

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 6
Dirección Provincial Cañar

PROYECTO: K026 MTOP - Estudios definitivos de validación de los resultados obtenidos en el estudio de evaluación funcional y estructur.

Líder del Proyecto:	García González, Mariana Alexandra (magarcia@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Quezada Jara, Mónica Fabiola	Programas Relacionados:	ESTUDIOS DEFINITIVOS DE VALIDACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO DE EVALUACION FUNCIONAL Y ESTRUCTUR
Titular:	Dután Sanango, Italo Medardo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.380998	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	03/04/2017 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	05/07/2018	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Dután Sanango, Italo Medardo	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

Se contemplan ensayos de laboratorio como la extracción de núcleos para determinar la resistencia a flexión y compresión del pavimento rígido.

Beneficios Cualitativos

Garantizar la seguridad y confort de los usuarios que transitan por la arteria vial. reduciendo los accidentes de tránsito. proporcionando una carretera en óptimas condiciones para reducir tiempo de viaje.

Tipo de Beneficiario

Agricultores
 Ganaderos
 Comerciantes
 Transportistas


Restricciones

Tiempo: El plazo para la ejecución del estudio es de 3 meses.
 Costos: El valor para la realización del estudio es de UUSD \$ 101.920, 00
 Alcance: Se espera contar con resultados de la resistencia del hormigon colocado como capa de rodadura de la vía, en base de la cual se determinará responsabilidades.
 Recursos: Los recursos necesarios será un laboratorio de mecánica de suelos y personal calificado para la determinación de resultados.


Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	-------------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



% AVANCE TOTAL DEL PROYECTO



% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO

Transcurrido: 76.18 %
 Fecha de Inicio: 03/04/2017 Fecha de Fin: 31/12/2018

% AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

Porcentaje de Avance: 0.00 %

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JUNIO 2018 Con fecha 22 de junio de 2018, se procede con la recepción definitiva del estudio, en la misma que se indica que la liquidación económica queda pendiente debido a la falta de aprobación por parte del Ministerio de Finanzas de la estructura programática.</p>	García González, Mariana Alexandra	04/07/2018 - 11:58 AM
<p>MAYO 2018 Mediante memorando MTOP-CONS_CAÑ-2018-81-ME, de fecha 01 de junio de 2018, la Administradora del contrato ha procedido aprobar el estudio de Validación de los resultados obtenidos en el Estudio, en base a la solicitud de aprobación hecha mediante memorando Nro. MTOP-CONS_CAÑ-2018-78-ME, de fecha 30 de mayo de 2017 por el Supervisor del Contrato, y a la aprobación del área de especialidad, Ingeniera Janneth Lojano, Experto en Geotecnia Zonal 6 mediante memorando Nro. MTOP-EITZ6-2018-125-ME, de fecha 24 de mayo de 2018</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/06/2018 - 05:26 PM
<p>ABRIL 2018 Mediante memorando MTOP-CONS_CAÑ-2018-81-ME, de fecha 01 de junio de 2018, la Administradora del contrato ha procedido aprobar el estudio de Validación de los resultados obtenidos en el Estudio, en base a la solicitud de aprobación hecha mediante memorando Nro. MTOP-CONS_CAÑ-2018-78-ME, de fecha 30 de mayo de 2017 por el Supervisor del Contrato, y a la aprobación del área de especialidad, Ingeniera Janneth Lojano, Experto en Geotecnia Zonal 6 mediante memorando Nro. MTOP-EITZ6-2018-125-ME, de fecha 24 de mayo de 2018.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/06/2018 - 04:40 PM
<p>ABRIL 2018 Con fecha 20 de abril de 2018, la Empresa Pública UCUENCA EP, entrega el informe borrador del estudio, el mismo que se encuentra en revisión por parte de la Especialista en Geotecnia de la Subsecretaría Zonal 6.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	04/05/2018 - 12:49 PM
<p>MARZO 2018 Se concluyó con la extracción de muestras de los cilindros de hormigón, y de la extracción de vigas, las mismas que son ensayadas en el laboratorio de la Empresa contratada para la ejecución de estudios. Al momento se encuentra pendiente la entrega de las coordenadas UTM por parte de ECUATEST para revisar la alineación de los pasadores en el pavimento.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/04/2018 - 12:53 PM
<p>FEBRERO 2018 Se continua con la extracción de muestras de los cilindros de hormigón, y se inicia la extracción de vigas, las mismas que son ensayadas en el laboratorio de la Empresa contratada para la ejecución de estudios.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	23/03/2018 - 03:36 PM
<p>ENERO 2018 Se realiza la extracción de núcleos de hormigón y se procede a medir espesores, y realizar ensayos a compresión simple y diametral para determinar la resistencia del hormigón.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	23/03/2018 - 03:32 PM
<p>DICIEMBRE 2017 El 21 de diciembre de 2017, se efectiviza el anticipo e inicia el plazo de ejecución del Contrato con la Empresa Pública UCUENCA EP, se ha mantenido reuniones de coordinación entre los consultores y los encargados del MTOP - Cañar.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/01/2018 - 05:16 PM
<p>SEPTIEMBRE 2017 Se ha procedido a lanzar el proceso de Regimen Especial para la contratación del estudio, el mismo que se adjudicó a la EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE: LOS SERVICIOS, LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA Y LOS PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA - UCUENCA EP, en la actualidad se cuenta con la resolución de inicio, el Departamento jurídico de la Dirección Distrital del Cañar está elaborando el contrato.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/12/2017 - 04:58 PM
<p>SEPTIEMBRE 2017 La Subsecretaría Regional 6, ha entregado los términos de referencia para la contratación del estudio, se encuentra en trámite la elaboración de informes para el lanzamiento del proceso mediante Regimen Especial.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	01/11/2017 - 11:34 AM
<p>SEPTIEMBRE 2017 La Subsecretaría Regional 6, ha entregado los términos de referencia para la contratación del estudio, se encuentra en trámite el informe de idoneidad por parte de la Subsecretaría. La Dirección Distrital tiene preparado el informe técnico.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/10/2017 - 04:39 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2017 La Subsecretaría Regional 6, así como los funcionarios encargados del portal de compras públicas se encuentra revisando que los términos de referencia esten acorde a lo requerido en el acuerdo 102, el informe de idoneidad se realiza por parte de la Subsecretaría. La Dirección Distrital tiene preparado el informe técnico.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/09/2017 - 06:14 PM
<p>Julio 2017 La Subsecretaría Regional 6 se encuentra realizando los términos de referencia y el informe de idoneidad para poder contratar el Estudio. La Dirección Distrital tiene preparado el informe técnico.</p>	García González, Mariana Alexandra	05/08/2017 - 10:52 AM
<p>La Subsecretaría Regional 6 se encuentra elaborando los Términos de referencia y el informe de idoneidad para la contratación del estudio, por parte de la Dirección Distrital se ha realizado el informe técnico.</p>	García González, Mariana Alexandra	05/08/2017 - 10:19 AM
<p>JUNIO 2017 El estudio cuenta con el dictamen de prioridad emitido por Senplades, en la actualidad se encuentra planteado el AVAL para solicitud de recursos en el sistema ESIGEF, el mismo que hasta la presente fecha no se encuentra aprobado, por lo que no se puede iniciar el proceso de Contratación del estudio.</p>	García González, Mariana Alexandra	05/07/2017 - 12:38 PM
<p>MAYO 2017 SE ENCUENTRA EN REVISION FINAL POR PARTE DE SENPLADES PREVIO A LA OBTENCION DEL DICTAMEN DE PRIORIDAD</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	01/06/2017 - 11:32 AM
<p>ABRIL 2017 SE ENCUENTRA EN REVISION FINAL POR PARTE DE SENPLADES PREVIO A LA OBTENCION DEL DICTAMEN DE PRIORIDAD</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/05/2017 - 03:05 PM
<p>MARZO 2017 Se atienden las observaciones emitidas por el MCPEC</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	04/04/2017 - 02:18 PM
<p>FEBRERO 2017 Se atienden las observaciones emitidas por el MCPEC</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	03/03/2017 - 02:10 PM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Cañar > Cañar

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACION. Convocatoria mediante compras publicas, realizada	3-Adjudicación	15/03/2017		24/11/2017		Sí	0.0
2	PLANEACION. Suscripcion de contrato realizada	9-Entregables Formales	20/03/2017		12/12/2017		Sí	0.0
3	EJECUCIÓN Entrega del Anticipo, realizado	5-Entregables Intermedios	22/03/2017		21/12/2017		Sí	0.0
4	PLANEACIÓN: Dictamen de Prioridad emitido por SENPLADES	9-Entregables Formales	19/04/2017		10/05/2017		Sí	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
5	EJECUCION Extracción de nucleos	5-Entregables Intermedios	03/05/2017		16/03/2018		Sí	0.0
6	EJECUCION Ensayos de laboratorio 50%, realizada	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		15/02/2018		Sí	0.0
7	CIERRE. Ensayos de laboratorio 80%, realizada	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		06/04/2018		Sí	0.0
8	EJECUCION Ensayos de laboratorio 100%, realizada	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		11/03/2018		Sí	0.0
9	EJECUCION Análisis de Resultados	5-Entregables Intermedios	20/07/2017		19/04/2018		Sí	0.0
10	EJECUCION: Entrega de informe final borrador	5-Entregables Intermedios	25/07/2017		20/04/2018		Sí	0.0
11	EJECUCION: Entrega de informe final definitivo	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	10/08/2017		01/06/2018		Sí	0.0
12	COMPLETADO Acta de recepcion unica definitiva. realizada	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		22/06/2018		Sí	0.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance de obra		100.00 %	100	100	01/01/2018	Junio


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	103,740.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	116,157.00	0.00	0.00	116,157.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	101,920.00	0.00	0.00	101,920.00
Ppto. Comprometido	43,325.00	0.00	0.00	43,325.00
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

12	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
15	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	11_MTOP-CGP-17-51-OF	MTOP-DDCA-2017-302-ME.pdf	05/05/2017
2	Acta de recepción definitiva	Acta_Recepción_estudios_Zhud_-_Biblián.pdf	04/07/2018
3	Acta de Resolución de Adjudicación	RESOLUCION_DE_ADJUDICACION.pdf	05/12/2017
4	Acta de Resolución de Inicio	RESOLUCION_INICIO_ESTUDIOS_CONSULTORIA.pdf	05/12/2017
5	ENTREGA DE LA CONTABILIDAD ESPECIFICA DEL ANTICIPO	CONTABILIDAD_ESPECIFICA.pdf	04/05/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
6	Informe ejecutivo mes de diciembre 2017	Validacion_Biblian_Zhud.pdf	05/01/2018
7	Informe técnico del estudio	INFORME_TECNICO_ZHUD_BIBLIAN.docx	05/09/2017
8	oficio de aprobación para consultora	MTOP-DDCA-2018-450-ME-1.pdf	05/06/2018
9	Oficio de la entrega de términos de referencia Subsecretaría	Entrega_de_TDRS.pdf	05/10/2017
10	Oficio informando reprogramación de actividades.	reprogramacion_act.pdf	23/03/2018
11	Oficio para aceptación de laboratorio.	accept_lab_2.pdf	23/03/2018
12	OFICIO PRESENTACIÓN DE INFORME	informe_borrador.pdf	04/05/2018
13	Oficio SENPLADES-SGPD-2017-0295-OF	DICTAMEN_DE_PRIORIDAD.pdf	05/07/2017
14	Oficio solicitando análisis de laboratorio propuesto.	solicitu_revision_aprob_lab_2.pdf	23/03/2018
15	Oficio solicitud de Términos de Referencia	MTOP-DDCA-2017-555-ME.pdf	05/08/2017
16	Proyectos planteados y bloqueados en el sistema ESIGEF	MTOP-FINAN_CAÑ-2017-34-ME.pdf	05/07/2017
17	Respuesta a la solicitud de Sigilio Bancario.	oficio_sigilio_bancario.pdf	05/04/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Chaca Álvarez, Ivan Patricio	Lider de Proyecto	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Cañar	ichaca@mtop.gob.ec	023974600
Chaca Álvarez, Ivan Patricio	Titular	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Cañar	ichaca@mtop.gob.ec	023974600
Quezada Jara, Mónica Fabiola	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretaria Zonal 6	mquezada@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
119366_1.jpg	19/01/2018