

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 6
Dirección Provincial Azuay

PROYECTO: K035 PROGRAMA DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO: MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO CARRETERA CUENCA-GIRÓN-PASAJE

Líder del Proyecto:	Plaza Quintuña, Galo Patricio (gplaza@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Quezada Jara, Mónica Fabiola	Programas Relacionados:	PROGRAMA DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO
Titular:	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.374666	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	34,576,193.66
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	02/07/2014 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	25/07/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2015
Modificado por:	Plaza Quintuña, Galo Patricio	Fecha del siguiente Hito:	31/07/2018


DATOS GENERALES

Descripción
MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO CARRETERA CUENCA-GIRÓN-PASAJE CONTRATISTA: SINOHYDRO CORPORATION LIMITED MONTO CONTRATO: \$ 31.262.479,89 PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 MESES INICIO OBRAS: 02 JULIO 2014 FISCALIZADOR: Asociación Consulnac - Consulproy- Consulsmica - Conyfis.
Beneficios Cualitativos
-Seguridad vial: señalización, atención de incidentes - Mantenimiento vial -Cumplimiento de normas nacionales en infraestructura -Cumplimiento de normas ambientales nacionales
Tipo de Beneficiario
Moradores del sector, sectores agrícola, ganadero, turistas
Restricciones

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 90.82 %
Fecha de Inicio: 02/07/2014 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	75 %	80 %	85 %	85 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	75 %	80 %										
Estado												
												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2018: En proceso de liquidación y suscripción acta de recepción provisional.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	04/07/2018 - 08:58 AM
MAYO 2018: En proceso de liquidación y suscripción acta de recepción provisional.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	04/06/2018 - 12:48 PM
ABRIL 2018: En proceso de liquidación y recepción provisional.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	04/05/2018 - 09:55 AM
MARZO 2018: En proceso de liquidación y recepción provisional.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	03/04/2018 - 04:58 PM
ENERO 2018: Tramo 1, Cuenca - Léntag: Limpieza de cunetas y cunetón Km. 25+715-25+900, 26+000-26+360 lado izquierdo, 22+950-23+700, 23+800-25+800 y 45+500-47+000 ambos lados. Limpieza de encauzamientos entre Km. 24+400-25+245. Roza a mano Km. 22+950-23+700, 23+900-25+850, 26+000-26+360 ambos lados. Colocación de carpeta asfáltica en las calles de Girón: Leopoldo Peñaherrera, Luis Monsalve Pozo, Jorge Araujo y calle S/N junto a piscina municipal. Capa de nivelación última capa Km. 44+735-44+840, 50+880-51+114 ambos lados. Colocación de carpeta asfáltica Km. 17+137-18+000 y 20+770-21+000 lado derecho, 18+600-18+950 y 28+500-28+800 ambos lados. Tramo 2, Léntag - San Francisco: Armado de hierro y fundición de losa y paredes del cajón de entrada de la alcantarilla Km. 76+045. Fundición de la losa del cabezal de salida de la alcantarilla del Km. 76+045. Instalación de guardacaminos Km. 69+848-69+921, 84+500 lado izquierdo y 69+800 lado derecho. Capa de nivelación Kms. 58+205, 75+240 y 80+690. Tramo 3, San Francisco - Pasaje: Colocación de carpeta asfáltica en sitios donde se cambio la alcantarilla Km. 119+824-119+862 y 119+408-119+475. Colocación de carpeta asfáltica espesor 7.5 cm Km. 114+070-114+796. Señalización horizontal marcas de pintura entre los Km. 105+140-111+650 3 franjas, 113+520-114+140, 114+800-116+000 franja central y 112+000-134+500 en varios sitios faltantes.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	01/02/2018 - 08:02 AM
DICIEMBRE 2017: Tramo 1, Cuenca - Léntag: Fundición del replantillo y armado de hierro de la zapata del muro del Km. 43+230 lado derecho. Limpieza de alcantarilla Km. 14+500 y 20+200. Limpieza de cunetas Km.16+400, 20+050-20+770 lado izquierdo, 46+600-48+720 y 54+420 ambos lados. Roza a mano Km. 46+600-48+720 ambos lados. Limpieza de calzada para colocación de carpeta en el tramo km. 0+030-0+280 todo el ancho. Capa de nivelación en el Km. 44+000 lado derecho y Km. 44+747-44+838 lado izquierdo. Colocación de carpeta asfáltica km. 17+390-18+000 lado izquierdo, 14+595-16+760, 30+495-31+500 todo el ancho. Tramo 2, Léntag - San Francisco: Fundición de los bordillos del canal Km. 69+906-70+089 lado izquierdo. Limpieza del encauzamiento de la alcantarilla del Km. 68+025 para armado de cabezal lado izquierdo. Tramo 3, San Francisco - Pasaje: Fundición de los muros de ala de la alcantarilla del km. 108+942. Limpieza de derrumbes en varios sitios entre los Km. 125+663-125+780, 124+457.5-124+813.6 lado izquierdo y 123+582-123+587, 121+915-121+930 lado derecho. Capa de nivelación Km. 114+440-114+470. Colocación de carpeta asfáltica km. 114+130-114+523 lado derecho, 114+821-115+694 primera capa ambos lados.	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	19/01/2018 - 04:40 PM
NOVIEMBRE 2017: Con fecha 30 de junio de 2017 se ha firmado la Orden de Cambio N°8 con un nuevo plazo contractual hasta el 30 de enero de 2018. Con fecha 30 de enero de 2017 se firma un contrato complementario por incremento de rubros, eliminación de rubros, aumento de cantidades, se incrementa el monto de acuerdo a disposiciones ministeriales en 6'886.452,36; se ha suscrito un contrato complementario con la fiscalización, con un incremento de monto por USD 799.955,41. Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades:	Plaza Quintuña, Galo Patricio	01/12/2017 - 04:54 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Tramo 1, Cuenca - Léntag: Nivelación con mezcla asfáltica Km. 35+200-36+100, 40+635-40+660 lado derecho.</p> <p>-Tramo 2, Léntag - San Francisco: Reconstrucción de bermas km. 72+430-72+500 lado derecho. Excavación de cajera en el Km. 75+240-75+260 lado derecho y 75+300-75+370 todo el ancho. Colocación de Geotextil y Geomalla entre el Km. 75+325-75+363 todo el ancho. Tendido y compactación de material de mejoramiento entre el Km. 75+240-75+370 segunda capa todo el ancho. Fundición de cuneta lateral km. 72+156-72+353 lado derecho y 71+885-72+355 lado izquierdo. Preparación del sitio para construcción de cuneta lateral entre el Km. 71+760-72+355 lado izquierdo.</p> <p>-Tramo 3, San Francisco - Pasaje: Construcción de muro de escollera Km. 101+460 - 101+475 lado izquierdo. Relleno y compactación en el muro de salida del ducto cajón Km. 108+942 lado izquierdo. Fundición de la losa superior del canal de evacuación de aguas lluvias en el lado derecho Km. 108+942. Tendido y compactación de material de mejoramiento Km. 101+308-101+478 última capa todo el ancho. Limpieza de cunetas Km. 127+800-129+130 lado izquierdo y 127+975-129+760 lado derecho. Roza a mano Km. 127+500-128+160 lado izquierdo. Bacheo asfáltico menor km. 105+219-105+424 lado derecho, 113+533-113+883 lado izquierdo. Colocación de carpeta asfáltica Km. 111+482-111+988 lado izquierdo.</p>		
<p>OCTUBRE 2017: Con fecha 30 de junio de 2017 se ha firmado la Orden de Cambio N°8 con un nuevo plazo contractual hasta el 30 de enero de 2018. Con fecha 30 de enero de 2017 se firma un contrato complementario por incremento de rubros, eliminación de rubros, aumento de cantidades, se incrementa el monto de acuerdo a disposiciones ministeriales en 6'886.452,36; se ha suscrito un contrato complementario con la fiscalización, con un incremento de monto por USD 799.955,41.</p> <p>Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades: Tramo 1, Cuenca - Léntag: Señalización vertical entre el km. 0+000-2+800.</p> <p>Tramo 2, Léntag - San Francisco: Mantenimiento y trabajos suspendidos.</p> <p>Tramo 3, San Francisco - Pasaje: Armado de hierro para losa y paredes del cabezal de entrada y salida del ducto cajón Km. 108+942. Roza a mano Kms. 132+190-132+910 lado derecho y 132+345-133+008 lado izquierdo. Limpieza de cunetas kms. 132+440-133+255 lado izquierdo y 132+870-133+545 lado derecho. Reparación de carpeta asfáltica entre km. 116+412-116+658, 125+552.70-125+621 lado derecho.</p>	<p>Plaza Quintuña, Galo Patricio</p>	<p>01/11/2017 - 08:50 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2017: Con fecha 30 de junio de 2017 se ha firmado la Orden de Cambio N°8 con un nuevo plazo contractual hasta el 30 de enero de 2018. Con fecha 30 de enero de 2017 se firma un contrato complementario por incremento de rubros, eliminación de rubros, aumento de cantidades, se incrementa el monto de acuerdo a disposiciones ministeriales en 6'886.452,36; se ha suscrito un contrato complementario con la fiscalización, con un incremento de monto por USD 799.955,41.</p> <p>Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades: - Tramo 1, Cuenca - Léntag: Señalización horizontal línea continua lateral kms. 0+300 - 4+000 lado izquierdo y derecho. Señalización horizontal doble línea central continua kms. 0+300 - 1+916.</p> <p>- Tramo 2, Léntag - San Francisco: Fundición del cabezal de salida de la alcantarilla en el km. 69+105 lado izquierdo. Alargamiento de Tubería de D=1.2m en el km. 78+465 lado derecho para construcción de cabezal. Fundición de cunetas laterales de vía kms. 63+643-63+726 lado izquierdo. Construcción de cunetas laterales de vía kms. 68+950-69+040 lado derecho. Fundición de rampas de ingreso lado izquierdo kms. 63+745 - 63+693. Fundición de sumidero de aguas lluvias km. 63+936 lado izquierdo.</p> <p>- Tramo 3, San Francisco - Pasaje: Construcción de subdren km. 101+400 lado derecho. Bacheo asfáltico menor kms. 102+260-102+660, 111+080 - 112+000, 112+373-112+537. Limpieza de cunetas kms. 105+220 - 108+087, 119+907-120+550 lado derecho, 105+220-107+384 lado izquierdo. Limpieza de derrumbes km. 107+075-111+035. Colocación de carpeta asfáltica e=7.5 cm entre los kms. 96+472 - 96+600, 112+422 - 112+685, todo el ancho, 99+183 - 100+298 lado derecho, 98+636 - 99+647, 112+685 - 112+840 lado izquierdo.</p>	<p>Plaza Quintuña, Galo Patricio</p>	<p>03/10/2017 - 11:33 AM</p>
<p>AGOSTO 2017: Con fecha 30 de noviembre de 2016 se ha firmado la Orden de Cambio N°6 con un nuevo plazo contractual hasta el 02 de julio de 2017. Con fecha 30 de enero de 2017 se firma un contrato complementario por incremento de rubros, eliminación de rubros, aumento de cantidades, se incrementa el monto de acuerdo a disposiciones ministeriales en 6'886.452,36; se ha suscrito un contrato complementario con la fiscalización, con un incremento de monto por USD 799.955,41. Se ha legalizado el acta comisión 451 respecto a la ampliación de plazo hasta el 30 de enero de 2018.</p> <p>Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades: Tramo 1, Cuenca - Léntag: Remoción de losas de hormigón y colocación de hormigón asfáltico lado izquierdo entre los kms. 40+769-39+462.</p>	<p>Plaza Quintuña, Galo Patricio</p>	<p>01/09/2017 - 10:35 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Tramo 2, Léntag - San Francisco: Armado de hierro, encofrado y fundición del cabezal de entrada de la alcantarilla del Km. 62+100 lado derecho. Encofrado y fundición del muro de alas de la alcantarilla del Km. 62+100 lado derecho. Colocación de carpeta asfáltica, en los kms. 68+970-69+420 Lado derecho. Armado de Hierro de cabezal de paredes y losa piso de cajon de entrada de alcantarillado Lado Derecho Abs 63+780.</p> <p>Tramo 3, San Francisco - Pasaje: Limpieza de cunetas lado derecho Abs 95+213-96+200. Relleno de entrada de alcantarilla Lado Derecho Abs 119+400. Limpieza de cunetas lado izquierdo y derecho en las siguientes Abs respectivamente: Lado derecho Abs 119+601-119+701, Abs 119-708-119+710.5, Abs 119+715.5-119+788, Abs 119+793- 119+818, Lado Izquierdo Abs 119+600-119+783.90, 119+788.30-119+832. Bacheo Abs 116+581-115+620.</p>		
<p>JULIO 2017: Con fecha 30 de noviembre de 2016 se ha firmado la Orden de Cambio N°6 con un nuevo plazo contractual hasta el 02 de julio de 2017. Con fecha 30 de enero de 2017 se firma un contrato complementario por incremento de rubros, eliminación de rubros, aumento de cantidades, se incrementa el monto de acuerdo a disposiciones ministeriales en 6'886.452,36; se ha suscrito un contrato complementario con la fiscalización, con un incremento de monto por USD 799.955,41. Se encuentra en trámite una nueva ampliación de plazo, se esperan disposiciones desde matriz.</p> <p>Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tramo 1, Cuenca - Léntag: Remoción de losas de hormigón de varios puntos entre km. 48+072 - 49+062. Colocación de hormigón asfáltico de varios puntos entre km. 48+072 - 49+062. Colocación de capa de nivelación km. 38+740 - 38+775. Limpieza de la alcantarilla km. 34+020. - Tramo 2, Léntag - San Francisco: Colocación se subbase granular segunda capa entre los kms. 63+780 - 64+010. Construcción de muro de gaviones primer y segundo nivel kms. 63+780-63+820 lado derecho y colocación de geotextil. - Tramo 3, San Francisco - Pasaje: Construcción de los cabezales de la alcantarilla en el km. 119+440. Roza a mano kms. 128+623 - 128+837 lado derecho e izquierdo y 130+055 - 130+485 lado derecho. Limpieza de cunetas km. 129+400 - 129+830. 	<p>Plaza Quintuña, Galo Patricio</p>	<p>02/08/2017 - 03:57 PM</p>
<p>JUNIO 2017: Con fecha 30 de noviembre de 2016 se ha firmado la Orden de Cambio N°6 con un nuevo plazo contractual hasta el 02 de julio de 2017. Con fecha 30 de enero de 2017 se firma un contrato complementario por incremento de rubros, eliminación de rubros, aumento de cantidades, se incrementa el monto de acuerdo a disposiciones ministeriales en 6'886.452,36; se ha suscrito un contrato complementario con la fiscalización, con un incremento de monto por USD 799.955,41. Se encuentra en trámite una nueva ampliación de plazo, se esperan disposiciones desde matriz.</p> <p>Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>Tramo 1, Cuenca - Léntag: Se dispone de personal y equipos para actividades de mantenimiento emergente.</p> <p>Tramo 2, Léntag - San Francisco: Armado de hierros y fundición del pozo de revisión km. 69+300 lado derecho. Excavación y colocación de la alcantarilla km. 63+750. Tendido de subbase y base granular km. 69+280-69+148. Fresado carpeta asfáltica km. 88+580-91+950 todo el ancho. Conformación de terrazas km. 63+200 lado izquierdo. Construcción de bermas km. 63+750-63+820 lado izquierdo. Colocación de carpeta asfáltica e=7.5cm, en los kms. 82+015-83+760 lado izquierdo. Excavación y Limpieza para cajón de entrada km. 67+105 lado derecho.</p> <p>Tramo 3, San Francisco - Pasaje: Fundición de cabezal de salida de la alcantarilla lado izquierdo km. 119+863. Construcción de bypass provisional en el lado derecho km. 119+440 para circulación vehicular. Reconformación de la base km. 115+280-115+520. Roza a mano km. 119+323-119+413 y 119+456-119+600 lado derecho; 113+749-114+050, 119+488-119+512 lado izquierdo y km. 119+542-119+600 lado izquierdo.</p>	<p>Plaza Quintuña, Galo Patricio</p>	<p>02/07/2017 - 11:56 AM</p>
<p>MAYO 2017: Con fecha 30 de noviembre de 2016 se ha firmado la Orden de Cambio N°6 con un nuevo plazo contractual hasta el 02 de julio de 2017. Con fecha 30 de enero de 2017 se firma un contrato complementario por incremento de rubros, eliminación de rubros, aumento de cantidades, se incrementa el monto de acuerdo a disposiciones ministeriales en 6'886.452,36; se ha suscrito un contrato complementario con la fiscalización, con un incremento de monto por USD 799.955,41</p> <p>Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>Tramo 1, Cuenca - Léntag: Se dispone de personal y equipos para actividades de mantenimiento emergente.</p> <p>Tramo 2, Léntag - San Francisco: Armado de hierro del cabezal de entrada y salida del km. 71+926 y fundición de la zapata del cabezal de salida. Fundición del cajón de entrada del km. 70+733. Fundición de canales de descarga en los kms. 69+484, 59+990 y 73+990. Excavación e instalación de la tubería D=1,2 m en el km. 69+250. Excavación para mejoramiento de curvas</p>	<p>Brito Puni, Andrea Valerie</p>	<p>07/06/2017 - 12:52 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>existentes entre los kms. 69+090-69+300. Fresado de carpeta asfáltica km. 83+820-83+890 y 84+025-84+217 todo el ancho. Limpieza de la alcantarilla y encauzamiento en el km. 69+315</p> <p>Tramo 3, San Francisco - Pasaje: Excavación, instalación y relleno en la alcantarilla del km. 119+840. Reposición y reconformación de la base granular saturada entre los kms. 116+000-116+665. Reconformación de la base granular km. 115+950-116+262 lado derecho. Imprimación y colocación de arena kms. 115+950-116+665 lado izquierdo. Bacheo asfáltico entre los kms. 98+407- 99+061.</p>		
<p>MAYO 2017: Con fecha 30 de noviembre de 2016 se ha firmado la Orden de Cambio N°6 con un nuevo plazo contractual hasta el 02 de julio de 2017. Con fecha 30 de enero de 2017 se firma un contrato complementario por incremento de rubros, eliminación de rubros, aumento de cantidades, se incrementa el monto de acuerdo a disposiciones ministeriales en 6'886.452,36; se ha suscrito un contrato complementario con la fiscalización, con un incremento de monto por USD 799.955,41</p> <p>Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades: Tramo 1, Cuenca - Léntag: Se dispone de personal y equipos para actividades de mantenimiento emergente.</p> <p>Tramo 2, Léntag - San Francisco: Armado de hierro del cabezal de entrada y salida del km. 71+926 y fundición de la zapata del cabezal de salida. Fundición del cajón de entrada del km. 70+733. Fundición de canales de descarga en los kms. 69+484, 59+990 y 73+990. Excavación e instalación de la tubería D=1,2 m en el km. 69+250. Excavación para mejoramiento de curvas existentes entre los kms. 69+090-69+300. Fresado de carpeta asfáltica km. 83+820-83+890 y 84+025-84+217 todo el ancho. Limpieza de la alcantarilla y encauzamiento en el km. 69+315</p> <p>Tramo 3, San Francisco - Pasaje: Excavación, instalación y relleno en la alcantarilla del km. 119+840. Reposición y reconformación de la base granular saturada entre los kms. 116+000-116+665. Reconformación de la base granular km. 115+950-116+262 lado derecho. Imprimación y colocación de arena kms. 115+950-116+665 lado izquierdo. Bacheo asfáltico entre los kms. 98+407- 99+061.</p>	<p>Plaza Quintuña, Galo Patricio</p>	<p>30/05/2017 - 08:25 AM</p>
<p>ABRIL 2017: Con fecha 30 de noviembre de 2016 se ha firmado la Orden de Cambio N°6 con un nuevo plazo contractual hasta el 02 de julio de 2017. Con fecha 30 de enero de 2017 se firma un contrato complementario por incremento de rubros, eliminación de rubros, aumento de cantidades, se incrementa el monto de acuerdo a disposiciones ministeriales en 6'886.452,36; se espera la suscripción del contrato complementario con la fiscalización.</p> <p>Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades: Tramo 1, Cuenca - Léntag: Excavación para encauzamientos km 44+800, L= 330m y km 40+640, L=22 m.</p> <p>Tramo 2, Léntag - San Francisco: Excavación y relleno para cajera entre el km. 71+703-71+715. Remoción de cunetas en el tramo km. 71+703-75+760. Tendido de subbase granular km. 72+170 - 72+230. Colocación de carpeta asfáltica kms. 75+561-76+925 primera capa lado izquierdo. Peinado del Talud kms 82+920-82+960, 83+090-83+620, 83+090-83+200, 83+640-83+830 y 83+880-84+030.</p> <p>Tramo 3, San Francisco - Pasaje: Construcción de la alcantarilla del km. 127+210. Fresado de pavimento asfáltico km. 115+870 - 116+681. Reconformación entre los kms. 116+000-116+655. Tendido de mezcla asfáltica entre el km. 116+675-117+173 segunda capa lado izquierdo y km 116+680 - 117+190 segunda capa lado derecho. Bacheo asfáltico entre los kms. 106+935-108+540. Limpieza de derrumbes en el km. 124+400.</p>	<p>Plaza Quintuña, Galo Patricio</p>	<p>02/05/2017 - 01:58 PM</p>
<p>MARZO 2017: Con fecha 30 de noviembre de 2016 se ha firmado la Orden de Cambio N°6 con un nuevo plazo contractual hasta el 02 de julio de 2017. Se encuentra en trámite la suscripción de un contrato complementario por incremento de rubros, eliminación de rubros, aumento de cantidades, se incrementa el monto de acuerdo a disposiciones ministeriales en 6'886.452,36; se espera resoluciones respectivas, al igual que la suscripción del contrato complementario con la fiscalización.</p> <p>Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades: Tramo Cuenca - Léntag: Arreglo de la carpeta asfáltica en el km. 39+950 y actividades de mantenimiento emergente.</p> <p>Tramo Léntag - San Francisco: Limpieza de derrumbes en los kms. 72+450-72+900. Fresado de pavimento asfáltico kms. 70+800-72+200.</p> <p>Tramo San Francisco - Pasaje: Reconformación e Imprimación de la base granular en el tramo 117+054-116+665 los dos lados. Relleno con material de mejoramiento en la alcantarilla del km. 127+210.</p>	<p>Plaza Quintuña, Galo Patricio</p>	<p>04/04/2017 - 09:22 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>FEBRERO 2017: Con fecha 30 de noviembre de 2016 se ha firmado la Orden de Cambio N°6 con un nuevo plazo contractual hasta el 02 de julio de 2017. Se encuentra en trámite la suscripción de un contrato complementario por incremento de rubros, eliminación de rubros, aumento de cantidades, se incrementa el monto de acuerdo a disposiciones ministeriales en 6'886.452,36; se espera resoluciones respectivas, al igual que la suscripción del contrato complementario con la fiscalización.</p> <p>Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades: Tramo Cuenca - Léntag: Limpieza de derrumbes entre kms. 25+000-51+800.</p> <p>Tramo Léntag - San Francisco: Fundición de bordillos de bajantes de agua km. 61+860. Fundición de bordillos de canal de descarga km. 68+196. Fundición de cunetas km. 63+273-63+277 lado derecho. Excavación de encauzamientos km. 61+600.</p> <p>Tramo San Francisco - Pasaje: Bacheo asfáltico menor entre km. 113+311-113+615 lado izquierdo y 113+507-113+605 lado derecho. Colocación de carpeta asfáltica primera capa en los tramos 117+555-118+250 y 118+070-118+480 segunda capa lado izquierdo. Limpieza de cunetas a mano kms. 100+110-100+110. Limpieza de derrumbes kms. 109+000, 112+280, 112+363, 112+800, 113+030, 113+620, 113+800, 116+670, 100+256-100+262 y 117+000-117+080.</p>	<p>Plaza Quintuña, Galo Patricio</p>	<p>03/03/2017 - 04:04 PM</p>
<p>ENERO 2017: Con fecha 30 de noviembre de 2016 se ha firmado la Orden de Cambio N°6 con un nuevo plazo contractual hasta el 02 de julio de 2017. Se encuentra en trámite la suscripción de un contrato complementario por incremento de rubros, eliminación de rubros, aumento de cantidades, se incrementa el monto de acuerdo a disposiciones ministeriales en 4'685.000, se espera resoluciones respectivas, al igual que la suscripción del contrato complementario con la fiscalización.</p> <p>Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades: Tramo Cuenca - Léntag: Se dispone de personal y equipos para actividades de mantenimiento emergente.</p> <p>Tramo Léntag - San Francisco: Fundición de cabezal de salida de alcantarilla km 68+6260. Fundición de cunetas laterales kms. 68+480-68+714 lado izquierdo. Relleno y compactación en cabezales de los kms. 61+680 lado izquierdo y 69+481 lado derecho. Construcción de subdren en el tramo kms. 70+735-70+820 lado derecho.</p> <p>Tramo San Francisco - Pasaje: Bacheo asfáltico menor entre km. 112+560-113+020. Colocación de carpeta asfáltica segunda capa en los tramos 118+850-119+420 y 118+787-119+255 lado derecho. Limpieza de cunetas kms. 104+590-104+620 lado derecho.</p>	<p>Plaza Quintuña, Galo Patricio</p>	<p>08/02/2017 - 06:35 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2016: Con fecha 01 de septiembre de 2016 se ha firmado la Orden de Cambio N°5 con un nuevo plazo contractual hasta el 30 de noviembre de 2016, se nos entrega el mismo mediante Oficio N° 071-CR4-2016 de fecha 1 de septiembre de 2016, remitido por el Ing. Fernando Salgado Bracero, Coordinador de Construcciones del Transporte. Se encuentra en trámite la suscripción de un contrato complementario por incremento de rubros, eliminación de rubros, aumento de cantidades pero se mantiene el presupuesto contractual, se espera resoluciones respectivas, al igual que la suscripción del contrato complementario con la fiscalización. Mediante correo Zimbra nos comunican que está en trámite la orden de cambio no.6 para ampliación de plazo hasta 30 mayo 2017.</p> <p>Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades: Tramo Cuenca - Léntag: Se dispone de personal y equipos para actividades de mantenimiento emergente. Tramo Léntag - San Francisco: Se dispone de personal y equipos para actividades de mantenimiento emergente. Tramo San Francisco - Pasaje: Limpieza de cunetas a mano kms. 106+080-105+340 y 106+290-106+270 lado izquierdo y 106+270-105+740 lado derecho. Limpieza de alcantarillas cabezales de entrada, salida y encauzamientos kms. 105+740 y 105+910. Limpieza de pequeños derrumbes kms. 106+160-106+150, 106+185-106+175 y 106+315-106+290 lado derecho.</p>	<p>Plaza Quintuña, Galo Patricio</p>	<p>03/01/2017 - 04:08 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2016: Con fecha 01 de septiembre de 2016 se ha firmado la Orden de Cambio N°5 con un nuevo plazo contractual hasta el 30 de noviembre de 2016, se nos entrega el mismo mediante Oficio N° 071-CR4-2016 de fecha 1 de septiembre de 2016, remitido por el Ing. Fernando Salgado Bracero, Coordinador de Construcciones del Transporte. Se encuentra en trámite la suscripción de un contrato complementario por incremento de rubros, eliminación de rubros, aumento de cantidades pero se mantiene el presupuesto contractual, se espera resoluciones respectivas, al igual que la suscripción del contrato complementario con la fiscalización. Mediante correo Zimbra nos comunican que está en trámite la orden de cambio no.6 para ampliación de plazo hasta 30 mayo 2017.</p> <p>Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades:</p>	<p>Plaza Quintuña, Galo Patricio</p>	<p>01/12/2016 - 11:39 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Tramo Cuenca - Léntag: Fundición bordillo entre kms. 40+509,70 - 40+574 y 40+287 - 40+380 lado izquierdo.</p> <p>Tramo Léntag - San Francisco: Relleno detrás del bordillo en el tramo km. 68+410-68+435 lado derecho. Excavación para cajonera para sustitución de material inadecuado kms. 68+760-68+780 lado izquierdo. Tendido y compactación de material de mejoramiento entre kms. 68+560-68+670 lado izquierdo segunda capa y 68+660-68+780 todo el ancho última capa. Colocación de carpeta asfáltica 3ra capa Kms. 69+420-69+760 lado derecho y 4ta. capa en los kms. 69+425-70+030 y 70+069-70+337 lado izquierdo. Limpieza de derrumbes km. 82+760 lado izquierdo.</p> <p>Tramo San Francisco - Pasaje: Encofrado de cabezales y fundición de losa de cabezales en los Kms. 122+060 y 122+490 respectivamente. Colocación de carpeta asfáltica e=5 cm km. 118+830-119+554 lado derecho 1ra capa y 120+500-120+968 1ra capa todo el ancho. Bacheo asfáltico entre Kms. 109+242 -109+283 lado izquierdo y 109+245 - 109+269 lado derecho.</p>		
<p>OCTUBRE 2016: Con fecha 01 de septiembre de 2016 se ha firmado la Orden de Cambio N°5 con un nuevo plazo contractual hasta el 30 de noviembre de 2016, se nos entrega el mismo mediante Oficio N° 071-CR4-2016 de fecha 1 de septiembre de 2016, remitido por el Ing. Fernando Salgado Bracero, Coordinador de Construcciones del Transporte. Se encuentra en trámite la suscripción de un contrato complementario por incremento de rubros, eliminación de rubros, aumento de cantidades pero se mantiene el presupuesto contractual, se espera resoluciones respectivas, al igual que la suscripción del contrato complementario con la fiscalización.</p> <p>Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>Tramo Cuenca - Léntag: Sobrecarpeta km 11+200 a 12+000</p> <p>Tramo Léntag - San Francisco: Construcción de cunetas laterales entre los kms. 59+532-60+080 lado izquierdo y derecho. Fundición de varios tramos de bordillos entre km. 60+471 - 63+531. Construcción de la alcantarilla en el Km. 68+445. Colocación de material de base kms. 70+030-70+145 lado derecho. Colocación de material de subbase de tramos entre km. 69+300-70+020. Colocación de carpeta afáltica e=10 cm, 2 capas, tramos entre los kms. 68+020-68+515. Excavación de suelo para cajera para colocar la estructura de pavimento entre entre km. 69+455-69+580 lado izquierdo. Excavación de suelo, colocación de mejoramiento, geotextil y geomalla entre km. 69+486-69+520.</p> <p>Tramo San Francisco - Pasaje: Bacheo asfáltico en varios sitios entre las abs. 109+604-109+778. Limpieza de cunetas a mano y Roza a mano entre los kms. 114+470-115+043. Limpieza de alcantarillas entre los kms. 112+560-112+863.</p>	<p>Plaza Quintuña, Galo Patricio</p>	<p>01/11/2016 - 04:18 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2016: Con fecha 29 de febrero de 2016 se ha firmado la Orden de Cambio N°4 con un nuevo plazo contractual hasta el 31 de agosto de 2016, se nos entrega el mismo mediante Oficio N° FCP-CON-034.16 de fecha 22 de junio de 2016, remitido por la fiscalización. Se encuentra en trámite la suscripción de un contrato complementario por incremento de rubros, eliminación de rubros, aumento de cantidades pero se mantiene el presupuesto contractual, se espera resoluciones respectivas, al igual que la suscripción del contrato complementario con la fiscalización. Se solicita la suscripción de una nueva Orden de trabajo respecto al nuevo plazo al administrador general del macrocontrato, Oficio aprobación por parte de la fiscalización No. FCP-SUP-075.16; Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2016-1523-ME de fecha 31 de agosto de 2016 suscrito por el Arq. Pablo Cordero, Administrador proyecto solicitando ampliación de plazo dirigido al Ing. Jorge Fernando Peña Olmedo, Subsecretario de Infraestructura del Transporte. Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>Tramo Cuenca - Léntag: Remoción de hormigón de cuneta km. 38+876-38+897 y construcción de cuneta km. 38+876-38+897 lado izquierdo. Trabajos de remoción de capa asfáltica en sitios puntuales y remoción parcial de losas de hormigón entre km. 39+829-39+830 lado derecho y 39+960-39+980 ambos lados. Colocación de capa de nivelación km. 39+770-39+980 lado derecho y 39+790-39+910 lado izquierdo. Colocación de carpeta asfáltica de 5cm de espesor todo el ancho km. 39+750-39+835.</p> <p>Tramo Léntag - San Francisco: Construcción de cuneta lateral entre km. 54+932.4-55+000 y 55+980-56+910 lado derecho y fundición de bordillo km. 55+358-55+780. Colocación de material de subbase 85+060-85+270.</p> <p>Tramo San Francisco - Pasaje: Limpieza de cunetas a mano en el tramo 116+458-117+200, limpieza de encauzamientos km. 117+284 y 117+400, bacheo asfáltico entre las abs. 110+989-111+410.</p>	<p>Plaza Quintuña, Galo Patricio</p>	<p>05/10/2016 - 11:04 AM</p>
<p>AGOSTO 2016: Con fecha 29 de febrero de 2016 se ha firmado la Orden de Cambio N°4 con un nuevo plazo contractual hasta el 31 de agosto de 2016, se nos entrega el mismo mediante Oficio N° FCP-CON-034.16 de fecha 22 de junio de 2016, remitido por la fiscalización. Se encuentra en trámite la suscripción de un contrato complementario por incremento de rubros, eliminación de rubros, aumento de cantidades pero se mantiene el presupuesto contractual, se espera resoluciones respectivas, al igual que la suscripción del contrato complementario con la fiscalización. Se solicita la suscripción de una nueva Orden de trabajo respecto al nuevo plazo al administrador general del macrocontrato, Oficio aprobación por parte de la fiscalización No. FCP-SUP-075.16; Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2016-1523-ME de fecha 31 de agosto de</p>	<p>Plaza Quintuña, Galo Patricio</p>	<p>05/09/2016 - 12:41 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2016 suscrito por el Arq. Pablo Cordero, Administrador proyecto solicitando ampliación de plazo dirigido al Ing. Jorge Fernando Peña Olmedo, Subsecretario de Infraestructura del Transporte. Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>Tramo Cuenca - Léntag: Remoción de capa asfáltica en el sitio crítico entre Abs. 27+699-27+745 lado derecho. Trabajos de excavación, colocación de material de mejoramiento, geotextil, geomalla, subbase y carpeta asfáltica en el sitio crítico de las Abs. 27+699-27+745.</p> <p>Construcción de bordillos entre las Abs. 11+760 - 11+935 lado derecho. Fresado en el tramo Abs. 38+720-38+740 lado derecho y Limpieza de cunetas en el tramo 38+720-38+950.</p> <p>Tramo Léntag - San Francisco: Colocación de la cuarta capa de carpeta asfáltica entre las Abs. 60+360-64+570 Lado derecho y 60+008-63+606 lado izquierdo.</p> <p>Tramo San Francisco - Pasaje: Se dispone de personal y equipo para mantenimiento emergente.</p>		
<p>JULIO 2016: Con fecha 29 de febrero de 2016 se ha firmado la Orden de Cambio N°4 con un nuevo plazo contractual hasta el 31 de agosto de 2016, se nos entrega el mismo mediante Oficio N° FCP-CON-034.16 de fecha 22 de junio de 2016, remitido por la fiscalización. Se encuentra en trámite la suscripción de un contrato complementario por incremento de rubros, eliminación de rubros, aumento de cantidades pero se mantiene el presupuesto contractual, se espera resoluciones respectivas, al igual que la suscripción del contrato complementario con la fiscalización.</p> <p>Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>Tramo Cuenca - Léntag: Colocación de carpeta asfáltica, cuarta capa, tramo km. 54+933-56+226 media vía L.D. ancho promedio 5.20m, e=0.05m y trabajos de limpieza de cunetas a mano en los tramos Kms. 40+820, 40+830 y 46+400.</p> <p>Tramo Léntag - San Francisco: Trabajos de limpieza de alcantarillas en los Kms. 63+270, y 64+560, L.D. - L.I.</p> <p>Tramo San Francisco - Pasaje: Se dispone de personal y equipo para mantenimiento emergente.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	01/08/2016 - 03:11 PM
<p>JUNIO 2016: Con fecha 29 de febrero de 2016 se ha firmado la Orden de Cambio N°4 con un nuevo plazo contractual hasta el 31 de agosto de 2016, se nos entrega el mismo mediante Oficio N° FCP-CON-034.16 de fecha 22 de junio de 2016, remitido por la fiscalización. Se encuentra en trámite la suscripción de un contrato complementario por incremento de rubros, eliminación de rubros, aumento de cantidades pero se mantiene el presupuesto contractual, se espera resoluciones respectivas, al igual que la suscripción del contrato complementario con la fiscalización.</p> <p>Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>Tramo Cuenca - Léntag: Se dispone de personal y equipo para mantenimiento emergente.</p> <p>Tramo Léntag - San Francisco: Trabajos de limpieza parcial de cunetas con máquina en el tramo 85+425 - 87+610. Se realizan trabajos de excavación de material en el Km. 82+390 L.D. cuyo propietario es el Sr. Ernesto Guerrero, el material es transportado al Km. 82+000 L.I. en el sitio se encuentra únicamente el operador de la excavadora el cual no presentó ninguna autorización o permiso de explotación. Se dispone de personal y equipo para mantenimiento emergente.</p> <p>Tramo San Francisco - Pasaje: Se dispone de personal y equipo para mantenimiento emergente.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	01/07/2016 - 04:21 PM
<p>MAYO 2016: Con fecha 31 de agosto de 2015 se ha firmado la Orden de Cambio N°2 con un nuevo plazo contractual hasta el 02 de marzo de 2016, se encuentra en trámite la suscripción de un contrato complementario por monto y plazo para lo cual se realizó una reunión con la Comisión 451 el 28 de agosto de 2015, según convocatoria realizada con Memorando Nro. MTOP-DCT-2015-444-ME de fecha 26 de agosto de 2015, se espera resoluciones respectivas, al igual que la suscripción del contrato complementario con la fiscalización. Se espera nueva reunión comisión 451, de acuerdo a lo indicado por el Ing. Cueva, Administrador del Macrocontrato. Mediante correo Zimbra se comunica que el plazo ha considerarse es el del contrato general, es decir hasta el 2 de julio de 2017, se espera comunicación del Administrador del contrato.</p> <p>Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>1.- Tramo: Cuenca - Léntag.- Se dispone de personal y equipos para actividades de mantenimiento emergentes.</p> <p>2.- Tramo: Léntag - San Francisco.- Se dispone de personal y equipos para actividades de mantenimiento emergentes. Trabajos de Mantenimiento o reconformación de la vía Abs. 63+670-64+010.</p> <p>3.- Tramo: San Francisco - Pasaje.- Se dispone de personal y equipos para actividades de mantenimiento emergentes.</p> <p>Se realizó el 24 de mayo/16 un recorrido de la Carretera Cuenca - Girón - Pasaje, con los Ingenieros Técnicos y Especialistas del MTOP, Sinohydro y de Fiscalización.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	06/06/2016 - 11:07 AM
<p>ABRIL 2016: Con fecha 31 de agosto de 2015 se ha firmado la Orden de Cambio N°2 con un nuevo plazo contractual hasta el 02 de marzo de 2016, se encuentra en trámite la suscripción de un contrato complementario por monto y plazo para lo cual se realizó una reunión con la Comisión 451 el 28 de agosto de 2015, según convocatoria realizada con Memorando Nro. MTOP-DCT-2015-444-ME de fecha 26 de agosto de 2015, se espera resoluciones respectivas, al igual que la suscripción del contrato complementario con la fiscalización. Se</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	03/05/2016 - 03:00 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>espera nueva reunión comisión 451, de acuerdo a lo indicado por el Ing. Cueva, Administrador del Macrocontrato. Mediante correo Zimbra se comunica que el plazo ha considerarse es el del contrato general, es decir hasta el 2 de julio de 2017, se espera comunicación del Administrador del contrato.</p> <p>Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Tramo: Cuenca - Léntag.- No se efectuaron actividades. 2.- Tramo: Léntag - San Francisco.- Trabajos de mantenimiento emergente de la vía, colocando parcialmente material no clasificado de las orillas de la vía en los huecos (baches). Abs. 80+764-84+490 3.- Tramo: San Francisco - Pasaje.- Demolición de la carpeta deteriorada o dañada (cuadre de baches), limpieza, riego de liga y relleno con mezcla asfáltica; es decir, se realizó el bacheo asfáltico menor entre las Abs. 112+965 -112+470. Limpieza de cunetas Abs. 117+285. 		
<p>MARZO 2016: Con fecha 31 de agosto de 2015 se ha firmado la Orden de Cambio N°2 con un nuevo plazo contractual hasta el 02 de marzo de 2016, se encuentra en trámite la suscripción de un contrato complementario por monto y plazo para lo cual se realizó una reunión con la Comisión 451 el 28 de agosto de 2015, según convocatoria realizada con Memorando Nro. MTOP-DCT-2015-444-ME de fecha 26 de agosto de 2015, se espera resoluciones respectivas, al igual que la suscripción del contrato complementario con la fiscalización. Se espera nueva reunión comisión 451, de acuerdo a lo indicado por el Ing. Cueva, Administrador del Macrocontrato. El plazo se encuentra terminado, se espera resolución Administrador contrato. Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Tramo: Cuenca - Léntag.- Hormigón F'c=210kg/cm2 en bordillos B=0,20m-b=0,15m-h=0,60m lado izquierdo Abs. 53+402-53+461. Excavación y relleno para estructuras en bordillos izquierdo Abs. 44+776,80-44+900. Hormigón F'c=210kg/cm2 en bordillos B=0,20m-b=0,15m-h=0,60m lado izquierdo Abs. 44+776,80-44+820. Hormigón F'c=210kg/cm2 en cuneta resbaladera lado izquierdo Abs. 53+445. 2.- Tramo: Léntag - San Francisco.- Tendido-hidratado y compactado de subbase clase1 h=0,30m en variante lado izquierdo Abs. 69+920-70+010. Tendido-hidratado y compactado de base clase1 h=0,20m en variante lado izquierdo Abs. 69+920-70+010. Carpeta de rodadura 2da capa e=7,5cm lado derecho e izquierdo en la variante Abs. 70+050-70+347. Construcción de muros de gaviones 3er nivel b=2,00m-h=1,00m en terrazas Abs. 70+220-70+170. Se toman densidades de campo lado derecho-centro-izquierdo en carpeta asfáltica 2da capa variante Abs.70+060-70+347. Extracciones de núcleos lado izquierdo-centro-derecho para chequeos de espesores carpeta asfáltica 2da capa en variante Abs. 70+030-70+360. Se toman densidades de campo en base clase1 lado derecho-centro-izquierdo Abs. 75+237-75+550. Asfalto MC para imprimación lado izquierdo y derecho Abs. 75+237-75+550. Acabado de obra básica Abs. 72+460-72+760; 68+090-68+190; 63+670-64+000. 3.- Tramo: San Francisco - Pasaje .- Los trabajos de carpeta de rodadura de hormigón asfáltico en la vía siguen suspendidos. 	Plaza Quintuña, Galo Patricio	04/04/2016 - 08:05 PM
<p>FEBRERO 2016: Con fecha 31 de agosto de 2015 se ha firmado la Orden de Cambio N°2 con un nuevo plazo contractual hasta el 02 de marzo de 2016, se encuentra en trámite la suscripción de un contrato complementario por monto y plazo para lo cual se realizó una reunión con la Comisión 451 el 28 de agosto de 2015, según convocatoria realizada con Memorando Nro. MTOP-DCT-2015-444-ME de fecha 26 de agosto de 2015, se espera resoluciones respectivas, al igual que la suscripción del contrato complementario con la fiscalización. Se espera nueva reunión comisión 451, de acuerdo a lo indicado por el Ing. Cueva, Administrador del Macrocontrato. Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Tramo: Cuenca - Léntag.- No se efectuaron actividades en la semana anterior. 2.- Tramo: Léntag - San Francisco.- Armado de acero de refuerzo en cuerpo de cajón lavadera entrada alcantarilla Abs. 67+852. Hormigón f'c=280 kg/cm2 en losa de cimentación de cajón lavadera entrada alcantarilla Abs. 67+852. Armado de acero de refuerzo en cabezal y muros de ala en salida de alcantarilla Abs. 67+852. Hormigón f'c=280 kg/cm2 en cabezal y muros de ala en salida de alcantarilla Abs. 67+852. Armado de acero de refuerzo en cabezal y muros de ala en entrada de alcantarilla Abs. 73+700. Tendido de subbase clase 1 en ingresos a calles, locales comerciales y negocios Abs. 61+000 - 60+000. Excavación para construcción de muros de gaviones en terrazas Abs. 70+170 - 70+220. Instalación de geomembrana en lecho de muros de gaviones Abs. 70+170 - 70+220. Excavación para instalación de subdrén en terrazas Abs. 70+180. Material de mejoramiento h=0,15m b=13,20m Abs. 75+237 - 75+370. Remoción de Hormigón de cemento Portland en bordillo cuneta lado derecho e izquierdo Abs. 75+370 - 75+550. Remoción de carpeta asfáltica e=7,5cm b=10,70m Abs. 75+370 - 75+550. 3.- Tramo: San Francisco - Pasaje .- Los trabajos de carpeta de rodadura de hormigón asfáltico en la vía siguen suspendidos. 	Plaza Quintuña, Galo Patricio	04/03/2016 - 09:54 AM
<p>FEBRERO 2015: Con fecha 31 de agosto de 2015 se ha firmado la Orden de Cambio N°2 con un nuevo plazo contractual hasta el 02 de marzo de 2016, se encuentra en trámite la</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	04/03/2016 - 09:51 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>suscripción de un contrato complementario por monto y plazo para lo cual se realizó una reunión con la Comisión 451 el 28 de agosto de 2015, según convocatoria realizada con Memorando Nro. MTOP-DCT-2015-444-ME de fecha 26 de agosto de 2015, se espera resoluciones respectivas, al igual que la suscripción del contrato complementario con la fiscalización. Se espera nueva reunión comisión 451, de acuerdo a lo indicado por el Ing. Cueva, Administrador del Macrocontrato.</p> <p>Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>1.- Tramo: Cuenca - Léntag.- No se efectuaron actividades en la semana anterior.</p> <p>2.- Tramo: Léntag - San Francisco.- Armado de acero de refuerzo en cuerpo de cajón lavadera entrada alcantarilla Abs. 67+852. Hormigón f'c=280 kg/cm2 en losa de cimentación de cajón lavadera entrada alcantarilla Abs. 67+852. Hormigón f'c=280 kg/cm2 en cuerpo de cajón lavadera entrada alcantarilla Abs. 67+852. Armado de acero de refuerzo en cabezal y muros de ala en salida de alcantarilla Abs. 67+852. Hormigón f'c=280 kg/cm2 en cabezal y muros de ala en salida de alcantarilla Abs. 67+852. Armado de acero de refuerzo en cabezal y muros de ala en entrada de alcantarilla Abs. 73+700. Tendido de subbase clase 1 en ingresos a calles, locales comerciales y negocios Abs. 61+000 - 60+000. Excavación para construcción de muros de gaviones en terrazas Abs. 70+170 - 70+220. Instalación de geomembrana en lecho de muros de gaviones Abs. 70+170 - 70+220. Excavación para instalación de subdrén en terrazas Abs. 70+180. Material de mejoramiento h=0,15m b=13,20m Abs. 75+237 - 75+370. Remoción de Hormigón de cemento Portland en bordillo cuneta lado derecho e izquierdo Abs. 75+370 - 75+550. Remoción de carpeta asfáltica e=7,5cm b=10,70m Abs. 75+370 - 75+550.</p> <p>3.- Tramo: San Francisco - Pasaje .- Los trabajos de carpeta de rodadura de hormigón asfáltico en la vía siguen suspendidos.</p>		
<p>ENERO 2016: Con fecha 31 de agosto de 2015 se ha firmado la Orden de Cambio N°2 con un nuevo plazo contractual hasta el 02 de marzo de 2016, se encuentra en trámite la suscripción de un contrato complementario por monto y plazo para lo cual se realizó una reunión con la Comisión 451 el 28 de agosto de 2015, según convocatoria realizada con Memorando Nro. MTOP-DCT-2015-444-ME de fecha 26 de agosto de 2015, se espera resoluciones respectivas, al igual que la suscripción del contrato complementario con la fiscalización.</p> <p>Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>1.- Tramo: Cuenca - Léntag.- Carpeta de rodadura de asfalto primera capa Abs. 44+767 - 44+900. Armado de muros de gaviones en entrada a la alcantarilla lado derecho 44+435. Se realizan extracciones de núcleos en asfalto para verificar espesores Abs. 44+767 - 44+900. Se realizan extracciones de núcleos en asfalto para verificar espesores Abs. 50+883 - 51+107. Se realizan extracciones de núcleos en asfalto para verificar espesores Abs. 53+402 - 53+461. Se realizan tomas de densidades en asfalto lado derecho-centro-izquierdo Abs. 44+767 - 44+900. Se realizan tomas de densidades en asfalto lado derecho-centro-izquierdo Abs. 50+883 - 51+107. Se realizan tomas de densidades en asfalto lado derecho-centro-izquierdo Abs. 53+402 - 53+461. 2.- Tramo: Léntag - San Francisco.- Carpeta de rodadura asfáltica e=5,0cm tercera capa faja derecha Abs. 65+848 - 61+900. Carpeta de rodadura asfáltica e=5,0cm tercera capa faja izquierda Abs. 66+540 - 62+860. Carpeta de rodadura asfáltica e=5,0cm tercera capa faja central Abs. 64+466 - 61+873. Excavación y desalojo de material deslizado de las terrazas lado derecho Abs. 70+150 - 70+260. Se realizan extracciones de núcleos en asfalto para verificar espesores Abs. 55+000 - 64+240. realizan tomas de densidades en asfalto lado derecho-centro-izquierdo Abs. 55+000 - 64+240. Acabado de obra básica Abs. 69+100 - 69+325. Acabado de obra básica Abs. 68+410 - 68+740. Acabado de obra básica Abs. 67+920 - 68+020. Acabado de obra básica Abs. 63+730 - 64+010.</p> <p>3.- Tramo: San Francisco - Pasaje .-Excavación y relleno para estructuras alcantarilla lado derecho sector Las Palmas Abs. 122+060. Instalación de alcantarilla metálica Ø=1200mm lado derecho L=9,00m sector Las Palmas Abs. 122+060. Relleno con material de mejoramiento en alcantarilla lado derecho sector Las Palmas Abs. 122+060. Los trabajos de capa de rodadura de hormigón asfáltico de la vía se encuentran suspendidos.</p>	<p>Plaza Quintuña, Galo Patricio</p>	<p>04/02/2016 - 03:31 PM</p>
<p>ENERO 2015: Con fecha 31 de agosto de 2015 se ha firmado la Orden de Cambio N°2 con un nuevo plazo contractual hasta el 02 de marzo de 2016, se encuentra en trámite la suscripción de un contrato complementario por monto y plazo para lo cual se realizó una reunión con la Comisión 451 el 28 de agosto de 2015, según convocatoria realizada con Memorando Nro. MTOP-DCT-2015-444-ME de fecha 26 de agosto de 2015, se espera resoluciones respectivas, al igual que la suscripción del contrato complementario con la fiscalización.</p> <p>Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>1.- Tramo: Cuenca - Léntag.- Carpeta de rodadura de asfalto primera capa Abs. 44+767 - 44+900. Armado de muros de gaviones en entrada a la alcantarilla lado derecho 44+435. Se realizan extracciones de núcleos en asfalto para verificar espesores Abs. 44+767 - 44+900. Se realizan extracciones de núcleos en asfalto para verificar espesores Abs. 50+883 - 51+107. Se realizan extracciones de núcleos en asfalto para verificar espesores Abs. 53+402 - 53+461. Se realizan tomas de densidades en asfalto lado derecho-centro-izquierdo Abs. 44+767 - 44+900. Se realizan tomas de densidades en asfalto lado derecho-centro-izquierdo Abs. 50+883 - 51+107.</p>	<p>Plaza Quintuña, Galo Patricio</p>	<p>04/02/2016 - 03:18 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se realizan tomas de densidades en asfalto lado derecho-centro-izquierdo Abs. 53+402 53+461. 2.- Tramo: Léntag - San Francisco.- Carpeta de rodadura asfáltica e=5,0cm tercera capa faja derecha Abs. 65+848 - 61+900. Carpeta de rodadura asfáltica e=5,0cm tercera capa faja izquierda Abs. 66+540 - 62+860. Carpeta de rodadura asfáltica e=5,0cm tercera capa faja central Abs. 64+466 - 61+873. Excavación y desalojo de material deslizado de las terrazas lado derecho Abs. 70+150 - 70+260. Se realizan extracciones de núcleos en asfalto para verificar espesores Abs. 55+000 - 64+240. realizan tomas de densidades en asfalto lado derecho-centro-izquierdo Abs. 55+000 - 64+240. Acabado de obra básica Abs. 69+100 - 69+325. Acabado de obra básica Abs. 68+410 - 68+740. Acabado de obra básica Abs. 67+920 - 68+020. Acabado de obra básica Abs. 63+730 - 64+010. 3.- Tramo: San Francisco - Pasaje .-Excavación y relleno para estructuras alcantarilla lado derecho sector Las Palmas Abs. 122+060. Instalación de alcantarilla metálica Ø=1200mm lado derecho L=9,00m sector Las Palmas Abs. 122+060. Relleno con material de mejoramiento en alcantarilla lado derecho sector Las Palmas Abs. 122+060. Los trabajos de capa de rodadura de hormigón asfáltico de la vía se encuentran suspendidos.</p>		
<p>DICIEMBRE 2015: Con fecha 31 de agosto de 2015 se ha firmado la Orden de Cambio N°2 con un nuevo plazo contractual hasta el 02 de marzo de 2016, se encuentra en trámite la suscripción de un contrato complementario por monto y plazo para lo cual se realizó una reunión con la Comisión 451 el 28 de agosto de 2015, según convocatoria realizada con Memorando Nro. MTOP-DCT-2015-444-ME de fecha 26 de agosto de 2015, se espera resoluciones respectivas, al igual que la suscripción del contrato complementario con la fiscalización. Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades: 1.- Tramo: Cuenca - Léntag.- Corte y sellado de juntas Km 1 y 2. 2.- Tramo: Léntag - San Francisco.- Acabado de obra básica Abs. 56+190 - 56+000. Imprimación de base clase 1 lado derecho e izquierdo Abs. 57+000 - 57+380. Construcción de muro de gavión lado izquierdo Abs. 55+920 - 55+940 segundo nivel. Estabilidad de taludes Abs. 75+300-75+440. Instalación de alcantarilla metálica lado izquierdo Ø= 1200mm Abs. 53+452 L= 10,0m. 3.- Tramo: San Francisco - Pasaje .-Los trabajos de capa de rodadura de hormigón asfáltico de la vía se encuentran suspendidos mientras se realizan pruebas de laboratorio para control de calidad</p>	<p>Plaza Quintuña, Galo Patricio</p>	<p>05/01/2016 - 05:43 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2015: Con fecha 31 de agosto de 2015 se ha firmado la Orden de Cambio N°2 con un nuevo plazo contractual hasta el 02 de marzo de 2016, se encuentra en trámite la suscripción de un contrato complementario por monto y plazo para lo cual se realizó una reunión con la Comisión 451 el 28 de agosto de 2015, según convocatoria realizada con Memorando Nro. MTOP-DCT-2015-444-ME de fecha 26 de agosto de 2015, se espera resoluciones respectivas, al igual que la suscripción del contrato complementario con la fiscalización. Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades: 1.- Tramo: Cuenca - Léntag.- Corte de juntas longitudinales de calzada y espaldón; transversales de calzada y espaldón lado izquierdo Abs. 00+030 - 00+160. Sellado de juntas longitudinales de calzada y espaldón; transversales de calzada y espaldón lado derecho Abs. 00+030-00+380. Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 en losa de cimentación y muros de ala entrada de alcantarilla Abs. 53+455. Hormigón F'c= 280 kg/cm2 en losa de cimentación y muros de ala en entrada a alcantarilla Abs. 53+455. Remoción de carpeta asfáltica e=0.10m lado derecho y remoción de hormigón cemento Portland e=0.20m Abs. 44+850-44+900. Remoción de carpeta asfáltica ep= 0.65m lado izquierdo Abs. 44+920-44+850. Tendido, hidratado y compactado en base clase1 lado izquierdo Abs. 50+879-51+109 y lado derecho 50+883-51+109. 2.- Tramo: Léntag - San Francisco.- Bacheo menor en todo el ancho de la calzada Abs. 58+837-58+872 y lado izquierdo b=2,0m Abs. 58+340-58+800. Carpeta de rodadura 1era capa faja central b=3,20m e=7,5cm Abs. 58+008-58+872. Limpieza de alcantarillas Abs. 55+380-55+605-56+270-61+870- 62+280- 63+545- 64+340- 64+555- 64+825- 65+575- 654+670- 65+930-65+995. Estabilidad de taludes, Abs. 75+300 - 75+440.</p>	<p>Plaza Quintuña, Galo Patricio</p>	<p>02/12/2015 - 09:28 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2015: El nuevo plazo contractual feneció el 2 de septiembre de 2015 de acuerdo a la orden de cambio suscrita con fecha 1 de julio de 2015, se encuentra en trámite la suscripción de un contrato complementario por monto y plazo para lo cual se realizó una reunión con la Comisión 451 el 28 de agosto de 2015, según convocatoria realizada con Memorando Nro. MTOP-DCT-2015-444-ME de fecha 26 de agosto de 2015, se espera resoluciones respectivas. Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades: 1.- Tramo: Cuenca - Léntag.- Sellado de juntas transversales, Km 19-21. Remoción de juntas, Abs. 19+000-19+260, 20+580-21+000, 15+250-15+600. 2.- Tramo: Léntag - San Francisco.- Remoción de carpeta asfáltica y corte, Abs. 60+400-60+770. Excavación y desalojo de material, Abs. 61+980-62+250. Fundición de replantillo de alcantarilla de salida y entrada, Km 85. Construcción de bermas, Abs. 75+460. Asfaltado: Abs. 64+800-65+960; 62+820-63+630, franja izquierda; 63+220 -65+730, franja derecha; 65+650 -66+640, franja central.</p>	<p>Plaza Quintuña, Galo Patricio</p>	<p>05/10/2015 - 08:25 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
3.- Tramo: San Francisco - Pasaje.- Los trabajos de capa de rodadura de hormigón asfáltico de la vía se encuentran suspendidos.		
<p>AGOSTO 2015: El plazo contractual feneció el 2 de julio de 2014, se encuentra en trámite la suscripción de un contrato complementario por monto y plazo para lo cual se realizó una reunión con la Comisión 451 el 28 de agosto de 2015, según convocatoria realizada con Memorando Nro. MTOP-DCT-2015-444-ME de fecha 26 de agosto de 2015, se espera resoluciones respectivas. Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>1er Tramo Cuenca - Léntag.- Sellado de juntas transversales, Km 24-25. Remoción de juntas lado izquierdo, Km 23-25.</p> <p>2do Tramo Léntag - San Francisco.- Construcción de subdrenes, Km 68. Remoción de la carpeta asfáltica y desalojo de material Km 61, lado izquierdo. Excavación y desalojo material de subdrén Km 68. Acabado de obra básica Km 67, lado izquierdo. Imprimación asfáltica Km 66-67, lado derecho. Construcción de muro de gaviones Abs. 65+280 y 67+960, lado izquierdo. Corte de juntas transversal y longitudinal, espaldón lado izquierdo Km 24. Alcantarilla Abs. 68+450.</p> <p>3er Tramo San Francisco - Pasaje.- Los trabajos de capa de rodadura de hormigón asfáltico de la vía siguen suspendidos. Limpieza de cunetas lado izquierdo Abs. 106+980 - 108+470.</p> <p>Mediante Memorando Nro. MTOP-EITZ6-2015-837-ME de fecha 03 de septiembre de 2015 se solicita nueva evaluación de cantidades para suscripción C.C.</p> <p>Mediante Memorando Nro. MTOP-DPAZ-2015-1202-ME de fecha 02 de septiembre de 2015, Ing. Joaquín Peña, Director Provincial remite documentación para aprobación subcontratistas.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	14/09/2015 - 08:47 AM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Suscripción del contrato complementario para anexar nueva fórmula polinómica	04/07/2018	Galo Patricio Plaza Quintuña	20	30	6	0/1

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. El exceso de lluvias CAUSARÍA retrasos en la ejecución de la obra	04/07/2018	Galo Patricio Plaza Quintuña	30 %	40	12	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Azuay > Pucara
2	Zona 6 - Austro > Azuay > Santa Isabel

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Suscripción del contrato realizado	5-Entregables Intermedios	02/07/2014		02/07/2014		Sí	15.0
2	PLANEACIÓN: Anticipo entregado realizado	5-Entregables Intermedios	22/07/2014		22/07/2014		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: Sobrecarpeta realizado, tramo 3 , San Francisco-Pasaje	5-Entregables Intermedios	30/10/2015		30/10/2015		Sí	10.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
4	EJECUCIÓN: Base, Subbase, mejoramiento colocado, tramo 2, Lentag-San Francisco	5-Entregables Intermedios	30/12/2015		30/12/2015		Sí	10.0
5	EJECUCIÓN: Reparaciones en pavimento existente realizado, tramo 1: Salado-Lentag	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	5.0
6	EJECUCIÓN: Drenaje realizado, todo el tramo	5-Entregables Intermedios	30/07/2017		30/07/2017		Sí	10.0
7	EJECUCIÓN: Estabilización taludes realizado	5-Entregables Intermedios	30/07/2017		30/07/2017		Sí	10.0
8	EJECUCIÓN: Mejoramiento puentes realizado	5-Entregables Intermedios	30/01/2018		30/01/2018		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Señalización realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	5.0
10	CIERRE: Acta Provisional legalizado	9-Entregables Formales	30/03/2018	31/07/2018			No	5.0
11	CIERRE: Liquidación del contrato realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2018	31/07/2018			No	5.0
12	CIERRE: Liquidación económica realizado	9-Entregables Formales	30/05/2018	31/07/2018			No	5.0
13	COMPLETADO: Acta recepción definitiva legalizada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2018	31/12/2018			No	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	PORCENTAJE DE COLOCACIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA		100.00 %	0	0	01/01/2015	Junio


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	34,576,193.66 **
Costo Total:	31,262,479.89
Total Devengado:	34,650,994.47
% Costo Total Devengado:	110.84 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 110.84 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	51,284,076.24	0.00	0.00	51,284,076.24
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	21,615,541.01	0.00	21,615,541.01
Ppto. Codificado	51,434,348.05	215,558.90	0.00	51,649,906.95
Ppto. Comprometido	44,048,949.40	74,800.81	0.00	44,123,750.21
Planeado - Codificado (2018)		-215,558.90		
Programado a Devengar	54,861,304.69	0.00	0.00	54,861,304.69
Ppto. Devengado	34,576,193.66	74,800.81	0.00	34,650,994.47
Pagado Real	34,650,407.82	74,800.81	0.00	34,725,208.63
Estimado a fin de año	* 34,576,193.66	0.00	0.00	34,576,193.66
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	20,285,111.03	0.00	0.00	20,285,111.03
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 63.02 %	-	0.00 %	63.16 %
Ppto. Codificado 998	12,581,691.16	73,400.53	0.00	12,655,091.69
Ppto. Devengado 998	9,465,919.87	32,642.44	0.00	9,498,562.31

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018



Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	100.00 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	74,800.81	0.00	74,800.81	115.00 %		115.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	74,800.81	115.00 %		115.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	74,800.81	115.00 %		115.00 %
May	0.00	0.00	0.00	74,800.81	115.00 %		115.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	74,800.81	115.00 %		115.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	74,800.81	115.00 %		115.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	74,800.81	115.00 %		115.00 %
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00	74,800.81					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
13	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
14	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
15	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
16	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta comisión especial 451, ampliación plazo hasta 30 enero 2017	Acta_comisión_especial_451__ampliación_de_plazo_hasta_30_01_2017.pdf	30/01/2017
2	Ayuda Memoria carretera Cuenca - Girón - Pasaje	AYUDA_MEMORIA_CUENCA_-_PASAJE__15_de_Enero_de_2018.xls	19/01/2018
3	Ayuda memoria fiscalización agosto 2017	AYUDA_MEMORIA__21_de_agosto_de_2017.xls	01/09/2017
4	Ayuda memoria junio 2017	AYUDA_MEMORIA_C-P__junio_2017.xls	02/07/2017
5	contrato complementario, 30 enero 2017	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_	02/05/2017
6	Contrato modificadorio N°3	CONTRATO_MODIFICATORIO_No_3_6_junio_2018.pdf	25/07/2018
7	Cédula presupuestaria 2014 SINOHYDRO	Cédula_Presupuestaria_2014_SINOHYDRO.pdf	24/11/2016
8	Cédula presupuestaria 2015	Cédula_Presupuestaria_2015.pdf	23/11/2016
9	Cédula presupuestaria 2015-24 SINOHYDRO	Cédula_Presupuestaria_2015-24_SINOHYDRO.pdf	24/11/2016
10	Cédula presupuestaria 2015-56 SINOHYDRO	Cédula_presupuestaria_2015-56_SINOHYDRO.pdf	24/11/2016
11	Cédula presupuestaria 2016	Cédula_Presupuestaria_2016.pdf	23/11/2016
12	Cédula presupuestaria 2016-24 SINOHYDRO	Cédula_Presupuestaria_2016-24_SINOHYDRO.pdf	24/11/2016
13	Cédula presupuestaria 2016-56 SINOHYDRO	Cédula_Presupuestaria_2016-56_SINOHYDRO.pdf	24/11/2016
14	Cédula presupuestaria enero-abril 2017 SINOHYDRO	Cédula_presupuestaria_ENERO-ABRIL_2017.pdf	21/04/2017
15	Cédula presupuestaria julio 2017 SINOHYDRO	Cédulas_presupuestarias_Reporte31Jul2017.xls	02/08/2017
16	Dictamen de Prioridad SENPLADES	Dictamen_de_prioridad_SENPLADES.pdf	23/11/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
17	Fiscalización solicita suscripción C.C 1	OFICIO_FCR-SUP-095.15_fisca_a_autoridades_solic.suscrip.C.C._fisca	28/09/2015 22_sept.2015.pdf
18	Fiscalización solicita trámite C.C a contratista para legalizar ampliación de plazo	Oficio_FCP-SUP-097.15_fisca_a_autoridades_se_suscriba_C.C.1_legaliz	28/09/2015 plazo_24_sept.2015.pdf
19	Informe de fiscalización planilla 30	AA-INFO_DE_FISCALIZACIÓN_PLANILLA_DE_OBRA_Nº_30-Marzo_2017.pdf	01/11/2017
20	Informe de fiscalización planilla 33	Informe_fiscalización_Planilla_33_Junio.pdf	01/11/2017
21	Informe de fiscalización planilla 34	AA-INFO_DE_FISCALIZACIÓN_PLANILLA_DE_OBRA_Nº_34-Jul_2017.pdf	01/11/2017
22	Informe de fiscalización planillas 25 a 29	Informes_fiscalización_planillas_25_a_29.pdf	01/11/2017
23	Informe de fiscalización, mes de abril 2018	INF_FISC_CUE-PA_al_02_abril_2018.pdf	04/05/2018
24	Informe de fiscalización, mes de junio 2018	INFORME_FISCALIZACION_CUE-PAS_mes_junio_2018.pdf	04/07/2018
25	Informe de fiscalización, mes de marzo 2018	INF_FISC_CUE-PA_al_02_abril_2018.pdf	03/04/2018
26	Informe de fiscalización, planilla de obra 10	AA-INFO_DE_FISCALIZACIÓN_PLANILLA_DE_OBRA_Nº_10-Jul_2015.pdf	22/11/2016
27	Informe de fiscalización, planilla de obra 11	AA-INFO_DE_FISCALIZACIÓN_PLANILLA_DE_OBRA_Nº_11-Agos_2015.pdf	22/11/2016
28	Informe de fiscalización, planilla de obra 12	AA-INFO_DE_FISCALIZACIÓN_PLANILLA_DE_OBRA_Nº_12-Sep_2015.pdf	22/11/2016
29	Informe de fiscalización, planilla de obra 13	AA-INFO_DE_FISCALIZACIÓN_PLANILLA_DE_OBRA_Nº_13-Oct_15.pdf	22/11/2016
30	Informe de fiscalización, planilla de obra 14	AA-INFO_DE_FISCALIZACIÓN_PLANILLA_DE_OBRA_Nº_14-Nov_15.pdf	22/11/2016
31	Informe de fiscalización, planilla de obra 15	AA-INFO_DE_FISCALIZACIÓN_PLANILLA_DE_OBRA_Nº_15-Dic_15.pdf	22/11/2016
32	Informe de fiscalización, planilla de obra 16	AA-INFO_DE_FISCALIZACIÓN_PLANILLA_DE_OBRA_Nº_16-Ene_2016.pdf	22/11/2016
33	Informe de fiscalización, planilla de obra 17	AA-INFO_DE_FISCALIZACIÓN_PLANILLA_DE_OBRA_Nº_17-Feb_2016.pdf	22/11/2016
34	Informe de fiscalización, planilla de obra 18	AA-INFO_DE_FISCALIZACIÓN_PLANILLA_DE_OBRA_Nº_18-Mar_2016.pdf	22/11/2016
35	Informe de fiscalización, planilla de obra 19	AA-INFO_DE_FISCALIZACIÓN_PLANILLA_DE_OBRA_Nº_19-Abr_2016.pdf	22/11/2016
36	Informe de fiscalización, planilla de obra 20	AA-INFO_DE_FISCALIZACIÓN_PLANILLA_DE_OBRA_Nº_20-May_2016.pdf	22/11/2016
37	Informe de fiscalización, planilla de obra 21	AA-INFO_DE_FISCALIZACIÓN_PLANILLA_DE_OBRA_Nº_21-Jun_2016.pdf	22/11/2016
38	Informe de fiscalización, planilla de obra 22	AA-INFO_DE_FISCALIZACIÓN_PLANILLA_DE_OBRA_Nº_22-Jul_2016.pdf	22/11/2016
39	Informe de fiscalización, planilla de obra 4	AA-INFO_DE_FISCALIZACIÓN_PLANILLA_DE_OBRA_Nº_4-Ene_2015.pdf	22/11/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
40	Informe de fiscalización, planilla de obra 5	AA-INFO_DE_FISCALIZACIÓN_PLANILLA_DE_OBRA_Nº_5_Feb_2015.pdf	22/11/2016
41	Informe de fiscalización, planilla de obra 6	AA-INFO_DE_FISCALIZACIÓN_PLANILLA_DE_OBRA_Nº_6-Mar_2015.pdf	22/11/2016
42	Informe de fiscalización, planilla de obra 7	AA-INFO_DE_FISCALIZACIÓN_PLANILLA_DE_OBRA_Nº_7-Abr_2015.pdf	22/11/2016
43	Informe de fiscalización, planilla de obra 8	AA-INFO_DE_FISCALIZACIÓN_PLANILLA_DE_OBRA_Nº_8-May_2015.pdf	22/11/2016
44	Informe de fiscalización, planilla de obra 9	AA-INFO_DE_FISCALIZACIÓN_PLANILLA_DE_OBRA_Nº_9-Jun_2015.pdf	22/11/2016
45	Informe Ejecutivo Diciembre 2015	Informe_Ejecutivo_7056.pdf	08/01/2016
46	Informe ejecutivo SITOP, abril 2016	Informe_ejecutivo_abril_2016.pdf	03/05/2016
47	Informe ejecutivo SITOP, abril 2017	Informe_Ejecutivo_SITOP__abril_Cuenca-Pasaje.pdf	02/05/2017
48	Informe ejecutivo SITOP, abril 2018	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_CUE-PAS_Abril_2018.pdf	04/05/2018
49	Informe ejecutivo SITOP, agosto 2015	Informe_Ejecutivo_SITOP__Agosto_2015.pdf	10/09/2015
50	Informe ejecutivo SITOP, agosto 2016	Informe_ejecutivo_agosto_2016.pdf	05/09/2016
51	Informe ejecutivo SITOP, agosto 2017	Informe_Ejecutivo_SITOP__agosto_2017.pdf	01/09/2017
52	Informe ejecutivo SITOP, agosto 2017	Informe_SITOP_Cuenca_-_Pasaje_Agosto_2017.pdf	05/09/2017
53	Informe ejecutivo SITOP, diciembre 2015	Informe_ejecutivo_Diciembre_2015.pdf	05/01/2016
54	Informe ejecutivo SITOP, diciembre 2016	Informe_ejecutivo_Diciembre_2016.pdf	03/01/2017
55	Informe ejecutivo SITOP, enero 2016	Informe_ejecutivo_enero_2016.pdf	04/02/2016
56	Informe ejecutivo SITOP, enero 2017	Informe_Ejecutivo_enero_2017.pdf	06/02/2017
57	Informe ejecutivo SITOP, enero 2018	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_CUE-PA_enero_2018.pdf	02/02/2018
58	Informe ejecutivo SITOP, febrero 2016	Informe_ejecutivo_febrero_2016.pdf	04/03/2016
59	Informe ejecutivo SITOP, febrero 2017	Informe_Ejecutivo_SITOP__febrero_2017.pdf	03/03/2017
60	Informe ejecutivo SITOP, febrero 2018	Informe_ejecutivo_febrero_sitop_2018.pdf	26/03/2018
61	Informe ejecutivo SITOP, julio 2016	Informe_ejecutivo_julio_2016.pdf	01/08/2016
62	Informe ejecutivo SITOP, junio 2016	Informe_ejecutivo_junio_2016.pdf	01/07/2016
63	Informe ejecutivo SITOP, junio 2017	Informe_ejecutivo_SITOP__C-P__junio_2017.pdf	02/07/2017
64	Informe ejecutivo SITOP, junio 2018	INFORME_EJECUTIVO_CUE-PAS_SITOP_junio_2018.pdf	04/07/2018
65	Informe ejecutivo SITOP, marzo 2017	Informe_Ejecutivo_SITOP__marzo_2017.pdf	04/04/2017
66	Informe ejecutivo SITOP, marzo 2018	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_CUE-PA__marzo_2018.pdf	03/04/2018
67	Informe ejecutivo SITOP, marzo 2018	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MTP_marzo_2018.pdf	04/04/2018
68	Informe ejecutivo SITOP, mayo 2016	Informe_ejecutivo_mayo_2016.pdf	06/06/2016
69	Informe ejecutivo SITOP, mayo 2017	Informe_Ejecutivo_SITOP__mayo_2017.pdf	30/05/2017
70	Informe ejecutivo SITOP, mayo 2017	Informe_Ejecutivo_SITOP__mayo_2017.pdf	30/05/2017
71	Informe ejecutivo SITOP, mayo 2017	Informe_Ejecutivo_SITOP__mayo_2017.pdf	30/05/2017
72	Informe Ejecutivo SITOP, mes de mayo 2018	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_CUE-PA__mayo_2018.pdf	04/06/2018
73	Informe ejecutivo SITOP, nov. 2017	INFORME_EJECUTIVO_C-G-P_nov.2017.pdf	04/12/2017
74	Informe ejecutivo SITOP, noviembre 2015	Informe_ejecutivo_Noviembre_2015.pdf	02/12/2015
75	Informe ejecutivo SITOP, noviembre 2016	Informe_ejecutivo_Noviembre_2016.pdf	01/12/2016
76	Informe ejecutivo SITOP, oct. 2017	Informe_Ejecutivo_SITOP__oct.2017.pdf	01/11/2017
77	Informe ejecutivo SITOP, octubre 2015	Informe_ejecutivo_Octubre_2015.pdf	12/11/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
78	Informe ejecutivo SITOP, octubre 2016	Informe_ejecutivo_Octubre_2016.pdf	01/11/2016
79	Informe ejecutivo SITOP, sept. 2017	Informe_Ejecutivo_SITOP__sept.2017.pdf	03/10/2017
80	Informe ejecutivo SITOP, septiembre 2015	Informe_ejecutivo_Septiembre_2015.pdf	05/10/2015
81	Informe ejecutivo SITOP, septiembre 2016	Informe_ejecutivo_Septiembre_2016.pdf	18/10/2016
82	Informe Ejecutivo, marzo 2016	Informe_ejecutivo__marzo_2016__Sinohydro.pdf	04/04/2016
83	Informe estado proyecto, incluye informes de fiscalización 23 y 24	INFORME_CUENCA-PASAJE_incluido_informes_fiscalización_planillas_23_y_24.pdf	21/04/2017
84	Informe fiscalización mes septiembre 2017	Informe_de_fiscalización_C-P_mes_de_sept.2017.pdf	01/11/2017
85	Informe fiscalización primera quincena de agosto 2017	1-Inf_Primer_Quincena_Agosto-2017_C-G-P.pdf	01/09/2017
86	Informe fiscalización primera quincena de julio 2017	Oficio_FCP-SUP-037.17_fisc.a_sup.remite_informe_primera_quincena_julio_2017_10_julio_2017.pdf	02/08/2017
87	Informe fiscalización segunda quincena de agosto 2017	Informe_segunda_quincena_de_agosto_de_2017.pdf	01/09/2017
88	Informe fiscalización segunda quincena de julio 2017	Oficio_FCP-SUP-039.17_entrega_informe_segunda_quincena_julio_25_julio_2017.pdf	02/08/2017
89	Informes fiscalización planillas 25 a 29	Informes_fiscalización_planillas_25_a_29.pdf	21/04/2017
90	MacroContrato SINOHYDRO, incluye proyecto Mantenimiento y Mejoramiento de la carretera Cuenca-Pasaje	Contrato_SINOHYDRO.pdf	22/11/2016
91	Memorando director a financiero trámite planilla 1 a 22	MTOP-DDAZ-2016-1972-ME_dir.a_sup.financ.tramite_planillas_1_a_22_1_nov.2016.pdf	18/11/2016
92	Memorando solicitando ampliación de plazo a Administrador general del macrocontrato	MTOP-DDAZ-2016-1414-ME_dir_a_Ing_Paula_dir.const.transp_solicitud_de_ampliación_plazo_18_agosto_2016.pdf	05/10/2016
93	Oficio adjunto orden de trabajo 4, ampliación de plazo hasta 31 agosto 2016	Oficio_FCP-CON-034.16_fisca_a_cont_remite_orden_de_cambio-ampliacion_de_plazo_22_junio_2016.pdf	01/07/2016
94	Oficio administrador del proyecto aprobando ampliación de plazo	MTOP-DDAZ-2016-1523-ME_dir.a_adm.gral.aprobado_solic.ampl.plazo_31_agosto_2016.pdf	05/09/2016
95	Oficio de la fiscalización para trámite planilla 1 a 22	Oficio_FCP-CUE-017.16_fisca.a_sup.trámite_planillas_1_a_22_27_oct.2016.pdf	18/11/2016
96	Oficio del supervisor para trámite planillas 1 a 22	MTOP-DIR-2016-004_sup.a_dir.tramite_planillas_1_a_22__anexos_27_oct.2016.pdf	18/11/2016
97	Oficio fiscalización aprobando ampliación de plazo	oficio_FCP-SUP-075.16_fisca_a_sup.aprobac.ampliacion_plazo_26_agosto_2016.pdf	05/09/2016
98	Oficio supervisor aprobando ampliación de plazo	MTOP-CONS_AZU-2016-391-ME_sup.a_dir.aprobac.ampl.plazo_31_agosto_2016.pdf	05/09/2016
99	Orden de cambio 4, ampliación de plazo hasta 31 agosto 2016	ORDEN_DE_CAMBIO_No_4_SINOHYDRO.pdf	05/10/2016
100	Orden de cambio 5, ampliación de plazo hasta 30 noviembre 2016	Orden_de_Cambio_Nº_5_hasta_30_noviembre_2016.pdf	01/11/2016
101	Orden de cambio No.6 ampliación de plazo hasta 02-07-2017	ORDEN_DE_CAMBIO_6_30_nov.2016.pdf	16/02/2017
102	Orden de cambio Nº 1	Orden_de_cambio_Nº_1__1_julio_2015.pdf	05/10/2015
103	Orden de cambio Nº 2, suscrita el 31 de agosto de 2015, ampliación de plazo hasta 2 de marzo 2016	ORDEN_DE_CAMBIO_No_2__ampliación_de_plazo_31_agosto_2015.pdf	04/11/2015
104	Orden de cambio Nº 8, ampliación de plazo hasta 30 enero 2018	ORDEN_DE_CAMBIO_8_ampliación_de_plazo_hasta_30_enero_2018.pdf	03/12/2017
105	Planillas totales y reajustes 1 a 40	SABANAS_y_REAJUSTE_Cue-Pas_planillas_escaneadas.pdf	07/06/2018
106	Resúmen cuadro planillas de obra y reajustes 1 a 22	CUADRO_MONTO_PLANILLAS_RESÚMEN_corregido_y_aprobado(Planilla_Nro.22)_Nov.2016.pdf	01/11/2016
107	Se envía la fórmula polinómica para anexar a contrato complementario	MTOP-DDAZ-2017-580-ME_dir.a_dir.const.transp.remite_fórmula_polinómica_3_abril_2017.pdf	04/04/2017
108	Se remite evaluación para suscripción contrato complementario para incremento monto y creación rubros nuevos	Memorando_MTOP-DDAZ-2017-0024-ME_dir.a_subsec.nueva_evaluación_27_enero_2017.pdf	04/04/2017
109	Sábana planilla 1 de fiscalización, enero 2015	Planilla_1-Enero_2015.pdf	23/11/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
110	Sábana planilla 10 de fiscalización, octubre 2015	Planilla_10-Oct_2015.pdf	23/11/2016
111	Sábana planilla 11 de fiscalización, noviembre 2015	Planilla_11-Nov_2015.pdf	23/11/2016
112	Sábana planilla 12 de fiscalización, diciembre 2015	Planilla_12-Dic_2015.pdf	23/11/2016
113	Sábana planilla 13 de fiscalización, enero 2016	Planilla_13-Enero_2016.pdf	23/11/2016
114	Sábana planilla 14 de fiscalización, febrero 2016	Planilla_14-Febrero_2016.pdf	23/11/2016
115	Sábana planilla 15 de fiscalización, marzo 2016	Planilla_15-Marzo_2016.pdf	23/11/2016
116	Sábana planilla 16 de fiscalización, abril 2016	Planilla_16-Abril_2016.pdf	23/11/2016
117	Sábana planilla 17 de fiscalización, mayo 2016	Planilla_17-Mayo_2016.pdf	23/11/2016
118	Sábana planilla 18 de fiscalización, junio 2016	Planilla_18-Junio_2016.pdf	23/11/2016
119	Sábana planilla 19 de fiscalización, julio 2016	Planilla_19-Julio_2016.pdf	23/11/2016
120	Sábana planilla 2 de fiscalización, febrero 2015	Planilla_2-Febrero_2015.pdf	23/11/2016
121	Sábana planilla 20 de fiscalización, agosto 2016	Planilla_20-Agos_2016.pdf	23/11/2016
122	Sábana planilla 21 de fiscalización, septiembre 2016	Planilla_21-Sep_2016.pdf	23/11/2016
123	Sábana planilla 3 de fiscalización, marzo 2015	Planilla_3-Marzo_2015.pdf	23/11/2016
124	Sábana planilla 4 de fiscalización, abril 2015	Planilla_4-Abril_2015.pdf	23/11/2016
125	Sábana planilla 5 de fiscalización, mayo 2015	Planilla_5-Mayo_2015.pdf	23/11/2016
126	Sábana planilla 6 de fiscalización, junio 2015	Planilla_6-Junio_2015.pdf	23/11/2016
127	Sábana planilla 7 de fiscalización, julio 2015	Planilla_7-Julio_2015.pdf	23/11/2016
128	Sábana planilla 8 de fiscalización, agosto 2015	Planilla_8-Agosto_2015.pdf	23/11/2016
129	Sábana planilla 9 de fiscalización, sep. 2015	Planilla_9-Sept_2015.pdf	23/11/2016
130	Sábanas de las planillas tramitadas 1 a 22, debidamente legalizadas	SÁBANAS_CUENCA-PASAJE_1_a_22__debidamente_legalizadas.pdf	22/11/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	Administrador	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Azuay	lalban@mtop.gob.ec	
Plaza Quintuña, Galo Patricio	Lider del proyecto	Analista de Infraestructura de Azuay	gplaza@mtop.gob.ec	023974600
Quezada Jara, Mónica Fabiola	Patrocinador del proyecto	Subsecretaria Zonal 6	mquezada@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
97442_1.jpg	04/06/2018