

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 3
Dirección Provincial Chimborazo

PROYECTO: K016 MTOP - Reconstrucción y mejoramiento (durante 18 meses) y mantenimiento (durante 24 meses) de la carretera Guasuntos - Chunchi

Líder del Proyecto:	Horna Sanipatín, Wilson (whorna@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gamboa López, Enma Katherine	Programas Relacionados:	Provincia - Chimborazo, RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO C. GUASUNTOS - CHUNCHI
Titular:	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.777.3497	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	11,519,169.98
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	06/09/2006 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	03/09/2018	Fecha de Fin Base:	31/01/2012
Modificado por:	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	Fecha del siguiente Hito:	31/10/2018

DATOS GENERALES

Descripción

Reconstrucción y mejoramiento (durante 18 meses) y mantenimiento (durante 24 meses) de la carretera: Guasuntos - Chunchi de veinticinco punto setenta kilómetros de longitud, y construcción del puente Guasuntos de cuarenta y cinco metros de longitud, ubicada en la provincia de Chimborazo.

Fecha Suscripción 27/04/2007
Monto Total Original 9042023.06
Porcentaje Anticipo 30.00
Plazo Original 18.0 meses
Longitud: 25.7 Km

Beneficios Cualitativos

Seguridad
Mejor servicio al ciudadano

Tipo de Beneficiario

Mejorar la infraestructura vial de la provincia de Chimborazo


Restricciones

Condiciones climáticas
Asignación de recursos económicos

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución **Cierre** Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 97.33 %
 Fecha de Inicio: 06/09/2006 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2018: Se cuenta con un valor pendiente debido a las cláusulas del contrato en el que se establecen la contratación de una auditoría ambiental para la etapa operativa, la cual se encuentra en ejecución.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/09/2018 - 05:12 PM
JULIO 2018: Se cuenta con un valor pendiente debido a las cláusulas del contrato en el que se establecen la contratación de una auditoría ambiental para la etapa operativa, la cual se encuentra en ejecución.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	02/08/2018 - 11:10 AM
JUNIO 2018: Se cuenta con un valor pendiente debido a las cláusulas del contrato en el que se establecen la contratación de una auditoría ambiental para la etapa operativa, la cual se encuentra en ejecución.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	04/07/2018 - 11:41 AM
MAYO 2018: CAUSAS: Se cuenta con un valor pendiente debido a las cláusulas del contrato en el que se establecen la contratación de una auditoría para la etapa operativa. ACCIONES: Se contrató Una auditoría ambiental, la cual se encuentra en proceso de aprobación.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	04/06/2018 - 09:26 AM
ABRIL 2018: Se cuenta con un valor pendiente debido a las cláusulas del contrato en el que se establecen la contratación de una auditoría ambiental para la etapa operativa, la cual se encuentra en ejecución.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/05/2018 - 09:39 AM
MARZO 2018: Se cuenta con un valor pendiente debido a las cláusulas del contrato en el que se establecen la contratación de una auditoría ambiental para la etapa operativa, la cual se encuentra en ejecución.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/04/2018 - 11:29 AM
FEBRERO 2018: Se cuenta con un valor pendiente debido a las cláusulas del contrato en el que se establecen la contratación de una auditoría ambiental para la etapa operativa, la cual se encuentra en ejecución.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/03/2018 - 03:35 PM
ENERO 2018: Se cuenta con un valor pendiente debido a las cláusulas del contrato en el que se establecen la contratación de una auditoría ambiental para la etapa operativa, la cual se encuentra en ejecución.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/03/2018 - 03:35 PM
DICIEMBRE 2017:	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/01/2018 - 11:00 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se cuenta con un valor pendiente debido a las cláusulas del contrato en el que se establecen la contratación de una auditoría ambiental para la etapa operativa, la cual se encuentra en ejecución.		
NOVIEMBRE 2017: Se cuenta con un valor pendiente debido a las cláusulas del contrato en el que se establecen la contratación de una auditoría ambiental para la etapa operativa, la cual se encuentra en ejecución.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	04/12/2017 - 03:18 PM
OCTUBRE 2017: Se cuenta con un valor pendiente debido a las cláusulas del contrato en el que se establecen la contratación de una auditoría para la etapa operativa.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/11/2017 - 10:23 AM
SEPTIEMBRE 2017: Se cuenta con un valor pendiente debido a las cláusulas del contrato en el que se establecen la contratación de una auditoría para la etapa operativa, cuya fecha de contratación se estima para el segundo semestre del año 2017.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	04/10/2017 - 03:32 PM
AGOSTO 2017: CAUSAS: Se cuenta con un valor pendiente debido a las cláusulas del contrato en el que se establecen la contratación de una auditoría para la etapa operativa. ACCIONES: Se realizará el contrato de una auditoría ambiental cuya fecha de contratación se estima para el segundo semestre del año 2017.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/09/2017 - 02:09 PM
JULIO 2017: CAUSAS: Se cuenta con un valor pendiente debido a las cláusulas del contrato en el que se establecen la contratación de una auditoría para la etapa operativa. ACCIONES: Se realizará el contrato de una auditoría ambiental cuya fecha de contratación se estima para el segundo semestre del año 2017.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/08/2017 - 04:36 PM
JUNIO 2017: Debido a las cláusulas del contrato en el que se establecen la contratación de una auditoría para la etapa operativa, se realizará el contrato de una auditoría ambiental cuya fecha de contratación se estima para el segundo semestre del año 2017.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/07/2017 - 09:41 AM
MAYO 2017: SE REALIZARÁ EL CONTRATO DE UNA AUDITORÍA AMBIENTAL DEBIDO A QUE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ESTABLECEN DICHA AUDITORÍA PARA LA ETAPA OPERATIVA, ÉSTA CONTRATACIÓN SE ESTIMA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/06/2017 - 03:42 PM
ABRIL 2017: SE REALIZARÁ EL CONTRATO DE UNA AUDITORÍA AMBIENTAL DEBIDO A QUE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ESTABLECEN DICHA AUDITORÍA PARA LA ETAPA OPERATIVA, ÉSTA CONTRATACIÓN SE ESTIMA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/05/2017 - 10:59 AM
MARZO 2017: SE REALIZARÁ EL CONTRATO DE UNA AUDITORÍA AMBIENTAL DEBIDO A QUE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ESTABLECEN DICHA AUDITORÍA PARA LA ETAPA OPERATIVA, ÉSTA CONTRATACIÓN SE ESTIMA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/04/2017 - 11:10 AM
FEBRERO 2017: SE REALIZARÁ EL CONTRATO DE UNA AUDITORÍA AMBIENTAL DEBIDO A QUE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ESTABLECEN DICHA AUDITORÍA PARA LA ETAPA OPERATIVA, DICHA CONTRATACIÓN SE ESTIMA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	20/03/2017 - 03:38 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Contratación de auditoría ambiental para la etapa operativa.	20/02/2018	Wilson Horna Sanipatín	10	10	1	0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Recursos. Falta de asignación de recursos, que CAUSARÍA retraso en la ejecución de los estudios.	20/02/2018	Wilson Horna Sanipatín	10 %	10	1	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Alausi

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Suscripción del contrato, realizada	4-Inicio de Trabajo	06/09/2006		06/09/2006		Sí	5.0
2	PLANEACIÓN: Inicio de trabajos, realizados	4-Inicio de Trabajo	27/04/2007		27/04/2007		Sí	5.0
3	EJECUCIÓN: Orden de cambio número 1 - Ampliación de plazo, realizada	5-Entregables Intermedios	02/03/2009		02/03/2009		Sí	10.0
4	EJECUCIÓN: Ampliación de plazo número 2, realizada	5-Entregables Intermedios	31/08/2009		31/08/2009		Sí	10.0
5	EJECUCIÓN: Ampliación de plazo número 3 - Conclusión de la etapa de Reconstrucción y Mejoramiento, realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2009		31/10/2009		Sí	10.0
6	EJECUCIÓN: Proyecto de arrastre años anteriores, realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2009		30/11/2009		Sí	30.0
7	EJECUCIÓN: Inspección de obra, realizado	5-Entregables Intermedios	06/12/2009		06/12/2009		Sí	10.0
8	CIERRE: Acta de Recepción Provisional, suscrita	5-Entregables Intermedios	30/12/2009		30/12/2009		Sí	5.0
9	CIERRE: Fase I de mantenimiento, correspondiente al año 2010, realizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2010		31/12/2010		Sí	5.0
10	CIERRE: Fase II de mantenimiento, correspondiente al año 2011, realizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2011		31/12/2011		Sí	2.0
11	CIERRE: Inspección de la obra, realizado	5-Entregables Intermedios	10/01/2012		10/01/2012		Sí	2.0
12	CIERRE: Acta de Recepción Definitiva, realizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/01/2012		31/01/2012		Sí	5.0
13	CIERRE: Liquidación económica, pagada	9-Entregables Formales	20/02/2013	31/10/2018			No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	2,712,606.92
Estimado Al Fin Del Proyecto:	11,519,169.98 **
Costo Total:	11,701,565.32
Total Devengado:	11,469,039.96
% Costo Total Devengado:	98.01 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 98.01 %

Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	11,701,565.32	0.00	68,859.78	11,770,425.10
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	34,429.78	34,429.78
Ppto. Codificado	0.00	0.00	61,392.91	61,392.91
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	35,452.76	35,452.76
Planeado - Codificado (2016)		0.00		
Programado a Devengar	11,701,565.32	0.00	34,429.78	11,735,995.10
Ppto. Devengado	11,450,310.20	0.00	18,729.76	11,469,039.96
Pagado Real	0.00	0.00	18,729.76	18,729.76
Estimado a fin de año	* 11,450,310.20	0.00	0.00	11,450,310.20
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	251,255.12	0.00	34,429.78	285,684.90
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 97.85 %	0.00 %	54.40 %	97.73 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	8,361.50	8,361.50
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	8,361.50	8,361.50

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016



Presupuesto Mensual 2016

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	100.00 %

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Oct	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Nov	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Dic	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Total	0.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
11	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
12	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, estudios de ingeniería de puntos críticos.
13	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta definitiva Guasuntos Chunchi	Acta_definitiva_Guasuntos_-_Chunchi.pdf	21/11/2012

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Horna Sanipatín, Wilson	Coordinador Técnico	Supervisor Construcciones	whorna@mtop.gob.ec	023974600
Horna Sanipatín, Wilson	Fiscalizador	Supervisor Construcciones	whorna@mtop.gob.ec	023974600
Narváez , Pablo	Supervisor Financiero			
Santillan Morocho, Ingrid Pamela	Director Provincial de Chimborazo	Directora Provincial de Chimborazo, Encargada	isantillan@mtop.gob.ec	023974600