

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 1
Dirección Provincial Esmeraldas

PROYECTO: K030 MTOP - Programa de Liquidación y Ejecución de Obras por concluir Fase I de la Dirección de Servicios de Infraestructura y Desarrollo

Líder del Proyecto:	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto (galdas@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Benavides Morillo, Omar Alexander	Programas Relacionados:	PROGRAMA DE LIQUIDACION Y EJECUCION DE OBRAS POR CONCLUIR FASE I DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS EX CORPECUADOR
Titular:	Ortiz Campos, Lenin Herminio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	30340000.1278.7004	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	18,978,555.43
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2012 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	28/09/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2014
Modificado por:	Ortiz Campos, Lenin Herminio	Fecha del siguiente Hito:	29/12/2018

DATOS GENERALES

Descripción

Construcción del puente vehicular y obras civiles en la ciudad y provincia de Esmeraldas. Actualmente se esta pagando la obra y fiscalización de la Reconstrucción de la carretera Tonchigûe-Galera-Bunche con una Long. de 54 km. incluye el inventario y evaluación de los puentes existentes ubicada en el cantón Muisne, Provincia de Esmeraldas.

Objetivo: Reconstrucción de la carretera Tonchigûe-Galera-Bunche con una Long. de 54 km. incluye el inventario y evaluación de los puentes existentes ubicada en el cantón Muisne, Provincia de Esmeraldas.

Línea Base: Por el estado de la vía el Gobierno se preocupo en hacer un mejoramiento realizando la reconstrucción y rehabilitación de esta carretera.

Producto: La reconstrucción yrehabilitación con pavimento flexible, la señalización horizontal y vertical, con sus obras complementarias (indemnizaciones).

CONTRATISTA: SINOHYDRO

SUBCONTRATISTA: EQUITESA

Monto del Contrato: \$ 15577217.48

Reducción del Monto del Contrato: \$ 15000000

Plazo: 15 meses a partir de 02/jul/2014

Beneficios Cualitativos

- Esta obra facilitara el tránsito vehicular en esta vía , y en los accesos a las poblaciones adyacentes a la misma
- Seguridad vial: señalización, atención de incidentes
- Mantenimiento vial
- Cumplimiento de normas nacionales en infraestructura
- Cumplimiento de normas ambientales nacionales

Tipo de Beneficiario

Poblaciones beneficiarias: Tonchigûe, Quingue, Galera, El Cabo San Francisco y Muisne.

Beneficiarios directos: 400; Beneficiarios indirectos: 2000


Restricciones

Estación invernal en los meses diciembre, enero, febrero, marzo, abril.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 96.40 %
Fecha de Inicio: 01/01/2012 **Fecha de Fin:** 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2018:</p> <p>La construcción esta terminada con Acta de Entrega Recepción Definitiva prevista para fines de septiembre 2018. La fiscalización terminó sus actividades de fiscalización, se legalizó el contrato complementario 4 de terminación de actividades y presentación del informe final faltando \$25037.80, se solicito inclusion al PAI.</p>	Estupiñan Echeverría, Victor Hugo	04/09/2018 - 09:11 AM
<p>JULIO 2018:</p> <p>La construcción esta terminada con Acta de Entrega Recepción Definitiva prevista para fines de septiembre 2018. La fiscalización terminó sus actividades de fiscalización, se legalizó el contrato complementario 4 de terminación de actividades y presentación del informe final faltando \$25037.80, se solicito inclusion al PAI.</p>	Estupiñan Echeverría, Victor Hugo	01/08/2018 - 09:50 AM
<p>JUNIO 2018:</p> <p>La construcción esta terminada con Acta de Entrega Recepción Definitiva prevista para fines de junio. La fiscalización terminó sus actividades de fiscalización, se legalizó el contrato complementario 4 de terminación de actividades y presentación del informe final faltando \$25037.80, solicitado inclusion al PAI.</p>	Estupiñan Echeverría, Victor Hugo	04/07/2018 - 02:37 PM
<p>MAYO 2018:</p> <p>La construcción esta terminada con Acta de Entrega Recepción Definitiva prevista para fines de junio. La fiscalización terminó sus actividades de fiscalización, se legalizó el contrato complementario 4 de terminación de actividades y presentación del informe final faltando \$25037.80, solicitado inclusion al PAI.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/06/2018 - 02:29 PM
<p>ABRIL 2018:</p> <p>La construcción esta terminada con Acta de Entrega Recepción Definitiva prevista para fines de mayo . La fiscalización terminó sus actividades de fiscalización, se legalizó el contrato complementario 4 de terminación de actividades y presentación del informe final faltando \$25037.80.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	04/05/2018 - 05:24 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2018:</p> <p>La construcción esta terminada con Acta de Entrega Recepción Definitiva prevista para fines de abril. La fiscalización terminó sus actividades de fiscalización, se legalizó el contrato complementario 4 de terminación de actividades y presentación del informe final faltando \$25037.80.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>05/04/2018 - 10:08 AM</p>
<p>FEBERO 2018:</p> <p>La construcción esta terminada con Acta de Entrega Recepción Provisional parcial. La fiscalización terminó sus actividades de fiscalización, se esta tramitando el contrato complementario 4 de terminación de actividades y presentación del informe final faltando \$25037.80.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>19/03/2018 - 09:16 AM</p>
<p>ENERO 2018:</p> <p>La construcción esta terminada con Acta de Entrega Recepción Provisional parcial. La fiscalización terminó sus actividades de fiscalización, se esta tramitando el contrato complementario 4 de terminación de actividades y presentación del informe final faltando \$25037.80.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>05/02/2018 - 12:41 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2017:</p> <p>La construcción esta terminada con Acta de Entrega Recepción Provisional parcial. La fiscalización terminó sus actividades de fiscalización, se esta tramitando el contrato complementario 4 de terminación de actividades y presentación del informe final faltando \$25037.80.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>05/01/2018 - 03:19 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2017:</p> <p>La construcción esta terminada con Acta de Entrega Recepción Provisional parcial. La fiscalización terminó sus actividades de fiscalización, se esta tramitando el contrato complementario 4 de terminación de actividades y presentación del informe final.</p>	<p>Aldas Palacios, Gustavo Ernesto</p>	<p>05/12/2017 - 03:04 PM</p>
<p>OCTUBRE 2017:</p> <p>La construcción esta en proceso de legalización del Acta de Entrega Recepción Provisional, las obras se encuentran terminadas. La fiscalización terminó sus actividades de fiscalización, se esta tramitando el contrato complementario de ampliación de plazo para porceder a la liquidación y recepción única de consultoria realizados.</p>	<p>Vivero Cedeño, Cesar Heraclito</p>	<p>01/11/2017 - 03:12 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2017:</p> <p>Los estudios se encuentran aprobados, se espera la asignación de recursos para la contratación de la obra, con este CUR. se realizan los pagos de las liquidaciones de obras, no es un proyecto, se realizó trámite para liquidación económica mediante memorando MTOP-DDE-2017-492-ME, de la Fiscalización y Estudios de la vía Santo Domingo - Quinindé - Esmeraldas, se prevee pago a fines de noviembre de 2017.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>05/10/2017 - 04:55 PM</p>
<p>AGOSTO 2017:</p> <p>Los estudios se encuentran aprobados, se espera la asignación de recursos para la contratación de la obra, con este CUR. se realizan los pagos de las liquidaciones de obras, no es un proyecto, se realizó trámite para liquidación económica mediante memorando MTOP-DDE-2017-492-ME, de la Fiscalización y Estudios de la vía Santo Domingo - Quinindé - Esmeraldas, se prevee pago a fines de septiembre de 2017.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>05/09/2017 - 03:15 PM</p>
<p>JULIO 2017:</p> <p>Los estudios se encuentran aprobados, se espera la asignación de recursos para la contratación de la obra, con este CUR. se realizan los pagos de las liquidaciones de obras, no es un proyecto, se realizó trámite para liquidación económica mediante memorando MTOP-DDE-2017-492-ME, de la Fiscalización y Estudios de la vía Santo Domingo - Quinindé - Esmeraldas, se prevee pago a fines de septiembre de 2017.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>03/08/2017 - 04:22 PM</p>
<p>JUNIO 2017:</p> <p>Los estudios se encuentran aprobados, se espera la asignación de recursos para la contratación de la obra, con este CUR. se realizan los pagos de las liquidaciones de obras, no es un proyecto, se realizó trámite para liquidación económica mediante memorando MTOP-DDE-2017-492-ME,</p>	<p>Aldas Palacios, Gustavo Ernesto</p>	<p>04/07/2017 - 04:36 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
de la Fiscalización y Estudios de la vía Santo Domingo - Quinindé - Esmeraldas, se prevee pago a fines de agosto de 2017.		
<p>MAYO 2017:</p> <p>Los estudios se encuentran aprobados, se espera la asignación de recursos para la contratación de la obra, con este CUR. se realizan los pagos de las liquidaciones de obras, no es un proyecto, se realizó trámite para liquidación económica mediante memorando MTOP-DDE-2017-492-ME, de la Fiscalización y Estudios de la vía Santo Domingo - Quinindé - Esmeraldas, se prevee pago a fines de junio de 2017.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	06/06/2017 - 03:27 PM
<p>ABRIL 2017:</p> <p>Los estudios se encuentran aprobados, se espera la asignación de recursos para la contratación de la obra, con este CUR. se realizan los pagos de las liquidaciones de obras, no es un proyecto, se realizó trámite para liquidación económica mediante memorando MTOP-DDE-2017-492-ME, de la Fiscalización y Estudios de la vía Santo Domingo - Quinindé - Esmeraldas, se prevee pago a fines de mayo de 2017.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/05/2017 - 07:01 PM
<p>MARZO 2017:</p> <p>Los estudios se encuentran aprobados, se espera la asignación de recursos para la contratación de la obra, con este CUR. se realizan los pagos de las liquidaciones de obras, no es un proyecto, se realizó trámite para liquidación económica de la Fiscalización y Estudios de la vía Santo Domingo - Quinindé - Esmeraldas.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/04/2017 - 03:06 PM
<p>FEBRERO 2017:</p> <p>Los estudios se encuentran aprobados, se espera la asignación de recursos para la contratación de la obra, con este CUR. se realizan los pagos de las liquidaciones de obras, no es un proyecto.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	03/03/2017 - 05:00 PM
<p>ENERO 2017:</p> <p>Los estudios se encuentran aprobados, se espera la asignación de recursos para la contratación de la obra, con este CUR. se realizan los pagos de las liquidaciones de obras, no es un proyecto.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	03/02/2017 - 04:50 PM
<p>DICIEMBRE 2016:</p> <p>Los estudios se encuentran aprobados, se espera la asignación de recursos para la contratación de la obra, con este CUR. se realizan los pagos de las liquidaciones de obras, no es un proyecto.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/01/2017 - 09:03 AM
<p>NOVIEMBRE 2016:</p> <p>Los estudios se encuentran aprobados, se espera la asignación de recursos para la contratación de la obra, con este CUR. se realizan los pagos de las liquidaciones de obras, no es un proyecto.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/12/2016 - 03:27 PM
<p>OCTUBRE 2016:</p> <p>Los estudios se encuentran aprobados, se espera la asignación de recursos para la contratación de la obra, con este CUR. se realizan los pagos de las liquidaciones de obras, no es un proyecto.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	01/11/2016 - 04:23 PM
<p>SEPTIEMBRE 2016:</p> <p>Los estudios se encuentran aprobados, se espera la asignación de recursos para la contratación de la obra, con este CUR. se realizan los pagos de las liquidaciones de obras, no es un proyecto.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	01/11/2016 - 04:23 PM
<p>AGOSTO 2016:</p> <p>Los estudios se encuentran aprobados, se espera la asignación de recursos para la contratación de la obra, con este CUR. se realizan los pagos de las liquidaciones de obras, no es un proyecto.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/09/2016 - 01:48 PM
<p>JULIO 2016:</p> <p>Los estudios se encuentran aprobados, se espera la asignación de recursos para la contratación de la obra, con este CUR. se realizan los pagos de las liquidaciones de obras, no es un proyecto.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	08/08/2016 - 09:45 AM
<p>JUNIO 2016:</p> <p>Los estudios se encuentran aprobados, se espera la asignación de recursos para la contratación de la obra, con este CUR. se realizan los pagos de las liquidaciones de obras, no es un proyecto.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	04/07/2016 - 02:53 PM
<p>MAYO 2016:</p> <p>Los estudios se encuentran aprobados, se espera la asignación de recursos para la contratación de la obra, con este CUR. se realizan los pagos de las liquidaciones de obras, no es un proyecto.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	08/06/2016 - 12:28 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ABRIL 2016: Los estudios se encuentran aprobados, se espera la asignación de recursos para la contratación de la obra, con este CUR. se realizan los pagos de las liquidaciones de obras, no es un proyecto.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	09/05/2016 - 08:34 AM
MARZO 2016: Los estudios se encuentran aprobados, se espera la asignación de recursos para la contratación de la obra, con este CUR. se realizan los pagos de las liquidaciones de obras.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/04/2016 - 04:28 PM
FEBRERO 2016: Los estudios se encuentran aprobados, se espera la asignación de recursos para la contratación de la obra.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	07/03/2016 - 10:07 AM
ENERO 2016: Los estudios se encuentran aprobados, se espera la asignación de recursos para la contratación de la obra.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	07/03/2016 - 10:07 AM
DICIEMBRE 2015: Los estudios se encuentran aprobados, se espera la asignación de recursos para la contratación de la obra.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/01/2016 - 12:14 PM
NOVIEMBRE 2015: Los estudios se encuentran aprobados, se espera la asignación de recursos para la contratación de la obra.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/01/2016 - 12:14 PM
OCTUBRE 2015: Los estudios se encuentran aprobados, se espera la asignación de recursos para la contratación de la obra.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	06/11/2015 - 02:01 PM
SEPTIEMBRE 2015: Los estudios se encuentran aprobados, se espera la asignación de recursos para la contratación de la obra.	Flores Zambrano, Boris Marcelo	07/10/2015 - 03:29 PM
AGOSTO 2015: Los estudios se encuentran aprobados, se espera la asignación de recursos para la contratación de la obra.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	04/09/2015 - 03:31 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO


Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. Económico. La falta de recursos CAUSARÍA la terminación del proyecto	04/09/2018	Ana Lucia García Vera	70 %	90	63	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1 PLANEACION: Contrato suscrito legalizado	3-Adjudicación	02/07/2014		02/07/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
2	PLANEACIÓN: Aprobación interna realizada	1-Solicitud de Información	02/07/2014		02/07/2014		Sí	5.0
3	EJECUCION: Movimiento de tierras, del tramo Quingue Bunche ejecutado	4-Inicio de Trabajo	03/07/2014		30/06/2015		Sí	5.0
4	EJECUCION: Alcantarillas y drenaje del tramo Quingue Bunche realizado	4-Inicio de Trabajo	01/01/2015		11/11/2015		Sí	14.0
5	EJECUCION: Bacheo, sello de fisuras y recapeo del tramo Tonchigue Quingue realizado	4-Inicio de Trabajo	27/02/2015		11/11/2015		Sí	20.0
6	EJECUCION: Rehabilitación alcatarillas y drenaje del tramo Tonchigue Quingue ejecutado	4-Inicio de Trabajo	01/04/2015		11/11/2015		Sí	15.0
7	EJECUCION: Mantenimiento de Puentes realizado	4-Inicio de Trabajo	01/05/2015		11/11/2015		Sí	10.0
8	EJECUCION: Afirmados y carpeta asfáltica tramo Quingue Bunche ejecutado	4-Inicio de Trabajo	11/05/2015		11/11/2015		Sí	15.0
9	EJECUCION: Señalización horizontal y vertical ejecutado	4-Inicio de Trabajo	16/07/2015		03/11/2015		Sí	8.0
10	CIERRE: Liquidación Económica	9-Entregables Formales	14/05/2017		04/12/2017		Sí	3.0
11	CIERRE: Recepción provisional legalizada	5-Entregables Intermedios	14/05/2017		04/12/2017		Sí	3.0
12	COMPLETADO: Recepción Definitiva legalizada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	29/12/2017	29/12/2018			No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de kilómetros en buen estado de la Red Vial Estatal Nacional		103.79 %	0.8	0.8303	01/01/2017	Abr-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	18,978,555.43 **
Costo Total:	117,976,481.00
Total Devengado:	18,978,555.43
% Costo Total Devengado:	16.09 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 16.09 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	4,618,349.51	0.00	0.00	4,618,349.51
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	24,430,525.34	0.00	0.00	24,430,525.34
Ppto. Comprometido	20,146,846.74	0.00	0.00	20,146,846.74
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	125,121,350.30	0.00	0.00	125,121,350.30
Ppto. Devengado	18,978,555.43	0.00	0.00	18,978,555.43
Pagado Real	18,952,565.37	0.00	0.00	18,952,565.37
Estimado a fin de año	* 18,978,555.43	0.00	0.00	18,978,555.43
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	106,142,794.87	0.00	0.00	106,142,794.87
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 15.17 %	0.00 %	0.00 %	15.17 %
Ppto. Codificado 998	4,407,436.34	0.00	0.00	4,407,436.34
Ppto. Devengado 998	4,161,986.70	0.00	0.00	4,161,986.70

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

15	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
18	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. CONTRATO ESTUDIO RIO JORDAN	A1._CONTRATO_ESTUDIO_RIO_JORDAN.PDF	07/10/2015
2	A2. ACTA DE RECEPCION RIO JORDAN	A2._ACTA_RECEPCION_RIO_JORDAN.PDF	07/10/2015
3	A3. CONTRATO DE ESTUDIOS QUININDE - SAGUANGAL	A3._CONTRATO_DE_ESTUDIOS_QUININDE_-_SAGUANGAL_.PDF	07/10/2015
4	A4. CONTRATO COMPLEMENTARIO QUININDE - SAGUANGAL	A4._CONTRATO_COMPLEMENTARIO_QUININDE_-_SAGUANGAL_.PDF	07/10/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
5	A5. CONTRATO COMPLEMETARIO QUININDE - SAGUANGAL	A5._CONTRATO_COMPLEMETARIO_QUININDE_-_SAGUANGAL.PDF	07/10/2015
6	A6. CONTRATO ESTUDIOS GRUPO 2	A6._CONTRATO_ESTUDIOS_GRUPO_2.PDF	07/10/2015
7	A7. CONTRATO DE ESTUDIO GRUPO 3	A7._CONTRATO_DE_ESTUDIO_GRUPO_3.PDF	07/10/2015
8	A8. CONTRATO ESTUDIO GRUPO 5	A8._CONTRATO_ESTUDIO_GRUPO_5_.PDF	07/10/2015
9	A9. CONTRATO DE ESTUDIOS PUENTES GRUPO 6	A9._CONTRATO_DE_ESTUDIOS_GRUPO_6.PDF	07/10/2015
10	B1. 4982-ACTA UNICA-RIO JORDAN	B1._4982-ACTA_UNICA-RIO_JORDAN.pdf	05/12/2016
11	B2. MEMORANDO DE LIQUIDACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS	B2._MEMORANDO_DE_LIQUIDACION_SANTO_DOMINGO ESMERALDAS.pdf	05/10/2017
12	B4._8447_-_CONTRATO OBRA	B4._8447_-_CONTRATO.pdf	24/10/2017
13	B5.10115-CONTRATO FISCALIZACION	B5.10115-CONTRATO_FISCALIZACION.pdf	24/10/2017
14	B6._Dictamen_Ex_Coorpecuador	B6._Dictamen_Ex_Coorpecuador.pdf	24/10/2017
15	B7._ORDEN_DE_CAMBIO_Nº_1	B7._ORDEN_DE_CAMBIO_Nº_1.pdf	24/10/2017
16	B8._ORDEN_DE_CAMBIO_Nº_2	B8._ORDEN_DE_CAMBIO_Nº_2.pdf	24/10/2017
17	B9._ORDEN_DE_CAMBIO_Nº_3	B9._ORDEN_DE_CAMBIO_Nº_3.pdf	24/10/2017
18	C1._ORDEN_DE_CAMBIO_Nº_4	C1._ORDEN_DE_CAMBIO_Nº_4.pdf	24/10/2017
19	C2._ORDEN_DE_CAMBIO_Nº_5	C2._ORDEN_DE_CAMBIO_Nº_5.pdf	24/10/2017
20	C3._ORDEN_DE_CAMBIO_Nº_6	C3._ORDEN_DE_CAMBIO_Nº_6.pdf	24/10/2017

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Ortiz Campos, Lenin Herminio	Director Provincial E.	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Esmeraldas	lortiz@mtop.gob.ec	
Rezabala Zamora, Maritza Del Carmen	Supervisora Financiera	Supervisora Financiera de Esmeraldas	mrezabala@mtop.gob.ec	0988270005

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
97482_1.jpg	24/10/2017