

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial El Oro

PROYECTO: K004 MTOP - Ampliación de la Carretera Santa Rosa - Y del Cambio

Líder del Proyecto:	Davila Aguilar, Freddy (fdavila@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Calderón Ojeda, Jaime Ramiro	Programas Relacionados:	AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA Y DEL CAMBIO, Provincia - El Oro, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Bazurto Orellana, Pedro	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.1074.7152	TIR:	19.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	21,039,103.76
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	57,070,733.11
Localidad de Gestión:	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/06/2010 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	26/12/2018	Fecha de Fin Base:	17/12/2017
Modificado por:	Davila Aguilar, Freddy	Fecha del siguiente Hito:	31/01/2019

DATOS GENERALES

Descripción

MTOP - Ampliación a 6 carriles con hormigón armado de la vía E-25 tramo Y de El Cambio-Y de Corralitos y a 4 carriles Y de Corralitos-Santa Rosa de 17.3 Km.
 CONTRATISTA: EMVIAL EP
 MONTO: \$ 41'386.909,89
 PLAZO: 30 meses trabajos de ampliación y 48 meses para mantenimiento rutinario

Esta vía pertenece al eje vial E-25, en el tramo comprendido entre "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa, requiere ser reconstruida y ampliada por el tráfico diario y la utilización de esta vía como comunicación directa hacia la parte alta de la provincia de El Oro, sur del País Loja y Zamora y frontera Perú; además tener una vía con los parámetros de una vía tipo autopista; contempla la construcción de tres pasos peatonales y dos distribuidores de tráfico a nivel; al finalizar el proyecto se contará con una vía que responda a las características geométricas acordes con su topografía, debidamente señalizada, que brinde confort, seguridad y un adecuado nivel de servicio para sus usuarios.

El proyecto a construirse pertenece al Eje Vial 1, permitirá la transitabilidad oportuna y segura de bienes y servicios al sector Sur del País, con índices de comodidad y seguridad para los usuarios y revalorización de los predios de las zonas de influencia, mejorando la accesibilidad hacia las áreas productivas. Además con la ampliación descongestionará el tránsito vehicular, y fomentará el turismo en toda la zona.

Beneficios Cualitativos

Mejoramiento de la infraestructura vial para mejor flujo vehicular, confort en el manejo e indicadores de niveles de servicio de acuerdo a las especificaciones MTOP, que permitirá el desarrollo económico de la región, parte integrante de Proyecto Binacional Fronterizo Ecuador - Perú. Autopista Rio Siete-Tillales-Y de Corralitos-Santa Rosa-Huaquillas-Variante Internacional

Tipo de Beneficiario

Sector agrícola, ganadero, pisi cultor, minero, turístico
 Área de influencia: El Oro, Azuay, Loja, Zamora, Guayas y norte del Perú


Restricciones

Liberación del derecho de vía: cultivos, vivienda y sistema de electrificación, expropiaciones.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 89.60 %
 Fecha de Inicio: 01/06/2010 Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Diciembre 2018: Con memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-2829-ME, del 8 de agosto de 2018, le comunico al Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de El Oro, la necesidad de legalizar en pleno derecho la recepción provisional y luego proceder con la terminación del contrato. Contratista EMVIAL EP se niega a suscribir acta de recepción provisional; la Dirección Distrital procederá a realizar la recepción presunta, lo que afecta los hitos 18 y 19. En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, La Empresa CONSUR R7H. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa; debe rescindirse el contrato con la Empresa EMVIAL EP etapa de mantenimiento 4 años, para que a la Empresa CONSUR R7H Concesionaria de la Autopista Rio Siete - Huaquillas se le entregue la vía liberada y pueda ejecutar sus trabajos.	Davila Aguilar, Freddy	26/12/2018 - 03:35 PM
Noviembre 2018.- Con memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-2829-ME, del 8 de agosto de 2018, le comunico al Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de El Oro, la necesidad de legalizar en pleno derecho la recepción provisional y luego proceder con la terminación del contrato. Contratista EMVIAL EP se niega a suscribir acta de recepción provisional; la Dirección Distrital procederá a realizar la recepción presunta, lo que afecta los hitos 18 y 19. En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, La Empresa CONSUR R7H. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa; debe rescindirse el contrato con la Empresa EMVIAL EP etapa de mantenimiento 4 años, para que a la Empresa CONSUR R7H Concesionaria de la Autopista Rio Siete - Huaquillas se le entregue la vía liberada y pueda ejecutar sus trabajos.	Davila Aguilar, Freddy	05/12/2018 - 06:03 PM
Octubre 2018.- Con memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-2829-ME, del 8 de agosto de 2018, le comunico al Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de El Oro, la necesidad de legalizar en pleno derecho la recepción provisional y luego proceder con la terminación del contrato. Contratista EMVIAL EP se niega a suscribir acta de recepción provisional; la Dirección Distrital procederá a realizar la recepción presunta, lo que afecta los hitos 18 y 19. En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, La Empresa CONSUR R7H. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016	Davila Aguilar, Freddy	05/11/2018 - 04:31 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa; debe rescindirse el contrato con la Empresa EMVIAL EP etapa de mantenimiento 4 años, para que a la Empresa CONSUR R7H Concesionaria de la Autopista Rio Siete - Huaquillas se le entregue la vía liberada y pueda ejecutar sus trabajos.</p>		
<p>Septiembre 2018.- Con memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-2829-ME, del 8 de agosto de 2018, le comunico al Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de El Oro, la necesidad de legalizar en pleno derecho la recepción provisional y luego proceder con la terminación del contrato. Contratista EMVIAL EP se niega a suscribir acta de recepción provisional; la Dirección Distrital procederá a realizar la recepción presunta, lo que afecta los hitos 18 y 19. En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, La Empresa CONSUR R7H. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa; debe rescindirse el contrato con la Empresa EMVIAL EP etapa de mantenimiento 4 años, para que a la Empresa CONSUR R7H Concesionaria de la Autopista Rio Siete - Huaquillas se le entregue la vía liberada y pueda ejecutar sus trabajos.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>04/10/2018 - 03:41 PM</p>
<p>Agosto 2018.- Con memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-2829-ME, del 8 de agosto de 2018, le comunico al Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de El Oro, la necesidad de legalizar en pleno derecho la recepción provisional y luego proceder con la terminación del contrato. Contratista EMVIAL EP se niega a suscribir acta de recepción provisional; la Dirección Distrital procederá a realizar la recepción presunta. En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, La Empresa CONSUR R7H. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa; debe rescindirse el contrato con la Empresa EMVIAL EP etapa de mantenimiento 4 años, para que a la Empresa CONSUR R7H Concesionaria de la Autopista Rio Siete - Huaquillas se le entregue la vía liberada y pueda ejecutar sus trabajos.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>04/09/2018 - 09:48 AM</p>
<p>Julio 2018.- Contratista EMVIAL EP se niega a suscribir acta de recepción provisional; la Dirección Distrital procederá a realizar la recepción presunta. En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, La Empresa CONSUR R7H. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa; debe rescindirse el contrato con la Empresa EMVIAL EP etapa de mantenimiento 4 años, para que a la Empresa CONSUR R7H Concesionaria de la Autopista Rio Siete - Huaquillas se le entregue la vía liberada y pueda ejecutar sus trabajos.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>02/08/2018 - 04:55 PM</p>
<p>Junio 2018.- Contratista EMVIAL EP se niega a suscribir acta de recepción provisional; la Dirección Distrital procederá a realizar la recepción presunta. En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, La Empresa CONSUR R7H. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa; debe rescindirse el contrato con la Empresa EMVIAL EP etapa de mantenimiento 4 años, para que a la Empresa CONSUR R7H Concesionaria de la Autopista Rio Siete - Huaquillas se le entregue la vía liberada y pueda ejecutar sus trabajos.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>04/07/2018 - 05:24 PM</p>
<p>Mayo 2018.- Contratista EMVIAL EP se niega a suscribir acta de recepción provisional; la Dirección Distrital procederá a realizar la recepción presunta. En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, La Empresa CONSUR R7H. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa; debe rescindirse el contrato con la Empresa EMVIAL EP etapa de mantenimiento 4 años, para que a la Empresa CONSUR R7H Concesionaria de la Autopista Rio Siete - Huaquillas se le entregue la vía liberada y pueda ejecutar sus trabajos.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>04/06/2018 - 04:26 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Abril 2018.- Contratista EMVIAL EP se niega a suscribir acta de recepción provisional; la Dirección Distrital procederá a realizar la recepción presunta. En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, La Empresa CONSUR R7H. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa; debe rescindirse el contrato con la Empresa EMVIAL EP etapa de mantenimiento 4 años, para que a la Empresa CONSUR R7H Concesionaria de la Autopista Rio Siete - Huaquillas se le entregue la vía liberada y pueda ejecutar sus trabajos.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>03/05/2018 - 07:58 PM</p>
<p>Marzo 2018.- Contratista EMVIAL EP se niega a suscribir acta de recepción provisional; la Dirección Distrital procederá a realizar la recepción presunta. En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, La Empresa CONSUR R7H. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa; debe rescindirse el contrato con la Empresa EMVIAL EP etapa de mantenimiento 4 años, para que a la Empresa CONSUR R7H Concesionaria de la Autopista Rio Siete - Huaquillas se le entregue la vía liberada y pueda ejecutar sus trabajos.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>05/04/2018 - 11:01 AM</p>
<p>Febrero 2018.- Contratista EMVIAL EP se niega a suscribir acta de recepción provisional; la Dirección Distrital procederá a realizar la recepción presunta. En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, La Empresa CONSUR R7H. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa; debe rescindirse el contrato con la Empresa EMVIAL EP etapa de mantenimiento 4 años, para que a la Empresa CONSUR R7H Concesionaria de la Autopista Rio Siete - Huaquillas se le entregue la vía liberada y pueda ejecutar sus trabajos.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>02/03/2018 - 04:42 PM</p>
<p>Enero 2018.- Contratista EMVIAL EP se niega a suscribir acta de recepción provisional; la Dirección Distrital procederá a realizar la recepción presunta. En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, La Empresa CONSUR R7H. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa. No ejecución de trabajos por contratista afecta cumplimiento de hitos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29; debe rescindirse el contrato con la Empresa EMVIAL EP etapa de mantenimiento 4 años, para que a la Empresa CONSUR R7H Concesionaria de la Autopista Rio Siete - Huaquillas se le entregue la vía liberada y pueda ejecutar sus trabajos.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>02/02/2018 - 01:02 PM</p>
<p>Diciembre 2017.- Contratista EMVIAL EP se niega a suscribir acta de recepción provisional; la Dirección Distrital procederá a realizar la recepción presunta. En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 1 de enero 2016 debió comenzar la etapa de Mantenimiento Rutinario. El contratista no realiza ningún trabajo del mantenimiento rutinario. La Empresa CONSUR R7H. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa. No ejecución de trabajos por contratista afecta cumplimiento de hitos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29; debe rescindirse el contrato con la Empresa EMVIAL EP etapa de mantenimiento 4 años, para que la Empresa CONSUR R7H Concesionaria de la Autopista Rio Siete - Huaquillas pueda ejecutar sus trabajos.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>03/01/2018 - 05:22 PM</p>
<p>Noviembre 2017.- Contratista EMVIAL EP se niega a suscribir acta de recepción provisional; la Dirección Distrital procederá a realizar la recepción presunta. En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 1 de enero 2016 debió comenzar la etapa de Mantenimiento Rutinario. El contratista no realiza ningún trabajo del mantenimiento rutinario. La</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>05/12/2017 - 10:47 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Empresa CONSUR R7H. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa. No ejecución de trabajos por contratista afecta cumplimiento de hitos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29; debe rescindirse el contrato con la Empresa EMVIAL EP etapa de mantenimiento 4 años, para que la Empresa CONSUR R7H Concesionaria de la Autopista Rio Siete - Huaquillas pueda ejecutar sus trabajos.</p>		
<p>Octubre 2017.- Contratista EMVIAL EP se niega a suscribir acta de recepción provisional; la Dirección Distrital procederá a realizar la recepción presunta. En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 1 de enero 2016 debió comenzar la etapa de Mantenimiento Rutinario. El contratista no realiza ningún trabajo del mantenimiento rutinario. La Empresa CONSUR R7H. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa. No ejecución de trabajos por contratista afecta cumplimiento de hitos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29; debe rescindirse el contrato con la Empresa EMVIAL EP etapa de mantenimiento 4 años, para que la Empresa CONSUR R7H Concesionaria de la Autopista Rio Siete - Huaquillas ejecute sus trabajos.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>01/11/2017 - 10:53 AM</p>
<p>Septiembre 2017.- Contratista EMVIAL EP se niega a suscribir acta de recepción provisional; la Dirección Distrital procederá a realizar la recepción presunta. En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 1 de enero 2016 debió comenzar la etapa de Mantenimiento Rutinario. El contratista no realiza ningún trabajo del mantenimiento rutinario. La Empresa CONSUR R7H. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa. No ejecución de trabajos por contratista afecta cumplimiento de hitos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29; debe rescindirse el contrato con la Empresa EMVIAL EP etapa de mantenimiento 4 años, para que la Empresa CONSUR R7H Concesionaria de la Autopista Rio Siete - Huaquillas ejecute sus trabajos.</p>	<p>Sánchez Yoza, Gabriel Vicente</p>	<p>05/10/2017 - 08:45 AM</p>
<p>Agosto 2017.- Contratista EMVIAL EP se niega a suscribir acta de recepción provisional; la Dirección Distrital procederá a realizar la recepción presunta. En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 1 de enero 2016 debió comenzar la etapa de Mantenimiento Rutinario. El contratista no realiza ningún trabajo del mantenimiento rutinario. La Empresa CONSUR R7H. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa. No ejecución de trabajos por contratista afecta cumplimiento de hitos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29; debe rescindirse el contrato con la Empresa EMVIAL EP para que la Empresa CONSUR R7H Concesionaria de la Autopista Rio Siete - Huaquillas ejecute sus trabajos.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>01/09/2017 - 04:33 PM</p>
<p>Julio 2017.- En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 1 de enero 2016 debió comenzar la etapa de Mantenimiento Rutinario. El contratista no realiza ningún trabajo del mantenimiento rutinario. La Empresa CONSUR R7H. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa. No ejecución de trabajos por contratista afecta cumplimiento de hitos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28; debe rescindirse el contrato con la Empresa EMVIAL EP para que la Empresa CONSUR R7H Concesionaria de la Autopista Rio Siete - Huaquillas ejecute sus trabajos.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>03/08/2017 - 04:06 PM</p>
<p>Junio 2017.- En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 1 de enero 2016 debió comenzar la etapa de Mantenimiento Rutinario. El contratista no realiza ningún trabajo del mantenimiento rutinario. La Empresa CONSUR R7H. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa. No ejecución de trabajos por contratista afecta cumplimiento de hitos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28; debe rescindirse el</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>04/07/2017 - 05:36 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>contrato con la Empresa EMVIAL EP para que la Empresa CONSUR R7H. Concesionaria de la Autopista Rio Siete - Huaquillas ejecute sus trabajos.</p>		
<p>Mayo 2017.- En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 1 de enero 2016 debió comenzar la etapa de Mantenimiento Rutinario. El contratista no realiza ningún trabajo del mantenimiento rutinario. La Empresa CONSUR R7H. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa. No ejecución de trabajos por contratista afecta cumplimiento de hitos 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26; debe terminarse el contrato con la Empresa EMVIAL EP para que la Empresa CONSUR R7H. Concesionaria de la Autopista Rio Siete - Huaquillas ejecute sus trabajos.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>05/06/2017 - 01:10 PM</p>
<p>Abril 2017.- En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 1 de enero 2016 debió comenzar la etapa de Mantenimiento Rutinario. El contratista no realiza ningún trabajo del mantenimiento rutinario. La Empresa CONSUR S.A. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa. No ejecución de trabajos por contratista afecta cumplimiento de hitos 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26; debe terminarse el contrato con la Empresa EMVIAL EP para que la Empresa CONSUR S.A. Concesionaria de la Autopista Rio Siete - Huaquillas ejecute sus trabajos.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>03/05/2017 - 06:18 PM</p>
<p>Marzo 2017.- En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 1 de enero 2016 debió comenzar la etapa de Mantenimiento Rutinario. El contratista no realiza ningún trabajo del mantenimiento rutinario. La Empresa CONSUR S.A. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa. No ejecución de trabajos por contratista afecta cumplimiento de hitos 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26; debe terminarse el contrato con la Empresa EMVIAL EP para que la Empresa CONSUR S.A. Concesionaria de la Autopista Rio Siete - Huaquillas ejecute sus trabajos.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>03/04/2017 - 05:56 PM</p>
<p>Febrero 2017.- En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 1 de enero 2016 debió comenzar la etapa de Mantenimiento Rutinario. El contratista no realiza ningún trabajo del mantenimiento rutinario. La Empresa CONSUR S.A. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa. No ejecución de trabajos por contratista afecta cumplimiento de hito 26; debe terminarse el contrato con la Empresa EMVIAL EP para que la Empresa CONSUR S.A. Concesionaria de la Autopista Rio Siete - Huaquillas ejecute sus trabajos.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>03/03/2017 - 07:29 PM</p>
<p>Enero 2017.- En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 1 de enero 2016 debió comenzar la etapa de Mantenimiento Rutinario. El contratista en el mes de enero no realiza ningún trabajo del mantenimiento rutinario. La Empresa CONSUR S.A. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa. No ejecución de trabajos por contratista afecta cumplimiento de hito 26.</p>		
<p>Diciembre 2016.- En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 1 de enero 2016 debió comenzar la etapa de Mantenimiento Rutinario. El contratista en el mes de diciembre no realiza ningún trabajo del mantenimiento rutinario. La Empresa CONSUR S.A. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa. No ejecución de trabajos por contratista afecta cumplimiento de hitos 26, 27, 28, 29, 30 y 31.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>28/12/2016 - 11:19 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Noviembre 2016.- En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 1 de enero 2016 debió comenzar la etapa de Mantenimiento Rutinario. El contratista en el mes de octubre no realiza ningún trabajo del mantenimiento rutinario. La Empresa CONSUR S.A. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa. No ejecución de trabajos por contratista afecta cumplimiento de hitos 26, 27, 28, 29 y 30.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>02/12/2016 - 06:16 PM</p>
<p>Octubre 2016.- En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 1 de enero 2016 debió comenzar la etapa de Mantenimiento Rutinario. El contratista en el mes de octubre no realiza ningún trabajo del mantenimiento rutinario. La Empresa CONSUR S.A. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 8 de agosto del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa. Falta de trabajos por contratista afecta cumplimiento de hitos 26, 27, 28 y 29.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>01/11/2016 - 05:33 PM</p>
<p>Septiembre 2016.- En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 1 de enero 2016 debió comenzar la etapa de Mantenimiento Rutinario. El contratista en el mes de septiembre no realiza ningún trabajo del mantenimiento rutinario. La Empresa CONSUR S.A. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 25 de julio del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa. Falta de trabajos por contratista afecta cumplimiento de hitos 26, 27 y 28.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>29/09/2016 - 12:35 PM</p>
<p>Agosto 2016.- En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 1 de enero 2016 comienza la etapa de Mantenimiento Rutinario. El contratista en el mes de agosto no realiza ningún trabajo del mantenimiento rutinario. La Empresa CONSUR S.A. quien tiene a cargo la Concesión de la Autopista Rio Siete - Huaquillas, desde el 25 de julio del 2016 inició el mantenimiento rutinario de la vía "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos - Santa Rosa. Falta de pago a contratista afecta cumplimiento de hitos 26 y 27.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>05/09/2016 - 10:52 AM</p>
<p>Julio 2016.- En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 1 de enero 2016 comienza la etapa de Mantenimiento Rutinario. El contratista en el mes de julio no realiza ningnún trabajo del mantenimiento rutinario.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>04/08/2016 - 12:04 PM</p>
<p>Junio 2016.- En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 1 de enero 2016 comienza la etapa de Mantenimiento Rutinario. el contratista con cuadrilla realiza limpieza de calzada, limpieza de cunetas y espaldones.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>05/07/2016 - 08:16 AM</p>
<p>Mayo 2016.- En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 1 de enero 2016 comienza la etapa de Mantenimiento Rutinario. el contratista con cuadrilla realiza limpieza de calzada, limpieza de cunetas y espaldones.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>03/06/2016 - 10:53 AM</p>
<p>Abril 2016.- En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 1 de enero 2016 comienza la etapa de Mantenimiento Rutinario. el contratista con cuadrilla realiza limpieza de calzada, limpieza de cunetas y espaldones.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>03/05/2016 - 08:33 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Marzo 2016.- En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 1 de enero 2016 comienza la etapa de Mantenimiento Rutinario. el contratista con cuadrilla realiza limpieza de calzada, limpieza de cunetas y espaldones.	Davila Aguilar, Freddy	06/04/2016 - 06:49 PM
Febrero 2016.- En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato ampliación de la vía, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 1 de enero 2016 comienza la etapa de Mantenimiento Rutinario. el contratista con cuadrilla realiza limpieza de calzada, limpieza de cunetas y espaldones.	Davila Aguilar, Freddy	04/03/2016 - 09:36 AM
Enero 2016.- En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, el contratista realiza con cuadrilla limpieza de calzada, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 1 de enero 2016 comienza la etapa de Mantenimiento Rutinario. realizan limpieza de cunetas y espaldones.	Davila Aguilar, Freddy	02/02/2016 - 02:24 PM
Diciembre 2015.- En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, el contratista realiza con cuadrilla limpieza de calzada, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 16 de Septiembre comienza la etapa de Mantenimiento Rutinario.	Davila Aguilar, Freddy	04/01/2016 - 02:59 PM
Noviembre 2015.- En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, el contratista realiza diariamente limpieza de la calzada, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 16 de Septiembre comienza la etapa de Mantenimiento Rutinario.	Davila Aguilar, Freddy	07/12/2015 - 07:03 AM
Octubre 2015.- En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, el contratista realiza diariamente limpieza de la calzada, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se designa la Comisión de Recepción Provisional de la obra; el día 15 de septiembre de 2015 se realiza la Recepción Provisional, desde el 16 de Septiembre comienza la etapa de Mantenimiento Rutinario.	Davila Aguilar, Freddy	05/11/2015 - 05:07 PM
Septiembre 2015.- En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, el contratista en el mes de agosto repone tachas que están dañadas y realiza limpieza de la calzada, con Memorando Nro. MTOP-DPDO-2015-2584-ME, se realiza la designación de la Comisión para la Recepción Provisional de la obra, para el día 15 de septiembre de 2015, desde el 16 de Septiembre comienza la etapa de Mantenimiento Rutinario.	Davila Aguilar, Freddy	06/10/2015 - 02:39 PM
Agosto 2015.- En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, el contrato está en proceso de Recepción Provisional, contratista en el mes de agosto repone tachas que estan dañadas y realiza limpieza de la calzada, se informará que procede la recepción provisional.	Davila Aguilar, Freddy	07/09/2015 - 10:56 AM
Julio 2015.- En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, la obra está en proceso de Recepción Provisional, contratista en el mes de julio continua reemplazando en varios tramos paños del pavimento rígido que fueron observados por la Fiscalización contratada.	Davila Aguilar, Freddy	06/08/2015 - 04:04 PM
Junio 2015.- En el mes de febrero del 2015 se culmina con los trabajos objeto del contrato, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, la obra está en proceso de Recepción Provisional, contratista a procedido a reparar en varios tramos algunos paños del pavimento rígido que habían sido observados por la Fiscalización contratada.	Bazurto Orellana, Pedro	07/07/2015 - 10:48 AM
Mayo 2015.- En el mes de febrero se culmina con los trabajos objeto del contrato, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, la obra está en proceso de Recepción Provisional.	Davila Aguilar, Freddy	05/06/2015 - 07:24 PM
Abril 2015.- En el mes de febrero se culmina con los trabajos objeto del contrato, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo, la obra está en proceso de Recepción Provisional.	Davila Aguilar, Freddy	05/05/2015 - 09:15 AM
Marzo 2015.- En el mes de febrero se culmina con los trabajos objeto del contrato, la obra está sirviendo a la comunidad como fue el objeto del mismo.	Davila Aguilar, Freddy	05/04/2015 - 11:22 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Febrero 2015.- En este mes se trabaja en el siguiente rubro: Se completa señalización horizontal; se completa señalización vertical; se colocan guardacaminos.	Davila Aguilar, Freddy	06/03/2015 - 04:12 PM
Enero 2015.- Se levanta la suspensión temporal a partir del 4 de julio del 2014 reiniciandose los trabajos inmediatamente. En este mes se trabaja en el siguiente rubro: se completa calzada de hormigón 4,20 Mpa en el tramo Km 55+107 a 55+225, tercer y cuarto carril lado izquierdo.	Davila Aguilar, Freddy	06/02/2015 - 03:37 PM
Diciembre 2014.- Se levanta la suspensión temporal a partir del 4 de julio del 2014 reiniciandose los trabajos. En este mes se trabaja en los siguientes rubros principales: Completar hormigón en veredas, ciclovías, Bordillos y Cunetas Km 44+357 a 59+400; Suministro e instalación de de sumideros de hormigón e instalación de tubería de 200 mm entre Km. 44+357 a 59+200; Mejoramiento de la Subrasante con suelo seleccionado tras cunetas en varios tramos entre Km 44+357 a 59+400.	Davila Aguilar, Freddy	07/01/2015 - 10:59 AM
Noviembre 2014.- Se levanta la suspensión temporal a partir del 4 de julio del 2014 reiniciandose los trabajos. En este mes se trabaja en los siguientes rubros principales: Instalaciones electricas en puente Motuche Km. 54+150; hormigón en veredas y ciclovías; Bordillos y Cunetas Km 60+210 a 61+500; señalización horizontal abscisas 59+200 a 61+800.; sistema de riego para parterre central abscisas 60+560 a 61 678.	Davila Aguilar, Freddy	08/12/2014 - 11:22 AM
Octubre 2014.- Se levanta la suspensión temporal a partir del 4 de julio del 2014 reiniciandose los trabajos; en este mes se trabaja en los siguientes rubros principales: Movimientos de Tierra se coloca material petreo para estabilizar abscisas 50+300 a 50+340; Pavimento de hormigón rígido; colocación de hormigón entre abscisas 54+410 a 60+720 varios carriles; Bordillos y Cunetas abscisas 44+3500 a 55+700; colocación de suelo seleccionado abscisas 47+000 a 56+110; señalización horizontal abscisas 55+900 a 59+200.; sistema de riego para parterre central abscisas 60+560 a 61 678.	Davila Aguilar, Freddy	07/11/2014 - 07:00 PM
Septiembre 2014.- Se levanta la suspensión temporal a partir del 4 de julio del 2014 reiniciandose los trabajos; en este mes se trabaja en los siguientes rubros principales: obras de calzada; material de prestamo importado Km 54+450 al 54+900 lado derecho e izquierdo; subbase Km. 54+900 al 55+815 lado izquierdo y derecho; pavimento de hormigón rígido, entre Km 53+468 al 55+815, completando los 6 carriles, acero de refuerzo Km 53+470 al 55+815.	Davila Aguilar, Freddy	07/11/2014 - 03:00 PM
Agosto 2014.- Se levanta la suspensión temporal a partir del 4 de julio del 2014 reiniciandose los trabajos; en este mes se trabaja en los siguientes rubros principales: obras de calzada; material de prestamo importado Km 54+450 al 54+900 lado derecho e izquierdo; subbase Km. 54+900 al 55+815 lado izquierdo y derecho; pavimento de hormigón rígido, entre Km 53+468 al 55+815, completando los 6 carriles, acero de refuerzo Km 53+470 al 55+815.	Davila Aguilar, Freddy	05/09/2014 - 04:38 PM
Julio 2014.- Se levanta la suspensión temporal a partir del 4 de julio del 2014; en este mes se trabaja en los siguientes rubros principales: de las obras de calzada; material de prestamo importado Km 54+490 al 55+100 lado derecho e izquierdo; subbase Km. 55+680 al 55+780 lado izquierdo y derecho; pavimento de hormigón rígido, entre Km 53+425 al 54+295, completando los 6 carriles acero de refuerzo Km 53+425 al 54+295.	Davila Aguilar, Freddy	06/08/2014 - 05:18 PM
Junio 2014: En este mes no se ejecutan trabajos, el proyecto está con una suspensión temporal parcial por problema social creado por las expropiaciones, se tramitó un contrato complementario No. 1 por incremento de cantidades, y creación de nuevos rubros,con incremento en el monto y plazo; tendrá que reprogramarse los trabajos faltantes, Contrato Complementario No. 1 fué aprobado por Comisión Decreto 451 el 19 de diciembre del 2013; construcción de viviendas por parte de EMVIAL y Gobierno Provincial de El Oro para reubicar a los afectados del problema social se han terminado, se ha reubicado a los afectados por las expropiaciones en junio, los trabajos se reiniciarán a partir de julio 2014.	Davila Aguilar, Freddy	07/07/2014 - 02:54 AM
Mayo 2014: En este mes no se ejecutan trabajos, el proyecto está con una suspensión temporal parcial por problema social creado por las expropiaciones, se tramitó un contrato complementario No. 1 por incremento de cantidades, y creación de nuevos rubros,con incremento en el monto y plazo; tendrá que reprogramarse los trabajos faltantes, Contrato Complementario No. 1 fué aprobado por Comisión Decreto 451 el 19 de diciembre del 2013; construcción de viviendas por parte de EMVIAL y Gobierno Provincial de El Oro para reubicar a los afectados del problema social se han terminado, se está reubicando a los afectados por las expropiaciones en mayo.	Davila Aguilar, Freddy	05/06/2014 - 10:13 AM
Abril 2014: En este mes no se ejecutan trabajos, el proyecto está con una suspensión temporal parcial por problema social creado por las expropiaciones, se tramitó un contrato complementario No. 1 por incremento de cantidades, y creación de nuevos rubros,con incremento en el monto y plazo; tendrá que reprogramarse los trabajos faltantes, Contrato Complementario No. 1 fué aprobado por Comisión Decreto 451; construcción de viviendas por parte de EMVIAL y Gobierno Provincial de El Oro para reubicar a los afectados del problema social se han terminado, se reubicará en los primeros días de mayo.	Davila Aguilar, Freddy	05/05/2014 - 07:22 PM
Marzo 2014: Continúa con suspensión temporal de trabajos por proceso de indemnización derecho de vía; fecha de término vigente 28 de Junio de 2014	Bazurto Orellana, Pedro	07/04/2014 - 09:42 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Febrero 2014: En este mes no se ejecutan trabajos, ya que el proyecto está con una suspensión temporal parcial por problema social creado por las expropiaciones, se tramitó un contrato complementario No. 1 por incremento de cantidades, y creación de nuevos rubros, con incremento en el monto y plazo; tendrá que reprogramarse los trabajos faltantes, Contrato Complementario No. 1 fué aprobado por Comisión Decreto 451; construcción de viviendas por parte de EMVIAL y Gobierno Provincial de El Oro para reubicar a los afectados del problema social está por culminarse.	Bazurto Orellana, Pedro	07/04/2014 - 09:38 AM
ENERO 2014.- En este mes no se ejecutan trabajos, ya que el proyecto está con una suspensión temporal parcial por problema social creado por las expropiaciones, se tramitó un contrato complementario No. 1 por incremento de cantidades, y creación de nuevos rubros, con incremento en el monto y plazo; tendrá que reprogramarse los trabajos faltantes, Contrato Complementario No. 1 fué aprobado por Comisión Decreto 451; construcción de viviendas por parte de EMVIAL y Gobierno Provincial de El Oro para reubicar a los afectados está por culminarse.	Davila Aguilar, Freddy	06/02/2014 - 05:28 PM
DICIEMBRE 2013.- En este mes no se ejecutan trabajos, ya que el proyecto está con una suspensión temporal parcial por problema social creado por las expropiaciones, se tramitó un contrato complementario No. 1 por incremento de cantidades, y creación de nuevos rubros, con incremento en el monto y plazo; tendrá que reprogramarse los trabajos faltantes, Contrato Complementario No. 1 fué aprobado por Comisión Decreto 451.	Davila Aguilar, Freddy	06/01/2014 - 07:37 PM
NOVIEMBRE 2013.- En este mes no se ejecutan trabajos, ya que el proyecto está con una suspensión temporal parcial, se tramitó un contrato complementario No. 1 por incremento de cantidades, y creación de nuevos rubros, con incremento en el monto y plazo; tendrá que reprogramarse los trabajos faltantes, ya que los rubros que tienen que ejecutarse son posterior a los rubros que se incrementan y se crean del Contrato Complementario No. 1.	Davila Aguilar, Freddy	06/12/2013 - 01:53 PM
OCTUBRE 2013.- En este mes no se ejecutan trabajos, ya que el proyecto está con una suspensión temporal parcial, se ha tramitado un contrato complementario No. 1 por incremento de cantidades, y la creación de nuevos rubros, tendrá que reprogramarse los trabajos faltantes.	Davila Aguilar, Freddy	05/11/2013 - 10:05 AM
SEPTIEMBRE 2013.- En este mes se trabaja entre los rubros principales de las obras de calzada; material de mejoramiento con suelo seleccionado Km 53+700 al 54+000 lado derecho e izquierdo; subbase Km. 50+150 al 50+390 lado izquierdo y derecho; pavimento de hormigón rígido, entre Km 50+022 al 50+936, completando carriles; marcas sobresalidas del pavimento entre Km 44+366 al 52+000.	Davila Aguilar, Freddy	07/10/2013 - 10:32 AM
AGOSTO 2013.- En este mes se trabaja entre los rubros principales de las obras de calzada; material de mejoramiento con suelo seleccionado Km 53+600 al 53+800 lado derecho e izquierdo; subbase Km. 50+050 al 50+390 lado izquierdo y derecho; pavimento de hormigón rígido, entre Km 50+809 al 51+880, completando los 6 carriles.	Davila Aguilar, Freddy	05/09/2013 - 04:32 PM
JULIO 2013.- En este mes se trabaja entre los rubros principales de las obras de calzada; material de mejoramiento con suelo seleccionado Km 48+320 al 51+780 lado derecho e izquierdo; subbase Km. 48+320 al 51+780 lado izquierdo y derecho; pavimento de hormigón rígido, entre Km 50+045 al 50+809, completando los carriles.	Davila Aguilar, Freddy	08/07/2013 - 01:08 PM
JUNIO 2013.- En este mes se trabaja entre los rubros principales de las obras de calzada; material de mejoramiento con suelo seleccionado Km 50+600 al 53+820 lado derecho e izquierdo; subbase Km. 47+890 al 50+960 lado izquierdo y derecho; pavimento de hormigón rígido, entre Km 46+920 al 48+170 y del 48+170 al 50+045, completando los carriles.	Davila Aguilar, Freddy	05/06/2013 - 05:00 PM
MAYO 2013.- En este mes se trabaja entre los rubros principales de las obras de calzada; material de mejoramiento con suelo seleccionado Km 50+100 al 50+600 lado derecho e izquierdo; subbase Km. 48+100 al 50+500 lado izquierdo y derecho; pavimento de hormigón rígido, entre Km 46+700 al 46+920 y del 48+100 al 50+050, completando los carriles.	Davila Aguilar, Freddy	13/05/2013 - 11:52 AM
ABRIL 2013.- En este mes se trabaja en obras de calzada; material de mejoramiento con suelo seleccionado Km 48+040 al 49+400 lado derecho e izquierdo; subbase Km. 48+900 al 49+700 lado izquierdo y derecho; pavimento de hormigón rígido, entre Km 46+303 al 48+840, completando los carriles; excavación y relleno para estructuras rellenando alcantarillas y los estribos del puente Motuche Km 54+400, se habilita 3 carriles del puente para tráfico vehicular.	Bazurto Orellana, Pedro	01/04/2013 - 07:05 PM
MARZO 2013.- En este mes se trabaja en obras de calzada; material de mejoramiento con suelo seleccionado Km 48+040 al 61+300, material de préstamo importado Km. 49+620 al 50+980; subbase Km. 48+040 al 48+900; pavimento de hormigón rígido, entre Km 44+360 al 45+550, completando los carriles; y excavación y relleno para estructuras rellenando alcantarillas y los estribos del puente Motuche Km 54+400.	Davila Aguilar, Freddy	04/03/2013 - 08:50 PM
FEBRERO 2013.- En este mes se trabaja en obras de calzada, fundición de la losa del puente sobre el Río Motuche Km 54+410; material de préstamo importado, subbase Km. 44+360 al 51+000; pavimento de hormigón rígido, entre Km 44+090 al 47+750, completando los carriles; y construcción de alcantarillas en Km 48+731, 51+150, 51+330.	Davila Aguilar, Freddy	

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2013.- En este mes se trabaja en obras de calzada, colocación del acero de refuerzo en los diafragmas de la losa del puente sobre el Río Motuche Km 54+410; material de préstamo importado, subbase y pavimento de hormigón rígido, entre Km 45+300 al 47+510, 6 carriles.	Davila Aguilar, Freddy	08/02/2013 - 03:12 PM
DICIEMBRE 2012.- En este mes se trabaja en obras de calzada, construcción de las vigas del puente sobre el Río Motuche; movimiento de tierra, material de mejoramiento, subbase y pavimento de hormigón rígido, entre Km 45+300 al 60+100, 6 carriles.	Davila Aguilar, Freddy	11/01/2013 - 09:14 AM
- NOVIEMBRE 2012.- En este mes se trabaja en obras de calzada, construcción de las pantallas de los 2 estribos del puente sobre el Río Motuche, movimiento de tierra, material de mejoramiento, subbase y pavimento de hormigón rígido, entre Km 50+200 al 51+800, 6 carriles	Chávez Valarezo, Hernán Augusto	12/12/2012 - 02:56 PM
- OCTUBRE 2012.- En este mes se trabajó en: obras de calzada, cimentación de los 2 estribos de puente sobre Río Motuche, movimiento de tierra, mejoramiento, sub-base y pavimento de hormigón rígido entre Km. 51+800 al 52+400, 6 carriles. Septiembre 2012: Ejecución durante este mes: obras de calzada, cimentación de estribos de puente sobre Río Motuche, movimiento de tierra, mejoramiento y sub-base. Agosto 2012: Se encuentra en revisión planilla N° 17 y cuyos rubros más relevantes son los siguientes: Prstamo importado, mejoramiento, subbase clase 2, transporte, hormigos para calzada, alcantarillas de hormigón armado tipo cajón. Julio 2012: Avances de obra en los rubros más relevantes: Movimiento de tierras y Pavimento rígido. En este mes de Julio también se iniciaron los trabajos de construcción del puente sobre el Río Motuche, se inició con la demolición del puente existente. Junio 2012: Planilla # 15 \$ 1'445.829,31; Avance económico 37.89; Avance Físico 38.66%; Movimiento de tierras (avance econ acum 84.23%); Pavimento de hormigón rígido (avance econ acum 31.44 %) Mayo 2012: Planilla # 14 \$ 1'338.729,12; Avance económico 34.29; Avance Físico 35.92%; Movimiento de tierras (avance econ acum 80.47%); Pavimento de hormigón rígido (avance econ acum 27.89 %) - Abril 2012: \$ 1'105.644,12 (Plan 13); Avance econ acum (31,42%); Movimiento de tierras (avance econ acum 75.82%); Pavimento de hormigón rígido (avance econ acum 27,95 %) -Marzo 2012: \$ 1'548.719,24 (Plan 12) , Avance econ acum (28,87%); Avance físico: Pavimento Ho Ro 59+400-58+293(primer carril Ld); 57+784.50-59+400(primer carril Li); 57+595.5-56+583 (tercer carril Ld); 58+689-59+400 (cuarto carril Ld) - Febrero 2012: \$ 1'542.672,44 (Plan 11), Avance econ acum (25,30 %); Avance físico: Pavimento Ho Ro 57+784 - 59+400 (segundo carril Li); 59+400-58+878 (tercer carril Ld); 57+784--59+400 (tercer carril Li); 57+784 - 59+400 (cuarto carril Li) - Enero 2012: \$ 1'379.345,89 (Plan 10), Avance econ acum (21,73 %); Avance físico: Pavimento Ho Ro 60+037-60+788 (tercer carril Li), 60+000-61+670 (carril espaldón Ld Y Li),59+400-58+293 8 segundo carril Ld) - Diciembre: \$ 1'364.308,57 (plan 9), avance econ acum (18,50%); avance físico: se colocó pavimento Ho Ro tercer carril lado d.(60+000-61+670) , mediante Orden de Cambio se aprueba reprogramación de obra por mismo monto y plazo - Noviembre: \$ 1'407.374,74 (plan 8); avance econ acum (15,29%); avance físico: se colocó pavimento Ho Ro primero y segundo carril lado d (60+032-61+670) , se encuentra en trámite pedido de Empresa Emvial reprogramación de trabajos dentro del mismo plazo contractual y monto original mediante Orden de Cambio. - Octubre: \$ 1'157.315,54 (plan 7); avance econ acum (11,85%); avance físico: Mov Tierras (60+670-44+360); Estruct calzada(56+700-61+673) fin de Oct, se inicia colocación Ho en calzada. - Septiembre: \$ 1'096.758,13 (plan 6); avance econ acum (9,02 %; avance físico: Movi Tierras (56+160-59+660); Estruct calzada (60+370-61+600) - Agosto: \$ 697.118,98 (plan 5);avance econ acum (6,34%); avance físico: Mov Tierra(61+640-58+900 L.I.); Estruct calzada(61+640-55+080) - Julio: \$ 689.387,87 (plan 4); avance econ acum (4,64 %); avance físico: Mov Tierra (54+440-61+520); Estruct calzada (54+420-61+585) - Junio: \$ 808.677,81 (plan 3); avance econ acum (2,95 %); avance físico: Mov Tierra (58+728-54+890); Estruct calzada (59+490-54+890) - Mayo: \$ 261.200,08 (plan 2); avance econ acum (0,97 %); avance físico: Mov Tierra (59+720-57+720); Estruct calzada (51+585-58+420) - Abril: \$ 137.046,29 (plan 1);avance econ acum (0,34 %); avance físico: Mov Tierra(61+580-59+720); Estruct calzada (61+580-59+720) - Los trabajos se iniciaron el 18 de abril del 2011	Chávez Valarezo, Hernán Augusto	19/11/2012 - 11:53 AM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Negativa de Contratista firmar recepción provisional CAUSARÍA demora en la entrega de la vía a la Concesionaria	26/12/2018	Freddy Davila Aguilar	70	20	14	0/1

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Recursos. Presencia del Fenómeno del Niño CAUSARIA daños en la vía	26/12/2018	Freddy Davila Aguilar	30 %	30	9	0/1

Riesgos cerrados: 9, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 7 - Sur > El Oro > Machala
2	Zona 7 - Sur > El Oro > Santa Rosa

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICION: Proyecto definido	1-Solicitud de Información	01/06/2010		01/06/2010		Sí	2.0
2	PLANEACION:Justificativos-técnicos-económicos elaborados y aprobados	1-Solicitud de Información	04/08/2010		04/08/2010		Sí	3.0
3	PLANEACION: Pliegos Elaborados	1-Solicitud de Información	01/01/2011		01/01/2011		Sí	1.0
4	PLANEACION:Publicacion de Pliegos en Portal de Compras Publicas	2-Publicación de Pliegos	04/02/2011		04/02/2011		Sí	1.0
5	PLANEACION:Contrato Firmado	3-Adjudicación	04/04/2011		04/04/2011		Sí	1.0
6	EJECUCION:Trabajos iniciados	4-Inicio de Trabajo	18/04/2011		18/04/2011		Sí	2.0
7	EJECUCION:Puentes Terminados	5-Entregables Intermedios	28/02/2012		30/04/2013		Sí	4.0
8	EJECUCION: 30% de Calzada terminada tramo YEE del Cambio-YEE de Corralitos.	5-Entregables Intermedios	25/06/2012		25/06/2012		Sí	17.96
9	EJECUCION:50% de movimientos de tierra terminados	1-Solicitud de Información	30/06/2012		30/06/2012		Sí	6.0
10	EJECUCION:40% de calzada terminada	1-Solicitud de Información	30/09/2012		30/09/2012		Sí	6.0
11	EJECUCION:Trabajos de Movimiento de tierras Terminados	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	7.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
12	EJECUCION: Labores de Operaciones Preliminares Terminadas	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		30/04/2013		Sí	1.0
13	EJECUCION: Trabajos de Manejo Ambiental Terminados	5-Entregables Intermedios	17/10/2013		15/11/2014		Sí	1.0
14	EJECUCION:Obras de Drenaje Terminadas	5-Entregables Intermedios	17/10/2013		17/10/2013		Sí	1.5
15	EJECUCION:Obras de Pavimento Rigido Terminadas	5-Entregables Intermedios	17/10/2013		17/10/2013		Sí	34.0
16	EJECUCION:Obras de Señalización Terminadas	5-Entregables Intermedios	17/10/2013		23/02/2015		Sí	3.62
17	EJECUCION: Acta de entrega Recepción Provisional ejecutada	5-Entregables Intermedios	15/09/2015		15/09/2015		Sí	3.0
18	CIERRE: Liquidación económica por terminación de contrato concluida.	5-Entregables Intermedios	30/06/2018	31/01/2019			No	1.6
19	CIERRE: Acta entrega recepción por terminación de contrato ejecutada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/07/2018	31/01/2019			No	3.0
20	COMPLETADO: Cancelación total de planillas por Ministerio de Finanzas	9-Entregables Formales	28/12/2018	31/01/2019			No	0.32

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Mtop - Ampliación de la Carretera Santa Rosa - Y del Cambio cumple con hito planificado	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	30/03/2016
2	Ampliación de la Carretera Santa Rosa - Y del Cambio cumple con hito planificado	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	22/01/2016
3	Proyecto - MTOP K004, hito 17 no cumplido, por encontrarse fallas en la obra.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	25/08/2015
4	Proyecto en Ejecución de Acuerdo a lo planificado.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	20/03/2015
5	Avance de Obra.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	16/01/2015
6	VERIFICAR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO.	Granda Dávila, Pablo Esteban	{PR} - Provincia - EL ORO	24/09/2014
7	VERIFICAR AVANCE DE OBRAS DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA SANTA ROSA- Y DEL CAMBIO	Granda Dávila, Pablo Esteban	{PR} - Provincia - EL ORO	13/06/2014
8	OBRA SUSPENDIDA TEMPORAL Y PARCIALMENTE	Granda Dávila, Pablo Esteban	{PR} - Provincia - EL ORO	15/01/2014
9	SUPERVISIÓN EJECUTIVA DE AVANCE DE OBRA DE ACUERDO A LA PLANIFICACIÓN ESTABLECIDA	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	14/11/2013
10	CONSTATAION DE AVANCE DE OBRAS DE ACUERDO A LO PLANIFICADO	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	16/04/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Numero de informes técnicos de control de obra.		100.00 %	1	1	01/01/2017	Ene-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	12,416,073.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	57,070,733.11 **
Costo Total:	59,160,150.02
Total Devengado:	56,556,957.75
% Costo Total Devengado:	95.60 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 95.60 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	60,819,762.22	983,594.71	433,775.36	62,237,132.29
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	31,139,248.83	578,793.96	433,775.36	32,151,818.15
Ppto. Codificado	58,536,665.63	80,000.00	0.00	58,616,665.63
Ppto. Comprometido	49,473,611.65	983,594.71	983,594.71	51,440,801.07
Planeado - Codificado (2018)		903,594.71		
Programado a Devengar	55,143,735.37	80,000.00	433,775.36	55,657,510.73
Ppto. Devengado	56,556,957.75	0.00	0.00	56,556,957.75
Pagado Real	18,335,776.52	0.00	0.00	18,335,776.52
Estimado a fin de año	* 56,556,957.75	80,000.00	983,594.71	57,620,552.46
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-1,413,222.38	0.00	-549,819.35	-1,963,041.73
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 102.56 %	0.00 %	0.00 %	101.62 %
Ppto. Codificado 998	11,471,183.13	80,000.00	0.00	11,551,183.13
Ppto. Devengado 998	10,911,479.20	0.00	0.00	10,911,479.20

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018



Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Oct	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Nov	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Dic	80,000.00		80,000.00				
Total	80,000.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
20	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
21	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
22	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
23	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	INFORME DE FISCALIZACIÓN OBSERVACIONES RECEPCIÓN PROVISIONAL; HITOS AFECTADOS 17, 18 Y 19	H_4_INFORME_FISCALIZADOR_CONTRATISTA_CUMPLE OBSERVACIONES_DE_REC	
2	CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2012	K_1_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2012.pdf	19/12/2016
3	CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2013	K_2_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2013.pdf	19/12/2016
4	CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2014	K_3_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2014.pdf	19/12/2016
5	CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2015	K_4_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2015.pdf	19/12/2016
6	CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2016	K_5_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2016.pdf	19/12/2016
7	COLOCACION DE ALCANTARILLA	A_2_CONSTRUCCION_DE_ALCANTARILLA.JPG	19/03/2014
8	COLOCACION DE HORMIGON	A_4_COLOCACION_DE_HORMIGON.JPG	19/03/2014
9	COLOCACION DE PAVIMENTO	C_4_COLOCACION_DE_PAVIMENTO	19/03/2014
10	COLOCACION DE PAVIMENTO RIGIDO	B_6_COLOCACION_DE_PAVIMENTO_RIGIDO	19/03/2014
11	COLOCACION DE PAVIMENTO RIGIDO	C_2_COLOCACION_DE_PAVIMENTO_RIGIDO	19/03/2014
12	COLOCACION DE PAVIMENTO RIGIDO	C_7_COLOCACION_DE_PAVIMENTO_RIGIDO	19/03/2014
13	COLOCACION DE PAVIMENTO RIGIDO	C_9_CONSTRUCCION_DE_PAVIMENTO_RIGIDO	19/03/2014
14	COLOCACION DE PAVIMENTO RIGIDO	D_1_COLOCACION_DE_PAVIMENTO_RIGIDO	19/03/2014
15	COLOCACION DE PAVIMENTO RIGIDO	D_6_COLOCACION_DE_PAVIMENTO_RIGIDO	19/03/2014
16	COLOCACION DE PEDRAPLEN	A_3_COLOCACION_DE_PEDRAPLEN.JPG	19/03/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO	D_3_CONSTRUCCION_DE_PAVIMENTO_RIGIDO	19/03/2014
18	CONSTRUCCION DEL PUENTE MOTUCHE	B_5_CONSTRUCCION_DEL_PUENTE_MOTUCHE	19/03/2014
19	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLOVÍAS	F_7_CONSTRUCCIÓN_ACERAS_Y_CICLOVÍAS_OCT_2014.pdf	07/04/2014
20	CONTRATO	J_4_CONTRATO.pdf	16/12/2016
21	CONTRATO COMPLEMENTARIO No 01	J_9_CONTRATO_COMPLEMENTARIO_No_1.pdf	16/12/2016
22	CONTRATO MODIFICATORIO	J_5_CONTRATO_MODIFICATORIO.pdf	16/12/2016
23	COPLEMENTACION CARRILES DE HORMIGON	D_5_COMPLEMENTACION_CARRILES_DE_HORMIGON	19/03/2014
24	Cédula presupuestaria Dirección Distrital de El Oro 2018	P_2_CEDULA_PRESUPUESTARIA_2018.pdf	17/08/2018
25	DESIGNACION PARA RECEPCION PROVISIONAL	H_6_DESIGNACION_DE_COMISION.pdf	05/10/2015
26	DICTAMEN DE PRIORIDAD SENPLADES INCLUYE EN EL PAI 2011 DE LA AMPLIACIÓN CARRETERA SANTA ROSA - "Y" DEL CAMBIO	G_9_DICTAMEN_PRIORIDAD_SENPLADES_INCLUSION_PAI_2011.pdf	07/01/2015
27	FOTOS DE CONSTRUCCION	A_6_FOTOS_CONSTRUCCION.docx	19/03/2014
28	FUNDICION LOSA PUENTE MOTUCHE	C_1_FUNDICION_DE_LOSA_PUENTE_MOTUCHE	19/03/2014
29	INFORME 10 FISCALIZACIÓN, NOVIEMBRE 2012	N_1_INFORME_FISCALIZACIÓN_10_NOVIEMBRE_2012.docx	08/01/2017
30	INFORME 14 FISCALIZACIÓN, MARZO 2013	N_2_INFORME_FISCALIZACIÓN_14_MARZO_2013.pdf	06/01/2017
31	INFORME 25 FISCALIZACIÓN, FEBRERO 2014	N_3_INFORME_FISCALIZACIÓN_25_FEBRERO_2014.docx	06/01/2017
32	INFORME 30 FISCALIZACIÓN, JULIO 2014	N_4_INFORME_FISCALIZACIÓN_30_JULIO_2014.docx	06/01/2017
33	INFORME 31 FISCALIZACIÓN, AGOSTO 2014	N_5_INFORME_FISCALIZACIÓN_31_AGOSTO_2014.docx	06/01/2017
34	INFORME 32 FISCALIZACIÓN, SEPTIEMBRE 2014	N_6_INFORME_FISCALIZACIÓN_32_SEPTIEMBRE_2014.docx	06/01/2017
35	INFORME 33 FISCALIZACIÓN, OCTUBRE 2014	N_7_INFORME_FISCALIZACIÓN_33_OCTUBRE_2014.docx	06/01/2017
36	INFORME 35 FISCALIZACIÓN, FEBRERO 2015	N_8_INFORME_FISCALIZACIÓN_35_FEBRERO_2015.docx	06/01/2017
37	INFORME DE JULIO 2015	H_1_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2015.pdf	06/08/2015
38	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	A_8_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2012.pdf	19/03/2014
39	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	E_7_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2014.pdf	05/05/2014
40	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2015	G_5_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2015.pdf	05/05/2015
41	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2015	H_3_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2015.pdf	07/09/2015
42	INFORME EJECUTIVO AGOSTO-14	F_2_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2014.pdf	05/09/2014
43	INFORME EJECUTIVO DE ABRIL 2016	I_3_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2016.pdf	03/05/2016
44	INFORME EJECUTIVO DE ABRIL 2017	Ñ_4_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2017.pdf	03/05/2017
45	Informe ejecutivo de agosto 2016	I_8_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2016.pdf	05/09/2016
46	Informe ejecutivo de agosto 2017	Ñ_8_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2017.pdf	04/09/2017
47	Informe ejecutivo de diciembre 2017	O_3_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2017.pdf	03/01/2018
48	Informe ejecutivo de julio 2016	I_6_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2016.pdf	04/08/2016
49	INFORME EJECUTIVO DE JUNIO 2016	I_5_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2016.pdf	05/07/2016
50	INFORME EJECUTIVO DE JUNIO 2017	Ñ_6_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2017.pdf	05/07/2017
51	INFORME EJECUTIVO DE MARZO 2016	I_2_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2016.pdf	06/04/2016
52	INFORME EJECUTIVO DE MARZO 2017	Ñ_3_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2017.pdf	03/04/2017
53	INFORME EJECUTIVO DE MAYO 2016	I_4_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2016.pdf	03/06/2016
54	INFORME EJECUTIVO DE MAYO 2017	Ñ_5_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2017.pdf	05/06/2017
55	INFORME EJECUTIVO DE NENERO 2017	N_9_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2017.pdf	03/02/2017
56	Informe ejecutivo de noviembre 2017	O_2_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
57	Informe ejecutivo de octubre 2016	J_1_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2016.pdf	01/11/2016
58	Informe ejecutivo de octubre 2017	O_1_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2017.pdf	01/11/2017
59	Informe ejecutivo de septiembre 2016	I_9_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2016.pdf	29/09/2016
60	Informe ejecutivo de septiembre 2017	Ñ_9_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2017.pdf	04/10/2017
61	Informe ejecutivo del proyecto a abril 2018	O_7_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
62	Informe ejecutivo del proyecto a agosto 2018	P_3_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2018.pdf	04/09/2018
63	Informe ejecutivo del proyecto a enero 2018	O_4_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2018.pdf	02/02/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
64	Informe ejecutivo del proyecto a febrero 2018	O_5_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2018.pdf	02/03/2018
65	Informe ejecutivo del proyecto a febrero de 2017	Ñ_2_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2017.pdf	03/03/2017
66	Informe ejecutivo del proyecto a julio 2018	P_1_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2018.pdf	02/08/2018
67	Informe ejecutivo del proyecto a junio 2018	O_9_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2018.pdf	04/07/2018
68	Informe ejecutivo del proyecto a marzo 2018	O_6_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2018.pdf	05/04/2018
69	Informe ejecutivo del proyecto a mayo 2018	O_8_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
70	Informe ejecutivo del proyecto hasta noviembre 2018	P_7_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2018.pdf	05/12/2018
71	Informe ejecutivo del proyecto hasta octubre 2018	P_6_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2018.pdf	05/11/2018
72	Informe ejecutivo del proyecto hasta septiembre 2018	P_5_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2018.pdf	04/10/2018
73	Informe ejecutivo del proyecto, diciembre 2016	K_6_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2016.pdf	21/12/2016
74	Informe ejecutivo del proyecto, noviembre de 2016	J_3_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2016.pdf	02/12/2016
75	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2012	B_8_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2012.pdf	19/03/2014
76	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2013	E_1_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2013.pdf	19/03/2014
77	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	F_9_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2014.pdf	07/01/2015
78	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2015	H_8_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2015.pdf	04/01/2016
79	INFORME EJECUTIVO ENERO 2013	B_9_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2013.pdf	19/03/2014
80	INFORME EJECUTIVO ENERO 2014	E_2_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2014.pdf	19/03/2014
81	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	G_1_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2015.pdf	06/02/2015
82	INFORME EJECUTIVO ENERO 2016	H_9_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2016.pdf	02/02/2016
83	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2013	C_3_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2013.pdf	19/03/2014
84	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014	E_3_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2014.pdf	19/03/2014
85	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	G_2_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2015.pdf	06/03/2015
86	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2016	I_1_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2016.pdf	04/03/2016
87	Informe ejecutivo julio 2017	Ñ_7_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2017.pdf	03/08/2017
88	INFORME EJECUTIVO JULIO-14	F_1_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2014.pdf	06/08/2014
89	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	B_1_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2012.pdf	19/03/2014
90	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2013	D_4_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2013.pdf	19/03/2014
91	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2015	G_7_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2015.pdf	07/07/2015
92	INFORME EJECUTIVO JUNIO-14	E_9_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2014.pdf	07/07/2014
93	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	A_7_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2012.pdf	19/03/2014
94	INFORME EJECUTIVO MARZO 2013	C_6_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2013.pdf	19/03/2014
95	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	E_4_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2014.pdf	07/04/2014
96	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	G_3_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2015.pdf	05/04/2015
97	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	A_9_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2012.pdf	19/03/2014
98	INFORME EJECUTIVO MAYO 2013	D_2_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2013.pdf	19/03/2014
99	INFORME EJECUTIVO MAYO 2015	G_6_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2015.pdf	04/06/2015
100	INFORME EJECUTIVO MAYO-14	E_8_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2014.pdf	05/06/2014
101	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2012	B_7_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2012.pdf	19/03/2014
102	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2013	D_9_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2013.pdf	19/03/2014
103	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	F_8_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2014.pdf	08/12/2014
104	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2015	H_7_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2015_CAMBIO_SANTO ROSA.pdf	
105	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2013	D_8_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2013.pdf	19/03/2014
106	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2012	B_4_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2012.pdf	19/03/2014
107	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	F_6_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2014.pdf	07/11/2014
108	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2015	H_6_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2015.pdf	05/11/2015
109	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2012	B_3_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2012.pdf	19/03/2014
110	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013	D_7_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2013.pdf	19/03/2014
111	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	F_4_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2014.pdf	07/10/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
112	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2015	H_5_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2015.pdf	02/10/2015
113	INSPECCION DE TRABAJOS AUTORIDADES MTOP EL ORO - CONTRATISTA	A_1_INSPECCION_DE_TRABAJOS_MTOP_-_CONTRATISTA.JPG	19/03/2014
114	Maleza crecida, por falta de mantenimiento, afecta hito 26	I_7_SIN_MANTENIMIENTO.jpg	04/08/2016
115	Memo al Director solicitando realice gestión para legalizar recepción	P_4_LEGALIZAR_EN_PLENO_RECEPCIÓN_PROVISIONAL.pdf	04/09/2018
116	No ejecución trabajos contratista afecta hitos 26, 27, 28 y 29	J_2_CONTRATISTA_NO_EJECUTA_MANTENIMIENTO.jpg	01/11/2016
117	NO RECEPCIÓN DE LA VÍA, AFECTA HITOS 17 Y 18	H_2_MANTENIMIENTO_Y_LIMPIEZA_DE_VIA.pdf	06/08/2015
118	OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN PROVISIONAL, AFECTA A HITO 17	G_8_OBSERVACIONES_DE_COMISIÓN_A_RECEPCIÓN_PROVISIONAL.pdf	07/10/2015
119	ORDEN DE CAMBIO No 1	J_6_ORDEN_DE_CAMBIO_No_01.pdf	16/12/2016
120	ORDEN DE CAMBIO No 2	J_7_ORDEN_DE_CAMBIO_No_02.pdf	16/12/2016
121	ORDEN DE CAMBIO No 3	J_8_ORDEN_DE_CAMBIO_No_03.pdf	16/12/2016
122	PAVIMENTO FUNDIDO EL PARTERRE CENTRAL	F_3_CALZADA_TERMINADA.JPG	05/09/2014
123	PLANILLA 23 DE TRABAJOS FEBRERO 2013	M_7_PLANILLA_23_OBRA_FEBRERO_2013.pdf	06/01/2017
124	PLANILLA 34 DE TRABAJOS AGOSTO 2014	M_9_PLANILLA_34_OBRA_AGOSTO_2014.pdf	06/01/2017
125	PLANILLA 36 DE TRABAJOS OCTUBRE 2014	M_8_PLANILLA_36_OBRA_OCTUBRE_2014.pdf	06/01/2017
126	PLANILLA DE LIQUIDACIÓN TRABAJOS NOVIEMBRE 2014, DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO	M_5_PLANILLA_3_LIQUIDACIÓN_CC1_NOV_2014.pdf	28/12/2016
127	PLANILLA DE TRABAJOS ABRIL 2011	K_7_PLANILLA_1_OBRA_ABRIL_2011.pdf	28/12/2016
128	PLANILLA DE TRABAJOS AGOSTO 2011	L_2_PLANILLA_5_OBRA_AGOSTO_2011.pdf	28/12/2016
129	PLANILLA DE TRABAJOS AGOSTO 2012	M_6_PLANILLA_17_OBRA_AGOSTO_2012.pdf	06/01/2017
130	PLANILLA DE TRABAJOS DICIEMBRE 2011	L_6_PLANILLA_9_OBRA_DICIEMBRE_2011.pdf	28/12/2016
131	PLANILLA DE TRABAJOS DICIEMBRE 2012	M_2_PLANILLA_21_OBRA_DICIEMBRE_2012.pdf	28/12/2016
132	PLANILLA DE TRABAJOS ENERO 2012	L_7_PLANILLA_10_OBRA_ENERO_2012.pdf	28/12/2016
133	PLANILLA DE TRABAJOS JULIO 2011	L_1_PLANILLA_4_OBRA_JULIO_2011.pdf	28/12/2016
134	PLANILLA DE TRABAJOS JUNIO 2011	K_9_PLANILLA_3_OBRA_JUNIO_2011.pdf	28/12/2016
135	PLANILLA DE TRABAJOS MAYO 2011	K_8_PLANILLA_2_OBRA_MAYO_2011.pdf	28/12/2016
136	PLANILLA DE TRABAJOS NOVIEMBRE 2011	L_5_PLANILLA_8_OBRA_NOVIEMBRE_2011.pdf	28/12/2016
137	PLANILLA DE TRABAJOS NOVIEMBRE 2012	M_1_PLANILLA_20_OBRA_NOVIEMBRE_2012.pdf	28/12/2016
138	PLANILLA DE TRABAJOS NOVIEMBRE 2014	M_3_PLANILLA_37_OBRA_NOVIEMBRE_2014.pdf	28/12/2016
139	PLANILLA DE TRABAJOS NOVIEMBRE 2014, DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO	M_4_PLANILLA_2_CC1_NOV_2014.pdf	28/12/2016
140	PLANILLA DE TRABAJOS OCTUBRE 2011	L_4_PLANILLA_7_OBRA_OCTUBRE_2011.pdf	28/12/2016
141	PLANILLA DE TRABAJOS OCTUBRE 2012	L_9_PLANILLA_19_OBRA_OCTUBRE_2012.pdf	28/12/2016
142	PLANILLA DE TRABAJOS SEPTIEMBRE 2011	L_3_PLANILLA_6_OBRA_SEPTIEMBRE_2011.pdf	28/12/2016
143	PLANILLA DE TRABAJOS SEPTIEMBRE 2012	L_8_PLANILLA_18_OBRA_SEPTIEMBRE_2012.pdf	28/12/2016
144	PROTOCOLOZACION ORDEN DE CAMBIO No. 3	F_5_ORDEN_DE_CAMBIO_No._3.pdf	07/10/2014
145	Proyecto priorizado Senplades	E_5_SANTA_ROSA.zip	22/04/2014
146	PUENTE MOTUCHE TERMINADO	C_8_PUENTE_MOTUCHE_TERMINADO	19/03/2014
147	RELLENO ESTRIBO PUENTE MOTUCHE	C_5_RELLENO ESTRIBO_PUENTE_MOTUCHE	19/03/2014
148	REPORTE ESIGEF MARZO 2014	E_6_REPORTE_ESIGEF_MARZO_2014.pdf	22/04/2014
149	REPORTE ESIGEF SEPTIEMBRE 2014	F_3_REPORTE_ESIGEF_SEPTIEMBRE_2014.pdf	07/10/2014
150	Solicitud de Recepción el 28 de febrero 2015 por parter de contratista EMVIAL EP, afecta a hitos 17, 18, 19, 20,21 y 22	G_4_SOLICITUD_RECEPCIÓN_PROVISIONAL.pdf	08/04/2015
151	TRABAJOS DE EXCAVACION Y RELLENO	B_2_TRABAJOS_DE_EXCAVACION_Y_RELLENO.JPG	19/03/2014
152	TRAMO Y DEL CAMBIO-Y DE CORRALITOS	Ñ_1_Y_CAMBIO_Y_CORRALITOS.jpg	03/02/2017
153	VISTA PANORAMICA PAVIMENTO RIGIDO	A_5_VISTA_PANORAMICA_PAVIMENTO_RIGIDO.JPG	19/03/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Bazurto Orellana, Pedro	Director Provincial	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de El Oro	pbazurto@mtop.gob.ec	
Calderón Ojeda, Jaime Ramiro	Patrocinador Ejecutivo - Subsecretario Regional 7	Subsecretario Regional 7	jcalderon@mtop.gob.ec	023974600
Davila Aguilar, Freddy	Lider de Proyecto	Asistente Coordinación de El Oro	fdavila@mtop.gob.ec	023974600
González Villavicencio, Volter Hernel	Administrador del Contrato	Analista de Infraestructura Provincial 1	vgonzalez@mtop.gob.ec	023974600
González Villavicencio, Volter Hernel	Coordinador de Infraestructura	Analista de Infraestructura Provincial 1	vgonzalez@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
16041_1.jpg	07/01/2015