

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 1
Dirección Provincial Sucumbíos

PROYECTO: K018 MTOP - Rehabilitación y Mantenimiento de la carretera Puente Chiritza - Puente Cuyabeno

Líder del Proyecto:	Orellana Sarmiento, Galo Oswaldo (gorellana@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Cruz Chicaiza, Rene Alejandro	Programas Relacionados:	Provincia - Sucumbíos, Proyectos Prioritarios PAI, REHABILITACION (18 MESES) Y MANTENIMIENTO (48 MESES) CARR. PUENTE CHIRITZA - PUENTE CUYABENO DE 44 536 KM. LONG. I
Titular:	Solano Blacio, Wimper Vicente	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.23.3875	TIR:	25.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	46,082,466.99
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	25,046,977.16
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Obligaciones	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	07/04/2008 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	05/11/2019	Fecha de Fin Base:	06/02/2011
Modificado por:	Orellana Sarmiento, Galo Oswaldo	Fecha del siguiente Hito:	04/10/2019

DATOS GENERALES

Descripción

Rehabilitación y Mantenimiento de la carretera Puente Chiritza - Puente Cuyabeno de 44.54 Km. de Longitud, ubicada en la Provincia de Sucumbíos.
 Contratista: CONSERMIN S.A.
 Fiscalización: CAMACHO SANCHEZ RODRIGO IVAN
 Monto contrato original: 20'477,558.53
 PROYECTO TERMINADO EN EL AÑO 2011. EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS SE FIRMO EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, DEBIDO A LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACION QUE DISPUSO REALIZAR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
 DESDE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR 48 MESES, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO.

Beneficios Cualitativos

Contar con una arteria vial de primer Orden para integración de la Amazonía.

Tipo de Beneficiario

Los cantones beneficiarios aportan en gran medida al turismo nacional e internacional; el cantón Putumayo y Cuyabeno, Beneficiarios directos 5.000 personas Beneficiarios Indirectos: 20.000 entre turistas y residentes.


Restricciones

Tiempo: Plazo establecido en el contrato.
 Costo : El costo para el mantenimiento establecido para esas labores, monto contrato original: 20'477,558.53
 Alcance : El tramo correspondiente a la Rehabilitación Puente Chiritza - Puente Cuyabeno

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 98.67 %
 Fecha de Inicio: 07/04/2008 Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	96 %	98 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Octubre 2019: Se encuentra firmada el acta de terminación por mutuo acuerdo y se está tramitando la planilla de liquidación	Orellana Sarmiento, Galo Oswaldo	05/11/2019 - 09:50 AM
Septiembre 2019: Se encuentra firmada el acta de terminación por mutuo acuerdo y se está tramitando la planilla de liquidación.	Solano Blacio, Wimper Vicente	01/10/2019 - 04:24 PM
Agosto 2019: Se encuentra firmada el acta de terminación por mutuo acuerdo y se está tramitando la planilla de liquidación.	Solano Blacio, Wimper Vicente	05/09/2019 - 01:44 PM
Julio 2019: Se encuentra firmada el acta de terminación por mutuo acuerdo y se está tramitando la planilla de liquidación.	López Mendoza, Cristhian Manuel	01/08/2019 - 02:21 PM
Junio 2019: Se encuentra firmada el acta de terminación por mutuo acuerdo y se está tramitando la planilla de liquidación.	López Mendoza, Cristhian Manuel	02/07/2019 - 08:26 AM
Mayo 2019: Se encuentra firmada el acta de terminación por mutuo acuerdo y se está tramitando la planilla de liquidación.	López Mendoza, Cristhian Manuel	05/06/2019 - 02:45 PM
Abril 2019: Se encuentra firmada el acta de terminación por mutuo acuerdo y se está tramitando la planilla de liquidación	López Mendoza, Cristhian Manuel	02/05/2019 - 09:02 AM
Marzo 2019: Se encuentra firmada el acta de terminación por mutuo acuerdo y se está tramitando la planilla de liquidación	López Mendoza, Cristhian Manuel	03/04/2019 - 01:44 PM
Febrero 2019: Se encuentra firmada el acta de terminación por mutuo acuerdo y se está tramitando la planilla de liquidación	López Mendoza, Cristhian Manuel	27/02/2019 - 07:54 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se encuentra firmada el acta de terminación por mutuo acuerdo y se está tramitando la planilla de liquidación.		
Enero 2019: Se encuentra firmada el acta de terminación por mutuo acuerdo y se está tramitando la planilla de liquidación.	López Mendoza, Cristhian Manuel	04/02/2019 - 04:48 PM
Enero 2018: Se encuentra firmada el acta de terminación por mutuo acuerdo y se está tramitando la planilla de liquidación.	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	06/02/2018 - 02:46 PM
Diciembre 2017: Se encuentra firmada el acta de terminación por mutuo acuerdo y se está tramitando la planilla de liquidación.	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	05/01/2018 - 09:51 AM
Noviembre 2017: Se está realizando el trámite para terminación por mutuo acuerdo del contrato; los documentos se encuentran en el Departamento Jurídico de la Dirección Distrital de Sucumbíos, desde el mes de Octubre 2017	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	04/12/2017 - 03:33 PM
Octubre 2017: Se está realizando el trámite para terminación por mutuo acuerdo del contrato; los documentos se encuentran en el Departamento Jurídico de la Dirección Distrital de Sucumbíos, desde el mes de Octubre 2017	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	01/11/2017 - 04:06 PM
Septiembre 2017: Se está realizando el trámite para terminación por mutuo acuerdo del contrato; los documentos se encuentran en la Subsecretaría Regional 1, desde el mes de Mayo 2017	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	02/10/2017 - 09:05 AM
Agosto 2017: Se está realizando el trámite para terminación por mutuo acuerdo del contrato; los documentos se encuentran en la Subsecretaría Regional 1, desde el mes de Mayo 2017	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/09/2017 - 09:29 PM
Julio 2017: Se está realizando el trámite para terminación por mutuo acuerdo del contrato; los documentos se encuentran en la Subsecretaría Regional 1, desde el mes de Mayo 2017	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	02/08/2017 - 01:57 PM
Junio 2017: Se está realizando el trámite para terminación por mutuo acuerdo del contrato; los documentos se encuentran en la Subsecretaría Regional 1, desde el mes de Mayo 2017	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	22/06/2017 - 05:03 PM
Mayo 2017: Se realizó la liquidación económica del proyecto; se implementó el Convenio de pago para la cancelación de la orden emitida por el Sr. Presidente para la realización de la Señalización vertical. Se está realizando el trámite para terminación por mutuo acuerdo del contrato; los documentos se encuentran en la Subsecretaría Regional 1.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	01/06/2017 - 09:27 AM
Abril 2017: Se realizó la liquidación económica del proyecto; se implementó el Convenio de pago para la cancelación de la orden emitida por el Sr. Presidente para la realización de la Señalización vertical. Se está realizando el trámite para terminación por mutuo acuerdo del contrato; los documentos se encuentran en la Subsecretaría Regional 1	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	03/05/2017 - 12:31 PM
Marzo 2017: Se realizó la liquidación económica del proyecto; se implementó el Convenio de pago para la cancelación de la orden emitida por el Sr. Presidente para la realización de la Señalización vertical.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	01/04/2017 - 12:24 PM
Marzo 2017: Se realizó la liquidación económica del proyecto; se implementó el Convenio de pago para la cancelación de la orden emitida por el Sr. Presidente para la realización de la Señalización vertical.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	29/03/2017 - 09:26 AM
Febrero 2017: Se realizó la liquidación económica del proyecto; se está implementando el Convenio de pago para la cancelación de la orden emitida por el Sr. Presidente para la realización de la Señalización vertical.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/03/2017 - 01:13 PM
Enero 2017: Se está realizando la liquidación económica del proyecto.		
Diciembre 2016:	Benavides Morillo, Omar Alexander	05/01/2017 - 10:48 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
La supervisión tramitó las dos planillas de mantenimiento restantes del proyecto, correspondientes al mes de julio y agosto de 2015, para el pago respectivo una vez que se cancele esas planillas se hará la liquidación económica del proyecto.		
<p>Noviembre 2016:</p> <p>La supervisión tramitó las dos planillas de mantenimiento restantes del proyecto, correspondientes al mes de julio y agosto de 2015, para el pago respectivo una vez que se cancele esas planillas se hará la liquidación económica del proyecto.</p>	Benavides Morillo, Omar Alexander	05/01/2017 - 10:47 AM
<p>Octubre 2016:</p> <p>La supervisión tramitó las dos planillas de mantenimiento restantes del proyecto correspondientes al mes de julio y agosto de 2015, para el trámite respectivo una vez que se pague esas planillas se hará la liquidación económica del proyecto.</p> <p>En vista de que el contratista no trabaja desde el mes de Septiembre de 2015, no existe ninguna actividad en el proyecto, por lo cual se espera la definición de las autoridades para que a la constratista Consermin S.A. se le la terminación del contrato unilateralmente o por mutuo acuerdo.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	31/10/2016 - 11:50 AM
<p>Septiembre 2016:</p> <p>La supervisión tramitó las dos planillas de mantenimiento restantes del proyecto correspondientes al mes de julio y agosto de 2015, para el trámite respectivo una vez que se pague esas planillas se hará la liquidación económica del proyecto.</p> <p>En vista de que el contratista no trabaja desde el mes de Septiembre de 2015, no existe ninguna actividad en el proyecto, por lo cual se espera la definición de las autoridades para que a la constratista Consermin S.A. se le la terminación del contrato unilateralmente o por mutuo acuerdo.</p>	Benavides Morillo, Omar Alexander	06/10/2016 - 04:36 PM
<p>Julio 2016:</p> <p>La supervisión tramitó las dos planillas de mantenimiento restantes del proyecto correspondientes al mes de julio y agosto de 2015, para el trámite respectivo una vez que se pague esas planillas se hará la liquidación económica del proyecto.</p> <p>En vista de que el contratista no trabaja desde el mes de Septiembre de 2015, no existe ninguna actividad en el proyecto, por lo cual se espera la definición de las autoridades para que a la constratista Consermin S.A. se le la terminación del contrato unilateralmente o por mutuo acuerdo.</p> <p>Se hace notar que el incumplimiento en las actividades de mantenimiento y al no contar con el personal mínimo necesario esto esta generando multas.</p>	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	29/07/2016 - 11:05 AM
<p>Junio 2016:</p> <p>La supervisión tramitó las dos planillas de mantenimiento restantes del proyecto correspondientes al mes de julio y agosto de 2015, para el trámite respectivo una vez que se pague esas planillas se hará la liquidación económica del proyecto.</p> <p>En vista de que el contratista no trabaja desde el mes de Septiembre de 2015, no existe ninguna actividad en el proyecto, por lo cual se espera la definición de las autoridades para que a la constratista Consermin S.A. se le la terminación del contrato unilateralmente o por mutuo acuerdo.</p> <p>Se hace notar que el incumplimiento en las actividades de mantenimiento y al no contar con el personal mínimo necesario esto esta generando multas.</p>	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	28/06/2016 - 02:56 PM
<p>Mayo 2016:</p> <p>La supervisión tramitó las dos planillas de mantenimiento restantes del proyecto correspondientes al mes de julio y agosto de 2015, para el trámite respectivo una vez que se pague esas planillas se hará la liquidación económica del proyecto.</p> <p>En vista de que el contratista no trabaja desde el mes de Septiembre de 2015, no existe ninguna actividad en el proyecto, por lo cual se espera la definición de las autoridades para que a la constratista Consermin S.A. se le la terminación del contrato unilateralmente o por mutuo acuerdo.</p>	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	02/06/2016 - 03:06 PM
<p>Abril 2016:</p> <p>En vista de que el contratista no trabaja desde el mes de Septiembre de 2015, no existe ninguna actividad en el proyecto, esperando la definición de las autoridades para que a la constratista Consermin S.A. se le la terminación del contrato unilateralmente o por mutuo acuerdo.</p>	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	04/05/2016 - 09:58 AM
<p>Marzo 2016:</p> <p>En vista de que el contratista no trabaja desde el mes de Septiembre de 2015, no existe ninguna actividad en el proyecto, esperando la definición de las autoridades para que a la constratista Consermin S.A. se le la terminación del contrato unilateralmente o por mutuo acuerdo.</p>	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	07/04/2016 - 10:14 AM
<p>Febrero 2016:</p> <p>Por abandono de trabajos no hay ninguna actividad realizada en el proyecto en varios meses, se espera una definición de las autoridades sobre el particular.</p>	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	08/03/2016 - 10:03 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Enero 2016: Por abandono de trabajos no hay ninguna actividad realizada en el proyecto en varios meses, se espera una definición de las autoridades sobre el particular.	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	10/02/2016 - 09:28 AM
Diciembre 2015: Por abandono de trabajos no hay ninguna actividad realizada en el proyecto en varios meses, se espera una definición de las autoridades sobre el particular	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	04/01/2016 - 03:03 PM
Noviembre 2015: La consulta sobre si el pago es por rubros de contrato o por la unidad Km/mes fue resuelta por el abogado de la Dirección Provincial en el sentido de que los trabajos de mantenimiento son por km/mes de acuerdo a lo que se ha estado pagando anteriormente. Es necesario que exista una orden de alguna autoridad para reiniciar los trabajos.	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	07/12/2015 - 11:39 AM
OCTUBRE 2015: La consulta sobre si el pago es por rubros de contrato o por la unidad Km/mes fue resuelta por el abogado de la Dirección Provincial en el sentido de que los trabajos de mantenimiento son por km/mes de acuerdo a lo que se ha estado pagando anteriormente. Es necesario que exista una orden de alguna autoridad para reiniciar los trabajos.	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	10/11/2015 - 04:50 PM
Septiembre 2015: El proyecto está en etapa de mantenimiento sin embargo no se ha dado tramite al pago de las planillas de mantenimiento debido a que se ha realizado la consulta a las autoridades del MTOP Matriz, si el pago es por rubros de contrato o por la unidad Km/mes, sin existir el pronunciamiento definitivo hasta al presente fecha.	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	06/10/2015 - 03:40 PM
<p>Febrero - 2011 : El Proyecto se encuentra terminado y el contratista ha solicitado la recepción provisional de la obra .</p> <p>Año 2011 : En el año 2011 el contratista ha ejecutado obras en un porcentaje de 107.64 respecto al valor programado para este periodo. El Proyecto se encuentra terminado; la Fiscalización se encuentra elaborando el Acta de Recepción Provisional</p> <p>Año 2010 : En el año 2010 el contratista ha ejecutado obras en un porcentaje de 107.47 respecto al valor programado para este periodo.</p> <p>Año 2009 : En el año 2009 el contratista ha ejecutado obras en un porcentaje de 106.68 respecto al valor programado para este periodo.</p> <p>Año 2008 : El proyecto se inicia con fecha 07 de Abril del 2008 y un plazo contractual de 18 meses calendario a partir de la notificación de la disponibilidad del anticipo y además la compañía constructora deberá realizar el mantenimiento rutinario preventivo y emergente durante 48 meses a partir de la recepción provisional de los trabajos, en el año 2008 la compañía ha ejecutado trabajos en un porcentaje de 110.48, respecto a la meta programada para ese año.</p> <p>En este proyecto se han emitido cuatro ordenes de cambio para incremento del monto y el plazo contractual.</p>	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	06/10/2015 - 03:36 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Falta de pago de la liquidacion economica	04/10/2019	Galo Oswaldo Orellana Sarmiento	60	60	36	0/1

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. Económico. Falta de recursos económicos CAUSARÍA problemas en la liquidación del proyecto	04/10/2019	Galo Oswaldo Orellana Sarmiento	30 %	60	18	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Cuyabeno

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Contrato suscrito, firmado	3-Adjudicación	07/04/2008		07/04/2008		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	1-Solicitud de Información	07/04/2008		07/04/2008		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: Limpieza, Desbroce y Reposición de calzad desde el Km 0+00 hasta el 5+00, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/05/2008		30/05/2008		Sí	3.0
4	EJECUCIÓN: Limpieza, Desbroce y Reposición de calzad desde el Km 10+00 hasta el 15+00, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2008		30/06/2008		Sí	3.0
5	EJECUCIÓN: Limpieza, Desbroce y Reposición de calzad desde el Km 5+00 hasta el 10+00, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2008		30/06/2008		Sí	3.0
6	EJECUCIÓN: Limpieza, Desbroce y Reposición de calzad desde el Km 15+00 hasta el 20+00, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/07/2008		30/07/2008		Sí	3.0
7	EJECUCIÓN: Limpieza, Desbroce y Reposición de calzad desde el Km 20+00 hasta el 30+00, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/08/2008		30/08/2008		Sí	3.0
8	EJECUCIÓN: Limpieza, Desbroce y Reposición de calzad desde el Km 30+00 hasta el 44+53, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2008		30/09/2008		Sí	3.0
9	EJECUCIÓN: Carpeta asfáltica desde el Km 0+00 hasta el 44+53, ejecutado, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/10/2008		28/02/2009		Sí	3.0
10	EJECUCIÓN: Limpieza, Desbroce y Reposición de calzada, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/10/2008		30/10/2008		Sí	3.0
11	EJECUCIÓN: Subbase desde el Km 0+00 hasta el 5+00, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/10/2008		30/10/2008		Sí	3.0
12	EJECUCIÓN: Subbase desde el Km 5+00 hasta el 10+00, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2008		30/11/2008		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
13	EJECUCIÓN: Subbase desde el Km 10+00 hasta el 15+00, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2008		30/12/2008		Sí	3.0
14	EJECUCIÓN: Subbase desde el Km 20+00 hasta el 30+00, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/01/2009		30/01/2009		Sí	3.0
15	EJECUCIÓN: Subbase desde el Km 30+00 hasta el 44+53, realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2009		28/02/2009		Sí	3.0
16	EJECUCIÓN: Señalización Vertical, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2010		30/11/2010		Sí	3.0
17	EJECUCIÓN: Rubros ambientales (se trabaja con la licencia ambiental aprobada), ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2010		30/12/2010		Sí	3.0
18	EJECUCIÓN: Señalización Horizontal, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2010		30/12/2010		Sí	2.0
19	CIERRE: Recepción Provisional, firmado.	9-Entregables Formales	03/11/2011		03/11/2011		Sí	1.0
20	CIERRE: Recepción definitiva de la obra, firmado.	9-Entregables Formales	11/07/2013		11/07/2013		Sí	1.0
21	EJECUCIÓN: Mantenimiento de la carretera desde el Km 0+00 hasta el 10+00, ejecutado	5-Entregables Intermedios	13/07/2013		13/07/2013		Sí	5.0
22	EJECUCIÓN: Mantenimiento de la carretera desde el Km 10+00 hasta el 20+00, ejecutado	5-Entregables Intermedios	13/12/2013		13/12/2013		Sí	5.0
23	EJECUCIÓN: Mantenimiento de la carretera desde el Km 20+00 hasta el 30+00, ejecutado	5-Entregables Intermedios	13/05/2014		13/05/2014		Sí	6.0
24	EJECUCIÓN: Mantenimiento de la carretera desde el Km 30+00 hasta el 44+00, ejecutado	5-Entregables Intermedios	13/07/2014		30/07/2014		Sí	6.0
25	EJECUCIÓN: Mantenimiento de la carretera desde el Km 40+00 hasta el 44+53, ejecutado	5-Entregables Intermedios	13/11/2014		13/11/2014		Sí	2.0
26	CIERRE: Liquidación Económica, firmado	9-Entregables Formales	15/12/2014		30/12/2016		Sí	1.0
27	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	V - Verificación ejecutiva	04/10/2019	04/10/2019			No	2.0
28	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	V - Verificación ejecutiva	06/11/2019	06/11/2019			No	1.0
29	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	V - Verificación ejecutiva	06/11/2019	06/11/2019			No	1.0
30	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables	V - Verificación ejecutiva	13/12/2019	13/12/2019			No	1.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF							
31	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	V - Verificación ejecutiva	31/12/2019	31/12/2019			No	0.5

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	5,631,329.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	25,046,977.16 **
Costo Total:	46,082,466.99
Total Devengado:	24,739,503.56
% Costo Total Devengado:	53.69 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 53.69 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	42,956,654.80	454,823.58	0.00	43,411,478.38
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	46,886,740.94	307,473.60	0.00	47,194,214.54
Ppto. Codificado	47,504,916.30	307,473.60	0.00	47,812,389.90
Ppto. Comprometido	966,491.22	0.00	0.00	966,491.22
Planeado - Codificado (2019)		147,349.98		
Programado a Devengar	47,047,931.79	307,473.60	0.00	47,355,405.39
Ppto. Devengado	24,739,503.56	0.00	0.00	24,739,503.56
Pagado Real	966,491.22	0.00	0.00	966,491.22
Estimado a fin de año	* 24,739,503.56	0.00	0.00	24,739,503.56
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	22,308,428.23	307,473.60	0.00	22,615,901.83
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 52.58 %	0.00 %	0.00 %	52.24 %
Ppto. Codificado 998	16,983.82	0.00	0.00	16,983.82
Ppto. Devengado 998	16,983.82	0.00	0.00	16,983.82

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Oct	0.00		0.00				
Nov	307,473.60		307,473.60				
Dic	0.00		307,473.60				
Total	307,473.60	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
17	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.0032 DEVENGADO MES DE SEPTIEMBRE	DEVENGADO_2019-09.PDF	01/10/2019
2	A.0033 DEVENGADO MES DE AGOSTO	DEVENGADO_2019-08.PDF	05/09/2019
3	A.0034 DEVENGADO MES DE JULIO	DEVENGADO_2019-07.pdf	01/08/2019
4	A.0035 DEVENGADO MES DE JUNIO	DEVENGADO_2019-06.pdf	26/07/2019
5	A.0036 DEVENGADO MES DE MAYO	DEVENGADO_2019-05.pdf	26/07/2019
6	A.0037 DEVENGADO MES DE ABRIL	DEVENGADO_2019-04.pdf	26/07/2019
7	A.0038 DEVENGADO MES DE MARZO	DEVENGADO_2019-03.pdf	26/07/2019
8	A.0039 DEVENGADO MES DE FEBRERO	DEVENGADO_2019-02.pdf	26/07/2019
9	A.0040 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2017	Informe_ejecutivo_id_20.pdf	05/01/2018
10	A.0041 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	informe_ejecutivo_noviembre_id_20.pdf	04/12/2017
11	A.0042 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2017_PROYECTO_K0182.pdf	02/11/2017
12	A.0043 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2017_ID_20.pdf	02/10/2017
13	A.0044 INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2017	ID_CONTRATO_20.pdf	05/09/2017
14	A.0045 INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2017	INFORME_SITOP_JULIO_2017_ID_20.pdf	02/08/2017
15	A.0046 INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2017	INFORME_SITOP_JUNIO_2017_ID_20.pdf	05/07/2017
16	A.0047 INFORME EJECUTIVO MAYO 2017	INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2017_ID_20.pdf	01/06/2017
17	A.0048 INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2017	INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2017_PROYECTO_20.pdf	06/05/2017
18	A.0049 INFORME EJECUTIVO MARZO 2017	INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2017_PROYECTO_20.pdf	29/03/2017
19	A.0050 CONVENIO DE PAGO SEÑALIZACIÓN CHIRITZA - CUYABENO	CONVENIO_DE_PAGO_SEÑALIZACIÓN_CHIRITZA_-_CUYABENO.pdf	29/03/2017
20	A1 CONTRATO	CONTRATO.pdf	06/10/2015
21	A2 ACTA RECEPCION PROVISIONAL DE LOS TRABAJOS	ACTA_RECEPCION_PROVISIONAL_DE_LOS_TRABAJOS.pdf	05/10/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
22	A3 ACTA RECEPCION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS	ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_DE_LOS_TRABAJOS.pdf	06/10/2015
23	A4 DICTAMEN SENPLADES	DICTAMEN_SENPLADES.pdf	06/10/2015
24	A5 INFORME SITOP JUNIO 2015	INFORME_SITOP_JUNIO_2015.pdf	06/10/2015
25	A6 INFORME SITOP JULIO 2015	INFORME_SITOP_JULIO_2015.pdf	06/10/2015
26	A7 INFORME SITOP AGOSTO 2015	INFORME_SITOP_AGOSTO_2015.pdf	06/10/2015
27	A8 INFORME SITOP SEPTIEMBRE 2015	INFORME_SITOP_SEPTIEMBRE_2015.pdf	06/10/2015
28	A9 INFORME SITOP OCTUBRE 2015	A9_INFORME_SITOP_OCTUBRE_2015.pdf	10/11/2015
29	B1 INFORME SITOP NOV 2015	B1_INFORME_SITOP_NOV_2015.pdf	07/12/2015
30	B2 INFORME SITOP DIC 2015	puente_chiritza-puente_cuyabeno-dic2015.pdf	04/01/2016
31	B3 INFORME SITOP ENE 2016	CARR._PUENTE_CHIRITZA_-_PUENTE_CUYABENO_ENERO_2016.pdf	10/02/2016
32	B43 INFORME SITOP FEBRERO 2016	INFORME_SITOP_FEBRERO_2015.pdf	08/03/2016
33	B5 INFORME SITOP MARZO 2016	B5_INFORME_SITOP_MARZO_2016_ID-20.pdf	07/04/2016
34	B6 INFORME SITOP ABRIL 2016	B5_INFORME_SITOP_ABRIL_2016_ID_20.pdf	04/05/2016
35	B7 INFORME SITOP MAYO 2016	B7_INFORME_SITOP_MAYO_2016.pdf	06/06/2016
36	B8 INFORME SITOP JUN-OCTUBRE 2016	B8_INFORME_SITOP_JUN-OCTUBRE_2016.pdf	01/11/2016
37	B9 INFORME SITOP DICIEMBRE 2016	INFORME_SITOP_DIC_2016.pdf	05/01/2017

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	Administrador			
	Contratista			
Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	Fiscalizador	Supervisor de Construcciones	aarizaga@mtop.gob.ec	023974600
Benavides Morillo, Omar Alexander	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretario Zonal 1	obenavides@mtop.gob.ec	023974600
López Mendoza, Cristhian Manuel	Líder de proyecto	Analista de Infraestructura	cmlopez@mtop.gob.ec	062991931 ext 13710
Noroña, Víctor	Supervisor Financiero	Analista	vnorona@mtop.gob.ec	Ext. 13706
Vinces Navarrete, Julio Cesar	Director Distrital Sucumbíos	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Sucumbios	jcvinces@mtop.gob.ec	062991930 Ext 13701

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
18032_1.jpg	06/10/2015