

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 2**  
**Dirección Provincial Napo**

**PROYECTO: K047** MTOP - Programa de Apoyo al Desarrollo Vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados

Líder del Proyecto:	Sanchez Camino, Narcisca de Jesus (njsanchez@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ramirez Barahona, Rodrigo Santiago	Programas Relacionados:	
Titular:	Zambrano Vacacela, José Gabriel	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.373954	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,000,000.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	21/05/2019 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	03/12/2019	Fecha de Fin Base:	31/12/2021
Modificado por:	Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando	Fecha del siguiente Hito:	14/11/2020

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Dentro de las competencias exclusivas, al Gobierno Provincial del Napo le corresponde planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas; en cumplimiento a esta disposición, la institución tiene bajo su responsabilidad aproximadamente 1000 km de vías rurales.

El Gobierno Nacional, sensible ante los requerimientos que ha formulado la Prefectura del Napo, ha dispuesto la entrega de un aporte de USD. 4'729.261,98, para emprender en el mejoramiento de la Vía Cangahua - Oyacachi. Al Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Napo se le asignará lo que a su jurisdicción le corresponda.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, transferirá al GAD Provincial del Napo el monto de USD. 2'000.000,00, a los cuales se comprometió en el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional y de acuerdo con la planificación presupuestaria de la Dirección Distrital del Napo del MTOP.

La diferencia para la ejecución de las obras antes mencionadas, de acuerdo al presupuesto antes señalado que alcanza al monto de USD. 2.729.261,98, más IVA, será cubierta por el GAD Provincial del Napo, bajo su exclusiva y entera responsabilidad.

Los aportes efectuados por el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no podrán destinarse a otro objeto o fines administrativos del GAD Provincial del Napo, de llegarse a lo que será causa para la terminación unilateral del Convenio.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Napo, con los recursos que reciba del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se compromete en ejecutar el proyecto AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA CANGAHUA OYACACHI, TRAMO JURISDICCION NAPO, LONGITUD=9.65KM, PAROQUIA OYACACHI, CANTON EL CHACO, PROVINCIAL DE NAPO, de conformidad con el cronograma adjunto a este Convenio.

**Beneficios Cualitativos**

Apoyo al GAD Provincial de Napo para mejorar la calidad de vida de poblaciones que recorre el proyecto de la Vía Cangahua - Oyacachi.

**Tipo de Beneficiario**

Apoyo al GAD Provincial de Napo para mejorar la economía en los sectores agrícolas, comerciales y turísticos.


**Restricciones**

TIEMPO: Terminar el proyecto dentro del tiempo establecido en el contrato.  
 COSTO: No excederse del monto presupuestado para el proyecto.  
 ALCANCE: Utilizar las canteras o minas según se especifica en los estudios.  
 RECURSOS: Utilizar los materiales según las especificaciones técnicas del contrato.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	<b>Congelado</b>	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	------------------	-----------

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 20.50 %  
 Fecha de Inicio: 21/05/2019 Fecha de Fin: 31/12/2021

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
					40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	90 %	90 %
	Avance real acumulado											
					40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	90 %	
Estado												
					●	●	●	●	●	●	●	

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO-NOVIEMBRE 2019: El proyecto cuenta con los verificables del Convenio Marco (28 mayo 2019) y Convenio Específico (14 noviembre 2019) por lo tanto no se han identificado problemas, ni riesgos, ni indicadores. El GAD Provincial de Napo es el responsable de la ejecución del mismo.	Zambrano Vacacela, José Gabriel	03/12/2019 - 09:53 AM

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto
No hay información disponible

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Convenio Marco elaborado.	1-Solicitud de Información	21/05/2019		21/05/2019	●	Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Convenio Marco suscrito.	5-Entregables Intermedios	28/05/2019		28/05/2019	●	Sí	5.0
3	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados.	9-Entregables Formales	29/05/2019		29/05/2019	●	Sí	5.0
4	EJECUCIÓN: Programación presupuestaria aprobada (Patrocinador Ejecutivo).	9-Entregables Formales	30/05/2019		30/05/2019	●	Sí	20.0
5	EJECUCIÓN: Aval aprobado.	5-Entregables Intermedios	13/11/2019		13/11/2019	●	Sí	5.0
6	EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada.	9-Entregables Formales	13/11/2019		13/11/2019	●	Sí	25.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
7	EJECUCIÓN: Convenio Específico suscrito.	9-Entregables Formales	14/11/2019		14/11/2019		Sí	20.0
8	CIERRE: Acta de Entrega Recepción Provisional suscrita.	9-Entregables Formales	14/11/2020	14/11/2020			No	5.0
9	CIERRE: Acta de Entrega Recepción Definitiva suscrita.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	14/05/2021	14/05/2021			No	5.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,000,000.00 **
Costo Total:	2,000,000.00
Total Devengado:	2,000,000.00
% Costo Total Devengado:	100.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 100.00 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Ppto. Codificado	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Ppto. Comprometido	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Planeado - Codificado (2019)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Ppto. Devengado	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Pagado Real	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Estimado a fin de año	* 0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb							
Mar							
Abr							
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Oct	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Nov	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00 %		100.00 %
Dic	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00 %		100.00 %
<b>Total</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>					

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
13	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1.CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2019 NAPO	C1.CEDULA_PRESUPUESTARIA_ENERO_2019_NAPO.pdf	03/12/2019
2	A2.CEDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2019 NAPO	C2.CEDULA_PRESUPUESTARIA_FEBRERO_2019_NAPO.pdf	03/12/2019
3	A3.CEDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2019 NAPO	C3.CEDULA_PRESUPUESTARIA_MARZO_2019_NAPO.pdf	03/12/2019
4	A4.CEDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2019 NAPO	C4.CEDULA_PRESUPUESTARIA_ABRIL_2019_NAPO.pdf	03/12/2019
5	A5.CEDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2019 NAPO	C5.CEDULA_PRESUPUESTARIA_MAYO_2019_NAPO.pdf	03/12/2019
6	A6.CEDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2019 NAPO	C6.CEDULA_PRESUPUESTARIA_JUNIO_2019_NAPO.pdf	03/12/2019
7	A7.CEDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2019 NAPO	C7.CEDULA_PRESUPUESTARIA_JULIO_2019_NAPO.pdf	03/12/2019
8	A8.CEDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2019 NAPO	C8.CEDULA_PRESUPUESTARIA_AGOSTO_2019_NAPO.pdf	03/12/2019
9	A9.CEDULA PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2019 NAPO	C9.CEDULA_PRESUPUESTARIA_SEPTIEMBRE_2019_NAPO.pdf	03/12/2019
10	B1.CEDULA PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2019 NAPO	C10.CEDULA_PRESUPUESTARIA_OCTUBRE_2019_NAPO.pdf	03/12/2019
11	B2.CEDULA PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 2019 NAPO	A11.CEDULA_PRESUPUESTARIA_NOVIEMBRE_2019_NAPO.pdf	03/12/2019
12	B3.Convenio Marco GADP-Napo-Cangahua-Oyacachi	Convenio_Marco_GADP-Napo-Cangahua-Oyacachi.pdf	03/12/2019
13	B4.Convenio_Especifico_MTOP-GADP-Napo-Oyacachi	Convenio_Especifico_MTOP-GADP-Napo-Oyacachi.pdf	03/12/2019
14	B5.certificación_presupuestaria_convenio_transferencia_gadp-napo	certificación_presupuestaria_convenio_transferencia_gadp-napo.pdf	03/12/2019
15	B6.Oficio Nro. MEF-SP-2019-0651 (AVAL)	Oficio_Nro._MEF-SP-2019-0651_(AVAL).pdf	03/12/2019

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Ramirez Barahona, Rodrigo Santiago	Subsecretario Zonal 2	Subsecretario Zonal 2	rramirez@mtop.gob.ec	
Sanchez Camino, Narcisa de Jesus	Coordinadora Técnica de Infraestructura Distrital	Coordinadora Técnico de Infraestructura Distrital	njsanchez@mtop.gob.ec	
Zambrano Vacacela, José Gabriel	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Napo	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Napo	jzambrano@mtop.gob.ec	0999886130