

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Proyectos SECOB

PROYECTO: K096 SECOB - Construcción del Centro Gerontológico El Cóndor en el cantón Archidona, provincia de Napo

Líder del Proyecto:	Topón Albornoz, Roberto Carlos (rtoyon@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Espinoza Vivanco, Darwin Gonzalo	Programas Relacionados:	
Titular:	Sotomayor Toro, John Francisco	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	26/12/2019 - 31/10/2021
Fecha de última actualización:	27/04/2021	Fecha de Fin Base:	31/10/2021
Modificado por:	Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando	Fecha del siguiente Hito:	31/03/2021

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual


DATOS GENERALES

Descripción
Beneficios Cualitativos
Tipo de Beneficiario
Restricciones

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 73.08 %
Fecha de Inicio: 26/12/2019 Fecha de Fin: 31/10/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	13 %	18 %	30 %	37 %	41 %	48 %	60 %	74 %	84 %	100 %		
	Avance real acumulado											
	13 %	18 %	25 %									

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2021:</p> <p>1.- Obra en ejecución. 2.- Avance físico 25.32 % 3.- Se encuentran ejecutando los siguientes rubros: Relleno compactado a máquina con lastre, Relleno compactado a máquina con material del sitio, Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación), Hormigón f'c= 240 kg/cm2 en muros (incluye encofrado 1 lado), con inhibidor de corrosión, Relleno manual compactado con material de mejoramiento, Desalojo de material de excavación y/o escombros d = 10km, Hormigón f'c= 240 kg/cm2 en plintos/zapatatas (Incluye encofrado), con inhibidor de corrosión. 4.- Mediante Memorando, de fecha 17 de marzo de 2021, suscrito por el Administrador del Contrato, entrega, Subsecretario Zonal 2, la documentación técnica, para continuar con el trámite respectivo para el Contrato Complementario No. 01</p>	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	05/04/2021 - 10:06 AM
<p>Febrero 2021:</p> <p>1.- Obra en ejecución. 2.- Avance físico 12.84 % 5.- Administrador actual: Ing. Esteban Alejandro Pita Suárez</p>	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	05/03/2021 - 07:49 AM
<p>Enero 2021:</p> <p>1.- Obra en ejecución. 2.- Avance físico 5.42% 3.- El Anticipo fue acreditado el 30 de diciembre de 2020. 4.- El Acta de Inicio se suscribió el 04 de enero de 2021, teniendo como fecha fin el 30 de octubre de 2021. 5.- Administrador actual: Ing. Esteban Alejandro Pita Suárez</p>	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	05/02/2021 - 07:31 PM

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Contrato de obra suscrito.	4-Inicio de Trabajo	27/12/2019		27/12/2019		Sí	3.0
2	EJECUCIÓN: Trabajos preliminares terminados	5-Entregables Intermedios	20/01/2021		20/01/2021		Sí	2.0
3	EJECUCIÓN: Replanteo y nivelación del terreno	5-Entregables Intermedios	25/01/2021		25/01/2021		Sí	3.0
4	EJECUCIÓN: Excavación manual de plintos	5-Entregables Intermedios	31/01/2021		31/01/2021		Sí	5.0
5	EJECUCIÓN: Cimentación terminada	5-Entregables Intermedios	28/02/2021		28/02/2021		Sí	5.0
6	EJECUCIÓN: Construcción de columnas terminadas	5-Entregables Intermedios	15/03/2021		15/03/2021		Sí	7.0
7	EJECUCIÓN: Construcción de vigas y losa terminadas.	5-Entregables Intermedios	31/03/2021	31/03/2021			No	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
8	EJECUCIÓN: Mampostería terminada	5-Entregables Intermedios	30/04/2021	30/04/2021			No	7.0
9	EJECUCIÓN: Enlucido de mampostería terminado	5-Entregables Intermedios	31/05/2021	31/05/2021			No	4.0
10	EJECUCIÓN: Empaste de paredes terminado	5-Entregables Intermedios	15/06/2021	15/06/2021			No	2.0
11	EJECUCIÓN: Trabajos de carpintería metal - mecánicas, aluminio y vidrio terminados	5-Entregables Intermedios	30/06/2021	30/06/2021			No	5.0
12	EJECUCIÓN: Instalaciones eléctricas terminadas	5-Entregables Intermedios	16/07/2021	16/07/2021			No	5.0
13	EJECUCIÓN: Instalaciones sanitarias terminadas	5-Entregables Intermedios	31/07/2021	31/07/2021			No	7.0
14	EJECUCIÓN: Instalaciones de voz y datos terminadas	5-Entregables Intermedios	10/08/2021	10/08/2021			No	7.0
15	EJECUCIÓN: Instalaciones Hidrosanitarias y Contraincendios terminadas	5-Entregables Intermedios	31/08/2021	31/08/2021			No	7.0
16	EJECUCIÓN: Acabados interiores exteriores terminados	5-Entregables Intermedios	10/09/2021	10/09/2021			No	5.0
17	EJECUCIÓN: Acabados exteriores terminados	5-Entregables Intermedios	20/09/2021	20/09/2021			No	5.0
18	EJECUCIÓN: Áreas exteriores terminadas	5-Entregables Intermedios	30/10/2021	30/10/2021			No	5.0
19	CIERRE: Acta de Recepción Definitiva suscrita.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/10/2021	31/10/2021			No	3.0
20	CIERRE: Acta de Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	31/10/2021	31/10/2021			No	3.0
21	COMPLETADO: Acta de obra Pública suscrita	9-Entregables Formales	31/10/2021	31/10/2021			No	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	2,120,624.40
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	1,639,032.28	0.00	1,639,032.28
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	2,585,739.60	0.00	2,585,739.60
Ppto. Codificado	0.00	1,639,032.28	0.00	1,639,032.28
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov							
Dic							
Total	0.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. ANEXO 1 Informe del administrador de contrato Enero 2021	K096_INFORME_ADMINISTRADOR__Gerontologico_(ENERO 2021).pdf	05/02/2021
2	A2. ANEXO 2 Informe del administrador de contrato Febrero 2021	K096centro_gerontologico_napo_feb.2021_firmado.pdf	04/03/2021
3	A3. ANEXO 3 Informe del administrador de contrato MARZO 2021	K096_centro_gerontologico_napo_marzo_2021.pdf	03/04/2021