

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Proyectos SECOB

PROYECTO: K101 SECOB - UEM Mayor Playas

Líder del Proyecto:	Topón Alborno, Roberto Carlos (rtoyon@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Espinoza Vivanco, Darwin Gonzalo	Programas Relacionados:	
Titular:	Sotomayor Toro, John Francisco	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	22/02/2021 - 30/06/2021
Fecha de última actualización:	01/05/2021	Fecha de Fin Base:	30/06/2021
Modificado por:	Topón Alborno, Roberto Carlos	Fecha del siguiente Hito:	28/02/2021

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual


DATOS GENERALES

Descripción
Beneficios Cualitativos
Tipo de Beneficiario
Restricciones

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 54.26 %
Fecha de Inicio: 22/02/2021 Fecha de Fin: 30/06/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
		10 %	20 %	20 %	90 %	100 %						
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Abril 2021:</p> <p>1.- Obra terminada al 100%. 2.- Contratista se encuentra subsanando observaciones en la obra. 3.- Se cancelan las planillas Nro. 15 de Avance de Obra, Nro. 02 de Contrato Complementario y 02 Nro. 05 de Orden de Cambio. 4.- Pendiente la suscripción del Acta de obra pública. 5.- La ficha queda en estado de CIERRE.</p>	Topón Albornoz, Roberto Carlos	01/05/2021 - 12:04 PM
<p>Marzo 2021:</p> <p>1.- Obra terminada al 100%. 2.- Contratista subsanara observaciones en la obra una vez que se le cancele las planillas pendientes de pago. 3.- Pendiente la suscripción del Acta de obra pública. 4.- La ficha queda en estado de CIERRE.</p>	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	05/04/2021 - 01:51 PM
<p>Febrero 2021:</p> <p>1.- Avance físico 100 %. 2.- Obra terminada 3.- Contratista debe subsanar observaciones en obra previo iniciar el trámite para la recepción definitiva. 4.- Pendiente la suscripción del Acta Pública 5.- Administrador de contrato Ing. Carlos Veliz</p>	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	05/03/2021 - 01:59 PM

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN:	1-Solicitud de Información	28/02/2021	28/02/2021			No	10.0
2	PLANEACIÓN:	3-Adjudicación	31/03/2021	31/03/2021			No	10.0
3	EJECUCIÓN:	9-Entregables Formales	31/05/2021	31/05/2021			No	70.0
4	CIERRE:	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2021	30/06/2021			No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	11,599,678.54
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	941,027.93	0.00	941,027.93
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	941,027.93	0.00	941,027.93
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	0.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1.- Anexo1.- Informe de Administrador de Contrato Febrero 2021	K101Playas-sFebrero_2021.pdf	04/03/2021
2	A2.- Anexo2 ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL	Acta_Recepcion_Provisional_Playas.pdf	05/03/2021
3	A3.- Anexo3 ACTA DEFINITIVA PARTE 1	ACTA_DEFINITIVA_UEM_PLAYAS_1..pdf	05/03/2021
4	A4.- Anexo4 ACTA DEFINITIVA PARTE 2	ACTA_DEFINITIVA_UEM_PLAYAS_2.pdf	05/03/2021
5	A5.- Anexo5.- INFORME DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO MARZO 2021	K101playas_(2)-signed.pdf	03/04/2021
6	A6.- Anexo6.- INFORME DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO ABRIL 2021	playas_(3)-signed.pdf	01/05/2021