

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Proyectos SECOB

PROYECTO: K105 SECOB - Centros de Saludo Tipo C, Ubicados en Brisas del Mar y El Paraíso - El Oro

Líder del Proyecto:	Topón Alborno, Roberto Carlos (rtoyon@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Espinoza Vivanco, Darwin Gonzalo	Programas Relacionados:	
Titular:	Sotomayor Toro, John Francisco	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	06/09/2018 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	27/04/2021	Fecha de Fin Base:	31/12/2021
Modificado por:	Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando	Fecha del siguiente Hito:	29/03/2021

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual


DATOS GENERALES

Descripción
Beneficios Cualitativos
Tipo de Beneficiario
35,500 DE HABITANTES POR CADA CENTRO DE SALUD
Restricciones

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	------------------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 79.97 %
 Fecha de Inicio: 06/09/2018 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MARZO DE 2021 1. Avance físico Centro de Salud Brisas del Mar: 83,75 % Centro de Salud El Paraíso: 79,30 % 2. La obra se encuentra suspendida a partir del 02 de marzo de 2021. 3. La obra requiere la suscripción de un contrato complementario N°1 por \$ 467.348,35 por creación de rubros nuevos con un porcentaje del 6.72%. 4. Se encuentra en revisión, una Orden de Trabajo, una Orden de Cambio y un CC2 entre Contratista, Fiscalizador y Administrador de Contrato, por un monto aproximado de USD 576.000,00 para cumplir el objeto del contrato.	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	05/04/2021 - 09:13 AM
1. Avance físico Cs Brisas del Mar 80 % Cs El PARAISO 75% 2.- Administrador de contrato Ing. Pedro Bazurto 3.- Obra en Ejecución	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	09/03/2021 - 12:55 PM

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida:	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	3-Adjudicación	06/09/2018		06/09/2018		Sí	2.0
2	EJECUCIÓN: Cimentación terminada	5-Entregables Intermedios	01/03/2019		01/03/2019		Sí	8.0
3	EJECUCIÓN: Excavación manual de plintos	5-Entregables Intermedios	31/03/2019		31/03/2019		Sí	8.0
4	EJECUCIÓN: Replanteo y nivelación del terreno	4-Inicio de Trabajo	31/03/2019		31/03/2019		Sí	5.0
5	EJECUCIÓN: Construcción de columnas terminadas	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	8.0
6	EJECUCIÓN: Construcción de vigas y losa terminadas .	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	8.0
7	EJECUCIÓN: Acabados exteriores terminados	5-Entregables Intermedios	11/01/2021	29/03/2021			No	8.0
8	EJECUCIÓN: Acabados interiores exteriores terminados	5-Entregables Intermedios	11/01/2021	29/03/2021			No	6.0
9	EJECUCIÓN: Instalaciones de voz y datos EJECUCIÓN: Instalaciones Hidrosanitarias y Contra incendios terminadas	5-Entregables Intermedios	11/01/2021	29/03/2021			No	8.0
10	EJECUCIÓN: Instalaciones eléctricas terminadas	5-Entregables Intermedios	11/01/2021	29/03/2021			No	8.0
11	EJECUCIÓN: Instalaciones Hidrosanitarias y Contra incendios terminadas	5-Entregables Intermedios	11/01/2021	29/03/2021			No	8.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
12	EJECUCIÓN: Trabajos de carpintería metal - mecánicas, aluminio y vidrio terminados	5-Entregables Intermedios	11/01/2021	29/03/2021		▼	No	8.0
13	CIERRE: Acta de Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	29/03/2021	30/04/2021		▼	No	5.0
14	CIERRE: Acta de Recepción Definitiva suscrita.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/10/2021	30/11/2021		▼	No	5.0
15	COMPLETADO: Acta de obra Pública suscrita	9-Entregables Formales	31/10/2021	30/11/2021		▼	No	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	4,400,945.42
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	4,374,189.24	0.00	4,374,189.24
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	4,374,189.24	0.00	4,374,189.24
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1- INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	informe_técnico_2021-02-17-1-signed.pdf	09/03/2021
2	A.2.- CONTRATO DE OBRA BRISAS DEL MAR Y EL PARAISO	1_CONTRTO_N.-_REOC-SECOB-002-2018.pdf	09/03/2021
3	A.3.- ACTA DE REINICIO DE TRABAJOS	acta_de_reinicio_de_trabajo_contrato_reoc-secob-002-2018.pdf	09/03/2021
4	A.4.- OFICIO DE SUSPENSION DE OBRA MARZO 2021	MTOP-DDDO-21-50-OF-1_(1).pdf	05/04/2021
5	A.5.- SOLICITUD CAMBIO DE FASE	MTOP-DNPOP-2021-0428-ME.pdf	19/04/2021