

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Proyectos SECOB

PROYECTO: K224 ICO - MSP - Construcción del Centro de Salud Tipo A parroquia del Corazón, cantón Pangua y Cusubamba, cantón Salcedo, provincia Cotopaxi.

Líder del Proyecto:	Topón Albornoz, Roberto Carlos (rtoyon@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Espinoza Vivanco, Darwin Gonzalo	Programas Relacionados:	Provincia - Cotopaxi
Titular:	Sotomayor Toro, John Francisco	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	123200000.632.2477	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,038,550.92
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	25/10/2012 - 30/04/2021
Fecha de última actualización:	02/05/2021	Fecha de Fin Base:	31/07/2014
Modificado por:	Topón Albornoz, Roberto Carlos	Fecha del siguiente Hito:	31/07/2020

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

Descripción

PROYECTO: Programa infraestructura física, equipamiento, mantenimiento, estudios y fiscalización en salud

PRODUCTO: Centro de Salud Tipo A parroquia del Corazón, cantón Pangua y Cusubamba, cantón Salcedo, provincia Cotopaxi.

PROPÓSITO: Dotar de un Centro de Salud Tipo A parroquia del Corazón, cantón Pangua y Cusubamba, cantón Salcedo, provincia Cotopaxi.

Beneficios Cualitativos

Desconcentración de los servicios de salud mediante la creación de circuitos en donde un centro de salud abastecerá a su localidad.

Tipo de Beneficiario

Los beneficiarios de este proyecto con los habitantes de los cantones Pangua y Salcedo en la provincia de Cotopaxi.

Restricciones

TIEMPO:

- El plazo contractual para la ejecución de la obra es sesenta días.
- AMPLIACIÓN 1: 45 días
- AMPLIACIÓN 2: 45 días
- AMPLIACIÓN 3: 61 días
- SUSPENSIÓN 1: 72 días

COSTO:

- El monto contractual es USD 841.656,33
- ORDEN DE TRABAJO Nro. 1: 12.278,87 USD
- ORDEN DE TRABAJO Nro. 2: 23.274,85 USD
- ORDEN DE CAMBIO Nro. 1: 51.370,26 USD
- ORDEN DE CAMBIO Nro. 2: 20.593,81 USD
- ORDEN DE CAMBIO Nro. 3: 89.433,44 USD


ALCANCE: El proyecto consiste en la construcción del centro de salud conformado por tres áreas: consulta externa: consultorios, salas de espera, farmacia, laboratorio, áreas de personal; vivienda de médicos y casa de máquinas el área de construcción es de 476 metros cuadrados.

RECURSOS: Tecnológicos, Humanos, Financieros y Económicos.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 25/10/2012 **Fecha de Fin:** 30/04/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %								
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Abril 2021:</p> <p>1.- Obra Terminada al 100%. 2.- Se suscribió el Acta de Recepción Definitiva el 03-04-2021. 3.- Pendiente la suscripción del Acta Obra Pública.</p>	Topón Albornoz, Roberto Carlos	02/05/2021 - 02:12 AM
<p>JULIO 2020:</p> <p>1.- Contratista debe subsanar observaciones en obra previo iniciar el trámite para la recepción definitiva.(Hito 18) 2.- En este período no se realizó pagos 3.- La ficha se encuentra en estado de cierre pendiente Acta de Recepción Definitiva .(Hito 18) 4.- La ficha queda en estado de CIERRE 5.-Contratista tiene pendiente obligaciones con el IESS, para proceder con el pago de la planilla de extinción de obligaciones que reposa en la Dirección Financiera.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	17/07/2020 - 08:30 AM
<p>JUNIO 2020:</p> <p>1.-Contratista debe motivar el trámite administrativo para la Recepción Definitiva, la cual debe estar acompañada con los planos As-built, manuales, dossier de calidad, entre otros documentos que la contratista debe entregar previo la suscripción del Acta Definitiva. (Hito 18) 2.-Contratista tiene pendiente por subsanar observaciones en Obra. 3.-Contratista tiene pendiente obligaciones con el IESS, para proceder con el pago de la planilla de extinción de obligaciones que reposa en la Dirección Financiera.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	07/07/2020 - 08:18 AM
<p>MAYO 2020:</p> <p>1.-Contratista debe motivar el trámite administrativo para la Recepción Definitiva, la cual debe estar acompañada con los planos As-built, manuales, dossier de calidad, entre otros documentos que la contratista debe entregar previo la suscripción del Acta Definitiva. (Hito 18) 2.-Contratista tiene pendiente por subsanar observaciones en Obra. 3.-Contratista tiene pendiente obligaciones con el IESS, para proceder con el pago de la planilla de extinción de obligaciones que reposa en la Dirección Financiera</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	05/06/2020 - 12:46 PM
<p>ABRIL 2020:</p> <p>1.-Contratista debe motivar el trámite administrativo para la Recepción Definitiva, la cual debe estar acompañada con los planos As-built, manuales, dossier de calidad, entre otros documentos que la contratista debe entregar previo la suscripción del Acta Definitiva. (Hito 18) 2.-Contratista tiene pendiente por subsanar observaciones en Obra.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	06/05/2020 - 04:40 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
3.-Contratista tiene pendiente obligaciones con el IESS, para proceder con el pago de la planilla de extinción de obligaciones que reposa en la Dirección Financiera		
<p>MARZO 2020:</p> <p>1.-Contratista debe motivar el trámite administrativo para la Recepción Definitiva, la cual debe estar acompañada con los planos As-built, manuales, dossier de calidad, entre otros documentos que la contratista debe entregar previo la suscripción del Acta Definitiva. (Hito 18)</p> <p>2.-Contratista tiene pendiente por subsanar observaciones en Obra.</p> <p>3.-Contratista tiene pendiente obligaciones con el IESS, para proceder con el pago de la planilla de extinción de obligaciones que reposa en la Dirección Financiera</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	03/04/2020 - 02:37 PM
<p>FEBRERO 2020:</p> <p>1.-Contratista debe motivar el trámite administrativo para la Recepción Definitiva, la cual debe estar acompañada con los planos As-built, manuales, dossier de calidad, entre otros documentos que la contratista debe entregar previo la suscripción del Acta Definitiva. (Hito 18)</p> <p>2.-Contratista tiene pendiente por subsanar observaciones en Obra.</p> <p>3.-Contratista tiene pendiente obligaciones con el IESS, para proceder con el pago de la planilla de extinción de obligaciones que reposa en la Dirección Financiera</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	04/03/2020 - 03:36 PM
<p>ENERO 2020:</p> <p>1.-Contratista debe motivar el trámite administrativo para la Recepción Definitiva, la cual debe estar acompañada con los planos As-buil, manuales, dossier de calidad, entre otros documentos que la contratista debe entregar previo la suscripción del Acta Definitiva.</p> <p>2.-Contratista tiene pendiente por subsanar observaciones en Obra.</p> <p>3.-Contratista tiene pendiente obligaciones con el IESS, para proceder con el pago de la planilla de extinción de obligaciones.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	02/03/2020 - 02:40 PM
<p>DICIEMBRE 2019:</p> <p>1.-Contratista debe motivar el trámite administrativo para la Recepción Definitiva, la cual debe estar acompañada con los planos As-buil, manuales, dossier de calidad, entre otros documentos que la contratista debe entregar previo la suscripción del Acta Definitiva.</p> <p>2.-Contratista tiene pendiente por subsanar observaciones en Obra.</p> <p>3.-Contratista tiene pendiente obligaciones con el IESS, para proceder con el pago de la planilla de extinción de obligaciones.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	02/03/2020 - 02:40 PM
<p>NOVIEMBRE 2019:</p> <p>1.-Contratista debe motivar el trámite administrativo para la Recepción Definitiva, la cual debe estar acompañada con los planos As-buil, manuales, dossier de calidad, entre otros documentos que la contratista debe entregar previo la suscripción del Acta Definitiva.</p> <p>2.-Contratista tiene pendiente por subsanar observaciones en Obra.</p> <p>3.-Contratista tiene pendiente obligaciones con el IESS, para proceder con el pago de la planilla de extinción de obligaciones.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	24/12/2019 - 04:39 PM
<p>OCTUBRE 2019:</p> <p>1.-Contratista debe motivar el trámite administrativo para la Recepción Definitiva, la cual debe estar acompañada con los planos As-buil, manuales, dossier de calidad, entre otros documentos que la contratista debe entregar previo la suscripción del Acta Definitiva.</p> <p>2.-Contratista tiene pendiente por subsanar observaciones en Obra.</p> <p>3.-Contratista tiene pendiente obligaciones con el IESS, para proceder con el pago de la planilla de extinción de obligaciones.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	06/11/2019 - 09:32 AM
<p>SEPTIEMBRE 2019:</p> <p>1.-Contratista debe motivar el trámite administrativo para la Recepción Definitiva, la cual debe estar acompañada con los planos As-buil, manuales, dossier de calidad, entre otros documentos que la contratista debe entregar previo la suscripción del Acta Definitiva.</p> <p>2.-Pendiente por subsanar observaciones en Obra, previo el trámite para la Recepción Definitiva.</p> <p>3.-Contratista tiene pendiente pagos al IESS, para proceder con el pago de la planilla de extinción de obligaciones.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	07/10/2019 - 08:22 AM
<p>AGOSTO 2019:</p> <p>1.-Contratista debe motivar el trámite administrativo para la Recepción Definitiva, la cual debe estar acompañada con los planos As-buil, manuales, dossier de calidad, entre otros documentos que la contratista debe entregar previo la suscripción del Acta Definitiva.</p> <p>2.-Pendiente por subsanar observaciones en Obra, previo el trámite para la Recepción Definitiva.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	16/09/2019 - 05:00 PM
<p>JULIO 2019:</p> <p>1.-Contratista debe motivar el trámite administrativo para la Recepción Definitiva, la cual debe estar acompañada con los planos As-buil, manuales, dossier de calidad, entre otros documentos que la contratista debe entregar previo la suscripción del Acta Definitiva.</p> <p>2.-Observaciones en obra por subsanar.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	07/08/2019 - 11:53 AM
<p>JUNIO 2018:</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	08/07/2019 - 03:50 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1.-En espera que la contratista presente la solicitud para el tramite administrativo de Recepción Definitiva, la cual debe estar acompañada con los planos As-built, manuales, dossier de calidad, entre otros documentos que la contratista debe entregar previo la suscripción del Acta Definitiva.</p> <p>2.-Observaciones en obra por subsanar.</p>		
<p>MAYO 2018:</p> <p>1.-Pendiente entrega de planos as built y manuales de operación corregidos por parte de contratista, deben ser entregados previo la Recepción Definitiva.</p> <p>2.-Observaciones en obra por subsanar.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	06/06/2019 - 04:59 PM
<p>ABRIL 2018:</p> <p>1.-Pendiente entrega de planos as built y manuales de operación corregidos por parte de contratista, deben ser entregados previo la Recepción Definitiva.</p> <p>2.-Observaciones en obra por subsanar.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	08/05/2019 - 09:17 AM
<p>MARZO 2018:</p> <p>1.-Mediante Memorando Nro. SECOB-SDG-2018-1608-M de 18 de diciembre de 2018, se autoriza tramite de la planilla de obligaciones pendientes;</p> <p>2.-En espera de la emisión de certificación de recursos para continuar con el trámite de pago.</p> <p>3.- Pendiente entrega de planos as-built y manuales de operación corregidos. Observaciones menores por subsanar en obra.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	04/04/2019 - 09:52 AM
<p>FEBRERO 2018:</p> <p>1.-Mediante Memorando Nro. SECOB-SDG-2018-1608-M de 18 de diciembre de 2018, se autoriza tramite de la planilla de obligaciones pendientes;</p> <p>2.-En espera de la emisión de certificación de recursos para continuar con el trámite de pago.</p> <p>2.- Pendiente entrega de planos as-built y manuales de operación corregidos. Observaciones menores por realizar en obra.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	18/03/2019 - 02:21 PM
<p>ENERO 2018:</p> <p>1.-Mediante Memorando Nro. SECOB-SDG-2018-1608-M de 18 de diciembre de 2018, se autoriza tramite de la planilla de obligaciones pendientes; en espera de la emisión de certificación de recursos para continuar con el trámite de pago.</p> <p>2.- Pendiente entrega de planos as-built y manuales de operación corregidos. Deben ser entregados hasta la Recepción Definitiva. Observaciones menores por realizar en obra.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	15/02/2019 - 09:31 AM
<p>DICIEMBRE 2018:</p> <p>1.-Mediante Memorando Nro. SECOB-CZ3-2018-2990-M de 29 de noviembre de 2018, el Ing. Galo Palacios, Coordinador Zonal 3, ingreso a SECOB matriz el Informe Justificativo para la Liquidación de Obligaciones del contrato.</p> <p>2.- Se está revisando el expediente y determinar si existen observaciones, previo a elaborar el informe para el trámite administrativo correspondiente.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	06/02/2019 - 12:36 PM
<p>NOVIEMBRE 2018:</p> <p>1.-Mediante Memorando Nro. SECOB-CZ3-2018-2990-M de 29 de noviembre de 2018, el Ing. Galo Palacios, Coordinador Zonal 3, ingreso a SECOB matriz el Informe Justificativo para la Liquidación de Obligaciones del contrato.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	06/12/2018 - 11:46 AM
<p>OCTUBRE 2018:</p> <p>1.- Contratista no ha subsanado Planilla de liquidación para continuar con el trámite administrativo para la suscripción del Acta de Recepción Provisional (Hito 17).</p> <p>2.- La fiscalización y Supervisor de contrato solicitaron se designe nueva comisión para la Recepción Provisional</p> <p>3.- A la vez fiscalizador está trabajando junto a la Dirección de Estudios en la validación de precios de rubros nuevos de la planilla, la misma que será tramitada de forma unilateral por Fiscalización.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	05/11/2018 - 08:46 AM
<p>SEPTIEMBRE 2018:</p> <p>1.- Contratista no ha subsanado Planilla de liquidación para continuar con el trámite administrativo para la suscripción del Acta de Recepción Provisional (Hito 17).</p> <p>2.- La fiscalización elaborara la planilla de liquidación en vista que Contratista no ha subsanado la planilla.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	03/10/2018 - 11:24 AM
<p>AGOSTO 2018:</p> <p>1.- Planilla de liquidación subsanada las observaciones por el contratista, se encuentra en revisión en la coordinación zonal y de ser aprobada continuar con el trámite administrativo para la suscripción del Acta de Recepción Provisional (Hito 17).</p> <p>2.- Contratista no ha subsanado las observaciones en obra y aún no ha presentado los habilitantes para proceder a la tramite administrativo para la recepción Provisional.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	17/09/2018 - 02:57 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2018: 1.- Planilla de liquidación debe subsanar observaciones contratista, a fin que sea revisada nuevamente por la fiscalización y administrador de contrato y de ser aprobada continuar con el trámite administrativo para la suscripción del Acta de Recepción Provisional (Hito 17).	Velasco Pinto, Juan Eduardo	07/08/2018 - 11:15 AM
JUNIO 2018: 1.- Obra terminada al 100% 2.- Contratista debe entregar la planilla de Liquidación económica a fin que sea revisada por la fiscalización y administrador de contrato y de ser aprobada continuar con el trámite administrativo para la suscripción del Acta de Recepción Provisional (Hito 17).	Velasco Pinto, Juan Eduardo	01/08/2018 - 09:23 AM
MAYO 2018: 1.- Obra terminada al 100% 2.- Pendiente Liquidación económica y Acta de Recepción Provisional suscrita (hito 17).	Velasco Pinto, Juan Eduardo	05/06/2018 - 10:59 AM
ABRIL 2018: 1.- Obra terminada al 100% 2.- Pendiente Liquidación económica y Acta de Recepción Provisional suscrita (hito 17).	Velasco Pinto, Juan Eduardo	04/06/2018 - 04:55 PM
MARZO 2018: 1.- Obra terminada al 100% 2.- Pendiente Liquidación económica y Acta de Recepción Provisional suscrita (hito 17).	Villarreal Puetate, Gandy Gustavo	06/04/2018 - 04:40 PM
FEBRERO 2018: 1.- Obra terminada al 100% 2.- Pendiente Liquidación económica y Acta de Recepción Provisional suscrita (hito 17).	Villarreal Puetate, Gandy Gustavo	04/04/2018 - 12:26 PM
ENERO 2018: 1.- Obra terminada al 100% 2.- Pendiente Liquidación económica y Acta de Recepción Provisional suscrita (hito 17). 3.- Se designa al Arq. Gandy Villarreal nuevo analista para control y seguimiento de proyecto	Villarreal Puetate, Gandy Gustavo	09/03/2018 - 09:11 AM
DICIEMBRE 2017: 1.- Obra terminada al 100% 2.- Pendiente Liquidación económica y Acta de recepción provisional suscrita (hito 17).	Vaca Barahona, Daniela Estefania	16/01/2018 - 09:53 AM
NOVIEMBRE 2017: 1.- Obra terminada al 100% 2.- Pendiente Liquidación económica y Acta de recepción provisional suscrita (hito 17). 3.- Se adjunta Resolución No. SECOB-DG-2017-0003 de 16 de noviembre de 2017, suscrita por el Ing. Jorge Wated, Director General del SECOB para cambio de Patrocinador Ejecutivo (Anexo 32).	Vaca Barahona, Daniela Estefania	02/01/2018 - 10:35 AM
OCTUBRE 2017: 1.- Obra terminada al 100% 2.- Pendiente Liquidación económica y Acta de recepción provisional suscrita (hito 17)	Vaca Barahona, Daniela Estefania	05/12/2017 - 04:01 PM
SEPTIEMBRE 2017: 1.- Obra terminada al 100% 2.- Pendiente Liquidación económica y Acta de recepción provisional suscrita (hito 17)	Rivera Rivadeneira, Susana del Carmen	27/10/2017 - 11:04 AM
AGOSTO 2017: 1.- Con fecha 03 de agosto de 2017, el administrador de contrato emite un informe completo (Anexo 31), mediante el cual justifica el cumplimiento del (Hito 17) Acta de recepción provisional suscrita. 2.- La obra se encuentra al 100%	Rivera Rivadeneira, Susana del Carmen	21/09/2017 - 03:58 PM
JULIO 2017 1.- En revisión documentación para respuesta de Recurso Extraordinario presentado por el contratista. 2.- La obra se encuentra al 100%	Rivera Rivadeneira, Susana del Carmen	21/08/2017 - 08:51 AM
JUNIO 2017: 1.- Contratista presento recurso extraordinario de revisión de las multas aplicadas, al momento Administrador y Fiscalizador realiza elaboración de expediente para contestación de lo solicitado por el contratista. 2.- La obra se encuentra al 100%	Changoluisa Analuisa, Christian Fernando	04/08/2017 - 11:48 AM
MAYO 2017: 1.- Contratista presento recurso extraordinario de revisión de las multas aplicadas, al momento Administrador y Fiscalizador realiza elaboración de expediente para contestación de lo solicitado por el contratista. 2.- La obra se encuentra al 100%	Freire Flores, Marlon Benigno	04/07/2017 - 05:23 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2017: 1.- Contratista presento recurso extraordinario de revisión de las multas aplicadas, al momento Administrador y Fiscalizador realiza elaboración de expediente para contestación de lo solicitado por el contratista. (Anexo 30) 2.- Una vez determinado lo solicitado por el contratista se analizará la suscribirá el Acta Provisional. (Hito 17) 3.- La obra se encuentra al 100%</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	10/05/2017 - 09:43 AM
<p>MARZO 2017: 1. La contratista se rehúsa a firmar el Acta Provisional (Hito 17), por no estar de acuerdo con las multas aplicadas por el Fiscalizador y Administrador en la liquidación económica, esto debido al incumplimiento de la entrega de la obra. 2.-los Centros de Salud Tipo A del Corazón y Cusubamba se encuentran físicamente en el 100%</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	10/04/2017 - 12:34 PM
<p>FEBRERO2017: 1. -(Hito 17) - Acta de Recepción Provisional- La contratista se rehúsa a firmar por no estar de acuerdo con la liquidación económica de multas., 2.-los Centros de Salud Tipo A del Corazón y Cusubamba se encuentran físicamente en el 100%</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	05/04/2017 - 03:18 PM
<p>ENERO2017: 1. -(Hito 17) - Acta de Recepción Provisional- La contratista se rehúsa a firmar por no estar de acuerdo con la liquidación económica de multas., 2.-los Centros de Salud Tipo A del Corazón y Cusubamba se encuentran físicamente en el 100%.</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	06/03/2017 - 08:16 AM
<p>DICIEMBRE 2016: 1. -(Hito 17) - Acta de Recepción Provisional- La contratista se rehúsa a firmar por no estar de acuerdo con la liquidación económica de multas., 2.-los Centros de Salud Tipo A del Corazón y Cusubamba se encuentran físicamente en el 100%.</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	12/01/2017 - 10:21 AM
<p>NOVIEMBRE 2016: 1. -(Hito 17) - Acta de Recepción Provisional- La contratista se rehúsa a firmar por no estar de acuerdo con la liquidación económica de multas., 2.-los Centros de Salud Tipo A del Corazón y Cusubamba se encuentran físicamente en el 100%.</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	27/12/2016 - 04:19 PM
<p>OCTUBRE 2016: 1. -(Hito 17) - Acta de Recepción Provisional- La contratista se rehúsa a firmar por no estar de acuerdo con la liquidación económica de multas, por tal motivo la contratista solicita la providencia mediante el RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION, que presento el 22 de marzo de 2016, la cual facilitan la respuesta el 16 de mayo de 2016, en donde se resuelve en el punto 1.1. Aceptar parcialmente el recurso extraordinario de revisión interpuesta por la empresa AQUASERVICIO S.A, a la cual la contratista solicita una ACLARACION al documento para realizar el trámite de liquidación y la recepción provisional. (Anexo 29) 2.- El avance físico de los Centros de Salud de Corazón y Cusubamba es del 100% y actualmente da atención al público.</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	07/12/2016 - 01:34 PM
<p>SEPTIEMBRE 2016: 1- Acta Recepción Provisional (Hito 17) contratista no subsana observaciones presentados en el Centro de Salud de Corazón y Cusubamba. 2- Las Obras de los Centros de Salud del Corazón y Cusubamba están al 100%, se encuentra atendiendo a la comunidad.</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	18/11/2016 - 04:26 PM
<p>AGOSTO 2016: 1- Acta Recepción Provisional (Hito 17) contratista no suscribe Acta debido a observaciones presentados en el Centro de Salud de Corazón y Cusubamba. 2- Las Obras de los Centros de Salud del Corazón y Cusubamba están al 100%, se encuentra atendiendo a la comunidad.</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	12/10/2016 - 03:06 PM
<p>JUIIO 2016: 1- Acta Recepción Provisional (Hito 17) contratista no suscribe Acta debido a observaciones presentados en el Centro de Salud de Corazón y Cusubamba. 2- Las Obras de los Centros de Salud del Corazón y Cusubamba están al 100%, se encuentra atendiendo a la comunidad.</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	15/08/2016 - 12:20 PM
<p>JUNIO 2016: 1- Acta Recepción Provisional (Hito 17) contratista no suscribe Acta debido a observaciones presentados en el Centro de Salud de Corazón y Cusubamba. 2- Las Obras de los Centros de Salud del Corazón y Cusubamba están al 100%, se encuentra atendiendo a la comunidad.</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	07/07/2016 - 10:05 AM
<p>MAYO 2016: 1- Acta Recepción Provisional (Hito 17) contratista no suscribe Acta debido a observaciones presentados en el Centro de Salud de Corazón y Cusubamba. 2- Las Obras de los Centros de Salud del Corazón y Cusubamba están al 100%.</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	04/07/2016 - 09:09 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2016: 1.- Acta Recepción Provisional (Hito 17) contratista no está de acuerdo con las observaciones presentadas en el Acta, por tal motivo no la suscribe. 2.- Las Obras de los Centros de Salud del Corazón y Cusubamba están al 100%.</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	03/06/2016 - 12:56 PM
<p>MARZO 2016: 1.- Las Obras de los Centros de Salud del Corazón y Cusubamba están al 100%. 2.- Acta Recepción Provisional (Hito 17) contratista no está de acuerdo con las observaciones presentadas en el Acta, por tal motivo no la suscribe.</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	16/05/2016 - 11:23 AM
<p>FEBRERO 2016: 1.- Las Obras de los Centros de Salud del Corazón y Cusubamba están al 100% y entregadas al MSP, cumpliendo de esta manera el objeto del contrato 2.- Acta Recepción Provisional (Hito 17) se retrasó por factores administrativos que la contratista no está de acuerdo para suscripción del Acta.</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	19/04/2016 - 10:19 AM
<p>ENERO 2016: 1.- Las Obras de los Centros de Salud del Corazón y Cusubamba están al 100% y entregadas al MSP, cumpliendo de esta manera el objeto del contrato 2.- Acta Recepción Provisional (Hito 17) se retrasó por factores administrativos que la contratista no está de acuerdo, se espera subsanar los inconvenientes para la suscripción del acta.</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	22/02/2016 - 12:49 PM
<p>DICIEMBRE 2015: 1.- Las Obras de los Centros de Salud del Corazón y Cusubamba están al 100% y entregadas al MSP, cumpliendo de esta manera el objeto del contrato 2.- Acta Recepción Provisional (Hito 17) se retrasó por factores administrativos que la contratista no está de acuerdo, se espera subsanar los inconvenientes para la suscripción del acta (Anexo 28).</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	22/02/2016 - 12:49 PM
<p>NOVIEMBRE 2015: 1.- Las Obras de los Centros de Salud del Corazón y Cusubamba están al 100% y entregadas al MSP, cumpliendo de esta manera el objeto del contrato 2.- Acta Recepción Provisional (Hito 17) se retrasó por factores administrativos que la contratista no está de acuerdo, se espera subsanar los inconvenientes para la suscripción del acta.</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	30/12/2015 - 11:31 AM
<p>OCTUBRE 2015: 1.- Las Obras de los Centros de Salud del Corazón y Cusubamba están al 100% y entregadas al MSP, cumpliendo de esta manera el objeto del contrato 2.- Acta Recepción Provisional (Hito 17) se estima para el 16 de octubre del 2015, se espera el envío de parte de Administrador las Actas.</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	30/12/2015 - 11:31 AM
<p>SEPTIEMBRE 2015: 1.- Se realizó la conformación de la Comisión para la suscripción del Acta de Recepción Provisional (Hito 17), con fecha 18 de septiembre de 2015. 2.- Se realizó la visita de la Comisión a los Centros de Salud del Corazón y Cusubamba, en el cual se constató observaciones las cuales se incluirán en el Acta de Recepción Provisional las cuales serán corregidas hasta la firma del Acta de Recepción Definitiva. 3.- El avance físico de las obras es del 100%</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	30/12/2015 - 11:30 AM
<p>AGOSTO 2015: 1.- Las Obras de los Centros de Salud del Corazón y Cusubamba están al 100% y entregadas al MSP, cumpliendo de esta manera el objeto del contrato 2.- Se realizan los trámites pertinentes para la firma del Acta Provisional del contrato. (Hito 17)</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	30/12/2015 - 11:29 AM
<p>JULIO 2015: 1.- El porcentaje de avance físico del contrato es del 100%, que consta los Centros de Salud de Cusubamba (100%) y del Corazón (100%) 2.- Se firmo el Acta de Ocupación del Centro de Salud del Corazón el 01 de julio de 23015, entre el SECOB y MSP, para el equipamiento del mismo. (Anexo 27) 3.- Se encuentra en proceso la Comisión para la firma del Acta Provisional del contrato. (hito 17)</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	12/08/2015 - 04:04 PM
<p>JUNIO 2015: 1.- El porcentaje de avance físico del contrato es del 100%, que consta los Centros de Salud de Cusubamba (100%) y del Corazón (100%) 2.- Las obras se encuentran terminadas; sin embargo no ha sido posible suscribir el Acta de Entrega Recepción Provisional (Hito 17) debido a que el contratista no ha realizado las correcciones solicitadas por la fiscalización al Centro de Salud del Corazón. 3.- Se coordina con los delegados del MSP, funcionarios del SECOB, y a contratista este presente con sus técnicos para la comprobación del funcionamiento del Centro de Salud del Corazón para su verificación y luego proceder a la firma del Acta de Ocupación, para el día martes 30 de junio del 2015 4.- Se adjunta el informe del administrador del contrato (Anexo 26).</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	15/07/2015 - 04:30 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2015:</p> <p>1.- El porcentaje de avance físico del contrato es del 100%.</p> <p>2.- Las obras se encuentran terminadas; sin embargo no ha sido posible suscribir el Acta de Entrega Recepción Provisional (Hito 17) debido a que el contratista no ha realizado las correcciones solicitadas por la fiscalización al Centro de Salud de Cusubamba.</p> <p>3.- Se adjunta el informe del administrador del contrato (Anexo 25)</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	11/06/2015 - 03:05 PM
<p>ABRIL 2015:</p> <p>1.- El porcentaje de avance físico del contrato es del 100%.</p> <p>2.- Luego de notificada la decisión de terminación unilateral, el contratista remedió el incumplimiento terminando la construcción del Centro de Salud de Corazón.</p> <p>3.- Se adjunta el informe del administrador del contrato en el que se indica que el Centro de Salud de Corazón tiene el 100% de avance físico (Anexo 23).</p> <p>4.- Se tiene previsto realizar las pruebas a las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias en el transcurso de la primera semana del mes de Mayo 2015, a fin de continuar con la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional (Hito 17)</p> <p>5.- Se adjunta el informe del administrador del contrato (Anexo 24)</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	07/05/2015 - 02:27 PM
<p>MARZO 2015:</p> <p>1.- Se inició el proceso de terminación unilateral del contrato debido a los incumplimientos del contratista y al retraso en la entrega del Centro de Salud de Corazón.</p> <p>2.- Se realizó la notificación de decisión de terminación unilateral del contrato a la empresa contratista.</p> <p>3.- El contratista apeló la decisión de la entidad contratante de dar por terminado unilateralmente el contrato; justificando el incumplimiento e indicando que lo remediará.</p> <p>4.- Efectivamente el contratista ha remediado el incumplimiento terminando la construcción del Centro de Salud de Corazón.</p> <p>5.- Se adjunta el informe del administrador del contrato en el que se indica que el Centro de Salud de Corazón tiene el 100% de avance físico (Anexo 23).</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	02/04/2015 - 04:14 PM
<p>FEBRERO 2015:</p> <p>1.- El contrato comprende la construcción de dos Centros de Salud, uno de ellos está al 100% (Centro de Salud de Cusubamba).</p> <p>2.- El porcentaje promedio actual de avance físico es del 97%.</p> <p>3.- La obra se encuentra retrasada debido a los incumplimientos del contratista.</p> <p>4.- Se ha realizado la notificación de la decisión de terminación unilateral a la empresa AQUASERVICIO S.A.</p> <p>5.- Se adjunta informe del Administrador del Contrato (Anexo 22).</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	09/03/2015 - 10:50 AM
<p>ENERO 2015:</p> <p>1.- Considerando que el contrato comprende la construcción de dos Centros de Salud y uno de ellos está al 100% (Centro de Salud de Cusubamba), el porcentaje promedio actual de avance físico es del 97%.</p> <p>2.- La obra se encuentra retrasada debido a los incumplimientos del contratista.</p> <p>3.- Está en proceso la Notificación de Terminación Unilateral del Contrato a la empresa AQUASERVICIO S.A.</p> <p>4.- Se adjunta el informe del Administrador del contrato (Anexo 21)</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	06/02/2015 - 02:42 PM
<p>DICIEMBRE 2014:</p> <p>1.- Considerando que el contrato comprende la construcción de dos Centros de Salud y uno de ellos está al 100% (Centro de Salud de Cusubamba), el porcentaje promedio actual de avance físico es del 97%.</p> <p>2.- Una vez realizado el aviso de realizar la terminación unilateral; el contratista ingresó a trabajar con más personal al Centro de Salud de Corazón y ha terminado con las Áreas exteriores terminadas - Fase 2 (Hito 16).</p> <p>3.- La obra se encuentra retrasada debido a los incumplimientos del contratista.</p> <p>4.- Se adjunta informe del administrador del contrato (Anexo 20).</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	07/01/2015 - 11:44 AM
<p>NOVIEMBRE 2014:</p> <p>1.- Considerando que el contrato comprende la construcción de dos Centros de Salud y uno de ellos está al 100% (Centro de Salud de Cusubamba), el porcentaje promedio actual de avance físico es del 97%.</p> <p>2.- La obra se encuentra retrasada, los hitos programados no se han terminado debido a los incumplimientos del contratista.</p> <p>3.- Se realizan las planillas de liquidación de la obra con la finalidad de incluirlas en el informe de la fiscalización y administración de Terminación Unilateral.</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	30/12/2014 - 04:27 PM
<p>OCTUBRE 2014:</p> <p>1.- Considerando que el contrato comprende la construcción de dos Centros de Salud y uno de ellos está al 100% (Centro de Salud de Cusubamba), el porcentaje promedio actual de avance físico es del 97%.</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	06/11/2014 - 09:30 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2.- La obra se encuentra retrasada, los hitos programados no se han terminado debido a los incumplimientos del contratista. 3.- Se espera el informe de la fiscalización y administración del contrato a fin de continuar con el proceso de Terminación Unilateral. 4.- Se está realizando los trámites con la Empresa Eléctrica de Cotopaxi para la instalación de equipos eléctricos. 5.- Se adjunta informe del administrador del contrato (Anexo 18)</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2014: 1.- Considerando que el contrato comprende la construcción de dos Centros de Salud y uno de ellos está al 100% (Centro de Salud de Cusubamba), el porcentaje promedio actual de avance físico es del 90%. 2.- La obra se encuentra retrasada, los hitos programados no se han terminado debido a los incumplimientos del contratista. 3.- Se espera el informe de la fiscalización y administración del contrato a fin de continuar con el proceso de Terminación Unilateral. 4.- Se adjunta el memorando con el que se solicita el cronograma de entrega de informes por parte del Administrador y Fiscalizador de la obra para continuar con el proceso de Terminación Unilateral y la nueva recontractación (Anexo 17).</p>	<p>Armijos Robles, Jessica Paola</p>	<p>07/10/2014 - 03:48 PM</p>
<p>AGOSTO 2014: 1.- Considerando que el contrato comprende la construcción de dos Centros de Salud y uno de ellos está al 100% (Centro de Salud de Cusubamba), el porcentaje promedio actual de avance físico es del 90%. 2.- La obra se encuentra retrasada, los hitos programados no se han terminado debido a los incumplimientos del contratista. 3.- En la visita realizada el día 28 de julio de 2014, entre el Fiscalizador, Administrador y Supervisor de la provincia de Cotopaxi, se pudo constatar que la empresa Contratista NO ha cumplido con los compromisos adquiridos en las reuniones. 4.- Debido a los incumplimientos y el retraso de la obra se va a realizar la Terminación Unilateral del Contrato. 5.- Se espera el informe del administrador del contrato a fin de continuar con el proceso de Terminación Unilateral.</p>	<p>Armijos Robles, Jessica Paola</p>	<p>07/10/2014 - 03:22 PM</p>
<p>JULIO 2014: 1.- En lo que respecta al Hito 13: Instalaciones eléctricas e hidrosanitarias terminadas hay un avance físico del 60%. 2.- En relación a los acabados interiores y exteriores (Hito 15), tienen un avance físico del 80%. 3.- Áreas exteriores terminadas (Hito 16), tienen un avance físico del 80%. 4.- La obra se encuentra retrasada, los hitos programados no han aumentado su porcentaje, esto se debe a los continuos incumplimientos por parte de la empresa contratista. 5.- En la visita realizada el día 28 de julio de 2014, entre el Fiscalizador, Administrador y Supervisor de la provincia de Cotopaxi, se pudo constatar que la empresa Contratista NO ha cumplido con los compromisos adquiridos en las reuniones. 6.- Debido a los incumplimientos y el retraso de las obras se va a realizar la Terminación Unilateral del Contrato. 7.- Se adjunta informe del Administrador (Anexo A 16). 8.- Considerando que el contrato comprende la construcción de dos Centros de Salud, el porcentaje promedio actual de avance físico es del 90%.</p>	<p>Armijos Robles, Jessica Paola</p>	<p>13/08/2014 - 03:40 PM</p>
<p>JUNIO 2014: 1.- Se corrigió la configuración del perfil económico (Anexo 15). 2.- En lo que respecta al Hito 13: Instalaciones eléctricas e hidrosanitarias terminadas hay un avance físico del 60%. 3.- En relación a los acabados interiores y exteriores (Hito 15), tienen un avance físico de 80%. 4.- Áreas exteriores terminadas (Hito 16), tienen un avance físico del 80%. 5.- La obra se encuentra retrasada, sin embargo se ha coordinado con los nuevos técnicos de la empresa contratista a fin de que se termine con los trabajos pendientes y la obra se entregue en el menor tiempo posible. 6.- Se adjunta informe del Administrador del Contrato (Anexo 14).</p>	<p>Armijos Robles, Jessica Paola</p>	<p>17/07/2014 - 03:32 PM</p>
<p>MAYO 2014: 1.- La obra se encuentra retrasada, se están aplicando las multas respectivas por los incumplimientos en la construcción del Centro de Salud de Corazón. 2.- Actualmente se está realizando la liquidación económica del contrato. 3.- Cabe señalar que el contratista no dispone del personal técnico u operacional, razón por la cual se analiza la terminación unilateral del contrato. 4.- Se adjunta informe del administrador (Anexo A13).</p>	<p>Armijos Robles, Jessica Paola</p>	<p>24/06/2014 - 05:45 PM</p>
<p>ABRIL 2014:</p>	<p>Armijos Robles, Jessica Paola</p>	<p>13/05/2014 - 04:51 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1.- El Centro de Salud de Cusubamba se encuentra terminado al 100%, desde el 03 de febrero de 2014 está dando atención al público.</p> <p>2.- El Hito 13, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, se encuentran aún en ejecución.</p> <p>3.- El Hito 15, acabados interiores y exteriores terminados, se encuentran en un 80% de avance.</p> <p>4.- Es necesario indicar que a pesar de las multas aplicadas, el contratista ha hecho caso omiso a los llamados de atención realizados por el administrador y fiscalizador de la obra.</p> <p>5.- Se adjunta informe del administrador (Anexo A12).</p>		
<p>MARZO 2014:</p> <p>1.- El Centro de Salud de Cusubamba se encuentra terminado al 100%, desde el 03 de febrero de 2014 está dando atención al público.</p> <p>2.- El Centro de Salud de Corazón se encuentra retrasado en el cumplimiento de hitos programados para este período, los cuales no se cumplen en su totalidad.</p> <p>3.- Actualmente el proyecto se encuentra en ejecución con la aplicación de las multas correspondientes por los incumplimientos del contratista en los plazos de ejecución.</p> <p>4.- Se adjunta informe del Administrador (Anexo A10) y Acta de ocupación (Anexo A11).</p>	<p>Armijos Robles, Jessica Paola</p>	<p>13/05/2014 - 04:50 PM</p>
<p>FEBRERO 2014:</p> <p>1.- El Centro de Salud de Cusubamba se encuentra terminado al 100%, el 22 de enero de 2014 se firmó el acta de entrega Recepción de Ocupación de este Centro de Salud.</p> <p>2.- El Centro de Salud de Corazón se encuentra retrasado en el cumplimiento de hitos programados para este periodo, por lo cual se ha procedido a aplicar la multa respectiva en la planilla N° 8 de avance de obra.</p> <p>3.- Se adjunta informe del administrador del contrato (Anexo A9).</p>	<p>Armijos Robles, Jessica Paola</p>	<p>25/03/2014 - 02:48 PM</p>
<p>ENERO 2014: En este periodo se concluyó con la construcción del Centro de Salud de Cusubamba y se gestionó la suscripción del acta de ocupación con la finalidad de que ingrese el MSP para realizar el equipamiento, el Centro de Salud del Corazón está retrasado, debido a la premura de culminar las obras y los Hitos 15 y 16, se ha tratado de avanzar de acuerdo a lo programado; no obstante el incumplimiento estará sujeto a multas para el contratista de acuerdo a las cláusulas del contrato. Puesto que no se ha terminado con la construcción del C.S. de Corazón no se puede suscribir el acta de entrega recepción provisional (Hito 17), se adjunta el informe del Administrador (Anexo A8)</p>	<p>Armijos Robles, Jessica Paola</p>	<p>20/02/2014 - 02:55 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2013: En el Centro de Salud de Cusubamba se encuentran terminadas las obras exteriores (Hito 16), se ha terminado con la colocación de la marca país. El Centro de Salud de Corazón está retrasado en los acabados interiores y exteriores (Hito 15) y en obras exteriores (Hito 16), esto se debe al incremento de volúmenes de obra por la reformulación en los diseños. No se puede realizar la entrega - recepción (Hito 17) mientras que los dos centros de salud no estén concluidos.</p>	<p>Armijos Robles, Jessica Paola</p>	<p>22/01/2014 - 12:01 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2013: El avance físico del Centro de Salud de Cusubamba es de 98%, en este centro de salud se encuentran terminadas las obras exteriores (Hito 16), hace falta la colocación de la marca país que ya está siendo contratada. El Centro de Salud de Corazón está retrasado y tiene un avance físico de 79%, el retraso en la construcción de este Centro de Salud se debe al incremento de volúmenes de obra por la reformulación en los diseños. Se adjunta informe del Administrador (Ver Anexo A7). No se puede realizar la entrega - recepción (Hito 17) mientras que las dos obras no estén concluidas.</p>	<p>Armijos Robles, Jessica Paola</p>	<p>20/12/2013 - 10:32 AM</p>
<p>OCTUBRE 2013: En este periodo el Centro de Salud de Cusubamba alcanzó el 96.99% de avance físico y el Centro de Salud de Corazón el 77.98%, en este periodo se terminó con la construcción de aceras, bordillos y caminerías. No se puede realizar el acta de entrega - recepción (Hito 17) mientras que las dos obras no estén concluidas. Se adjunta informe del Administrador (Ver Anexo A6)</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2013: Durante este mes se han efectuado trabajos de señalética, rotulación colocación de cerámica en piso, pared e instalaciones de piezas sanitarias y grifería, áreas exteriores (Hito 15), en el Centro de Salud de Cusubamba y en el Centro de Salud de Corazón las áreas exteriores (Hito 15), aceras, bordillos, muros y caminerías están en proceso de ejecución, no se ha podido culminar con los Hitos 15 y 16 programados para este mes. (Ver Anexo 5)</p>	<p>Armijos Robles, Jessica Paola</p>	<p>18/11/2013 - 03:02 PM</p>
<p>AGOSTO 2013: Durante este mes, en el Centro de Salud de Corazón se han realizado actividades de mampostería para la residencia de médicos, enlucido de paredes y colocación de porcelanatos. Durante este mes no fue posible terminar con la ejecución de los Hitos 15 y 16, debido al mal clima en la zona y la falta de mano de obra para laborar durante la tercera jornada.</p>		
<p>JULIO 2013: En este periodo se ha realizado muros de hormigón, instalaciones eléctricas y estucado para el Centro de Salud del Corazón, sin embargo las obras de acabados exteriores e interiores para este centro de salud no se han podido terminar debido a factores climáticos que han retrasado la ejecución de la obra (Ver Anexo A5)</p>		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JUNIO 2013: En este mes se ha cumplido con un 70% del Hito 15 y del Hito 16 de la Fase 2.</p> <p>MAYO 2013: En este periodo se ha realizado las instalaciones eléctricas, sanitarias y la mampostería del C.S. Corazón, se tienen los acabados interiores y exteriores del C.S. Cusubamba, el informe del Administrador nos indica las razones por las cuales hay retraso en el centro de salud de el Corazón (A4).</p> <p>ABRIL 2013: Para este período se encontraban previstos la ejecución de: las intalaciones eléctricas e hidrosanitarias terminadas Fase 1 (Hito 7), los acabados interiores y exteriores terminados Fase 1 (Hito 8), las áreas exteriores terminadas Fase 1 (Hito 9), la estructura portante terminada Fase 2 (Hito 12), las intalaciones eléctricas e hidrosanitarias terminadas Fase 2 (Hito 13), la mampostería terminada Fase 2 (Hito 14), los acabados interiores y exteriores terminados Fase 2 (Hito 15), las áreas exteriores terminadas Fase 2 (Hito 16), el acta de recepción provisional suscrita Fase 2 (Hito 17). Sin embargo nos encontramos a la espera de los archivos anexos que respalden estas acciones.</p> <p>MARZO 2013: En el C. S. Cusubamba presenta un avance físico del 68% se han realizado trabajos como: acabados interiores y exteriores (Hito 8), instalaciones eléctricas, hidrosanitarias e instalaciones electrónicas (Hito 7). En el C. S. Corazón presenta un avance físico del 21% se han realizado, colocación de mampostería, (Hito 14) enlucidos interiores y exteriores, (Hito 15) trabajos en instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, instalaciones electrónicas, (Hito 13).Ver informe del administrador Anexo A2 y A3</p> <p>FEBRERO 2013: En el C.S. Cusubamba se concluyó la colocación de mampostería (Hito 6). Asi como también se encuentra avanzando con las instalaciones eléctricas 30% (Hito 7). En el C.S. Corazón se terminaron las obras preliminares (Hito 10). También se realizó la fundición de la cimentación. (Hito 11). Y se está realizando el armado de hierro para las columnas (Hito 12).</p> <p>ENERO 2013: En esta etapa se desarrolló en su totalidad armado y fundido de columnas, armado y fundido de vigas principales y secundarias y losa N+3.50, terminando la estructura portante (Hito 5). Paralelamente se sigue desarrollando la colocación de mampostería pero no se encuentra concluída al 100 % (Hito 6).</p> <p>DICIEMBRE 2012: Durante este período se realizaron los siguientes trabajos - Excavación y fundición de cimientos (Hito 4). Se realizó fundición de columnas y Armado de vigas superiores, pero aún no se encuentran concluídas al 100 % (Hito 5). Paralelamente a la estructura se inició colocación de mampostería y de igual forma estan en ejecución pero no concluídas al 100 %(Hito 6)</p> <p>NOVIEMBRE 2012: Obras preliminares terminadas, replanteo y nivelación (Hito 3).</p>		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Contratista no esta de acuerdo con las multas aplicadas por tal motivo se retrasa a la suscribir el Acta Provisional	03/07/2020	Juan Eduardo Velasco Pinto	50	70	35	0/1

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 1

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Pangua
2	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Salcedo

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Proceso de contratación de obra a cargo de DC adjudicado	3-Adjudicación	25/10/2012		25/10/2012		Sí	0.0
2	EJECUCIÓN: Contrato de obra a cargo de DJ suscrito	4-Inicio de Trabajo	16/11/2012		16/11/2012		Sí	0.0
3	EJECUCIÓN: Obras preliminares terminadas - Fase 1	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	6.0
4	EJECUCIÓN: Cimentación fundida - Fase 1	5-Entregables Intermedios	29/12/2012		29/12/2012		Sí	8.0
5	EJECUCIÓN: Estructura portante terminada - Fase 1	5-Entregables Intermedios	30/12/2012		28/01/2013		Sí	11.0
6	EJECUCIÓN: Mampostería terminada - Fase 1	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		26/02/2013		Sí	10.0
7	EJECUCIÓN: Instalaciones eléctricas e hidrosanitarias terminadas - Fase 1	5-Entregables Intermedios	28/01/2013		29/05/2013		Sí	10.0
8	EJECUCIÓN: Acabados interiores y exteriores terminados - Fase 1	5-Entregables Intermedios	29/01/2013		29/05/2013		Sí	10.0
9	EJECUCIÓN: Áreas exteriores terminadas - Fase 1	5-Entregables Intermedios	30/01/2013		29/05/2013		Sí	7.99
10	EJECUCIÓN: Obras preliminares terminadas - Fase 2	5-Entregables Intermedios	27/02/2013		27/02/2013		Sí	5.0
11	EJECUCIÓN: Cimentación fundida - Fase 2	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		27/02/2013		Sí	9.0
12	EJECUCIÓN: Estructura portante terminada - Fase 2	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		29/05/2013		Sí	8.0
13	EJECUCIÓN: Instalaciones eléctricas e hidrosanitarias terminadas - Fase 2	5-Entregables Intermedios	28/03/2013		31/03/2015		Sí	1.0
14	EJECUCIÓN: Mampostería terminada - Fase 2	5-Entregables Intermedios	28/03/2013		29/05/2013		Sí	10.0
15	EJECUCIÓN: Acabados interiores y exteriores terminados - Fase 2	5-Entregables Intermedios	29/03/2013		31/03/2015		Sí	1.0
16	EJECUCIÓN: Áreas exteriores terminadas - Fase 2	5-Entregables Intermedios	30/03/2013		23/12/2014		Sí	1.0
17	CIERRE: Acta de recepción provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		09/11/2018		Sí	1.01
18	COMPLETADO: Acta de recepción definitiva suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/07/2014	31/07/2020			No	1.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	CENTRO DE SALUD CORAZÓN	Gonzalez Jara, Hector Guillermo	{PR} - Provincia - COTOPAXI	14/12/2017
2	Construcción del Centro de Salud Tipo A parroquia Cusubamba	Gonzalez Jara, Hector Guillermo	{PR} - Provincia - COTOPAXI	31/08/2017
3	CENTRO DE SALUD EN EL CORAZÓN	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	28/08/2015
4	CENTRO DE SALUD EN EL CORAZÓN	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	17/07/2015

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
5	CENTRO DE SALUD EN EL CORAZÓN	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	29/06/2015
6	CENTRO DE SALUD EN CUSUBAMBA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/05/2015
7	CENTRO DE SALUD EN EL CORAZÓN	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/04/2015
8	CENTRO DE SALUD EN EL CORAZÓN	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	26/03/2015
9	CENTRO DE SALUD EN EL CORAZÓN	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	13/02/2015
10	CENTRO DE SALUD EN CUSUBAMBA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	15/12/2014
11	CENTRO DE SALUD EN EL CORAZÓN	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	27/11/2014
12	CENTRO DE SALUD EN EL CORAZÓN	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	29/08/2014
13	CENTRO DE SALUD EN EL CORAZÓN	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	10/06/2014
14	INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN CUSUBAMBA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	31/03/2014
15	CENTRO DE SALUD EN CUSUBAMBA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	10/02/2014
16	CENTRO DE SALUD EN EL CORAZÓN	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	29/01/2014
17	CENTRO DE SALUD EN EL CORAZÓN	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	27/09/2013
18	CENTRO DE SALUD DE CUSUBAMBA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	18/09/2013
19	La obra no avanza de acuerdo a la información que muestra la ficha GPR.	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	28/03/2013
20	La obra no avanza de acuerdo a la información que muestra la ficha GPR:	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	28/03/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	420,828.17
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,038,550.92 **
Costo Total:	1,038,550.92
Total Devengado:	1,038,550.92
% Costo Total Devengado:	100.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 100.00 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,038,550.92	448,227.22	0.00	1,486,778.14
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	1,038,550.92	0.00	0.00	1,038,550.92
Ppto. Codificado	918,033.58	448,227.22	0.00	1,366,260.80
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	1,038,550.92	0.00	0.00	1,038,550.92
Ppto. Devengado	1,038,550.92	0.00	0.00	1,038,550.92
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 1,038,550.92	0.00	0.00	1,038,550.92
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May							
Jun							
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	0.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 - Hito 1 - Proceso de contratación de obra adjudicado	Resolución_de_Adjudicación_CENTRO_DE_SALUD_A_PANGUA_SALCEDO.pdf	05/12/2012
2	A.2 - Hito 2 - Contrato de obra suscrito	Remisión_de_Contrato_Centro_de_Salud_A_Pangua_-_Salcedo.pdf	15/12/2012
3	A.3 - Hito 3 - Obras preliminares Terminadas C. S. Cusubamba	OBRAS_PRELIMINARES_C.S._CUSUBAMBA.JPG	20/12/2012
4	A.4 - Anexo 1 - Descripción de Fases	A1_-_Descripción_de_fases.JPG	02/01/2013
5	A.5 - Hito 4 - Cimentación fundida C.S. Cusubamba	FUNDICIÓN_DE_CIMENTOS_C.S._CUSUBAMBA.JPG	02/01/2013
6	A.6 - Hito 5 - Estructura portante terminada	ESTRUCTURA_PORTANTE_C.S._CUSUBAMBA.JPG	29/01/2013
7	A.7 - Hito 6 - Mampostería terminada Cusubamba	mampostería_terminada_Cusubamba.JPG	27/02/2013
8	A.8 - Hito 7 - Instalaciones eléctricas e hidrosanitarias terminadas - Fase1	HITO_7.jpg	29/05/2013
9	A.9 - Hito 8 - Acabados interiores y exteriores terminados - Fase1	HITO_8.jpg	29/05/2013
10	B.1 - Hito 9 - Áreas exteriores terminadas - Fase1	HITO_9.jpg	29/05/2013
11	B.2 - Hito 10 - Obras Preliminares Corazón	obras_preliminares_C.S._Corazon.JPG	27/02/2013
12	B.3 - Hito 11 - Cimentación Fundida C.S. Corazón	Cimentación_Fundida_C.S._Corazón.JPG	27/02/2013
13	B.4 - Anexo 2 - Estado Actual de la Obra Corazón	ESTADO_ACTUAL_CORAZÓN_22-03-2013.pdf	22/03/2013
14	B.5 - Anexo 3 - Estado Actual de la Obra Cusubamba	ESTADO_ACTUAL_CUSUBAMBA_22-03-2013.pdf	22/03/2013
15	B.6 - Anexo 4 - Informe de Administrador Corazón - Cusubamba	Informe_completo_EL_CORAZON_ABRIL_A_07_MAYO-2013.pdf	29/05/2013
16	B.7 - Hito 12 - Estructura portante terminada - Fase2	HITO_12.jpg	29/05/2013
17	B.8 - Hito 14 - Mampostería terminada - Fase2	HITO_14.jpg	29/05/2013
18	B.9 - Anexo 3 - Informe del Administrador	Informe_completo_Cusubamba_25-julio-2013.pdf	29/07/2013
19	C.1 - Anexo 5 - Informe del Administrador - Septiembre 2013	INFORME_DEL_ADMINISTRADOR_-_CORAZÓN_Y_CUSUBAMA_-_GPR_Septiembre.pdf	27/09/2013
20	C.2 - Anexo 6 - Informe del Administrador (Octubre 2013)	INF._EJECTU_CORAZÓN_Y_CUSUBAMBA.pdf	04/11/2013
21	C.3 - Anexo 7 - Informe de Administrador Noviembre 2013	Informe_Administrador_-_Corazón_y_Cusubamba_(28-11-2013).pdf	28/11/2013
22	C.4 - reprogramación - ampliación de plazo	REPROGRAMACIÓN.pdf	28/11/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
23	C.5 - Anexo 8 - Informe del Administrador Enero 2014	A.1.pdf	28/01/2014
24	C.6 - Anexo 9 - Informe del Administrador Febrero 2014	A.2.pdf	27/02/2014
25	C.7 - Anexo 10 - Informe del Administrador Marzo 2014	A.3.pdf	05/05/2014
26	C.8 - Anexo 11 - Acta de ocupación del C.S. Cusubamba	A.4.pdf	24/05/2014
27	C.9 - Anexo 12 - Informe del Administrador Abril 2014	A.5.pdf	05/05/2014
28	D.1 - Anexo 13 - Informe del Administrador Mayo 2014	A.6.pdf	28/05/2014
29	D.10 - Anexo 29 - Informe Administrador mes de Mayo	ilinforme_GPR_Mayo.pdf	06/06/2016
30	D.2 - Anexo 14 - Informe del Administrador Junio 2014	CORAZÓN_Y_CUSUBAMBA.pdf	01/07/2014
31	D.3 - Anexo 15 - Autorización Corrección Perfil Económico	Corrección_Perfil_Económico.pdf	14/07/2014
32	D.4 - Anexo 16 - Informe del Administrador Julio 2014	CORAZÓN_-GPR.pdf	28/07/2014
33	D.5 - Anexo 17 - Solicitud de cronograma	INF._A_LA_CORDINACIÓN_ZONAL.pdf	07/10/2014
34	D.6 - Anexo 18 - Informe del administrador Octubre 2014	GPR_-INF._ADM._EL_CORAZON.pdf	02/11/2014
35	D.7 - Anexo 19 - Áreas exteriores terminadas - Fase 2	HITO_16_-_Areas_exteriores.JPG	22/12/2014
36	D.8 - Anexo 20 - Informe del Administrador del Contrato Diciembre 2014	GPR_Corazón.pdf	22/12/2014
37	D.9 - Anexo 21 - Informe del Administrador del Contrato Enero 2015	GRP_-_CORAZÓN_CUSUBAMBA.pdf	05/02/2015
38	E.1 - Anexo 22 - Informe del Administrador del Contrato Febrero 2015	Informe_administrador_Corazon.pdf	09/03/2015
39	E.2 - Anexo 23 - Informe del Administrador del Contrato Marzo 2015	GPR_-_CORAZÓN.pdf	26/03/2015
40	E.3 - Hito 13 - Instalaciones eléctricas e hidrosanitarias terminadas - Fase 2	Hito_13_-_Instalaciones_Eléctricas_e_Hidrosanitarias.JPG	02/04/2015
41	E.4 - Hito 15 - Acabados interiores y exteriores terminados - Fase 2	Hito_15_-_Obras_interiores_y_exteriores.JPG	02/04/2015
42	E.5 - Anexo 24 - Informe del Administrador del Contrato Abril 2015	GPR_-_Abril_30.pdf	04/05/2015
43	E.6 - Hito 16 - Anexo 25 - Informe del Administrador del Contrato Abril 2015	INFORME_ESTADO_ACTUAL_CENTRO_DE_SALUD_TIPO_CUSUBAMBA.pdf	27/05/2015
44	E.7 - Anexo 26- Informe del Fiscalizador Junio 2015	INFORME_TECNICO_DE_FISC._ADMINIST_C.S._CORAZÓN_CUSUBAMBA.pdf	28/06/2015
45	E.8 - Anexo 27- Acta de Ocupación del Centro de Salud del Corazón	ACTA_DE_OCUPACION_CORAZON_FIRMADA.pdf	30/07/2015
46	E.9 - Anexo 28- Informe de Administrador diciembre 2015	informe_administrador_diciembre_2015.pdf	15/01/2016
47	F1 - Anexo 29- Informe de Administrador Octubre 2016	Informe_GPR_octubre.pdf	18/11/2016
48	F2 - Anexo 30- Informe de Administrador Abril 2017	Informe_de_Administrador_Abril_2017.pdf	05/05/2017
49	F3 - Anexo 31 - Informe de Administrador de Contrato - Agosto 2017	Informe_de_administrador_agosto_2017.pdf	21/09/2017
50	F4 - Anexo 32 - Resolución No. SECOB-DG-2017-0003	RESOLUCION_SECOB-DG-2017-003.pdf	11/12/2017

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Alvarez Caisapanta, Luis Fabricio	Administrador de Contrato	Administrador de Contratos	lvalvarez@secob.gob.ec	
Velasco Pinto, Juan Eduardo	Lider de Proyecto	Analista de Seguimiento y Control	jvelasco@secob.gob.ec	