

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Proyectos SECOB

PROYECTO: K557 SECOB - MINEDUC - Construcción de la Unidad Estandarizada del Milenio tipología mayor VENTANAS (ZAPOTAL VIEJO), ubicada en la parroquia Zapotal, cantón ventanas, provincia de los Ríos

Líder del Proyecto:	Topón Albornoz, Roberto Carlos (rtoyon@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Espinoza Vivanco, Darwin Gonzalo	Programas Relacionados:	
Titular:	Sotomayor Toro, John Francisco	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	91400000.578.6088	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,502,693.54
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	03/05/2016 - 30/06/2021
Fecha de última actualización:	27/04/2021	Fecha de Fin Base:	31/05/2018
Modificado por:	Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando	Fecha del siguiente Hito:	23/04/2018

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

Descripción

PROYECTO: Programa Nacional de Infraestructura para la Universalización de la Educación con Calidad y Equidad.

PROPÓSITO: Terminar con la construcción de la Unidad Educativa del Milenio Ventanas provincia de los Ríos.

PRODUCTO: Construcción de la Unidad Estandarizada del Milenio tipología mayor VENTANAS (ZAPOTAL VIEJO), ubicada en la parroquia Zapotal, cantón ventanas, provincia de los Ríos

Beneficios Cualitativos

Este proyecto mejorará notablemente la calidad de la educación de los habitantes de la provincia de Los Ríos, parroquia Zapotal. El estudiante será el que se vincule con el espacio y que se desenvuelva de una manera integral con el mismo, con sus compañeros, profesores, personal administrativo y en muchos casos compartir actividades y espacios con la comunidad.

Tipo de Beneficiario

Los estudiantes y padres de familia de la provincia de Los Ríos, parroquia Zapotal.

Restricciones

TIEMPO:

- El plazo del Contrato es de 240 días.
- Suspensión #1: 35 días
- Suspensión #2: 89 días
- Suspensión #3: 47 días
- Suspensión #4: 111 días

COSTO:

- El monto del Contrato es de \$ 4,076,059.62

ALCANCE:

El proyecto se conforma de varios bloques de uno y dos niveles, instalaciones eléctricas, electrónicas, hidrosanitarias, mecánicas de climatización, prevención - control de incendios y áreas exteriores de la Unidad Educativa Menor en el Establecimiento VENTANAS (ZAPOTAL VIEJO), en la provincia de Los Ríos.


RECURSOS:

Disponibilidad de recursos económicos, talento humano y tecnológico.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	------------------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 96.87 %
 Fecha de Inicio: 03/05/2016 Fecha de Fin: 30/06/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MARZO 2021 1.- La obra tiene un de avance del 66,55% 2.- Obra Suspendida, hasta la suscripción del CC, el mismo que se encuentra en revisión por parte del administrador de contrato. 3.- Mediante memorando de fecha de 19 de febrero de 2021 el Administrador de Contrato solicitó se gestione el trámite correspondiente para obtención de la partida presupuestaria para la implementación del contrato complementario N. 2 del proyecto; con un plazo de ejecución de 120 días. 4.- En espera de la emisión del aval y certificación presupuestaria. 5.- Se mantiene el estado CONGELADO.	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	08/04/2021 - 09:36 AM
Enero 2021 1.- La obra tiene un de avance del 66,55% 2.- Obra Suspendida, hasta la suscripción del CC, el mismo que se encuentra en revisión por parte del administrador de contrato. 3.- Se mantiene el estado CONGELADO. 4.- Administrador de contrato Ing. Roger Alberto Pulecio Montalvo	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	03/02/2021 - 12:36 PM
JULIO 2020: 1.- La obra tiene un de avance del 65,55% 2.- Fecha Inicio de la obra 03 de mayo de 2016. 3.- Fecha Fin 31 de julio de 2019 4.- En este período no se cancelaron planillas. 5.- Arq. Joselito Santos Correa Reyes Administrador de contrato.	Dávila Castro, Emilio José	21/07/2020 - 01:33 PM
JUNIO 2020: 1.- Los trabajos en obra se encuentran suspendidos, hasta la obtención de certificación presupuestaria y suscripción del Contrato Complementario No. 2. 2.- El Subdirector General SECOB remitió expediente del Contrato Complementario No. 2 al MINEDUC para su autorización y aprobación de No Objeción por la CAF en el mes de Diciembre 2019. 3.- Se han realizado varias insistencias desde SECOB a la entidad requirente para que se de una respuesta respecto al proceso de autorización y aprobación del CC2.	Dávila Castro, Emilio José	06/07/2020 - 10:56 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
4.- Se adjunta informe de la Supervisora de contrato. (Anexo 32)		
<p>MAYO 2020:</p> <p>1.- Los trabajos en obra se encuentran suspendidos, hasta la obtención de certificación presupuestaria y suscripción del Contrato Complementario No. 2.</p> <p>2.- El Subdirector General SECOB remitió expediente del Contrato Complementario No. 2 al MINEDUC para su autorización y aprobación de No Objeción por la CAF en el mes de Diciembre 2019.</p> <p>3.- Se han realizado varias insistencias desde SECOB a la entidad requirente para que se de una respuesta respecto al proceso de autorización y aprobación del CC2.</p>	Dávila Castro, Emilio José	22/05/2020 - 08:05 PM
<p>ABRIL 2020:</p> <p>1.- Los trabajos en obra se encuentran suspendidos, hasta la obtención de certificación presupuestaria y suscripción del Contrato Complementario No. 2.</p> <p>2.- El Subdirector General SECOB remitió expediente del Contrato Complementario No. 2 al MINEDUC para su autorización y aprobación de No Objeción por la CAF en el mes de Diciembre 2019.</p> <p>3.- Se han realizado varias insistencias desde SECOB a la entidad requirente para que se de una respuesta respecto al proceso de autorización y aprobación del CC2.</p>	Dávila Castro, Emilio José	06/05/2020 - 01:28 PM
<p>MARZO 2020:</p> <p>1.- Los trabajos se encuentran suspendidos dentro de la obra desde el 23 de septiembre de 2017, hasta la obtención de certificación presupuestaria y suscripción del Contrato Complementario No. 2.</p> <p>2.- El Subdirector General SECOB remitió al MINEDUC para su autorización y aprobación de No Objeción por la CAF del Contrato Complementario No. 2.</p>	Dávila Castro, Emilio José	03/04/2020 - 11:34 AM
<p>FEBRERO 2020:</p> <p>1.- La obra tiene los trabajos suspendidos desde el 23 de septiembre de 2017, hasta la obtención de certificación presupuestaria y suscripción del Contrato Complementario No. 2.</p> <p>2.- El Subdirector General SECOB remitió a la Coordinación Zonal 5 el expediente del Contrato Complementario No. 2, para que se realicen correcciones a las observaciones indicadas por el MINEDUC.</p>	Dávila Castro, Emilio José	10/03/2020 - 03:25 PM
<p>ENERO 2020:</p> <p>1.- La obra está con una suspensión desde el 23 de septiembre de 2017, hasta la obtención de certificación presupuestaria para el CC2.</p> <p>2.- El Subdirector General SECOB remitió al MINEDUC el expediente del Contrato Complementario No. 2 para la autorización y aprobación de no objeción de la CAF.</p>	Dávila Castro, Emilio José	26/02/2020 - 09:16 AM
<p>DICIEMBRE 2019:</p> <p>1.- La obra se encuentra suspendida desde el 23 de septiembre de 2017.</p> <p>2.- El Subdirector General SECOB remitió al MINEDUC el expediente del Contrato Complementario No. 2 para la autorización de su implementación y la no objeción de la CAF</p>	Venegas Sigchos, Freddy Wilman	16/01/2020 - 04:09 PM
<p>NOVIEMBRE 2019:</p> <p>1.- La obra se encuentra suspendida desde el 23 de septiembre de 2017.</p> <p>2.- El Subdirector General remitió al Coordinador Zonal 5 el informe del MINEDUC para que se ajuste, justifique, las observaciones emitidas al expediente del Contrato Complementario No. 2</p> <p>3.- Con Memorando Nro. SECOB-CZ5-2019-1449-M el Coordinador Zonal Nro. 5 remitió al Subdirector General el expediente del CC2.</p>	Venegas Sigchos, Freddy Wilman	09/12/2019 - 05:06 PM
<p>OCTUBRE 2019:</p> <p>1.- La obra se encuentra suspendida desde el 23 de septiembre de 2017.</p> <p>2.- El Subdirector General remitió al Coordinador Zonal 5 el informe del MINEDUC para que se ajuste, justifique, las observaciones emitidas al expediente del Contrato Complementario No. 2</p>	Venegas Sigchos, Freddy Wilman	05/11/2019 - 09:17 AM
<p>SEPTIEMBRE 2019:</p> <p>1.- La obra se encuentra suspendida desde el 23 de septiembre de 2017.</p> <p>2.- El Subdirector General remitió al Coordinador Zonal 5 el informe del MINEDUC para que se ajuste, justifique, las observaciones emitidas al expediente del Contrato Complementario No. 2</p>	Venegas Sigchos, Freddy Wilman	14/10/2019 - 05:07 PM
<p>AGOSTO 2019:</p> <p>1.- La obra se encuentra suspendida desde el 23 de septiembre de 2017.</p> <p>2.- El Subdirector General remitió al Coordinador Zonal 5 el informe del MINEDUC para que se ajuste, justifique, las observaciones emitidas al expediente del Contrato Complementario No. 2.</p>	Venegas Sigchos, Freddy Wilman	17/09/2019 - 09:03 AM
<p>JULIO 2019:</p> <p>1.- La obra se encuentra suspendida desde el 23 de septiembre de 2017.</p> <p>2.- Se remitió al MINEDUC para su aprobación el expediente del Contrato Complementario No. 2.</p>	Venegas Sigchos, Freddy Wilman	06/08/2019 - 10:34 AM
<p>JUNIO 2019:</p> <p>1.- La obra se encuentra suspendida desde el 23 de septiembre de 2017.</p> <p>2.- Se encuentra en revisión el expediente del Contrato Complementario No. 2 presentado por el contratista para remitir al MINEDUC para su aprobación.</p>	Venegas Sigchos, Freddy Wilman	05/07/2019 - 10:36 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
3.- Se adjunta informe del Supervisor de contrato. (Anexo 31)		
MAYO 2019: 1.- La obra se encuentra suspendida desde el 24 de febrero de 2017. 2.- Se encuentra en revisión el expediente del Contrato Complementario No. 2 presentado por el contratista para remitir al MINEDUC para su aprobación. 3.- Se adjunta informe del Supervisor de contrato. (Anexo 30)	Dávila Castro, Emilio José	05/06/2019 - 11:00 AM
ABRIL 2019: 1.- La obra se encuentra suspendida desde el 24 de febrero de 2017. 2.- Se realizó la devolución del expediente de incrementos al contratista y fiscalizador para corregir observaciones dentro del expediente del Contrato Complementario No. 2 presentado. 3.- Se adjunta informe del Supervisor de contrato. (Anexo 29)	Dávila Castro, Emilio José	07/05/2019 - 03:49 PM
MARZO 2019: 1.- La obra se encuentra suspendida desde el 24 de febrero de 2017. 2.- Se realizó la devolución del expediente de incrementos al contratista y fiscalizador al haber realizado una evaluación en obra, determinar la necesidad de implementar un contrato complementario, que constará de incremento de cantidades y rubros nuevos, que deberá ser presentado para su aprobación y no objeción por parte de la entidad requirente. 3.- Se adjunta informe del Supervisor de contrato. (Anexo 28)	Dávila Castro, Emilio José	04/04/2019 - 02:29 PM
FEBRERO 2019: 1.- La obra se encuentra suspendida desde el 24 de febrero de 2017. 2.- Se realizó la devolución del expediente de incrementos al contratista y fiscalizador al haber realizado una evaluación en obra, determinar la necesidad de implementar un contrato complementario, que constará de incremento de cantidades y rubros nuevos, que deberá ser presentado para su aprobación y no objeción por parte de la entidad requirente. 3.- Se adjunta informe del Supervisor de contrato. (Anexo 27)	Dávila Castro, Emilio José	06/03/2019 - 01:56 PM
ENERO 2019: 1.- La obra se encuentra suspendida desde el 24 de febrero de 2017. 2.- Los trabajos en contrapiso y estructura portante vertical se encuentran suspendidos manteniendo un avance del 98.75%. (Hito 5) 3.- Los trabajos de colocación de estructura de cubierta están paralizados con un avance del 98.75%. (Hito 6) 4.- Se realizó la devolución del expediente al contratista y fiscalizador al haber realizado una evaluación en obra, determinar la necesidad de implementar un contrato complementario, que constará de incremento de cantidades y rubros nuevos. 5.- Se adjunta informe del Supervisor de contrato. (Anexo 26)	Dávila Castro, Emilio José	05/02/2019 - 03:06 PM
DICIEMBRE 2018: 1.- La obra se encuentra suspendida desde el 24 de febrero de 2017. 2.- Los trabajos en contrapiso y estructura portante vertical se encuentran suspendidos manteniendo un avance del 98.75%. (Hito 5) 3.- Los trabajos de colocación de estructura de cubierta están paralizados con un avance del 98.75%. (Hito 6) 4.- Se adjunta informe del Supervisor de contrato. (Anexo 25)	Dávila Castro, Emilio José	07/01/2019 - 11:49 AM
NOVIEMBRE 2018: 1.- La obra se encuentra suspendida desde el 24 de febrero de 2017. 2.- Se encuentran suspendidos los trabajos en contrapiso y estructura portante vertical manteniendo un avance del 98.75%. (Hito 5) 3.- Los trabajos de colocación de estructura de cubierta están paralizados con un avance del 98.75%. (Hito 6) 4.- Se adjunta informe del Supervisor de contrato. (Anexo 24)	Dávila Castro, Emilio José	05/12/2018 - 08:58 AM
OCTUBRE 2018: 1.- La obra se encuentra suspendida. 2.- Los trabajos en contrapiso y estructura portante vertical se encuentran suspendidos con un avance del 98.75%. (Hito 5) 3.- Se encuentran paralizados los trabajos de colocación de estructura de cubierta un avance del 98.75%. (Hito 6) 4.- Se adjunta informe del Supervisor de contrato. (Anexo 23)	Dávila Castro, Emilio José	05/11/2018 - 04:07 PM
SEPTIEMBRE 2018: 1.- La obra se encuentra suspendida. 2.- Movimiento de tierras se encuentran terminados. (Hito 2) 3.- Los trabajos en contrapiso y estructura portante vertical se encuentran suspendidos con un avance del 98.75%. (Hito 5) 4.- Los trabajos de colocación de estructura de cubierta (Hito 6) presenta un avance del 98.75%. 5.- Se adjunta informe del Administrador de contrato. (Anexo 22)	Dávila Castro, Emilio José	01/10/2018 - 04:47 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2018:</p> <p>1.- La obra se encuentra suspendida.</p> <p>2.- Los trabajos en contrapiso y estructura portante vertical previo a la suspensión de la obra tuvo un avance del 98.75% que se mantiene. (Hito 5)</p> <p>3.- Los trabajos de colocación de estructura de cubierta (Hito 6) presenta un avance del 98.75%.</p> <p>4.- Los incrementos que la obra requiere para su ejecución, se encuentran en trámite de autorización por parte del MINEDUC-CAF.</p> <p>5.- Se adjunta informe del Administrador de contrato. (Anexo 21)</p>	Dávila Castro, Emilio José	07/09/2018 - 10:35 AM
<p>JULIO 2018</p> <p>1.- La obra se encuentra desde el 23 de septiembre de 2017.</p> <p>2.- Se espera respuesta por parte del MINEDUC para la aprobación y autorización de la No Objeción para la implementación de la Orden de Cambio No.2.</p> <p>3.- Presenta un avance físico a la fecha de un 66%.</p> <p>4.- Se adjunta informe del Administrador (Anexo 20).</p>	Dávila Castro, Emilio José	06/08/2018 - 09:59 AM
<p>JUNIO 2018</p> <p>1.- La obra continúa suspendida desde el 23 de septiembre de 2017.</p> <p>2.- Se realizó la solicitud de la No Objeción para la implementación de la Orden de Cambio No.2 misma que MINEDUC solicitó un informe aclaratorio para su aprobación.</p> <p>3.- Presenta un avance físico a la fecha de un 66%.</p> <p>4.- Se adjunta informe del Administrador (Anexo 19).</p>	Dávila Castro, Emilio José	05/07/2018 - 11:21 AM
<p>MAYO 2018</p> <p>1.- La obra continúa suspendida desde el 23 de septiembre de 2017.</p> <p>2.- Se realizó la solicitud de la No Objeción para la implementación de la Orden de Cambio No.2 misma que fue enviada al MINEDUC y CAF para su aprobación.</p> <p>3.- Presenta un avance físico a la fecha de un 66%.</p> <p>4.- Se adjunta informe del Administrador (Anexo 18).</p>	Dávila Castro, Emilio José	04/06/2018 - 08:20 AM
<p>ABRIL 2018</p> <p>1.- La obra se encuentra suspendida desde el 23 de septiembre de 2017 (Anexo 16)</p> <p>2.- Se está realizando los informes para la solicitud de la implementación de la Orden de Cambio No.2 para enviar al MINEDUC y CAF para la aprobación de la No Objeción.</p> <p>3.- Se adjunta informe del Administrador (Anexo 17).</p>	Dávila Castro, Emilio José	16/05/2018 - 09:36 AM
<p>MARZO 2018</p> <p>1.- La obra se encuentra con solicitud de convalidación de suspensión en la Subdirección Técnica de Producción y Control de Obras, puesto que la contratista con fecha 23 de septiembre de 2017.</p> <p>2.- Se está solicitando que se subsanen observaciones del expediente previo a aprobación de la Suspensión Nro. 05.</p> <p>2.- Se adjunta Informe Técnico del Supervisor de Obra (Anexo 15).</p>	Dávila Castro, Emilio José	09/05/2018 - 12:10 PM
<p>FEBRERO 2018</p> <p>1.- La obra se encuentra con solicitud de convalidación de suspensión en la Subdirección Técnica de Producción y Control de Obras, puesto que la contratista con fecha 23 de septiembre de 2017.</p> <p>2.- Se adjunta Informe Técnico del Supervisor de Obra (Anexo 14).</p>	Saa Buitrón, Rashid Amir	04/04/2018 - 08:12 AM
<p>ENERO 2018</p> <p>1.- La obra se encuentra con solicitud de convalidación de suspensión en la Subdirección Técnica de Producción y Control de Obras, puesto que la contratista con fecha 23 de septiembre de 2017.</p>	Saa Buitrón, Rashid Amir	05/03/2018 - 02:41 PM
<p>DICIEMBRE 2017</p> <p>1.- Obra en ejecución</p> <p>2.- Se anexa informe del Administrador (Anexo 13)</p>	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	15/01/2018 - 12:07 PM
<p>NOVIEMBRE 2017</p> <p>1.- Obra en ejecución</p> <p>2.- Se anexa informe del Administrador (Anexo 12)</p>	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	02/01/2018 - 09:27 AM
<p>OCTUBRE 2017</p> <p>1.- Obra en ejecución</p> <p>2.- Se anexa informe del Administrador (Anexo 11)</p>	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	01/12/2017 - 02:48 PM
<p>SEPTIEMBRE 2017</p> <p>1.- Obra en ejecución de acuerdo al cronograma</p>	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	26/10/2017 - 10:14 AM
<p>AGOSTO 2017</p> <p>1.- Obra en ejecución</p> <p>2.- Se anexa informe del Administrador (Anexo)</p>	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	02/10/2017 - 03:27 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2017 1.- Obra en ejecución 2.- Se anexa informe del Administrador (Anexo 10)	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	28/08/2017 - 09:14 PM
JUNIO 2017 1.- Obra suspendida 2.- Se adjunta informe del administrador	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	04/08/2017 - 02:31 PM
MAYO 2017 1.- Obra suspendida 2.- Se adjunta informe del administrador (Anexo 10) 3.- Devengado de Obra \$ 875.619,72 4.- Devengado de Fiscalización \$ 0,00	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	28/06/2017 - 09:58 AM
ABRIL 2017 1.- Obra se ejecuta de acuerdo al cronograma establecido. 2.- Se adjunta informe del administrador (Anexo 9) 3.- Esta por aprobación de suspensión por legalización de incrementos de rubros contractuales	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	05/06/2017 - 10:03 AM
MARZO 2017 1.- Obra se ejecuta de acuerdo al cronograma establecido. 2.- Se adjunta informe del administrador (Anexo 8)	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	10/04/2017 - 11:09 AM
FEBRERO 2017 1. Obra en ejecución de acuerdo al informe del administrador (Anexo 7)	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	21/03/2017 - 09:52 AM
ENERO 2017 1. Obra en ejecución de acuerdo al informe del administrador (Anexo 6) 2. Se realiza reprogramación de los hitos	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	16/02/2017 - 03:11 PM
DICIEMBRE 2016 1. Obra en ejecución	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	31/01/2017 - 04:20 PM
NOVIEMBRE 2016 1. Obra en ejecución de acuerdo al acta de reinicio (Anexo 5)	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	31/01/2017 - 04:20 PM
OCTUBRE 2016 1. Obra suspendida	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	31/01/2017 - 04:18 PM
SEPTIEMBRE 2016 1. Obra suspendida	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	31/01/2017 - 04:18 PM
AGOSTO 2016 1. Obra Suspendida (Anexo 4)	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	31/01/2017 - 04:10 PM
JULIO 2016 1. Obra suspendida (Anexo 4)	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	31/01/2017 - 04:10 PM
JUNIO 2016 1. - Acta de Inicio (Anexo 3)	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	31/01/2017 - 03:46 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. La falta de legalización de incrementos CAUSARÍA el retraso en la ejecución de la obra	20/07/2020	Emilio José Dávila Castro	40 %	60	24	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Ventanas

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Contrato firmado	4-Inicio de Trabajo	03/05/2016		03/05/2016		Sí	0.0
2	EJECUCIÓN: Movimiento de tierras terminado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		31/05/2017		Sí	8.0
3	EJECUCIÓN: Obras preliminares terminado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		03/05/2016		Sí	8.0
4	EJECUCIÓN: Cimentación terminada.	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		31/10/2017		Sí	8.0
5	EJECUCIÓN: Contrapiso y estructura portante vertical terminada.	5-Entregables Intermedios	30/06/2016	30/04/2018			No	8.0
6	EJECUCIÓN: Colocación de estructura de cubierta terminada.	5-Entregables Intermedios	31/07/2016	30/04/2018			No	7.98
7	EJECUCIÓN: Estructura portante horizontal terminada.	5-Entregables Intermedios	31/07/2016		31/10/2017		Sí	8.0
8	EJECUCIÓN: Enlucido en los diferentes bloques de aulas, administración y servicios, terminado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2016	23/04/2018			No	5.0
9	EJECUCIÓN: Fundición de losa terminada.	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		30/11/2017		Sí	5.0
10	EJECUCIÓN: Instalaciones eléctricas de voz y datos, especiales terminada.	5-Entregables Intermedios	30/09/2016	30/04/2018			No	5.0
11	EJECUCIÓN: Instalaciones hidrosanitarias, contraincendio terminadas.	5-Entregables Intermedios	30/09/2016	30/04/2018			No	8.0
12	EJECUCIÓN: Acabados interiores y exteriores terminados.	5-Entregables Intermedios	31/10/2016	30/04/2018			No	8.0
13	EJECUCIÓN: Mampostería en los diferentes bloques de aulas, administración y servicios, terminada.	5-Entregables Intermedios	31/10/2016	30/04/2018			No	8.0
14	EJECUCIÓN: Trabajos de carpintería metal-mecánica, aluminio y vidrio terminados.	5-Entregables Intermedios	31/10/2016	30/04/2018			No	8.0
15	EJECUCIÓN: Áreas exteriores terminadas.	5-Entregables Intermedios	31/01/2017	30/04/2018			No	5.0
16	CIERRE: Acta de Entrega de Recepción Provisional suscrita.	5-Entregables Intermedios	28/02/2017	31/05/2018			No	0.01
17	COMPLETADO: Acta de Entrega de Recepción Definitiva suscrita.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/08/2017	30/06/2018			No	0.01

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,502,693.54 **
Costo Total:	4,076,059.62
Total Devengado:	2,502,693.54
% Costo Total Devengado:	61.40 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 61.40 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	2,242,210.55	2,148,425.15	0.00	4,390,635.70
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	2,242,210.55	2,148,425.15	0.00	4,390,635.70
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	2,502,693.54	0.00	0.00	2,502,693.54
Ppto. Devengado	2,502,693.54	0.00	0.00	2,502,693.54
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 2,502,693.54	0.00	0.00	2,502,693.54
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	0.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 - Hito 1 - Contrato firmado	Contrato_LPI-SECOB-CAF-039-2015.pdf	23/01/2017
2	A.2 - Anexo 2 - Suspensión de Obra	ACLARATORIA_A_SUSPENSION_APROB..pdf	31/01/2017
3	A.3 - Anexo 3 - Acta de Reinicio	ACTA_REINICIO_UEM-ZAPOTAL_VIEJO-FIRMADA.pdf	31/01/2017
4	A.4 - Anexo 4 - Suspensión	2DA._SUSPENSION.pdf	31/01/2017
5	A.5 - Anexo 5 - Acta de Reinicio	2DO._REINICIO_DE_OBRA.pdf	31/01/2017
6	A.6 - Hito 3 - Anexo 6 - Informe de Administrador enero 2017	INFORME-UEM_ZAPOTAL_VIEJO.pdf	31/01/2017
7	A.7 - Anexo 7 - Informe de Administrador febrero 2017	GPR-UEM_VENTANAS_ZAPOTAL-VIEJO.pdf	21/03/2017
8	A.8 - Anexo 8 - Informe de Administrador marzo 2017	GPR_Ventanas_(Zapotal).pdf	30/03/2017
9	A.9 - Anexo 9 - Informe de Administrador abril 2017	GPR_UEM__Ventanas_Zapotal_Viejo.pdf	03/05/2017
10	B.1 - Anexo 10 - Informe del Administrador julio 2017	Informe_GPR_-_UEM_VENTANAS_(ZAPOTAL_VIEJO).pdf	07/08/2017
11	B.2 - Hito 4 y 7 - Anexo 11 - Informe del Administrador octubre 2017	Informe_GPR_Ventanas-Zapotal_Viejo.pdf	31/10/2017
12	B.3 - Hito 9 - Anexo 12 - Informe del Administrador noviembre 2017	GPR_Ventanas.pdf	07/12/2017
13	B.4 - Anexo 13 Informe de Administrador-diciembre 2017	Informe_UEM_VENTANAS-GPR_-_Diciembre_2017.pdf	11/01/2018
14	B.5 - Anexo 14 Informe de Supervisor de Contrato febrero 2018	SECOB-CZ5-DZPCO-2018-0320-M_Informe_Febrero_2018_Ventanas.pdf	05/03/2018
15	B.6 - Anexo 15 Informe de Supervisor de Contrato marzo 2018	Informe_Marzo_2018_Ventanas.PDF.pdf	04/04/2018
16	B.7 - Anexo 16 - Suspensión No.5	SECOB-SDG-2018-0598-M_notificación.pdf	10/05/2018
17	B.8 - Anexo 17 Informe de Supervisor de Contrato abril 2018	Informe_Administrador_Abril_UEM_Ventanas.pdf	11/05/2018
18	B.9 - Anexo 18 Informe de Supervisor de Contrato Mayo 2018	Informe_Adm_Ventanas.pdf	30/05/2018
19	C.1 - Anexo 19 - Informe de Supervisor de Contrato Junio 2018	Informe_Adm_Ventanas.pdf	02/07/2018
20	C.2 - Anexo 20 - Informe de Supervisor de Contrato Julio 2018	Info_Adm_UEM_Ventanas_.pdf	27/07/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
21	C.3 - Anexo 21 - Informe de Supervisor de Contrato Agosto 2018	Info_Adm_UEM_Ventanas_.pdf	03/09/2018
22	C.4 - Hito 2 - Anexo 22 - Informe de Supervisor de Contrato Septiembre 2018	Info_Adm_UEM_Ventanas_.pdf	26/09/2018
23	C.5 - Anexo 23 - Informe de Supervisor de Contrato Octubre 2018	Info_UEM_Ventanas.pdf	31/10/2018
24	C.6 - Anexo 24 - Informe de Supervisor de Contrato Noviembre 2018	Info_UEM_Ventanas.pdf	29/11/2018
25	C.7 - Anexo 25 - Informe de Supervisor de Contrato Diciembre 2018	Info_UEM_Ventanas.pdf	03/01/2019
26	C.8 - Anexo 26 - Informe de Supervisor de Contrato Enero 2019	Memo_UEM_Ventanas.pdf	25/01/2019
27	C.9 - Anexo 27 - Informe de Supervisor de Contrato Febrero 2019	Informe_UEM_Ventanas.pdf	25/02/2019
28	D.1 - Anexo 28 - Informe de Supervisor de Contrato Marzo 2019	Informe_GPR_UEM_Ventanas.pdf	28/03/2019
29	D.2 - Anexo 29 - Informe de Supervisor de Contrato Abril 2019	Informe_GPR_UEM_Ventanas.pdf	29/04/2019
30	D.3 - Anexo 30 - Informe de Supervisor de Contrato Mayo 2019	Informe_GPR_UEM_Ventanas.pdf	31/05/2019
31	D.4 - Anexo 31 - Informe de Supervisor de Contrato junio 2019	gpr_junio_2019_ventanas_suscrito.pdf	05/07/2019
32	D.5 - Anexo 32 - Informe del Supervisor de contrato junio 2020	Informe_Supervisor_UEM_Ventanas.pdf	01/07/2020
33	D.6 - Anexo 33 - Informe del Administrador del contrato. Enero 2021	INFORME_ADMINISTRADOR_DE_CONTRATO_uem_ventanas_01_2021.pdf	08/01/2021
34	D.7 - Anexo 34 - Informe del Administrador del contrato. marzo 2021	k557_uem_ventanas.pdf	07/04/2021

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Dávila Castro, Emilio José	Lider de Proyecto	Analista de Seguimiento y Control 1	edavila@secob.gob.ec	
Loor Velóz, Fausto Gerardo	Administrador de Contrato	Administrador de Contrato	fgloor@secob.gob.ec.	3964800