

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Proyectos SECOB

PROYECTO: K109 SECOB - MSP Hospital de Pedernales - Manabí

Líder del Proyecto:	Topón Alborno, Roberto Carlos (rtoyon@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Espinoza Vivanco, Darwin Gonzalo	Programas Relacionados:	
Titular:	Sotomayor Toro, John Francisco	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2021 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	26/05/2021	Fecha de Fin Base:	31/12/2021
Modificado por:	Topón Alborno, Roberto Carlos	Fecha del siguiente Hito:	01/02/2021

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual


DATOS GENERALES

Descripción
Beneficios Cualitativos
Tipo de Beneficiario
Restricciones

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 41.37 %
Fecha de Inicio: 01/01/2021 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	0 %	10 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	90 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Abril 2021: 1.- Obra en ejecución 2.- Avance Físico 5,50 %. 3.- Existen inconsistencia entre los planos estructurales con los arquitectónicos, que están siendo solventadas por fiscalización MTOP y la supervisión de estudios. 4.- Se encuentran realizando la cimentación de la obra.	Topón Albornoz, Roberto Carlos	04/05/2021 - 02:53 PM
Marzo 2021: 1.- Obra en ejecución 2.- Avance Físico 5,23 %. 3.- Se encuentra realizando trabajos de configuración de hierro, armado de cimientos, encofrado para los cimientos. 4.- Administrador de contrato Ing. Iván Ganchozo Villavicencio	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	05/04/2021 - 11:15 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. Las continuas lluvias CAUSARÍAN retraso en el avance físico para la ejecución de la obra.	26/05/2021	Roberto Carlos Topón Albornoz	40 %	40	16	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1 DEFINICIÓN:	1-Solicitud de Información	01/02/2021	01/02/2021			No	10.0
2 PLANEACIÓN:	3-Adjudicación	01/03/2021	01/03/2021			No	10.0
3 EJECUCIÓN:	9-Entregables Formales	30/11/2021	30/11/2021			No	70.0
4 CIERRE:	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2021	31/12/2021			No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	58,691,450.49
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	18,152,083.61	0.00	18,152,083.61
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	18,152,083.61	0.00	18,152,083.61
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1.- Informe de Administrador de contrato Marzo 2021	gpr_marzo_2021_def-signed_pedernales.pdf	04/05/2021
2	A.2.- Informe de Administrador de contrato Abril 2021	gpr_abril_2021-pedernales-signed_(2)0766056001620064344.pdf	04/05/2021