

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 2
Dirección Provincial Napo

PROYECTO: K040 MTOP - Construcción del Puente Quijos 2 sobre el Río Quijos

Líder del Proyecto:	Caiza Yungan, Klever Javier (kcaiza@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ramirez Barahona, Rodrigo Santiago	Programas Relacionados:	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL RÍO QUIJOS, Provincia - Napo, Proyectos Emblemáticos, Proyectos Prioritarios PAI, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Coello Lopez, German Vinicio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	12.52
CUP:	175200000.1074.7008	TIR:	72.90 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	50,120,560.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,034,548.70
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2011 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	31/12/2020	Fecha de Fin Base:	30/12/2012
Modificado por:	Caiza Yungan, Klever Javier	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2019

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCION:

La construcción del Puente sobre el Rio Quijos 2 de 65.00 metros de longitud, ubicado en la carretera Baeza - Lago Agrio, siguiéndole en importancia la actividad comercial especialmente en las cabeceras cantorales. Últimamente el turismo ha tenido un auge sostenido de turistas nacionales y extranjeros hacia estas zonas. Se realiza con la finalidad de mejorar la calidad de vida de un sector importante de la población asentada a lo largo de la vía por lo que es imprescindible contar con la construcción del puente que mejore y amplíe la circulación vehicular de dicha carretera y que cumpla con las normas vigentes de diseño.

Contratista: Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
 Fiscalizador: SEGARTE S.A
 Monto Construcción: \$ 1'041.227,96 y Fiscalización: \$ 98.905,71
 Monto total: 1'140.133,67

LINEA BASE DEL PROYECTO:

La capacidad de carga del puente sobre el río Quijos 2 de 30 toneladas.
 La estructura del puente Quijos 2 metálica de 4 m. de ancho.
 El tiempo de viaje desde Baeza - Lago Agrio es de 2.0 horas

OBJETIVO GENERAL:

El objetivo general es la construcción de los puentes Quijos de 65,00m de luz respectivamente, para dar continuidad eficiente a la carretera Baeza-Lago Agrio, Troncal Amazónica E 45 y mantener un tráfico permanente durante todo el año, permitiendo la integración regional y nacional de esta zona del país.

PRODUCTO:

Dar continuidad eficiente a la carretera Baeza-Lago Agrio, Troncal Amazónica E 45 y mantener un tráfico permanente durante todo el año, permitiendo la integración regional y nacional de esta zona del país.

ESTRATEGIA:

1. Supervisión técnica permanente
2. Disponibilidad de cupo presupuestario
3. Pago oportuno de planilla
4. Seguimiento al plan de obra
5. Aseguramiento del control de calidad

Beneficios Cualitativos

Se disminuirá el riesgo de accidente por el paso vehicular sobre los puentes provisionales que ya cumplieron su tiempo de servicio. La calidad de la infraestructura vial mejorará el servicio a la circulación vehicular. Influidrá en beneficio del desarrollo de las comunidades del sector al acortar los tiempos de movilización de mercadería, personal, turismo y comercio.

Tipo de Beneficiario

Del Sector petrolero
Turístico
Hidroeléctrico. Permite el acceso al Proyecto Coca Codo Sinclair
A la comunidad local: San Rafael del Chaco, Baeza, Reventador y la Provincia de Sucumbíos

Restricciones

Plazo: 10 meses para culminación del contrato.
Recursos:
La mano de obra calificada requerida para la Ejecución del Proyecto considerando la experiencia que cada uno de los miembros del personal técnico mínimo deberá acreditar como mínimo, ya sea en años, número o monto de proyectos en los que haya participado.

Los Equipos y Materiales utilizados son de excelente calidad y rendimiento con el fin de desarrollar de manera afectiva y en el plazo estimado sumando al desarrollo del País con obras emblemáticas.


Alcance:

Las especificaciones técnicas que regirán cada uno de los Proyectos contratados por medio del MTOP Napo serán las "Especificaciones generales para la ejecución de puentes y caminos MOP-001-F 2002", del MTOP del Ecuador.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución **Cierre** Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 01/01/2011 Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	92 %	95 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2020: Los trabajos fueron concluidos al 100% en el año 2012, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,36 sin IVA. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-20-157-OF, de fecha 08 de mayo de 2020, suscrito por el Mgs. José Gabriel Zambrano (Director Distrital de Napo), insiste al Cuerpo de Ingenieros del Ejército los documentos faltantes en la Planilla de Costo +%, para continuar con el	Caiza Yungan, Klever Javier	31/12/2020 - 08:11 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
respectivo trámite administrativo. Se entrega Informe Técnico mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_NAP-2020-65-ME, de fecha 21 de julio de 2020.		
NOVIEMBRE 2020: Los trabajos fueron concluidos al 100% en el año 2012, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,36 sin IVA. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-20-157-OF, de fecha 08 de mayo de 2020, suscrito por el Mgs. José Gabriel Zambrano (Director Distrital de Napo), insiste al Cuerpo de Ingenieros del Ejército los documentos faltantes en la Planilla de Costo +%, para continuar con el respectivo trámite administrativo. Se entrega Informe Técnico mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_NAP-2020-65-ME, de fecha 21 de julio de 2020.	Caiza Yungan, Klever Javier	03/12/2020 - 11:09 AM
OCTUBRE 2020: Los trabajos fueron concluidos al 100% en el año 2012, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,36 sin IVA. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-20-157-OF, de fecha 08 de mayo de 2020, suscrito por el Mgs. José Gabriel Zambrano (Director Distrital de Napo), insiste al Cuerpo de Ingenieros del Ejército los documentos faltantes en la Planilla de Costo +%, para continuar con el respectivo trámite administrativo. Se entrega Informe Técnico mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_NAP-2020-65-ME, de fecha 21 de julio de 2020.	Caiza Yungan, Klever Javier	05/11/2020 - 08:49 AM
SEPTIEMBRE 2020: Los trabajos fueron concluidos al 100% en el año 2012, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,36 sin IVA. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-20-157-OF, de fecha 08 de mayo de 2020, suscrito por el Mgs. José Gabriel Zambrano (Director Distrital de Napo), insiste al Cuerpo de Ingenieros del Ejército los documentos faltantes en la Planilla de Costo +%, para continuar con el respectivo trámite administrativo. Se entrega Informe Técnico mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_NAP-2020-65-ME, de fecha 21 de julio de 2020.	Caiza Yungan, Klever Javier	05/10/2020 - 08:52 AM
AGOSTO 2020: Los trabajos fueron concluidos al 100% en el año 2012, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,36 sin IVA. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-20-157-OF, de fecha 08 de mayo de 2020, suscrito por el Mgs. José Gabriel Zambrano (Director Distrital de Napo), insiste al Cuerpo de Ingenieros del Ejército los documentos faltantes en la Planilla de Costo +%, para continuar con el respectivo trámite administrativo. Se entrega Informe Técnico mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_NAP-2020-65-ME, de fecha 21 de julio de 2020.	Caiza Yungan, Klever Javier	03/09/2020 - 08:20 AM
JULIO 2020: Los trabajos fueron concluidos al 100% en el año 2012, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,36 sin IVA. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-20-157-OF, de fecha 08 de mayo de 2020, suscrito por el Mgs. José Gabriel Zambrano (Director Distrital de Napo), insiste al Cuerpo de Ingenieros del Ejército los documentos faltantes en la Planilla de Costo +%, para continuar con el respectivo trámite administrativo. Se entrega Informe Técnico mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_NAP-2020-65-ME, de fecha 21 de julio de 2020.	Caiza Yungan, Klever Javier	03/08/2020 - 02:26 PM
JUNIO 2020: Los trabajos fueron concluidos al 100% en el año 2012, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,36 sin IVA. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-20-157-OF, de fecha 08 de mayo de 2020, suscrito por el Mgs. José Gabriel Zambrano (Director Distrital de Napo), insiste al Cuerpo de Ingenieros del Ejército los documentos faltantes en la Planilla de Costo +%, para continuar con el respectivo trámite administrativo.	Caiza Yungan, Klever Javier	02/07/2020 - 08:20 AM
MAYO 2020: Los trabajos fueron concluidos al 100% en el año 2012, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,36 sin IVA. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-20-157-OF, de fecha 08 de mayo de 2020, suscrito por el Mgs. José Gabriel Zambrano (Director Distrital de Napo), insiste al Cuerpo de Ingenieros del Ejército los documentos faltantes en la Planilla de Costo +%, para continuar con el respectivo trámite administrativo.	Caiza Yungan, Klever Javier	08/06/2020 - 09:48 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ABRIL 2020: Los trabajos fueron concluidos al 100% en el año 2012, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,36 sin IVA. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-20-63-OF, de fecha 10 de marzo de 2020, suscrito por el Mgs. José Gabriel Zambrano (Director Distrital de Napo), solicita al Cuerpo de Ingenieros del Ejército los documentos faltantes en la Planilla de Costo +%, para continuar con el respectivo trámite administrativo.	Caiza Yungan, Klever Javier	05/05/2020 - 01:25 PM
MARZO 2020: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,36 sin IVA. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-20-63-OF, de fecha 10 de marzo de 2020, suscrito por el Mgs. José Gabriel Zambrano (Director Distrital de Napo), solicita al Cuerpo de Ingenieros del Ejército los documentos faltantes en la Planilla de Costo +%, para continuar con el respectivo trámite administrativo.	Caiza Yungan, Klever Javier	06/04/2020 - 06:56 PM
FEBRERO 2020: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,36 sin IVA. Una vez revisado de manera general la Planilla de Costo +%, se ha evidenciado que no posee la firma del Administrador del Contrato y algunas hojas se encuentran borrosas. Se entrega informe técnico y se espera resolver el detalle de la legalización del documento por parte del Administrador del Contrato.	Caiza Yungan, Klever Javier	06/04/2020 - 06:55 PM
ENERO 2020: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,36 sin IVA. Una vez revisado de manera general la Planilla de Costo +%, se ha evidenciado que no posee la firma del Administrador del Contrato y algunas hojas se encuentran borrosas. Se entrega informe técnico y se espera resolver el detalle de la legalización del documento por parte del Administrador del Contrato.	Caiza Yungan, Klever Javier	06/04/2020 - 06:55 PM
DICIEMBRE 2019: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,56 sin IVA. Una vez revisado de manera general la Planilla de Costo +%, se ha evidenciado que no posee la firma del Administrador del Contrato y algunas hojas se encuentran borrosas. Se entrega informe técnico y se espera resolver el detalle de la legalización del documento por parte del Administrador del Contrato.	Caiza Yungan, Klever Javier	03/01/2020 - 07:24 PM
NOVIEMBRE 2019: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,56 sin IVA. Una vez revisado de manera general la Planilla de Costo +%, se ha evidenciado que no posee la firma del Administrador del Contrato y algunas hojas se encuentran borrosas.	Caiza Yungan, Klever Javier	04/12/2019 - 03:12 PM
OCTUBRE 2019: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,56 sin IVA. Una vez revisado de manera general la Planilla de Costo +%, se ha evidenciado que no posee la firma del Administrador del Contrato y algunas hojas se encuentran borrosas.	Caiza Yungan, Klever Javier	05/11/2019 - 04:15 PM
SEPTIEMBRE 2019: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,56 sin IVA. Una vez revisado de manera general la Planilla de Costo +%, se ha evidenciado que no posee la firma del Administrador del Contrato y algunas hojas se encuentran borrosas.	Caiza Yungan, Klever Javier	03/10/2019 - 05:30 PM
ENERO 2019: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,56 sin IVA. Se encuentra en revisión de la documentación presentada para su respectivo trámite de pago.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	01/10/2019 - 12:03 PM
DICIEMBRE 2018: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la	Villacis Miranda, Rolando Alberto	01/10/2019 - 12:03 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,56 sin IVA. Se encuentra en revisión de la documentación presentada para su respectivo trámite de pago.		
AGOSTO 2019: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,56 sin IVA. Se encuentra en revisión de la documentación presentada por parte del Fiscalizador para su respectivo trámite de pago.	Caiza Yungan, Klever Javier	04/09/2019 - 06:33 PM
JULIO 2019: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,56 sin IVA. Se encuentra en revisión de la documentación presentada por parte del Fiscalizador para su respectivo trámite de pago.	Caiza Yungan, Klever Javier	05/08/2019 - 03:29 PM
JUNIO 2019: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,56 sin IVA. Se encuentra en revisión de la documentación presentada por parte del Fiscalizador para su respectivo trámite de pago.	Caiza Yungan, Klever Javier	04/07/2019 - 05:41 PM
MAYO 2019: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,56 sin IVA. Se encuentra en revisión de la documentación presentada por parte del Fiscalizador para su respectivo trámite de pago.	Caiza Yungan, Klever Javier	03/06/2019 - 03:43 PM
ABRIL 2019: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,56 sin IVA. Se encuentra en revisión de la documentación presentada por parte del Fiscalizador para su respectivo trámite de pago.	Caiza Yungan, Klever Javier	02/05/2019 - 01:55 PM
MARZO 2019: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,56 sin IVA. Se encuentra en revisión de la documentación presentada por parte del Fiscalizador para su respectivo trámite de pago.	Caiza Yungan, Klever Javier	03/04/2019 - 02:29 PM
FEBRERO 2019: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,56 sin IVA. Se encuentra en revisión de la documentación presentada por parte del Fiscalizador para su respectivo trámite de pago.	Caiza Yungan, Klever Javier	01/03/2019 - 12:03 PM
FEBRERO 2019: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe la deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 18.634,21 sin IVA y la deuda pendiente de pago de la Planilla de Excedentes por un monto que asciende a USD. \$ 143.268,20 sin IVA. Se encuentra en revisión de la documentación presentada para su respectivo trámite de pago.	Caiza Yungan, Klever Javier	01/03/2019 - 11:45 AM
NOVIEMBRE 2018: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,56 sin IVA. Se encuentra en revisión de la documentación presentada para su respectivo trámite de pago.	Mora Orozco, Fabián Alberto	03/12/2018 - 10:09 AM
OCTUBRE 2018: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,56 sin IVA. Se encuentra en revisión de la documentación presentada para su respectivo trámite de pago.	Mora Orozco, Fabián Alberto	03/12/2018 - 10:09 AM
SEPTIEMBRE 2018: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,56 sin IVA.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/10/2018 - 10:27 AM
AGOSTO 2018: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva	Mora Orozco, Fabián Alberto	04/09/2018 - 05:48 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,56 sin IVA.		
JULIO 2018: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,56 sin IVA.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 05:06 PM
JUNIO 2018: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,56 sin IVA.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 05:05 PM
MAYO 2018: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 30 de mayo de 2018. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,56 sin IVA.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 05:05 PM
ABRIL 2018: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y en espera del Acta de Entrega Recepción Definitiva. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,56 sin IVA.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 05:05 PM
MARZO 2018: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y en espera del Acta de Entrega Recepción Definitiva. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,56 sin IVA.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 05:04 PM
FEBRERO 2018: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y en espera del Acta de Entrega Recepción Definitiva. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,56 sin IVA.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 05:04 PM
ENERO 2018: Los trabajos fueron concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 17 de marzo de 2014 y en espera del Acta de Entrega Recepción Definitiva. Adicionalmente existe una deuda pendiente de pago de la Planilla de Costo +% por un monto que asciende a USD. \$ 83.050,56 sin IVA.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 05:03 PM
DICIEMBRE 2017: Los trabajos fueron concluidos, no se dispone de asignación presupuestaria para pagar todas las planillas pendientes. Existe una planilla de costo más porcentaje pendiente que se necesita de presupuesto para darle trámite a la misma. Solo se cuenta con el acta de recepción provisional y se está en espera del acta de recepción definitiva que se cerrará conjuntamente con los 10 puentes.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	04/01/2018 - 05:23 PM
NOVIEMBRE 2017: Los trabajos fueron concluidos, no se dispone de asignación presupuestaria para pagar todas las planillas pendientes. Existe una planilla de costo más porcentaje pendiente que se necesita de presupuesto para darle trámite a la misma. Solo se cuenta con el acta de recepción provisional y se está en espera del acta de recepción definitiva que se cerrará conjuntamente con los 10 puentes.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	04/12/2017 - 06:55 PM
OCTUBRE 2017: Los trabajos fueron concluidos, no se dispone de asignación presupuestaria. Los técnicos realizan el recorrido para verificar si se han reinstalado las guardavías para proceder con la recepción del contrato global de los 10 puentes con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	06/11/2017 - 12:06 PM
SEPTIEMBRE 2017: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de OCTUBRE de 2017, una vez cancelados los montos adeudados a los puentes que conforman el contrato global..	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	04/10/2017 - 07:38 PM
AGOSTO 2017: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de OCTUBRE de 2017, una vez cancelados los montos adeudados a los puentes que conforman el contrato global..	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	05/09/2017 - 12:10 PM
JULIO 2017: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de SEPTIEMBRE de 2017, una vez cancelados los montos adeudados a los puentes que conforman el contrato global..	Solano Pineda, Oscar Santiago	03/08/2017 - 06:41 PM
JUNIO 2017: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de AGOSTO de 2017, una vez cancelados los montos adeudados a los puentes que conforman el contrato global..	Solano Pineda, Oscar Santiago	05/07/2017 - 12:17 PM
MAYO 2017: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de JUNIO de 2017, una vez cancelados los montos adeudados a los puentes que conforman el contrato global..	Solano Pineda, Oscar Santiago	06/06/2017 - 10:06 AM
ABRIL 2017: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de MAYO de 2017, una vez cancelados los montos adeudados a los puentes que conforman el contrato global..	Solano Pineda, Oscar Santiago	05/05/2017 - 11:30 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MARZO 2017: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de MAYO de 2017, una vez cancelados los montos adeudados a los puentes que conforman el contrato global..	Solano Pineda, Oscar Santiago	05/04/2017 - 03:58 PM
FEBRERO 2017: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de MAYO de 2017, una vez cancelados los montos adeudados a los puentes que conforman el contrato global..	Zarate Iñiguez, Luis Santiago	01/03/2017 - 05:42 PM
ENERO 2017: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de MAYO de 2017, una vez cancelados los montos adeudados a los puentes que conforman el contrato global..	Zarate Iñiguez, Luis Santiago	03/02/2017 - 06:56 PM
DICIEMBRE 2016: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de FEBRERO de 2017, una vez cancelados los montos adeudados a los puentes que conforman el contrato global..	León Fernández, Jhoer Gustavo	05/01/2017 - 04:11 PM
NOVIEMBRE 2016: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de Enero de 2017, una vez cancelados los montos adeudados a los puentes que conforman el contrato global..	León Fernández, Jhoer Gustavo	02/12/2016 - 08:08 PM
OCTUBRE 2016: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de DICIEMBRE del 2016, una vez cancelados los montos adeudados a los puentes que conforman el contrato global..	León Fernández, Jhoer Gustavo	01/11/2016 - 12:58 PM
SEPTIEMBRE 2016: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de NOVIEMBRE del 2016, una vez cancelados los montos adeudados a los puentes que conforman el contrato global..	León Fernández, Jhoer Gustavo	03/10/2016 - 05:02 PM
AGOSTO 2016: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de Octubre del 2016, una vez cancelados los montos adeudados a los puentes que conforman el contrato global..	León Fernández, Jhoer Gustavo	05/09/2016 - 04:53 PM
JULIO 2016: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de Octubre del 2016, una vez cancelados los montos adeudados a los puentes que conforman el contrato global.	León Fernández, Jhoer Gustavo	07/08/2016 - 10:26 PM
JUNIO 2016: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de AGOSTO del 2016, una vez cancelados los montos adeudados a los puentes que conforman el contrato global	León Fernández, Jhoer Gustavo	05/07/2016 - 12:57 AM
MAYO 2016: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de Julio del 2016, una vez cancelados los montos adeudados a los puentes que conforman el contrato global	León Fernández, Jhoer Gustavo	04/06/2016 - 07:34 PM
ABRIL 2016: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de Julio del 2016, una vez cancelados los montos adeudados a los puentes que conforman el contrato global	León Fernández, Jhoer Gustavo	05/05/2016 - 10:11 AM
MARZO 2016: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de Julio del 2016, una vez cancelados los montos adeudados a los puentes que conforman el contrato global	León Fernández, Jhoer Gustavo	07/04/2016 - 09:22 PM
FEBRERO 2016: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de Mayo del 2016, una vez cancelados los montos adeudados a los puentes que conforman el contrato global	León Fernández, Jhoer Gustavo	07/03/2016 - 11:24 AM
Enero 2016: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de Mayo del 2016, una vez cancelados los montos adeudados a los puentes que conforman el contrato global	León Fernández, Jhoer Gustavo	03/02/2016 - 05:21 PM
Diciembre 2015: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de Febrero del 2016, una vez cancelados los montos adeudados a los puentes que conforman el contrato global	León Fernández, Jhoer Gustavo	06/01/2016 - 11:47 AM
Noviembre 2015: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de Febrero del 2016, una vez cancelados los montos adeudados a los puentes que conforman el contrato global	León Fernández, Jhoer Gustavo	09/12/2015 - 12:32 PM
Octubre 2015: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de Diciembre del 2015	León Fernández, Jhoer Gustavo	09/11/2015 - 09:30 PM
Septiembre 2015: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de Noviembre del 2015.	León Fernández, Jhoer Gustavo	08/10/2015 - 09:47 AM
Agosto 2015: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de Octubre del 2015.	León Fernández, Jhoer Gustavo	07/09/2015 - 04:31 PM
Julio 2015: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de Septiembre del 2015.	Zarate Iñiguez, Luis Santiago	07/08/2015 - 04:53 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Junio 2015: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de Agosto del 2015.	Rendón Martínez, Fernando Ramiro	03/07/2015 - 11:49 AM
Mayo 2015: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de Julio del 2015.	Rendón Martínez, Fernando Ramiro	05/06/2015 - 07:07 PM
Abril 2015: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de Junio del 2015.	Rendón Martínez, Fernando Ramiro	06/05/2015 - 09:31 AM
Marzo 2015: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de Mayo de 2015.	Rendón Martínez, Fernando Ramiro	06/05/2015 - 09:31 AM
Febrero 2015: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de Marzo de 2015.	Navas Coque, Richard Wladimir	10/03/2015 - 02:32 PM
Enero 2015: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de Febrero de 2015.	Navas Coque, Richard Wladimir	24/02/2015 - 03:38 PM
Diciembre 2014: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de Enero de 2015.	Navas Coque, Richard Wladimir	25/01/2015 - 09:28 PM
Noviembre 2014: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de Diciembre de 2014.	Navas Coque, Richard Wladimir	10/12/2014 - 06:06 PM
Septiembre-Octubre 2014: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevé la recepción definitiva a fines de Noviembre de 2014.	Navas Coque, Richard Wladimir	11/11/2014 - 11:17 AM
Julio - Agosto 2014: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevee la recepción definitiva a fines de septiembre de 2014 según estipula la ley.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	15/09/2014 - 06:36 PM
Junio 2014: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevee la recepción definitiva en septiembre de 2014 según estipula la ley.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	10/07/2014 - 01:48 PM
Mayo 2014: Los trabajos fueron concluidos, se realiza la recepción provisional 17 de marzo del 2014 por lo que se prevee la recepción definitiva en septiembre de 2014 según estipula la ley.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	11/06/2014 - 12:22 PM
Enero-Abril 2014: Se encuentra legalizada del acta de entrega recepción provisional y posteriormente se dará trámite del Acta de Recepción Provisional	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	16/04/2014 - 05:42 PM
Diciembre 2013: Se encuentra trámites del acta de entrega recepción provisional del contrato de construcción del puente.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	07/01/2014 - 10:45 AM
Septiembre - Octubre 2013: Se encuentra trámites del acta de entrega recepción provisional.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	21/10/2013 - 02:26 PM
MAYO-AGOSTO 2013: Se realiza trámites correspondientes para liquidación económica y acta de entrega recepción provisional.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	11/09/2013 - 05:02 PM
DICIEMBRE 2012- ABRIL 2013: Se realiza trámites correspondientes para liquidación económica y acta de entrega recepción provisional.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	17/05/2013 - 02:38 PM
NOVIEMBRE 2012: Se realiza trámites correspondientes para acta de entrega recepción provisional.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	17/05/2013 - 02:37 PM
Octubre - 2012: se realiza los trámites para la liquidación económica	Avilés Castillo, Byron Alfonso	10/12/2012 - 11:04 AM
SEPTIEMBRE 2012: El puente está concluido al 100%, se realizan trámites para acta de entrega y recepción provisional. AGOSTO 2012: Se continua con trabajos en accesos: compactación del material filtrante JULIO 2012: Se continua con trabajos en accesos: relleno con material filtrante y compactación del mismo	Avilés Castillo, Byron Alfonso	07/11/2012 - 03:33 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2012: Se realizó trabajos en accesos : relleno con material filtrante y compactación del mismo MAYO 2012: Lanzamiento de vigas metálicas, encofrado, armado y fundido de losa, se trabaja en accesos ABRIL 2012: Protección con enrocado del estribo derecho, fabricación de elementos estructurales; vigas armadas en el sitio se prepara terreno para su lanzamiento, se sigue trabajando en el relleno de la vía MARZO 2012: Fabricación de acero estructural, construcción de accesos. Febrero 2012: Suministro de acero estructural, fabricación de elementos estructurales. Enero 2012: Fundición de pantallas de estribos DICIEMBRE 2011: Se realiza la fundición de estribos. NOVIEMBRE 2011: Se está armando el estribo derecho OCTUBRE 2011: Se empieza con la excavación de los estribos SEPTIEMBRE 2011: Se realiza limpieza y excavación AGOSTO-2011: No se ejecuta ningún trabajo JULIO- 2011: Se realiza el replanteo del puente. JUNIO-2011: Entrega del anticipo, construcción del campamento, este mes no se planilla; según cronograma del contrato se iniciarán los trabajos en Septiembre del 2011 MAYO-2011: En espera de entrega de anticipo ABRIL-2011: se firma el contrato		

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 2 - Centro Norte > Napo > El Chaco
2	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Quijos

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Contrato firmado	3-Adjudicación	20/04/2011		20/04/2011		Sí	1.0
2	PLANEACIÓN: Anticipo realizado	4-Inicio de Trabajo	05/05/2011		10/06/2011		Sí	1.0
3	EJECUCIÓN: Excavación y relleno, Acero de refuerzo en barras realizado	5-Entregables Intermedios	30/01/2012		30/01/2012		Sí	10.0
4	EJECUCIÓN: Hormigón estructural r'c=240 y tubos PVC; Hormigón y Ciclopeo realizado	5-Entregables Intermedios	29/02/2012		29/02/2012		Sí	12.0
5	EJECUCIÓN: Rubros ambientales señalización, letrina sanitaria realizado	5-Entregables Intermedios	29/02/2012		29/02/2012		Sí	2.0
6	EJECUCIÓN: Desbroce, limpieza, excavación sin clasificar realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2012		30/04/2012		Sí	5.0
7	EJECUCIÓN: Suministro, fabricación y montaje de acero estructural realizado	5-Entregables Intermedios	15/05/2012		15/05/2012		Sí	18.0
8	EJECUCIÓN: Acabado de obra básica, mejoramiento de la subrasante con suelo	5-Entregables Intermedios	30/05/2012		30/05/2012		Sí	8.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	seleccionado. Subbase Clase 3 realizado							
9	EJECUCIÓN: Hormigón estructural realizado	5-Entregables Intermedios	06/06/2012		06/06/2012		Sí	15.0
10	EJECUCIÓN: Limpieza y pintura de acero estructural, juntas de dilatación y drenajes realizado	5-Entregables Intermedios	06/06/2012		06/06/2012		Sí	11.5
11	EJECUCIÓN: Rubros Ambientales. Comunicaciones radiales - 100% realizado	5-Entregables Intermedios	06/06/2012		06/06/2012		Sí	1.0
12	EJECUCIÓN: Base clase I, asfalto RC250, capa de rodadura, Hormigón estructural f'c=180 realizado	5-Entregables Intermedios	20/09/2012		20/09/2012		Sí	2.0
13	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	17/03/2014		17/03/2014		Sí	1.0
14	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/05/2018		30/05/2018		Sí	1.0
15	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	5-Entregables Intermedios	30/05/2018		30/05/2018		Sí	1.0
16	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	05/08/2019	31/12/2019			No	2.0
17	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	9-Entregables Formales	26/08/2019	31/12/2019			No	1.0
18	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	9-Entregables Formales	09/09/2019	31/12/2019			No	1.0
19	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	30/09/2019	31/12/2019			No	1.5
20	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	14/10/2019	31/12/2019			No	5.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	RECORRIDO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	29/09/2015
2	SUPERVISION	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	31/07/2015
3	SUPERVISION	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	29/06/2015
4	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	27/08/2014
5	Historico -	Carrera Lopez, Milton Salomón	{PR} - Provincia - NAPO	08/12/2011

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	312,368.39
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,034,548.70 **
Costo Total:	1,482,291.94
Total Devengado:	1,029,328.04
% Costo Total Devengado:	69.44 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 69.44 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	3,081,683.40	95,550.04	0.00	3,177,233.44
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	758,293.94	71,287.53	0.00	829,581.47
Ppto. Codificado	1,652,553.70	5,220.66	0.00	1,657,774.36
Ppto. Comprometido	1,650,020.29	2,533.41	0.00	1,652,553.70
Planeado - Codificado (2019)		90,329.38		
Programado a Devengar	1,743,656.86	5,220.66	0.00	1,748,877.52
Ppto. Devengado	1,029,328.04	0.00	0.00	1,029,328.04
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 1,029,328.04	0.00	0.00	1,029,328.04
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	714,328.82	5,220.66	0.00	719,549.48
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 59.03 %	0.00 %	0.00 %	58.86 %
Ppto. Codificado 998	343,569.65	0.00	0.00	343,569.65
Ppto. Devengado 998	343,569.64	0.00	0.00	343,569.64

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Oct	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Nov	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Dic	5,220.66	0.00	5,220.66	0.00	0.00 %		0.00 %
Total	5,220.66	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
13	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.13.-Acta Recepción Provisional Puente Quijos 2	A7.pdf	16/04/2014
2	A.2.-Anticipo de Obra	E7.pdf	02/12/2016
3	C1.CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2019 NAPO	C1.CEDULA_PRESUPUESTARIA_ENERO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
4	C10.CEDULA PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2019 NAPO	C10.CEDULA_PRESUPUESTARIA_OCTUBRE_2019_NAPO.pdf	05/11/2019
5	C2.CEDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2019 NAPO	C2.CEDULA_PRESUPUESTARIA_FEBRERO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
6	C3.CEDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2019 NAPO	C3.CEDULA_PRESUPUESTARIA_MARZO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
7	C4.CEDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2019 NAPO	C4.CEDULA_PRESUPUESTARIA_ABRIL_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
8	C5.CEDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2019 NAPO	C5.CEDULA_PRESUPUESTARIA_MAYO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
9	C6.CEDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2019 NAPO	C6.CEDULA_PRESUPUESTARIA_JUNIO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
10	C7.CEDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2019 NAPO	C7.CEDULA_PRESUPUESTARIA_JULIO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
11	C8.CEDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2019 NAPO	C8.CEDULA_PRESUPUESTARIA_AGOSTO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
12	C9.CEDULA PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2019 NAPO	C9.CEDULA_PRESUPUESTARIA_SEPTIEMBRE_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
13	CONTRATO DEL PROYECTO	E6.pdf	02/12/2016
14	COSTO TOTAL K040	COSTO_TOTAL_K040.pdf	27/11/2019
15	CROQUIS AVANCE DE OBRA	PUENTE QUIJOS_2.pdf	04/06/2012
16	Cédulas Presupuestarias Puente Quijos 2	G2.pdf	23/12/2016
17	D1.CEDULA PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 2019 NAPO	D1.CEDULA_PRESUPUESTARIA_NOVIEMBRE_2019_NAPO.pdf	04/12/2019
18	D2.CONTRATO DE LOS 10 PUENTES FIRMADO	D2.CONTRATO_DE_LOS_10_PUENTES_FIRMADO.pdf	04/12/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
19	D3.CEDULA PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2019 NAPO	D3.CEDULA_PRESUPUESTARIA_DICIEMBRE_2019_NAPO.pdf	06/01/2020
20	D4.CEDULA PRESUPUESTARIA 2012 NAPO MENSUALIZADA	devengado_puente_quijos_2_-_2012.pdf	08/01/2020
21	D5.CEDULA PRESUPUESTARIA 2013 NAPO MENSUALIZADA	devengado_puente_quijos_2_-_2013.pdf	08/01/2020
22	D6.SOLICITA DOCUMENTOS CEE (MTO- DDN-20-63-OF)	D6.SOLICITA_DOCUMENTOS_CEE_(MTO- DDN-20-63-OF).pdf	06/04/2020
23	Dictamen de Prioridad Puente Quijos 2	G1.pdf	23/12/2016
24	E1.P2.ENTREGA DE INFORME TÉCNICO (MTO- CONS_NAP-2019-235-ME)	E1.ENTREGA_DE_INFORME_TÉCNICO_(MTO- CONS_NAP-2019-235-ME).pdf	10/01/2020
25	E2.R2.INFORME TÉCNICO PUENTE QUIJOS 2 FIRMADO	E2.INFORME_TÉCNICO_PUENTE QUIJOS_2_FIRMADO.PDF	06/01/2020
26	E3.CÉDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2020	E3.CÉDULA_PRESUPUESTARIA_ENERO_2020.pdf	05/05/2020
27	E4.CÉDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2020	E4.CÉDULA_PRESUPUESTARIA_FEBRERO_2020.pdf	05/05/2020
28	E5.CÉDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2020	E5.CÉDULA_PRESUPUESTARIA_MARZO_2020.pdf	05/05/2020
29	E6.CÉDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2020	E6.CÉDULA_PRESUPUESTARIA_ABRIL_2020.pdf	05/05/2020
30	E7.CÉDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2020	E7.CÉDULA_PRESUPUESTARIA_MAYO_2020.pdf	08/06/2020
31	E8.CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2020	E8.CÉDULA_PRESUPUESTARIA_JUNIO_2020.pdf	02/07/2020
32	E9.CÉDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2020	E9.CÉDULA_PRESUPUESTARIA_JULIO_2020.pdf	03/08/2020
33	F1.ENTREGA INFORME TÉCNICO (MTO- CONS_NAP-2020-65-ME)	F1.ENTREGA_INFORME_TÉCNICO_(MTO- CONS_NAP-2020-65-ME).pdf	03/08/2020
34	F2.CÉDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2020	F2.CÉDULA_PRESUPUESTARIA_AGOSTO_2020.pdf	03/09/2020
35	F3.CÉDULA PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2020	F3.CÉDULA_PRESUPUESTARIA_SEPTIEMBRE_2020.pdf	05/10/2020
36	F4.CÉDULA PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2020	F4.CÉDULA_PRESUPUESTARIA_OCTUBRE_2020.pdf	05/11/2020
37	F5.-CÉDULA PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 2020	F5.-CÉDULA_PRESUPUESTARIA_NOVIEMBRE_2020.pdf	03/12/2020
38	F6.-CÉDULA PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2020	F6.-CÉDULA_PRESUPUESTARIA_DICIEMBRE_2020.pdf	31/12/2020
39	Foto del puente - Agosto 2012	QUIJOS_2.JPG	17/09/2012
40	Informe Ejecutivo - SEP 2012	QUIJOS_2.pdf	24/10/2012
41	Informe ejecutivo Sitop_ Agosto 2016	E2.pdf	05/09/2016
42	Informe ejecutivo Sitop_ Julio 2016	E1.pdf	07/08/2016
43	Informe ejecutivo Sitop_ Junio 2016	D9.pdf	05/07/2016
44	Informe ejecutivo Sitop_ Noviembre 2016	E5.pdf	02/12/2016
45	Informe ejecutivo Sitop_ Octubre 2016	E4.pdf	01/11/2016
46	Informe ejecutivo Sitop_ Septiembre 2016	E3.pdf	03/10/2016
47	Informe ejecutivo Sitop_Abril 2015	C5.pdf	06/05/2015
48	Informe ejecutivo Sitop_ABRIL 2016	D7.pdf	05/05/2016
49	Informe Ejecutivo Sitop_Agosto 2014	B2.pdf	15/09/2014
50	Informe ejecutivo Sitop_Agosto 2015	C9.pdf	07/09/2015
51	Informe ejecutivo Sitop_Diciembre 2014	B8.pdf	29/01/2015
52	Informe ejecutivo Sitop_Diciembre 2016	G3.pdf	05/01/2017
53	Informe ejecutivo Sitop_Enero 2015	B9.pdf	24/02/2015
54	Informe ejecutivo Sitop_Enero 2016	D4..pdf	04/02/2016
55	Informe ejecutivo Sitop_Enero 2017	G4.pdf	03/02/2017
56	Informe ejecutivo Sitop_Febrero 2015	C1.pdf	09/03/2015
57	Informe ejecutivo Sitop_FEBRERO 2016	D5.pdf	05/05/2016
58	Informe Ejecutivo Sitop_Julio 2014	B1.pdf	12/08/2014
59	Informe ejecutivo Sitop_Julio 2015	C8.pdf	07/08/2015
60	Informe ejecutivo Sitop_Junio 2015	C7.pdf	03/07/2015
61	Informe ejecutivo Sitop_MARZO 2016	D6.pdf	05/05/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
62	Informe ejecutivo Sitop_Marzo 2017	G7.pdf	06/04/2017
63	Informe ejecutivo Sitop_Mayo 2015	C6.pdf	08/06/2015
64	Informe ejecutivo Sitop_Mayo 2016	D8.pdf	04/06/2016
65	Informe ejecutivo Sitop_Noviembre 2015	D3.pdf	09/12/2015
66	Informe ejecutivo sitop_Octubre 2014	B5.pdf	11/11/2014
67	Informe ejecutivo Sitop_Octubre 2015	D2.pdf	09/11/2015
68	Informe ejecutivo Sitop_Septiembre 2015	D1.pdf	08/10/2015
69	Informe Ejecutivo_Sitop_Noviembre 2014	B6.pdf	10/12/2014
70	Junio 2014_Pagos según Esigef	A8.pdf	10/07/2014
71	Memoria Fotográfica	FOTOS_PUENTE QUIJOS_2.docx	10/05/2012
72	PAGOS SEGUN ESIGEF ENE-AGO 2012	QUIJOS_2.pdf	10/09/2012
73	Pagos según Esigef_Agosto 2014	B3.pdf	15/09/2014
74	Pagos según Esigef_Julio 2014	A9.pdf	12/08/2014
75	Pagos según Esigef_Noviembre 2014	B7.pdf	10/12/2014
76	Pagos según esigef_Octubre 2014	B4.pdf	11/11/2014
77	Planilla 1 E INFORMES	F1.pdf	02/12/2016
78	Planilla 10 E INFORMES	G5.pdf	06/04/2017
79	Planilla 11 E INFORMES	G6.pdf	06/04/2017
80	Planilla 2 E INFORMES	F2.pdf	02/12/2016
81	Planilla 3 E INFORMES	F3.pdf	02/12/2016
82	Planilla 4 E INFORMES	F4.pdf	02/12/2016
83	Planilla 5 E INFORMES	F5.pdf	02/12/2016
84	Planilla 6 E INFORMES	F6.pdf	02/12/2016
85	Planilla 7 E INFORMES	F7.pdf	02/12/2016
86	Planilla 8 E INFORMES	F8.pdf	02/12/2016
87	Planilla 9 E INFORMES	F9.pdf	02/12/2016
88	Planilla de Liquidacion	E9.pdf	02/12/2016
89	Proyecto Priorizado SENPLADES	INFORME.doc	04/05/2012
90	Reajuste del Anticipo	E8.pdf	02/12/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Caiza Yungan, Klever Javier	Supervisor	Analista de Infraestructura Distrital 2	kcaiza@mtop.gob.ec	Ext: 23912
Ramirez Barahona, Rodrigo Santiago	Subsecretario Zonal 2	Subsecretario Zonal 2	rramirez@mtop.gob.ec	
Velastegui Nagua, Jefferson Fabricio	Financiera (Encargada)	Analista Administrativo Financiero, Encargado	jvelastegui@mtop.gob.ec	0992900275
Zambrano Vacacela, José Gabriel	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Napo	Subsecretario Zonal 2	jzambrano@mtop.gob.ec	0999886130

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
3532_1.jpg	18/12/2019