

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Zonal 6
Dirección de Transporte y Obras Públicas Distrital Cañar

PROYECTO: K001 MTOP - Rehabilitación Zhud - Cochancay - El Triunfo (Cañar)

Líder del Proyecto:	Dután Sanango, Italo Medardo (imдутан@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:		Programas Relacionados:	Provincia - Cañar, REHABILITACION DE LA CARRETERA ZHUD COCHANCA Y LA TRONCAL EL TRIUNFO QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA , SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Ramirez Cabrera, Paul Esteban	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	1.34
CUP:	175200000.21.6483	TIR:	16.00 %
Objetivos Operativos:	8	VAN:	16,220.89
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	106,169,789.80
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	12/09/2011 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	19/07/2022	Fecha de Fin Base:	27/04/2016
Modificado por:	Vallejo Barros, Nataly Karina	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2018

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCION: Rehabilitacion definitiva de la carretera Zhud Cochancay El Triunfo, incluye los pasos laterales por las poblaciones de La Troncal y Manuel J. Calle, longitud 98 Km. aproximadamente
 Fecha de suscripción del Contrato: 12-Septiembre de 2011

Contratista para la ejecución: Cía. Hidalgo - Hidalgo

Contratista para la Fiscalización: Asociación de Vera y Asociados - Acsam

Plazo: 30 meses para ejecutar la rehabilitación
 24 meses periodo de mantenimiento.

SERVICIO: Este proyecto apoyara la integración social y territorial, así como al desarrollo socioeconómico del país.

LINEA BASE: El proyecto se encuentra ubicado al sur del país; y se desarrolla en las jurisdicciones de los cantones Cañar, Suscal y La Troncal, de la Provincia del Cañar y El Triunfo de la provincia del Guayas, con un recorrido este - oeste, cuyo origen del estudio es la población de Zhud en la provincia del Cañar y termina en la ciudad de El Triunfo en la provincia del Guayas.

OBJETIVO GENERAL: es Mejorar la capacidad de circulación las vías que componen la Red Vial Estatal de la provincia del Cañar (principal arteria vial de conexión con la costa ecuatoriana).

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- 1.1Diseño vial
- 1.2Operaciones preliminares
- 1.3Movimiento de tierras
- 1.4Drenaje (obras de arte menor)
- 1.5Puentes (obras de arte mayor)
- 1.6Muros
- 1.7Señalización
- 1.8Impactos ambientales
- 1.9Seguridad vial


DATOS GENERALES

Descripción
1,10 Servicios complementarios MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL = 71`431.427,70
Beneficios Cualitativos
Mejorar el nivel de servicio Seguridad Reducir costos de transporte
Tipo de Beneficiario
Directos: Sectores ganaderos, industrial, ganadero, comercial
Restricciones
Tiempo: La fecha tope para terminación de la etapa de rehabilitación y mantenimiento conforme al contrato es 27/08/2017. Costo: El monto requerido para cumplir con el objeto del contrato es de USD\$ 96.429.904,88. Alcance: Se espera contar con 98 km de vía a nivel de pavimento flexible, con la que se brinda confort al usuario. Recursos: Equipo caminero y personal calificada de la Empresa Hidalgo e Hidalgo; los matriales empleados se obtendran de la Mina Cochancay 1,2,3; la Fiscalización cuenta con laboratorio, Ingenieros Especialistas y de Campo, así como personal de apoyo.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 12/09/2011 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2018. En trámite la planilla de liquidación cumpliendo con la aclaración hecha por la Auditoría Interna, la misma que se ha puesto a conocimiento de la Contratista. Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su informe final establecen que se debe revisar los pagos hechos en las planillas tanto de obra como de la fiscalización contratada.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	02/01/2019 - 03:16 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE 2018.</p> <p>En trámite la planilla de liquidación, la misma que ha sido entregada por la Fiscalización a la Supervisión, cumpliendo con la aclaración hecha por la Auditoría Interna.</p> <p>Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su informe final establecen que se debe revisar los pagos hechos en las planillas tanto de obra como de la fiscalización contratada.</p>	<p>Dután Sanango, Italo Medardo</p>	<p>05/12/2018 - 10:06 AM</p>
<p>OCTUBRE 2018.</p> <p>En trámite la recepción definitiva del proyecto, la misma que ha sido devuelta a la Fiscalización, para que se cumpla con la aclaración hecha por la Auditoría Interna.</p> <p>Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su informe final establecen que se debe revisar los pagos hechos en las planillas tanto de obra como de la fiscalización contratada.</p>	<p>Dután Sanango, Italo Medardo</p>	<p>05/11/2018 - 03:16 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2018</p> <p>En trámite la recepción definitiva del proyecto, la misma que está en trámite por parte de la Supervisión.</p> <p>Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su informe final establecen que se debe revisar los pagos hechos en las planillas tanto de obra como de la fiscalización contratada.</p>	<p>Dután Sanango, Italo Medardo</p>	<p>04/10/2018 - 12:12 PM</p>
<p>AGOSTO 2018</p> <p>En trámite la recepción definitiva del proyecto, la misma que está en proceso de revisión del anexo correspondiente a la liquidación económica, se ha realizado la consulta jurídica a la Regional 6, respecto al plazo contractual, dicha respuesta no satisface el requerimiento hecho por ésta Dirección, por lo que se realizará una insistencia.</p> <p>Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su informe final establecen que se debe revisar los pagos hechos en las planillas tanto de obra como de la fiscalización contratada.</p>	<p>Buestan Toral, José Remigio</p>	<p>05/09/2018 - 11:09 AM</p>
<p>JULIO 2018</p> <p>En trámite la recepción definitiva del proyecto, la misma que está en proceso de revisión del anexo correspondiente a la liquidación económica, se ha realizado la consulta jurídica a la Regional 6, respecto al plazo contractual.</p> <p>Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su informe final establecen que se debe revisar los pagos hechos en las planillas tanto de obra como de la fiscalización contratada.</p>	<p>Dután Sanango, Italo Medardo</p>	<p>02/08/2018 - 05:11 PM</p>
<p>JUNIO 2018</p> <p>En trámite la recepción definitiva del proyecto, la misma que está en proceso de revisión del anexo correspondiente a la liquidación económica, se ha realizado la consulta jurídica a la Regional 6, respecto al plazo contractual.</p> <p>Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su informe final establecen que se debe revisar los pagos hechos en las planillas tanto de obra como de la fiscalización contratada.</p>	<p>Dután Sanango, Italo Medardo</p>	<p>03/07/2018 - 04:46 PM</p>
<p>MAYO 2018</p> <p>En trámite la recepción definitiva del proyecto, la misma que está en proceso de revisión del anexo correspondiente a la liquidación económica.</p> <p>Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su informe final establecen que se debe revisar los pagos hechos en las planillas tanto de obra como de la fiscalización contratada.</p>	<p>Chaca Álvarez, Ivan Patricio</p>	<p>05/06/2018 - 09:57 AM</p>
<p>Abril 2018</p> <p>En trámite la recepción definitiva del proyecto, la misma que está en proceso de revisión del anexo correspondiente a la liquidación económica.</p>	<p>Chaca Álvarez, Ivan Patricio</p>	<p>05/06/2018 - 09:50 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su informe final establecen que se debe revisar los pagos hechos en las planillas tanto de obra como de la fiscalización contratada.		
<p>Abril 2018</p> <p>En trámite la recepción definitiva del proyecto, ya que existen trámites pendientes como son el pago de indemnizaciones cuyos propietarios reclaman al final de la etapa de mantenimiento. Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su informe final establecen que se debe revisar los pagos hechos en las planillas tanto de obra como de la fiscalización contratada.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	02/05/2018 - 05:13 PM
<p>Marzo 2018</p> <p>Se encuentra en trámite la recepción definitiva del proyecto, la misma que no se ha tramitado puesto que existen trámites pendientes como son el pago de indemnizaciones cuyos propietarios reclaman al final de la etapa de mantenimiento. Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su informe final establecen que se debe revisar los pagos hechos en las planillas tanto de obra como de la fiscalización contratada.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/04/2018 - 11:19 AM
<p>Febrero 2018</p> <p>Se encuentra en trámite la recepción definitiva del proyecto, la misma que no se ha tramitado puesto que existen trámites pendientes como son el pago de indemnizaciones cuyos propietarios reclaman al final de la etapa de mantenimiento. Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su borrador establecen responsabilidades para el contratista y fiscalización contratada.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	20/03/2018 - 04:50 PM
<p>Enero 2018</p> <p>Se encuentra en trámite la recepción definitiva del proyecto, la misma que no se ha tramitado puesto que existen trámites pendientes como son el pago de indemnizaciones cuyos propietarios reclaman al final de la etapa de mantenimiento. Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su borrador establecen responsabilidades para el contratista y fiscalización contratada.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	20/03/2018 - 11:17 AM
<p>Diciembre 2017.</p> <p>Se encuentra en trámite la recepción definitiva del proyecto, la misma que no se ha tramitado puesto que existen trámites pendientes como son el pago de indemnizaciones cuyos propietarios reclaman al final de la etapa de mantenimiento, así como el certificado del cierre ambiental del proyecto. Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su borrador establecen responsabilidades para el contratista y fiscalización contratada.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	04/01/2018 - 10:00 AM
<p>Noviembre 2017.</p> <p>Se encuentra en trámite la recepción definitiva del proyecto, la misma que debido a trámites pendientes como son el pago de indemnizaciones cuyos propietarios reclaman al final de la etapa de mantenimiento, así como el certificado del cierre ambiental del proyecto. Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su borrador establecen responsabilidades para el contratista y fiscalización contratada.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	04/12/2017 - 09:34 AM
<p>Octubre 2017</p> <p>Se encuentra en trámite el acta de recepción definitiva, debido que se encuentra en revisión el cierre de la parte ambiental del Proyecto. El 31 de octubre de 2017, la contratista presenta a la Fiscalización la planilla de liquidación del Contrato, la misma que servirá para la liquidación económica del proyecto de construcción.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	01/11/2017 - 08:18 AM
<p>Septiembre 2017</p> <p>Se realizó la inspección por parte de los miembros de la Comisión de recepción definitiva, los mismos que han realizado observaciones que deben ser subsanadas por el Contratista para continuar con el trámite de recepción.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/10/2017 - 08:22 AM
<p>Zhud - Cochancay</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	03/10/2017 - 03:22 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2017 La Constructora Hidalgo e Hidalgo, realiza trabajos de mantenimiento rutinario y bacheo asfáltico con el propósito de mantener la vía en condiciones óptimas de transitabilidad, hasta el 27 de agosto de 2017, fecha en la cual se termina el plazo correspondiente a la etapa de mantenimiento. Además la Contratista ha solicitado la recepción definitiva del proyecto, la misma que se encuentra en trámite.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/09/2017 - 08:46 AM
<p>JULIO 2017 La Constructora Hidalgo e Hidalgo, realiza trabajos de mantenimiento rutinario, para mantener la vía en condiciones de transitabilidad segura, se realiza bacheo asfáltico mayor en el km 6+200 del tramo 1, km 39+000 del tramo 2. Además limpieza de alcantarillas y encauzamientos.</p>	García González, Mariana Alexandra	04/08/2017 - 03:32 PM
<p>JUNIO 2017 La Constructora Hidalgo e Hidalgo, realiza trabajos de mantenimiento rutinario, para mantener la vía en condiciones de transitabilidad segura, se realiza bacheo asfáltico mayor en el km 6+600 del tramo 1, km 39+200 del tramo 2.</p>	García González, Mariana Alexandra	03/07/2017 - 12:16 PM
<p>MAYO 2017 La Constructora Hidalgo e Hidalgo, realiza trabajos de mantenimiento rutinario, para mantener la vía en condiciones de transitabilidad segura, los derrumbes provocados por el intenso invierno fueron atendidos en su totalidad con maquinaria del MTOP y de la compañía contratista</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	01/06/2017 - 10:13 AM
<p>Abril 2017 La Constructora Hidalgo e Hidalgo, realiza trabajos de mantenimiento rutinario, para mantener la vía en condiciones de transitabilidad segura, el invierno en el mes de abril ha producido derrumbes importantes a lo largo de la red vial estatal E40.</p>	García González, Mariana Alexandra	04/05/2017 - 03:57 PM
<p>MARZO 2017 La compañía contratista H&H esta dando constante mantenimiento a la vía para que se encuentre en optimas condiciones de transitabilidad, con trabajos de roza a mano, limpieza de cunetas, bordillos, derechos de vía, alcantarillas Debido a la época invernal se presentaron derrumbes en el km 5, 12, 8 lo cuales fueron atendidos de manera inmediata por el MTOP -CAÑAR. la vía se encuentra habilitada en sus dos carriles presentando un alto nivel de servicio. El contrato de mantenimiento con la compañía tiene vigencia hasta agosto del 2017.</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	04/04/2017 - 08:08 AM
<p>FEBRERO 2017 La compañía contratista H&H esta dando constante mantenimiento a la vía para que se encuentre en optimas condiciones de transitabilidad, con trabajos de roza a mano, limpieza de cunetas, bordillos, derechos de vía, alcantarillas Debido a la época invernal se presentaron derrumbes en el km 5, 12, 8 lo cuales fueron atendidos de manera inmediata por el MTOP -CAÑAR. la vía se encuentra habilitada en sus dos carriles presentando un alto nivel de servicio. El contrato de mantenimiento con la compañía tiene vigencia hasta agosto del 2017.</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	02/03/2017 - 11:06 AM
<p>ENERO 2017 La compañía contratista H&H esta dando constante mantenimiento a la vía para que se encuentre en optimas condiciones de transitabilidad, con trabajos de roza a mano, limpieza de cunetas, bordillos, derechos de vía, alcantarillas, y derrumbes ocasionados por la época invernal. y así brindar seguridad a los usuarios que por ella transitan El contrato de mantenimiento tiene vigencia hasta agosto del 2017.</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	03/02/2017 - 08:30 AM
<p>DICIEMBRE 2016 La compañía contratista H&H esta realizando el mantenimiento rutinario a la vía con la limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes, repocision de tachas reparaciones de fisuras en las losas de hormigon, bacheo menor, roza a mano.</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/01/2017 - 10:19 AM
<p>NOVIEMBRE 2016 La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la vía con la limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes, repocision de tachas reparaciones de fisuras en las losas de hormigon, bacheo</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/12/2016 - 07:44 AM
<p>OCTUBRE DEL 2016 La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la vía con la limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes, repocision de tachas reparaciones de fisuras en las losas de hormigon, bacheo</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/11/2016 - 05:39 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2016</p> <p>La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la vía con la limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes, repocision de tachas reparaciones de fisuras en las losas de hormigon.</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	04/10/2016 - 06:30 PM
<p>AGOSTO 2016</p> <p>La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la vía con la limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes, repocision de tachas.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/09/2016 - 12:15 PM
<p>JULIO 2016:</p> <p>La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la vía con la limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	03/08/2016 - 08:16 AM
<p>JUNIO 2016:</p> <p>La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la vía con la limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/07/2016 - 11:45 AM
<p>MAYO 2016</p> <p>La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la vía con la limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	03/06/2016 - 12:01 PM
<p>ABRIL 2016:</p> <p>Al principio del mes se produjeron derrumbes en el tramo entre Javin a Cochancay la compañía contratista y maquinaria del MTOP, limpiaron los derrumbes, en los primeros dias de la limpieza el paso estaba restringido para que trabaje la maquinaria, actualmente el transito en la via es normal.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	02/05/2016 - 11:19 AM
<p>MARZO 2016:</p> <p>Se esta realizando el mantenimiento de la vía, limpieza de la vía, cuentas y alcantarillas. Por parte de la compañía contratista.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/04/2016 - 07:29 PM
<p>FEBRERO 2016:</p> <p>Se esta realizando el mantenimiento de la vía, limpieza de la vía, cuentas y alcantarillas. Por parte de la compañía contratista.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/03/2016 - 11:32 AM
<p>ENERO 2016:</p> <p>La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la vía, limpieza de la vía, cuentas y alcantarillas.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/02/2016 - 07:43 AM
<p>DICIEMBRE 2015:</p> <p>La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la vía, limpieza de la vía, cuentas y alcantarillas.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/01/2016 - 07:15 PM
<p>NOVIEMBRE 2015:</p> <p>La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la vía, limpieza de la vía, cuentas y alcantarillas. Esta en tramite la recepcion del paso lateral de la Troncal.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/12/2015 - 09:06 AM
<p>OCTUBRE 2015:</p> <p>La obra presta servicio a la comunidad. La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la vía, limpieza de la vía, cuentas y alcantarillas. Esta en tramite la recepcion del paso lateral de la Troncal.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/11/2015 - 09:13 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2015</p> <p>La obra se encuentra terminada y presta servicio a la comunidad. La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la via, limpieza de cuentas y alcantarillas. Esta en tramite la repcion del paso lateral de la Troncal.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/10/2015 - 02:00 PM
<p>AGOSTO 2015</p> <p>La construccion del paso lateral de la Troncal se encuentra terminado, la obra esta prestando servicio a la comunidad, se esta realizando el mantenimiento de la via, limpieza del paso lateral de la Troncal. Esta en tramite la Recepcion Provisional de la Obra.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/09/2015 - 11:19 AM
<p>JULIO 2015</p> <p>La construccion del paso lateral de la Troncal se encuentra terminado, la obra esta prestando servicio a la comunidad esta en tramite la Recepcion Provisional de la Obra.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/08/2015 - 10:47 AM
<p>JUNIO 2015</p> <p>La construccion del paso lateral de la Troncal avanza de buena manera, se esta terminando de realizar la colocaciòn de asfalto, tambien se esta realizando la señalización del paso lateral.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/07/2015 - 01:53 PM
<p>MAYO 2015</p> <p>Se continua con la construcción del paso lateral de la Troncal.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	08/06/2015 - 07:43 AM
<p>ABRIL 2015</p> <p>Se continua con la construcción del paso lateral de la Troncal.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/05/2015 - 03:04 PM
<p>MARZO 2015</p> <p>Se continua con la construccion del paso lateral de la Troncal.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/04/2015 - 08:40 AM
<p>FEBRERO 2015</p> <p>Se continua con la construccion del paso lateral de la Troncal.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	09/03/2015 - 07:13 AM
<p>ENERO 2015</p> <p>Se continua con la construcción del paso lateral de la Troncal.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/02/2015 - 08:44 PM
<p>DICIEMBRE</p> <p>Continua la construcción del paso lateral de la Troncal,</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/01/2015 - 08:26 AM
<p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>Se continua con la construcción del paso lateral de la Troncal, con el movimiento de tierras y rellenos.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/12/2014 - 01:59 PM
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>Se continua con la construcción del paso lateral de la Troncal, con el movimiento de tierras y rellenos.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	10/11/2014 - 07:19 AM
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>Se continua con la construcción del paso lateral de la Troncal, con el movimiento de tierras y rellenos.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/10/2014 - 11:13 AM
<p>AGOSTO 2014</p> <p>Se realizo la recepción parcial de la obra del tramo Zhud- El Triunfo. Se comenzo la construcción del paso lateral de la Troncal</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/09/2014 - 06:44 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2014</p> <p>Se esta realizando la señalizacion entre La Troncal y Manuel J. Calle Esta terminado la construccion del paso lateral de Manuel J. Calle.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/08/2014 - 03:04 PM
<p>JUNIO 2014</p> <p>Se esta realizando la señalizacion en Km 87+000 al 90 +000, Se esta terminando la construccion del paso lateral de Manuel J. Calle.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	09/07/2014 - 12:18 PM
<p>MAYO 2014</p> <p>Se termino la construccion del puente sobre el rio Bulu Bulu Tendido de base del Km 88+000 al 90+000 Construccion de parterres del Km 87+000 al 89+000 Se esta asfaltano del Km 87+000 al 90+000</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/06/2014 - 12:30 PM
<p>ABRIL 2014</p> <p>Se continua con la construcccion del Bypass, salida a Manuel de J. Calle, Se termino la construccion del ducto cajon en el Bypass de M.J. Calle. Continua la construccion del puente sobre el rio Bulu Bulu, se esta colocando el tablero del piso del Puente.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/05/2014 - 09:06 AM
<p>MARZO DEL 2014</p> <p>Se esta tendiendo base y asfalto en el Bypass, salida a Manuel de J. Calle, Tambien se esta construyendo el ducto cajon en el Bypass de M.J. Calle.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/04/2014 - 09:28 AM
<p>FEBRERO 2014 (complemento)</p> <p>Se esta realizando el acceso a la Voluntad de Dios, se continua con la construccion del puente sobre el rio Bulu Bulu. Se contuina con la construccion del paso lateral de Manuel J. Calle, esta imprimado desde el puente sobre el Bulu Bulu hasta el redondel No 2. Tambien se esta señalizando a lo largo de la via.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	14/03/2014 - 09:38 AM
<p>FEBRERO 2014</p> <p>Continua la intervencion en el paso lateral de Manuel J Calle.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/03/2014 - 08:13 AM
<p>ENERO 2014</p> <p>En el tramo COCHANCA Y EL TRIUNFO Construcción de Ciclovía, en tramo La Troncal Majuel J. Calle-EI Triunfo Continua la intervencion en el paso lateral de Manuel J Calle.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/02/2014 - 07:51 AM
<p>DICIEMBRE 2013</p> <p>En el tramo COCHANCA Y EL TRIUNFO Construcción de Ciclovía, en tramo La Troncal Majuel J. Calle-EI Triunfo Continua la intervencion en el paso lateral de Manuel J Calle.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/02/2014 - 07:50 AM
<p>NOVIEMBRE 2013</p> <p>En el tramo ZHUD-JAVIN Construcción de cunetas en varios tramos asfaltado de algunos tramos afectados por fallas geologicas. Intervencion en el sitio critico 5+500. En el tramo COCHANCA Y EL TRIUNFO Construcción de Ciclovía, en tramo Trncal Majuel J. Calle-EI Triunfo continua la construccion del puente sobre el rio Bulu Bulu. Se interviene en el paso lateral de Manuel J Calle.</p>	Calle Bravo, Oscar Leonardo	06/12/2013 - 02:45 PM
<p>OCTUBRE 2013</p> <p>En el tramo ZHUD-JAVIN Construcción de cunetas en varios tramos hasta la poblacion de Ducur. asfaltado de algunos tramos afectados por fallas geologicas.</p>	Tintin Cevallos, Edgar Abelino	06/11/2013 - 02:50 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Intervencion en el sitio critico 5+500. En el tramo COCHANCA Y EL TRIUNFO Construcción de Ciclovía, en tramo Trncal Majuel J. Calle-El Triunfo continua la construccion del puente sobre el rio Bulu Bulu. Se interviene en el paso lateral de Manuel J Calle.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2013</p> <p>Fundición de losa de calzada, en tramos pequeños inconclusos. Construcción de cunetas en varios tramos hasta la población de Ducur. En el tramo zhud - Javin Construcción de Ciclovía, en tramo Trncal Majuel J. Calle Se interviene en varios sitios criticos</p>	<p>Tintin Cevallos, Edgar Abelino</p>	<p>06/11/2013 - 02:45 PM</p>
<p>AGOSTO 2013</p> <p>Fundición de losa de calzada, en tramos pequeños inconclusos pro motivos varios Construcción de cunetas en varios tramos hasta la población de Ducur, en el tramo zhud - Javin Construcción de Ciclovía, en tramo Trncal Majuel J. Calle Se interviene en varios sitios criticos</p>	<p>Calle Bravo, Oscar Leonardo</p>	<p>11/09/2013 - 09:33 AM</p>
<p>JULIO 2013</p> <p>Tramo 3: Fundición de losa de calzada Km. 20+800 - 28+250 lado izquierdo Construcción de cunetas en diferentes abscisas Intervación en varios sitios criticos TRamo 2 Continua construcción de ciclovíaa partir de Km 38+000 en diferentes abscisas Construcción de puente sobre el Rio Bulu - Bulu Se interviene en el paso lateral de Manuel J. Calle Tramos 1+2+3 Se completanta señalizacion vertical</p>		
<p>JUNIO 2013</p> <p>La Cia ejecuta los trabajos conforme a la programación aprobada por el MTOP. Tramo 3: Fundición de la losa de calzada enre el Km. 20+800 al 28+250 Construcción de cunetas. Construcción de sitios criticos Tramo 1 Se ejeuta trabajos de señalizacion vertical Tramo 2 Continuan trabajos en ciclovías en el tramo 35+000 al 38+000 (Dif tramos) Observaciones: Hasta la presetne fecha, se ha ejecutado la construccion de losa de hormigon en un porcentaje aproximado de 98 %, faltando unicamente en algunos sitios criticos MAYO 2013 La Cia ejecuta las labores conforme la programación establecida, en las que se puede describir las siguientes: Tramo 2: Se ejecuta excavación y relleno para la construccion de ciclovías en el tramo 35+000 - 38+000 Se inicia fundición de losa de calzada en ciclovías Km: 35+000 - 35+800 Se termina el puente y se ejecuta obras hidráulicas en estero culebras Continua fundición de estribo derecho de puente sobre el rio Bulu Bulu. tramo 3: Igualmente continua fundición de losa de calzada en Km 9+000 -19+300 lado izquierdo se labora en construcción de obras en sitios criticos.</p>		
<p>ABRIL/2013</p> <p>Tramo 2.- Debido a la presencia de la estación invernal en la zona, los trabajos de conformación de la plataforma para la construccion de Ciclovías en este tramo ha sido irregular Tramo 3.- Se continua con la cconstruccion de la losa de calzada en el tramo 8+850 al 19+400 lado izquierdo; se interviene en diferentes sitios criticos; se inicia la construcción de cunetas en tramo Km. 0+000 al 6+000 diferentes abscisas. La presencia de la estación invernal en la zona, hace que los trabajos sean interrumpidos continuamente. MARZO/2013 Tramo 2.- Continua ejecutandose el relleno para la construcción de ciclovía en el tramo 35+000 al 38+000 lado izquierdo y derecho</p>	<p>Calle Bravo, Oscar Leonardo</p>	<p>07/05/2013 - 12:32 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Tramo 3.- La Cia. ejecuta la construcción de Losa de calzada entre el Km. 11+200 al 19+400 lado derecho; interviene en sitios críticos de diferentes abscisas, construcción de cunetas laterales en tramo 30+800 al 34+000</p> <p>Debido a la estación invernal se labora con respricciones FEBERO DE 2013 durante el peridodo se han ejecutado las sigueitnes actividades: TRAMO 2 (Cochancay - El Triunfo) Se ejecuta la construcción de ciclovias en el tramo La Troncal - El Triunfo dif abscisas TRAMO 3 (Zhud - Javin) Construcción de la losa d el via: KM 2+500 al 8+650 lado izquierdo, Km 8+650 al 11+200 lado dercho. Se interviene en varios sitios criticos; se cosntruye obras de arte en diferentes abscisas.</p>		
<p>ENERO 2013 Durante el periodo correspondiente al mes de enero de 2013, la Cía,. ha continuado ejecutando sus labores conforme a detalle: TRAMO 1 (Km. 0+000 Javin - 25+000 Cochancay) Señalización horizontal y vertical en todo el tramo: conforme lo dispone el tiempo (invierno en la zona) TRAMO 2 (Km. 25+000 Cochancayc - Km. 44+500 El Triunfo) Construcción de cunetas laterales en varios tramos hasta el Km. 36+800 Armado de hierro y fundicion de bloques de cimentación de estribos izquierdo y derecho en puente sobre el estero culebra Excavación y fundicion de pilotes para puente sobre el Rio Bulo-Bulo TRAMO 3 (Km. 0+000 Zhud - Km. 40+450 Javin) Pavimentación: Fundicion de losa de calzada desde el Km. 1+500 al Km. 8+700 lado derecho; 0+000 al Km. 2+500 lado izquierdo Construcción de cunetas en varios tramos Construcción de obras en varios sitios críticos.</p> <p>DICIEMBRE DE 2012 Durante el peridodo correspondiente al mes de diciembre de 2012, la Cía Hidalgo e Hidalgo, ha ralizado las siguientes actividades: TRAMO 1 (Km. 0+000 Javin - 25+000 Cochancay) Señalización horizonatal y vertical en todo el tramo: TRAMO 2 (Km. 25+000 Cochancayc - Km. 44+500 El Triunfo) Construcción de cunetas laterales en varios tramos hasta el Km. 36+800 Termina la construcción de pilotes en el puente sobre el rio Culebra. TRAMO 3 (Km. 0+000 Zhud - Km. 40+450 Javin) Pavimentación de la vía entre las abscisas: 34+500 - 40+450 lado izquierdo; Inicia pavimentación desde el Km. 0+000 al Km. 1+500 lado derecho Construcción de obras en varios sitios críticos.</p> <p>Noviembre de 2012 La Compañía ejecuta sus labores sin contratiempos; ha realizado las siguientes actividades: Tramo 1 Se ha señalado el eje central entre las abscisas 0+000 al 25+000 se coloca Guardavias en varios tramos, sean estos lado derecho o lado izquierdo Tramo 2 Fundicion de varios tramos de cuentas laterales (CICLOVIAS) en el tramo comprendido entre las abscisas 27+000 al 30+500 Tramo 3: Pavimentación de la vía entre las abscisas 30+800 al 40+450 lado derecho; 30+800 al 34+500 lado izquierdo; Construcción de obras de arte; Construcción de alcatarilla cajon en quebrada Mil-Mil Km 5+450, se ejecuta trabajos en diferentes sitios críticos.</p>	<p>Calle Bravo, Oscar Leonardo</p>	<p>28/02/2013 - 02:20 PM</p>
<p>OCTUBRE 2012: Se concluyó con la colocación de pavimento rígido del tramo Javín Km00 hasta el Km 45+360 (El Triunfo). Falta únicamente la colocación de pavimento flexible en el tramo del cruce por la ciudad de Troncal. Continúa los trabajos de preparación de área de colocación de pavimento rígido del tramo km 30+00 (Chilchil) al 40+100 (Javín). En otros frentes se repone alcatarillas, muros, sitios críticos.</p>	<p>Tintin Cevallos, Edgar Abelino</p>	<p>09/11/2012 - 09:25 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2012 La Compañía esta realizando los trabajos de acuerdo al cronograma establecido Fundición de losa de calzada:Tramos 42+100 - 45+360 lado derecho; 34+464 - 45+360 lado izquierdo Construcción de ciclovias dif abscisas en tramo Cochancay - La Troncal</p>	<p>Tintin Cevallos, Edgar Abelino</p>	<p>09/11/2012 - 09:19 AM</p>
<p>AGOSTO-2012</p>		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Durante el presente mes la Cía contratista ha realizado los siguientes trabajos: Fundición de la losa de calzada en los tramos: 23+720 - 27+250; 27+350 - 30+685 lado izquierdo; 37+780 - 42+100 lado derecho. (Javin - El Triunfo)) Bacheo en diferentes tramos previo al colocado de hormigón Construcción de obras de drenaje; cambio de alcantarillas, construcción de obras de defenza (cabezales), muros, en el tramo: 0+000 + 37+000 (Zhud - Javin) Interviene en diferentes sitios criticos Procesa materiales como subbase, base, agregados para hormigón en la planta ubicada en el sector de Voluntad de Dios.</p> <p>JULIO-2012 En la ejecución del proyecto, la Cía. ha realizado los siguientes trabajos: Fundición de la losa de calzada en los siguientes tramos: 24+900 - 27+250; 27+350 - 30+680; 32+935 - 34+800; 34+950 - 37+780 lado derecho (Tramo Cochancay - El Triunfo) Construccion de obras de drenaje: cambio de alcantarillas, construcción de cabezales; subdrenes, en el tramo comprendido entre las abscisas: 27 al 35 del tramo 3 (Zhud - Javin) Interviene en diferentes sitios criticos entre las abscisas: 37+900 al 35+000 (Zhud - Javin) Procesa materiales para Sub-base, Base y Agregados para hormigones en la planta ubicada en el Sector de Voluntad de Dios.</p> <p>JUNIO 2012 Se ejecuta los siguientes trabajos: Fundicion de losa de calzada en los tramos: 0+000 al 5+000 l izquierdo; 21+670 al 23+750 l izquierdo; 23+750 al 24+900 lado derecho., construccion de cunetas en diferentes tramos. Construcción de obras de drenaje: Cambio de alcantarillas, construccion de cabezalez, subdrenes, cunetas de coronación. Intervención en sitios criticos: Se interviene en diferentes sitios criticos, como el 39+900; 37+100, otros.</p> <p>MAYO 2012 Cía ejecuta fundicion de losa de calzada entre als absciss: 0+000 al 5+000 lado derecho; 21+67000 al 23+750 lado dercho Se interviene en sitio critico 37+900; se ejecuta obras de drenaje, cambio de alcantarillas, mantenimiento de la via en el tramo Cochancay El Triunfo.</p> <p>ABRIL 2012 Hasta la presente fecha la Cía Hidalgo e Hidalgo, ha realizado la funcion de la losa de calzada entre las abscisas 5+000 al Km 13+000 lado derecho, 5+000 - 10+500 lado izquierdo ha intervenido en diferentes sitios criticos, cambio de alcantarillas , construccion de obras de defenza, Se encuentra ejecutando el sitio critico en Km. 13+600 (ajuste horizontal)</p> <p>MARZO 2012 Durante el mes de marzo /2012, la Cía ha ejecutado la fundición de la losa de calzada en el tramo Km. 13+670 - 21+600 lado izquierdo; ha intervenido en diferentes sitios criticos; obras de arte menor, cambio de alcantarillas.</p> <p>FEBRERO DE 2012.- Durante el mes de Febrero, la Cía. ha fundido la losa de pavimento rigido entre las abscisas 13+670 al 21+600 lado derecho, ha intervenido en diferentes sitios criticos.</p> <p>ENERO 2012:Colocación de pavimento rígido, en una longitud de 7 km; obras de drenaje y muros Al momento este proyecto se encuentra en el Portal Compras Públicas. Se prevee que la Contratación será el 15 de julio del 2011, y la iniciación de los trabajos en el mes de Septiembre del 2011. Se tiene conocimiento que este proyecto ha sido Adjudicado a la Compañía Hidalgo Hidalgo y se procede con el proceso de Contratación (28/07/2011) Con fecha 12 de septiembre de 2011, se suscribe el contrato para: "Rehabilitación de la carretera Zhud - Cochancay - El -Triundo, que incluye los pasos laterales de la Troncal y Manuel J. Calle, de 98 Km. de longitud aproximadamente" ubicado en la provincia del Cañar: (03-10-11) Los trabajos preliminares de traslado de equipos y maquinarias, construcción de campamentos, etc, se inicia el día lunes 10 de octubre de 2011. (13-10-2011) Los trabajos avanzan de acuerdo a lo programado.</p>		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Falta de liquidación económica causa retrasos en la recepción definitiva del Proyecto.	02/01/2019	Italo Medardo Dután Sanango	70	80	56	0/1

Problemas cerrados: 5, Abiertos: 1

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Cañar > Cañar

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACION: Suscripción del Contrato realizada	3-Adjudicación	12/09/2011		12/09/2011		Sí	2.0
2	PLANEACION: Entrega de Anticipo efectuado	4-Inicio de Trabajo	25/09/2011		25/09/2011		Sí	2.0
3	EJECUCION: Capa de rodadura Tramo 0+000 (Javin) - 25+000 (Cochancay): Hormigón Asfalto terminada.	5-Entregables Intermedios	30/07/2012		30/07/2012		Sí	10.0
4	EJECUCION: Capa de rodadura Tramo: 25+000 (Cochancay) - 45+360 (El Triunfo); Hormigón Asfalto, realizada	1-Solicitud de Información	30/10/2012		30/10/2012		Sí	10.0
5	EJECUCION: Paso lateral en Manuel J. Calle, terminado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2012		27/06/2014		Sí	4.0
6	EJECUCION: Puente sobre el río Bulu Bulu, concluido.	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		28/05/2014		Sí	4.0
7	EJECUCION: Capa de rodadura Tramo 0+000 (Zhud) - 40+800 (Javin): Hormigón Asfalto realizada.	1-Solicitud de Información	30/01/2013		30/10/2013		Sí	15.0
8	EJECUCION: Sitios Críticos realizados	5-Entregables Intermedios	30/05/2013		30/10/2013		Sí	10.0
9	EJECUCION: Cruce estero culebra terminado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2013		31/10/2013		Sí	4.0
10	EJECUCION: Puente sobre el río Culebra realizado.	5-Entregables Intermedios	30/10/2013		30/10/2013		Sí	4.0
11	EJECUCIÓN: Mantenimiento de tierra del paso lateral la Troncal, realizado	5-Entregables Intermedios	25/06/2014		01/08/2014		Sí	6.0
12	EJECUCIÓN: Estructura de la vía del paso lateral de La Troncal 50%, realizado	9-Entregables Formales	31/07/2014		19/08/2014		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN: Carpeta asfáltica del paso lateral de La Troncal 50%, realizado	9-Entregables Formales	29/10/2014		28/11/2014		Sí	5.5
14	EJECUCION: Paso Lateral La Troncal, concluido.	5-Entregables Intermedios	21/01/2015		29/07/2015		Sí	8.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
15	EJECUCION: Acta entrega recepción provisional efectuada.	9-Entregables Formales	21/03/2015		30/11/2015		Sí	2.0
16	EJECUCION: Periodo de Mantenimiento (Periodico y Rutinario) año 1 primer cuatrimestre realizado.	4-Inicio de Trabajo	21/03/2016		25/04/2016		Sí	0.6
17	EJECUCION: Periodo de Mantenimiento (Periodico y Rutinario) año 1 segundo cuatrimestre realizado.	5-Entregables Intermedios	21/07/2016		21/07/2016		Sí	0.6
18	EJECUCION: Periodo de Mantenimiento (Periodico y Rutinario) año 1 tercer cuatrimestre realizado.	5-Entregables Intermedios	21/11/2016		21/11/2016		Sí	0.8
19	EJECUCION: Periodo de Mantenimiento (Periodico y Rutinario) año2 primer cuatrimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	20/03/2017		27/02/2017		Sí	0.6
20	EJECUCION: Periodo de Mantenimiento (Periodico y Rutinario) año2 segundo cuatrimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	20/03/2017		27/05/2017		Sí	2.0
21	EJECUCION: Periodo de Mantenimiento (Periodico y Rutinario) año2 tercer cuatrimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	20/03/2017		27/08/2017		Sí	0.6
22	CIERRE: Liquidación económica de la obra realizada	9-Entregables Formales	21/03/2017	31/12/2018			No	2.0
23	COMPLETADO: Recepción Definitiva del Proyecto realizada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	22/03/2017	31/12/2018			No	0.8

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión Positiva: Trabajos de limpieza y mantenimiento	Padrón Saeteros, Gladys Paulina	{PR} - Provincia - CAÑAR	28/06/2017
2	Supervisión Positiva - Proyecto terminado y en perfecto estado.	Padrón Saeteros, Gladys Paulina	{PR} - Provincia - CAÑAR	27/12/2016
3	Supervisión Positiva - Calzada y señalética en buen estado.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/10/2016
4	Supervisión Positiva - Proyecto terminado y en perfecto estado.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/06/2016
5	Supervisión Positiva- Vía en perfecto estado	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	26/04/2016
6	Supervisión Positiva - Proyecto terminado y en perfecto estado.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	26/03/2016
7	Supervisión Positiva- Vía en perfecto estado	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/02/2016
8	Supervisión Positiva- Vía en perfecto estado	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/11/2015
9	Supervisión Positiva carretera inaugurada y en servicio	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	23/09/2015
10	Supervisión Positiva Pasos Laterales Terminados	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	26/07/2015
11	Supervisión Positiva Paso Lateral La Troncal avance 96%	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/06/2015
12	Construcción del Paso Lateral La Troncal	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	20/05/2015

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
13	Colocación de la carpeta asfáltica paso lateral La Troncal.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/02/2015
14	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/01/2015
15	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	15/12/2014
16	Verificación del desarrollo del programa	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	20/10/2014
17	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	23/08/2014
18	Proyecto que se cumple con normalidad	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	17/07/2014
19	Trabajos en los sitios críticos	González Zhinin, Víctor Stalin	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/01/2014
20	Señalética en el Cantón la Troncal	González Zhinin, Víctor Stalin	{PR} - Provincia - CAÑAR	23/12/2013
21	Colocación de asfalto en el Cantón la Troncal	Molina Loyola, Bertha Elizabeth	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/11/2013
22	Colocación de la carpeta asfáltica y pavimento rígido	Molina Loyola, Bertha Elizabeth	{PR} - Provincia - CAÑAR	21/10/2013
23	Trabajos de colocacion del pavimento rigido	Molina Loyola, Bertha Elizabeth	{PR} - Provincia - CAÑAR	04/09/2013
24	Construcción de aceras y colocación de señalética	Molina Loyola, Bertha Elizabeth	{PR} - Provincia - CAÑAR	26/07/2013
25	Al momento de la visita, se evidenció que el proyecto se encuentra en curso	Molina Loyola, Bertha Elizabeth	{PR} - Provincia - CAÑAR	10/06/2013
26	Colocación del Pavimento rígido y cunetas.	Molina Loyola, Bertha Elizabeth	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/04/2013
27	Proyecto se encuentra en curso	Molina Loyola, Bertha Elizabeth	{PR} - Provincia - CAÑAR	19/04/2013
28	BERTHA MOLINA LOYOLA	Molina Loyola, Bertha Elizabeth	{PR} - Provincia - CAÑAR	05/02/2013
29	Trabajos de colocación del pavimento rígido entre los sectores Javin-Zhud además se realizan trabajos de señalización	Molina Loyola, Bertha Elizabeth	{PR} - Provincia - CAÑAR	01/04/2013
30	Al momento de la visita, se evidenció que el proyecto se encuentra en curso	Molina Loyola, Bertha Elizabeth	{PR} - Provincia - CAÑAR	10/04/2013
31	Historico - Una vez comprobada la Obra de Rehabilitación Zhud - Cochancay - El Triunfo (Cañar), indico que se está cumpliendo con el desarrollo de esta, dándose un avance de un 30% en la colocació	Molina Loyola, Bertha Elizabeth	{PR} - Provincia - CAÑAR	09/08/2012
32	Historico - Este proyecto tiene un avance físico de un 20% en la colocación de pavimento hidráulico, además se ejecutan obras de drenaje, cambio de alcantarillas, construcción de bordillos y se t	Ruilova Lituma, Freddy Rolando	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/06/2012
33	Historico - Etapa 1.- Esta obra tiene con un avance de un 10%, la colocación de hormigón esta con un avance de 8 Km en los dos carriles estando pendiente únicamente las cunetas en lo que compete a	Ruilova Lituma, Freddy Rolando	{PR} - Provincia - CAÑAR	10/03/2012
34	Historico - Una vez comprobada la Obra de Rehabilitación Zhud - Cochancay - El Triunfo (Cañar), indico que se está cumpliendo con el desarrollo de esta, dándose un avance de un 5%. Dr. Roland	Ruilova Lituma, Freddy Rolando	{PR} - Provincia - CAÑAR	09/12/2011

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance de la via		100.00 %	100	100	12/09/2011	Diciembre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	28,572,571.08
Estimado Al Fin Del Proyecto:	106,169,789.80 **
Costo Total:	106,271,000.38
Total Devengado:	106,169,789.80
% Costo Total Devengado:	99.90 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 99.90 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	80,093,332.81	0.00	0.00	80,093,332.81
Ppto. Externo Planeado	12,616,256.00	0.00	0.00	12,616,256.00
Ppto. Aprobado Inicial	50,574,281.82	0.00	0.00	50,574,281.82
Ppto. Codificado	119,083,102.07	0.00	0.00	119,083,102.07
Ppto. Comprometido	116,779,319.70	0.00	0.00	116,779,319.70
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	107,889,123.58	0.00	0.00	107,889,123.58
Ppto. Devengado	106,169,789.80	0.00	0.00	106,169,789.80
Pagado Real	39,408,541.77	0.00	0.00	39,408,541.77
Estimado a fin de año	* 106,169,789.80	0.00	0.00	106,169,789.80
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,719,333.78	0.00	0.00	1,719,333.78
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 98.41 %	0.00 %	0.00 %	98.41 %
Ppto. Codificado 998	30,444,411.86	0.00	0.00	30,444,411.86
Ppto. Devengado 998	30,421,326.43	0.00	0.00	30,421,326.43

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018



Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	100.00 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Oct	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Nov	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Dic	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Total	0.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
12	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
13	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
14	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
15	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

Objetivos Operativos Matriciales	
MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas >Subsecretaría Zona 6 >Dirección Provincial Cañar	
12	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
13	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
14	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
15	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2012.pdf	14/01/2013
2		informe_ejecutivo_mes_de_abril_2017.pdf	04/05/2017
3		Sabana_planilla_manten30.pdf	04/05/2017
4		INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2013__Zhud_-_El_Triunfo.pdf	15/02/2013
5		INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2013_Zhud_-_El_Triunfo.pdf	12/03/2013
6		Informe_ejecutivo_Marzo-2013_Proj_Zhud_Cochancay.pdf	30/04/2013
7		INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2013.pdf	03/06/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
8		AGOSTO__ZHUD_COCHANCAY_TRIUNFO.pdf	11/09/2013
9		ZHUD-COCHANCAY-ELTRIUNFO(SEPTIEMBRE).pdf	08/10/2013
10		CIMG0005.JPG	23/04/2012
11	A1-Informe sitop agosto 2014	B7-Inf-sitop-agosto-04.pdf	07/09/2014
12	A2.-Informe-sitop-septiembre-2014	B8-Inf-sitop-septiembre-04.pdf	06/10/2014
13	A3-Informe Ejecutivo Sitop octubre 2014	B9-Inf-sitop-octubre-04.pdf	10/11/2014
14	A4-Inf-sitop-noviembre-04	C1-Inf-sitop-noviembre-04.pdf	05/12/2014
15	A5-CONTRATO COMPLEMENTARIO 1	C2- CONTRATO_COMPLEMENTARIO_ZHUD_COCHANCAY_EL_TRIUNFO.pdf	16/12/2014
16	A6-ORDEN DE CAMBIO N 1	C3-ORDEN_DE_CAMBIO_1_ZHUD-COCHANCAY-EL- TRIUNFO.pdf	16/12/2014
17	A7-Inf-sitop-diciembre-04	C4-Inf-sitop-dic-04.pdf	06/01/2015
18	A8	informe-viabilidad_zhud-cochancay_(25_marzo_2011).doc	26/12/2013
19	A9-Inf-sitop-enero-2015	C5-Inf-sitop-Zhud-Coch-ene-05.pdf	05/02/2015
20	Acta de recepción Provisional	Acta_de_recepción_Provisional.pdf	27/12/2016
21	B1-inf-sitop-febrero-2015	C6-Inf-sitop-feb-05-Z-T.pdf	09/03/2015
22	B2-Informe-sitop-marzo-Z-T	C7-Inf-sitop-marz-05-Z-T.pdf	07/04/2015
23	B3-Informe sitop Abril -05	C8-Inf-sitop-abr-05-Z-T.pdf	08/05/2015
24	B4-Informe-sitop-mayo-05	Inf-sitop-mayo-05-Zhud-Triunfo.pdf	08/06/2015
25	B5 Informe Sitop junio 05	Informe-sitop-junio_Z-C-T.pdf	07/07/2015
26	B6 CONTRATO ORIGINAL	Contrato_original.pdf	08/07/2015
27	B7-Inf-sitop-julio-05-Z-C-T	B7-Inf-sitop-julio-05-Z-C-T.pdf	07/08/2015
28	B8-Informe-sitop-Zhud-El-Triunfo-Agosto-05	Inf-sitop-Zhud-Cocha-Triunfo-agos-05.pdf	07/09/2015
29	B9-Informe-sitop-septiembre-05	B9-Informe-sitop-sep-05-Z-C-T.pdf	07/10/2015
30	C1-Inf-sitop-Nov-05-Zhud-C-T	Inf-sitop-Zhud-C-El-T-nov-05.pdf	07/12/2015
31	C2-Inf-sitop-Dic-05-Z-C-T	C2-Inf-sitop-Dic-05-Z-C-T.pdf	06/01/2016
32	C3-Inf-sitop-ene-06-Z-C-T	C3-Inf-sitop-ene-06-Z-C-T.pdf	05/02/2016
33	C4-Informe-sitop-febrero-06-Z-C-T	C4-Inf-sitop-feb-06-Z-C-T.pdf	04/03/2016
34	C5_Inf-sitop-marzo-06-Z-C-T	C5-Inf-sitop-mar-06-Z-C-T.pdf	04/04/2016
35	C6-Informe-sitop-abril-06-Z-C-T	C6-Inf-sitop-abril-06-Z-C-T.pdf	04/05/2016
36	C7-Informe-sitop-mayo-06-Z-C-T	C7-Informe-sitop-mayo-06-Z-C-T.pdf	03/06/2016
37	C8-Inf-sitop-junio-06-Z-C-T	C8-Inf-sitop-junio-06-Z-C-T.pdf	04/07/2016
38	C9-Inf-sitop-julio-06-Z-C-T	C9-Inf-sitop-julio-06-Z-C-T.pdf	03/08/2016
39	CEDULA-REPORTE 2012	CEDULA-REPORTE_2012.pdf	30/12/2016
40	CEDULA-REPORTE 2013	CEDULA-REPORTE_2013.pdf	30/12/2016
41	CEDULA-REPORTE 2014	CEDULA-REPORTE_2014.pdf	30/12/2016
42	CEDULA-REPORTE 2015	CEDULA-REPORTE_2015.pdf	30/12/2016
43	CEDULA-REPORTE 2016	CEDULA-REPORTE_2016.pdf	30/12/2016
44	Certificación de Cierre Ambiental Fase de Construcción del proyecto vial Zhud - Cochancay	MTOP-DDCA-2018-54-ME_cochancay.pdf	22/03/2018
45	Contrato Original	Contrato_Original.pdf	27/12/2016
46	Convocatoria a reunión sobre liquidación económica	MTOP-DDCA-18-373- OF(reunion_de_trabajo_zhud_cochancay).pdf	03/01/2019
47	Cédula presupuestaria mes de Julio 2017	CEDULA_DE_JULIO_ZHUD_COCHANCAY.pdf	04/08/2017
48	D1 informe agosto SITOP Z-C-T	C1_SITOP_AGOSTO_Z-C-T.pdf	05/09/2016
49	D2 informe sitop septiembre 2016	Zhud_Cochancay_el_Triunfo.pdf	04/10/2016
50	D3 informe sitop zhud cochancay octubre	zhud_Cochancay_el_triunfo_ocubre.pdf	05/11/2016
51	D4 Informe Zhud-Cochancay-El Triunfo SITOP Noviembre 2016	Zhud-Cochancay-_El_Triunfo.pdf	05/12/2016
52	D5_informe_sitop_Dic_2016_Zhud_Cochancay_El_Triunfo	zhud_cochancay.pdf	06/01/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
53	D6_informe_sitop_Ener_2017_Zhud_Cochancay el Triunfo	Zhud_Cochancay_el_Triunfo.pdf	03/02/2017
54	D7 INFOR_ZHUD_EL TRIUNFO SITOP FEB 2017	ZHUD_COCHANCAJ.pdf	02/03/2017
55	D8 INFORME SITOP ZHUD COCHANCAJ MARZO 2017	ZHUD_COCHANCAJ_EL_TRIUNFO.pdf	05/04/2017
56	Documento de soporte para indicadores mes de Octubre de 2012	SOPORTE_INDICADORES_MESOCTUBRE2012.pdf	19/10/2012
57	E1_INFORME_SITOP_MAYO_ZHUD_EL TRIUNFO	ZHUD_COCHANCAJ_EL_TRIUNFO.pdf	02/06/2017
58	Estado de seccion de via terminado el hormigon, falta señalizacion(hito 3, Hito 4)	CIMG0004.JPG	23/04/2012
59	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	Informe_ejecutivo_JUNIO_2012.pdf	16/07/2012
60	Informe ejecutivo mes de abril 2018	Informe_ejecutivo_Zhud.pdf	04/05/2018
61	Informe ejecutivo mes de agosto 2017	Informe_ejecutivo_Zhud_Cochancay.pdf	05/09/2017
62	Informe ejecutivo mes de agosto 2017 Fiscalización	informe_zhud_Cochancay_Fisca.pdf	05/09/2017
63	Informe ejecutivo mes de Febrero 2014	B2.pdf	05/03/2014
64	Informe ejecutivo mes de junio 2017	Informe_ejecutivo_Zhud_Cochancay.pdf	03/07/2017
65	Informe ejecutivo mes de marzo 2018	informe_ejecutivo_Zhud.pdf	05/04/2018
66	Informe ejecutivo mes de mayo 2018	Informe_ejecutivo_Zhud_-_Cochancay.pdf	05/06/2018
67	Informe ejecutivo mes de noviembre 2017	Avance_Zhud_Cochancay_El_Triunfo.pdf	04/12/2017
68	Informe ejecutivo Sitop Abril 2014	B4.pdf	05/05/2014
69	Informe ejecutivo Sitop Agosto 2013	A4.pdf	19/11/2013
70	Informe Ejecutivo Sitop Diciembre 2013	A9.pdf	06/01/2014
71	Informe ejecutivo Sitop Julio 2013	A3.pdf	19/11/2013
72	Informe ejecutivo Sitop Junio 2013	A2.pdf	19/11/2013
73	Informe ejecutivo Sitop Marzo 2014	B3.pdf	07/04/2014
74	Informe ejecutivo Sitop Mayo 2013	A1.pdf	19/11/2013
75	Informe Ejecutivo sitop mayo 2014	B5-Inf-sitop-mayo-04.pdf	04/06/2014
76	Informe ejecutivo Sitop Octubre 2013	A6.pdf	19/11/2013
77	Informe ejecutivo Sitop Septiembre 2013	A5.pdf	19/11/2013
78	Informe Ejecutivo, mes de agosto de 2012	Informe_ejecutivo_AGOSTO_2012.pdf	13/09/2012
79	Informe Ejecutivo, mes de julio/2012	Informe_Ejecutivo__Julio2012.pdf	15/08/2012
80	INFORME EJECUTIVO, NOVIEMBRE DE 2012	Informe_ejecutivo_Nov-2012.pdf	12/12/2012
81	Informe ejecutivo, Octubre de 2012	Informe_ejecutivo_OCTUBRE_DE_2012_Actualizado.pdf	16/11/2012
82	Informe ejecutivo, Septiembre de 2012	Informe_ejecutivo__septiembre_de_2012.pdf	17/10/2012
83	Informe Final de Contraloría hecho al Proyecto Zhud-Cochancay	INFORME_CONTRALORIA_ZHUD_-_COCHANCAJ.pdf	05/04/2018
84	Informe Sitop Junio 2014	B6-Inf-sitop-junio-04.pdf	09/07/2014
85	Informe Sitop mes de Julio 2014	B6-Inf-sitop-julio-04.pdf	05/08/2014
86	Informe Sitop mes de Noviembre 2013	A7.pdf	26/12/2013
87	Informe sitop mes Enero 2014	B1.pdf	07/02/2014
88	LIQUIDACION PLANILLA 27 ZHUD COCHANCAJ EL TRIUNFO TERCER CUATRIMESTRE HITO 18	LIQUIDACION_PLANILLA_27.pdf	07/02/2017
89	Mantenimiento 01 H&H	Mantenimiento_01_HH.pdf	28/12/2016
90	Mantenimiento 02 H&H	Mantenimiento_02_HH.pdf	28/12/2016
91	Mantenimiento 03 H&H	Mantenimiento_03_HH.pdf	28/12/2016
92	Mantenimiento 04 H&H	Mantenimiento_04_HH.pdf	28/12/2016
93	Mantenimiento 05 H&H	Mantenimiento_05_HH.pdf	28/12/2016
94	Mantenimiento 06 H&H	Mantenimiento_06_HH.pdf	28/12/2016
95	Mantenimiento 07 H&H	Mantenimiento_07_HH.pdf	28/12/2016
96	Mantenimiento 08 H&H	Mantenimiento_08_HH.pdf	28/12/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
97	Mantenimiento 09 H&H	Mantenimiento_09_HH.pdf	28/12/2016
98	Memorando consulta juridica liquidación	consulta_proyecto_zhud_cochancay.pdf	02/08/2018
99	Oficio aclaratorio de Auditoría Interna	OFICIOS_MTOP-DAI-2018-169-ME_(Auditoria_Interna_Plazo_Zhud_conchancay).pdf	05/11/2018
100	Oficio de la planilla de liquidación de reajustes	oficio_liquidacion_economica_contrat.pdf	01/11/2017
101	Oficio de respuesta referente a la Inspección Técnica	Observaciones_Zhud_Cochancay_EI_Triunfo.pdf	05/10/2017
102	Oficio del presupuesto requerido para intervenir en el sitio crítico 2+500	MTOP-CON_CAÑ-2017-137-ME.pdf	04/08/2017
103	oficio entrega de liquidación económica.	oficio_nº_006-fzct-2018-9(_reliquidación_zhud_cochancay_).pdf	05/12/2018
104	Oficio nombrando miembros de Comisión de Recepción Definitiva	Recepción_Zhud_Cochancay_EI_Triunfo.pdf	05/10/2017
105	Planilla 11 H&H	Planilla_11_HH.pdf	27/12/2016
106	Planilla 12 H&H	Planilla_12_HH.pdf	27/12/2016
107	Planilla 13 H&H	Planilla_13_HH.pdf	27/12/2016
108	Planilla 14 H&H	Planilla_14_HH.pdf	27/12/2016
109	Planilla 15 H&H	Planilla_15_HH.pdf	27/12/2016
110	Planilla 16 H&H	Planilla_16_HH.pdf	27/12/2016
111	Planilla 18 H&H	Planilla_18_HH.pdf	27/12/2016
112	Planilla 21 H&H	Planilla_21_HH.pdf	27/12/2016
113	Planilla 23 H&H	Planilla_23_HH.pdf	27/12/2016
114	Planilla 24 H&H	Planilla_24_HH.pdf	27/12/2016
115	Planilla 25 H&H	Planilla_25_HH.pdf	27/12/2016
116	Planilla 27 H&H	Planilla_27_HH.pdf	27/12/2016
117	Planilla 28 H&H	Planilla_28_HH.pdf	27/12/2016
118	Planilla 29 H&H	Planilla_29_HH.pdf	27/12/2016
119	Planilla 30 H&H	Planilla_30_HH.pdf	27/12/2016
120	Planilla 31 H&H	Planilla_31_HH.pdf	27/12/2016
121	Planilla 32 H&H	Planilla_32_HH.pdf	27/12/2016
122	Planilla 33 H&H	Planilla_33_HH.pdf	27/12/2016
123	Planilla 34 H&H	Planilla_34_HH.pdf	28/12/2016
124	Planilla 35 H&H	Planilla_35_HH.pdf	28/12/2016
125	Planilla 36 H&H	Planilla_36_HH.pdf	28/12/2016
126	Planilla 37 H&H	Planilla_37_HH.pdf	28/12/2016
127	Planilla 38 H&H	Planilla_38_HH.pdf	28/12/2016
128	Planilla 39 H&H	Planilla_39_HH.pdf	28/12/2016
129	Planilla 4 H&H	Planilla_4_HH.pdf	27/12/2016
130	Planilla 5 H&H	Planilla_5_HH.pdf	27/12/2016
131	Planilla 6 H&H	Planilla_6_HH.pdf	27/12/2016
132	Planilla 7 H&H	Planilla_7_HH.pdf	27/12/2016
133	Planilla 8 H&H	Planilla_8_HH.pdf	27/12/2016
134	Planilla 9 H&H	Planilla_9_HH.pdf	27/12/2016
135	Planilla de mantenimiento Nro. 31	Planilla_31.pdf	03/07/2017
136	Planilla de mantenimiento Nro. 32	Planilla32.pdf	03/07/2017
137	Planilla de mantenimiento Nro. 33	Planilla33.pdf	03/07/2017
138	Planilla de mantenimiento Nro. 34	SABANA_HeH_ZHUD_COCHANCAJ.pdf	04/08/2017
139	Planilla de mantenimiento Nro. 35	Planilla_35.pdf	05/09/2017
140	Planilla de mantenimiento Nro. 36	Sabana_pl_36_Zhud_-_Cochancay.pdf	01/11/2017
141	PROYECTO DE SEMPLADES	A8.doc	26/12/2013
142	Proyecto entregado a SEMPLADES	informe-viabilidad_zhud-cochancay_(25_marzo_2011).doc	26/12/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
143	Proyecto Priorizado SENPLADES	INFORME-VIABILIDAD_ZHUD-COCHANCAY_(25_MARZO_2011).doc	30/07/2012
144	Recepcion Provicional	Recepcion_Provicional.pdf	28/12/2016
145	Respuesta criterio jurídico realacionado al Plazo contractual	MTOP-CGJ-2018-1338-ME.pdf	05/09/2018
146	RESUMEN EJECUTIVO MAYO 2012	Informe_ejecutivo__mayo_2012.pdf	22/06/2012
147	Sección de vía; donde se observa la calzada mas ciclovías laterales	DSC00586.JPG	16/11/2012
148	Solicitud de actas de cierre de escombreras	oficio_cierre_escombrera.pdf	04/12/2017
149	Solicitud de criterio jurídico realacionado al Plazo contractual	pronunciamiento_juridico.pdf	03/07/2018
150	Solicitud de liquidación económica de la obra	MTOP-DDCA-17-522-OF.pdf	05/01/2018
151	Solicitud de TDRs para sitios críticos de vía Zhud-Cochanchay-EI Triunfo	MTOP-DDCA-2018-114-MEfebrero_zhud.pdf	22/03/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Berrezueta Barnuevo, Paula Karolina	Líder del Proyecto	Analista de Infraestructura 1	pkberrezueta@mtop.gob.ec	
Buestan Toral, José Remigio	Administrador del Contrato	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Cañar	jbuestan@mtop.gob.ec	023974600
Quezada Jara, Mónica Fabiola	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretaria Zonal 6	mquezada@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
4813_1.jpg	11/02/2016