

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Delegaciones de los Servicios del Transporte y Obras Públicas
Dirección Nacional de Administración de Delegaciones

PROYECTO: K003 MTOP: Corredor E 35. Colibrí - Tambillo. Sectores Selva Alegre y El Viejo Roble. Solución definitiva

Líder del Proyecto:	German Mena, Dario Xavier (dgerman@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Cañizares Jaramillo, Ana Katherin	Programas Relacionados:	
Titular:	Villavicencio Mafla, Soraya Elizabeth	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.387633	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,961,643.21
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/04/2022 - 01/05/2023
Fecha de última actualización:	03/10/2022	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	German Mena, Dario Xavier	Fecha del siguiente Hito:	16/09/2022


DATOS GENERALES

Descripción
DESCRIPCION: Construir la alcantarilla San Nicolás y Sambache, la intervención emergente de los sectores Selva Alegre y el Viejo Roble, en el corredor vial E35 Colibrí - Tambillo, afectados por las fuertes precipitaciones ocurridas los días 11 y 17 de febrero de 2022, mediante la construcción de las alcantarillas para el control del caudal de los ríos San Nicolás y Sambache. LINEA BASE: 2022 OBJETIVO GENERAL: -Construir la alcantarilla San Nicolás y rehabilitar la vía -Construir la alcantarilla Sambache y rehabilitar la vía OBJETIVOS ESPECIFICOS: -Al finalizar el año 2022, se construirá la Alcantarilla del Sector San Nicolás que permitirá la apertura del tramo Redondel de Selva Alegre al sector DANEC. -Al finalizar el año 2022, se construirá la Alcantarilla del Sector Sambache que permitirá la apertura del tramo Redondel de Selva Alegre al sector DANEC
Beneficios Cualitativos
Construir la alcantarilla San Nicolás y Sambache, la intervención emergente de los sectores Selva Alegre y el Viejo Roble, en el corredor vial E35 Colibrí - Tambillo, afectados por las fuertes precipitaciones ocurridas los días 11 y 17 de febrero de 2022, mediante la construcción de las alcantarillas para el control del caudal de los ríos San Nicolás y Sambache. Generar una actividad económica mayor, generar beneficios sociales como: reducción en el tiempo de viaje, rebaja en el consumo de gasolina, minimizar los costos de mantenimiento vehicular.
Tipo de Beneficiario
41.784 usuarios considerando un promedio de 4 pasajeros por vehículo, la vía sirve principalmente a la población del canton Rumiñahui adicionalmente la vía enlaza a la provincia de Pichincha y une con la Panamericana Norte sirviendo a las personas de Imbabura y el Carchi, así como también con la provincia de Napo.
Restricciones
TIEMPO: 6 meses. COSTO: 3.961.643,21 . ALCANCE: Maquinaria, recursos. RECURSOS: Recuperación de la condición superficial de la vía Colibrí-Tambillo, y la creación de dos alcantarillas en San Nicolas y Sambache.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	-------------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 46.72 %
 Fecha de Inicio: 01/04/2022 Fecha de Fin: 01/05/2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
				0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	20 %	20 %	20 %	55 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se Procedió a cargar la información necesaria para cargar la documentación correspondiente al seguimiento de avance de la solución definitiva del corredor E35-Colibri-Tambillo Sectores Selva Alegre y el Viejo Roble -Se pudo plantear la solución al Hito numero 1 en el cual se detalla el proyecto global de Selva Alegre El Viejo Roble con su respectivo anexo A1 -Se procedió a cargar la información en cuanto a los recursos asignados al proyecto con el anexo numero A4 el cual presenta la cedula presupuestaria del proyecto. -Procede a cargar información necesaria para subsanar el hito numero 3 el cual esta bajo la solución del dictamen de prioridad y corresponde al anexo numero A3 <p>Los indicadores tienen un avance adecuado a la planificación ya que estos son Trimestrales , el avance de cada indicador sera acumulativo por lo que el cierre de cada uno dependerá del avance en sus respectivas planillas</p>	German Mena, Dario Xavier	05/09/2022 - 08:39 PM
<p>Informe mes de agosto:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se Procedió a cargar la información necesaria para cargar la documentación correspondiente al seguimiento de avance de la solución definitiva del corredor E35-Colibri-Tambillo Sectores Selva Alegre y el Viejo Roble -Se pudo plantear la solución al Hito numero 1 en el cual se detalla el proyecto global de Selva Alegre El Viejo Roble con su respectivo anexo A1 -Se procedió a cargar la información en cuanto a los recursos asignados al proyecto con el anexo numero A4 el cual presenta la cedula presupuestaria del proyecto. -Procede a cargar información necesaria para subsanar el hito numero 3 el cual esta bajo la solución del dictamen de prioridad y corresponde al anexo numero A3 <p>Los indicadores tienen un avance adecuado a la planificación ya que estos son Trimestrales , el avance de cada indicador sera acumulativo por lo que el cierre de cada uno dependerá del avance en sus respectivas planillas</p>	German Mena, Dario Xavier	05/09/2022 - 04:44 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Temporada invernal CAUSARIA retraso en la entrega de obras.	22/09/2022	Dario Xavier German Mena	10	50	5	0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 2 - Centro Norte > Zona 2 > Zona 2 - (Toda la Zona)

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	5-Entregables Intermedios	02/09/2022	16/09/2022		▼	No	8.0
2	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado	5-Entregables Intermedios	02/09/2022	23/09/2022		▼	No	2.0
3	PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida	5-Entregables Intermedios	02/09/2022	30/09/2022		▼	No	5.0
4	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	5-Entregables Intermedios	16/09/2022	30/09/2022		▼	No	2.0
5	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	5-Entregables Intermedios	16/09/2022	30/09/2022		▼	No	3.0
6	EJECUCION: C1-SG, Ambiental.	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/03/2023		▼	No	5.0
7	EJECUCION: C1-SG, Drenaje.	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	28/02/2023		▼	No	5.0
8	EJECUCION: C1-SG, Obras del Cause.	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/03/2023		▼	No	10.0
9	EJECUCION: C1-SG, Pavimento Reposición de Calzada	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	28/02/2023		▼	No	10.0
10	EJECUCION: C1-SG, Señalización.	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/03/2023		▼	No	5.0
11	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	5-Entregables Intermedios	01/02/2023	22/02/2023		▼	No	2.0
12	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	5-Entregables Intermedios	08/02/2023	22/02/2023		▼	No	1.0
13	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno suscrita	5-Entregables Intermedios	08/02/2023	23/02/2023		▼	No	1.0
14	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	5-Entregables Intermedios	08/02/2023	01/03/2023		▼	No	1.5
15	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	15/02/2023	28/02/2023		▼	No	1.0
16	EJECUCION: C2-SB, Señalización	5-Entregables Intermedios	16/02/2023	31/03/2023		▼	No	5.0
17	EJECUCION: C2-SB, Ambiental.	5-Entregables Intermedios	16/02/2023	31/03/2023		▼	No	5.0
18	EJECUCION: C2-SB, Drenaje.	5-Entregables Intermedios	16/02/2023	31/03/2023		▼	No	5.0
19	EJECUCION: C2-SB, Obras del Cause.	5-Entregables Intermedios	16/02/2023	31/03/2023		▼	No	10.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
20	EJECUCION: C2-SB, Pavimento Reposición.	5-Entregables Intermedios	16/02/2023	31/03/2023		▼	No	10.0
21	CIERRE: Cierre de proyecto según Informe Formato SNP aprobado	5-Entregables Intermedios	15/03/2023	22/03/2023		▼	No	1.0
22	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	5-Entregables Intermedios	15/03/2023	29/03/2023		▼	No	1.0
23	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	5-Entregables Intermedios	16/03/2023	31/03/2023		▼	No	0.5
24	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	5-Entregables Intermedios	05/04/2023	26/04/2023		▼	No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Construcción de la Alcantarilla Sector Viejo Roble	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/07/2022	-
2	Construcción de Alcantarilla Sector Selva Alegre	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/07/2022	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,961,643.21 **
Costo Total:	3,961,643.21
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	3,961,643.21	0.00	3,961,643.21
Ppto. Externo Planeado	0.00	3,961,643.21	0.00	3,961,643.21
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	3,961,643.21	0.00	3,961,643.21
Ppto. Codificado	0.00	3,961,643.21	0.00	3,961,643.21
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	3,961,643.21	0.00	3,961,643.21
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	3,961,643.21	0.00	3,961,643.21
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb							
Mar							
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	3,537,181.44		3,537,181.44				
Ago	106,115.45		3,643,296.89				
Sep	106,115.45		3,749,412.34				
Oct	106,115.44		3,855,527.78				
Nov	106,115.43		3,961,643.21				
Dic	0.00		3,961,643.21				
Total	3,961,643.21						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

13	Incrementar la eficiencia y eficacia en la supervisión y control de las vías delegadas MEDIANTE la verificación del cumplimiento de las disposiciones contractuales.
----	--

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1_ Designación de Líder proyecto	MTOP-SDSTOP-2022-467-ME.pdf	29/08/2022
2	A3.Dictamen de prioridad	HITO_3Oficio_Nro._SNP-SPN-2022-0802-OF._DICTAMEN_PRIORIDAD_SELVA_ALEGRE.pdf	05/09/2022
3	A4. Recursos Asignado Cedula Presupuestaria Tambillo colibri	HITO_4__TAMBILLO_COLIBRI_(AGOSTO_2022)_CEDULA.pdf	05/09/2022
4	A5.- Informe para la modificacion de indicadores	INFORME_INDICADORES-signed-signed.pdf	22/09/2022
5	A6. Petitoria mediante sistema quipux para la modificacion de indicadores	MTOP-DSPPP-22-0215-ME.pdf	22/09/2022