

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Zonal 7
Dirección de Transporte y Obras Públicas Distrital Loja

PROYECTO: K015 MTOP - Remodelación Edificio Terminal, Nueva Torre de Control, Cerramiento Perimetral, Corrección de Pendiente y Reforzamiento de Pista del Aeropuerto "Camilo Ponce E." de Catamayo, provincia de Loja y Rehabilitación de la Pista de Cumbaratza

Líder del Proyecto:	Vite Quezada, Robespierre Roberto Aristoteles (rvite@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Bustamante Rivera, Esner Fidel	Programas Relacionados:	Provincia - Loja, REMODELACIÓN EDIFICIO TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL, CERRAMIENTO PERIMETRAL, CORRECCIÓN DE PENDIENTE Y REFORZA
Titular:	Sigcho Ochoa, Paola Romina	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.1074.7165	TIR:	23.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	11,885,034.24
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	22,021,818.06
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/11/2011 - 31/12/2022
Fecha de última actualización:	02/11/2022	Fecha de Fin Base:	30/11/2014
Modificado por:	Vite Quezada, Robespierre Roberto Aristoteles	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2022

DATOS GENERALES

Descripción

Remodelación de Edificio Terminal, Nueva Torre de Control, Cerramiento Perimetral, Corrección de Pendiente y Reforzamiento de Pista del Aeropuerto "Camilo Ponce E." y Rehabilitación de la Pista de Cumbaratza

OBJETIVO

Mejorar los niveles de servicio y los sistemas funcionales y seguridad operacional.

LÍNEA DE BASE

El proyecto está dirigido a solucionar en su mayoría los problemas relacionados con la insatisfacción que experimentan los potenciales usuarios del transporte aéreo interno.

CONTRATISTA: Compania Hidalgo e Hidalgo

FISCALIZADOR: MOVIAL Consultores

SUPERVISOR: Ing. Ángel Paredes

FECHA DE CONTRATO: 08 de Marzo de 2012

PLAZO DE EJECUCIÓN: 360,00 días

FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL: 03 de Marzo de 2013

FECHA TERMINACIÓN VIGENTE: 31 de Mayo de 2013

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: USD. 12.102.630,92

ANTICIPO (USD): 3.630.789,28

MONTO ORDEN DE CAMBIO No. 2: 2.924.398,26

MONTO CONTRACTUAL: USD. 15.102.630,92

Beneficios Cualitativos

Se permitirá el ingreso de aviones de mayor capacidad de pasajeros.

Ofertar mayor número de pasajes, lo que permitirá mayores comodidades a los usuarios.

Tipo de Beneficiario

Población de la provincia de Loja y Zamora Chinchipe.
Sector turístico y comercial

Restricciones


El contrato se debe realizar conforme al cronograma establecido

Fase Actual:

Anteproyecto Definición Planeación Ejecución **Cierre** Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 99.24 %
Fecha de Inicio: 01/11/2011 Fecha de Fin: 31/12/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
OCTUBRE 2022: EN LA ACTUALIDAD SE REQUIERE LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS PLANILLAS APROBADAS POR LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS VIGENTES COMO SE REFLEJA EN EL INFORME EJECUTIVO ANEXO (INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2022)	Vite Quezada, Robespierre Roberto Aristoteles	02/11/2022 - 10:25 AM
SEPTIEMBRE 2022: EN LA ACTUALIDAD SE REQUIERE LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS PLANILLAS APROBADAS POR LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS VIGENTES COMO SE REFLEJA EN EL INFORME EJECUTIVO ANEXO (INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2022)	Vite Quezada, Robespierre Roberto Aristoteles	05/10/2022 - 07:49 AM
AGOSTO 2022: EN LA ACTUALIDAD SE REQUIERE LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS PLANILLAS APROBADAS POR LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS VIGENTES COMO SE REFLEJA EN EL INFORME EJECUTIVO ANEXO (INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2022)	Vite Quezada, Robespierre Roberto Aristoteles	05/09/2022 - 03:27 PM
Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2021-0963-ME, de fecha, 03 de mayo de 2021, con "ASUNTO: DISPOSICIÓN DE TRABAJO DESIGNACIÓN SUPERVISOR PROYECTO AEROPUERTO CAMILO PONCE ENRÍQUEZ DE LA CIUDAD DE CATAMAYO" se designó al Sr. Ing. Robespierre Roberto Aristoteles Vite Quezada como Lider del Proyecto, razón por la cual mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2022-1221-ME, de fecha, 02 de agosto de 2022 dirigido al Sr. Mgs. Danny Andrei Ocampo Veintimilla. Director de Transporte y Obras Públicas Distrital de Loja, Encargado, solicité se realice la actualización correspondiente.	Paredes Ortega, Ángel Alberto	04/08/2022 - 10:43 AM
OCTUBRE 2017 Mediante Oficio MTOP-CONS_LOJ-14-267-OF, de fecha 01 de octubre de 2013, la Supervisión del Proyecto comunica a la Fiscalización el pedido del Señor Subsecretario sobre la implementación de recomendaciones realizadas mediante Memorando No. MTOP-	Paredes Ortega, Ángel Alberto	01/11/2017 - 11:57 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SUBREG7-2014-1636-ME, de fecha 30-09-2014, suscrito por el Ing. Israel Villavicencio, pedido que hasta la presente fecha no se da contestación, por lo que se ha detenido el trámite.		
SEPTIEMBRE 2017 Mediante Oficio MTOP-CONS_LOJ-14-267-OF, de fecha 01 de octubre de 2013, la Supervisión del Proyecto comunica a la Fiscalización el pedido del Señor Subsecretario sobre la implementación de recomendaciones realizadas mediante Memorando No. MTOP-SUBREG7-2014-1636-ME, de fecha 30-09-2014, suscrito por el Ing. Israel Villavicencio, pedido que hasta la presente fecha no se da contestación, por lo que se ha detenido el trámite.	Paredes Ortega, Ángel Alberto	03/10/2017 - 10:33 AM
AGOSTO 2017 Mediante Oficio MTOP-CONS_LOJ-14-267-OF, de fecha 01 de octubre de 2013, la Supervisión del Proyecto comunica a la Fiscalización el pedido del Señor Subsecretario sobre la implementación de recomendaciones realizadas mediante Memorando No. MTOP-SUBREG7-2014-1636-ME, de fecha 30-09-2014, suscrito por el Ing. Israel Villavicencio, pedido que hasta la presente fecha no se da contestación, por lo que se ha detenido el trámite.	Paredes Ortega, Ángel Alberto	05/09/2017 - 10:22 AM
JULIO 2017 Mediante Oficio MTOP-CONS_LOJ-14-267-OF, de fecha 01 de octubre de 2013, la Supervisión del Proyecto comunica a la Fiscalización el pedido del Señor Subsecretario sobre la implementación de recomendaciones realizadas mediante Memorando No. MTOP-SUBREG7-2014-1636-ME, de fecha 30-09-2014, suscrito por el Ing. Israel Villavicencio, pedido que hasta la presente fecha no se da contestación, por lo que se ha detenido el trámite.		
JUNIO 2017 Mediante Oficio MTOP-CONS_LOJ-14-267-OF, de fecha 01 de octubre de 2013, la Supervisión del Proyecto comunica a la Fiscalización el pedido del Señor Subsecretario sobre la implementación de recomendaciones realizadas mediante Memorando No. MTOP-SUBREG7-2014-1636-ME, de fecha 30-09-2014, suscrito por el Ing. Israel Villavicencio, pedido que hasta la presente fecha no se da contestación, por lo que se ha detenido el trámite.	Vega Silva, Andrea Karla	16/08/2017 - 11:00 AM
ABRIL 2017 Mediante Oficio FAC-2013-0731, de fecha 26 de junio de 2013, la fiscalización comunica la suspensión de trabajos de construcción, a partir de esa fecha, hasta que se realicen la expropiación de terrenos ubicados en lugares donde se requirieren realizar actividades materia del objeto del contrato, hasta la presente fecha sigue la suspensión, se ha solicitado por la Constructora la recepción provisional de trabajos que ha sido aprobado por Fiscalización, Supervisión se encuentra revisando procedencia de trámites, fin informar a Dirección Provincial.	LALVAY MACANCELA, CRISTIAN GEOVANNY	05/05/2017 - 10:05 AM
NOVIEMBRE 2013: Mediante Oficio FAC-2013-0731, de fecha 26 de junio de 2013, la fiscalización comunica la suspensión de trabajos de construcción, a partir de esa fecha, hasta que se realicen la expropiación de terrenos ubicados en lugares donde se requirieren realizar actividades materia del objeto del contrato, hasta la presente fecha sigue la suspensión, se ha solicitado por la Constructora la recepción provisional de trabajos que ha sido aprobado por Fiscalización, Supervisión se encuentra revisando procedencia de trámites, fin informar a Dirección Provincial.	Carrión Rojas, Hernán	10/12/2013 - 03:23 PM
OCTUBRE 2013: Mediante Oficio FAC-2013-0731, de fecha 26 de junio de 2013, la fiscalización comunica la suspensión de trabajos de construcción, a partir de esa fecha, hasta que se realicen la expropiación de terrenos ubicados en lugares donde se requirieren realizar actividades materia del objeto del contrato, hasta la presente fecha sigue la suspensión, se ha solicitado por la Constructora la recepción provisional de trabajos que ha sido aprobado por Fiscalización, Supervisión se encuentra revisando procedencia de trámites, fin informar a Dirección Provincial.	Carrión Rojas, Hernán	04/11/2013 - 04:32 PM
SEPTIEMBRE 2013: Mediante Oficio FAC-2013-0731, de fecha 26 de junio de 2013, la fiscalización comunica la suspensión de trabajos de construcción, a partir de esa fecha, hasta que se realicen la expropiación de terrenos ubicados en lugares donde se requirieren realizar actividades materia del objeto del contrato. AGOSTO 2013: Mediante Oficio FAC-2013-0731, de fecha 26 de junio de 2013, la fiscalización comunica la suspensión de trabajos de construcción, a partir de esa fecha, hasta que se realicen la expropiación de terrenos ubicados en lugares donde se requirieren realizar actividades materia del objeto del contrato. El porcentaje de presupuesto debengado, sale en rojo por cuanto existe una orden de cambio por diferencia de cantidades, un contrato Complementario No. 2 por ampliación de Monto y plazo y una orden de trabajo mediante la modalidad de Costo mas porcentaje que ya se han planillado algunos valores y no se ha reprogramado dichos incrementos. JULIO DE 2013: Concluyendo trabajos de ingreso a terminal de pasajeros; se realizan trámites para suscripción de Costo mas porcentaje para ampliación de monto y de plazo, y expropiación de inmuebles ubicados en áreas de construcción del aeropuerto, con la finalidad de cumplir con el objeto del contrato; Mediante Oficio FAC-2013-0731, de fecha 26 de junio de 2013, la fiscalización comunica la suspensión de trabajos de construcción, a partir de esa fecha, hasta	Carrión Rojas, Hernán	05/10/2013 - 10:12 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>que se realicen la expropiación de terrenos ubicados en lugares donde se requirerán realizar actividades materia del objeto del contrato. El porcentaje de presupuesto debengado, sale en rojo por cuanto existe una orden de cambio por diferencia de cantidades, un contrato Complementario No. 2 por ampliación de Monto y plazo y una orden de trabajo mediante la modalidad de Costo mas porcentaje que ya se han planillado algunos valores y no se ha reprogramado dichos incrementos.</p>		
<p>JUNIO DE 2013: Concluyendo trabajos de ingreso a terminal de pasajeros y se realizan trámites para suscripción de Costo mas porcentaje para ampliación de monto y de plazo, con la finalidad de cumplir con el objeto del contrato. MAYO DE 2013: Concluyendo trabajos de terminal de pasajeros y se realizan trámites para suscripción de Contrato Complementario No. 2 para ampliación de monto y de plazo, con la finalidad de cumplir con el objeto del contrato. ABRIL DE 2013: Continúan trabajos de terminal de pasajeros y además se realizan trabajos en vía de cuatro carriles de ingreso al aeropuerto. MARZO 2013: Se realizan trabajos en terminal de pasajeros.</p>	Carrión Rojas, Hernán	06/07/2013 - 11:58 AM
<p>MARZO 2013: Imprimación y capa rodadura de hormigón asfáltico en vía de acceso a terminal, colocación de muros de gaviones en ampliación de parqueo primer bloque, elevación de mampostería de ladrillo en cerramiento perimetral, colocación de porcelanato en paredes y pisos y colocación de planchas de aluminio compuesto en el terminal de pasajeros. FEBRERO 2013: En trámite orden de cambio No. 1 para ampliación de plazo y diferencia de cantidades ENERO 2013: Para el trámite de las planillas de diciembre del 2012 y enero 2013 es necesario contar con la aprobación de la Orden de Cambio No. 1 . DICIEMBRE 2012 El MTOP ha solicitado el diseño de la vía de acceso al Aeropuerto y del Hangar del SCI debido a la adquisición de una motobomba de mayores dimensiones, para el trámite de las planillas de diciembre del 2012 es necesario contar con la aprobación de la Orden de Cambio No. 1 y contrato Complementario No. 1. NOVIEMBRE 2012 - Construcción de muros de hormigón armado - Construcción de cerramiento de pista - Construcción de torre de control OCTUBRE 2012 - Se trabaja día y noche en rectificación de pendientes y relleno de pista de aterrizaje. - Construcción de cerramiento de pista. - Construcción de muros de hormigón armado, fin confinar relleno de pista. - Construcción de torre de control. SEPTIEMBRE 2012 - Se trabaja día y noche en rectificación de pendientes y relleno de pista de aterrizaje. - Construcción de cerramiento de pista. - Construcción de muros de hormigón armado, fin confinar relleno de pista. - Se concluyó construcción de alcantarilla que cruza pista de aterrizaje. - Construcción de Cimentación de torre de control. AGOSTO 2012: - Se trabaja día y noche en rectificación de pendientes y relleno de pista de aterrizaje. - Construcción de cerramiento de pista. - Construcción de muros de hormigón armado, fin confinar relleno de pista. - Construcción de alcantarilla que cruza pista de aterrizaje. - Construcción de Cimentación de torre de control. JULIO 2012: - Se trabaja día y noche en rectificación de pendientes y relleno de pista de aterrizaje. - Construcción de cerramiento de pista. - Construcción de muros de hormigón armado, fin confinar relleno de pista. - Construcción de alcantarilla que cruza pista de aterrizaje. JUNIO 2012: - No se ha realizado inspección conjunta con ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el responsable de tomar las decisiones, no se ha retrasado la fecha de inicio de actividades aéreas de pista de Cumaratza, a pesar del desfase de las obras del Municipio de Zamora - Actividades aéreas se realizan en aeropuertos de Cumaratza y Cuenca. - Trabajos de Pista de aeropuerto avanza a buen ritmo. MAYO 2012: - La Fiscalización Contratada, firma contrato e inicia labores. - Cumaratza: Construcción de cerramiento, relleno alrededor de pista y torre de control provisional</p>	Carrión Rojas, Hernán	16/04/2013 - 11:03 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-Catamayo: Transporte de material de base y subbase al sitio de trabajos. -Construcción de fosa séptica. Abril 2012: -Cumbaratza: Construcción de cerramiento, relleno alrededor de pista y torre de control provisional -Catamayo: Transporte de material base y subbase al sitio de trabajos Marzo 2012: Se entrega el anticipo. Inician las obras en Cumbaratza Febrero 2012: Se espera la NO Objeción de la CAF. Se solicita partida presupuestaria. Se firma el contrato Enero 2012: Se adjudica el contrato a la Cía. Hidalgo & Hidalgo Diciembre 2011: Se subió al portal la licitación para adjudicación Noviembre 2011: Aprobación de Financiamiento CAF Julio 2011: Se cuenta con el informe de prioridad de SENPLADES. Se cuenta con la Aprobación de los Estudios por el MTOP. El Proyecto será financiado con crédito de la CAF.		

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 7 - Sur > Loja > Catamayo

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Planificación: Pliegos para licitación ingresados en portal de compras públicas	2-Publicación de Pliegos	01/12/2011		01/12/2011		Sí	3.0
2	Planificación: Informe de Adjudicación presentado	3-Adjudicación	02/02/2012		02/02/2012		Sí	5.0
3	Ejecución: Inicio de Obras	4-Inicio de Trabajo	03/03/2012		03/03/2012		Sí	8.0
4	Ejecución:Obras Preliminares	5-Entregables Intermedios	15/03/2012		15/03/2012		Sí	8.0
5	Ejecución:Movimiento de Tierras - Excavaciones	5-Entregables Intermedios	30/03/2012		30/03/2012		Sí	6.0
6	Ejecución:Aeropuerto Camilo Ponce Enriquez cerrado y Pista de Cumbaratza Habilitada	5-Entregables Intermedios	03/06/2012		03/06/2012		Sí	14.0
7	Ejecución:Avance de Obras de Infraestructura Civil 50%	5-Entregables Intermedios	01/10/2012		01/10/2012		Sí	15.0
8	Ejecución:Pista Aeropuerto Catamayo operativa (reanudación de vuelos) Pista, torre de control terminadas	5-Entregables Intermedios	16/12/2012		16/12/2012		Sí	23.0
9	Ejecución:Señalización - señalética de la pista terminada	5-Entregables Intermedios	17/12/2012		17/12/2012		Sí	2.0
10	Ejecución:Obras de Infraestructura Eléctrica - Electrónica terminadas	5-Entregables Intermedios	30/12/2012		30/12/2012		Sí	5.0
11	Ejecución:Cerramiento perimetral terminado	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
12	Ejecución: Señalización - Señalética de la pista terminada	5-Entregables Intermedios	31/05/2013		31/05/2013		Sí	1.0
13	Ejecución: Terminal de pasajeros terminada	5-Entregables Intermedios	31/05/2013		31/05/2013		Sí	5.0
14	Cierre: Acta entrega recepción provisional	9-Entregables Formales	30/12/2013		21/04/2014		Sí	1.0
15	Cierre: Liquidación Económica del Contrato	5-Entregables Intermedios	30/12/2013	31/12/2022			No	1.0
16	Completado: Acta entrega recepción definitiva	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		19/11/2014		Sí	1.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Aeropuerto "Camilo Ponce E." de Catamayo	Torres Paz, Marcelo Vinicio	{PR} - Provincia - LOJA	13/08/2013
2	Avance terminación torre de control	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	14/02/2013
3	Proyecto: Aeropuerto de Catamayo-Loja	Torres Paz, Marcelo Vinicio	{PR} - Provincia - LOJA	11/04/2013
4	Historico - Conforme a la visita realizada el día martes 14 de agosto de 2012 al aeropuerto Camilo Ponce E. se evidenció que: - El antiguo edificio de oficinas operativas del aeropuerto, ha sido	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	15/08/2012
5	Historico - El avance de obra en Catamayo muestra diferentes frentes de trabajo. El avance económico reportado es de 18.96%, mientras que el físico es 20%. Las dificultades que se presentan se dan	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	03/08/2012
6	Historico - El avance de obra en Catamayo muestra diferentes frentes de trabajo. El avance económico reportado es de 12,14%, mientras que el físico es 12,45%. Las dificultades que se presentan se	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	10/07/2012
7	Historico - El avance de obra en Catamayo muestra diferentes frentes de trabajo, acopio de material, intervención en nueva torre de control, construcción de tanques de tratamiento sanitario. El av	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	07/06/2012
8	Historico - El avance de obra en Catamayo muestra diferentes frentes de trabajo, acopio de material, intervención en nueva torre de control, construcción de tanques de tratamiento sanitario. La di	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	18/05/2012
9	Historico - El avance económico es de 2.57%, mientras que el físico es de 3.60% al 29 de abril. La dificultad mayor que se reporta en Cumbaratza es la falta de cumplimiento del Municipio de Zamora	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	07/05/2012
10	Historico - El avance físico es de 9,44%, el trabajo se concentra en el mejoramiento de la pista Cumbaratza.	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	11/04/2012
11	Historico - El día 8 de marzo se entregó el anticipo a la Contratista, la misma que ha iniciado con los trabajos en la pista del aeropuerto de Cumbaratza.	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	22/03/2012

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	3,630,789.28
Estimado Al Fin Del Proyecto:	22,021,818.06 **
Costo Total:	20,622,453.66
Total Devengado:	22,021,818.06
% Costo Total Devengado:	106.79 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 106.79 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	19,440,069.89	0.00	0.00	19,440,069.89
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	3,015,335.56	0.00	0.00	3,015,335.56
Ppto. Codificado	21,360,458.14	0.00	0.00	21,360,458.14
Ppto. Comprometido	2,139,373.79	0.00	0.00	2,139,373.79
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	19,233,656.91	0.00	0.00	19,233,656.91
Ppto. Devengado	22,021,818.06	0.00	0.00	22,021,818.06
Pagado Real	2,139,373.79	0.00	0.00	2,139,373.79
Estimado a fin de año	* 22,021,818.06	0.00	0.00	22,021,818.06
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-2,788,161.15	0.00	0.00	-2,788,161.15
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 114.50 %	0.00 %	0.00 %	114.50 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

19	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
----	---

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	MARZO.pdf	10/08/2012
2	A.2 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	ABRIL.pdf	10/08/2012
3	A.3 INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	MAYO.pdf	10/08/2012
4	A.4 INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	JULIO.pdf	10/08/2012
5	A.5 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	JUNIO.pdf	10/08/2012
6	A.6 Informe Ejecutivo Agosto de 2012	Informe_ejecutivo_agosto_de_2012.pdf	11/09/2012
7	A.7 Informe ejecutivo septiembre 2012	Infor-ejecutivo_septiembre12.pdf	16/12/2014
8	A.8 Informe ejecutivo octubre 2012	Infor-ejecutivo_octubre12.pdf	16/12/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
9	A.9 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2012	Informe_ejecutivo_noviembre_2012.pdf	11/12/2012
10	A10 Reporte Ejecutivo diciembre 2012 SITOP	Reporte_Ejecutivo_diciembre_2012_SITOP.pdf	25/03/2013
11	ACLARACIÓN AL COMENTARIO DE LA GOBERNADORA EN EL GPR	OFICIO_DE_ACLARACIÓN_A_COMENTARIO_EN_EL_GPR1204	12/04/2012
12	Acta de Recepción Definitiva Aeropuerto	ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA__AEROPUERTO.pdf	01/07/2015
13	Acta de Recepción Provisional Aeropuerto	Acta_de_Recepción_Provisional_Aeropuerto.pdf	01/07/2015
14	B.1 Informe ejecutivo enero-2013	Infor-ejecutivo_enero13.pdf	16/12/2014
15	B.2 Informe Ejecutivo SITOP Febrero 2013	Informe_Ejecutivo_SITOP_Febrero_2013.pdf	25/03/2013
16	B.3 Informe ejecutivo marzo 2013	Infor-ejecutivo_marzo13.pdf	16/12/2014
17	B.4 Informe ejecutivo abril 2013	Infor-ejecutivo_abril_13.pdf	16/12/2014
18	B.5 Informe ejecutivo mayo 2013	Informe_Ejecutivo_Mayo_2013.pdf	06/06/2013
19	B.6 Informe ejecutivo junio 2013	Informe_ejecutivo_junio_2013.pdf	06/07/2013
20	B.7 Informe Ejecutivo Julio de 2013	Informe_Ejecutivo_Julio_de_2013.pdf	05/08/2013
21	B.8 Informe ejecutivo agosto 2013	Informe_ejecutivo_agosto_2013.pdf	04/09/2013
22	B.9 Informe ejecutivo septiembre 2013	Inf_ejec_sept_2013.pdf	06/10/2013
23	C 1 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE DE 2013	Inf_ejec_Oct_2013.pdf	04/11/2013
24	C 2 Informe Ejecutivo Noviembre de 2013	Informe_Ejecutivo_Noviembre_de_2013.pdf	05/12/2013
25	C 3 lforme Ejecutivo SITOP Diciembre 2012	lforme_Ejecutivo_SITOP_Diciembre_2012.pdf	25/03/2013
26	C 4 Solicitud de "ACTUALIZACIÓN DE LIDER DE PROYECTO AEROPUERTO CAMILO PONCE ENRÍQUEZ DE LA CIUDAD DE CATAMAYO"	MTOP-CONS_LOJ-2022-1221-ME.pdf	04/08/2022
27	Informe semanal del 18 al 24 de junio 2012	semana_18_al_24_de_junio_2012.zip	07/08/2012
28	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2022	INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2022.pdf	05/09/2022
29	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2022	INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2022.pdf	02/11/2022
30	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2022	INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2022.pdf	05/10/2022
31	Priorización Senplades del Proyecto	PRIORIZACION_ACTUALIZADA_LOJA.pdf	10/04/2012

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Paredes Ortega, Ángel Alberto	Supervisor del Proyecto	Experto de Infraestructura Provincial	aparedes@mtop.gob.ec	023974600
Peña Sotomayor, Natalia Carolina	Director Provincial MTOP-Loja		salio@mtop.gob.ec	
Pineda Betancourt, Gabriela Del Cisne	Coordinador de Planificación Regional 7	Coordinadora de Planificación Zonal 7	gpineda@mtop.gob.ec	023974600
Villavicencio Garcia, Israel Vinicio	Subsecretario Regional 7		salio@mtop.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
18047_1.jpg	03/10/2017