

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas

Dirección Nacional de Control y Fiscalización de Obras Públicas

PROYECTO: K004 MTOP: Reconstrucción de la Sede Municipal de Portoviejo - Fase II del Cantón Portoviejo Provincia de Manabí.

Líder del Proyecto:	CADME VERA, RICARDO REMIGIO (rcadme@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Santamaria Loor, Kiura Ninoska	Programas Relacionados:	
Titular:	Santamaria Loor, Kiura Ninoska	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.387926	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,760,457.30
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Inversionista internacional, Donaciones	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	06/09/2022 - 30/11/2024
Fecha de última actualización:	07/12/2022	Fecha de Fin Base:	30/11/2024
Modificado por:	Becerra Albuja, Carlos Javier	Fecha del siguiente Hito:	31/03/2023

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La construcción de la Fase II de la Sede Municipal contempla la construcción de 2 bloques nuevos: el bloque C2 y el bloque D y busca complementar a la Fase I para así reestablecer la funcionalidad de la sede del gobierno local y de los servicios que presta a la comunidad desde el centro de la ciudad, la cual brindará el espacio necesario para que todas las direcciones municipales se encuentren ubicadas en una misma edificación, generando comodidad a los usuarios que al momento tienen que movilizarse a diferentes puntos de la ciudad para completar sus trámites.

PRODUCTO / SERVICIO: Se entregará una obra de infraestructura para alcanzar el desarrollo social en los diferentes sectores, para el beneficio de la población.

LÍNEA BASE: Ejecución de obra nueva, que implica principalmente la generación de una nueva estructura para albergar a las dependencias municipales.

OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO: Coordinar con el GAD de Portoviejo la ejecución del proyecto "Reconstrucción de la Sede Municipal de Portoviejo Fase II del cantón Portoviejo provincia de Manabí".

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Ejecutar la Reconstrucción de la Sede Municipal de Portoviejo Fase II, del cantón Portoviejo, provincia De Manabí.

Fiscalizar la ejecución de la reconstrucción de la Sede Municipal de Portoviejo Fase II, del cantón Portoviejo, provincia De Manabí.

Beneficios Cualitativos

Contribuir con el incremento de la capacidad operativa del GAD Portoviejo a través de la Reconstrucción de la Sede Municipal de Portoviejo Fase II.

Tipo de Beneficiario

Beneficiarios Directos: El Proyecto de Inversión de Reconstrucción de la Sede Municipal de Portoviejo - Fase II beneficiará de forma directa a 321.800 habitantes.

Restricciones

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 16 meses.

COSTO: El Monto de inversión del El Proyecto de Inversión de Reconstrucción de la Sede Municipal de Portoviejo - Fase II, es de USD 3.357.551,16 (TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CIENCUENTA Y SIETE CON 30/100 DÓLARES), con recursos externos Fuente BEI.


ALCANCE: Entrega de obras de infraestructura para alcanzar el desarrollo social en la provincia del cantón Portoviejo.

RECURSOS: Personal Técnico Especializado.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 11.26 %
 Fecha de Inicio: 06/09/2022 Fecha de Fin: 30/11/2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
									10 %	10 %	20 %	20 %
	Avance real acumulado											
									10 %	10 %	20 %	
Estado												
									●	●	●	

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE 2022:</p> <p>1. Mediante memorando Nro. MTOP-SOP-2022-1582-ME de 28 de noviembre de 2022, se designa al Ing. Ricardo Remigio Cadme Vera como Líder de Proyecto para la herramienta GPR del proyecto de inversión Reconstrucción de la Sede Municipal de Portoviejo - Fase II del Cantón Portoviejo Provincia de Manabí, a partir de la fecha de designación (Anexo 1).</p> <p>2. Se solicitó a la Subsecretaría Zonal 4, la información relevante respecto al Proyecto de Inversión.</p> <p>3. Por parte de la Subsecretaría Zonal 4, remitió el Documento de Proyecto en formato SENPLADES. (Hito 1).</p> <p>4. Por parte de la Subsecretaría Zonal 4, remitió el Dictamen Prioridad (Hito 2).</p> <p>5. Por parte de la Subsecretaría Zonal 4, se remitieron los CURs de Pago 798 y 799, referentes a la transferencia de Recursos de MTOP al GAD Portoviejo. (Hito 3).</p>	CADME VERA, RICARDO REMIGIO	06/12/2022 - 03:28 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. * General. Retraso en Elaboración de Documentación Etapa Precontractual	06/12/2022	RICARDO REMIGIO CADME VERA	20 %	20	4	0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	1-Solicitud de Información	06/09/2022		06/09/2022		Sí	5.0
2	DEFINICIÓN: Dictamen de prioridad "Sede Municipal de Portoviejo - Fase II del Cantón Portoviejo Provincia de Manabí"	1-Solicitud de Información	20/09/2022		20/09/2022		Sí	5.0
3	PLANEACIÓN: Transferencia de Recursos al GAD	4-Inicio de Trabajo	08/11/2022		08/11/2022		Sí	10.0
4	EJECUCIÓN: Adjudicación realizada.	5-Entregables Intermedios	31/03/2023	31/03/2023			No	12.0
5	EJECUCIÓN: Aval aprobado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2023	31/03/2023			No	12.0
6	EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada.	5-Entregables Intermedios	31/03/2023	31/03/2023			No	12.0
7	EJECUCIÓN: Contrato suscrito.	5-Entregables Intermedios	30/04/2023	30/04/2023			No	12.0
8	EJECUCIÓN: Recopilación de información del contrato - proyecto de inversión "Sede Municipal de Portoviejo - Fase II del Cantón Portoviejo Provincia de Manabí".	5-Entregables Intermedios	30/04/2023	30/04/2023			No	10.0
9	EJECUCIÓN: Solicitud de información del contrato - proyecto de inversión "Sede Municipal de Portoviejo - Fase II del Cantón Portoviejo Provincia de Manabí".	5-Entregables Intermedios	30/04/2023	30/04/2023			No	12.0
10	CIERRE: Acta de entrega recepción provisional del contrato.	5-Entregables Intermedios	31/12/2023	31/12/2023			No	1.0
11	CIERRE: Cambio de estado de proyecto de inversión.	9-Entregables Formales	31/12/2023	31/12/2023			No	1.0
12	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados.	5-Entregables Intermedios	31/12/2023	31/12/2023			No	1.0
13	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF.	9-Entregables Formales	31/05/2024	31/05/2024			No	1.0
14	CIERRE: Acta de entrega recepción definitiva del contrato.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2024	30/06/2024			No	1.0
15	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito.	9-Entregables Formales	31/07/2024	31/07/2024			No	1.0
16	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno.	9-Entregables Formales	31/08/2024	31/08/2024			No	1.0
17	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado.	9-Entregables Formales	30/09/2024	30/09/2024			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
18	CIERRE: Liquidación Económica.	9-Entregables Formales	31/10/2024	31/10/2024			No	1.0
19	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado.	9-Entregables Formales	30/11/2024	30/11/2024			No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,760,457.30 **
Costo Total:	3,760,457.30
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	3,760,457.30	0.00	3,760,457.30
Ppto. Externo Planeado	0.00	3,760,457.30	0.00	3,760,457.30
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	3,760,457.30	0.00	3,760,457.30
Ppto. Codificado	0.00	3,760,457.30	0.00	3,760,457.30
Ppto. Comprometido	0.00	3,760,457.30	0.00	3,760,457.30
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	3,760,457.30	0.00	3,760,457.30
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	3,760,457.30	0.00	3,760,457.30
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	3,760,457.30	0.00	3,760,457.30
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb							
Mar							
Abr							
May							
Jun							
Jul							
Ago							
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	3,760,457.30		3,760,457.30				
Total	3,760,457.30						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la fiscalización de los planes y proyectos de obra pública, MEDIANTE la implementación de procesos de control del cumplimiento del marco legal, normativo y cláusulas del contrato.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1. Anexo 1 - Designación Líder de Proyecto	Designación_Lider_de_Proyecto_-_MTOPI-SOP-2022-1582-ME.pdf	06/12/2022
2	A.2. Hito 1 - Documento de Proyecto en formato SENPLADES	DOCUMENTO_PROYECTO_SEDE_PORTOVIEJO_FASE_I.pdf	06/12/2022
3	A.3 Hito 2 - Dictamen de prioridad	Dictamen_de_prioridad_-_MTOPI-CGPGE-2022-234-EXT.pdf	06/12/2022
4	A.4. Hito 3 - CURs de Pago Nro. 798 - 799	CUR_798_CUR_799.pdf	06/12/2022