

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría de Obras Públicas**  
**Dirección Nacional de Producción de Obras Públicas**

**PROYECTO: K120 MTOP: Planificación Ejecución y Terminación de Infraestructura Deportiva.**

Líder del Proyecto:	Freire Flores, Marlon Benigno (mfreire@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Santamaría Loor, Kiura Ninoska	Programas Relacionados:	
Titular:	Prado Leverone, Juan Carlos	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	91480000.651.2501	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	60,396,682.16
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,482,000.08
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2011 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	04/12/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2025
Modificado por:	Freire Flores, Marlon Benigno	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2022

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

- \* DESCRIPCIÓN: Contratación de estudios, fiscalización y construcción de obras deportivas coejecutados en coordinación y con el financiamiento del Ministerio del Deporte.
- \* PRODUCTO: Infraestructura deportiva.
- \* LÍNEA BASE: Contratación de estudios, fiscalización, construcción, rehabilitación, mantenimiento de infraestructura deportiva a nivel nacional.
- \* OBJETIVO GENERAL: Contribuir el proceso de fomento de la actividad física y se vaya consolidando hacia la obtención de logros deportivos a nivel nacional e internacional, y la contribución a la tasa de sedentarismo mediante la construcción, rehabilitación, mantenimiento de infraestructura deportiva a nivel nacional.
- \* OBJETIVO ESPECÍFICO: Financiar la contratación de estudios, fiscalización y construcción de infraestructura deportiva.

**Beneficios Cualitativos**

Este proyecto contribuye a solucionar el problema a nivel nacional respecto a la falta de infraestructura deportiva a nivel nacional, además de asegurar el libre acceso de la población al desarrollo deportivo.

**Tipo de Beneficiario**

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 996.736, conforme el índice al 11% de la población que realiza actividad física según el "Estudio de Mediación del Sedentarismo en la población Ecuatoriana 2010" y cuya proyección beneficiaria se utiliza la tasa de crecimiento intercensal anual emitida por el INEC que es del 1,52%

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 11.613.483 del cálculo de la densidad de infraestructura deportiva por habitante nacional 1,30 m2

**Restricciones**

TIEMPO: El proyecto tiene una duración de 14 años.

COSTO: Presupuesto límite transferido por el Ministerio del Deporte


ALCANCE: Contratar las obras de infraestructura deportiva y ejecutar sus etapas precontractual, contractual y de administración de cada contrato tanto de obra, fiscalización y demás servicios relacionados, en cumplimiento de la normas vigentes.

RECURSOS: Humanos y materiales.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 79.54 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2011 Fecha de Fin: 31/12/2025

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	40 %	55 %	72 %
	Avance real acumulado											
	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	40 %	55 %	
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>NOVIEMBRE 2022:</b></p> <p>1.- El proyecto de inversión tiene como entidad requirente al Ministerio del Deporte (MD) y co-ejecutado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOPE), en la etapa precontractual y contractual mediante la transferencia de recursos y la necesidad del MD (conforme el convenio interinstitucional), etapas que se desarrollan conforme lo determinado en la ley vigente del proceso de contratación de: consultoría de estudios, fiscalización de obra y contratos de obra, competencias que el MTOPE asumió mediante Decreto Ejecutivo 1063 de 19 de mayo de 2020 una vez suprimido el Servicio de Contratación de Obras (SECOB).</p> <p>2.- Mediante Informe del Proyecto Planificación Ejecución y Terminación de Infraestructura Deportiva CUP 91480000.651.2501 se determina la inversión desarrollada por el Ministerio del Deporte. (Anexo 1)</p> <p>3.- La presente ficha denominada K120 MTOPE: "Planificación Ejecución y Terminación de Infraestructura Deportiva", fue creada por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica del MTOPE en la cual no hay registro de valores devengados de años previos, lo que causa que los porcentajes de costo total devengados y el tiempo transcurrido no sean coincidentes. (Anexo 2)</p> <p>4.- El SECOB realizó en su momento contrataciones conforme los requerimientos del MD a partir del año 2011 sin embargo el convenio marco de cooperación interinstitucional se suscribió el 28 de febrero de 2015. (Hito 1).</p> <p>5.- Mediante Oficio Nro. MD-CGPGE-2022-0057-OF de 15 de septiembre de 2022 la CGPGE del MD solicitó a la CGPGE del MTOPE el registro de modificación presupuestaria en el sistema de Administración Financiera e-SIGEF, según el dictamen favorable para inclusión del proyecto Planificación Ejecución y Terminación de Infraestructura Deportiva para la cancelación de los contratos adjuntos al presente documento. (Hito 3)</p> <p>6.- Con memorando Nro. MTOPE-DNPOP-2022-0694-ME de 30 de noviembre de 2022, se solicitó la información de contratos de estudios y fiscalización de obra del proyecto de inversión, con el fin de recopilar la documentación que permita registrar el avance real del proyecto y registrarlo mediante los hitos, que podrán variar de acuerdo con la información que proporcione cada una de las áreas correspondientes. (Hito 4)</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	04/12/2022 - 12:32 PM

### RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. * General.</b> La falta de documentación de las planillas de liquidación CAUSARÍAN retraso en el cierre del proyecto de inversión y pérdida de los recursos asignados por el Ministerio del Deporte.	02/12/2022	Cristian Hernan Jarrin Vivar	70 %	50	35	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

### LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Carchi > Bolívar
2	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas
3	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Rumiñahui
4	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi
5	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Manta
6	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Guaranda
7	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Las Naves
8	Zona 5 - Litoral > Galápagos > Santa Cruz
9	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Baba
10	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Quevedo
11	Zona 6 - Austro > Zona 6 - Austro > Zona 6 - Toda la Zona
12	Zona 7 - Sur > Zona 7 > Zona 7 - (Toda la Zona)

### HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Convenio interinstitucional suscrito.	1-Solicitud de Información	01/01/2011		01/01/2011		Sí	10.0
2	EJECUCIÓN: Contrato No. RE-SECOB-016-2016 suscrito.	5-Entregables Intermedios	07/02/2017		07/02/2016		Sí	20.0
3	PLANEACIÓN: Recursos presupuestarios asignados.	1-Solicitud de Información	01/10/2022		31/10/2022		Sí	10.0
4	EJECUCIÓN: Solicitud de información realizada.	1-Solicitud de Información	30/11/2022		30/11/2022		Sí	15.0
5	CIERRE: Terminaciones de Mutuo Acuerdo y Anticipada y Unilateral del contrato	5-Entregables Intermedios	01/12/2022	31/12/2022			No	10.0
6	EJECUCIÓN: Contratos de obra firmado	5-Entregables Intermedios	01/12/2022	31/12/2022			No	7.0
7	EJECUCIÓN: Contratos de estudios firmado	5-Entregables Intermedios	01/01/2023	31/01/2023			No	4.0
8	EJECUCIÓN: Contratos de Fiscalización firmado	5-Entregables Intermedios	01/01/2023	31/01/2023			No	7.0
9	EJECUCIÓN: Recopilación de información recopilada	9-Entregables Formales	01/02/2023	28/02/2023			No	7.0
10	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional firmada	9-Entregables Formales	31/08/2023	31/08/2023			No	4.0
11	CIERRE: Actas Entrega Recepción Definitiva firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/05/2024	30/09/2024			No	4.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
12	CIERRE: Informe final de proyecto de inversión ejecución	9-Entregables Formales	01/04/2025	31/12/2025			No	2.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,482,000.08 **
Costo Total:	78,334,759.33
Total Devengado:	943,769.28
% Costo Total Devengado:	1.20 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 1.20 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	1,482,000.08	0.00	1,482,000.08
Ppto. Externo Planeado	0.00	1,482,000.08	0.00	1,482,000.08
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	1,482,000.08	0.00	1,482,000.08
Ppto. Codificado	0.00	1,482,000.08	0.00	1,482,000.08
Ppto. Comprometido	0.00	943,769.28	0.00	943,769.28
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	1,482,000.08	0.00	1,482,000.08
Ppto. Devengado	0.00	943,769.28	0.00	943,769.28
Pagado Real	0.00	107,343.15	0.00	107,343.15
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	1,482,000.08	0.00	1,482,000.08
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	63.68 %	0.00 %	63.68 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Sep	372,177.53	0.00	372,177.53	0.00	0.00 %		0.00 %
Oct	464,248.60	0.00	836,426.13	0.00	0.00 %		0.00 %
Nov	207,138.55	943,769.28	1,043,564.68	943,769.28	90.44 %		63.68 %
Dic	438,435.40		1,482,000.08				
<b>Total</b>	<b>1,482,000.08</b>	<b>943,769.28</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar procesos de ejecución y entrega de obras de infraestructura pública a nivel nacional, MEDIANTE el desarrollo de herramientas de supervisión y control de proyectos de conformidad con la normativa legal vigente aplicable a los procesos de contratación de obra pública.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 - Hito 1 - Convenio interinstitucional suscrito	CONV-INTER-150228.pdf	02/12/2022
2	A.2 - Hito 2 - Contrato No. RE-SECOB-016-2016 suscrito	CONTRATO_N._RE-SECOB-016-2016.pdf	02/12/2022
3	A.3 - Hito 3 - Recursos presupuestarios asignados.	dictamen_arrastre_Planificación_Deporte_2022.zip	02/12/2022
4	A.4 - Hito 4 - Solicitud de información realizada.	Memorando_Nro._MTOPE-DNPOP-2022-0694-ME.pdf	02/12/2022
5	A.5 - Anexo 1 - Informe del Proyecto Planificación Ejecución y Terminación de Infraestructura Deportiva CUP 91480000.651.2501 Ministerio del Deporte	Actualizacion_Proyecto_Planificacion_Final_06_2022-signed-signed_(2).zip	04/12/2022
6	A.6- Anexo 2 - Creación de la ficha K120 por la CGPGE	ZimbraCGPGE.pdf	04/12/2022

### FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
151033_1.jpg	30/11/2022