

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Zonal 6**  
**Dirección de Transporte y Obras Públicas Distrital Azuay**

**PROYECTO: K011 MTOP.- Construcción de obras civiles en respuesta a la emergencia producida por el desbordamiento del Río Chantaco, Parroquia Abdón Calderón, Cantón Santa Isabel, de la Provincia del Azuay**

Líder del Proyecto:	Plaza Quintuña, Galo Patricio (gplaza@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Barsallo Chavez, Luis Mario	Programas Relacionados:	
Titular:		Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.388057	TIR:	21.96 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	586,970.53
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,000,000.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	22/04/2022 - 31/08/2024
Fecha de última actualización:	05/01/2023	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Plaza Quintuña, Galo Patricio	Fecha del siguiente Hito:	31/08/2023

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

\*DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA PRODUCIDA POR EL DESBORDAMIENTO DEL RÍO CHANTACO, PARROQUIA ABDÓN CALDERÓN, CANTÓN SANTA ISABEL, DE LA PROVINCIA DEL AZUAY.

\*PRODUCTO / SERVICIO: Se terminará el convenio con la recepción definitiva de la obra

\* LÍNEA BASE:

Indicador	Línea Base Año 2022
Puente construido en Santa Isabel sobre el río Chantaco	1 puente sobre el río Chantaco afectado por la crecida del mes de abril.
Muro de protección de márgenes del río	0 m de escollera en la ribera del río
Metros de vía aledaña a las riberas del río	0 m de vía aledaña a la ribera del río

\*OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO:

CONSTRUIR OBRAS CIVILES EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA PRODUCIDA POR EL DESBORDAMIENTO DEL RÍO CHANTACO, PARROQUIA ABDÓN CALDERÓN, CANTÓN SANTA ISABEL, DE LA PROVINCIA DEL AZUAY.

\*OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- . Construir obras civiles de un puente sobre el río Chantaco, que conecte la vía antigua Girón - Pasaje con la vía estatal E59, muros de protección en los márgenes del río Chantaco y la reconstrucción del tramo de la vía antigua Girón - Pasaje afectado por el desbordamiento del río Chantaco.
- . Fiscalizar la Obra.

**Beneficios Cualitativos**

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD Y CONECTIVIDAD DEL SISTEMA VIAL NACIONAL Y LA PREVENCIÓN DE RIEGOS NATURALES.  
 CONSTRUIR UN Puentes, RECUPERACIÓN DEL TRAMO DE VÍA PERDIDO Y MUROS DE PROTECCIÓN EN LOS MÁRGENES DEL RÍO CHANTACO EN LA PARROQUIA ABDÓN CALDERÓN.  
 CONSTRUIR LOS MUROS DE PROTECCIÓN EN LOS MÁRGENES DEL RIO CHANTACO.  
 EJECUTAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

**Tipo de Beneficiario**

La población objetivo del cantón Santa Isabel que corresponde a 28.621 habitantes.


**Restricciones**

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 13 meses  
 COSTO: RECURSOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, MTOP USD 2'000.000; RECURSOS DEL GAD DEL CANTÓN DE SANTA ISABEL USD 226.494,79  
 ALCANCE: Las características físicas y técnicas de los materiales, suministros y servicios que conforman los componentes del proyecto para su ejecución, estarán regidas de acuerdo a las "Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F 2002".  
 RECURSOS: El contratista dispondrá de un equipo técnico y de obreros para la correcta ejecución de los trabajos.

Fase Actual: **Anteproyecto** Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado


### AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

#### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 29.90 %  
 Fecha de Inicio: 22/04/2022 Fecha de Fin: 31/08/2024

#### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
				2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	5 %	5 %	8 %	30 %
	Avance real acumulado											
				2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	5 %	5 %	8 %	30 %
Estado												
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Con fecha 16 de diciembre de 2022 se asignan los recursos por parte del MTOP al GAD Municipal de Santa Isabel para la ejecución del contrato: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA PRODUCIDA POR EL DESBORDAMIENTO DEL RÍO CHANTACO, PARROQUIA ABDÓN CALDERÓN, CANTÓN SANTA ISABEL, DE LA PROVINCIA DEL AZUAY", la Administración del CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ISABEL es la Directora Distrital, Ing. Verónica Molina Vintimilla por parte del MTOP y el Ing. Director de Obras Públicas, por parte del GAD de Santa Isabel.</p> <p>Con Oficio Nro. MTOP-DDAZ-2023-000001-OF del 04 de enero de 2023 la Administradora del Convenio solicita toda la información concerniente al proceso de adjudicación del contrato de construcción y fiscalización al GAD de Santa Isabel.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/01/2023 - 11:36 AM

### LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible


### HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Declaratoria de emergencia	1-Solicitud de Información	22/04/2022		22/04/2022	●	Sí	2.5
2	DEFINICIÓN: CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA MITIGACIÓN,	1-Solicitud de Información	02/09/2022		02/09/2022	●	Sí	2.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	REMEDIACIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL ALUVIÓN PRODUCIDO EN ABRIL DEL 2022, ENTRE EL MTOP Y EL GAD MUNICIPAL DE SANTA ISABEL.							
3	DEFINICIÓN: Dictamen de Prioridad aprobado por parte de la Secretaría Nacional de Planificación	5-Entregables Intermedios	30/11/2022		30/11/2022		Sí	2.5
4	DEFINICIÓN: Dictamen Favorable Aprobado para la Inclusión al PAI 2022 por parte de la Secretaría Nacional de Planificación	5-Entregables Intermedios	02/12/2022		02/12/2022		Sí	2.5
5	PLANEACIÓN: Trámite de aval para transferencia de recursos al GAD cantonal Santa Isabel	1-Solicitud de Información	07/12/2022		07/12/2022		Sí	3.0
6	PLANEACIÓN: Legalización de convenio específico	1-Solicitud de Información	15/12/2022		15/12/2022		Sí	3.0
7	PLANEACIÓN: Transferencia de recursos	2-Publicación de Pliegos	16/12/2022		16/12/2022		Sí	4.0
8	EJECUCIÓN: Adjudicado "CONTRATO DE FISCALIZACIÓN	3-Adjudicación	30/12/2022		30/12/2022		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Adjudicado contrato de obra	3-Adjudicación	30/12/2022		30/12/2022		Sí	5.0
10	EJECUCIÓN: CONSTRUIR EL PUENTE DE 14 m. DE LUZ SOBRE EL RIO CHANTACO	5-Entregables Intermedios	31/08/2023	31/08/2023			No	10.0
11	EJECUCIÓN: CONSTRUIR LOS MUROS DE PROTECCIÓN EN LOS MÁRGENES DEL RIO CHANTACO	5-Entregables Intermedios	31/08/2023	31/08/2023			No	10.0
12	EJECUCIÓN: EJECUTAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	5-Entregables Intermedios	31/08/2023	31/08/2023			No	10.0
13	EJECUCIÓN: FISCALIZAR LA OBRA CIVIL	5-Entregables Intermedios	31/08/2023	31/08/2023			No	20.0
14	EJECUCIÓN: RECONSTRUIR LA VÍA DE CONEXIÓN CON LA VÍA ESTATAL E59 Y LA VÍA ANTIGUA GIRÓN - PASAJE CON LONGITUD DE 245m	5-Entregables Intermedios	31/08/2023	31/08/2023			No	10.0
15	CIERRE: Informes de Fiscalización-aprobada	5-Entregables Intermedios	15/09/2023	15/09/2023			No	2.0
16	CIERRE: Liquidación Económica-aprobada	5-Entregables Intermedios	15/09/2023	15/09/2023			No	2.0
17	CIERRE: Acta de Recepción Provisional-aprobada	5-Entregables Intermedios	30/09/2023	30/09/2023			No	2.0
18	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva-aprobada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/03/2024	30/03/2024			No	2.0
19	CIERRE: Cierre proyecto según formato de la SNP-aprobada	V - Verificación ejecutiva	15/04/2024	15/04/2024			No	1.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
20	CIERRE: Solicitud de cierre del proyecto a la Máxima Autoridad	Z - Compromiso Ministerial	15/04/2024	15/04/2024			No	1.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,000,000.00 **
Costo Total:	2,000,000.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb							
Mar							
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	2,000,000.00		2,000,000.00				
<b>Total</b>	<b>2,000,000.00</b>						

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
17	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada