

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 4
Dirección Provincial Manabí

PROYECTO: K014 MTOP - Rehabilitación y Mantenimiento carretera Suma Pedernales, con una longitud de 90 km. provincia de Manabí

Líder del Proyecto:	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo (agonzalez@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Herrera Falcones, José Ricardo	Programas Relacionados:	Provincia - Manabí, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SUMA - PEDERNALES DE 90 KM., SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	1752.0000.766.4033	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	35,288,349.56
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	20/03/2008 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	08/05/2018	Fecha de Fin Base:	15/09/2015
Modificado por:	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2017

DATOS GENERALES


Descripción
<p>Proyecto anterior a formato Senplades, no se tiene toda la información requerida. Esta obra es del Plan Relampago Mantenimiento carretera Suma Pedernales, con una longitud de 90 km provincia de Manabí. Construcción de la calzada con pavimento rígido. Obra concluida. Constructor: Consorcio Vial Manabí Fiscalización contratada: C.P.R. Monto de Obra: USD. 21.022.855.24 Monto de Fiscalización Original: USD. 1.230.712.55 Acta de negociación 1.: USD 112.191.39 Acta de negociación 1.: USD 89.809.89 Acta de negociación 1.: USD 98.826.92 Plazo: 24 meses Monto de Mantenimiento: USD 495.315.45 Monto de Orden de cambio No. 1 USD 12.296.343.68 Monto de Contrato Complementario No. 1 USD 11.655.228.31 + 5 meses de plazo. Costo + % USD 1.777.287.87 Monto de Orden de cambio No. 2 110 Días de plazo Prórroga de plazo: 15.4 meses Plazo contractual: 39.4 meses Monto Contractual: (Contrato original+Mantenimiento+ Orden de cambio No. 1+Orden de cambio No.2+Costo + %) USD 37.247.030.55 + 1.531.540.75 FISCAL. + 4.653.428.55 IVA) = 43.431.999.85.</p>
Beneficios Cualitativos
<p>Mejora la calidad de vida de los habitantes de los dos cantones manabitas y las diferentes comunidades que se asientan a lo largo del proyecto, además permite el transporte de los productos agrícolas y pesqueros, así como también incrementa el turismo.</p>
Tipo de Beneficiario
<p>Turistas Agricultores Pescadores</p>

Tipo de Beneficiario
Ganaderos
Restricciones
Tiempo. Plazo de entrega de obra según contrato.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución **Cierre** Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 94.57 %
 Fecha de Inicio: 20/03/2008 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ABRIL 2018.- S e firmo el Acta de Recepción Definitiva. No se cierra el proyecto por que existe una planilla de trabajos extracontractuales por pagar.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	08/05/2018 - 04:49 PM
MARZO 2018.- S e firmo el Acta de Recepción Definitiva. No se cierra el proyecto por que existe una planilla de trabajos extracontractuales por pagar.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	23/04/2018 - 08:54 PM
FEBRERO 2018.- S e firmo el Acta de Recepción Definitiva. No se cierra el proyecto por que existe una planilla de trabajos extracontractuales por pagar.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	09/03/2018 - 09:47 AM
ENERO 2018.- S e firmo el Acta de Recepción Definitiva. No se cierra el proyecto por que existe una planilla de trabajos extracontractuales por pagar.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	07/02/2018 - 10:21 AM
DICIEMBRE 2017.- S e firmo el Acta de Recepción Definitiva. No se cierra el proyecto por que existe una planilla de trabajos extracontractuales por pagar.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	02/01/2018 - 04:21 PM
NOVIEMBRE 2017.- S e firmo el Acta de Recepción Definitiva. No se cierra el proyecto por que existe una planilla de trabajos extracontractuales por pagar.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	05/12/2017 - 06:59 PM
OCTUBRE 2017.- S e firmo el Acta de Recepción Definitiva. No se cierra el proyecto por que existe una planilla por pagar.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	25/10/2017 - 08:08 PM
SEPTIEMBRE 2017.- S e firmo el Acta de Recepción Definitiva. No se cierra el proyecto por que existe una planilla por pagar.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	03/10/2017 - 09:09 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2017.- S e firmo el Acta de Recepción Definitiva. No se cierra el proyecto por que existe una planilla para convenio de pago.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	05/09/2017 - 03:47 PM
JULIO 2017.- S e firmo el Acta de Recepción Definitiva. No se cierra el proyecto por que existe una planilla para convenio de pago.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	09/08/2017 - 04:35 PM
JUNIO 2017.- S e firmo el Acta de Recepción Definitiva. No se cierra el proyecto por que existe una planilla para convenio de pago.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	12/07/2017 - 11:09 AM
MAYO 2017.- S e firmo el Acta de Recepción Definitiva. No se cierra el proyecto por que existe una planilla para convenio de pago.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	05/06/2017 - 09:30 AM
ABRIL 2017.- S e firmo el Acta de Recepción Definitiva. No se cierra el proyecto por que existe una planilla para convenio de pago.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	10/05/2017 - 04:41 PM
MARZO 2017.- S e firmo el Acta de Recepción Definitiva.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	10/04/2017 - 04:31 PM
FEBRERO 2017.- S e firmo el Acta de Recepción Definitiva.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	14/03/2017 - 04:29 PM
ENERO 2017.- S e firmo el Acta de Recepción Definitiva.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	14/02/2017 - 09:02 AM
DICIEMBRE 2016.- Se nombro la comisión para realizar la inspección del Proyecto y proceder a la Recepcion Definitiva de la obra el dia 6 de Octubre de 2016, se firmo el Acta de Recepcion definitiva.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	09/01/2017 - 08:43 AM
NOVIEMBRE 2016.- Se nombro la comisión para realizar la inspección del Proyecto y proceder a la Recepcion Definitiva de la obra el dia 6 de Octubre de 2016, se firmo el Acta de Recepcion definitiva.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	06/12/2016 - 03:06 PM
OCTUBRE 2016.- Se nombro la comisión para realizar la inspección del Proyecto y proceder a la Recepcion Definitiva de la obra el dia 6 de Octubre de 2016, la cual se realizo en la fecha prevista.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	05/11/2016 - 12:29 PM
SEPTIEMBRE 2016.- Se nombro la comisión para realizar la inspección del Proyecto y proceder a la Recepcion Definitiva de la obra el dia 6 de Octubre de 2016.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	13/10/2016 - 09:55 AM
AGOSTO 2016.- La compañía presento oficio solicitando la Recepción Definitiva de la Obra. El mantenimiento culmino el 7 de septiembre de 2015. Con memorando No. MTOP-DPM-GI-SUPERV-2015-821-ME de fecha 19 de noviembre de 2015, esta fiscalización solicito la Recepción definitiva de los trabajos de esta carretera. Aun no se nombra comision para la Recepción Definitiva.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	16/09/2016 - 09:36 AM
JULIO 2016.- La compañía presento oficio solicitando la Recepción Definitiva de la Obra. El mantenimiento culmino el 7 de septiembre de 2015. Con memorando No. MTOP-DPM-GI-SUPERV-2015-821-ME de fecha 19 de noviembre de 2015, esta fiscalización solicito la Recepción definitiva de los trabajos de esta carretera. Aun no se nombra comision para la Recepción Definitiva.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	10/08/2016 - 09:38 AM
JUNIO 2016.- La compañía presento oficio solicitando la Recepción Definitiva de la Obra. El mantenimiento culmino el 7 de septiembre de 2015. Con memorando No. MTOP-DPM-GI-SUPERV-2015-821-ME de fecha 19 de noviembre de 2015, esta fiscalización solicito la Recepción definitiva de los trabajos de esta carretera. Aun no se nombra comision para la Recepción Definitiva.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	11/07/2016 - 08:54 AM
MAYO 2016.- La compañía presento oficio solicitando la Recepción Definitiva de la Obra. El mantenimiento culmino el 7 de septiembre de 2015. Con memorando No. MTOP-DPM-GI-SUPERV-2015-821-ME de fecha 19 de noviembre de 2015, esta fiscalización solicito la Recepción definitiva de los trabajos de esta carretera. Aun no se nombra comision para la Recepción Definitiva.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	07/06/2016 - 09:34 AM
ABRIL 2016.- La compañía presento oficio solicitando la Recepción Definitiva de la Obra. El mantenimiento culmino el 7 de septiembre de 2015. Con memorando No. MTOP-DPM-GI-SUPERV-2015-821-ME de fecha 19 de noviembre de 2015, esta fiscalización solicito la Recepción definitiva de los trabajos de esta carretera. Aun no se nombra comision para la Recepción Definitiva.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	07/05/2016 - 04:53 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MARZO 2016.- La compañía presento oficio solicitando la Recepción Definitiva de la Obra. El mantenimiento culmino el 7 de septiembre de 2015. Con memorando No. MTOP-DPM-GI-SUPERV-2015-821-ME de fecha 19 de noviembre de 2015, esta fiscalización solicito la Recepción definitiva de los trabajos de esta carretera. Aun no se nombra comision para la Recepción Definitiva.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	10/04/2016 - 05:47 PM
FEBRERO 2016.- La compañía presento oficio solicitando la Recepción Definitiva de la Obra. El mantenimiento culmino el 7 de septiembre de 2015. Con memorando No. MTOP-DPM-GI-SUPERV-2015-821-ME de fecha 19 de noviembre de 2015, esta fiscalización solicito la Recepción definitiva de los trabajos de esta carretera. Aun no se nombra comision para la Recepción Definitiva.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	03/03/2016 - 03:21 PM
ENERO 2016.- La compañía presento oficio solicitando la Recepción Definitiva de la Obra. El mantenimiento culmino el 7 de septiembre de 2015. Con memorando No. MTOP-DPM-GI-SUPERV-2015-821-ME de fecha 19 de noviembre de 2015, esta fiscalización solicito la Recepción definitiva de los trabajos de esta carretera.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	04/02/2016 - 08:32 AM
DICIEMBRE 2015.- La compañía presento oficio solicitando la Recepción Definitiva de la Obra. El mantenimiento culmino el 7 de septiembre de 2015. Con memorando No. MTOP-DPM-GI-SUPERV-2015-821-ME de fecha 19 de noviembre de 2015, esta fiscalización solicito la Recepción definitiva de los trabajos de esta carretera.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	05/01/2016 - 09:18 AM
NOVIEMBRE 2015.- La compañía presento oficio solicitando la Recepción Definitiva de la Obra. El mantenimiento culmino el 7 de septiembre de 2015. Con memorando No. MTOP-DPM-GI-SUPERV-2015-821-ME de fecha 19 de noviembre de 2015, esta fiscalización solicito la Recepción definitiva de los trabajos de esta carretera.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	08/12/2015 - 08:59 AM
OCTUBRE 2015.- La compañía presento oficio solicitando la Recepción Definitiva de la Obra. El mantenimiento culmino el 7 de septiembre de 2015.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	13/11/2015 - 11:15 AM
SEPTIEMBRE.- ALCANCE.- No se realiza la liquidación del proyecto por existir arreglos en la vía.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	08/10/2015 - 09:41 AM
SEPTIEMBRE 2015.- Se continua con la limpieza de cunetas revestidas, alcantarillas y derrumbes a mano, reparación de señales verticales. Se trabaja en arreglo de varios sitios críticos de la vía.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	07/10/2015 - 09:42 AM
AGOSTO 2015.- Se realiza limpieza de cunetas revestidas, alcantarillas y derrumbes a mano, reparación de señales verticales. Se trabaja en arreglo de varios sitios criticos de la via.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	03/09/2015 - 09:04 AM
JULIO 2015.- Se realiza limpieza de cunetas revestidas, alcantarillas y derrumbes a mano, reparación de señales verticales. Se trabaja en arreglo de varios sitios criticos de la via.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	04/08/2015 - 09:08 AM
JUNIO 2015.- Se realiza limpieza de cunetas revestidas, alcantarillas y derrumbes a mano y a maquina, reparación de señales verticales. Se realiza arreglo de varios sitios criticos de la via.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	03/07/2015 - 11:38 AM
MAYO 2015 (ALCANCE).- Se realiza limpieza de cunetas revestidas, alcantarillas y derrumbes a mano y a maquina, reparación de señales verticales. Se realizo arreglo de varios sitios criticos de la via.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	02/06/2015 - 10:44 AM
MAYO 2015.- Se realiza limpieza de cunetas revestidas, alcantarillas y derrumbes a mano y a maquina, reparación de señales verticales. Se realizo arreglo de varios sitios criticos de la via.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	07/05/2015 - 09:54 AM
ABRIL 2015.- Se realiza limpieza de cunetas revestidas, alcantarillas y derrumbes a mano, reparación de señales verticales.	Moreira Villanueva, Wilmer	29/04/2015 - 08:25 AM
MARZO 2'15.- Se reliza limpieza de cunetas revestidas; limpieza de derrumbes a mano. Se realizan trabajos en sitios críticos de la vía.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	06/04/2015 - 09:43 AM
FEBRERO 2015.- Se reliza limpieza de cunetas revestidas; limpieza de alcantarillas; roza a mano; reparación de señales verticales; limpieza de derrumbes a mano; sello de fisuras; Se realizan trabajos en sitios críticos de la vía.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	27/02/2015 - 03:46 PM
ENERO 2015.- Se reliza limpieza de cunetas revestidas; limpieza de alcantarillas; roza a mano; reparación de señales verticales; limpieza de derrumbes a mano; sello de fisuras; señalización en de sitios críticos.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	11/02/2015 - 09:31 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2014.- Se realiza limpieza de cunetas revestidas; limpieza de alcantarillas; roza a mano; reparación de señales verticales; limpieza de derrumbes a mano; sello de fisuras; señalización en de sitios críticos.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	07/01/2015 - 05:06 PM
NOVIEMBRE 2014.- Se realiza limpieza de cunetas revestidas; limpieza de alcantarillas; roza a mano; reparación de señales verticales; limpieza de derrumbes a mano; sello de fisuras; señalización en de sitios críticos.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	22/12/2014 - 08:10 AM
Octubre 2014.- Se realiza limpieza de cunetas revestidas; limpieza de alcantarillas; roza a mano; reparación de señales verticales; limpieza de derrumbes a mano; sello de fisuras.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	10/11/2014 - 11:45 AM
Septiembre 2014.- Se realiza limpieza de cunetas revestidas; limpieza de alcantarillas; roza a mano; reparación de señales verticales; limpieza de derrumbes a mano y a maquina; sello de fisuras y bacheo asfáltico.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	07/10/2014 - 07:48 PM
Agosto 2014.- Se realiza limpieza de cunetas revestidas; limpieza de alcantarillas; roza a mano; reparación de señales verticales; limpieza de derrumbes a mano y a maquina; bacheo asfáltico.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	04/09/2014 - 05:27 PM
Julio 2014.- Se Realiza Limpieza de Cunetas Revestidas; Limpieza de Alcantarillas; Roza Mano; Reparación de Señales Verticales; Limpieza de Derrumbes a Mano y a maquina.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	07/08/2014 - 04:00 PM
Junio 2014.- Se Realiza Limpieza de Cunetas Revestidas; Limpieza de Alcantarillas; Roza Mano; Reparación de Señales Verticales; Limpieza de Derrumbes a Mano y a maquina.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	04/07/2014 - 10:47 AM
Mayo 2014.- Se Realiza Limpieza de Cunetas Revestidas; Limpieza de Alcantarillas; Roza Mano; Reparación de Señales Verticales; Limpieza de Derrumbes a Mano y a maquina.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	07/06/2014 - 10:44 AM
Abril 2014.- Se Realiza Limpieza de Cunetas Revestidas; Limpieza de Alcantarillas; Roza Mano; Reparación de Señales Verticales; Limpieza de Derrumbes a Mano y a maquina.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	05/05/2014 - 09:48 AM
Marzo 2014.- Se Realizan Limpieza de Cunetas Revestidas; Limpieza de Alcantarillas; Roza Mano; Reparación de Señales Verticales; Limpieza de Derrumbes a Mano y a maquina.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	29/03/2014 - 11:26 AM
FEBRERO 2014.- Se Realizan Limpieza de Cunetas Revestidas; Limpieza de Alcantarillas; Roza Mano; Reparación de Señales Verticales; Limpieza de Derrumbes a Mano y a maquina.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	10/03/2014 - 09:22 AM
ENERO 2014.- Se Realizan Limpieza de Cunetas Revestidas; Limpieza de Alcantarillas; Roza Mano; Reparación de Señales Verticales; Limpieza de Derrumbes a Mano.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	13/02/2014 - 11:17 AM
Diciembre 2013.- Se Trabaja en limpieza de cunetas, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas, limpieza de derrumbes a mano, sello de fisuras.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	05/01/2014 - 10:37 AM
Noviembre 2013.- Se Trabaja en limpieza de cunetas, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas, limpieza de derrumbes a mano, sello de fisuras.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	03/12/2013 - 12:56 PM
Octubre 2013.- Se Trabaja en limpieza de cunetas, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas, limpieza de derrumbes a mano, sello de fisuras.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	31/10/2013 - 04:04 PM
Septiembre 2013.- Se Trabaja en limpieza de cunetas, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas, limpieza de derrumbes a mano, sello de fisuras.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	30/09/2013 - 09:56 AM
Agosto 2013.- Se Trabaja en limpieza de cunetas, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas, limpieza de derrumbes a mano, sello de fisuras.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	31/08/2013 - 12:47 PM
Julio 2013.- Se Trabaja en limpieza de cuneta, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas, limpieza de derrumbes a mano.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	02/08/2013 - 10:18 AM
Junio 2013.- Se Trabaja en limpieza de cuneta, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	08/07/2013 - 09:24 PM
Mayo 2013.- Se Trabaja en limpieza de cuneta, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico y sello de fisuras con asfalto liquido.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	30/05/2013 - 08:26 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Abril 2013.- Trabajo en limpieza de cuneta, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas, de derrumbes ocasionados por las fuertes lluvias y sello de fisuras con asfalto liquido.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	07/05/2013 - 08:50 AM
Marzo 2013.- Trabajo en limpieza de cuneta, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas, de derrumbes ocasionados por las fuertes lluvias y sello de fisuras con asfalto liquido.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	08/04/2013 - 09:32 AM
Enero 2013.- Trabajo en limpieza de cuneta, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas, de derrumbes y sello de fisuras con asfalto liquido.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	15/02/2013 - 07:23 PM
Diciembre 2012.- Trabajo en limpieza de cuneta, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas, de derrumbes y sello de fisuras con asfalto liquido.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	06/01/2013 - 09:53 PM
Noviembre 2012.- Trabajo en limpieza de cuneta, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas, de derrumbes y sello de fisuras con asfalto liquido.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	06/12/2012 - 10:24 PM
<p>Octubre 2012.- Trabajo en limpieza de cuneta, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas, de derrumbes y sello de fisuras con asfalto liquido.</p> <p>Septiembre 2012.- Trabajo en limpieza de cuneta, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas, de derrumbes y sello de fisuras con asfalto liquido.</p> <p>Agosto 2012.- Trabajo en limpieza de cuneta, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas, de derrumbes y sello de fisuras con asfalto liquido.</p> <p>Julio 2012.- Trabajo en limpieza de cuneta, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas, de derrumbes y sello de fisuras con asfalto liquido.</p> <p>Junio 2012.- Trabajo en limpieza de cuneta, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas, limpieza de derrumbes y sello de fisuras con asfalto liquido.</p> <p>Mayo 2012.- Trabajo en limpieza de cuneta, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas, limpieza de derrumbes.</p> <p>Abril 2012.- Trabajo en limpieza de cuneta, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas, limpieza de derrumbes.</p> <p>Marzo 2012.-Trabajo en limpieza de cuneta, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas, limpieza de derrumbes.</p> <p>Febrero 2012.-Trabajo en limpieza de cuneta, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas, limpieza de derrumbes.</p> <p>Enero 2012.-Trabajo en limpieza de cuneta, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas, limpieza de derrumbes.</p> <p>Vía concluida al 100 % su etapa de rehabilitación. Se realizó recepción provisional. Se encuentra en etapa de mantenimiento.</p> <p>Diciembre 2011.- trabajo en limpieza de cuneta, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas.</p> <p>Noviembre 2011.- trabajo en limpieza de cuneta, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas.</p> <p>Octubre 2011.- trabajo en limpieza de cuneta, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas.</p> <p>Septiembre 2011.- trabajo en limpieza de cuneta, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas.</p> <p>Agosto 2011.- trabajo en limpieza de cuneta, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas.</p> <p>Julio 2011.- trabajo en limpieza de cuneta, roza a mano, mantenimiento de señales, limpieza de alcantarillas.</p> <p>AÑO 2011.- Hasta Junio se realizo Limpieza de cunetas y encauzamiento a maquina, Material de prestamo importado, pavimento de hormigon de cemento, fibra sintetica para juntas simuladas, acero de refuerzo, material filtrante, limpieza de alcantarilla, excavacion y relleno para estructuras y tuberias de hormigon</p> <p>AÑO 2010.- Se realizo Limpieza de cunetas y encauzamiento a maquina, Material de prestamo importado, pavimento de hormigon de cemento, fibra sintetica para juntas simuladas, acero de refuerzo, material filtrante, limpieza de alcantarilla, excavacion y relleno para estructuras y tuberias de hormigon.</p> <p>AÑO 2009.- Se realizo Limpieza de cunetas y encauzamiento a maquina, Material de prestamo importado, pavimento de hormigon de cemento, fibra sintetica para juntas simuladas, acero de refuerzo, material filtrante, limpieza de alcantarilla, excavacion y relleno para estructuras y tuberias de hormigon.</p> <p>AÑO 2008.- Se realizo Limpieza de cunetas y encauzamiento a maquina, Material de prestamo importado, pavimento de hormigon de cemento, fibra sintetica para juntas simuladas, acero de refuerzo, material filtrante.</p>	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	07/11/2012 - 10:22 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Se encuentra en tramite Acto Administrativo. Convenio de pago.	23/04/2018	Alberto Leonardo Gonzalez Zedeño	40	20	8	0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. Económico. Falta de recursos económicos CAUSARÍA problemas en la liquidación del proyecto	07/02/2018	Alberto Leonardo Gonzalez Zedeño	60 %	80	48	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 4 - Pacífico > Manabí > El Carmen
2	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pedernales

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Acta de Adjudicacion. Realizada	4-Inicio de Trabajo	20/03/2008		20/03/2008		Sí	3.0
2	PLANEACIÓN: Aprobacion de Estudios. Aprobado	4-Inicio de Trabajo	20/03/2008		20/03/2008		Sí	3.0
3	PLANEACIÓN: Certificacion Presupuestaria. Aprobada	4-Inicio de Trabajo	20/03/2008		20/03/2008		Sí	3.0
4	EJECUCIÓN: Acero de Refuerzo. Terminado	5-Entregables Intermedios	31/12/2009		31/12/2009		Sí	4.0
5	EJECUCIÓN:Tuberia de Hormigon Armado. Terminado	5-Entregables Intermedios	31/12/2009		31/12/2009		Sí	2.0
6	EJECUCIÓN: Sub- Base clase 3. Terminado	5-Entregables Intermedios	30/03/2010		30/03/2010		Sí	10.0
7	EJECUCIÓN: Guardacaminos. Concluido.	5-Entregables Intermedios	20/04/2010		20/04/2010		Sí	3.0
8	EJECUCIÓN: Base Clase 4. Concluida	5-Entregables Intermedios	30/04/2010		30/04/2010		Sí	15.0
9	EJECUCIÓN: Junta Simulada. Terminada	5-Entregables Intermedios	10/06/2010		10/06/2010		Sí	5.0
10	EJECUCIÓN: Pavimento de Hormigon. Finalizado	5-Entregables Intermedios	10/06/2010		10/06/2010		Sí	30.0
11	EJECUCIÓN: Material Filtrante. Finalizado	1-Solicitud de Información	31/10/2010		31/10/2010		Sí	2.0
12	EJECUCIÓN: Excavacion de suelo. Concluido	5-Entregables Intermedios	31/12/2010		31/12/2010		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN: Señales a lado de la Carretera. Finalizada	5-Entregables Intermedios	15/05/2011		15/05/2011		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
14	CIERRE: Acta Recepcion Provisional. Firmada	9-Entregables Formales	06/09/2011		06/09/2011		Sí	3.0
15	EJECUCIÓN: Mantenimiento Primer año. Terminado	5-Entregables Intermedios	07/09/2012		07/09/2012		Sí	1.0
16	EJECUCIÓN: Mantenimiento segundo año. Terminado	5-Entregables Intermedios	07/09/2013		07/09/2013		Sí	1.0
17	EJECUCIÓN: Mantenimiento tercer año. Terminado	5-Entregables Intermedios	07/09/2014		07/09/2014		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN: Mantenimiento cuarto año. Terminado	5-Entregables Intermedios	07/09/2015		07/09/2015		Sí	1.0
19	CIERRE: Liquidación de Contrato. Realizada	9-Entregables Formales	08/09/2015	31/12/2017			No	3.0
20	COMPLETADO: Acta Recepción Definitiva. Firmada	9-Entregables Formales	10/09/2015		30/10/2016		Sí	3.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	20/11/2015
2	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	27/05/2015
3	Supervision de Proyecto	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	16/12/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	PORCENTAJE DE AVANCE DE MANTENIMIENTO		100.00 %	0	100	01/01/2011	Abril


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	3,599,989.96
Estimado Al Fin Del Proyecto:	35,288,349.56 **
Costo Total:	38,064,284.06
Total Devengado:	35,288,349.56
% Costo Total Devengado:	92.71 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 92.71 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	36,151,902.92	0.00	0.00	36,151,902.92
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	6,956,439.44	0.00	0.00	6,956,439.44
Ppto. Codificado	1,390,199.22	0.00	0.00	1,390,199.22
Ppto. Comprometido	1,167,602.79	0.00	0.00	1,167,602.79
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	36,844,889.28	0.00	0.00	36,844,889.28
Ppto. Devengado	35,288,349.56	0.00	0.00	35,288,349.56
Pagado Real	623,726.03	0.00	0.00	623,726.03
Estimado a fin de año	* 35,288,349.56	0.00	0.00	35,288,349.56
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,556,539.72	0.00	0.00	1,556,539.72
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 95.78 %	0.00 %	0.00 %	95.78 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018



Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
17	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
18	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
19	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
20	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta de Recepción Provisional Suma-Pedernales	A.6.pdf	15/04/2014
2	INFORME DE SITOP AGOSTO 2013	SITOP_GestionReporteFN.pdf	31/08/2013
3	INFORME DE SITOP DEL MES DE JULIO DEL 2013	INFORME_SUMA_PEDERNALES_JULIO_2013.pdf	08/08/2013
4	INFORME DE SITOP DEL MES DE JUNIO DEL 2013	INFORME_EJECUTIVO_SUMA_PEDERNALES.pdf	09/07/2013
5	INFORME DE SITOP NOVIEMBRE 2013	INFORME_EJECUTIVO_SUMA_PEDERNALES.pdf	03/12/2013
6	Informe ejecutivo Abril 2013	abril__GestionReporteFN.pdf	30/05/2013
7	Informe ejecutivo del mes de agosto 2012	SUMA_PEDERNALES.pdf	18/09/2012
8	Informe ejecutivo del mes de agosto 2012	GestionReporteFN.pdf	04/10/2012
9	Informe Ejecutivo del mes de diciembre 2012	INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE.pdf	21/01/2013
10	Informe ejecutivo del mes de enero 2012	Informe_ejecutivo_del_mes_de_enero.pdf	06/08/2012
11	Informe ejecutivo del mes de febrero 2012	Informe_ejecutivo_del_mes_de_febrero.pdf	06/08/2012
12	Informe ejecutivo del mes de julio 2012	Informe_ejecutivo_del_mes_de_julio.pdf	06/08/2012
13	Informe ejecutivo del mes de junio 2012	INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_SUMA.pdf	14/07/2012
14	Informe ejecutivo del mes de marzo 2012	Informe_ejecutivo_del_mes_de_marzo.pdf	06/08/2012
15	Informe ejecutivo del mes de mayo 2012	INFORME_EJECUTIVO_MAYO_SUMA.pdf	14/07/2012
16	Informe ejecutivo del mes de septiembre 2012	GestionReporteFN.pdf	04/10/2012
17	Informe ejecutivo Diciembre 2012	Informe_Ejecutivo_Suma_Pedernales.pdf	06/01/2013
18	Informe ejecutivo Enero 2013	ENERO_SUMA_GestionReporteFN.pdf	17/02/2013
19	Informe ejecutivo Febrero 2013	EJECUTIVO_FEBRERO_SUMA_PEDERNALES.pdf	14/03/2013
20	Informe ejecutivo Marzo 2013	SUMA_PEDERNALES_GestionReporteFN.pdf	08/04/2013
21	Informe ejecutivo Mayo 2013	mayo__GestionReporteFN.pdf	30/05/2013
22	Informe Ejecutivo mes Abril 2014	A.7.pdf	05/05/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
23	Informe ejecutivo mes de abril 2012	Informe_ejecutivo_del_mes_de_abril.pdf	06/08/2012
24	Informe Ejecutivo mes Diciembre 2013	GestionReporteFN_SUMA_PEDERNALES.pdf	05/01/2014
25	Informe Ejecutivo mes Diciembre 2013	A.2.pdf	11/04/2014
26	Informe Ejecutivo mes Enero 2014	A.3.pdf	11/04/2014
27	Informe Ejecutivo mes Febrero 2014	A.4.pdf	11/04/2014
28	Informe Ejecutivo mes Junio 2014	A.9.pdf	04/07/2014
29	Informe Ejecutivo mes Marzo 2014	A.5.pdf	11/04/2014
30	Informe Ejecutivo mes Mayo 2014	A.8.pdf	04/07/2014
31	Informe Ejecutivo mes Noviembre 2013	A.1.pdf	11/04/2014
32	Informe ejecutivo Noviembre 2012	GestionReporteFN_Informe_Ejecutivo_Suma_Pedernales.pdf	06/01/2013
33	Informe ejecutivo Octubre 2012	GestionReporteFN_1.pdf	07/11/2012
34	Informe ejecutivo Octubre 2013	INFORME_EJECUTIVO_SUMA_PEDERNALES.pdf	31/10/2013
35	Informe ejecutivo Septiembre 2013	SITOP_GestionReporteFN.pdf	30/09/2013
36	INFORME PRESIDENCIA MES DE ENERO 2012	PRESIDENCIA_SUMA_PEDERNALES_ENERO.pdf	28/03/2012
37	INFORME PRESIDENCIA MES DE FEBRERO 2012	PRESIDENCIA_SUMA_PEDERNALES_FEBRERO.pdf	28/03/2012
38	INFORME PRESIDENCIA SUMA ABRIL 2012	INFORME_PRESIDENCIA_SUMA_ABRIL.pdf	08/06/2012
39	INFORME PRESIDENCIA SUMA MAYO 2012	INFORME_PRESIDENCIA_SUMA_MAYO.pdf	08/06/2012
40	INFORME SEMANAL CON FOTOS A JUNIO 24	SUMA-PEDERNALES_JUNIO_24.xls	02/07/2011
41	J.1-Informe Ejecutivo mes Julio 2014	B.1.pdf	07/08/2014
42	J.2-Informe Ejecutivo mes agosto 2014	B.2.pdf	05/09/2014
43	J.3-Informe Ejecutivo mes septiembre 2014	B.3.pdf	14/10/2014
44	J.4- Informe ejecutivo mes octubre 2014	B.4.pdf	10/11/2014
45	J.5-Informe Ejecutivo, mes noviembre 2014.	B.5.pdf	09/12/2014
46	J.6 Informe Ejecutivo mes diciembre 2014	B.6.pdf	07/01/2015
47	J.7-Informe Ejecutivo SITOP, mes enero 2015.	B.7.pdf	11/02/2015
48	J.8- Informe ejecutivo mes febrero 2015	B.8.pdf	03/03/2015
49	J.9- Informe ejecutivo mes marzo 2015	B.9.pdf	06/04/2015
50	K.1- Informe Ejecutivo SITOP, mes abril 2015.	C.1.pdf	29/04/2015
51	K.2.- Informe Ejecutivo SITOP, mes mayo 2015.	C.2.pdf	09/06/2015
52	K.3.- Informe ejecutivo mes de junio 2015	C.3.pdf	06/07/2015
53	K.4 Informe ejecutivo mes julio 2015	C.4.pdf	04/08/2015
54	K.5 Informe ejecutivo mes agosto 2015	C.5.pdf	07/09/2015
55	K.6 Informe ejecutivo mes septiembre 2015	C.6.pdf	07/10/2015
56	K.7 Informe ejecutivo mes octubre 2015	C.7.pdf	13/11/2015
57	K.8 Informe ejecutivo mes noviembre 2015	C.8.pdf	08/12/2015
58	K.9 Informe ejecutivo mes de diciembre de 2015	C.9.pdf	05/01/2016
59	L.1 Informe ejecutivo mes de enero de 2016	D.1.pdf	04/02/2016
60	L.2 Informe ejecutivo mes de febrero de 2016	D.2.pdf	03/03/2016
61	L.3 Informe ejecutivo mes de marzo de 2016	D.3.pdf	24/04/2016
62	L.4 Informe ejecutivo mes de abril de 2016	D.4.pdf	07/05/2016
63	L.5 Informe ejecutivo mes de mayo de 2016	D.5.pdf	07/06/2016
64	L.6 Informe ejecutivo mes de junio de 2016	D.6.pdf	11/07/2016
65	L.7 Informe ejecutivo mes de julio de 2016	D.7.pdf	10/08/2016
66	L.8 informe ejecutivo mes de agosto de 2016	D.8.pdf	16/09/2016
67	L.9 Informe ejecutivo mes de Septiembre 2016	D.9.pdf	13/10/2016
68	M.1 Informe ejecutivo del mes de octubre de 2016	E.1.pdf	05/11/2016
69	M.2 Informe ejecutivo del mes de noviembre de 2016	E.2.pdf	06/12/2016
70	M.3 RECEPCION DEFINITIVA SUMA PEDERNALES	E.3.pdf	12/12/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
71	M.4 Informe ejecutivo del mes de Diciembre 2016	E.4.pdf	09/01/2017
72	M.5 Informe ejecutivo del mes de enero 2017	E.5.pdf	14/02/2017
73	M.6 Informe ejecutivo del mes de Febrero 2017	E.6.pdf	14/03/2017
74	M.7 Informe ejecutivo del mes de marzo 2017	E.7.pdf	17/04/2017
75	M.8 Informe ejecutivo del mes de abril 2017	E.8.pdf	10/05/2017
76	M.9 Informe ejecutivo del mes de mayo 2017	E.9.pdf	05/06/2017
77	N.1 Informe ejecutivo del mes de junio 2017	F.1.pdf	12/07/2017
78	N.2 Informe ejecutivo del mes de julio 2017	F.2.pdf	09/08/2017
79	N.3 Informe ejecutivo mes de Agosto 2017	F.3.pdf	05/09/2017
80	N.4 Informe ejecutivo mes de Septiembre 2017	F.4.pdf	03/10/2017
81	N.5 Informe ejecutivo mes de Octubre 2017	F.5.pdf	25/10/2017
82	N.6 Informe ejecutivo mes de Noviembre 2017	F.6.pdf	05/12/2017
83	N.7 Informe ejecutivo del mes de diciembre 2017	F.7.pdf	02/01/2018
84	N.8 Informe ejecutivo del mes de enero 2018	F.8.pdf	07/02/2018
85	N.9 Informe ejecutivo del mes de febrero 2018	F.9.pdf	09/03/2018
86	O.1 Informe ejecutivo mes de Marzo 2018	G.1.pdf	23/04/2018
87	O.2 Informe ejecutivo del mes de abril 2018	G.2.pdf	08/05/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Briones Ibarra, José Edelberto	Patrocinador		salio@mtop.gob.ec	
Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	Lider de Proyecto	Supervisor de Obra de Manabí	agonzalez@mtop.gob.ec	023974600
Navia Gallardo, Xavier Eduardo	Administrador		salio@mtop.gob.ec	
Solórzano Vélez, César Augusto	Supervisor de conservación.		salio@mtop.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
6325_1.jpg	21/09/2015