

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 4
Dirección Provincial Manabí

PROYECTO: K071 MTOP - Reconstrucción Rehabilitación y Fiscalización de varias calles del cantón Portoviejo provincia de Manabí(Pavimento Flexible , grupo 9)

Líder del Proyecto:	Vera Vera, José Ricardo (jrvera@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Herrera Falcones, José Ricardo	Programas Relacionados:	Provincia - Manabí, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.372597	TIR:	7.04 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	334,196.59
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,059,097.95
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/02/2013 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	12/10/2017	Fecha de Fin Base:	01/01/2015
Modificado por:	Molina Ormaza, Carlos Ignacio	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN:"Reconstrucción y Rehabilitación en pavimento flexible de varias calles del Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí: Calle Chile desde la calle Joaquín Ramírez hasta la Avenida Paulo Emilio Macias longitud = 395 m.; calle Ricaurte desde la calle Joaquín Ramírez hasta la calle Colón longitud=1659 m.; calle Francisco de P. Moreira desde la calle Primero de Enero hasta la Avenida Universitaria, longitud 689m. grupo 9 " , ubicada en el canton Portoviejo en la provincia de Manabí.

LINEA BASE:Las calles y avenidas del Cantón Portoviejo; la mayoría de estas forman parte de la ciudad de Portoviejo y se conectan con las otras parroquias urbanas como son la 12 de Marzo, Andrés de Vera y Picoaza; parroquias que son el eje productivo del Cantón Portoviejo.

Siendo la ciudad de Portoviejo la Capital de la Provincia de Manabí el sector económico y burocrático gira en su entorno.

Los diferentes aspectos demográficos de la población de influencia directa del proyecto se resumen en los siguientes contenidos, cuyos datos fueron tomados del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el INEC.

PRODUCTO: Reconstrucción y Rehabilitación en Pavimento Flexible de varias calles del Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, (grupo 9)

OBJETIVO GENERAL:El Objetivo central del presente proyecto consiste en ejecutar la Reconstrucción, Rehabilitación y Fiscalización de varias calles del Cantón Portoviejo, ubicado en la Provincia de Manabí, mejorando con esto la movilidad, fluidez y seguridad del tráfico vehicular y peatonal, el ornato y entorno de las zonas intervenidas, contribuyendo de esta forma a incrementar la calidad de vida de sus habitantes y transeúntes de las zonas servidas por la nueva infraestructura.

OBJETIVO ESPEÍFICO: Ejecutar el sub programa de rehabilitación y reconstrucción de algunas calles y avenidas con estructura con pavimento rígido y flexible con carpeta asfáltica de 3" en la ciudad de Portoviejo, mejorando con esto la movilidad, fluidez y seguridad del tráfico vehicular y peatonal, el ornato y entorno de las zonas intervenidas.

.Colocar material de mejoramiento, sub-base y base en las calles y avenidas de la ciudad de Portoviejo, mejorando la estructura de pavimento donde se va a colocar hormigón rígido o flexible.

.Realizar bacheos puntuales (e=2".-3) y recapeo con 3" en las calles y avenidas de la ciudad de Portoviejo, mejorando la superficie de rodadura.

.Cambiar en ciertas calles y avenidas de la ciudad de Portoviejo carpeta asfáltica de 2", mejorando con esto la movilidad, fluidez y seguridad del tráfico vehicular y peatonal, el ornato y entorno de las zonas intervenidas.

.Ejecutar la ampliación en la calle del Sector Apolo de la parroquia 12 de Marzo, de la ciudad de Portoviejo, consiguiendo mayor fluidez en el tráfico.

Monto de la obra \$ 2'379,066.27

Monto Fiscalización: \$ 125,478.58

Contratista: Compañía Consorcio vial Ceibos

Beneficios Cualitativos

Beneficios a la comunidad al ordenamiento vial municipal

Tipo de Beneficiario

Población cantón Portoviejo, sector comercial y turístico

Restricciones

Tiempo: contratista debe cumplir con los plazos establecidos

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %

Fecha de Inicio: 01/02/2013

Fecha de Fin: 31/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Mayo del 2016.- proyecto concluido con acta de recepción definitiva.	Vera Vera, José Ricardo	04/01/2017 - 08:12 AM
Abril del 2016.- proyecto concluido con acta de recepción provisional, en estado de liquidación y en tramite la recepción definitiva.	Vera Vera, José Ricardo	04/05/2016 - 05:38 PM
Marzo del 2016.- proyecto concluido con acta de recepción provisional, en estado de liquidación y en tramite la recepción definitiva.	Vera Vera, José Ricardo	01/04/2016 - 09:25 AM
Febrero del 2016.- proyecto concluido con acta de recepción provisional, en estado de liquidación.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	16/03/2016 - 09:37 AM
Enero del 2016.- proyecto concluido con acta de recepción provisional, en estado de liquidación.	Vera Vera, José Ricardo	07/03/2016 - 02:39 PM
Diciembre 2015.- proyecto concluido con acta de recepción provisional, en estado de liquidación.	Intriago Flores, Julio Benito	04/01/2016 - 10:47 AM
Noviembre del 2015.- Proyecto concluido con Acta de recepción provisional, reajuste definitivo en etapa de liquidación.	Intriago Flores, Julio Benito	04/12/2015 - 04:07 PM
Octubre 2015.- proyecto concluido, en etapa de liquidación.	Intriago Flores, Julio Benito	04/11/2015 - 04:14 PM
Septiembre del 2015.- proyecto en etapa de liquidación de reajuste de obra.	Intriago Flores, Julio Benito	10/09/2015 - 11:44 AM
Agosto 2015.- se continuan con trabajos de liquidación de obra y de fiscalización.	Intriago Flores, Julio Benito	01/09/2015 - 11:04 AM
JULIO 2015.- el proyecto se encuentra concluido en etapa de liquidación de reajustes.	Intriago Flores, Julio Benito	15/07/2015 - 03:24 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Junio 2015.- proyecto concluido, en etapa de liquidación del reajuste de obra.	Intriago Flores, Julio Benito	03/07/2015 - 09:07 AM
Mayo 2015.- obra concluida prestando servicios a la comunidad, en etapa de liquidación de valores pendientes de obra.	Intriago Flores, Julio Benito	02/06/2015 - 10:15 AM
Abril 2015.- obra concluida con acta de recepción provisional, en etapa de liquidación del proyecto.	Intriago Flores, Julio Benito	07/05/2015 - 09:28 AM
Marzo de 2015.- La obra se encuentra concluida prestando servicios a la comunidad, en etapa de liquidación económica, con acta de recepción provisional..	Intriago Flores, Julio Benito	02/04/2015 - 02:32 PM
Febrero de 2015.- La obra se encuentra concluida presando servicio a la comunidad, en etapa de recepción definitiva.	Intriago Flores, Julio Benito	28/02/2015 - 02:35 PM
Enero de 2015.- proyecto se encuentra concluido, en etapa de liquidación, con acta de recepción provisional suscrita el 19 de agosto de 2014.	Intriago Flores, Julio Benito	05/02/2015 - 02:38 PM
Diciembre de 2014.- el proyecto se encuentra concluido con Acta de Recepción Provisional.	Intriago Flores, Julio Benito	12/01/2015 - 03:18 PM
Noviembre 2014.- el proyecto se encuentra concluido con acta de recepción provisional.	Intriago Flores, Julio Benito	16/12/2014 - 03:19 PM
Octubre de 2014.- el proyecto se encuentra concluido en etapa de legalización del acta de recepción definitiva.	Intriago Flores, Julio Benito	04/11/2014 - 03:57 PM
Septiembre de 2014.- la obra se encuentra concluida, en etapa de recepción provisional..	Intriago Flores, Julio Benito	03/10/2014 - 09:55 AM
Agosto 2014.- proyecto concluido, en trámite liquidación económica y recepción provisional de los trabajos.	Intriago Flores, Julio Benito	02/09/2014 - 02:32 PM
JULIO 2014.- Se procedió a colocar carpeta asfáltica fundición de aceras , bordillo cinta gotera y colocación de tapas del sistema de AA.SS Y AA.LL. proyecto concluido.	Intriago Flores, Julio Benito	02/09/2014 - 02:29 PM
JUNIO 2014.- fundición de aceras, bordillo cinta gotera, colocación de tuberías (CENEL-CNT), colocación de carpeta asfáltica.	Intriago Flores, Julio Benito	04/07/2014 - 08:51 AM
MAYO 1. 2014.- Se firma contrato complementario el 9 de mayo de 2014 , se reune comisión decreto 451 para ampliar el plazo a 51 días modificando el plazo contractual a 291 días.	Intriago Flores, Julio Benito	26/06/2014 - 04:05 PM
MAYO 2014.- Fundición de aceras, bordillos interior-cinta gotera, suministro e instalación de tuberías D= 110 mm. (4 tubos)	Intriago Flores, Julio Benito	03/06/2014 - 04:14 PM
ABRIL 2014.- Se fundió aceras de Hormigón simple y bordillos cinta gotera 210 kg/cm ² , excavación de zanja a maquina h=0.40 m., instalación de tuberías d=110 mm. a pozo (4 tubos)	Intriago Flores, Julio Benito	07/05/2014 - 11:21 AM
MARZO 2014(ALCANCE).-Importante mencionar que no se cumplió con el Ppto. Programado mensual debido a que hubo incremento de rubros nuevos y diferencia de cantidades dicho trámite se encuentra en proceso de legalización.	Intriago Flores, Julio Benito	15/04/2014 - 02:53 PM
MARZO 2014.- Fundición de aceras de Hormigón Simple 210 Kg/ cm ² , instalación de tubería 110 mm. norma 1869 a pozo(4 tubos), fundición de bordillos interior de H.S. 180 Kg/cm ² .	Intriago Flores, Julio Benito	08/04/2014 - 03:59 PM
FEBRERO 2014.- fundición de bordillos interiores de Hormigón Simple, colocación de postes de hormigón, desmontaje y montaje de estructuras eléctricas y telefónicas, suministro e instalación de tubería d= 110 mm.	Intriago Flores, Julio Benito	08/03/2014 - 04:43 PM
ENERO 2014.- Colocación de base granular, subdren, tirantes con tubería PVC d=200 mm. para subdren, fundición de bordillos interiores.	Intriago Flores, Julio Benito	25/02/2014 - 08:25 AM
Diciembre 2013.- Colocación de tubería para red de sistema terciario, fundición de bordillos cinta gotera, colocación de sub-base, colocación de base granular, excavación para subdren, colocación de colectores.	Intriago Flores, Julio Benito	06/01/2014 - 09:31 AM
NOVIEMBRE 2013.- COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE Ø 160MM PARA TERCIARIA, COLOCACION DE SUB-BASE CLASE 3, COLOCACION DE COLECTORES CON TUBERIA DE Ø 220MM, RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE, ESCAVACION PARA SUB-DREN, COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE Ø 200MM PARA SUBDREN, FUNDICION DEL BORDILLO CINTA GOTERA DE 210KG/CM ² .	Intriago Flores, Julio Benito	05/12/2013 - 12:24 PM
OCTUBRE 2013.- Se realizan trabajos de excavación, relleno con material filtrante y subbase, colocación de subdrenes , colocación de tuberías de PVC. de diametro 200 mm. para redes terciarias y tirantes.	Intriago Flores, Julio Benito	04/11/2013 - 03:28 PM
SEPTIEMBRE 2013.- Se realizan trabajos de replanteo en la vía y excavación.	Intriago Flores, Julio Benito	04/11/2013 - 03:23 PM

Problemas cerrados: 4, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 4 - Pacifico > Manabí > Portoviejo

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN:Estudios aprobados.	9-Entregables Formales	01/02/2013		01/02/2013		Sí	1.0
2	PLANEACIÓN: contrato firmado.	3-Adjudicación	05/09/2013		05/09/2013		Sí	2.0
3	EJECUCION: Anticipo, entregado.	4-Inicio de Trabajo	01/10/2013		01/10/2013		Sí	2.0
4	EJECUCIÓN:Medidas ambientales,concluida.	5-Entregables Intermedios	01/11/2013		01/11/2013		Sí	2.0
5	EJECUCIÓN:Alcantarillado pluvial- colocacion de tirantes y sumideros, terminada.	5-Entregables Intermedios	01/12/2013		13/02/2014		Sí	15.0
6	EJECUCIÓN:Agua potable,concluida.	5-Entregables Intermedios	01/02/2014		01/02/2014		Sí	19.0
7	EJECUCIÓN:Alcantarillado Sanitario,concluido	5-Entregables Intermedios	21/03/2014		21/03/2014		Sí	23.0
8	EJECUCIÓN:Carpeta Asfáltica calle Chile ,terminada.	5-Entregables Intermedios	01/05/2014		01/06/2014		Sí	7.0
9	EJECUCIÓN:Carpeta Asfáltica,calle Fco. de P Moreira, terminada	5-Entregables Intermedios	24/05/2014		15/07/2014		Sí	15.0
10	EJECUCIÓN:Carpeta Asfáltica,calle Ricaurte,terminada.	5-Entregables Intermedios	24/05/2014		15/07/2014		Sí	6.0
11	EJECUCIÓN:Medidas Ambientales,concluidas.	5-Entregables Intermedios	01/06/2014		15/07/2014		Sí	3.0
12	CIERRE:Acta de Entrega de Recepción Provisional, firmada.	5-Entregables Intermedios	01/07/2014		19/08/2014		Sí	2.0
13	CIERRE: Liquidación Económica, realizada	5-Entregables Intermedios	02/01/2015		05/12/2015		Sí	1.5
14	COMPLETADO:Acta de entrega de Recepción Definitiva, firmada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	15/03/2016		30/04/2016		Sí	1.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	16/11/2015
2	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	14/09/2015
3	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	22/05/2015
4	Obra en plena ejecucion poca incomodidad	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	28/05/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Numero de informes técnicos de control de obra.		100.00 %	1	1	01/01/2017	Ene-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	751,363.46
Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,059,097.95 **
Costo Total:	1,888,727.61
Total Devengado:	2,059,097.95
% Costo Total Devengado:	109.02 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 109.02 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,889,216.20	0.00	0.00	1,889,216.20
Ppto. Externo Planeado	1,872,727.61	0.00	0.00	1,872,727.61
Ppto. Aprobado Inicial	1,872,727.61	0.00	0.00	1,872,727.61
Ppto. Codificado	1,872,727.61	0.00	0.00	1,872,727.61
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2017)		0.00		
Programado a Devengar	1,813,303.63	0.00	0.00	1,813,303.63
Ppto. Devengado	2,059,097.95	0.00	0.00	2,059,097.95
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 2,059,097.95	0.00	0.00	2,059,097.95
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-245,794.32	0.00	0.00	-245,794.32
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 113.56 %	0.00 %	0.00 %	113.56 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017



Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
7	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
8	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
10	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo
12	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta de Recepción Provisional	A.17.pdf	16/12/2014
2	Acta definitiva Grupo 9.	ACTA_DEFINITIVA_GRUPO_9.pdf	04/01/2017
3	Contrato Complementario de Fiscalización para la Reconstrucción de las calles de Portoviejo grupo 9.	A.28.pdf	15/07/2015
4	Contrato Complementario de la Reconstrucción de las calles de Portoviejo grupo 9.	A.27.pdf	15/07/2015
5	Contrato Original -Fiscalización de la reconstrucción de las calles de Portoviejo grupo 9.	A.26.PDF	15/07/2015
6	Contrato Original -Reconstrucción del grupo 9 de las calles de Portoviejo.	A.25.pdf	15/07/2015
7	Fotografía de calle Ricaurte señalizada	A.14.jpg	02/09/2014
8	Fotografías de calle concluida	A.16.jpg	04/11/2014
9	Fotos de carpeta asfáltica calle Chile	A.12.jpg	04/07/2014
10	Fotos de carpeta asfáltica calle Ricaurte.	A.10.jpg	11/06/2014
11	INFORME EJECUTIVO MES ABRIL 2015	A.22.PDF	07/05/2015
12	INFORME EJECUTIVO MES DICIEMBRE 2014	A.18.PDF	12/01/2015
13	INFORME EJECUTIVO MES ENERO 2015	A.19.PDF	05/02/2015
14	INFORME EJECUTIVO MES FEBRERO 2015	A.20.PDF	28/02/2015
15	INFORME EJECUTIVO MES JULIO 2015	A.30.PDF	06/08/2015
16	INFORME EJECUTIVO MES JUNIO 2015	A.24.PDF	03/07/2015
17	INFORME EJECUTIVO MES MARZO 2015	A.21.PDF	02/04/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
18	INFORME EJECUTIVO MES MAYO 2015	A.23.PDF	02/06/2015
19	INFORME EJECUTIVO MES NOVIEMBRE 2014	A.18.PDF	16/12/2014
20	INFORME EJECUTIVO MES OCTUBRE 2014	A.15.PDF	04/11/2014
21	INFORME EJECUTIVO MES AGOSTO 2015	A.31.PDF	10/09/2015
22	INFORME EJECUTIVO SITOP DICIEMBRE 2015	A.36.pdf	04/01/2016
23	Informe Ejecutivo SITOP marzo 2016	ID_6911_marzo_2016.pdf	01/04/2016
24	INFORME EJECUTIVO SITOP NOVIEMBRE 2015	A.35.pdf	04/12/2015
25	INFORME EJECUTIVO SITOP OCTUBRE 2015	A.34.pdf	06/11/2015
26	INFORME EJECUTIVO SITOP SEPTIEMBRE 2015	A.33.pdf	06/11/2015
27	Informe Ejecutivo SITOP. Abril 2014	A.8.pdf	02/05/2014
28	Informe Ejecutivo SITOP. Agosto 2014	A.13.pdf	02/09/2014
29	Informe Ejecutivo SITOP. Diciembre 2013	A.4.pdf	11/04/2014
30	Informe Ejecutivo SITOP. Enero 2014	A.5.pdf	11/04/2014
31	Informe Ejecutivo SITOP. enero 2016	A.37.pdf	07/03/2016
32	Informe Ejecutivo SITOP. Febrero 2014	A.6.pdf	11/04/2014
33	Informe Ejecutivo SITOP. Julio 2014	A.13.pdf	05/08/2014
34	Informe Ejecutivo SITOP. Junio 2014	A.11.pdf	04/07/2014
35	Informe Ejecutivo SITOP. Marzo 2014	A.7.pdf	11/04/2014
36	Informe Ejecutivo SITOP. marzo 2016	ID_6833_marzo..pdf	06/04/2016
37	Informe Ejecutivo SITOP. Mayo 2014	A.9.pdf	03/06/2014
38	Informe Ejecutivo SITOP. Noviembre 2013	A.3.pdf	11/04/2014
39	Informe Ejecutivo SITOP. Octubre 2013	A.2.pdf	11/04/2014
40	Informe Ejecutivo SITOP. Septiembre 2014	A.14.pdf	03/10/2014
41	Informe Ejecutivo SITOP. Septiembre 2013	A.1.pdf	11/04/2014
42	Orden de Cambio N.- 1	A.29.pdf	15/07/2015
43	PRIORIDAD SENPLADES- CALLES DE PORTOVIEJO	A.32.pdf	10/09/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Briones Ibarra, José Edelberto	Patrocinador Ejecutivo		salio@mtop.gob.ec	
Intriago Flores, Julio Benito	Lider del Proyecto		salio@mtop.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
71658_1.jpg	02/04/2015