

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 3**  
**Dirección Provincial Cotopaxi**

**PROYECTO: K024** MTOP-Terminos De Referencia Para Realizar Los Estudios Definitivos De La Via: Toacaso-Sigchos;Tramo: San Francisco

Líder del Proyecto:	Gonzalez Chávez, Alexandra del Rodío (argonzalez@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gamboa López, Enma Katherine	Programas Relacionados:	TERMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA VIA: TOACASO-SIGCHOS;TRAMO: SAN FRANCISCO-Y
Titular:	Espín Iñiguez, Patricio Israel	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.375506	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	151,713.56
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2014 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	20/08/2018	Fecha de Fin Base:	31/07/2017
Modificado por:	Espín Iñiguez, Patricio Israel	Fecha del siguiente Hito:	30/11/2018

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

El proyecto se halla ubicado en la parte Nor-occidental de la provincia de Cotopaxi, en el cantón Sigchos, entre las poblaciones de Toacaso y Yalo, con las coordenadas U.T.M.: GWS 84

LATITUD	LONGITUD	COTA	
INICIO	9'924.215 N736.970 E	2.599	m.s.n.m.
FIN	9'921.246 N749.003 E	3.417	m s n m.

De manera general el proyecto se desarrolla sobre un terreno ONDULADO - MONTAÑOSO.

El estudio debe contemplar las etapas de: Factibilidad, Impacto Ambiental (PMA), preliminares, definitivos de ingeniería y complementarias.

El objetivo principal de los servicios de Consultoría es el de realizar los estudios de rehabilitación del proyecto indicado y obtener toda la documentación técnica, informes, planos, especificaciones generales y especiales, cantidades de obra, precios unitarios, presupuesto referencial, cronogramas de trabajo y documentos de licitación que permitan la inmediata contratación de los trabajos de esta vía.

El alcance de los estudios contempla las siguientes fases:

- 1.-Estudios de Factibilidad en formato Senplades
- 2.-Estudios de Impactos Ambientales
3. Estudios Pre-preliminares
4. Estudios Preliminares
- 5.-Estudios Definitivos
- 6.-Obras Complementarias
- 7.-Producto Esperado

**Beneficios Cualitativos**

El desarrollo de la agricultura y ganadería del sector

**Tipo de Beneficiario**

Agricultores y ganaderos


**Restricciones**

COSTO: \$ 353.060,24  
 TIEMPO: 150 DÍAS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

### AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

#### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 93.43 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2014 Fecha de Fin: 31/12/2018

#### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Julio.-2018 Se levanta la suspensión del plazo para la continuidad de los estudios mediante Memorando N° MTOP-DDCO-2018-8A-ME de fecha 10 de Enero del 2018	Meza, Orlando	31/07/2018 - 04:51 PM
Junio12018; memorando MTOP-SUBZ3-2017-0867-ME de fecha 25-07-2017, el Subsecretario Regional solicita apoyo de los especialistas de la Dirección de Chimborazo para la revisión de los estudio. se prepara para el mes de Marzo la socialización de los estudios.	Meza, Orlando	01/07/2018 - 02:19 PM
Mayo12018; memorando MTOP-SUBZ3-2017-0867-ME de fecha 25-07-2017, el Subsecretario Regional solicita apoyo de los especialistas de la Dirección de Chimborazo para la revisión de los estudio. se prepara para el mes de Marzo la socialización de los estudios.	Meza, Orlando	01/06/2018 - 10:48 PM
Abril2018; memorando MTOP-SUBZ3-2017-0867-ME de fecha 25-07-2017, el Subsecretario Regional solicita apoyo de los especialistas de la Dirección de Chimborazo para la revisión de los estudio. se prepara para el mes de Marzo la socialización de los estudios.	Meza, Orlando	01/05/2018 - 08:57 PM
Marzo2018; memorando MTOP-SUBZ3-2017-0867-ME de fecha 25-07-2017, el Subsecretario Regional solicita apoyo de los especialistas de la Dirección de Chimborazo para la revisión de los estudio. se prepara para el mes de Marzo la socialización de los estudios.	Meza, Orlando	02/04/2018 - 11:18 PM
Febrero2018; memorando MTOP-SUBZ3-2017-0867-ME de fecha 25-07-2017, el Subsecretario Regional solicita apoyo de los especialistas de la Dirección de Chimborazo para la revisión de los estudio. se prepara para el mes de Marzo la socialización de los estudios.	Meza, Orlando	01/03/2018 - 02:34 PM
Enero2018; Mediante memorando MTOP-SUBZ3-2017-0867-ME de fecha 25-07-2017, el Subsecretario Regional solicita apoyo de los especialistas de la Dirección de Chimborazo para la revisión de los estudio	Meza, Orlando	31/01/2018 - 11:45 AM
Diciembre2017; Mediante memorando MTOP-SUBZ3-2017-0867-ME de fecha 25-07-2017, el Subsecretario Regional solicita apoyo de los especialistas de la Dirección de Chimborazo para la revisión de los estudio	Meza, Orlando	31/01/2018 - 11:44 AM
Noviem2017; Mediante memorando MTOP-SUBZ3-2017-0867-ME de fecha 25-07-2017, el Subsecretario Regional solicita apoyo de los especialistas de la Dirección de Chimborazo para la revisión de los estudio	Meza, Orlando	05/12/2017 - 04:12 PM
Octub 2017; Mediante memorando MTOP-SUBZ3-2017-0867-ME de fecha 25-07-2017, el Subsecretario Regional solicita apoyo de los especialistas de la Dirección de Chimborazo para la revisión de los estudios	Meza, Orlando	01/11/2017 - 10:41 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Sept 2017; Mediante memorando MTOP-SUBZ3-2017-0867-ME de fecha 25-07-2017, el Subsecretario Regional solicita apoyo de los especialistas de la Dirección de Chimborazo para la revisión de los estudios	Meza, Orlando	05/10/2017 - 09:21 AM
jULIO 2017; Mediante memorando MTOP-SUBZ3-2017-0867-ME de fecha 25-07-2017, el Subsecretario Regional solicita apoyo de los especialistas de la Dirección de Chimborazo para la revisión de los estudios	Meza, Orlando	02/08/2017 - 03:57 PM
Junio 2017.. Se me designa Supervisor mediante nmemorando MTOP'DDCO'2017'217'ME de fecha 16 de Febrero del 2017. los trabajos se encuentra suspendidos, se firma contrato complementario con fecha 27-12-2016	Meza, Orlando	05/07/2017 - 11:30 AM
Mayo 2017.. Se me designa Supervisor mediante nmemorando MTOP'DDCO'2017'217'ME de fecha 16 de Febrero del 2017. los trabajos se encuentra suspendidos, se firma contrato complementario con fecha 27-12-2016	Meza, Orlando	02/06/2017 - 11:59 AM
Abril 2017.. Se me designa Supervisor mediante nmemorando MTOP'DDCO'2017'217'ME de fecha 16 de Febrero del 2017. trabajos avanzan de acuerdo a cronograma vigente, se firma contrato complementario con fecha 27-12-2016	Meza, Orlando	05/05/2017 - 10:11 AM
Abril 2017.. Se me designa Supervisor mediante nmemorando MTOP'DDCO'2017'217'ME de fecha 16 de Febrero del 2017. trabajos avanzan de acuerdo a cronograma vigente, se firma contrato complementario con fecha 27-12-2016	Meza, Orlando	04/05/2017 - 04:26 PM
Marzo 2017.. Se me designa Supervisor mediante nmemorando MTOP'DDCO'2017'217'ME de fecha 16 de Febrero del 2017	Meza, Orlando	04/04/2017 - 04:51 PM
Febrero 2017.. Se me designa Supervisor mediante nmemorando MTOP'DDCO'2017'217'ME de fecha 16 de Febrero del 2017	Meza, Orlando	02/03/2017 - 04:48 PM
Enero 2017 Durante el Periodo de Mayo al 19 de Agosto de 2016, como lider de proyecto se encontraba el Administrador del Proyecto Ingeniero Darwin Espinoza, al mantener conversación telefónica se me solicita que actualice el GPR por cambio en calidad de líder del proyecto, hasta la presente fecha no se oficializa este pedido por lo que dejo constancia a fin de no tener inconvenientes.	Meza, Orlando	02/03/2017 - 04:48 PM
Febrero 2017,' con memorando MTOP' DDCO'2017'217'ME de fecha 16 de Febrero del 2017 se me designa Supervisor de los estudios TOACASO'SIGCHOS	Meza, Orlando	02/03/2017 - 04:43 PM
Enero 2017 Durante el Periodo de Mayo al 19 de Agosto de 2016, como lider de proyecto se encontraba el Administrador del Proyecto Ingeniero Darwin Espinoza, al mantener conversación telefónica se me solicita que actualice el GPR por cambio en calidad de líder del proyecto, hasta la presente fecha no se oficializa este pedido por lo que dejo constancia a fin de no tener inconvenientes.	Meza, Orlando	02/03/2017 - 04:42 PM
Noviembre 2016 Durante el Periodo de Mayo al 19 de Agosto de 2016, como lider de proyecto se encontraba el Administrador del Proyecto Ingeniero Darwin Espinoza, al mantener conversación telefónica se me solicita que actualice el GPR por cambio en calidad de líder del proyecto, hasta la presente fecha no se oficializa este pedido por lo que dejo constancia a fin de no tener inconvenientes. Resumen Ejecutivo Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2016-1262-ME, de fecha 27 de octubre de 2016, se solicitó que se emita un pronunciamiento en el que indique el estado actual o las acciones que se han realizado, en su calidad de Administrador, considerando que se trata de un compromiso presidencial y el plazo se encuentra suspendido desde el mes de Julio. Puesto que no se da atención aún al Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2016-1134-ME de fecha 28 de septiembre, como Supervisor del estudio considerando las conclusiones y recomendaciones realizadas por la Fiscalización, dejo en consideración del Administrador, que salvo su mejor criterio, conjuntamente con el Señor Subsecretario, se decida siguiendo todos los procedimientos legales, sin afectar los derechos que le corresponden al consultor, así como exigiendo las obligaciones contractuales, lo más conveniente para los intereses del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; debo mencionar que al momento el plazo del proyecto se encuentra suspendido mediante Oficio Nro. MTOP-DDCO-16-135-OF, de fecha 11 de Julio Sucrita por el Ingeniero Darwin Espinoza, hasta que se emita un pronunciamiento acerca de las alternativas presentadas por el consultor. Este documento y otros se han subido al sistema como documentos anexos en este día, conjuntamente con este informe.	Paredes Cabezas, Estuardo Vladimir	05/12/2016 - 08:32 AM
Octubre 2016 Durante el Periodo de Mayo al 19 de Agosto de 2016, como lider de proyecto se encontraba el Administrador del Proyecto Ingeniero Darwin Espinoza, al mantener conversación telefónica se me solicita que actualice el GPR por cambio en calidad de líder del proyecto, hasta la presente fecha no se oficializa este pedido por lo que dejo constancia a fin de no tener inconvenientes. Resumen Ejecutivo	Paredes Cabezas, Estuardo Vladimir	01/11/2016 - 12:10 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Con Memorando Nro. Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2016-1134-ME de fecha 28 de septiembre, como Supervisor del estudio considerando las conclusiones y recomendaciones realizadas por la Fiscalización, dejen en consideración del Administrador, que salvo su mejor criterio, conjuntamente con el Señor Subsecretario, se decida siguiendo todos los procedimientos legales, sin afectar los derechos que le corresponden al consultor, así como exigiendo las obligaciones contractuales, lo más conveniente para los intereses del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; debo mencionar que al momento el plazo del proyecto se encuentra suspendido mediante Oficio Nro. MTOP-DDCO-16-135-OF, de fecha 11 de Julio Sucrita por el Ingeniero Darwin Espinoza, hasta que se emita un pronunciamiento acerca de las alternativas presentadas por el consultor.</p> <p>Este documento y otros se han subido al sistema como documentos anexos en este día, conjuntamente con este informe.</p>		
<p>Septiembre 2016</p> <p>Durante el Periodo de Mayo al 19 de Agosto de 2016, como lider de proyecto se encontraba el Administrador del Proyecto, al mantener conversación telefónica se me solicita que actualice el GPR por cambio en calidad de líder del proyecto, hasta la presente fecha no se oficializa este pedido por lo que dejen constancia a fin de no tener inconvenientes.</p> <p>Resumen Ejecutivo</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2016-0957-ME, de fecha 17 de agosto de 2016, en mi calidad de Supervisor del estudio tomando en consideración el criterio de la Fiscalización y luego del análisis de las alternativas, se pone en conocimiento del subsecretario a fin de que se realice la gestión para la revisión de la factibilidad de las alternativas de este proyecto; debo mencionar que al momento el plazo del proyecto se encuentra suspendido mediante Oficio Nro. MTOP-DDCO-16-135-OF, de fecha 11 de Julio Sucrita por el Ingeniero Darwin Espinoza, hasta que se emita un pronunciamiento acerca de las alternativas presentadas por el consultor.</p> <p>El consultor se encuentra completando información para remitir las alternativas a la Dirección de Estudios</p>	Paredes Cabezas, Estuardo Vladimir	05/10/2016 - 12:00 PM
<p>Agosto 2016</p> <p>Durante el Periodo de Mayo a la Presente fecha 19 de Agosto de 2016, como lider de proyecto se encontraba el Administrador del Proyecto, al mantener conversación telefónica se me solicita que actualice el GPR por cambio en calidad de líder del proyecto, por lo que se elabora el informe correspondiente el día de hoy, siendo necesario que se oficialice a fin de no tener inconvenientes.</p> <p>Resumen Ejecutivo</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2016-0957-ME, de fecha 17 de agosto de 2016, en mi calidad de Supervisor del estudio tomando en consideración el criterio de la Fiscalización y luego del análisis de las alternativas, se pone en conocimiento del subsecretario a fin de que se realice la gestión para la revisión de la factibilidad de las alternativas de este proyecto; debo mencionar que al momento el plazo del proyecto se encuentra suspendido mediante Oficio Nro. MTOP-DDCO-16-135-OF, de fecha 11 de Julio Sucrita por el Ingeniero Darwin Espinoza, hasta que se emita un pronunciamiento acerca de las alternativas presentadas por el consultor.</p>	Paredes Cabezas, Estuardo Vladimir	02/09/2016 - 10:47 AM
<p>Mayo 2016</p> <p>Aún no se procede con la efectivización del anticipo respectivo por parte del Ministerio de Finanzas.</p> <p>No se puede dar inicio al plazo contractual ni definir cronograma de trabajo.</p> <p>Por lo tanto no se pueden crear hitos de cumplimiento, pues no se puede exigir al contratista mientras no se efectivice el anticipo.</p>	Paredes Cabezas, Estuardo Vladimir	04/05/2016 - 03:23 PM
<p>ABRIL 2016:</p> <p>Aún no se procede con la efectivización del anticipo respectivo por parte del Ministerio de Finanzas.</p> <p>No se puede dar inicio al plazo contractual ni definir cronograma de trabajo.</p>	Paredes Cabezas, Estuardo Vladimir	05/04/2016 - 03:11 PM
<p>Aún no se procede con la efectivización del anticipo respectivo por parte del Ministerio de Finanzas.</p> <p>No se puede dar inicio al plazo contractual ni definir cronograma de trabajo.</p>	Paredes Cabezas, Estuardo Vladimir	05/04/2016 - 03:09 PM
<p>FEBRERO 2016:</p> <p>Aún no se procede con la efectivización del anticipo respectivo por parte del Ministerio de Finanzas.</p> <p>No se puede dar inicio al plazo contractual ni definir cronograma de trabajo.</p>	Castellano Tovar, Wilmer Javier	04/03/2016 - 02:39 PM
<p>ENERO 2016:</p>	Castellano Tovar, Wilmer Javier	04/03/2016 - 02:38 PM

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Aún no se procede con la efectivización del anticipo respectivo por parte del Ministerio de Finanzas. No se puede dar inicio al plazo contractual ni definir cronograma de trabajo.		
DICIEMBRE 2015:  Aún no se procede con la efectivización del anticipo respectivo por parte del Ministerio de Finanzas. No se puede dar inicio al plazo contractual.	Castellano Tovar, Wilmer Javier	14/01/2016 - 11:24 AM
NOVIEMBRE 2015:  El pago del anticipo respectivo se encuentra ejecutado por parte del MTOP a espera de que se haga efectivo por parte del Ministerio de Finanzas. No se puede dar inicio al plazo contractual.	Castellano Tovar, Wilmer Javier	14/01/2016 - 11:22 AM
OCTUBRE 2015:  No se a hecho la entrega del Anticipo hasta la presente fecha, mediante Memorando Nro. MTOP-SUBREG3-2015-1810-ME, de fecha 5 de octubre de 2015, se hace CONSULTA SOBRE PROYECTO SAN FRANCISCO YALO POR FALTA DE PAGO DEL ANTICIPO	Castellano Tovar, Wilmer Javier	06/11/2015 - 12:06 PM
El proyecto no ha podido ser ejecutado debido a qu hasta la presente fecha 12 de Agosto, no se entrega el anticipo al Consultor para iniciar con los trabajos, el plazo no ha iniciado aún.	Paredes Cabezas, Estuardo Vladimir	12/08/2015 - 09:28 AM

### PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Aprobación de Alternativas	31/07/2018	Orlando Meza	100	100	100	0/1
Falta especialistas para la revisión y aprobación de los estudios	31/07/2018	Orlando Meza	10	10	1	0/1
Noaprobación de estudios	31/07/2018	Orlando Meza	10	10	1	1/1

*Problemas cerrados: 1, Abiertos: 3*

### RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. Técnico.</b> Falta de técnicos especialistas para la aprobación de los estudios CAUSARIA retraso en entrega de estudios	31/07/2018	Orlando Meza	50 %	50	25	1/1
<b>2- NACIONAL. Político.</b> No ejecución de estudios	31/07/2018	Orlando Meza	10 %	10	1	1/1

*Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 2*

### LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Sigchos

### HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Aprobación interna emitida. Realizado	1-Solicitud de Información	31/03/2014		31/03/2014		Sí	5.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
2	PLANEACIÓN: Certificación presupuestaria realizada. Realizado	1-Solicitud de Información	30/06/2014		30/06/2014		Sí	5.0
3	EJECUCIÓN: Trabajos iniciados. Realizado	3-Adjudicación	29/08/2014		29/08/2014		Sí	10.0
4	EJECUCIÓN: Diseño y dibujo proyecto horizontal y vertical definitivo. Entregado	5-Entregables Intermedios	20/07/2017	30/11/2018			No	8.0
5	EJECUCIÓN: Estudio de evaluación y mitigación de impacto ambiental. Entregado	5-Entregables Intermedios	20/07/2017	30/11/2018			No	8.0
6	EJECUCIÓN: Estudio de factibilidad. Entregado	5-Entregables Intermedios	20/07/2017	30/11/2018			No	8.0
7	EJECUCIÓN: Estudio de ingeniería definitivo. Entregado	5-Entregables Intermedios	20/07/2017	30/11/2018			No	8.0
8	EJECUCIÓN: Estudio de suelo, diseño de pavimento, taludes y fuentes de material. Entregado	5-Entregables Intermedios	20/07/2017	30/11/2018			No	8.0
9	EJECUCIÓN: Estudio hidrológico e hidráulico. Entregado	5-Entregables Intermedios	20/07/2017	30/11/2018			No	8.0
10	EJECUCIÓN: Evaluación estructural. Entregado	5-Entregables Intermedios	20/07/2017	30/11/2018			No	8.0
11	EJECUCIÓN: Informe final de ingeniería. Entregado	5-Entregables Intermedios	27/07/2017	30/11/2018			No	8.0
12	CIERRE: Acta de Entrega Recepción legalizada. Realizado	9-Entregables Formales	31/07/2017	30/11/2018			No	16.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de obra		100.00 %	0.75	0.75	01/01/2017	Abr-Jun


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	151,713.56 **
Costo Total:	353.06
Total Devengado:	151,713.56
% Costo Total Devengado:	42,971.04 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 42,971.04 %

**Perfil Económico 2018**

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
<b>Ppto. Planeado</b>	422,615.00	0.00	0.00	<b>422,615.00</b>
<b>Ppto. Externo Planeado</b>	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Ppto. Aprobado Inicial</b>	84,810.00	0.00	0.00	<b>84,810.00</b>
<b>Ppto. Codificado</b>	532,114.31	0.00	0.00	<b>532,114.31</b>
<b>Ppto. Comprometido</b>	328,243.68	0.00	0.00	<b>328,243.68</b>
<b>Planeado - Codificado (2018)</b>		0.00		
<b>Programado a Devengar</b>	58,469.63	0.00	0.00	<b>58,469.63</b>
<b>Ppto. Devengado</b>	151,713.56	0.00	0.00	<b>151,713.56</b>
<b>Pagado Real</b>	151,713.56	0.00	0.00	<b>151,713.56</b>
<b>Estimado a fin de año</b>	* 151,713.56	0.00	0.00	<b>151,713.56</b>
<b>Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)</b>	-93,243.93	0.00	0.00	<b>-93,243.93</b>
<b>% de Programado a Devengar vs. Devengado</b>	* 259.47 %	0.00 %	0.00 %	<b>259.47 %</b>
<b>Ppto. Codificado 998</b>	176,530.12	0.00	0.00	<b>176,530.12</b>
<b>Ppto. Devengado 998</b>	67,729.26	0.00	0.00	<b>67,729.26</b>

\* Ppto. Devengado

**OBJETIVOS ALINEADOS**

**Objetivos Operativos**

16	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
17	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		2016_Project_Highlights_2016_11_1.pdf	01/11/2016
2		2016_Project_Highlights_2016_12_5.pdf	05/12/2016
3		informe_ejecutivo.pdf	08/12/2015
4		informe_financiero.pdf	08/01/2016
5		solicitud_apertura_en_el_sistema_por_parte_del_ministro_mtop.pdf	08/01/2016
6	Acta de Reunión asunto alternativas	MTOP-SUBZ3-2016-0849-ME.pdf	19/08/2016

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
7	C.ORIGINAL ESTUDIOS SAN FRANCISCO YALO	C.ORIGINAL_ESTUDIOS_SAN_FRANCISCO_YALO.pdf	21/04/2017
8	Confirmación del pedido de asignación de recursos al Ministerio de finanzas	MTOP-DPCO-2016-30-ME.pdf	04/05/2016
9	CONTRATO COMPLEMENTARIO SAN FRANCISCO-YALO.	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_SAN_FRANCISCO-YALO..PDF	21/04/2017
10	Designacion lider de proyecto San Francisco Yalo	Designacion_lider_de_proyecto_San_Francisco_Yalo.pdf	20/08/2018
11	DESIGNACIÓN SUPERVISOR ESTUDIOS SAN FRANCISCO YALÓ	DESIGNACIÓN_SUPERVISOR_ESTUDIOS_SAN_FRANCISCO_YALO.pdf	20/03/2017
12	Dictámen de Prioridad	Dictamen_2014___MTOP-DM-2014-414-EXT.pdf	13/11/2015
13	Ejecucion de gastos San Francisco Yalo Enero-Diciembre	Ejecucion_de_gastos_San_Francisco_Yalo_Enero-Diciembre.pdf	21/04/2017
14	INFORMACIÓN ESTADO ACTUAL PROYECTO SAN FRANCISCO YALO	MTOP-DPCO-2016-20-ME.pdf	08/01/2016
15	Memorando MTOP-SUBREG3-2015-1810-ME	MTOP-SUBREG3-2015-1810-MEconsulta.pdf	06/10/2015
16	Para revisión en Factibilidad de alternativas	MTOP-SUBZ3-2016-0957-ME.pdf	19/08/2016
17	Pedido de un pronunciamiento	MTOP-SUBZ3-2016-1262-ME.pdf	01/11/2016
18	Petición del Consultor de ampliación de plazo en consideración	MTOP-SUBZ3-2016-1147-ME.pdf	05/10/2016
19	PRIMERA INSISTENCIA CUMPLIMIENTO CRITERIO JURÍDICO PROYECTO SAN FRANCISCO YALO FALTA DE PAGO DEL ANTICIPO	MTOP-SUBZ3-2016-0286-ME1ra_insistencia.pdf	04/05/2016
20	PROCEDIMIENTO SOBRE PROYECTO SAN FRANCISCO YALO POR FALTA DE PAGO DEL ANTICIPO	MTOP-SUBREG3-2016-0048-ME.pdf	04/05/2016
21	Proyecto Formato SENPLADES	San_Francisco_Yalo-1_Sigchos_final.doc	13/11/2015
22	PROYECTO SAN FRANCISCO YALO CON FALTA DE PAGO DEL ANTICIPO, INSISTENCIA PROCEDIMIENTO A SEGUIR	MTOP-SUBZ3-2016-0253-ME.pdf	04/05/2016
23	REITERACIÓN DE CONSULTA SOBRE PROYECTO SAN FRANCISCO YALO POR FALTA DE PAGO DEL ANTICIPO	MTOP-SUBREG3-2016-0021-ME.pdf	08/01/2016
24	Resumen Ejecutivo Octubre 2016	2016_Project_Highlights_2016_10_5.pdf	05/10/2016
25	SAN FRANCISCO - YALO (PLANILLA 1)	SAN_FRANCISCO_-_YALO_(PLANILLA_1).PDF	24/04/2017
26	Seguimiento de Estudios a espera de toma de desición administrativa	MTOP-SUBZ3-2016-1134-ME.pdf	05/10/2016
27	Seguimiento del Estudio de parte de fiscalización para desición Administrativa	MTOP-CONS_COT-2016-138-ME.pdf	05/10/2016
28	Suspensión del plazo hoja 1	suspencion_sigchos019.jpg	19/08/2016
29	Suspensión del plazo hoja 2	suspencion_sigchos_2020.jpg	19/08/2016

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	Supervisor de los Estudios			
Espín Iñiguez, Patricio Israel	Administrador	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Cotopaxi, Encargado	pespin@mtop.gob.ec	023974600
Gamboa López, Enma Katherine	Adminstrador Regional	Subsecretaria Zonal 3, Encargada	egamboa@mtop.gob.ec	023974600

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
97522_1.jpg	05/10/2016