

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 1
Dirección Provincial Sucumbíos

PROYECTO: K024 MTOP-Construcción del puente Teteye, ubicado en la carretera: Lago Agrio- Cuyabeno -Tarapoa norte e-10 del cantón Lago Agrio de la provincia de Sucumbíos

Líder del Proyecto:	López Mendoza, Cristhian Manuel (cmlopez@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Benavides Morillo, Omar Alexander	Programas Relacionados:	CONSTRUCCION DEL PUENTE TETEYE UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO- CUYABENO - TARAPOA, Provincia - Sucumbíos, STPE - Inversión en 40km de frontera norte
Titular:	Vinces Navarrete, Julio Cesar	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	2.37
CUP:	175200000.20.6932	TIR:	24.20 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	967,700.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	183,275.66
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	16/09/2011 - 29/12/2018
Fecha de última actualización:	05/11/2018	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	López Mendoza, Cristhian Manuel	Fecha del siguiente Hito:	30/08/2012


DATOS GENERALES

Descripción
<p>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Construcción Del Puente Teteye, Ubicado En La Carretera: Lago Agrio- Tarapoa - Cuyabeno</p> <p>PRODUCTO / SERVICIO: El producto esperado, es el puente nuevo.</p> <p>LÍNEA BASE: La línea base para la construcción del puente es cero</p> <p>OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO: Construir un puente que brinde mayor fluidez al tráfico vehicular</p> <p>OBJETIVOS ESPECIFICOS: Disminuir el tiempo de viaje en la carretera Lago Agrio- Cuyabeno -Tarapoa</p> <p>Evitar accidentes de tránsito</p> <p>Constructor: PATE C.A.</p> <p>Valor Contractual: 1'0153 20.97 (valor contractual por puentes: Teteye, Parahuaico 1 y Dureno)</p>
Beneficios Cualitativos
<p>Disminución del tiempo de viaje entre las poblaciones: Lago Agrio, Dureno, Pacayacu, Chiritza, Tarapoa, Puerto el Carmen del Putumayo; disminución de accidentes debido al mal estado de las estructuras existentes, incremento del nivel de servicio.</p>
Tipo de Beneficiario
Habitantes de la Provincia de Sucumbios, Orellana e industrias petroleras asentadas en el sector
Restricciones
Tiempo: terminar el proyecto en Junio del 2013

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	------------------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 97.93 %
 Fecha de Inicio: 16/09/2011 Fecha de Fin: 29/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Octubre 2018:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización, se solicito para el pago en PAI 2019</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	05/11/2018 - 09:15 AM
<p>Septiembre 2018:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización.</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	03/10/2018 - 02:47 PM
<p>Agosto:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización.</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	04/09/2018 - 02:25 PM
<p>Julio 2018:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización.</p>	Vinces Navarrete, Julio Cesar	03/08/2018 - 01:38 PM
<p>Mayo 2018:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	01/06/2018 - 03:20 PM
<p>Abril 2018:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	03/05/2018 - 11:11 AM
<p>Marzo 2018:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	04/04/2018 - 09:10 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Febrero 2018: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	04/04/2018 - 09:08 AM
<p>Enero 2018: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	08/02/2018 - 10:32 AM
<p>Diciembre 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	05/01/2018 - 02:39 PM
<p>Noviembre 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	04/12/2017 - 04:34 PM
<p>Octubre 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	01/11/2017 - 04:11 PM
<p>Septiembre 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación Arizaga Davila, Leoncio Abelardo 05/09/2017 - 09:40 PM</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	02/10/2017 - 09:28 AM
<p>Agosto 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/09/2017 - 09:40 PM
<p>Julio 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	02/08/2017 - 02:20 PM
<p>Junio 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	04/07/2017 - 08:57 AM
<p>Mayo 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	01/06/2017 - 11:13 AM
<p>Abril 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	03/05/2017 - 01:18 PM
<p>Marzo 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	29/03/2017 - 11:29 AM
<p>Febrero 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/03/2017 - 01:24 PM
<p>Enero 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>		
<p>Diciembre 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Benavides Morillo, Omar Alexander	05/01/2017 - 11:37 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Noviembre 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>07/12/2016 - 09:42 AM</p>
<p>Octubre 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>31/10/2016 - 12:53 PM</p>
<p>Septiembre 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>29/09/2016 - 12:47 PM</p>
<p>Agosto 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>		
<p>Julio 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>		
<p>Junio 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>		
<p>Mayo 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>13/05/2016 - 08:51 AM</p>
<p>Abril 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>25/04/2016 - 11:49 AM</p>
<p>Marzo 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>06/04/2016 - 05:05 PM</p>
<p>Febrero 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>01/03/2016 - 08:49 AM</p>
<p>Enero 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>13/02/2016 - 01:22 PM</p>
<p>Diciembre 2015: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>15/12/2015 - 12:22 PM</p>
<p>Noviembre 2015: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>		
<p>Octubre 2015: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contratista.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>30/10/2015 - 11:13 AM</p>
<p>Septiembre 2015:</p>	<p>Benavides Paladines, Ángel Bolívar</p>	<p>07/10/2015 - 08:47 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contratista.		
Agosto 2015 La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	01/09/2015 - 10:00 AM
JULIO 2015: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/08/2015 - 10:47 AM
JUNIO 2015: La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. Actualmente se encuentra en proceso de legalización del Acta.	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	03/07/2015 - 02:59 PM
La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. Actualmente se encuentra en proceso de legalización del Acta.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/06/2015 - 09:44 AM
ABRIL 2015 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. Actualmente se encuentra en proceso de legalización del Acta.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	11/05/2015 - 11:42 AM
MARZO 2015 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. Actualmente se encuentra en proceso de legalización del Acta.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	11/05/2015 - 11:41 AM
FEBRERO 2015 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. Actualmente se encuentra en proceso de legalización del Acta.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/04/2015 - 12:19 PM
FEBRERO 2015 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/03/2015 - 08:43 AM
ENERO 2015 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/02/2015 - 11:52 AM
DICIEMBRE 2014 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	23/01/2015 - 11:27 AM
NOVIEMBRE 2014 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/12/2014 - 08:57 AM
OCTUBRE 2014 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/11/2014 - 12:45 PM
SEPTIEMBRE 2014 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/10/2014 - 10:10 AM
AGOSTO 2014 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/10/2014 - 10:09 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2014 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>16/10/2014 - 10:09 AM</p>
<p>JULIO 2014 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>21/08/2014 - 04:21 AM</p>
<p>JUNIO 2014 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>03/07/2014 - 03:31 PM</p>
<p>MAYO 2014 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>03/07/2014 - 03:30 PM</p>
<p>ABRIL 2014 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>03/07/2014 - 03:30 PM</p>
<p>MARZO 2014 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>16/04/2014 - 09:52 AM</p>
<p>FEBRERO 2014 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>16/04/2014 - 09:51 AM</p>
<p>ENERO 2014 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>16/04/2014 - 09:51 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2013 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>16/04/2014 - 09:51 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2013 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>15/04/2014 - 04:18 PM</p>
<p>OCTUBRE 2013 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>09/12/2013 - 01:25 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2013 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>12/11/2013 - 10:10 AM</p>
<p>AGOSTO 2013 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>07/10/2013 - 01:53 PM</p>
<p>JULIO 2013 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>05/09/2013 - 02:12 PM</p>
<p>JUNIO 2013 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>05/07/2013 - 09:22 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2013 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptò la terminaciòn por mutuo acuerdo para la construcciòn del puente Teteye; la Direcciòn Provincial dispuso a la fiscalizaciòn realizar la liquidaciòn tècnica y econòmica de la obra. No se ha realizado la liquidaciòn Econòmica.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/07/2013 - 09:21 AM
<p>ABRIL 2013 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptò la terminaciòn por mutuo acuerdo para la construcciòn del puente Teteye; la Direcciòn Provincial dispuso a la fiscalizaciòn realizar la liquidaciòn tècnica y econòmica de la obra.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	06/06/2013 - 08:14 PM
<p>MARZO 2013 Con fecha 19 de Diciembre el contratista entrega los estudios definitivos para la construccion de los puentes: Teteyé, Parahuaico y Dureno, los mismos que se encuentran en aprobaciòn en la Subsecretaria regional 1. Se ha realizado la consulta al departamento juridico del MTOP central, para que emita su criterio juridico respecto al problema presentado.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/04/2013 - 11:10 AM
<p>FEBRERO 2013 Con fecha 19 de Diciembre el contratista entrega los estudios definitivos para la construccion de los puentes: Teteyé, Parahuaico y Dureno, los mismos que se encuentran en aprobaciòn en la Subsecretaria regional 1. Se ha realizado la consulta al departamento juridico del MTOP central, para que emita su criterio juridico respecto al problema presentado.</p> <p>Porcentaje de avance fisico 6%</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/04/2013 - 11:09 AM
<p>ENERO 2013 Con fecha 19 de Diciembre el contratista entrega los estudios definitivos para la construccion de los puentes: Teteyé, Parahuaico y Dureno, los mismos que se encuentran en aprobaciòn en la Subsecretaria regional 1. Se ha realizado la consulta al departamento juridico del MTOP central, para que emita su criterio juridico respecto al problema presentado.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	06/03/2013 - 04:43 PM
<p>Diciembre 2012 Con fecha 19 de Diciembre el contratista entrega los estudios definitivos para la construccion de los puentes: Teteyé, Parahuaico y Dureno, los mismos que se encuentran en revisiòn en la Direcciòn Provincial de Sucumbios.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	20/02/2013 - 03:08 PM
<p>Noviembre 2012 Se está realizado los estudios definitivos para los puentes: Teteye, Parahuaico y Dureno.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	08/01/2013 - 04:42 PM
<p>Octubre 2012 Las obras continúan suspendidas, debido a problemas técnicos en los estudios. El contratista ha ofrecido entregar los nuevos estudios hasta el 14 de Noviembre del año en curso, por lo que las obras se reiniciarán a mas tardar el 20 de Noviembre del 2012.</p> <p>Cabe señalar que la Fiscalización (ASCONDELIT) para la construcción del puente Teteye se encuentra contratada; aún no ingresa a desempeñar sus labores debido a que no recibe el anticipo.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/11/2012 - 09:22 AM
<p>SEPTIEMBRE 2012 .- Contratista Pate C.A. Al momento el Consultor se encuentra realizado el rediseño de los puentes (Se explica en problemas no resueltos). AGOSTO 2012 .- Contratista Pate C.A. Al momento el Consultor se encuentra realizado el rediseño de los puentes. JULIO 2012 .- Contratista Pate C.A. Debido a problemas técnicos, únicamente se ha construido el estribo de la margen izquierda; se espera la resoluciòn del departamento de estudios conjuntamente con el consultor para el rediseño de los estribos y la superestructura, lo trabajos se encuentran paralizados.</p> <p>JUNIO 2012 .- Contratista Pate C.A. Debido a problemas técnicos, únicamente se ha construido el estribo de la margen izquierda; se espera la resoluciòn del departamento de estudios conjuntamente con el consultor para el rediseño de los estribos y la superestructura.</p> <p>MAYO 2012: Contratista Pate C.A. Los trabajos se iniciaron el 02 de Mayo por lo que aún no hay planilla y no se puede ingresar el informe ejecutivo en el SITOP</p> <p>ABRIL 2012: Contratista Pate C.A.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/11/2012 - 09:16 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se entrega el anticipo el 13 de Abril, el contratista PATECA no presenta planillas de ejecución de Obra. por ese motivo no se adjunta el reporte ejecutivo del SITOP. Ubicados en TRANSVERSAL NORTE E10 Lago Agrio- Puerto el Carmen del Putumayo Los trabajos empiezan el 25 de Abril. MARZO 2012 : Publicación de adjudicación en el portal de Compras Publicas, elaboración del contrato FEBRERO 2012 : En espera de adjudicación en el portal de Compras Publicas ENERO 2012 : En espera de adjudicación en el portal de Compras Publicas DICIEMBRE 2011 : Revisión de ofertas, convalidación y calificación y firma de resolución de adjudicación NOVIEMBRE 2011 : Publicación en el portal de Compras Piublicas OCTUBRE 2011 : Certificación Presupuestaria		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
No se pudo construir el puente debido a fallas en los estudios - Realizar el acta de terminación de contrato por mutuo acuerdo.	17/04/2017	Leoncio Abelardo Arizaga Davila	10	10	1	0/1

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Cuyabeno

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Dictamen Senplades, obtenido	1-Solicitud de Información	16/09/2011		16/09/2011	●	Sí	3.0
2	PLANEACIÓN: Certificación Presupuestaria, realizado	1-Solicitud de Información	31/10/2011		31/10/2011	●	Sí	1.0
3	PLANEACIÓN: Documentos precontractuales, realizado.	1-Solicitud de Información	31/10/2011		31/10/2011	●	Sí	2.0
4	PLANEACIÓN: Publicación en el portal compras públicas, realizado	2-Publicación de Pliegos	14/11/2011		14/11/2011	●	Sí	1.0
5	PLANEACIÓN: Acta de adjudicación y publicación en el portal de Compras Publicas, realizado.	3-Adjudicación	08/03/2012		08/03/2012	●	Sí	1.0
6	EJECUCIÓN: Contrato suscrito, firmado.	4-Inicio de Trabajo	10/04/2012		03/04/2012	●	Sí	5.0
7	EJECUCIÓN: Infraestructura, realizado	4-Inicio de Trabajo	30/08/2012	30/08/2012		▼	No	25.0
8	EJECUCIÓN: Superestructura, realizado	5-Entregables Intermedios	30/10/2012	30/10/2012		▼	No	25.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
9	EJECUCIÓN: Accesos Viales, realizado	5-Entregables Intermedios	15/12/2012	15/12/2012		▼	No	20.0
10	EJECUCIÓN: Impactos ambientales, realizado	9-Entregables Formales	29/12/2012	29/12/2012		▼	No	5.0
11	EJECUCIÓN: Señalización, realizado	9-Entregables Formales	29/12/2012	29/12/2012		▼	No	2.0
12	CIERRE: Acta entrega recepción provisional, realizado	9-Entregables Formales	30/12/2012	30/12/2012		▼	No	3.0
13	CIERRE: Liquidación económica del contrato, realizado	9-Entregables Formales	30/12/2012		30/12/2012	●	Sí	4.0
14	COMPLETADO: Acta entrega Recepción Definitiva, realizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2013	30/06/2017		▼	No	3.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	OBRA ABANDONADA	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	27/02/2014
2	Esta obra se encuentra abandonada	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	01/04/2014
3	Hasta la fecha actual no se reinicia la obra.	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	30/04/2014
4	Se sugiere retomar los trabajos debido a la alta peligrosidad que representa este puente para los transportistas que circulan a diario.	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	30/06/2014
5	Obra abandonada, no se evidencia existencia de nuevos plazos.	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	31/07/2014
6	OBRA PARALIZADA	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	30/07/2013
7	Historico - JULIO-2012 obra paralizada. PROBLEMA: según el constructor los estudios de suelos no concuerdan con la realidad del puente. Iniciaría los trabajos en cuanto le entreguen los estudios	Morocho Velaña, Nancy Beatriz	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	20/07/2012
8	Historico - JUNIO-2012 La base del lado derecho está concluida, en el lado izquierdo solo se evidencia la excavación que la realizaron el mes anterior. Al momento no se encuentran trabajando. PR	Morocho Velaña, Nancy Beatriz	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	15/06/2012
9	Historico - MAYO-2012 Se encuentra realizando las excavaciones en la parte donde se construirá la una base, en la parte de la otra base ya esta rellena con material Petreo, se puede notar la pr	Morocho Velaña, Nancy Beatriz	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	10/05/2012
10	Historico - ABRIL-2012 En recorrido realizado por la Señora Gobernadora y el Supervisor de la SNAP se constato que en los puentes Teteye, Dureno y Parahuayco, aun no se inician los trabajos de con	Morocho Velaña, Nancy Beatriz	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	25/04/2012

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance en la construcción del puente Teteyé	—	-	-	-	01/01/2017	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	354,363.86
Estimado Al Fin Del Proyecto:	183,275.66 **
Costo Total:	354,363.86
Total Devengado:	183,275.66
% Costo Total Devengado:	51.72 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 51.72 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	2,269,465.99	0.00	0.00	2,269,465.99
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	354,363.86	0.00	0.00	354,363.86
Ppto. Codificado	1,702,221.93	0.00	0.00	1,702,221.93
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	1,827,440.55	0.00	0.00	1,827,440.55
Ppto. Devengado	183,275.66	0.00	0.00	183,275.66
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 183,275.66	0.00	0.00	183,275.66
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,644,164.89	0.00	0.00	1,644,164.89
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 10.03 %	0.00 %	0.00 %	10.03 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

17	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
----	---

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.0040 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	Informe_ejecutivo_id_4529.pdf	05/01/2018
2	A.0041 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	informe_ejecutivo_nov-2017-id4529.pdf	04/12/2017
3	A.0042 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2017_PROYECTO_K0202017	02/11/2017
4	A.0043 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2017_ID_4529.pdf	02/10/2017
5	A.0044 INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2017	ID_CONTRATO_4529.pdf	05/09/2017
6	A.0046 INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2017	INFORME_SITOP_JULIO_2017_ID_4529.pdf	02/08/2017
7	A.0047 INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2017	INFORME_SITOP_JUNIO_2017_ID_4529.pdf	04/07/2017
8	A.1 INFORME EJECUTIVO A MAYO 2016	INFORME_EJECUTIVO_TETAYE_A_MAYO_2016.pdf	13/05/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
9	A1 INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2015 TETEYE	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MARZO_2015_TETEYE.pdf	10/04/2015
10	A2 INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2015	A2_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_ABRIL_2015.pdf	08/06/2015
11	A3 INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2015	A3_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MAYO_2015.pdf	08/06/2015
12	A4 INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2015	JUNIO.pdf	07/09/2015
13	A5 INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2015	JULIO.pdf	07/09/2015
14	A6 Informe SITOP Agosto 2015	INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2015.pdf	01/09/2015
15	A7 Informe Ejecutivo Septiembre 2015	A7_Informe_Ejecutivo_Septiembre_2015.pdf	07/10/2015
16	ACEPTACIÓN DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO	aceptacion_de_terminacion_pateca_teteye.pdf	05/07/2013
17	BORRADOR DE PLANILLA 01 MES DE MAYO	borrador_de_planilla_01_mes_de_mayo_teteye.pdf	08/06/2012
18	CROQUIS	TETEYE.pdf	19/06/2012
19	DEVENGADO AL MES DE JUNIO	Ejecucion_Junio_2012.pdf	09/07/2012
20	DEVENGADO JULIO	Julio_-_2012_DEVENGADO.xls	13/08/2012
21	DEVENGADO MES DE MAYO TETEYE	DEVENGADOS_MES_DE_MAYO.pdf	08/06/2012
22	EJECUCION PRESUPUESTARIA ABRIL	REPORTE__ABRIL.pdf	06/05/2013
23	EJECUCION PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2013	Reporte_de_Octubre_del_2013[1].pdf	12/11/2013
24	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MES DE JULIO	REPORTE_JULIO-2013[1]_ejecucion_presupuestaria.pdf	02/08/2013
25	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2013	Reporte_de_Ejecucion_mes_de_Junio_2013[1].pdf	05/07/2013
26	Ejecución Presupuestaria Septiembre	Ejecucion_Septiembre_del_2012(1).pdf	05/10/2012
27	FOTOGRAFIA PUENTE TETEYE	fotografia_puente_teteye.pdf	08/06/2012
28	INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2013 TETEYE	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MES_DE_JUNIO_2013_teteye.pdf	09/07/2013
29	INFORME EJECUTIVO MES DE AGOSTO	informe_ejecutivo_agosto_teteye.pdf	09/10/2012
30	INFORME EJECUTIVO SITOP MES DE AGOSTO 2013	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_PUENTE_TETEYE_PARAHUAICO_Y_DURENO_MES_AGO_2013.pdf	08/09/2013
31	INFORME EJECUTIVO SITOP MES DE JULIO 2013	informe_ejecutivo_sitop_teteye_parahuaico_y_dureno_julio.pdf	02/08/2013
32	INFORME EJECUTIVO SITOP MES DE SEPT 2013	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_SEPT_teteye__parahuaico_y_dureno.pdf	07/10/2013
33	JUSTIFICATIVO PARA SUSPENDER LOS TRABAJOS	JUSTIFICATIVOS_TRABAJOS_SUSPENDIDOS_TETEYE_PARAHUAICO_Y_DURENO.pdf	05/07/2013
34	JUSTIFICATIVOS DE LA PARALIZACIÓN DE LA OBRA	JUSTIFICATIVOS_DE_LA_PARALIZACIÓN_DE_LA_OBRA.pdf	08/09/2012
35	m1.0048 INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2017	INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2017_ID_4529.pdf	01/06/2017
36	m1.0049 INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2017	INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2017_PROYECTO_4529.pdf	06/05/2017
37	m1.0050 INFORME EJECUTIVO MARZO 2017	INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2017_PROYECTO_4529.pdf	03/03/2017
38	m1.01 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2016	INFORME_EJECUTIVO_TETEYÉ_A_SEPTIEMBRE_2016.pdf	09/09/2016
39	m1.02 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2016	1.02_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2016_FISCAL_6_PUENTES.pdf	09/09/2016
40	m1_INFORME EJECUTIVO SITOP DESDE AGOSTO A DICIEMBRE 2015	INFORME_EJECUTIVO_TETEYÉ.pdf	15/12/2015
41	OFICIO DE ACEPTACIÓN DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO	A1_OFICIO_DE_ACEPTACIÓN_DE_TERMINACIÓN_POR_MUTUO_ACUERDO.pdf	08/04/2016
42	p1.1 ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO PUENTES TETEYÉ , PARAHUAICO Y DURENO	Acta_puentes_parte1.pdf	25/05/2016
43	PLANILLA MES DE JUNIO	planilla_teteye_mes_de_junio.pdf	09/07/2012
44	Proyecto Priorizado SENPLADES	INFORME.doc	03/05/2012
45	REPORTE DEVENGADO MES DE MAYO	REPORTE_MES_DE_MAYO_devengado.pdf	07/06/2013

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	Supervisor	Supervisor de Construcciones	aarizaga@mtop.gob.ec	023974600
Benavides Paladines, Ángel Bolívar	Administrador	Director Provincial de Sucumbíos - MTOP	abenavides@mtop.gob.ec	

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Villacres Viteri (Ascondelit), Leonardo Enrique	Fiscalizador	Representante Legal Ascondelit	ascondelit@hotmail.com	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
30576_1.jpg	06/10/2015