

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 3
Dirección Provincial Chimborazo

PROYECTO: K013 MTOP - Mantenimiento de la C. Alausí Huigra de 34 50 Km y acceso a la Moya - San Antonio de Montalvo

Líder del Proyecto:	Horna Sanipatín, Wilson (whorna@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gamboa López, Enma Katherine	Programas Relacionados:	Provincia - Chimborazo, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C. ALAUSI - HUIGRA DE 34,50 KM Y ACCESOS A LA MOYA - SAN ANTONIO DE MONTALVO , SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.641.3160	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	12,452,578.41
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	02/07/2008 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	04/12/2018	Fecha de Fin Base:	28/02/2014
Modificado por:	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2018

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Rehabilitación (9) y Mantenimiento (48) carretera Alausí-Huigra de 34,50 km y accesos a La Moya - San Antonio de Montalvo - Achupallas de 15, km, acceso a San José de Chunchi de 11,6 km prov. del Chimborazo
 Longitud: 34.50m
 Ancho: 8m
 Plazo: 9.00 meses
 Monto Original: 8.321.999,87

PRODUCTO/SERVICIO:

Los habitantes de la zona de influencia del proyecto serán los beneficiarios directos, con una vía de 34.50 Km pavimentado, transitable todos los meses del año
 Los costos de operación y transporte se reducirán así como los tiempos de viaje que permitirá mejorar las condiciones para implementar el turismo nacional y extranjero, fomentar el desarrollo empresarial y micro empresarial.

LÍNEA BASE: Actualmente los trabajos de Rehabilitación se encuentran concluidos y se ejecutan los trabajos de mantenimiento durante 48 meses, lo que permitirá tener una vía en perfectas condiciones.

OBJETIVO GENERAL: Rehabilitar y mantener la vía Alausí - Huigra; mediante la implementación de obras de infraestructura vial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Implementar obras complementarias que permitan facilitar el tráfico vehicular y proporcionar seguridad al tránsito vehicular y peatonal.
 Contar con un plan de manejo ambiental que permita mitigar el impacto en la ejecución de proyectos.
 Dotar de un sistema de señalización acorde a las especificaciones técnicas del MTOP e INEN, mediante la aplicación de señalética horizontal y vertical que permita a los usuarios de las vías el uso adecuado de las mismas.

Beneficios Cualitativos

Mejoramiento de la vialidad en la provincia.
 Mejoramiento en el tiempo de tránsito vehicular

Tipo de Beneficiario


Agricultores

Tipo de Beneficiario
Comerciantes Transportistas
Restricciones
Condiciones climáticas Asignación de recursos económicos

Fase Actual:

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 02/07/2008 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
NOVIEMBRE 2018: A la espera que migre el contrato de finanzas a e-sigef Chimborazo e inclusión en el PAI 2018	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	04/12/2018 - 09:34 AM
OCTUBRE 2018: A la espera que migre el contrato de finanzas a e-sigef Chimborazo e inclusión en el PAI 2018	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/11/2018 - 11:20 AM
SEPTIEMBRE 2018: A la espera que migre el contrato de finanzas a e-sigef Chimborazo e inclusión en el PAI 2018	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/10/2018 - 04:06 PM
AGOSTO 2018: A la espera que migre el contrato de finanzas a e-sigef Chimborazo e inclusión en el PAI 2018	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/09/2018 - 05:09 PM
JULIO 2018: A la espera que migre el contrato de finanzas a e-sigef Chimborazo e inclusión en el PAI 2018	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	02/08/2018 - 11:06 AM
JUNIO 2018: A la espera que migre el contrato de finanzas a e-sigef Chimborazo e inclusión en el PAI 2018	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	04/07/2018 - 11:39 AM
MAYO 2018: A la espera que migre el contrato de finanzas a e-sigef Chimborazo e inclusión en el PAI 2018	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/06/2018 - 04:13 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2017: La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central, la Dirección Distrital de Chimborazo no tiene documentos de soporte en el que se verifique la información para el pago de la planilla de liquidación, se gestiona respuesta a documentos por parte de planta central para migración de información en el eSigef para pago de planilla de liquidación a empresa ACOLIT.</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/01/2018 - 10:47 AM
<p>NOVIEMBRE 2017: La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central, la Dirección Distrital de Chimborazo no tiene documentos de soporte en el que se verifique la información para el pago de la planilla de liquidación, se gestiona respuesta a documentos por parte de planta central para migración de información en el eSigef para pago de planilla de liquidación a empresa ACOLIT.</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/12/2017 - 11:59 AM
<p>OCTUBRE 2017: La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central, la Dirección Distrital de Chimborazo no tiene documentos de soporte en el que se verifique la información para el pago de la planilla de liquidación, se gestiona respuesta a documentos por parte de planta central para migración de información en el eSigef para pago de planilla de liquidación a empresa ACOLIT.</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/11/2017 - 10:18 AM
<p>SEPTIEMBRE 2017: La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central, la Dirección Distrital de Chimborazo no tiene documentos de soporte en el que se verifique la información para el pago de la planilla de liquidación, se gestiona respuesta a documentos por parte de planta central para migración de información en el eSigef para pago de planilla de liquidación a empresa ACOLIT.</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	04/10/2017 - 03:19 PM
<p>AGOSTO 2017: CAUSAS: La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central, la Dirección Provincial de Chimborazo del MTOP, no tiene documentos de soporte en el que se verifique la información para el pago de la planilla de liquidación. ACCIONES: Se gestiona respuesta a documentos por parte de planta central para migración de información en el esigef para pago de planilla de liquidación a empresa ACOLIT.</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/09/2017 - 01:59 PM
<p>JULIO 2017: CAUSAS: La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central, la Dirección Provincial de Chimborazo del MTOP, no tiene documentos de soporte en el que se verifique la información para el pago de la planilla de liquidación. ACCIONES: Se gestiona respuesta a documentos por parte de planta central para migración de información en el esigef para pago de planilla de liquidación a empresa ACOLIT.</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/08/2017 - 03:41 PM
<p>JUNIO 2017: La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central, la Dirección Provincial de Chimborazo del MTOP, no tiene documentos de soporte en el que se verifique la información para el pago de la planilla de liquidación.</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/07/2017 - 09:28 AM
<p>MAYO 2017: Este proyecto contempla la construcción que incluye el mantenimiento de la vía Alausí - Huigra y la fiscalización de la construcción. La construcción (incluye mantenimiento de 4 años) terminó en diciembre de 2013 y cuenta con el Acta de Recepción Definitiva. La fiscalización intervino hasta noviembre de 2009. La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central, la Dirección Provincial de Chimborazo del MTOP, no tiene documentos de soporte en el que se verifique la información para el pago de la planilla de liquidación</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/06/2017 - 03:34 PM
<p>ABRIL 2017: Este proyecto contempla la construcción que incluye el mantenimiento de la vía Alausí - Huigra y la fiscalización de la construcción. La construcción (incluye mantenimiento de 4 años) terminó en diciembre de 2013 y cuenta con el Acta de Recepción Definitiva. La fiscalización intervino hasta noviembre de 2009. La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central, la Dirección Provincial de Chimborazo del MTOP, no tiene documentos de soporte en el que se verifique la información para el pago de la planilla de liquidación</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/05/2017 - 10:29 AM
<p>MARZO 2017: Este proyecto contempla la construcción que incluye el mantenimiento de la vía Alausí - Huigra y la fiscalización de la construcción.</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/04/2017 - 11:01 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>La construcción (incluye mantenimiento de 4 años) terminó en diciembre de 2013 y cuenta con el Acta de Recepción Definitiva. La fiscalización intervino hasta noviembre de 2009. La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central, la Dirección Provincial de Chimborazo del MTOP, no tiene documentos de soporte en el que se verifique la información para el pago de la planilla de liquidación</p>		
<p>FEBRERO 2017: Este proyecto contempla la construcción que incluye el mantenimiento de la vía Alausí - Huigra y la fiscalización de la construcción. La construcción (incluye mantenimiento de 4 años) terminó en diciembre de 2013 y cuenta con el Acta de Recepción Definitiva. La fiscalización intervino hasta noviembre de 2009. La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central, la Dirección Provincial de Chimborazo del MTOP, no tiene documentos de soporte en el que se verifique la información para el pago de la planilla de liquidación</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/03/2017 - 01:03 PM
<p>FEBRERO 2017: RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO PARA EL CIERRE DEL MISMO.</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/03/2017 - 05:24 AM
<p>ENERO 2017: Este proyecto contempla la construcción que incluye el mantenimiento de la vía Alausí - Huigra y la fiscalización de la construcción. La construcción (incluye mantenimiento de 4 años) terminó en diciembre de 2013 y cuenta con el Acta de Recepción Definitiva. La fiscalización intervino hasta noviembre de 2009. La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central. PAGO DE LIQUIDACIÓN REALIZADA... SE COMIENZA CON LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA EL CIERRE DEL PROYECTO</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/03/2017 - 05:23 AM
<p>DICIEMBRE 2016: Este proyecto contempla la construcción que incluye el mantenimiento de la vía Alausí - Huigra y la fiscalización de la construcción. La construcción (incluye mantenimiento de 4 años) terminó en diciembre de 2013 y cuenta con el Acta de Recepción Definitiva. La fiscalización intervino hasta noviembre de 2009. La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central, la Dirección Provincial de Chimborazo del MTOP, no tiene documentos de soporte en el que se verifique la información para el pago de la planilla de liquidación</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/01/2017 - 09:25 AM
<p>NOVIEMBRE 2016: Este proyecto contempla la construcción que incluye el mantenimiento de la vía Alausí - Huigra y la fiscalización de la construcción. La construcción (incluye mantenimiento de 4 años) terminó en diciembre de 2013 y cuenta con el Acta de Recepción Definitiva. La fiscalización intervino hasta noviembre de 2009. La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central, la Dirección Provincial de Chimborazo del MTOP, no tiene documentos de soporte en el que se verifique la información para el pago de la planilla de liquidación</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/12/2016 - 05:33 PM
<p>OCTUBRE 2016: Este proyecto contempla la construcción que incluye el mantenimiento de la vía Alausí - Huigra y la fiscalización de la construcción. La construcción (incluye mantenimiento de 4 años) terminó en diciembre de 2013 y cuenta con el Acta de Recepción Definitiva. La fiscalización intervino hasta noviembre de 2009. La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central, la Dirección Provincial de Chimborazo del MTOP, no tiene documentos de soporte en el que se verifique la información para el pago de la planilla de liquidación</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	01/11/2016 - 04:36 PM
<p>SEPTIEMBRE 2016: Este proyecto contempla la construcción que incluye el mantenimiento de la vía Alausí - Huigra y la fiscalización de la construcción. La construcción (incluye mantenimiento de 4 años) terminó en diciembre de 2013 y cuenta con el Acta de Recepción Definitiva. La fiscalización intervino hasta noviembre de 2009. La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central, la Dirección Provincial de Chimborazo del MTOP, no tiene documentos de soporte en el que se verifique la información para el pago de la planilla de liquidación</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/10/2016 - 12:49 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2016: Este proyecto contempla la construcción que incluye el mantenimiento de la vía Alausí - Huigra y la fiscalización de la construcción. La construcción (incluye mantenimiento de 4 años) terminó en diciembre de 2013 y cuenta con el Acta de Recepción Definitiva. La fiscalización intervino hasta noviembre de 2009. La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central, la Dirección Provincial de Chimborazo del MTOP, no tiene documentos de soporte en el que se verifique la información para el pago de la planilla de liquidación</p>	<p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p>	<p>01/09/2016 - 07:47 AM</p>
<p>JULIO 2016: Este proyecto contempla la construcción que incluye el mantenimiento de la vía Alausí - Huigra y la fiscalización de la construcción. La construcción (incluye mantenimiento de 4 años) terminó en diciembre de 2013 y cuenta con el Acta de Recepción Definitiva. La fiscalización intervino hasta noviembre de 2009. La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central, la Dirección Provincial de Chimborazo del MTOP, no tiene documentos de soporte en el que se verifique la información para el pago de la planilla de liquidación</p>	<p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p>	<p>03/08/2016 - 12:35 PM</p>
<p>JUNIO 2016: Este proyecto contempla la construcción que incluye el mantenimiento de la vía Alausí - Huigra y la fiscalización de la construcción. La construcción (incluye mantenimiento de 4 años) terminó en diciembre de 2013 y cuenta con el Acta de Recepción Definitiva. La fiscalización intervino hasta noviembre de 2009. La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central, la Dirección Provincial de Chimborazo del MTOP, no tiene documentos de soporte en el que se verifique la información para el pago de la planilla de liquidación</p>	<p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p>	<p>05/07/2016 - 07:30 AM</p>
<p>MAYO 2016: Este proyecto contempla la construcción que incluye el mantenimiento de la vía Alausí - Huigra y la fiscalización de la construcción. La construcción (incluye mantenimiento de 4 años) terminó en diciembre de 2013 y cuenta con el Acta de Recepción Definitiva. La fiscalización intervino hasta noviembre de 2009. La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central, la Dirección Provincial de Chimborazo del MTOP, no tiene documentos de soporte en el que se verifique la información para el pago de la planilla de liquidación.</p>	<p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p>	<p>03/06/2016 - 09:41 AM</p>
<p>ABRIL 2016: Este proyecto contempla la construcción que incluye el mantenimiento de la vía Alausí - Huigra y la fiscalización de la construcción. La construcción (incluye mantenimiento de 4 años) terminó en diciembre de 2013 y cuenta con el Acta de Recepción Definitiva. La fiscalización intervino hasta noviembre de 2009. La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central, la Dirección Provincial de Chimborazo del MTOP, no tiene documentos de soporte en el que se verifique la información para el pago de la planilla de liquidación.</p>	<p>Paula López, Ricardo Octavio</p>	<p>09/05/2016 - 02:06 AM</p>
<p>MARZO 2016: Este proyecto contempla la construcción que incluye el mantenimiento de la vía Alausí - Huigra y la fiscalización de la construcción. La construcción (incluye mantenimiento de 4 años) terminó en diciembre de 2013 y cuenta con el Acta de Recepción Definitiva. La fiscalización intervino hasta noviembre de 2009. La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central, la Dirección Provincial de Chimborazo del MTOP, no tiene documentos de soporte en el que se verifique la información para el pago de la planilla de liquidación.</p>	<p>Paula López, Ricardo Octavio</p>	<p>08/04/2016 - 11:56 AM</p>
<p>FEBRERO 2016: Este proyecto contempla la construcción que incluye el mantenimiento de la vía Alausí - Huigra y la fiscalización de la construcción. La construcción (incluye mantenimiento de 4 años) terminó en diciembre de 2013 y cuenta con el Acta de Recepción Definitiva. La fiscalización intervino hasta noviembre de 2009. La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central, la Dirección Provincial de Chimborazo del MTOP, no tiene documentos de soporte en el que se verifique la información para el pago de la planilla de liquidación.</p>	<p>Paula López, Ricardo Octavio</p>	<p>09/03/2016 - 11:29 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO 2016: Este proyecto contempla la construcción que incluye el mantenimiento de la vía Alausí - Huigra y la fiscalización de la construcción. La construcción (incluye mantenimiento de 4 años) terminó en diciembre de 2013 y cuenta con el Acta de Recepción Definitiva. La fiscalización intervino hasta noviembre de 2009. La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central, la Dirección Provincial de Chimborazo del MTOP, no tiene documentos de soporte en el que se verifique la información para el pago de la planilla de liquidación.</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	10/02/2016 - 10:02 AM
<p>DICIEMBRE 2015: Este proyecto contempla la construcción que incluye el mantenimiento de la vía Alausí - Huigra y la fiscalización de la construcción. La construcción (incluye mantenimiento de 4 años) terminó en diciembre de 2013 y cuenta con el Acta de Recepción Definitiva. La fiscalización intervino hasta noviembre de 2009. La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central, la Dirección Provincial de Chimborazo del MTOP, no tiene documentos de soporte en el que se verifique la información para el pago de la planilla de liquidación.</p>	Paula López, Ricardo Octavio	13/01/2016 - 05:39 PM
<p>NOVIEMBRE 2015: Este proyecto contempla la construcción que incluye el mantenimiento de la vía Alausí - Huigra y la fiscalización de la construcción. La construcción (incluye mantenimiento de 4 años) terminó en diciembre de 2013 y cuenta con el Acta de Recepción Definitiva. La fiscalización intervino hasta noviembre de 2009. La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central, la Dirección Provincial de Chimborazo del MTOP, no tiene documentos de soporte en el que se verifique la información para el pago de la planilla de liquidación.</p>	Paula López, Ricardo Octavio	07/12/2015 - 04:30 PM
<p>OCTUBRE 2015: Este proyecto contempla la construcción que incluye el mantenimiento de la vía Alausí - Huigra y la fiscalización de la construcción. La construcción (incluye mantenimiento de 4 años) terminó en diciembre de 2013 y cuenta con el Acta de Recepción Definitiva. La fiscalización intervino hasta noviembre de 2009. La fiscalización presenta la planilla de liquidación en 2014; el pago de planillas se realizaba en Planta Central, la Dirección Provincial de Chimborazo del MTOP, no tiene documentos de soporte en el que se verifique la información para el pago de la planilla de liquidación.</p>	Paula López, Ricardo Octavio	09/11/2015 - 03:00 PM
<p>Septiembre 2015: Proyecto terminado, acta definitiva firmada. Pendiente planilla de pago de la fiscalización, que llevaba en el MTOP matriz.</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	08/10/2015 - 12:21 PM
<p>Abril 2014: Proyecto terminado, acta definitiva firmada</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/05/2014 - 01:42 PM
<p>Marzo 2014: Obra concluida en trámite recepción definitiva.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/04/2014 - 09:46 AM
<p>Febrero 2014: Obra concluida en trámite recepción definitiva.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	10/03/2014 - 12:04 PM
<p>Enero 2014: Obra concluida en trámite recepción definitiva.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	10/02/2014 - 10:04 AM
<p>Diciembre 2013: % Economico M.Original: 148.48 % Economico M.Contractual: 100.00 % Fisico 100.00 Trabajos de mantenimiento, limpieza de maleza, limpieza de alcantarillas y cunetas.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	06/01/2014 - 12:17 PM
<p>Noviembre 2013: % Economico M.Original: 148.33 % Economico M.Contractual: 148.33 % Fisico 100.00 Trabajos de mantenimiento, limpieza de maleza, limpieza de alcantarillas y cunetas.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	03/12/2013 - 04:09 PM
<p>Octubre 2013: % Economico M.Original: 148.33 % Economico M.Contractual: 148.338 % Fisico 100.00 Trabajos de mantenimiento, limpieza de maleza, limpieza de alcantarillas y cunetas.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	03/12/2013 - 04:07 PM
<p>Octubre 2013: % Economico M.Original: 148.18 % Economico M.Contractual: 148.18 % Fisico 100.00 Trabajos de mantenimiento, limpieza de maleza, limpieza de alcantarillas y cunetas.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	05/11/2013 - 11:13 PM
<p>Septiembre 2013: % Economico M.Original: 152.37 % Economico M.Contractual: 99.48 % Fisico 100.00 Trabajos de mantenimiento, limpieza de maleza, limpieza de alcantarillas y cunetas.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	03/10/2013 - 12:50 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Agosto 2013: % Economico M.Original: 152.37 % Economico M.Contractual: 99.48 % Fisico 100.00 Trabajos de mantenimiento, limpieza de maleza</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	04/09/2013 - 10:57 AM
<p>Julio 2013: % Economico M.Original: 152.37 % Economico M.Contractual: 99.48 % Fisico 100.00 Trabajos de mantenimiento, limpieza de maleza</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	02/08/2013 - 04:17 PM
<p>Junio 2013: No se ha ingresado informe ejecutivo en el SITOP, responsabilidad del fiscalizador</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	08/07/2013 - 08:16 AM
<p>Mayo 2013: % Economico M.Original:152.37% Economico M.Contractual:99.48% Fisico100.00 Se encuentra en etapa de mantenimiento, persiste el mal estado de la vía en algunos tramos, con baches además no se evidencia mantenimiento rutinario por cunetas en mal estado alcantarillas colapsadas, pequeños deslizamientos de material de taludes y el roze con maleza alta.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	06/06/2013 - 09:10 AM
<p>Abril 2013: % Economico M.Original: 152.37 % Economico M.Contractual: 99.48 % Fisico 100.00 Se encuentra en etapa de mantenimiento, se realizó limpieza de cunetas, derrumbes y alcantarillas, trabajos realizados por el contratista.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	13/05/2013 - 09:48 AM
<p>Marzo 2013: % Economico M.Original: 152.37 % Economico M.Contractual: 99.48 % Fisico 100.00 Se encuentra en etapa de mantenimiento, se realizó limpieza de cunetas, derrumbes y alcantarillas, trabajos realizados por el contratista.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	10/04/2013 - 03:25 PM
<p>Febrero 2013: % Economico M.Original: 152.37 % Economico M.Contractual: 99.48 % Fisico 100.00 Se encuentra en etapa de mantenimiento, se realizó limpieza de cunetas, derrumbes y alcantarillas, trabajos realizados por el contratista.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/03/2013 - 01:45 PM
<p>Diciembre 2012: % Economico M.Original: 152.22 % Economico M.Contractual: 99.24 % Fisico 100.00 Se encuentra en etapa de mantenimiento, se realizó limpieza de cunetas, derrumbes y alcantarillas, trabajos realizados por el contratista.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	08/01/2013 - 12:10 PM
<p>Noviembre 2012: % Economico M.Original: 152.22 % Economico M.Contractual: 99.24 % Fisico 100.00 Se encuentra en etapa de mantenimiento, se realizó limpieza de cunetas, derrumbes y alcantarillas, trabajos realizados por el contratista. Inicio de trabajos de bacheo.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/12/2012 - 09:49 AM
<p>Octubre 2012: % Economico M.Original: 152.22 % Economico M.Contractual: 99.24 % Fisico 100.00 Se encuentra en etapa de mantenimiento, se realizó limpieza de cunetas, derrumbes y alcantarillas, trabajos realizados por el contratista. Inicio de trabajos de bacheo. Septiembre 2012: % Economico M.Original: 165.52 % Economico M.Contractual: 114.64 % Fisico 100.00 Se encuentra en etapa de mantenimiento, se realizó limpieza de cunetas, derrumbes y alcantarillas, trabajos realizados por el contratista. Se aprovechó de la temporada de verano para realizar bacheo. Agosto 2012: % Economico M.Original: 165.37 % Economico M.Contractual: 114.54 % Fisico 100.00 Se encuentra en etapa de mantenimiento, se realizó limpieza de cunetas, derrumbes y alcantarillas, trabajos realizados por el contratista. Inicio de trabajos de bacheo. Julio 2012: % Economico M.Original: 165.37 % Economico M.Contractual: 114.54 % Fisico 100.00 Se encuentra en etapa de mantenimiento, se realizó limpieza de cunetas, derrumbes y alcantarillas, trabajos realizados por el contratista. Inicio de trabajos de bacheo. Junio 2012: % Economico M.Original: 165.37 % Economico M.Contractual: 114.54 % Fisico 100.00 Se encuentra en etapa de mantenimiento, se realizó limpieza de cunetas, derrumbes y alcantarillas, trabajos realizados por el contratista. Mayo 2012: % Economico M.Original: 165.22 % Economico M.Contractual: 114.44 % Fisico 100.00 Se encuentra en etapa de mantenimiento, se realizó limpieza de cunetas, derrumbes y alcantarillas, trabajos realizados por el contratista. Abril 2012: % Economico M.Original: 165.22 % Economico M.Contractual: 114.44 % Fisico 100.00 Se encuentra en etapa de mantenimiento, se realizó limpieza de cunetas, derrumbes y alcantarillas, trabajos realizados por el contratista. Marzo 2012: % Economico M.Original: 165.08 % Economico M.Contractual: 114.35 % Fisico 100.00</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	21/11/2012 - 08:11 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se encuentra en etapa de mantenimiento, se realizó limpieza de cunetas, derrumbes y alcantarillas, trabajos realizados por el contratista. Febrero 2012: Se encuentra en etapa de mantenimiento, se realizó limpieza de cunetas, derrumbes y alcantarillas, trabajos realizados por el contratista. % Economico M.Original:164.93% Economico M.Contractual:114.24% Fisico100.00 Enero 2012: Se encuentra en etapa de mantenimiento, se realizó limpieza de cunetas, derrumbes y alcantarillas, trabajos realizados por el contratista. % Economico M.Original:164.93% Economico M.Contractual:114.24% Fisico100.00</p>		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Pago de planilla de liquidación a fiscalización por parte de gestión de planta central	03/01/2018	Wilson Horna Sanipatín	10	10	1	0/1

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>5- PROYECTO. Técnico. Falta de recursos económicos CAUSARÍA problemas en la liquidación del proyecto</p>	03/01/2018	Wilson Horna Sanipatín	10 %	10	1	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Alausi

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANIFICACIÓN: Solicitud de recursos al Departamento Financiero aprobada	1-Solicitud de Información	02/07/2008		02/07/2008		Sí	1.0
2	PLANIFICACIÓN: Aprobación de asignación de recursos realizada	1-Solicitud de Información	05/07/2008		05/07/2008		Sí	1.0
3	EJECUCIÓN: Adjudicación del proyecto ejecutada	3-Adjudicación	15/08/2008		15/08/2008		Sí	1.0
4	EJECUCIÓN: Firma del contrato legalizado	4-Inicio de Trabajo	25/08/2008		25/08/2008		Sí	2.0
5	EJECUCIÓN: Inicio de trabajos. Proyecyo de arrastre de años anteriores realizado	4-Inicio de Trabajo	28/08/2008		28/08/2008		Sí	10.0
6	EJECUCIÓN: Terracería realizado	4-Inicio de Trabajo	28/10/2008		28/10/2008		Sí	10.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
7	EJECUCIÓN: Obras de drenaje realizado	4-Inicio de Trabajo	28/12/2008		28/12/2008		Sí	10.0
8	EJECUCIÓN: Calzada realizado	4-Inicio de Trabajo	28/02/2009		28/02/2009		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Impacto ambiental realizado	4-Inicio de Trabajo	28/03/2009		28/03/2009		Sí	5.0
10	EJECUCIÓN: Muros de contención realizado	4-Inicio de Trabajo	28/04/2009		28/04/2009		Sí	15.0
11	EJECUCIÓN: Sub-base realizado	4-Inicio de Trabajo	28/05/2009		28/05/2009		Sí	8.0
12	CIERRE: Recepción provisional de la obra, se realizó una ampliación de 9 meses firmada	5-Entregables Intermedios	28/06/2009		28/06/2009		Sí	3.0
13	EJECUCIÓN: Ampliación de plazo 9 meses realizado	5-Entregables Intermedios	28/06/2009		28/06/2009		Sí	1.0
14	EJECUCIÓN: Base realizado	4-Inicio de Trabajo	28/06/2009		28/06/2009		Sí	7.0
15	EJECUCIÓN: Ejecución de la obra realizado	4-Inicio de Trabajo	30/06/2009		30/06/2009		Sí	10.0
16	EJECUCIÓN: Recepción provisional de la obra mas los 9 meses de ampliación de plazo realizado	5-Entregables Intermedios	04/12/2009		04/12/2009		Sí	3.0
17	EJECUCIÓN: Inspección de la obra realizado	5-Entregables Intermedios	08/12/2009		08/12/2009		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN: Fase I de mantenimiento, ejecutado en el año 2010 realizado	4-Inicio de Trabajo	16/12/2010		16/12/2010		Sí	1.0
19	EJECUCIÓN: Fase II de mantenimiento, ejecutado en el año 2011 realizado	4-Inicio de Trabajo	16/12/2011		16/12/2011		Sí	1.0
20	EJECUCIÓN: Fase III de mantenimiento, ejecutado en el año 2012 realizado	4-Inicio de Trabajo	16/12/2012		16/12/2012		Sí	1.0
21	EJECUCIÓN: Fin de Trabajos terminados	5-Entregables Intermedios	16/12/2013		16/12/2013		Sí	1.0
22	EJECUCIÓN: Fase IV de mantenimiento, ejecutado en el año 2013 realizado	4-Inicio de Trabajo	16/12/2013		16/12/2013		Sí	1.0
23	CIERRE: Recepción definitiva de la obra firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	10/01/2014		10/01/2014		Sí	1.0
24	COMPLETADO: Liquidación Económica de la fiscalización.	5-Entregables Intermedios	31/12/2018	31/12/2018			No	1.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	La obra esta concluida	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	26/08/2016
2	El mantenimiento esta terminado como consta en el contrato	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	28/10/2015
3	El mantenimiento esta terminado	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	27/10/2015
4	La obra debe ser rehabilitada	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	19/12/2014
5	La ejecución de la obra esta en proceso	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	15/08/2014
6	Dr. Hermuy Calle V.	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	26/02/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	12,452,578.41 **
Costo Total:	13,922,112.96
Total Devengado:	12,452,578.41
% Costo Total Devengado:	89.44 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 89.44 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	13,986,040.13	0.00	0.00	13,986,040.13
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	13,906,817.63	0.00	0.00	13,906,817.63
Ppto. Codificado	196,571.09	0.00	0.00	196,571.09
Ppto. Comprometido	84,044.38	0.00	0.00	84,044.38
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	13,977,043.13	0.00	0.00	13,977,043.13
Ppto. Devengado	12,452,578.41	0.00	0.00	12,452,578.41
Pagado Real	84,044.25	0.00	0.00	84,044.25
Estimado a fin de año	* 12,452,578.41	0.00	0.00	12,452,578.41
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,524,464.72	0.00	0.00	1,524,464.72
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 89.09 %	0.00 %	0.00 %	89.09 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

16	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
19	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 ASOCIACION HITO 1.- Dictamen de Prioridad Senplades	A.1.pdf	13/03/2014
2	A.2 ASOCIACION HITO 12.- Recepción provisional	A.2.pdf	13/03/2014
3	A.3 ASOCIACION HITO 20.- Informe ejecutivo enero 2012	A.3.pdf	13/03/2014
4	A.4 ASOCIACION HITO 20.- Informe ejecutivo febrero 2012	A.4.pdf	13/03/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
5	A.5 ASOCIACION HITO 20.- Informe ejecutivo marzo 2012	A.5.pdf	13/03/2014
6	A.6 ASOCIACION HITO 20.- Informe ejecutivo abril 2012	A.6.pdf	13/03/2014
7	A.7 ASOCIACION HITO 20.- Informe ejecutivo mayo 2012	A.7.pdf	13/03/2014
8	A.8 ASOCIACION HITO 20.- Informe ejecutivo junio 2012	A.8.pdf	13/03/2014
9	A.9 ASOCIACION HITO 20.- Informe ejecutivo julio 2012	A.9.pdf	13/03/2014
10	B.1 ASOCIACION HITO 20.- Informe ejecutivo agosto 2012	B.1.pdf	13/03/2014
11	B.2 ASOCIACION HITO 20.- Informe ejecutivo septiembre 2012	B.2.pdf	13/03/2014
12	B.3 ASOCIACION HITO 20.- Informe ejecutivo octubre 2012	B.3.pdf	13/03/2014
13	B.4 ASOCIACION HITO 20.- Informe ejecutivo noviembre 2012	B.4.pdf	13/03/2014
14	B.5 ASOCIACION HITO 20.- Informe ejecutivo diciembre 2012	B.5.pdf	13/03/2014
15	B.6 ASOCIACION HITO 22.- Informe ejecutivo enero 2013	B.6.pdf	13/03/2014
16	B.7 ASOCIACION HITO 22.- Informe ejecutivo febrero 2013	B.7.pdf	13/03/2014
17	B.8 ASOCIACION HITO 22.- Informe ejecutivo marzo 2013	B.8.pdf	13/03/2014
18	B.9 ASOCIACION HITO 22.- Informe ejecutivo abril 2013	B.9.pdf	13/03/2014
19	C.1 ASOCIACION HITO 22.- Informe ejecutivo mayo 2013	C.1.pdf	13/03/2014
20	C.10 ASOCIACION HITO 22.- Informe ejecutivo AGOSTO 2016	C.10.pdf	01/09/2016
21	C.10 ASOCIACION HITO 22.- Informe ejecutivo JULIO 2016	C.10.pdf	03/08/2016
22	C.10 ASOCIACION HITO 22.- Informe ejecutivo JUNIO 2016	C.10.pdf	05/07/2016
23	C.10 ASOCIACION HITO 22.- Informe ejecutivo mayo 2016	C.10.pdf	05/06/2016
24	C.10 ASOCIACION HITO 22.- Informe ejecutivo SEPTIEMBRE 2016	C.10.pdf	03/10/2016
25	C.2 ASOCIACION HITO 22.- Informe ejecutivo julio 2013	C.2.pdf	13/03/2014
26	C.3 ASOCIACION HITO 22.- Informe ejecutivo agosto 2013	C.3.pdf	13/03/2014
27	C.4 ASOCIACION HITO 22.- Informe ejecutivo septiembre 2013	C.4.pdf	13/03/2014
28	C.5 ASOCIACION HITO 22.- Informe ejecutivo octubre 2013	C.5.pdf	13/03/2014
29	C.6 ASOCIACION HITO 22.- Informe ejecutivo noviembre 2013	C.6.pdf	13/03/2014
30	C.7 ASOCIACION HITO 22.- Informe ejecutivo diciembre 2013	C.7.pdf	13/03/2014
31	C.8 ASOCIACION HITO 22.- Informe ejecutivo enero 2014	C.8.pdf	13/03/2014
32	C.9 ASOCIACION HITO 22.- Informe ejecutivo febrero 2014	C.9.pdf	13/03/2014
33	CEDULA PRESUPUESTARIA 2012 ALAUSI HUIGRA	cedula_presupuestaria_2012_alausi-huigra.pdf	30/12/2016
34	CEDULA PRESUPUESTARIA 2013 ALAUSI HUIGRA	cedula_presupuestaria_2013_alausi_huigra.pdf	30/12/2016
35	CEDULA PRESUPUESTARIA 2014 ALAUSI HUIGRA	cedula_presupuestaria_2014_alausi_huigra.pdf	30/12/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
36	CEDULA PRESUPUESTARIA 2015 ALAUSI HUIGRA	cedula_presupuestaria_2015_alausi_huigra.pdf	30/12/2016
37	Contrato Complementario 1 12-05-2009	Contrato_Complementario_1_12-05-2009.pdf	02/07/2015
38	Contrato Modificadorio 21-11-2009	Contrato_Modificadorio_21-11-2009.pdf	02/07/2015
39	Contrato Original 28-08-2008	Contrato_Original_28-08-2008.pdf	02/07/2015
40	D.1 ASOCIACION HITO 22.- Informe ejecutivo marzo 2014	D.1.pdf	07/04/2014
41	D.2 ASOCIACION HITO 23.- Acta definitiva	D.2.pdf	07/05/2014
42	D.3. ASOCIACION HITO 23.- Acta Definitiva	Acta_y_sábana_de_pago.pdf	04/06/2016
43	D.4 ASOCIACION HITO 16.- ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA DE TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN	ACTA_DE_RECEPCIÓN_ÚNICA_DE_TRABAJOS_DE_FISCALIZACIÓN	30/12/2016
44	D.5 ASOCIACION HITO 22.- Informe ejecutivo Diciembre 2016	D.5.pdf	05/01/2017
45	ORDEN DE CAMBIO N°01 02/10/2009	ORDEN_DE_CAMBIO_N°01_02-10-2009.pdf	27/12/2016
46	ORDEN DE CAMBIO N°02 19/11/2009	ORDEN_DE_CAMBIO_N°02_19-11-2009.pdf	27/12/2016
47	PLANILLAS CONTRATO ORIGINAL	PLANILLAS_CONTRATO_ORIGINAL.pdf	27/12/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Armijo Logroño, Angel Eduardo	Supervisor Técnico	Experto de Infraestructura Provincial	aarmijo@mtop.gob.ec	
Horna Sanipatín, Wilson	Coordinador Técnico	Supervisor Construcciones	whorna@mtop.gob.ec	023974600
Narváez , Pablo	Supervisor Financiero			
Santillan Morocho, Ingrid Pamela	Director Provincial de Chimborazo	Directora Provincial de Chimborazo, Encargada	isantillan@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
40615_1.jpg	05/06/2016