

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 2**  
**Dirección Provincial Pichincha**

**PROYECTO: K007** MTOP - Reconstrucción y mantenimiento de la carretera Santo Domingo - 10 de agosto - Los Bancos y construcción de los puentes Río Blanco y Mulaute.

Líder del Proyecto:	Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio (jrodriguez@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Navas Coque, Richard Wladimir	Programas Relacionados:	Provincia - Pichincha, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 10 DE AGOSTO LOS BANCOS Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES RIO BLANCO Y, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Vargas Acuña, Carlos Andres	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.777.4031	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	24,078,366.93
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	30/05/2007 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	03/06/2019	Fecha de Fin Base:	01/04/2014
Modificado por:	Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio	Fecha del siguiente Hito:	26/07/2019

**DATOS GENERALES**

Descripción
<p>DESCRIPCIÓN: Reconstrucción y Mantenimiento de la Carretera Santo Domingo-10 de Agosto los Bancos y Construcción de los Puentes Rio Blanco y Mulaute</p> <p>-Contratista: EQUITESA S.A.</p> <p>-Fiscalización: INDETEC-MTOP.</p> <p>-Plazos de ejecución:</p> <p>*Contrato original: Fecha de firma del contrato: 17 de Agosto 2006.</p> <p>Fecha inicio de los trabajos: 30 de mayo de 2007.</p> <p>Plazo de ejecución: 18 meses</p> <p>Fecha de terminación contractual: 30 de Noviembre 2008 (Reconstrucción).</p> <p>Fecha de terminación orden de cambio N° 1: 30 de mayo de 2009.</p> <p>Fecha de terminación orden de cambio N° 2: 30 de noviembre de 2009.</p> <p>Fecha de terminación orden de cambio N° 3: 30 de noviembre de 2010.</p> <p>Fecha de terminación orden de cambio N° 4: 02 de marzo de 2011.</p> <p>Suspensión de trabajos: 16 de febrero-14 marzo/2011</p> <p>Fecha de terminación después de suspensión: 28 de marzo de 2011.</p> <p>Mantenimiento contractual: 01 de junio de 2011 al 31 de mayo de 2013.</p> <p>*Contrato complementario N° 2:</p> <p>Fecha de firma del contrato: 16 de julio de 2012</p> <p>Fecha inicio de los trabajos: 11 de mayo de 2013.</p> <p>Plazo de ejecución: 6 meses.</p> <p>Fecha de terminación contractual: 11 de septiembre de 2013.</p> <p>-Acta entrega Recepción:</p> <p>*Provisional: suscrita el 01 de junio de 2011</p> <p>*Terminación por mutuo acuerdo: suscrita el 03 de agosto de 2015</p> <p>-Avance económico:</p> <p>*Contrato original:</p> <p>Monto Contrato Original: 11'903,941.24</p> <p>Anticipo del Contrato: 30 Mayo 2007; Monto: 3'571.182,37.</p> <p>Orden de Cambio: No. 4; Monto: 303.222.95.</p> <p>Liquidación económica Planilla No. 44: 715.216,57</p>


**DATOS GENERALES**

Descripción
Orden de trabajo costo+ %: 84.999,89 Mantenimiento contractual 2 años: 419.122,09 1.Total contrato original: 13'426.501,74 *Contrato Complementario No. 2: 2.Monto del contrato (más adicionales): 4'318.806.97. *Obras emergentes Km 23+000: 3.Monto: 1'082.283,64 *Costo Total del proyecto: 18'827.592,33 mas IVA  <b>OBJETIVO:</b> *Institucional: Incrementar la cobertura de servicios de transporte *Objeto del Contrato: Reconstrucción y mantenimiento de la Carretera: Santo Domingo-Los Bancos; Tramo: 10 de Agosto-Los Bancos, de 22 kilómetros; la Reconstrucción (durante 18 meses) y el Mantenimiento luego de los trabajos de Reconstrucción durante (24 meses). *Objeto del Contrato complementario No. 1: cambio en la longitud del proyecto de 22,01 km a 31,71 km. *Objeto del Contrato Complementario No. 2: Construcción del By-Pass de San Miguel de los Bancos, ubicado en la Provincia de Pichincha.  <b>PRODUCTO:</b> a.-Reconstrucción de la Carretera Santo Domingo-Los Bancos. b.-Construcción de los Puentes Río Blanco y Mulaute. c.- Construcción del Paso Lateral de San Miguel de los Bancos.  NOTA: Es importante indicar que este proyecto es parte de un programa gubernamental denominado "PLAN RELAMPAGO" el cual no consideraba Dictámenes de Prioridad, por tal motivo no se tiene el TIR y el VAN del mismo.
Beneficios Cualitativos
*Mejorar la transitabilidad de la vía, disminuir el tiempo de traslado y las probabilidades de accidentes. *Medida en la extracción de productos agrícolas de la zona. *Reduce tiempos de traslado de un punto a otro; mejora el nivel de vida de los poblados de 10 de Agosto y Los Bancos. *La construcción del By-Pass evitaría que los transportes pesados ingresen a la ciudad, evitando congestionamiento y accidentes. *Dar mejor transitabilidad a los turistas y pobladores de las zonas aledañas.
Tipo de Beneficiario
*Turistas. *Ganaderos. *Agricultores del sector.
Restricciones
*Recursos: Corporación Andina de Fomento (CAF). *Costo: USD. 11'903,941.24 SIN IVA. *Tiempo: 18 meses. *Alcance: Poblaciones de Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	<b>Cierre</b>	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 95.39 %  
 Fecha de Inicio: 30/05/2007      Fecha de Fin: 31/12/2019

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	96 %	97 %	98 %	100 %	100 %	100 %
Avance real acumulado												
Estado												

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* EL PROYECTO CUENTA CON ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2016.</li> <li>* SE HA DEVENGADO LOS VALORES CORRESPONDIENTES A RUBROS CONTRACTUALES: 24 PLANILLAS DE MANTENIMIENTO, REAJUSTES DE MANTENIMIENTO, OBRAS ADICIONALES CONTRATO COMPLEMENTARIO 2.</li> <li>* AL MOMENTO SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PERTINENTES PARA LIQUIDAR VALORES PENDIENTES POR PAGAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRA CONTRACTUALES.</li> <li>* EN REVISIÓN EL PROYECTO DE CONVENIO DE PAGO Y DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO DE LOS PAGOS.</li> </ul>	Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio	03/06/2019 - 09:39 AM
<p>ABRIL 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* EL PROYECTO CUENTA CON ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2016.</li> <li>*AL MOMENTO SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PERTINENTES PARA LIQUIDAR VALORES PENDIENTES POR PAGAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE TRABAJOS CONTRACTUALES Y EXTRA CONTRACTUALES. EN REVISIÓN EL PROYECTO DE CONVENIO DE PAGO Y DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO DE LOS PAGOS.</li> <li>*EN REVISIÓN POR PARTE DEL FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE PICHINCHA DE DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO DE PAGOS CONTRACTUALES.</li> </ul>	Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio	02/05/2019 - 05:51 PM
<p>ABRIL 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* EL PROYECTO CUENTA CON ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2016.</li> <li>*AL MOMENTO SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PERTINENTES PARA LIQUIDAR VALORES PENDIENTES POR PAGAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE TRABAJOS CONTRACTUALES Y EXTRA CONTRACTUALES. EN REVISIÓN EL PROYECTO DE CONVENIO DE PAGO Y DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO DE LOS PAGOS.</li> <li>*EN REVISIÓN POR PARTE DEL FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE PICHINCHA DE DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO DE PAGOS CONTRACTUALES.</li> </ul>	Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio	02/05/2019 - 08:07 AM
<p>MARZO 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* EL PROYECTO CUENTA CON UN ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2016.</li> <li>*AL MOMENTO SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PERTINENTES PARA LIQUIDAR VALORES PENDIENTES POR DEVENGAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE TRABAJOS CONTRACTUALES Y EXTRA CONTRACTUALES. EN REVISIÓN EL PROYECTO DE CONVENIO DE PAGO Y DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO DE LOS PAGOS.</li> </ul>	Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio	02/05/2019 - 08:06 AM
<p>FEBRERO 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* EL PROYECTO CUENTA CON UN ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2016.</li> <li>*AL MOMENTO SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PERTINENTES PARA LIQUIDAR VALORES PENDIENTES POR DEVENGAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRA CONTRACTUALES.</li> </ul>	Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio	02/04/2019 - 11:37 AM
<p>ENERO 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* EL PROYECTO CUENTA CON UN ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2016.</li> </ul>	Vargas Acuña, Carlos Andres	27/02/2019 - 01:21 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
*AL MOMENTO SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PERTINENTES PARA LIQUIDAR VALORES PENDIENTES POR DEVENGAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRA CONTRACTUALES.		
DICIEMBRE 2017:  * EL PROYECTO CUENTA CON UN ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2016. *AL MOMENTO SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PERTINENTES PARA LIQUIDAR VALORES PENDIENTES POR DEVENGAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRA CONTRACTUALES.	Vargas Acuña, Carlos Andres	03/01/2018 - 10:58 AM
NOVIEMBRE 2017:  * EL PROYECTO CUENTA CON UN ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2016. *AL MOMENTO SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PERTINENTES PARA LIQUIDAR VALORES PENDIENTES POR DEVENGAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRA CONTRACTUALES.	Vargas Acuña, Carlos Andres	04/12/2017 - 02:15 PM
OCTUBRE 2017:  * EL PROYECTO CUENTA CON UN ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2016. *AL MOMENTO SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PERTINENTES PARA LIQUIDAR VALORES PENDIENTES POR DEVENGAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRA CONTRACTUALES.	Vargas Acuña, Carlos Andres	01/11/2017 - 02:09 PM
SEPTIEMBRE 2017:  * EL PROYECTO CUENTA CON UN ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2016, CABE INDICAR QUE AL MOMENTO SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PERTINENTES PARA LIQUIDAR VALORES PENDIENTES POR DEVENGAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRA CONTRACTUALES.	Vargas Acuña, Carlos Andres	03/10/2017 - 04:28 PM
AGOSTO 2017:  * EL PROYECTO CUENTA CON UN ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2016, CABE INDICAR QUE AL MOMENTO SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PERTINENTES PARA LIQUIDAR VALORES PENDIENTES POR DEVENGAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRA CONTRACTUALES.	Navas Coque, Richard Wladimir	04/09/2017 - 11:22 AM
JULIO 2017:  * EL PROYECTO CUENTA CON UN ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2016, CABE INDICAR QUE AL MOMENTO SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PERTINENTES PARA LIQUIDAR VALORES PENDIENTES POR DEVENGAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRA CONTRACTUALES.	Navas Coque, Richard Wladimir	02/08/2017 - 10:20 AM
JUNIO 2017:  * EL PROYECTO CUENTA CON UN ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2016, CABE INDICAR QUE AL MOMENTO SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PERTINENTES PARA LIQUIDAR VALORES PENDIENTES POR DEVENGAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRA CONTRACTUALES.	Navas Coque, Richard Wladimir	06/07/2017 - 02:53 PM
MAYO 2017:  * EL PROYECTO CUENTA CON UN ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2016, CABE INDICAR QUE AL MOMENTO SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PERTINENTES PARA LIQUIDAR VALORES PENDIENTES POR DEVENGAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRA CONTRACTUALES.	Navas Coque, Richard Wladimir	06/06/2017 - 10:27 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2017:</p> <p>* EL PROYECTO CUENTA CON UN ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2016, CABE INDICAR QUE AL MOMENTO SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PERTINENTES PARA LIQUIDAR VALORES PENDIENTES POR DEVENGAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE TRABAJOS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES.</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	05/05/2017 - 10:58 AM
<p>MARZO 2017:</p> <p>* EL PROYECTO CUENTA CON UN ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2016, CABE INDICAR QUE AL MOMENTO SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PERTINENTES PARA LIQUIDAR VALORES PENDIENTES POR DEVENGAR AL CONTRATISTA.</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	30/03/2017 - 04:01 PM
<p>FEBRERO 2017:</p> <p>* El proyecto cuenta con un Acta de Terminación por Mutuo Acuerdo suscrita el 17 de Agosto de 2016, cabe indicar que al momento se están realizando los trámites administrativos pertinentes para liquidar valores pendientes por devengar al contratista.</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	01/03/2017 - 12:00 PM
<p>ENERO 2017:</p> <p>El proyecto cuenta con un Acta de Terminación por Mutuo Acuerdo suscrita el 17 de Agosto de 2016, cabe indicar que al momento se están realizando los trámites administrativos pertinentes para liquidar valores pendientes por devengar al contratista.</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	06/02/2017 - 03:53 PM
<p>DICIEMBRE 2015- DICIEMBRE 2016: ESTE PROYECTO CUENTA CON ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO</p>	Navas Coque, Richard Wladimir	05/01/2017 - 06:22 PM
<p>DICIEMBRE 2016: CUENTA CON ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2016</p>	Navas Coque, Richard Wladimir	05/01/2017 - 06:16 PM
<p>NOVIEMBRE 2015: PROYECTO TERMINADO POR MUTUO ACUERDO.</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	08/12/2015 - 09:05 AM
<p>OCTUBRE 2015: PROYECTO TERMINADO POR MUTUO ACUERDO.</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	26/10/2015 - 10:01 AM
<p>SEPTIEMBRE 2015: Al momento se realiza la liquidación económica para finiquitar las acciones legales pertinentes.</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	07/10/2015 - 09:15 AM
<p>AGOSTO 2015: Se ha recibido legalizada la terminación por mutuo acuerdo del proyecto, se procederá con la liquidación económica para finiquitar las acciones legales pertinentes.</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	16/09/2015 - 03:43 PM
<p>JULIO 2015: Se ha recibido legalizada la terminación por mutuo acuerdo del proyecto, se procederá con la liquidación económica para finiquitar las acciones legales pertinentes.</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	20/07/2015 - 11:52 AM
<p>ABRIL 2015: Se ha recibido legalizada la terminación por mutuo acuerdo del proyecto, se procederá con la liquidación económica para finiquitar las acciones legales pertinentes.</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	12/05/2015 - 11:03 AM
<p>MARZO 2015: El proyecto se encuentra en etapa de liquidación económica, con la finalidad de que se continúe con la terminación por mutuo acuerdo del proyecto en mención.</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	10/04/2015 - 12:25 PM
<p>FEBRERO 2015: El proyecto se encuentra en etapa de liquidación económica, con la finalidad de que se continúe con la terminación por mutuo acuerdo del proyecto en mención.</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	16/03/2015 - 04:17 PM
<p>ENERO 2015: El proyecto se encuentra en etapa de liquidación económica, con la finalidad de que se continúe con la terminación por mutuo acuerdo del proyecto en mención</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	16/03/2015 - 04:16 PM
<p>DICIEMBRE 2014: El proyecto se encuentra en etapa de liquidación económica, con la finalidad de que se continúe con la terminación por mutuo acuerdo del proyecto en mención.</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	23/01/2015 - 11:27 AM
<p>NOVIEMBRE 2014: El proyecto se encuentra en etapa de liquidación económica, con la finalidad de que se continúe con la terminación por mutuo acuerdo del proyecto en mención.</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	10/12/2014 - 02:51 PM
<p>OCTUBRE 2014: El proyecto se encuentra en etapa de liquidación económica, con la finalidad de que se continúe con la terminación por mutuo acuerdo del proyecto en mención.</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	10/12/2014 - 02:51 PM
<p>SEPTIEMBRE 2014: El proyecto se encuentra en etapa de liquidación económica, con la finalidad de que se continúe con la terminación por mutuo acuerdo del proyecto en mención.</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	10/12/2014 - 02:50 PM
<p>AGOSTO 2014: El proyecto se encuentra en etapa de liquidación económica, con la finalidad de que se continúe con la terminación por mutuo acuerdo del proyecto en mención.</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	10/12/2014 - 02:46 PM
<p>JULIO 2014: Se envió toda la información respecto al proyecto a la Coordinación General Jurídica para poder contar con el pronunciamiento legal y así poder dar una terminación de mutuo acuerdo.</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	11/11/2014 - 03:33 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2014: Al momento se encuentran realizando la liquidación económica del proyecto, la supervisión y fiscalización están revisando los rubros con la finalidad de completar el proceso de revisión y aprobación.	Aldas Aldas, Michael Dario	11/07/2014 - 10:01 AM
MAYO 2014: Mediante Oficio No.EQ-IB-007-ACH-14 de fecha 10 de Marzo 2014 la Compañía Equipos y Terrenos Sociedad Anónima están conforme con la urgente terminación del contrato complementario por mutuo acuerdo del Proyecto By-Pass de San Miguel de los Bancos.  Mediante Memorando No. MTOP-DPP-2014-712-ME de fecha 12 de Marzo 2014 se realiza la TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 2 PARA LA CONSTRUCCION DEL BY-PASS DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS; en el cual se sirvan realizar los trámites pertinentes para este proceso.	Aldas Aldas, Michael Dario	11/07/2014 - 09:58 AM
ABRIL 2014: Mediante Oficio No.EQ-IB-007-ACH-14 de fecha 10 de Marzo 2014 la Compañía Equipos y Terrenos Sociedad Anónima están conforme con la urgente terminación del contrato complementario por mutuo acuerdo del Proyecto By-Pass de San Miguel de los Bancos.  Mediante Memorando No. MTOP-DPP-2014-712-ME de fecha 12 de Marzo 2014 se realiza la TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 2 PARA LA CONSTRUCCION DEL BY-PASS DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS; en el cual se sirvan realizar los trámites pertinentes para este proceso.	Aldas Aldas, Michael Dario	11/07/2014 - 09:58 AM
MARZO 2014: Mediante Oficio No.EQ-IB-007-ACH-14 de fecha 10 de Marzo 2014 la Compañía Equipos y Terrenos Sociedad Anónima están conforme con la urgente terminación del contrato complementario por mutuo acuerdo del Proyecto By-Pass de San Miguel de los Bancos.  Mediante Memorando No. MTOP-DPP-2014-712-ME de fecha 12 de Marzo 2014 se realiza la TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 2 PARA LA CONSTRUCCION DEL BY-PASS DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS; en el cual se sirvan realizar los trámites pertinentes para este proceso.	Aldas Aldas, Michael Dario	28/04/2014 - 03:37 PM
FEBRERO 2014: Mediante memorando Nro. MTOP-DPP-2014-575-ME de fecha 25 de febrero 2014 se solicita Pronunciamento del Proyecto By - Pass de San Miguel de los Bancos a Ing. Juan Amable Marañon en el cual se digna emitir pronunciamiento si es pertinente la terminación por mutuo acuerdo con la Compañía Equipos y Terrenos Sociedad Anónima con el Proyecto Construcción del By - Pass de San Miguel de los Bancos FEBRERO 2014: Mediante memorando Nro. MTOP-DPP-2014-587-ME con fecha 26 de febrero 2014 en el cual se realiza Terminación por Mutuo Acuerdo del Proyecto By - Pass de San Miguel de los Bancos con la Compañía Equipos y Terrenos Sociedad Anónima Equipos y Terrenos	Aldas Aldas, Michael Dario	08/04/2014 - 11:26 AM
ENERO 2014: Mediante oficio No. MTOP-DPP-14-02-OF se suspendieron los trabajos desde el 02 de enero de 2014 por partes de la fiscalización y supervisión dle proyecto.	Aldas Aldas, Michael Dario	19/02/2014 - 11:22 AM
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013: Se realizan movimientos de tierra en los tramos donde se necesita ampliar y definir los cortes que tendrá el paso lateral.	Aldas Aldas, Michael Dario	19/02/2014 - 11:18 AM
Septiembre-Octubre 2013: Trabajos By-Pass San Miguel de los Bancos.- * Se sigue ejecutando desbroce, desbosque, limpieza y excavación en suelo entre las abscisas 1+200 a 1+800, también se continua colocando piedra de escollera suelta y préstamo importado en un tramo de línea de tubería D=1200 desde la 0+563 hasta la 0+600 y en la 1+040 hasta la 1+093. * En la abscisa 3+000 se ejecutó excavación en fango, el cual no está incluido en los rubros del contrato principal. * Se riega agua para control de polvo, constantemente en todo el trayecto de la vía en ejecución. * Se realiza una sobre excavación de 60 cm a 1 metro y no al autorización de fiscalización.	Aldas Aldas, Michael Dario	19/02/2014 - 11:14 AM
Octubre 2013: En este mes se realizaron los trabajos de Mantenimiento Rutinario: Desbroce de maleza desde la abscisa 3+300 hasta la 8+500, desbosque de capa vegetal desde la abscisa 6+100 hasta la 9+200, limpieza de cunetas y alcantarillas desde la abscisa 14+000 hasta 16+300, roza a mano y limpieza de bordillos desde la abscisa 17+100 hasta la 18+300, bacheo en zonas de alto tránsito vehicular e implementación de señalización horizontal y vertical.	Aldas Aldas, Michael Dario	12/12/2013 - 10:31 AM
Septiembre 2013: En este mes se realizaron los trabajos de Mantenimiento Rutinario: Desbroce de maleza desde la abscisa 2+300 hasta la 4+500, desbosque de capa vegetal desde la abscisa 3+100 hasta la 4+200, limpieza de cunetas y alcantarillas desde la abscisa 4+000 hasta 6+300, roza a mano y limpieza de bordillos desde la abscisa 7+100 hasta la 8+300, bacheo en zonas de alto tránsito vehicular, etc.	Aldas Aldas, Michael Dario	24/10/2013 - 11:17 AM
Agosto 2013: En este mes se realizaron los trabajos de Mantenimiento Rutinario: Desbroce de maleza, desbosque de capa vegetal, limpieza de cunetas y alcantarillas, roza a mano, limpieza de bordillos, etc.	Aldas Aldas, Michael Dario	27/09/2013 - 11:08 AM

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Julio 2013: En este mes se realizaron los trabajos de Mantenimiento Rutinario: Desbroce de maleza, desbosque de capa vegetal, limpieza de cunetas y alcantarillas, roza a mano, limpieza de bordillos, etc.	Aldas Aldas, Michael Dario	04/09/2013 - 03:48 PM
Junio 2013: En este mes se realizaron los trabajos de Mantenimiento Rutinario: Desbroce de maleza, desbosque de capa vegetal, limpieza de cunetas y alcantarillas, roza a mano, limpieza de bordillos, etc.	Aldas Aldas, Michael Dario	06/08/2013 - 08:47 AM
Mayo 2013: En este mes se realizaron los trabajos de Mantenimiento Rutinario: Desbroce de maleza, desbosque de capa vegetal, limpieza de cunetas y alcantarillas, roza a mano, limpieza de bordillos, etc.	Aldas Aldas, Michael Dario	08/07/2013 - 10:11 AM
Abril 2013: En este mes se realizaron los trabajos de Mantenimiento Rutinario: Desbroce de maleza, desbosque de capa vegetal, limpieza de cunetas y alcantarillas, roza a mano, limpieza de bordillos, etc.	Aldas Aldas, Michael Dario	06/06/2013 - 11:11 AM
Marzo 2013: En este mes se realizaron trabajos de Mantenimiento Rutinario: Limpieza de cunetas, bordillos, roza a mano, limpieza de capa vegetal, desbosque y desbroce etc.	Aldas Aldas, Michael Dario	14/05/2013 - 09:32 AM
Febrero 2013: Este mes se continuaron con los trabajos de Mantenimiento Rutinario: Limpieza de cunetas y bordillos, bacheo asfáltico, limpieza de capa vegetal, limpieza de alcantarillas, etc.	Aldas Aldas, Michael Dario	12/03/2013 - 02:38 PM
Enero 2013: Se continuaron con los trabajos de Mantenimiento Rutinario: Limpieza de cunetas y bordillos, roza a mano, limpieza de capa vegetal, limpieza de alcantarillas, etc.	Aldas Aldas, Michael Dario	12/03/2013 - 02:32 PM
Diciembre 2012: En esta vía se están realizando trabajos de Mantenimiento Rutinario: Desbroce y desbosque de capa vegetal, limpieza de cunetas, limpieza de bordillos y alcantarillas, roza a mano, etc.	Aldas Aldas, Michael Dario	12/01/2013 - 10:05 AM
Noviembre 2012: En esta vía se están realizando trabajos de Mantenimiento Rutinario: Desbroce y desbosque de capa vegetal, limpieza de cunetas, limpieza de bordillos y alcantarillas, roza a mano, etc.	Aldas Aldas, Michael Dario	18/12/2012 - 03:02 PM
Octubre 2012: Se están realizando trabajos de Mantenimiento Rutinario: roza a mano, desbroce, limpieza de cunetas y alcantarillas, etc.	Aldas Aldas, Michael Dario	07/12/2012 - 03:27 PM
Septiembre 2012: Se está realizando el Mantenimiento Rutinario de limpieza de cunetas, limpieza roza a mano y alcantarillas por parte de la empresa EQUITESA S.A.	Aldas Aldas, Michael Dario	07/11/2012 - 02:30 PM
Agosto 2012: Se está realizando el Mantenimiento Rutinario; limpieza vegetación roza a mano, limpieza de alcantarillas y cunetas, bordillos.		
Julio 2012: Se está realizando el Mantenimiento Rutinario; limpieza de cunetas y alcantarillas.		
Junio 2012: Se está realizando Mantenimiento Rutinario, se espera la firma del Contrato Complementario para la construcción de los puentes Rio Blanco y Mulaute.		
Mayo 2012: No se ha devengado, debido a que no se aprueba el Contrato Complementario debido a expropiaciones.		
Abril 2012: Se realizan trabajos de Mantenimiento.		
Marzo 2012: Se inician los trabajos de Mantenimiento. Limpieza de cunetas y alcantarillas y de pequeños derrumbes del Tramo 10 de Agosto-Los Bancos de 34.10 kilómetros, se iniciaron el mes de Marzo del 2012, se encuentra pendiente el pago de la planilla del mes de Marzo del 2012.		
Febrero 2012: No se ejecutaron trabajos.		
Enero 2012: No se ejecutaron trabajos.		

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

## LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Sn. Miguel de los Bancos

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Firma del contrato principal. Suscrito.	3-Adjudicación	30/05/2007		30/05/2007		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
2	EJECUCIÓN: Inicio de obra contrato principal y entrega de anticipo. Realizado.	4-Inicio de Trabajo	18/06/2007		18/06/2007		Sí	5.0
3	EJECUCIÓN: 25% de la Construcción de la vía entregado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2007		30/09/2007		Sí	5.0
4	EJECUCIÓN: 50% de la Construcción de la vía entregado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2008		31/01/2008		Sí	5.0
5	EJECUCIÓN: 75% de la Construcción de la vía entregado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2008		31/05/2008		Sí	5.0
6	EJECUCIÓN: 100% de la Construcción de la vía entregado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2008		30/11/2008		Sí	5.0
7	CIERRE: Acta de Entrega-Recepción provisional suscrita.	5-Entregables Intermedios	01/06/2011		01/06/2011		Sí	1.0
8	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial con un avance del 25% 1er año comprende: roza a mano, limpieza de cunetas, encauzamientos, alcantarillas y derrumbes, realizado.	5-Entregables Intermedios	01/09/2011		01/09/2011		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial con un avance del 50% 1er año año comprende roza a mano, limpieza de cunetas, encauzamientos, alcantarillas y derrumbes, realizado.	5-Entregables Intermedios	01/12/2011		01/12/2011		Sí	5.0
10	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial con un avance del 75% 1er año comprende: roza a mano, limpieza de cunetas, encauzamientos, alcantarillas y derrumbes, realizado.	5-Entregables Intermedios	01/03/2012		01/03/2012		Sí	5.0
11	EJECUCION: Mantenimiento vial con un avance del 100% 1er año comprende: roza a mano, limpieza de cunetas, encauzamientos, alcantarillas y derrumbes, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2012		31/05/2012		Sí	5.0
12	EJECUCIÓN: Firma del contrato complementario No. 2. Suscrito	3-Adjudicación	21/06/2012		21/06/2012		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial con un avance del 25% 2do año comprende: roza a mano, limpieza de cunetas, encauzamientos, alcantarillas y derrumbes, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2012		31/08/2012		Sí	5.0
14	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial con un avance del 50% 2do año comprende: roza a mano, limpieza de cunetas, encauzamientos, alcantarillas y derrumbes, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	5.0
15	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial con un avance del 75% 2do año comprende: roza a mano, limpieza de cunetas, encauzamientos, alcantarillas y derrumbes, realizado.	5-Entregables Intermedios	01/03/2013		01/03/2013		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
16	EJECUCIÓN: Inicio de obra contrato complementario No. 2 y entrega de anticipo. Realizado.	4-Inicio de Trabajo	11/03/2013		11/03/2013		Sí	5.0
17	EJECUCIÓN: By-Pass (Definición del trazado de obra y relleno de sectores inestables) SUSPENDIDO.	5-Entregables Intermedios	12/03/2013		03/08/2015		Sí	5.0
18	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial con un avance físico del 100% 2do año comprende roza a mano, limpieza de cunetas, encauzamientos, alcantarillas y derrumbes, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2013		31/05/2013		Sí	5.0
19	EJECUCIÓN: Obras emergentes km 23+000-23+200 y km 23+330-23+420, referente a la construcción de badenes para estabilización, realizado	5-Entregables Intermedios	05/07/2013		05/07/2013		Sí	5.0
20	EJECUCIÓN: By-Pass (Movimiento de tierras para la construcción del By-Pass de San Miguel de los Bancos) SUSPENDIDO.	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		03/08/2015		Sí	0.0
21	EJECUCIÓN: By-Pass (Estabilización de taludes y conformación de alcantarillas) SUSPENDIDO.	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		03/08/2015		Sí	0.0
22	CIERRE: Liquidación económica por mutuo acuerdo aprobada.	5-Entregables Intermedios	01/04/2014		03/08/2015		Sí	2.0
23	CIERRE: Acta entrega recepción por Mutuo Acuerdo suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	05/04/2014		03/08/2015		Sí	1.0
24	CIERRE: Cierre de proyecto según formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	26/07/2019	26/07/2019			No	2.0
25	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	9-Entregables Formales	30/08/2019	30/08/2019			No	1.0
26	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	9-Entregables Formales	27/09/2019	27/09/2019			No	1.0
27	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	25/10/2019	25/10/2019			No	1.5
28	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	V - Verificación ejecutiva	29/11/2019	29/11/2019			No	0.5
29	COMPLETADO: Informe cierre de proyecto Máxima autoridad aprobado	V - Verificación ejecutiva	13/12/2019	13/12/2019			No	0.0

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Reconstrucción y Mantenimiento de la Carretera Santo Domingo-10 de Agosto los Bancos y Construcción de los Puentes Rio Blanco y Mulaute	Gaete Martínez, Sergio Orlando	{PR} - Provincia - PICHINCHA	25/09/2014
2	Reconstrucción y Mantenimiento de la Carretera Santo Domingo-10 de Agosto los Bancos y Construcción de los Puentes Rio Blanco y Mulaute	Guisamano Lasso, Juan Carlos	{PR} - Provincia - PICHINCHA	29/04/2014
3	Mantenimiento de la Carretera 10 de Agosto-Los Bancos y Construcción de los Puentes Rio Blanco y Mulaute	Guisamano Lasso, Juan Carlos	{PR} - Provincia - PICHINCHA	20/12/2013

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	3,571,182.37
Estimado Al Fin Del Proyecto:	24,078,366.93 **
Costo Total:	21,086,903.42
Total Devengado:	23,953,733.28
% Costo Total Devengado:	113.60 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 113.60 %

**Perfil Económico 2019**

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	9,308,566.22	4,080,096.12	0.00	13,388,662.34
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ppto. Aprobado Inicial</b>	<b>6,605,922.93</b>	<b>2,992,572.09</b>	<b>0.00</b>	<b>9,598,495.02</b>
Ppto. Codificado	37,822,838.36	3,122,446.13	0.00	40,945,284.49
Ppto. Comprometido	21,085,830.22	0.00	0.00	21,085,830.22
Planeado - Codificado (2019)		957,649.99		
<b>Programado a Devengar</b>	<b>22,066,458.99</b>	<b>2,992,572.09</b>	<b>0.00</b>	<b>25,059,031.08</b>
Ppto. Devengado	21,085,794.84	2,867,938.44	0.00	23,953,733.28
Pagado Real	19,771,013.54	307,279.12	0.00	20,078,292.66
Estimado a fin de año	* 21,085,794.84	0.00	0.00	21,085,794.84
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	980,664.15	2,992,572.09	0.00	3,973,236.24
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 95.56 %	95.84 %	0.00 %	95.59 %
<b>Ppto. Codificado 998</b>	<b>783,473.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>783,473.54</b>
<b>Ppto. Devengado 998</b>	<b>391,736.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>391,736.77</b>

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019**



**Presupuesto Mensual 2019**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	2,992,572.09	0.00	2,992,572.09	0.00	0.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	2,992,572.09	0.00	0.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	2,992,572.09	0.00	0.00 %		0.00 %
May	0.00	2,867,938.44	2,992,572.09	2,867,938.44	95.84 %		95.84 %
Jun	0.00		2,992,572.09				
Jul	0.00		2,992,572.09				
Ago	0.00		2,992,572.09				
Sep	0.00		2,992,572.09				
Oct	0.00		2,992,572.09				
Nov	0.00		2,992,572.09				
Dic	0.00		2,992,572.09				
<b>Total</b>	<b>2,992,572.09</b>	<b>2,867,938.44</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
14	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
17	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. Contrato Principal Reconstrucción Los Bancos-10 de Agosto	Contrato_Original-1.pdf	21/03/2019
2	A1.1. Contrato complementario 2-Paso lateral de los Bancos	ComplementarioBaypass_2.pdf	21/03/2019
3	A1.2. Acta recepción provisional contrato principal-Los Bancos-10 de agosto	Acta_Provisional_Obra.pdf	21/03/2019
4	A1.3. Acta recepción Trabajos emergentes km 23+000	ActaTrabajosEmergentes.pdf	21/03/2019
5	A2. Informe de Situación del Proyecto By-Pass San Miguel de los Bancos (Diciembre 2013).	INFORME_DE_NOVEDADES_FEBRERO_2014_2..doc	26/02/2014
6	A2. Informe SIGOB; Junio 2012.	image2012-08-16-102813.pdf	16/08/2012
7	A3. Informe Ejecutivo SITOP; Septiembre 2012.	Informe_Ejecutivo_SITOP-10_de_Agosto_Los_Bancos.pdf	05/10/2012
8	A4. Informe Ejecutivo SITOP; Junio 2013.	Informe_Ejecutivo_SITOP-Junio_2013..pdf	08/07/2013
9	A5. Informe Ejecutivo SITOP; Enero 2014.	Informe_Ejecutivo_SITOP__Enero_2014	26/02/2014
10	A6. Informe Ejecutivo SITOP; Julio 2013.	Informe_Ejecutivo_SITOP__Julio_2013.pdf	06/08/2013
11	A7. Informe Ejecutivo SITOP; Agosto 2013.	Informe_Ejecutivo_SITOP__Julio_2013.pdf	04/09/2013
12	A8. Informe Ejecutivo SITOP; Octubre 2012.	Informe_Ejecutivo_SITOP__Octubre_2012..pdf	14/11/2012
13	B1. Informe Ejecutivo SITOP; Octubre 2013.	Informe_Ejecutivo_SITOP__Octubre_2013..pdf	04/11/2013
14	B2. Informe Ejecutivo SITOP; Septiembre 2013.	Informe_Ejecutivo_SITOP__Septiembre_2013..pdf	01/10/2013
15	B3. Informe Ejecutivo SITOP; Agosto 2012.	Informe_Ejecutivo_SITOP_Agosto_2012_4.pdf	12/09/2012
16	B4. Informe SIGOB; Octubre 2012.	Informe_SIGOB-Octubre_2012..pdf	12/11/2012
17	B5. Informe Ejecutivo SITOP; Marzo 2013.	Reporte_SITOP__Marzo_2013..pdf	15/04/2013
18	B6. Informe Ejecutivo SITOP-Noviembre 2014.	Informe_Ejecutivo_SITOP-Noviembre_2014.1.pdf	10/12/2014
19	B7. Informe Ejecutivo SITOP-Diciembre 2014.	Informe_Ejecutivo_SITOP-Diciembre_2014..pdf	23/01/2015
20	B8. Acción 1. Problema 1 y Problema 3. Acta entrega recepción y liquidación económica por Mutuo Acuerdo.	Terminación_por_Mutuo_Acuerdo_By-Pass_San_Miguel_de_los_Bancos..pdf	26/10/2015

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
21	C1. Informe Ejecutivo SITOP; Diciembre 2016.	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_DICIEMBRE_2016.pdf	05/01/2017
22	C2. Informe Ejecutivo SITOP-Enero 2017.	Informe_Ejecutivo_SITOP-Enero_2017..pdf	06/02/2017
23	C3. Informe Ejecutivo SITOP-Febrero 2017.	Informe_Ejecutivo_SITOP-Febrero_2017..pdf	01/03/2017
24	C4. Informe Ejecutivo SITOP-Marzo 2017.	Informe_Ejecutivo_SITOP-Marzo_2017..pdf	30/03/2017
25	C5. Informe Ejecutivo SITOP-Abril 2017.	Informe_Ejecutivo_SITOP-Abril_2017.pdf	05/07/2017
26	C6. Informe Ejecutivo SITOP-Mayo 2017.	Informe_Ejecutivo_SITOP-Mayo_2017.pdf	05/07/2017
27	C7. Informe Ejecutivo SITOP-Junio 2017.	Informe_Ejecutivo_SITOP-Junio_2017.pdf	05/07/2017
28	C8. Informe Ejecutivo SITOP-Julio 2017.	Informe_Ejecutivo_SITOP-Julio_2017.pdf	02/08/2017
29	D1. Informe Ejecutivo SITOP-Agosto-2017.	Informe_Ejecutivo_SITOP-agosto-2017.pdf	04/09/2017
30	D2. Informe Ejecutivo SITOP-Septiembre-2017.	Informe_Ejecutivo_SITOP-septiembre-2017.pdf	04/10/2017
31	D3. Informe Ejecutivo SITOP-octubre-2017.	Informe_Ejecutivo_SITOP-octubre-2017.pdf	01/11/2017
32	D4 INFORME EJECUTIVO SITOP NOVIEMBRE 2017 ID 134	INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2017_ID_134.pdf	04/12/2017
33	D5_INFORME EJECUTIVO ENERO 2019_134	D5_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2019_7267.pdf	05/02/2019
34	D6_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019_134	INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2019_ID_134.pdf	01/03/2019
35	D7.INFORME EJECUTIVO MARZO 2019_134	INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2019.pdf	02/05/2019

### EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Jarrin Amán, Hipatia Soledad	Financiero Dirección Distrital de Pichincha	Analista Administrativo Financiero Provincial	hjarrin@mtop.gob.ec	23305
Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio	Supervisor del Proyecto.	Analista de Infraestructura Provincial 2- MTOP	jrodriguez@mtop.gob.ec	023974600
Vargas Acuña, Carlos Andres	Administrador del Contrato.	Director Distrital de Transporte y Obras Publicas de Pichincha	cavargas@mtop.gob.ec	
Yupangui Cushicondo, Ruth Verónica	Fiscalizador del Proyecto.	Analista de Infraestructura Provincial	ryupangui@mtop.gob.ec	023974600

### FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
24718_1.jpg	12/04/2017