

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 4
Dirección Provincial Manabí

PROYECTO: K058 MTOP - Rehabilitación y Mantenimiento De La Carretera Chone- Canuto -Calceta- Junin-Pimpiguasi Long. 56,30 Km

Líder del Proyecto:	Palma Chiquito, Fernando Abrahan (fapalma@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	Programas Relacionados:	Provincia - Manabí, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHONE-CANUTO-CALCETA-JUNIN-PIMPIGUASI INCLUYE PASO LATERAL DE JUNÍ, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Macias Fuentes, Alberto Fabrizzio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	17520000.766.3973	TIR:	61.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	69,732,232.31
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	71,309,716.14
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	24/04/2008 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	05/06/2019	Fecha de Fin Base:	15/05/2016
Modificado por:	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	Fecha del siguiente Hito:	30/08/2017

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN: Proyecto anterior a formato SENPLADES, no se tiene toda la información requerida.

Convertido del Proyecto de Gasto Corriente I001 el 15/08/2012

Convertido del Proyecto de Inversión K015 el 13/08/2012

Objetivo.- Se busca rehabilitar la vía a través del doble riesgo lo que permite suavizar la rodadura y mayor durabilidad de vía, además de bacheo e imprimación en sectores que se encuentran a nivel de sub- base y la ampliación consiste en aumentar en 4 metros por lado la vía existente, cambiando estructuralmente toda la vía.

Contratista. EQUITESA EQUIPOS Y TERRENOS S.A

.....
 Contrato N°2

Rehabilitación y Mantenimiento de la carretera Chone - Canuto - Calceta - Junín Pimpiguasi y Puentes.

Contratista - EMPRESA ESTATAL DE NACIONALIDAD CHINA SINOHYDRO - CORPORATION - LIMITED

Fiscalización Temporal MTOP Ing. Fernando Palma.

Monto: USD 32'740.738,38

Plazo: 24 meses

Anticipo: (7.5%) 2'555.555,37

Red vial Estatal: 384

Compromiso presidencial.

Ampliación de Plazo: 5 meses

Fecha de Terminación Contractual: 30 de Noviembre de 2016

DESCRIPCIÓN: La Carretera Chone-Canuto-Calceta-Junín-Pimpiguasi, forma parte de la Red de las Vías Colectoras de la República del Ecuador, constituyendo este corredor vial en el tramo denominado. La vía se ubica en la región costa de país, en las coordenadas geográficas: 80° 22' y 80° 05' de longitud oeste y 1° 01' y 0° 42' de latitud sur, en jurisdicción de la provincia de Manabí, iniciando en Chone, atravesando las poblaciones de Canuto, Calceta y Junín, y llegando a Pimpiguasi, cerca de la ciudad de Portoviejo.

DATOS GENERALES

Descripción

LÍNEA BASE: De la misma encuesta de Origen y Destino, se extrae que el proyecto se encuadra en el sector agroindustrial y el sector turismo cuando la alta movilización de vehículos livianos como automóvil, camionetas y Jeep representan el 82.5% que por lo general sus ocupantes van de uno a tres y en el caso de las camionetas hasta 18 personas. El medio de movilización colectiva de la población de ingresos medio-bajo, es el bus, el furgón y la furgoneta, también lo hacen en volquetas. El bus transporta de 30 y hasta 40 personas, lo usan para ir a los diferentes trabajos u ocupaciones y en temporadas como motivo turístico.

PRODUCTO: Rehabilitación y Mantenimiento de la carretera Chone - Canuto - Calceta - Junín Pimpiguasi y Puentes.

OBJETIVO GENERAL: El objetivo general del proyecto es: La reconstrucción y rehabilitación de la carretera Chone-Canuto-Calceta-Junín-Pimpiguasí en el tramo comprendido entre el Km 0+000 al 35+000.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Construcción y Rehabilitación de la vía Chone-Canuto-Junín-Pimpiguasí.
- Rectificar y modificar el eje a fin de cumplir las normas de tránsito para carreteras de esta categoría.
- Mejorar las condiciones de movilidad, durabilidad, confort, seguridad, estabilidad y duración de la carretera.
- Mejoramiento de las evacuaciones de aguas lluvias. }
- Reconstrucción de la estructura de pavimento en los puentes.
- Una adecuada señalización que garantice la seguridad, visibilidad y operatividad de la carretera y los puentes.
- Garantizar la vida de conductores, pasajeros y peatones a través de una vía con todas las seguridades que demanda la técnica vial.
- Mejoramiento urbanístico en las poblaciones en ruta (aceras y bordillos).
- Iluminación de las poblaciones por donde pasa la vía y en los puentes a construir para una mejor visibilidad.

Beneficios Cualitativos

Mejorar el flujo vehicular de una carretera de primer orden, uniendo los cantones de Chone , Bolivar, Junin y Portoviejo
 Mejorará el comercio de la zona en las área agricola, ganadera.
 Se mejora la accesibilidad y comercio entre la Sierra y la Costa

Tipo de Beneficiario

- Agrícolas
- Ganaderos
- Comerciante
- Turismo
- Transportistas
- La población de la Sierra y la Costa
- Poblaciones comprendidas entre los cantones de Chone, Bolivar, Junin y Portoviejo


Restricciones

- Tiempo:
- Los trabajos viales del proyecto se ven afectados en su cumplimiento ya que el trazado de la vía pasa por los poblados, los mismos que no permiten que se realicen los trabajos según los programado.
 - Los trabajos se vieron interrumpidos debido al cierre tempora de la Cantera Picoaza por encontrarse dentro del área patrimonial del Cerro Jaboncillo.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 95.69 %
 Fecha de Inicio: 24/04/2008 Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	95 %	95 %	98 %	99 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2019: PROYECTO CON RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL, SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2017, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DENTRO DE LA ETAPA DE PRUEBA, EL PROYECTO PERTENECE A UN MACROCONTRATO Y ESTA SUJETO A LA CLAUSULA CONTRACTUAL EN EL CUAL INDICA QUE UNA VEZ TODOS LOS PROYECTOS POSEAN RECEPCIÓN PARCIALES, SE PROCEDERA CON LA RECEPCIÓN DEFINITIVA Y ASI EL MISMO PASE A ETAPA COMPLETADO.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	05/06/2019 - 08:52 AM
ABRIL 2019: PROYECTO CON RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL, SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2017, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DENTRO DE LA ETAPA DE PRUEBA, EL PROYECTO PERTENECE A UN MACROCONTRATO Y ESTA SUJETO A LA CLAUSULA CONTRACTUAL EN EL CUAL INDICA QUE UNA VEZ TODOS LOS PROYECTOS POSEAN RECEPCIÓN PARCIALES, SE PROCEDERA CON LA RECEPCIÓN DEFINITIVA Y ASI EL MISMO PASE A ETAPA COMPLETADO.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	02/05/2019 - 01:04 PM
MARZO 2019: PROYECTO CON RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL, SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2017, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DENTRO DE LA ETAPA DE PRUEBA, EL PROYECTO PERTENECE A UN MACROCONTRATO Y ESTA SUJETO A LA CLAUSULA CONTRACTUAL EN EL CUAL INDICA QUE UNA VEZ TODOS LOS PROYECTOS POSEAN RECEPCIÓN PARCIALES, SE PROCEDERA CON LA RECEPCIÓN DEFINITIVA Y ASI EL MISMO PASE A ETAPA COMPLETADO.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	01/04/2019 - 04:53 PM
FEBRERO 2019: PROYECTO CON RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL, SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2017, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DENTRO DE LA ETAPA DE PRUEBA, EL PROYECTO PERTENECE A UN MACROCONTRATO Y ESTA SUJETO A LA CLAUSULA CONTRACTUAL EN EL CUAL INDICA QUE UNA VEZ TODOS LOS PROYECTOS POSEAN RECEPCIÓN PARCIALES, SE PROCEDERA CON LA RECEPCIÓN DEFINITIVA Y ASI EL MISMO PASE A ETAPA COMPLETADO.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	01/03/2019 - 08:08 AM
ENERO 2019: PROYECTO CON RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL, SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2017, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DENTRO DE LA ETAPA DE PRUEBA, EL PROYECTO PERTENECE A UN MACROCONTRATO Y ESTA SUJETO A LA CLAUSULA CONTRACTUAL EN EL CUAL INDICA QUE UNA VEZ TODOS LOS PROYECTOS POSEAN RECEPCIÓN PARCIALES, SE PROCEDERA CON LA RECEPCIÓN DEFINITIVA Y ASI EL MISMO PASE A ETAPA COMPLETADO.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	05/02/2019 - 09:42 PM
DICIEMBRE 2018: PROYECTO CON RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL, SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2017, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DENTRO DE LA ETAPA DE PRUEBA, EL PROYECTO PERTENECE A UN MACROCONTRATO Y ESTA SUJETO A LA CLAUSULA CONTRACTUAL EN EL CUAL INDICA QUE UNA VEZ TODOS LOS PROYECTOS POSEAN RECEPCIÓN PARCIALES, SE PROCEDERA CON LA RECEPCIÓN DEFINITIVA Y ASI EL MISMO PASE A ETAPA COMPLETADO.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	02/01/2019 - 03:58 PM
NOVIEMBRE 2018: PROYECTO CON RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL, SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2017, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DENTRO DE LA ETAPA DE PRUEBA, EL PROYECTO PERTENECE A UN MACROCONTRATO Y ESTA SUJETO A LA CLAUSULA CONTRACTUAL EN EL CUAL INDICA QUE UNA VEZ TODOS LOS PROYECTOS POSEAN RECEPCIÓN PARCIALES, SE PROCEDERA CON LA RECEPCIÓN DEFINITIVA Y ASI EL MISMO PASE A ETAPA COMPLETADO.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	05/12/2018 - 04:39 PM
OCTUBRE 2018: PROYECTO CON RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL, SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2017, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DENTRO DE LA ETAPA DE PRUEBA, EL PROYECTO PERTENECE A UN MACROCONTRATO Y ESTA SUJETO A LA CLAUSULA CONTRACTUAL EN EL CUAL INDICA QUE UNA VEZ TODOS LOS PROYECTOS POSEAN RECEPCIÓN PARCIALES, SE PROCEDERA CON LA RECEPCIÓN DEFINITIVA Y ASI EL MISMO PASE A ETAPA COMPLETADO.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	05/11/2018 - 11:42 AM
SEPTIEMBRE 2018: PROYECTO CON RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL, SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2017, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DENTRO DE LA ETAPA DE PRUEBA, EL PROYECTO PERTENECE A UN MACROCONTRATO	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	01/10/2018 - 08:06 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Y ESTA SUJETO A LA CLAUSULA CONTRACTUAL EN EL CUAL INDICA QUE UNA VEZ TODOS LOS PROYECTOS POSEAN RECEPCIÓN PARCIALES, SE PROCEDERA CON LA RECEPCIÓN DEFINITIVA Y ASI EL MISMO PASE A ETAPA COMPLETADO.		
AGOSTO 2018: PROYECTO CON RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL, SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2017, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DENTRO DE LA ETAPA DE PRUEBA, EL PROYECTO PERTENECE A UN MACROCONTRATO Y ESTA SUJETO A LA CLAUSULA CONTRACTUAL EN EL CUAL INDICA QUE UNA VEZ TODOS LOS PROYECTOS POSEAN RECEPCIÓN PARCIALES, SE PROCEDERA CON LA RECEPCIÓN DEFINITIVA Y ASI EL MISMO PASE A ETAPA COMPLETADO.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	05/09/2018 - 03:51 PM
JULIO 2018: PROYECTO CON RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL, SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2017, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DENTRO DE LA ETAPA DE PRUEBA, EN ESPERA DE TRAMITE PARA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	03/08/2018 - 12:12 PM
JUNIO 2018: PROYECTO CON RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL, SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2017, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DENTRO DE LA ETAPA DE PRUEBA, EN ESPERA DE TRAMITE PARA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	06/07/2018 - 08:35 AM
MAYO 2018: PROYECTO CON RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL, SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2017, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DENTRO DE LA ETAPA DE PRUEBA, EN ESPERA DE TRAMITE PARA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	07/06/2018 - 04:10 PM
ABRIL 2018: PROYECTO CON RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL, SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2017, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DENTRO DE LA ETAPA DE PRUEBA, EN ESPERA DE TRAMITE PARA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	09/05/2018 - 09:12 AM
MARZO 2018: PROYECTO CON RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL, SUSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2017, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DENTRO DE LA ETAPA DE PRUEBA, EN ESPERA DE TRAMITE PARA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	09/04/2018 - 10:26 AM
FEBRERO 2018.- PROYECTO CULMINADO EL 30 DE MAYODE 2017, MEDIANTE MEMORANDO NRO MTOP-DCT-2017-426-ME, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2017 SUSCRITO POR EL ING JORGE FERNANDO SALGADO DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE, ENCARGADO NOMBRA LA COMISION PARA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA, LA MISMA QUE FUE REALIZADA EL DÍA JUEVES 17 DE AGOSTO DE 2017, CON PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN, EN ESPERA DE FIRMA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL.	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	13/03/2018 - 09:51 AM
ENERO 2018.- PROYECTO CULMINADO EL 30 DE MAYODE 2017, MEDIANTE MEMORANDO NRO MTOP-DCT-2017-426-ME, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2017 SUSCRITO POR EL ING JORGE FERNANDO SALGADO DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE, ENCARGADO NOMBRA LA COMISION PARA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA, LA MISMA QUE FUE REALIZADA EL DÍA JUEVES 17 DE AGOSTO DE 2017, CON PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN, EN ESPERA DE FIRMA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL.	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	08/02/2018 - 08:24 AM
DICIEMBRE 2017.- PROYECTO CULMINADO EL 30 DE MAYODE 2017, MEDIANTE MEMORANDO NRO MTOP-DCT-2017-426-ME, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2017 SUSCRITO POR EL ING JORGE FERNANDO SALGADO DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE, ENCARGADO NOMBRA LA COMISION PARA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA, LA MISMA QUE FUE REALIZADA EL DÍA JUEVES 17 DE AGOSTO DE 2017, CON PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN, EN ESPERA DE FIRMA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL.	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	09/01/2018 - 12:21 PM
NOVIEMBRE 2017.- PROYECTO CULMINADO EL 30 DE MAYODE 2017, MEDIANTE MEMORANDO NRO MTOP-DCT-2017-426-ME, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2017 SUSCRITO POR EL ING JORGE FERNANDO SALGADO DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE, ENCARGADO NOMBRA LA COMISION PARA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA, LA MISMA QUE FUE REALIZADA EL DÍA JUEVES 17 DE AGOSTO DE 2017, CON PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN, EN ESPERA DE FIRMA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL.	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	05/12/2017 - 11:10 AM
OCTUBRE 2017.- PROYECTO CULMINADO EL 30 DE MAYODE 2017, MEDIANTE MEMORANDO NRO MTOP-DCT-2017-426-ME, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2017 SUSCRITO POR EL ING JORGE FERNANDO SALGADO DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE, ENCARGADO NOMBRA LA COMISION PARA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA, LA MISMA QUE FUE REALIZADA EL DÍA JUEVES 17 DE AGOSTO DE 2017, CON PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN, EN ESPERA DE FIRMA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL.	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	01/11/2017 - 04:50 PM
SEPTIEMBRE 2017.- PROYECTO CULMINADO EL 30 DE MAYODE 2017, MEDIANTE MEMORANDO NRO MTOP-DCT-2017-426-ME, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2017 SUSCRITO POR EL ING JORGE FERNANDO SALGADO DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE, ENCARGADO NOMBRA LA COMISION PARA LA RECEPCIÓN	Molina Ormaza, Carlos Ignacio	05/10/2017 - 04:54 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
PROVISIONAL DE LA OBRA, LA MISMA QUE FUE REALIZADA EL DÍA JUEVES 17 DE AGOSTO DE 2017, CON PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN, EN ESPERA DE FIRMA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL.		
AGOSTO 2017.- PROYECTO CULMINADO EL 30 DE MAYODE 2017, MEDIANTE MEMORANDO NRO MTOP-DCT-2017-426-ME, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2017 SUSCRITO POR EL ING JORGE FERNANDO SALGADO DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE, ENCARGADO NOMBRA LA COMISION PARA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA, LA MISMA QUE FUE REALIZADA EL DÍA JUEVES 17 DE AGOSTO DE 2017, CON PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN.	Pita Asan, Arturo Sebastian	04/09/2017 - 04:30 PM
Julio 2017.- Existe incumplimiento en el Hito 21 debido a que el MTOP aún no entrega el resto del anticipo al contratista; Hito 23 e Hito 27: Debido a la presencia del fenómeno El Niño y por la falta de recursos económicos, y por Disposición del Sr Viceministro Ing. Boris Cordova los Puentes Pimpiguasí, Junín, Chone y Chorrillos serán evaluados el comportamiento de los mismos hasta la culminación de este suceso. En los Hitos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, existe incumplimiento debido a que se están realizando evaluaciones debido a las afectaciones por el sismo del 16 de abril del 2016. Se mantienen reuniones entre Contratista SINOHYDRO,Fiscalización,Supervisión, Señales Preventivas.	Pita Asan, Arturo Sebastian	04/08/2017 - 10:31 AM
Mayo 2017.- Existe incumplimiento en el Hito 21 debido a que el MTOP aún no entrega el resto del anticipo al contratista; Hito 23 e Hito 27: Debido a la presencia del fenómeno El Niño y por la falta de recursos económicos, y por Disposición del Sr Viceministro Ing. Boris Cordova los Puentes Pimpiguasí, Junín, Chone y Chorrillos serán evaluados el comportamiento de los mismos hasta la culminación de este suceso. En los Hitos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, existe incumplimiento debido a que se están realizando evaluaciones debido a las afectaciones por el sismo del 16 de abril del 2016. Se mantienen reuniones entre Contratista SINOHYDRO,Fiscalización,Supervisión, Señales Preventivas, Procesamiento de Materiales en Mina Chimborazo de San Isidro y Mina la Concordia de Santo Domingo, Control Fiscalización MTOP(Temperatura y ensayos), Rotura de cilindros, Encofrado de Bordillo-Cuneta absc 19+820 - 19+900 LI, Fundición de aceras y bordillos absc 19+820 - 19+900 LI, Muro de Gaviones Puente Estero Limón absc 3+240, Muro de Gaviones Puente San Pablo absc 34+200, Colocación de Guardavías, Estado actual de la vía(Señalización horizontal), Colocación de Señalización Vertical y Horizontal, Transporte de agregados pétreos.	Pita Asan, Arturo Sebastian	05/06/2017 - 04:13 PM
Abril 2017.- Existe incumplimiento en el Hito 21 debido a que el MTOP aún no entrega el resto del anticipo al contratista; Hito 23 e Hito 27: Debido a la presencia del fenómeno El Niño y por la falta de recursos económicos, y por Disposición del Sr Viceministro Ing. Boris Cordova los Puentes Pimpiguasí, Junín, Chone y Chorrillos serán evaluados el comportamiento de los mismos hasta la culminación de este suceso. En los Hitos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, existe incumplimiento debido a que se están realizando evaluaciones debido a las afectaciones por el sismo del 16 de abril del 2016. Se mantienen reuniones entre Contratista SINOHYDRO,Fiscalización,Supervisión, Señales Preventivas, Procesamiento de Materiales en Mina Chimborazo de San Isidro y Mina la Concordia de Santo Domingo, Control Fiscalización MTOP(Temperatura y ensayos), Rotura de cilindro, Fundición de Bordillo-Cuneta absc 32+600 - 32+780, Colocación de Carpeta Asfáltica e=7,50 cm absc 34+280 -34+460, Colocación de Carpeta Asfáltica e=7,50 cm absc 32+952-33+120, Riego de adherencia absc 34+280 -34+460; 32+952-33+120, Colocación de Carpeta Asfáltica e=5,00 cm Puente San Pablo, Transporte de Mezcla asfáltica, Transporte de agregados pétreos.	Pita Asan, Arturo Sebastian	02/05/2017 - 11:12 AM
Marzo 2017.- Existe incumplimiento en el Hito 21 debido a que el MTOP aún no entrega el resto del anticipo al contratista; Hito 23 e Hito 27: Debido a la presencia del fenómeno El Niño y por la falta de recursos económicos, y por Disposición del Sr Viceministro Ing. Boris Cordova los Puentes Pimpiguasí, Junín, Chone y Chorrillos serán evaluados el comportamiento de los mismos hasta la culminación de este suceso. En los Hitos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, existe incumplimiento debido a que se están realizando evaluaciones debido a las afectaciones por el sismo del 16 de abril del 2016. Se mantienen reuniones entre Contratista SINOHYDRO,Fiscalización,Supervisión, Señales Preventivas, Agua para control de polvo, Procesamiento de Materiales en Mina Chimborazo de San Isidro y Mina la Concordia de Santo Domingo, Control Fiscalización MTOP(Temperatura y ensayos), Rotura de cilindros, Excavación en suelo absc 32+670 - 32+850, Transporte de Material de excavación, Colocación de geotextil absc 32+700 - 32+800, Fundición de aceras (hormigon) abscisa 31+150-31+200 LD, Fundición de Bordillo-Cuneta absc 21+250 - 21+400, Tendido y Compactación de material de Sub-base Clase 2 absc 19+350 - 19+700, Imprimación asfáltica absc 19+350 - 19+700, Transporte de Material de sub-base clase 2, Transporte de Material de Mejoramiento, Compactación de material de Mejoramiento de la subrasante absc 32+700 - 32+800 LD.	Pita Asan, Arturo Sebastian	03/04/2017 - 02:28 PM
Febrero 2017.- Existe incumplimiento en el Hito 21 debido a que el MTOP aún no entrega el resto del anticipo al contratista; Hito 23 e Hito 27: Debido a la presencia del fenómeno El Niño y por la falta de recursos económicos, y por Disposición del Sr Viceministro Ing. Boris Cordova los Puentes Pimpiguasí, Junín, Chone y Chorrillos serán evaluados el comportamiento	Pita Asan, Arturo Sebastian	03/03/2017 - 11:16 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
de los mismos hasta la culminación de este suceso. En los Hitos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, existe incumplimiento debido a que se están realizando evaluaciones debido a las afectaciones por el sismo del 16 de abril del 2016. Se mantienen reuniones entre Contratista SINOHYDRO, Fiscalización, Supervisión, Señales Preventivas, Agua para control de polvo, Procesamiento de Materiales en Mina Chimborazo de San Isidro y Mina la Concordia de Santo Domingo, Control Fiscalización MTOP(Temperatura y ensayos), Rotura de cilindros, Limpieza de cunetas y encauzamiento a mano absc 12+600-15+800 LD y LI, Limpieza de Encauzamiento aguas arriba y aguas abajo Puente Estero Salado, Fundición de Bordillo-Cunetas absc 34+200-35+500 LD Y LI, Losa de aproximación para Puente San Pablo.		
Enero 2017.- Existe incumplimiento en el Hito 21 debido a que el MTOP aún no entrega el resto del anticipo al contratista; Hito 23 e Hito 27: Debido a la presencia del fenómeno El Niño y por la falta de recursos económicos, y por Disposición del Sr Viceministro Ing. Boris Cordova los Puentes Pimpiguasí, Junín, Chone y Chorrillos serán evaluados el comportamiento de los mismos hasta la culminación de este suceso. En los Hitos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, existe incumplimiento debido a que se están realizando evaluaciones debido a las afectaciones por el sismo del 16 de abril del 2016. Señales Preventivas, Agua para control de polvo, Procesamiento de Materiales en Mina Chimborazo de San Isidro y Mina la Concordia de Santo Domingo, Control Fiscalización MTOP(Temperatura y ensayos), Rotura de cilindros, Limpieza de cunetas y encauzamiento a mano absc 12+600-15+800 LD y LI. Con oficio No. 092-CR4-2016, de fecha 01 de diciembre del 2016, suscrito por el Ing. Fernando Salgado Bracero - Director de Construcción de Transporte (E), pone en conocimiento la aprobación de Orden de Cambio No. 6 en la que se amplía el plazo hasta el 30 de mayo del 2017	Pita Asan, Arturo Sebastian	03/02/2017 - 10:30 AM
Diciembre 2016.- Existe incumplimiento en el Hito 21 debido a que el MTOP aún no entrega el resto del anticipo al contratista; Hito 23 e Hito 27: Debido a la presencia del fenómeno El Niño y por la falta de recursos económicos, y por Disposición del Sr Viceministro Ing. Boris Cordova los Puentes Pimpiguasí, Junín, Chone y Chorrillos serán evaluados el comportamiento de los mismos hasta la culminación de este suceso. En los Hitos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, existe incumplimiento debido a que se están realizando evaluaciones debido a las afectaciones por el sismo del 16 de abril del 2016. Se mantienen reuniones entre Contratista SINOHYDRO, Señales Preventivas, Agua para control de polvo, Procesamiento de Materiales en Mina Chimborazo de San Isidro y Mina la Concordia de Santo Domingo, Control Fiscalización MTOP(Temperatura y ensayos), Rotura de cilindros.	Pita Asan, Arturo Sebastian	04/01/2017 - 10:18 AM
Noviembre 2016.- Existe incumplimiento en el Hito 21 debido a que el MTOP aún no entrega el resto del anticipo al contratista; Hito 23 e Hito 27: Debido a la presencia del fenómeno El Niño y por la falta de recursos económicos, y por Disposición del Sr Viceministro Ing. Boris Cordova los Puentes Pimpiguasí, Junín, Chone y Chorrillos serán evaluados el comportamiento de los mismos hasta la culminación de este suceso. En los Hitos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, existe incumplimiento debido a que se están realizando evaluaciones debido a las afectaciones por el sismo del 16 de abril del 2016. Se mantienen reuniones entre Contratista SINOHYDRO, Fiscalización, Supervisión, Señales Preventivas, Agua para control de polvo, Procesamiento de Materiales en Mina Chimborazo de San Isidro y Mina la Concordia de Santo Domingo, Muro de Hormigón armado puente Limón absc 34+200, Transporte de agregados pétreos.	Pita Asan, Arturo Sebastian	06/12/2016 - 10:48 AM
Octubre 2016.- Existe incumplimiento en el Hito 21 debido a que el MTOP aún no entrega el resto del anticipo al contratista; Hito 23 e Hito 27: Debido a la presencia del fenómeno El Niño y por la falta de recursos económicos, y por Disposición del Sr Viceministro Ing. Boris Cordova los Puentes Pimpiguasí, Junín, Chone y Chorrillos serán evaluados el comportamiento de los mismos hasta la culminación de este suceso. En los Hitos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, existe incumplimiento debido a que se están realizando evaluaciones debido a las afectaciones por el sismo del 16 de abril del 2016. Se mantienen reuniones entre Contratista SINOHYDRO, Fiscalización, Supervisión, Señales Preventivas, Agua para control de polvo, Procesamiento de Materiales en Mina Chimborazo de San Isidro y Mina la Concordia de Santo Domingo, Tendido de material de subbase clase 2 en enfoque puente Limón absc 34+200, Transporte de material de mejoramiento de la subrasante y sub-base clase 2, Encofrado y amarre de acero de refuerzo para Losa de aproximación ingreso puente Estero Limón, Fundición de Bordillo y aceras absc 30+090-30+120 LD; 30+490-30+520 LD, Transporte de agregados pétreos, Compactación de carpeta asfáltica E= 7,50 cm absc absc 32+000-34+000 y accesos al Puente San Pablo, Transporte de mezcla asfáltica, Limpieza de encauzamiento Puente Pimpiguasí absc 56+100, Control Fiscalización MTOP(Temperatura y ensayos), Rotura de cilindros. Con fecha 03 de agosto del 2016 se aprueba la Orden de Cambio No. 5 donde se amplía el plazo hasta el 30 de noviembre del 2016.	Pita Asan, Arturo Sebastian	01/11/2016 - 10:29 AM
Septiembre 2016.- Existe incumplimiento en el Hito 21 debido a que el MTOP aún no entrega el resto del anticipo al contratista; Hito 23 e Hito 27: Debido a la presencia del fenómeno El Niño y por la falta de recursos económicos, y por Disposición del Sr Viceministro Ing. Boris Cordova los Puentes Pimpiguasí, Junín, Chone y Chorrillos serán evaluados el comportamiento	Pita Asan, Arturo Sebastian	05/10/2016 - 09:31 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>de los mismos hasta la culminación de este suceso. En los Hitos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, existe incumplimiento debido a que se están realizando evaluaciones debido a las afectaciones por el sismo del 16 de abril del 2016. Se mantienen reuniones entre Contratista SINOHYDRO, Fiscalización, Supervisión, Señales Preventivas, Agua para control de polvo, Procesamiento de Materiales en Mina Chimborazo de San Isidro y Mina la Concordia de Santo Domingo, Excavación en suelo para cajera zona urbana cantón Junín, Bacheo menor (Zona Urbana JUNIN) abscisa 30+500-31+000, Tendido de material de Mejoramiento de la subrasante en aproche puente San pablo absc 34+200, Transporte de material de mejoramiento de la subrasante, Colocación de material de mejoramiento aproche puente Estero Limón, Fundición parte superior de estribo de Puente San Pablo, Fundición de Bordillo-Cuneta absc 13+100-15+020 LI, Tendido y compactación de carpeta asfáltica e=7,50 cm abscisa (26+700-28+700 carril central) (26+700-27+100 carril derecho, Transporte de Mezcla Asfáltica, Imprimación asfáltica-Arena para secado Zona Urbana Junín, Transporte de agregados pétreos, Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Puente estero Limón y San Pablo, Control Fiscalización MTOP(Temperatura y ensayos).</p>		
<p>Agosto 2016.- Existe incumplimiento en el Hito 21 debido a que el MTOP aún no entrega el resto del anticipo al contratista; Hito 23 e Hito 27: Debido a la presencia del fenómeno El Niño y por la falta de recursos económicos, y por Disposición del Sr Viceministro Ing. Boris Cordova los Puentes Pimpiguasí, Junín, Chone y Chorrillos serán evaluados el comportamiento de los mismos hasta la culminación de este suceso. En los Hitos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, existe incumplimiento debido a que se están realizando evaluaciones debido a las afectaciones por el sismo del 16 de abril del 2016. Se mantienen reuniones entre Contratista SINOHYDRO, Fiscalización, Supervisión, Señales Preventivas, Agua para control de polvo, Procesamiento de Materiales en Mina Chimborazo de San Isidro y Mina la Concordia de Santo Domingo, Excavación en suelo aproches puente sobre el Puente Estero Limón, Transporte de material de excavación) Libre 500 metros, Cuadrado de baches acceso a Puente ingreso a la Ciudad de Calceta, Transporte de agregados pétreos, Fundición de Muro de Hormigón de contención absc 34+180 LD, Fundición de Bordillos y aceras absc 30+230 LD, Control Fiscalización MTOP(Temperatura y ensayos).</p>	<p>Pita Asan, Arturo Sebastian</p>	<p>05/09/2016 - 08:40 AM</p>
<p>Julio 2016.- Existe incumplimiento en el Hito 21 debido a que el MTOP aún no entrega el resto del anticipo al contratista; Hito 23 e Hito 27: Debido a la presencia del fenómeno El Niño y por la falta de recursos económicos, y por Disposición del Sr Viceministro Ing. Boris Cordova los Puentes Pimpiguasí, Junín, Chone y Chorrillos serán evaluados el comportamiento de los mismos hasta la culminación de este suceso. En los Hitos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, existe incumplimiento debido a que se están realizando evaluaciones debido a las afectaciones por el sismo del 16 de abril del 2016. Se mantienen reuniones entre Contratista SINOHYDRO, Fiscalización, Supervisión., Señales Preventivas, Procesamiento de materiales en mina San Luis-Chimborazo y La Concordia, Agua para control de polvo, Limpieza de derumbes absc 19+800 LD, Transporte de material de Excavación, Muro de Gavión absc 4+180-4+210, Tendido, Hydratación y Compactación de material de Base Clase 1A abscisa 10+2500 -10+740, Colocación de Geomalla Biaxial abscisa 10+250 -10+740, Transporte de material de Base Clase 1A, Transporte de Agregados Pétreos y Fundición de Descarga de alcantarillas f'c=280 kg/cm2 abscisas 17+440;18+000;18+400;18+460.</p>	<p>Pita Asan, Arturo Sebastian</p>	<p>01/08/2016 - 09:17 AM</p>
<p>Junio 2016.- Existe incumplimiento en el Hito 21 debido a que el MTOP aún no entrega el resto del anticipo al contratista; Hito 23 e Hito 27: Debido a la presencia del fenómeno El Niño y por la falta de recursos económicos, y por Disposición del Sr Viceministro Ing. Boris Cordova los Puentes Pimpiguasí, Junín, Chone y Chorrillos serán evaluados el comportamiento de los mismos hasta la culminación de este suceso. En los Hitos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, existe incumplimiento debido a que se están realizando evaluaciones debido a las afectaciones por el sismo del 16 de abril del 2016. Se mantienen reuniones entre Contratista SINOHYDRO, Fiscalización, Supervisión., Señales Preventivas., TERREMOTO SUSCITADO EL DIA 16 DE ABRIL DE 2016 A LAS 18h58 EN LA PROVINCIA DE MANABÍ, EXISTIENDO MICRODESIZAMIENTOS EN ALGUNOS TRAMOS Y ASENTAMIENTO Y DEFORMACION DE LA VÍA., Agua para control de polvo.</p>	<p>Pita Asan, Arturo Sebastian</p>	<p>04/07/2016 - 11:12 AM</p>
<p>Mayo 2016.- Existe incumplimiento en el Hito 21 debido a que el MTOP aún no entrega el resto del anticipo al contratista; Hito 23 e Hito 27: Debido a la presencia del fenómeno El Niño y por la falta de recursos económicos, y por Disposición del Sr Viceministro Ing. Boris Cordova los Puentes Pimpiguasí, Junín, Chone y Chorrillos serán evaluados el comportamiento de los mismos hasta la culminación de este suceso. En los Hitos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, existe incumplimiento debido a que se están realizando evaluaciones debido a las afectaciones por el sismo del 16 de abril del 2016. Se mantienen reuniones entre Contratista SINOHYDRO, Fiscalización, Supervisión, terremoto suscitado el día 16 de abril de 2016 a las 18h58 en la provincia de Manabí, existiendo microdeslizamientos en algunos tramos y asentamiento y deformación de la vía, se realizan trabajos de; Agua para control de polvo,</p>	<p>Pita Asan, Arturo Sebastian</p>	<p>01/06/2016 - 10:03 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Limpieza de derrumbes, Acabado de obra básica existente, cabe indicar que por efectos del movimiento sísmico los trabajos han disminuido considerablemente.		
Abril 2016.- Existe incumplimiento en el Hito 21 debido a que el MTOP aún no entrega el resto del anticipo al contratista; Hito 23 e Hito 27: Debido a la presencia del fenómeno El Niño y por la falta de recursos económicos, y por Disposición del Sr Viceministro Ing. Boris Cordova los Puentes Pimpiguasí, Junín, Chone y Chorrillos serán evaluados el comportamiento de los mismos hasta la culminación de este suceso. Terremoto suscitado el día 16 de abril de 2016 a las 18h58 en la Provincia de Manabí, existiendo deslizamientos en algunos tramos y asentamientos y deformación de la vía. Por efectos de las lluvias y el terremoto los trabajos disminuyeron considerablemente.	Pita Asan, Arturo Sebastian	05/05/2016 - 09:06 AM
Marzo 2016.- Existe incumplimiento en el Hito 21 debido a que el MTOP aún no entrega el resto del anticipo al contratista; Hito 23 e Hito 27: Debido a la presencia del fenómeno El Niño y por la falta de recursos económicos, y por Disposición del Sr Viceministro Ing. Boris Cordova los Puentes Pimpiguasí, Junín, Chone y Chorrillos serán evaluados el comportamiento de los mismos hasta la culminación de este suceso. Se mantienen reuniones entre Contratista SINOHYDRO, Fiscalización, Supervisión, Señales Preventivas, Trabajos de extracción de materiales en mina San Luis en Chimborazo del cantón San Isidro y Mina La Concordia de la Provincia de Santo Domingo, Transporte de agregados pétreos, Agua para control de polvo varios sitios, Colocación de material de Mejoramiento de la subrasante en enfoque en el acceso al Puente San Pablo LD y LI, Colocación de material de Mejoramiento de la subrasante en enfoque en el acceso al Puente Estero Limón LD y LI, Lanzamiento de Vigas de H.A $f'c=350 \text{ kg/cm}^2$ Puente San Pablo absc 34+280, Rotura de Cilindros $f'c=350 \text{ kg/cm}^2$ (Control Fiscalización MTOP), Transporte de material de Mejoramiento para enfoques en Puente San Pablo, Reconformación de la vía abscisa 34+100-34+280; 32+293-32+740; 32+955-33+130.	Pita Asan, Arturo Sebastian	04/04/2016 - 09:37 AM
Febrero 2016.- Existe incumplimiento en el Hito 21 debido a que el MTOP aún no entrega el resto del anticipo al contratista; Hito 23 e Hito 27: Debido a la presencia del fenómeno El Niño y por la falta de recursos económicos, y por Disposición del Sr Viceministro Ing. Boris Cordova los Puentes Pimpiguasí, Junín, Chone y Chorrillos serán evaluados el comportamiento de los mismos hasta la culminación de este suceso. Se mantienen reuniones entre Contratista SINOHYDRO, Fiscalización, Supervisión, Señales Preventivas, Trabajos de extracción de materiales en mina San Luis en Chimborazo del cantón San Isidro y Mina La Concordia de la Provincia de Santo Domingo, Transporte de agregados pétreos, Agua para control de polvo varios sitios, Fundición de Muro de Hormigón $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$ abscisa 34+700-34+730 LI., Colocación de material de Mejoramiento de la subrasante en enfoque en el acceso al Puente San Pablo LD y LI, Colocación de material de Mejoramiento de la subrasante en enfoque en el acceso al Puente Estero Limón LD y LI., Fundición de pantalla para Estribo LD $f'c=350 \text{ kg/cm}^2$ en Puente San Pablo(segundo tramo), Fundición de pantalla para Estribo LD y LI $f'c=350 \text{ kg/cm}^2$ en Puente Estero Limón(segundo tramo), Colocación de Mejoramiento de la subrasante para Paso provisional Puente Estero Limón.	Pita Asan, Arturo Sebastian	02/03/2016 - 08:47 AM
Enero 2016.- Existe incumplimiento en el Hito 21 debido a que el MTOP aún no entrega el resto del anticipo al contratista; Hito 23 e Hito 27: Debido a la presencia del fenómeno El Niño y por la falta de recursos económicos, y por Disposición del Sr Viceministro Ing. Boris Cordova los Puentes Pimpiguasí, Junín, Chone y Chorrillos serán evaluados el comportamiento de los mismos hasta la culminación de este suceso. Se mantienen reuniones entre Contratista SINOHYDRO, Fiscalización, Supervisión, Señales Preventivas, Trabajos de extracción de materiales en mina San Luis en Chimborazo del cantón San Isidro y Mina La Concordia de la Provincia de Santo Domingo, Transporte de agregados pétreos, Fundición de Zapata LI $F'c=280 \text{ Kg/cm}^2$ en Puente Limón, Acero de refuerzo para zapata LD Puente Limón y Estribo, Agua para control de polvo varios sitios, Fundición de Zapata LI $F'c=280 \text{ Kg/cm}^2$ en Puente Puente San Pablo, Acero de refuerzo para zapata LD Puente San Pablo y estribo, Transporte de Mezcla Asfáltica, Colocación de base Asfáltica segunda capa abscisa 22+000- 24+000, Riego de adherencia absc 22+000- 24+000.	Pita Asan, Arturo Sebastian	01/02/2016 - 10:01 AM
Alcance Diciembre 2015.- Existe incumplimiento en el Hito 21 debido a que el MTOP aún no entrega el resto del anticipo al contratista; Hito 23 e Hito 27: Debido a la presencia del fenómeno El Niño y por la falta de recursos económicos, y por Disposición del Sr Viceministro Ing. Boris Cordova los Puentes Pimpiguasí, Junín, Chone y Chorrillos serán evaluados el comportamiento de los mismos hasta la culminación de este suceso.	Pita Asan, Arturo Sebastian	05/01/2016 - 09:33 AM
Diciembre 2015.- Se mantienen reuniones entre Contratista SINOHYDRO, Fiscalización, Supervisión, Señales Preventivas, Trabajos de extracción de materiales en mina San Luis en Chimborazo del cantón San Isidro y Mina La Concordia de la Provincia de Santo Domingo, Agua para control de polvo varios sitios, Mantenimiento rutinario(Roza a mano y Limpieza de cunetas) absc 41+200-42+000; 43+000-44+100.	Pita Asan, Arturo Sebastian	05/01/2016 - 09:26 AM
Noviembre.- Existe incumplimiento en el Hito 21 debido a que el MTOP aún no entrega el resto del anticipo al contratista; Hito 23 e Hito 27: Debido a la presencia del fenómeno El Niño	Pita Asan, Arturo Sebastian	01/12/2015 - 09:23 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>y por la falta de recursos económicos, y por Disposición del Sr Viceministro Ing. Boris Cordova los Puentes Pimpiguasí, Junín, Chone y Chorrillos serán evaluados el comportamiento de los mismos hasta la culminación de este suceso. Se mantienen reuniones entre Contratista SINOHYDRO, Fiscalización, Supervisión, Señales Preventivas, Trabajos de extracción de materiales en mina San Luis en Chimborazo del cantón San Isidro y Mina La Concordia de la Provincia de Santo Domingo, Comunicaciones radiales, Agua para control de polvo varios sitios, Configurado de acero de refuerzo $f_y=4200$ kg/cm² para pilotes de puentes, Hormigón $f_c= 350$ kg/cm² para pilotes de puentes Limón, San Pablo y Canuto, Transporte de agregados pétreos, Muro de hormigón Armado abscisa 23+700-23+740LD, Transporte de material de Subbase, Tendido y Compactación de material de subbase clase 2 absc 18+440-18+620(ingreso a Calceta), Transporte de Material de Mejoramiento absc 34+480 -34+460, Imprimación asfáltica absc 18+440-18+620, Arena para secado absc 18+440-18+620, Excavación en suelo para Puente San Pablo(encauzamiento).</p>		
<p>Octubre.- Se mantienen reuniones entre Contratista SINOHYDRO, Fiscalización, Supervisión, Señales Preventivas, Trabajos de extracción de materiales en mina San Luis en Chimborazo del cantón San Isidro y Mina La Concordia de la Provincia de Santo Domingo, Comunicaciones radiales, Agua para control de polvo varios sitios, Configurado de acero de refuerzo $f_y=4200$ kg/cm² para pilotes de puentes, Colocación de base asfáltica absc 19+900-26+400 primera capa, Hormigón $f_c= 350$ kg/cm² para pilotes de puentes Limón, San Pablo y Canuto, Riego de adherencia absc 19+900-26+400, Transporte de agregados pétreos, Transporte de material de sub-base clase 2, Colocación de material de sub base clase 2 absc 15+100 al 15+200(puntual); 30+094 - 30+420, Transporte de Mezcla asfáltica.</p>	<p>Pita Asan, Arturo Sebastian</p>	<p>04/11/2015 - 11:16 AM</p>
<p>Septiembre de 2015.- Se mantienen reuniones entre Contratista SINOHYDRO, Fiscalización, Supervisión, Señales Preventivas. Trabajos de extracción de materiales en mina San Luis en Chimborazo del cantón San Isidro. Comunicaciones radiales. Agua para control de polvo varios sitios, Tendido de Material de Subbase Clase 2 Imprimación asfáltica absc 20+200 - 20+800 ; 26+600 - 27+200 , Configurado de acero de refuerzo $f_y=4200$ kg/cm² para pilotes de puentes, Hormigón $f_c= 350$ kg/cm² para pilotes de puentes Limón, San Pablo, Colocación de Base asfáltica $e=12,50$ cm 14+600-18+400, Transporte de mezcla asfáltica. Riego de liga absc 12+600-18+400.</p>	<p>Pita Asan, Arturo Sebastian</p>	<p>05/10/2015 - 09:28 AM</p>
<p>Agosto de 2015.- Se mantienen reuniones entre Contratista SINOHYDRO, Fiscalización, Supervisión, Señales Preventivas, Trabajos de extracción de materiales en mina San Luis en Chimborazo del cantón San Isidro, Comunicaciones radiales, Agua para control de polvo varios sitios, Reconformación en tramos 19+900-35+500, Fundición de cabezal de alcantarilla absc 16+600, Tendido de Material de Subbase Clase 2 absc 19+780-20+100, Hormigonado de pantalla: Alc. Cajón 16+860.00 PANTALLA LD.</p>	<p>Pita Asan, Arturo Sebastian</p>	<p>01/09/2015 - 03:54 PM</p>
<p>Julio de 2015: Se realizan constantes reuniones entre Contratista ,Fiscalización, Supervisión y Director, se ejecutaron trabajos de excavación en suelo, transporte de material de excavación, tubería de hormigón armado, escombreras, geotextil, , control de polvo, señalización preventiva, acabado de obra básica, roza a mano, excavación en cajeras, colocación de material de Mejoramiento ,construcción de cabezales de hormigón y se realizaron rubros concernientes a componente ambiental.</p>	<p>Pita Asan, Arturo Sebastian</p>	<p>03/08/2015 - 02:42 PM</p>
<p>Junio de 2015: Se realizan constantes reuniones entre Contratista ,Fiscalización, Supervisión y Director, se ejecutaron trabajos de excavación en suelo, transporte de material de excavación, tubería de hormigón armado, escombreras, geotextil, , control de polvo, señalización preventiva, acabado de obra básica, roza a mano, excavación en cajeras, colocación de material de Mejoramiento ,construcción de cabezales de hormigón y se realizaron rubros concernientes a componente ambiental.</p>	<p>Pita Asan, Arturo Sebastian</p>	<p>02/07/2015 - 03:30 PM</p>
<p>Mayo de 2015: Se realizan constantes reuniones entre Contratista ,Fiscalización, Supervisión y Director, se ejecutaron trabajos de excavación en suelo, transporte de material de excavación, tubería de hormigón armado, escombreras, geotextil, , control de polvo, señalización preventiva, acabado de obra básica, roza a mano, excavación en cajeras, colocación de material de Mejoramiento ,construcción de cabezales de hormigón y se realizaron rubros concernientes a componente ambiental.</p>	<p>Pita Asan, Arturo Sebastian</p>	<p>01/06/2015 - 03:08 PM</p>
<p>Abril de 2015: Se realizan constantes reuniones entre Contratista ,Fiscalización, Supervisión y Director, se ejecutaron trabajos de excavación en suelo, transporte de material de excavación, tubería de hormigón armado, escombreras, geotextil, , control de polvo, señalización preventiva, acabado de obra básica, roza a mano, excavación en cajeras, colocación de material de Mejoramiento ,construcción de cabezales de hormigón y se realizaron rubros concernientes a componente ambiental.</p>	<p>Pita Asan, Arturo Sebastian</p>	<p>04/05/2015 - 01:07 PM</p>
<p>Marzo de 2015: Se realizan constantes reuniones entre Contratista ,Fiscalización, Supervisión y Director, se ejecutaron trabajos de excavación en suelo, transporte de material de excavación, tubería de hormigón armado, escombreras, geotextil, , control de polvo, señalización preventiva, acabado de obra básica, roza a mano, excavación en cajeras, colocación de material de</p>	<p>Pita Asan, Arturo Sebastian</p>	<p>01/04/2015 - 09:50 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Mejoramiento ,construcción de cabezales de hormigón y se realizaron rubros concernientes a componente ambiental.		
Febrero de 2015: Se realizan constantes reuniones entre Contratista ,Fiscalización, Supervisión y Director, se ejecutaron trabajos de excavación en suelo, transporte de material de excavación, tubería de hormigón armado, escombreras, geotextil, , control de polvo, señalización preventiva, acabado de obra básica, roza a mano, excavación en cajeras, colocación de material de Mejoramiento ,construcción de cabezales de hormigón., comprobación de capacidad portante del suelo y se realizaron rubros concernientes a componente ambiental.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	18/03/2015 - 10:14 PM
Enero de 2015: Se realizan constantes reuniones entre Contratista ,Fiscalización, Supervisión y Director, se ejecutaron trabajos de excavación en suelo, transporte de material de excavación, tubería de hormigón armado, escombreras, geotextil, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas y encauzamiento a mano, control de polvo, señalización preventiva, acabado de obra básica, roza a mano, excavación en cajeras, colocación de material de Mejoramiento ,construcción de cabezales de hormigón, comprobación de capacidad portante del suelo, se realizaron rubros concernientes a componente ambiental.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	18/03/2015 - 10:13 PM
Diciembre de 2014: Se realizan constantes reuniones entre Contratista ,Fiscalización, Supervisión y Director, se ejecutaron trabajos de excavación en suelo, transporte de material de excavación, tubería de hormigón armado, escombreras, geotextil, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas y encauzamiento a mano, control de polvo, señalización preventiva, acabado de obra básica, roza a mano, excavación en cajeras y colocación de material de Mejoramiento	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	18/03/2015 - 10:12 PM
Noviembre de 2014: Se realizan constantes reuniones entre Contratista ,Fiscalización, Supervisión y Director, se ejecutaron trabajos de excavación en suelo, transporte de material de excavación, escombreras, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas y encauzamiento a mano, control de polvo, señalización preventiva, acabado de obra básica, roza a mano, excavación en cajeras y colocación de material de Mejoramiento	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	18/03/2015 - 10:11 PM
Octubre de 2014: Se realizan constantes reuniones entre Contratista ,Fiscalización, Supervisión y Director, se ejecutaron trabajos de excavación en suelo, transporte de material de excavación, escombreras, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas y encauzamiento a mano, control de polvo, señalización preventiva, acabado de obra básica, roza a mano.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	18/03/2015 - 10:11 PM
Septiembre de 2014: Se realizan constantes reuniones entre Contratista ,Fiscalización, Supervisión y Director, se ejecutaron trabajos de excavación en suelo, transporte de material de excavación, escombreras, bacheo menor, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas y encauzamiento a mano, control de polvo, señalización preventiva, acabado de obra básica, roza a mano y roza de maleza a máquina, no se realiza pago debido a las clausulas establecidas en el contrato de que serán canceladas una vez desembolsado el 42,50% para así completar el 50,00%.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	18/03/2015 - 10:10 PM
Agosto de 2014: Se realizan constantes reuniones entre Contratista, Fiscalización y Supervisión, se entregaron los planos de la vía y Puentes, además de los puntos de control a la EMPRESA ESTATAL CHIN SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, se ejecutaron trabajos de mantenimiento emergente de la vía como: Acabado de Obra básica, Control de Polvo, Roza a mano, Bacheo menor, respecto con lo programado presupuestado para el año 2014 no se programa ningún pago solo el del anticipo 7,50% ya que se debe a que en las cláusulas contractuales establece que el 42,50% de anticipo faltante será entregado 210 días de la firma del contrato el cual fue suscrito el 2 de julio de 2014, y con respecto a las planillas estas serán canceladas posterior al desembolso de todo el anticipo.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	18/03/2015 - 10:10 PM
Julio de 2014: Se firmó contrato con la EMPRESA ESTATAL CHINA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, se entregó anticipo correspondiente al 7,50% el 30 de julio de 2014 de acuerdo a cláusulas establecidas en el contrato, se encuentra en definición inicio de actividades por parte del Administrador del Contrato, se realizan constantes reuniones entre Contratista, Fiscalización y Supervisión.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	18/03/2015 - 10:09 PM
NOVIEMBRE 2014.- Proyecto terminado por mutuo acuerdo, con Acta de entrega - recepción y liquidación técnica y económica por mutuo acuerdo de los Trabajos, firmada el 15 de agosto de 2014.	Moreira Villanueva, Wilmer	08/12/2014 - 09:25 AM
OCTUBRE 2014.- Proyecto terminado por mutuo acuerdo, con Acta de entrega - recepción y liquidación técnica y económica por mutuo acuerdo de los Trabajos, firmada el 15 de agosto de 2014.	Moreira Villanueva, Wilmer	10/11/2014 - 09:56 AM
SEPTIEMBRE 2014.- Proyecto terminado por mutuo acuerdo, con Acta de entrega - recepción y liquidación técnica y económica por mutuo acuerdo de los Trabajos, firmada el 15 de agosto de 2014.	Moreira Villanueva, Wilmer	10/11/2014 - 09:55 AM
AGOSTO 2014.- Proyecto terminado por mutuo acuerdo, con Acta de entrega - recepción y liquidación técnica y económica por mutuo acuerdo de los Trabajos, firmada el 15 de agosto de 2014.	Moreira Villanueva, Wilmer	06/10/2014 - 11:01 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2014.- Proyecto terminado por mutuo acuerdo, se encuentra en trámite Acta de Liquidación de los Trabajos.	Moreira Villanueva, Wilmer	07/08/2014 - 09:43 PM
JUNIO 2014.- Proyecto terminado por mutuo acuerdo, se encuentra en trámite Acta de Liquidación de los Trabajos.	Moreira Villanueva, Wilmer	05/08/2014 - 10:14 AM
MAYO 2014.- Proyecto terminado por mutuo acuerdo, se encuentra en trámite Acta de Liquidación de los Trabajos.	Moreira Villanueva, Wilmer	06/06/2014 - 04:22 PM
ABRIL 2014.- Proyecto terminado por mutuo acuerdo, se encuentra en trámite Acta de Liquidación de los Trabajos.	Moreira Villanueva, Wilmer	07/05/2014 - 04:29 PM
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2013.- Proyecto terminado por mutuo acuerdo, se encuentra en trámite Acta de Liquidación de los Trabajos.	Moreira Villanueva, Wilmer	11/04/2014 - 09:03 AM
ENERO A MARZO 2014: Proyecto terminado por mutuo acuerdo, se encuentra en trámite Acta de Liquidación de los Trabajos.	Moreira Villanueva, Wilmer	09/04/2014 - 09:55 AM
Enero-Agosto de 2013: Se va a realizar un nuevo proceso para terminación con el Proyecto.	Moreira Villanueva, Wilmer	09/04/2014 - 09:52 AM
NOVIEMBRE y DICIEMBRE 2012: Se va a realizar un nuevo proceso para continuar con el proyecto	Moreira Villanueva, Wilmer	05/09/2013 - 04:07 PM
OCTUBRE 2012: Se nombró comisión para proceder a realizar la liquidación por mutuo acuerdo	Romero Añazco, Rómulo	14/11/2012 - 10:38 AM
SEPTIEMBRE 2012: El contratista realizó trabajos hasta el 17 de agosto 2012 de acuerdo a orden de trabajo emitida por la máxima autoridad provincial. Se realiza liquidación por terminación de mutuo acuerdo.	Romero Añazco, Rómulo	14/11/2012 - 10:37 AM
AGOSTO 2012.- Colocación de pavimento de hormigón en calle principal de canuto y sobreanchos. colocación de material de mejoramiento, reposición de base granular, imprimación asfáltica, doble tratamiento superficial bituminoso, colocación de alcantarilla. JULIO 2012.- Colocación de pavimento de hormigón rígido km 7+760 a 7+873, doble tratamiento superficial bituminoso, Colocación de Material de mejoramiento Base granular y material filtrante calles de canuto JUNIO 2012.- Mediante Of N° MTOP-DPM-Z4-2012-276-OF, el Director Provincial autoriza al Contratista realizar varios trabajos en el Proyecto previa Recepción Provisional. MAYO 2012.- Se venció el plazo para la terminación de los trabajos el 15 de mayo del 2012, para que la vía quede en buenas condiciones para el tráfico vehicular se ha considerado dar en tiempo estimado de 1.5 meses para culminar los mismos, Los Trabajos a realizar son: cambio de estructura de calles de canuto, señalización, fundición de paredes de ducto, tendido de mezcla asfáltica abcs 39+710 hasta 35+493. ABRIL 2012.- Trabajos de estabilización de taludes, señalización, tendido y compactado de base MARZO 2012.- Trabajos de excavación para colocación de alcantarillas, tendido y compactado de mejoramiento, FEBRERO 2012.- Excavación en suelo y transporte, tendido compactado e hidratado de material de sub base, colocación de pavimento rígido Mr= 4,2 MPa. (320 kg cm.) del Km 10+742 a 11+317, limpieza de derrumbes. ENERO 2012.- Excavación en suelo. Transporte de material de excavación, transporte, tendido, compactado e hidratado material de mejoramiento. Transporte, tendido compactado e hidratado material de sub-base. Colocación de hormigón Mr= 4,2 MPa. (320 kg cm.). Colocación de tubería diámetro 1500mm. para alcantarilla. Bacheo puntual. DICIEMBRE 2011.- Se realizan trabajos de colocación de pavimento rígido de Mr=4.2 mpa; excavación en suelo. NOVIEMBRE 2011.- Se realizan trabajos de movimiento de tierra y pavimento OCTUBRE 2011.- Se realizó trabajos de mantenimiento, movimiento de tierras, obras de drenaje, pavimento, mejoramiento y sub base clase 2. Para resolver el problema de Mayo del 2011 se realizará una orden de cambio para aumentar el volumen de hormigón y terminar el proyecto SEPTIEMBRE 2011.- Se realizó trabajos de mantenimiento, movimiento de tierras, obras de drenaje, pavimento, mejoramiento y sub base clase 2 AGOSTO 2011.- Se realizó trabajos de mantenimiento, movimiento de tierras, obras de drenaje, pavimento, mejoramiento y sub base clase 2	Romero Añazco, Rómulo	14/11/2012 - 10:34 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2011.- Se realizó trabajos de mantenimiento, movimiento de tierras, obras de drenaje, pavimento, mejoramiento y sub base clase 2</p> <p>JUNIO 2011.- Se realizó trabajos de mantenimiento, movimiento de tierras, obras de drenaje, pavimento, mejoramiento y sub base clase 2</p> <p>MAYO 2011.- Se realizó trabajos de mantenimiento, movimiento de tierras, obras de drenaje, pavimento, mejoramiento y sub base clase 2</p> <p>ABRIL 2011.- Se realizó trabajos de mantenimiento, movimiento de tierras, obras de drenaje, pavimento, mejoramiento y sub base clase 2</p> <p>MARZO 2011.- Se realizó trabajos de mantenimiento, movimiento de tierras, obras de drenaje, pavimento, mejoramiento y sub base clase 2</p> <p>FEBRERO 2011.- Se realizó trabajos de mantenimiento, movimiento de tierras, obras de drenaje, pavimento, mejoramiento y sub base clase 2</p> <p>ENERO 2011.- Se realizó trabajos de mantenimiento, movimiento de tierras, obras de drenaje, pavimento, mejoramiento y sub base clase 2. El problema de la ejecución de puentes no ha sido un factor de retraso de obra, debido a que se sigue ejecutando el proyecto. Una vez que se entreguen los estudios se continuará con la ejecución de los puentes.</p> <p>2010.- Se realizó trabajos de mantenimiento, movimiento de tierras, obras de drenaje y colocación de hormigón de pavimento de 320 f'c</p> <p>2009.- Colocación de base clase 1 y pavimento de hormigón de 350 f'c</p> <p>2008.- Se trabajo en obras básicas: preparación de la subrasante</p>		

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Bolívar
2	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Chone
3	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Junin

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Acta de Adjudicación. Firmada.	3-Adjudicación	24/04/2008		24/04/2008		Sí	1.5
2	PLANEACIÓN: Certificación Presupuestaria. Realizado.	3-Adjudicación	24/04/2008		25/04/2008		Sí	1.0
3	EJECUCIÓN: Drenajes. Limpieza de cunetas y alcantarillas. Finalizado.	4-Inicio de Trabajo	25/06/2008		25/06/2008		Sí	1.0
4	EJECUCIÓN: Plan manejo de impactos ambiental - 25%. Finalizado.	4-Inicio de Trabajo	25/06/2008		25/06/2008		Sí	1.0
5	EJECUCIÓN: Rehabilitación Vial. Mejoramiento de la Subrasante; Base clase 1 ; Escollares de piedra suelta. Finalizado.	5-Entregables Intermedios	25/06/2008		25/06/2008		Sí	1.0
6	EJECUCIÓN: Rehabilitación Vial. Roza maleza a maquina; Excavaciones; Acabado; limpieza, Transporte. Finalizado.	4-Inicio de Trabajo	25/06/2008		25/06/2008		Sí	1.0
7	EJECUCIÓN: Plan manejo de impactos ambiental - 50%. Finalizado.	5-Entregables Intermedios	25/12/2009		25/12/2009		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
8	EJECUCIÓN: Rehabilitación Vial. Excavaciones, transporte, acabados, mejoramiento y base - 50%. Finalizado.	5-Entregables Intermedios	25/06/2010		25/06/2010		Sí	8.0
9	EJECUCIÓN: Rehabilitación Vial. Pavimento, curador, acero de refuerzo - 50%. Finalizado.	5-Entregables Intermedios	25/06/2010		25/06/2010		Sí	6.0
10	EJECUCIÓN: Rehabilitación Vial. Señalización y limpieza de alcantarillas - 50%. Finalizado.	5-Entregables Intermedios	25/06/2010		25/06/2010		Sí	6.0
11	EJECUCIÓN: Rehabilitación Vial. Pavimento, curador, acero de refuerzo - 54%. Finalizado.	5-Entregables Intermedios	25/08/2010		25/08/2010		Sí	0.5
12	EJECUCIÓN: Plan manejo de impactos ambiental - 75%. Finalizado.	5-Entregables Intermedios	25/12/2010		25/12/2010		Sí	0.5
13	EJECUCIÓN: Rehabilitación Vial. Hormigon 320 fc; acero de refuerzo 32 ml - 50%. Finalizado.	5-Entregables Intermedios	25/10/2011		25/10/2011		Sí	7.0
14	EJECUCIÓN: Rehabilitación Vial. Pavimento, curador, acero de refuerzo - 92%. Finalizado.	5-Entregables Intermedios	25/02/2012		25/02/2012		Sí	0.5
15	EJECUCIÓN: Plan manejo de impactos ambiental - 100%. Finalizado.	5-Entregables Intermedios	05/05/2012		05/05/2012		Sí	0.5
16	EJECUCIÓN: Rehabilitación Vial. Excavaciones, transporte, acabados, mejoramiento y base - 100%. Finalizado.	5-Entregables Intermedios	05/05/2012		05/05/2012		Sí	7.5
17	EJECUCIÓN: Acta de entrega - recepción y liquidación técnica y económica por mutuo acuerdo, Firmado	9-Entregables Formales	01/07/2014		01/07/2014		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN: Firma de Contrato Empresa Estatal China SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, firmado	4-Inicio de Trabajo	02/07/2014		02/07/2014		Sí	2.0
19	EJECUCIÓN: Entrega del anticipo 7,50%, entregado	5-Entregables Intermedios	30/07/2014		30/07/2014		Sí	1.0
20	EJECUCIÓN: Trabajos ejecutados en la vía abs 12+200-35+500 (Porcentaje de avance 20,00%). realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	6.0
21	EJECUCIÓN: Entrega del anticipo 42,50%, entregado	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		28/07/2016		Sí	1.0
22	EJECUCIÓN: Trabajos ejecutados en la vía abs 12+200-35+500 (Porcentaje de avance 30,00%). realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	3.0
23	EJECUCIÓN: Puente Chone (Ampliación)-Tercera Fase, terminado	5-Entregables Intermedios	30/06/2015	30/08/2017			No	0.01
24	EJECUCIÓN: Trabajos ejecutados en la vía abs 12+200-35+500 (Porcentaje de avance 40,00%). realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		31/07/2015		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Trabajos ejecutados en la vía abs	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	12+200-35+500(Porcentaje de avance 50,00%).realizado							
26	EJECUCIÓN: Trabajos ejecutados en la vía abs 12+200-35+500(Porcentaje de avance 60,00%).realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	4.0
27	EJECUCIÓN:Puentes Chone (Ampliación)-Primera Fase,terminado	5-Entregables Intermedios	30/11/2015	30/08/2017			No	0.01
28	EJECUCIÓN:Puentes Estero El Limón-Primera Fase,terminado	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.4
29	EJECUCIÓN: Trabajos ejecutados en la vía abs 12+200-35+500(Porcentaje de avance 70,00%).realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2016		31/01/2016		Sí	4.0
30	EJECUCIÓN: Puentes Chone (Ampliación)-Segunda Fase,terminado	5-Entregables Intermedios	31/03/2016	30/08/2017			No	0.01
31	EJECUCIÓN: Trabajos ejecutados en la vía abs 12+200-35+500(Porcentaje de avance 80,00%).realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		31/10/2016		Sí	3.0
32	EJECUCIÓN:Puentes Chorrillos-Primera Fase, terminado	5-Entregables Intermedios	31/03/2016	30/08/2017			No	0.01
33	EJECUCIÓN:Puentes Estero El Limón-Segunda Fase,terminado	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		30/11/2016		Sí	0.5
34	EJECUCIÓN:Puentes Estero Salado, terminado	5-Entregables Intermedios	31/03/2016	30/08/2017			No	0.01
35	EJECUCIÓN:Puentes Estero San Pablo ,terminado	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		30/11/2016		Sí	0.8
36	EJECUCIÓN:Puentes Río Chico Pimpiguasí-Primera Fase ,terminado	5-Entregables Intermedios	31/03/2016	30/08/2017			No	0.01
37	EJECUCIÓN:Puentes Río Grande Canuto-Primera Fase,terminado	5-Entregables Intermedios	31/03/2016	30/08/2017			No	0.01
38	EJECUCIÓN: Paso Peatonal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/05/2016	30/08/2017			No	0.01
39	EJECUCIÓN: Trabajos ejecutados en la vía abs 12+200-35+500(Porcentaje de avance 90,00%).realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		30/10/2016		Sí	3.0
40	EJECUCIÓN: Trabajos ejecutados en la vía abs 12+200-35+500(Porcentaje de avance 100,00%).realizado	5-Entregables Intermedios	02/07/2016		30/11/2016		Sí	3.0
41	EJECUCIÓN:Puentes Chorrillos-Segunda Fase, terminado	5-Entregables Intermedios	02/07/2016	30/08/2017			No	0.01
42	EJECUCIÓN:Puentes Río Chico Pimpiguasí-Segunda Fase, terminado	5-Entregables Intermedios	02/07/2016	30/08/2017			No	0.01
43	EJECUCIÓN:Puentes Río Grande Canuto-Segunda Fase,terminado	5-Entregables Intermedios	02/07/2016	30/08/2017			No	0.01
44	EJECUCIÓN:Puentes Río Junín, terminado	5-Entregables Intermedios	02/07/2016	30/08/2017			No	0.01
45	CIERRE: Liquidación del contrato, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2016	30/04/2018			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
46	CIERRE: Recepción Provisional, firmada	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		18/08/2017		Sí	1.0
47	EJECUCIÓN: Trabajos del Contrato complementario-Fase 1.	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	4.0
48	EJECUCIÓN: Trabajos del Contrato complementario-Fase 2.	5-Entregables Intermedios	30/08/2017		30/08/2017		Sí	4.18
49	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva. Firmada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/04/2018	30/08/2018			No	1.0
50	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	30/08/2019	30/08/2019			No	1.0
51	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	V - Verificación ejecutiva	22/10/2019	22/10/2019			No	1.0
52	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	V - Verificación ejecutiva	22/10/2019	22/10/2019			No	1.0
53	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	V - Verificación ejecutiva	22/10/2019	22/10/2019			No	1.5
54	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	V - Verificación ejecutiva	22/11/2019	22/11/2019			No	0.5
55	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	9-Entregables Formales	31/12/2019	31/12/2019			No	1.0


SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Rehabilitación y Mantenimiento De La Carretera Chone- Canuto -Calceta- Junin-Pimpiguasi Long. 56,30 Km	Santos Sabando, Xavier Adolfo	{PR} - Provincia - MANABÍ	31/01/2017
2	supervision en marcha	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	30/12/2015
3	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	21/09/2015
4	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	24/06/2015
5	Proyecto en Ejecución	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	26/03/2015
6	Supervision Proyecto carretera Chone Canuto	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	27/01/2014
7	Historico - En el tramo Pimpiguasi - Pueblo Nuevo está concluido, sólo faltaría la señalización, en el sector el Cerro, existe un tramo complicado donde hay deslizamiento de tierra que ha dañado la	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	12/06/2012
8	Historico - En el tramo Pimpiguasi - Pueblo Nuevo está concluido, sólo faltaría la señalización, en el sector el Cerro, existe un tramo complicado donde hay deslizamiento de tierra que ha dañado la	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	12/06/2012

ACCIONES CLAVE

	T	Acción Clave	Responsable	Remitente	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Prioridad
1		Inicio de trabajos en tramo Pueblo Nuevo - Junín; Junín - Calceta	Moreira Villanueva, Wilmer	Dueñas de la Torre, Susana Maria	12/06/2012	12/07/2012	Alta

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance de acuerdo al cronograma		100.00 %	100	100	02/07/2014	Mayo


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	13,804,098.47
Estimado Al Fin Del Proyecto:	71,309,716.14 **
Costo Total:	65,524,377.27
Total Devengado:	70,170,432.16
% Costo Total Devengado:	107.09 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 107.09 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	29,567,152.62	1,559,045.30	0.00	31,126,197.92
Ppto. Externo Planeado	2,555,555.37	0.00	0.00	2,555,555.37
Ppto. Aprobado Inicial	39,023,385.51	1,139,283.98	0.00	40,162,669.49
Ppto. Codificado	72,512,175.36	1,139,283.98	0.00	73,651,459.34
Ppto. Comprometido	49,332,415.80	0.00	0.00	49,332,415.80
Planeado - Codificado (2019)		419,761.32		
Programado a Devengar	62,762,956.24	1,139,283.98	0.00	63,902,240.22
Ppto. Devengado	70,170,432.16	0.00	0.00	70,170,432.16
Pagado Real	41,754,859.49	0.00	0.00	41,754,859.49
Estimado a fin de año	* 70,170,432.16	0.00	0.00	70,170,432.16
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-7,407,475.92	1,139,283.98	0.00	-6,268,191.94
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 111.80 %	0.00 %	0.00 %	109.81 %
Ppto. Codificado 998	7,239,233.02	0.00	0.00	7,239,233.02
Ppto. Devengado 998	7,133,284.94	0.00	0.00	7,133,284.94

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	427,257.29	0.00	427,257.29	0.00	0.00 %		0.00 %
May	712,026.69	0.00	1,139,283.98	0.00	0.00 %		0.00 %
Jun	0.00		1,139,283.98				
Jul	0.00		1,139,283.98				
Ago	0.00		1,139,283.98				
Sep	0.00		1,139,283.98				
Oct	0.00		1,139,283.98				
Nov	0.00		1,139,283.98				
Dic	0.00		1,139,283.98				
Total	1,139,283.98	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
17	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
18	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
19	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
20	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	AYUDA DE MEMORIA	AYUDA_DE_MEMORIA_PIMPIGUASI_CALCETA.pdf	03/03/2017
2	AYUDA DE MEMORIA 1	AYUDA_DE_MEMORIA.pdf	03/04/2017
3	AYUDA DE MEMORIA 2	AYUDA_DE_MEMORIA_ABRIL_CHONE.pdf	02/05/2017
4	Ayuda de Memoria 3	Junin008.pdf	05/07/2017
5	AYUDA DE MEMORIA 4	AYUDA_DE_MEMORIA_CHONE426.pdf	07/08/2017
6	AYUDA DE MEMORIA 5	AYUDA_DE_MEMORIA_JUNIN_AGOSTO.pdf	04/09/2017
7	Ayuda de Memoria Noviembre 2016	junin.pdf	06/12/2016
8	AYUDA MEMORIA	AYUDA_MEMORIA_CHONE-PIMPIGUASI-_MES_SEPTIEMBRE.pdf	05/10/2017
9	AYUDA MEMORIA DICIEMBRE 2017	Ayuda_memoria_Chone-Pimpiguasi._-_SINOHYDRO_01-08-2018.xls	09/01/2018
10	AYUDA MEMORIA ENERO 2018	Ayuda_memoria_Chone-Pimpiguasi._-_SINOHYDRO_02-02-2018.xls	08/02/2018
11	AYUDA MEMORIA FEBRERO 2018	Ayuda_memoria_Chone-Pimpiguasi._-_SINOHYDRO_02-03-2018.xls	13/03/2018
12	AYUDA MEMORIA MES DE MARZO 2018	Ayuda_memoria_Chone-Pimpiguasi._-_SINOHYDRO_03-04-2018.xls	09/04/2018
13	AYUDA MEMORIA MES DE OCTUBRE 2017	AYUDA_MEMORIA_CHONE-PIMPIGUASI.pdf	01/11/2017
14	AYUDA MEMORIA NOVIEMBRE 2017	Ayuda_Memoria_Chone-Pimpiguasi.pdf	05/12/2017
15	Contrato Complementario.	D.5.pdf	07/08/2014
16	INFORME DE PROYECTO No. 6	INFORME_DE_PROYECTO_MARZO_CHONE.pdf	07/04/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
17	INFORME DE PROYECTO No.1	INFORME_DE_PROYECTO_No.1_K85.pdf	23/11/2016
18	INFORME DE PROYECTO No.2	INFORME_DE_PROYECTO_No._2_K58.pdf	22/12/2016
19	INFORME DE PROYECTO No.3	INFORME_DE_PROYECTO_K58.pdf	06/01/2017
20	INFORME DE PROYECTO No.4	INFORME_DE_PROYECTO_ENERO_JUNIN.pdf	06/03/2017
21	INFORME DE PROYECTO No.5	INFORME_DE_PROYECTO_FEBRERO_JUNIN.pdf	06/03/2017
22	INFORME DE PROYECTO No.6	Informe_de_Proyecto_Mayo_Junin.pdf	08/06/2017
23	INFORME DE PROYECTO No.7	INFORME_DE_PROYECTO_CHONE_JUNIN013.pdf	07/07/2017
24	INFORME DE PROYECTO No.8	INFORME_DE_PROYECTO_CHONE434.pdf	17/08/2017
25	INFORME DE PROYECTO No.9	INFORME_DE_PROYECTO_CHONE_AGOSTO.pdf	04/09/2017
26	Informe Ejecutivo SITOP, abril 2012.	A.4.pdf	11/04/2014
27	Informe Ejecutivo SITOP, abril 2013.	B.7.pdf	11/04/2014
28	Informe Ejecutivo SITOP, abril 2014.	D.1.pdf	05/05/2014
29	Informe Ejecutivo SITOP, agosto 2012.	A.8.pdf	11/04/2014
30	Informe Ejecutivo SITOP, agosto 2013.	C.2.pdf	11/04/2014
31	Informe Ejecutivo SITOP, diciembre 2012.	B.3.pdf	11/04/2014
32	Informe Ejecutivo SITOP, diciembre 2013.	C.6.pdf	11/04/2014
33	Informe Ejecutivo SITOP, enero 2012.	A.1.pdf	11/04/2014
34	Informe Ejecutivo SITOP, enero 2013.	B.4.pdf	11/04/2014
35	Informe Ejecutivo SITOP, enero 2014.	C.7.pdf	11/04/2014
36	Informe Ejecutivo SITOP, febrero 2012.	A.2.pdf	11/04/2014
37	Informe Ejecutivo SITOP, febrero 2013.	B.5.pdf	11/04/2014
38	Informe Ejecutivo SITOP, febrero 2014.	C.8.pdf	11/04/2014
39	Informe Ejecutivo SITOP, julio 2012.	A.7.pdf	11/04/2014
40	Informe Ejecutivo SITOP, julio 2013.	C.1.pdf	11/04/2014
41	Informe Ejecutivo SITOP, julio 2014.	D.4.pdf	07/08/2014
42	Informe Ejecutivo SITOP, junio 2012.	A.6.pdf	11/04/2014
43	Informe Ejecutivo SITOP, junio 2013.	B.9.pdf	11/04/2014
44	Informe Ejecutivo SITOP, junio 2014.	D.3.pdf	04/07/2014
45	Informe Ejecutivo SITOP, marzo 2012.	A.3.pdf	11/04/2014
46	Informe Ejecutivo SITOP, marzo 2013.	B.6.pdf	11/04/2014
47	Informe Ejecutivo SITOP, marzo 2014.	C.9.pdf	11/04/2014
48	Informe Ejecutivo SITOP, mayo 2012.	A.5.pdf	11/04/2014
49	Informe Ejecutivo SITOP, mayo 2013.	B.8.pdf	11/04/2014
50	Informe Ejecutivo SITOP, mayo 2014.	D.2.pdf	05/06/2014
51	Informe Ejecutivo SITOP, noviembre 2012.	B.2.pdf	11/04/2014
52	Informe Ejecutivo SITOP, noviembre 2013.	C.5.pdf	11/04/2014
53	Informe Ejecutivo SITOP, octubre 2012.	B.1.pdf	11/04/2014
54	Informe Ejecutivo SITOP, octubre 2013.	C.4.pdf	11/04/2014
55	Informe Ejecutivo SITOP, septiembre 2012.	A.9.pdf	11/04/2014
56	Informe Ejecutivo SITOP, septiembre 2013.	C.3.pdf	11/04/2014
57	INFORME NOVIEMBRE	INFORME_NOVIEMBRE_1.pdf	25/01/2017
58	INFORMES DE FISCALIZACION	informes_de_fiscalizacion.rar	17/11/2016
59	J.1-Informe Ejecutivo SITOP, agosto 2014.	D.5.pdf	04/09/2014
60	J.2-Acta de Entrega-Recepción y Liquidación Técnica y Económica de Mutuo Acuerdo de lo Trabajos.	Acta_de_Mutuo_Acuerdo..pdf	04/09/2014
61	J.3-Informe Ejecutivo SITOP, septiembre 2014.	D.6.pdf	06/10/2014
62	J.4 Contrato SINOHYDRO	D.7.pdf	17/03/2015
63	J.5-Informe Ejecutivo SITOP mes de julio de 2014.	D.8.pdf	18/03/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
64	J.6-Designación de Supervisor y Fiscalizador Contrato Sinohydro	D.9.pdf	18/03/2015
65	J.7-Informe Ejecutivo SITOP mes de agosto de 2014	E.1.pdf	18/03/2015
66	J.8-Formato SENPLADES(Carretera Chone-Pimpiguasi).	E.2.pdf	18/03/2015
67	J.9-Informe Ejecutivo SITOP mes de septiembre de 2014.	E.3.pdf	18/03/2015
68	K.1-Fotos de actividades de mes de septiembre de 2014.	E.4.pdf	18/03/2015
69	K.2-Informe Ejecutivo SITOP mes de octubre de 2014.	E.5.pdf	18/03/2015
70	K.3-Fotos de actividades de mes de octubre de 2014	E.6.pdf	18/03/2015
71	K.4-Informe Ejecutivo SITOP mes de enero de 2015.	F.2.pdf	18/03/2015
72	K.4-Informe Ejecutivo SITOP mes de noviembre de 2014.	E.7.pdf	18/03/2015
73	K.5-Fotos de actividades de mes de noviembre de 2014	E.8.pdf	18/03/2015
74	K.6-Informe Ejecutivo SITOP mes de diciembre de 2014.	E.9.pdf	18/03/2015
75	K.7-Fotos de actividades de mes de diciembre de 2014	F.1.pdf	18/03/2015
76	K.8-Informe Ejecutivo SITOP mes de enero de 2015.	F.2.pdf	18/03/2015
77	K.9-Fotos de actividades de mes de enero de 2015.	F.3.pdf	18/03/2015
78	L.1-Informe Ejecutivo SITOP mes de febrero de 2015.	F.4.pdf	18/03/2015
79	L.2-Fotos de actividades de mes de febrero de 2015.	F.5.pdf	18/03/2015
80	L.3-Informe Ejecutivo SITOP mes de marzo de 2015.	F.6.pdf	01/04/2015
81	L.4-Fotos de actividades de mes de marzo de 2015.	F.7.pdf	01/04/2015
82	L.5 Informe Ejecutivo SITOP mes de abril de 2015.	F.8.pdf	04/05/2015
83	L.6-Fotos de actividades de mes de abril de 2015.	F.9.pdf	04/05/2015
84	L.7 Informe Ejecutivo SITOP mes de mayo de 2015.	G.1.pdf	01/06/2015
85	L.8-Fotos de actividades de mes de mayo de 2015.	G.2.pdf	01/06/2015
86	L.9 Informe Ejecutivo SITOP mes de junio de 2015.	G.3.pdf	02/07/2015
87	M.1-Fotos de actividades de mes de junio de 2015.	G.4.pdf	02/07/2015
88	M.2.- Informe Ejecutivo Julio 2015	G.5.pdf	03/08/2015
89	M.3 Fotos Julio 2015	G.6.pdf	03/08/2015
90	M.4 Fotos Agosto 2015	M.4.pdf	02/09/2015
91	M.5 Fotos Agosto 2015	M.5.pdf	01/09/2015
92	M.6- Prioridad SENPLADES del proyecto.	M.6.pdf	17/09/2015
93	M.7.- Informe Ejecutivo Septiembre 2015	M.7.pdf	05/10/2015
94	M.8 Fotos Septiembre 2015	M.8.pdf	05/10/2015
95	M.9- Informe Ejecutivo Octubre 2015	M.9.pdf	04/11/2015
96	N.1 Fotos Octubre 2015	N.1.pdf	04/11/2015
97	N.2.- Informe Ejecutivo Noviembre 2015	N.2.pdf	01/12/2015
98	N.3 Foto Noviembre 2015	N.3.pdf	01/12/2015
99	N.4.- Informe Ejecutivo Diciembre 2015	N.4.pdf	05/01/2016
100	N.5.- Fotos Diciembre 2015	N.5.pdf	05/01/2016
101	N.6.- Informe Ejecutivo Enero 2016	N.6.pdf	01/02/2016
102	N.7.- Fotos Enero 2016	N.7.pdf	01/02/2016
103	N.8.- Informe Ejecutivo Febrero 2016	N.8.pdf	02/03/2016
104	N.9.- Fotos Febrero 2016	N.9.pdf	02/03/2016
105	O.1.- Informe Ejecutivo Marzo 2016	O.1.pdf	04/04/2016
106	O.2.- Fotos Marzo 2016	O.2.pdf	04/04/2016
107	O.3.- Informe Ejecutivo Abril 2016	O.3.pdf	01/06/2016
108	O.4.- Fotos Abril 2016	O.4.pdf	01/06/2016
109	O.5.- Informe Ejecutivo Mayo 2016	O.5.pdf	01/06/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
110	O.6.- Fotos Mayo 2016	O.6.pdf	01/06/2016
111	O.7.- Informe Ejecutivo Junio 2016	O.7.pdf	04/07/2016
112	O.8.- Fotos Junio 2016	O.8.pdf	04/07/2016
113	Orden de Cambio No. 4. Ampliación de Plazo	orden_de_cambio014.pdf	04/07/2016
114	Orden de Cambio No. 5.	Orden_de_Cambio_Nro_5.pdf	01/11/2016
115	Orden de Cambio No. 6	image2017-01-25-161319.pdf	03/02/2017
116	Orden de Cambio No. 7	orden_de_cambio_No7.pdf	08/06/2017
117	P.1.- Informe Ejecutivo JuLio 2016	P.1.pdf	01/08/2016
118	P.2.- Fotos Julio 2016	P.2.pdf	01/08/2016
119	P.3.- Informe Ejecutivo Agosto 2016	P.3.pdf	05/09/2016
120	P.4.- Fotos Agosto 2016	P.4.pdf	05/09/2016
121	P.5.- Informe Ejecutivo Septiembre 2016	P.5.pdf	05/10/2016
122	P.6.- Fotos Septiembre 2016	P.6.pdf	05/10/2016
123	P.7.- Informe Ejecutivo Octubre 2016	P.7.pdf	01/11/2016
124	P.8.- Fotos Octubre 2016	P.8.pdf	01/11/2016
125	P.9.- Informe Ejecutivo Noviembre 2016	P.9.pdf	06/12/2016
126	Q.1. Fotos noviembre 2016	Q.1.pdf	06/12/2016
127	Q.2.- Informe Ejecutivo Diciembre 2016	Q.2.pdf	04/01/2017
128	Q.3.- Fotos Diciembre 2016	Q.3.pdf	04/01/2017
129	Q.4.- Informe Ejecutivo Enero 2017	Q.4.pdf	03/02/2017
130	Q.5.- Fotos Enero 2017	Q.5.pdf	03/02/2017
131	Q.6.- Informe Ejecutivo Febrero 2017	Q.6.pdf	03/03/2017
132	Q.7.- Fotos Febrero 2017	Q.7.pdf	03/03/2017
133	Q.8.- Informe EjecutivoMarzo 2017	Q.8.pdf	03/04/2017
134	Q.9.- Informe Ejecutivo Marzo 2017	Q.9.pdf	03/04/2017
135	R.1.- Informe Ejecutivo Abril 2017	R1.pdf	02/05/2017
136	R.2.- Fotos Abril 2017	R2.pdf	02/05/2017
137	R.3.- Informe Ejecutivo Mayo 2017	R.3.pdf	05/06/2017
138	R.4.- Fotos Mayo 2017	R.4.pdf	05/06/2017
139	R.5.- Informe Ejecutivo Junio 2017	R.5.pdf	04/07/2017
140	R.6.- Fotos Junio 2017	R.6.pdf	04/07/2017
141	R.7.- Informe Ejecutivo Julio 2017	R.7.pdf	04/08/2017
142	R.8.- Fotos Julio 2017	R.8.pdf	04/08/2017
143	R.9.- Informe Ejecutivo Agosto 2017	R.9.pdf	04/09/2017
144	S.1 INFORME DE SITOP MES DE MAYO 2018	S.1.pdf	07/06/2018
145	S.1.- Fotos Agosto 2017	S.1.pdf	04/09/2017
146	S.2.- Informe Ejecutivo Septiembre 2017	S.2.pdf	05/10/2017
147	S.3 Fotos mes Septiembre 2017	S.3.pdf	05/10/2017
148	S.4 INFORME DE SITOP MES DE OCTUBRE 2017	S.4.pdf	01/11/2017
149	S.5 Fotos	S.5.pdf	01/11/2017
150	S.6 INFORME DE SITOP MES DE NOVIEMBRE 2017	S.6.pdf	05/12/2017
151	S.8 INFORME DE SITOP MES DE DICIEMBRE 2017	S.8.pdf	09/01/2018
152	S.9 FOTOS MES DE DICIEMBRE 2017	S.9.pdf	09/01/2018
153	T.1 INFORME DE SITOP MES DE ENERO 2018	T.1.pdf	08/02/2018
154	T.2 FOTOS MES DE ENERO 2018	T.2.pdf	08/02/2018
155	T.3 INFORME DE SITOP MES DE FEBRERO 2018	T.3.pdf	13/03/2018
156	T.4.- FOTOS MES DE FEBRERO 2018	T.4.pdf	13/03/2018
157	T.5 INFORME DE SITOP MES DE MARZO 2018	T.5.pdf	09/04/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
158	T.6.- FOTOS MES DE MARZO 2018	T.6.pdf	09/04/2018
159	T.7.- ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL	T.7.pdf	10/04/2018
160	T.8 INFORME DE SITOP MES DE ABRIL 2018	T.8.pdf	09/05/2018
161	T.9.- FOTOS MES DE ABRIL 2018	T.9.pdf	09/05/2018
162	U.1 INFORME DE SITOP MES DE MAYO 2018	U.1.pdf	07/06/2018
163	U.2- Informe Ejecutivo SITOP, mes Junio 2018.	U.2.pdf	06/07/2018
164	U.3- Informe Ejecutivo SITOP, mes Julio 2018.	U.3.pdf	03/08/2018
165	U.4- Informe Ejecutivo SITOP, mes Agosto 2018.	U.4.pdf	05/09/2018
166	U.5- Informe Ejecutivo SITOP, mes Septiembre 2018.	U.5.pdf	04/10/2018
167	U.6- Informe Ejecutivo SITOP, mes Octubre 2018.	U.6.pdf	05/11/2018
168	U.7- Informe Ejecutivo SITOP, mes Noviembre 2018.	U.7.pdf	05/12/2018
169	U.8- Informe Ejecutivo SITOP, mes Diciembre 2018.	U.8.pdf	02/01/2019
170	U.9- Informe Ejecutivo SITOP, mes Enero 2019.	U.9.pdf	01/03/2019
171	V.1- Informe Ejecutivo SITOP, mes Febrero 2019.	V.1.pdf	01/03/2019
172	V.2- Informe Ejecutivo SITOP, mes Marzo 2019.	V.2.pdf	01/04/2019
173	V.3- Informe Ejecutivo SITOP, mes Abril 2019.	V.3.pdf	02/05/2019

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Alcívar Arauz, Diofre Leonel	Patrocinador	Subsecretario Zonal 4	dlalcivar@mtop.gob.ec	
Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	Administrador	Subsecretario Zonal 4	iganchozo@mtop.gob.ec	023974600
Palma Chiquito, Fernando Abrahan	Lider de Proyecto	Analista de Infraestructura Provincial 1	fapalma@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
6326_1.jpg	01/10/2018