

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial El Oro

PROYECTO: K041 MTOP - Lote Tres, Proyecto de Apoyo a la Integración Física Regional Eje Vial 1 Perú-Ecuador, Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Huaquillas-Santa Rosa de 46.24 Km de longitud, ubicada en la Provincia de El Oro

Líder del Proyecto:	Nieto Orellana, Galo Secundino (gsnieto@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	Programas Relacionados:	
Titular:	Bazurto Orellana, Pedro	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.641.3976	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	794,092.46
Localidad de Gestión:	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	12/09/2006 - 31/12/2020
Fecha de última actualización:	08/07/2020	Fecha de Fin Base:	31/12/2019
Modificado por:	Nieto Orellana, Galo Secundino	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2020

DATOS GENERALES

Descripción

Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Huaquillas-Santa Rosa de 46.24 Km de longitud, ubicada en la Provincia de El Oro

Beneficios Cualitativos

Mejoramiento de la infraestructura vial para mejor flujo vehicular, confort en el manejo e indicadores de niveles de servicio de acuerdo a las especificaciones MTOP, que permitirá el desarrollo económico de la región.

Tipo de Beneficiario


Sector agrícola, ganadero, pisi cultor, minero, turístico

Restricciones

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 97.09 %
 Fecha de Inicio: 12/09/2006 Fecha de Fin: 31/12/2020

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Junio 2020: No se ha podido realizar el pago de la planilla de Liquidación de acuerdo a la reprogramación del Poa 2020 planificado su pago para el mes de marzo luego para abril, por el motivo que no hay disponibilidad de recursos en el crédito 2001-0001, por tal razón se ha solicitado la reprogramación para junio, a la presente fecha no se ha cancelado.	Nieto Orellana, Galo Secundino	03/07/2020 - 12:52 PM
Mayo 2020: No se ha podido realizar el pago de la planilla de Liquidación de acuerdo a la reprogramación del Poa 2020 planificado su pago para el mes de marzo luego para abril, por el motivo que no hay disponibilidad de recursos en el crédito 2001-0001, por tal razón se ha solicitado la reprogramación para junio.	Nieto Orellana, Galo Secundino	08/06/2020 - 09:34 AM
Abril 2020: No se ha podido realizar el pago de la planilla de Liquidación de acuerdo a la reprogramación del Poa 2020 planificado su pago para el mes de marzo luego para abril por el motivo que no hay disponibilidad de recursos en el crédito 2001-0001, por tal razón se ha solicitado la reprogramación para mayo 2020 con memorando Nro. MTOP-DDDO-2020-1306-ME la misma que se encuentra en trámite de aprobación	Nieto Orellana, Galo Secundino	01/05/2020 - 06:12 PM
Marzo 2020: No se ha podido realizar el pago de la planilla de Liquidación de acuerdo a la reprogramación del Poa 2020 planificado su pago para el mes de marzo por el motivo que no hay disponibilidad de recursos en el crédito 2001-0001, lo cual ha sido comunicado en memorando Nro. MTOP-DDDO-2020-1080-ME, de fecha 24 de Marzo 2020.	Nieto Orellana, Galo Secundino	02/04/2020 - 05:36 PM
Febrero 2020: Proyecto consta en el POA 2020, para cancelar valores pendientes constantes en el Acta de Recepción Definitiva, una vez que se encuentra habilitado en el Sistema ESIGEF de acuerdo a la reprogramación aprobada del POA 2020 en la planificación se procederá con la cancelación en el mes de marzo 2020.	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/03/2020 - 12:56 PM
Enero 2020: El proyecto se encuentra en el PAI 2020 para la cancelación del valor pendiente constante en el Acta de Recepción Definitiva. Con memorando Nro. MTOP-DDDO-2019-4367-ME, se informa al Director Financiero Quito, que en la Dirección Distrital de El Oro en el sistema esigef no se encuentra ingresado el contrato en razón que anteriormente se encontraba en Quito y por motivos de la descentralización el proyecto se encuentra en la Dirección Distrital de El Oro. Mediante oficio MTOP-DVIT-19-610-OF del 24 de diciembre 2019 se solicitó al Ministerio de Finanzas que se realice la carga de la plantilla del contrato de años anteriores para proceder al pago la misma que se encuentra en espera de respuesta.	Nieto Orellana, Galo Secundino	03/02/2020 - 04:31 PM
Diciembre 2019: Una vez aprobada la reforma y que cuenta con los recursos suficientes para el pago, con memorando Nro. MTOP-DDDO-2019-4367-ME, se informa al Director Financiero Quito, que en la Dirección Distrital de El Oro en el sistema esigef no se encuentra ingresado el contrato en razón que anteriormente se encontraba en Quito y por motivos de la descentralización el proyecto se encuentra en la Dirección Distrital de El Oro. Mediante oficio MTOP-DVIT-19-610-OF del 24 de diciembre 2019 se solicitó al Ministerio de Finanzas que se realice la carga de la plantilla del contrato de años anteriores para proceder al pago la misma que se encuentra en espera de respuesta.	Nieto Orellana, Galo Secundino	03/01/2020 - 02:11 PM
Noviembre 2019: Una vez aprobada la reforma y que cuenta con los recursos suficientes para el pago, con memorando Nro. MTOP-DDDO-2019-4367-ME, se informa al Director Financiero Quito, que en la Dirección Distrital de El Oro en el sistema esigef no se encuentra ingresado el contrato en razón que anteriormente se encontraba en Quito y por motivos de la descentralización el proyecto se encuentra en la Dirección Distrital de El Oro.	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/12/2019 - 05:12 PM
Octubre 2019: Con Memorando Nro. MTOP-DDDO-2019-2189-ME, se informa que la documentación ha sido complementada por la Contratista, de lo cual posterior a ello con memorando Nro. MTOP-DDDO-2019-2345-ME se ha solicitado los recursos necesarios faltantes para la cancelación de los trabajos	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/11/2019 - 03:24 PM
Septiembre 2019: Con Memorando Nro. MTOP-DDDO-2019-2189-ME, se informa que la documentación ha sido complementada por la Contratista, de lo cual posterior a ello con memorando Nro. MTOP-DDDO-2019-2345-ME se ha solicitado los recursos necesarios faltantes para la cancelación de los trabajos	Nieto Orellana, Galo Secundino	02/10/2019 - 05:30 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Agosto 2019: Se ha devuelto la documentación presentada por la Contratista Hidal&Hidalgo para la cancelación de los haberes pendientes contantes en la Acta de Recepción Definitiva por motivo que tienen que complementar la información presentada.	Nieto Orellana, Galo Secundino	04/09/2019 - 03:33 PM
Julio 2019: Se ha devuelto la documentación presentada por la Contratista Hidal&Hidalgo para la cancelación de los haberes pendientes contantes en la Acta de Recepción Definitiva por motivo que tienen que complementar la información presentada.	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/08/2019 - 02:51 PM
Junio 2019: Se ha devuelto la documentación presentada por la Contratista Hidal&Hidalgo para la cancelación de los haberes pendientes contantes en la Acta de Recepción Definitiva por motivo que tienen que complementar la información presentada.	Nieto Orellana, Galo Secundino	08/07/2019 - 08:21 AM
Mayo 2019: Se ha devuelto la documentación presentada por la Contratista Hidal&Hidalgo para la cancelación de los haberes pendientes contantes en la Acta de Recepción Definitiva por motivo que tienen que complementar la información presentada.	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/07/2019 - 04:27 PM
Mayo 2019: Se ha devuelto la documentación presentada por la Contratista Hidal&Hidalgo para la cancelación de los haberes pendientes contantes en la Acta de Recepción Definitiva por motivo que tienen que complementar la información presentada.	Bazurto Orellana, Pedro	05/06/2019 - 09:04 AM
Abril 2019: Se ha devuelto la documentación presentada por la Contratista Hidal&Hidalgo para la cancelación de los haberes pendientes contantes en la Acta de Recepción Definitiva por motivo que tienen que complementar la información presentada.	Nieto Orellana, Galo Secundino	02/05/2019 - 07:42 PM
Marzo 2019: Se ha devuelto la documentación presentada por la Contratista Hidal&Hidalgo para la cancelación de los haberes pendientes contantes en la Acta de Recepción Definitiva por motivo que tienen que complementar la información presentada.	Nieto Orellana, Galo Secundino	04/04/2019 - 10:22 AM
Febrero 2019: Se ha devuelto la documentación presentada por la Contratista Hidal&Hidalgo para la cancelación de los haberes pendientes contantes en la Acta de Recepción Definitiva por motivo que tienen que complementar la información presentada.	Nieto Orellana, Galo Secundino	01/03/2019 - 04:31 PM
Enero 2019: Se encuentra en revisión el Informe presentado por la Contratista Hidal&Hidalgo para la cancelación de los haberes pendientes contantes en la Acta de Recepción Definitiva.	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/02/2019 - 09:48 PM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. La falta de pago oportuna de liquidación económica OCASIONARIA retraso cierre de proyecto	08/07/2020	Galo Secundino Nieto Orellana	10 %	10	1	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 7 - Sur > El Oro > Huaquillas

HITOS

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1 PLANEACION: Contrato firmado	3-Adjudicación	12/09/2006		12/09/2006		Sí	10.0
2 EJECUCION: Trabajos Iniciados	4-Inicio de Trabajo	11/10/2006		11/10/2006		Sí	5.0
3 EJECUCION: Planilla No. 01	5-Entregables Intermedios	31/10/2006		31/10/2006		Sí	2.26

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
4	EJECUCION: Planilla No. 02	5-Entregables Intermedios	30/11/2006		30/11/2006		Sí	2.26
5	EJECUCION: Planilla No. 03	5-Entregables Intermedios	31/12/2006		31/12/2006		Sí	2.26
6	EJECUCION: Planilla No. 04	5-Entregables Intermedios	31/01/2007		31/01/2007		Sí	2.26
7	EJECUCION: Planilla No. 05	5-Entregables Intermedios	28/02/2007		28/02/2007		Sí	2.26
8	EJECUCION: Planilla No. 06	5-Entregables Intermedios	31/03/2007		31/03/2007		Sí	2.26
9	EJECUCION: Planilla No. 07	5-Entregables Intermedios	30/04/2007		30/04/2007		Sí	2.26
10	EJECUCION: Planilla No. 08	5-Entregables Intermedios	31/05/2007		31/05/2007		Sí	2.26
11	EJECUCION: Planilla No. 09	5-Entregables Intermedios	30/06/2007		30/06/2007		Sí	2.26
12	EJECUCION: Planilla No. 10	5-Entregables Intermedios	31/07/2007		31/07/2007		Sí	2.26
13	EJECUCION: Planilla No. 11	5-Entregables Intermedios	31/08/2007		31/08/2007		Sí	2.26
14	EJECUCION: Planilla No. 12	5-Entregables Intermedios	30/09/2007		30/09/2007		Sí	2.26
15	EJECUCION: Planilla No. 13	5-Entregables Intermedios	31/10/2007		31/10/2007		Sí	2.26
16	EJECUCION: Planilla No. 14	5-Entregables Intermedios	30/11/2007		30/11/2007		Sí	2.26
17	EJECUCION: Planilla No. 15	5-Entregables Intermedios	31/12/2007		31/12/2007		Sí	2.26
18	EJECUCION: Planilla No. 16	5-Entregables Intermedios	31/01/2008		31/01/2008		Sí	2.26
19	EJECUCION: Planilla No. 17	5-Entregables Intermedios	29/02/2008		29/02/2008		Sí	2.26
20	EJECUCION: Planilla No. 18	5-Entregables Intermedios	31/03/2008		31/03/2008		Sí	2.26
21	EJECUCION: Planilla No. 19	5-Entregables Intermedios	30/04/2008		30/04/2008		Sí	2.26
22	EJECUCION: Planilla No. 20	5-Entregables Intermedios	31/05/2008		31/05/2008		Sí	2.26
23	EJECUCION: Planilla No. 21	5-Entregables Intermedios	30/06/2008		30/06/2008		Sí	2.26
24	EJECUCION: Planilla No. 22	5-Entregables Intermedios	31/07/2008		31/07/2008		Sí	2.26
25	EJECUCION: Planilla No. 23	5-Entregables Intermedios	31/08/2008		31/08/2008		Sí	2.26
26	EJECUCION: Planilla No. 24	5-Entregables Intermedios	30/09/2008		30/09/2008		Sí	2.26
27	EJECUCION: Planilla No. 25	5-Entregables Intermedios	31/10/2008		31/10/2008		Sí	2.26
28	EJECUCION: Planilla Costo más Porcentaje No. 01	5-Entregables Intermedios	30/11/2008		30/11/2008		Sí	2.26
29	EJECUCION: Planilla No. 26	5-Entregables Intermedios	30/11/2008		30/11/2008		Sí	2.26
30	EJECUCION: Planilla No. 27	5-Entregables Intermedios	31/12/2008		31/12/2008		Sí	2.26
31	EJECUCION: Planilla Costo más Porcentaje No. 02	5-Entregables Intermedios	31/01/2009		31/01/2009		Sí	2.26

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
32	EJECUCION: Planilla Costo más Porcentaje No. 03	5-Entregables Intermedios	31/01/2009		31/01/2009		Sí	2.26
33	EJECUCION: Planilla Liquidación	5-Entregables Intermedios	31/01/2009		31/01/2009		Sí	2.44
34	EJECUCION: Planilla Reajustes	5-Entregables Intermedios	31/01/2009		31/01/2009		Sí	2.5
35	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	5-Entregables Intermedios	31/05/2009		31/05/2009		Sí	1.0
36	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	V - Verificación ejecutiva	31/05/2009		31/05/2009		Sí	1.0
37	EJECUCION: Planilla Costo más Porcentaje No. 04	5-Entregables Intermedios	31/05/2009		31/05/2009		Sí	2.26
38	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	10/06/2009		10/06/2009		Sí	1.0
39	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	28/03/2012		28/03/2012		Sí	1.0
40	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	10/06/2019	31/12/2020			No	2.0
41	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	9-Entregables Formales	10/07/2019	31/12/2020			No	1.0
42	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	9-Entregables Formales	10/08/2019	31/12/2020			No	1.0
43	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	10/09/2019	31/12/2020			No	1.5
44	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado.	9-Entregables Formales	10/10/2019	31/12/2020			No	0.5

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	7,890,389.60
Estimado Al Fin Del Proyecto:	794,092.46 **
Costo Total:	34,023,075.05
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	794,092.46	794,092.46	0.00	1,588,184.92
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	59,181.94	794,092.46	0.00	853,274.40
Ppto. Codificado	85,081.33	794,092.46	0.00	879,173.79
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2020)		0.00		
Programado a Devengar	85,081.33	794,092.46	0.00	879,173.79
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	85,081.33	794,092.46	0.00	879,173.79
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020



Presupuesto Mensual 2020

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	794,092.46	0.00	794,092.46	0.00	0.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	794,092.46	0.00	0.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	794,092.46	0.00	0.00 %		0.00 %
Jul	0.00		794,092.46				
Ago	0.00		794,092.46				
Sep	0.00		794,092.46				
Oct	0.00		794,092.46				
Nov	0.00		794,092.46				
Dic	0.00		794,092.46				
Total	794,092.46	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
20	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA	ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	27/12/2018
2	ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL	ACTA_DE_ENTREGA_RECEPCION_PROVISIONAL.pdf	28/02/2019
3	ANEXO DE SOLICITUD DE REPROGRAMACION DEL POA 2020	ANEXO_MTOP-DDDO-2020-1306-ME.xls	01/05/2020
4	ASIGNACION DE RECURSOS PERIODO FISCAL 2020	CEDULA_PRESUPUESTARIA_2020.pdf	05/02/2020
5	CEDULA PRESUPUESTARIA	CEDULA_PROYECTOS_AL_05_DE_AGOSTO.pdf	05/08/2019
6	COMPLEMENTADA LA INFORMACION POR LA CONTRATISTA	DOCUMENTO_DE_COMPLEMENTACION_DE_INFORMACION_DDDO-2019-2189-ME.pdf	01/07/2019
7	CONTRATO ORIGINAL	CONTRATO_HUAQUILLAS_SANTA_ROSA.pdf	27/12/2018
8	DOCUMENTO DE LA NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL CRÉDITO 2001-0001	MTOP-DDDO-2020-1080-ME.pdf	02/04/2020
9	INFORME MEF PROBLEMAS CORRELATIVOS 2001 0001 AL 04-06-2020	MTOP-DVGT-2020-105-ME.pdf	08/07/2020
10	Informe sobre Problemas Disponibilidad Crédito - Correlativo 2001-0001	MTOP-CGAD-2020-579-ME.pdf	08/07/2020
11	Memorando indicando que no se encuentra ingresado el proyecto en esigef en la DDDO.	Memorando_Nro._MTOP-DDDO-2019-4367-ME.pdf	05/12/2019
12	SOLICITUD DE RECURSOS	SOLICITUD_DE_RECURSOSO_MTOP-DDDO-2019-2345-ME.pdf	02/10/2019
13	SOLICITUD DE REPROGRAMACION DEL POA 2020	MTOP-DDDO-2020-1306-ME.pdf	01/05/2020
14	SOLICITUD DE REPROGRAMACION POA 2020	MTOP-DDDO-2020-619-ME.pdf	05/03/2020

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	Patrocinador Ejecutivo Subsecretario REgión 7	Subsecretario Zonal 7	faltamirano@mtop.gob.ec	

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Bazurto Orellana, Pedro	Director Distrital MTOP - El Oro	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de El Oro	pbazurto@mtop.gob.ec	
González Villavicencio, Volter Hernel	Coordinador de infraestructura	Analista de Infraestructura Provincial 1	vgonzalez@mtop.gob.ec	023974600
Nieto Orellana, Galo Secundino	Líder del Proyecto	Supervisor de Construcciones Dirección Provincial de El Oro	gsnieto@mtop.gob.ec	023974600