

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Proyectos SECOB

PROYECTO: K108 SECOB - MSP Hospital Rafael Rodríguez Zambrano, ubicado en el Cantón Manta - Manabí

Líder del Proyecto:	Topón Albornoz, Roberto Carlos (rtoyon@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Espinoza Vivanco, Darwin Gonzalo	Programas Relacionados:	
Titular:	Sotomayor Toro, John Francisco	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	14/06/2019 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	28/04/2021	Fecha de Fin Base:	31/12/2021
Modificado por:	Cardenas Alvarracín, Marcela Edith	Fecha del siguiente Hito:	01/02/2021

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual


DATOS GENERALES

Descripción
Beneficios Cualitativos
Tipo de Beneficiario
Restricciones

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 73.93 %
 Fecha de Inicio: 14/06/2019 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	0 %	10 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	90 %	90 %	100 %
	Avance real acumulado											

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Estado											





RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MARZO 2021 1.- Obra en ejecución 2.- Avance de obra 51 % 3.- Se encuentran realizando trabajos de mampostería, derrocamientos, colocación de porcelanato en paredes, 4.- Se encuentra en revisión en el Área de Estudios los Rubros Nuevos para el Contrato Complementario Nro. 01, sin plazo ni certificación presupuestaria. 5.- La planilla Nro. 12 se encuentra en revisión por parte del Fiscalizador.	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	05/04/2021 - 11:23 AM
Febrero 2021 1.- Obra en ejecución 2.- Avance de obra 45 % 3.- Se realiza la cancelación de la planilla Nro. 1 4.- Administrador de contrato Ing. José Luis Espinoza Bravo	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	05/03/2021 - 11:09 AM

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN:	1-Solicitud de Información	01/02/2021	01/02/2021			No	10.0
2	PLANEACIÓN.	3-Adjudicación	01/03/2021	01/03/2021			No	10.0
3	EJECUCIÓN:	9-Entregables Formales	31/10/2021	31/10/2021			No	70.0
4	CIERRE:	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2021	31/12/2021			No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	58,691,450.49
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	10,212,041.90	0.00	10,212,041.90
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	10,212,041.90	0.00	10,212,041.90
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1.- Informe del administrador de contrato FEBRERO 2021	K108_hospital_de_manta-febrero_2021.pdf	04/03/2021
2	A.2- Informe del administrador de contrato MARZO 2021	informe_gpr_k108_hospital_de_manta_marzo_2021-signed0182761001617630911_(1).pdf	05/04/2021