

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Proyectos SECOB**

**PROYECTO: K250 ICO - MSP - Construcción del Centro de Salud tipo B en la parroquia Moraspungo, cantón Pangua, de la provincia de Cotopaxi.**

Líder del Proyecto:	Topón Alborno, Roberto Carlos (rtoyon@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Espinoza Vivanco, Darwin Gonzalo	Programas Relacionados:	Provincia - Cotopaxi
Titular:	Sotomayor Toro, John Francisco	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	123200000.632.2477	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,301,659.14
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	18/09/2012 - 30/04/2021
Fecha de última actualización:	02/05/2021	Fecha de Fin Base:	30/11/2013
Modificado por:	Topón Alborno, Roberto Carlos	Fecha del siguiente Hito:	31/07/2020

**Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual**

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

PROYECTO: Infraestructura física, equipamiento, mantenimiento, estudios y fiscalización en salud., provincia - Cotopaxi

PRODUCTO: Un Centro de Salud tipo B en la parroquia Moraspungo, cantón Pangua, de la provincia de Cotopaxi.

PROPÓSITO: Dotar con la Construcción del Centro de Salud tipo B en la parroquia Moraspungo, cantón Pangua, de la provincia de Cotopaxi.

**Beneficios Cualitativos**

Desconcentración de los servicios de salud mediante la creación de circuitos en donde un centro de salud abastecerá a su localidad.

**Tipo de Beneficiario**

La población la parroquia Moraspungo, Cantón Pangua y sus alrededores de la provincia de Cotopaxi

**Restricciones**

**TIEMPO:**

- El plazo del contrato es de 90 días.

AMPLIACIÓN 1:60 días

AMPLIACION 2:45 días

SUSPENSIÓN 1:74 días

AMPLIACIÓN 3:65 días

**COSTO:**

- El monto del contrato es de \$1.192.673,17.

ORDEN DE CAMBIO 1\$ 105014,7

ORDEN DE CAMBIO 2\$ 41715,4

ALCANCE: El proyecto consiste en la construcción de un Centros de Salud, conformado por cinco áreas principales: Consulta externa: consultorios polivalentes, salas de espera; Laboratorios y procedimientos; Imagenología y radiología; Área administrativa y farmacia; Vivienda de médicos y casa de máquinas.


El centro de salud tipo B tiene una superficie de construcción de 1.818,13 metros cuadrados. La conceptualización de la función en el centro de salud TIPO B es un modelo modular de tal forma que en el futuro se convierta en un centro de salud tipo C conforme aumente la demanda de los servicios.

RECURSOS: materiales de construcción con especificaciones técnicas, mano de obra, maquinaria y equipo.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------


### AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 18/09/2012 Fecha de Fin: 30/04/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %								
	Avance real acumulado											
	Estado											

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Abril 2021: 1.- Obra terminada al 100 %, en uso de la ciudadanía. 2.- Acta de Recepción Provisional en trámite. 3.- Pendiente la suscripción del Acta de Recepción Definitiva y el Acta de Obra Pública. 4.- Contratista debe subsanar observaciones en la obra.	Topón Albornoz, Roberto Carlos	02/05/2021 - 02:21 AM
JULIO 2020 1.- La ficha queda en estado de ejecución. 2.- En este periodo no se realizo pago de planillas. 3.- La fecha fin es hasta el 31 de julio de 2020 de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1063 de 19 de mayo de 2020. 4.- Queda pendiente el Hito 11 Acta Entrega Recepción Provisional, por falta de personal técnico para el recorrido en obra previa suscripción del acta en mención.	Freire Flores, Marlon Benigno	21/07/2020 - 09:00 AM
JUNIO 2020 1.- Debido a la prohibición de circulación por la Emergencia Sanitaria, los delegados del SECOB no se han dirigido a la obra para constatar el buen funcionamiento de la infraestructura de salud, normalizada la situación del país se procederá a convocar a la comisión técnica para la suscripción del Acta Recepción Provisional. 2. Obra se encuentra al 100% y da atención al público.	Freire Flores, Marlon Benigno	21/07/2020 - 08:59 AM
MAYO 2020 1.- Debido a la prohibición de circulación por la Emergencia Sanitaria, los delegados del SECOB no se han dirigido a la obra para constatar el buen funcionamiento de la infraestructura de salud, normalizada la situación del país se procederá a convocar a la comisión técnica para la suscripción del Acta Recepción Provisional. 2. Obra se encuentra al 100% y da atención al público.	Freire Flores, Marlon Benigno	09/06/2020 - 11:21 AM
ABRIL 2020 1.- Debido a la prohibición de circulación por la Emergencia Sanitaria, los delegados del SECOB no se han dirigido a la obra para constatar el buen funcionamiento de la infraestructura de salud, normalizada la situación del país se procederá a convocar a la comisión técnica para la suscripción del Acta Recepción Provisional. 2. Obra se encuentra al 100% y da atención al público.	Freire Flores, Marlon Benigno	05/05/2020 - 10:37 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>MARZO 2020</b>                      1.- Comisión Técnica del SECOB - Matriz y Técnicos de la Coordinación Zonal 3 recorrieron la obra verificando que las observaciones todavía no se encuentran subsanadas, descritas en el Acta de Recepción Provisional, debido que persisten, contratista deberá realizar las correcciones, una vez subsanadas se verificará los arreglos previa suscripción del Acta Entrega Recepción Definitiva.                      2.- La obra se encuentra con un avance físico del 100% y da atención a la ciudadanía.</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	03/04/2020 - 07:43 PM
<p><b>FEBRERO 2020</b>                      1.- Se realizará la Comisión Técnica para recorrido de obra entre delegados técnicos del MSP y SECOB para verificar si se ha subsanado las observaciones presentadas, descritas en el Acta de Recepción Provisional, si éstas persisten, contratista deberá realizar las correcciones presentadas en obra, una vez subsanadas se verificará los arreglos previa suscripción del Acta Entrega Recepción Definitiva.                      2.- La obra se encuentra con un avance físico del 100% y da atención a la ciudadanía.</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	05/03/2020 - 09:51 AM
<p><b>DICIEMBRE 2019:</b>                      1.- Planilla de Liquidación tiene pendiente por subsanar observaciones, determinadas en la Dirección financiera y en espera de certificación de recursos para el trámite de la planilla de Liquidación.</p>	Mangia Guacollantes, Christian Rolando	03/02/2020 - 10:20 AM
<p><b>NOVIEMBRE 2019:</b>                      1.- Planilla de Liquidación tiene pendiente por subsanar observaciones, determinadas en la Dirección financiera y en espera de certificación de recursos para el trámite de la planilla de Liquidación.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	11/12/2019 - 10:49 AM
<p><b>OCTUBRE 2019:</b>                      1.- Planilla de Liquidación tiene pendiente por subsanar observaciones, determinadas en la Dirección financiera y en espera de certificación de recursos para el trámite de la planilla de Liquidación.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	06/11/2019 - 09:33 AM
<p><b>SEPTIEMBRE 2019:</b>                      1.- La Planilla de Liquidación de Obra tiene pendiente por subsanar observaciones determinadas en la Dirección financiera, en espera de certificación de recursos para el trámite de la planilla de Liquidación.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	07/10/2019 - 08:31 AM
<p><b>AGOSTO 2019:</b>                      1.- La Planilla de Liquidación de Obra tiene pendiente por subsanar observaciones determinadas en la Dirección financiera, en espera de certificación de recursos para el trámite de la planilla de Liquidación.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	16/09/2019 - 05:01 PM
<p><b>JULIO 2019:</b>                      1.- La Mgs. Elizabeth del Rocío Medina Villao, Coordinadora Zonal 3, en calidad de Administradora, envía a Matriz la Planilla de Liquidación de Obra.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	07/08/2019 - 11:55 AM
<p><b>JUNIO 2019:</b>                      1.-El contratista no completa documentación indispensable de la planilla de liquidación, que permita continuar el trámite respectivo.                      2.-La coordinación zonal ha realizado insitencias a fin que el contratista ingresa el expediente de trabajos adicionales ejecutados para la extinción de obligaciones.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	08/07/2019 - 03:55 PM
<p><b>MAYO 2019:</b>                      1.-El contratista no completa documentación indispensable de la planilla de liquidación, que permita continuar el trámite respectivo.                      2.-La contratista no ingresa el expediente de trabajos adicionales ejecutados para la extinción de obligaciones.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	07/06/2019 - 07:41 AM
<p><b>ABRIL 2019:</b>                      1.-El contratista no completa documentación indispensable de la planilla de liquidación, que permita continuar el trámite respectivo.                      2.-La contratista no ingresa el expediente de trabajos adicionales ejecutados para la extinción de obligaciones.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	08/05/2019 - 09:18 AM
<p><b>MARZO 2019:</b>                      1.-El contratista no completa documentación indispensable de la planilla de liquidación, que permita continuar el trámite respectivo.                      2.-La contratista no ingresa el expediente de trabajos adicionales ejecutados para la extinción de obligaciones.                      3.-Con Oficio No. SECOB-DNAC-ZAMV-2019-047-FQ de fecha 21 de marzo de 2019, desde la Coordinación Zonal, se solicitó e insistió al contratista, a fin que subsane las observaciones de obra que sean de su pertinencia.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	04/04/2019 - 10:13 AM
<p><b>FEBRERO 2019:</b></p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	18/03/2019 - 02:22 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1.-Con Oficio No. SECOB-DNAC-ZAMV-2019-023-FQ de fecha 15 de febrero de 2019,se solicito al contratista la entrega de documentación técnica que permitirá tramitar las Recepción de obra.. (Hito 11).</p> <p>2.- El contratista no ha motivado, el expediente correspondiente a rubros nuevos no instrumentalizados para la extinción de obligaciones.</p>		
<p>ENERO 2019:</p> <p>1.-Con Oficio No. SECOB-DNAC-ZAMV-2019-023-FQ de fecha 15 de febrero de 2019,se solicito al contratista la entrega de documentación técnica que permitirá tramitar las Recepción de obra.. (Hito 11).</p> <p>2.- El contratista no ha motivado, el expediente correspondiente a rubros nuevos no instrumentalizados para la extinción de obligaciones.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	07/03/2019 - 09:45 AM
<p>ENERO 2019:</p> <p>1.-En espera que el contratista formalice la entrega de la planilla de liquidación, se ha trabajado en la revisión en coordinación con el supervisor, fiscalizador y contratista, se prevee entregar la planilla en el transcurso del mes de febrero previa la suscripción del Acta de Recepción Provisional. (Hito 11).</p> <p>2.- El contratista no ha motivado, el expediente correspondiente a rubros nuevos no instrumentalizados para la extinción de obligaciones.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	15/02/2019 - 11:15 AM
<p>DICIEMBRE 2018:</p> <p>1.-En espera que el contratista subsane las observaciones realizadas, a la planilla de liquidación, previa la suscripción del Acta de Recepción Provisional. (Hito 11).</p> <p>2.- El contratista no ha motivado, el expediente correspondiente a rubros nuevos no instrumentalizados para la extinción de obligaciones.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	06/02/2019 - 12:17 PM
<p>NOVIEMBRE 2018:</p> <p>1.-En espera que el contratista subsane las observaciones realizadas, a la planilla de liquidación, previa la suscripción del Acta de Recepción Provisional. (Hito 11).</p> <p>2.- El contratista no ha motivado, el expediente correspondiente a rubros nuevos no instrumentalizados para la extinción de obligaciones.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	06/12/2018 - 11:47 AM
<p>OCTUBRE 2018:</p> <p>1.-En espera que el contratista subsane las observaciones realizadas, a la planilla de liquidación, previa la suscripción del Acta de Recepción Provisional. (Hito 11).</p> <p>2.- El contratista no ha motivado, el expediente correspondiente a rubros nuevos no instrumentalizados para la extinción de obligaciones.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	05/11/2018 - 09:45 AM
<p>SEPTIEMBRE 2018:</p> <p>1.-En espera que el contratista subsane las observaciones realizadas, a la planilla de liquidación, previa la suscripción del Acta de Recepción Provisional. (Hito 11).</p> <p>2.- En espera que contratista entregue a la Coordinación Zonal 3, el expediente correspondiente a rubros nuevos no instrumentalizados para la extinción de obligaciones.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	09/10/2018 - 02:42 PM
<p>AGOSTO 2018:</p> <p>1.-En espera que el contratista subsane las observaciones realizadas, a la planilla de liquidación, previa la suscripción del Acta de Recepción Provisional. (Hito 11).</p> <p>2.- En espera que contratista entregue a la Coordinación Zonal 3, el expediente correspondiente a rubros nuevos no instrumentalizados para la extinción de obligaciones.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	04/10/2018 - 04:30 PM
<p>AGOSTO 2018:</p> <p>1.-En espera que el contratista subsane las observaciones realizadas, a la planilla de liquidación, previa la suscripción del Acta de Recepción Provisional. (Hito 11).</p> <p>2.- En espera que contratista entregue a la Coordinación Zonal 3, el expediente correspondiente a rubros nuevos no instrumentalizados para la extinción de obligaciones.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	17/09/2018 - 02:58 PM
<p>JULIO 2018:</p> <p>1.-En espera que el contratista subsane las observaciones realizadas, a la obra; planilla de liquidación en revisión por parte de la fiscalización. previa la suscripción del Acta de Recepción Provisional. (Hito 11).</p> <p>2.- En espera que contratista entregue a la Coordinación Zonal 3, el expediente correspondiente a rubros nuevos no instrumentalizados para la extinción de obligaciones.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	07/08/2018 - 11:19 AM
<p>JUNIO 2018:</p> <p>1.-En espera que el contratista culmine las observaciones realizadas y presente el expediente de liquidación previa la suscripción del Acta de Recepción Provisional. (Hito 11).</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	31/07/2018 - 11:01 AM
<p>MAYO 2018:</p> <p>1.-El contratista está resolviendo observaciones previo a la suscripción del Acta de Recepción Provisional suscrita (Hito 11).</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	05/06/2018 - 11:00 AM
<p>ABRIL 2018:</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	04/06/2018 - 04:59 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
1.-El contratista está resolviendo observaciones previo a la suscripción del Acta de Recepción Provisional suscrita (Hito 11).		
MARZO 2018: 1.-El contratista está resolviendo observaciones previo a la suscripción del Acta de Recepción Provisional suscrita (Hito 11).	Villarreal Puetate, Gandy Gustavo	09/05/2018 - 03:36 PM
FEBRERO 2018: 1.- Con respecto a el Acta de Recepción Provisional suscrita (Hito 11), el contratista está resolviendo observaciones previo a la suscripción.	Villarreal Puetate, Gandy Gustavo	09/04/2018 - 03:59 PM
ENERO 2018: 1.- Con respecto a el Acta de Recepción Provisional suscrita (Hito 11), el contratista está resolviendo observaciones previo a la suscripción. 2.- Se están estableciendo parámetros para la aplicación de multas.	Villarreal Puetate, Gandy Gustavo	12/03/2018 - 04:45 PM
DICIEMBRE 2017: 1.- De acuerdo al Informe del Fiscalizador de la obra se encuentra concluida al 100% (Anexo 29). 2.- Con respecto a el Acta de Recepción Provisional suscrita (Hito 11), el contratista está resolviendo observaciones previo a la suscripción. 3.- Se están estableciendo parámetros para la aplicación de multas.	Vaca Barahona, Daniela Estefania	16/01/2018 - 09:54 AM
NOVIEMBRE 2017: 1.- De acuerdo al Informe del Fiscalizador de la obra se encuentra concluida al 100%. 2.- Con respecto a el Acta de Recepción Provisional suscrita (Hito 11), el contratista está resolviendo observaciones previo a la suscripción.	Vaca Barahona, Daniela Estefania	12/01/2018 - 09:36 AM
OCTUBRE 2017: 1.- De acuerdo al Informe del Fiscalizador de la obra se encuentra concluida al 100% (Anexo 29). 2.- Con respecto a el Acta de Recepción Provisional suscrita (Hito 11), el contratista está resolviendo observaciones previo a la suscripción.	Vaca Barahona, Daniela Estefania	12/12/2017 - 08:43 AM
SEPTIEMBRE 2017: 1.- De acuerdo al Informe del Fiscalizador de la obra se encuentra concluida al 100% (Anexo 28). 2.- Con respecto a el Acta de Recepción Provisional suscrita (Hito 11), el contratista está resolviendo observaciones previo a la suscripción.	Vaca Barahona, Daniela Estefania	27/10/2017 - 06:18 PM
AGOSTO 2017: 1.- Después de realizar un análisis al estado de la obra, se determinó que no es procedente continuar con la terminación unilateral del contrato, el expediente se encuentra en proceso de archivo. 2.- La obra tiene un porcentaje de avance físico del 100% y cuenta con Acta de Uso y Administración suscrita el 09 de agosto de 2017 (Anexo 27).	Vaca Barahona, Daniela Estefania	04/10/2017 - 08:17 AM
JULIO 2017: 1.- El contrato se encuentra en proceso de terminación unilateral en la Coordinación Jurídica.	Vaca Barahona, Daniela Estefania	25/08/2017 - 04:47 PM
JUNIO 2017: 1.- El contrato se encuentra en proceso de terminación unilateral en la Coordinación Jurídica.	Changoluiza Analuisa, Christian Fernando	04/08/2017 - 11:51 AM
MAYO 2017: 1.- El contrato se encuentra en proceso de terminación unilateral en la Coordinación Jurídica.	Freire Flores, Marlon Benigno	04/07/2017 - 05:19 PM
ABRIL 2017: 1.- El contrato se encuentra en proceso de terminación unilateral en la Coordinación Jurídica (Anexo 26).	Freire Flores, Marlon Benigno	10/05/2017 - 09:45 AM
MARZO 2017: 1.- El contrato se encuentra en proceso de terminación unilateral en la Coordinación Jurídica (Anexo 25).	Freire Flores, Marlon Benigno	10/04/2017 - 01:01 PM
FEBRERO 2017: 1.- El contrato se encuentra en proceso de terminación unilateral en la Coordinación Jurídica (Anexo 25).	Freire Flores, Marlon Benigno	05/04/2017 - 03:40 PM
ENERO 2017: 1.- El contrato se encuentra en proceso de terminación unilateral en la Coordinación Jurídica (Anexo 25).	Freire Flores, Marlon Benigno	06/03/2017 - 08:19 AM
DICIEMBRE 2016: 1.- El contrato se encuentra en proceso de terminación unilateral en la Coordinación Jurídica (Anexo 25).	Freire Flores, Marlon Benigno	12/01/2017 - 10:22 AM
NOVIEMBRE 2016: 1.- El contrato se encuentra en proceso de terminación unilateral. (Anexo 25)	Freire Flores, Marlon Benigno	28/12/2016 - 08:37 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2.- (Hito 8) - Instalaciones eléctricas, Instalaciones hidrosanitarias Terminadas= 92%</p> <p>3.- (Hito 9) - Acabados interiores y exteriores terminadas= 94%</p> <p>4.- (Hito 10) - Áreas Exteriores Terminados= 94%</p> <p>5.- (Hito 11) - Acta de Recepción Provisional suscrita; No se lo realiza porque la obra no se encuentra terminada por ello la contratista no ha realizado la petición de Recepción.</p> <p>6.- La obra se encuentra físicamente en el 93%</p>		
<p>OCTUBRE 2016:</p> <p>1.- El contrato se encuentra en proceso de terminación unilateral. (Anexo 25)</p> <p>2.- (Hito 8) - Instalaciones eléctricas, Instalaciones hidrosanitarias Terminadas= 92%</p> <p>3.- (Hito 9) - Acabados interiores y exteriores terminadas= 94%</p> <p>4.- (Hito 10) - Áreas Exteriores Terminados= 94%</p> <p>5.- (Hito 11) - Acta de Recepción Provisional suscrita; No se lo realiza porque la obra no se encuentra terminada por ello la contratista no ha realizado la petición de Recepción.</p> <p>6.- La obra se encuentra físicamente en el 93%</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	07/12/2016 - 02:30 PM
<p>SEPTIEMBRE 2016:</p> <p>1.- En proceso de terminación unilateral</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	16/11/2016 - 02:08 PM
<p>AGOSTO 2016.</p> <p>1.- El trámite correspondiente de la Terminación Unilateral se encuentra en la Dirección General, por motivos de incumplimiento de entrega de la obra por parte del contratista.</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	26/10/2016 - 10:20 AM
<p>JULIO 2016.</p> <p>1.- El trámite correspondiente de la Terminación Unilateral se encuentra en la Dirección General, por motivos de incumplimiento de entrega de la obra por parte del contratista.</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	15/08/2016 - 12:25 PM
<p>JUNIO 2016</p> <p>1.- El trámite correspondiente de la Terminación Unilateral se encuentra en la Dirección General, por motivos de incumplimiento de entrega de la obra por parte del contratista.</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	07/07/2016 - 10:01 AM
<p>MAYO 2016</p> <p>1.- El trámite correspondiente de la Terminación Unilateral se encuentra en la Dirección General, por motivos de incumplimiento de entrega de la obra por parte del contratista, al momento los hitos se encuentran en el porcentaje siguiente:                      Hito 8.- Instalaciones eléctricas 89.75% y sanitarias terminadas 90.68%                      Hito 9.- Acabados interiores y exteriores terminados 89.78%                      Hito 10.- Áreas exteriores terminadas 91.23%</p> <p>2.- La obra se encuentra al 90.36% (Anexo 23).</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	04/07/2016 - 09:19 AM
<p>ABRIL 2016:</p> <p>1.- El trámite correspondiente de la Terminación Unilateral se encuentra en la Dirección General</p> <p>2.- La obra se encuentra en el 85%.</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	03/06/2016 - 02:42 PM
<p>MARZO 2016:</p> <p>1.- El trámite correspondiente de la Terminación Unilateral se encuentra en la Dirección General</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	16/05/2016 - 11:32 AM
<p>FEBRERO 2016:</p> <p>1.- La obra se encuentra con el 82.00%.</p> <p>2.- El trámite correspondiente de la Terminación Unilateral se encuentra en la Dirección General</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	19/04/2016 - 10:42 AM
<p>ENERO 2016:</p> <p>1.- La obra se encuentra con el 81.00%.</p> <p>2.- El trámite correspondiente de la Terminación Unilateral se encuentra en la Dirección General</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	03/03/2016 - 10:57 AM
<p>DICIEMBRE 2015:</p> <p>1.- La obra se encuentra con el 80.00%.</p> <p>2.- El trámite correspondiente de la Terminación Unilateral se encuentra en la Dirección General</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	03/03/2016 - 10:56 AM
<p>NOVIEMBRE 2015:</p> <p>1.- La obra se encuentra con el 79.95%.</p> <p>2.- El trámite correspondiente de la Terminación Unilateral se encuentra en la Dirección General</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	03/03/2016 - 10:56 AM
<p>OCTUBRE 2015:</p> <p>1.- La obra se encuentra con el 79.95%.</p> <p>2.- El trámite correspondiente de la Terminación Unilateral se encuentra en la Dirección General</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	17/11/2015 - 03:31 PM
<p>SEPTIEMBRE 2015:</p> <p>1.- La obra se encuentra con el 79.95%.</p> <p>2.- El trámite correspondiente de la Terminación Unilateral se encuentra en la Coordinación General de Gestión Jurídica.</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	17/11/2015 - 03:30 PM
<p>AGOSTO 2015:</p> <p>1.- Contratista se comprometió a entregar la obra ingresando con la cantidad de trabajadores y técnicos, si fuera el caso de su incumplimiento se procederá con la Terminación Unilateral del contrato.</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	17/11/2015 - 03:30 PM



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2.- La obra se encuentra con el 76.35%. 3.- El trámite correspondiente de la Terminación Unilateral se encuentra en la Coordinación General de Gestión Jurídica.		
JULIO 2015: 1.- Se realiza conversación con contratista para que culmine los trabajos, caso contrario se procederá con la Terminación Unilateral del contrato. 2.- La obra se encuentra con el 76.35%.	Freire Flores, Marlon Benigno	12/08/2015 - 04:11 PM
JUNIO 2015: 1.- la fecha del compromiso adquirido con la contratista para el termino de la obra del Centro de Salud de 60 días a partir del 01 de abril de 2015 hasta el 30 de mayo no se cumplió por lo cual Administrador y Fiscalizador entregaron informes para que se continúe con la Terminación Unilateral del contrato (Anexo 22).	Freire Flores, Marlon Benigno	15/07/2015 - 04:33 PM
MAYO 2015: 1.- La obra tiene un avance físico del 73,33%. 2.- Luego de notificada la decisión de terminación unilateral del contrato, la empresa contratista justificó y remedió el incumplimiento por lo que fue posible incrementar el porcentaje de avance físico. 3.- El contratista se encuentra trabajando con poco personal por lo cual no ha sido posible culminar al 100%, ninguno de los hitos programados para este periodo. 4.- Se adjunta informe del administrador del contrato (Anexo 21)	Armijos Robles, Jessica Paola	11/06/2015 - 03:05 PM
ABRIL 2015: 1.- La obra tiene un avance físico del 65%. 2.- Luego de notificada la decisión de terminación unilateral del contrato, la empresa contratista justificó y remedió el incumplimiento. 3.- Se adjunta documento notarizado con el compromiso adquirido por la empresa contratista de concluir con la construcción del Centro de Salud de Moraspungo (Anexo 20).	Armijos Robles, Jessica Paola	07/05/2015 - 02:28 PM
MARZO 2015: 1.- La obra tiene un avance físico del 65%. 2.- Se ha realizado la notificación de decisión de Terminación Unilateral a la empresa contratista. 3.- En espera de que la empresa contratista justifique y remedie el incumplimiento. 4.- En caso de que el contratista no remedie el incumplimiento dentro del plazo establecido en la notificación de la decisión de terminación unilateral, se procederá ha emitir inmediatamente la resolución.	Armijos Robles, Jessica Paola	07/05/2015 - 02:28 PM
FEBRERO 2015: 1.- La obra tiene un avance físico del 65%. 2.- El contrato se encuentra en proceso de Terminación Unilateral. 3.- Se ha realizado la notificación de decisión de Terminación Unilateral a la empresa contratista. 4.- Se adjunta informe del Administrador del Contrato (Anexo 19).	Armijos Robles, Jessica Paola	09/03/2015 - 11:02 AM
ENERO 2015: 1.- La obra en general tiene un avance físico del 65%. 2.- Debido al retraso de la obra, a las omisiones del contratista y sus incumplimientos se encuentra en proceso la Terminación Unilateral del Contrato. 3.- Está en proceso la Notificación de Terminación Unilateral del Contrato a la empresa AQUASERVICIO S.A. 4.- Se adjunta informe del Administrador del contrato (Anexo 18)	Armijos Robles, Jessica Paola	06/02/2015 - 02:47 PM
DICIEMBRE 2014: 1.- La obra en general tiene un avance físico del 65%. 2.- Debido al retraso de la obra, a las omisiones del contratista y sus incumplimientos se va a realizar la Terminación Unilateral del Contrato. 3.- En visita realizada el día 04 de Diciembre de 2014 por el Fiscalizador y Administrador se pudo constatar que; el contratista NO ha avanza en las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. 4.- El contratista tiene puertas metálicas para la instalación y los marcos se encuentran colocados. 5.- Se adjunta informe del administrador del contrato (Anexo 17).	Armijos Robles, Jessica Paola	07/01/2015 - 11:45 AM
NOVIEMBRE 2014: 1.- La obra en general tiene un avance físico del 65%. 2.- Debido al retraso de la obra, a las omisiones del contratista y sus incumplimientos se va a realizar la Terminación Unilateral del Contrato. 3.- Se realizan las planillas de liquidación con la finalidad de incluirlas en los informes de Terminación Unilateral.	Armijos Robles, Jessica Paola	30/12/2014 - 04:57 PM
OCTUBRE 2014: 1.- La obra en general tiene un avance físico del 65%.	Armijos Robles, Jessica Paola	06/11/2014 - 09:35 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2.- Debido al retraso de la obra, a las omisiones del contratista y sus incumplimientos se va a realizar la Terminación Unilateral del Contrato.</p> <p>3.- Se realiza la insistencia a la Fiscalización, Administración del Contrato y a la Coordinación Zonal para la entrega de informes que permitan continuar el trámite de la Terminación Unilateral.</p> <p>4.- Se adjunta informe del administrador (Anexo 16)</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2014:</p> <p>1.- La obra en general tiene un avance físico del 60%.</p> <p>2.- Debido al retraso de la obra, a las omisiones del contratista y sus incumplimientos se va a realizar la Terminación Unilateral del Contrato.</p> <p>3.- Se realiza la insistencia de la Fiscalización y de la Administración del Contrato para proceder con la Terminación Unilateral.</p> <p>4.- Se adjunta el memorando con el cual se solicitó el cronograma para la entrega de los informes del Administrador y Fiscalizador a fin de continuar con el proceso de terminación unilateral y la posterior reconstrucción (Anexo 15).</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	07/10/2014 - 04:16 PM
<p>AGOSTO 2014:</p> <p>1.- La obra en general tiene un avance físico del 60%.</p> <p>2.- Con relación al porcentaje de avance físico reportado el mes anterior, éste ha descendido debido a los resultados de la liquidación económica de la obra.</p> <p>3.- Debido al retraso de la obra, a las omisiones del contratista y sus incumplimientos se va a realizar la Terminación Unilateral del Contrato.</p> <p>4.- Se ha solicitado el informe del Administrador del Contrato para proceder con la Terminación Unilateral.</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	07/10/2014 - 03:23 PM
<p>JULIO 2014:</p> <p>1.- La obra en general tiene un avance físico del 89,98%.</p> <p>2.- Con relación al Hito 8: Instalaciones eléctricas e hidrosanitarias hay un avance físico del 30%.</p> <p>3.- El Hito 9: Acabados interiores y exteriores tienen un avance del 70%.</p> <p>4.- El Hito 10: Áreas exteriores terminadas están con un avance del 50%.</p> <p>5.- Debido al retraso de la obra, a las omisiones del contratista y sus incumplimientos se va a realizar la Terminación Unilateral del Contrato.</p> <p>6.- Se adjunta informe del Administrador (Anexo 14).</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	13/08/2014 - 03:40 PM
<p>JUNIO 2014:</p> <p>1.- Se corrigió la configuración del perfil Económico (Anexo 10).</p> <p>2.- La obra en general tiene un avance físico del 89,98%.</p> <p>3.- Con relación al Hito 8: Instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, hay un avance físico del 30%.</p> <p>4.- El Hito 9: Acabados interiores y exteriores tienen un avance del 30%.</p> <p>5.- El Hito 10: Áreas exteriores terminadas están con un avance de 50%.</p> <p>6.- La obra tiene un gran retraso, por lo que la fiscalización SECOB - ha gestionado y coordinado con los técnicos del contratista la terminación de los Hitos retrasados a fin de culminar la obra en el menor tiempo posible.</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	18/07/2014 - 10:47 AM
<p>MAYO 2014:</p> <p>1.- Los acabados interiores y exteriores (Hito 9) falta un 20% para terminar.</p> <p>2.- Las áreas exteriores (Hito 10) falta un 10% para terminar.</p> <p>3.- Se está recopilando información para realizar el informe de liquidación de la obra.</p> <p>4.- Se adjunta informe del Administrador (Anexo 11).</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	24/06/2014 - 05:46 PM
<p>ABRIL 2014:</p> <p>1.- El contratista continúa incumpliendo con la ejecución de la obra.</p> <p>2.- El proyecto se encuentra en ejecución con la aplicación de multas debido al incumplimiento del cronograma de trabajo.</p> <p>3.- Se adjunta el informe del administrador (Anexo 10).</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	13/05/2014 - 04:57 PM
<p>MARZO 2014:</p> <p>1.- No se han podido cumplir con los hitos programados para este periodo debido a los incumplimientos del contratista, por lo que se están aplicando las multas correspondientes de acuerdo a lo establecido en el contrato.</p> <p>2.- Se adjunta informe del administrador (Anexo A9)</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	16/04/2014 - 10:06 AM
<p>MARZO 2014:</p> <p>1.- No se han podido cumplir con los hitos programados para este periodo debido a los incumplimientos del contratista, por lo que se están aplicando las multas correspondientes de acuerdo a lo establecido en el contrato.</p> <p>2.- Se adjunta informe del administrador (Anexo A9)</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	16/04/2014 - 10:03 AM
<p>FEBRERO 2014:</p> <p>1.- Con respecto a las instalaciones eléctricas (Hito 8) se están realizando gestiones con la empresa eléctrica.</p> <p>2.- Se estima que los acabados interiores y exteriores (Hito 9) se culminará dentro de un mes,</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	25/03/2014 - 03:15 PM



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3.- Las áreas exteriores (Hito 10) faltan en un 10%,                      4.- Estos retrasos se deben al mal tiempo que afecta el desempeño del personal,                      5.- Se adjunta informe del Administrador (Anexo A8).</p>		
<p>ENERO 2014:                      1.- La obra se encuentra retrasada en los hitos programados para este periodo, no se ha podido terminar con la construcción de las obras exteriores (Hito 10) debido a las constantes lluvias, por este retraso no es posible suscribir el acta de entrega recepción provisional (Hito 11).                      2.- Se adjunta informe del administrador (Anexo A7).</p>	<p>Armijos Robles,                      Jessica Paola</p>	<p>25/03/2014 -                      03:11 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2013: No se ha podido cumplir con los hitos programados para este periodo (Hito 10: Áreas exteriores terminadas, Hito 11: Acta de recepción provisional suscrita) debido a los factores climáticos que ha afectado el rendimiento del personal de obra y por el incremento en las cantidades de rubros contractuales. (Ver anexo A7)</p>	<p>Armijos Robles,                      Jessica Paola</p>	<p>22/01/2014 -                      12:15 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2013: El avance físico de la obra es del 87,50%, la obra está retrasada debido a factores climáticos característicos de la zona que no han permitido cumplir con los hitos programados.</p> <p>OCTUBRE 2013: Durante este periodo no se han podido culminar con los hitos programados obras exteriores (Hito 10), ya que han existido problemas con las instalaciones realizadas por los subcontratistas los mismos que se están corrigiendo con la empresa contratante en obra durante cada proceso. Se adjunta el informe entregado por el administrador (Ver anexo A6)</p> <p>SEPTIEMBRE 2013: La obra se encuentra retrasada debido a las condiciones climáticas (fuertes lluvias durante el día y la noche), factor que incide directamente en la imposibilidad de alcanzar los rendimientos requeridos en los rubros de trabajo, retrasando la producción. Se adjunta el informe del Administrador (Ver anexo A5)</p> <p>AGOSTO 2013: Durante este periodo se han realizado trabajos de obras exteriores tales como mejoramientos de suelo para áreas de jardinerías, relleno y compactación con material de mejoramiento para los alrededores del centro de salud, el mal clima persiste durante este periodo causando el retraso en el desarrollo de los hitos programados (Ver Anexo A4).</p> <p>JULIO 2013: La obra se encuentra retrasada debido a las fuertes lluvias durante el día y la noche; esto ha provocado que las obras exteriores no se hayan concluido en este periodo. El clima en el sector ha afectado el rendimiento del personal que trabaja en la obra y esto a su vez retrasa la producción y afecta la programación. Se aplicará multas por retraso conforme al contrato. Se adjunta el informe del administrador (Ver Anexo A3).</p> <p>JUNIO 2013: En este mes se han iniciado los trabajos para acabados de las áreas exteriores del Centro de Salud (Hito 10)</p> <p>MAYO 2013: En este periodo se realizó la colocación de la mampostería, instalaciones sanitarias y enlucidos para acabados interiores y exteriores.</p> <p>ABRIL 2013: En este período la mampostería terminada (Hito 7), las instalaciones eléctricas y sanitarias terminadas (Hito 8), los acabados interiores y exteriores terminados (Hito 9), las áreas exteriores terminadas (Hito 10) y el acta de recepción provisional suscrita (Hito 11), no se han cumplido debido a que los detalles inherentes al proceso constructivo que inciden en los tiempos de ejecución de la obra y que están directamente relacionados con la ubicación geográfica del proyecto han sufrido influencia climática ya que en el sector de la obra se han producido fuertes lluvias durante el día y la noche, factor que incide de forma directa en la imposibilidad de alcanzar los rendimientos requeridos en los rubros de trabajo, retrasando la producción. El contratista solicitó una ampliación de plazo de 60 días Mediante oficio No. AQ-027-13, del 12 de febrero del 2013 planilla 3, una vez presentada dicha solicitud de ampliación de plazo, y ésta siendo concedida, la obra se terminará el 11 de Mayo del 2013. Toda esta información se encuentra detallada en el informe enviado por el administrador de la obra con fecha 23/04/2013 (Anexo A2).</p> <p>MARZO 2013: Durante este período la obra tiene un alcance del 50% Se han realizado las siguientes actividades: colocación de mampostería,(Hito 7) instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, (Hito 8) masillados de pisos y acabados,(Hito 9) cerramiento perimetral.(Hito 10). Estas actividades siguen ejecutándose. Ver informe del administrador (Anexo A1)</p> <p>FEBRERO 2013: Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades: Se continua con la colocación de mampostería interior 50% (Hito 7).</p>	<p>Armijos Robles,                      Jessica Paola</p>	<p>20/12/2013 -                      10:33 AM</p>

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2013: En esta etapa se realizó el armado de cimentación, fundición de plintos y cadenas. (Hito 5). También se desarrollo el corte; figurado de acero para armado de columnas y fundición de las mismas (Hito 6).		
DICIEMBRE 2012: El 12 de Diciembre de 2012 se firmó el contrato de obra (Hito 3). Se realizó la limpieza y desbroce del terreno (Hito 4).		

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. Técnico.</b> El incumplimiento del contratista CAUSARÍA el retraso de la obra.	21/07/2020	Marlon Benigno Freire Flores	50 %	50	25	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Pangua

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: TDRs a cargo de DATP entregados	1-Solicitud de Información	18/09/2012		18/09/2012		Sí	0.0
2	EJECUCIÓN: Proceso de Contratación de obra a cargo de DC Adjudicado	3-Adjudicación	24/10/2012		24/10/2012		Sí	0.0
3	EJECUCIÓN: Contrato de obra a cargo de DAJ firmado	4-Inicio de Trabajo	12/12/2012		12/12/2012		Sí	0.0
4	EJECUCIÓN: Limpieza y desbroce del terreno terminado	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	22.0
5	EJECUCIÓN: Cimentación fundida	5-Entregables Intermedios	30/01/2013		29/01/2013		Sí	19.0
6	EJECUCIÓN: Estructura portante vertical fundida	5-Entregables Intermedios	31/01/2013		29/01/2013		Sí	19.0
7	EJECUCIÓN: Mampostería terminada	5-Entregables Intermedios	27/02/2013		29/05/2013		Sí	19.0
8	EJECUCIÓN: Instalaciones eléctricas y sanitarias terminadas	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		30/09/2017		Sí	6.0
9	EJECUCIÓN: Acabados interiores y exteriores terminados	5-Entregables Intermedios	30/03/2013		30/09/2017		Sí	5.0
10	EJECUCIÓN: Áreas exteriores terminadas	5-Entregables Intermedios	31/03/2013		30/09/2017		Sí	8.0
11	CIERRE: Acta de Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	31/12/2013	31/07/2020			No	1.0
12	COMPLETADO: Acta de Recepción Definitiva suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/07/2014	31/12/2020			No	1.0

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Centro de Salud tipo B en la parroquia Moraspungo	Gonzalez Jara, Hector Guillermo	{PR} - Provincia - COTOPAXI	23/08/2017
2	CENTRO DE SALUD TIPO B MORASPUNGO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	28/04/2017
3	CENTRO DE SALUD TIPO B MORASPUNGO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	12/01/2017
4	CENTRO DE SALUD MORASPUNGO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	31/07/2016
5	CENTRO DE SALUD MORASPUNGO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/06/2016
6	CENTRO DE SALUD MORASPUNGO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	31/05/2016
7	CENTRO DE SALUD TIPO B MORASPUNGO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/04/2016
8	CENTRO DE SALUD TIPO B MORASPUNGO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	29/02/2016
9	CENTRO DE SALUD TIPO B MORASPUNGO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	25/01/2016
10	CENTRO DE SALUD EN MORASPUNGO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	17/07/2015
11	CENTRO DE SALUD EN MORASPUNGO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/04/2015
12	CENTRO DE SALUD EN MORASPUNGO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	13/02/2015
13	CENTRO DE SALUD EN MORASPUNGO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	26/11/2014
14	CENTRO DE SALUD EN MORASPUNGO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	29/08/2014
15	CENTRO DE SALUD EN MORASPUNGO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	12/06/2014
16	CENTRO DE SALUD EN MORASPUNGO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	29/01/2014
17	CENTRO DE SALUD EN MORASPUNGO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	27/09/2013

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	596,336.59
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,301,659.14 **
Costo Total:	1,192,673.17
Total Devengado:	1,301,659.14
% Costo Total Devengado:	109.14 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 109.14 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,301,659.14	722,088.81	0.00	2,023,747.95
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	1,301,659.14	0.00	0.00	1,301,659.14
Ppto. Codificado	884,352.27	722,088.81	0.00	1,606,441.08
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	1,301,659.14	0.00	0.00	1,301,659.14
Ppto. Devengado	1,301,659.14	0.00	0.00	1,301,659.14
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 1,301,659.14	0.00	0.00	1,301,659.14
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May							
Jun							
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
<b>Total</b>	<b>0.00</b>						

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos
No hay información disponible

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 - Hito 2 - Resolución de Adjudicación	ADJUDICACION_MORASPUNGO_CANTON_PANGUA.pdf	19/12/2012
2	A.2 - Hito 3 - Contrato firmado	CONTRATO.pdf	02/09/2014
3	A.3 - Hito 4 - Limpieza y Desbroce de terreno	Limpieza_y_Desbroce_de_terreno.JPG	02/01/2013
4	A.4 - Hito 5 - Cimentación Fundida	Cimentación_Fundida.JPG	29/01/2013
5	A.5 - Hito 6 - Estructura Portante Vertical Fundida	Estructura_Portante_Vertical_Fundida.JPG	29/01/2013
6	A.6 - Anexo 1 - Estado Actual de la Obra Moraspungo	Informe_completo_MORASPUNGO_20-marz-2013.pdf	25/03/2013
7	A.7 - Anexo 2 - Informe del estado actual del C.S. Moraspungo del 23/04/2013	Informe_completo_MORASPUNGO_23-04-2013.pdf	03/05/2013
8	A.8 - Hito 7 - Mampostería terminada	HITO_7.jpg	29/05/2013
9	A.9 - Anexo 3 - Informe del Administrador	INFORME_ADMINISTRACIONCENTRO_DE_SALUD_MORASPUNGO.pdf	29/07/2013
10	B.1 - Anexo 4 - Informe del Administrador - Agosto 2013	INF_EJECUT_MORASPUNGO_29_AGOSTO_2013.pdf	16/09/2013
11	B.2 - Anexo 5 - Informe del Administrador - Septiembre 2013	INFORME_DEL_ADMINISTRADOR_-_MORASPUNGO_-_GPR_Septiembre.pdf	30/09/2013
12	B.3 - Anexo 6 - Informe del Administrador (Octubre 2013)	Informe_completo_MORASPUNGO_27_de_oct-2013.pdf	18/11/2013
13	B.4 - Informe del Administrador - Diciembre 2013	Informe_del_administrador_-_Moraspungo.pdf	04/01/2014
14	B.5 - Anexo 7 - Informe del Administrador (Enero 2014)	A.1.pdf	27/02/2014
15	B.6 - Anexo 8 - Informe del Administrador (Febrero 2014)	A.2.pdf	27/02/2014
16	B.7 - Anexo 9 - Informe del Administrador Marzo 2014	A.3.pdf	28/03/2014
17	B.8 - Anexo 10 - Autorización Corrección Perfil Económico	Corrección_Perfil_Económico.pdf	07/07/2014
18	B.9 - Anexo 11 - Informe del Administrador Abril 2014	A.4.pdf	29/04/2014
19	C.1 - Anexo 12 - Informe del Administrador Mayo 2014	A.5.pdf	28/05/2014
20	C.2 - Anexo 13 - Informe de Fiscalizador de la obra Junio 2014	inf_eject.moraspungo_28_de_junio_2014-1.pdf	01/07/2014
21	C.3 - Anexo 14 - Informe del Administrador Julio 2014	GPR_-_MORASPUNGO.pdf	29/07/2014
22	C.4 - Anexo 15 - Solicitud de cronograma	INF_A_LA_CORDINACIÓN_ZONAL.pdf	07/10/2014
23	C.5 - Anexo 16 - Informe del Administrador Octubre 2014	GPR_-_INF_ADMI_MORASPUNGO.pdf	02/11/2014
24	C.6 - Anexo 17 - Informe del Administrador Diciembre 2014	GPR_Moraspungo.pdf	23/12/2014
25	C.7 - Anexo 18 - Informe del Administrador Enero 2015	GPR_-_MORASPUNGO.pdf	06/02/2015

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
26	C.8 - Anexo 19 - Informe del Administrador Febrero 2015	informe_centro_salud_moraspungo_(1)-1.pdf	09/03/2015
27	C.9 - Anexo 20 - Compromiso notarizado	COMPROMISO_TERMINAR_EL_CENTRO_DE_SALUD.pdf	28/04/2015
28	D.1 - Anexo 21 - Informe de Administrador del Contrato Mayo 2015	INFORME_ESTADO_ACTUAL_CENTRO_DE_SALUD_TIPICO_MORASPUNGO.pdf	28/05/2015
29	D.2 - Anexo 22 - Informe de Administrador y Fiscalizador junio 2015	INFORME_TECNICO_DE_FISC._Y_ADM._C.S._MORASPUNGO_JUNIO_2015.pdf	03/07/2015
30	D.3 - Anexo 23 - Informe de Administrador mes de Mayo de 2016	GPR_MAYO_2016.pdf	06/06/2016
31	D.4 - Anexo 24 - Informe de Administrador mes de Octubre de 2016	gpr_moraspungo_octubre_2016.pdf	16/11/2016
32	D.5 - Anexo 25 - Informe de Administrador mes de Octubre de 2016	INFORME_GPR_OCTUBRE_2016.pdf	18/11/2016
33	D6 - Anexo 26 - Informe de Administrador mes de Abril de 2017	Informe_Administrador_Abril_2017.pdf	05/05/2017
34	D7 - Anexo 27 - Acta de Uso y Administración suscrita.	Acta_de_Uso_y_Administración.pdf	04/10/2017
35	D7 - Hito 8-9-10 - Anexo 28 - Informe de Fiscalizador - Septiembre de 2017	Informe_Fiscalizador_Septiembre.pdf	04/10/2017
36	D8 - Anexo 29 - Resolución No. SECOB-DG-2017-0003	RESOLUCION_SECOB-DG-2017-003_PATROCINADOR_GPR.pdf	12/12/2017

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Alvarez Caisapanta, Luis Fabricio	Administrador de Contrato	Administrador de Contratos	lfalvarez@secob.gob.ec	
Freire Flores, Marlon Benigno	Lider de Proyecto	Analista de Administración de Contratos	mfreire@secob.gob.ec	