

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 1
Dirección Provincial Esmeraldas

PROYECTO: K039 MTOP - Estudios de Factibilidad, Impactos Ambientales e Ingeniería Definitivos para la rehabilitación, mantenimiento y señalización de la carretera San Lorenzo - Puente sobre el Río Lita perteneciente a la RVE E10 con una longitud de 75.6 km

Líder del Proyecto:	Vivero Cedeño, Cesar Heraclito (cvivero@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Chicango Burbano, Mauro Milton	Programas Relacionados:	
Titular:	Cedeño Plaza, David Gabriel	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.382862	TIR:	12.32 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	31/10/2018 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	05/11/2021	Fecha de Fin Base:	31/12/2019
Modificado por:	Cedeño Plaza, David Gabriel	Fecha del siguiente Hito:	30/10/2021

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Estudios de factibilidad impactos ambientales e ingeniería definitivos para la rehabilitación mantenimiento y señalización de la carretera San Lorenzo - Puente sobre el río Lita perteneciente a la RVE E10 con una longitud de 75.6 km perteneciente a la provincia de Esmeraldas.

PRODUCTO/SERVICIO:

Rehabilitación y mantenimiento de la Carretera San Lorenzo Puente sobre el río Lita

LÍNEA BASE:

Tomando como línea base inicial, la información contenida en la matriz de Puntos Críticos remitida mes a mes a la Dirección de Conservación del Ministerio de Transportes y Obras Públicas por la Subsecretaría Zonal 1, relacionadas con la red vial estatal RVE E10, tramo San Lorenzo - Puente sobre el Río Lita, tenemos:

Asentamiento de la vía y reposición de cunetas

En la Abscisa 68+700 Coordenadas: X= 778778.00 Y= 97566.00 Cota= 702.00 m.s.n.m.

Se observa un asentamiento muy peligroso para la circulación vehicular, en aproximadamente una longitud de 55.00 m y todo el ancho de la vía en un ancho aproximado de 10.00 m, se debe reponer las cunetas en ambos lados de la vía.

Asentamientos de la vía y reposición de alcantarillas

Se observan asentamientos en la vía y reposición de alcantarillas en los siguientes puntos: Abscisa 68+660 Coordenadas: X= 778518.00 Y= 97638.00 Cota= 685.00 m.s.n.m. Asentamiento en todo el ancho de la vía, en una longitud de 40.00 m y de 10.00 m de ancho, se tiene asentamiento de la alcantarilla, por lo que es necesaria su reposición.

Abscisa 68+400 Coordenadas: X= 778507.00 Y= 97660.00 Cota= 683.00 m.s.n.m. Debido al deslizamiento de la margen izquierda de la vía, se ha perdido casi la totalidad del ancho de la calzada, observándose grandes fisuras y deslizamientos que ponen en riesgo la circulación vehicular. Se encuentra totalmente destruida la alcantarilla. En la margen derecha de la vía se observa taludes inestables, con derrumbos que se encuentra con material sobre la vía.

Abscisa 67+440 Coordenadas: X= 778052.00 Y= 98251.00 Cota= 640.00 m.s.n. En este sitio se observa casi desestabilizada toda la calzada con grandes grietas y asentamientos que sobrepasa los 0.40 m, se tiene una alcantarilla totalmente azolvada en la abscisa 67+420, que no permite el drenaje de las aguas lluvias que produce esta micro cuenca. La longitud de la falla es de aproximadamente 35.00 m y en ancho total de la calzada, es decir de 11.00m

DATOS GENERALES

Descripción

Abscisa 67+000 Coordenadas: X= 777682.00 Y= 98445.00 Cota= 644.00 m.s.n.m. Se observa asentamiento en todo el ancho de la calzada, con grandes grietas que pone en peligro la circulación vehicular en esta vía, existe asentamiento de la alcantarilla. La longitud del asentamiento es de 35.00m de largo y 11.00m de ancho.

OBJETIVO GENERAL:

Realizar los Estudios de factibilidad, impacto ambiental e ingeniería Definitivos para la Rehabilitación, Mantenimiento y Señalización de la carretera San Lorenzo - Puente sobre el Río Lita perteneciente a la RVE E10 con una longitud de 75,6 km, perteneciente a la provincia de Esmeraldas, que permitan obtener la viabilidad técnica para el desarrollo de la obra.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Realizar los estudios de ingeniería definitivos que permitan realizar una intervención efectiva ante los problemas de infraestructura de la vía de la RVE E10 del tramo Lita - San Lorenzo.
2. Elaborar el presupuesto y cronograma de la propuesta técnica de intervención de la RVE E10 tramo Lita - San Lorenzo.

CONTRATISTA: Por definir

MONTO: \$ 437760.00

Beneficios Cualitativos

Seguridad vial: señalización
 Mayor conectividad con la Red Estatal.
 Mejor movilidad en la Provincia.

Tipo de Beneficiario

Moradores del sector, sectores agrícola, ganadero, turistas


Restricciones

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 180 días.
 COSTO: \$ 437760.00
 ALCANCE: Es probable que se presente algún pedido de ampliación de los Estudios ya sea por los beneficiarios o por el MTOP
 RECURSOS: Si se requiere algún monto adicional para complementación de la consultoría.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 97.41 %
 Fecha de Inicio: 31/10/2018 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	98 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2021:</p> <p>El estudio se encuentra terminado con Acta de Recepción única de fecha 30 de septiembre de 2020. Aún este proyecto esta siendo manejado desde matriz no se ha pasado contablemente el contrato a la Dirección de Esmeraldas.</p>	Vallejo Sacoto, Jose Alfredo	05/11/2021 - 09:55 AM
<p>SEPTIEMBRE 2021:</p> <p>El estudio se encuentra terminado con Acta de Recepción única de fecha 30 de septiembre de 2020. Aún este proyecto esta siendo manejado desde matriz no se ha pasado contablemente el contrato a la Dirección de Esmeraldas.</p>	Vallejo Sacoto, Jose Alfredo	05/10/2021 - 08:29 AM
<p>AGOSTO 2021:</p> <p>El estudio se encuentra terminado con Acta de Recepción única de fecha 30 de septiembre de 2020. Aún este proyecto esta siendo manejado desde matriz no se ha pasado contablemente el contrato a la Dirección de Esmeraldas.</p>	Vallejo Sacoto, Jose Alfredo	03/09/2021 - 11:36 AM
<p>JULIO 2021:</p> <p>El estudio se encuentra terminado con Acta de Recepción única de fecha 30 de septiembre de 2020. Aún este proyecto esta siendo manejado desde matriz no se ha pasado contablemente el contrato a la Dirección de Esmeraldas.</p>	Vallejo Sacoto, Jose Alfredo	05/08/2021 - 09:06 AM
<p>JUNIO 2021:</p> <p>El estudio se encuentra terminado con Acta de Recepción única de fecha 30 de septiembre de 2020. Aún este proyecto esta siendo manejado desde matriz no se ha pasado contablemente el contrato a la Dirección de Esmeraldas.</p>	Oyervide Tello, Marco Fidel	05/07/2021 - 04:35 PM
<p>MAYO 2021:</p> <p>El estudio se encuentra terminado con Acta de Recepción única de fecha 30 de septiembre de 2020. Aún este proyecto esta siendo manejado desde matriz no se ha pasado contablemente el contrato a la Dirección de Esmeraldas.</p>	Oyervide Tello, Marco Fidel	04/06/2021 - 02:52 PM
<p>ABRIL 2021:</p> <p>El estudio se encuentra terminado con Acta de Recepción única de fecha 30 de septiembre de 2020. Aún este proyecto esta siendo manejado desde matriz no se ha pasado contablemente el contrato a la Dirección de Esmeraldas.</p>	Quiroz Franco, Mariela Mercedes	04/05/2021 - 10:17 AM
<p>MARZO 2021:</p> <p>El estudio se encuentra terminado con Acta de Recepción única de fecha 30 de septiembre de 2020. Aún este proyecto esta siendo manejado desde matriz no se ha pasado contablemente el contrato a la Dirección de Esmeraldas.</p>	Quiroz Franco, Mariela Mercedes	05/04/2021 - 04:35 PM
<p>FEBRERO 2021:</p> <p>El estudio se encuentra terminado con Acta de Recepción única de fecha 30 de septiembre de 2020. Aún este proyecto esta siendo manejado desde matriz no se ha pasado contablemente el contrato a la Dirección de Esmeraldas.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/03/2021 - 03:38 PM
<p>ENERO 2021:</p> <p>El estudio se encuentra terminado con Acta de Recepción única de fecha 30 de septiembre de 2020. Aún este proyecto esta siendo manejado desde matriz no se ha pasado contablemente el contrato a la Dirección de Esmeraldas.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/02/2021 - 12:25 PM
<p>DICIEMBRE 2020:</p> <p>El anticipo fue solicitado por matriz el 19 de noviembre de 2019. El consultor a presentado informes parciales que estan en revisión por parte de la Subsecretaría Zonal 1, a la fecha se encuentra suspendido, con fecha 25 de agosto de 2020 se hace efectivo el desembolso del anticipo correspondiente al 40%, la Asociación de Estudios San Lorenzo comunica de este particular al Administrador del contrato, se prevee una apliación de plazo. Aún este proyecto esta siendo manejado desde matriz no se ha pasado contablemente el contrato a la Dirección de Esmeraldas.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/01/2021 - 09:04 PM
<p>NOVIEMBRE 2020:</p> <p>El anticipo fue solicitado por matriz el 19 de noviembre de 2019. El consultor a presentado informes parciales que estan en revisión por parte de la Subsecretaría Zonal 1, a la fecha se</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	04/12/2020 - 05:28 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
encuentra suspendido, con fecha 25 de agosto de 2020 se hace efectivo el desembolso del anticipo correspondiente al 40%, la Asociación de Estudios San Lorenzo comunica de este particular al Administrador del contrato, se prevee una apliación de plazo. Aún este proyecto esta siendo manejado desde matriz no se ha pasado contablemente el contrato a la Dirección de Esmeraldas.		
OCTUBRE 2020: El anticipo fue solicitado por matriz el 19 de noviembre de 2019. El consultor a presentado informes parciales que estan en revisión por parte de la Subsecretaría Zonal 1, a la fecha se encuentra suspendido, con fecha 25 de agosto de 2020 se hace efectivo el desembolso del anticipo correspondiente al 40%, la Asociación de Estudios San Lorenzo comunica de este particular al Administrador del contrato, se prevee una apliación de plazo. Aún este proyecto esta siendo manejado desde matriz no se ha pasado contablemente el contrato a la Dirección de Esmeraldas.	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/11/2020 - 12:13 PM
SEPTIEMBRE 2020: El anticipo fue solicitado por matriz el 19 de noviembre de 2019. El consultor a presentado informes parciales que estan en revisión por parte de la Subsecretaría Zonal 1, a la fecha se encuentra suspendido, con fecha 25 de agosto de 2020 se hace efectivo el desembolso del anticipo correspondiente al 40%, la Asociación de Estudios San Lorenzo comunica de este particular al Administrador del contrato, se prevee una apliación de plazo. Aún este proyecto esta siendo manejado desde matriz no se ha pasado contablemente el contrato a la Dirección de Esmeraldas.	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/10/2020 - 11:30 AM
AGOSTO 2020: El anticipo fue solicitado por matriz el 19 de noviembre de 2019. El consultor a presentado informes parciales que estan en revisión por parte de la Subsecretaría Zonal 1, a la fecha se encuentra suspendido por la no acreditación del anticipo, una vez acreditado se pasara contablemente el contrato a la Dirección de Esmeraldas.	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/09/2020 - 11:47 AM
JULIO 2020: El anticipo fue solicitado por matriz el 19 de noviembre de 2019. El consultor a presentado informes parciales que estan en revisión por parte de la Subsecretaría Zonal 1, a la fecha se encuentra suspendido por la no acreditación del anticipo, una vez acreditado se pasara contablemente el contrato a la Dirección de Esmeraldas.	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/08/2020 - 09:15 PM
JUNIO 2020: El anticipo fue solicitado por matriz el 19 de noviembre de 2019. El consultor a presentado informes parciales que estan en revisión por parte de la Subsecretaría Zonal 1, a la fecha se encuentra suspendido por la no acreditación del anticipo, una vez acreditado se pasara contablemente el contrato a la Dirección de Esmeraldas.	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	03/07/2020 - 04:55 PM
MAYO 2020: El anticipo fue solicitado por matriz el 19 de noviembre de 2019. El consultor a presentado informes parciales que estan en revisión por parte de la Subsecretaría Zonal 1, a la fecha se encuentra suspendido por la no acreditación del anticipo, una vez acreditado se pasara contablemente el contrato a la Dirección de Esmeraldas.	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/06/2020 - 12:43 PM
ABRIL 2020: El anticipo fue solicitado por matriz el 19 de noviembre de 2019. El consultor a presentado informes parciales que estan en revisión por parte de la Subsecretaría Zonal 1, a la fecha se encuentra suspendido por la no acreditación del anticipo, una vez acreditado se pasara contablemente el contrato a la Dirección de Esmeraldas.	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/05/2020 - 09:42 AM
MARZO 2020: El contrato fue suscrito por parte de matriz el 06 de septiembre de 2019, el anticipo fue solicitado por matriz el 19 de noviembre de 2019. El consultor a presentado informes parciales que estan en revisión por parte de la Subsecretaría Zonal 1, a la fecha se encuentra suspendido por la no acreditación del anticipo, una vez acreditado se pasara contablemente el contrato a la Dirección de Esmeraldas.	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/04/2020 - 12:41 PM
FEBRERO 2020: Los estudios están para revisión y aprobación de los productos de la consultoría en Planta Central.	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/03/2020 - 04:46 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Los estudios están para aprobación de Planta Central, para revisión aprobación de los productos de la consultoría	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/03/2020 - 04:42 PM
ENERO 2020: Mediante memorando No. MTOP-FINAN_ESM-2020-20-ME, de fecha 31 de enero de 2020 se asignan los recursos para el Proyecto de Estudios en mención, con CUP 75200000.0000.38286, por un valor de \$ 490.291.20,= CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO 20/100 DOLARES AMERICANOS de acuerdo a la cédula presupuestaria.	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/02/2020 - 08:08 AM
DICIEMBRE 2019: Los contratos de Estudios son manejados por la Subsecretaría, mediante reforma presupuestaria tipo INTRA1 Nro. 41, se devuelve a Planta Central todos los recursos por ser de su competencia este tipo de contratación, el proyecto está en manos de Planta Central, actualmente el proyecto se encuentra en la proforma presupuestaria para el 2020, el mismo que se encuentra postulado en SENPLADES para el año 2020, Mediante memorandos MTOP-DDE-2019-883-ME y MTOP-SUBZ1-2019-1756-ME se solicita la Congelación del proyecto por lo que se realizó el cambio de estado ha Congelado.	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	03/01/2020 - 11:12 AM
NOVIEMBRE 2019: Los contratos de Estudios son manejados por la Subsecretaría, mediante reforma presupuestaria tipo INTRA1 Nro. 41, se devuelve a Planta Central todos los recursos por ser de su competencia este tipo de contratación, el proyecto está en manos de Planta Central, actualmente el proyecto se encuentra en la proforma presupuestaria para el 2020, el mismo que se encuentra postulado en SENPLADES para el año 2020, Mediante memorandos MTOP-DDE-2019-883-ME y MTOP-SUBZ1-2019-1756-ME se solicita la Congelación del proyecto por lo que se realizó el cambio de estado ha Congelado.	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/12/2019 - 04:46 PM
OCTUBRE 2019: Los contratos de Estudios son manejados por la Subsecretaría, mediante reforma presupuestaria tipo INTRA1 Nro. 41, se devuelve a Planta Central todos los recursos por ser de su competencia este tipo de contratación, el proyecto está en manos de Planta Central, actualmente el proyecto se encuentra en la proforma presupuestaria para el 2020, el mismo que se encuentra postulado en SENPLADES para el año 2020, Mediante memorandos MTOP-DDE-2019-883-ME y MTOP-SUBZ1-2019-1756-ME se solicita la Congelación del proyecto por lo que se realizó el cambio de estado ha Congelado.	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/11/2019 - 10:22 AM
SEPTIEMBRE 2019: Los contratos de Estudios son manejados por la Subsecretaría, mediante reforma presupuestaria tipo INTRA1 Nro. 41 se devuelve a Planta Central todos los recursos por ser de su competencia este tipo de contratación, el proyecto esta en manos de Planta Central, hasta la fecha no existe contratación, actualmente el proyecto se encuentra en la proforma presupuestaria para el 2020, el mismo que se encuentra postulado en SENPLADES para el año 2020, se realiza un informe para solicitar la Congelación del mismo por parte del Director Distrital de Esmeraldas.	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	04/10/2019 - 11:04 AM
AGOSTO 2019: Los contratos de Estudios son manejados por la Subsecretaría, mediante reforma presupuestaria tipo INTRA1 Nro. 41 se devuelve a Planta Central todos los recursos por ser de su competencia este tipo de contratación, el proyecto esta en manos de Planta Central, hasta la fecha no existe contratación, actualmente el proyecto se encuentra en la proforma presupuestaria para el 2020, el mismo que se encuentra postulado en SENPLADES para el año 2020.	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/09/2019 - 02:49 PM
JULIO 2019: Los contratos de Estudios son manejados por la Subsecretaría, mediante reforma presupuestaria tipo INTRA1 Nro. 41 se devuelve a Planta Central todos los recursos por ser de su competencia este tipo de contratación, el proyecto esta en manos de Planta Central, hasta la fecha no existe contratación, actualmente el proyecto se encuentra en la proforma presupuestaria para el 2020, en espera de alguna resolución para proceder a solicitar la congelación del mismo.	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	02/08/2019 - 04:40 PM
JUNIO 2019: Los contratos de Estudios son manejados por la Subsecretaría, mediante reforma presupuestaria tipo INTRA1 Nro. 41 se devuelve a Planta Central todos los recursos por ser de su competencia este tipo de contratación, el proyecto esta en manos de Planta Central, hasta la fecha no existe contratación, actualmente el proyecto se encuentra en la proforma presupuestaria para el 2020, en espera de alguna resolución para proceder a solicitar la congelación del mismo.	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	04/07/2019 - 10:35 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2019: Los contratos de Estudios son manejados por la Subsecretaría, mediante reforma presupuestaria tipo INTRA1 Nro. 41 se devuelve a Planta Central todos los recursos por ser de su competencia este tipo de contratación, el proyecto esta en manos de Planta Central, hasta la fecha no existe contratación.	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/06/2019 - 08:45 AM
ABRIL 2019: Los contratos de Estudios son manejados por la Subsecretaría, mediante reforma presupuestaria tipo INTRA1 Nro. 41 se devuelve a Planta Central todos los recursos por ser de su competencia este tipo de contratación, el proyecto esta en manos de Planta Central.	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	02/05/2019 - 09:26 AM
MARZO 2019: Los contratos de Estudios son manejados por la Subsecretaría, mediante reforma presupuestaria tipo INTRA1 Nro. 41 se devuelve a planta central por ser de su competencia este tipo de contratación.	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	03/04/2019 - 12:08 PM
FEBRERO 2019: Los contratos de Estudios son manejados por la Subsecretaría, el mismo esta en etapa precontractual, generando la documentación de SENPLADES	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	01/03/2019 - 04:49 PM
ENERO 2019: Los contratos de Estudios son manejados por la Subsecretaría en espera de toda la documentación contractual del mismo.	Ortiz Campos, Lenin Herminio	05/02/2019 - 03:37 PM

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	1-Solicitud de Información	31/10/2018		31/10/2018		Sí	8.0
2	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado	1-Solicitud de Información	31/10/2018		31/10/2018		Sí	2.0
3	PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida	1-Solicitud de Información	31/10/2018		31/10/2018		Sí	5.0
4	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	1-Solicitud de Información	31/10/2018		31/10/2018		Sí	2.0
5	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados 2019	1-Solicitud de Información	15/01/2019		14/03/2019		Sí	1.5
6	EJECUCIÓN: Aval aprobado	4-Inicio de Trabajo	25/04/2019		25/04/2019		Sí	5.0
7	EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada	4-Inicio de Trabajo	25/04/2019		25/04/2019		Sí	10.0
8	EJECUCIÓN: Términos de Referencia aprobados	4-Inicio de Trabajo	16/05/2019		16/05/2019		Sí	10.0
9	EJECUCIÓN: Adjudicación realizada	3-Adjudicación	16/08/2019		16/08/2019		Sí	10.0
10	EJECUCIÓN: Contrato Principal de Estudios suscrito	4-Inicio de Trabajo	06/09/2019		06/09/2019		Sí	10.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
11	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados 2020	4-Inicio de Trabajo	30/01/2020		30/01/2020		Sí	1.5
12	EJECUCIÓN: Programación presupuestaria aprobada (Patrocinador Ejecutivo)	1-Solicitud de Información	31/01/2020		31/01/2020		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN: Estudios de Factibilidad aprobados	9-Entregables Formales	15/08/2020		15/08/2020		Sí	10.0
14	EJECUCIÓN: Estudios de Ingeniería Definitivos aprobados	9-Entregables Formales	30/08/2020		30/08/2020		Sí	10.0
15	CIERRE: Estudios complementarios e informes aprobados	9-Entregables Formales	10/09/2020		10/09/2020		Sí	1.0
16	CIERRE: Acta Entrega Recepción Única legalizada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	15/10/2020		15/10/2020		Sí	3.0
17	CIERRE: Liquidación Económica realizada	9-Entregables Formales	15/10/2020		15/10/2020		Sí	1.0
18	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	V - Verificación ejecutiva	30/10/2021	30/10/2021			No	1.0
19	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno	V - Verificación ejecutiva	30/10/2021	30/10/2021			No	1.0
20	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	V - Verificación ejecutiva	30/10/2021	30/10/2021			No	1.0
21	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	V - Verificación ejecutiva	30/11/2021	30/11/2021			No	1.5
22	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	V - Verificación ejecutiva	31/12/2021	31/12/2021			No	0.5
23	COMPLETADO: Informe de Cierre de Proyectos (SENPLADES) aprobada.	V - Verificación ejecutiva	31/12/2021	31/12/2021			No	0.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de Estudio		100.00 %	1	1	01/01/2019	Ene-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	490,291.20
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	735,436.80	0.00	0.00	735,436.80
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	672,275.40	0.00	0.00	672,275.40
Ppto. Codificado	490,291.20	0.00	0.00	490,291.20
Ppto. Comprometido	171,400.00	0.00	0.00	171,400.00
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	490,291.20	0.00	0.00	490,291.20
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	490,291.20	0.00	0.00	490,291.20
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
15	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. Alineado a Hito 1 - FORMATO SENPLADES TDR ESTUDIOS DEFINITIVOS	A1._FORMATO_SENPLADES_TDR_ESTUDIOS_DEFINITIVOS.PDF	05/07/2019
2	A2. Alineado a Hito 2 - POSTULACION SIPEIP FICHATCNICAESTUDIOSSANLORENZO-LITA	A2._Alineado_a_Hito_2_-_POSTULACION_SIPEIP_FICHATCNICAESTUDIOSSANLORENZO-LITA.PDF	04/07/2019
3	A3. Alineado a Hito 3 - PRIORIZACION SENPLADES OFICIONRO.MEF-MINFIN-2018-0017-O	A3._Alineado_a_Hito_3_-_PRIORIZACION_SENPLADES_OFICIONRO.MEF-MINFIN-2018-0017-O.PDF	04/07/2019
4	A4. Alineado al Hito 4 - Aprobacion PAI - MTOP-SUBZ1-2019-0043-ME	A4._Alineado_al_Hito_4_-_Aprobacion_PAI_-_MTOP-SUBZ1-2019-0043-ME.pdf	04/07/2019
5	A5. Alineado a Hito 5 - PROGRMACION PRESUPUESTO ESTUDIO SANLORENZO-LITA	A5._Alineado_a_Hito_5_-_PROGRMACION_PRESUPUESTO_ESTUDIO_SANLORENZO-LITA.XLSX	04/07/2019
6	A6. ALINEADO AL HITOP 6 - MEMORANDO MTOP-FINAN_ESM-2019-64-ME	A6._ALINEADO_AL_HITOP_6_-_MEMORANDO_MTOP-FINAN_ESM-2019-64-ME.pdf	03/04/2019
7	A7. Asociado a Hito 6 -Informe de Acciones Riesgos proyectos en ejecucion - Abril 2019	A7._Asociado_a_Hito_6_-_Informe_de_Acciones_Riesgos_proyectos_en_ejecucion_-_Abril_2019.pdf	03/04/2019
8	A8- Reporte pago esigef agosto 2019	A8-_Reporte_pago_esigef_agosto_2019.pdf	05/09/2019
9	A9. Devengado eSIGEF - Septiembre 2019	A9._Devengado_eSIGEF_-_Septiembre_2019.pdf	04/10/2019
10	B1. SOLICITUD DE CONGELAMIENTO DEL PROYECTO AÑO 2019	SOLICITUD_DE_CONGELAMIENTO_DEL_PROYECTO_AÑO_2019.pdf	09/20/2019
11	B2. Devengados Noviembre 2019	B2._Devengados_Noviembre_2019.pdf	09/12/2019
12	B3. Asociado a Hito 6 - Memorando MTOP-FINAN_ESM-2020-20-ME	B3._Asociado_a_Hito_6_-_Memorando_MTOP-FINAN_ESM-2020-20-ME.pdf	05/02/2020
13	B4. Asociado a Hito 7 - PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA	B4._Asociado_a_Hito_7_-_PROGRAMACIÓN_PRESUPUESTARIA_APROBADA.pdf	05/02/2020
14	B5. Cédula_Presupuestaria_Diciembre_2019	B5._cedula_presupuestaria_diciembre_2019.pdf	05/02/2020
15	B6. Cédula presupuestaria enero 2020	B6._Cédula_presupuestaria_enero_2020.pdf	05/02/2020
16	B7. Alineado a Hito 7 - Certificacion Presupuestaria	B7._Alineado_a_Hito_7_-_Certificacion_Presupuestaria.pdf	05/04/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
17	B8. Alineado a Hito 8 - Terminos de Referencia - Pliegos	B8._Alineado_a_Hito_8_-_Terminos_de_Referencia_-_Pliegos.pdf	05/04/2020
18	B9. Alineado a Hito 9 - Adjudicacio	B9._Alineado_a_Hito_9_-_Adjudicacio.pdf	05/04/2020
19	D1. Alineado a Hito 10 - 24275-CONTRATO	D1._Alineado_a_Hito_10_-_24275-CONTRATO.pdf	05/04/2020
20	D2. Cedula_marzo 2020	D2._Cedula_marzo_2020.pdf	05/04/2020
21	D3. CEDULA_ABRIL 2020	D3._CEDULA_ABRIL_2020.pdf	05/05/2020
22	D4. CEDULA_PRESUPUESTARIA MAYO 2020	D4._CEDULA_PRESUPUESTARIA_MAYO_2020.pdf	05/06/2020
23	D5. Cedula presupuestaria junio 2020	D5._Cedula_presupuestaria_junio_2020.pdf	03/07/2020
24	D6. INFORME EJECUTIVO DE JUNIO 2020	D6._INFORME_EJECUTIVO_DE_JUNIO_2020.pdf	03/07/2020
25	D7. Cedula presupuestaria julio 2020	D7._Cedula_presupuestaria_julio_2020.pdf	05/08/2020
26	D8. CEDULA AGOSTO 2020	D8._CEDULA_AGOSTO.pdf	05/09/2020
27	D9. CEDULA SEPTIEMBRE 2020	D9._CEDULA_SEPTIEMBRE_2020.pdf	05/10/2020
28	F1. Reporte-Cedula Presupuestaria de Octubre 2020	F1._Reporte-Cedula_Presupuestaria_de_Octubre_2020.pdf	05/11/2020
29	F2.Cedula Presupuestaria_noviembre2020	F2.Cedula_Presupuestaria_noviembre2020.pdf	04/12/2020
30	F3. CEDULA PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2020	F3._CEDULA_PRESUPUESTARIA_DICIEMBRE_2020.pdf	29/12/2020
31	F4- Alineado a HITO 16- 24275-ACTA DE RECEPCIÓN UNICA	F4-_Alineado_a_HITO_16- 24275-ACTA_DE_RECEPCIÓN_UNICA.pdf	11/01/2021
32	F5. Cedula_Enero_2021	F5._Cedula_Enero_2021.pdf	04/05/2021
33	F6. Cedula_Febrero_2021	F6._Cedula_Febrero_2021.pdf	04/05/2021
34	F7. Cedula_Marzo_2021	F7._Cedula_Marzo_2021.pdf	04/05/2021
35	F8. Cedula_Abril_2021	F8._Cedula_Abril_2021.pdf	04/05/2021
36	F9. cedula_presupuestaria_mayo 2021	F9._cedula_presupuestaria_mayo_2021.pdf	04/06/2021
37	G1. Cedula_junio_2021	G1._Cedula_junio_2021.pdf	05/07/2021
38	G2. Cedula_julio_2021	G2._Cedula_julio_2021.pdf	05/08/2021
39	G3. Cedula_agosto_2021	G3._Cedula_agosto_2021.pdf	03/09/2021
40	G4. Cedula_Septiembre_2021	G4._Cedula_Septiembre_2021.pdf	05/10/2021
41	G5. Cedula presupuestaria de octubre_2021	G5._Cedula_presupuestaria_de_octubre_2021.pdf	05/11/2021

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Cedeño Plaza, David Gabriel	Director Distrital	Director Distrital de Transporte y Obras Publicas Esmeraldas	dgcedeno@mtop.gob.ec	Ext. 11601 Cel.: 09874 04511
Rezabala Zamora, Maritza Del Carmen	Supervisora Financiera (E)	Supervisora Financiera de Esmeraldas	mrezabala@mtop.gob.ec	0988270005 / 11606
Vivero Cedeño, Cesar Heraclito	Lider del Proyecto	Analista de Infraestructura Provincial 1	cvivero@mtop.gob.ec	0987825137 / 11614

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
132872_1.jpg	23/01/2019