

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 3
Dirección Provincial Tungurahua

PROYECTO: K026 MTOP - Terminos De Referencia Para La Carretera Pelileo-Baños-Puyo, Incluye Paso Lateral De Mera Y Shell

Líder del Proyecto:	Gamboa López, Enma katherine (egamboa@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Chavez Lopez, Guillermo Javier	Programas Relacionados:	MTOP - MANTA MANAOS, Provincia - Tungurahua, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS-PUYO INCLUYE PASO LATERAL DE MERA Y SHELL
Titular:	Garces Gonzalez, David Fabian	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.860.7392	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,296,556.16
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/11/2011 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	02/12/2021	Fecha de Fin Base:	01/11/2013
Modificado por:	Garces Gonzalez, David Fabian	Fecha del siguiente Hito:	31/08/2021

DATOS GENERALES

Descripción
<p>PRODUCTO/SERVICIO: Servicio de consultoría para la elaboración de "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA"</p> <p>LINEA BASE: El proyecto se halla ubicado en las Provincias de Tungurahua y Pastaza.</p> <p>INICIO: Salida de Pelileo (Fin paso lateral de Pelileo), calle Estación Curaray, entrada antiguo basurero y camal FIN: Redondel de Entrada al Puyo (Inicio Paso Lateral del Puyo)</p> <p>CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA VÍA: Longitud:78.0 Km. Tipo de vía:Clase III Tipo de terreno:Ondulado-Montañoso Sección transversal2 carriles de 3.65 m. Ancho de espaldones externos 2 de 1 m. c/u Ancho de Espaldones internosno dispone Separador Central (Pintado)no dispone Tipo de cada de rodaduraPavimento flexible Ciclo Vía no dispone</p> <p>OBJETIVO GENERAL: Determinar la conveniencia técnica - económica de construir el carretero con las características funcionales más adecuadas de acuerdo a las Normas de Diseño Geométrico del MTOP, las mismas que serán determinadas en el estudio de la demanda (tráfico vehicular).</p> <p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS: * Realizar en la etapa preliminar del estudio de ingeniería del proyecto, para lo cual se deberá realizar los estudios básicos de la economía de la región, un análisis de mayor profundidad en la zona de influencia y de aquellos aspectos que directa e indirectamente influyen en el proyecto, en donde el análisis de los datos y las proyecciones de las variables económicas deberán ser realizados a detalle.</p>

DATOS GENERALES

Descripción

* En estos estudios, se analizarán y se proyectaran todos los parámetros económicos del tráfico de carga y pasajeros tales como la población, producción, parque de vehículos, producto bruto regional, turismo etc.
 * La finalidad de los estudios es determinar la factibilidad económica, en función de índices de evaluación tales como: Valor Neto Actualizado - (VAN), Razón Beneficio/Costo - (B/C), Tasa Interna de Retorno - (TIR)

Beneficios Cualitativos

El tiempo de desplazamiento se reducirá.
 El comercio va a mejorar en la provincia.
 Se contribuye con la interconexión provincial y nacional.

Tipo de Beneficiario

La ejecución del manenimiento vial genera beneficios economicos, sociales y turisticos a la zonas de influencia del proyecto determinandose especialemnte lo siguientes tipos de beneficiarios
 Beneficiarios directos: 399.926
 Beneficiarios indirectos: 588.516


Restricciones

Tiempo: El estudio tiene una duración de 8 años y se estima concluir a finales de 2019
 Costo: costo de realización de estudios \$ 1.542.604,00 (incluye estudio prepreliminar y definitivo). No incluye IVA.
 Calidad: Los estudios a nivel de diseño definitivo que permita la ejecución adecuada de las obras
 Recursos: Financiamiento de fuente fiscal hasta 2018 y en 2019 financiamiento externo y fiscal
 Riesgos: Fuertes Lluvias impiden el avance de los Estudios para la carretera Pelileo-Baños-Puyo, Erupcion del Volcán Tungurahua: caída de ceniza y material pirolástico, descenso de lahares, resistencia social, retraso en pago de planillas.
 Alcance: Las tres etapas de estudios, prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/11/2011 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE 2021: Actualmente se cuenta ya con el Acta de Recepción Única de los estudios, mismo que se encuentra en la etapa de liquidación técnica - económica según contrato. para pago de las planillas de liquidación (2). IA CONSULTORA CONSULPROY ha cumplido con el MTOP, el producto final de Ingeniería contratado ha sido entregado, en trámite de pago de la planilla de liquidación 2.</p>	Garces Gonzalez, David Fabian	01/12/2021 - 03:46 PM
<p>OCTUBRE 2021: Actualmente se cuenta ya con el Acta de Recepción Única de los estudios, mismo que se encuentra en la etapa de liquidación técnica - económica según contrato. para pago de las planillas de liquidación (2). IA CONSULTORA CONSULPROY ha cumplido con el MTOP, el producto final de Ingeniería contratado ha sido entregado, se ha solicitado la reforma correspondiente para contar con los recursos que permitan el pago de la planilla de liquidación 2.</p>	Garces Gonzalez, David Fabian	04/11/2021 - 07:44 AM
<p>SEPTIEMBRE 2021: Actualmente se cuenta ya con el Acta de Recepción Única de los estudios, mismo que se encuentra en la etapa de liquidación técnica - económica según contrato. para pago de las planillas de liquidación (2). IA CONSULTORA CONSULPROY ha cumplido con el MTOP, el producto final de Ingeniería contratado ha sido entregado.</p>	Garces Gonzalez, David Fabian	01/10/2021 - 02:28 PM
<p>AGOSTO 2021: Actualmente se cuenta ya con el Acta de Recepción Única de los estudios, mismo que se encuentra en la etapa de liquidación técnica - económica según contrato. para pago de las planillas de liquidación (2). IA CONSULTORA CONSULPROY ha cumplido con el MTOP, el producto final de Ingeniería contratado ha sido entregado.</p>	Garces Gonzalez, David Fabian	01/09/2021 - 03:39 PM
<p>JULIO 2021: Actualmente se cuenta ya con el Acta de Recepción Única de los estudios, mismo que se encuentra en la etapa de liquidación técnica - económica según contrato. para pago de las planillas de liquidación (2). IA CONSULTORA CONSULPROY ha cumplido con el MTOP, el producto final de Ingeniería contratado ha sido entregado.</p>	Tello Endara, Juan Carlos	05/08/2021 - 09:02 PM
<p>JUNIO 2021: Actualmente se cuenta ya con el Acta de Recepción Única de los estudios, mismo que se encuentra en la etapa de liquidación técnica - económica según contrato. para pago de las planillas de liquidación (2). IA CONSULTORA CONSULPROY ha cumplido con el MTOP, el producto final de Ingeniería contratado ha sido entregado.</p>	Tello Endara, Juan Carlos	02/07/2021 - 08:01 AM
<p>MAYO 2021: Actualmente se cuenta ya con el Acta de Recepción Única de los estudios, mismo que se encuentra en la etapa de liquidación técnica - económica según contrato. para pago de las planillas de liquidación (1 y 2). IA CONSULTORA CONSULPROY ha cumplido con el MTOP, el producto final de Ingeniería contratado ha sido entregado.</p>	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	31/05/2021 - 10:01 PM
<p>ABRIL 2021: Actualmente se cuenta ya con el Acta de Recepción Única de los estudios, mismo que se encuentra en la etapa de liquidación técnica - económica según contrato. para pago de las planillas de liquidación (1 y 2). IA CONSULTORA CONSULPROY ha cumplido con el MTOP, el producto final de Ingeniería contratado ha sido entregado.</p>	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	04/05/2021 - 09:46 AM
<p>MARZO 2021: Actualmente se cuenta ya con el Acta de Recepción Única de los estudios, mismo que se encuentra en la etapa de liquidación técnica - económica según contrato. para pago de las planillas de liquidación (1 y 2). IA CONSULTORA CONSULPROY ha cumplido con el MTOP, el producto final de Ingeniería contratado ha sido entregado.</p>	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	05/04/2021 - 09:17 PM
<p>FEBRERO 2021: Actualmente se cuenta ya con el Acta de Recepción Única de los estudios, mismo que se encuentra en la etapa de liquidación técnica - económica según contrato. para pago de las planillas de liquidación (1 y 2). IA CONSULTORA CONSULPROY ha cumplido con el MTOP, el producto final de Ingeniería contratado ha sido entregado.</p>	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	05/04/2021 - 09:15 PM
<p>ENERO 2021: Actualmente se cuenta ya con el Acta de Recepción Única de los estudios, mismo que se encuentra en la etapa de liquidación técnica - económica según contrato. para pago de las planillas de liquidación (1 y 2).</p>	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	07/02/2021 - 09:03 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2020:</p> <p>Actualmente se cuenta ya con el Acta de Recepción Única de los estudios, mismo que se encuentra en la etapa de liquidación técnica - económica según contrato. para pago de las planillas de liquidación (1 y 2).</p>	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>07/02/2021 - 09:01 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2020:</p> <p>Supervisión informa sobre la terminación de lo estudios referidos al Administrador del Contrato y este a su vez a la Subsecretaría Zonal3, solicitando el inicio de la recepción del PRODUCTO FINAL DE INGENIERIA, en original y copias según contrato, mismo que será verificado en sus firmas originales (Consulproy - MTOP), en informes y planos debidamente legalizados, seguidamente se procederá a la liquidación técnica y económica del estudio y la elaboración de la Planilla No. 02 de Liquidación y la correspondiente firma del ACTA UNICA DE RECEPCION del producto final de ingeniería, misma que será de suma importancia para pago de mencionada planilla según invoca el contrato.</p>	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>05/12/2020 - 11:04 PM</p>
<p>OCTUBRE 2020:</p> <p>1. El avance general del estudio es el 98%. 2. Se esta revisando la aprobación del Informe Estructural de la alcantarilla de la quebrada Gualacucho, para contar con la verificación de dicha aprobación, en vista de que se trata de una megaestructura, y se cuenta con el apoyo de MTOP del Azuay , posteriormente se procederá por parte de la Supervisión a informar sobre la terminación de lo estudios referidos al Administrador del Contrato y este a su vez a la Subsecretaría Zonal3, solicitando el inicio de la recepción del PRODUCTO FINAL DE INGENIERIA, en original y copias según contrato, mismo que será verificado en sus firmas originales (Consulproy - MTOP), en informes y planos debidamente legalizados, seguidamente se procederá a la liquidación técnica y económica del estudio y la elaboración de la Planilla No. 02 de Liquidación y la correspondiente firma del ACTA UNICA DE RECEPCION del producto final de ingeniería, misma que será de suma importancia para pago de mencionada planilla según invoca el contrato.</p>	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>05/12/2020 - 11:02 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2020:</p> <p>1. El avance general del estudio es el 98%. 2. Se esta revisando el formato Senplades para su aprobación de ser el caso por parte del MTOP, una vez que se disponga de la aprobación del informe de Factibilidad en Formato senplades, se procederá por parte de la Supervisión a informar sobre la terminación de lo estudios referidos al Administrador del Contrato y este a su vez a la Subsecretaría Zonal3, solicitando el inicio de la recepción del PRODUCTO FINAL DE INGENIERIA, en original y copias según contrato, mismo que será verificado en sus firmas originales (Consulproy - MTOP), en informes y planos debidamente legalizados, seguidamente se procederá a la liquidación técnica y económica del estudio y la elaboración de la Planilla No. 02 de Liquidación y la correspondiente firma del ACTA UNICA DE RECEPCION del producto final de ingeniería, misma que será de suma importancia para pago de mencionada planilla según invoca el contrato. Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín 02/10/2020 - 01:09 PM</p>	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>05/11/2020 - 01:49 PM</p>
<p>AGOSTO 2020:</p> <p>1. El avance general del estudio es el 98%. 2. Se esta revisando el formato Senplades para su aprobación de ser el caso por parte del MTOP, una vez que se disponga de la aprobación del informe de Factibilidad en Formato senplades, se procederá por parte de la Supervisión a informar sobre la terminación de lo estudios referidos al Administrador del Contrato y este a su vez a la Subsecretaría Zonal3, solicitando el inicio de la recepción del PRODUCTO FINAL DE INGENIERIA, en original y copias según contrato, mismo que será verificado en sus firmas originales (Consulproy - MTOP), en informes y planos debidamente legalizados, seguidamente se procederá a la liquidación técnica y económica del estudio y la elaboración de la Planilla No. 02 de Liquidación y la correspondiente firma del ACTA UNICA DE RECEPCION del producto final de ingeniería, misma que será de suma importancia para pago de mencionada planilla según invoca el contrato.</p>	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>02/10/2020 - 01:09 PM</p>
<p>JULIO 2020:</p> <p>1. El avance general del estudio es el 98%. 2. Se esta revisando el formato Senplades para su aprobación de ser el caso por parte del MTOP, una vez que se disponga de la aprobación del informe de Factibilidad en Formato senplades, se procederá por parte de la Supervisión a informar sobre la terminación de lo estudios referidos al Administrador del Contrato y este a su vez a la Subsecretaría Zonal3, solicitando el inicio de la recepción del PRODUCTO FINAL DE INGENIERIA, en original y copias según contrato, mismo que será verificado en sus firmas originales (Consulproy - MTOP), en</p>	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>01/09/2020 - 01:46 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>informes y planos debidamente legalizados, seguidamente se procederá a la liquidación técnica y económica del estudio y la elaboración de la Planilla No. 02 de Liquidación y la correspondiente firma del ACTA UNICA DE RECEPCION del producto final de ingeniería, misma que será de suma importancia para pago de mencionada planilla según invoca el contrato.</p>		
<p>JUNIO 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El avance general del estudio es el 98%. 2. Se esta revisando el formato Senplades para su aprobación de ser el caso por parte del MTOP, una vez que se disponga de la aprobación del informe de Factibilidad en Formato senplades, se procederá por parte de la Supervisión a informar sobre la terminación de lo estudios referidos al Administrador del Contrato y este a su vez a la Subsecretaría Zonal3, solicitando el inicio de la recepción del PRODUCTO FINAL DE INGENIERIA, en original y copias según contrato, mismo que será verificado en sus firmas originales (Consulproy - MTOP), en informes y planos debidamente legalizados, seguidamente se procederá a la liquidación técnica y económica del estudio y la elaboración de la Planilla No. 02 de Liquidación y la correspondiente firma del ACTA UNICA DE RECEPCION del producto final de ingeniería, misma que será de suma importancia para pago de mencionada planilla según invoca el contrato. 	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>04/08/2020 - 01:47 PM</p>
<p>MAYO 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El avance general del estudio es el 98%. 2. Se esta revisando el formato Senplades para su aprobación de ser el caso por parte del MTOP, una vez que se disponga de la aprobación del informe de Factibilidad en Formato senplades, se procederá por parte de la Supervisión a informar sobre la terminación de lo estudios referidos al Administrador del Contrato y este a su vez a la Subsecretaría Zonal3, solicitando el inicio de la recepción del PRODUCTO FINAL DE INGENIERIA, en original y copias según contrato, mismo que será verificado en sus firmas originales (Consulproy - MTOP), en informes y planos debidamente legalizados, seguidamente se procederá a la liquidación técnica y económica del estudio y la elaboración de la Planilla No. 02 de Liquidación y la correspondiente firma del ACTA UNICA DE RECEPCION del producto final de ingeniería, misma que será de suma importancia para pago de mencionada planilla según invoca el contrato. 	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>25/06/2020 - 08:22 PM</p>
<p>ABRIL: 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El avance general del estudio es el 98%. 2. Se ha remitido la aprobación del ESTUDIO DE COSTOS desde MTOP Matriz Quito. 3. Se dispone de la aprobación del Informe Final de Ingeniería , seguidamente el Consultor tiene 30 días según contrato para ingresar el Informe de Factibilidad en formato Senplades , y continuar con el proceso de liquidación del estudio y receptor el producto final de Consultoría. Una vez que se disponga de la aprobación del informe de Factibilidad en Formato senplades, se procederá por parte de la Supervisión a informar sobre la terminación de lo estudios referidos al Administrador del Contrato y este a su vez a la Subsecretaría Zonal3, solicitando el inicio de la recepción del PRODUCTO FINAL DE INGENIERIA, en original y copias según contrato, mismo que será verificado en sus firmas originales (Consulproy - MTOP), en informes y planos debidamente legalizados. Seguidamente se procederá a la liquidación técnica y económica del estudio y la elaboración de la Planilla No. 02 de Liquidación y la correspondiente firma del ACTA UNICA DE RECEPCION del producto final de ingeniería, misma que será de suma importancia para pago de mencionada planilla según invoca el contrato, seguidamente se procederá a la liberación de garantías de ser el caso. 	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>05/05/2020 - 05:08 PM</p>
<p>MARZO: 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El avance general del estudio es el 98%. 2. Se ha remitido la aprobación del ESTUDIO DE COSTOS desde MTOP Matriz Quito. 3. La Consultora una vez que tiene ya la aprobación del Informe de Costos, ha ingresado el Informe final de Ingeniería con su correspondiente Informe ejecutivo para su aprobación , seguidamente el Consultor tiene 30 días según contrato para ingresar el Informe de Factibilidad en formato Senplades , y continuar con el proceso de liquidación del estudio y receptor el producto final de Consultoría. 	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>03/04/2020 - 07:59 AM</p>
<p>FEBRERO 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El avance general del estudio es el 98%. 2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios. 3. Se está trabajando en la revisión de presupuestos en Matriz Quito con el fin de aprobarlo, para luego proceder a revisar y aprobar de ser el caso el Informe final de Ingeniería con su Informe 	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>04/03/2020 - 12:31 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ejecutivo, y el Informe de Factibilidad en formato Senplades , y continuar con el proceso de liquidacion del estudio y receptor el producto final de consultoría.</p>		
<p>ENERO 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El avance general del estudio es el 98%. 2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios. 3. Se está trabajando en la revisión de presupuestos en Matriz Quito con el fin de aprobarlo, para luego proceder a revisar y aprobar de ser el caso el Informe final de Ingeniería con su Informe ejecutivo, y el Informe de Factibilidad en formato Senplades , y continuar con el proceso de liquidacion del estudio y receptor el producto final de consultoría. 4. Existe retraso en la revision y aprobación. 	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>05/02/2020 - 08:14 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El avance general del estudio es el 98%. 2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios. 3. Se está trabajando en la revisión de presupuestos en Matriz Quito con el fin de aprobarlo, para luego proceder a revisar y aprobar de ser el caso el Informe final de Ingeniería con su Informe ejecutivo , y continuar con el proceso de liquidacion del estudio y receptor el producto final de consultoría. 4. Existe retraso en la revision y aprobación. 	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>03/01/2020 - 05:31 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El avance general del estudio es el 98%. 2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios. 3. Se está trabajando en la revisión de presupuestos en Matriz Quito con el fin de aprobarlo, para luego proceder a revisar y aprobar de ser el caso el Informe final de Ingeniería con su Informe ejecutivo , y continuar con el proceso de liquidacion del estudio y receptor el producto final de consultoría. 4. Existe retraso en la revision y aprobación. 	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>03/01/2020 - 05:26 PM</p>
<p>OCTUBRE 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El avance general del estudio es el 98%. 2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios. 3. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada Área para proceder con la liquidacion del estudio. 4. Existe retraso en la revision y aprobación. 	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>05/11/2019 - 12:09 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El avance general del estudio es el 98%. 2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios. 3. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada Área para proceder con la liquidacion del estudio. 4. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural. 	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>02/10/2019 - 08:41 AM</p>
<p>AGOSTO 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El avance general del estudio es el 98%. 2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios. 3. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada Área para proceder con la liquidacion del estudio. 4. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural. e Hidrología - Hidraulica - Puente de las Juntas 	<p>González Chávez, Alexandra del Rocio</p>	<p>05/09/2019 - 04:11 PM</p>
<p>JULIO 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El avance general del estudio es el 98%. 2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios. 3. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada Área para proceder con la liquidacion del estudio. 	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>05/08/2019 - 04:59 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
4. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural. e Hidrología - Hidraulica - Puente de las Juntas		
<p>JUNIO 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El avance general del estudio es el 97%. 2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios. 3. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada Área para proceder con la liquidacion del estudio. 4. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural. e Hidrología - Hidraulica - Puente de las Juntas 	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	05/07/2019 - 01:36 PM
<p>MAYO 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El avance general del estudio es el 97%. 2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios. 3. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada Área para proceder con la liquidacion del estudio. 4. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural. e Hidrología - Hidraulica - Puente de las Juntas 	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	10/06/2019 - 04:33 PM
<p>ABRIL 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El avance general del estudio es el 97%. 2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios. 3. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada Área para proceder con la liquidacion del estudio. 4. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural. e Hidrología - Hidraulica - Puente de las Juntas 	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	05/06/2019 - 06:21 PM
<p>MARZO 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El avance general del estudio es el 97%. 2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios. 3. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada Área para proceder con la liquidacion del estudio. 4. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural. e Hidrología - Hidraulica - Puente de las Juntas 	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	02/05/2019 - 05:02 PM
<p>FEBRERO 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El avance general del estudio es el 97% 2. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada Área para proceder con la liquidacion del estudio. 3. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural. 	González Chávez, Alexandra del Rocio	01/03/2019 - 12:13 PM
<p>ENERO 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El avance general del estudio es el 97% 2. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada Área para proceder con la liquidacion del estudio. 3. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural. 	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	05/02/2019 - 04:40 PM
<p>DICIEMBRE 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El avance general del estudio es el 95% 2. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada area para proceder con la liquidacion del estudio. 3. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural. 	González Chávez, Alexandra del Rocio	04/01/2019 - 04:49 PM
<p>NOVIEMBRE 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El avance general del estudio es el 95% 2. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada area para proceder con la liquidacion del estudio. 3. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural. 	González Chávez, Alexandra del Rocio	04/01/2019 - 04:46 PM
<p>OCTUBRE 2018:</p>	González Chávez,	05/11/2018 - 04:49 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
1. El avance general del estudio es el 95% 2. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada area para proceder con la liquidacion del estudio.	Alexandra del Rocio	
SEPTIEMBRE 2018: 1. El avance general del estudio es el 95% 2. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada area para proceder con la liquidacion del estudio.	González Chávez, Alexandra del Rocio	05/10/2018 - 07:58 PM
AGOSTO 2018: 1. El avance general del estudio es el 94% 2. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada area para proceder con la liquidacion del estudio.	Galarza García, Diego Fernando	05/09/2018 - 06:56 PM
JULIO 2018: 1. El avance general del estudio es el 90% 2. Se está trabajando en l aplanilla #2 del contrato complementario #2.	Galarza García, Diego Fernando	02/08/2018 - 10:18 PM
JUNIO 2018: 1. El avance general del estudio es el 85% 2. Los pagos de planillas están cumplidos hasta la #9 y se está trabajando en laplanilla #2 del contrato complementario #2.	Galarza García, Diego Fernando	05/07/2018 - 06:07 PM
MAYO 2018: 1. El avance general del estudio es el 82% 2. Los pagos de planillas están cumplidos hasta la #9 y se está trabajando en laplanilla #1 del contrato complementario.	Galarza García, Diego Fernando	05/06/2018 - 11:45 AM
ABRIL 2018: 1. El avance general del estudio es el 75% y se está trabajando en la socialización para la apertura del paso lateral Pelileo. 2. Los pagos de planillas están cumplidos hasta la #10	Galarza García, Diego Fernando	04/05/2018 - 05:44 PM
FEBRERO 2018: 1. El avance general del estudio es el 70% y se está trabajando en la socialización para la apertura del paso lateral Pelileo. 2. Los pagos de planillas están cumplidos hasta la #9	Galarza García, Diego Fernando	05/04/2018 - 12:47 PM
FEBRERO 2018: El avance general del estudio es el 55% y se está trabajando en la socialización para la apertura del paso lateral Pelileo. Se entregó planillas y se iniciará el proceso de pago d elas mismas	Galarza García, Diego Fernando	05/03/2018 - 08:05 PM
ENERO 2018: El avance general del estudio es el 55% y se está trabajando en la socialización para la apertura del paso lateral Pelileo.	Galarza García, Diego Fernando	28/02/2018 - 06:23 PM
DICIEMBRE 2017: Se ha iniciado los trabajos correspondientes de topografía, se ha firmado un contrato complementario. El avance general del estudio es el 40% y se está trabajando en la socialización para la apertura del paso lateral Pelileo.	Galarza García, Diego Fernando	05/01/2018 - 05:54 PM
NOVIEMBRE 2017: Se ha iniciado los trabajos correspondientes de topografía, se ha firmado un contrato complementario.	Galarza García, Diego Fernando	05/12/2017 - 04:46 PM
OCTUBRE 2017: Al ser aprobado la ruta no. 04 del paso lateral de Pelileo, se ha iniciado los trabajos correspondientes de topografía, se está gestionando un contrato complementario por parte de la consultora en el mismo que se ajustaran rubros, cantidades y valores con el mismo valor contractual vigente, y se remitirá la correspondiente ampliación de plazo respectiva.	Galarza García, Diego Fernando	01/11/2017 - 02:36 PM
SEPTIEMBRE 2017: Se procedio con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizo el 07 de Marzo del 2017 y de acuerdo al contrato se procedio con el pago del anticipo al contratista con fecha 22 de Marzo del 2017, con lo cual se inicio el proyecto, se ha ingresado el estudio de selección de ruta del paso lateral de pelileo mismo que se encuentra en revisión en matriz quito, se continua con el rubro ambiental, se ha ingresado un avance del estudio de factibilidad	Valencia Vasconez, Jairo David	05/10/2017 - 07:59 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2017: Se procedió con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizo el 07 de Marzo del 2017 y de acuerdo al contrato se procedió con el pago del anticipo al contratista con fecha 22 de Marzo del 2017, con lo cual se inicio el proyecto, se ha ingresado el estudio de selección de ruta del paso lateral de pelileo mismo que se encuentra en revisión en matriz quito, se continua con el rubro ambiental, se ha ingresado un avance del estudio de factibilidad</p>	<p>Valencia Vasconez, Jairo David</p>	<p>12/09/2017 - 04:04 PM</p>
<p>JULIO 2017: Se procedió con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizo el 07 de Marzo del 2017 y de acuerdo al contrato se procedió con el pago del anticipo al contratista con fecha 22 de Marzo del 2017, con lo cual se inicio el proyecto, se ha ingresado el estudio de selección de ruta del paso lateral de pelileo mismo que se encuentra en revisión en matriz quito, se continua con el rubro ambiental, se ha ingresado un avance del estudio de factibilidad</p>	<p>Valencia Vasconez, Jairo David</p>	<p>04/08/2017 - 08:07 PM</p>
<p>JUNIO 2017: Se procedió con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizo el 07 de Marzo del 2017 y de acuerdo al contrato se procedió con el pago del anticipo al contratista con fecha 22 de Marzo del 2017, con lo cual se inicio el proyecto, se ha ingresado el estudio de selección de ruta del paso lateral de pelileo mismo que se encuentra en revisión en matriz quito</p>	<p>Gamboa López, Enma Katherine</p>	<p>05/07/2017 - 05:35 PM</p>
<p>MAYO 2017: Se procedió con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizo el 07 de Marzo del 2017 y de acuerdo al contrato se procedió con el pago del anticipo al contratista con fecha 22 de Marzo del 2017, con lo cual se inicio el proyecto</p>	<p>Gamboa López, Enma Katherine</p>	<p>05/06/2017 - 06:51 PM</p>
<p>ABRIL 2017: Se procedió con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizo el 07 de Marzo del 2017 y de acuerdo al contrato se procedió con el pago del anticipo al contratista con fecha 22 de Marzo del 2017, con lo cual se inicio el proyecto</p>	<p>Gamboa López, Enma Katherine</p>	<p>05/05/2017 - 10:29 AM</p>
<p>MARZO 2017: Se procedió con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizo el 07 de Marzo del 2017 y de acuerdo al contrato se procedió con el pago del anticipo al contratista con fecha 22 de Marzo del 2017, con lo cual se inicio el proyecto</p>	<p>Gamboa López, Enma Katherine</p>	<p>21/04/2017 - 01:44 PM</p>
<p>FEBRERO 2017: Se publicó el proceso de contratación de los estudios de "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que concluyó con la suscripción de la resolución el 20/02/2017 fecha en la cual se adjudicó el contrato al "Consortio Pelileo - Baños".</p>	<p>Gamboa López, Enma Katherine</p>	<p>21/04/2017 - 01:42 PM</p>
<p>ENERO 2017: Se inicia el proceso de contratación para los estudios de "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se planifica su publicación para el mes de Febrero del 2017</p>	<p>Gamboa López, Enma Katherine</p>	<p>21/04/2017 - 01:35 PM</p>
<p>FEBRERO 2015: Se ha procedido por parte de la Empresa Consultora a entregar el producto final de la Consultoría con sus respectivas copias según contrato, y a la firma del Acta Unica de Recepción del Estudio.</p>	<p>Gamboa López, Enma Katherine</p>	<p>21/04/2017 - 01:35 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO DEL 2015: SE HA NOMBRADO LA COMISION TECNICA PARA LA ELABORACION Y FIRMA DEL ACTA UNICA DE RECEPCION DEL ESTUDIO.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	24/02/2015 - 02:53 PM
DICIEMBRE DEL 2014: SE HA INFORMADO MEDIANTE QUIPUX AL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO DE LA REFERENCIA, EN LO RELACIONADO A LAS APROBACIONES DEL MISMO, SE DEBE AUTORIZAR LA REALIZACION DE LA ELABORACION DEL ACTA UNICA DE RECEPCION DEL ESTUDIO, A LA VEZ QUE REALIZAR EL NOMBRAMIENTO DE LA COMISION TECNICA DE RECEPCION DEL ESTUDIO.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	03/02/2015 - 04:14 PM
NOVIEMBRE DEL 2014: LA CONSULTORA HA INGRESADO EL PRODUCTO FINAL DE LA CONSULTORIA (INFORMES Y PLANOS DEFINITIVOS), PARA SU REVISION Y APROBACION DE SER EL CASO, A LA VEZ SE HA INGRESADO LA PLANILLA UNICA POR PRODUCTO TERMINADO, Y SE ESTA PREPARANDO LA LIQUIDACION ECONOMICA Y EL BORRADOR DEL ACTA UNICA DE RECEPCION DEL ESTUDIO.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	09/12/2014 - 04:32 PM
OCTUBRE DEL 2014: LA CONSULTORA HA INGRESADO EL PRODUCTO FINAL DE LA CONSULTORIA (INFORMES Y PLANOS DEFINITIVOS), PARA SU REVISION Y APROBACION DE SER EL CASO, A LA VEZ SE HA INGRESADO LA PLANILLA UNICA POR PRODUCTO TERMINADO, Y SE ESTA PREPARANDO LA LIQUIDACION ECONOMICA Y EL BORRADOR DEL ACTA UNICA DE RECEPCION DEL ESTUDIO.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	10/11/2014 - 05:17 PM
SEPTIEMBRE 2014: SE HA SOLICITADO LA INFORMACION DE SUSTENTO CORRESPONDIENTE A LOS EX-SUPERVISORES DEL PROYECTO, LOS ESTUDIOS HAN SIDO ENTREGADOS AL 100%, POR PARTE DE LA CONSULTORA CIEPER, EL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REVISIÓN - CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES - Y APROBACIONES DE SER EL CASO. CABE INDICAR QUE LA SUBSECRETARIA REGIONAL 3 NO DISPONE DE LOS ESPECIALISTAS DE AREA COMPLETOS, POR LO QUE SE HA SOLICITADO AYUDA A LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE PASTAZA, CHIMBORAZO, SUBSECRETARIA REGIONAL 2. se ha procedido a prestar atención a Memorando Nro. MTOP-SUBREG3-2014-2725-ME de fecha , Ambato, 22 de septiembre de 2014, y se ha procedido a instalar la reunión a las 10h00 de este mes y día, con la presencia del Ing. Luis Salvador (Matriz Quito - DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS), la Consultora CIEPER representada por el Ing. Luis Vallejo (Director del Proyecto de la Pelileo - Baños - Puyo) e Ing. Iván Mier, los Ex - Supervisores del proyecto de la referencia por parte del MTOP, Ing. Juan Carlos Hidalgo e Ing. Milton León, y mi persona. Se ha solicitado que los Ex - Supervisores , presenten y justifiquen absolutamente todos los documentos generados en el transcurso de dichas supervisiones, para lo que me permito informar que así se ha procedido, de tal manera que una vez analizada exhaustiva y detalladamente dicha información muy importante para continuar con el proceso de la Supervisión a mi encomendada, se constató entre los presentes que el Proyecto ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES A NIVEL PRE-PRELIMINAR DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS PUYO DE UNA LONGITUD APROXIMADA DE 125 KM UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y PASTAZA, puede continuar con trámite correspondiente, es así que la fecha tope para la presentación del producto final de consultoría (INFORMES Y PLANOS DEFINITIVOS), se estableció para el día Jueves 02 de Octubre del 2014. En el caso de que la empresa consultora no acate dicha disposición, se procederá al cobro de multas correspondientes según contrato de manera irrevocable. Además me cumple también informar que la elaboración del ACTA UNICA DE RECEPCION DEL ESTUDIO, está en el proceso de elaboración y corrección para trámite correspondiente. Se ha procedido también a elaborar el proceso de la liquidación del proyecto, de lo que se ha definido ya los valores a ser planillados en PLANILLA UNICA que será presentada por el Consultor para proceder a la liquidación definitiva por parte del Departamento financiero del MTOP, a la vez debo informar que también del valor planillado será descontado el valor correspondiente de multas según Memorando Nro. MTOP-CONS_PAZ-2014-121-ME, Siendo aproximadamente las 14h00, se procede a clausurar la reunión, previo hacer incapié en todos los detalles a ser cumplidos y que han sido detallados anteriormente.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	07/10/2014 - 10:49 AM
AGOSTO: SE A NOMBRADO COMO NUEVO SUPERVISOR AL ING. WASHINGTON PULLUQUITIN, LOS ESTUDIOS HAN SIDO ENTREGADOS AL 100%, POR PARTE DE LA CONSULTORA CIEPER, EL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REVISIÓN - CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES - Y APROBACIONES DE SER EL CASO. CABE INDICAR QUE LA SUBSECRETARIA REGIONAL 3 NO DISPONE DE LOS ESPECIALISTAS DE AREA COMPLETOS, POR LO QUE SE HA SOLICITADO AYUDA A LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE PASTAZA, CHIMBORAZO, SUBSECRETARIA REGIONAL 2.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	26/09/2014 - 03:33 PM
JULIO 2014: LOS ESTUDIOS HAN SIDO ENTREGADOS AL 100%, POR PARTE DE LA CONSULTORA CIEPER, EL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REVISIÓN -	Pulluquitín Tutasig,	26/09/2014 - 03:32 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES - Y APROBACIONES DE SER EL CASO. CABE INDICAR QUE LA SUBSECRETARIA REGIONAL 3 NO DISPONE DE LOS ESPECIALISTAS DE AREA COMPLETOS, POR LO QUE SE HA SOLICITADO AYUDA A LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE PASTAZA, CHIMBORAZO, SUBSECRETARIA REGIONAL 2.	Washington Efraín	
JUNIO 2014: LOS ESTUDIOS HAN SIDO ENTREGADOS AL 100%, POR PARTE DE LA CONSULTORA CIEPER, EL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REVISIÓN - CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES - Y APROBACIONES DE SER EL CASO. CABE INDICAR QUE LA SUBSECRETARIA REGIONAL 3 NO DISPONE DE LOS ESPECIALISTAS DE AREA COMPLETOS, POR LO QUE SE HA SOLICITADO AYUDA A LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE PASTAZA, CHIMBORAZO, SUBSECRETARIA REGIONAL 2.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	26/09/2014 - 03:32 PM
MAYO 2014: LOS ESTUDIOS HAN SIDO ENTREGADOS AL 100%, POR PARTE DE LA CONSULTORA CIEPER, EL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REVISIÓN - CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES - Y APROBACIONES DE SER EL CASO. CABE INDICAR QUE LA SUBSECRETARIA REGIONAL 3 NO DISPONE DE LOS ESPECIALISTAS DE AREA COMPLETOS, POR LO QUE SE HA SOLICITADO AYUDA A LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE PASTAZA, CHIMBORAZO, SUBSECRETARIA REGIONAL 2.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	26/09/2014 - 03:31 PM
ABRIL 2014: LOS ESTUDIOS HAN SIDO ENTREGADOS AL 100%, POR PARTE DE LA CONSULTORA CIEPER, EL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REVISIÓN - CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES - Y APROBACIONES DE SER EL CASO.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	26/09/2014 - 02:56 PM
FEBRERO 2014: Los estudios en proceso de revisión, corrección y aprobación por parte de los Profesionales de la Subsecretaría Regional 3 , cada quien en su especialidad.	León Jácome, Milton	11/03/2014 - 09:41 AM
ENERO 2014: Los estudios en proceso de revisión, corrección y aprobación por parte de los Profesionales de la Subsecretaría Regional 3 , cada quien en su especialidad.	Guevara Rodriguez, Luis	07/02/2014 - 12:05 PM
NOVIEMBRE: Los estudios en proceso de revisión, observacion, corrección y aprobacion por parte de los Profesionales de la Subsecretaría cada quien en su especialidad.	León Jácome, Milton	29/11/2013 - 10:27 AM
OCTUBRE 2013: Periodo que debe informar el Supervisor de la Provincia de Pasta, ya que entrega documentos del Proyecto a Tungurahua, mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_PAS-2013-148-ME de fecha 12 de Noviembre de 2013.	León Jácome, Milton	29/11/2013 - 10:23 AM
SEPTIEMBRE DEL 2013: -Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	08/10/2013 - 12:10 PM
AGOSTO DEL 2013: -Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	06/09/2013 - 11:53 AM
JULIO DEL 2013: -Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	02/08/2013 - 11:48 AM
JUNIO DEL 2013: -Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	02/08/2013 - 11:48 AM
JUNIO DEL 2013: -Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	09/07/2013 - 09:50 AM
MAYO DEL 2013: -Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	06/06/2013 - 03:27 PM
ABRIL DEL 2013: -Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	10/05/2013 - 04:00 PM
MARZO 2013 - -Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	08/04/2013 - 09:29 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>FEBRERO 2013:</p> <p>- Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.</p>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	08/04/2013 - 09:29 AM
	Barreno Lombeida, Jorge Washington	06/03/2013 - 04:09 PM
<p>Enero 2013:</p> <p>- Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.</p>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	14/02/2013 - 09:08 AM
<p>DICIEMBRE 2012:</p> <p>- Revisión de informes finales por parte de técnicos de la dirección Provincial de Pastaza y subsecretaría R3</p>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	14/02/2013 - 09:07 AM
<p>NOVIEMBRE DEL 2012:</p> <p>- Se requiere los informes técnicos de Geotécnica, Geología e Hidrología que se solicitó a la subsecretaría su revisión y aprobación, ya que en la Dirección Provincial de Pastaza no se cuenta con técnicos en el área. Se espera contar con los informes finales y proceder al pago de planillas e informes finales.</p>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	13/12/2012 - 10:46 AM
<p>OCTUBRE 2012:</p> <p>Con OFICIO-CIEPER-PELILEO-BAÑOS-015-2012, la Consultora Cieper presenta los informes de los ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERÍA A NIVEL PRE-PRELIMINAR DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS-PUYO DE 125 KM, para su revisión y aprobación.</p> <p>SEPTIEMBRE 2012:</p> <p>Mediante Oficio Nro. MTOP-CONS_PAS-12-12-OF, se le comunica a la Consultora CIEPER; que por no presentar la información completa de los ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERÍA A NIVEL PRE-PRELIMINAR DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS-PUYO DE 125 KM, dentro del tiempo contractual y por los retrasos en la entrega de dichos estudios se procederá a las multas respectivas de acuerdo a la Cláusula Décima Segunda del contrato.</p> <p>AGOSTO 2012:</p> <p>Entregan informe final de estudios para revisión. Consultora CIEPER entrega informes incompletos.</p> <p>Junio-Julio 2012:</p> <p>ESTUDIO DE CARTAS TOPOGRAFICAS Y EXPLORACIÓN TERRESTRE, ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DE SELECCIÓN DE RUTA, DISEÑO Y DIBUJO DEL ANTEPROYECTO, ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD Y IMPACTO AMBIENTAL.</p> <p>Mayo 2012:</p> <p>La contratista realiza el estudio AEREOFOTOGRAFETRICO, se espera la presentacion del informe por escrito.</p> <p>Abril 2012:</p> <p>Con fecha 2 de abril se firma el contrato con la Consultora CIEPER CIA. Ltda. El contrato se encuentra en ejecución. Con fecha 12 de abril inician trabajos Consultora CIEPER</p> <p>Febrero 2012:</p> <p>Se espera que CIEPER CIA. Ltda. Presente toda la información necesaria para proceder a la firma del contrato.</p> <p>Enero 2012:</p> <p>El 18 de enero se realizó la apertura de ofertas por parte de la comisión técnica y el 28 de enero se adjudicó el proyecto a CIEPER CIA. Ltda.</p> <p>Diciembre 2011:</p> <p>Se publico en el portal de compras públicas el 27 de diciembre de 2012.</p>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	13/12/2012 - 10:40 AM

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 3 - Centro > Pastaza > Mera

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
2	Zona 3 - Centro > Pastaza > Pastaza
3	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Baños de Agua Santa
4	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Patate

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Contratación realizada	1-Solicitud de Información	01/11/2011		01/11/2011		Sí	10.0
2	PLANEACION: Recursos económicos tramitado	1-Solicitud de Información	05/11/2011		05/11/2011		Sí	5.0
3	PLANEACION: Publicación en el portal realizado	1-Solicitud de Información	27/12/2011		27/12/2011		Sí	5.0
4	EJECUCION: Contrato para la elaboración de ESTUDIOS A NIVEL PREPRELIMINAR; adjudicado	3-Adjudicación	27/01/2012		27/01/2012		Sí	4.1
5	EJECUCIÓN: Contrato para la elaboración de ESTUDIOS A NIVEL PREPRELIMINAR firmado	4-Inicio de Trabajo	02/04/2012		02/04/2012		Sí	4.1
6	EJECUCION: Cartas topográficas y exploración terrestre realizado restitución aerofotogramétrica, ancho de 500m, escala 1:5000	5-Entregables Intermedios	05/06/2012		05/06/2012		Sí	4.1
7	EJECUCION: Estudio geológico-geotécnico de selección de ruta Restitución aerofotogramétrica, ancho de 500m, escala 1:5000 Diseño y dibujo del anteproyecto. Estudio de prefactibilidad. Impacto ambiental realizado	5-Entregables Intermedios	05/07/2012		05/07/2012		Sí	4.1
8	EJECUCION: Inspecciones en el campo realizado	5-Entregables Intermedios	09/08/2012		09/08/2012		Sí	4.1
9	EJECUCION: Observaciones efectuadas por los Profesionales de la Subsecretaría Regional 3 a las correcciones de la Consultora realizado.	5-Entregables Intermedios	20/08/2013		20/08/2013		Sí	4.1
10	EJECUCION: Inspecciones de trabajos en el campo realizados	5-Entregables Intermedios	15/09/2014		15/09/2014		Sí	4.1
11	EJECUCIÓN: Informe final de ingeniería entregado	9-Entregables Formales	06/10/2014		06/10/2014		Sí	4.1
12	EJECUCIÓN: Acta de entrega y recepción definitiva del contrato para la elaboración de ESTUDIOS A NIVEL PREPRELIMINAR; entregada	5-Entregables Intermedios	30/10/2014		30/10/2014		Sí	4.1
13	EJECUCIÓN: Liquidación económica del contrato para la elaboración de ESTUDIOS A NIVEL PREPRELIMINAR; pagada	9-Entregables Formales	30/12/2014		30/12/2014		Sí	4.1
14	EJECUCIÓN: Publicación en el portal de compras públicas para la elaboración ESTUDIOS	1-Solicitud de Información	23/01/2017		23/01/2017		Sí	4.1


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS; realizado							
15	EJECUCION: Contrato para la elaboración de ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS; adjudicado	3-Adjudicación	20/02/2017		20/02/2017		Sí	4.1
16	EJECUCIÓN: Contrato para la elaboración de ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS; firmado	4-Inicio de Trabajo	07/03/2017		07/03/2017		Sí	4.1
17	EJECUCION: Estudio de Tráfico aprobado	5-Entregables Intermedios	19/06/2017		19/06/2017		Sí	4.1
18	EJECUCION: Estudio Preliminar Paso Lateral de Peleleo realizado	5-Entregables Intermedios	18/09/2017		18/09/2017		Sí	4.1
19	EJECUCION: Ficha y Plan de Manejo Ambiental desarrollado	5-Entregables Intermedios	19/01/2018		19/01/2018		Sí	4.4
20	EJECUCION: Estudio de Ingeniería Definitivo aprobado	5-Entregables Intermedios	10/04/2020		10/04/2020		Sí	4.1
21	CIERRE: Solicitud a Senplades para registro de cierre/baja, firmada	9-Entregables Formales	31/12/2020	10/12/2021			No	0.25
22	CIERRE: Acta de entrega y recepción única del contrato para la elaboración ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS; firmada	9-Entregables Formales	31/12/2020		07/12/2020		Sí	2.0
23	CIERRE: Aprobación del Ministro de Obras Públicas, firmado	9-Entregables Formales	31/12/2020	05/12/2021			No	0.25
24	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago, firmado	9-Entregables Formales	31/12/2020	30/10/2021			No	0.5
25	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, firmado	9-Entregables Formales	31/12/2020	30/10/2021			No	0.5
26	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuetarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar del MEF; emitido	9-Entregables Formales	31/12/2020	30/11/2021			No	1.0
27	CIERRE: Documentos habilitantes para cierre/baja conforme Instructivo de Cierre/Baja, entregados	9-Entregables Formales	31/12/2020	05/11/2021			No	0.5
28	CIERRE: Formatos de cierre/baja según acuerdo 025, elaborado	9-Entregables Formales	31/12/2020	30/09/2021			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
29	CIERRE: Información del proyecto en los sistemas GPR, SIPeIP y SITOP actualizada	9-Entregables Formales	31/12/2020	30/09/2021		▼	No	0.5
30	CIERRE: Informe de Cierre de Proyectos (Senplades) aprobado	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2021		▼	No	0.5
31	CIERRE: Liquidación económica del contrato para la elaboración ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS; pagada	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/08/2021		▼	No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ESTUDIO		90.00 %	0	100	01/01/2017	Noviembre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	127,402.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,296,556.16 **
Costo Total:	4,302,873.43
Total Devengado:	1,088,936.11
% Costo Total Devengado:	25.31 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 25.31 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	3,676,602.40	207,620.05	0.00	3,884,222.45
Ppto. Externo Planeado	623,899.20	375,055.58	0.00	998,954.78
Ppto. Aprobado Inicial	6,127,275.48	375,055.58	0.00	6,502,331.06
Ppto. Codificado	3,063,648.90	207,620.05	0.00	3,271,268.95
Ppto. Comprometido	1,733,234.86	0.00	0.00	1,733,234.86
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	2,541,964.29	207,620.05	0.00	2,749,584.34
Ppto. Devengado	1,088,936.11	0.00	0.00	1,088,936.11
Pagado Real	940,422.69	0.00	0.00	940,422.69
Estimado a fin de año	* 1,088,936.11	375,055.58	0.00	1,463,991.69
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,453,028.18	-167,435.53	0.00	1,285,592.65
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 42.84 %	0.00 %	0.00 %	39.60 %
Ppto. Codificado 998	784,590.48	167,435.53	0.00	952,026.01
Ppto. Devengado 998	480,136.92	0.00	0.00	480,136.92


* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	207,620.05		207,620.05				
May	0.00		207,620.05				
Jun	0.00		207,620.05				
Jul	0.00		207,620.05				
Ago	0.00		207,620.05				
Sep	0.00		207,620.05				
Oct	0.00		207,620.05				
Nov	0.00		207,620.05				
Dic	0.00		207,620.05				
Total	207,620.05	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
16	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A Contrato de Estudios Prepreliminares	Estudios_Prepreliminares.pdf	28/05/2012
2	A1 INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2012.pdf	14/02/2013
3	A10 TEMINO DE REFERENCIA PARA DICTAMEN PRIORIDAD	2015-06-16_12-21-44_TER.REF.PELILEO-PUYO.doc	18/06/2019
4	A11 PRESUPUESTO PRE-PRELIMINARES TÉRMINO DE REFERENCIA	pres.ref._pelileo-puyo.xls	18/06/2019
5	A12 PRODUCTO FINAL DE CONSULTORIA ESTUDIOS PRE-PRELIMINARES PELILEO-BAÑOS-PUYO	ENTREGA_DEL_PRODUCTO_TERMINADO_AL_ADMINISTRADOR_DEL_CONTRATO_INFORME_FINAL_ESTUDIOS_PRE-PRELIMINARES_PELILEO-BAÑOS-PUYO.pdf	18/06/2019
6	A2 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2012.pdf	14/02/2013
7	A3 INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2012.pdf	14/02/2013
8	A4 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2012.pdf	14/02/2013
9	A5 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2012	INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2012.pdf	14/02/2013
10	A6 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2012	INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2012.pdf	14/02/2013
11	A7 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2012	INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2012.pdf	14/02/2013
12	A8 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE DEL 2012	INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2012.pdf	14/02/2013
13	A9 PLANEACIÓN: DICTAMEN DE PRIORIDAD SENPLADES	DICTAMEN_DE_PRIORIDAD_SENPLADES_-171-2011.pdf	17/06/2019
14	ACTA RECEPCION UNICA DE LOS ESTUDIOS CONTRATADOS	ACTA_ÚNICA_ESTUDIOS_PELILEO-BAÑOS.pdf	05/03/2021
15	APROBACION DEL INFORME DE COSTOS DDT	MTOP-DDT-20-82-OF_APROBACION_COSTOS.pdf	18/03/2020
16	B1 INFORME EJECUTIVO ENERO DEL 2013	INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2013.pdf	14/02/2013
17	B2 INFORME EJECUTIVO FEBRERO DEL 2013	INFORMES_EJECUTIVO_FEBRERO_2013.pdf	06/03/2013
18	B3 INFORME EJECUTIVO MARZO 2013	INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2013.pdf	10/05/2013
19	B4 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2013	INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2013.pdf	10/05/2013
20	B5 INFORME EJECUTIVO MAYO 2013	INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2013.pdf	06/06/2013
21	B6 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2013	INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2013.pdf	10/07/2013
22	B7 INFORME EJECUTIVO JULIO 2013	INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2013.pdf	06/08/2013
23	B8 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2013	INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2013.pdf	06/09/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
24	B9 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013	INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2013.pdf	08/10/2013
25	B9.1 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2013	Informe_Ejecutivo_Diciembre_2013_CIEPER.htm	06/01/2014
26	C1 INFORME EJECUTIVO ENERO 2014	GestionReporteFN-1.txt	06/02/2014
27	C2 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014	Informe_Ejecutivo_Febrero_2014_CIEPER.pdf	31/03/2014
28	C3 INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	Informe_Ejecutivo_Marzo_2014_CIEPER.pdf	31/03/2014
29	C4 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2014.pdf	30/04/2014
30	C5 Informe Ejecutivo Octubre 2014	Informe_Ejecutivo_Octubre_2014.pdf	05/11/2014
31	C6 Informe ejecutivo Noviembre 2014	REPORTE_EJECUTIVO_DE_NOVIEMBRE_DE_2014.pdf	12/12/2014
32	C7 Informe ejecutivo Diciembre 2014	REPORTE_EJECUTIVO_DE_DICIEMBRE_DE_2014.pdf	12/12/2014
33	CONTRATO COMPLEMENTARIO 01	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_01.pdf	19/09/2019
34	CONTRATO COMPLEMENTARIO 02	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_02.pdf	19/09/2019
35	CONTRATO ESTUDIOS PELILEO BAÑOS	CONTRATO_RE-MTOP-SUBZ3-1-2017_Estudios_Ampliacion_4_carriles_Pelileo-Baños_P.L._Pelileo_34_km.pdf	21/04/2017
36	E INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	C8_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_DEL_2015.pdf	03/02/2015
37	G INFORME EJECUTIVO MARZO 2017	INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2017.pdf	17/09/2019
38	G1 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2017.pdf	17/09/2019
39	G2 INFORME EJECUTIVO MAYO 2017	INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2017.pdf	17/09/2019
40	G3 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2017	INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2017.pdf	17/09/2019
41	G4 INFORME EJECUTIVO JULIO 2017	INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2017.pdf	17/09/2019
42	G5 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2017	INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2017.pdf	17/09/2019
43	G6 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2017.pdf	17/09/2019
44	G7 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2017.pdf	17/09/2019
45	G8 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2017.pdf	17/09/2019
46	G9 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2017.pdf	17/09/2019
47	H INFORME EJECUTIVO ENERO 2018	INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2018.pdf	17/09/2019
48	H1 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2018	INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2018.pdf	17/09/2019
49	H10 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2018.pdf	17/09/2019
50	H11 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2018.pdf	17/09/2019
51	H2 INFORME EJECUTIVO MARZO 2017	INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2018.pdf	17/09/2019
52	H3 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2018.pdf	17/09/2019
53	H4 INFORME EJECUTIVO MAYO 2018	INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2018.pdf	17/09/2019
54	H5 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2018.pdf	17/09/2019
55	H6 INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2018.pdf	17/09/2019
56	H7 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2018.pdf	17/09/2019
57	H8 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2018.pdf	17/09/2019
58	H9 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2018.pdf	17/09/2019
59	HITO 22 ACTA RECEPCIÓN UNICA 07/12/2020	HITO_22_ACTA_RECEPCIÓN_UNICA_PELILEO_BAÑOS.pdf	05/01/2021
60	I INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2019.pdf	17/09/2019
61	I1 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2019.pdf	17/09/2019
62	I10 INFORME EJECUTIVO DE OCTUBRE 2019	INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2019.pdf	05/02/2020
63	I10 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2019	INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2019.pdf	05/11/2019
64	I11 INFORME EJECUTIVO DE NOVIEMBRE DEL 2019	INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_DEL_2019.pdf	03/12/2019
65	I11 INFORME EJECUTIVO DE NOVIEMBRE DEL 2019	INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/02/2020
66	I12 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	INFORME_EJECUTIVO_PELILEO_-BAÑOS_-DICIEMBRE_DEL_2019.pdf	03/01/2020
67	I12 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE DEL 2019	INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	05/02/2020
68	I13 INFORME EJECUTIVO DE ENERO 2020	INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2020.pdf	05/02/2020
69	I14 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
70	I15 INFORME EJECUTIVO DE MARZO 2020	INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2020_-_PELILEO_-_BAÑOS.pdf	29/04/2020
71	I16 INFORME EJECUTIVO DE ABRIL 2020	INFORME_EJECUTIVO_DE_ABRIL_2020_PELILEO_-_BAÑOS.pdf	29/04/2020
72	I17 INFORME EJECUTIVO MAYO 2020	INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2020.pdf	25/06/2020
73	I2 INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2019.pdf	17/09/2019
74	I3 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2019	INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2019.pdf	17/09/2019
75	I4 INFORME EJECUTIVO MAYO 2019	INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2019.pdf	17/09/2019
76	I5 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2019.pdf	17/09/2019
77	I6 INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	17/09/2019
78	I8 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	17/09/2019
79	I9 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE DEL 2019	INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_DEL_2019.pdf	02/10/2019
80	J APROBACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	APROBACION_DEL_ESTUDIO_DE_IMPACTO_AMBIENTAL.pdf	05/02/2020
81	J1 APROBACION DEL INFORME DE COSTOS	MTOP-SUBZ3-2020-0256-ME_APROBACION_COSTOS.pdf	18/03/2020
82	J2 ACCIONES - RESULTADOS PROYECTO DE LA REFERENCIA	ACCIONES_-_RESULTADOS_MTOP-CONS_TUN-2020-21-ME.pdf	18/03/2020
83	J3 APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE INGENIERIA	SUBSECRETARIA_-_MTOP-SUBZ3-2020-0315-ME.pdf	29/04/2020
84	J4 SOLICITUD DE TERMINACION DE CONTRATO POR PARTE DE CONSULTOR	Oficio_Oficio_PPB-SUP-005_20_Terminación_del_Contrato.pdf	29/04/2020
85	MEMORANDO DE ACTA DE RECEPCION UNICA	MEMORANDO_DE_ACTA_ÚNICA.pdf	05/03/2021
86	SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION	SOLICITUD_PAGO_PLANILLA_DE_LIQUIDACION.pdf	29/06/2020
87	SOLICITUD PAGO PLANILLA 01	SOLICITA_PAGO_PLANILLA_LIQUIDACION_01_PELILEO-BAÑOS.pdf	28/03/2021

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Chavez Lopez, Guillermo Javier	PATROCINADOR EJECUTIVO	Subsecretario Zonal 3	gchavez@mtop.gob.ec	
Eguez Brito, Catherine Elizabeth	ANALISTA DE PRESUPUESTO	Analista Presupuesto	ceguez@mtop.gob.ec	0998389144
Gamboa López, Enma katherine	LIDER DEL PROYECTO	Analista de Infraestructura distrital de Tungurahua	egamboa@mtop.gob.ec	
Garces Gonzalez, David Fabian	DIRECTOR PROVINCIAL	Director/a Distrital de Transporte y Obras Públicas de Tungurahua	dgarces@mtop.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
30403_1.jpg	06/02/2015