

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 6**  
**Dirección Provincial Azuay**

**PROYECTO: K029** MTOP-Servicios de consultoría para realizar los estudios de factibilidad, impactos ambientales e ingeniería definitivos del puente alternativo sobre el Río León, de 100 m, variantes y sus accesos, ubicado en la vía Cuenca-Loja, en la Provincia del Azuay.

Líder del Proyecto:	Vásquez Guzmán, Edwin Enrique (eevasquez@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Jaramillo Vintimilla, José Francisco	Programas Relacionados:	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y ACCESOS, Provincia - Azuay
Titular:	Quezada Dumas, Klever Geovany	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.20.6836	TIR:	12.00 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	265,417.50
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	10/03/2012 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	19/01/2022	Fecha de Fin Base:	20/11/2014
Modificado por:	Cardenas Alvarracín, Marcela Edith	Fecha del siguiente Hito:	30/10/2019


**DATOS GENERALES**

<b>Descripción</b>
Servicios de consultoría para realizar los estudios de factibilidad, impactos ambientales e ingeniería definitivos del puente alternativo sobre el Río León, de 100 m, variantes y sus accesos, ubicado en la vía Cuenca-Loja, en la Provincia del Azuay. Se contrató directamente en la matriz. Línea base: El proyecto se encuentra ubicado en el sur de la provincia del Azuay, se encuentra situado en la cuenca del Río León en la Provincia del Azuay. Tiene una extensión de 749 km <sup>2</sup> . Las principales actividades socioeconómicas de esta zona del Azuay, son principalmente la agricultura, la ganadería y la minería. Objetivo general; El objetivo general del proyecto es el de mejorar la vialidad en las provincias de Azuay y Loja, dotando de un sistema de infraestructura vial estable, eficaz, confiable y permanente, que permita la integración entre las poblaciones y con la infraestructura vial del resto del país. Objetivos Específicos- Incrementar los ingresos económicos de la población.- Incrementar el desarrollo sociocultural de las comunidades beneficiarias.- Contar con una vía en buen estado.- Mejorar los niveles de comercialización de la producción - Incrementar la concurrencia de población a los centros poblados.- Mejorar las condiciones de transporte.- Convertir a esta vía es un soporte para el desarrollo de la competitividad territorial.- Garantizando un medio físico de transporte estable, cómodo, rápido y seguro. CONTRATISTA: CONSORCIO NOEGA - COPADE. MONTO DEL CONTRATO: USD. 377.955,00 CONTRATO COMPLEMENTARIO N°1 suscrito el 19/11/2014 por ampliación de plazo por 9.0 MESES FIN PLAZO CONTRACTUAL: 21/08/2015. A la espera de la firma de Contrato Complementario Nro2.
<b>Beneficios Cualitativos</b>
Mejor alternativa de ubicación del puente.
<b>Tipo de Beneficiario</b>
Usuarios
<b>Restricciones</b>
Costo: USD \$ 426.848,90 Tiempo: 8 años (2010 - 2018) Alcance: Estudios de monitoreo geológico del puente sobre el río León. Recursos: MTOP - Equipo Técnico de la Dirección Distrital del Azuay, Contratista: Consorcio NOEGA - COPADE.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	<b>Congelado</b>	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	------------------	-----------

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 10/03/2012 Fecha de Fin: 31/12/2019

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	94 %	94 %	95 %	96 %	98 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2019: Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2019-1642-ME, de fecha 30 de septiembre de 2019, el Subsecretario Zonal 6 del MTOP, envía a la Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, la RESPUESTA DE SENPLADES A LA SOLICITUD DE INCLUSIÓN AL PAI 2019 DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RÍO LEÓN Y ACCESOS, donde se anexa la documentación con las correcciones solicitadas para continuar el trámite de inclusión del proyecto al PAI 2019.	Zaldua Gaona, Fausto Enrique	04/01/2020 - 09:07 AM
NOVIEMBRE 2019: Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2019-1642-ME, de fecha 30 de septiembre de 2019, el Subsecretario Zonal 6 del MTOP, envía a la Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, la RESPUESTA DE SENPLADES A LA SOLICITUD DE INCLUSIÓN AL PAI 2019 DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RÍO LEÓN Y ACCESOS, donde se anexa la documentación con las correcciones solicitadas para continuar el trámite de inclusión del proyecto al PAI 2019.	Zaldua Gaona, Fausto Enrique	03/12/2019 - 11:47 AM
OCTUBRE 2019: Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2019-1642-ME, de fecha 30 de septiembre de 2019, el Subsecretario Zonal 6 del MTOP, envía a la Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, la RESPUESTA DE SENPLADES A LA SOLICITUD DE INCLUSIÓN AL PAI 2019 DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RÍO LEÓN Y ACCESOS, donde se anexa la documentación con las correcciones solicitadas para continuar el trámite de inclusión del proyecto al PAI 2019.	Zaldua Gaona, Fausto Enrique	05/11/2019 - 01:01 PM
SEPTIEMBRE 2019: Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2019-1642-ME, de fecha 30 de septiembre de 2019, el Subsecretario Zonal 6 del MTOP, envía a la Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, la RESPUESTA DE SENPLADES A LA SOLICITUD DE INCLUSIÓN AL PAI 2019 DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RÍO LEÓN Y ACCESOS, donde se anexa la documentación con las correcciones solicitadas para continuar el trámite de inclusión del proyecto al PAI 2019.	Zaldua Gaona, Fausto Enrique	04/10/2019 - 11:08 AM
AGOSTO 2019: Mediante correo zimbra de 5 de junio de 2019, se ha solicitado que el informe para el Gabinete Sectorial, se actualice, los datos del MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY, del Cuadro III: Transferencia de recursos, en cuanto a los montos codificados con los valores actuales y la fecha del reporte de la cédula, con respectivo aumento, disminución y total; por favor enviar la cédula presupuestaria del mantenimiento del Azuay, misma que debe coincidir con los valores, inmediatamente se procedió a la actualización solicitada y se encuentra en revisión en Planta Central.	Zaldua Gaona, Fausto Enrique	05/09/2019 - 11:36 AM
JULIO 2019: Mediante correo zimbra de 5 de junio de 2019, se ha solicitado que el informe para el Gabinete Sectorial, se actualice, los datos del MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA	Zaldua Gaona, Fausto Enrique	05/08/2019 - 03:44 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DEL AZUAY, del Cuadro III: Transferencia de recursos, en cuanto a los montos codificados con los valores actuales y la fecha del reporte de la cédula, con respectivo aumento, disminución y total; por favor enviar la cédula presupuestaria del mantenimiento del Azuay, misma que debe coincidir con los valores, inmediatamente se procedió a la actualización solicitada y se encuentra en revisión en Planta Central.		
JUNIO 2019: Mediante correo zimbra de 5 de junio de 2019, se ha solicitado que el informe para el Gabinete Sectorial, se actualice, los datos del MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY, del Cuadro III: Transferencia de recursos, en cuanto a los montos codificados con los valores actuales y la fecha del reporte de la cédula, con respectivo aumento, disminución y total; por favor enviar la cédula presupuestaria del mantenimiento del Azuay, misma que debe coincidir con los valores, inmediatamente se procedió a la actualización solicitada y se encuentra en revisión en Planta Central.	Vásquez Guzmán, Edwin Enrique	05/07/2019 - 04:17 PM
MAYO 2019: Mediante correo zimbra se ha solicitado la actualización del informe del consejo sectorial en el nuevo formato para proceder con el trámite de inclusión del proyecto en el PAI 2019, el mismo que fue corregido y se encuentra en revisión en Planta Central.	Vásquez Guzmán, Edwin Enrique	04/06/2019 - 09:18 AM
ABRIL 2019: Mediante memorando Nro. MTOP-DDAZ-2019-410-ME de fecha 6 de marzo de 2019 la Dirección Distrital del Azuay solicita a la Subsecretaría zonal 6 se realice el trámite correspondiente a fin de que el proyecto sea incluido en el PAI 2019, se encuentra en revisión en Planta Central.	Vásquez Guzmán, Edwin Enrique	02/05/2019 - 09:54 AM
MARZO 2019: Mediante memorando Nro. MTOP-DDAZ-2019-410-ME de fecha 6 de marzo de 2019 la Dirección Distrital del Azuay solicita a la Subsecretaría zonal 6 se realice el trámite correspondiente a fin de que el proyecto sea incluido en el PAI 2019.	Vásquez Guzmán, Edwin Enrique	02/04/2019 - 03:59 PM
FEBRERO 2019: Trámite correspondiente de pago de la planilla de liquidación, se solicita por parte del Departamento Financiero el proyecto sea incluido en el PAI 2019	Vásquez Guzmán, Edwin Enrique	01/03/2019 - 10:03 AM
ENERO 2019: Trámite correspondiente de pago de la planilla de liquidación, se solicita por parte del departamento financiero se incluya el proyecto al PAI 2019.	Vásquez Guzmán, Edwin Enrique	01/03/2019 - 10:01 AM
ENERO 2019: Trámite correspondiente de pago de la planilla de liquidación, se espera el resultado de la revisión que realiza el Departamento Financiero en el control previo al pago.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/02/2019 - 07:49 PM
DICIEMBRE 2018: Trámite correspondiente de pago de la planilla de liquidación, se espera el resultado de la revisión que realiza el Departamento Financiero en el control previo al pago.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/02/2019 - 07:48 PM
DICIEMBRE 2018: Con Oficio Nro. MTOP-UIP_AZU-2018-0009, de fecha 04 de diciembre de 2018, el Ing. Edwin Enrique Vásquez Guzmán SUPERVISOR DEL PROYECTO solicita al Consultor del proyecto que para realizar el trámite de pago de la liquidación de los Estudios del puente sobre el río León, facilitar proporcionar la documentación que se solicitada en el Memorando Nro. MTOP-FINAN_AZU-2018-565-ME, por el departamento financiero.  Con Memorando Nro. MTOP-UIP_AZU-2018-0135 de fecha 18 de diciembre de 2018, suscrito por el Ing. Edwin Enrique Vásquez Guzmán SUPERVISOR DEL PROYECTO, remite la información solicitada respecto a la Planilla de liquidación de los "Estudios de Monitoreo Geológico, Geotécnico e Hidrológico de la zona de influencia del puente actual sobre el río León", en la vía Cumbe - Oña, para continuar con el trámite de pago correspondiente  Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2018-2726-ME de fecha 19 de diciembre el Administrador del contrato solicita al Departamento financiero se prosiga con el trámite correspondiente de pago de la planilla de liquidación, se espera el resultado de la revisión que realiza el Departamento Financiero en el control previo al pago.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	04/01/2019 - 05:58 PM
NOVIEMBRE 2018: Con Memorando Nro. MTOP-UIP_AZU-2018-0113, de fecha 27 de noviembre de 2018, el Ing. Edwin Enrique Vásquez Guzmán SUPERVISOR DEL PROYECTO solicita al Administrador del proyecto el pago de la liquidación de los Estudios del puente sobre el río León.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	05/12/2018 - 11:37 AM
OCTUBRE 2018: Con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2018-254-ME, el Ing. Edwin Enrique Vásquez Guzmán SUPERVISOR DEL PROYECTO y con Memorando Nro. MTOP-FINAN_AZU-2018-397-ME de fecha 11 de septiembre, el Ing. Carlos Santiago Reinoso Pesantez ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO PROVINCIAL, emiten los informes correspondientes para solicitar el criterio jurídico por parte de la Coordinación Jurídica General para proceder al pago de los valores pendientes.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/11/2018 - 03:57 PM
SEPTIEMBRE 2018: Con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2018-254-ME, el Ing. Edwin Enrique Vásquez Guzmán SUPERVISOR DEL PROYECTO y con Memorando Nro. MTOP-FINAN_AZU-2018-397-ME de fecha 11 de septiembre, el Ing. Carlos Santiago Reinoso Pesantez ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO PROVINCIAL, emiten los informes	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	05/10/2018 - 04:01 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
correspondientes para solicitar el criterio jurídico por parte de la Coordinación Jurídica General para proceder al pago de los valores pendientes.		
AGOSTO 2018: Con memorando Nro. MTOP-CGP-2018-1117-ME de fecha 21 de agosto de 2018, se informa que SENPLADES emite el Dictamen de Inclusión en el PAI 2018 del MTOP del proyecto "Estudios de factibilidad, impactos ambientales e ingeniería definitivos del puente sobre el Río León y accesos", CUP Nro.175200000.20.6836, se trabaja en los informes para que se emita el criterio jurídico por parte de la Coordinación Jurídica General para proceder al pago de los valores pendientes.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	05/09/2018 - 10:20 AM
JULIO 2018: La Coordinación Jurídica General del MTOP, requiere de informes de Administrador y Financiero para emitir su criterio jurídico, se trabaja en los informes, se ha solicitado la inclusión al PAI 2018 del proyecto considerando el cambio de fuente a recursos fiscales, en vista que la vigencia del crédito BID que financiaba el proyecto caducó. Durante este mes se solicita de planta central se actualice la ficha de consejo sectorial para proceder a remitir a Senplades.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	03/08/2018 - 04:54 PM
JUNIO 2018: La Coordinación Jurídica General del MTOP, requiere de informes de Administrador y Financiero para emitir su criterio jurídico, se trabaja en los informes, se ha solliita la inclusión al PAI 2018 del proyecto considerando el cambio de fuente a recursos fiscales, en vista que la vigencia del crédito BID que financiaba el proyecto caducó.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	05/07/2018 - 05:14 PM
MAYO 2018: La Coordinación Jurídica General del MTOP, requiere de informes de Administrador y Financiero para emitir su criterio jurídico, se trabaja en los informes, se ha solliita la inclusión al PAI 2018 del proyecto considerando el cambio de fuente a recursos fiscales, en vista que la vigencia del crédito BID que financiaba el proyecto caducó.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	05/06/2018 - 04:09 PM
ABRIL 2018: Se solicita Criterio Jurídico a la Coordinación Jurídica General del MTOP, para que se den los lineamientos bajo los cuales se debe cancelar la planilla de liquidación debido a que este proyecto estuvo financiado con fondos del BID, la vigencia del crédito ya caducó y se requiere cancelar con fondos fiscales. Se ha solicitado la inclusión del proyecto al PAI 2018 con el cambio de fuente de credito BID a Fiscal.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	04/05/2018 - 03:19 PM
Marzo 2018: Se solicita Criterio Jurídico a la Coordinación Jurídica General del MTOP, para que se den los lineamientos bajo los cuales se debe cancelar la planilla de liquidación debido a que este proyecto estuvo financiado con fondos del BID, la vigencia del crédito ya caducó y se requiere cancelar con fondos fiscales.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	05/04/2018 - 11:28 AM
Febrero 2018: Se solicita Criterio Jurídico a la Coordinación Jurídica General del MTOP, para que se den los lineamientos bajo los cuales se debe cancelar la planilla de liquidación debido a que este proyecto estuvo financiado con fondos del BID, la vigencia del crédito ya caducó y se requiere cancelar con fondos fiscales.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	05/04/2018 - 11:27 AM
Enero-2018: Se solicita Criterio Jurídico a la Coordinación Jurídica General del MTOP, para que se den los lineamientos bajo los cuales se debe cancelar la planilla de liquidación debido a que este proyecto estuvo financiado con fondos del BID, la vigencia del crédito ya caducó y se requiere cancelar con fondos fiscales.	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	02/02/2018 - 11:17 AM
DICIEMBRE 2017: El personal técnico, administrativo y financiero prepara informes en relación a las Directrices emitidas por la Coordinación de Asesoría Jurídica, para proceder a la Terminación por Mutuo Acuerdo.	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	19/01/2018 - 04:17 PM
NOVIEMBRE 2017, Se ha realizado la consulta a la Coordinación Jurídica para que emita las directrices legales para cancelar la planilla de liquidación y realizar la terminación por mutuo acuerdo.	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/12/2017 - 05:17 PM
Octubre 2017, Se ha realizado la consulta a la Coordinación Jurídica para que emita las directrices legales para cancelar la planilla de liquidación y realizar la terminación por mutuo acuerdo. Septiembre 2017, El proyecto está en etapa de liquidación no se puede cancelar los valores que se adeudan debido al cambio de fuente de los recursos, esta en trámite legal.	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/12/2017 - 05:15 PM
AGOSTO 2017 El contratista solicita la terminación por mutuo acuerdo. Se han recibido los productos,elaborados por la Consultora, se realizan reuniones de coordinación con la finalidad de obtener directrices de como proceder respecto a la liquidación del contrato.	Brito Puni, Andrea Valerie	04/09/2017 - 05:02 PM
JULIO - 2017 El contratista solicita la terminación por mutuo acuerdo. Se han recibido los productos,elaborados por la Consultora, se realizan reuniones de coordinación con la finalidad de obtener directrices de como proceder respecto a la liquidación del contrato.	Brito Puni, Andrea Valerie	04/08/2017 - 07:49 PM
JUNIO - 2017 El contratista solicita la terminación por mutuo acuerdo. Se ha recibido los productos, hasta donde han tenido. Se esta liquidando la planilla de liquidación Nro 3.	Brito Puni, Andrea Valerie	05/07/2017 - 04:29 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL.- 2017 El contratista solicita la terminación por mutuo acuerdo. Se ha recibido los productos, hasta donde han tenido. Se esta liquidando la planilla de liquidación Nro 3.</p> <p>MARZO.- 2017 El contratista solicita la terminación por mutuo acuerdo Se ha recibido los productos, hasta donde han tenido. Se esta liquidando la planilla de liquidación Nro 3</p> <p>FEBRERO.- 2017 El contratista solicita la terminación por mutuo acuerdo Se ha recibido los productos, hasta donde han tenido.</p> <p>ENERO.- 2017 El contratista solicita la terminación por mutuo acuerdo Se ha recibido los productos, hasta donde han tenido.</p> <p>DICIEMBRE.- 2016 El contratista solicita la terminación por mutuo acuerdo Se ha recibido los productos, hasta donde han tenido.</p>	<p>Brito Puni, Andrea Valerie</p>	<p>05/05/2017 - 02:15 PM</p>
<p>NOVIEMBRE.- 2016 El contratista solicita la terminación por mutuo acuerdo Se ha recibido los productos, hasta donde han tenido.</p>	<p>Arévalo Salazar, Darwin Jacinto</p>	<p>02/12/2016 - 05:16 AM</p>
<p>OCTUBRE.- 2016 Se esta tramitando la planilla Nro 3 de los trabajos de consultoría "ESTUDIOS DE MONITOREO GEOLOGÍCO GEOTÉCNICO E HIDRAULICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PUENTE ACTUAL SOBRE EL RÍO LEÓN EN LA VÍA CUMBE-OÑA" Se ha recibido los productos.</p>	<p>Arévalo Salazar, Darwin Jacinto</p>	<p>01/11/2016 - 03:57 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE.- 2016 En la reunión entre el los miembros de la consultora y el MTOP ha existido un compromiso que se entregue y apruebe el total de los productos hasta el 15 de octubre del 2016</p>	<p>Arévalo Salazar, Darwin Jacinto</p>	<p>05/10/2016 - 07:37 AM</p>
<p>AGOSTO 2016 La planilla No. 3 ha sido remitida al Contratista para que realice las observaciones y considere los rubros que están realmente ejecutados y que son objeto del contrato original, segun las observaciones de la Ing Jhanet Lojano de la Subsecretaria Z 6. Hasta la fecha no se ha vuelto a ingresar esta planilla. Se trabaja en las observaciones solicitadas mediante Oficio No. SENPLADES-SINV-2016-0473-OF de fecha 22 de julio de 2016, se ha mantenido una videoconferencia con el personal de SENPLADES para subsanar las mismas.</p>	<p>Arévalo Salazar, Darwin Jacinto</p>	<p>05/09/2016 - 04:29 PM</p>
<p>JULIO 2016 La planilla No. 3 ha sido remitida al Contratista para que realice las observaciones y considere los rubros que están realmente ejecutados y que son objeto del contrato original, segun las observaciones de la Ing Jhanet Lojano de la Subsecretaria Z 6. Hasta la fecha no se ha vuelto a ingresar esta planilla. Mediante Oficio No. SENPLADES-SINV-2016-0473-OF de fecha 22 de julio de 2016, la Secretaría Nacional de Planificación, realiza observaciones a la actualización del dictamen de prioridad, las cuales deberán ser absueltas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.</p>	<p>Brito Puni, Andrea Valerie</p>	<p>09/08/2016 - 09:07 AM</p>
<p>JUNIO 2016 La planilla No. 3 ha sido remitida al Contratista para que realice las observaciones y considere los rubros que están realmente ejecutados y que son objeto del contrato original, segun las observaciones de la Ing Jhanet Lojano de la Subsecretaria Z 6. Hasta la fecha no se ha vuelto a ingresar esta planilla. Se ha realizado la actualización de la información mediante el Informe Ejecutivo Actualizado con firma de responsabilidad de todos los implicados con fecha febrero 2016 la misma que ha tenido observaciones estando aceptada a la fecha en planta central</p>	<p>Arévalo Salazar, Darwin Jacinto</p>	<p>05/07/2016 - 09:06 AM</p>
<p>JULIO 2016 La planilla No. 3 ha sido remitida al Contratista para que realice las observaciones y considere los rubros que están realmente ejecutados y que son objeto del contrato original, segun las observaciones de la Ing Jhanet Lojano de la Subsecretaria Z 6. Hasta la fecha no se ha vuelto a ingresar esta planilla. Se ha realizado la actualización de la información mediante el Informe Ejecutivo Actualizado con firma de responsabilidad de todos los implicados con fecha febrero 2016 la misma que ha tenido observaciones estando aceptada a la fecha en planta central</p>	<p>Arévalo Salazar, Darwin Jacinto</p>	<p>04/07/2016 - 02:54 PM</p>
<p>JUNIO 2016 La planilla No. 3 ha sido remitida al Contratista para que realice las observaciones y considere los rubros que están realmente ejecutados y que son objeto del contrato original, segun las</p>	<p>Arévalo Salazar, Darwin Jacinto</p>	<p>06/06/2016 - 11:17 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>observaciones de la Ing Jhanet Lojano de la Subsecretaria Z 6. Hasta la fecha no se ha vuelto a ingresar esta planilla.</p> <p>Se ha realizado la actualización de la información mediante el Informe Ejecutivo Actualizado con firma de responsabilidad de todos los implicados con fecha febrero 2016 la misma que ha tenido observaciones estando aceptada a la fecha en planta central</p>		
<p><b>ABRIL 2016</b></p> <p>La planilla No. 3 ha sido remitida al Contratista para que realice las observaciones y considere los rubros que están realmente ejecutados y que son objeto del contrato original, segun las observaciones de la Ing Jhanet Lojano de la Subsecretaria Z 6. Hasta la fecha no se ha vuelto a ingresar esta planilla.</p> <p>Se ha enviado el Memorando Nro MTOP-SUBZ6-2016-207-ME del 25 de marzo del 2016, solicitando el Estado del Proyecto al Eco José Grijalva de parte del Subsecretario Z6 adjuntando el Dictamen de Prioridad, Informe Ejecutivo Formato Senplades, Formato Senplades y Cronograma, actualizado. Para la obtención del aval del Contrato Complementario Nro2</p>	Arévalo Salazar, Darwin Jacinto	05/05/2016 - 11:26 AM
<p><b>MAYO 2016</b></p> <p>La planilla No. 3 ha sido remitida al Contratista para que realice las observaciones y considere los rubros que están realmente ejecutados y que son objeto del contrato original, segun las observaciones de la Ing Jhanet Lojano de la Subsecretaria Z 6. Hasta la fecha no se ha vuelto a ingresar esta planilla.</p> <p>Se ha enviado el Memorando Nro MTOP-SUBZ6-2016-207-ME del 25 de marzo del 2016, solicitando el Estado del Proyecto al Eco José Grijalva de parte del Subsecretario Z6 adjuntando el Dictamen de Prioridad, Informe Ejecutivo Formato Senplades, Formato Senplades y Cronograma, actualizado. Para la obtención del aval del Contrato Complementario Nro2.</p>	Arévalo Salazar, Darwin Jacinto	05/05/2016 - 11:25 AM
<p><b>MARZO 2016</b></p> <p>La planilla No. 3 ha sido remitida al Contratista para que realice las observaciones y considere los rubros que están realmente ejecutados y que son objeto del contrato original, segun las observaciones de la Ing Jhanet Lojano de la Subsecretaria Z 6.</p> <p>Se ha enviado el Memorando Nro MTOP-SUBZ6-2016-113-ME del 22 de febrero del 2016, de actualización de información de proyectos con credito BID al Eco José Grijalva de parte del Subsecretario Z6 adjuntando el Dictamen de Prioridad, Informe Ejecutivo Formato Senplades, Formato Senplades y Cronograma. Paso previo a la obtención del aval del Contrato Complementario Nro2.</p> <p>Se tiene la no objeción del BID, mediante oficio No. CAN/CEC/1728/2015 de 25 de Septiembre de 2015, pero debido a la falta del aval que certifique los valores correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), no es posible la suscripción del Contrato Complementario No. 2, a pesar de la insistencia del viceministro Ing Boris Cordova González al Ministro de finanzas Eco. Fausto Herrera Nicolalde mediante oficio Nro. MTOP_DVIT-15-648-OF</p>	Arévalo Salazar, Darwin Jacinto	02/03/2016 - 10:48 AM
<p><b>FEBRERO 2016</b></p> <p>La planilla No. 3 ha sido remitida al Contratista para que realice las observaciones y considere los rubros que están realmente ejecutados y que son objeto del contrato original, segun las observaciones de la Ing Jhanet Lojano de la Subsecretaria Z 6.</p> <p>Se ha enviado el Memorando Nro MTOP-SUBZ6-2016-113-ME del 22 de febrero del 2016, de actualización de información de proyectos con credito BID al Eco José Grijalva de parte del Subsecretario Z6 adjuntando el Dictamen de Prioridad, Informe Ejecutivo Formato Senplades, Formato Senplades y Cronograma. Paso previo a la obtención del aval del Contrato Complementario Nro2.</p> <p>Se tiene la no objeción del BID, mediante oficio No. CAN/CEC/1728/2015 de 25 de Septiembre de 2015, pero debido a la falta del aval que certifique los valores correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), no es posible la suscripción del Contrato Complementario No. 2, a pesar de la insistencia del viceministro Ing Boris Cordova González al Ministro de finanzas Eco. Fausto Herrera Nicolalde mediante oficio Nro. MTOP_DVIT-15-648-OF</p>	Arévalo Salazar, Darwin Jacinto	24/02/2016 - 02:00 PM
<p><b>ENERO 2016:</b></p> <p>Nuevamente, la planilla No. 3 ha sido remitida al Contratista para que realice las observaciones y considere los rubros que están realmente ejecutados y que son objeto del contrato original, segun observaciones de la Ing Jhanet Lojano.</p> <p>Se cuenta con la no objeción del BID, mediante oficio No. CAN/CEC/1728/2015 de 25 de Septiembre de 2015, pero debido a la falta del aval que certifique los valores correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), no es posible la suscripción del Contrato Complementario No. 2, a pesar de la insistencia del viceministro Ing Boris Cordova González al Ministro de finanzas Eco. Fausto Herrera Nicolalde mediante oficio Nro. MTOP_DVIT-15-648-OF</p>	Arévalo Salazar, Darwin Jacinto	03/02/2016 - 11:26 AM
<p><b>DICIEMBRE 2015:</b></p> <p>La planilla No. 3 ha sido remitida al Contratista para que realice las observaciones y considere los rubros que están realmente ejecutados y que son objeto del contrato original,</p> <p>Se cuenta con la no objeción del BID, mediante oficio No. CAN/CEC/1728/2015 de 25 de Septiembre de 2015, pero debido a la falta del aval que certifique los valores correspondientes al</p>	Arévalo Salazar, Darwin Jacinto	30/12/2015 - 10:27 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Impuesto al Valor Agregado (IVA), no es posible la suscripción del Contrato Complementario No. 2, a pesar de la insistencia del viceministro Ing Boris Cordova González al Ministro de finanzas Eco. Fausto Herrera Nicolalde mediante oficio Nro. MTOP_DVIT-15-648-OF		
NOVIEMBRE 2015: La planilla No. 3 ha sido remitida al Contratista para que realice las observaciones y considere los rubros que están realmente ejecutados y que son objeto del contrato original, pero no nos ha sido devuelta hasta la fecha. Se cuenta con la no objeción del BID, mediante oficio No. CAN/CEC/1728/2015 de 25 de Septiembre de 2015, pero debido a la falta del aval que certifique los valores correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), no es posible la suscripción del Contrato Complementario No. 2, a pesar de la insistencia del viceministro Ing Boris Cordova Gonzalez al Ministro de finanzas Eco. Fausto Herrera Nicolalde mediante oficio Nro. MTOP_DVIT-15-648-OF	Arévalo Salazar, Darwin Jacinto	10/12/2015 - 12:37 PM
OCTUBRE 2015: La planilla No. 3 ha sido remitida al Contratista para que realice las observaciones y considere los rubros que estan realmente ejecutados y que son objeto del contrato original. Se cuenta con la no objeción del BID, mediante oficio No. CAN/CEC/1728/2015 de 25 de Septiembre de 2015, pero debido a la falta del aval que certifique los valores correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), no es posible la suscripción del Contrato Complementario No. 2.	Arévalo Salazar, Darwin Jacinto	11/11/2015 - 09:09 AM
SEPTIEMBRE 2015: Se ha cancelado la planilla No. 2, los Especialistas se encuentran en revisión de la Planilla Nro. 3 Se ha solicitado al Departamento Jurídico la elaboración del Contrato Complementario No 2, por un monto de US \$ 222.848,00 (Sin IVA) y un plazo de 3 meses, se cuenta con la no objeción del BID, mediante oficio No. CAN/CEC/1728/2015 de 25 de Septiembre de 2015.	Alvarez Ordoñez, Cecilia	08/10/2015 - 09:26 AM
AGOSTO 2015: Planilla Nro. 3 se encuentra en revisión por parte de los Especialistas; contratista solicita Contrato complementario #2 por incremento de monto y plazo, los Especialistas de la Subsecretaría aprueban este requerimiento; se tramita la asignación de recursos mediante Memorando Nro. MTOP-SUBREG6-2015-607-ME de fecha 21 de julio de 2015. Se continúa con las mediciones de los desplazamientos que tienen lugar en el subsuelo.	Alvarez Ordoñez, Cecilia	07/09/2015 - 02:09 PM
JULIO 2015: Contratista solicita Contrato complementario #2 por incremento de monto y plazo, los Especialistas de la Subsecretaría aprueban este requerimiento; se tramita la asignación de recursos mediante Memorando Nro. MTOP-SUBREG6-2015-607-ME de fecha 21 de julio de 2015. Se continúa con las mediciones de los desplazamientos que tienen lugar en el subsuelo.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	07/08/2015 - 09:04 AM
JUNIO 2015: Contratista solicita Contrato complementario #2 por incremento de monto y plazo, los Especialistas de la Subsecretaría aprueban este requerimiento; se tramita la asignación de recursos. Se continúa con las mediciones de los desplazamientos que tienen lugar en el subsuelo.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	07/08/2015 - 09:04 AM
MAYO 2015: Contratista solicita Contrato complementario #2 por incremento de monto y plazo, los Especialistas de la Subsecretaría aprueban este requerimiento; se tramita la asignación de recursos. Se continúa con las mediciones de los desplazamientos que tienen lugar en el subsuelo.	Alvarez Ordoñez, Cecilia	24/06/2015 - 10:21 AM
ABRIL 2015: Contratista solicita Contrato complementario #2 por incremento de monto y plazo, los Especialistas de la Subsecretaría aprueban este requerimiento; se tramita la asignación de recursos. Se continúa con las mediciones de los desplazamientos que tienen lugar en el subsuelo.	Alvarez Ordoñez, Cecilia	06/05/2015 - 08:31 AM
MARZO 2015: Contratista solicita Contrato complementario #2 por incremento de monto y plazo, los Especialistas de la Subsecretaría aprueban este requerimiento; se tramita la asignación de recursos. Se continúa con las mediciones de los desplazamientos que tienen lugar en el subsuelo	Alvarez Ordoñez, Cecilia	07/04/2015 - 01:42 PM
FEBRERO 2015: Se continúa con las mediciones de los desplazamientos que tienen lugar en el subsuelo que conforma el talud izquierdo del río mediante la instrumentación colocada, inclinómetros. Contratista solicita Contrato complementario #2 por incremento de monto y plazo, se encuentra en revisión por parte de los Especialistas para su análisis y aprobación si el caso amerita.	Alvarez Ordoñez, Cecilia	06/03/2015 - 02:18 PM
ENERO 2015: Se continúa con las mediciones de los desplazamientos que tienen lugar en el subsuelo que conforma el talud izquierdo del río mediante la instrumentación colocada, inclinómetros. Se legaliza contrato complementario por ampliación de plazo; esto es 274 días.	Sánchez Zamora, Iván Patricio	03/02/2015 - 01:59 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2014: Se continúa con las mediciones de los desplazamientos que tienen lugar en el subsuelo que conforma el talud izquierdo del río mediante la instrumentación colocada, inclinómetros. Se legaliza contrato complementario por ampliación de plazo; esto es 274 días.	Sánchez Zamora, Iván Patricio	06/01/2015 - 09:14 AM
DICIEMBRE 2014: Se continúa con las mediciones de los desplazamientos que tienen lugar en el subsuelo que conforma el talud izquierdo del río mediante la instrumentación colocada, inclinómetros.	Sánchez Zamora, Iván Patricio	06/01/2015 - 09:06 AM
NOVIEMBRE 2014: Se realizan mediciones de los desplazamientos que tienen lugar en el subsuelo que conforma el talud izquierdo del río mediante la instrumentación colocada, inclinómetros.	Sánchez Zamora, Iván Patricio	03/12/2014 - 10:22 AM
OCTUBRE 2014: Se realizan mediciones de los desplazamientos que tienen lugar en el subsuelo que conforma el talud izquierdo del río mediante la instrumentación colocada, inclinómetros.	Sánchez Zamora, Iván Patricio	07/11/2014 - 12:00 PM
SEPTIEMBRE 2014: Trabajos de perforación para la colocación de la instrumentación, inclinómetros, que medirán los desplazamientos que tienen lugar en el talud derecho del río.	Sánchez Zamora, Iván Patricio	07/11/2014 - 11:57 AM
AGOSTO 2014: Adjudicado el contrato de Consultoría a la Consultora NOEGA-COPADE con fecha 3 de octubre de 2013. - Se encuentra entregado el anticipo con fecha 21 de noviembre de 2013, correspondiente al Hito 4 - inicio de trabajos, Hito 5	Plaza Quintuña, Galo Patricio	04/09/2014 - 10:34 AM
JULIO 2014: Adjudicado el contrato de Consultoría a la Consultora NOEGA-COPADE con fecha 3 de octubre de 2013. - Se encuentra entregado el anticipo con fecha 21 de noviembre de 2013, correspondiente al Hito 4 - inicio de trabajos, Hito 5	Plaza Quintuña, Galo Patricio	18/08/2014 - 08:15 AM
JUNIO 2014: Adjudicado el contrato de Consultoría a la Consultora NOEGA-COPADE con fecha 3 de octubre de 2013. - Se encuentra entregado el anticipo con fecha 21 de noviembre de 2013, correspondiente al Hito 4 - inicio de trabajos, Hito 5	Plaza Quintuña, Galo Patricio	01/07/2014 - 02:44 PM
NOVIEMBRE 2013: De la matriz nos informan que se ha adjudicado el contrato de Consultoría a la Consultora NOEGA-COPADE con fecha 3 de octubre de 2013. - Se encuentra entregado el anticipo con fecha 21 de noviembre de 2013, correspondiente al Hito 4 - inicio de trabajos, Hito 5	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/12/2013 - 04:19 PM
OCTUBRE 2013: De la matriz nos informan que se ha adjudicado el contrato de Consultoría a la Consultora NOEGA-COPADE con fecha 3 de octubre de 2013; se encuentra en proceso la entrega del anticipo.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	01/11/2013 - 02:36 PM
SEPTIEMBRE 2013: Se encuentra en proceso de adjudicación, los trámites se realizan directamente en la oficina central	Plaza Quintuña, Galo Patricio	07/10/2013 - 11:54 AM
AGOSTO 2013: Se encuentra en proceso de adjudicación, los trámites se realizan directamente en la oficina central	Plaza Quintuña, Galo Patricio	02/09/2013 - 03:15 PM
JULIO 2013: Se encuentra en proceso de adjudicación, los trámites se realizan directamente en la oficina central	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/08/2013 - 03:20 PM
JUNIO 2013: Se encuentra en proceso de adjudicación, los trámites se realizan directamente en la oficina central	Plaza Quintuña, Galo Patricio	22/07/2013 - 03:52 PM
MAYO 2013: Se encuentra en proceso de adjudicación, los trámites se realizan directamente en la oficina central	Plaza Quintuña, Galo Patricio	03/06/2013 - 11:23 AM
ABRIL 2013: Se encuentra en proceso de adjudicación, los trámites se realizan directamente en la oficina central	Plaza Quintuña, Galo Patricio	06/05/2013 - 04:14 PM
MARZO 2013: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EVALUACION DE OFERTAS	Plaza Quintuña, Galo Patricio	16/04/2013 - 11:56 AM
FEBRERO 2013: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EVALUACION DE OFERTAS	Plaza Quintuña, Galo Patricio	12/03/2013 - 09:27 AM
ENERO 2013: SE ELEVA AL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS EL RESPECTIVO CONCURSO DICIEMBRE 2012: SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA REALIZACION DE LOS PLIEGOS, LOS TRAMITES SE REALIZAN EN LA MATRIZ NOVIEMBRE 2012: SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA REALIZACION DE LOS PLIEGOS, LOS TRAMITES SE REALIZAN EN LA MATRIZ	Plaza Quintuña, Galo Patricio	21/02/2013 - 04:28 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
OCTUBRE 2012: SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA REALIZACION DE LOS PLIEGOS, LOS TRAMITES SE REALIZAN EN LA MATRIZ AGOSTO: AUN NO SE CONTRATAN LOS ESTUDIOS MARZO 2012. EN ESTE MOMENTO LA SITUACION DEL PROYECTO ES LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.		

**PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Presencia de falla geológica, en el sitio de implantación del puente	04/01/2020	Edwin Enrique Vásquez Guzmán	100	90	90	0/1

*Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1*

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. Recursos.</b> La falta de recursos económicos CAUSARÍA la terminación del monitoreo geológico	04/01/2020	Edwin Enrique Vásquez Guzmán	50 %	90	45	0/1

*Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1*

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Azuay > Oña

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA, APROBADO	1-Solicitud de Información	16/03/2012		16/03/2012		Sí	5.0
2	PLANEACIÓN: PUBLICACION DE PLIEGOS, APROBADO	2-Publicación de Pliegos	01/10/2013		20/11/2013		Sí	5.0
3	PLANEACIÓN: ADJUDICACION, APROBADO	3-Adjudicación	03/10/2013		03/10/2013		Sí	5.0
4	PLANEACIÓN: ENTREGA DE INFORMES DEFINITIVOS, APROBADO	9-Entregables Formales	03/10/2013		03/10/2013		Sí	5.0
5	EJECUCIÓN: ANTICIPO, ENTREGADO	9-Entregables Formales	20/11/2013		20/11/2013		Sí	5.0
6	EJECUCIÓN: INICIO DE TRABAJOS, APROBADO	4-Inicio de Trabajo	20/11/2013		20/11/2013		Sí	5.0
7	EJECUCIÓN: ENSAYOS DE LABORATORIO, APROBADOS	5-Entregables Intermedios	15/10/2014		15/10/2014		Sí	10.0
8	EJECUCIÓN: CERTIFICACIÓN	5-Entregables Intermedios	01/09/2016		31/03/2017		Sí	10.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	PRESUPUESTARIA PARA LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A RECURSOS FISCALES (PAGO IVA)							
9	EJECUCIÓN: INFORME PROVISIONAL , APROBADO	9-Entregables Formales	30/09/2016		31/10/2016		Sí	10.0
10	EJECUCIÓN: ESTUDIOS FASE I, APROBADO	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	10.0
11	EJECUCIÓN: ESTUDIOS FASE II, APROBADO	9-Entregables Formales	30/11/2016		30/10/2016		Sí	10.0
12	EJECUCIÓN: ENTREGA INFORME DEFINITIVO, APROBADO	5-Entregables Intermedios	09/12/2016		30/10/2016		Sí	10.0
13	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	9-Entregables Formales	30/06/2019	30/10/2019			No	1.0
14	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	5-Entregables Intermedios	30/06/2019	30/10/2019			No	1.0
15	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	30/06/2019	30/10/2019			No	1.0
16	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	5-Entregables Intermedios	30/06/2019	30/10/2019			No	1.0
17	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	31/08/2019	31/12/2019			No	1.0
18	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	V - Verificación ejecutiva	30/09/2019	31/12/2019			No	1.0
19	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	V - Verificación ejecutiva	31/10/2019	31/12/2019			No	1.5
20	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	V - Verificación ejecutiva	30/11/2019	30/12/2019			No	2.0
21	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	31/12/2019	31/12/2019			No	0.5

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión negativa	Muñoz Zhunio, Maria Augusta	{PR} - Provincia - AZUAY	24/02/2017
2	Supervisión de avance	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	29/12/2016
3	supervision POSITIVA	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	31/03/2016
4	Supervisión al avances del proyecto	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	24/11/2014
5	Supervisión al avances del proyecto	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	24/11/2014

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje Avance físico del proyecto.	▼	95.00 %	100	95	01/01/2015	Diciembre


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	188,977.50
Estimado Al Fin Del Proyecto:	265,417.50 **
Costo Total:	377,955.00
Total Devengado:	265,417.50
% Costo Total Devengado:	70.22 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 70.22 %

**Perfil Económico 2019**

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
<b>Ppto. Planeado</b>	1,068,537.76	0.00	0.00	<b>1,068,537.76</b>
<b>Ppto. Externo Planeado</b>	142,297.20	0.00	0.00	<b>142,297.20</b>
<b>Ppto. Aprobado Inicial</b>	603,535.08	0.00	0.00	<b>603,535.08</b>
<b>Ppto. Codificado</b>	453,659.12	0.00	0.00	<b>453,659.12</b>
<b>Ppto. Comprometido</b>	274,590.30	0.00	0.00	<b>274,590.30</b>
<b>Planeado - Codificado (2019)</b>		0.00		
<b>Programado a Devengar</b>	701,544.53	0.00	0.00	<b>701,544.53</b>
<b>Ppto. Devengado</b>	265,417.50	0.00	0.00	<b>265,417.50</b>
<b>Pagado Real</b>	85,612.80	0.00	0.00	<b>85,612.80</b>
<b>Estimado a fin de año</b>	* 265,417.50	0.00	0.00	<b>265,417.50</b>
<b>Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)</b>	436,127.03	0.00	0.00	<b>436,127.03</b>
<b>% de Programado a Devengar vs. Devengado</b>	* 37.83 %	0.00 %	0.00 %	<b>37.83 %</b>
<b>Ppto. Codificado 998</b>	215,185.00	0.00	0.00	<b>215,185.00</b>
<b>Ppto. Devengado 998</b>	38,220.00	0.00	0.00	<b>38,220.00</b>

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019**



**Presupuesto Mensual 2019**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	100.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Oct	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Nov	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Dic	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
13	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
14	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
16	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 Informe Ejecutivo SITOP, junio 2014	A.1_Informe_Ejecutivo_SITOP__junio_2014.pdf	01/07/2014
2	A.3 Informe Ejecutivo SITOP, agosto 2014	A.3_Informe_Ejecutivo_SITOP__agosto_2014.pdf	11/09/2014
3	A.4 Informe ejecutivo SITOP septiembre 2014	A.4_Informe_ejecutivo__septiembre_del_2014.pdf	07/11/2014
4	A.5 Informe ejecutivo Octubre 2014	A.5_Informe_ejecutivo_mes_de_Octubre.pdf	03/12/2014
5	A.6 Informe ejecutivo Noviembre 2014	A.6_Informe_ejecutivo_mes_de_Noviembre.pdf	03/12/2014
6	A.7 Informe ejecutivo Dic 2014	A.7_Informe_ejecutivo_dic_2014_Monitoreo_Puente__sobre_el_río_León_2014.pdf	06/01/2015
7	Ayuda memoria Marzo del 2017	Ayuda_Memoria_Marzo_del_2017.pdf	10/04/2017
8	B.1 Informe ejecutivo monitoreo puente sobre el río León Enero 2015	B.1_Informe_ejecutivo_enero_2015_Monitoreo_Puente__sobre_el_río_León_2015.pdf	03/02/2015
9	B.10 Informe Ejecutivo monitoreo puente sobre el río León Octubre 2015	INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_PUENTE_SOBRE_EL_RIO_LEON_2015.pdf	11/11/2015
10	B.11 Informe ejecutivo monitoreo Puente sobre el río León Noviembre 2015	GestionReporteFN_Diciembre_Puente_sobre_el_río_León.pdf	10/12/2015
11	B.12 Informe ejecutivo monitoreo Puente sobre el río León Diciembre 2015	GestionReporteFN_PUENTE_SOBRE_EL_RIO_LEON_DICIEMBRE_2015.pdf	30/12/2015
12	B.13 Informe ejecutivo monitoreo Puente sobre el río león Enero 2016	B13_Informe_ejecutivo_Puente_sobre_el_río_León_enero_2016.pdf	03/02/2016
13	B.14 Informe ejecutivo monitoreo Puente sobre el río León Febrero 2016	Informe_Ejecutivo_Febrero_2016_Puente_sobre_el_río_León_2016.pdf	24/02/2016

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	B.15 Informe ejecutivo monitoreo Puente sobre el río León Marzo 2016	Ayuda_Memoria_Puente_sobre_el_río_León_Marzo_2016.pdf	02/03/2016
15	B.16 Informe Ejecutivo monitoreo Puente sobre el río León Abril 2016	Ayuda_Memoria_Abril_2016.pdf	04/04/2016
16	B.17 Informe Ejecutivo monitoreo del Puente sobre el río Leon Mayo 2016	Informe_Ejecutivo_mayo_2016_Monitoreo_del_Puente_sobre_el_río_León.pdf	05/05/2016
17	B.18 Informe Ejecutivo junio 2016 Puente sobre el río León	Informe_Ejecutivo_Junio_2016_Puente_sobre_el_río_León.pdf	06/06/2016
18	B.2 Informe ejecutivo monitoreo puente sobre el río León Febrero 2015	B.2_Informe_ejecutivo_Febrero_2015_Monitoreo_Puente_sobre_el_río_León..pdf	02/03/2015
19	B.3 Informe ejecutivo monitoreo puente sobre el río León Marzo 2015	B.3_Informe_ejecutivo_Marzo_2015_Monitoreo_Puente_sobre_el_río_León..pdf	03/04/2015
20	B.4 Informe ejecutivo monitoreo puente sobre el río León Abril 2015	B.4_Informe_ejecutivo_Abril_2015_Monitoreo_Puente_sobre_el_río_León..pdf	04/05/2015
21	B.5 Informe ejecutivo monitoreo puente sobre el río León mayo 2015	AYUDA_MEMORIA.pdf	24/06/2015
22	B.6 Informe ejecutivo monitoreo puente sobre el río León Junio 2015	Informe_ejecutivo__junio_2015.docx.pdf	07/08/2015
23	B.7 Informe ejecutivo monitoreo puente sobre el río León julio 2015	Informe_ejecutivo__julio_2015.docx.pdf	07/08/2015
24	B.8 Informe ejecutivo monitoreo puente sobre el río León agosto 2015	B.7_Informe_ejecutivo_agosto_2015_Monitoreo_Puente_sobre_el_río_León..pdf	07/09/2015
25	B.9 Informe ejecutivo monitoreo puente sobre el río León Septiembre 2015	INFORME_EJECUTIVO_SEP_2015.pdf	08/10/2015
26	Contrato Complementario	CONTR_COMPLEM_1.pdf	24/06/2015
27	Contrato Original 1	CONTRATO_ORIGINAL_PART_1.pdf	24/06/2015
28	Contrato Original 2	CONTRATO_ORIGINAL_PART_2.pdf	24/06/2015
29	Contrato Original 3	CONTRATO_ORIGINAL_PART_3.pdf	24/06/2015
30	Contrato Original 4	CONTRATO_ORIGINAL_PART_4.pdf	24/06/2015
31	Contrato Original 5	CONTRATO_ORIGINAL_PART_5.pdf	24/06/2015
32	DICTAMEN DE INCLUSIÓN FAVORABLE	MTOP-CGP-2018-1117-ME.pdf	05/09/2018
33	Estado Congelado 16-01-2020	Estado_Congelado.pdf	16/01/2020
34	IE Puente sobre el río León Julio 2017	IE_Rio_León_2017.pdf	04/08/2017
35	INFORMACIÓN EJECUTIVO - RIO LEON - ABRIL 2017	INFORME_EJECUTIVO_-_RIO_LEON_ABRIL_2017.pdf	05/05/2017
36	Informe Ejecutivo - Junio 2017	INFORME_EJECUTIVO_-_RIO_LEON_JUNIO_2017.pdf	05/07/2017
37	Informe Ejecutivo abril 2018	Informe_Ejecutivo_Rio_Leon_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
38	Informe ejecutivo Abril 2019	informe_ejecutivo_río_leon_abril_2019.pdf	02/05/2019
39	Informe Ejecutivo Agosto 2016 Puente sobre el río León	Informe_Ejecutivo_mes_de_Agosto_2016_Puente_sobre_el_río_León.pdf	05/09/2016
40	Informe Ejecutivo agosto 2018	AYUDA_MEMORIA_005.pdf	05/09/2018
41	Informe ejecutivo del puente sobre el río León agosto 2017	Informe_ejecutivo_Pte_río_León_agosto_2017.pdf	04/09/2017
42	Informe ejecutivo del puente sobre el río León septiembre 2017	Informe_ejecutivo_Pte_río_León_septiembre_2017.pdf	05/10/2017
43	Informe Ejecutivo Diciembre 2016 Puente sobre el río León	Informe_Ejecutivo_mes_de_Diciembre_2016_Puente_sobre_el_río_León.pdf	05/11/2016
44	Informe Ejecutivo Diciembre 2017	INFORME_EJECUTIVO_Río_León.pdf	19/01/2018
45	Informe Ejecutivo diciembre 2018	AYUDA_MEMORIA_003.pdf	04/01/2019
46	Informe Ejecutivo Enero 2017 Puente sobre el río León	Informe_Ejecutivo_mes_de_Enero_2017_Puente_sobre_el_río_León.pdf	02/02/2017
47	Informe Ejecutivo Febrero 2017 Puente sobre el río León	Informe_Ejecutivo_mes_de_Febrero_2017_Puente_sobre_el_río_León.pdf	02/03/2017
48	Informe Ejecutivo FEBRERO 2019	RIO_LEON.PDF	01/03/2019
49	Informe Ejecutivo Julio 2016	IE_Julio_2016.pdf	09/08/2016
50	Informe Ejecutivo julio 2018	informe_ejecutivo_Rio_Leon_Julio_2018.pdf	03/08/2018
51	Informe ejecutivo Julio 2019	INFORME_EJECUTIVO_RIO_LEON_julio_2019.pdf	05/08/2019

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
52	Informe Ejecutivo junio 2018	INFORME_JUNIO(1).pdf	05/07/2018
53	Informe Ejecutivo Mayo 2017 Puente sobre el río León	IE_Puente_Sobre_Río_León_mes_de_Mayo_2017.pdf	05/06/2017
54	Informe ejecutivo nov 2016	Ayuda_memoria_nov-16_Puente_sobre_el_río_León.pdf	02/12/2016
55	Informe Ejecutivo noviembre 2018	INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2018.pdf	05/12/2018
56	Informe Ejecutivo Octubre 2016 Puente sobre el río León	Informe_Ejecutivo_mes_de_Octubre_2016_Puente_sobre_el_Río_León.pdf	05/12/2016
57	Informe Ejecutivo octubre 2018	sitop.pdf	05/11/2018
58	Informe ejecutivo Pte río León enero 2018	Río_León_01.pdf	05/04/2018
59	Informe ejecutivo Pte río León febrero 2018	Río_León_02.pdf	05/04/2018
60	Informe ejecutivo Pte río León marzo 2018	Río_León_03.pdf	05/04/2018
61	Informe ejecutivo Pte río León octubre 2017	Informe_ejecutivo_Pte_río_León_octubre_2017.pdf	01/11/2017
62	INFORME EJECUTIVO PUENTE SOBRE EL RÍO LEÓN-NOVIEMBRE 2017	Río_León_Inf_NOV-2017.pdf	05/12/2017
63	Informe Ejecutivo Rio Leon Enero 2019	INFORME_EJECUTIVO_002.pdf	05/02/2019
64	Informe Ejecutivo Septiembre 2016 Puente sobre el río León	Informe_Ejecutivo_mes_de_Septiembre_2016_Puente_sobre_el_Río_León.pdf	10/11/2016
65	Informe Ejecutivo septiembre 2018	Informe_Ejecutivo_Rio_Leon_Septiembre_2018.pdf	05/10/2018
66	MEMORANDO MTOP-UIP_AZU-2018-0113	MTOP-UIP_AZU-2018-0113.pdf	05/12/2018
67	Oficio de No Objeción del BID	No_Objeción_BID.pdf	08/10/2015
68	Oficio Nro. SENPLADES-SINV-2016-0473-OF Observaciones a los "Estudios de factibilidad, impactos ambientales e ingeniería definitivos del puente sobre el Río León"	SENPLADES-SINV-2016-0473-OF.pdf	05/09/2016

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Jaramillo Vintimilla, José Francisco	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretario Zonal 6, Subrogante	jjaramillo@mtop.gob.ec	
Vásquez Guzmán, Edwin Enrique	Supervisor	Coordinador Técnico de Infraestructura Provincial	eevasquez@mtop.gob.ec	023974600
Zaldua Gaona, Fausto Enrique	Administrador	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Azuay	fzaldua@mtop.gob.ec	

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
40198_1.jpg	05/10/2017