

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 2
Dirección Provincial Napo

PROYECTO: K022 MTOP - Mantenimiento Vial de la provincia de Napo

Líder del Proyecto:	Guilcapi Guaman, Orlando Fabian (oguilcapi@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ramirez Barahona, Rodrigo Santiago	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO, Provincia - Napo, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Pita Suarez, Esteban Alejandro	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	2.70
CUP:	175200000.506.3766	TIR:	19.80 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	7,494,007.63
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	19,888,535.88
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2008 - 31/12/2020
Fecha de última actualización:	04/09/2020	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Guilcapi Guaman, Orlando Fabian	Fecha del siguiente Hito:	22/09/2020

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN MICROEMPRESAS:
 AÑO 2019:
 Asociación de Mantenimiento y Conservación Vial:
 1.- GUACAMAYOS LIMPIO
 2.- COSANGA LA VIRGEN
 3.- DIEZ DE AGOSTO
 4.- EL CHACO
 5.- EL SALADO
 6.- NUEVO AMANECER
 7.- VIRGEN DE LA MERCED
 8.- LLANKANA ÑANPI
 9.- PIEDRA FINA
 10.- RIO JONDACHI - LA VIRGEN DE GUACAMAYOS
 11.- RUNA KAWSAY RIO JONDACHI
 12.- GUACAMAYO KM.24
 13.- NARUPA
 14.- LOS ALISOS

DESCRIPCIÓN MICROEMPRESAS:
 AÑO 2018:
 Asociación de Mantenimiento y Conservación Vial:
 1.- LOS ALISOS
 2.- VALLE DEL QUIJOS
 3.- RUNA KAWSAY RIO JONDACHI
 4.- RIO JONDACHI - LA VIRGEN DE GUACAMAYOS
 5.- CHONTALOMA
 6.- EL CHACO
 7.- PIEDRA FINA
 8.- NUEVO AMANECER
 9.- GUACAMAYOS LIMPIO
 10.- LLANKANA ÑANPI
 11.- NARUPA
 12.- ÑAMBI TARVANA
 13.- SUMAK ÑAMBI NARUPA - HOLLIN - LORETO
 14.- WIÑAY ÑAMBI SUMACO

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN MICROEMPRESAS:

AÑO 2017:

Asociación de Mantenimiento y Conservación Vial:

- 1.-LLANKANA ÑANPI
- 2.-RUNA KAWSAY RIO JONDACHI
- 3.-NARUPA
- 4.-PIEDRA FINA
- 5.-RIO JONDACHI - LA VIRGEN DE GUACAMAYOS
- 6.-EL CHACO
- 7.-ÑAMBI TARVANA
- 8.-GUACAMAYOS LIMPIO
- 9.-NUEVO AMANECER
- 10.-ÑAMBY KIWA

DESCRIPCIÓN MICROEMPRESAS:

AÑO 2016:

Asociación de Mantenimiento y Conservación Vial

- .Nuevo Amanecer
- .El Chaco
- .Rio Jondachi-La Virgen de Guacamayos
- .Ñambi Tarvana
- .San Rafael
- .Chontaloma
- .Rio Hollin Pachakutik
- .Runa Kawsay Rio Jondachi
- .Wiñay Ñambi Sumaco
- .Sumak Ñambi Narupa Hollin Loreto

DESCRIPCIÓN:

AÑO 2015:

Se realiza la contratación de las siguientes microempresas:

- ASOCIACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL RIO JONDACHI-LA VIRGEN DE GUACAMAYOS
- MICROEMPRESA DE CONSERVACIÓN VIAL SACHA SAMAY
- MICROEMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL ALLI ÑAMBI
- MICROEMPRESA DE CONSERVACIÓN VIAL GUACAMAYOS KM 24
- CONSORCIO DE MICROEMPRESAS WIÑAY ÑAMBI SUMACO-SUMAK ÑAMBI
- CONSORCIO DE MICROEMPRESAS ÑAMBI TARVANA-NARUPA
- ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL GUACAMAYOS LIMPIO
- ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL NUEVO AMANECER
- CONSORCIO DE MICROEMPRESAS ATAHUALPA - COMBATIENTES AMAZÓNICOS
- CONSORCIO MUSHUK ÑAMBI SARDINAS Y VIRGEN DE GUACAMAYOS

AÑO 2014:

Microempresas:

- Emprendedores Amazonicos
- Combatientes Amazonicos
- Sumak Ñamby
- Zancudo
- Sacha samay
- RIMATRIV
- Narupa
- Sumak Ñamby
- Guacamayos Km 24
- Narupa
- Sumak Ñamby
- Sumak Ñamby
- Wiñay Ñambi
- Sumaco

AÑO 2013:

Microempresas:

- Emprendedores Amazonicos
- Combatientes Amazonicos
- Sumak Ñamby Zancudo
- Sacha samay

DATOS GENERALES

Descripción

Sumak Ñamby
Guacamayos Km 24
Sumak Ñamby
Wiñay Ñambi Sumaco

AÑO 2012:

Mantenimiento rutinario con microempresa tramos: Baeza - Guacamayos, Guacamayos - Y de Narupa, Y de Narupa - Tena, Tena - El Capricho, Puerto Napo - Ahuano, Y de Narupa - Guamaní, Guamaní - Pasohurco.
Construcción del puente sobre el Río Syndi (Balzayacu).

Las microempresas que participan son:

- Virgen de Guacamayos
- Sumuk Ñambi. Puerto Napo - Sacundo
- Sumuk Ñambi. HOLLIN - Loreto

Para la señalización se ha contratado con tres empresas:

- Consorcio Brito y Constructores asociados
- Constructora Granda - Dávila
- Consorcio CMP&CCH

LINEA BASE: Dotar de mantenimiento a los 197 km. de la red vial estatal de la provincia de Napo.

OBJETIVO: Contribuir al desarrollo del País a través de la formulación de políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos, que garanticen un Sistema Nacional del Transporte Intermodal y Multimodal, alineados con las directrices económicas, sociales, medioambientales y el Plan Nacional de Desarrollo.

PRODUCTO: Mantenimiento rutinario por microempresas.

Beneficios Cualitativos

Servirá para dar un mejor servicio al usuario, se mejoran los tiempos de viaje, se reducen los costos operacionales de los vehículos, se disminuyen los accidentes de tránsito debido a un nivel óptimo de la vía que se transita.

Influirá en el beneficio del desarrollo de las comunidades del sector al acortar los tiempos de movilización de mercadería, personal, turismo y comercio.

Tipo de Beneficiario

Sector Turístico
Petrolero
Comerciantes

Contratista: Varias Microempresas detalladas en la descripción.

Restricciones

TIEMPO: Plazo 12 meses para culminación del contrato.

COSTO: Estipulado en el contrato

ALCANCE: Las especificaciones técnicas que regirán cada uno de los Proyectos contratados por medio del MTOP Napo serán las "Especificaciones generales para la ejecución de puentes y caminos MOP-001-F 2002", del MTOP del Ecuador.

RECURSOS: La mano de obra calificada requerida para la Ejecución del Proyecto considerando la experiencia que cada uno de los miembros del personal técnico mínimo deberá acreditar como mínimo, ya sea en años, número o monto de proyectos en los que haya participado.

Los Equipos y Materiales utilizados son de excelente calidad y rendimiento con el fin de desarrollar de manera afectiva y en el plazo estimado sumando al desarrollo del País con obras emblemáticas, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas.

CALIDAD: Los materiales pétreos y areniscas asfálticas están limitadas debido a que los propietarios de los terrenos aledaños a las minas, impiden la explotación de las minas.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 98.06 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2008 Fecha de Fin: 31/12/2020

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	87 %	87 %	89 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	93 %	94 %	96 %	100 %
	Avance real acumulado											
	87 %	87 %	89 %	92 %	92 %							
Estado												
	●	●	●	●	●							

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE 2020: Se ha solicitado la modificación presupuestaria para la contratación de 2 microempresas por un plazo de 4 meses con memorando Nro. MTOP-FINAN_NAP-2020-136-ME de fecha 01/05/2020. Se solicita la modificación presupuestaria de 1 mes a 4 meses; En vista que existe un faltante en el valor solicitado en relación al que consta en el POA 2020 los tramos a intervenir se realizar el MPR durante el año 2020.	Guilcapi Guaman, Orlando Fabian	04/09/2020 - 07:19 PM
AGOSTO 2020: Se ha solicitado la modificación presupuestaria para la contratación de 2 microempresas por un plazo de 4 meses con memorando Nro. MTOP-FINAN_NAP-2020-136-ME de fecha 01/05/2020. Se solicita la modificación presupuestaria de 1 mes a 4 meses; En vista que existe un faltante en el valor solicitado en relación al que consta en el POA 2020 los tramos a intervenir se realizar el MPR durante el año 2020.	Guilcapi Guaman, Orlando Fabian	04/09/2020 - 07:19 PM
JULIO 2020: Se ha solicitado la modificación presupuestaria para la contratación de 2 microempresas por un plazo de 4 meses con memorando Nro. MTOP-FINAN_NAP-2020-136-ME de fecha 01/05/2020. Se solicita la modificación presupuestaria de 1 mes a 4 meses; En vista que existe un faltante en el valor solicitado en relación al que consta en el POA 2020 los tramos a intervenir se realizar el MPR durante el año 2020.	Guilcapi Guaman, Orlando Fabian	03/08/2020 - 12:14 PM
JUNIO 2020: Se ha solicitado la modificación presupuestaria para la contratación de 2 microempresas por un plazo de 4 meses con memorando Nro. MTOP-FINAN_NAP-2020-136-ME de fecha 01/05/2020. Se solicita la modificación presupuestaria de 1 mes a 4 meses; En vista que existe un faltante en el valor solicitado en relación al que consta en el POA 2020 los tramos a intervenir se realizar el MPR durante el año 2020.	Guilcapi Guaman, Orlando Fabian	02/07/2020 - 12:55 AM
MAYO 2020: Se ha solicitado la modificación presupuestaria para la contratación de 2 microempresas por un plazo de 4 meses con memorando Nro. MTOP-FINAN_NAP-2020-136-ME de fecha 01/05/2020. Se solicita la modificación presupuestaria de 1 mes a 4 meses; En vista que existe un faltante en el valor solicitado en relación al que consta en el POA 2020 los tramos a intervenir se realizar el MPR durante el año 2020.	Guilcapi Guaman, Orlando Fabian	06/06/2020 - 12:00 AM
ABRIL 2020: Se ha reingresado la solicitud de aval para la contratación de 2 microempresas por un plazo de 4 meses con memorando Nro. MTOP-DDN-2020-847-ME de fecha 29/04/2020. Se ha modificado el plazo de 10 meses a 4 meses; En vista que en los tramos a intervenir se realizar el MPR durante el año 2020. y se ha retrasado el trámite del aval por la emergencia sanitaria por lo que se solicitara una modificación del cumplimiento de los hitos.	Guilcapi Guaman, Orlando Fabian	04/05/2020 - 10:32 PM
MARZO 2020: Se ha reingresado la solicitud de aval para la contratación de 7 microempresas por un plazo de 4 meses con memorando Nro. MTOP-SUBZZ-2020-0381-M de fecha 23/04/2020. Se ha modificado el plazo de 10 meses a 4 meses; En vista que en los tramos a intervenir se realizar el MPR durante el año 2020. y se ha retrasado el trámite del aval por la emergencia sanitaria por lo que se solicitara una modificación del cumplimiento de los hitos.	Guilcapi Guaman, Orlando Fabian	04/05/2020 - 10:27 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
FEBRERO 2020: Se ha iniciado el proceso de contratación de 7 microempresas contratadas para el plazo de 10 mes con meorando Nro. MTOP-DDN-2020-117-ME de fecha 17/01/2020.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	05/03/2020 - 08:50 PM
ENERO 2020: Se ha iniciado el proceso de contratación de 7 microempresas contratadas para el plazo de 10 mes con meorando Nro. MTOP-DDN-2020-117-ME de fecha 17/01/2020.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	05/02/2020 - 02:44 PM
DICIEMBRE 2019: Se ha culminado con los trabajos de las 6 microempresas contratadas para el plazo de 1 mes desde el 25 de noviembre hasta el 25 de diciembre de 2019. Se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva de las 6 microempresas contratadas.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	05/01/2020 - 04:17 PM
NOVIEMBRE 2019: Se entrega mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2019-2996-ME, de fecha 22 de noviembre de 2019, el Director de Transporte y Obras Públicas del Napo dispone al Analista de Compras Públicas de la Dirección Distrital de Napo la publicación de resolución administrativa para la contratación de 6 microempresas de conservación vial en la Red Vial Estatal de Napo por el plazo 1 mes.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	04/12/2019 - 03:39 PM
OCTUBRE 2019: Se entrega mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2019-2565-ME, de fecha 04 de octubre de 2019, por parte del Director de Transporte y Obras Públicas del Napo, solicita la certificación presupuestaria para la contratación de 6 microempresas de conservación vial en la Red Vial Estatal de Napo por el plazo 1 mes.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	05/11/2019 - 03:34 PM
SEPTIEMBRE 2019: Se entrega mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_NAP-2019-178-ME, de fecha 03 de octubre de 2019, por parte de la Coordinadora Técnica de Infraestructura Distrital el informe de necesidad y términos de referencia para la contratación de 6 microempresas de conservación vial en la Red Vial Estatal de Napo por el plazo 1 mes.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	03/10/2019 - 04:33 PM
ENERO 2019: Se encuentra en ejecución las 11 microempresas contratadas con órdenes de compra generadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2018-2100-ME, de fecha 17 de agosto de 2018, correspondientes al periodo de trabajo desde el 17 de agosto hasta el 17 de diciembre de 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 11 tramos, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. Adicionalmente se ha contratado 3 micrompresas, con órdenes de compra generadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2018-2797-ME, de fecha 30 de octubre de 2018, correspondientes al periodo de trabajo desde el 30 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2018, debido a que se ha incluido como Red Vial Estatal "Los Zorros". Total: 14 microempresas de mantenimiento y conservación vial a lo largo de la RVE de Napo por Administración Directa.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	01/10/2019 - 12:03 PM
DICIEMBRE 2018: Se encuentra en ejecución las 11 microempresas contratadas con órdenes de compra generadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2018-2100-ME, de fecha 17 de agosto de 2018, correspondientes al periodo de trabajo desde el 17 de agosto hasta el 17 de diciembre de 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 11 tramos, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. Adicionalmente se ha contratado 3 micrompresas, con órdenes de compra generadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2018-2797-ME, de fecha 30 de octubre de 2018, correspondientes al periodo de trabajo desde el 30 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2018, debido a que se ha incluido como Red Vial Estatal "Los Zorros". Total: 14 microempresas de mantenimiento y conservación vial a lo largo de la RVE de Napo por Administración Directa.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	01/10/2019 - 12:03 PM
AGOSTO 2019: Se informa mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2019-976-ME, de fecha 28 de abril de 2019 donde se ha contratado las 14 microempresas para el periodo de 3 meses con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción por administración directa. Se ha cancelado la Planilla N°1 y N°2 y se encuentra en trámite de pago la Planilla N°3 de las 14 microempresas contratadas. Se ha legalizado el Acta de Entrega Recepción Definitiva mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2019-2114-ME, de fecha 14 de agosto de 2019.	Calero Cordonez, Olga Margarita	04/09/2019 - 06:00 PM
JULIO 2019: Se informa mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2019-976-ME, de fecha 28 de abril de 2019 donde se ha contratado las 14 microempresas para el periodo de 3 meses con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción por administración directa. Se encuentran divididos en 14 tramos, en donde se pagará por sus servicios en 3 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. Al momento se encuentran cumpliendas las actividades descritas en el contrato del SERCOP por catálogo electrónico, dependiendo de las condiciones físicas de cada tramo de vía asignado. Se ha cancelado la Planilla N°1 y N°2 de las 14 microempresas contratadas....	Navas Berrones, Veronica Elizabeth	05/08/2019 - 02:42 PM
JUNIO 2019: Se informa mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2019-976-ME, de fecha 28 de abril de 2019 donde se ha contratado las 14 microempresas para el periodo de 3 meses con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción por administración directa. Se encuentran divididos en 14 tramos, en donde se pagará por sus servicios en 3 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. Al momento se encuentran cumpliendas las actividades descritas en el contrato del	Navas Berrones, Veronica Elizabeth	04/07/2019 - 05:07 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SERCOP por catálogo electrónico, dependiendo de las condiciones físicas de cada tramo de vía asignado. Se ha cancelado la planilla N°1 de las 14 microempresas contratadas....		
MAYO 2019: Se informa mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2019-976-ME, de fecha 28 de abril de 2019 donde se ha contratado las 14 microempresas para el periodo de 3 meses con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción por administración directa. Se encuentran divididos en 14 tramos, en donde se pagará por sus servicios en 3 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. Al momento se encuentran cumpliendo las actividades descritas en el contrato del SERCOP por catálogo electrónico, dependiendo de las condiciones físicas de cada tramo de vía asignado.	Navas Berrones, Veronica Elizabeth	03/06/2019 - 12:19 PM
ABRIL 2019: Se informa mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2019-976-ME, de fecha 28 de abril de 2019 donde se ha contratado las 14 microempresas para el periodo de 3 meses con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción por administración directa. Se encuentran divididos en 14 tramos, en donde se pagará por sus servicios en 3 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo.	Navas Berrones, Veronica Elizabeth	02/05/2019 - 04:19 PM
MARZO 2019: Se ha solicitado el aval mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2019-0283-M, de fecha 11 de marzo de 2019, para la contratación de 14 microempresas para el periodo de 3 meses con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción por administración directa. Se encuentran divididos en 14 tramos, en donde se pagará por sus servicios en 3 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo.	Navas Berrones, Veronica Elizabeth	03/04/2019 - 02:03 PM
FEBRERO 2019: Se ha empezado el proceso de cartificación presupuestaria mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2019-450-ME, de fecha 26 de febrero de 2019, para la contratación de 14 microempresas para el periodo de 3 meses con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción por administración directa. Se encuentran divididos en 14 tramos, en donde se pagará por sus servicios en 3 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo.	Navas Berrones, Veronica Elizabeth	01/03/2019 - 04:42 PM
NOVIEMBRE 2018: Se encuentra en ejecución las 11 microempresas contratadas con órdenes de compra generadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2018-2100-ME, de fecha 17 de agosto de 2018, correspondientes al periodo de trabajo desde el 17 de agosto hasta el 17 de diciembre de 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 11 tramos, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. Adicionalmente se ha contratado 3 microempresas, con órdenes de compra generadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2018-2797-ME, de fecha 30 de octubre de 2018, correspondientes al periodo de trabajo desde el 30 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2018, debido a que se ha incluido como Red Vial Estatal "Los Zorros". Total: 14 microempresas de mantenimiento y conservación vial a lo largo de la RVE de Napo por Administración Directa.	Mora Orozco, Fabián Alberto	03/12/2018 - 09:15 AM
OCTUBRE 2018: Se encuentra en ejecución las 11 microempresas contratadas con órdenes de compra generadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2018-2100-ME, de fecha 17 de agosto de 2018, correspondientes al periodo de trabajo desde el 17 de agosto hasta el 17 de diciembre de 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 11 tramos, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo.	Mora Orozco, Fabián Alberto	05/11/2018 - 08:10 AM
SEPTIEMBRE 2018: Se encuentra en ejecución las 11 microempresas contratadas con órdenes de compra generadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2018-2100-ME, de fecha 17 de agosto de 2018, correspondientes al periodo de trabajo desde el 17 de agosto hasta el 17 de diciembre de 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 11 tramos, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/10/2018 - 10:21 AM
AGOSTO 2018: Se encuentra en ejecución las microempresas contratadas con órdenes de compra generadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2018-2100-ME, de fecha 17 de agosto de 2018, correspondientes al periodo de trabajo desde el 20 de agosto hasta el 20 de diciembre de 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 11 tramos, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo.	Mora Orozco, Fabián Alberto	04/09/2018 - 04:22 PM
JULIO 2018: Se ha culminado los trabajos de la primera contratación de Asociaciones de Mantenimiento y Conservación Vial con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando MTOP-DDN-2018-284-ME, correspondientes al periodo del 26 de febrero hasta el 26 de junio del 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de	Mora Orozco, Fabián Alberto	03/08/2018 - 04:57 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
nuestra jurisdicción. En proceso de trámite para contratar 14 Asociaciones de Mantenimiento y Conservación Vial (Microempresas) para dar el cumplimiento al mantenimiento rutinario de la Red Estatal de Napo.		
JUNIO 2018: Se ha culminado los trabajos de la primera contratación de Asociaciones de Mantenimiento y Conservación Vial con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando MTOP-DDN-2018-284-ME, correspondientes al periodo del 26 de febrero hasta el 26 de junio del 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 14 tramos con una longitud de 18 kilómetros aproximadamente, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo.	Mora Orozco, Fabián Alberto	04/07/2018 - 06:33 PM
MAYO 2018: Se encuentra en ejecución las microempresas contratadas con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando MTOP-DDN-2018-284-ME, correspondientes al periodo del 26 de febrero hasta el 26 de junio del 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 14 tramos con una longitud de 18 kilómetros aproximadamente, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. Al momento se encuentran en el 4to periodo de trabajo.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	05/06/2018 - 09:48 AM
ABRIL 2018: Se encuentra en ejecución las microempresas contratadas con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando MTOP-DDN-2018-284-ME, correspondientes al periodo del 26 de febrero hasta el 26 de junio del 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 14 tramos con una longitud de 18 kilómetros aproximadamente, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. Al momento se encuentran en el 3er periodo de trabajo.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	04/05/2018 - 08:25 AM
MARZO 2018: Se encuentra en ejecución las microempresas contratadas con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando MTOP-DDN-2018-284-ME, correspondientes al periodo del 26 de febrero hasta el 26 de junio del 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 14 tramos con una longitud de 18 km aproximadamente, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	05/04/2018 - 10:54 AM
FEBRERO 2018: Se encuentra en ejecución las microempresas contratadas con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando MTOP-DDN-2018-284-ME, correspondientes al periodo del 26 de febrero hasta el 26 de junio del 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 14 tramos con una longitud de 18 km aproximadamente, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	06/03/2018 - 05:55 PM
ENERO 2018: Se encuentra en ejecución las microempresas contratadas con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando MTOP-DDN-2018-284-ME, correspondientes al periodo del 26 de febrero hasta el 26 de junio del 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 14 tramos con una longitud de 18 km aproximadamente, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	06/03/2018 - 05:31 PM
DICIEMBRE 2017: Se encuentra en ejecución las microempresas contratadas con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando MTOP-DDN-2017-2185-ME, correspondiente al periodo del 25 octubre hasta el 25 de diciembre del 2017, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 14 tramos con una longitud de 18 km, en donde se pagará por sus servicios en 2 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	02/01/2018 - 05:22 PM
NOVIEMBRE 2017: Se encuentra en ejecución las microempresas contratadas con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando MTOP-DDN-2017-2185-ME, correspondiente al periodo del 25 octubre hasta el 25 de diciembre del 2017, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 14 tramos con una longitud de 18 km, en donde se pagará por sus servicios en 2 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	04/12/2017 - 02:42 PM
OCTUBRE 2017: Se ejecutó la compra N. 2 (2017), el cual cuenta con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2017-1196-ME de 22 de junio de 2017, se realiza la contratación de 7 Microempresas de conservación Vial, correspondiente al 13 Junio hasta el 13 de Septiembre de 2017, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas, Se realiza el informe final de los trabajos mensuales, hasta obtener despues de los tres meses el Acta Definitiva.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	04/12/2017 - 02:42 PM
SEPTIEMBRE 2017: Se ejecutó la compra N. 2 (2017), el cual cuenta con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2017-1196-ME de 22 de junio de 2017, se	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	04/10/2017 - 06:42 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
realiza la contratación de 7 Microempresas de conservación Vial, correspondiente al 13 Junio hasta el 13 de Septiembre de 2017, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas, Se realiza el informe final de los trabajos mensuales, hasta obtener despues de los tres meses el Acta Definitiva.		
AGOSTO 2017: Se ejecutó la compra N. 2 (2017), el cual cuenta con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2017-1196-ME de 22 de junio de 2017, se realiza la contratación de 7 Microempresas de conservación Vial, correspondiente al 13 Junio hasta el 13 de Septiembre de 2017, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas, Se realiza el informe final de los trabajos mensuales y a su vez un Acta Mensual hasta obtener despues de los tres meses el Acta Definitiva.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	05/09/2017 - 11:29 AM
JULIO 2017: Se ejecutó la compra N. 2 (2017), el cual cuenta con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2017-1196-ME de 22 de junio de 2017, se realiza la contratación de 7 Microempresas de conservación Vial, correspondiente al 13 Junio hasta el 13 de Septiembre de 2017, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas, Se realiza el informe final de los trabajos mensuales y a su vez un Acta Mensual hasta obtener despues d elos tres meses el Acta Definitiva.	Solano Pineda, Oscar Santiago	03/08/2017 - 04:54 PM
JUNIO 2017: Se ejecutó la compra N. 2 (2017), el cual cuenta con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2017-1196-ME de 22 de junio de 2017, se realiza la contratación de 7 Microempresas de conservación Vial, correspondiente al 13 Junio hasta el 13 de Septiembre de 2017, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas.	Solano Pineda, Oscar Santiago	05/07/2017 - 09:46 AM
MAYO 2017: Se ejecutó la compra N. 1 (2017), el cual cuenta con Actas de Recepción Única Definitivas, se está realizando la contratación de las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras públicas, se ejecutará la compra N. 2 correspondiente al mes de Junio, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas.	Solano Pineda, Oscar Santiago	05/06/2017 - 12:47 PM
MAYO 2017: Se ejecutó la compra N. 1 (2017) de las microempresas en los tramos Papallacta(E20)- Reventador (E45); Tena- Baeza (E45) y Narupa-Pasohurco (E45A), referente al mes de Febrero del 29 hasta el 29 de Abril del 2017, los trabajos fuero culminados a su totalidad y se encuentra en proceso de cierre por parte de Ffiscalización.	Solano Pineda, Oscar Santiago	05/05/2017 - 12:19 AM
MARZO 2017: Se ejecutó la compra N. 1 (2017) de las microempresas en los tramos Papallacta(E20)- Reventador (E45); Tena- Baeza (E45) y Narupa-Pasohurco (E45A), se efectuó la contratación de las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras públicas, satisfactoriamente correspondiente al mes de Febrero del 29 hasta el 29 de Abril del 2017, con Memorando Nro. MTOP-ADM_NAP-2017-127-ME, fecha 24 de marzo de 2017 para la respectiva contratacion de 7 Microempresas.	Solano Pineda, Oscar Santiago	05/04/2017 - 11:11 AM
FEBRERO 2017: Se ejecutó la compra N. 4 de las microempresas en el tramo Papallacta(E20)- Reventador (E45), se efectuó la contratación de las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras públicas, satisfactoriamente correspondiente al mes de Diciembre del 27 hasta el 27 de Enero del 2017, con Memorando Nro. MTOP-DDN-2017-165-ME, fecha 06 de febrero de 2017 se procede a realizar las Actas de Entrega-Recepción Única y el Acta de Entrega Recepción Definitiva y se está a la espera de la asignación de Recursos para la contratación de Microempresas y mantener el Estado vial en óptimas condiciones.	Zarate Iñiguez, Luis Santiago	01/03/2017 - 04:42 PM
ENERO 2017: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, Con Memorando Nro. MTOP-DDN-2016-2074-ME la maxima autoridad dispone de la elaboración administrativa para la contratación de las microempresas en el tramo Papallacta(E20)- Reventador (E45), se efectuó la contratación de las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras publicas, se ejecuto la compra N. 4 satisfactoriamente correspondiente al mes de Diciembre del 27 hasta el 27 de Enero del 2017 perteneciente a los 105 km de la RVE Napo, obteniendo un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas. Se prevé contar con la Aprobación del Acta de Entrega-Recepción Única y el Acta de Entrega Recepción Definitiva hasta fines de Febrero, y se esta a la espera de la asignacion de Recursos para la contratacion de Microempresas y mantener el Estado vial en óptimas condiciones.	León Fernández, Jhoer Gustavo	03/02/2017 - 06:32 PM
DICIEMBRE 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, actualmente con Memorando Nro. MTOP-DDN-2016-1866-ME y Nro. MTOP-DDN-2016-1868-ME, se ejecutará la Suscripción del Acta de Entrega-Recepción Definitiva del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL de los Períodos mencionados posteriormente.	León Fernández, Jhoer Gustavo	05/01/2017 - 06:53 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Con Memorando Nro. MTOP-DDN-2016-2074-ME la maxima autoridad dispone de la elaboración administrativa para la contratación de las microempresas en el tramo Papallacta(E20)-Reventador (E45), se efectuó la contratación de las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras publicas, se ejecuto la compra N. 4 satisfactoriamente correspondiente al mes de Diciembre del 27 hasta el 27 de Enero del presente año perteneciente a los 105 km de la RVE Napo, obteniendo un indice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, actualmente con Memorando Nro. MTOP-DDN-2016-1866-ME y Nro. MTOP-DDN-2016-1868-ME, se ejecutará la Suscripción del Acta de Entrega-Recepción Definitiva del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL de los Periodos mencionados posteriormente.</p> <p>Se contrataron las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras publicas, se ejecuto la compra N. 3 satisfactoriamente correspondiente al mes de octubre del 20 hasta el 20 de Noviembre del presente año perteneciente a los 144km de la RVE Napo, ademas se efectuo la contratación de microempresas en el tramo Papallacta -Baeza-Simon Bolivar-Reventador a partir del 28 de octubre y culminando el 28 de noviembre de 2016, obteniendo un indice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas.</p>	León Fernández, Jhoer Gustavo	05/12/2016 - 07:58 PM
<p>OCTUBRE 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, posteriormente se procedera a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse, se ha ejecutado con satisfacción.</p> <p>Se contrataron las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras publicas, se ejecuto la compra N. 2 satisfactoriamente correspondiente al mes de Agosto del 17 hasta el 17 de Septiembre del presente año, en proceso la adquisición de la compra N. 3</p>	León Fernández, Jhoer Gustavo	01/11/2016 - 09:44 AM
<p>SEPTIEMBRE 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, posteriormente se procedera a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse, se ha ejecutado con satisfacción.</p> <p>Se contrataron las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras publicas, se ejecuto la compra N. 2 satisfactoriamente correspondiente al mes de Agosto del 17 hasta el 17 de Septiembre del presente año, en proceso la adquisición de la compra N. 3</p>	León Fernández, Jhoer Gustavo	03/10/2016 - 02:41 PM
<p>AGOSTO 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, posteriormente se procedera a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse, se ha ejecutado con satisfacción.</p> <p>Se contrataron las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras publicas, se ejecuto la compra N. 2 satisfactoriamente correspondiente al mes de Agosto del 17 hasta el 17 de Septiembre del presente año, en proceso la adquisición de la compra N. 3</p>	León Fernández, Jhoer Gustavo	03/10/2016 - 02:40 PM
<p>AGOSTO 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, posteriormente se procedera a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse, se ha ejecutado con satisfacción.</p> <p>Se contrataron las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras publicas, se ejecuto la compra N. 2 satisfactoriamente correspondiente al mes de Agosto del 17 hasta el 17 de Septiembre del presente año, en proceso la adquisición de la compra N. 3</p>	León Fernández, Jhoer Gustavo	05/09/2016 - 10:39 AM
<p>JULIO 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, posteriormente se procedera a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse, se ha ejecutado con satisfacion.</p> <p>Se contrataron las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras publicas, se ejecuto la compra N. 1 satisfactoriamente correspondiente al mes de 22 de Junio hasta el 22 de Julio del presente año, en proceso la adquisición de la compra N. 2</p>	León Fernández, Jhoer Gustavo	04/08/2016 - 03:39 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JUNIO 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, sin embargo existen montos pendientes de pago correspondiente a la planilla 12 del mes de Octubre, se realiza la recepción definitiva, posteriormente se procederá a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse.</p>	<p>León Fernández, Jhoer Gustavo</p>	<p>04/07/2016 - 11:36 PM</p>
<p>MAYO 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, sin embargo existen montos pendientes de pago correspondientes a las planillas 11 y 12 de los meses de Septiembre y Octubre, se realiza la recepción definitiva, posteriormente se procederá a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse.</p>	<p>León Fernández, Jhoer Gustavo</p>	<p>04/06/2016 - 06:42 PM</p>
<p>ABRIL 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, sin embargo existen montos pendientes de pago correspondientes a las planillas 11 y 12 de los meses de Septiembre y Octubre, se realiza la recepción definitiva, posteriormente se procederá a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse.</p>	<p>León Fernández, Jhoer Gustavo</p>	<p>04/05/2016 - 11:33 PM</p>
<p>MARZO 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, sin embargo existen montos pendientes de pago correspondientes a las planillas 11 y 12 de los meses de Septiembre y Octubre, se realiza la recepción definitiva, posteriormente se procederá a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse.</p>	<p>León Fernández, Jhoer Gustavo</p>	<p>01/04/2016 - 11:52 AM</p>
<p>FEBRERO 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, sin embargo existen montos pendientes de pago correspondientes a las planillas 11 y 12 de los meses de Septiembre y Octubre, se realiza la recepción definitiva, posteriormente se procederá a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse.</p>	<p>León Fernández, Jhoer Gustavo</p>	<p>07/03/2016 - 11:12 AM</p>
<p>Enero 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, sin embargo existen montos pendientes de pago correspondientes a las planillas 11 y 12 de los meses de Septiembre y Octubre, se realiza la recepción definitiva, posteriormente se procederá a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse.</p>	<p>León Fernández, Jhoer Gustavo</p>	<p>03/02/2016 - 09:42 AM</p>
<p>Diciembre 2015: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, sin embargo existen montos pendientes de pago correspondientes a las planillas 11 y 12 de los meses de Septiembre y Octubre, se realizara la recepción definitiva una vez que se cancelen esos montos, posteriormente se procederá a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse.</p>	<p>León Fernández, Jhoer Gustavo</p>	<p>05/01/2016 - 12:15 PM</p>
<p>Noviembre 2015: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, sin embargo existen montos pendientes de pago correspondientes a las planillas 11 y 12 de los meses de Septiembre y Octubre, se realizara la recepción definitiva una vez que se cancelen esos montos, posteriormente se procederá a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse.</p>	<p>León Fernández, Jhoer Gustavo</p>	<p>09/12/2015 - 09:41 AM</p>
<p>Octubre 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/ Pastaza abscisa: 33+600; - Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de via Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de</p>	<p>León Fernández, Jhoer Gustavo</p>	<p>05/11/2015 - 06:35 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena		
Septiembre 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800;- - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de via Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena	León Fernández, Jhoer Gustavo	07/10/2015 - 12:46 PM
Agosto 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/ Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de via Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena	León Fernández, Jhoer Gustavo	06/09/2015 - 01:11 PM
Julio 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/ Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de via Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena	Zarate Iñiguez, Luis Santiago	06/08/2015 - 06:45 PM
Junio 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/ Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de via Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de	Navas Coque, Richard Wladimir	03/07/2015 - 12:32 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena		
<p>Mayo 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza el mantenimiento rutinario mediante la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de via Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena</p>	Navas Coque, Richard Wladimir	02/06/2015 - 08:40 AM
<p>Abril 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza el mantenimiento rutinario mediante la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de via Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena.</p>	Rendón Martínez, Fernando Ramiro	04/05/2015 - 12:08 PM
<p>Marzo 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza el mantenimiento rutinario mediante la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de via Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena.</p>	Rendón Martínez, Fernando Ramiro	04/05/2015 - 12:08 PM
<p>Febrero 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza el mantenimiento rutinario mediante la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de via Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano,</p>	Navas Coque, Richard Wladimir	09/03/2015 - 08:43 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena.</p>		
<p>ENERO 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza el mantenimiento rutinario mediante la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena.</p>	<p>Navas Coque, Richard Wladimir</p>	<p>11/02/2015 - 09:01 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2014: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza el mantenimiento rutinario mediante la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; -Se encuentran concluidos los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, Se concluyó Los trabajos de la rehabilitación del puente Sindy 2, Se procederá a la recepción del proyecto de Construcción de treinta (30) paradas de buses en distintos puntos georeferenciados en el tramo de la vía "y" de Baeza - Huataraco contabilizando las respectivas multas por incumplimiento del cronograma reprogramado; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena.</p>	<p>Navas Coque, Richard Wladimir</p>	<p>12/01/2015 - 09:16 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2014: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza el mantenimiento rutinario mediante la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; -Se encuentran concluidos los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, Se concluyó Los trabajos de la rehabilitación del puente Sindy 2, Se procederá a la recepción del proyecto de Construcción de treinta (30) paradas de buses en distintos puntos georeferenciados en el tramo de la vía "y" de Baeza - Huataraco contabilizando las respectivas multas por incumplimiento del cronograma reprogramado; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano</p>	<p>Navas Coque, Richard Wladimir</p>	<p>10/12/2014 - 07:07 PM</p>
<p>OCTUBRE 2014: Se realiza las siguientes actividades: Se encuentra en proceso de adjudicación de nuevas microempresas para el Mantenimiento de los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa:</p>	<p>Navas Coque, Richard Wladimir</p>	<p>11/11/2014 - 10:00 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; -Se encuentran concluidos los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, Se concluyó Los trabajos de la rehabilitación del puente Sindy 2, De acuerdo a informe emitido por ésta fiscalización mediante Memorando N.- MTOP-CON_NAP-2014-366-ME se observa que los trabajos aún no han sido culminados en el plazo establecido, por lo tanto se procede a contabilizar las respectivas multas por incumplimiento del cronograma reprogramado en el proyecto de Construcción de treinta (30) paradas de buses en distintos puntos georeferenciados en el tramo de la vía "y" de Baeza - Huataraco; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2014: Se realiza las siguientes actividades: Se encuentra en proceso de adjudicación de nuevas microempresas para el Mantenimiento de los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisa: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; -Actualmente se ecnuestran concluidos los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, Se concluyó Los trabajos de la rehabilitacion del puente Sindy 2, los trabajos en la Construcción de treinta (30) paradas de buses en distintos puntos georeferenciados en el tramo de la vía "y" de Baeza - Huataraco finalizan; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano</p>	<p>Navas Coque, Richard Wladimir</p>	<p>12/10/2014 - 07:33 PM</p>
<p>AGOSTO 2014: Se realiza las siguientes actividades: Se encuentra en proceso de contratación de nuevas microempresas para el Mantenimiento de los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; -Actualmente se ecnuestran paralizados los trabajos de mantenimiento del puente cosanga hasta recibir autorización de la comisión Acuerdo 451 por incremento de obra, Se concluyó Los trabajos de la rehabilitacion del puente Sindy 2, los trabajos en la Construcción de treinta (30) paradas de buses en distintos puntos georeferenciados en el tramo de la vía "y" de Baeza - Huataraco continúa hasta fines del Mes de Septiembre; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano.</p>	<p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p>	<p>11/09/2014 - 08:13 AM</p>
<p>JULIO 2014: Se realiza las siguientes actividades: Se encuentra en proceso de contratación de nuevas microempresas para el Mantenimiento de los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; -Actualmente se ecnuestran paralizados los trabajos de mantenimiento del puente cosanga hasta recibir autorización de la comisión Acuerdo 451 por incremento de obra, Se concluye Los trabajos de la rehabilitacion del puente Sindy 2, los trabajos en la Construcción de treinta (30) paradas de buses en distintos puntos georeferenciados en el tramo de la vía "y" de Baeza - Huataraco continúa; posteriormente</p>	<p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p>	<p>12/08/2014 - 04:55 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano.</p>		
<p>JUNIO 2014: Se realiza las siguientes actividades: Se encuentra en proceso de contratación de nuevas microempresas para el Mantenimiento de los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; -Actualmente se ecnuestran paralizados los trabajos de mantenimiento del puente cosanga hasta recibir autorización de la comisión Acuerdo 451 por incremento de obra, Se Continúa con Los trabajos de la rehabilitacion del puente Sindy 2, se prevee culminar en Julio del 2014, Construcción de treinta (30) paradas de buses en distintos puntos georeferenciados en el tramo de la vía "y" de Baeza - Huataraco; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador. y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano.</p>	<p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p>	<p>30/07/2014 - 02:12 PM</p>
<p>MAYO 2014: Se realiza las siguientes actividades: - Microempresas : Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía, Se encuentra en proceso de contratación de nuevas microempresas para el Mantenimiento de los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200;se continúa con los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, Se continúa con los trabajos de la rehabilitacion del puente Sindy 2, Construcción de treinta (30) paradas de buses en distintos puntos georeferenciados en el tramo de la vía "y" de Baeza - Huataraco; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, y 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador.</p>	<p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p>	<p>11/06/2014 - 08:22 AM</p>
<p>ABRIL 2014: Se realiza las siguientes actividades: - Microempresa Los Alisos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía, Se encuentra en proceso de contratación de nuevas microempresas para el mantenimiento de los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400;</p>	<p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p>	<p>08/05/2014 - 12:47 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>- Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; se continúa con los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, Se continúa con los trabajos de la rehabilitación del puente Sindy 2, posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, y 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador.</p>		
<p>MARZO 2014: Se realiza las siguientes actividades: - Microempresa Los Alisos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía, Se encuentra en proceso de contratación de nuevas microempresas para el mantenimiento de los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; se continúa con los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, se realiza la entrega de anticipo iniciando así con los trabajos de la rehabilitación del puente Sindy 2, posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, y 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador.</p>	<p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p>	<p>10/04/2014 - 05:50 PM</p>
<p>MARZO 2014: Se realiza las siguientes actividades: mediante Microempresas: - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía, se continúa con los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, se realiza la entrega de anticipo iniciando así con los trabajos de la rehabilitación del puente Sindy 2</p>	<p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p>	<p>10/04/2014 - 05:37 PM</p>
<p>FEBRERO 2014: Se realiza las siguientes actividades: mediante Microempresas: - Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45)</p>	<p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p>	<p>16/03/2014 - 12:02 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía, posteriormente se iniciará los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, y del puente Sindy 2</p>		
<p>ENERO 2014: Microempresas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía, posteriormente se iniciará los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, y del puente Sindy 2</p>	<p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p>	<p>07/02/2014 - 11:19 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2013: Microempresas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía, posteriormente se iniciará los trabajos de mantenimiento del puente cosanga.</p>	<p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p>	<p>07/01/2014 - 01:58 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2013: Microempresas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa:</p>	<p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p>	<p>02/12/2013 - 06:25 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Namby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía, posteriormente se inicia los procesos de contratación del mantenimiento del puente cosanga.</p>		
<p>OCTUBRE 2013: Microempresas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Namby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía, posteriormente se inicia los procesos de contratación del mantenimiento del puente cosanga.</p>	<p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p>	<p>02/12/2013 - 04:55 PM</p>
<p>OCTUBRE 2013: Microempresas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Namby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía.</p>	<p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p>	<p>05/11/2013 - 03:25 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2013: Microempresas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía</p>	<p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p>	<p>07/10/2013 - 12:08 PM</p>
<p>AGOSTO 2013: Microempresas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía</p>	<p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p>	<p>02/09/2013 - 03:11 PM</p>
<p>JUNIO-JULIO 2013:</p> <p>Microempresas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750</p>	<p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p>	<p>05/08/2013 - 11:51 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200.		
<p>MAYO 2013:</p> <p>El 07 de Marzo del 2013 se procedió con la contratación de los siguientes proyectos:- CONTRATACIÓN PARA EJECUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA CARRETERA TENA - LIMITE PROVINCIAL NAPO/ PASTAZA TRAMO: SANTA ROSA - EL CAPRICHIO ENTRE LAS ABSCISAS 16+800 - 33+600 EN UNA LONGITUD 16.80 KM. UBICADA EN EL CANTÓN AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO, PARA OBTENER UN NIVEL OPTIMO DE CONSERVACIÓN DE LA VÍA. - Microempresa Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800. - las mismas que se encuentran ejecutando cuyo plazo es de 9 meses.</p> <p>JUNIO -JULIO 2013:</p> <p>Microempreas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200.</p>	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	05/08/2013 - 11:48 AM
ABRIL 2013: Se ejecutó el mantenimiento de la señalización en los tramos " Mantenimiento de la señalización Cocodrilo-Mina Genoveva"; " Mantenimiento de la señalización Guacamayos-Cocodrilo"; " Mantenimiento de la señalización Mina Genoveva-Sociedad Libre"; " Mantenimiento de la señalización Sociedad Libre-Mondayacu";"Mantenimiento de la señalización Mondayacu-Archidona"; " Mantenimiento de la señalización Archidona-Santa Inés";" Mantenimiento de la señalización Santa Inés-Tena"; y posteriormente se inicia con los procesos de contratación de las microempresas	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	10/05/2013 - 12:10 PM
MARZO 2013: Se inicia el proceso de contratación de microempresas	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	05/04/2013 - 10:53 AM
FEBRERO 2013: se realiza el mantenimiento de los puentes Hollin,Chaluayacu Chico,Chaluayacu Grande,Pucuno y Jondachi con las siguientes actividades: -Mejoramiento de los accesos de la vereda y elementos con hormigón.-Cambio neofreno de los accesos a los puentes.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	05/04/2013 - 10:52 AM
ENERO 2013: se realiza el mantenimiento de los puentes Hollin,Chaluayacu Chico,Chaluayacu Grande,Pucuno y Jondachi con las siguientes actividades: -Chanfleado o limpieza de estructura metálica incluido pintura de la estructura metálica.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	05/04/2013 - 10:52 AM
DICIEMBRE 2012: Las microempresas continuan con trabajos de desbroce, limpieza de cunetas y alcantarillas en los tramos: Puerto Napo - "Y" de Zancudo; "Y" de Narupa - Puente Machángara; "Y" de Baeza - Guacamayos; redondel Jumandy - El Capricho y Puente Machangara - Pasohurco.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	26/03/2013 - 02:29 PM
NOVIEMBRE 2012: Las microempresas continuan con trabajos de desbroce, limpieza de cunetas y alcantarillas en los tramos: Puerto Napo - "Y" de Zancudo; "Y" de Narupa - Puente Machángara; "Y" de Baeza - Guacamayos; redondel Jumandy - El Capricho y Puente Machangara - Pasohurco.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	26/03/2013 - 02:28 PM
OCTUBRE 2012: Las microempresas continuan con trabajos de desbroce, limpieza de cunetas y alcantarillas en los tramos: Puerto Napo - "Y" de Zancudo; "Y" de Narupa - Puente Machángara; "Y" de Baeza - Guacamayos, y se contrato dos microempresas mas (EMPREDEDORES AMAZONICOS Y WIÑAY ÑAMBI SUMACO), que se encargaran del mantenimiento del tramo redondel Jumandy- El Capricho y Puente Machangara - Pasohurco, respectivamente.	Avilés Castillo, Byron Alfonso	10/12/2012 - 09:29 AM
Septiembre 2012: Las obras de señalización se encuentran finalizadas, las microempresas continuan con trabajos de desbroce, limpieza de cunetas y alcantarillas en los tramos: Puerto Napo - "Y" de Zancudo; "Y" de Narupa - Puente Machángara; "Y" de Baeza - Guacamayos.	Avilés Castillo, Byron Alfonso	07/11/2012 - 02:54 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Agosto 2012. Se realiza el desbroce, limpieza de cunetas y alcantarillas en los tramos: Puerto Napo - "Y" de Zancudo; "Y" de Narupa - Puente Machángara; "Y" de Baeza - Guacamayos.</p> <p>Julio 2012. Se realiza el desbroce, limpieza de cunetas y alcantarillas en los tramos: Puerto Napo - "Y" de Zancudo; "Y" de Narupa - Puente Machángara; "Y" de Baeza - Guacamayos. Se coloca señalización vertical, chevrone en los tramos: "Y" DE NARUPA-PASOHURCO, PTO. NAPO - AHUANO, "Y" DE BAEZA - VIRGEN DE GUACAMAYOS.</p> <p>Junio 2012. Se realiza el desbroce, limpieza de cunetas y alcantarillas en los tramos: Puerto Napo - "Y" de Zancudo; "Y" de Narupa - Puente Machángara; "Y" de Baeza - Guacamayos. Se construye BTA'S, colocación de chevrone, pintura horizontal en los tramos: "Y" DE NARUPA-PASOHURCO, PTO. NAPO - AHUANO, "Y" DE BAEZA - VIRGEN DE GUACAMAYOS.</p> <p>Mayo 2012. Se realiza el desbroce, limpieza de cunetas y alcantarillas en los tramos: Puerto Napo - "Y" de Zancudo; "Y" de Narupa - Puente Machángara; "Y" de Baeza - Guacamayos; se inician trabajos de mejoramiento de señalización, picado de asfalto, excavación y construcción de BTA'S de los tramos: "Y" DE NARUPA-PASOHURCO, PTO. NAPO - AHUANO, "Y" DE BAEZA - VIRGEN DE GUACAMAYOS.</p> <p>Abril 2012. Con fecha 30 de abril se da inicio a los trabajos de señalización horizontal y vertical de los tramos: "Y" de Narupa - Pasohurco, "Y" de Baeza-Guacamayos, Pto. Napo - "Y" de Zancudo. Se sigue construyendo el puente Sindy Chico, terminada la superestructura, subbase y base en accesos, el avance aprox. es de 95%</p> <p>Se concluyó los trabajos del muro de gaviones en la vía puerto Napo - Ahuano; el contratista solicitó la recepción provisional de la obra</p> <p>Se realizan trabajos de mantenimiento rutinario con las microempresas: en el tramo "Y" de Narupa-Pasohurco;</p> <p>Marzo 2012. Se sigue construyendo el puente Sindy Chico con un avance aprox. de 55%; se sigue construyendo el muro de gaviones en la vía puerto Napo-Ahuano</p> <p>Se realiza la contratación con microempresas para los tramos Y de Baeza - Guacamayos / Guacamayos-Tena / Y de Narupa-Pasohurco / Puerto Napo-Ahuano y Tena-El Capricho</p> <p>Febrero 2012. Construcción de puente sobre el río Sindy Chico</p> <p>Construcción de muros en hundimientos en las vías Tena - Pto. Napo - Ahuano, Virgen de Guacamayos - Baeza</p> <p>Mantenimiento rutinario de la red vial con personal y equipo de la Dirección Provincial.</p> <p>Mantenimiento de puentes metálicos con personal y equipo de la Dirección Provincial.</p> <p>Enero 2012: Construcción de puente sobre el río Sindy Chico (por emergencia suscitada en septiembre 2011)</p> <p>Construcción de muros en hundimientos en las vías Tena - Pto. Napo - Ahuano, Virgen de Guacamayos - Baeza</p> <p>Mantenimiento rutinario de la red vial con personal y equipo de la Dirección Provincial.</p> <p>Mantenimiento de puentes metálicos con personal y equipo de la Dirección Provincial.</p>		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
La vegetación abundante provoca incumplimiento del cronograma de los trabajos a realizar.	13/08/2020	Orlando Fabian Guilcapi Guaman	50	50	25	0/1

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
3- REGIONAL. Ambiental. La fuerte estación invernal CAUSARÍA retraso en la ejecución del proyecto.	13/08/2020	Orlando Fabian Guilcapi Guaman	50 %	30	15	1/2

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Archidona
2	Zona 2 - Centro Norte > Napo > El Chaco
3	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Quijos
4	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Tena




HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCION: Trabajos por Administración Directa 2008 realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2008		31/12/2008		Sí	0.5
2	EJECUCION: Trabajos por Administración Directa 2009 realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2009		31/12/2009		Sí	0.5
3	EJECUCION: Trabajos con Microempresas año 2010 realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2010		31/12/2010		Sí	0.5
4	EJECUCION: Trabajos por Administración Directa 2011 realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.5
5	EJECUCION: Trabajos microempresas iniciado	4-Inicio de Trabajo	01/03/2012		01/03/2012		Sí	0.5
6	EJECUCIÓN: Contratos con microempresas firmados	3-Adjudicación	15/04/2012		15/04/2012		Sí	0.5
7	EJECUCION: Contratos y entrega de anticipos para señalización horizontal y vertical firmados	4-Inicio de Trabajo	30/04/2012		30/04/2012		Sí	0.5
8	EJECUCIÓN: muros en hundimientos vías Baeza-Tena-Ahuano Construidos	5-Entregables Intermedios	30/04/2012		30/04/2012		Sí	0.5
9	EJECUCIÓN: Puente sobre el río Sindy Chico construido	5-Entregables Intermedios	10/05/2012		10/05/2012		Sí	0.5
10	EJECUCIÓN: Señalización horizontal y vertical: pintura de tráfico y tachas realizada	5-Entregables Intermedios	28/07/2012		28/07/2012		Sí	0.5
11	EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza manual de derrumbes menores, bacheo) 50% de ejecución realizado.	5-Entregables Intermedios	30/07/2012		30/07/2012		Sí	0.5
12	EJECUCIÓN: Señalización horizontal y vertical: letreros realizado	5-Entregables Intermedios	30/07/2012		30/07/2012		Sí	0.5
13	EJECUCIÓN: Señalización horizontal y vertical: BTA'S realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2012		31/07/2012		Sí	0.5
14	CIERRE: Actas de entrega recepción de contratos legalizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2012		30/12/2012		Sí	0.25
15	CIERRE: Liquidación de contratos año 2012 aprobada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2012		30/12/2012		Sí	0.25
16	CIERRE: Actas de entrega recepción definitivas 2012 firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2012		31/12/2012		Sí	0.25
17	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario de la red vial realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
18	EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza manual de derrumbes menores, bacheo) 50% de ejecución realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	0.5
19	EJECUCIÓN:Mantemiento de los Puentes: Hollin,Chaluayacu Grande Chico,Chaluayacu Chico,Pucuno,Jondachi. realizado	5-Entregables Intermedios	27/02/2013		27/02/2013		Sí	0.5
20	EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado.	5-Entregables Intermedios	27/06/2013		27/06/2013		Sí	0.5
21	EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado.	5-Entregables Intermedios	27/07/2013		27/07/2013		Sí	0.5
22	EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado.	5-Entregables Intermedios	27/08/2013		27/08/2013		Sí	0.5
23	EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado.	5-Entregables Intermedios	27/09/2013		27/09/2013		Sí	0.5
24	EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado.	5-Entregables Intermedios	27/10/2013		27/10/2013		Sí	0.5
25	EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado.	5-Entregables Intermedios	27/11/2013		27/11/2013		Sí	0.5
26	EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado.	5-Entregables Intermedios	27/12/2013		27/12/2013		Sí	0.5
27	EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado.	5-Entregables Intermedios	27/01/2014		27/01/2014		Sí	0.5
28	EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado.	5-Entregables Intermedios	27/02/2014		27/02/2014		Sí	0.5
29	EJECUCION: Contrato Rehabilitación de la vía Puerto Napo-Ahuano entre las abscisas 6+600 a la 6+820, incluido en puente sobre el río Sindy 2 de 16 metros de longitud ubicado en el cantón	5-Entregables Intermedios	18/03/2014		18/03/2014		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Tena, provincia de Napo con ID: 7843 firmado							
30	EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado.	5-Entregables Intermedios	27/03/2014		27/03/2014		Sí	0.5
31	EJECUCIÓN: Anticipo de Obra: Rehabilitación de la vía Puerto Napo-Ahuano entre las abscisas 6+600 a la 6+820, incluido en puente sobre el río Sindy 2 de 16 metros de longitud ubicado en el cantón Tena, provincia de Napo entregado	4-Inicio de Trabajo	04/04/2014		04/04/2014		Sí	0.5
32	EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado.	5-Entregables Intermedios	27/04/2014		27/04/2014		Sí	0.5
33	EJECUCIÓN: Plan de Manejo Ambiental, Acceso Provisional L=95.42 m.,Señalización informativa de obra (1.20x2.40m.,Excavación y Relleno para puentes, Hormigón estructural de Cemento Portland Clase C; Tubo PVC 10 cm. para drenes del Puente Sindy 2 realizado	5-Entregables Intermedios	04/05/2014		04/05/2014		Sí	0.5
34	EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado.	5-Entregables Intermedios	27/05/2014		27/05/2014		Sí	0.5
35	EJECUCIÓN: Trabajos de desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado.	5-Entregables Intermedios	27/06/2014		27/06/2014		Sí	0.5
36	EJECUCIÓN:Trabajos de desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización, bacheos) realizado.	5-Entregables Intermedios	27/07/2014		27/07/2014		Sí	0.5
37	EJECUCIÓN:Trabajos de desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización realizado.	5-Entregables Intermedios	27/08/2014		27/08/2014		Sí	0.5
38	EJECUCIÓN:Trabajos de desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización realizado.	5-Entregables Intermedios	27/09/2014		27/09/2014		Sí	0.5
39	EJECUCIÓN: Trabajos de desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, señalización horizontal) realizado.	5-Entregables Intermedios	27/10/2014		27/10/2014		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
40	EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado.	5-Entregables Intermedios	27/11/2014		27/11/2014		Sí	0.5
41	EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado.	5-Entregables Intermedios	27/12/2014		27/12/2014		Sí	0.5
42	EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.5
43	EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.5
44	EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.5
45	EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.5
46	EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	0.5
47	EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.5
48	EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.5
49	EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.5
50	EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.5
51	EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/10/2015		Sí	0.5
52	CIERRE: Liquidaciones económicas aprobada	5-Entregables Intermedios	01/11/2015		01/11/2015		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
53	CIERRE: Actas de entrega recepción definitivas 2015 firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.25
54	EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de derrumbes menores, Limpieza de la estructura de los puentes, mantenimiento de señalización) realizado.	5-Entregables Intermedios	22/07/2016		22/07/2016		Sí	0.5
55	EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de canales) realizado.	5-Entregables Intermedios	22/07/2016		22/07/2016		Sí	0.5
56	CIERRE: Liquidaciones económicas aprobada	5-Entregables Intermedios	27/07/2016		27/07/2016		Sí	0.25
57	CIERRE: Actas de entrega recepción definitiva 2016 firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	25/08/2016		25/08/2016		Sí	0.25
58	EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de derrumbes menores, Limpieza de la estructura de los puentes, mantenimiento de señalización) realizado.	3-Adjudicación	16/09/2016		16/09/2016		Sí	0.5
59	EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de canales) realizado.	5-Entregables Intermedios	16/09/2016		16/09/2016		Sí	0.5
60	CIERRE: Liquidaciones económicas aprobada	5-Entregables Intermedios	21/09/2016		21/09/2016		Sí	0.25
61	CIERRE: Actas de entrega recepción definitiva 2016 firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	15/10/2016		15/10/2016		Sí	0.25
62	EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de derrumbes menores, Limpieza de la estructura de los puentes, mantenimiento de señalización) realizado.	3-Adjudicación	28/10/2016		28/10/2016		Sí	0.5
63	EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de canales) realizado.	4-Inicio de Trabajo	28/10/2016		28/10/2016		Sí	0.5
64	CIERRE: Actas de entrega recepción definitiva firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	28/11/2016		28/11/2016		Sí	0.25
65	CIERRE: Liquidaciones económicas aprobada	5-Entregables Intermedios	28/11/2016		28/11/2016		Sí	0.25
66	EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de derrumbes menores, Limpieza de la estructura de los puentes, mantenimiento de señalización) realizado.	5-Entregables Intermedios	09/12/2016		09/12/2016		Sí	0.5
67	EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho	5-Entregables Intermedios	09/12/2016		09/12/2016		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de canales) realizado.							
68	CIERRE: Liquidaciones económicas 2016 firmada	5-Entregables Intermedios	14/12/2016		14/12/2016		Sí	0.25
69	CIERRE: Actas de entrega recepción definitiva 2017 firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	04/01/2017		23/12/2016		Sí	0.25
70	EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de derrumbes menores, Limpieza de la estructura de los puentes, mantenimiento de señalización) realizado.	5-Entregables Intermedios	19/01/2017		27/12/2016		Sí	1.0
71	EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de canales) realizado.	5-Entregables Intermedios	19/01/2017		27/12/2016		Sí	1.0
72	EJECUCIÓN: Liquidaciones económicas periodo 2016 aprobada.	5-Entregables Intermedios	24/01/2017		27/01/2017		Sí	1.0
73	EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción definitiva 2017 firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	14/02/2017		07/02/2017		Sí	1.0
74	EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de derrumbes menores, Limpieza de la estructura de los puentes, mantenimiento de señalización) realizado.	3-Adjudicación	02/03/2017		27/03/2017		Sí	1.0
75	EJECUCIÓN: Liquidaciones económicas del contrato aprobada.	5-Entregables Intermedios	07/03/2017		29/04/2017		Sí	1.0
76	EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de derrumbes menores, Limpieza de la estructura de los puentes, mantenimiento de señalización) realizado.	5-Entregables Intermedios	22/03/2017		13/06/2017		Sí	1.0
77	EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de canales) realizado.	5-Entregables Intermedios	22/03/2017		13/06/2017		Sí	1.0
78	EJECUCIÓN: Liquidaciones económicas del contrato B aprobada.	5-Entregables Intermedios	27/03/2017		13/06/2017		Sí	1.0
79	EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de canales) realizado.	5-Entregables Intermedios	27/03/2017		27/03/2017		Sí	1.0
80	EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción definitiva 2017 firmada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	28/03/2017		13/06/2017		Sí	1.0
81	EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de	3-Adjudicación	09/06/2017		09/06/2017		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	derrumbes menores, Limpieza de la estructura de los puentes, mantenimiento de señalización) realizado.							
82	EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de canales) realizado.	4-Inicio de Trabajo	13/09/2017		13/09/2017		Sí	1.0
83	EJECUCIÓN: Liquidaciones económicas del 2017 contrato aprobada	5-Entregables Intermedios	15/09/2017		15/09/2017		Sí	1.0
84	EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción 2017 definitiva firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	18/09/2017		18/09/2017		Sí	1.0
85	EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción 2017 definitiva.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	18/09/2017		18/09/2017		Sí	1.0
86	EJECUCIÓN: Contratos con microempresas 207 firmados.	3-Adjudicación	25/10/2017		25/10/2017		Sí	1.0
87	EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de canales) realizado.	4-Inicio de Trabajo	25/10/2017		25/10/2017		Sí	1.0
88	EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción definitiva 2017 suscrita.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	26/12/2017		26/12/2017		Sí	1.0
89	EJECUCIÓN: Liquidación económica 2017 aprobada.	9-Entregables Formales	27/12/2017		27/12/2017		Sí	1.0
90	EJECUCIÓN: Contratos con microempresas primera fase 2018 firmados.	3-Adjudicación	19/02/2018		22/02/2018		Sí	1.0
91	EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de canales) primera fase realizado.	4-Inicio de Trabajo	26/02/2018		26/02/2018		Sí	1.0
92	EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción definitiva primera fase 2018 suscrita.	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		25/07/2018		Sí	1.0
93	EJECUCIÓN: Liquidación económica primera fase 2018 aprobada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	09/07/2018		31/08/2018		Sí	1.0
94	EJECUCIÓN: Contratos con microempresas segunda fase 2018 firmados.	3-Adjudicación	23/07/2018		17/08/2018		Sí	1.0
95	EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de canales) segunda fase realizado.	4-Inicio de Trabajo	01/08/2018		20/08/2018		Sí	1.0
96	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	5-Entregables Intermedios	09/08/2018		09/08/2018		Sí	8.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
97	CIERRE: Actas de entrega recepción definitiva segunda fase 2018 suscritas.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	03/12/2018		20/12/2018		Sí	0.25
98	EJECUCIÓN: Contratos con Microempresas Primera Fase 2019 firmados.	3-Adjudicación	01/02/2019		25/04/2019		Sí	1.0
99	CIERRE: Liquidación económica segunda fase 2018 realizado.	9-Entregables Formales	04/02/2019		29/03/2019		Sí	0.25
100	EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de canales) Primera Fase realizado.	4-Inicio de Trabajo	06/02/2019		06/05/2019		Sí	1.0
101	CIERRE: Actas de Entrega Recepción Definitiva Primera Fase 2019 suscritas.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	01/07/2019		01/07/2019		Sí	0.25
102	CIERRE: Liquidación económica Primera Fase 2019 aprobada.	9-Entregables Formales	05/07/2019		05/07/2019		Sí	0.25
103	EJECUCIÓN: Contratos con Microempresas Segunda Fase firmados 2019.	3-Adjudicación	11/07/2019		11/07/2019		Sí	1.0
104	EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de canales) Segunda Fase realizado.	4-Inicio de Trabajo	15/07/2019		25/11/2019		Sí	1.0
105	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado	5-Entregables Intermedios	17/07/2019		17/07/2019		Sí	2.0
106	EJECUCIÓN: Contrato de emergencia Reconstrucción del tramo Papallacta-Baeza, firmado.	3-Adjudicación	25/09/2019		25/09/2019		Sí	1.0
107	EJECUCIÓN: Contrato de emergencia del Puente Guango, firmado.	3-Adjudicación	27/09/2019		27/09/2019		Sí	1.0
108	EJECUCIÓN: Contrato de emergencia Reconstrucción del tramo Baeza-Cotundo, firmado.	3-Adjudicación	31/10/2019		31/10/2019		Sí	1.0
109	PLANEACION: Proyecto en PAI incluido	5-Entregables Intermedios	15/11/2019		15/11/2019		Sí	5.0
110	CIERRE: Liquidación económica Segunda Fase 2019 aprobada.	9-Entregables Formales	31/12/2019		24/12/2019		Sí	0.25
111	CIERRE: Actas de Entrega Recepción Definitiva Segunda Fase 2019 suscritas.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2019		23/12/2019		Sí	0.25
112	EJECUCIÓN: Programación presupuestaria aprobada 2020	5-Entregables Intermedios	06/01/2020		06/01/2020		Sí	1.0
113	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	5-Entregables Intermedios	31/01/2020		31/01/2020		Sí	5.0
114	EJECUCIÓN: Informe tecnico de necesidad suscrito	5-Entregables Intermedios	16/03/2020		16/03/2020		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
115	EJECUCIÓN: Aval aprobado	5-Entregables Intermedios	30/03/2020		30/03/2020		Sí	1.0
116	EJECUCIÓN: Certificación Presupuestaria aprobada	5-Entregables Intermedios	15/04/2020		15/04/2020		Sí	1.0
117	EJECUCIÓN: Adjudicación realizada	3-Adjudicación	30/04/2020		30/04/2020		Sí	1.0
118	EJECUCIÓN: Contratos con Microempresas Primera Fase 2020 firmados.	3-Adjudicación	30/04/2020		30/04/2020		Sí	1.0
119	CIERRE: Liquidaciones económicas del Contrato de emergencia Reconstrucción del tramo Papallacta-Baeza, aprobada	5-Entregables Intermedios	29/05/2020		29/05/2020		Sí	0.25
120	EJECUCIÓN: Contratos con Microempresas Segunda Fase firmados 2020.	3-Adjudicación	22/09/2020	22/09/2020			No	1.0
121	CIERRE: Actas de entrega recepción Provisional Contrato de emergencia del Puente Guango, firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	24/09/2020	24/09/2020			No	0.25
122	EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de canales) octubre 2020 realizado.	4-Inicio de Trabajo	31/10/2020	31/10/2020			No	1.0
123	CIERRE: Liquidaciones económicas del Contrato de emergencia del Puente Guango, aprobada	5-Entregables Intermedios	30/11/2020	30/11/2020			No	0.25
124	CIERRE: Liquidaciones económicas del Contrato de emergencia Reconstrucción del tramo Baeza- Cotundo, aprobada	5-Entregables Intermedios	30/11/2020	30/11/2020			No	0.25
125	EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de canales) noviembre 2020 realizado.	4-Inicio de Trabajo	30/11/2020	30/11/2020			No	1.0
126	CIERRE: Actas de entrega recepción Provisional Contrato de emergencia del tramo Reconstrucción Papallacta-Baeza, firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	15/12/2020	15/12/2020			No	0.25
127	CIERRE: Liquidación económica Segunda Fase 2020 aprobada.	9-Entregables Formales	23/12/2020	23/12/2020			No	0.5
128	CIERRE: Actas de Entrega Recepción Definitiva Segunda Fase 2020 suscritas.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2020	30/12/2020			No	0.5
129	CIERRE: Actas de entrega recepción Provisional Contrato de emergencia del tramo Reconstrucción Baeza-cotundo, firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2020	30/12/2020			No	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
130	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2020			No	0.5
131	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2020			No	0.5
132	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2020			No	0.5
133	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2020			No	0.5
134	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2020			No	0.5


SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	24/04/2017
2	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	30/12/2016
3	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	26/09/2016
4	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	23/06/2016
5	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	31/03/2016
6	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	23/01/2016
7	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	31/10/2015
8	RECORRIDO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	28/09/2015
9	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	27/08/2015
10	SUPERVISION	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	29/07/2015
11	SUPERVISION	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	22/06/2015
12	RECORRIDO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	30/03/2015
13	RECORRIDO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	25/02/2015
14	SUPERVISION	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	29/01/2015
15	SUPERVISION	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	24/12/2014
16	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	27/10/2014
17	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	23/11/2014

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
18	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	27/08/2014
19	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	30/07/2014
20	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	30/06/2014
21	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	27/03/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Cumplimiento del Cronograma de Mantenimiento Vial		100.00 %	4.1	4.1	23/06/2016	Agosto


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	19,888,535.88 **
Costo Total:	34,273,118.95
Total Devengado:	18,775,551.33
% Costo Total Devengado:	54.78 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 54.78 %

Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	45,905,989.26	10,097,993.20	0.00	56,003,982.46
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	20,474,787.48	2,000,000.00	0.00	22,474,787.48
Ppto. Codificado	35,666,169.48	2,472,909.75	0.00	38,139,079.23
Ppto. Comprometido	30,466,685.11	1,081,350.61	0.00	31,548,035.72
Planeado - Codificado (2020)		7,625,083.45		
Programado a Devengar	34,116,677.72	2,472,909.75	0.00	36,589,587.47
Ppto. Devengado	17,415,626.13	1,359,925.20	0.00	18,775,551.33
Pagado Real	11,830,882.35	227,274.25	0.00	12,058,156.60
Estimado a fin de año	* 17,415,626.13	0.00	0.00	17,415,626.13
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	16,701,051.59	2,472,909.75	0.00	19,173,961.34
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 51.05 %	54.99 %	0.00 %	51.31 %
Ppto. Codificado 998	567,128.96	1,538,421.50	0.00	2,105,550.46
Ppto. Devengado 998	562,817.77	92,665.84	0.00	655,483.61

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020



Presupuesto Mensual 2020

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	14,040.54	7,218.26	14,040.54	7,218.26	51.41 %		0.29 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	17,646.94	7,357.87	31,687.48	14,576.13	46.00 %		0.59 %
Mar	157,630.24	122,263.51	189,317.72	136,839.64	72.28 %		5.53 %
Abr	36,497.40	230.07	225,815.12	137,069.71	60.70 %		5.54 %
May	304,058.44	237,937.46	529,873.56	375,007.17	70.77 %		15.16 %
Jun	314,452.71	7,448.33	844,326.27	382,455.50	45.30 %		15.47 %
Jul	1,024,506.39	696,985.25	1,868,832.66	1,079,440.75	57.76 %		43.65 %
Ago	338,261.06	280,484.45	2,207,093.72	1,359,925.20	61.62 %		54.99 %
Sep	84,485.08		2,291,578.80				
Oct	36,768.08		2,328,346.88				
Nov	70,020.84		2,398,367.72				
Dic	74,542.03		2,472,909.75				
Total	2,472,909.75	1,359,925.20					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
13	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
14	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
15	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
16	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1.Descripción del Formato SENPLADES Mantenimiento Vial Napo	Informe_Formato_SENPLADES_Mantenimiento_Vial_Napo.pdf	01/06/2019
2	A1. Fotos de varios trabajos realizados	A1.doc	15/03/2014
3	A16. PAGOS SEGUN ESIGEF ENERO 2014	B5.pdf	15/03/2014
4	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO N °3 MICROEMPRESAS (10) TENA-BAEZA Y NARUPA-PASOHURCO	K5.pdf	06/01/2017
5	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO N °3 MICROEMPRESAS (4) PAPALLACTA-BAEZA-REVENTADOR	K4.pdf	06/01/2017
6	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO N °4 MICROEMPRESAS (4) PAPALLACTA-BAEZA-REVENTADOR	K7.pdf	01/03/2017
7	ACTA DEFINITIVA MICROEMPRESA LLANKANA ÑAÑPI	I8.pdf	05/12/2016
8	ACTA DEFINITIVA MICROEMPRESA NARUPA	J3.pdf	05/12/2016
9	ACTA DEFINITIVA MICROEMPRESA NUEVO AMANECER	I2.pdf	05/12/2016
10	ACTA DEFINITIVA MICROEMPRESA PACHACUTIK	J7.pdf	05/12/2016
11	ACTA DEFINITIVA MICROEMPRESA RIO JONDACHI	J5.pdf	05/12/2016
12	ACTA DEFINITIVA MICROEMPRESA SUMACO	I6.pdf	05/12/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
13	ACTA DEFINITIVA MICROEMPRESA TARVANA	J9.pdf	05/12/2016
14	ACTA DEFINITIVA MICROEMPRESA VALLE DE QUIJOS	H9.pdf	05/12/2016
15	ACTA DEFINITIVA VIRGEN DE GUACAMAYOS	I4.pdf	05/12/2016
16	ACTA DEFINITIVA VIRGEN DE GUACAMAYOS 2	J1.pdf	05/12/2016
17	ACTA ÚNICA - TRAMO 1 LLANKANA ÑANPI	ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_1_LLANKANA_ÑANPI.pdf	19/02/2018
18	ACTA ÚNICA - TRAMO 10 GUACAMAYOS LIMPIO	ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_10_GUACAMAYOS_LIMPIO.pdf	19/02/2018
19	ACTA ÚNICA - TRAMO 11 ÑAMBI TARVANA	ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_11_ÑAMBI_TARVANA.pdf	19/02/2018
20	ACTA ÚNICA - TRAMO 12 NUEVO AMANECER	ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_12_NUEVO_AMANECER.pdf	19/02/2018
21	ACTA ÚNICA - TRAMO 13 ÑAMBY KIWA	ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_13_ÑAMBY_KIWA.pdf	19/02/2018
22	ACTA ÚNICA - TRAMO 14 NUEVO AMANECER	ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_14_NUEVO_AMANECER.pdf	19/02/2018
23	ACTA ÚNICA - TRAMO 2 RUNA KAWSAY RÍO JONDACHI	ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_2_RUNA_KAWSAY_RÍO_JONDACHI.pdf	19/02/2018
24	ACTA ÚNICA - TRAMO 3 NARUPA	ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_3_NARUPA.pdf	19/02/2018
25	ACTA ÚNICA - TRAMO 5 RÍO JONDACHI - VIRGEN DE LOS GUACAMAYOS	ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_5_RÍO_JONDACHI_-_VIRGEN_DE_LOS_GUACAMAYOS.pdf	19/02/2018
26	ACTA ÚNICA - TRAMO 6 RUNA KAWSAY RÍO JONDACHI	ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_6_RUNA_KAWSAY_RÍO_JONDACHI.pdf	19/02/2018
27	ACTA ÚNICA - TRAMO 7 EL CHACO	ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_7_EL_CHACO.pdf	19/02/2018
28	ACTA ÚNICA - TRAMO 8 ÑAMBI TARVANA	ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_8_ÑAMBI_TARVANA.pdf	19/02/2018
29	ACTA ÚNICA - TRAMO 9 RÍO JONDACHI - VIRGEN DE LOS GUACAMAYOS	ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_9_RÍO_JONDACHI_-_VIRGEN_DE_LOS_GUACAMAYOS.pdf	19/02/2018
30	ACTA ÚNICA - TRAMO 4 PIEDRA FINA	ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_4_PIEDRA_FINA.pdf	19/02/2018
31	Actas Definitivas del periodo 29/03/2017 A 29/04/2017 ORDEN N.1	L1.PDF	05/06/2017
32	Aprobación PAC 2020 MTOP-SUBZ2-2020-0080-M	MTOP-SUBZ2-2020-0080-M.pdf	17/03/2020
33	Autorización CGP reprogramación de hitos proyecto K022 Napo_11-08-2020	MTOP-CGP-2020-1078-ME_AUTORIZACION_CGP_REPROGRAMACION_DE_HITOS_PROYECTO_K022_11-08-2020	13/08/2020
34	Autorización de ampliación de "Fecha de Fin", proyecto consta en PAI 2020	2020.01.23_MTOP-CGP-2020-76-ME_y_anexos__autoriza_ampliar_fecha_de_fin_K022__K029_Napo.pdf	23/01/2020
35	B.1.MTOP-DDN-2019-976-ME: Contratación de 14 microempresas, con fecha 28 de abril de 2019.	MTOP-DDN-2019-976-ME.pdf	12/06/2019
36	C.1.CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2019 NAPO	C.1.CEDULA_PRESUPUESTARIA_ENERO_2019_NAPO.pdf	12/06/2019
37	C10.CEDULA PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2019 NAPO	C10.CEDULA_PRESUPUESTARIA_OCTUBRE_2019_NAPO.pdf	05/11/2019
38	C2.CEDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2019 NAPO	C2.CEDULA_PRESUPUESTARIA_FEBRERO_2019_NAPO.pdf	12/06/2019
39	C3.CEDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2019 NAPO	C3.CEDULA_PRESUPUESTARIA_MARZO_2019_NAPO.pdf	12/06/2019
40	C4.CEDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2019 NAPO	C4.CEDULA_PRESUPUESTARIA_ABRIL_2019_NAPO.pdf	12/06/2019
41	C5.CEDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2019 NAPO	C5.CEDULA_PRESUPUESTARIA_MAYO_2019_NAPO.pdf	12/06/2019
42	C6.CEDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2019 NAPO	C6.CEDULA_PRESUPUESTARIA_JUNIO_2019_NAPO.pdf	04/07/2019
43	C7.CEDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2019 NAPO	C7.CEDULA_PRESUPUESTARIA_JULIO_2019_NAPO.pdf	05/08/2019
44	C8.CEDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2019 NAPO	C8.CEDULA_PRESUPUESTARIA_AGOSTO_2019_NAPO.pdf	04/09/2019
45	C9.CEDULA PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2019 NAPO	C9.CEDULA_PRESUPUESTARIA_SEPTIEMBRE_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
46	CAMBIO DE LIDER	MTOP-CGP-2020-335-ME__reprogramacion_cambio_de_lider.pdf	12/03/2020
47	Cedula Presupuestaria Mantenimiento Vial Napo Abril 2020	cedula_presupuestaria_mantenimiento_vial_napo_abril_2020.pdf	07/05/2020
48	Construcción de un tramo del BTA	A3.jpg	15/03/2014
49	CONTRATACION MICROEMPRESA TENA-Y DE BAEZA; Y DE NARUPA-PASOHURCO	H7.pdf	05/12/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
50	CONTRATO DE EMERGENCIA DEL PUENTE GUANGO EN EL TRAMO PAPALLACTA-CUYUJA RUTA E20 UBICADO EN EL CANTÓN QUIJOS DE LA PROVINCIA DE NAPO	CONTRATO_DE_EMERGENCIA_DEL_PUENTE_GUANGO.pdf	03/03/2020
51	CONTRATO DE RECONSTRUCCION VIAL DEL TRAMO Y DE PAPALLACTA-Y DE BAEZA E20	CONTRATO_DE_EMERGENCIA_PAPALLACTA_BAEZA.pdf	12/03/2020
52	CONTRATO POR EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL TRAMO Y DE BAEZA COSANGA-y DE NARUPA COTUNDO PARTE 1	CONTRATO_DE_EMERGENCIA_BAEZA_COTUNDOPARTE1.pdf	12/03/2020
53	CONTRATO POR EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL TRAMO Y DE BAEZA COSANGA-y DE NARUPA COTUNDO PARTE 2	CONTRATO_DE_EMERGENCIA_BAEZA_COTUNDO_PARTE2.pdf	12/03/2020
54	COSTO TOTAL K022	COSTO_TOTAL_K022.pdf	27/11/2019
55	D1.CEDULA PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 2019 NAPO	D1.CEDULA_PRESUPUESTARIA_NOVIEMBRE_2019_NAPO.pdf	04/12/2019
56	D2.MTOP-DDN-2019-2996-ME (DISPONE PUBLICACIÓN)	D2.MTOP-DDN-2019-2996-ME_(DISPONE_PUBLICACIÓN).pdf	04/12/2019
57	D3. CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2012 DEVENGADO MENSUAL	devengado_mantenimiento_vial_napo_2012.pdf	11/12/2019
58	D4. CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2013 DEVENGADO MENSUAL	devengado_mantenimiento_vial_napo_2013.pdf	11/12/2019
59	D5. CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2014 DEVENGADO MENSUAL	devengado_mantenimiento_vial_napo_2014.pdf	11/12/2019
60	D6. CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2015 DEVENGADO MENSUAL PROGRAMA 25	devengado_mantenimiento_vial_napo_2015_programa_25.pdf	11/12/2019
61	D7. CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2015 DEVENGADO MENSUAL PROGRAMA 56	devengado_mantenimiento_vial_napo_2015_programa_56.pdf	11/12/2019
62	D8. CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2016 DEVENGADO MENSUAL	devengado_mantenimiento_vial_napo_2016.pdf	11/12/2019
63	D9. CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2017 DEVENGADO MENSUAL PROGRAMA 25	devengado_mantenimiento_vial_napo_2017_grupo_25.pdf	11/12/2019
64	E1. CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2017 DEVENGADO MENSUAL PROGRAMA 56	devengado_mantenimiento_vial_napo_2017_grupo_56.pdf	11/12/2019
65	E2. CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2018 DEVENGADO MENSUAL	devengadado_mantenimiento_vial_napo_2018.pdf	11/12/2019
66	E3. CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2008 DEVENGADO MENSUAL	Devengado_mantinimiento_vial_de_napo_2008.pdf	11/12/2019
67	E4. CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2009 DEVENGADO MENSUAL	devengado_mantenimiento_vial_napo_2009.pdf	11/12/2019
68	E5. CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2010 DEVENGADO MENSUAL	devengado_mantenimiento_vial_napo_2010.pdf	11/12/2019
69	E6. REPORTE SITOP MICROEMPRESAS CONTRATADAS AÑO 2010	Detalle_Microempresas_Napo_2010.xls	11/12/2019
70	E7. CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2011 DEVENGADO MENSUAL	devengado_mantenimiento_vial_napo_2011.pdf	11/12/2019
71	E8.CEDULA PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2019 NAPO	E8.CEDULA_PRESUPUESTARIA_DICIEMBRE_2019_NAPO.pdf	06/01/2020
72	E9.R1.ADQUISICION DE SEÑALETICA NAPO (MTOP-DDN-2019-3394-ME)	E9.R1.ADQUISICION_DE_SEÑALETICA_NAPO_(MTOP-DDN-2019-3394-ME).pdf	10/01/2020
73	Elementos para la construcción de los BTA's	A2.jpg	15/03/2014
74	Entrega de proyecto K022 Napo en formato SENPLADES	MTOP-DDN-2018-2034-ME_Napo_Proyecto_K022_en_formato_SENPLADES_elaborado_09-08-2018.pdf	13/08/2020
75	F1.P2.LEGALIZACIÓN ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA(MTOP-CONS_NAP-2019-232-ME)	F1.P2.LEGALIZACIÓN_ACTA_DE_ENTREGA_RECEPCION_DEFINITIVA(MTOP-CONS_NAP-2019-232-ME).pdf	10/01/2020
76	Ficha Proyecto SIPeIP Napo	Ficha_Proyecto_SIPeIP_NAPO_2020.pdf	23/03/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
77	FOTOGRAFIA 1TRABAJOS DE MICROEMPRESAS	A9.jpg	15/03/2014
78	FOTOGRAFIA 2 MICROEMPRESAS	B1.jpg	15/03/2014
79	G. MTOP-DDN-2019-2114-ME (DISPOSICIÓN ACTA DEFINITIVA)	MTOP-DDN-2019-2114-ME.pdf	04/09/2019
80	INFORMACION DE MANTENIMIENTO JULIO 2016	H2_Informe_Técnico_Llankana_Nanpi.pdf	18/08/2016
81	INFORMACION DE MANTENIMIENTO JULIO 2016	H3_Designación_de_Fiscalizador.pdf	18/08/2016
82	INFORMACION DE MANTENIMIENTO JULIO 2016	H5_Orden_de_Compra_CATALOGO_ELECTRONICO.pdf	18/08/2016
83	INFORMACION DE MANTENIMIENTO JULIO 2016	H4_Convenio_Marco_SERCOP.pdf	18/08/2016
84	INFORMACION DE MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2016	ACTA_DE_CONFORMIDAD_DE_SERVICIOS_ADQUIRIDOS	03/10/2016
85	INFORMACION DE MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2016	ACTA_DE_CONFORMIDAD_DE_SERVICIOS_ADQUIRIDOS LA VIRGEN DE GUACAMAYOS.pdf	03/10/2016
86	INFORMACION DE MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2016	ACTA_DE_CONFORMIDAD_DE_SERVICIOS_ADQUIRIDOS RIO JONDACHI.pdf	03/10/2016
87	INFORME DE MANTENIMIENTO MAYO 2016	H1.pdf	05/07/2016
88	Informe ejec. Sitop Marzo 2014	B8.pdf	10/04/2014
89	Informe ejecutivo Sitop_Diciembre 2014	C7.pdf	29/01/2015
90	Informe ejecutivo Sitop_Febrero 2015	C8.pdf	10/03/2015
91	Informe ejecutivo Sitop_Noviembre 2015	G8.pdf	09/12/2015
92	Informe técnico microempresas Napo	informe_técnico_microempresas_napo..pdf	17/03/2020
93	Informes de Fiscalización de la Orden de Compra N.4 Tramo Papallacta- Reventador previo al Acta Definitiva	K6.pdf	03/02/2017
94	Informes de Fiscalización de la Orden de Compra N.1 previo al Acta Definitiva, periodo 29/03/2017 A 29/04/2017.	K9.pdf	05/06/2017
95	Informes Ejecutivos - SEP 2012	A7.pdf	15/03/2014
96	INFORMES EJECUTIVOS SITOP MICROEMPRESAS SEPTIEMBRE	F2.pdf	07/10/2015
97	L3.SI.SOLICITUD DE APERTURA DE PROYECTOS GPR CONFORME AL PAI ASIGNADO 2020	L3.S1.SOLICITUD_APERTURA_MTOP-DDN-2020-122-ME.pdf	05/02/2020
98	L4.S2.SOLICITUD DE APERTURA DE PROYECTOS GPR CONFORME AL PAI ASIGNADO 2020	L4.S2.SOLICITUD_APERTURA_MTOP-SUBZ2-2020-0102-M.pdf	05/02/2020
99	L5.A1.AUTORIZACION DE APERTURA DE PROYECTOS GPR CONFORME AL PAI ASIGNADO 2020	L5.A1.AUTORIZACIÓN_APERTURA_MTOP-CGP-2020-76-ME.pdf	05/02/2020
100	I6.CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2020 NAPO	cedula_presupuestaria_mantenimiento_vial_napo_enero_2020.pdf	05/05/2020
101	L7. CÉDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2020 NAPO	cedula_presupuestaria_mantenimiento_vial_napo_febrero_2020.pdf	05/05/2020
102	L8. SOLICITUD DE APERTURA DE HITOS DEL PROYECTO	L8.SOLICITUD_DE_APERTURA_FICHA_DE_PROYECTO SUBZ2-2020-0308-M.pdf	05/03/2020
103	M9. Cédula presupuestaria marzo 2020 napo	cedula_presupuestaria_mantenimiento_vial_napo_marzo_2020.pdf	05/05/2020
104	MARCO LÓGICO MANTENIMIENTO VIAL NAPO	MARCO_LÓGICO_MANTENIMIENTO_VIAL_NAPO.docx	11/06/2019
105	MTOP-CONS_NAP-2019-178-ME (CONTRATACIÓN MICROEMPRESAS)	MTOP-CONS_NAP-2019-178-ME_(CONTRATACIÓN_MICROEMPRESAS).pdf	03/10/2019
106	N1. MTOP-SUBZ2-2020-0381-M-Solicitud de Aval	N1._MTOP-SUBZ2-2020-0381-M._Solicitud_de_Aval.pdf	03/04/2020
107	N2.cédula presupuestaria mantenimiento vial napo junio 2020.	N2.cédula_presupuestaria_mantenimiento_vial_napo_junio_2020.pdf	05/05/2020
108	N3.cédula presupuestaria mantenimiento vial napo julio 2020.	N3._cédula_presupuestaria_mantenimiento_vial_napo_julio_2020.pdf	05/05/2020
109	N5.Cédula presupuestaria Mantenimiento Vial Napo agosto 2020	N5.cédula_presupuestaria_Mantenimiento_Vial_Napo_agosto_2020.pdf	05/05/2020
110	NI.Cédula presupuestaria mantenimiento vial napo mayo 2020	NI._Cédula_presupuestaria_mantenimiento_vial_napo_mayo_2020.pdf	05/05/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
111	ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 14 MICROEMPRESAS	H8.pdf	05/12/2016
112	ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESAS OCT-DIC. 2017	ORDEN_DE_COMPRA_MICROEMPRESAS_OCT-DIC._2017.pdf	19/02/2018
113	ORDENES DE COMPRA N1. (2017) DE CATALOGO ELECTRONICO 7 MICROEMPRESAS 29/03/2017 A 29/04/2017	K8.pdf	05/04/2017
114	ORDENES DE COMPRA N2. (2017) DE CATALOGO ELECTRONICO 7 MICROEMPRESAS 13/06/2017 A 13/09/2017	L2.pdf	05/07/2017
115	ORDENES DE COMPRA N°4 MICROEMPRESAS PAPALLACTA-BAEZA-REVENTADOR 27/12/2016 A 27/01/2017	K2.pdf	06/01/2017
116	PAGOS ESIGEF_FEBRERO 2014_MANTENIMIENTO VIAL	B6.pdf	15/03/2014
117	Pagos segun Esigef Abril 2014	B9.pdf	12/05/2014
118	PAGOS SEGUN ESIGEF AGOSTO 2013	A8.pdf	15/03/2014
119	PAGOS SEGUN ESIGEF DICIEMBRE 2013	B4.pdf	15/03/2014
120	PAGOS SEGUN ESIGEF ENE-AGO 2012	A4.pdf	15/03/2014
121	PAGOS SEGUN ESIGEF MARZO 2014	B7.pdf	10/04/2014
122	Pagos segun Esigef Mayo 2014	C1.pdf	12/06/2014
123	PAGOS SEGUN ESIGEF NOVIEMBRE 2013	B3.pdf	15/03/2014
124	PAGOS SEGUN ESIGEF OCTUBRE 2013	B2.pdf	15/03/2014
125	Pagos según esigef_Abril 2015	D2.pdf	05/05/2015
126	Pagos según esigef_Abril 2015 Programa 25	E1.pdf	14/05/2015
127	Pagos según esigef_Abril 2015 R.I	D6.pdf	14/05/2015
128	Pagos según Esigef_Agosto 2014	C3.pdf	11/09/2014
129	Pagos según esigef_Agosto 2015	F3.pdf	07/10/2015
130	Pagos según esigef_Agosto 2015 Programa 25	F4.pdf	07/10/2015
131	Pagos según esigef_Agosto 2015 R.I	F5.pdf	07/10/2015
132	Pagos según esigef_Diciembre 2015	G8.pdf	05/01/2016
133	Pagos según esigef_Diciembre 2015 Programa 25	G9.pdf	05/01/2016
134	Pagos según esigef_Diciembre 2015 R.I	H1.pdf	05/01/2016
135	Pagos según esigef_Enero 2015 R.I	D3.pdf	14/05/2015
136	Pagos según esigef_Enero Programa 25	D7.pdf	14/05/2015
137	Pagos según esigef_Febrero 2015	C9.pdf	10/03/2015
138	Pagos según esigef_Febrero 2015 Programa 25	D8.pdf	14/05/2015
139	Pagos según esigef_Febrero 2015 R.I	D4.pdf	14/05/2015
140	Pagos según Esigef_Julio 2014	C2.pdf	12/08/2014
141	Pagos según esigef_Julio 2015	E8.pdf	07/08/2015
142	Pagos según esigef_Julio 2015 Programa 25	E9.pdf	07/08/2015
143	Pagos según esigef_Julio 2015 R.I	F1.pdf	07/08/2015
144	Pagos según esigef_Junio 2015	E5.pdf	06/07/2015
145	Pagos según esigef_Junio 2015 Programa 25	E6.pdf	06/07/2015
146	Pagos según esigef_Junio 2015 R.I	E7.pdf	06/07/2015
147	Pagos según esigef_Marzo 2015	D1.pdf	07/04/2015
148	Pagos según esigef_Marzo 2015 Programa 25	D9.pdf	14/05/2015
149	Pagos según esigef_Marzo 2015 R.I	D5.pdf	14/05/2015
150	Pagos según esigef_Mayo 2015	E2.pdf	03/06/2015
151	Pagos según esigef_Mayo 2015 Programa 25	E4.pdf	03/06/2015
152	Pagos según esigef_Mayo 2015 R.I	E3.pdf	03/06/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
153	Pagos según Esigef_Noviembre 2014	C6.pdf	10/12/2014
154	Pagos según esigef_Noviembre 2015	G3.pdf	09/12/2015
155	Pagos según esigef_Noviembre 2015 Programa 25	G5.pdf	09/12/2015
156	Pagos según esigef_Noviembre 2015 R.I	G7.pdf	09/12/2015
157	Pagos según esigef_Octubre 2014	C5.pdf	11/11/2014
158	Pagos según esigef_Octubre 2015	G2.pdf	09/12/2015
159	Pagos según esigef_Octubre 2015 Programa 25	G4.pdf	09/12/2015
160	Pagos según esigef_Octubre 2015 R.I	G6.pdf	09/12/2015
161	Pagos según Esigef_Septiembre 2014	C4.pdf	12/10/2014
162	Pagos según esigef_Septiembre 2015	F7.pdf	07/10/2015
163	Pagos según esigef_Septiembre 2015 Programa 25	F9.pdf	07/10/2015
164	Pagos según esigef_Septiembre 2015 R.I	F8.pdf	07/10/2015
165	PLANILLA UNICA MICROEMPRESA LLANKANA ÑAÑPI	I9.pdf	05/12/2016
166	PLANILLA UNICA MICROEMPRESA NARUPA	J4.pdf	05/12/2016
167	PLANILLA UNICA MICROEMPRESA NUEVO AMANECER	I3.pdf	05/12/2016
168	PLANILLA UNICA MICROEMPRESA PACHACUTIK	J8.pdf	05/12/2016
169	PLANILLA UNICA MICROEMPRESA SUMACO	I7.pdf	05/12/2016
170	PLANILLA UNICA MICROEMPRESA TARVANA	K1.pdf	05/12/2016
171	PLANILLA UNICA MICROEMPRESA VALLE DE QUIJOS	I1.pdf	05/12/2016
172	PLANILLA UNICA RIO JONDACHI	J6.pdf	05/12/2016
173	PLANILLA UNICA VIRGEN DE GUACAMAYOS	I5.pdf	05/12/2016
174	PLANILLA UNICA VIRGEN DE GUACAMAYOS 2	J2.pdf	05/12/2016
175	Proyecto K022 Napo con recursos económicos asignados_31-01-2020	cedula_presupuestaria_31-01-2020.pdf	13/08/2020
176	Proyecto K022 Napo en PAI incluido_15-11-2019	MTOP-CGP-2019-1571-ME_PAI_2020_aprobado.pdf	13/08/2020
177	Proyecto K022 Napo en SIPeIP postulado_17-07-2019	reporte_sipeip_postulacion_proforma_2020_napo.pdf	13/08/2020
178	Resolución Administrativa N° 4 Microempresas Papallacta-Baeza Reventador 27/12/2016 a 27/01/2017	K3.pdf	06/01/2017
179	Señalización Horizontal	A6.jpg	15/03/2014
180	Señalización Vertical	A5.jpg	15/03/2014
181	SOLICITA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (MTOP-DDN-2019-2565-ME)	MTOP-DDN-2019-2565-ME.pdf	05/11/2019
182	SOLICITUD CONTRATACION MICROEMPRESA PAPALLACTA-REVENTADOR	H6.pdf	05/12/2016
183	Solicitud Napo reprogramacion de hitos proyecto K022_07-08-2020	MTOP-DDN-2020-1698-ME_solicitud_DDN_apertura_ficha_de_proyecto_K022_07-08-2020.pdf	13/08/2020
184	Solicitud ZS2 reprogramacion de hitos proyecto K022 Napo_07-08-2020	MTOP-SUBZ2-2020-1003-M_SOLICITUD_SZ2_REPROGRAMACION_DE_HITOS_PROYECTO_K022_NAPO_07-08-2020.pdf	13/08/2020

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Granda Sarango, Rosa Consuelo	Financiera (Encargada)	Analista Administrativo Financiero Distrital (Encargada)	rgranda@mtop.gob.ec	0998627926
Guilcapi Guaman, Orlando Fabian	Líder de Proyecto	Analista de Infraestructura Distrital 2	oguilcapi@mtop.gob.ec	
Sanchez Camino, Narcisca de Jesus	Supervisora	Coordinadora Técnico de Infraestructura Distrital	njsanchez@mtop.gob.ec	

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Zambrano Vacacela, José Gabriel	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas Del Napo	Subsecretario Zonal 2	jzambrano@mtop.gob.ec	0999886130

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
34203_1.jpg	05/03/2020