

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 2
Dirección Provincial Napo

PROYECTO: K022 MTOP - Mantenimiento Vial de la provincia de Napo

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Líder del Proyecto: | Guilcapi Guaman, Orlando Fabian (oguilcapi@mtop.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Mieles Zambrano, Ramon Gonzalo | Programas Relacionados: | MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO, Provincia - Napo, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD |
| Titular: | Coello Lopez, German Vinicio | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 2.70 |
| CUP: | 175200000.506.3766 | TIR: | 19.80 % |
| Objetivos Operativos: | 4 | VAN: | 7,494,007.63 |
| Viabilidad Técnica: | Media | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 31,018,602.20 |
| Localidad de Gestión: | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2008 - 31/12/2021 |
| Fecha de última actualización: | 09/09/2021 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2013 |
| Modificado por: | Villacis Miranda, Rolando Alberto | Fecha del siguiente Hito: | 28/02/2021 |

DATOS GENERALES

Descripción

PRODUCTO: Mantenimiento rutinario por microempresas.

DESCRIPCIÓN MICROEMPRESAS:

AÑO 2021:

Asociación de Mantenimiento y Conservación Vial:

- 1.- LOS ALISOS
- 2.- EL SALADO

AÑO 2020:

Asociación de Mantenimiento y Conservación Vial:

- 1.- LOS ALISOS
- 2.- EL SALADO

AÑO 2019:

Asociación de Mantenimiento y Conservación Vial:

- 1.- GUACAMAYOS LIMPIO
- 2.- COSANGA LA VIRGEN
- 3.- DIEZ DE AGOSTO
- 4.- EL CHACO
- 5.- EL SALADO
- 6.- NUEVO AMANECER
- 7.- VIRGEN DE LA MERCED
- 8.- LLANKANA ÑANPI
- 9.- PIEDRA FINA
- 10.- RIO JONDACHI - LA VIRGEN DE GUACAMAYOS
- 11.- RUNA KAWSAY RIO JONDACHI
- 12.- GUACAMAYO KM.24
- 13.- NARUPA
- 14.- LOS ALISOS

AÑO 2018:

Asociación de Mantenimiento y Conservación Vial:

- 1.- LOS ALISOS
- 2.- VALLE DEL QUIJOS
- 3.- RUNA KAWSAY RIO JONDACHI
- 4.- RIO JONDACHI - LA VIRGEN DE GUACAMAYOS

DATOS GENERALES

Descripción

- 5.- CHONTALOMA
- 6.- EL CHACO
- 7.- PIEDRA FINA
- 8.- NUEVO AMANECER
- 9.- GUACAMAYOS LIMPIO
- 10.- LLANKANA ÑANPI
- 11.- NARUPA
- 12.- ÑAMBI TARVANA
- 13.- SUMAK ÑAMBI NARUPA - HOLLIN - LORETO
- 14.- WIÑAY ÑAMBI SUMACO

AÑO 2017:

Asociación de Mantenimiento y Conservación Vial:

- 1.-LLANKANA ÑANPI
- 2.-RUNA KAWSAY RIO JONDACHI
- 3.-NARUPA
- 4.-PIEDRA FINA
- 5.-RIO JONDACHI - LA VIRGEN DE GUACAMAYOS
- 6.-EL CHACO
- 7.-ÑAMBI TARVANA
- 8.-GUACAMAYOS LIMPIO
- 9.-NUEVO AMANECER
- 10.-ÑAMBY KIWA

AÑO 2016:

Asociación de Mantenimiento y Conservación Vial

- .Nuevo Amanecer
- .El Chaco
- .Rio Jondachi-La Virgen de Guacamayos
- .Ñambi Tarvana
- .San Rafael
- .Chontaloma
- .Rio Hollin Pachakutik
- .Runa Kawsay Rio Jondachi
- .Wiñay Ñambi Sumaco
- .Sumak Ñambi Narupa Hollin Loreto

AÑO 2015:

Se realiza la contratación de las siguientes microempresas:

- ASOCIACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL RIO JONDACHI-LA VIRGEN DE GUACAMAYOS
- MICROEMPRESA DE CONSERVACIÓN VIAL SACHA SAMAY
- MICROEMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL ALLI ÑAMBI
- MICROEMPRESA DE CONSERVACIÓN VIAL GUACAMAYOS KM 24
- CONSORCIO DE MICROEMPRESAS WIÑAY ÑAMBI SUMACO-SUMAK ÑAMBI
- CONSORCIO DE MICROEMPRESAS ÑAMBI TARVANA-NARUPA
- ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL GUACAMAYOS LIMPIO
- ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL NUEVO AMANECER
- CONSORCIO DE MICROEMPRESAS ATAHUALPA - COMBATIENTES AMAZÓNICOS
- CONSORCIO MUSHUK ÑAMBI SARDINAS Y VIRGEN DE GUACAMAYOS

AÑO 2014:

Microempresas:

- Emprendedores Amazonicos
- Combatientes
- Amazonicos
- Sumak Ñamby
- Zancudo
- Sacha samay
- RIMATRIV
- Narupa
- Sumak Ñamby
- Guacamayos Km 24
- Narupa
- Sumak Ñamby
- Sumak Ñamby
- Wiñay Ñambi
- Sumaco

DATOS GENERALES

Descripción

AÑO 2013:

Microempresas:

Emprendedores Amazonicos

Combatientes Amazonicos

Sumak Ñamby Zancudo

Sacha samay

Sumak Ñamby

Guacamayos Km 24

Sumak Ñamby

Wiñay Ñambi Sumaco

AÑO 2012:

Mantenimiento rutinario con microempresa tramos: Baeza - Guacamayos, Guacamayos - Y de Narupa, Y de Narupa - Tena, Tena - El Capricho, Puerto Napo - Ahuano, Y de Narupa - Guamaní, Guamaní - Pasohurco.

Construcción del puente sobre el Río Syndi (Balzayacu).

Las microempresas que participan son:

- Virgen de Guacamayos

- Sumuk Ñambi. Puerto Napo - Sacundo

- Sumuk Ñambi. HOLLIN - Loreto

Para la señalización se ha contratado con tres empresas:

- Consorcio Brito y Constructores asociados

- Constructora Granda - Dávila

- Consorcio CMP&CCH

LINEA BASE: Dotar de mantenimiento a los 197 km. de la red vial estatal de la provincia de Napo durante el año 2021

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al desarrollo del País a través de la formulación de políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos, que garanticen un Sistema Nacional del Transporte Intermodal y Multimodal, alineados con las directrices económicas, sociales, medioambientales y el Plan Nacional de Desarrollo.

OBJETIVO ESPECIFICO: Contratar 14 tramos de mantenimiento rutinario.

Desarrollar comunidades del sector al acortar los tiempos de movilización de mercadería, personal, turismo y comercio.

Beneficios Cualitativos

Servirá para dar un mejor servicio al usuario, se mejoran los tiempos de viaje, se reducen los costos operacionales de los vehículos, se disminuyen los accidentes de tránsito debido a un nivel óptimo de la vía que se transita.

Influirá en el beneficio del desarrollo de las comunidades del sector al acortar los tiempos de movilización de mercadería, personal, turismo y comercio.

Tipo de Beneficiario

Sector Turístico

Petrolero

Comerciantes

Contratista: Varias Microempresas detalladas en la descripción.

Restricciones

TIEMPO: Plazo 12 meses para culminación del contrato.

COSTO: Estipulado en el contrato

CALIDAD: Los materiales pétreos y areniscas asfálticas están limitadas debido a que los propietarios de los terrenos aledaños a las minas, impiden la explotación de las minas.

RECURSOS: La mano de obra calificada requerida para la Ejecución del Proyecto considerando la experiencia que cada uno de los miembros del personal técnico mínimo deberá acreditar como mínimo, ya sea en años, número o monto de proyectos en los que haya participado.

Los Equipos y Materiales utilizados son de excelente calidad y rendimiento con el fin de desarrollar de manera afectiva y en el plazo estimado sumando al desarrollo del País con obras emblemáticas, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas.

RIESGO: las condiciones climáticas disminuirán los rendimientos y ejecución de los trabajos.

ALCANCE: Las especificaciones técnicas que regirán cada uno de los Proyectos contratados por medio del MTOP Napo serán las "Especificaciones generales para la ejecución de puentes y caminos MOP-001-F 2002", del MTOP del Ecuador.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 98.20 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2008 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2021 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 98 % | 99 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 92 % | 92 % | | | | | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |
| | ▼ | ▼ | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>AGOSTO 2021.- * Se desarrollan los "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL ESTATAL EN LA PROVINCIA DE NAPO" , desde el 7 de junio al 7 de septiembre, donde se realizan trabajos con 13 micro empresas en la RVE de Napo .</p> <p>* Se desarrollan los "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y DE VEHICULOS PESADOS " .</p> <p>* Mantenimiento de vías por administración directa de las vías de Napo, producto de las fuertes lluvias en toda la provincia.</p> <p>* Construcción del centro Gerontológico; Archidona, Napo con un avance 35 %</p> <p>* Mantenimiento de la vía de los zorros con un avance de 84%</p> | <p>Guilcapi Guaman, Orlando Fabian</p> | <p>03/09/2021 - 02:54 PM</p> |
| <p>JULIO 2021.- * Se desarrollan los "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL ESTATAL EN LA PROVINCIA DE NAPO" , desde el 7 de junio al 7 de septiembre, donde se realizan trabajos con 13 micro empresas en la RVE de Napo .</p> <p>* Se desarrollan los "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y DE VEHICULOS PESADOS " .</p> <p>* Mantenimiento de vías por administración directa de las vías de Napo, producto de las fuertes lluvias en toda la provincia.</p> <p>* Construcción del centro Gerontológico; Archidona, Napo con un avance 32%</p> <p>Mantenimiento de la vía de los zorros con un avance de 82%</p> | <p>Guilcapi Guaman, Orlando Fabian</p> | <p>05/08/2021 - 12:42 PM</p> |
| <p>JUNIO 2021.- Se desarrollan los "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL ESTATAL EN LA PROVINCIA DE NAPO" , desde el 7 de junio al 7 de septiembre, donde se realizan trabajos con 13 micro empresas en la RVE de Napo .</p> <p>Se declaro en emergencia MEDIANTE : ACUERDO MINISTERIAL No. 026 - 2021, SUSCRITO POR: Jorge Marcelo Loor Sojos , MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Artículo 1.- DECLARAR, en emergencia por los hechos de fuerza mayor o caso fortuito justificados técnicamente en los documentos descritos en los considerandos de este Acuerdo, desencadenado por la acción erosiva del río Coca que mantiene una amenaza latente en la destrucción de la red vial estatal, la infraestructura de la RED VIAL ESTATAL E45 DE LA PROVINCIA DE NAPO, TRAMO "Y" BAEZA - REVENTADOR (LIMITE PROVINCIAL CON LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS)", SECTOR SAN LUIS, DESDE EL KM. 60 AL 70 DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE NAPO.</p> | <p>Guilcapi Guaman, Orlando Fabian</p> | <p>05/07/2021 - 11:26 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>Mediante memorando Nro. MTOP-SUBZZ-2021-1100-M de fecha 19 de junio de 2021 suscrito por el señor Subsecretario Zonal 2 Ing Ramon Gaonzalo Mieles, se aprueba el INFORME TÉCNICO DE NECESIDAD,ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO EN SITUACIÓNDE EMERGENCIA DENOMINADO " CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS PROVISIONALES QUE PERMITAN MITIGAR LOS EFECTOS EXTRAORDINARIOS PROVOCADOS POR LA EROSIÓN ACTIVA REGRESIVA DEL RÍO COCA EN LA RVE E45 EN EL TRAMO VIAL "Y" DE BAEZA - LÍMITE PROVINCIAL CON SUCUMBÍOS DESDE LA ABSCISA 60+000 HASTA LA 70+000, EN EL CANTÓN EL CHACO DE LA PROVINCIA DE NAPO"</p> <p>Proyecto "RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL TRAMO "Y" DE PAPALLACTA - "Y" DE BAEZA, RED ESTATAL E20, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 36 KM, ENTRE LAS ABSCISAS 0+000 A 36+000, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO", se encuentra terminado al 100% en físico y al servicio de la ciudadanía con nuevos tramos viales reconstruidos, mejoramiento del sistema de drenaje y nueva señalización horizontal y vertical en los sitios intervenidos. Se firmó el ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL el 28 de mayo de 2021,y, se coordina trabajos en Alejandría por levantamiento del pavimento a causa de la presión lateral del talud adyacente, hasta la RECEPCIÓN DEFINITIVA.</p> | | |
| <p>MAYO 2021.- Se ha solicitado la Gestión de Aval para continuar con el proceso de "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL ESTATAL EN LA PROVINCIA DE NAPO", mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2021-854-ME de fecha 03 de mayo de 2021. suscrito por Ing. Esteban Pita.</p> <p>Proyecto "RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL TRAMO: "Y" DE BAEZA - COSANGA - "Y" DE NARUPA - COTUNDO, RED ESTATAL E20-E45, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 70,3 KM, ENTRE LAS ABSCISAS 0+000 A 70+300, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO" se encuentra terminado al 100% en físico y al servicio de la ciudadanía con nuevos tramos viales reconstruidos, mejoramiento del sistema de drenaje y nueva señalización horizontal y vertical en los sitios intervenidos. Con fecha 09 de abril de 2021, se celebra el Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la empresa COVIPAL CIA. LTDA, por necesidad Institucional para seguir con los trámites correspondientes para el Mantenimiento por Resultados.</p> <p>Se declaro en emergencia MEDIANTE : ACUERDO MINISTERIAL No. 026 - 2021, SUSCRITO POR: Jorge Marcelo Loor Sojos , MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Artículo 1.- DECLARAR, en emergencia por los hechos de fuerza mayor o caso fortuito justificados técnicamente en los documentos descritos en los considerandos de este Acuerdo, desencadenado por la acción erosiva del río Coca que mantiene una amenaza latente en la destrucción de la red vial estatal, la infraestructura de la RED VIAL ESTATAL E45 DE LA PROVINCIA DE NAPO, TRAMO "Y" BAEZA - REVENTADOR (LIMITE PROVINCIAL CON LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS)", SECTOR SAN LUIS, DESDE EL KM. 60 AL 70 DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE NAPO.</p> <p>Proyecto "RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL TRAMO "Y" DE PAPALLACTA - "Y" DE BAEZA, RED ESTATAL E20, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 36 KM, ENTRE LAS ABSCISAS 0+000 A 36+000, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO", se encuentra terminado al 100% en físico y al servicio de la ciudadanía con nuevos tramos viales reconstruidos, mejoramiento del sistema de drenaje y nueva señalización horizontal y vertical en los sitios intervenidos. Se está revisando los trabajos ejecutados por parte de la Fiscalización Externa "PABLO HERRERA ÁLVAREZ CONSULTORA COMPAÑÍA LIMITADA", se firmó el ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL el 28 de mayo de 2021.</p> | <p>Guilcapi Guaman, Orlando Fabian</p> | <p>04/06/2021 - 04:25 PM</p> |
| <p>Se ha solicitado la Gestión de Aval para continuar con el proceso de "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL ESTATAL EN LA PROVINCIA DE NAPO", mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2021-854-ME de fecha 03 de mayo de 2021. suscrito por Ing. Esteban Pita.</p> <p>Proyecto "RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL TRAMO: "Y" DE BAEZA - COSANGA - "Y" DE NARUPA - COTUNDO, RED ESTATAL E20-E45, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 70,3 KM, ENTRE LAS ABSCISAS 0+000 A 70+300, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO" se encuentra terminado al 100% en físico y al servicio de la ciudadanía con nuevos tramos viales reconstruidos, mejoramiento del sistema de drenaje y nueva señalización horizontal y vertical en los sitios intervenidos. Con fecha 09 de abril de 2021, se celebra el Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la empresa COVIPAL CIA. LTDA, por necesidad Institucional para seguir con los trámites correspondientes para el Mantenimiento por Resultados.</p> | <p>Guilcapi Guaman, Orlando Fabian</p> | <p>04/06/2021 - 10:48 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Se declaro en emergencia MEDIANTE : ACUERDO MINISTERIAL No. 026 - 2021, SUSCRITO POR: Jorge Marcelo Loor Sojos , MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Artículo 1.- DECLARAR, en emergencia por los hechos de fuerza mayor o caso fortuito justificados técnicamente en los documentos descritos en los considerandos de este Acuerdo, desencadenado por la acción erosiva del río Coca que mantiene una amenaza latente en la destrucción de la red vial estatal, la infraestructura de la RED VIAL ESTATAL E45 DE LA PROVINCIA DE NAPO, TRAMO "Y" BAEZA - REVENTADOR (LIMITE PROVINCIAL CON LA PROVINCIA DE SUCUMBIÓS)", SECTOR SAN LUIS, DESDE EL KM. 60 AL 70 DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE NAPO.</p> <p>Proyecto "RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL TRAMO "Y" DE PAPALLACTA - "Y" DE BAEZA, RED ESTATAL E20, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 36 KM, ENTRE LAS ABSCISAS 0+000 A 36+000, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO", se encuentra terminado al 100% en físico y al servicio de la ciudadanía con nuevos tramos viales reconstruidos, mejoramiento del sistema de drenaje y nueva señalización horizontal y vertical en los sitios intervenidos. Se está revisando los trabajos ejecutados por parte de la Fiscalización Externa "PABLO HERRERA ÁLVAREZ CONSULTORA COMPAÑÍA LIMITADA", se firmó el ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL el 28 de mayo de 2021.</p> | | |
| <p>ABRIL 2021: Se ha solicitado la Gestión de Aval para continuar con el proceso de "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL ESTATAL EN LA PROVINCIA DE NAPO", mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2021-854-ME de fecha 03 de mayo de 2021. suscrito por Ing. Esteban Pita.</p> <p>Proyecto "RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL TRAMO: "Y" DE BAEZA - COSANGA - "Y" DE NARUPA - COTUNDO, RED ESTATAL E20-E45, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 70,3 KM, ENTRE LAS ABSCISAS 0+000 A 70+300, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO" se encuentra terminado al 100% en físico y al servicio de la ciudadanía con nuevos tramos viales reconstruidos, mejoramiento del sistema de drenaje y nueva señalización horizontal y vertical en los sitios intervenidos. Con fecha 09 de abril de 2021, se celebra el Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la empresa COVIPAL CIA. LTDA, por necesidad Institucional para seguir con los trámites correspondientes para el Mantenimiento por Resultados.</p> <p>Proyecto "RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL TRAMO "Y" DE PAPALLACTA - "Y" DE BAEZA, RED ESTATAL E20, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 36 KM, ENTRE LAS ABSCISAS 0+000 A 36+000, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO", se encuentra terminado al 100% en físico y al servicio de la ciudadanía con nuevos tramos viales reconstruidos, mejoramiento del sistema de drenaje y nueva señalización horizontal y vertical en los sitios intervenidos. Se está revisando los trabajos ejecutados por parte de la Fiscalización Externa "PABLO HERRERA ÁLVAREZ CONSULTORA COMPAÑÍA LIMITADA", previo a la Recepción Provisional del proyecto.</p> <p>Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE VIAL DEFINITIVA DE 800 METROS DE LONGITUD APROXIMADAMENTE, PARA MANTENER LA CONECTIVIDAD ENTRE LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIÓS EN LA RED VIAL ESTATAL E45, EN LA ABSCISA 66+000 DEL TRAMO "Y" DE BAEZA - EL CHACO - REVENTADOR, UBICADO EN EL SECTOR SAN RAFAEL, DE LA PROVINCIA DE NAPO", Actualmente, el proyecto se encuentra suspendido debido a la erosión regresiva del río Coca que está afectando la infraestructura de la variante vial. El proyecto se encuentra en proceso de terminación por Mutuo Acuerdo, debido al riesgo que genera la erosión regresiva del río Coca para lo cual se encuentra en revisión los estudios para mitigar los daños afectados de la erosión regresiva del río Coca; que contempla obras de protección a la Red Vial Estatal desde la abscisa 60+000 hasta la 70+000.</p> | <p>Guilcapi Guaman, Orlando Fabian</p> | <p>05/05/2021 - 09:06 AM</p> |
| <p>MARZO 2021: Se ha solicitado la modificación presupuestaria para la contratación de 2 microempresas por un plazo de 4 meses con memorando Nro. MTOP-FINAN_NAP-2020-136-ME de fecha 01/05/2020. Se solicita la modificación presupuestaria de 1 mes a 4 meses; En vista que existe un faltante en el valor solicitado en relación al que consta en el POA 2020 en los tramos a intervenir se realizara el MPR durante el segundo semestre del año 2021...</p> | <p>Guilcapi Guaman, Orlando Fabian</p> | <p>05/04/2021 - 02:37 PM</p> |
| <p>FEBRERO 2021: Se ha solicitado la modificación presupuestaria para la contratación de 2 microempresas por un plazo de 4 meses con memorando Nro. MTOP-FINAN_NAP-2020-136-ME de fecha 01/05/2020. Se solicita la modificación presupuestaria de 1 mes a 4 meses; En vista que existe un faltante en el valor solicitado en relación al que consta en el POA 2020 en los tramos a intervenir se realizara el MPR durante el segundo semestre del año 2021...</p> | <p>Guilcapi Guaman, Orlando Fabian</p> | <p>05/03/2021 - 04:42 PM</p> |
| <p>ENERO 2021: Se ha solicitado la modificación presupuestaria para la contratación de 2 microempresas por un plazo de 4 meses con memorando Nro. MTOP-FINAN_NAP-2020-136-ME de fecha 01/05/2020. Se solicita la modificación presupuestaria de 1 mes a 4 meses; En vista que existe un faltante en el valor solicitado en relación al que consta en el POA 2020 los tramos a intervenir se realizar el MPR durante el año 2020...</p> | <p>Guilcapi Guaman, Orlando Fabian</p> | <p>04/02/2021 - 11:25 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| DICIEMBRE 2020: Se ha solicitado la modificación presupuestaria para la contratación de 2 microempresas por un plazo de 4 meses con memorando Nro. MTOP-FINAN_NAP-2020-136-ME de fecha 01/05/2020. Se solicita la modificación presupuestaria de 1 mes a 4 meses; En vista que existe un faltante en el valor solicitado en relación al que consta en el POA 2020 los tramos a intervenir se realizar el MPR durante el año 2020. | Guilcapi Guaman, Orlando Fabian | 29/12/2020 - 06:21 PM |
| NOVIEMBRE 2020: Se ha solicitado la modificación presupuestaria para la contratación de 2 microempresas por un plazo de 4 meses con memorando Nro. MTOP-FINAN_NAP-2020-136-ME de fecha 01/05/2020. Se solicita la modificación presupuestaria de 1 mes a 4 meses; En vista que existe un faltante en el valor solicitado en relación al que consta en el POA 2020 los tramos a intervenir se realizar el MPR durante el año 2020. | Guilcapi Guaman, Orlando Fabian | 07/12/2020 - 08:30 AM |
| OCTUBRE 2020: Se ha solicitado la modificación presupuestaria para la contratación de 2 microempresas por un plazo de 4 meses con memorando Nro. MTOP-FINAN_NAP-2020-136-ME de fecha 01/05/2020. Se solicita la modificación presupuestaria de 1 mes a 4 meses; En vista que existe un faltante en el valor solicitado en relación al que consta en el POA 2020 los tramos a intervenir se realizar el MPR durante el año 2020. | Guilcapi Guaman, Orlando Fabian | 04/11/2020 - 04:18 PM |
| SEPTIEMBRE 2020: Se ha solicitado la modificación presupuestaria para la contratación de 2 microempresas por un plazo de 4 meses con memorando Nro. MTOP-FINAN_NAP-2020-136-ME de fecha 01/05/2020. Se solicita la modificación presupuestaria de 1 mes a 4 meses; En vista que existe un faltante en el valor solicitado en relación al que consta en el POA 2020 los tramos a intervenir se realizar el MPR durante el año 2020. | Guilcapi Guaman, Orlando Fabian | 05/10/2020 - 09:59 AM |
| AGOSTO 2020: Se ha solicitado la modificación presupuestaria para la contratación de 2 microempresas por un plazo de 4 meses con memorando Nro. MTOP-FINAN_NAP-2020-136-ME de fecha 01/05/2020. Se solicita la modificación presupuestaria de 1 mes a 4 meses; En vista que existe un faltante en el valor solicitado en relación al que consta en el POA 2020 los tramos a intervenir se realizar el MPR durante el año 2020. | Guilcapi Guaman, Orlando Fabian | 04/09/2020 - 07:19 PM |
| JULIO 2020: Se ha solicitado la modificación presupuestaria para la contratación de 2 microempresas por un plazo de 4 meses con memorando Nro. MTOP-FINAN_NAP-2020-136-ME de fecha 01/05/2020. Se solicita la modificación presupuestaria de 1 mes a 4 meses; En vista que existe un faltante en el valor solicitado en relación al que consta en el POA 2020 los tramos a intervenir se realizar el MPR durante el año 2020. | Guilcapi Guaman, Orlando Fabian | 03/08/2020 - 12:14 PM |
| JUNIO 2020: Se ha solicitado la modificación presupuestaria para la contratación de 2 microempresas por un plazo de 4 meses con memorando Nro. MTOP-FINAN_NAP-2020-136-ME de fecha 01/05/2020. Se solicita la modificación presupuestaria de 1 mes a 4 meses; En vista que existe un faltante en el valor solicitado en relación al que consta en el POA 2020 los tramos a intervenir se realizar el MPR durante el año 2020. | Guilcapi Guaman, Orlando Fabian | 02/07/2020 - 12:55 AM |
| MAYO 2020: Se ha solicitado la modificación presupuestaria para la contratación de 2 microempresas por un plazo de 4 meses con memorando Nro. MTOP-FINAN_NAP-2020-136-ME de fecha 01/05/2020. Se solicita la modificación presupuestaria de 1 mes a 4 meses; En vista que existe un faltante en el valor solicitado en relación al que consta en el POA 2020 los tramos a intervenir se realizar el MPR durante el año 2020. | Guilcapi Guaman, Orlando Fabian | 06/06/2020 - 12:00 AM |
| ABRIL 2020: Se ha reingresado la solicitud de aval para la contratación de 2 microempresas por un plazo de 4 meses con memorando Nro. MTOP-DDN-2020-847-ME de fecha 29/04/2020. Se ha modificado el plazo de 10 meses a 4 meses; En vista que en los tramos a intervenir se realizar el MPR durante el año 2020. y se ha retrasado el trámite del aval por la emergencia sanitaria por lo que se solicitara una modificación del cumplimiento de los hitos. | Guilcapi Guaman, Orlando Fabian | 04/05/2020 - 10:32 PM |
| MARZO 2020: Se ha reingresado la solicitud de aval para la contratación de 7 microempresas por un plazo de 4 meses con memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2020-0381-M de fecha 23/04/2020. Se ha modificado el plazo de 10 meses a 4 meses; En vista que en los tramos a intervenir se realizar el MPR durante el año 2020. y se ha retrasado el trámite del aval por la emergencia sanitaria por lo que se solicitara una modificación del cumplimiento de los hitos. | Guilcapi Guaman, Orlando Fabian | 04/05/2020 - 10:27 PM |
| FEBRERO 2020: Se ha iniciado el proceso de contratación de 7 microempresas contratadas para el plazo de 10 mes con meorando Nro. MTOP-DDN-2020-117-ME de fecha 17/01/2020. | Villacis Miranda, Rolando Alberto | 05/03/2020 - 08:50 PM |
| ENERO 2020: Se ha iniciado el proceso de contratación de 7 microempresas contratadas para el plazo de 10 mes con meorando Nro. MTOP-DDN-2020-117-ME de fecha 17/01/2020. | Villacis Miranda, Rolando Alberto | 05/02/2020 - 02:44 PM |
| DICIEMBRE 2019: Se ha culminado con los trabajos de las 6 microempresas contratadas para el plazo de 1 mes desde el 25 de noviembre hasta el 25 de diciembre de 2019. Se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva de las 6 microempresas contratadas. | Villacis Miranda, Rolando Alberto | 05/01/2020 - 04:17 PM |
| NOVIEMBRE 2019: Se entrega mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2019-2996-ME, de fecha 22 de noviembre de 2019, el Director de Transporte y Obras Públicas del Napo dispone al Analista de Compras Públicas de la Dirección Distrital de Napo la publicación de resolución administrativa para la contratación de 6 microempresas de conservación vial en la Red Vial Estatal de Napo por el plazo 1 mes. | Villacis Miranda, Rolando Alberto | 04/12/2019 - 03:39 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| OCTUBRE 2019: Se entrega mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2019-2565-ME, de fecha 04 de octubre de 2019, por parte del Director de Transporte y Obras Públicas del Napo, solicita la certificación presupuestaria para la contratación de 6 microempresas de conservación vial en la Red Vial Estatal de Napo por el plazo 1 mes. | Villacis Miranda, Rolando Alberto | 05/11/2019 - 03:34 PM |
| SEPTIEMBRE 2019: Se entrega mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_NAP-2019-178-ME, de fecha 03 de octubre de 2019, por parte de la Coordinadora Técnica de Infraestructura Distrital el informe de necesidad y términos de referencia para la contratación de 6 microempresas de conservación vial en la Red Vial Estatal de Napo por el plazo 1 mes. | Villacis Miranda, Rolando Alberto | 03/10/2019 - 04:33 PM |
| ENERO 2019: Se encuentra en ejecución las 11 microempresas contratadas con órdenes de compra generadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2018-2100-ME, de fecha 17 de agosto de 2018, correspondientes al periodo de trabajo desde el 17 de agosto hasta el 17 de diciembre de 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 11 tramos, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. Adicionalmente se ha contratado 3 micrompresas, con órdenes de compra generadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2018-2797-ME, de fecha 30 de octubre de 2018, correspondientes al periodo de trabajo desde el 30 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2018, debido a que se ha incluido como Red Vial Estatal "Los Zorros". Total: 14 microempresas de mantenimiento y conservación vial a lo largo de la RVE de Napo por Administración Directa. | Villacis Miranda, Rolando Alberto | 01/10/2019 - 12:03 PM |
| DICIEMBRE 2018: Se encuentra en ejecución las 11 microempresas contratadas con órdenes de compra generadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2018-2100-ME, de fecha 17 de agosto de 2018, correspondientes al periodo de trabajo desde el 17 de agosto hasta el 17 de diciembre de 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 11 tramos, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. Adicionalmente se ha contratado 3 micrompresas, con órdenes de compra generadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2018-2797-ME, de fecha 30 de octubre de 2018, correspondientes al periodo de trabajo desde el 30 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2018, debido a que se ha incluido como Red Vial Estatal "Los Zorros". Total: 14 microempresas de mantenimiento y conservación vial a lo largo de la RVE de Napo por Administración Directa. | Villacis Miranda, Rolando Alberto | 01/10/2019 - 12:03 PM |
| AGOSTO 2019: Se informa mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2019-976-ME, de fecha 28 de abril de 2019 donde se ha contratado las 14 microempresas para el periodo de 3 meses con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción por administración directa. Se ha cancelado la Planilla N°1 y N°2 y se encuentra en trámite de pago la Planilla N°3 de las 14 microempresas contratadas. Se ha legalizado el Acta de Entrega Recepción Definitiva mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2019-2114-ME, de fecha 14 de agosto de 2019. | Calero Cordonez, Olga Margarita | 04/09/2019 - 06:00 PM |
| JULIO 2019: Se informa mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2019-976-ME, de fecha 28 de abril de 2019 donde se ha contratado las 14 microempresas para el periodo de 3 meses con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción por administración directa. Se encuentran divididos en 14 tramos, en donde se pagará por sus servicios en 3 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. Al momento se encuentran cumpliendo las actividades descritas en el contrato del SERCOP por catálogo electrónico, dependiendo de las condiciones físicas de cada tramo de vía asignado. Se ha cancelado la Planilla N°1 y N°2 de las 14 microempresas contratadas.... | Navas Berrones, Veronica Elizabeth | 05/08/2019 - 02:42 PM |
| JUNIO 2019: Se informa mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2019-976-ME, de fecha 28 de abril de 2019 donde se ha contratado las 14 microempresas para el periodo de 3 meses con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción por administración directa. Se encuentran divididos en 14 tramos, en donde se pagará por sus servicios en 3 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. Al momento se encuentran cumpliendo las actividades descritas en el contrato del SERCOP por catálogo electrónico, dependiendo de las condiciones físicas de cada tramo de vía asignado. Se ha cancelado la planilla N°1 de las 14 microempresas contratadas.... | Navas Berrones, Veronica Elizabeth | 04/07/2019 - 05:07 PM |
| MAYO 2019: Se informa mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2019-976-ME, de fecha 28 de abril de 2019 donde se ha contratado las 14 microempresas para el periodo de 3 meses con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción por administración directa. Se encuentran divididos en 14 tramos, en donde se pagará por sus servicios en 3 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. Al momento se encuentran cumpliendo las actividades descritas en el contrato del SERCOP por catálogo electrónico, dependiendo de las condiciones físicas de cada tramo de vía asignado. | Navas Berrones, Veronica Elizabeth | 03/06/2019 - 12:19 PM |
| ABRIL 2019: Se informa mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2019-976-ME, de fecha 28 de abril de 2019 donde se ha contratado las 14 microempresas para el periodo de 3 meses con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción | Navas Berrones, Veronica Elizabeth | 02/05/2019 - 04:19 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| por administración directa. Se encuentran divididos en 14 tramos, en donde se pagará por sus servicios en 3 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. | | |
| MARZO 2019: Se ha solicitado el aval mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2019-0283-M, de fecha 11 de marzo de 2019, para la contratación de 14 microempresas para el periodo de 3 meses con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción por administración directa. Se encuentran divididos en 14 tramos, en donde se pagará por sus servicios en 3 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. | Navas Berrones, Veronica Elizabeth | 03/04/2019 - 02:03 PM |
| FEBRERO 2019: Se ha empezado el proceso de cartificación presupuestaria mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2019-450-ME, de fecha 26 de febrero de 2019, para la contratación de 14 microempresas para el periodo de 3 meses con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción por administración directa. Se encuentran divididos en 14 tramos, en donde se pagará por sus servicios en 3 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. | Navas Berrones, Veronica Elizabeth | 01/03/2019 - 04:42 PM |
| NOVIEMBRE 2018: Se encuentra en ejecución las 11 microempresas contratadas con órdenes de compra generadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2018-2100-ME, de fecha 17 de agosto de 2018, correspondientes al periodo de trabajo desde el 17 de agosto hasta el 17 de diciembre de 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 11 tramos, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. Adicionalmente se ha contratado 3 microempresas, con órdenes de compra generadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2018-2797-ME, de fecha 30 de octubre de 2018, correspondientes al periodo de trabajo desde el 30 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2018, debido a que se ha incluido como Red Vial Estatal "Los Zorros". Total: 14 microempresas de mantenimiento y conservación vial a lo largo de la RVE de Napo por Administración Directa. | Mora Orozco, Fabián Alberto | 03/12/2018 - 09:15 AM |
| OCTUBRE 2018: Se encuentra en ejecución las 11 microempresas contratadas con órdenes de compra generadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2018-2100-ME, de fecha 17 de agosto de 2018, correspondientes al periodo de trabajo desde el 17 de agosto hasta el 17 de diciembre de 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 11 tramos, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. | Mora Orozco, Fabián Alberto | 05/11/2018 - 08:10 AM |
| SEPTIEMBRE 2018: Se encuentra en ejecución las 11 microempresas contratadas con órdenes de compra generadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2018-2100-ME, de fecha 17 de agosto de 2018, correspondientes al periodo de trabajo desde el 17 de agosto hasta el 17 de diciembre de 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 11 tramos, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. | Mora Orozco, Fabián Alberto | 02/10/2018 - 10:21 AM |
| AGOSTO 2018: Se encuentra en ejecución las microempresas contratadas con órdenes de compra generadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2018-2100-ME, de fecha 17 de agosto de 2018, correspondientes al periodo de trabajo desde el 20 de agosto hasta el 20 de diciembre de 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 11 tramos, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. | Mora Orozco, Fabián Alberto | 04/09/2018 - 04:22 PM |
| JULIO 2018: Se ha culminado los trabajos de la primera contratación de Asociaciones de Mantenimiento y Conservación Vial con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando MTOP-DDN-2018-284-ME, correspondientes al periodo del 26 de febrero hasta el 26 de junio del 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. En proceso de trámite para contratar 14 Asociaciones de Mantenimiento y Conservación Vial (Microempresas) para dar el cumplimiento al mantenimiento rutinario de la Red Estatal de Napo. | Mora Orozco, Fabián Alberto | 03/08/2018 - 04:57 PM |
| JUNIO 2018: Se ha culminado los trabajos de la primera contratación de Asociaciones de Mantenimiento y Conservación Vial con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando MTOP-DDN-2018-284-ME, correspondientes al periodo del 26 de febrero hasta el 26 de junio del 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 14 tramos con una longitud de 18 kilómetros aproximadamente, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. | Mora Orozco, Fabián Alberto | 04/07/2018 - 06:33 PM |
| MAYO 2018: Se encuentra en ejecución las microempresas contratadas con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando MTOP-DDN-2018-284-ME, correspondientes al periodo del 26 de febrero hasta el 26 de junio del 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable | Díaz Arequipa, Evelyn Karina | 05/06/2018 - 09:48 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 14 tramos con una longitud de 18 kilómetros aproximadamente, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. Al momento se encuentran en el 4to periodo de trabajo. | | |
| ABRIL 2018: Se encuentra en ejecución las microempresas contratadas con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando MTOP-DDN-2018-284-ME, correspondientes al periodo del 26 de febrero hasta el 26 de junio del 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 14 tramos con una longitud de 18 kilómetros aproximadamente, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. Al momento se encuentran en el 3er periodo de trabajo. | Díaz Arequipa, Evelyn Karina | 04/05/2018 - 08:25 AM |
| MARZO 2018: Se encuentra en ejecución las microempresas contratadas con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando MTOP-DDN-2018-284-ME, correspondientes al periodo del 26 de febrero hasta el 26 de junio del 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 14 tramos con una longitud de 18 km aproximadamente, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. | Díaz Arequipa, Evelyn Karina | 05/04/2018 - 10:54 AM |
| FEBRERO 2018: Se encuentra en ejecución las microempresas contratadas con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando MTOP-DDN-2018-284-ME, correspondientes al periodo del 26 de febrero hasta el 26 de junio del 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 14 tramos con una longitud de 18 km aproximadamente, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. | Díaz Arequipa, Evelyn Karina | 06/03/2018 - 05:55 PM |
| ENERO 2018: Se encuentra en ejecución las microempresas contratadas con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando MTOP-DDN-2018-284-ME, correspondientes al periodo del 26 de febrero hasta el 26 de junio del 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 14 tramos con una longitud de 18 km aproximadamente, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. | Díaz Arequipa, Evelyn Karina | 06/03/2018 - 05:31 PM |
| DICIEMBRE 2017: Se encuentra en ejecución las microempresas contratadas con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando MTOP-DDN-2017-2185-ME, correspondiente al periodo del 25 octubre hasta el 25 de diciembre del 2017, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 14 tramos con una longitud de 18 km, en donde se pagará por sus servicios en 2 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. | Díaz Arequipa, Evelyn Karina | 02/01/2018 - 05:22 PM |
| NOVIEMBRE 2017: Se encuentra en ejecución las microempresas contratadas con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando MTOP-DDN-2017-2185-ME, correspondiente al periodo del 25 octubre hasta el 25 de diciembre del 2017, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 14 tramos con una longitud de 18 km, en donde se pagará por sus servicios en 2 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. | Díaz Arequipa, Evelyn Karina | 04/12/2017 - 02:42 PM |
| OCTUBRE 2017: Se ejecutó la compra N. 2 (2017), el cual cuenta con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2017-1196-ME de 22 de junio de 2017, se realiza la contratación de 7 Microempresas de conservación Vial, correspondiente al 13 Junio hasta el 13 de Septiembre de 2017, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas, Se realiza el informe final de los trabajos mensuales, hasta obtener despues de los tres meses el Acta Definitiva. | Díaz Arequipa, Evelyn Karina | 04/12/2017 - 02:42 PM |
| SEPTIEMBRE 2017: Se ejecutó la compra N. 2 (2017), el cual cuenta con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2017-1196-ME de 22 de junio de 2017, se realiza la contratación de 7 Microempresas de conservación Vial, correspondiente al 13 Junio hasta el 13 de Septiembre de 2017, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas, Se realiza el informe final de los trabajos mensuales, hasta obtener despues de los tres meses el Acta Definitiva. | Díaz Arequipa, Evelyn Karina | 04/10/2017 - 06:42 PM |
| AGOSTO 2017: Se ejecutó la compra N. 2 (2017), el cual cuenta con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2017-1196-ME de 22 de junio de 2017, se realiza la contratación de 7 Microempresas de conservación Vial, correspondiente al 13 Junio hasta el 13 de Septiembre de 2017, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas, Se realiza el informe final de los trabajos mensuales y a su vez un Acta Mensual hasta obtener despues de los tres meses el Acta Definitiva. | Díaz Arequipa, Evelyn Karina | 05/09/2017 - 11:29 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| JULIO 2017: Se ejecutó la compra N. 2 (2017), el cual cuenta con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2017-1196-ME de 22 de junio de 2017, se realiza la contratación de 7 Microempresas de conservación Vial, correspondiente al 13 Junio hasta el 13 de Septiembre de 2017, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas, Se realiza el informe final de los trabajos mensuales y a su vez un Acta Mensual hasta obtener despues d ellos tres meses el Acta Definitiva. | Solano Pineda, Oscar Santiago | 03/08/2017 - 04:54 PM |
| JUNIO 2017: Se ejecutó la compra N. 2 (2017), el cual cuenta con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2017-1196-ME de 22 de junio de 2017, se realiza la contratación de 7 Microempresas de conservación Vial, correspondiente al 13 Junio hasta el 13 de Septiembre de 2017, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas. | Solano Pineda, Oscar Santiago | 05/07/2017 - 09:46 AM |
| MAYO 2017: Se ejecutó la compra N. 1 (2017), el cual cuenta con Actas de Recepción Única Definitivas, se está realizando la contratación de las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras públicas, se ejecutará la compra N. 2 correspondiente al mes de Junio, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas. | Solano Pineda, Oscar Santiago | 05/06/2017 - 12:47 PM |
| MAYO 2017: Se ejecutó la compra N. 1 (2017) de las microempresas en los tramos Papallacta(E20)- Reventador (E45); Tena- Baeza (E45) y Narupa-Pasohurco (E45A), referente al mes de Febrero del 29 hasta el 29 de Abril del 2017, los trabajos fuero culminados a su totalidad y se encuentra en proceso de cierre por parte de Flscalización. | Solano Pineda, Oscar Santiago | 05/05/2017 - 12:19 AM |
| MARZO 2017: Se ejecutó la compra N. 1 (2017) de las microempresas en los tramos Papallacta(E20)- Reventador (E45); Tena- Baeza (E45) y Narupa-Pasohurco (E45A), se efectuó la contratación de las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras públicas, satisfactoriamente correspondiente al mes de Febrero del 29 hasta el 29 de Abril del 2017, con Memorando Nro. MTOP-ADM_NAP-2017-127-ME, fecha 24 de marzo de 2017 para la respectiva contratación de 7 Microempresas. | Solano Pineda, Oscar Santiago | 05/04/2017 - 11:11 AM |
| FEBRERO 2017: Se ejecutó la compra N. 4 de las microempresas en el tramo Papallacta(E20)- Reventador (E45), se efectuó la contratación de las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras públicas, satisfactoriamente correspondiente al mes de Diciembre del 27 hasta el 27 de Enero del 2017, con Memorando Nro. MTOP-DDN-2017-165-ME, fecha 06 de febrero de 2017 se procede a realizar las Actas de Entrega-Recepción Única y el Acta de Entrega Recepción Definitiva y se está a la espera de la asignación de Recursos para la contratación de Microempresas y mantener el Estado vial en óptimas condiciones. | Zarate Iñiguez, Luis Santiago | 01/03/2017 - 04:42 PM |
| ENERO 2017: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, Con Memorando Nro. MTOP-DDN-2016-2074-ME la maxima autoridad dispone de la elaboración administrativa para la contratación de las microempresas en el tramo Papallacta(E20)- Reventador (E45), se efectuó la contratación de las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras publicas, se ejecuto la compra N. 4 satisfactoriamente correspondiente al mes de Diciembre del 27 hasta el 27 de Enero del 2017 perteneciente a los 105 km de la RVE Napo, obteniendo un indice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas. Se prevé contar con la Aprobación del Acta de Entrega-Recepción Única y el Acta de Entrega Recepción Definitiva hasta fines de Febrero, y se esta a la espera de la asignacion de Recursos para la contratacion de Microempresas y mantener el Estado vial en óptimas condiciones. | León Fernández, Jhoer Gustavo | 03/02/2017 - 06:32 PM |
| DICIEMBRE 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, actualmente con Memorando Nro. MTOP-DDN-2016-1866-ME y Nro. MTOP-DDN-2016-1868-ME, se ejecutará la Suscripción del Acta de Entrega-Recepción Definitiva del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL de los Períodos mencionados posteriormente. Con Memorando Nro. MTOP-DDN-2016-2074-ME la maxima autoridad dispone de la elaboración administrativa para la contratación de las microempresas en el tramo Papallacta(E20)- Reventador (E45), se efectuó la contratación de las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras publicas, se ejecuto la compra N. 4 satisfactoriamente correspondiente al mes de Diciembre del 27 hasta el 27 de Enero del presente año perteneciente a los 105 km de la RVE Napo, obteniendo un indice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas. | León Fernández, Jhoer Gustavo | 05/01/2017 - 06:53 PM |
| NOVIEMBRE 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, actualmente con Memorando Nro. MTOP-DDN-2016-1866-ME y Nro. MTOP-DDN-2016-1868-ME, se ejecutará la Suscripción del Acta de Entrega-Recepción Definitiva del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL de los Períodos mencionados posteriormente. | León Fernández, Jhoer Gustavo | 05/12/2016 - 07:58 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>Se contrataron las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras publicas, se ejecuto la compra N. 3 satisfactoriamente correspondiente al mes de octubre del 20 hasta el 20 de Noviembre del presente año perteneciente a los 144km de la RVE Napo, ademas se efectuo la contratación de microempresas en el tramo Papallacta -Baeza-Simon Bolivar-Reventador a partir del 28 de octubre y culminando el 28 de noviembre de 2016, obteniendo un indice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas.</p> | | |
| <p>OCTUBRE 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, posteriormente se procedera a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse, se ha ejecutado con satisfacción.</p> <p>Se contrataron las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras publicas, se ejecuto la compra N. 2 satisfactoriamente correspondiente al mes de Agosto del 17 hasta el 17 de Septiembre del presente año, en proceso la adquisición de la compra N. 3</p> | León Fernández, Jhoer Gustavo | 01/11/2016 - 09:44 AM |
| <p>SEPTIEMBRE 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, posteriormente se procedera a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse, se ha ejecutado con satisfacción.</p> <p>Se contrataron las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras publicas, se ejecuto la compra N. 2 satisfactoriamente correspondiente al mes de Agosto del 17 hasta el 17 de Septiembre del presente año, en proceso la adquisición de la compra N. 3</p> | León Fernández, Jhoer Gustavo | 03/10/2016 - 02:41 PM |
| <p>AGOSTO 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, posteriormente se procedera a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse, se ha ejecutado con satisfacción.</p> <p>Se contrataron las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras publicas, se ejecuto la compra N. 2 satisfactoriamente correspondiente al mes de Agosto del 17 hasta el 17 de Septiembre del presente año, en proceso la adquisición de la compra N. 3</p> | León Fernández, Jhoer Gustavo | 03/10/2016 - 02:40 PM |
| <p>AGOSTO 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, posteriormente se procedera a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse, se ha ejecutado con satisfacción.</p> <p>Se contrataron las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras publicas, se ejecuto la compra N. 2 satisfactoriamente correspondiente al mes de Agosto del 17 hasta el 17 de Septiembre del presente año, en proceso la adquisición de la compra N. 3</p> | León Fernández, Jhoer Gustavo | 05/09/2016 - 10:39 AM |
| <p>JULIO 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, posteriormente se procedera a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse, se ha ejecutado con satisfacion.</p> <p>Se contrataron las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras publicas, se ejecuto la compra N. 1 satisfactoriamente correspondiente al mes de 22 de Junio hasta el 22 de Julio del presente año, en proceso la adquisición de la compra N. 2</p> | León Fernández, Jhoer Gustavo | 04/08/2016 - 03:39 PM |
| <p>JUNIO 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, sin embargo existen montos pendientes de pago correspondiente a la planilla 12 del meses de Octubre, se realiza la recepción definitiva, posteriormente se procedera a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse.</p> | León Fernández, Jhoer Gustavo | 04/07/2016 - 11:36 PM |
| <p>MAYO 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, sin embargo existen montos pendientes de pago correspondientes a las planillas 11 y 12 de los meses de Septiembre y Octubre, se realiza la recepción definitiva, posteriormente se procedera a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando</p> | León Fernández, Jhoer Gustavo | 04/06/2016 - 06:42 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse. | | |
| ABRIL 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, sin embargo existen montos pendientes de pago correspondientes a las planillas 11 y 12 de los meses de Septiembre y Octubre, se realiza la recepción definitiva, posteriormente se procederá a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse. | León Fernández, Jhoer Gustavo | 04/05/2016 - 11:33 PM |
| MARZO 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, sin embargo existen montos pendientes de pago correspondientes a las planillas 11 y 12 de los meses de Septiembre y Octubre, se realiza la recepción definitiva, posteriormente se procederá a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse. | León Fernández, Jhoer Gustavo | 01/04/2016 - 11:52 AM |
| FEBRERO 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, sin embargo existen montos pendientes de pago correspondientes a las planillas 11 y 12 de los meses de Septiembre y Octubre, se realiza la recepción definitiva, posteriormente se procederá a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse. | León Fernández, Jhoer Gustavo | 07/03/2016 - 11:12 AM |
| Enero 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, sin embargo existen montos pendientes de pago correspondientes a las planillas 11 y 12 de los meses de Septiembre y Octubre, se realiza la recepción definitiva, posteriormente se procederá a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse. | León Fernández, Jhoer Gustavo | 03/02/2016 - 09:42 AM |
| Diciembre 2015: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, sin embargo existen montos pendientes de pago correspondientes a las planillas 11 y 12 de los meses de Septiembre y Octubre, se realizara la recepción definitiva una vez que se cancelen esos montos, posteriormente se procederá a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse. | León Fernández, Jhoer Gustavo | 05/01/2016 - 12:15 PM |
| Noviembre 2015: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, sin embargo existen montos pendientes de pago correspondientes a las planillas 11 y 12 de los meses de Septiembre y Octubre, se realizara la recepción definitiva una vez que se cancelen esos montos, posteriormente se procederá a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse. | León Fernández, Jhoer Gustavo | 09/12/2015 - 09:41 AM |
| Octubre 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/ Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de via Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NARupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena | León Fernández, Jhoer Gustavo | 05/11/2015 - 06:35 PM |
| Septiembre 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" | León Fernández, Jhoer Gustavo | 07/10/2015 - 12:46 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena | | |
| Agosto 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/ Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena | León Fernández, Jhoer Gustavo | 06/09/2015 - 01:11 PM |
| Julio 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/ Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena | Zarate Iñiguez, Luis Santiago | 06/08/2015 - 06:45 PM |
| Junio 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/ Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena | Navas Coque, Richard Wladimir | 03/07/2015 - 12:32 PM |
| Mayo 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza el mantenimiento rutinario mediante la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las | Navas Coque, Richard Wladimir | 02/06/2015 - 08:40 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| <p>abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena</p> | | |
| <p>Abril 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza el mantenimiento rutinario mediante la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena.</p> | <p>Rendón Martínez, Fernando Ramiro</p> | <p>04/05/2015 - 12:08 PM</p> |
| <p>Marzo 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza el mantenimiento rutinario mediante la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena.</p> | <p>Rendón Martínez, Fernando Ramiro</p> | <p>04/05/2015 - 12:08 PM</p> |
| <p>Febrero 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza el mantenimiento rutinario mediante la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena.</p> | <p>Navas Coque, Richard Wladimir</p> | <p>09/03/2015 - 08:43 AM</p> |
| <p>ENERO 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza el mantenimiento rutinario mediante la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la</p> | <p>Navas Coque, Richard Wladimir</p> | <p>11/02/2015 - 09:01 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena.</p> | | |
| <p>DICIEMBRE 2014: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza el mantenimiento rutinario mediante la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; -Se encuentran concluidos los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, Se concluyó Los trabajos de la rehabilitación del puente Sindy 2, Se procederá a la recepción del proyecto de Construcción de treinta (30) paradas de buses en distintos puntos georeferenciados en el tramo de la vía "y" de Baeza - Huataraco contabilizando las respectivas multas por incumplimiento del cronograma reprogramadolo; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena.</p> | <p>Navas Coque, Richard Wladimir</p> | <p>12/01/2015 - 09:16 AM</p> |
| <p>NOVIEMBRE 2014: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza el mantenimiento rutinario mediante la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; -Se encuentran concluidos los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, Se concluyó Los trabajos de la rehabilitación del puente Sindy 2, Se procederá a la recepción del proyecto de Construcción de treinta (30) paradas de buses en distintos puntos georeferenciados en el tramo de la vía "y" de Baeza - Huataraco contabilizando las respectivas multas por incumplimiento del cronograma reprogramadolo; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano</p> | <p>Navas Coque, Richard Wladimir</p> | <p>10/12/2014 - 07:07 PM</p> |
| <p>OCTUBRE 2014: Se realiza las siguientes actividades: Se encuentra en proceso de adjudicación de nuevas microempresas para el Mantenimiento de los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; -Se encuentran concluidos los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, Se concluyó Los trabajos de la rehabilitación del puente Sindy 2, De acuerdo a informe emitido por ésta fiscalización mediante Memorando N.- MTOP-CON_NAP-2014-366-ME se observa que los trabajos aún no han sido culminados en el plazo establecido, por lo tanto se procede a contabilizar las respectivas multas por incumplimiento del cronograma reprogramadolo en el proyecto de Construcción de treinta (30) paradas de buses en distintos puntos georeferenciados en el tramo de la vía "y" de Baeza - Huataraco; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano</p> | <p>Navas Coque, Richard Wladimir</p> | <p>11/11/2014 - 10:00 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>SEPTIEMBRE 2014: Se realiza las siguientes actividades: Se encuentra en proceso de adjudicación de nuevas microempresas para el Mantenimiento de los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; -Actualmente se ecnuestran concluidos los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, Se concluyó Los trabajos de la rehabilitacion del puente Sindy 2, los trabajos en la Construcción de treinta (30) paradas de buses en distintos puntos georeferenciados en el tramo de la vía "y" de Baeza - Huataraco finalizan; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de via Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano</p> | <p>Navas Coque, Richard Wladimir</p> | <p>12/10/2014 - 07:33 PM</p> |
| <p>AGOSTO 2014: Se realiza las siguientes actividades: Se encuentra en proceso de contratación de nuevas microempresas para el Mantenimiento de los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; -Actualmente se ecnuestran paralizados los trabajos de mantenimiento del puente cosanga hasta recibir autorización de la comisión Acuerdo 451 por incremento de obra, Se concluyó Los trabajos de la rehabilitacion del puente Sindy 2, los trabajos en la Construcción de treinta (30) paradas de buses en distintos puntos georeferenciados en el tramo de la vía "y" de Baeza - Huataraco continúa hasta fines del Mes de Septiembre; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de via Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano.</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>11/09/2014 - 08:13 AM</p> |
| <p>JULIO 2014: Se realiza las siguientes actividades: Se encuentra en proceso de contratación de nuevas microempresas para el Mantenimiento de los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; -Actualmente se ecnuestran paralizados los trabajos de mantenimiento del puente cosanga hasta recibir autorización de la comisión Acuerdo 451 por incremento de obra, Se concluye Los trabajos de la rehabilitacion del puente Sindy 2, los trabajos en la Construcción de treinta (30) paradas de buses en distintos puntos georeferenciados en el tramo de la vía "y" de Baeza - Huataraco continúa; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de via Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano.</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>12/08/2014 - 04:55 PM</p> |
| <p>JUNIO 2014: Se realiza las siguientes actividades: Se encuentra en proceso de contratación de nuevas microempresas para el Mantenimiento de los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>30/07/2014 - 02:12 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; -Actualmente se encuentran paralizados los trabajos de mantenimiento del puente cosanga hasta recibir autorización de la comisión Acuerdo 451 por incremento de obra, Se Continúa con Los trabajos de la rehabilitación del puente Sindy 2, se prevee culminar en Julio del 2014, Construcción de treinta (30) paradas de buses en distintos puntos georeferenciados en el tramo de la vía "y" de Baeza - Huataraco; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador. y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano.</p> | | |
| <p>MAYO 2014: Se realiza las siguientes actividades: - Microempresas : Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía, Se encuentra en proceso de contratación de nuevas microempresas para el Mantenimiento de los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200;se continúa con los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, Se continúa con los trabajos de la rehabilitación del puente Sindy 2, Construcción de treinta (30) paradas de buses en distintos puntos georeferenciados en el tramo de la vía "y" de Baeza - Huataraco; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, y 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador.</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>11/06/2014 - 08:22 AM</p> |
| <p>ABRIL 2014: Se realiza las siguientes actividades: - Microempresa Los Alisos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía, Se encuentra en proceso de contratación de nuevas microempresas para el mantenimiento de los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200;se continúa con los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, Se continúa con los trabajos de la rehabilitación del puente Sindy 2, posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, y 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador.</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>08/05/2014 - 12:47 PM</p> |
| <p>MARZO 2014: Se realiza las siguientes actividades: - Microempresa Los Alisos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>10/04/2014 - 05:50 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <p>rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía, Se encuentra en proceso de contratación de nuevas microempresas para el mantenimiento de los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200;se continúa con los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, se realiza la entrega de anticipo iniciando asi con los trabajos de la rehabilitacion del puente Sindy 2, posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, y 44 Paradas de buses en el tramo de via Papallacta-Reventador.</p> | | |
| <p>MARZO 2014: Se realiza las siguientes actividades: mediante Microempresas: - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía, se continúa con los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, se realiza la entrega de anticipo iniciando asi con los trabajos de la rehabilitacion del puente Sindy 2</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>10/04/2014 - 05:37 PM</p> |
| <p>FEBRERO 2014: Se realiza las siguientes actividades: mediante Microempresas: - Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía, posteriormente se iniciará los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, y del puente Sindy 2</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>16/03/2014 - 12:02 PM</p> |
| <p>ENERO 2014: Microempresas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>07/02/2014 - 11:19 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía, posteriormente se iniciará los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, y del puente Sindy 2</p> | | |
| <p>DICIEMBRE 2013: Microempresas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía, posteriormente se iniciará los trabajos de mantenimiento del puente cosanga.</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>07/01/2014 - 01:58 PM</p> |
| <p>NOVIEMBRE 2013: Microempresas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>02/12/2013 - 06:25 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| de la vía, posteriormente se inicia los procesos de contratación del mantenimiento del puente cosanga. | | |
| <p>OCTUBRE 2013: Microempresas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía, posteriormente se inicia los procesos de contratación del mantenimiento del puente cosanga.</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>02/12/2013 - 04:55 PM</p> |
| <p>OCTUBRE 2013: Microempresas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía.</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>05/11/2013 - 03:25 PM</p> |
| <p>SEPTIEMBRE 2013: Microempresas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750;</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>07/10/2013 - 12:08 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <p>- Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía</p> | | |
| <p>AGOSTO 2013: Microempresas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>02/09/2013 - 03:11 PM</p> |
| <p>JUNIO-JULIO 2013:</p> <p>Microempresas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200.</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>05/08/2013 - 11:51 AM</p> |
| <p>MAYO 2013:</p> <p>El 07 de MARZO del 2013 se procedió con la contratación de los siguientes proyectos:- CONTRATACIÓN PARA EJECUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA CARRETERA TENA - LIMITE PROVINCIAL NAPO/ PASTAZA TRAMO: SANTA ROSA - EL CAPRICHIO ENTRE LAS ABCISAS 16+800 - 33+600 EN UNA LONGITUD 16.80 KM. UBICADA EN EL CANTÓN AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO, PARA OBTENER UN NIVEL OPTIMO DE CONSERVACIÓN DE LA VÍA. - Microempresa Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800. - las mismas que se encuentran ejecutando cuyo plazo es de 9 meses.</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>05/08/2013 - 11:48 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <p>JUNIO -JULIO 2013:</p> <p>Microempresas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200.</p> | | |
| <p>ABRIL 2013: Se ejecutó el mantenimiento de la señalización en los tramos " Mantenimiento de la señalización Cocodrilo-Mina Genoveva"; " Mantenimiento de la señalización Guacamayos-Cocodrilo"; " Mantenimiento de la señalización Mina Genoveva-Sociedad Libre"; " Mantenimiento de la señalización Sociedad Libre-Mondayacu"; "Mantenimiento de la señalización Mondayacu-Archidona"; " Mantenimiento de la señalización Archidona-Santa Inés"; " Mantenimiento de la señalización Santa Inés-Tena"; y posteriormente se inicia con los procesos de contratación de las microempresas</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>10/05/2013 - 12:10 PM</p> |
| <p>MARZO 2013: Se inicia el proceso de contratación de microempresas</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>05/04/2013 - 10:53 AM</p> |
| <p>FEBRERO 2013: se realiza el mantenimiento de los puentes Hollin,Chaluayacu Chico,Chaluayacu Grande,Pucuno y Jondachi con las siguientes actividades: -Mejoramiento de los accesos de la vereda y elementos con hormigón.-Cambio neofreno de los accesos a los puentes.</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>05/04/2013 - 10:52 AM</p> |
| <p>ENERO 2013: se realiza el mantenimiento de los puentes Hollin,Chaluayacu Chico,Chaluayacu Grande,Pucuno y Jondachi con las siguientes actividades: -Chanfleado o limpieza de estructura metálica incluido pintura de la estructura metálica.</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>05/04/2013 - 10:52 AM</p> |
| <p>DICIEMBRE 2012: Las microempresas continuan con trabajos de desbroce, limpieza de cunetas y alcantarillas en los tramos: Puerto Napo - "Y" de Zancudo; "Y" de Narupa - Puente Machángara; "Y" de Baeza - Guacamayos; redondel Jumandy - El Capricho y Puente Machangara - Pasohurco.</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>26/03/2013 - 02:29 PM</p> |
| <p>NOVIEMBRE 2012: Las microempresas continuan con trabajos de desbroce, limpieza de cunetas y alcantarillas en los tramos: Puerto Napo - "Y" de Zancudo; "Y" de Narupa - Puente Machángara; "Y" de Baeza - Guacamayos; redondel Jumandy - El Capricho y Puente Machangara - Pasohurco.</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>26/03/2013 - 02:28 PM</p> |
| <p>OCTUBRE 2012: Las microempresas continuan con trabajos de desbroce, limpieza de cunetas y alcantarillas en los tramos: Puerto Napo - "Y" de Zancudo; "Y" de Narupa - Puente Machángara; "Y" de Baeza - Guacamayos, y se contrato dos microempresas mas (EMPREDEDORES AMAZONICOS Y WIÑAY ÑAMBI SUMACO), que se encargaran del mantenimiento del tramo redondel Jumandy- El Capricho y Puente Machangara - Pasohurco, respectivamente.</p> | <p>Avilés Castillo, Byron Alfonso</p> | <p>10/12/2012 - 09:29 AM</p> |
| <p>Septiembre 2012: Las obras de señalización se encuentran finalizadas, las microempresas continuan con trabajos de desbroce, limpieza de cunetas y alcantarillas en los tramos: Puerto Napo - "Y" de Zancudo; "Y" de Narupa - Puente Machángara; "Y" de Baeza - Guacamayos. Agosto 2012. Se realiza el desbroce, limpieza de cunetas y alcantarillas en los tramos: Puerto Napo - "Y" de Zancudo; "Y" de Narupa - Puente Machángara; "Y" de Baeza - Guacamayos. Julio 2012. Se realiza el desbroce, limpieza de cunetas y alcantarillas en los tramos: Puerto Napo - "Y" de Zancudo; "Y" de Narupa - Puente Machángara; "Y" de Baeza - Guacamayos. Se coloca señalización vertical, chevrones en los tramos: "Y" DE NARUPA-PASOHURCO, PTO. NAPO - AHUANO, "Y" DE BAEZA - VIRGEN DE GUACAMAYOS. Junio 2012. Se realiza el desbroce, limpieza de cunetas y alcantarillas en los tramos: Puerto Napo - "Y" de Zancudo: "Y" de Narupa - Puente Machángara; "Y" de Baeza - Guacamayos. Se construye BTA'S, colocación de chevrones, pintura horizontal en los tramos: "Y" DE NARUPA-PASOHURCO, PTO. NAPO - AHUANO, "Y" DE BAEZA - VIRGEN DE GUACAMAYOS. Mayo 2012. Se realiza el desbroce, limpieza de cunetas y alcantarillas en los tramos: Puerto Napo - "Y" de Zancudo: "Y" de Narupa - Puente Machángara; "Y" de Baeza - Guacamayos; se inician trabajos de mejoramiento de señalización, picado de asfalto, excavación y construcción de</p> | <p>Avilés Castillo, Byron Alfonso</p> | <p>07/11/2012 - 02:54 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| <p>BTA'S de los tramos: "Y" DE NARUPA-PASOHURCO, PTO. NAPO - AHUANO, "Y" DE BAEZA - VIRGEN DE GUACAMAYOS.</p> <p>Abril 2012. Con fecha 30 de abril se da inicio a los trabajos de señalización horizontal y vertical de los tramos: "Y" de Narupa - Pasohurco, "Y" de Baeza-Guacamayos, Pto. Napo - "Y" de Zancudo. Se sigue construyendo el puente Sindy Chico, terminada la superestructura, subbase y base en accesos, el avance aprox. es de 95%</p> <p>Se concluyó los trabajos del muro de gaviones en la vía puerto Napo - Ahuano; el contratista solicitó la recepción provisional de la obra</p> <p>Se realizan trabajos de mantenimiento rutinario con las microempresas: en el tramo "Y" de Narupa-Pasohurco;</p> <p>Marzo 2012. Se sigue construyendo el puente Sindy Chico con un avance aprox. de 55%; se sigue construyendo el muro de gaviones en la vía puerto Napo-Ahuano</p> <p>Se realiza la contratación con microempresas para los tramos Y de Baeza - Guacamayos / Guacamayos-Tena / Y de Narupa-Pasohurco / Puerto Napo-Ahuano y Tena-El Capricho</p> <p>Febrero 2012. Construcción de puente sobre el río Sindy Chico</p> <p>Construcción de muros en hundimientos en las vías Tena - Pto. Napo - Ahuano, Virgen de Guacamayos - Baeza</p> <p>Mantenimiento rutinario de la red vial con personal y equipo de la Dirección Provincial.</p> <p>Mantenimiento de puentes metálicos con personal y equipo de la Dirección Provincial.</p> <p>Enero 2012: Construcción de puente sobre el río Sindy Chico (por emergencia suscitada en septiembre 2011)</p> <p>Construcción de muros en hundimientos en las vías Tena - Pto. Napo - Ahuano, Virgen de Guacamayos - Baeza</p> <p>Mantenimiento rutinario de la red vial con personal y equipo de la Dirección Provincial.</p> <p>Mantenimiento de puentes metálicos con personal y equipo de la Dirección Provincial.</p> | | |

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 5- PROYECTO. Recursos. FALTA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE TODOS LOS PUNTOS CRITICOS DE NAPO | 05/07/2021 | Rolando Alberto Villacis Miranda | 40 % | 40 | 16 | 0/0 |
| 5- PROYECTO. Calidad. La inestabilidad de los taludes por el tipo de suelo causa retrasos y condiciones inseguras para el desarrollo de los proyectos | 19/05/2021 | Rolando Alberto Villacis Miranda | 20 % | 50 | 10 | 0/1 |
| 5- PROYECTO. Calidad. Temporal invernal causa retrasos y condiciones inseguras para el desarrollo de los proyectos | 15/05/2021 | Rolando Alberto Villacis Miranda | 50 % | 20 | 10 | 1/1 |
| 5- PROYECTO. Calidad. MAQUINARIA SIN MANTENIMIENTO MECANICO | 04/06/2021 | Rolando Alberto Villacis Miranda | 10 % | 10 | 1 | 0/0 |

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 4

LOCALIDADES

| | Localidad de Impacto |
|---|------------------------------------------|
| 1 | Zona 2 - Centro Norte > Napo > Archidona |
| 2 | Zona 2 - Centro Norte > Napo > El Chaco |
| 3 | Zona 2 - Centro Norte > Napo > Quijos |
| 4 | Zona 2 - Centro Norte > Napo > Tena |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | EJECUCION: Trabajos por Administración Directa 2008 realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2008 | | 31/12/2008 | | Sí | 0.5 |
| 2 | EJECUCION: Trabajos por Administración Directa 2009 realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2009 | | 31/12/2009 | | Sí | 0.5 |
| 3 | EJECUCION: Trabajos con Microempresas año 2010 realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2010 | | 31/12/2010 | | Sí | 0.5 |
| 4 | EJECUCION: Trabajos por Administración Directa 2011 realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2011 | | 31/12/2011 | | Sí | 0.5 |
| 5 | EJECUCION: Trabajos microempresas iniciado | 4-Inicio de Trabajo | 01/03/2012 | | 01/03/2012 | | Sí | 0.5 |
| 6 | EJECUCIÓN: Contratos con microempresas firmados | 3-Adjudicación | 15/04/2012 | | 15/04/2012 | | Sí | 0.5 |
| 7 | EJECUCION: Contratos y entrega de anticipos para señalización horizontal y vertical firmados | 4-Inicio de Trabajo | 30/04/2012 | | 30/04/2012 | | Sí | 0.5 |
| 8 | EJECUCIÓN: muros en hundimientos vías Baeza-Tena-Ahuano Construidos | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2012 | | 30/04/2012 | | Sí | 0.5 |
| 9 | EJECUCIÓN: Puente sobre el río Sindy Chico construido | 5-Entregables Intermedios | 10/05/2012 | | 10/05/2012 | | Sí | 0.5 |
| 10 | EJECUCIÓN: Señalización horizontal y vertical: pintura de tráfico y tachas realizada | 5-Entregables Intermedios | 28/07/2012 | | 28/07/2012 | | Sí | 0.5 |
| 11 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza manual de derrumbes menores, bacheo) 50% de ejecución realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2012 | | 30/07/2012 | | Sí | 0.5 |
| 12 | EJECUCIÓN: Señalización horizontal y vertical: letreros realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2012 | | 30/07/2012 | | Sí | 0.5 |
| 13 | EJECUCIÓN: Señalización horizontal y vertical: BTA'S realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2012 | | 31/07/2012 | | Sí | 0.5 |
| 14 | CIERRE: Actas de entrega recepción de contratos legalizado | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/12/2012 | | 30/12/2012 | | Sí | 0.25 |
| 15 | CIERRE: Liquidación de contratos año 2012 aprobada | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/12/2012 | | 30/12/2012 | | Sí | 0.25 |
| 16 | CIERRE: Actas de entrega recepción definitivas 2012 firmada | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2012 | | 31/12/2012 | | Sí | 0.25 |
| 17 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario de la red vial realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2012 | | 31/12/2012 | | Sí | 0.5 |
| 18 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza manual de derrumbes menores, bacheo) 50% de ejecución realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2012 | | 31/12/2012 | | Sí | 0.5 |
| 19 | EJECUCIÓN: Mantenimiento de los Puentes: Hollin, Chaluayacu Grande Chico, Chaluayacu Chico, Pucuno, Jondachi. realizado | 5-Entregables Intermedios | 27/02/2013 | | 27/02/2013 | | Sí | 0.5 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 20 | EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 27/06/2013 | | 27/06/2013 | | Sí | 0.5 |
| 21 | EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 27/07/2013 | | 27/07/2013 | | Sí | 0.5 |
| 22 | EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 27/08/2013 | | 27/08/2013 | | Sí | 0.5 |
| 23 | EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 27/09/2013 | | 27/09/2013 | | Sí | 0.5 |
| 24 | EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 27/10/2013 | | 27/10/2013 | | Sí | 0.5 |
| 25 | EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 27/11/2013 | | 27/11/2013 | | Sí | 0.5 |
| 26 | EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 27/12/2013 | | 27/12/2013 | | Sí | 0.5 |
| 27 | EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 27/01/2014 | | 27/01/2014 | | Sí | 0.5 |
| 28 | EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 27/02/2014 | | 27/02/2014 | | Sí | 0.5 |
| 29 | EJECUCION: Contrato Rehabilitación de la vía Puerto Napo-Ahuano entre las abscisas 6+600 a la 6+820, incluido en puente sobre el rio Sindy 2 de 16 metros de longitud ubicado en el cantón Tena, provincia de Napo con ID: 7843 firmado | 5-Entregables Intermedios | 18/03/2014 | | 18/03/2014 | | Sí | 0.5 |
| 30 | EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 27/03/2014 | | 27/03/2014 | | Sí | 0.5 |
| 31 | EJECUCIÓN: Anticipo de Obra: Rehabilitación de la vía Puerto Napo-Ahuano entre las abscisas 6+600 a la 6+820, | 4-Inicio de Trabajo | 04/04/2014 | | 04/04/2014 | | Sí | 0.5 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | incluido en puente sobre el río Sindy 2 de 16 metros de longitud ubicado en el cantón Tena, provincia de Napo entregado | | | | | | | |
| 32 | EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 27/04/2014 | | 27/04/2014 |  | Sí | 0.5 |
| 33 | EJECUCIÓN: Plan de Manejo Ambiental, Acceso Provisional L=95.42 m.,Señalización informativa de obra (1.20x2.40m.,Excavación y Relleno para puentes, Hormigón estructural de Cemento Portland Clase C; Tubo PVC 10 cm. para drenes del Puente Sindy 2 realizado | 5-Entregables Intermedios | 04/05/2014 | | 04/05/2014 |  | Sí | 0.5 |
| 34 | EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 27/05/2014 | | 27/05/2014 |  | Sí | 0.5 |
| 35 | EJECUCIÓN: Trabajos de desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 27/06/2014 | | 27/06/2014 |  | Sí | 0.5 |
| 36 | EJECUCIÓN:Trabajos de desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización, bacheos) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 27/07/2014 | | 27/07/2014 |  | Sí | 0.5 |
| 37 | EJECUCIÓN:Trabajos de desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización realizado. | 5-Entregables Intermedios | 27/08/2014 | | 27/08/2014 |  | Sí | 0.5 |
| 38 | EJECUCIÓN:Trabajos de desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización realizado. | 5-Entregables Intermedios | 27/09/2014 | | 27/09/2014 |  | Sí | 0.5 |
| 39 | EJECUCIÓN: Trabajos de desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, señalización horizontal) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 27/10/2014 | | 27/10/2014 |  | Sí | 0.5 |
| 40 | EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización,bacheo) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 27/11/2014 | | 27/11/2014 |  | Sí | 0.5 |
| 41 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización,bacheo) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 27/12/2014 | | 27/12/2014 |  | Sí | 0.5 |
| 42 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2015 | | 31/01/2015 |  | Sí | 0.5 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado. | | | | | | | |
| 43 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2015 | | 28/02/2015 | | Sí | 0.5 |
| 44 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015 | | 31/03/2015 | | Sí | 0.5 |
| 45 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2015 | | 30/04/2015 | | Sí | 0.5 |
| 46 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2015 | | 31/05/2015 | | Sí | 0.5 |
| 47 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2015 | | 30/06/2015 | | Sí | 0.5 |
| 48 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2015 | | 31/07/2015 | | Sí | 0.5 |
| 49 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2015 | | 31/08/2015 | | Sí | 0.5 |
| 50 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2015 | | 30/09/2015 | | Sí | 0.5 |
| 51 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2015 | | 31/10/2015 | | Sí | 0.5 |
| 52 | CIERRE: Liquidaciones economicas aprobada | 5-Entregables Intermedios | 01/11/2015 | | 01/11/2015 | | Sí | 0.25 |
| 53 | CIERRE: Actas de entrega recepción definitivas 2015 firmada | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/11/2015 | | 30/11/2015 | | Sí | 0.25 |
| 54 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de derrumbes menores, Limpieza de la estructura de los puentes, mantenimiento de señalización) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 22/07/2016 | | 22/07/2016 | | Sí | 0.5 |
| 55 | EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza | 5-Entregables Intermedios | 22/07/2016 | | 22/07/2016 | | Sí | 0.5 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de canales) realizado. | | | | | | | |
| 56 | CIERRE: Liquidaciones económicas aprobada | 5-Entregables Intermedios | 27/07/2016 | | 27/07/2016 | | Sí | 0.25 |
| 57 | CIERRE: Actas de entrega recepción definitiva 2016 firmada | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 25/08/2016 | | 25/08/2016 | | Sí | 0.25 |
| 58 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de derrumbes menores, Limpieza de la estructura de los puentes, mantenimiento de señalización) realizado. | 3-Adjudicación | 16/09/2016 | | 16/09/2016 | | Sí | 0.5 |
| 59 | EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de canales) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 16/09/2016 | | 16/09/2016 | | Sí | 0.5 |
| 60 | CIERRE: Liquidaciones económicas aprobada | 5-Entregables Intermedios | 21/09/2016 | | 21/09/2016 | | Sí | 0.25 |
| 61 | CIERRE: Actas de entrega recepción definitiva 2016 firmada | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 15/10/2016 | | 15/10/2016 | | Sí | 0.25 |
| 62 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de derrumbes menores, Limpieza de la estructura de los puentes, mantenimiento de señalización) realizado. | 3-Adjudicación | 28/10/2016 | | 28/10/2016 | | Sí | 0.5 |
| 63 | EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de canales) realizado. | 4-Inicio de Trabajo | 28/10/2016 | | 28/10/2016 | | Sí | 0.5 |
| 64 | CIERRE: Actas de entrega recepción definitiva firmada | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 28/11/2016 | | 28/11/2016 | | Sí | 0.25 |
| 65 | CIERRE: Liquidaciones económicas aprobada | 5-Entregables Intermedios | 28/11/2016 | | 28/11/2016 | | Sí | 0.25 |
| 66 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de derrumbes menores, Limpieza de la estructura de los puentes, mantenimiento de señalización) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 09/12/2016 | | 09/12/2016 | | Sí | 0.5 |
| 67 | EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de canales) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 09/12/2016 | | 09/12/2016 | | Sí | 0.5 |
| 68 | CIERRE: Liquidaciones económicas 2016 firmada | 5-Entregables Intermedios | 14/12/2016 | | 14/12/2016 | | Sí | 0.25 |
| 69 | CIERRE: Actas de entrega recepción definitiva 2017 firmada | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 04/01/2017 | | 23/12/2016 | | Sí | 0.25 |
| 70 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de | 5-Entregables Intermedios | 19/01/2017 | | 27/12/2016 | | Sí | 1.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | derrumbes menores, Limpieza de la estructura de los puentes, mantenimiento de señalización) realizado. | | | | | | | |
| 71 | EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de canales) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 19/01/2017 | | 27/12/2016 | | Sí | 1.0 |
| 72 | EJECUCIÓN: Liquidaciones económicas periodo 2016 aprobada. | 5-Entregables Intermedios | 24/01/2017 | | 27/01/2017 | | Sí | 1.0 |
| 73 | EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción definitiva 2017 firmada | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 14/02/2017 | | 07/02/2017 | | Sí | 1.0 |
| 74 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de derrumbes menores, Limpieza de la estructura de los puentes, mantenimiento de señalización) realizado. | 3-Adjudicación | 02/03/2017 | | 27/03/2017 | | Sí | 1.0 |
| 75 | EJECUCIÓN: Liquidaciones económicas del contrato aprobada. | 5-Entregables Intermedios | 07/03/2017 | | 29/04/2017 | | Sí | 1.0 |
| 76 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de derrumbes menores, Limpieza de la estructura de los puentes, mantenimiento de señalización) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 22/03/2017 | | 13/06/2017 | | Sí | 1.0 |
| 77 | EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de canales) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 22/03/2017 | | 13/06/2017 | | Sí | 1.0 |
| 78 | EJECUCIÓN: Liquidaciones económicas del contrato B aprobada. | 5-Entregables Intermedios | 27/03/2017 | | 13/06/2017 | | Sí | 1.0 |
| 79 | EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de canales) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 27/03/2017 | | 27/03/2017 | | Sí | 1.0 |
| 80 | EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción definitiva 2017 firmada. | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 28/03/2017 | | 13/06/2017 | | Sí | 1.0 |
| 81 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de derrumbes menores, Limpieza de la estructura de los puentes, mantenimiento de señalización) realizado. | 3-Adjudicación | 09/06/2017 | | 09/06/2017 | | Sí | 1.0 |
| 82 | EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de canales) realizado. | 4-Inicio de Trabajo | 13/09/2017 | | 13/09/2017 | | Sí | 1.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 83 | EJECUCIÓN: Liquidaciones económicas del 2017 contrato aprobada | 5-Entregables Intermedios | 15/09/2017 | | 15/09/2017 | | Sí | 1.0 |
| 84 | EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción 2017 definitiva firmada | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 18/09/2017 | | 18/09/2017 | | Sí | 1.0 |
| 85 | EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción 2017 definitiva. | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 18/09/2017 | | 18/09/2017 | | Sí | 1.0 |
| 86 | EJECUCIÓN: Contratos con microempresas 207 firmados. | 3-Adjudicación | 25/10/2017 | | 25/10/2017 | | Sí | 1.0 |
| 87 | EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de canales) realizado. | 4-Inicio de Trabajo | 25/10/2017 | | 25/10/2017 | | Sí | 1.0 |
| 88 | EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción definitiva 2017 suscrita. | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 26/12/2017 | | 26/12/2017 | | Sí | 1.0 |
| 89 | EJECUCIÓN: Liquidación económica 2017 aprobada. | 9-Entregables Formales | 27/12/2017 | | 27/12/2017 | | Sí | 1.0 |
| 90 | EJECUCIÓN: Contratos con microempresas primera fase 2018 firmados. | 3-Adjudicación | 19/02/2018 | | 22/02/2018 | | Sí | 1.0 |
| 91 | EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de canales) primera fase realizado. | 4-Inicio de Trabajo | 26/02/2018 | | 26/02/2018 | | Sí | 1.0 |
| 92 | EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción definitiva primera fase 2018 suscrita. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2018 | | 25/07/2018 | | Sí | 1.0 |
| 93 | EJECUCIÓN: Liquidación económica primera fase 2018 aprobada. | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 09/07/2018 | | 31/08/2018 | | Sí | 1.0 |
| 94 | EJECUCIÓN: Contratos con microempresas segunda fase 2018 firmados. | 3-Adjudicación | 23/07/2018 | | 17/08/2018 | | Sí | 1.0 |
| 95 | EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de canales) segunda fase realizado. | 4-Inicio de Trabajo | 01/08/2018 | | 20/08/2018 | | Sí | 1.0 |
| 96 | DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado | 5-Entregables Intermedios | 09/08/2018 | | 09/08/2018 | | Sí | 8.0 |
| 97 | CIERRE: Actas de entrega recepción definitiva segunda fase 2018 suscritas. | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 03/12/2018 | | 20/12/2018 | | Sí | 0.25 |
| 98 | EJECUCIÓN: Contratos con Microempresas Primera Fase 2019 firmados. | 3-Adjudicación | 01/02/2019 | | 25/04/2019 | | Sí | 1.0 |
| 99 | CIERRE: Liquidación económica segunda fase 2018 realizado. | 9-Entregables Formales | 04/02/2019 | | 29/03/2019 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 100 | EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de canales) Primera Fase realizado. | 4-Inicio de Trabajo | 06/02/2019 | | 06/05/2019 | | Sí | 1.0 |
| 101 | CIERRE: Actas de Entrega Recepción Definitiva Primera Fase 2019 suscritas. | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 01/07/2019 | | 01/07/2019 | | Sí | 0.25 |
| 102 | CIERRE: Liquidación económica Primera Fase 2019 aprobada. | 9-Entregables Formales | 05/07/2019 | | 05/07/2019 | | Sí | 0.25 |
| 103 | EJECUCIÓN: Contratos con Microempresas Segunda Fase firmados 2019. | 3-Adjudicación | 11/07/2019 | | 11/07/2019 | | Sí | 0.25 |
| 104 | EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de canales) Segunda Fase realizado. | 4-Inicio de Trabajo | 15/07/2019 | | 25/11/2019 | | Sí | 1.0 |
| 105 | DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado | 5-Entregables Intermedios | 17/07/2019 | | 17/07/2019 | | Sí | 2.0 |
| 106 | EJECUCIÓN: Contrato de emergencia Reconstrucción del tramo Papallacta-Baeza, firmado. | 3-Adjudicación | 25/09/2019 | | 25/09/2019 | | Sí | 1.0 |
| 107 | EJECUCIÓN: Contrato de emergencia del Puente Guango, firmado. | 3-Adjudicación | 27/09/2019 | | 27/09/2019 | | Sí | 1.0 |
| 108 | EJECUCIÓN: Contrato de emergencia Reconstrucción del tramo Baeza-Cotundo, firmado. | 3-Adjudicación | 31/10/2019 | | 31/10/2019 | | Sí | 1.0 |
| 109 | PLANEACION: Proyecto en PAI incluido | 5-Entregables Intermedios | 15/11/2019 | | 15/11/2019 | | Sí | 5.0 |
| 110 | CIERRE: Liquidación económica Segunda Fase 2019 aprobada. | 9-Entregables Formales | 31/12/2019 | | 24/12/2019 | | Sí | 0.25 |
| 111 | CIERRE: Actas de Entrega Recepción Definitiva Segunda Fase 2019 suscritas. | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2019 | | 23/12/2019 | | Sí | 0.25 |
| 112 | EJECUCIÓN: Programación presupuestaria aprobada 2020 | 5-Entregables Intermedios | 06/01/2020 | | 06/01/2020 | | Sí | 0.5 |
| 113 | PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2020 | | 31/01/2020 | | Sí | 5.0 |
| 114 | EJECUCIÓN: Informe tecnico de necesidad suscrito | 5-Entregables Intermedios | 16/03/2020 | | 16/03/2020 | | Sí | 0.25 |
| 115 | EJECUCIÓN: Aval aprobado | 5-Entregables Intermedios | 30/03/2020 | | 30/03/2020 | | Sí | 1.0 |
| 116 | EJECUCIÓN: Certificación Presupuestaria aprobada | 5-Entregables Intermedios | 15/04/2020 | | 15/04/2020 | | Sí | 0.75 |
| 117 | EJECUCIÓN: Adjudicación realizada | 3-Adjudicación | 30/04/2020 | | 30/04/2020 | | Sí | 0.25 |
| 118 | EJECUCIÓN: Contratos con Microempresas Primera Fase 2020 firmados. | 3-Adjudicación | 30/04/2020 | | 30/04/2020 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 119 | CIERRE: Liquidaciones económicas del Contrato de emergencia Reconstrucción del tramo Papallacta-Baeza, aprobada | 5-Entregables Intermedios | 29/05/2020 | | 29/05/2020 | | Sí | 0.25 |
| 120 | EJECUCIÓN: Contratos con Microempresas Segunda Fase firmados 2020. | 3-Adjudicación | 22/09/2020 | | 22/09/2020 | | Sí | 0.25 |
| 121 | CIERRE: Actas de entrega recepción Provisional Contrato de emergencia del Puente Guango, firmada | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 24/09/2020 | | 24/09/2020 | | Sí | 0.25 |
| 122 | EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de canales) octubre 2020 realizado. | 4-Inicio de Trabajo | 31/10/2020 | | 31/10/2020 | | Sí | 0.25 |
| 123 | CIERRE: Liquidaciones económicas del Contrato de emergencia del Puente Guango, aprobada | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2020 | | 30/11/2020 | | Sí | 0.25 |
| 124 | CIERRE: Liquidaciones económicas del Contrato de emergencia Reconstrucción del tramo Baeza- Cotundo, aprobada | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2020 | | 30/11/2020 | | Sí | 0.25 |
| 125 | EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de canales) noviembre 2020 realizado. | 4-Inicio de Trabajo | 30/11/2020 | | 15/02/2021 | | Sí | 0.25 |
| 126 | CIERRE: Actas de entrega recepción Provisional Contrato de emergencia del tramo Reconstrucción Papallacta-Baeza, firmada | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 15/12/2020 | | 28/02/2021 | | Sí | 0.25 |
| 127 | CIERRE: Liquidación económica Segunda Fase 2020 aprobada. | 9-Entregables Formales | 23/12/2020 | 15/03/2021 | | | No | 0.5 |
| 128 | CIERRE: Actas de Entrega Recepción Definitiva Segunda Fase 2020 suscritas. | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/12/2020 | 15/03/2021 | | | No | 0.5 |
| 129 | CIERRE: Actas de entrega recepción Provisional Contrato de emergencia del tramo Reconstrucción Baeza-cotundo, firmada | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/12/2020 | 29/03/2021 | | | No | 0.5 |
| 130 | CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito | 9-Entregables Formales | 31/12/2020 | 29/12/2021 | | | No | 0.5 |
| 131 | CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita | 9-Entregables Formales | 31/12/2020 | 29/12/2021 | | | No | 0.5 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 132 | CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF | 9-Entregables Formales | 31/12/2020 | 29/12/2021 | | ▼ | No | 0.5 |
| 133 | CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado | 9-Entregables Formales | 31/12/2020 | 29/12/2021 | | ▼ | No | 0.75 |
| 134 | CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado | 9-Entregables Formales | 31/12/2020 | 29/12/2021 | | ▼ | No | 1.0 |
| 135 | EJECUCIÓN: Trabajos de rehabilitación del tramo Baeza-Cotundo emergencia vial finalizado. | 5-Entregables Intermedios | 29/01/2021 | | 29/01/2021 | ● | Sí | 1.0 |
| 136 | EJECUCIÓN: Trabajos de rehabilitación del tramo Papallacta-Baeza emergencia vial finalizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2021 | | 31/01/2021 | ● | Sí | 1.0 |
| 137 | EJECUCIÓN: Trabajos de rehabilitación del tramo San Rafael emergencia vial finalizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2021 | 31/07/2021 | | ▼ | No | 1.0 |
| 138 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2021 | 28/02/2021 | | ▼ | No | 1.0 |
| 139 | EJECUCIÓN: Señalización de la RVE a cargo de la Dirección Distrital de Napo. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2021 | 30/04/2021 | | ▼ | No | 0.5 |
| 140 | EJECUCIÓN: Trabajos de cambio de juntas de puentes del tramo Y de Papallacta- Y de Baeza. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2021 | 30/04/2021 | | ▼ | No | 0.25 |
| 141 | EJECUCIÓN: Trabajos de puntos de intervención tramo: Virgen de Guacamayos -"Y" de Narupa. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2021 | 30/04/2021 | | ▼ | No | 0.5 |


SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|---|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO | 24/04/2017 |
| 2 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO | 30/12/2016 |
| 3 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO | 26/09/2016 |
| 4 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO | 23/06/2016 |
| 5 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO | 31/03/2016 |
| 6 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO | 23/01/2016 |
| 7 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO | 31/10/2015 |
| 8 | RECORRIDO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO | 28/09/2015 |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|----|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 9 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO | 27/08/2015 |
| 10 | SUPERVISION | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO | 29/07/2015 |
| 11 | SUPERVISION | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO | 22/06/2015 |
| 12 | RECORRIDO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO | 30/03/2015 |
| 13 | RECORRIDO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO | 25/02/2015 |
| 14 | SUPERVISION | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO | 29/01/2015 |
| 15 | SUPERVISION | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO | 24/12/2014 |
| 16 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO | 27/10/2014 |
| 17 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO | 23/11/2014 |
| 18 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO | 27/08/2014 |
| 19 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO | 30/07/2014 |
| 20 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO | 30/06/2014 |
| 21 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO | 27/03/2014 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Cumplimiento del Cronograma de Mantenimiento Vial |  | 97.80 % | 4.1 | 4.01 | 23/06/2016 | Agosto |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 31,018,602.20 ** |
| Costo Total: | 34,273,118.95 |
| Total Devengado: | 29,324,604.83 |
| % Costo Total Devengado: | 85.56 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 85.56 %

Perfil Económico 2021

| | Años Previos | Año Actual (2021) | Años Futuros | Total |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado | 56,003,982.46 | 5,848,934.66 | 0.00 | 61,852,917.12 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 22,474,787.48 | 8,915,204.24 | 0.00 | 31,389,991.72 |
| Ppto. Codificado | 44,581,373.72 | 5,848,934.66 | 0.00 | 50,430,308.38 |
| Ppto. Comprometido | 38,689,315.45 | 13,404.69 | 0.00 | 38,702,720.14 |
| Planeado - Codificado (2021) | | 0.00 | | |
| Programado a Devengar | 43,031,881.96 | 5,848,934.66 | 0.00 | 48,880,816.62 |
| Ppto. Devengado | 25,169,667.54 | 4,154,937.29 | 0.00 | 29,324,604.83 |
| Pagado Real | 14,981,416.67 | 0.00 | 0.00 | 14,981,416.67 |
| Estimado a fin de año | * 25,169,667.54 | 5,848,934.66 | 0.00 | 31,018,602.20 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 17,862,214.42 | 0.00 | 0.00 | 17,862,214.42 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 58.49 % | 71.04 % | 0.00 % | 59.99 % |
| Ppto. Codificado 998 | 3,629,760.23 | 0.00 | 0.00 | 3,629,760.23 |
| Ppto. Devengado 998 | 3,625,449.03 | 0.00 | 0.00 | 3,625,449.03 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 8,156.74 | 6,928.79 | 8,156.74 | 6,928.79 | 84.95 % | | 0.12 % |

| Presupuesto Mensual 2021 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 8,156.74 | 6,475.90 | 16,313.48 | 13,404.69 | 82.17 % | | 0.23 % |
| Mar | 1,780,690.33 | 43,263.62 | 1,797,003.81 | 56,668.31 | 3.15 % | | 0.97 % |
| Abr | 1,719,746.84 | 2,890,837.55 | 3,516,750.65 | 2,947,505.86 | 83.81 % | | 50.39 % |
| May | 474,630.75 | 605,202.80 | 3,991,381.40 | 3,552,708.66 | 89.01 % | | 60.74 % |
| Jun | 658,641.47 | 128,582.26 | 4,650,022.87 | 3,681,290.92 | 79.17 % | | 62.94 % |
| Jul | 269,201.89 | 369,927.50 | 4,919,224.76 | 4,051,218.42 | 82.35 % | | 69.26 % |
| Ago | 271,542.46 | 103,718.87 | 5,190,767.22 | 4,154,937.29 | 80.04 % | | 71.04 % |
| Sep | 156,534.19 | | 5,347,301.41 | | | | |
| Oct | 150,179.19 | | 5,497,480.60 | | | | |
| Nov | 239,033.97 | | 5,736,514.57 | | | | |
| Dic | 112,420.09 | | 5,848,934.66 | | | | |
| Total | 5,848,934.66 | 4,154,937.29 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada |
| 14 | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos. |
| 15 | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo. |
| 16 | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | | cumplimiento_de_actividad_microempresa_Octubre.pdf | 07/12/2020 |
| 2 | | Cedula_presupuestaria_mantenimiento_vial_napo_agosto_2021.pdf | 03/09/2021 |
| 3 | | CRONOGRAMA_MICROEMPRESAS_NAPO_AGOSTO_2021 signed.pdf | 03/09/2021 |
| 4 | A.1.Descripción del Formato SENPLADES Mantenimiento Vial Napo | Informe_Formato_SENPLADES_Mantenimiento_Vial_Napo.pdf | 11/06/2019 |
| 5 | A1. Fotos de varios trabajos realizados | A1.doc | 15/03/2014 |
| 6 | A16. PAGOS SEGUN ESIGEF ENERO 2014 | B5.pdf | 15/03/2014 |
| 7 | ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO N °3 MICROEMPRESAS (10) TENA-BAEZA Y NARUPA-PASOHURCO | K5.pdf | 06/01/2017 |
| 8 | ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO N °3 MICROEMPRESAS (4) PAPALLACTA-BAEZA-REVENTADOR | K4.pdf | 06/01/2017 |
| 9 | ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO N °4 MICROEMPRESAS (4) PAPALLACTA-BAEZA-REVENTADOR | K7.pdf | 01/03/2017 |
| 10 | ACTA DEFINITIVA MICROEMPRESA LLANKANA ÑAÑPI | I8.pdf | 05/12/2016 |
| 11 | ACTA DEFINITIVA MICROEMPRESA NARUPA | J3.pdf | 05/12/2016 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 12 | ACTA DEFINITIVA MICROEMPRESA NUEVO AMANECER | I2.pdf | 05/12/2016 |
| 13 | ACTA DEFINITIVA MICROEMPRESA PACHACUTIK | J7.pdf | 05/12/2016 |
| 14 | ACTA DEFINITIVA MICROEMPRESA RIO JONDACHI | J5.pdf | 05/12/2016 |
| 15 | ACTA DEFINITIVA MICROEMPRESA SUMACO | I6.pdf | 05/12/2016 |
| 16 | ACTA DEFINITIVA MICROEMPRESA TARVANA | J9.pdf | 05/12/2016 |
| 17 | ACTA DEFINITIVA MICROEMPRESA VALLE DE QUIJOS | H9.pdf | 05/12/2016 |
| 18 | ACTA DEFINITIVA VIRGEN DE GUACAMAYOS | I4.pdf | 05/12/2016 |
| 19 | ACTA DEFINITIVA VIRGEN DE GUACAMAYOS 2 | J1.pdf | 05/12/2016 |
| 20 | ACTA ÚNICA - TRAMO 1 LLANKANA ÑANPI | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_1_LLANKANA_ÑANPI.pdf | 19/02/2018 |
| 21 | ACTA ÚNICA - TRAMO 10 GUACAMAYOS LIMPIO | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_10_GUACAMAYOS_LIMPIO.pdf | 19/02/2018 |
| 22 | ACTA ÚNICA - TRAMO 11 ÑAMBI TARVANA | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_11_ÑAMBI_TARVANA.pdf | 19/02/2018 |
| 23 | ACTA ÚNICA - TRAMO 12 NUEVO AMANECER | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_12_NUEVO_AMANECER.pdf | 19/02/2018 |
| 24 | ACTA ÚNICA - TRAMO 13 ÑAMBY KIWA | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_13_ÑAMBY_KIWA.pdf | 19/02/2018 |
| 25 | ACTA ÚNICA - TRAMO 14 NUEVO AMANECER | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_14_NUEVO_AMANECER.pdf | 19/02/2018 |
| 26 | ACTA ÚNICA - TRAMO 2 RUNA KAWSAY RÍO JONDACHI | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_2_RUNA_KAWSAY_RÍO_JONDACHI.pdf | 19/02/2018 |
| 27 | ACTA ÚNICA - TRAMO 3 NARUPA | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_3_NARUPA.pdf | 19/02/2018 |
| 28 | ACTA ÚNICA - TRAMO 5 RÍO JONDACHI - VIRGEN DE LOS GUACAMAYOS | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_5_RÍO_JONDACHI_-_VIRGEN_DE_LOS_GUACAMAYOS.pdf | 19/02/2018 |
| 29 | ACTA ÚNICA - TRAMO 6 RUNA KAWSAY RÍO JONDACHI | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_6_RUNA_KAWSAY_RÍO_JONDACHI.pdf | 19/02/2018 |
| 30 | ACTA ÚNICA - TRAMO 7 EL CHACO | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_7_EL_CHACO.pdf | 19/02/2018 |
| 31 | ACTA ÚNICA - TRAMO 8 ÑAMBI TARVANA | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_8_ÑAMBI_TARVANA.pdf | 19/02/2018 |
| 32 | ACTA ÚNICA - TRAMO 9 RÍO JONDACHI - VIRGEN DE LOS GUACAMAYOS | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_9_RÍO_JONDACHI_-_VIRGEN_DE_LOS_GUACAMAYOS.pdf | 19/02/2018 |
| 33 | ACTA ÚNICA - TRAMO 4 PIEDRA FINA | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_4_PIEDRA_FINA.pdf | 19/02/2018 |
| 34 | Actas Definitivas del periodo 29/03/2017 A 29/04/2017 ORDEN N.1 | L1.PDF | 05/06/2017 |
| 35 | Aprobación PAC 2020 MTOP-SUBZ2-2020-0080-M | MTOP-SUBZ2-2020-0080-M.pdf | 17/03/2020 |
| 36 | Autorización CGP reprogramación de hitos proyecto K022 Napo_11-08-2020 | MTOP-CGP-2020-1078-ME_AUTORIZACION_CGP_REPROGRAMACION_DE_HITOS_PROYECTO_K022_11-08-2020 | 13/08/2020 |
| 37 | Autorización de ampliación de "Fecha de Fin", proyecto consta en PAI 2020 | 2020.01.23_MTOP-CGP-2020-76-ME_y_anexos_autoriza_ampliar_fecha_de_fin_K022_K029_Napo.pdf | 23/01/2020 |
| 38 | B.1.MTOP-DDN-2019-976-ME: Contratación de 14 microempresas, con fecha 28 de abril de 2019. | MTOP-DDN-2019-976-ME.pdf | 12/06/2019 |
| 39 | C.1.CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2019 NAPO | C.1.CEDULA_PRESUPUESTARIA_ENERO_2019_NAPO.pdf | 12/06/2019 |
| 40 | C10.CEDULA PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2019 NAPO | C10.CEDULA_PRESUPUESTARIA_OCTUBRE_2019_NAPO.pdf | 05/11/2019 |
| 41 | C2.CEDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2019 NAPO | C2.CEDULA_PRESUPUESTARIA_FEBRERO_2019_NAPO.pdf | 12/06/2019 |
| 42 | C3.CEDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2019 NAPO | C3.CEDULA_PRESUPUESTARIA_MARZO_2019_NAPO.pdf | 12/06/2019 |
| 43 | C4.CEDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2019 NAPO | C4.CEDULA_PRESUPUESTARIA_ABRIL_2019_NAPO.pdf | 12/06/2019 |
| 44 | C5.CEDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2019 NAPO | C5.CEDULA_PRESUPUESTARIA_MAYO_2019_NAPO.pdf | 12/06/2019 |
| 45 | C6.CEDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2019 NAPO | C6.CEDULA_PRESUPUESTARIA_JUNIO_2019_NAPO.pdf | 04/07/2019 |
| 46 | C7.CEDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2019 NAPO | C7.CEDULA_PRESUPUESTARIA_JULIO_2019_NAPO.pdf | 05/08/2019 |
| 47 | C8.CEDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2019 NAPO | C8.CEDULA_PRESUPUESTARIA_AGOSTO_2019_NAPO.pdf | 04/09/2019 |
| 48 | C9.CEDULA PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2019 NAPO | C9.CEDULA_PRESUPUESTARIA_SEPTIEMBRE_2019_NAPO.pdf | 03/10/2019 |
| 49 | CAMBIO DE LIDER | MTOP-CGP-2020-335-ME_reprogramacion_cambio_de_lider.pdf | 12/03/2020 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 50 | Cedula Presupuestaria Mantenimiento Vial Napo Abril 2020 | cedula_presupuestaria_mantenimiento_vial_napo_abril_2020.pdf | 07/05/2020 |
| 51 | Construcción de un tramo del BTA | A3.jpg | 15/03/2014 |
| 52 | CONTRATACION MICROEMPRESA TENA-Y DE BAEZA; Y DE NARUPA-PASOHURCO | H7.pdf | 05/12/2016 |
| 53 | CONTRATO DE EMERGENCIA DEL PUENTE GUANGO EN EL TRAMO PAPALLACTA-CUYUJA RUTA E20 UBICADO EN EL CANTÓN QUIJOS DE LA PROVINCIA DE NAPO | CONTRATO_DE_EMERGENCIA_DEL_PUENTE_GUANGO.pdf | 12/03/2020 |
| 54 | CONTRATO DE RECONSTRUCCION VIAL DEL TRAMO Y DE PAPALLACTA-Y DE BAEZA E20 | CONTRATO_DE_EMERGENCIA_PAPALLACTA_BAEZA.pdf | 12/03/2020 |
| 55 | CONTRATO POR EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL TRAMO Y DE BAEZA COSANGA-y DE NARUPA COTUNDO PARTE 1 | CONTRATO_DE_EMERGENCIA_BAEZA_COTUNDOPARTE1.pdf | 12/03/2020 |
| 56 | CONTRATO POR EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL TRAMO Y DE BAEZA COSANGA-y DE NARUPA COTUNDO PARTE 2 | CONTRATO_DE_EMERGENCIA_BAEZA_COTUNDO_PARTE2.pdf | 12/03/2020 |
| 57 | COSTO TOTAL K022 | COSTO_TOTAL_K022.pdf | 27/11/2019 |
| 58 | D1.CEDULA PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 2019 NAPO | D1.CEDULA_PRESUPUESTARIA_NOVIEMBRE_2019_NAPO.pdf | 04/12/2019 |
| 59 | D2.MTOP-DDN-2019-2996-ME (DISPONE PUBLICACIÓN) | D2.MTOP-DDN-2019-2996-ME_(DISPONE_PUBLICACIÓN).pdf | 04/12/2019 |
| 60 | D3. CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2012 DEVENGADO MENSUAL | devengado_mantenimiento_vial_napo_2012.pdf | 11/12/2019 |
| 61 | D4. CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2013 DEVENGADO MENSUAL | devengado_mantenimiento_vial_napo_2013.pdf | 11/12/2019 |
| 62 | D5. CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2014 DEVENGADO MENSUAL | devengado_mantenimiento_vial_napo_2014.pdf | 11/12/2019 |
| 63 | D6. CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2015 DEVENGADO MENSUAL PROGRAMA 25 | devengado_mantenimiento_vial_napo_2015_programa_25.pdf | 11/12/2019 |
| 64 | D7. CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2015 DEVENGADO MENSUAL PROGRAMA 56 | devengado_mantenimiento_vial_napo_2015_programa_56.pdf | 11/12/2019 |
| 65 | D8. CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2016 DEVENGADO MENSUAL | devengado_mantenimiento_vial_napo_2016.pdf | 11/12/2019 |
| 66 | D9. CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2017 DEVENGADO MENSUAL PROGRAMA 25 | devengado_mantenimiento_vial_napo_2017_grupo_25.pdf | 11/12/2019 |
| 67 | E1. CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2017 DEVENGADO MENSUAL PROGRAMA 56 | devengado_mantenimiento_vial_napo_2017_grupo_56.pdf | 11/12/2019 |
| 68 | E2. CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2018 DEVENGADO MENSUAL | devengadado_mantenimiento_vial_napo_2018.pdf | 11/12/2019 |
| 69 | E3. CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2008 DEVENGADO MENSUAL | Devengado_mantinimiento_vial_de_napo_2008.pdf | 11/12/2019 |
| 70 | E4. CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2009 DEVENGADO MENSUAL | devengado_mantenimiento_vial_napo_2009.pdf | 11/12/2019 |
| 71 | E5. CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2010 DEVENGADO MENSUAL | devengado_mantenimiento_vial_napo_2010.pdf | 11/12/2019 |
| 72 | E6. REPORTE SITOP MICROEMPRESAS CONTRATADAS AÑO 2010 | Detalle_Microempresas_Napo_2010.xls | 11/12/2019 |
| 73 | E7. CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2011 DEVENGADO MENSUAL | devengado_mantenimiento_vial_napo_2011.pdf | 11/12/2019 |
| 74 | E8.CEDULA PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2019 NAPO | E8.CEDULA_PRESUPUESTARIA_DICIEMBRE_2019_NAPO.pdf | 06/01/2020 |
| 75 | E9.R1.ADQUISICION DE SEÑALETICA NAPO (MTOP-DDN-2019-3394-ME) | E9.R1.ADQUISICION_DE_SEÑALETICA_NAPO_(MTOP-DDN-2019-3394-ME).pdf | 10/01/2020 |
| 76 | Elementos para la construcción de los BTA's | A2.jpg | 15/03/2014 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 77 | Entrega de proyecto K022 Napo en formato SENPLADES | MTOP-DDN-2018-2034-ME_Napo_Proyecto_K022_en_formato_SENPLADES_elaborado_09-08-2018.pdf | 13/08/2020 |
| 78 | F1.P2.LEGALIZACIÓN ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA(MTOP-CONS_NAP-2019-232-ME) | F1.P2.LEGALIZACIÓN ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA(MTOP-CONS_NAP-2019-232-ME).pdf | 10/07/2021 |
| 79 | Ficha Proyecto SIPeIP Napo | Ficha_Proyecto_SIPeIP_NAPO_2020.pdf | 23/03/2020 |
| 80 | FOTOGRAFIA 1 TRABAJOS DE MICROEMPRESAS | A9.jpg | 15/03/2014 |
| 81 | FOTOGRAFIA 2 MICROEMPRESAS | B1.jpg | 15/03/2014 |
| 82 | G. MTOP-DDN-2019-2114-ME (DISPOSICIÓN ACTA DEFINITIVA) | MTOP-DDN-2019-2114-ME.pdf | 04/09/2019 |
| 83 | INFORMACION DE MANTENIMIENTO JULIO 2016 | H2_Informe_Técnico_Llankana_Nanpi.pdf | 18/08/2016 |
| 84 | INFORMACION DE MANTENIMIENTO JULIO 2016 | H3_Designación_de_Fiscalizador.pdf | 18/08/2016 |
| 85 | INFORMACION DE MANTENIMIENTO JULIO 2016 | H5_Orden_de_Compra_CATALOGO_ELECTRONICO.pdf | 18/08/2016 |
| 86 | INFORMACION DE MANTENIMIENTO JULIO 2016 | H4_Convenio_Marco_SERCOP.pdf | 18/08/2016 |
| 87 | INFORMACION DE MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2016 | ACTA_DE_CONFORMIDAD_DE_SERVICIOS_ADQUIRIDOS EN MICROEMPRESA_EL CHACAL | 03/10/2016 |
| 88 | INFORMACION DE MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2016 | ACTA_DE_CONFORMIDAD_DE_SERVICIOS_ADQUIRIDOS EN MICROEMPRESA RIO JONDA LA VIRGEN DE GUACAMAYOS | 03/10/2016 |
| 89 | INFORMACION DE MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2016 | ACTA_DE_CONFORMIDAD_DE_SERVICIOS_ADQUIRIDOS EN MICROEMPRESA RUNA KACHA RIO JONDACHI | 03/10/2016 |
| 90 | Informe de Finalización de trabajos Reconstrucción Baeza-Cotundo | INFORME_BAEZA_- _COTUNDO_FEBRERO_2021.pdf | 05/05/2021 |
| 91 | Informe de Finalización de trabajos Reconstrucción Papallacta-Baeza | INFORME_RECONSTRUCCION_PAPALLACTA_- _BAEZA_ABRIL_2021.pdf | 05/05/2021 |
| 92 | INFORME DE MANTENIMIENTO MAYO 2016 | H1.pdf | 05/07/2016 |
| 93 | Informe ejec. Sitop Marzo 2014 | B8.pdf | 10/04/2014 |
| 94 | Informe ejecutivo Sitop_Diciembre 2014 | C7.pdf | 29/01/2015 |
| 95 | Informe ejecutivo Sitop_Febrero 2015 | C8.pdf | 10/03/2015 |
| 96 | Informe ejecutivo Sitop_Noviembre 2015 | G8.pdf | 09/12/2015 |
| 97 | Informe técnico microempresas Napo | informe_técnico_microempresas_napo..pdf | 17/03/2020 |
| 98 | Informes de Fiscalización de la Orden de Compra N.4 Tramo Papallacta- Reventador previo al Acta Definitiva | K6.pdf | 03/02/2017 |
| 99 | Informes de Fiscalización de la Orden de Compra N.1 previo al Acta Definitiva, periodo 29/03/2017 A 29/04/2017. | K9.pdf | 05/06/2017 |
| 100 | Informes Ejecutivos - SEP 2012 | A7.pdf | 15/03/2014 |
| 101 | INFORMES EJECUTIVOS SITOP MICROEMPRESAS SEPTIEMBRE | F2.pdf | 07/10/2015 |
| 102 | K1. MTOP-SUBZ2-2020-0381-M-Solicitud de Aval | N1_MTOP-SUBZ2-2020-0381-M_Solicitud_de_Aval.pdf | 03/04/2020 |
| 103 | K2.cédula presupuestaria mantenimiento vial napo junio 2020. | N2.cédula_presupuestaria_mantenimiento_vial_napo_junio_2020.pdf | 2020/07/2020 |
| 104 | K3.cédula presupuestaria mantenimiento vial napo julio 2020. | N3_cédula_presupuestaria_mantenimiento_vial_napo_julio_2020.pdf | 2020/08/2020 |
| 105 | K4.Cédula presupuestaria mantenimiento vial napo mayo 2020 | N1_Cédula_presupuestaria_mantenimiento_vial_napo_mayo_2020.pdf | 05/06/2020 |
| 106 | K5.Cédula presupuestaria Mantenimiento Vial Napo agosto 2020 | N5.cédula_presupuestaria_Mantenimiento_Vial_Napo_agosto_2020.pdf | 2020/08/2020 |
| 107 | K6. cédula presupuestaria sept 2020 | N7_cédula_presupuestaria_sept_2020.pdf | 05/10/2020 |
| 108 | K7.cédula presupuestaria mantenimiento vial napo octubre 2020 | N8.cédula_presupuestaria_mantenimiento_vial_napo_octubre_2020.pdf | 04/12/2020 |
| 109 | K8. cédula presupuestaria Mantenimiento Vial Napo Noviembre 2020 | N9_cédula_presupuestaria_Mantenimiento_Vial_Napo_Noviembre_2020.pdf | 07/12/2020 |
| 110 | L3.SI.SOLICITUD DE APERTURA DE PROYECTOS GPR CONFORME AL PAI ASIGNADO 2020 | L3.S1.SOLICITUD_APERTURA_MTOP-DDN-2020-122-ME.pdf | 05/02/2020 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 111 | L4.S2.SOLICITUD DE APERTURA DE PROYECTOS GPR CONFORME AL PAI ASIGNADO 2020 | L4.S2.SOLICITUD_APERTURA_MTOP-SUBZ2-2020-0102-M.pdf | 05/02/2020 |
| 112 | L5.A1.AUTORIZACION DE APERTURA DE PROYECTOS GPR CONFORME AL PAI ASIGNADO 2020 | L5.A1.AUTORIZACIÓN_APERTURA_MTOP-CGP-2020-76-ME.pdf | 05/02/2020 |
| 113 | I6.CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2020 NAPO | cedula_presupuestaria_mantenimiento_vial_napo_enero_2020.pdf | 05/02/2020 |
| 114 | L7. CÉDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2020 NAPO | cedula_presupuestaria_mantenimiento_vial_napo_febrero_2020.pdf | 05/02/2020 |
| 115 | L8. Cédula presupuestaria marzo 2020 napo | cedula_presupuestaria_mantenimiento_vial_napo_marzo_2020.pdf | 05/02/2020 |
| 116 | L9. SOLICITUD DE APERTURA DE HITOS DEL PROYECTO | L8.SOLICITUD_DE_APERTURA_FICHA_DE_PROYECTO_K02031200P-SUBZ2-2020-0308-M.pdf | 05/02/2020 |
| 117 | M1. Cédula presupuestaria mantenimiento vial napo diciembre 2020 | M1._Cédula_presupuestaria_mantenimiento_vial_napo_diciembre_2020.pdf | 05/02/2021 |
| 118 | M2. Acta Recepción Técnica y Administrativa Mantenimiento Vial Los Alisos | M2._Acta_Recepción_Técnica_y_Administrativa_Los_Alisos.pdf | 28/12/2020 |
| 119 | M3. Acta Recepción Técnica y Administrativa Mantenimiento Vial El Salado | M3._Acta_Recepción_Técnica_y_Administrativa_El_SALADO.pdf | 29/12/2020 |
| 120 | M4. Cédula presupuestaria mantenimiento vial napo enero 2021 | M4._Cédula_presupuestaria_mantenimiento_vial_napo_enero_2021.pdf | 05/02/2021 |
| 121 | M5. Cédula presupuestaria mantenimiento vial napo febrero 2021 | M5._Cédula_presupuestaria_mantenimiento_vial_napo_febrero_2021.pdf | 05/02/2021 |
| 122 | M6. Cédula presupuestaria mantenimiento vial napo marzo 2021 | M6.Cédula_presupuestaria_mantenimiento_vial_napo_marzo_2021.pdf | 05/02/2021 |
| 123 | M7. Cédula presupuestaria mantenimiento vial napo abril 2021 | Cedula_presupuestaria_mantenimiento_vial_napo_abril_2021.pdf | 05/02/2021 |
| 124 | M8. Cédula presupuestaria mantenimiento vial napo MAYO 2021 | Cedula_presupuestaria_mantenimiento_vial_napo_mayo_2021.pdf | 05/02/2021 |
| 125 | M9. Cédula presupuestaria mantenimiento vial napo JUNIO 2021 | Cedula_presupuestaria_mantenimiento_vial_napo_junio_2021.pdf | 05/07/2021 |
| 126 | MARCO LÓGICO MANTENIMIENTO VIAL NAPO | MARCO_LÓGICO_MANTENIMIENTO_VIAL_NAPO.docx | 11/06/2019 |
| 127 | MTOP-CONS_NAP-2019-178-ME (CONTRATACIÓN MICROEMPRESAS) | MTOP-CONS_NAP-2019-178-ME_(CONTRATACIÓN_MICROEMPRESAS).pdf | 03/10/2019 |
| 128 | N1. Cédula presupuestaria mantenimiento vial napo JULIO 2021 | Cedula_presupuestaria_mantenimiento_vial_napo_julio_2021.pdf | 05/08/2021 |
| 129 | ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 14 MICROEMPRESAS | H8.pdf | 05/12/2016 |
| 130 | ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESAS OCT-DIC. 2017 | ORDEN_DE_COMPRA_MICROEMPRESAS_OCT-DIC._2017.pdf | 19/02/2018 |
| 131 | ORDENES DE COMPRA N1. (2017) DE CATALOGO ELECTRONICO 7 MICROEMPRESAS 29/03/2017 A 29/04/2017 | K8.pdf | 05/04/2017 |
| 132 | ORDENES DE COMPRA N2. (2017) DE CATALOGO ELECTRONICO 7 MICROEMPRESAS 13/06/2017 A 13/09/2017 | L2.pdf | 05/07/2017 |
| 133 | ORDENES DE COMPRA N°4 MICROEMPRESAS PAPALLACTA-BAEZA-REVENTADOR 27/12/2016 A 27/01/2017 | K2.pdf | 06/01/2017 |
| 134 | PAGOS ESIGEF_FEBRERO 2014_MANTENIMIENTO VIAL | B6.pdf | 15/03/2014 |
| 135 | Pagos segun Esigef Abril 2014 | B9.pdf | 12/05/2014 |
| 136 | PAGOS SEGUN ESIGEF AGOSTO 2013 | A8.pdf | 15/03/2014 |
| 137 | PAGOS SEGUN ESIGEF DICIEMBRE 2013 | B4.pdf | 15/03/2014 |
| 138 | PAGOS SEGUN ESIGEF ENE-AGO 2012 | A4.pdf | 15/03/2014 |
| 139 | PAGOS SEGUN ESIGEF MARZO 2014 | B7.pdf | 10/04/2014 |
| 140 | Pagos segun Esigef Mayo 2014 | C1.pdf | 12/06/2014 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|------------------------------------------------|---------|---------------|
| 141 | PAGOS SEGUN ESIGEF NOVIEMBRE 2013 | B3.pdf | 15/03/2014 |
| 142 | PAGOS SEGUN ESIGEF OCTUBRE 2013 | B2.pdf | 15/03/2014 |
| 143 | Pagos según esigef_Abril 2015 | D2.pdf | 05/05/2015 |
| 144 | Pagos según esigef_Abril 2015 Programa 25 | E1.pdf | 14/05/2015 |
| 145 | Pagos según esigef_Abril 2015 R.I | D6.pdf | 14/05/2015 |
| 146 | Pagos según Esigef_Agosto 2014 | C3.pdf | 11/09/2014 |
| 147 | Pagos según esigef_Agosto 2015 | F3.pdf | 07/10/2015 |
| 148 | Pagos según esigef_Agosto 2015 Programa 25 | F4.pdf | 07/10/2015 |
| 149 | Pagos según esigef_Agosto 2015 R.I | F5.pdf | 07/10/2015 |
| 150 | Pagos según esigef_Diciembre 2015 | G8.pdf | 05/01/2016 |
| 151 | Pagos según esigef_Diciembre 2015 Programa 25 | G9.pdf | 05/01/2016 |
| 152 | Pagos según esigef_Diciembre 2015 R.I | H1.pdf | 05/01/2016 |
| 153 | Pagos según esigef_Enero 2015 R.I | D3.pdf | 14/05/2015 |
| 154 | Pagos según esigef_Enero Programa 25 | D7.pdf | 14/05/2015 |
| 155 | Pagos según esigef_Febrero 2015 | C9.pdf | 10/03/2015 |
| 156 | Pagos según esigef_Febrero 2015 Programa 25 | D8.pdf | 14/05/2015 |
| 157 | Pagos según esigef_Febrero 2015 R.I | D4.pdf | 14/05/2015 |
| 158 | Pagos según Esigef_Julio 2014 | C2.pdf | 12/08/2014 |
| 159 | Pagos según esigef_Julio 2015 | E8.pdf | 07/08/2015 |
| 160 | Pagos según esigef_Julio 2015 Programa 25 | E9.pdf | 07/08/2015 |
| 161 | Pagos según esigef_Julio 2015 R.I | F1.pdf | 07/08/2015 |
| 162 | Pagos según esigef_Junio 2015 | E5.pdf | 06/07/2015 |
| 163 | Pagos según esigef_Junio 2015 Programa 25 | E6.pdf | 06/07/2015 |
| 164 | Pagos según esigef_Junio 2015 R.I | E7.pdf | 06/07/2015 |
| 165 | Pagos según esigef_Marzo 2015 | D1.pdf | 07/04/2015 |
| 166 | Pagos según esigef_Marzo 2015 Programa 25 | D9.pdf | 14/05/2015 |
| 167 | Pagos según esigef_Marzo 2015 R.I | D5.pdf | 14/05/2015 |
| 168 | Pagos según esigef_Mayo 2015 | E2.pdf | 03/06/2015 |
| 169 | Pagos según esigef_Mayo 2015 Programa 25 | E4.pdf | 03/06/2015 |
| 170 | Pagos según esigef_Mayo 2015 R.I | E3.pdf | 03/06/2015 |
| 171 | Pagos según Esigef_Noviembre 2014 | C6.pdf | 10/12/2014 |
| 172 | Pagos según esigef_Noviembre 2015 | G3.pdf | 09/12/2015 |
| 173 | Pagos según esigef_Noviembre 2015 Programa 25 | G5.pdf | 09/12/2015 |
| 174 | Pagos según esigef_Noviembre 2015 R.I | G7.pdf | 09/12/2015 |
| 175 | Pagos según esigef_Octubre 2014 | C5.pdf | 11/11/2014 |
| 176 | Pagos según esigef_Octubre 2015 | G2.pdf | 09/12/2015 |
| 177 | Pagos según esigef_Octubre 2015 Programa 25 | G4.pdf | 09/12/2015 |
| 178 | Pagos según esigef_Octubre 2015 R.I | G6.pdf | 09/12/2015 |
| 179 | Pagos según Esigef_Septiembre 2014 | C4.pdf | 12/10/2014 |
| 180 | Pagos según esigef_Septiembre 2015 | F7.pdf | 07/10/2015 |
| 181 | Pagos según esigef_Septiembre 2015 Programa 25 | F9.pdf | 07/10/2015 |
| 182 | Pagos según esigef_Septiembre 2015 R.I | F8.pdf | 07/10/2015 |
| 183 | PLANILLA UNICA MICROEMPRESA LLANKANA ÑAÑPI | I9.pdf | 05/12/2016 |
| 184 | PLANILLA UNICA MICROEMPRESA NARUPA | J4.pdf | 05/12/2016 |
| 185 | PLANILLA UNICA MICROEMPRESA NUEVO AMANECER | I3.pdf | 05/12/2016 |
| 186 | PLANILLA UNICA MICROEMPRESA PACHACUTIK | J8.pdf | 05/12/2016 |
| 187 | PLANILLA UNICA MICROEMPRESA SUMACO | I7.pdf | 05/12/2016 |
| 188 | PLANILLA UNICA MICROEMPRESA TARVANA | K1.pdf | 05/12/2016 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 189 | PLANILLA UNICA MICROEMPRESA VALLE DE QUIJOS | I1.pdf | 05/12/2016 |
| 190 | PLANILLA UNICA RIO JONDACHI | J6.pdf | 05/12/2016 |
| 191 | PLANILLA UNICA VIRGEN DE GUACAMAYOS | I5.pdf | 05/12/2016 |
| 192 | PLANILLA UNICA VIRGEN DE GUACAMAYOS 2 | J2.pdf | 05/12/2016 |
| 193 | Proyecto K022 Napo con recursos económicos asignados_31-01-2020 | cedula_presupuestaria_31-01-2020.pdf | 13/08/2020 |
| 194 | Proyecto K022 Napo en PAI incluido_15-11-2019 | MTOP-CGP-2019-1571-ME_PAI_2020_aprobado.pdf | 13/08/2020 |
| 195 | Proyecto K022 Napo en SIPEIP postulado_17-07-2019 | reporte_sipeip_postulacion_proforma_2020_napo.pdf | 13/08/2020 |
| 196 | Resolución Administrativa N° 4 Microempresas Papallacta-Baeza Reventador 27/12/2016 a 27/01/2017 | K3.pdf | 06/01/2017 |
| 197 | Señalización Horizontal | A6.jpg | 15/03/2014 |
| 198 | Señalización Vertical | A5.jpg | 15/03/2014 |
| 199 | SOLICITA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (MTOP-DDN-2019-2565-ME) | MTOP-DDN-2019-2565-ME.pdf | 05/11/2019 |
| 200 | SOLICITUD CONTRATACION MICROEMPRESA PAPALLACTA-REVENTADOR | H6.pdf | 05/12/2016 |
| 201 | Solicitud Napo reprogramacion de hitos proyecto K022_07-08-2020 | MTOP-DDN-2020-1698-ME_solicitud_DDN_apertura_ficha_de_proyecto_K022_07-08-2020.pdf | 13/08/2020 |
| 202 | Solicitud ZS2 reprogramacion de hitos proyecto K022 Napo_07-08-2020 | MTOP-SUBZ2-2020-1003-M_SOLICITUD_SZ2_REPROGRAMACION_DE_HITOS_PROYECTO_K022_NAPO_07-08-2020.pdf | 13/08/2020 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Caiza Yungan, Klever Javier | Supervisor | Analista de Infraestructura Distrital 2 | kcaiza@mtop.gob.ec | Ext: 23912 |
| Guilcapi Guaman, Orlando Fabian | Líder de Proyecto | Analista de Infraestructura Distrital 2 | oguilcapi@mtop.gob.ec | |
| Pita Suárez, Esteban Alejandro | Director Distrital de Transporte y Obras Públicas Del Napo | Subsecretario Zonal 2, Encargado | epita@mtop.gob.ec | Ext: 23901 |
| Velastegui Nagua, Jefferson Fabricio | Financiera (Encargada) | Analista Administrativo Financiero, Encargado | jvelastegui@mtop.gob.ec | 0992900275 |

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

| Archivo | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 34203_1.jpg | 19/03/2021 |