

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte
Dirección de Conservación de la Infraestructura del Transporte

PROYECTO: K011 MTOP - Programa de apoyo al desarrollo de los Gobiernos Autónomos y Descentralizados

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto: | Armijo Logroño, Ángel (aarmijo@mtop.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Valencia, Freddy | Programas Relacionados: | |
| Titular: | Armijo Logroño, Ángel | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 175200000.0000.387468 | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 0 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Media | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 7,100,000.00 |
| Localidad de Gestión: | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2022 - 01/03/2024 |
| Fecha de última actualización: | 03/03/2022 | Fecha de Fin Base: | - |
| Modificado por: | Armijo Logroño, Ángel | Fecha del siguiente Hito: | |



Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

| |
|---|
| Descripción |
| EL PROYECTO TIENE COMO OBJETO APOYAR A LOS GADS, A FIN DE MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEMÁS |
| Beneficios Cualitativos |
| BENEFICIAR OBRAS INFRAESTRUCTURA |
| Tipo de Beneficiario |
| USUARIOS VIALES - RED VUIAL ESTATAL - RED VIAL PROVINCIAL |
| Restricciones |
| LAS RESTRICCIONES PUEDEN REFERIRSE PRESUPUESTARIAS |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|---------------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO



Transcurrido: 7.71 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2022 Fecha de Fin: 01/03/2024

Porcentaje de Avance: 0.00 %

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| FEBRERO 2022 El proyecto fue creado en Enero de 2022 Se transfirió a las Provincias de Azuay y El Oro | Armijo Logroño, Ángel | 03/03/2022 - 03:42 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------|-------------------------------|
| Convenios EL ORO: 2.700.00.00 MM - GAD MUNICIPAL ZARUMA - EMERGENCIA SOCAVON COLON Y 10 DE AGOSTO Convenios EI AZUAY: 2,164,220.68 - GAD MUNICIPAL NABON - MITIGACIÓN A LOS MOVIMIENTOS DE MASAS (SUELO) DE LOS BARRIOS: ROSAS, BELLAVISTA, EL ROSARIO, TAMBOLOMA | | |

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto |
|-------------------------------|
| No hay información disponible |

HITOS

| Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| No hay información disponible | | | | | | | |

INDICADORES DEL PROYECTO

| Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| No hay información disponible | | | | | | |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 7,100,000.00 ** |
| Costo Total: | 7,100,000.00 |
| Total Devengado: | 4,864,220.68 |
| % Costo Total Devengado: | 68.51 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 68.51 %

Perfil Económico 2022

| | Años Previos | Año Actual (2022) | Años Futuros | Total |
|---|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| Ppto. Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Codificado | 0.00 | 7,100,000.00 | 0.00 | 7,100,000.00 |
| Ppto. Comprometido | 0.00 | 4,864,220.68 | 0.00 | 4,864,220.68 |
| Planeado - Codificado (2022) | | -7,100,000.00 | | |
| Programado a Devengar | 0.00 | 7,100,000.00 | 0.00 | 7,100,000.00 |
| Ppto. Devengado | 0.00 | 4,864,220.68 | 0.00 | 4,864,220.68 |
| Pagado Real | 0.00 | 4,864,220.68 | 0.00 | 4,864,220.68 |
| Estimado a fin de año | * 0.00 | 7,100,000.00 | 0.00 | 7,100,000.00 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 0.00 % | 68.51 % | 0.00 % | 68.51 % |
| Ppto. Codificado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Devengado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | ● | 0.00 % |

| Presupuesto Mensual 2022 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|---|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 4,864,220.68 | 4,864,220.68 | 4,864,220.68 | 4,864,220.68 | 100.00 % |  | 68.51 % |
| Mar | 0.00 | | 4,864,220.68 | | | | |
| Abr | 2,235,779.32 | | 7,100,000.00 | | | | |
| May | 0.00 | | 7,100,000.00 | | | | |
| Jun | 0.00 | | 7,100,000.00 | | | | |
| Jul | 0.00 | | 7,100,000.00 | | | | |
| Ago | 0.00 | | 7,100,000.00 | | | | |
| Sep | 0.00 | | 7,100,000.00 | | | | |
| Oct | 0.00 | | 7,100,000.00 | | | | |
| Nov | 0.00 | | 7,100,000.00 | | | | |
| Dic | 0.00 | | 7,100,000.00 | | | | |
| Total | 7,100,000.00 | 4,864,220.68 | | | |  | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |
|-------------------------------|
| No hay información disponible |