

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 5
Dirección Provincial Guayas

PROYECTO: K064 MTOP - Mantenimiento Vial de la Provincia del Guayas

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Líder del Proyecto: | Salas Aragundi, Daniel (dsalas@mtop.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Valle Zuñiga, Hugo Arturo | Programas Relacionados: | Provincia - Guayas, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD |
| Titular: | Delgado León, Andrés Glen | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 175200000.506.3844 | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 5 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Alta | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 13,980,975.82 |
| Localidad de Gestión: | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 02/07/2014 - 31/12/2019 |
| Fecha de última actualización: | 23/05/2019 | Fecha de Fin Base: | 02/07/2015 |
| Modificado por: | Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando | Fecha del siguiente Hito: | 31/07/2019 |

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Corrección geométrica del distribuidor de tráfico y aumento del Gálibo del intercambiador de Progreso

La Vía Guayaquil-Salinas pasa debajo del puente del distribuidor de tráfico, a la altura de Progreso, cuyo gálibo actual es de 5.2 m. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas desea aumentar el gálibo del puente del distribuidor de tráfico de Progreso, a 6 m de altura como mínimo.

Se propone la elevación del puente mediante un sistema hidráulico de cilindros y bombas, para lograr la altura deseada, y fundición de muro complementario de apoyo para descanso definitivo.

ID SITOP:8450
Monto: \$ 3,175,103.57
Longitud: 3.5 km, incluye accesos
Plazo de ejecución:6 Meses
Fecha de entrega de Anticipo:22 de julio de 2014
Porcentaje de Anticipo Entregado:7.50%
Fecha de inicio según contrato: 02 de Julio de 2014
Monto de Anticipo entregado:\$ 238,132.77
Total planillado a la fecha:\$ 0.00

PRODUCTO: Intercambiador
OBJETIVO: Corrección geométrica del distribuidor de tráfico y aumento del Gálibo del intercambiador de Progreso

año 2018 este proyecto abarca:

- 1.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DE ACCESO A MONTE SINÁI DE 4.5 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS
- 2.- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA GASTRONÓMICA UBICADA EN LA PARROQUIA GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO)
- 3.- GASTOS OPERACIONALES: APORTE PATRONAL
- 4.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DDG DEL MTOP- PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO- NOCTURNO
- 5.- GASTOS OPERACIONALES: HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
- 6.- GASTOS OPERACIONALES: FONDOS DE RESERVA
- 7.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: EMPALME PICHINCHA

DATOS GENERALES

| Descripción |
|---|
| 8.- MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RIOS, TRABAJOS REALIZADOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS |
| 9.- GASTOS OPERACIONALES: SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, DIURNO-NOCTURNO (SEGURIDAD Y VIGILANCIA) |
| 10.- ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO 2018 DE VARIAS VIAS DE LA RED VIAL ESTATAL |
| 11.- ADMINISTRACION, COBRO Y RECAUDACION DE Y DEPOSITO DE LA ESTACION DE PEAJE CHONGON - UBICADA EN LA CARRETERA GUAYAQUIL - PROGRESO, PROVINCIA DEL GUAYAS |
| 12.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E-40 TRAMO PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS |
| 13.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO CUARTO SUELDO |
| 14.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO: PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS |
| 15.- GASTOS OPERACIONALES: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
| 16.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SALITRE LIMITE GUAYAS - LOS RIOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. |
| 17.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: NARANJAL A RIO 7 |
| 18.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E40 PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA SECTOR LA PUNTILLA CON UNA EXTENSION DE 17.80 KM |
| 19.- SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO |
| 20.- GASTOS OPERACIONALES: VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) |
| 21.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO TERCER SUELDO |
| 22.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL |

Beneficios Cualitativos

Mejorar el tráfico vehicular y seguridad de los usuarios que se dirigen hacia el sector de Playas y viceversa

Tipo de Beneficiario

Turistas, comercio, transporte


Restricciones

TIEMPO: proyecto tendrá la duración de 6 meses

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 89.45 %
 Fecha de Inicio: 02/07/2014 Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2019 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|------------------------|-------------------------------|
| <p>Abril 2019.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p> | Salas Aragundi, Daniel | 06/05/2019 - 04:42 PM |
| <p>Marzo 2019.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p> | Salas Aragundi, Daniel | 05/04/2019 - 01:16 PM |
| <p>Febrero 2019.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p> | Salas Aragundi, Daniel | 06/03/2019 - 08:12 AM |
| <p>Enero 2019.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p> | | |
| <p>Diciembre 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p> | Salas Aragundi, Daniel | 04/01/2019 - 12:39 PM |
| <p>Noviembre 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p> | Salas Aragundi, Daniel | 05/12/2018 - 08:16 AM |
| <p>OCTUBRE 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p> | Salas Aragundi, Daniel | 05/11/2018 - 07:58 AM |
| <p>Septiembre 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p> | Salas Aragundi, Daniel | 05/10/2018 - 05:16 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| Agosto 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente. | Salas Aragundi, Daniel | 04/09/2018 - 09:04 AM |
| Julio 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. | Salas Aragundi, Daniel | 06/08/2018 - 09:46 AM |
| Junio 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador | Salas Aragundi, Daniel | 05/07/2018 - 08:43 AM |
| Mayo 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador | Salas Aragundi, Daniel | 05/06/2018 - 09:22 AM |
| Abril 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enalces del intercambiador | | |
| Enero 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad Febrero 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad Marzo 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad | Salas Aragundi, Daniel | 05/04/2018 - 04:56 PM |
| Diciembre 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad Noviembre 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad | Salas Aragundi, Daniel | 04/01/2018 - 08:48 AM |
| Octubre 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad | Salas Aragundi, Daniel | 01/11/2017 - 02:59 PM |
| Septiembre 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servico a la comunidad | Salas Aragundi, Daniel | 10/10/2017 - 09:21 AM |
| Agosto 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servico a la comunidad | Mendoza Cedeno, José Eugenio | 06/09/2017 - 11:58 AM |
| Julio 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servico a la comunidad. | Mendoza Cedeno, José Eugenio | 02/08/2017 - 04:04 PM |
| Junio 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servico a la comunidad. | Mendoza Cedeno, José Eugenio | 04/07/2017 - 02:14 PM |
| Mayo 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servico a la comunidad. | Calderón Cañar, Edgar Miguel | 09/06/2017 - 03:23 PM |
| Abril 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servico a la comunidad. | Calderón Cañar, Edgar Miguel | 09/06/2017 - 03:23 PM |
| Marzo 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servico a la comunidad. | Mendoza Cedeno, José Eugenio | 04/04/2017 - 11:21 AM |
| Febrero 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servico a la comunidad. | Mendoza Cedeno, José Eugenio | 06/03/2017 - 07:27 AM |
| Enero 2017.- Se terminan los trabajos relacionados con la señalización y el proyecto está terminado al 100% dando servicio a la comunidad. | Salas Aragundi, Daniel | 06/02/2017 - 09:10 AM |
| Diciembre 2016.- Se realizan trabajos de señalización horizontal y vertical en los diferentes enlaces del distribuidor de tráfico. Se tiene en trámite Orden de cambio 7 y contrato complementario | Salas Aragundi, Daniel | 05/01/2017 - 02:59 PM |
| Noviembre 2016.- Se realizan trabajos de señalización horizontal y vertical en los diferentes enlaces del distribuidor de tráfico | Salas Aragundi, Daniel | 05/12/2016 - 04:03 PM |
| OCtubre 2016: Se terminan realizar el asfaltado dentro de todos los enlaces del distribuidor de tráfico, se comienza a colocar la pintura de tráfico para la señalización | Salas Aragundi, Daniel | 07/11/2016 - 12:07 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| Septiembre 2016: Se terminan de realizar los trabajos de movimiento de tierras, se procede a realizar asfaltado del enlace 2 3 4 5 6 7. Terminación de cunetas enlace 5 | | |
| Agosto 2016: Se terminan de realizar los trabajos de movimiento de tierras, se procede a realizar asfaltado del enlace 4 lado derecho; se terminan trabajos en el enlace 5. Terminación de cunetas enlace 3 | Salas Aragundi, Daniel | 09/09/2016 - 08:39 AM |
| JuLIO 2016: Una vez entregado el porcentaje de anticipo faltante, se procedió a realizar los trabajos de sub-base - base en los enlaces 3, 6 y 7; se comenzo a realizar la imprimación de el enlace 4 y 8. | Salas Aragundi, Daniel | 09/09/2016 - 08:35 AM |
| Junio 2016: Según comunicación de las autoridades se ha entregado el 35% faltante del anticipo con credito chino, la contratista a partir del día lunes 11 de Julio de 2016, entrará a trabajar al 100% con su personal y maquinaria. | Salas Aragundi, Daniel | 06/07/2016 - 11:09 AM |
| MAYO 2016: Continuan con los trabajos de fundición del hormigón de las alas del puente, que servirán para contener relleno adicional como resultado de la elevación de 1 m del puente existente. | Calderón Cañar, Edgar Miguel | 07/06/2016 - 10:41 AM |
| ABRIL 2016: Continuan con los trabajos de fundición de los incrementos de los estribos en ambos lados del puente, producto de la elevación de 1 m del puente existente | Calderón Cañar, Edgar Miguel | 06/05/2016 - 02:01 PM |
| MARZO 2016: Se han ejecutado trabajos de fundición de los incrementos de los estribos en ambos lados del puente, producto de la elevación de 1 m del puente existente | Calderón Cañar, Edgar Miguel | 06/05/2016 - 01:56 PM |
| FEBRERO 2016: Los trabajos se encuentran suspendidos por la contratista por diferentes causas, entre ellas la etapa invernal y el no pago de planillas de obra. | Calderón Cañar, Edgar Miguel | 09/03/2016 - 09:04 AM |
| ENERO 2016: Colocación del material en los enlaces 6 y 7 | Calderón Cañar, Edgar Miguel | 09/03/2016 - 09:03 AM |
| DICIEMBRE 2015: Se realizaron trabajos de imprimación en el enlace 8 y se colocó material de base en el enlace 4 | Calderón Cañar, Edgar Miguel | 09/03/2016 - 09:01 AM |
| NOVIEMBRE 2015: La obra se encuentra con un ritmo bajo de avance de obra por motivos de pago de planillas, el MTOP no ha pagado ninguna de las 6 planillas presentadas por la contratista. | Calderón Cañar, Edgar Miguel | 24/12/2015 - 11:15 AM |
| OCTUBRE 2015: Levantamiento de los dos tramos del puente, colocación de mejoramiento, sub base y base en los ocho ramales del distribuidor de tráfico. | Calderón Cañar, Edgar Miguel | 24/12/2015 - 11:14 AM |

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 0

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1 | Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | EJECUCIÓN: Adjudicación realizada | 3-Adjudicación | 02/07/2014 | | 02/07/2014 | | Sí | 1.0 |
| 2 | EJECUCIÓN: Inicio de obra realizada | 4-Inicio de Trabajo | 02/07/2014 | | 31/10/2014 | | Sí | 1.0 |
| 3 | EJECUCIÓN: Movimiento de tierra realizada | 5-Entregables Intermedios | 15/09/2015 | | 15/09/2015 | | Sí | 30.0 |
| 4 | EJECUCIÓN: Levantamiento del puente realizada | 5-Entregables Intermedios | 30/10/2015 | | 30/10/2015 | | Sí | 15.0 |
| 5 | EJECUCIÓN: Obras de drenaje realizada | 5-Entregables Intermedios | 30/01/2016 | | 30/04/2016 | | Sí | 5.0 |


HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 6 | EJECUCIÓN: Capa de rodadura de hormigón asfáltico realizada | 5-Entregables Intermedios | 14/06/2016 | | 31/10/2016 | | Sí | 20.0 |
| 7 | EJECUCIÓN: Señalización vial realizada | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2016 | | 30/01/2017 | | Sí | 3.0 |
| 8 | EJECUCIÓN: Señalización vial tramo 2 realizada | 9-Entregables Formales | 30/11/2016 | | 30/01/2017 | | Sí | 3.0 |
| 9 | EJECUCIÓN: Señalización vial tramo 3 realizada | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/11/2016 | | 30/01/2017 | | Sí | 2.0 |
| 10 | EJECUCIÓN: Acta de recepción provisional realizada | 9-Entregables Formales | 30/07/2017 | | 30/07/2017 | | Sí | 5.0 |
| 11 | CIERRE: Pago liquidación realizado | 9-Entregables Formales | 30/09/2017 | 31/07/2019 | | | No | 10.0 |
| 12 | CIERRE: Recepción definitiva | 9-Entregables Formales | 30/09/2017 | 31/07/2019 | | | No | 5.0 |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|----|---|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Se han realizado las reparaciones necesarias para tener en optimas condiciones la vía, sin embargo hay desprendimientos de hitos de vía en el tramo 4 | Monge Espinel, Luis Humberto | {PR} - Provincia - GUAYAS | 30/06/2017 |
| 2 | La obra presenta grandes daños, por tal razon solicitamos al MTOP oficie inmediatamente a la Contratista para que realice las reparaciones necesarias | Monge Espinel, Luis Humberto | {PR} - Provincia - GUAYAS | 26/05/2017 |
| 3 | La obra tiene un 99% de avance se espera que culmine los trabajos el 15 de enero de 2017 | Monge Espinel, Luis Humberto | {PR} - Provincia - GUAYAS | 13/01/2017 |
| 4 | La obra presenta retrasos, la fecha de término de acuerdo a la ampliación era 30 de Nov. de 2016 | Monge Espinel, Luis Humberto | {PR} - Provincia - GUAYAS | 21/12/2016 |
| 5 | Se cumplió el plazo que era el 31 de octubre de 2016 y la obra no está finalizada aun quedan rubros por ejecutar | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 10/11/2016 |
| 6 | La obra presenta un gran avance, se espera que esté lista para el 31 de Octubre de 2016 | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 14/10/2016 |
| 7 | La obra presenta retrasos de acuerdo a la programación de la ficha GPR, se espera que la obra termine el 31 de octubre de 2016 | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 25/08/2016 |
| 8 | La obra permanece paralizada no se encontró personal en obra | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 23/05/2016 |
| 9 | La obra se encuentra paralizada | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 19/02/2016 |
| 10 | Debido a la etapa invernal los trabajos se han retrasado, se espera que la obra culmine el 15 de abril del 2016 | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 28/01/2016 |
| 11 | Debido a la etapa invernal los trabajos se han retrasado, se espera que la obra culmine el 15 de abril del 2016 | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 28/01/2016 |
| 12 | Los trabajos se ejecutan según lo programado, la obra culminaría a finales de diciembre del 2015 | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 26/11/2015 |
| 13 | Los trabajos se ejecutan según lo programado por la contratista, se solicita actualizar la ficha de GPR para conocer fechas de cumplimiento de hitos | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 11/09/2015 |
| 14 | Se retoman los trabajos, se espera que la obra culmine el 15 de noviembre del 2015 | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 24/06/2015 |
| 15 | La obra se encuentra suspendida hasta que se realice la declaratoria de utilidad pública | Panchana Farra, Rolando José | {PR} - Provincia - GUAYAS | 17/04/2015 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|------------------------------|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de avance físico. |  | 100.00 % | 95 | 95 | 01/01/2019 | Abril |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 13,980,975.82 ** |
| Costo Total: | 18,854,333.80 |
| Total Devengado: | 7,222,170.35 |
| % Costo Total Devengado: | 38.31 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 38.31 %

Perfil Económico 2019

| | Años Previos | Año Actual (2019) | Años Futuros | Total |
|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado | 1.00 | 18,623,481.25 | 0.00 | 18,623,482.25 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 13,289,045.89 | 6,758,805.47 | 0.00 | 20,047,851.36 |
| Ppto. Codificado | 13,739,689.51 | 6,758,805.47 | 0.00 | 20,498,494.98 |
| Ppto. Comprometido | 9,913,927.29 | 0.00 | 0.00 | 9,913,927.29 |
| Planeado - Codificado (2019) | | 11,864,675.78 | | |
| Programado a Devengar | 13,739,689.51 | 6,758,805.47 | 0.00 | 20,498,494.98 |
| Ppto. Devengado | 7,222,170.35 | 0.00 | 0.00 | 7,222,170.35 |
| Pagado Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimado a fin de año | * 7,222,170.35 | 0.00 | 0.00 | 7,222,170.35 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 6,517,519.16 | 6,758,805.47 | 0.00 | 13,276,324.63 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 52.56 % | 0.00 % | 0.00 % | 35.23 % |
| Ppto. Codificado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Devengado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | ● | 0.00 % |

| Presupuesto Mensual 2019 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|---|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 614,044.29 | | 614,044.29 | | | | |
| Mar | 614,044.21 | | 1,228,088.50 | | | | |
| Abr | 614,044.21 | | 1,842,132.71 | | | | |
| May | 614,044.18 | | 2,456,176.89 | | | | |
| Jun | 614,044.17 | | 3,070,221.06 | | | | |
| Jul | 614,044.17 | | 3,684,265.23 | | | | |
| Ago | 614,044.12 | | 4,298,309.35 | | | | |
| Sep | 614,044.10 | | 4,912,353.45 | | | | |
| Oct | 614,044.10 | | 5,526,397.55 | | | | |
| Nov | 614,044.07 | | 6,140,441.62 | | | | |
| Dic | 618,363.85 | | 6,758,805.47 | | | | |
| Total | 6,758,805.47 | 0.00 | | | |  | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|--|
| 14 | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada |
| 15 | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos. |
| 16 | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo |
| 17 | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente. |
| 18 | Reducir el índice de incumplimiento de las normativas de transporte pesado, MEDIANTE la implementación del sistema de control de pesos y dimensiones de los vehículos de carga |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|---|---|---|---------------|
| 1 | Acta de suspensión | Acta_de_Suspensión_Temporal_Galibo.pdf | 05/12/2017 |
| 2 | Contrato complementario | CONtrato_complementario.pdf | 05/12/2017 |
| 3 | orden de cambio | orden_de_cambio_no._1_varios_proyectos.pdf | 06/07/2016 |
| 4 | Orden de cambio 2 | ORDEN_DE_CAMBIO_No._2_FIRMADA.pdf | 06/07/2016 |
| 5 | Orden de cambio 3 | orden_de_cambio_nO._3.pdf | 06/07/2016 |
| 6 | orden de cambio 4 | orden_de_cambio_no._4_sinohydro_con_fecha.pdf | 06/07/2016 |
| 7 | Orden de Cambio 5 Aumento de PLazo 30/11/2016 | Orden_de_Cambio_5.pdf | 11/11/2016 |
| 8 | Orden de cambio 6 - 30/01/2017 | ORDEN_DE_CAMBIO_No._6_SINOHYDRO.pdf | 06/02/2017 |
| 9 | Reanudación de trabajos | Reanudación_de_Trabajos.pdf | 05/12/2017 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|----------------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------|
| Aguilar Ronquillo, Marco Antonio | Líder de Proyecto | Analista de Infraestructura Provincial 2 | maaguilar@mtop.gob.ec | 042068577 |
| Calderón Cañar, Edgar Miguel | Líder de Proyecto | Supervisor de Obra del Guayas - MTOP | ecalderon@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Mendoza Cedeno, José Eugenio | Líder de Proyecto | Supervisor de Obras de la Dirección Provincial del Guayas | jemendoza@mtop.gob.ec | 023974600 |

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|------------------------|-------------|
| Montalván Rodríguez, Erwin Nicolas | Líder de Proyecto | Experto de Infraestructura provincial | emontalvan@mtop.gob.ec | 0984061125 |
| Paz Mora, Luis Alfredo | Líder de Proyecto | Administrador Vial - Construcciones Guayas | lpaz@mtop.gob.ec | |
| Perez Marcillo, Patricia Lisseth | Líder de Proyecto | Analista de Infraestructura 2 | pperez@mtop.gob.ec | 042068577 |
| Pulecio Montalvo, Roger Alberto | Director Distrital del Guayas | Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Guayas, Encargado | rpulecio@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Rocohano Granados, Maritza Alexandra | Líder de Proyecto | Experto de Infraestructura provincial | mrocohan@mtop.gob.ec | 0969002382 |
| Salas Aragundi, Daniel | Líder de Proyecto | Asistente de Estudios Zonal 5 | dsalas@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Valle Zuñiga, Hugo Arturo | Subsecretario Regional 5 | Subsecretario Regional 5 | hvalle@mtop.gob.ec | 023974600 |

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

| Archivo | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 86622_1.jpg | 05/12/2016 |