

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 5
Dirección Provincial Guayas

PROYECTO: K064 MTOP - Mantenimiento Vial de la Provincia del Guayas

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Líder del Proyecto: | Rocohano Granados, Maritza Alexandra (mrocohanomtop.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Bastidas Izurieta, Álvaro Sebastián | Programas Relacionados: | Provincia - Guayas, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD |
| Titular: | Delgado León, Andrés Glen | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 175200000.506.3844 | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 5 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Alta | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 47,648,079.41 |
| Localidad de Gestión: | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2011 - 31/12/2019 |
| Fecha de última actualización: | 12/12/2019 | Fecha de Fin Base: | 02/07/2015 |
| Modificado por: | Rocohano Granados, Maritza Alexandra | Fecha del siguiente Hito: | 31/12/2019 |

DATOS GENERALES

Descripción

Actividades de mantenimiento vial de la DDG

La Vía Guayaquil-Salinas pasa debajo del puente del distribuidor de tráfico, a la altura de Progreso, cuyo gálibo actual es de 5.2 m. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas desea aumentar el gálibo del puente del distribuidor de tráfico de Progreso, a 6 m de altura como mínimo.

Se propone la elevación del puente mediante un sistema hidráulico de cilindros y bombas, para lograr la altura deseada, y fundición de muro complementario de apoyo para descanso definitivo.

Monto: \$ 3,175,103.57

Longitud: 3.5 km, incluye accesos

Plazo de ejecución: 6 Meses

Fecha de entrega de Anticipo: 22 de julio de 2014

Porcentaje de Anticipo Entregado: 7.50%

Fecha de inicio según contrato: 02 de Julio de 2014

Monto de Anticipo entregado: \$ 238,132.77

Total planillado a la fecha: \$ 0.00

Aporte Patronal

Combustibles y Lubricantes

Decimocuarto Sueldo

Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)

Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas

Fondo de Reserva

Horas Extraordinarias y Suplementarias

Infraestructura

Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas

Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas

Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)

Repuestos y Accesorios

Seguros

Servicio de Seguridad y Vigilancia

Servicios de Voluntariado

Servicios Personales por Contrato

Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes

Transporte y Vias

DATOS GENERALES

Descripción

Vehiculos (Servicio de Mantenimiento y Reparacion)

Beneficios Cualitativos

Los beneficios : ahorro en los costos de operación de vehículos, ahorro del costo de operación de vehículos y tiempo de viaje del trafico existente que son trasladados en forma directa a los usuarios de las vías de la Red Vial del Guayas.

Tipo de Beneficiario

Usuarios de las vías de la Red Vial del Guayas.

Restricciones

TIEMPO: este proyecto tiene un tratamiento diferente a otros, ya que al ser de mantenimiento constante año a año se incluye en el Plan anual de inversión (2011 a vigente)

COSTO: desde el año 2011 al 2019 se ha presupuestado \$52.832.570,56

ALCANCE: La operación se refiere a los trabajos de eliminación selectiva de vegetación existente dentro de la faja vial. La limpieza comprende además la eliminación de ramaje aéreo y el retiro de cualquier desecho, escombros u otro material en desuso que se encuentre dentro del área prescrita, cualquiera sea su procedencia. La vegetación en muchos casos resulta beneficiosa para el camino y mejora la estética general, permitiendo un viaje más placentero; por lo tanto, no es conveniente programar talas indiscriminadas de toda vegetación existente dentro de la faja, si no que se debe realizar un estudio para establecer áreas o especies individuales que deben ser taladas. Los principales factores que se deben considerar para definir los requerimientos del trabajo son:

#Las señales camineras deben encontrarse completamente libres de cualquier vegetación que impida su visión desde, a lo menos, 100 m de distancia.

#La velocidad de diseño de la carretera y los radios de las curvas horizontales definen un despeje lateral mínimo, que asegure la distancia de visibilidad de parada o adelantamiento, tal como se especifica en los numerales 3.202.2 y 3.203.3 del Volumen 3 del NEVI - 12 La vegetación que arraiga en taludes de cortes y terraplenes es esencial para evitar deslizamientos y desprendimientos, por lo tanto sólo debe cortarse a una altura adecuada para que no obstruya la visibilidad en los términos anteriormente señalados.

#En áreas de seguridad, o encauzamiento del tránsito que vira o ingresa a la carretera, ninguna vegetación deberá quedar con una altura mayor que 0,20 m.

#Los arbustos que arraiguen dentro de elementos de drenaje, tales como fosos, contrafosos y otros deben retirarse completamente.

#Deben talarse los árboles o arbustos de tronco de 150 mm o más de diámetro, en la mediana y en las circunstanciales zonas despejadas, pues aumentan la severidad de un eventual accidente.


#La operación puede incluir también la aplicación de matamalezas. Se hará en los sectores definidos en los antecedentes del contrato o donde indique la Fiscalización y en los que previamente se efectuó una limpieza de faja manual o mecanizada.

RECURSOS: Este proyecto está compuesto por componentes: Infraestructura, Servicios de microempresas, Gastos operacionales, fiscalizaciones; dentro de estos componentes se ejecutan contratos por administración directa en donde interviene personal del MTOP y contratos de proveedores externos que cuentan con su personal

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2011 Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2019 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|----------------------------------|
| <p>INFORME DE NOVIEMBRE 2019.</p> <p>1.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DE ACCESO A MONTE SINAI DE 4.5 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS Se aprobó el proyecto en SENPLADES.</p> <p>2.- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA GASTRONÓMICA UBICADA EN LA PARROQUIA GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO). No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>3.- GASTOS OPERACIONALES: APORTE PATRONAL Servicios personales por contrato: \$12860(ingresos) Aporte Patronal: \$1241,04</p> <p>4.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DDG DEL MTOP- PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO- NOCTURNO. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>5.- GASTOS OPERACIONALES: HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS. No se paga en gastos de inversión.</p> <p>6.- GASTOS OPERACIONALES: FONDOS DE RESERVA Fondos de Reserva: \$676,06 (ingresos).</p> <p>7.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: EMPALME PICHINCHA. Obra terminada, en proceso de recepción provisional.</p> <p>8.- MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RIOS, TRABAJOS REALIZADOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. En etapa de prueba.</p> <p>9.- GASTOS OPERACIONALES: SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, DIURNO-NOCTURNO (SEGURIDAD Y VIGILANCIA)-. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>10.- ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO 2018 DE VARIAS VIAS DE LA RED VIAL ESTATAL.</p> <p>11.- ADMINISTRACION, COBRO Y RECAUDACION DE Y DEPOSITO DE LA ESTACION DE PEAJE CHONGON - UBICADA EN LA CARRETERA GUAYAQUIL - PROGRESO, PROVINCIA DEL GUAYAS- No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>12.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E-40 TRAMO PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La vía se encuentra en concesión a la compañía Verdú. Consorcio ciclovias Guayaquil por el mantenimiento de la ciclovía segregada a la carretera e-40 tramo - Guayaquil- Chongon-Progreso: En etapa de prueba.</p> <p>Galibo de Progreso: En etapa de prueba.</p> <p>13.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO CUARTO SUELDO. Décimo cuarto sueldo: \$ 65,66 (ingresos).</p> <p>14.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO: PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La vía se encuentra en concesión a la compañía Verdú.</p> <p>15.- GASTOS OPERACIONALES: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. Se realizó la adjudicación del contrato, por subasta inversa electrónica, por un monto de \$19500 más IVA, al Sr. García Mendoza Jorge Andy.</p> <p>16.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SALITRE LIMITE GUAYAS - LOS RIOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. En etapa de prueba.</p> <p>17.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: NARANJAL A RIO 7. En proceso de cumplimiento para la firma de Recepción Definitiva.</p> | <p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p> | <p>02/12/2019 - 09:42 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|----------------------------------|
| <p>18.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E40 PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA SECTOR LA PUNTILLA CON UNA EXTENSION DE 17.80 KM. Ya se firmó el Acta Definitiva.</p> <p>19.- SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO. Servicios personales por contrato: \$12860(ingresos) Aporte Patronal: \$1241,04</p> <p>20.- GASTOS OPERACIONALES: VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES). Se adjudicó el contrato por subasta inversa electrónica, por un valor de \$52000 mas IVA, a POTENZA SA ,por un plazo de 60 días.</p> <p>21.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO TERCER SUELDO. Décimo tercer sueldo: \$190,59 (ingresos)</p> <p>22.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL. Ya se firmó la recepción definitiva.</p> | | |
| <p>RESUMEN EJECUTIVO OCTUBRE-2019.</p> <p>1.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DE ACCESO A MONTE SINAI DE 4.5 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS La obra aún no se encuentra en ejecución debido a que se está tramitando la viabilidad con SENPLADES.</p> <p>2.- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA GASTRONÓMICA UBICADA EN LA PARROQUIA GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO). No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>3.- GASTOS OPERACIONALES: APORTE PATRONAL Servicios personales por contrato: \$12860(ingresos), \$1176.70 (9,15% patronal),\$64,34 (0,50% IECE) Aporte Patronal: \$1241,04</p> <p>4.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DDG DEL MTOP- PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO- NOCTURNO. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>5.- GASTOS OPERACIONALES: HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS. No se paga en gastos de inversión.</p> <p>6.- GASTOS OPERACIONALES: FONDOS DE RESERVA Fondos de Reserva: \$1115,14 (ingresos).</p> <p>7.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: EMPALME PICHINCHA. Obra terminada, en proceso de recepción provisional.</p> <p>8.- MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RIOS, TRABAJOS REALIZADOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. Ya se realizó la recepción provisional.</p> <p>9.- GASTOS OPERACIONALES: SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, DIURNO-NOCTURNO (SEGURIDAD Y VIGILANCIA)-. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>10.- ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO 2018 DE VARIAS VIAS DE LA RED VIAL ESTATAL.</p> <p>11.- ADMINISTRACION, COBRO Y RECAUDACION DE Y DEPOSITO DE LA ESTACION DE PEAJE CHONGON - UBICADA EN LA CARRETERA GUAYAQUIL - PROGRESO, PROVINCIA DEL GUAYAS- No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>12.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E-40 TRAMO PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La vía se encuentra en concesión a la compañía Verdú. Consortio ciclovías Guayaquil por el mantenimiento de la ciclovía segregada a la carretera e-40 tramo - Guayaquil- Chongon-Progreso: Ya se firmó el acta de recepción provisional.</p> <p>Galibo de Progreso: la obra está terminada y en funcionamiento dando servicio a la comunidad</p> <p>13.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO CUARTO SUELDO. Décimo cuarto sueldo: \$ 426,79 (ingresos).</p> <p>14.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO: PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La vía se encuentra en concesión a la compañía Verdú.</p> <p>15.- GASTOS OPERACIONALES: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. Se realizó la adjudicación del contrato, por subasta inversa electrónica, por un monto de \$19500 más IVA, al Sr. García Mendoza Jorge Andy.</p> | <p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p> | <p>06/11/2019 - 10:06 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|----------------------------------|
| <p>16.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SALITRE LIMITE GUAYAS - LOS RIOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. Ya se firmó el Acta de recepción provisional.</p> <p>17.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: NARANJAL A RIO 7. En proceso de cumplimiento para la firma de Recepción Definitiva.</p> <p>18.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E40 PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA SECTOR LA PUNTILLA CON UNA EXTENSION DE 17.80 KM. Ya se firmó el Acta Provisional.</p> <p>19.- SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO. Servicios personales por contrato: \$12860(ingresos), \$1176.70 (9,15% patronal), \$64,34(0,50% IECE). Aporte Patronal: \$1241,04</p> <p>20.- GASTOS OPERACIONALES: VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES). Se adjudicó el contrato por subasta inversa electrónica, por un valor de \$52000 mas IVA, a POTENZA SA ,por un plazo de 60 días.</p> <p>21.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO TERCER SUELDO. Décimo tercer sueldo: \$1115,59 (ingresos)</p> <p>22.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL. Ya se firmó la recepción definitiva.</p> | | |
| <p>AGOSTO-2019</p> <p>1.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DE ACCESO A MONTE SINAI DE 4.5 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS .La obra aún no se encuentra en ejecución debido a que se está tramitando la viabilidad con SENPLADES.</p> <p>2.- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA GASTRONÓMICA UBICADA EN LA PARROQUIA GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO).No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>3.- GASTOS OPERACIONALES: APORTE PATRONAL .Servicios personales por contrato: \$ 12,860.00 (ingresos).Aporte Patronal: \$ 1,241.04</p> <p>4.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DDG DEL MTOP- PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO- NOCTURNO. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>5.- GASTOS OPERACIONALES: HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS. No se paga en gastos de inversión.</p> <p>6.- GASTOS OPERACIONALES: FONDOS DE RESERVA .Fondos de Reserva: \$ 744.14</p> <p>7.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: EMPALME PICHINCHA. Obra terminada, en espera de la recepción provisional.</p> <p>8.- MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RIOS, TRABAJOS REALIZADOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. En proceso de recepción provisional.</p> <p>9.- GASTOS OPERACIONALES: SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, DIURNO-NOCTURNO (SEGURIDAD Y VIGILANCIA)-.No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>10.- ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO 2018 DE VARIAS VIAS DE LA RED VIAL ESTATAL. El contrato tiene acta de recepción.</p> <p>11.- ADMINISTRACION, COBRO Y RECAUDACION DE Y DEPOSITO DE LA ESTACION DE PEAJE CHONGON - UBICADA EN LA CARRETERA GUAYAQUIL - PROGRESO, PROVINCIA DEL GUAYAS- Esta en procesos de contratación mediante el portal de compras públicas.</p> <p>12.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E-40 TRAMO PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La vía se encuentra en proceso de concesión a la compañía Verdú. Consorcio ciclovías Guayaquil por el mantenimiento de la ciclovía segregada a la carretera e-40 tramo - Guayaquil- Chongon-Progreso: La obra se encuentra terminada con fecha 12 de junio de 2019 ya tiene el acta de recepción provisional. Galibo de Progreso: Tiene el acta de recepción provisional.</p> <p>13.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO CUARTO SUELDO. Décimo cuarto sueldo: \$ 65.66.</p> <p>14.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO: PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.La vía se encuentra en proceso de concesión a la compañía Verdú.</p> <p>15.- GASTOS OPERACIONALES: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. No se ha realizado el contrato todavía del servicio</p> | <p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p> | <p>03/09/2019 - 03:38 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|----------------------------------|
| <p>16.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SALITRE LIMITE GUAYAS - LOS RIOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La obra se concluyó el 13 mayo 2019, en trámite Acta recepción provisional.</p> <p>17.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: NARANJAL A RIO 7. Se firmó el Acta de Recepción Provisional el 14 de febrero del 2019, y actualmente se halla en proceso de cumplimiento para la firma de Recepción Definitiva.</p> <p>18.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E40 PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA SECTOR LA PUNTILLA CON UNA EXTENSION DE 17.80 KM. En ejecución, se termina la primera semana de agosto.</p> <p>19.- SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO. Servicios personales por contrato: \$ 12,860.00, Aporte Patronal: \$ 1,241.04</p> <p>20.- GASTOS OPERACIONALES: VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>21.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO TERCER SUELDO. Décimo tercer sueldo: \$ 190.59</p> <p>22.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL. Ya se firmó la recepción definitiva.</p> <p>23.- MICROEMPRESAS-PROVINCIA DEL GUAYAS.</p> | | |
| <p>JUNIO 2019</p> <p>1.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DE ACCESO A MONTE SINAI DE 4.5 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS La obra aún no se encuentra en ejecución debido a que se está tramitando la viabilidad con SENPLADES.</p> <p>2.- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA GASTRONÓMICA UBICADA EN LA PARROQUIA GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO). No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>3.- GASTOS OPERACIONALES: APORTE PATRONAL . Servicios personales por contrato: \$12860(ingresos), \$1176.70 (9,15% patronal), \$64,34 (0,50% IECE) Aporte Patronal: \$1241,04</p> <p>4.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DDG DEL MTOP- PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO- NOCTURNO. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>5.- GASTOS OPERACIONALES: HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS. No se paga en gastos de inversión.</p> <p>6.- GASTOS OPERACIONALES: FONDOS DE RESERVA . Fondos de Reserva: \$1115,14 (ingresos).</p> <p>7.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: EMPALME PICHINCHA. Al momento la obra se encuentra suspendida por lluvias desde el 03/03/2019, y con un avance del 25%.</p> <p>8.- MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RÍOS, TRABAJOS REALIZADOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. En proceso de recepción provisional.</p> <p>9.- GASTOS OPERACIONALES: SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, DIURNO-NOCTURNO (SEGURIDAD Y VIGILANCIA)-. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>10.- ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO 2018 DE VARIAS VÍAS DE LA RED VIAL ESTATAL.</p> <p>11.- ADMINISTRACIÓN, COBRO Y RECAUDACIÓN DE Y DEPOSITO DE LA ESTACIÓN DE PEAJE CHONGON - UBICADA EN LA CARRETERA GUAYAQUIL - PROGRESO, PROVINCIA DEL GUAYAS- No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>12.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La vía se encuentra en proceso de concesión a la compañía Verdú. Consorcio ciclovías Guayaquil por el mantenimiento de la ciclovía segregada a la carretera e-40 tramo - Guayaquil- Chongon-Progreso: Los trabajos finalizaron el 17 de junio de 2019 al 100 %, se han presentado hasta la fecha 2 planillas por un monto de 844844.68 dólares. Galibo de Progreso: la obra está terminada y en funcionamiento dando servicio a la comunidad</p> <p>13.- GASTOS OPERACIONALES: DÉCIMO CUARTO SUELDO. Décimo cuarto sueldo: \$ 426,79 (ingresos).</p> | <p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p> | <p>02/07/2019 - 01:57 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|------------------------|-------------------------------|
| <p>14.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO: PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La vía se encuentra en proceso de concesión a la compañía Verdú.</p> <p>15.- GASTOS OPERACIONALES: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. No se ha realizado el contrato todavía del servicio</p> <p>16.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SALITRE LIMITE GUAYAS - LOS RÍOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La obra se concluyó el 13 mayo 2019, en trámite planilla 3 y Acta recepción provisional.</p> <p>17.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: NARANJAL A RIÓ 7. Se firmó el Acta de Recepción Provisional el 14 de febrero del 2019, y actualmente se halla en proceso de cumplimiento para la firma de Recepción Definitiva.</p> <p>18.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E40 PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA SECTOR LA PUNTILLA CON UNA EXTENSIÓN DE 17.80 KM. En ejecución, se termina la primera semana de agosto.</p> <p>19.- SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO. Servicios personales por contrato: \$12860(ingresos), \$1176.70 (9,15% patronal), \$64,34(0,50% IECE). Aporte Patronal: \$1241,04</p> <p>20.- GASTOS OPERACIONALES: VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES). No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>21.- GASTOS OPERACIONALES: DÉCIMO TERCER SUELDO. Décimo tercer sueldo: \$1115,59 (ingresos)</p> <p>22.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL. Ya se firmó la recepción definitiva.</p> | | |
| <p>Mayo 2019.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p> | Salas Aragundi, Daniel | 05/06/2019 - 09:16 AM |
| <p>Abril 2019.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p> | Salas Aragundi, Daniel | 06/05/2019 - 04:42 PM |
| <p>Marzo 2019.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p> | Salas Aragundi, Daniel | 05/04/2019 - 01:16 PM |
| <p>Febrero 2019.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p> | Salas Aragundi, Daniel | 06/03/2019 - 08:12 AM |
| <p>Enero 2019.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p> | | |
| <p>Diciembre 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p> | Salas Aragundi, Daniel | 04/01/2019 - 12:39 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| <p>Noviembre 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p> | Salas Aragundi, Daniel | 05/12/2018 - 08:16 AM |
| <p>OCTUBRE 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p> | Salas Aragundi, Daniel | 05/11/2018 - 07:58 AM |
| <p>Septiembre 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p> | Salas Aragundi, Daniel | 05/10/2018 - 05:16 PM |
| <p>Agosto 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p> | Salas Aragundi, Daniel | 04/09/2018 - 09:04 AM |
| <p>Julio 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador.</p> | Salas Aragundi, Daniel | 06/08/2018 - 09:46 AM |
| <p>Junio 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador</p> | Salas Aragundi, Daniel | 05/07/2018 - 08:43 AM |
| <p>Mayo 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador</p> | Salas Aragundi, Daniel | 05/06/2018 - 09:22 AM |
| <p>Abril 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enalces del intercambiador</p> | | |
| <p>Enero 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad</p> <p>Febrero 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad</p> <p>Marzo 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad</p> | Salas Aragundi, Daniel | 05/04/2018 - 04:56 PM |
| <p>Diciembre 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad</p> <p>Noviembre 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad</p> | Salas Aragundi, Daniel | 04/01/2018 - 08:48 AM |
| <p>Octubre 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad</p> | Salas Aragundi, Daniel | 01/11/2017 - 02:59 PM |
| <p>Septiembre 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servico a la comunidad</p> | Salas Aragundi, Daniel | 10/10/2017 - 09:21 AM |
| <p>Agosto 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servico a la comunidad</p> | Mendoza Cedeno, José Eugenio | 06/09/2017 - 11:58 AM |
| <p>Julio 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servico a la comunidad.</p> | Mendoza Cedeno, José Eugenio | 02/08/2017 - 04:04 PM |
| <p>Junio 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servico a la comunidad.</p> | Mendoza Cedeno, José Eugenio | 04/07/2017 - 02:14 PM |
| <p>Mayo 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servico a la comunidad.</p> | Calderón Cañar, Edgar Miguel | 09/06/2017 - 03:23 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| Abril 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad. | Calderón Cañar, Edgar Miguel | 09/06/2017 - 03:23 PM |
| Marzo 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad. | Mendoza Cedeno, José Eugenio | 04/04/2017 - 11:21 AM |
| Febrero 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad. | Mendoza Cedeno, José Eugenio | 06/03/2017 - 07:27 AM |
| Enero 2017.- Se terminan los trabajos relacionados con la señalización y el proyecto está terminado al 100% dando servicio a la comunidad. | Salas Aragundi, Daniel | 06/02/2017 - 09:10 AM |
| Diciembre 2016.- Se realizan trabajos de señalización horizontal y vertical en los diferentes enlaces del distribuidor de tráfico. Se tiene en trámite Orden de cambio 7 y contrato complementario | Salas Aragundi, Daniel | 05/01/2017 - 02:59 PM |
| Noviembre 2016.- Se realizan trabajos de señalización horizontal y vertical en los diferentes enlaces del distribuidor de tráfico | Salas Aragundi, Daniel | 05/12/2016 - 04:03 PM |
| OCTubre 2016: Se terminan realizar el asfaltado dentro de todos los enlaces del distribuidor de tráfico, se comienza a colocar la pintura de tráfico para la señalización | Salas Aragundi, Daniel | 07/11/2016 - 12:07 AM |
| Septiembre 2016: Se terminan de realizar los trabajos de movimiento de tierras, se procede a realizar asfaltado del enlace 2 3 4 5 6 7. Terminación de cunetas enlace 5 | | |
| Agosto 2016: Se terminan de realizar los trabajos de movimiento de tierras, se procede a realizar asfaltado del enlace 4 lado derecho; se terminan trabajos en el enlace 5. Terminación de cunetas enlace 3 | Salas Aragundi, Daniel | 09/09/2016 - 08:39 AM |
| JuLIO 2016: Una vez entregado el porcentaje de anticipo faltante, se procedió a realizar los trabajos de sub-base - base en los enlaces 3, 6 y 7; se comenzo a realizar la imprimación de el enlace 4 y 8. | Salas Aragundi, Daniel | 09/09/2016 - 08:35 AM |
| Junio 2016: Según comunicación de las autoridades se ha entregado el 35% faltante del anticipo con credito chino, la contratista a partir del día lunes 11 de Julio de 2016, entrará a trabajar al 100% con su personal y maquinaria. | Salas Aragundi, Daniel | 06/07/2016 - 11:09 AM |
| MAYO 2016: Continuan con los trabajos de fundición del hormigón de las alas del puente, que servirán para contener relleno adicional como resultado de la elevación de 1 m del puente existente. | Calderón Cañar, Edgar Miguel | 07/06/2016 - 10:41 AM |
| ABRIL 2016: Continuan con los trabajos de fundición de los incrementos de los estribos en ambos lados del puente, producto de la elevación de 1 m del puente existente | Calderón Cañar, Edgar Miguel | 06/05/2016 - 02:01 PM |
| MARZO 2016: Se han ejecutado trabajos de fundición de los incrementos de los estribos en ambos lados del puente, producto de la elevación de 1 m del puente existente | Calderón Cañar, Edgar Miguel | 06/05/2016 - 01:56 PM |
| FEBRERO 2016: Los trabajos se encuentran suspendidos por la contratista por diferentes causas, entre ellas la etapa invernal y el no pago de planillas de obra. | Calderón Cañar, Edgar Miguel | 09/03/2016 - 09:04 AM |
| ENERO 2016: Colocación del material en los enlaces 6 y 7 | Calderón Cañar, Edgar Miguel | 09/03/2016 - 09:03 AM |
| DICIEMBRE 2015: Se realizaron trabajos de imprimación en el enlace 8 y se colocó material de base en el enlace 4 | Calderón Cañar, Edgar Miguel | 09/03/2016 - 09:01 AM |
| NOVIEMBRE 2015: La obra se encuentra con un ritmo bajo de avance de obra por motivos de pago de planillas, el MTOP no ha pagado ninguna de las 6 planillas presentadas por la contratista. | Calderón Cañar, Edgar Miguel | 24/12/2015 - 11:15 AM |
| OCTUBRE 2015: Levantamiento de los dos tramos del puente, colocación de mejoramiento, sub base y base en los ocho ramales del distribuidor de tráfico. | Calderón Cañar, Edgar Miguel | 24/12/2015 - 11:14 AM |

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 2- NACIONAL. Económico. | 22/11/2019 | Maritza Alexandra | 10 % | 10 | 1 | 0/0 |

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|-------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| LA FALTA DE ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PROVOCARA LA PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. | | Rocohano Granados | | | | |

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 1

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1 | Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | EJECUCIÓN: Adjudicación realizada | 3-Adjudicación | 02/07/2014 | | 02/07/2014 | | Sí | 1.0 |
| 2 | EJECUCIÓN: Inicio de obra realizada | 4-Inicio de Trabajo | 02/07/2014 | | 31/10/2014 | | Sí | 1.0 |
| 3 | EJECUCIÓN: Movimiento de tierra realizada | 5-Entregables Intermedios | 15/09/2015 | | 15/09/2015 | | Sí | 30.0 |
| 4 | EJECUCIÓN: Levantamiento del puente realizada | 5-Entregables Intermedios | 30/10/2015 | | 30/10/2015 | | Sí | 15.0 |
| 5 | EJECUCIÓN: Obras de drenaje realizada | 5-Entregables Intermedios | 30/01/2016 | | 30/04/2016 | | Sí | 5.0 |
| 6 | EJECUCIÓN: Capa de rodadura de hormigón asfáltico realizada | 5-Entregables Intermedios | 14/06/2016 | | 31/10/2016 | | Sí | 20.0 |
| 7 | EJECUCIÓN: Señalización vial realizada | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2016 | | 30/01/2017 | | Sí | 3.0 |
| 8 | EJECUCIÓN: Señalización vial tramo 2 realizada | 9-Entregables Formales | 30/11/2016 | | 30/01/2017 | | Sí | 3.0 |
| 9 | EJECUCIÓN: Señalización vial tramo 3 realizada | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/11/2016 | | 30/01/2017 | | Sí | 2.0 |
| 10 | EJECUCIÓN: Acta de recepción provisional realizada | 9-Entregables Formales | 30/07/2017 | | 30/07/2017 | | Sí | 5.0 |
| 11 | CIERRE: Pago liquidación realizado | 9-Entregables Formales | 30/09/2017 | 31/12/2019 | | | No | 10.0 |
| 12 | CIERRE: Recepción definitiva | 9-Entregables Formales | 30/09/2017 | 31/12/2019 | | | No | 5.0 |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|---|---|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Se han realizado las reparaciones necesarias para tener en optimas condiciones la via, sin embargo hay desprendimientos de hitos de via en el tramo 4 | Monge Espinel, Luis Humberto | {PR} - Provincia - GUAYAS | 30/06/2017 |
| 2 | La obra presenta grandes daños, por tal razon solicitamos al MTOP oficie inmediatamente a la Contratista para que realice las reparaciones necesarias | Monge Espinel, Luis Humberto | {PR} - Provincia - GUAYAS | 26/05/2017 |
| 3 | La obra tiene un 99% de avance se espera que culmine los trabajos el 15 de enero de 2017 | Monge Espinel, Luis Humberto | {PR} - Provincia - GUAYAS | 13/01/2017 |
| 4 | La obra presenta retrasos, la fecha de término de acuerdo a la ampliación era 30 de Nov. de 2016 | Monge Espinel, Luis Humberto | {PR} - Provincia - GUAYAS | 21/12/2016 |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|----|--|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 5 | Se cumplió el plazo que era el 31 de octubre de 2016 y la obra no está finalizada aun quedan rubros por ejecutar | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 10/11/2016 |
| 6 | La obra presenta un gran avance, se espera que esté lista para el 31 de Octubre de 2016 | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 14/10/2016 |
| 7 | La obra presenta retrasos de acuerdo a la programación de la ficha GPR, se espera que la obra termine el 31 de octubre de 2016 | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 25/08/2016 |
| 8 | La obra permanece paralizada no se encontró personal en obra | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 23/05/2016 |
| 9 | La obra se encuentra paralizada | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 19/02/2016 |
| 10 | Debido a la etapa invernal los trabajos se han retrasado, se espera que la obra culmine el 15 de abril del 2016 | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 28/01/2016 |
| 11 | Debido a la etapa invernal los trabajos se han retrasado, se espera que la obra culmine el 15 de abril del 2016 | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 28/01/2016 |
| 12 | Los trabajos se ejecutan según lo programado, la obra culminaría a finales de diciembre del 2015 | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 26/11/2015 |
| 13 | Los trabajos se ejecutan según lo programado por la contratista, se solicita actualizar la ficha de GPR para conocer fechas de cumplimiento de hitos | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 11/09/2015 |
| 14 | Se retoman los trabajos, se espera que la obra culmine el 15 de noviembre del 2015 | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 24/06/2015 |
| 15 | La obra se encuentra suspendida hasta que se realice la declaratoria de utilidad pública | Panchana Farra, Rolando José | {PR} - Provincia - GUAYAS | 17/04/2015 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| No hay información disponible | | | | | | |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 47,648,079.41 ** |
| Costo Total: | 18,854,333.80 |
| Total Devengado: | 47,527,961.13 |
| % Costo Total Devengado: | 252.08 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 252.08 %

Perfil Económico 2019

| | Años Previos | Año Actual (2019) | Años Futuros | Total |
|---|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado | 44,831,410.77 | 5,867,856.85 | 0.00 | 50,699,267.62 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 13,289,045.89 | 6,758,805.47 | 0.00 | 20,047,851.36 |
| Ppto. Codificado | 16,354,191.68 | 8,218,358.76 | 0.00 | 24,572,550.44 |
| Ppto. Comprometido | 47,716,948.99 | 607,014.96 | 0.00 | 48,323,963.95 |
| Planeado - Codificado (2019) | | -2,350,501.91 | | |
| Programado a Devengar | 41,152,407.29 | 6,495,672.12 | 0.00 | 47,648,079.41 |
| Ppto. Devengado | 41,152,407.29 | 6,375,553.84 | 0.00 | 47,527,961.13 |
| Pagado Real | 34,788,126.66 | 826,222.04 | 0.00 | 35,614,348.70 |
| Estimado a fin de año | * 41,152,407.29 | 0.00 | 0.00 | 41,152,407.29 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 0.00 | 6,495,672.12 | 0.00 | 6,495,672.12 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 100.00 % | 98.15 % | 0.00 % | 99.75 % |
| Ppto. Codificado 998 | 0.00 | 1,888,916.45 | 0.00 | 1,888,916.45 |
| Ppto. Devengado 998 | 0.00 | 235,722.78 | 0.00 | 235,722.78 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 41,914.05 | 41,914.05 | 41,914.05 | 41,914.05 | 100.00 % | ● | 0.65 % |

| Presupuesto Mensual 2019 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 70,978.47 | 70,978.47 | 112,892.52 | 112,892.52 | 100.00 % | | 1.74 % |
| Mar | 90,590.73 | 74,065.92 | 203,483.25 | 186,958.44 | 91.88 % | | 2.88 % |
| Abr | 283,507.29 | 465,851.70 | 486,990.54 | 652,810.14 | 134.05 % | | 10.05 % |
| May | 368,726.42 | 619,766.59 | 855,716.96 | 1,272,576.73 | 148.71 % | | 19.59 % |
| Jun | 899,488.33 | 1,680,400.45 | 1,755,205.29 | 2,952,977.18 | 168.24 % | | 45.46 % |
| Jul | 796,603.98 | 1,822,169.06 | 2,551,809.27 | 4,775,146.24 | 187.13 % | | 73.51 % |
| Ago | 214,419.06 | 262,287.45 | 2,766,228.33 | 5,037,433.69 | 182.10 % | | 77.55 % |
| Sep | 142,473.61 | 142,012.74 | 2,908,701.94 | 5,179,446.43 | 178.07 % | | 79.74 % |
| Oct | 713,957.46 | 826,222.04 | 3,622,659.40 | 6,005,668.47 | 165.78 % | | 92.46 % |
| Nov | 1,478,633.05 | 369,885.37 | 5,101,292.45 | 6,375,553.84 | 124.98 % | | 98.15 % |
| Dic | 1,394,379.67 | | 6,495,672.12 | | | | |
| Total | 6,495,672.12 | 6,375,553.84 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|--|
| 14 | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada |
| 15 | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos. |
| 16 | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo |
| 17 | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente. |
| 18 | Reducir el índice de incumplimiento de las normativas de transporte pesado, MEDIANTE la implementación del sistema de control de pesos y dimensiones de los vehículos de carga |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|--|---------------|
| 1 | 01 CED PRESU NOV 2019 | MTTO._GUAYAS_NOV19.pdf | 12/12/2019 |
| 2 | A1: Corrección geométrica.- orden de cambio | orden_de_cambio_no._1_varios_proyectos.pdf | 06/07/2016 |
| 3 | A2: Corrección geométrica.-Orden de cambio 2 | ORDEN_DE_CAMBIO_No._2_FIRMADA.pdf | 06/07/2016 |
| 4 | A3 Corrección geométrica.-Orden de cambio 3 | orden_de_cambio_nO._3.pdf | 06/07/2016 |
| 5 | A4 Corrección geométrica.-orden de cambio 4 | orden_de_cambio_no._4_sinohydro_con_fecha.pdf | 06/07/2016 |
| 6 | A5 Corrección geométrica.-Orden de Cambio 5 Aumento de PLazo 30/11/2016 | Orden_de_Cambio_5.pdf | 11/11/2016 |
| 7 | A6 Corrección geométrica.-Orden de cambio 6 - 30/01/2017 | ORDEN_DE_CAMBIO_No._6_SINOHYDRO.pdf | 06/02/2017 |
| 8 | A7 Corrección geométrica.-Reanudación de trabajos | Reanudación_de_Trabajos.pdf | 05/12/2017 |
| 9 | A8 Corrección geométrica.-Acta de suspensión | Acta_de_Suspensión_Temporal_Galibo.pdf | 05/12/2017 |
| 10 | A9 Corrección geométrica.-Contrato complementario | CONtrato_complementario.pdf | 05/12/2017 |
| 11 | B1-JUNIO 2019- RECURSOS HUMANOS-GRUPO GASTO 71 INVERSIÓN. | Copia_de_MATRIZ_GRUPO_GASTO_71_INVERSIÓN-1.pdf | 01/07/2019 |
| 12 | B10-JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2013. | CP_2013.pdf | 02/07/2019 |
| 13 | B11-JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2014. | CP_2014.pdf | 02/07/2019 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 14 | B12-JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2015. | CP_2015_PROGRAMA_25_Y_56.pdf | 02/07/2019 |
| 15 | B13-JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2016. | CP_2016.pdf | 02/07/2019 |
| 16 | B14-JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2017. | CP_2017.pdf | 02/07/2019 |
| 17 | B15-JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2018. | CP_2018.pdf | 02/07/2019 |
| 18 | B16-JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2019. | CP_2019.pdf | 02/07/2019 |
| 19 | B17-JUNIO 2019-DICTAMEN DE PRIORIDAD-MANTENIMIENTO VÍAS GUAYAS.. | dictamen_de_prioridad_mant_guayas.pdf | 02/07/2019 |
| 20 | B18-JUNIO 2019-INFORME DE MANTENIMIENTO VIAL-ACTUALIZACIÓN A MARZO 2017. | INFORMEINVERSIOMANTENIMIENTOVIALDELAPROVINCIADEGUAYASACTUALIZACION_A_MARZO_2017..pdf | 02/07/2019 |
| 21 | B19-JUNIO 2019-CONTRATO VÍA SALITRE-VERNAZA. | Contrato_Salitre_-_Vernaza-2019..pdf | 04/07/2019 |
| 22 | B2-JUNIO 2019-INFORME EJECUTIVO-VÍA NARANJAL-RIÓ SIETE. | NARANJAL_-_RIO_SIETE-JUNIO-2019..pdf | 01/07/2019 |
| 23 | B20-JUNIO 2019-CONTRATO-VÍA PALESTINA-MACUL. | GestionReporteRH-CONTRATO-PALESTINA_-MACUL-2019..pdf | 04/07/2019 |
| 24 | B21-JUNIO 2019-CONTRATO-PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL. | GestionReporteRH-CONTRATO-PUENTES_DE_LA_UNIDAD_NACIONAL-2019..pdf | 04/07/2019 |
| 25 | B22-JUNIO 2019-CONTRATO-VÍA LA PUNTILLA. | GestionReporteRH-CONTRATO-VIA_LA_PUNTILLA_2019..pdf | 04/07/2019 |
| 26 | B23-JUNIO 2019-CONTRATO VÍA NARANJAL RIO 7. | contrato_protocolizado_naranjal_rio_siete.pdf | 04/07/2019 |
| 27 | B3-JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA-VALORES DEVENGADOS EN JUNIO. | CEDULA_PRESUPUESTARIA-JUNIO-2019-MANTENIMIENTO_VIAL_GUAYAS..pdf | 01/07/2019 |
| 28 | B4-JUNIO 2019-ACTA DEFINITIVA DE LOS PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL. | ACTA_DEFINITIVA_DE_LOS_PUENTES_DE_LA_UNIDAD_NACIONAL-2019-2019..pdf | 02/07/2019 |
| 29 | B5-JUNIO 2019-INFORME EJECUTIVO-VÍA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RÍOS. | GestionReporteFN-1-VIA_PALESTINA-LIMITE_GUAYAS-LOS_RIOS-JUNIO..pdf | 02/07/2019 |
| 30 | B6-JUNIO 2019-INFORME EJECUTIVO-VÍA PUNTILLA-LA AURORA. | GestionReporteFN-PUNTILLA-LA-AURORA-JUNIO-2019..pdf | 02/07/2019 |
| 31 | B7-JUNIO 2019-CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL-GUAYAS-2011 HASTA 2019. | CRONOGRAMA_DE_MANTENIMIENTO_VIAL-GUAYAS_DESDE_EL_2011_HASTA_EL_2019..xls | 02/07/2019 |
| 32 | B8-JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2011. | CP_2011-1.pdf | 02/07/2019 |
| 33 | B9-JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2012. | CP_2012.pdf | 02/07/2019 |
| 34 | C1-JULIO-2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA-ENERO-2019 | MTTOGUAYASENERO19.pdf | 02/08/2019 |
| 35 | C2-JULIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA -FEBRERO-2019. | MTTOGUAYASFEBRERO19.pdf | 02/08/2019 |
| 36 | C3-JULIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA-MARZO-2019. | MTTOGUAYASMARZO19.pdf | 02/08/2019 |
| 37 | C4-JULIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA-ABRIL-2019. | MTTOGUAYASABRIL19.pdf | 02/08/2019 |
| 38 | C5-JULIO 2019-CEDULA PRESUPUESTARIA-MAYO-2019. | MTTOGUAYASMAYO19.pdf | 02/08/2019 |
| 39 | C6-JULIO 2019-CEDULA PRESUPUESTARIA-JUNIO-2019. | MTTOGUAYASJUNIO19.pdf | 02/08/2019 |
| 40 | C7-JULIO 2019-CEDULA PRESUPUESTARIA-JULIO-2019. | MTTOGUAYASJULIO19.pdf | 02/08/2019 |
| 41 | C8-JULIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA JULIO-998 | MTTO_GUAYAS_JUL19_998.pdf | 05/08/2019 |
| 42 | D1-INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019-INCL. MICROEMPRESAS. | Copia_de_INFORMACION_DE_MICROEMPRESAS_AGOSTO2019-CAMPAMENTO.xls | 08/09/2019 |
| 43 | D2-CÉDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2019. | CEDULA_PRESUPUESTARIA-MANTENIMIEMNTO_-VIAS_GUAYAS-AGOSTO_2019..pdf | 04/09/2019 |
| 44 | F1-CÉDULA PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE -2019 | MTTOGUAYASSEPT19-CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf | 04/10/2019 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---|---------------|
| 45 | F2-CÉDULA PRESUPUESTARIA 998-SEPTIEMBRE 2019. | MTTO._GUAYAS_SEPT19_998-CEDULA_PRESUPUESTARIA-998-SEPTIEMBRE_2019.pdf | 04/10/2019 |
| 46 | F3 INFORME DE LAS MICROEMPRESAS-SEPTIEMBRE 2019. | INFORMACION_DE_MICROEMPRESAS_SEPTIEMBRE-CAMPAMENTO.xls | 04/10/2019 |
| 47 | G1-CONTRATO DE LUBRICANTES-ACEITES-OCTUBRE 2019 | CONTRATO_ACEITES.pdf | 05/11/2019 |
| 48 | G2-CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-OCTUBRE 2019 | Resolucion_de_Adjudicacion.PDF | 05/11/2019 |
| 49 | G3-CÉDULA PRESUPUESTARIA-OCTUBRE 2019 | MTTO._GUAYAS_OCT19-CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf | 05/11/2019 |
| 50 | H1.- INFORMACION DE GASTOS EN SIPEIP-NOVIEMBRE 2019. | DATOS_SIPEIP-NOVIEMBRE_2019.docx | 21/11/2019 |
| 51 | I1-CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2011 | ENERO2011.pdf | 05/12/2019 |
| 52 | I10 CEDULA PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2011 | OCT2011.pdf | 05/12/2019 |
| 53 | I11 CEDULA PRESUPUESTARIA NOV 2011 | NOV_2011.pdf | 05/12/2019 |
| 54 | I12 CEDULA PRESUPUESTARIA DIC 2011 | DIC2011.pdf | 05/12/2019 |
| 55 | I2 CÉDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2011 | FEB_2011.pdf | 05/12/2019 |
| 56 | I3 CÉDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2011 | MZO2011.pdf | 05/12/2019 |
| 57 | I4 CEDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2011 | ABRL2011.pdf | 05/12/2019 |
| 58 | I5 CEDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2011 | MYO2011.pdf | 05/12/2019 |
| 59 | I6 CEDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2011 | JN2011.pdf | 05/12/2019 |
| 60 | I7 CEDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2011 | JL2011.pdf | 05/12/2019 |
| 61 | I8 CEDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2011 | AGOST2011.pdf | 05/12/2019 |
| 62 | I9 CEDULA PRESUPUESTARIA SEPT 2019 | SEPTIEMBRE2011.pdf | 05/12/2019 |
| 63 | J1 CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2012 | enero.pdf | 05/12/2019 |
| 64 | J10 CEDULA PRESUPUESTARIA OCT 2012 | oct.pdf | 05/12/2019 |
| 65 | J11 CEDULA PRESUPUESTARIA NOV 2012 | nov.pdf | 05/12/2019 |
| 66 | J12 CEDULA PRESUPUESTARIA DIC 2012 | dic.pdf | 05/12/2019 |
| 67 | J2 CEDULA PRESUPUESTARIA FEB 2012 | febrero.pdf | 05/12/2019 |
| 68 | J3 CEDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2012 | marzo.pdf | 05/12/2019 |
| 69 | J4 CEDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2012 | abril.pdf | 05/12/2019 |
| 70 | J5 CEDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2012 | nayo.pdf | 05/12/2019 |
| 71 | J6 CEDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 | junio.pdf | 05/12/2019 |
| 72 | J7 CEDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2012 | julio.pdf | 05/12/2019 |
| 73 | J8 CÉDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2012 | ago.pdf | 05/12/2019 |
| 74 | J9 CEDULA PRESUPUESTARIA SEPT 2012 | sept.pdf | 05/12/2019 |
| 75 | K1 CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2013 | enero.pdf | 05/12/2019 |
| 76 | K10 CED PRES OCT 2013 | oct.pdf | 05/12/2019 |
| 77 | K11 CED PRES NOV 2013 | nov.pdf | 05/12/2019 |
| 78 | K12 CED PRES DIC 2013 | dic.pdf | 05/12/2019 |
| 79 | K2 CEDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2013 | febrero.pdf | 05/12/2019 |
| 80 | K3 CEDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2013 | marzo.pdf | 05/12/2019 |
| 81 | K4 CEDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2013 | abril.pdf | 05/12/2019 |
| 82 | K5 CEDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2013 | mayo.pdf | 05/12/2019 |
| 83 | K6 CED PRES JUNIO 2013 | junio.pdf | 05/12/2019 |
| 84 | K7 CED PRES JULIO 2013 | julio.pdf | 05/12/2019 |
| 85 | K8 CED PRES AGOSTO 2013 | agosto.pdf | 05/12/2019 |
| 86 | K9 CED PRES SEPT 2013 | sept.pdf | 05/12/2019 |
| 87 | L1 CED PRES ENERO 2014 | enero2014.pdf | 05/12/2019 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|-------------------------|----------------|---------------|
| 88 | L10 CED PRES OCT 2014 | oct2014.pdf | 05/12/2019 |
| 89 | L11 CED PRES NOV 2014 | nov2014.pdf | 05/12/2019 |
| 90 | L12 CED PRES DIC 2014 | dic2014.pdf | 05/12/2019 |
| 91 | L2 CED PRES FEB 2014 | feb2014.pdf | 05/12/2019 |
| 92 | L3 CED PRES MAR 2014 | mzo2014.pdf | 05/12/2019 |
| 93 | L4 CED PRES ABRIL 2014 | abril.pdf | 05/12/2019 |
| 94 | L5 CED PRES MAYO 2014 | mayo2014.pdf | 05/12/2019 |
| 95 | L6 CED PRES JUNIO 2014 | junio2014.pdf | 05/12/2019 |
| 96 | L7 CED PRES JULIO 2014 | julio2014.pdf | 05/12/2019 |
| 97 | L8 CED PRES AGOSTO 2014 | agosto2014.pdf | 05/12/2019 |
| 98 | L9 CED PRES SEPT 2014 | sept2014.pdf | 05/12/2019 |
| 99 | M1 CED PRES ENE 2017 | enero17.pdf | 12/12/2019 |
| 100 | M1 CED PRES ENERO 2015 | enero2015.pdf | 05/12/2019 |
| 101 | M10 CED PRES OCT 2015 | oct2015.pdf | 12/12/2019 |
| 102 | M11 CED PRES NOV 2019 | nov2015.pdf | 12/12/2019 |
| 103 | M11 CED PRES NOV 2019 | nov2015.pdf | 12/12/2019 |
| 104 | M12 CED PRES DIC 2015 | dic2015.pdf | 12/12/2019 |
| 105 | M2 CED PRES FEBR 2015 | feb2015.pdf | 05/12/2019 |
| 106 | M3 CED PRES MARZO 2015 | marzo.pdf | 12/12/2019 |
| 107 | M4 CED PRES ABRIL 2015 | abril2015.pdf | 12/12/2019 |
| 108 | M5 CED PRES MAYO 2015 | mayo2015.pdf | 12/12/2019 |
| 109 | M6 CED PRES JUNIO 2015 | junio2015.pdf | 12/12/2019 |
| 110 | M7 CED PRES JULIO 2015 | julio2015.pdf | 12/12/2019 |
| 111 | M7 CED PRES JULIO 2015 | julio2015.pdf | 12/12/2019 |
| 112 | M8 CED PRES AGOST 2015 | ago2015.pdf | 12/12/2019 |
| 113 | M9 CED PRES SEPT 2015 | sept2015.pdf | 12/12/2019 |
| 114 | N1 CED PRES ENE 2016 | enero16.pdf | 12/12/2019 |
| 115 | N10 CED PRES OCT 2016 | oct16.pdf | 12/12/2019 |
| 116 | N11 CED PRES NOV 2016 | nov.pdf | 12/12/2019 |
| 117 | N11 CED PRES NOV 2019 | nov.pdf | 12/12/2019 |
| 118 | N12 CED PRES DIC 2016 | dic16.pdf | 12/12/2019 |
| 119 | N2 CED PRES FEB 2016 | feb16.pdf | 12/12/2019 |
| 120 | N3 CED PRES MAR 2016 | mzo16.pdf | 12/12/2019 |
| 121 | N4 CED PRE abril 2016 | abr16.pdf | 12/12/2019 |
| 122 | N5 CED PRE MAYO 2016 | myo16.pdf | 12/12/2019 |
| 123 | N6 CED PRES JUNIO 2016 | jn16.pdf | 12/12/2019 |
| 124 | N7 CED PRES JULIO 2016 | jl16.pdf | 12/12/2019 |
| 125 | N8 CED PRES AGOST 2016 | ago2016.pdf | 12/12/2019 |
| 126 | N9 CED PRES SEPT 2016 | sept2016.pdf | 12/12/2019 |
| 127 | O1 CED PRES ENERO 2017 | enero17.pdf | 12/12/2019 |
| 128 | O10 CED PRES OCT 2017 | oct17.pdf | 12/12/2019 |
| 129 | O11 CED PRES NOV 2017 | nov17.pdf | 12/12/2019 |
| 130 | O12 CED PRES DIC 2017 | dic17.pdf | 12/12/2019 |
| 131 | O2 CED PRES FEB 2017 | feb17.pdf | 12/12/2019 |
| 132 | O3 CED PRES MARZ 2017 | mzo17.pdf | 12/12/2019 |
| 133 | O4 CED PRES ABRIL 2017 | abril17.pdf | 12/12/2019 |
| 134 | O5 CED PRES MAYO 2017 | mayo17.pdf | 12/12/2019 |
| 135 | O6 CED PRES JUNIO 207 | junio17.pdf | 12/12/2019 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|-------------------------|---------------|---------------|
| 136 | O7 CED PRES JULIO 2017 | julio17.pdf | 12/12/2019 |
| 137 | O8 CED PRES AGOSTO 2017 | ago17.pdf | 12/12/2019 |
| 138 | O9 CED PRES SEPT 2017 | sept17.pdf | 12/12/2019 |
| 139 | P1 CED PRES ENER 2018 | enero2018.pdf | 12/12/2019 |
| 140 | P10 CED PRES OCT 2018 | oct2018.pdf | 12/12/2019 |
| 141 | P11 CED PRES NOV 2018 | nov2018.pdf | 12/12/2019 |
| 142 | P12 CED PRES DIC 2018 | dic2018.pdf | 12/12/2019 |
| 143 | P2 CED PRE FEBR 2018 | feb2018.pdf | 12/12/2019 |
| 144 | P3 CED PRES MARZO 2018 | mzo2018.pdf | 12/12/2019 |
| 145 | P4 CED PRES ABRIL 2018 | abril2018.pdf | 12/12/2019 |
| 146 | P5 CED PRES MAYO 2018 | mayo2018.pdf | 12/12/2019 |
| 147 | P6 CED PRES JUNIO 2018 | jn2018.pdf | 12/12/2019 |
| 148 | P7 CED PRES JULIO 2018 | jl18.pdf | 12/12/2019 |
| 149 | P8 CED PRES AGOST 2018 | ago2018.pdf | 12/12/2019 |
| 150 | P9 CED PRES SEPT 2018 | sep2018.pdf | 12/12/2019 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|------------------------|-------------|
| Aguilar Ronquillo, Marco Antonio | Supervisor | Analista de Infraestructura Provincial 2 | maaguilar@mtop.gob.ec | 042068577 |
| Bastidas Izurieta, Álvaro Sebastián | Subsecretario Regional 5 | Subsecretario Zonal 5 | asbastidas@mtop.gob.ec | 042068542 |
| Calderón Cañar, Edgar Miguel | Supervisor | Supervisor de Obra del Guayas - MTOP | ecalderon@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Delgado León, Andrés Glen | Director Distrital del Guayas | Director Distrital del Guayas | adelgado@mtop.gob.ec | |
| Montalván Rodríguez, Erwin Nicolas | Supervisor | Experto de Infraestructura provincial | emontalvan@mtop.gob.ec | 0984061125 |
| Paz Mora, Luis Alfredo | Supervisor | Administrador Vial - Construcciones Guayas | lpaz@mtop.gob.ec | |
| Perez Marcillo, Patricia Lisseth | Supervisor | Analista de Infraestructura 2 | pperez@mtop.gob.ec | 042068577 |
| Rocohano Granados, Maritza Alexandra | Supervisor | Experto de Infraestructura Provincial | mrocohano@mtop.gob.ec | |
| Salas Aragundi, Daniel | Supervisor | Asistente de Estudios Zonal 5 | dsalas@mtop.gob.ec | 023974600 |

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

| Archivo | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 86622_1.jpg | 05/12/2016 |