

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 6
Dirección Provincial Cañar

PROYECTO: K018 MTOP- Construcción de la carretera La Troncal-Puerto Inca

Líder del Proyecto:	Berrezueta Barnuevo, Paula Karolina (pkberrezueta@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Jaramillo Vintimilla, José Francisco	Programas Relacionados:	CONSTRUCCION CARRETERA LA TRONCAL-PUERTO INCA, Provincia - Cañar, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.374341	TIR:	15.71 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	4,474,042.70
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	30,858,373.13
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	23/05/2012 - 17/01/2020
Fecha de última actualización:	04/01/2020	Fecha de Fin Base:	30/08/2016
Modificado por:	Berrezueta Barnuevo, Paula Karolina	Fecha del siguiente Hito:	07/01/2020

DATOS GENERALES

Descripción
<p>DESCRIPCION: Construcción de la Carretera La Troncal-Puerto Inca con una longitud de 27 Km</p> <p>fecha de inicio de los trabajos: 25 de Enero del 2013 Contratista: Compañía Hidalgo & Hidalgo.</p> <p>Plazo: 18 meses. plazo mantenimiento: 24 meses.</p> <p>PROPOSITO: Mejorada la calidad de vida de los habitantes de la Zona de influencia al contar con una vía en buenas condiciones y prestar seguridad.</p> <p>LINEA BASE: En el area del proyecto, que comprende desde la ciudad de la Troncal hasta Puerto Inca, Las viviendas están concentradas en las cercanías de los centros comunales y otras dispersas. Para la construcción de las viviendas se usa principalmente el cemento, ladrillo, bloque, techos de eternit, ardex, teja vidriada de fibra plástica. Las casas son de variados modelos y colores, en algunos casos modelos adoptados de las ciudades con espacios de parqueaderos, corredores amplios, todas las comodidades y lujos que en un gran porcentaje de población el dinero de la migración puede ofrecer; construcciones de tipo tradicional queda aproximadamente un 10%.</p> <p>OBJETIVO GENERAL: Mejorar la capacidad de circulación en la vía, imagen y seguridad, de la comunidad con la dotación de infraestructura vial en buen estado.</p> <p>OBJETIVOS ESPECIFICOS:</p> <p>ACTIVIDADES:</p> <p>1.1Obras Preliminares 1.2Drenajes construidos. 1.3Pavimento flexible realizado. 1.4Señalización Horizontal efectuada. 1.5Señalización Vertical concluida 1.6 Infraestructura de puentes realizada. 1.7 Superestructura de puentes realizada. 1.8 Rubros ambientales realizados.</p>


DATOS GENERALES

Descripción
Beneficios Cualitativos
Mejorar el servicio de transporte entre las poblaciones Brindar seguridad al usuario de la vía. Incrementar el turismo. Reducir los costos de transporte
Tipo de Beneficiario
Poblacion en General Sectores ganaderos, industrial,comercial,turistico
Restricciones
El tiempo: El plazo requerido para la construcción de la vía es de 751 días y 2 años para el mantenimiento. Costo: El Valor requerido para la ejecución de los trabajos es de USD\$ 29.100.545,31. Alcance: Se espera contar con 26 km de vía a nivel de carpeta asfáltica. Recursos: Se contará con equipo caminero y personal calificado de la Empresa Hidalgo e Hidalgo S.A, y el control se realiza mediante ensayos de laboratorio de suelos y personal especializado de la Asociación Vera Asociados - ACSAM.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución **Cierre** Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 99.57 %
Fecha de Inicio: 23/05/2012 **Fecha de Fin:** 17/01/2020

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	96 %	97 %	98 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2019 La Fiscalización del proyecto, mediante oficio Nro. FTP-007-2019, del 20 de agosto de 2019, presentan un informa al Director Distrital donde se ratifican en la planilla de liquidación y solicitan se proceda con la acta de recepción definitiva,la supervisión se encuentra en revisión de la planilla, considerando las recomendaciones de contraloría que aplican en este contrato.	Berrezueta Barnuevo, Paula Karolina	04/01/2020 - 09:55 AM
NOVIEMBRE 2019 La Fiscalización del proyecto, mediante oficio Nro. FTP-007-2019, del 20 de agosto de 2019, presentan un informa al Director Distrital donde se ratifican en la planilla de liquidación y solicitan	Berrezueta Barnuevo, Paula Karolina	04/12/2019 - 11:14 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
se proceda con la acta de recepción definitiva, la supervisión se encuentra en revisión de la planilla, considerando las recomendaciones de contraloría que aplican en este contrato.		
OCTUBRE 2019 La Fiscalización del proyecto, mediante oficio Nro. FTP-007-2019, del 20 de agosto de 2019, presentan un informa al Director Distrital donde se ratifican en la planilla de liquidación y solicitan se proceda con la acta de recepción definitiva, la supervisión se encuentra en revisión de la planilla, considerando las recomendaciones de contraloría que aplican en este contrato.	Berrezueta Barnuevo, Paula Karolina	05/11/2019 - 03:29 PM
SEPTIEMBRE 2019 La Fiscalización del proyecto, mediante oficio Nro. FTP-007-2019, del 20 de agosto de 2019, presentan un informa al Director Distrital donde se ratifican en la planilla de liquidación y solicitan se proceda con la acta de recepción definitiva, la supervisión se encuentra en revisión de la planilla, considerando las recomendaciones de contraloría que aplican en este contrato.	Berrezueta Barnuevo, Paula Karolina	02/10/2019 - 09:26 AM
AGOSTO 2019 La Fiscalización del proyecto, mediante oficio Nro. FTP-007-2019, del 20 de agosto de 2019, presentan un informa al Director Distrital donde se ratifican en la planilla de liquidación y solicitan se proceda con la acta de recepción definitiva.	Berrezueta Barnuevo, Paula Karolina	05/09/2019 - 12:51 PM
JULIO 2019 La Supervisión del proyecto, mediante memorando Nro. MTOP-CONS_CAÑ-2019-104-ME, del 26 de julio de 2019, ha informado al Director Distrital que la Consultora no ha entregado la planilla de liquidación en físico, así como también informa que no procede la recepción única de la Fiscalización puesto que no se conoce la liquidación económica.	Berrezueta Barnuevo, Paula Karolina	02/08/2019 - 10:35 AM
JUNIO 2019 Mediante oficio Nro. FTP-006-2019, de fecha 10 de junio de 2019, la Fiscalización de la carretera Troncal - Puerto Inca, entrega los valores que ellos consideran deben ser pagados en la liquidación económica del proyecto, sin embargo no presentan la planilla.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	04/07/2019 - 11:07 AM
MAYO 2019 El contrato de construcción se encuentra finalizado, falta la liquidación económica de la Fiscalización por los servicios prestados, la misma que se encuentra en trámite, puesto que la Consultora envía un oficio indicando como ellos consideran debe liquidarse.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	02/07/2019 - 10:34 AM
MAYO 2019 El contrato de construcción se encuentra finalizado, falta la liquidación económica de la Fiscalización por los servicios prestados, la misma que ha sido solicitada nuevamente mediante oficio Nro. MTOP-DDCA-19-117-OF, de fecha 10 de mayo de 2019.	Berrezueta Barnuevo, Paula Karolina	03/06/2019 - 04:25 PM
ABRIL 2019 El contrato de construcción se encuentra finalizado, falta la liquidación económica de la Fiscalización por los servicios prestados. Se ha realizado el pago de la tasa ambiental al MAE, a fin de que procedan con la emisión de la aprobación del Informe Ambiental Final.	Berrezueta Barnuevo, Paula Karolina	02/05/2019 - 10:02 AM
MARZO 2019 El contrato de construcción se encuentra finalizado, se insiste a la Fiscalización presente la liquidación económica por los servicios prestados. El MAE aprobó el informe ambiental correspondiente al periodo 2015-2017.	Berrezueta Barnuevo, Paula Karolina	02/04/2019 - 03:12 PM
FEBRERO 2019 El contrato de construcción se encuentra finalizado, no así el de Fiscalización, en el cual falta la liquidación económica del proyecto, el MAE aprobó el informe ambiental correspondiente al periodo 2015-2017.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	02/03/2019 - 10:12 AM
ENERO 2019 El contrato de construcción se encuentra finalizado, no así el de Fiscalización, ya que falta la aprobación del MAE en el informe ambiental correspondiente al periodo 2015-2017, el mismo que se encuentra en revisión por parte de la Institución de control, luego de que la Consultora ha presentado las correcciones. Además la supervisión ha solicitado se presente la planilla de liquidación de la Fiscalización.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	05/02/2019 - 12:20 PM
DICIEMBRE 2018 El contrato de construcción se encuentra finalizado, no así el de Fiscalización, el mismo que debe cumplir con las observaciones impartidas por el MAE en el informe ambiental correspondiente al periodo 2015-2017.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	03/01/2019 - 02:48 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE 2018</p> <p>El contrato de construcción se encuentra finalizado, no así el de Fiscalización, el mismo que debe cumplir con las observaciones impartidas por el MAE en el informe ambiental correspondiente al periodo 2015-2017.</p>	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	03/01/2019 - 02:46 PM
<p>NOVIEMBRE 2018</p> <p>El contrato de construcción se encuentra finalizado, no así el de Fiscalización, el mismo que está siendo revisado por funcionarios de la Dirección Distrital del Cañar, para proceder con la liquidación económica del Proyecto.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	05/12/2018 - 04:22 PM
<p>OCTUBRE 2018</p> <p>El contrato de construcción se encuentra finalizado, no así el de Fiscalización, el mismo que está siendo revisado por funcionarios de la Dirección Distrital del Cañar, para proceder con la liquidación económica del Proyecto.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	05/12/2018 - 04:20 PM
<p>OCTUBRE 2018</p> <p>El contrato de construcción se encuentra finalizado, no así el de Fiscalización, el mismo que está siendo revisado por funcionarios de la Dirección Distrital del Cañar, para proceder con la liquidación económica del Proyecto.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	05/11/2018 - 03:39 PM
<p>SEPTIEMBRE 2018</p> <p>El contrato de construcción se encuentra finalizado, no así el de Fiscalización, el mismo que está siendo revisado por funcionarios de la Dirección Distrital del Cañar, para proceder con la liquidación económica del Proyecto.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	05/10/2018 - 09:01 AM
<p>Agosto 2018</p> <p>El contrato de construcción se encuentra finalizado, no así el de Fiscalización, el mismo que está siendo revisado por funcionarios de la Dirección Distrital del Cañar, para proceder con la liquidación económica del Proyecto.</p>	Buestan Toral, José Remigio	05/09/2018 - 03:52 PM
<p>JULIO 2018</p> <p>El contrato de construcción se encuentra finalizado, no así el de Fiscalización, el mismo que está siendo revisado por funcionarios de la Dirección Distrital del Cañar, para proceder con la liquidación económica del Proyecto.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	03/08/2018 - 09:53 AM
<p>JUNIO 2018</p> <p>El contrato de construcción se encuentra finalizado, no así el de Fiscalización, el mismo que está siendo revisado por funcionarios de la Dirección Distrital del Cañar, para proceder con la liquidación económica del Proyecto.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	05/07/2018 - 10:58 AM
<p>MAYO 2018</p> <p>El contrato de construcción se encuentra finalizado, no así el de Fiscalización, el mismo que está siendo revisado por funcionarios de la Dirección Distrital del Cañar, para proceder con la liquidación económica del Proyecto.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/06/2018 - 02:40 PM
<p>ABRIL 2018</p> <p>El contrato de construcción se encuentra finalizado, no así el de Fiscalización, el mismo que está siendo revisado por funcionarios de la Dirección Distrital del Cañar, para proceder con la liquidación económica del Proyecto.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	04/05/2018 - 10:26 AM
<p>MARZO 2018</p> <p>El contrato de construcción se encuentra finalizado, no así el de Fiscalización, el mismo que está siendo revisado por funcionarios de la Dirección Distrital del Cañar, para proceder con la liquidación económica del Proyecto.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/04/2018 - 12:03 PM
<p>FEBRERO 2018</p> <p>El contrato de construcción se encuentra finalizado, no así el de Fiscalización, el mismo que está siendo revisado por funcionarios de la Dirección Distrital del Cañar, para proceder con la liquidación económica del Proyecto.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	23/03/2018 - 08:30 AM
<p>ENERO 2018</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	21/03/2018 - 04:51 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
El contrato de construcción se encuentra finalizado, no así el de Fiscalización, el mismo que está siendo revisado por el Supervisor para proceder con la liquidación económica del Proyecto.		
DICIEMBRE 2017 Se realiza el mantenimiento de la vía con microempresarios del sector, mediante actividades de limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de encauzamientos, retiro de basura arrojada a la vía y roza a mano.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	04/01/2018 - 11:03 AM
NOVIEMBRE 2017 Se realiza el mantenimiento de la vía con microempresarios del sector, mediante actividades de Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de encauzamientos, retiro de basura arrojada a la vía y roza a mano.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	04/12/2017 - 05:19 PM
OCTUBRE 2017 Se realiza el mantenimiento de la vía con microempresarios del sector, mediante actividades de Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de encauzamientos, retiro de basura arrojada a la vía y roza a mano.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	01/11/2017 - 10:15 AM
SEPTIEMBRE 2017 Se realiza el mantenimiento de la vía con microempresarios del sector, mediante actividades de Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de encauzamientos, retiro de basura arrojada a la vía y roza a mano.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/10/2017 - 10:32 AM
AGOSTO 2017 Se realiza el mantenimiento de la vía con una microempresa, la misma que realiza actividades de Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de encauzamientos, retiro de basura arrojada a la vía y roza a mano.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/09/2017 - 05:10 PM
JULIO 2017 Se realiza el mantenimiento de la vía con una microempresa, la misma que realiza actividades de Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de encauzamientos, retiro de basura arrojada a la vía y roza a mano.	García González, Mariana Alexandra	04/08/2017 - 05:28 PM
JUNIO 2017 Se realiza el mantenimiento de la vía con una microempresa, la misma que realiza actividades de Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de encauzamientos, retiro de basura arrojada a la vía y roza a mano.	García González, Mariana Alexandra	04/07/2017 - 02:42 PM
MAYO 2017 Se contrato una microempresa para el respectivo mantenimiento rutinario de la via. con actividades de Limpieza de cunetas y alcantarillas roza a mano	Guillen Luna, Andrés Ismael	01/06/2017 - 10:46 AM
ABRIL 2017 Limpieza de cuneta y roza a mano con el personal del MTOP. Se realizan los trámites correspondientes para la contratación de una microempresa de conservación vial.	García González, Mariana Alexandra	05/05/2017 - 08:47 AM
MARZO 2017 El mantenimiento por parte de la compañía contratista culminó el 16 de Marzo del presente año Se encuentra en proceso de legalización el acta de recepción definitiva	Guillen Luna, Andrés Ismael	04/04/2017 - 11:36 AM
FEBRERO 2017 Se esta realizando el manteneimeinto de la vía con la limpieza de la vía, limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas por parte de la compañía contratista.H&H manteniendo asi la vía en optimas condiciones para seguridad y confort de los usuarios.	Guillen Luna, Andrés Ismael	03/03/2017 - 11:57 AM
ENERO 2016 Se esta realizando el manteneimeinto de la vía con la limpieza de la vía, limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas por parte de la compañía contratista.H&H manteniendo asi la vía en optimas condiciones para seguridad y confort de los usuarios.	Guillen Luna, Andrés Ismael	03/02/2017 - 11:07 AM
DICIEMBRE 2016 Se esta realizando el manteneimeinto de la vía con la	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/01/2017 - 06:37 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
limpieza de la vía, limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas por parte de la compañía contratista.H&H		
NOVIEMBRE 2016 Se esta realizando el mantenimiento de la vía con la limpieza de la vía, limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas por parte de la compañía contratista.H&H	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/12/2016 - 11:19 AM
OCTUBRE 2016 Se esta realizando el mantenimiento de la vía con la limpieza de la vía, limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas por parte de la compañía contratista.	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/11/2016 - 06:05 PM
SEPTIEMBRE 2016 Se esta realizando el mantenimiento de la vía con la limpieza de la vía, limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas por parte de la compañía contratista.	Guillen Luna, Andrés Ismael	04/10/2016 - 07:20 PM
AGOSTO 2016: Se esta realizando el mantenimiento de la vía con la limpieza de la vía, limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas por parte de la compañía contratista.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/09/2016 - 06:41 PM
JULIO 2016: Se esta realizando el mantenimiento de la vía con la limpieza de la vía, limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas por parte de la compañía contratista.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	03/08/2016 - 11:12 AM
JUNIO 2016: Se esta realizando el mantenimiento de la vía con la limpieza de la vía, limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas por parte de la compañía contratista.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/07/2016 - 12:12 PM
MAYO 2016: Se esta realizando el mantenimiento de la vía con la limpieza de la vía, limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas por parte de la compañía contratista.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/06/2016 - 05:32 PM
ABRIL 2016: Se esta realizando el mantenimiento de la vía con la limpieza de la vía, limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas por parte de la compañía contratista.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	02/05/2016 - 02:52 PM
MARZO 2016: Se esta realizando el mantenimiento de la vía con la limpieza de la vía, limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas por parte de la compañía contratista.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/04/2016 - 08:27 PM
FEBRERO 2016: Se esta realizando el mantenimiento de la vía con la limpieza de la vía, limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas por parte de la compañía contratista.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/03/2016 - 11:31 AM
ENERO 2016: La empresa contratista esta realizando el mantenimiento de la vía. limpieza de la vía, cunetas y alcantarillas.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/02/2016 - 10:25 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2015:</p> <p>La empresa contratista esta realizando el mantenimiento de la vía. limpieza de la vía, cunetas y alcantarillas.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/01/2016 - 07:05 AM
<p>NOVIEMBRE 2015:</p> <p>La empresa contratista esta realizando el mantenimiento de la vía. limpieza de la vía, cunetas y alcantarillas.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/12/2015 - 10:07 AM
<p>OCTUBRE 2015:</p> <p>La empresa contratista esta realizando el mantenimiento de la vía. limpieza de la vía, cunetas y alcantarillas..</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/11/2015 - 10:00 PM
<p>SEPTIEMBRE 2015</p> <p>La empresa contratista esta realizando el mantenimiento de la vía. limpieza de cunetas y alcantarillas..</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/10/2015 - 04:04 PM
<p>AGOSTO 2015</p> <p>La empresa contratista esta realizando el mantenimiento de la vía. limpieza de cunetas, bordillos, Alcantarillas..</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/09/2015 - 11:39 AM
<p>JULIO 2015</p> <p>La empresa contratista esta realizando el mantenimiento de la vía. limpieza de cunetas, bordillos, Alcantarillas..</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/08/2015 - 08:26 AM
<p>JUNIO 2015</p> <p>La empresa contratista esta realizando el mantenimiento de la vía. limpieza de cunetas, bordillos y de totalidad de la vía..</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/07/2015 - 02:35 PM
<p>MAYO 2015</p> <p>La empresa contratista esta realizando el mantenimiento de la vía. limpieza de cunetas, bordillos y de la vía en general.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	08/06/2015 - 10:36 AM
<p>ABRIL 2015</p> <p>La obra se encuentra terminada y presta servicio a la comunidad. La empresa contratista esta realizando el mantenimiento de la vía.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/05/2015 - 02:38 PM
<p>MARZO 2015</p> <p>La obra se encuentra terminada y presta servicio a la comunidad.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/04/2015 - 03:43 PM
<p>FEBRERO 2015</p> <p>Se esta terminando la construcción de la vía con señalizacion y tendido de asfalto.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	09/03/2015 - 09:21 AM
<p>ENERO 2015</p> <p>Imprimación, asfaltado, construcción de bordillos cunetas, abscisas 14+900 hasta la 15+185. Instalación de tuberías de Aguas Lluvias desde Km 23+158 hasta 25+250.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/02/2015 - 02:05 PM
<p>DICIEMBRE 2014</p> <p>Se continua con la realización de la señalización, se esta construyendo las aceras y bordillos.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/01/2015 - 10:42 AM
<p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>Se continua con la realización de la señalización horizontal, colocacion de tachas reflectivas y colocación de Guardavias.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/12/2014 - 02:45 PM
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>Se estan realizando los bordillos en el Km 0+000 al Km 5+000</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	10/11/2014 - 08:34 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se esta realizando la señalización horizontal, colocacion de tachas reflectivas y colocación de Guardavías.		
SEPTIEMBRE 2014 Se continua con la colocacion asfalto en varios sectores de la via.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/10/2014 - 11:47 AM
AGOSTO 2014 Se continua con la colocacion de alcantarillas, se esta colocando asfalto en varios sectores de la via.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/09/2014 - 07:59 PM
JULIO 2014 Se continua con la colocacion de alcantarillas, se esta colocando asfalto en varios sectores de la via.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/08/2014 - 09:58 PM
JUNIO 2014 Se continua con la Construccion de cunetas del 17+000 al 23+000 Se esta colocando alcantarillas, se esta colocando una capa de nivelacion de asfalto.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	09/07/2014 - 10:13 PM
MAYO 2014 Se esta colocando base desde el Km 0+000 al 3+000 Construccion de cunetas del 17+000 al 23+000 colocacion de asfalto del 23+000 al 24+000 Se esta colocando alcantarillas en el Km 6+720	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/06/2014 - 04:02 PM
ABRIL 2014 Se esta colocando asfalto desde el Km 10+000 al 11+000 y 25+000 al 26+000. El tendido de base se lo realiza desde el km 21+000 al 22+000 Cunetas se esta realizando en los Kms 5+000 al 6+000 del 9+000 al 10+000 y del 18+000 al 19+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/05/2014 - 11:24 AM
MARZO 2014 Se esta colocando asfalto desde el Km 18+000 al 19+000 y 20+000 al 21+000. El tendido de base se lo realiza desde el km 1+000 al 2+000 y del 24+000 al 25+000. Cunetas se esta realizando en los Kms 5+000 al 6+000 del 8+000 al 9+000 y del 16+000 al 17+000.. Escarificacion en el Km 26+456 entrada a la Troncal.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/04/2014 - 10:16 AM
FEBRERO 2014 La Compañía ejecuta los trabajos conforme a la progamación aprobada por MTOP, realiza : movimiento de tierras, relleno con material de prestamo importado y material de mejoramiento, subbase y base. transporte de estos materiales desde el Km 12+000 al 27+000. Continua con la colocacion de asfalto desde el Km 0+000 al Km 12+000	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/03/2014 - 09:15 AM
ENERO 2014 La Compañía ejecuta los trabajos conforme a la progamación aprobada por MTOP, realiza : movimiento de tierras, relleno con material de prestamo importado y material de mejoramiento, subbase y base. transporte de estos materiales desde el Km 12+000 al 27+000. Continua con la colocacion de asfalto desde el Km 0+000 al Km 12+000	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/02/2014 - 07:38 AM
NOVIEMBRE 2013 La Compañía ejecuta los trabajos conforme a la progamación aprobada por MTOP, realiza : movimiento de tierras, relleno con material de prestamo importado y material de mejoramiento, subbase y base. transporte de estos materiales. Se continua con la construccion del puente sobre rio Ruidoso.	Calle Bravo, Oscar Leonardo	06/12/2013 - 02:40 PM
OCTUBRE 2013 La Compañía ejecuta los trabajos conforme a la progamación aprobada por MTOP, realiza : movimiento de tierras, relleno con material de prestamo importado y material de mejoramiento, subbase y base. transportes sde estos materiales.	Tintin Cevallos, Edgar Abelino	06/11/2013 - 02:58 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se construye alcantarillas metalicas, tanto en la via como en pasos de agua laterales. igualmente se construye alcantarillas de Hormigón Armado Se continua con la construccion del puente sobre rio Ruidoso.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2013</p> <p>La Compañía ejecuta los trabajos conforme a la progamación aprobada por MTOP, realiza desboce, movimiento de tierras, relleno con material de prestamo importado y material de mejoramiento, transporte material de mejoramiento. Se construye alcantarillas metalicas, tanto en la via como en pasos de agua laterales. igualmente se construye alcantarillas de Hormigón Armado Se continua con la construccion del puente sobre rio Ruidoso.</p>	<p>Tintin Cevallos, Edgar Abelino</p>	<p>06/11/2013 - 02:56 PM</p>
<p>AGOSTO 2013</p> <p>La Compañía ejecuta los trabajos conforme a la progamación aprobada por MTOP, realiza desboce, movimiento de tierras, relleno con material de prestamo importado y material de mejoramiento, transporte material de mejoramiento. Se construye alcantarillas metalicas, tanto en la via como en pasos de agua laterales. igualmente se construye alcantarillas de Hormigón Armado Se inicia construccion puente sobre rio Ruidoso. Se repone tubería de agua potable en el sector de la puntilla. Se preparamateriales de base y Subbase en campamento de la compañía.</p>	<p>Calle Bravo, Oscar Leonardo</p>	<p>11/09/2013 - 10:46 AM</p>
<p>JULIO 2013</p> <p>a Compañía ejecuta los trabajos conforme a la progamación aprobada por MTOP, los mismos se ejecuta en dos frentes: frentes: Km0+000 - 7+500; 11+000 - 25+000 realiza desboce, movimiento de tierras, relleno con material de prestamo importado y material de mejoramiento, transporte material de mejoramiento. Igualmente se construye alcantarillas metalicas, tanto en la via como en pasos de agua laterales. Se inicia construccion puente sobre rio Ruidoso. Se repone tubería de agua potable en el sector de la puntilla. Se preparamateriales de base y Subbase en campamento de la compañía.</p>		
<p>JUNIO de 2013</p> <p>La Compañía ejecuta los trabajos conforme a la progamación aprobada por MTOP, los mismos se ejecuta en dos frentes: frentes: Km0+000 - 7+500; 11+000 - 25+000 realiza desboce, movimiento de tierras, relleno con material de prestamo importado y material de mejoramiento, transporte material de mejoramiento. Igualmente se construye alcantarillas metalicas, tanto en la via como en pasos de agua laterales</p>		
<p>MAYO 2013</p> <p>La Compañía ejecuta los trabajos conforme a la progamación. ejecuta trabajos en dos frentes: frentes: Km3+500 - Km. 7+500; 16+300 - 11+000; realiza desboce, movimiento de tierras, relleno con material de prestamo importado y material de mejoramiento, transporte material de mejoramiento.</p>		
<p>ABRIL/2013</p> <p>Continua trabajos en los dos frentes; Frente 1 Km.3+500 -4+800 lado izquierdo; Frente 2; Km 18+700 - 16+300 lado izquierdo; se realiza las siguientes actividades: Desbroce, movimiento de tierras, relleno con material de mejoramiento, transporte de material de excavación y mejoramiento, reconformacion de escombreras</p>		
<p>Marzo/2013</p> <p>Continua trabajos en los dos frentes; Frente 1 Km.3+500 -4+800 lado izquierdo; Frente 2; Km 18+700 - 16+300 lado izquierdo; se realiza las siguientes actividades: Desbroce, movimiento de tierras, relleno con material de mejoramiento, transporte de material de excavación y mejoramiento, reconformacion de escombreras</p>		
<p>Febrero/2013</p> <p>Inicio de trabajos en dos frentes; frente 1 Km. 2+400 -3+500; Frente 2 Km20+000 -18+700.- Desbroce, Movimiento de tierras, relleno con material de mejoramiento, transporte de material de excavacion y material de relleno;</p>		
<p>Enero 2013</p> <p>Movilizacion de personal y Equipos</p>		

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Cañar > La Troncal

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	5-Entregables Intermedios	28/05/2012		23/10/2012		Sí	8.0
2	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPEIP postulado	5-Entregables Intermedios	13/06/2012		20/12/2012		Sí	2.0
3	PLANEACION: Convocatoria realizada mediante compras públicas	2-Publicación de Pliegos	24/09/2012		19/11/2013		Sí	3.0
4	PLANEACION: Priorización SENPLADES emitida	5-Entregables Intermedios	11/10/2012		23/01/2013		Sí	4.5
5	PLANEACION: Proyecto con recursos económicos asignados	5-Entregables Intermedios	23/10/2012		15/09/2013		Sí	2.0
6	PLANEACION: Adjudicación del Contrato	3-Adjudicación	30/11/2013		19/11/2013		Sí	0.5
7	EJECUCION: Cnstruccion del pavimento flexible del Km 0+000 al km 10+000 realizado.	5-Entregables Intermedios	15/02/2014		30/05/2014		Sí	7.0
8	EJECUCION: Construccion del Drenaje del Km 0+000 al Km 14+000 concluido.	5-Entregables Intermedios	15/03/2014		30/05/2014		Sí	7.0
9	EJECUCION: Construccion de la superestructura sobre el rio Ruidoso terminado.	5-Entregables Intermedios	30/03/2014		30/05/2014		Sí	7.0
10	EJECUCION: Construccion del pavimento flexible en un 25%, Realizado	5-Entregables Intermedios	20/09/2014		20/09/2014		Sí	6.0
11	EJECUCION: Construccion del Drenaje en un 75%, Realizado	5-Entregables Intermedios	20/10/2014		20/10/2014		Sí	6.0
12	EJECUCION: Construccion del pavimento flexible en un 50%, Realizado	5-Entregables Intermedios	20/10/2014		20/10/2014		Sí	6.0
13	EJECUCION: Señalizacion Horizontal y Vertical en un 50%, realizada	5-Entregables Intermedios	20/10/2014		20/10/2014		Sí	6.0
14	EJECUCION: Construccion del pavimento flexible en un 75%, Realizado	5-Entregables Intermedios	25/11/2014		25/11/2014		Sí	6.0
15	EJECUCION: Construccion del Drenaje en un 100%, Realizado	5-Entregables Intermedios	15/12/2014		15/12/2014		Sí	6.0
16	EJECUCION: Construccion del pavimento flexible en un 100%, Realizado	5-Entregables Intermedios	15/12/2014		30/01/2015		Sí	3.0
17	EJECUCION: Señalizacion Horizontal y Vertical en un 50%, realizada	5-Entregables Intermedios	15/12/2014		30/01/2015		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
18	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	13/02/2015		19/05/2015		Sí	1.0
19	EJECUCION: Mantenimiento de la vía a satisfacción y aprobado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas durante el primer año de mantenimiento, terminado	9-Entregables Formales	13/02/2016		12/02/2016		Sí	4.0
20	EJECUCION:Mantenimiento de la vía a satisfacción y aprobado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas durante el segundo año de mantenimiento, terminado	9-Entregables Formales	10/02/2017		10/02/2017		Sí	4.0
21	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	9-Entregables Formales	24/02/2017		31/12/2017		Sí	1.0
22	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	9-Entregables Formales	15/03/2017		31/12/2017		Sí	1.0
23	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		07/04/2017		Sí	1.0
24	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	30/08/2019	07/01/2020			No	2.0
25	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	5-Entregables Intermedios	26/09/2019	09/01/2020			No	1.0
26	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	5-Entregables Intermedios	31/10/2019	13/01/2020			No	1.0
27	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	15/11/2019	15/01/2020			No	1.5
28	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	31/12/2019	16/01/2020			No	0.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión Positiva: Limpieza de bordillos	Padrón Saeteros, Gladys Paulina	{PR} - Provincia - CAÑAR	28/06/2017
2	Supervisión Positiva - Vía en perfecto estado	Padrón Saeteros, Gladys Paulina	{PR} - Provincia - CAÑAR	06/01/2017
3	Supervisión Positiva - Trabajos de limpieza en la vía.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/06/2016
4	Supervisión Positiva - Proyecto terminado y en perfecto estado.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/04/2016
5	Supervisión Positiva - Proyecto terminado y en perfecto estado.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/03/2016
6	Supervisión Positiva- Vía en perfecto estado	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/11/2015
7	Supervisión Positiva - Vía en perfecto estado	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/09/2015

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
8	Supervisión Positiva vía terminada - en funcionamiento	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	26/07/2015
9	Proyecto Inaugurado	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	26/04/2015
10	Proyecto terminado se espera la culminación del PUENTE que contruye SENAGUA	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	27/03/2015
11	Proyecto terminado y en funcionamiento	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/02/2015
12	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/01/2015
13	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	17/12/2014
14	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	20/10/2014
15	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	15/08/2014
16	Trabajos de bordillos	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	21/07/2014
17	Colocación de carpeta asfáltica.	González Zhinin, Víctor Stalin	{PR} - Provincia - CAÑAR	12/05/2014
18	Compactación de subbase y base	González Zhinin, Víctor Stalin	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/01/2014
19	Proyecto se encuentra en curso	Molina Loyola, Bertha Elizabeth	{PR} - Provincia - CAÑAR	27/07/2013
20	Construccion de la carretera	Molina Loyola, Bertha Elizabeth	{PR} - Provincia - CAÑAR	08/10/2013
21	Proyecto se encuentra en curso	Molina Loyola, Bertha Elizabeth	{PR} - Provincia - CAÑAR	10/06/2013
22	Al momento de la visita, se evidenció que el proyecto se encuentra en curso	Molina Loyola, Bertha Elizabeth	{PR} - Provincia - CAÑAR	19/04/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Periodo	Meta	Resultado del Periodo	Fecha de Inicio	Último Periodo Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	10,632,315.40
Estimado Al Fin Del Proyecto:	30,858,373.13 **
Costo Total:	31,200,000.00
Total Devengado:	30,843,167.20
% Costo Total Devengado:	98.86 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 98.86 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	38,368,484.30	250,000.00	0.00	38,618,484.30
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	12,798,174.51	185,625.00	0.00	12,983,799.51
Ppto. Codificado	31,463,916.14	185,625.00	0.00	31,649,541.14
Ppto. Comprometido	30,828,182.07	0.00	0.00	30,828,182.07
Planeado - Codificado (2019)		64,375.00		
Programado a Devengar	30,420,961.60	15,205.93	0.00	30,436,167.53
Ppto. Devengado	30,843,167.20	0.00	0.00	30,843,167.20
Pagado Real	18,928,786.34	0.00	0.00	18,928,786.34
Estimado a fin de año	* 30,843,167.20	0.00	0.00	30,843,167.20
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-422,205.60	15,205.93	0.00	-406,999.67
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 101.39 %	0.00 %	0.00 %	101.34 %
Ppto. Codificado 998	6,129,670.57	0.00	0.00	6,129,670.57
Ppto. Devengado 998	6,129,670.51	0.00	0.00	6,129,670.51

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	15,205.93		15,205.93				
Total	15,205.93	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
12	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
13	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
14	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
15	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		Informe_Ejecutivo_Marzo_2013_Troncal-Puerto_Inca.pdf	30/04/2013
2		AGOSTO__TRONCAL_PUERTO_INCA.pdf	11/09/2013
3		LA_TRONCAL_PTO_INCA(SEPTIEMBRE).pdf	08/10/2013
4	A1-Informe sitop Julio 2014	B8-Inf-sitop-julio-04.pdf	05/08/2014
5	A2- Informe sitop agosto 2014	B9-Inf-sitop-agosto-04.pdf	07/09/2014
6	A3-Inf-sitop-septiembre-04	C1-Inf-sitop-septiembre-04.pdf	18/12/2014
7	A4- Informe sitop octubre 2014	C2-Inf-sitop-octubre-04.pdf	10/11/2014
8	A5-inf-sitop-noviembre-04	C3-Inf-sitop-noviembre-04.pdf	05/12/2014
9	A6-Inf-sitop-dic-04	C4-Inf-sitop-dic-04.pdf	06/01/2015
10	A7-Inf-sitop-ene-05	C5-Inf-sitop-ene-05.pdf	06/02/2015
11	A8-Inf-sitop-marzo-05	C7-Inf-sitop-marzo-05_T-PI.pdf	07/04/2015
12	A9-Informe-Abril-2015	C7-Inf-sitop-abr-05-T-P.pdf	08/05/2015
13	Acción 1. Riesgo 2.	Acta_de_recepcion_Troncal.pdf	17/04/2019
14	Aceptación de apertura de hitos para edición GPR	MTOP-CGP-2019-170-ME(apertura_de_GPR_troncal_puerto_inca).pdf	19/02/2019
15	Acta de recepción definitiva	Acta_de_Recepcio	05/05/2017
16	Acta de recepsion provicional	Acta_de_recepsion_provicional.pdf	28/12/2016
17	B1-Informe sitop de mayo	Inf-sitop-mayo-05-T-PI.pdf	08/06/2015
18	B2 Informe Sitop junio 05	Informe-junio-05-Troncal-PI.pdf	07/07/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
19	B3-CONTRATO ORIGINAL	Contrato_original.pdf	08/07/2015
20	B4-Informe-sitop-agosto-05	Inf.sitop-Troncal-P-Inca-agos-05.pdf	07/09/2015
21	B5-Informe-sitop-septiembre-05-T-P-Inca	B5-Informe-sitop-septiembre-T-PInca.pdf	07/10/2015
22	B6-Informe-sitop-octubre-05-T-PI	B6-Inf-sitop-oct-05-T-PI.pdf	05/11/2015
23	B7-Inf-sitop-Nov-05.T-PI	construccion_troncal_puerto_inca.pdf	07/12/2015
24	B8-Inf-sitop-dic-T-PI	B8-Inf-sitop-dic-T-PI.pdf	06/01/2016
25	B9-Inf-sitop-ene-06-T-PI	B9-Inf-sitop-ene-06-T-PI.pdf	05/02/2016
26	C1-Inf-sitop-Feb-06-T-PI	C1.Inf-sitop-feb-06-T-PI.pdf	07/03/2016
27	C2_Inf-sitop-marzo-06-T-PI	C2-Inf-sitop-mar-T-PI.pdf	04/04/2016
28	C3-Inf-sitop-abril-06-T-PI	C3-Inf-sitop-abril-06-T-PI.pdf	04/05/2016
29	C4-Inf-sitop-mayo-06-T-PI	C4-Inf-sitop-mayo-06-T-PI.pdf	05/06/2016
30	C5_Inf-sitop-junio-06-T-PI	C5_Inf-sitop-junio-06-T-PI.pdf	04/07/2016
31	C6-Inf-sitop-julio-06-T-PI	C6-Inf-sitop-julio-06-T-PI.pdf	03/08/2016
32	C7 informe sitop agosto	troncal_puerto_inca.pdf	05/09/2016
33	C8 Informe sitop T-P-I septiembre 2016	troncal_puerto_inca.pdf	04/10/2016
34	C9 informe sitop troncal puerto inca octubre	troncal_puerto_inca.pdf	05/11/2016
35	CEDULA-REPORTE 2013	REPORTE_2013.pdf	30/12/2016
36	CEDULA-REPORTE 2014	REPORTE_2014.pdf	30/12/2016
37	CEDULA-REPORTE 2015	REPORTE_2015.pdf	30/12/2016
38	CEDULA-REPORTE 2016	REPORTE_2016.pdf	30/12/2016
39	Contrato Complementario 01	Contrato_Complementario_01.pdf	28/12/2016
40	Cédula presupuestaria mes de Julio 2017	CEDULA_JULIO_2017_LA_TRONCAL_PUERTO_INCA.pdf	04/08/2017
41	D1 INFORME SITOP TRONCAL PUERTO INCA NOVIEMBRE 2016	Troncal_Puerto_Inca.pdf	05/12/2016
42	D2_informe_sitop_Dic_2016_troncal_puerto_inca	troncal_puerto_inca.pdf	06/01/2017
43	D3_inform. SITOP_ENERO_2017_Troncal_Puerto_Inca	Troncal_Puerto_Inca.pdf	03/02/2017
44	D4_INFORME_SITOP_FEB_2017_TRONCAL_PUERTO	LA_TRONCAL_PUERTO_INCA.pdf	03/03/2017
45	D5 INFORME SITOP TRONCAL PUERTO INCA MARZO 2017	LA_TRONCAL_PUERTO_INCA.pdf	05/04/2017
46	D6 INFORME SITOP TRONCAL PUERTO INCA ABRIL 2017	Informe_Ejecutivo_Troncal_abril_2017.pdf	05/05/2017
47	D7_INFORMES_SITOP_MAYO_TRONCAL PUERTO INCA	TRONCAL_PUERTO_INCA.pdf	02/06/2017
48	Entrega de informe ambiental de etapa mantenimiento al MAE	MTOP-SUBZ6-18-358-OF(envio_de_informe_ambietntal_mae_troncal_puerto_inca).pdf	05/12/2018
49	Informe ejecutivo mes de abril 2018	informe_ejecutivo_troncal.pdf	04/05/2018
50	Informe ejecutivo mes de agosto 2017	INFORME_EJECUTIVOTRONCAL_CONST.pdf	05/09/2017
51	Informe ejecutivo mes de agosto 2017	INFORME_EJECUTIVO_TRONCAL_FISCA.pdf	05/09/2017
52	Informe ejecutivo mes de Agosto 2018	Informe_ejecutivo_Troncal.pdf	05/09/2018
53	Informe ejecutivo mes de diciembre 2017	Informe_EjecutivoTroncal_P.Inca.pdf	05/01/2018
54	Informe ejecutivo mes de Enero 2014	B2.pdf	07/02/2014
55	Informe ejecutivo mes de Enero 2018	Informe_ejecutivo_Troncal_Puerto_Inca.pdf	23/03/2018
56	Informe ejecutivo mes de febrero 2018	Informe_ejecutivo_Troncal_Puerto_Inca_febrero.pdf	23/03/2018
57	Informe Ejecutivo mes de Febrero del 2014	B3.pdf	05/03/2014
58	Informe ejecutivo mes de julio 2018	Informe_ejecutivo_Troncal.pdf	03/08/2018
59	Informe ejecutivo mes de junio 2017	Informe_Troncal.pdf	04/07/2017
60	Informe ejecutivo mes de junio 2018	Informe_Ejecutivo_junioTroncal.pdf	05/07/2018
61	Informe ejecutivo mes de marzo 2018	INFORME_EJEC_TRONCAL.pdf	05/04/2018
62	Informe ejecutivo mes de octubre 2017	Informe_Ejecutivo_La_Troncal_Pto._Inca.pdf	01/11/2017
63	Informe ejecutivo mes de septiembre 2017	Informe_ejecutivo_Troncal_-_Pto._Inca.pdf	05/10/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
64	Informe ejecutivo Sitop Abril 2013	A1.pdf	19/11/2013
65	Informe ejecutivo Sitop Abril 2014	B5.pdf	05/05/2014
66	Informe ejecutivo Sitop Agosto 2013	A5.pdf	19/11/2013
67	Informe Ejecutivo Sitop Diciembre 2013	B1.pdf	06/01/2014
68	Informe ejecutivo Sitop Julio 2013	A4.pdf	19/11/2013
69	Informe ejecutivo Sitop Junio 2013	A3.pdf	19/11/2013
70	Informe ejecutivo Sitop Marzo 2014	B4.pdf	07/04/2014
71	Informe ejecutivo Sitop Mayo 2013	A2.pdf	19/11/2013
72	Informe ejecutivo Sitop Octubre 2013	A7.pdf	19/11/2013
73	Informe ejecutivo Sitop Septiembre 2013	A6.pdf	19/11/2013
74	Informe sitop junio 2014	B7-Inf-sitop-junio-04.pdf	09/07/2014
75	Informe sitop mayo 2014	B6-Inf-sitop-mayo-04.pdf	09/06/2014
76	Informe Sitop mes de Noviembre 2013	A8.pdf	26/12/2013
77	Insistencia de presentación de liquidación económica.	MTOP-DDCA-19-14-OF(insistencia_presentacion_de_liquidacion_economica_vera_troncal).pdf	05/02/2019
78	INSISTENCIA EN LA ENTREGA DE OBSERVACIONES AMBIENTALES	MTOP-DDCA-18-385-OF(insistencia_presentacion_observaciones_a_informe_ambiental_troncal_puerto_inca).pdf	03/01/2019
79	Insistencia para la presentación de la Liquidación final del contrato de fiscalización con Consultora Vera y Asociados	MTOP-DDCA-19-190-OF(constestación_a_odicio_FTP-006-2016_liquidacion_fiscalizacion_troncal_vera).pdf	05/08/2019
80	Mantenimiento 05	Mantenimiento_05.pdf	28/12/2016
81	Mantenimiento 06	Mantenimiento_06.pdf	28/12/2016
82	Mantenimiento 07	Mantenimiento_07.pdf	28/12/2016
83	Mantenimiento 08	Mantenimiento_08.pdf	28/12/2016
84	Mantenimiento 09	Mantenimiento_09.pdf	28/12/2016
85	Mantenimiento 10	Mantenimiento_10.pdf	28/12/2016
86	Mantenimiento 11	Mantenimiento_11.pdf	28/12/2016
87	Mantenimiento 11	Mantenimiento_11.pdf	28/12/2016
88	Mantenimiento 12	Mantenimiento_12.pdf	28/12/2016
89	Mantenimiento 13	Mantenimiento_13.pdf	28/12/2016
90	Mantenimiento 14	Mantenimiento_14.pdf	28/12/2016
91	oficio de Entrega de copia del informe Ambiental de cumplimiento	MTOP-DDCA-18-19-OF.pdf	23/03/2018
92	Oficio de Entrega del informe Ambiental de cumplimiento al Ministerio del Ambiente	mtop_-_iac_del_pma_rehabilitación_y_mejoramiento_carretera_la_troncal_-_puerto_inca.pdf	23/03/2018
93	Oficio de respuesta al trámite del informe ambiental periodo de conservación.	troncal.pdf	05/10/2018
94	Oficio enviado a la Fiscalización referente a observaciones del Informe Ambiental	Observacion_inform_Ambien.pdf	05/12/2017
95	Orden de Cambio 01	Orden_de_Cambio__01.pdf	28/12/2016
96	Orden de Cambio 02	Orden_de_Cambio__02.pdf	28/12/2016
97	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO MES DE AGOSTO 2017	TRONCAL_CONST.pdf	05/09/2017
98	Reajuste de precios	SABANA_HeH_TRONCAL__PUERTO_INCA.pdf	04/08/2017
99	RIESGO 3 PRESENTACIÓN PLANILLA LIQUIDACIÓN	RIESGO_3_TRONCAL_PTO_INCA_PRESENTACIÓN_PLANILLA_LIQUIDACIÓN.pdf	04/01/2020
100	Solicitud de planilla liquidacion e informe ambiental 2015-2018 troncal pto inca	MTOP-DDCA-18-331-OF.pdf	05/11/2018
101	Solicitud de revisión de reajustes definitivos.	MTOP-DDCA-17-293-OF.pdf	04/08/2017
102	Solicitud para editar hitos GPR	MTOP-SUBZ6-2019-293-ME(solicitud_para_editar_hitos_GPR_troncal_puerto_inca).pdf	19/02/2019

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Berrezueta Barnuevo, Paula Karolina	Lider de Proyecto	Analista de Infraestructura 1	pkberrezueta@mtop.gob.ec	
Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	Titular	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Cañar	gizquierdo@mtop.gob.ec	
Jaramillo Vintimilla, José Francisco	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretario Regional 6	jjaramillo@mtop.gob.ec	62751
Torres Jara, Julia Brumilda	Coordinador Financiero	Analista Administrativa Financiero	jtorres@mtop.gob.ec	072240227 ext 62814

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
67517_1.jpg	11/02/2016