

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte
Dirección Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte
PROYECTO: K010 MTOP.- Programa Nacional de Conservación de la Red Vial Estatal

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto: | Barahona Dos Santos, María Cristina (mbarahona@mtop.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Izquierdo Socola, Ismael Alex | Programas Relacionados: | |
| Titular: | Armijo Logroño, Ángel | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 175200000.0000.387265 | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 1 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Media | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 0.00 |
| Localidad de Gestión: | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2022 - 31/12/2025 |
| Fecha de última actualización: | 05/08/2022 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2025 |
| Modificado por: | Barahona Dos Santos, María Cristina | Fecha del siguiente Hito: | 15/07/2022 |

DATOS GENERALES

Descripción

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas "MTOP" cuenta con 6.732,72 kilómetros de carreteras que el administra en forma Directa desde las Direcciones Distritales. Mediante este programa se pretende dar mantenimiento a la red vial estatal administrada a fin de que no disminuyan sus niveles de servicio y se garantice la conectividad durante cuatro años fiscales.

Beneficios Cualitativos

- Brindar conservación rutinaria evita el deterioro excesivo de las carreteras y la reconstrucción de nuevos sitios críticos.
- Brindar el mantenimiento rutinario evita desgaste de vehículos y previene el aumento del tiempo de traslado de usuarios e insumos entre poblaciones y ciudades.
- Desarrollo y crecimiento del comercio interno y externo.
- Se previene el incremento en el número de accidentes y por ende menor número de muertes y de lesionados causados por daños en infraestructura.
- Mantiene la transitabilidad y conectividad por lo tanto mantener en desarrollo las actividades económicas del sector transporte, así como permite las actividades de comercio de los productos agrícolas del país, fomentando la economía de distintos sectores productivos y generación del turismo.
- Fuentes de trabajo ocasional durante la ejecución del proyecto (especialmente con microempresas)

Tipo de Beneficiario

Beneficiarios directos, población, La red vial estatal permite brindar la conectividad a la totalidad de la población ecuatoriana y de acuerdo los datos de INEC al año inicial a implementar el proyecto para el año 2022 la población total es de 18.061.453 habitantes y para el año de fin del proyecto vial es tomada en cuenta la población total como demanda efectiva, en lo cual para el año 2025 es de 18.693.140 habitantes.


Restricciones

La principal restricción del proyecto es en relación al presupuesto, ya que con el monto asignado se intentara mantener los niveles de servicio sin disminución.

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 16.63 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2022 Fecha de Fin: 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2022 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 0 % | 8 % | 20 % | 22 % | 25 % | 25 % | 26 % | 29 % | 36 % | 37 % | 37 % | 38 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 0 % | 8 % | 20 % | 22 % | 25 % | | | | | | | |
| Estado | | | | | | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>JULIO:</p> <p>Se ha contratado las microempresas en las provincias de azuay y cañar, se tiene cubierto el 81.14 % de los kilómetros conservados por administración directa. Se ha devengado 4.231.234.91 USD</p> | Barahona Dos Santos, María Cristina | 05/08/2022 - 02:59 PM |
| <p>MAYO 2022</p> <p>1. Se crearon las actividades de "Seguros para maquinaria y patrullas de caminos " y "Seguridad y vigilancia para campamentos " por parte de las autoridades. 2. Se continua con la contratación de microempresas en otros tramos de la RVE de varias provincias.</p> <p>El devengado a 31 de mayo de 2022 es de 874,382.75</p> | Barahona Dos Santos, María Cristina | 05/06/2022 - 04:46 PM |
| <p>ABRIL 2022</p> <p>1. Se contrataron algunas microempresas para algunos tramos de la RVE de varias provincias 2. Se creo la actividad de "Alquiler de maquinaria" con la finalidad de resolver los deslizamientos en la RVE causados por las fuertes precipitaciones que superaron la capacidad operativa del MTOP</p> | Barahona Dos Santos, María Cristina | 05/06/2022 - 04:44 PM |
| <p>MARZO 2022</p> <p>1. Se mantuvo reuniones con la Coordinación de planificación del MTOP y Con la Secretaria Nacional de Planificación, se modifico el documento con la finalidad de absolver ciertas observaciones 2. Se obtuvo el Dictamen de prioridad con oficio SNP-SPN-2022-0332-OF de 7 de marzo de 2022 3. Se elaboro el anexo para inclusión del proyecto en PAI 4. Se asignaron recursos económicos al proyecto</p> | Barahona Dos Santos, María Cristina | 05/06/2022 - 04:40 PM |
| <p>FEBRERO 2022</p> <p>1. Se elaboro el Documento Proyecto y sus anexos para postular para obtención del dictamen de Prioridad</p> | Barahona Dos Santos, María Cristina | 05/06/2022 - 04:40 PM |

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto |
|-------------------------------|
| No hay información disponible |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2022 | | 28/02/2022 | | Sí | 8.0 |
| 2 | DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado | 9-Entregables Formales | 07/03/2022 | | 07/03/2022 | | Sí | 2.0 |
| 3 | PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida | 9-Entregables Formales | 07/03/2022 | | 07/03/2022 | | Sí | 5.0 |
| 4 | PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido | 5-Entregables Intermedios | 23/03/2022 | | 23/03/2022 | | Sí | 2.0 |
| 5 | PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados | 5-Entregables Intermedios | 30/03/2022 | | 30/03/2022 | | Sí | 3.0 |
| 6 | C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Bolivar | 3-Adjudicación | 10/04/2022 | | 10/04/2022 | | Sí | 0.2 |
| 7 | C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Los Rios | 3-Adjudicación | 10/04/2022 | | 10/04/2022 | | Sí | 0.2 |
| 8 | C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Zamora Chinchipe | 3-Adjudicación | 13/04/2022 | | 13/04/2022 | | Sí | 0.2 |
| 9 | C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas El Oro | 3-Adjudicación | 20/04/2022 | | 20/04/2022 | | Sí | 0.2 |
| 10 | C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Manabi | 3-Adjudicación | 22/04/2022 | | 22/04/2022 | | Sí | 0.2 |
| 11 | C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Carchi | 3-Adjudicación | 26/04/2022 | | 26/04/2022 | | Sí | 0.2 |
| 12 | C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Santo Domingo | 3-Adjudicación | 27/04/2022 | | 27/04/2022 | | Sí | 0.2 |
| 13 | C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Imbabura | 3-Adjudicación | 29/04/2022 | | 04/04/2022 | | Sí | 0.2 |
| 14 | C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Chimborazo | 3-Adjudicación | 30/04/2022 | | 25/04/2022 | | Sí | 0.2 |
| 15 | C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Tungurahua | 3-Adjudicación | 01/05/2022 | | 01/05/2022 | | Sí | 0.2 |
| 16 | C1.17. EJECUCIÓN: Tecnicos asignado a las inspecciones actividades de conservacion contratados | 5-Entregables Intermedios | 02/05/2022 | | 02/05/2022 | | Sí | 1.5 |
| 17 | C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Pastaza | 3-Adjudicación | 03/05/2022 | | 03/05/2022 | | Sí | 0.2 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|----------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 18 | C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Santa Elena | 3-Adjudicación | 10/05/2022 | | 10/05/2022 | | Sí | 0.2 |
| 19 | C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Guayas | 3-Adjudicación | 12/05/2022 | | 12/05/2022 | | Sí | 0.2 |
| 20 | C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Sucumbios | 3-Adjudicación | 24/05/2022 | | 24/05/2022 | | Sí | 0.02 |
| 21 | C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Loja | 3-Adjudicación | 30/05/2022 | | 30/05/2022 | | Sí | 0.2 |
| 22 | C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Morona Santiago | 3-Adjudicación | 30/05/2022 | | 30/05/2022 | | Sí | 0.2 |
| 23 | C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Orellana | 3-Adjudicación | 30/05/2022 | | 18/05/2022 | | Sí | 0.2 |
| 24 | C1.18. EJECUCIÓN: Conservacion a traves de microempresas Esmeraldas contratadas | 3-Adjudicación | 31/05/2022 | | 23/05/2022 | | Sí | 0.2 |
| 25 | C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Cotopaxi | 3-Adjudicación | 31/05/2022 | | 03/05/2022 | | Sí | 0.2 |
| 26 | C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Napo | 3-Adjudicación | 31/05/2022 | | 20/05/2022 | | Sí | 0.2 |
| 27 | C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Cañar | 3-Adjudicación | 15/07/2022 | 15/07/2022 | | | No | 0.1 |
| 28 | C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Pichincha | 3-Adjudicación | 15/07/2022 | 15/07/2022 | | | No | 0.1 |
| 29 | C1.19. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria Esmeraldas | 3-Adjudicación | 29/07/2022 | 29/07/2022 | | | No | 0.25 |
| 30 | C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Pichincha | 3-Adjudicación | 30/08/2022 | 30/08/2022 | | | No | 0.1 |
| 31 | C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Sucumbios | 3-Adjudicación | 30/08/2022 | 30/08/2022 | | | No | 0.1 |
| 32 | C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Pichincha | 3-Adjudicación | 30/08/2022 | 30/08/2022 | | | No | 0.05 |
| 33 | C1.13. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para | 3-Adjudicación | 30/08/2022 | 30/08/2022 | | | No | 0.05 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|----------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | maquinaria pesada y patrulla de caminos Imbabura | | | | | | | |
| 34 | C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Carchi | 3-Adjudicación | 30/08/2022 | 30/08/2022 | | ▼ | No | 0.05 |
| 35 | C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Chimborazo | 3-Adjudicación | 30/08/2022 | 30/08/2022 | | ▼ | No | 0.05 |
| 36 | C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Cotopaxi | 3-Adjudicación | 30/08/2022 | 30/08/2022 | | ▼ | No | 0.05 |
| 37 | C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Esmeraldas | 3-Adjudicación | 30/08/2022 | 30/08/2022 | | ▼ | No | 0.05 |
| 38 | C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Orellana | 3-Adjudicación | 30/08/2022 | 30/08/2022 | | ▼ | No | 0.05 |
| 39 | C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Pichincha | 3-Adjudicación | 30/08/2022 | 30/08/2022 | | ▼ | No | 0.05 |
| 40 | C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Santa Elena | 3-Adjudicación | 30/08/2022 | 30/08/2022 | | ▼ | No | 0.05 |
| 41 | C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Sucumbios | 3-Adjudicación | 30/08/2022 | 30/08/2022 | | ▼ | No | 0.05 |
| 42 | C1.I8. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Azuay | 3-Adjudicación | 30/08/2022 | 30/08/2022 | | ▼ | No | 0.2 |
| 43 | C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Carchi | 3-Adjudicación | 31/08/2022 | 31/08/2022 | | ▼ | No | 0.1 |
| 44 | C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Esmeraldas | 3-Adjudicación | 31/08/2022 | 31/08/2022 | | ▼ | No | 0.1 |
| 45 | C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Imbabura | 3-Adjudicación | 31/08/2022 | 31/08/2022 | | ▼ | No | 0.1 |
| 46 | C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Esmeraldas | 3-Adjudicación | 31/08/2022 | 31/08/2022 | | ▼ | No | 0.05 |
| 47 | C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Imbabura | 3-Adjudicación | 31/08/2022 | 31/08/2022 | | ▼ | No | 0.05 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|----------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 48 | C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Sucumbios | 3-Adjudicación | 31/08/2022 | 31/08/2022 | | ▼ | No | 0.05 |
| 49 | C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Bolivar | 3-Adjudicación | 31/08/2022 | 31/08/2022 | | ▼ | No | 0.05 |
| 50 | C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos El Oro | 3-Adjudicación | 31/08/2022 | 31/08/2022 | | ▼ | No | 0.05 |
| 51 | C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Guayas | 3-Adjudicación | 31/08/2022 | 31/08/2022 | | ▼ | No | 0.05 |
| 52 | C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Loja | 3-Adjudicación | 31/08/2022 | 31/08/2022 | | ▼ | No | 0.05 |
| 53 | C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Los Rios | 3-Adjudicación | 31/08/2022 | 31/08/2022 | | ▼ | No | 0.05 |
| 54 | C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Manabi | 3-Adjudicación | 31/08/2022 | 31/08/2022 | | ▼ | No | 0.05 |
| 55 | C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Morona Santiago | 3-Adjudicación | 31/08/2022 | 31/08/2022 | | ▼ | No | 0.05 |
| 56 | C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Napo | 3-Adjudicación | 31/08/2022 | 31/08/2022 | | ▼ | No | 0.05 |
| 57 | C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Pastaza | 3-Adjudicación | 31/08/2022 | 31/08/2022 | | ▼ | No | 0.05 |
| 58 | C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Tungurahua | 3-Adjudicación | 31/08/2022 | 31/08/2022 | | ▼ | No | 0.05 |
| 59 | C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Zamora Chinchipe | 3-Adjudicación | 31/08/2022 | 31/08/2022 | | ▼ | No | 0.05 |
| 60 | C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria Pichincha | 3-Adjudicación | 31/08/2022 | 31/08/2022 | | ▼ | No | 0.25 |
| 61 | C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria El Oro | 3-Adjudicación | 31/08/2022 | 31/08/2022 | | ▼ | No | 0.25 |
| 62 | C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria Loja | 3-Adjudicación | 31/08/2022 | 31/08/2022 | | ▼ | No | 0.25 |
| 63 | C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria Sucumbios | 3-Adjudicación | 31/08/2022 | 31/08/2022 | | ▼ | No | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|----------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 64 | C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria Zamora Chinchipe | 3-Adjudicación | 31/08/2022 | 31/08/2022 | | | No | 0.25 |
| 65 | C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Azuay | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.1 |
| 66 | C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Bolívar | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.1 |
| 67 | C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Cañar | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.1 |
| 68 | C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Chimborazo | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.1 |
| 69 | C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Cotopaxi | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.1 |
| 70 | C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores El Oro | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.1 |
| 71 | C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Guayas | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.1 |
| 72 | C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Loja | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.1 |
| 73 | C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Los Ríos | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.1 |
| 74 | C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Manabí | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.1 |
| 75 | C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Morona Santiago | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.1 |
| 76 | C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.1 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|----------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | herramientas y equipos menores Napo | | | | | | | |
| 77 | C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Orellana | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.1 |
| 78 | C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Pastaza | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.1 |
| 79 | C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Santo Domingo | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.1 |
| 80 | C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Tungurahua | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.1 |
| 81 | C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Zamora Chinchipe | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.1 |
| 82 | C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Azuay | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 83 | C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Bolívar | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 84 | C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Cañar | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 85 | C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Chimborazo | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 86 | C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Cotopaxi | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 87 | C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial El Oro | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 88 | C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Guayas | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 89 | C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Loja | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 90 | C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Los Ríos | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 91 | C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Manabí | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 92 | C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Morona Santiago | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|----------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 93 | C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Napo | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 94 | C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Orellana | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 95 | C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Pastaza | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 96 | C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Tungurahua | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 97 | C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Zamora Chinchipe | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 98 | C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Azuay | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 99 | C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Cañar | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 100 | C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Azuay | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 101 | C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Bolívar | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 102 | C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Carchi | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 103 | C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Cañar | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 104 | C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Chimborazo | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 105 | C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Cotopaxi | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 106 | C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos El Oro | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 107 | C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Esmeraldas | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 108 | C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Guayas | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|----------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 109 | C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Imbabura | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 110 | C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Loja | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 111 | C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Los Rios | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 112 | C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Manabi | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 113 | C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Morona Santiago | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 114 | C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Orellana | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 115 | C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Pastaza | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 116 | C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Pichincha | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 117 | C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Santa Elena | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 118 | C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Santo Domingo | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 119 | C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Sucumbios | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 120 | C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Tungurahua | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 121 | C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Zamora Chinchipe | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 122 | C1.I5. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Azuay | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 123 | C1.I5. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Bolivar | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|----------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 124 | C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Carchi | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 125 | C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Cañar | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 126 | C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Chimborazo | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 127 | C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Cotopaxi | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 128 | C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos El Oro | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 129 | C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Esmeraldas | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 130 | C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Guayas | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 131 | C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Imbabura | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 132 | C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Loja | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 133 | C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Los Rios | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 134 | C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Manabi | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 135 | C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Morona Santiago | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 136 | C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Napo | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 137 | C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Orellana | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 138 | C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Pastaza | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|----------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 139 | C1.I5. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Pichincha | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 140 | C1.I5. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Santa Elena | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 141 | C1.I5. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Santo Domingo | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 142 | C1.I5. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Sucumbios | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 143 | C1.I5. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Tungurahua | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 144 | C1.I5. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Zamora Chinchipe | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.04 |
| 145 | C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Azuay | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 146 | C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Bolívar | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 147 | C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Carchi | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 148 | C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Cañar | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 149 | C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Chimborazo | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 150 | C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Cotopaxi | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 151 | C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo El Oro | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 152 | C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Esmeraldas | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 153 | C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|----------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Guayas | | | | | | | |
| 154 | C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Imbabura | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 155 | C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Loja | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 156 | C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Los Ríos | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 157 | C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Manabí | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 158 | C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Morona Santiago | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 159 | C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Napo | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 160 | C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Orellana | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 161 | C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Pastaza | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 162 | C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Pichincha | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 163 | C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Santa Elena | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 164 | C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Santo Domingo | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 165 | C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Sucumbios | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 166 | C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Tungurahua | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |
| 167 | C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.05 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | maquinaria y equipo Zamora Chinchipe | | | | | | | |
| 168 | C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria Azuay | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.25 |
| 169 | C2.I1. EJECUCIÓN: Calibracion de equipos IRI (INDICE DE RUGOSIDAD LONGITUDINAL) | 4-Inicio de Trabajo | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.5 |
| 170 | C2.I2. EJECUCIÓN: Calibracion de equipos DELFECTOMETRIA | 3-Adjudicación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.5 |
| 171 | C2.I3. EJECUCIÓN: Herramientas sistemas de información geográfica | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2022 | 31/10/2022 | | | No | 1.0 |
| 172 | C2.I1. EJECUCIÓN: Medición IRI | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2022 | 31/12/2022 | | | No | 0.5 |
| 173 | C2.I2. EJECUCIÓN: Medición DELFECTOMETRIA | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2022 | 31/12/2022 | | | No | 0.5 |
| 174 | C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores. | 3-Adjudicación | 31/12/2023 | 31/12/2023 | | | No | 2.0 |
| 175 | C1.I10. EJECUCIÓN: Contratación Seguros para maquinaria pesada y patrulla de caminos | 3-Adjudicación | 31/12/2023 | 31/12/2023 | | | No | 0.01 |
| 176 | C1.I11. EJECUCIÓN: Contratación Seguridad y vigilancia de campamentos | 3-Adjudicación | 31/12/2023 | 31/12/2023 | | | No | 0.01 |
| 177 | C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial | 3-Adjudicación | 31/12/2023 | 31/12/2023 | | | No | 0.75 |
| 178 | C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos | 3-Adjudicación | 31/12/2023 | 31/12/2023 | | | No | 1.75 |
| 179 | C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos | 3-Adjudicación | 31/12/2023 | 31/12/2023 | | | No | 1.0 |
| 180 | C1.I5. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos | 3-Adjudicación | 31/12/2023 | 31/12/2023 | | | No | 1.0 |
| 181 | C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo. | 3-Adjudicación | 31/12/2023 | 31/12/2023 | | | No | 1.0 |
| 182 | C1.I7. EJECUCIÓN: Contratación Tecnicos asignado a las inspecciones actividades de conservacion | 3-Adjudicación | 31/12/2023 | 31/12/2023 | | | No | 1.5 |
| 183 | C1.I8. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas | 3-Adjudicación | 31/12/2023 | 31/12/2023 | | | No | 3.0 |
| 184 | C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria | 3-Adjudicación | 31/12/2023 | 31/12/2023 | | | No | 2.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 185 | C2.I1. EJECUCIÓN: Calibración de equipos IRI (INDICE DE RUGOSIDAD LONGITUDINAL) | 4-Inicio de Trabajo | 31/12/2023 | 31/12/2023 | | | No | 0.5 |
| 186 | C2.I1. EJECUCIÓN: Medición IRI | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2023 | 31/12/2023 | | | No | 0.5 |
| 187 | C2.I2. EJECUCIÓN: Calibración de equipos DELFECTOMETRIA | 4-Inicio de Trabajo | 31/12/2023 | 31/12/2023 | | | No | 0.5 |
| 188 | C2.I2. EJECUCIÓN: Medición DELFECTOMETRIA | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2023 | 31/12/2023 | | | No | 0.5 |
| 189 | C2.I3. EJECUCIÓN: Herramientas sistemas de información geográfica | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2023 | 31/12/2023 | | | No | 0.85 |
| 190 | C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores. | 3-Adjudicación | 31/12/2024 | 31/12/2024 | | | No | 2.0 |
| 191 | C1.I10. EJECUCIÓN: Contratación Seguros para maquinaria pesada y patrulla de caminos | 3-Adjudicación | 31/12/2024 | 31/12/2024 | | | No | 0.1 |
| 192 | C1.I11. EJECUCIÓN: Contratación Seguridad y vigilancia de campamentos | 3-Adjudicación | 31/12/2024 | 31/12/2024 | | | No | 0.1 |
| 193 | C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial | 3-Adjudicación | 31/12/2024 | 31/12/2024 | | | No | 0.75 |
| 194 | C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos | 3-Adjudicación | 31/12/2024 | 31/12/2024 | | | No | 1.75 |
| 195 | C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos | 3-Adjudicación | 31/12/2024 | 31/12/2024 | | | No | 1.0 |
| 196 | C1.I5. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos | 3-Adjudicación | 31/12/2024 | 31/12/2024 | | | No | 1.0 |
| 197 | C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo. | 3-Adjudicación | 31/12/2024 | 31/12/2024 | | | No | 1.0 |
| 198 | C1.I7. EJECUCIÓN: Contratación Tecnicos asignado a las inspecciones actividades de conservacion | 3-Adjudicación | 31/12/2024 | 31/12/2024 | | | No | 1.5 |
| 199 | C1.I8. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas | 3-Adjudicación | 31/12/2024 | 31/12/2024 | | | No | 3.0 |
| 200 | C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria | 3-Adjudicación | 31/12/2024 | 31/12/2024 | | | No | 2.0 |
| 201 | C2.I1. EJECUCIÓN: Calibración de equipos IRI (INDICE DE RUGOSIDAD LONGITUDINAL) | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2024 | 31/12/2024 | | | No | 0.5 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 202 | C2.11. EJECUCIÓN: Medición IRI | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2024 | 31/12/2024 | | | No | 0.5 |
| 203 | C2.12. EJECUCIÓN: Calibración de equipos DELFECTOMETRIA | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2024 | 31/12/2024 | | | No | 0.5 |
| 204 | C2.12. EJECUCIÓN: Medición DELFECTOMETRIA | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2024 | 31/12/2024 | | | No | 0.5 |
| 205 | C2.13. EJECUCIÓN: Herramientas sistemas de información geográfica | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2024 | 31/12/2024 | | | No | 0.8 |
| 206 | C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores. | 3-Adjudicación | 31/12/2025 | 31/12/2025 | | | No | 2.0 |
| 207 | C1.110. EJECUCIÓN: Contratación Seguros para maquinaria pesada y patrulla de caminos | 3-Adjudicación | 31/12/2025 | 31/12/2025 | | | No | 0.1 |
| 208 | C1.111. EJECUCIÓN: Contratación Seguridad y vigilancia de campamentos | 3-Adjudicación | 31/12/2025 | 31/12/2025 | | | No | 0.1 |
| 209 | C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial | 3-Adjudicación | 31/12/2025 | 31/12/2025 | | | No | 0.75 |
| 210 | C1.13. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos | 3-Adjudicación | 31/12/2025 | 31/12/2025 | | | No | 1.75 |
| 211 | C1.14. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos | 3-Adjudicación | 31/12/2025 | 31/12/2025 | | | No | 1.0 |
| 212 | C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos | 3-Adjudicación | 31/12/2025 | 31/12/2025 | | | No | 1.0 |
| 213 | C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo. | 3-Adjudicación | 31/12/2025 | 31/12/2025 | | | No | 1.0 |
| 214 | C1.17. EJECUCIÓN: Contratación Tecnicos asignado a las inspecciones actividades de conservacion | 3-Adjudicación | 31/12/2025 | 31/12/2025 | | | No | 1.5 |
| 215 | C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas | 3-Adjudicación | 31/12/2025 | 31/12/2025 | | | No | 3.0 |
| 216 | C1.19. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria | 3-Adjudicación | 31/12/2025 | 31/12/2025 | | | No | 2.0 |
| 217 | C2.11. EJECUCIÓN: Calibración de equipos IRI (INDICE DE RUGOSIDAD LONGITUDINAL) | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2025 | 31/12/2025 | | | No | 0.5 |
| 218 | C2.11. EJECUCIÓN: Medición IRI | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2025 | 31/12/2025 | | | No | 0.5 |
| 219 | C2.12. EJECUCIÓN: Calibración de equipos DELFECTOMETRIA | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2025 | 31/12/2025 | | | No | 0.5 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 220 | C2.I2. EJECUCIÓN: Medición DELFECTOMETRIA | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2025 | 31/12/2025 | | | No | 0.5 |
| 221 | C2.I3. EJECUCIÓN: Herramientas sistemas de información geográfica | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2025 | 31/12/2025 | | | No | 1.2 |
| 222 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2025 | 31/12/2025 | | | No | 2.0 |
| 223 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2025 | 31/12/2025 | | | No | 1.0 |
| 224 | CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2025 | 31/12/2025 | | | No | 2.0 |
| 225 | CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno suscrita | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2025 | 31/12/2025 | | | No | 1.0 |
| 226 | CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendietes por liquidar - suscrito MEF | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2025 | 31/12/2025 | | | No | 1.5 |
| 227 | CIERRE: Cierre de proyecto según Informe Formato SNP aprobado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2025 | 31/12/2025 | | | No | 1.0 |
| 228 | CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2025 | 31/12/2025 | | | No | 1.0 |
| 229 | CIERRE: Liquidación Económica aprobada | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2025 | 31/12/2025 | | | No | 1.0 |
| 230 | CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2025 | 31/12/2025 | | | No | 0.5 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| No hay información disponible | | | | | | |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 0.00 ** |
| Costo Total: | 15,002,829.43 |
| Total Devengado: | 0.00 |
| % Costo Total Devengado: | 0.00 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2022

| | Años Previos | Año Actual (2022) | Años Futuros | Total |
|---|--------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Codificado | 0.00 | 15,002,829.43 | 0.00 | 15,002,829.43 |
| Ppto. Comprometido | 0.00 | 5,459,541.98 | 0.00 | 5,459,541.98 |
| Planeado - Codificado (2022) | | -15,002,829.43 | | |
| Programado a Devengar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Devengado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pagado Real | 0.00 | 2,228,858.33 | 0.00 | 2,228,858.33 |
| Estimado a fin de año | * 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ppto. Codificado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Devengado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 0.00 | | 0.00 | | | | |

| Presupuesto Mensual 2022 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Mar | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Abr | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| May | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Jun | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Jul | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Ago | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Sep | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Oct | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Nov | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Dic | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Total | 0.00 | | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|--|
| 19 | Incrementar la aplicación de las políticas, normas y lineamientos en la fase de conservación de los proyectos de infraestructura del transporte MEDIANTE la supervisión de planes, programas y proyectos institucionales para la gestión de conservación en los procesos desconcentrados |