

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial El Oro

PROYECTO: K035 MTOP - Mantenimiento Vial de la Provincia de El Oro

Líder del Proyecto:	Barriga Loaiza, Jorge Antonio (jbarriga@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Calderón Ojeda, Jaime Ramiro	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO, Provincia - El Oro, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Sánchez Yoza, Gabriel Vicente	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3851	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	16,023,572.26
Localidad de Gestión:	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2014 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	14/05/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2014
Modificado por:	Martínez Herrera, Juana Beatriz	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

Mantenimiento General de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro, comprende trabajos por administración directa y trabajos realizados por Asociaciones de Conservación Vial (Microempresas) : Bacheo asfáltico común, limpieza de cunetas mano y a máquina , limpieza de alcantarillas y encausamientos, limpieza de derrumbes, sellos asfálticos, reconfiguración de rasante, rellenos, mantenimiento de señalización vertical, colocación de señales verticales, producción de material triturado. Se incluyen también obras acontratar como señalización, obras de emergencia, pintura de puentes.

DESCRIPCIÓN: Se realiza mantenimiento rutinario a doce meses con las Microempresas contratadas y equipo caminero del MTOP de la Provincia de El Oro. con un monto de \$ 2'972.390,89 USD.

PROYECTO: En la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro, se necesita mantenimiento rutinario permanentemente en especial a las vías de la parte alta de la Provincia y así brindar seguridad, comodidad, y un adecuado nivel de servicio para sus usuarios.

LINEA BASE: Permitirá al tránsito vehicular un servicio óptimo tanto para las áreas productivas como turística.

OBJETIVO ESPECIFICO. En la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro, en la vía Buenavista-Paccha-Zaruma, se requiere la reconstrucción y trazado corregido puntualmente en ciertos sectores donde no tiene el ancho permitido de calzada, se terminaron los estudios de dicha vía y se encuentra en revisión por parte de la Subsecretaría Regional 7 con sede en Loja.

Beneficios Cualitativos

Mantener y mejorar los niveles de servicio de todos los componentes de la vía: pavimento, cunetas, alcantarillas, señalización, con la finalidad de facilitar el intercambio comercial de los pobladores de las áreas circundantes, mejorando la conectividad del transporte

Tipo de Beneficiario

Todos los usuarios de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro: sector agrícola, gadero, minero, pesquero, acuícola, turístico

Restricciones

Disponibilidad de equipos, lluvias que impidan realizar trabajos programados durante el día, transporte de materia prima, abastecimiento de mezcla asfáltica.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre **Completado** Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2014 Fecha de Fin: 31/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	77 %	79 %	81 %	83 %	85 %	87 %	90 %	92 %	94 %	96 %	98 %	100 %
	Avance real acumulado											
	77 %	79 %	81 %	83 %	85 %	87 %	90 %	92 %	94 %	96 %	98 %	100 %
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Diciembre 2017: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Reconfirmación de rasante con material de mejoramiento en el km 33+500 de la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango, Construcción de muro de hormigón en el sector Las Bateas en la Carretera Saracay - Piñas, Limpieza de espaldones en la carretera Pasaje-Corralitos, Mantenimiento rutinario a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/01/2018 - 12:08 PM
Noviembre 2017: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Estabilización de talud y remoción de hormigón en el km 32+500 de la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango, Limpieza de cunetas y derrumbes menores en el tramo Piñas-Portovelo-Zaruma, Limpieza de espaldones en la carretera Pasaje-Corralitos, Mantenimiento rutinario a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/12/2017 - 03:28 PM
Octubre 2017: , Mantenimiento rutinario por administración directa con apoyo de Microempresas; tramos atendidos: :Balsas - Río Pindo; Piñas - Portovelo - Zaruma; Arenillas - La Victoria; La Avanzada - Saracay; Saracay - Piñas; Y del Enano - Pasaje; Paso lateral Pasaje; Y de Corralitos - Pasaje; Saray - Balsas.	Sánchez Yoza, Gabriel Vicente	01/11/2017 - 10:02 AM
Septiembre 2017: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Reconstrucción de talud inferior en el km 15+000 de la carretera Saracay-Balsas-Río Pindo, Limpieza de cunetas y derrumbes menores en el tramo Piñas-Portovelo-Zaruma, Bacheo asfáltico común en el tramo Piñas-Portovelo-Zaruma, Mantenimiento rutinario a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/10/2017 - 05:05 PM
Agosto 2017: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Reconstrucción de talud inferior en el km 15+000 de la carretera Saracay-Balsas-Río Pindo, Limpieza y mantenimiento del sistema de drenaje en los tramos La Avanzada-Saracay y Saracay-Balsas, Limpieza de derrumbes menores en la carretera Arenillas-La Victoria, Mantenimiento rutinario a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/09/2017 - 01:35 PM
Julio 2017: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Reconstrucción de talud inferior en el km 15+000 de la carretera Saracay-Balsas-Río Pindo, Limpieza y mantenimiento del sistema de drenaje en los tramos La Avanzada-Saracay y Saracay-Balsas, Mantenimiento rutinario a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/08/2017 - 12:21 PM
Junio 2017: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento de la Red Vial Estatal en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes, limpieza de cunetas, Limpieza de espaldones y parterre a máquina, Mantenimiento de señalización vertical, Transporte de maquinaria, Reposición de rellenos, Bacheo asfáltico, Reconfirmación en puntos riticos, Limpieza de alcantarillas, Ejecución de obras por emergencia.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/07/2017 - 01:37 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Mayo 2017: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento de la Red Vial Estatal en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes, limpieza de cunetas, Limpieza de espaldones y parterre a máquina, Mantenimiento de señalización vertical, Transporte de maquinaria, Reposición de rellenos, Ejecución de obras por emergencia.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/06/2017 - 03:04 PM
Abril 2017: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento de la Red Vial Estatal en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes, limpieza de cunetas, Limpieza de espaldones y parterre a máquina, Mantenimiento de señalización vertical, Transporte de maquinaria, Reposición de rellenos, Ejecución de obras por emergencia	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/06/2017 - 03:03 PM
Marzo 2017: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento de la Red Vial Estatal en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes, limpieza de cunetas, Limpieza de espaldones y parterre a máquina, Bacheo asfáltico común, Mantenimiento de señalización vertical, Transporte de maquinaria, Reposición de rellenos, Instalación de alcantarilla de hormigón, Ejecución de obras por emergencia (variante).	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/04/2017 - 11:40 AM
Febrero 2017: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento de la Red Vial Estatal en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes, limpieza de cunetas, Limpieza de espaldones y parterre a máquina, Bacheo asfáltico común, Mantenimiento de señalización vertical, Transporte de maquinaria, Reposición de rellenos, Instalación de alcantarilla de hormigón.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/03/2017 - 10:38 PM
Enero 2017: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento de la Red Vial Estatal en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes, limpieza de cunetas, Limpieza de espaldones y parterre a máquina, Bacheo asfáltico común, Mantenimiento de señalización vertical, Transporte de maquinaria.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/02/2017 - 03:17 PM
Diciembre 2016: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento de la Red Vial Estatal en las siguientes actividades: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Roza a mano, Limpieza de espaldones y parterre a máquina, Transporte de material de mejoramiento, Mantenimiento de señalización vertical, limpieza de derrumbes a máquina, mantenimiento de campamentos.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	30/12/2016 - 11:05 PM
Noviembre 2016: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento de la Red Vial Estatal en las siguientes actividades: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Roza a mano, Limpieza de espaldones y parterre a máquina, Transporte de material de mejoramiento, Mantenimiento de señalización vertical, Reposición de delineadores, Reposición de guardavías.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/12/2016 - 11:01 PM
Octubre 2016: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento de la Red Vial Estatal en las siguientes actividades: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Roza a mano, Limpieza de espaldones y parterre a máquina, Limpieza de derrumbes a máquina, Transporte de material de mejoramiento, Mantenimiento de señalización vertical, Reposición de delineadores, Reposición de guardavías, Estabilización de talud.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	01/11/2016 - 03:53 PM
Septiembre 2016: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento de la Red Vial Estatal en las siguientes actividades: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Roza a mano, Limpieza de espaldones y parterre a máquina, Limpieza de derrumbes a máquina, Transporte de material de mejoramiento, Mantenimiento de señalización vertical, Bacheo asfáltico, Reposición de delineadores.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/10/2016 - 03:58 PM
Agosto 2016: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento de la Red Vial Estatal en las siguientes actividades: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Roza a mano, Limpieza de espaldones y parterre a máquina, Limpieza de derrumbes a máquina, Transporte de material de mejoramiento, Estabilización de talud, Mantenimiento de señalización vertical, Bacheo asfáltico.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/09/2016 - 11:11 PM
Julio 2016: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento de la Red Vial Estatal en las siguientes actividades: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Roza a mano, Limpieza de espaldones y parterre a máquina, Limpieza de derrumbes a máquina, Transporte de material de mejoramiento, Roza a máquina, Bacheo asfáltico, Mantenimiento de pasos cebras.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/08/2016 - 04:42 PM
Junio 2016: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento de la Red Vial Estatal en las siguientes actividades: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Roza a mano, Limpieza de espaldones y parterre a máquina, Transporte de material de relleno, Movimiento de tierra con transporte.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/07/2016 - 03:59 PM
Mayo 2016: Se ejecutan trabajos de acuerdo a Programación: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Roza a mano, Limpieza de espaldones y parterre a máquina, Reposición de señales verticales, Transporte de material de relleno, Mantenimiento de señalización horizontal, Limpieza de derrumbes a máquina, Bacheo asfáltico, Sello de fisuras superficiales.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	03/06/2016 - 03:48 PM
Abril 2016: Se ejecutan trabajos de acuerdo a Programación: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Roza a mano, Limpieza de espaldones y parterre a máquina, Reposición de señales verticales, Transporte de material y relleno, Mantenimiento de señalización horizontal, Limpieza de derrumbes a máquina, Mantenimiento de puentes.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/05/2016 - 03:17 PM
Marzo 2016: Se ejecutan trabajos de acuerdo a Programación: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Roza a mano, Limpieza de espaldones y parterre a máquina, Reposición de señales verticales, Transporte de material y relleno, Mantenimiento de señalización horizontal, Bacheo	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/04/2016 - 04:44 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
asfáltico, Limpieza de derrumbes a máquina, Mantenimiento de puentes, Roza a máquina, Sellado de fisuras superficiales.		
Febrero 2016: Se ejecutan trabajos de acuerdo a Programación: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Roza a mano, Limpieza de espaldones y parterre a máquina, Reposición de señales verticales, Transporte material y relleno, Mantenimiento de señalización horizontal, Bacheo asfáltico, Limpieza de derrumbes a máquina, Mantenimiento de puentes, Limpieza de cunetas a máquina, Roza a máquina, Limpieza de derrumbes a maquina, Sellado de fisuras superficiales.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/03/2016 - 04:26 PM
Enero 2015: Se ejecutan trabajos de acuerdo a Programación: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Roza a mano, Limpieza de espaldones y parterre a máquina, Reposición de señales verticales, Transporte material y relleno, Mantenimiento de señalización horizontal, Bacheo asfáltico, Limpieza de derrumbes a máquina, Mantenimiento de puentes, Limpieza de cunetas a máquina.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/02/2016 - 01:48 PM
Diciembre 2015: Se cumple Programación, trabajos realizados: limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, roza a maquina, Limpieza de espaldones y parterre a maquina, Reposición de señales verticales, transporte material y relleno.	Bazurto Orellana, Pedro	04/01/2016 - 01:54 PM
Noviembre 2015: Se cumple Programación, trabajos realizados: limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, roza a maquina, Limpieza de espaldones y parterre a maquina, limpieza de derrumbes, Reposición de señales verticales, transporte y relleno de material.	Bazurto Orellana, Pedro	04/12/2015 - 03:51 PM
Octubre 2015: Se cumple Programación, trabajos realizados: limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, roza a maquina, Limpieza de espaldones y parterre a maquina, limpieza de derrumbes a mano, Reposición de señales verticales, bacheo asfáltico común, transporte y relleno de material, sello asfáltico con arena natural	Bazurto Orellana, Pedro	04/11/2015 - 11:28 AM
Septiembre 2015: Se cumple Programación, trabajos realizados: limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a mano, Reposición de señales verticales, bacheo asfáltico común, transporte y relleno de material, sello asfáltico con arena natural.	Bazurto Orellana, Pedro	02/10/2015 - 01:19 PM
Agosto 2015: Se cumple Programación, trabajos realizados, :Reconformación de rasante con motoniveladora, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, limpieza de derrumbes a mano, mantenimiento y reposición de señales verticales, bacheo asfáltico común, transporte y relleno de materia, sello asfáltico con arena natural.	Bazurto Orellana, Pedro	08/09/2015 - 10:55 AM
Julio 2015: Se cumple Programación, trabajos realizados, :Reconformación de rasante con motoniveladora, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, limpieza de derrumbes a mano, mantenimiento y reposición de señales verticales, bacheo asfáltico común, transporte y relleno de material	Bazurto Orellana, Pedro	05/08/2015 - 10:19 AM
Junio 2015: Se cumple Programación, trabajos realizados, :Reconformación de rasante con motoniveladora, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, limpieza de derrumbes a mano, mantenimiento de señales verticales, bacheo asfáltico común, transporte y relleno de material	Bazurto Orellana, Pedro	02/07/2015 - 02:21 PM
Mayo 2015: Se cumple Programación, trabajos realizados, :Reconformación de rasante con motoniveladora, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, limpieza de derrumbes a mano, matenuimiento de señales verticales, bacheo asfáltico común.	Aguirre Pineda, Luis Francisco	01/06/2015 - 02:34 PM
Abril 2015: Se cumple Programación, trabajos realizados, :Reconformación de rasante con motoniveladora, reposición de material en calzada, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, limpieza de derrumbes a mano, relleno, colocación de señales verticales, mantenimiento de seañlización vertical, bacheo asfáltico común	Morillo Zambrano, Francisco Fernando	28/05/2015 - 09:35 AM
Marzo 2015: Se cumple Progración, trabajos realizados:REconformación de rasante con motoniveladora, respición de materia en calzada, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, relleno, Bacheo asfáltico común	Morillo Zambrano, Francisco Fernando	28/05/2015 - 09:34 AM
Febrero 2015: Se cumple Progración, trabajos realizados:, Reconformación de rasante con motoniveladora, reposición de materia en calzada, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, relleno, colocación de señales horizontales y verticales.	Morillo Zambrano, Francisco Fernando	28/05/2015 - 09:33 AM
Enero 2015:Se cumple Progración, trabajos realizados:REconformación de rasante con motoniveladora, respición de materia en calzada, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, relleno, colocación de señales horizontales y verticales.	Morillo Zambrano, Francisco Fernando	28/05/2015 - 09:29 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Noviembre.- 2014: Se cumple conforme lo programado; trabajo realizados por administración directa y mantenimiento a través de microempresas: Reconfiguración de rasante con motoniveladora, reposición de material en la calzada, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, colocación de nuevas señales horizontales y verticales.</p>	Morillo Zambrano, Francisco Fernando	28/05/2015 - 09:29 AM
<p>Diciembre.- 2014: Se cumple conforme lo programado; trabajo realizados por administración directa y mantenimiento a través de microempresas: Reconfiguración de rasante con motoniveladora, reposición de material en la calzada, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, bacheo asfáltico común.</p>		
<p>Septiembre.- 2014: Se cumple conforme lo programado; trabajo realizados por administración directa y mantenimiento a través de microempresas: Reconfiguración de rasante con motoniveladora, reposición de material en la calzada, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, bacheo asfáltico común, colocación de nuevas señales horizontales.</p>	Aguirre Pineda, Luis Francisco	01/10/2014 - 11:40 AM
<p>Agosto.- 2014: Se cumple conforme lo programado; trabajo realizados por administración directa y mantenimiento a través de microempresas: Reconfiguración de rasante con motoniveladora, reposición de material en la calzada, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, bacheo asfáltico común, colocación de nuevas señales horizontales.</p>	Aguirre Pineda, Luis Francisco	01/09/2014 - 02:07 PM
<p>Julio 2014: Se cumple conforme lo programado; trabajo realizados por administración directa y mantenimiento a través de microempresas: Reconfiguración de rasante con motoniveladora, reposición de material en la calzada, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, relleno, se está limpiando y pintando la pared del parterre, bacheo asfáltico común.</p>		
<p>Junio 2014: Se cumple conforme lo programado; trabajo realizados por administración directa y mantenimiento a través de microempresas: Reconfiguración de rasante con motoniveladora, reposición de material en la calzada, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, relleno, colocación de guacaminos, se está pintando la pared del parterre, bacheo asfáltico común. Aguirre Pineda, Luis Francisco 03/06/2014 - 10:17 AM</p>	Aguirre Pineda, Luis Francisco	01/07/2014 - 10:16 AM
<p>Mayo 2014: Se cumple conforme lo programado; trabajo realizados por administración directa y mantenimiento a través de microempresas: Reconfiguración de rasante con motoniveladora, reposición de material en la calzada, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, relleno, colocación de delineadores, bacheo asfáltico común.</p>	Aguirre Pineda, Luis Francisco	03/06/2014 - 10:17 AM
<p>Abril 2014: Se cumple conforme lo programado; trabajo realizados por administración directa y mantenimiento a través de microempresas: Reconfiguración de rasante con motoniveladora, reposición de material en la calzada, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, relleno, bacheo asfáltico común.</p>	Aguirre Pineda, Luis Francisco	04/05/2014 - 11:11 AM
<p>Marzo 2014: Se cumple conforme lo programado; trabajo realizados por administración directa y mantenimiento a través de microempresas: Reconfiguración de rasante con motoniveladora, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, colocación de alcantarilla, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, relleno, bacheo asfáltico común.</p>		
<p>Febrero 2014: Se cumple conforme lo programado; trabajo realizados por administración directa y mantenimiento a través de microempresas: Reconfiguración de rasante con motoniveladora, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, relleno, bacheo asfáltico común.</p>	Bazurto Orellana, Pedro	08/03/2014 - 12:17 PM
<p>Enero 2014: Se cumple con lo programado trabajos de mantenimiento de la Red Vial Estatal, realizados por administración directa y mantenimiento a través de microempresas: limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes, colocación de nuevas señales verticales y horizontales, relleno, bacheo asfáltico común.</p>	Bazurto Orellana, Pedro	08/03/2014 - 12:15 PM

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de enero de 2014 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	31/01/2014		31/01/2014		Sí	2.08
2	EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de febrero de 2014 a Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/02/2014		Sí	2.08
3	EJECUCION: Mantenimiento ejecutado en el mes de marzo de 2014 a Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	2.08
4	EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de abril de 2014 a Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	2.08
5	EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de mayo de 2014 a Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		31/05/2014		Sí	2.08
6	EJECUCION: Mantenimiento ejecutado en el mes de junio de 2014 a Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	2.08
7	EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de julio de 2014a Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	2.08
8	EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de agosto de 2014 a Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		31/08/2014		Sí	2.08
9	EJECUCION: Mantenimiento ejecutado en el mes de septiembre de 2014 a Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	2.08
10	EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de octubre de 2014a Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	2.08
11	EJECUCION: Mantenimiento ejecutado en el mes de noviembre de 2014 a Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	2.08
12	EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de diciembre de 2014a Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	2.08
13	EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de Enero de 2015 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	2.08
14	EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de Febrero de 2015 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	2.08
15	EJECUCION: Mantenimiento ejecutado en el mes de Marzo	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	2.08

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de 2015 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro							
16	EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de Abril de 2015 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	2.08
17	EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de Mayo de 2015 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	2.08
18	EJECUCION: Mantenimiento ejecutado en el mes de Junio de 2015 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	2.08
19	EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de Julio de 2015 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		31/07/2015		Sí	2.08
20	EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de Agosto de 2015 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		31/08/2015		Sí	2.08
21	EJECUCION: Mantenimiento ejecutado en el mes de Septiembre de 2015 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	2.08
22	EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de Octubre de 2015 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/10/2015		Sí	2.08
23	EJECUCION: Mantenimiento ejecutado en el mes de Noviembre de 2015 a Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	2.08
24	EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de Diciembre de 2015 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	2.08
25	EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de Enero de 2016 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	31/01/2016		31/01/2016		Sí	2.08
26	EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de Febrero de 2016 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		29/02/2016		Sí	2.08
27	EJECUCION: Mantenimiento ejecutado en el mes de Marzo de 2016 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		31/03/2016		Sí	2.08
28	EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de Abril de 2016 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	30/04/2016		30/04/2016		Sí	2.08
29	EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de Mayo de 2016 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		31/05/2016		Sí	2.08

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
30	EJECUCION: Mantenimiento ejecutado en el mes de Junio de 2016 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	2.08
31	EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de Julio de 2016 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	31/07/2016		31/07/2016		Sí	2.08
32	EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de Agosto de 2016 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	2.08
33	EJECUCION: Mantenimiento ejecutado en el mes de Septiembre de 2016 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	2.09
34	EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de Octubre de 2016 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	2.09
35	EJECUCION: Mantenimiento ejecutado en el mes de Noviembre de 2016 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	2.09
36	EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de Diciembre de 2016 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		30/12/2016		Sí	2.09
37	EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de Enero de 2017 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	2.09
38	EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de Febrero de 2017 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	2.09
39	EJECUCION: Mantenimiento ejecutado en el mes de Marzo de 2017 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	30/03/2017		30/03/2017		Sí	2.09
40	EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de Abril de 2017 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	30/04/2017		30/04/2017		Sí	2.09
41	EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de Mayo de 2017 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	2.09
42	EJECUCION: Mantenimiento ejecutado en el mes de Junio de 2017 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	2.09
43	EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de Julio de 2017 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	2.09
44	EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de Agosto	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		31/08/2017		Sí	2.09

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de 2017 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro							
45	EJECUCION: Mantenimiento ejecutado en el mes de Septiembre de 2017 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		30/09/2017		Sí	2.09
46	EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de Octubre de 2017 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	2.09
47	EJECUCION: Mantenimiento ejecutado en el mes de Noviembre de 2017 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		30/11/2017		Sí	2.09
48	COMPLETADO: Mantenimiento realizado en el mes de Diciembre de 2017 Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro	V - Verificación ejecutiva	31/12/2017		31/12/2017		Sí	2.09

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	CONSTATAR EL MANTENIMIENTO VIAL EN LOS CANTONES PACCHA-ZARUMA, PASAJE, HUAQUILLAS	Granda Dávila, Pablo Esteban	{PR} - Provincia - EL ORO	24/09/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Kilometros mantenidos		94.54 %	209.44	198	01/01/2014	Diciembre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	16,023,572.26 **
Costo Total:	16,285,427.60
Total Devengado:	15,589,274.40
% Costo Total Devengado:	95.73 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 95.73 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	12,055,886.88	3,303,477.02	0.00	15,359,363.90
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	7,235,030.69	2,762,639.79	0.00	9,997,670.48
Ppto. Codificado	14,235,820.52	3,074,357.06	0.00	17,310,177.58
Ppto. Comprometido	12,909,050.16	2,680,225.78	0.00	15,589,275.94
Planeado - Codificado (2017)		229,119.96		
Programado a Devengar	11,075,301.30	3,114,523.64	0.00	14,189,824.94
Ppto. Devengado	12,909,048.62	2,680,225.78	0.00	15,589,274.40
Pagado Real	12,052,453.75	2,680,225.78	0.00	14,732,679.53
Estimado a fin de año	* 12,909,048.62	0.00	0.00	12,909,048.62
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-1,833,747.32	3,114,523.64	0.00	1,280,776.32
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 116.56 %	86.06 %	0.00 %	109.86 %
Ppto. Codificado 998	349,100.74	0.00	0.00	349,100.74
Ppto. Devengado 998	349,100.74	0.00	0.00	349,100.74

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017



Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	2,018.44	2,018.44	2,018.44	2,018.44	100.00 %	●	0.06 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	6,760.23	6,760.23	8,778.67	8,778.67	100.00 %		0.28 %
Mar	49,998.56	49,998.56	58,777.23	58,777.23	100.00 %		1.89 %
Abr	107,358.00	107,358.00	166,135.23	166,135.23	100.00 %		5.33 %
May	160,631.29	160,631.29	326,766.52	326,766.52	100.00 %		10.49 %
Jun	109,620.41	109,620.41	436,386.93	436,386.93	100.00 %		14.01 %
Jul	181,531.10	181,531.10	617,918.03	617,918.03	100.00 %		19.84 %
Ago	402,424.07	402,424.07	1,020,342.10	1,020,342.10	100.00 %		32.76 %
Sep	173,593.68	173,593.68	1,193,935.78	1,193,935.78	100.00 %		38.33 %
Oct	7,669.41	156,118.81	1,201,605.19	1,350,054.59	112.35 %		43.35 %
Nov	161,968.84	261,262.37	1,363,574.03	1,611,316.96	118.17 %		51.74 %
Dic	1,750,949.61	1,068,908.82	3,114,523.64	2,680,225.78	86.06 %		86.06 %
Total	3,114,523.64	2,680,225.78					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
14	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
15	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
17	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
19	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A 8 INF. EJECUTIVO AGOSTO-2014 (1)	A_8__INF._EJECUTIVO_AGOSTO-2014_(1).xls	01/09/2014
2	CEDULA PRESUPUESTARIA CONSERVACION VIAL 2011	D_8_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2011.pdf	30/12/2016
3	CEDULA PRESUPUESTARIA CONSERVACION VIAL 2012	D_9_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2012.pdf	30/12/2016
4	CEDULA PRESUPUESTARIA CONSERVACION VIAL 2013	E_1_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2013.pdf	30/12/2016
5	CEDULA PRESUPUESTARIA CONSERVACION VIAL 2014	E_2_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2014.pdf	30/12/2016
6	CEDULA PRESUPUESTARIA CONSERVACION VIAL 2015	E_3_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2015.pdf	30/12/2016
7	CEDULA PRESUPUESTARIA CONSERVACION VIAL 2015 PARTE 2	E_4_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2015_PARTE_2.pdf	30/12/2016
8	CEDULA PRESUPUESTARIA CONSERVACION VIAL 2016	E_5_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2016.pdf	30/12/2016
9	CEDULA PRESUPUESTARIA CONSERVACION VIAL 2016 PARTE 2	E_6_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2016__PARTE_2.pdf	30/12/2016
10	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2015	C3.-INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2015.pdf	06/10/2015
11	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE-2014	B3-_INF._EJECUTIVO_DICIEMBRE-2014..xls	06/01/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
12	INFORME EJECUTIVO ABRIL - 2014	A_4_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL-2014..xls	07/05/2014
13	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2015	B_7_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_ABRIL_2015.xls	01/06/2015
14	INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL ABRIL 2016	D_1_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_ABRIL_2016.pdf	03/06/2016
15	INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL AGOSTO 2015	C_2_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_AGOSTO_2015.pdf	07/09/2015
16	INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL AGOSTO 2016	D_5_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_AGOSTO_2016.pdf	05/10/2016
17	INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL AGOSTO 2017	F_7_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_AGOSTO_2017.pdf	04/10/2017
18	INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL ENERO 2014	A_1_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2014.pdf	07/02/2014
19	INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL ENERO 2016	C_7_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_ENERO_2016.pdf	05/02/2016
20	INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL FEBRERO 2016	C_8_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_FEBRERO_2016.pdf	04/03/2016
21	INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL FEBRERO 2017	F_1_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_FEBRERO_2017.pdf	05/04/2017
22	INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL JULIO 2015	C_1_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2015.pdf	05/08/2015
23	INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL JULIO 2016	D_4_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_JULIO_2016.pdf	05/09/2016
24	INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL JULIO 2017	F_6_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_JULIO_2017.pdf	04/09/2017
25	INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL JUNIO 2015	B_9_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2015_ok.xlsx	02/07/2015
26	INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL JUNIO 2016	D_3_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_JUNIO_2016.pdf	05/08/2016
27	INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL JUNIO 2017	F_5_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_JUNIO_2017.pdf	04/08/2017
28	INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL MARZO 2016	C_9_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_MARZO_2016.pdf	05/05/2016
29	INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL MARZO 2017	F_2_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_MARZO_2017.pdf	04/05/2017
30	INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL MAYO 2015	B_8_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MAYO_2015.xls	04/06/2015
31	INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL MAYO 2016	D_2_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_MAYO_2016.pdf	05/07/2016
32	INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL MAYO 2017	F_3_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_MAYO_2017.pdf	05/06/2017
33	INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL MTOP - EL ORO DICIEMBRE 2015	C_6_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_DICIEMBRE_2015.xlsx	04/02/2015
34	INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL OCTUBRE 2016	D_7_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_OCTUBRE_2016.pdf	09/12/2016
35	INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL OCTUBRE 2017	G_1_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
36	INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL SEPTIEMBRE 2016	D_6_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_SEPTIEMBRE_2016.pdf	01/11/2016
37	INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL SEPTIEMBRE 2017	F_8_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_SEPTIEMBRE_2017.pdf	05/11/2017
38	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2016	E_8_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_DICIEMBRE_2016.pdf	04/02/2017
39	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	B_4_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_ENERO_2015.xls	06/02/2015
40	INFORME EJECUTIVO ENERO 2017	E_9_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_ENERO_2017.pdf	05/03/2017
41	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014.	A_2_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2014.xls	02/04/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
42	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	B_5_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_FEBRERO_2015.xlsx	03/06/2015
43	INFORME EJECUTIVO JULIO-2014	7.-_INF._EJECUTIVO_JULIO-2014..xls	04/08/2014
44	INFORME EJECUTIVO JUNIO DEL 2014	A6.-_INF._EJECUTIVO_JUNIO-2014..xls	02/07/2014
45	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	A_3_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MARZO_2014.xlsx	22/02/2014
46	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	B_6_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MARZO_2015.xlsx	20/03/2015
47	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	A_5_INFORME_EJECUTIVO_MAY-2014.xls	04/06/2014
48	INFORME EJECUTIVO MAYO 2017	F_4_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_MAYO_2017.pdf	05/07/2017
49	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	B2_INF._EJECUTIVO_NOVIEMBRE-2014..xls	03/12/2014
50	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2015 CONSERVACION VIAL MTOP - EL ORO	C_5_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2015_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_2015.xlsx	04/02/2015
51	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2016	E_7_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_NOVIEMBRE_2016.pdf	04/02/2017
52	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2015	C4_INF._EJECUTIVO__OCTUBRE__2015.xls	05/11/2015
53	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE-2014	B1.-_INF._EJECUTIVO_OCTUBRE-2014..xls	04/11/2014
54	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE-2014	A9_INF._EJECUTIVO_SEPTIEMBRE-2014.1.xls	01/10/2014
55	INFORME ESIGEF GASTOS OCTUBRE 2017 MANTENIMIENTO VIAL	F_9_INFORME_ESIGEF__GASTOS_OCTUBRE_2017_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	01/11/2017
56	INFORME ESIGEF GASTOS OPERATIVOS DICIEMBRE 2017 MANTENIMIENTO VIAL	G_3_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_DICIEMBRE_2017_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	06/01/2018
57	INFORME ESIGEF GASTOS OPERATIVOS NOVIEMBRE 2017 MANTENIMIENTO VIAL	G_2_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_NOVIEMBRE_2017_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	06/01/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Barriga Loaiza, Jorge Antonio	Líder del Proyecto	Analista de Infraestructura Provincial	jbarriga@mtop.gob.ec	023974600
Calderón Ojeda, Jaime Ramiro	Patrocinador Ejecutivo Subsecretario Región 7	Subsecretario Regional 7	jcalderon@mtop.gob.ec	023974600
González Villavicencio, Volter Hernel	Coordinador de infraestructura	Analista de Infraestructura Provincial 1	vgonzalez@mtop.gob.ec	023974600
Sánchez Yoza, Gabriel Vicente	Director Provincial	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de El Oro	gsanchez@mtop.gob.ec	023974600
Sánchez Yoza, Gabriel Vicente	Administrador del contrato	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de El Oro	gsanchez@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
76567_1.jpg	04/01/2016