

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7

Dirección Provincial Zamora Chinchipe

PROYECTO: K026 MTOP - Mantenimiento de Infraestructura de la provincia de Zamora Chinchipe

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Líder del Proyecto: | Toledo Vásquez, Ximena del Cisne (xtoledo@mtop.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Altamirano Arias, Fredy Oswaldo | Programas Relacionados: | MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA CARRETERA ZAMORA CHUCHUMBLETZA, Provincia - Zamora Chinchipe, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD |
| Titular: | Ocampo Veintimilla, Danny Andrei | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 175200000.506.3861 | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 4 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Media | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 17,991,771.41 |
| Localidad de Gestión: | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 03/01/2012 - 31/12/2022 |
| Fecha de última actualización: | 14/01/2021 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2013 |
| Modificado por: | Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando | Fecha del siguiente Hito: | 29/02/2020 |

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de Zamora Chinchipe, ya sea por Administración Directa, contratos con empresas particulares y/o convenios Interinstitucionales.

OBJETO:

Mantener la RVE transitable y en buenas condiciones, con la finalidad de brindar un mejor servicio y seguridad al usuario.

LONGITUD:

RVE E50 tramo Límite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora de 43.735 km
 RVE E45 tramo Límite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora de 91.75
 RVE E682 tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa de 113.89 km
 RVE E45-1 tramo Chumchumbletza- Pte. El Quimi-Tundayme-Valle Del Quimi de 19.05 km
 RVE E45-1 tramo Pte. El Quimi-Machinatza-Proy. Hidroelectrico Sta. Cruz (Casa de Maq.) de 7.95 km

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Presupuesto General del Estado

CONTRATISTA:

Dirección Distrital de Transporte y Obras Públicas de Zamora Chinchipe

SUPERVISOR:

Ing. German Álvarez - Supervisor de Conservación Vial

DESCRIPCIÓN GENERAL:

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene como visión ser el eje del desarrollo nacional y regional mediante la Gestión del Transporte Intermodal y Multimodal y su Infraestructura con estándares de eficiencia y Calidad.

Gran parte de la Red Vial Estatal a cargo de la Dirección Distrital de Transporte y Obras Públicas de Zamora Chinchipe, actualmente se encuentra en mantenimiento por Administración Directa a cargo de la Unidad de Conservación Vial, realizándose trabajos de mantenimiento preventivo, periódico y emergente a lo largo de la RVE de la Provincia, trabajos ejecutados a fin de mantener las vías en buen estado, disminuyendo los tiempos de movilización, incrementando el nivel de seguridad vial y contribuyendo al desarrollo de la Región Amazónica.


DATOS GENERALES

| |
|--|
| <p>Descripción</p> <p>PRODUCTO Se tendrá vías en buen estado, permitiendo un mejor servicio al usuario y mejores condiciones cuales prestarán excelentes condiciones para el tráfico provincial e interprovincial</p> <p>LÍNEA BASE Para el presente proyecto se ha considerado indicadores generales, mismos que abarcan varios trabajos o rubros que son los de mayor ejecución dentro del mantenimiento vial ejecutado, considerando para su programación el promedio de lo ejecutado en los dos o tres últimos años. Así tenemos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Volumen de material desalojado de la vía -Kilómetros de reconfiguración de la rasante de la vía -Kilómetros de mantenimiento rutinario de la RVE. <p>ESTRATEGIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supervisión permanente - Comprobación de trabajos de mantenimiento ejecutados, mismo que son reportados por el Supervisor de Conservación Vial mensualmente. |
| <p>Beneficios Cualitativos</p> <ul style="list-style-type: none"> -Contribuir al desarrollo agrícola, ganadero, minero, comercial y turístico de los cantones: Zamora, Palanda y Chinchipe -Aumentar el tiempo de vida útil de la vía -Mantener en buen estado la vía para el tráfico vehicular durante todo el año -Contribuir a la disminución del tiempo de recorrido de los vehículos en el tramo -Contribuir a la disminución del costo operativo del transporte vehicular |
| <p>Tipo de Beneficiario</p> <p>Habitantes de los cantones de: Zamora, El Pangui, Palanda y Chinchipe en los sectores agrícola, ganadero, minero, comercial y turístico.</p> |
| <p>Restricciones</p> <p>CALIDAD: No se cuenta con el personal necesario (operadores, conductores de volqueta, ayudantes de máquina, mecánicos) y el equipo mínimo (plataforma, rodillo, tanquero) para la correcta ejecución de los trabajos, lo que influye en el rendimiento o avance de los mismos.</p> |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 82.64 %
 Fecha de Inicio: 03/01/2012 Fecha de Fin: 31/12/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2021 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 68 % | 70 % | 70 % | 70 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % | 78 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|-------------------------------|
| <p>DICIEMBRE 2020</p> <p>CUMPLIMIENTO DE HITOS</p> <p>HITO 106: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO CAMINERO, COLOCACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y SEMIRÍGIDO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP DE ZAMORA CH, con fecha 14 de diciembre de 2020 se suscribe el Acta de Recepción Provisional del contrato.</p> <p>HITO 128: Adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento vial, contrato suscrito el 9 de diciembre de 2020 para la ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN-ELECTRICIDAD-PLOMERIA-CARPINTERIA Y SEÑALIZACIÓN VIAL PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DE ZAMORA CHINCHIPE</p> <p>HITO 130: Contratación de Obras de mantenimiento en la RVE E50, con fecha 04 de diciembre de 2020 se suscribe el contrato para la ejecución de las OBRAS EMERGENTES DE PROTECCIÓN DEL PUENTE LA ZURITA, UBICADO EN LA RVE E50 TRAMO LÍMITE PROVINCIAL LOJA (EL TIRO)-ZAMORA DE 43.735 KM.</p> <p>HITO 132: Contrato de arrendamiento de volquetas para la atención de emergencias viales, contrato de SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETAS, DESTINADAS PARA LAS EVENTUALIDADES DE LA DIRECCIÓN DE ZAMORA CHINCHIPE suscrito el 9 de diciembre de 2020.</p> <p>HITO 143: Recepción de OBRAS DE PROTECCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA DELICIA, DE LA RVE E45, con fecha 15 de diciembre de 2020 se suscribe el Acta de Recepción Definitiva del contrato.</p> <p>HITO 153: Trabajos de Mto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa y Microempresas, a continuación se detallan los trabajos ejecutados por Administración Directa y por las Microempresas (Mantenimiento Rutinario):</p> <p>RVE E50 TRAMO LIMITE PROVINCIAL LOJA (EL TIRO)-ZAMORA: _Mantenimiento Rutinario en los tramos 3+000-9+756, 23+200-41+600 (25.156 km) RVE E45 TRAMO LIMITE PROVINCIAL MORONA SANTIAGO (CHUCHUMBLETZA)-ZAMORA _Limpieza de derrumbes a máquina abscisa 88+910 (834 m3) -_Limpieza de lodo y escombros en la vía entre las abscisas 85+630 hasta la 85+830, producto de la obstrucción de la alcantarilla ubicada en la abscisa 85+830. _Mantenimiento Rutinario tramos: 0+000-2+700, 8+600-33+200, 43+450-53+000, 52+200-85+000, 89+500-91+980 (72.13 km). RVE E682 TRAMO LÍMITE PROVINCIAL LOJA (SABANILLA)-BELLAVISTA-ZUMBA-LA Balsa: _Limpieza de derrumbes a máquina en el tramo 39+000 - 54+400 (6.808 m3) _Mantenimiento Rutinario tramos: 7+000 - 23+800; 46+600 -53+800; 60+100 - 82+300; 87+700 - 105+500 (64.6 km)</p> <p>CUMPLIMIENTO DE INDICADORES</p> <p>INDICADOR_ 2.- volumen de material desalojado de la vía El presente mes se ha ejecutado el desalojo de material acumulado en la vía E45 y E682, ejecutándose un total de 7.642 m3.</p> <p>INDICADOR_ 3.- Kilómetros de reconformación de rasante de la vía No existe ejecución en el presente periodo según lo programado, dado que la Dirección no cuenta con operador de motoniveladora, los trabajos de reconformación de la rasante se realizan mediante mingas coordinadas con GADs del sector, sin embargo dado la pandemia y las lluvias en la zona, no se ha podido efectuar hasta la presente fecha.</p> <p>INDICADOR_ 5.- Kilómetros de Mantenimiento Rutinario de la RVE Se han ejecutado los trabajos de mantenimiento según lo programado (necesidades de cada tramo), atendándose en el presente periodo 161.89 km de RVE.</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>05/01/2021 - 01:58 PM</p> |
| <p>NOVIEMBRE 2020</p> <p>CUMPLIMIENTO DE HITOS</p> <p>HITO 138: Con fecha 30 de noviembre de 2020 se suscribe el Acta de Recepción Definitiva de OBRAS DE PROTECCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA GUAGUAYME, DE LA RVE E45.</p> <p>HITO 152: Trabajos de Mto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa y Microempresas, en el presente periodo se han ejecutado los siguientes trabajos:</p> <p>RVE E50 TRAMO LIMITE PROVINCIAL LOJA (EL TIRO)-ZAMORA: _Mantenimiento Rutinario tramos 9+756-19+240, 44+500-57+200 (22.18 km)</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>03/12/2020 - 02:37 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|---|
| <p>RVE E45 TRAMO LIMITE PROVINCIAL MORONA SANTIAGO (CHUCHUMBLETZA)-ZAMORA _Reconformación de rasante en los tramos: 40+820 -40+830 y 40+960 - 40+990 (0.04km). _Limpieza de la alcantarilla ubicada en la abscisa 67+680. _Limpieza del material suelto que se encontraba a un costado de la vía, entre las abscisas 65+620 y 65+650 (90 m3). _Mantenimiento Rutinario tramos: 0+000 - 8+800, 12+000 - 24+410, 38+100 - 43+450, 48+630 - 52+200, 57+400 -88+600 (63.97 km).</p> <p>RVE E682 TRAMO LÍMITE PROVINCIAL LOJA (SABANILLA)-BELLAVISTA-ZUMBA-LA BALSA: _Limpieza de derrumbes abscisa 46+750 - 47+230 (7.363 m3). Mantenimiento Rutinario tramos: 1+000 - 18+900; 36+600 - 43+000; 60+100 - 84300; 87+100 - 101+500 (62.9 km)</p> <p>CUMPLIMIENTO DE INDICADORES</p> <p>INDICADOR_ 2.- volumen de material desalojado de la vía El presente mes los trabajos se han concentrado en la limpieza y desalojo de material en el tramo E682 comprendido entre las abscisas 46+750 - 47+230 volumen 7.363 m3.</p> <p>INDICADOR_ 3.- Kilómetros de reconformación de rasante de la vía No existe ejecución en el presente periodo según lo programado, dado que la Dirección no cuenta con operador de motoniveladora, los trabajos de reconformación de la rasante se realizan mediante mingas coordinadas con GADs del sector, sin embargo dado la pandemia la misma no se ha podido efectuar hasta la presente fecha.</p> <p>INDICADOR_ 5.- Kilómetros de Mantenimiento Rutinario de la RVE Se han ejecutado los trabajos de mantenimiento según lo programado (necesidades de cada tramo), atendándose en el presente periodo 149.05 km de RVE.</p> | | |
| <p>OCTUBRE 2020. CUMPLIMIENTO DE HITOS Hito 150: Recepción provisional de Obras de mantenimiento en la RVE E45, no cumplido en razón que se ha planteado una reforma para su eliminación del POA ya que los recursos estarán destinados a otra actividad de mayor prioridad.</p> <p>Hito 151: Trabajos de Mtto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa y Microempresas, en el presente periodo se han ejecutado los siguientes trabajos:</p> <p>RVE E50 tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: #Limpieza de derrumbes a máquina, abscisas 15+390, 25+100 y 54+920. (58 m3) #Mantenimiento Rutinario tramos 3+000-5+000, 24+500-40+500 (18.8 km) RVE E45 tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora #Encauzamiento de la quebrada La Yona y limpieza de la alcantarilla ubicada en la abscisa 42+275. #Reconformación de rasante en el tramo comprendido entre las abscisas 40+960 - 40+990 sector de Quiringue, 73+690 - 73+810 sector de La Saquea, 77+300 - 77+320 sector de Namirez, y en accesos del puente provisional tipo Bailey ubicado sobre la quebrada Cayamatza que corresponde a la abscisa 11+970, sector de El Pangui. #Limpieza del derrumbe 23+540 sector El Pincho, y limpieza del material que se encontraba sobre la calzada en la abscisa 65+580. (24 m3) #Mantenimiento Rutinario tramos 1+200-18+000, 24+410-38+100, 48+100-68+970 y 72+000-91+980 (71.74 km) RVE E682 tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: #Limpieza de derrumbes abscisas 7+800, 8+100, 10+000, 10+550, 10+800, 11+700, 11+800, 12+150, 12+350, 12+250, 13+000, 13+650, 14+450, 15+400, 15+800, 16+300, 17+450, 18+850, 31+150, 38+750, 38+900, 49+200, 48+900, 47+800, 47+600, 46+500, 46+700, (26.193,50 m3). #Mantenimiento Rutinario tramos 7+760 -30+200, 30+100 - 43+000, 64+200 - 83+400, 87+100 -111+700. (79.04 km).</p> <p>CUMPLIMIENTO INDICADORES En el presente mes se retomaron los trabajos de mantenimiento en el tramo E682, lo cual se ve reflejado en el cumplimiento de los indicadores.</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>05/11/2020 - 01:45 PM</p> |
| <p>SEPTIEMBRE 2020 CUMPLIMIENTO HITOS:</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>04/10/2020 - 09:47 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|-------------------------------|
| <p>Hito 147: Recepción provisional de Obras de mantenimiento en la RVE E50, en razón de no contar con la viabilidad del proyecto por parte de la Subsecretaría Zonal necesario para el trámite del aval, se reprograma en el POA para octubre 2020</p> <p>Hito 148: Recepción provisional de Obras de mantenimiento en la RVE E682, Dado que el 14 de abril de 2020 se suscribe el contrato para la Construcción de cuatro puentes: Quebrada Honda, Palanda, Agua Dulce y Palanumá y construcción de obras viales en el tramo Vilcabamba Bellavista, el presente proyecto de Mantenimiento del Puente Palanda ya no es necesario ejecutar procediendo a su eliminación del POA Institucional, según consta en reforma aprobada en junio 2020. Memorando No. MTOP-SUBZ7-2020-0827-ME de fecha 11 de junio de 2020.</p> <p>Hito 149: Trabajos de Mtto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa y Microempresas, en el presente periodo se han ejecutado los siguientes trabajos:</p> <p>RVE E50 tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: #Limpieza de derrumbes a máquina, abscisas 15+390, 21+260, 25+670, 31+190, 31+215, 34+310, 43+850, 48+060 y 51+335. (122.00 m3) #Reconformación asentamiento 44+699-44+705 (0.06 km) #Mantenimiento Rutinario tramos 6+000-11+000, 48+200-57+200 (14 km)</p> <p>RVE E45 tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora #Ampliación de vía en el tramo 40+380 - 40+620, sector de Quiringue. #Colocación de alcantarilla de amico abscisa 40+520 y construcción de subdrenes 40+380-40+520 sector Quiringue #Mantenimiento Rutinario tramos 0+000 - 1+200, 5+000 - 24+410, 39+310 - 48+100, 48+630 - 51+800, 54+300 - 68+970, 68+970 - 72+000 y 77+000 - 92+000 (65.27 km)</p> <p>RVE E682 tramo Limite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: #Limpieza de derrumbes abscisas 52+400, 54+680 (3.370 m3). #Reconformación de la rasante de la vía, tramo 60+100-76+100 sector Bellavista-Zumba (16 km). #Mantenimiento Rutinario tramos 10+000 - 27+000, 47+100 - 60+100, 60+800 - 81+700, 87+200-89+400 y 91+200-111+700. (73.6 km).</p> <p>INDICADORES Mediante memorando No. MTOP-CGP-2020-1264-ME suscrito por la Dra. Alexandra Muñoz S. Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, se autoriza la reprogramación de metas de los indicadores según lo solicitado.</p> | | |
| <p>AGOSTO 2020 CUMPLIMIENTO HITOS: HITO 141: Recepción de OBRAS DE PROTECCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA DELICIA, DE LA RVE E45, se encuentra en trámite de aprobación el cierre ambiental necesario para la recepción definitiva de la obra. Con memorando No. MTOP-CONS_ZAM-2020-901-ME de fecha 21 de agosto de 2020 se emiten observaciones por parte del especialista Socio Ambiental Zonal.</p> <p>HITO 143: Obras de mantenimiento en la RVE E50, en razón de no contar con la viabilidad por parte de especialistas de la Subsecretaría Zonal del proyecto necesario para el trámite del aval, se reprograma en el POA para octubre 2020</p> <p>HITO 144: Trabajos de Mtto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa y Microempresas, se ha ejecutado los siguientes trabajos:</p> <p>RVE E50 tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: #Limpieza de derrumbes a máquina, abscisas 43+850 (393.80 m3) #Reconformación de accesos al Pte. El Destrozo (0.02 km) #Mantenimiento Rutinario tramos 11+000-18+940, 40+000-48+200 (16.14km)</p> <p>RVE E45 tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora #Ampliación de vía en el tramo 40+380 - 40+620, sector de Quiringue (5.000 m3) #Mantenimiento Rutinario tramos 0+000-12+000, 22+600-24+410, 37+150-40+310, 48+630-52+600, 56+300-77+000 y 86+000-91+980 (47.62 km)</p> <p>RVE E682 tramo Limite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: #Mantenimiento Rutinario tramos 1+000 - 30+200, 39+200 - 48+800, 60+100 - 83+600, 88+100 - 110+500 (84.7 km).</p> <p>HITO 146: Contrato para la adquisición de mezcla asfáltica para el Mtto. de la RVE, en razón de no contar con el aval correspondiente aprobado, se ha reprogramado en el Poa para octubre 2020</p> <p>INDICADORES Debido al Decreto Presidencial 1047 emitido por la emergencia sanitaria COVID-19, los trabajos de mantenimiento vial en la Provincia se limitaron únicamente a trabajos de mantenimiento</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>04/09/2020 - 10:52 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|---|
| <p>emergente como la limpieza de derrumbes, calzada, etc., necesario para mantener habilitadas las vías para el tránsito vehicular; es así que los trabajos de mantenimiento rutinario y periódico (reconformación de la rasante) fueron suspendidos desde mediados de marzo hasta junio en el primer caso y hasta la presente fecha en el caso de la reconformación de la rasante.</p> <p>Considerando que estos trabajos de mantenimiento vial constituyen los indicadores de la ejecución y avance del presente proyecto, mediante memorando No. MTOP-DDZCH-2020-1580-ME solicito la reprogramación de cantidades en los indicadores 3 y 5.</p> | | |
| <p>JULIO 2020 CUMPLIMIENTO HITOS: HITO 138: Recepción de OBRAS DE PROTECCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA GUAGUAYME, DE LA RVE E45, actualmente en trámite de aprobación del cierre ambiental a fin de proceder a la recepción definitiva.</p> <p>HITO 139: Obras de mantenimiento en la RVE E50, INCUMPLIDO: con memorando No. MTOP-CON_ZAM-2020-787-ME de fecha 11 de junio de 2020 se solicitó la aprobación del componente ambiental y presupuesto por parte de los Especialistas Zonales, necesarios para la solicitud de aval sin que hasta la presente fecha se tenga respuesta del particular.</p> <p>HITO 140: Obras de mantenimiento en la RVE E682, CUMPLIDO. Dado que el 14 de abril de 2020 se suscribe el contrato para la Construcción de cuatro puentes: Quebrada Honda, Palanda, Agua Dulce y Palanumá y construcción de obras viales en el tramo Vilcabamba Bellavista, el presente proyecto de Mantenimiento del Puente Palanda ya no es necesario ejecutar procediendo a su eliminación del POA Institucional, según consta en reforma aprobada en junio 2020. Memorando No. MTOP-SUBZ7-2020-0827-ME de fecha 11 de junio de 2020.</p> <p>HITO 141: Trabajos de Mtto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa y Microempresas, CUMPLIDO: a continuación se detallan los trabajos ejecutados:</p> <p>RVE E50 tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: #Limpieza de derrumbes a máquina, abscisas 15+390, 15+700, 18+480, 20+000, 20+220, 21+217, 24+118, 25+670, 28+680, 31+215, 33+420, 41+765, 43+850, 46+740, (3.768,10 m3) #Reconformación de accesos a Pte. El Destrozo (0.05 km) #Mantenimiento Rutinario tramos 18+940-27+000, 32+000-40+000 (16.06km) RVE E45 tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora #Ampliación de vía en el tramo 40+380 - 40+620, sector de Quiringue (8.000 m3) #Reconformación de la rasante de la vía, sector de Quiringue (120 m) #Mantenimiento Rutinario tramos 5+600-22+600, 27+390-37+150, 48+630-56+300, 72+800-86+000 (49.02 km) RVE E682 tramo Limite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: #Mantenimiento Rutinario tramos 3+000-27+00, 36+100 - 40+800, 74+900- 84500, 87+200-88+100, 99+500 -111+700. (41.40 km).</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>05/08/2020 - 08:32 AM</p> |
| <p>JUNIO 2020 CUMPLIMIENTO HITOS: HITO 135: Obras de mantenimiento en la RVE E50, INCUMPLIDO: actualmente en aprobación por Especialistas de la Subsecretaría Zonal, solicitado inicialmente el 12 de febrero con memorando No. MTOP-CON_ZAM-2020-241-ME y posteriormente el 11 de junio con memorando No. MTOP-CON_ZAM-2020-787-ME.</p> <p>HITO 136: Trabajos de Mtto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa y Microempresas, CUMPLIDO: debido a emergencia sanitaria únicamente se ha ejecutado los trabajos de mantenimiento vial emergente por Administración Directa, el servicio de mantenimiento rutinario de la RVE se reinicia el presente mes, a continuación se detallan los trabajos ejecutados:</p> <p>RVE E50 tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: #Limpieza de derrumbes abscisas 15+390, 20+880, 24+220, 24+930, 25+670, 28+680, 30+750, 32+650, 33+420, 34+310, 36+772, 43+850, 44+370, 48+450 y 51+335 (2.752,75 m3) #Mantenimiento Rutinario tramos 27+000-32+000 (4.5 km) RVE E45 tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora #Limpieza de derrumbes a máquina abscisas 26+700, 55+120, 72+800 y 67+400 (1.244,60 m3) #Limpieza de alcantarilla a máquina abscisa 67+672 #Mantenimiento Rutinario tramos 0+000 - 5+600, 24+420 -27+390, 65+430 - 66+050, 67+630 - 67+670, 68+970 - 72+800 (13.06 km), incluye limpieza derrumbes a mano (31 m3) RVE E682 tramo Limite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: #Mantenimiento Rutinario tramos 0+000-13+00, 30+200-36+100, 60+100-74+900 (14.46 km), incluye limpieza derrumbes a mano (534 m3)</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>05/07/2020 - 12:04 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|-------------------------------|
| <p>HITO 137: Contratación de Obras de mantenimiento en la RVE E682, CUMPLIDO. Dado que el 14 de abril de 2020 se suscribe el contrato para la Construcción de cuatro puentes: Quebrada Honda, Palanda, Agua Dulce y Palanumá y construcción de obras viales en el tramo Vilcabamba Bellavista, el presente proyecto de Mantenimiento del Puente Palanda ya no es necesario ejecutar procediendo a su eliminación del POA Institucional, según consta en reforma aprobada en junio 2020.</p> | | |
| <p>MAYO 2020</p> <p>CUMPLIMIENTO HITOS:</p> <p>HITO 126: Trabajos de Mtto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa y Microempresas, ejecutada.- debido a emergencia sanitaria únicamente se ha ejecutado los trabajos de mantenimiento vial emergente por Administración Directa, mismos que se detallan a continuación:</p> <p>-RVE E50 tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Limpieza de derrumbes abscisas 15+390, 15+590, 25+670, 27+872, 28+045, 28+680, 29+080, 30+875, 31+215, 34+310, 35+810, 36+425, 36+772, 38+355, 41+777, 42+300, 43+850, 44+370, y 54+935 (3.473,54 m3)</p> <p>-RVE E45 tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora Limpieza de derrumbes abscisas 64+680, 72+800, 73+530, 73+610, 78+530 y 79+990 (1.584,25 m3)</p> <p>-RVE E682 tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Limpieza de derrumbes a máquina abscisas 5+200, 11+800, 44+800 y 53+600 (4.120 m3)</p> <p>HITO 127: Adquisición de equipos menores destinados para labores de mantenimiento vial, existe incumplimiento, ya que por emergencia sanitaria no se cuenta con la documentación precontractual necesaria (estudio de mercado - proformas), se ha solicitado su reprogramación con memorando No. MTOP-CONS_ZAM-2020-639-ME.</p> <p>HITO 128: Adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento vial, existe incumplimiento, ya que por emergencia sanitaria no se cuenta con la documentación precontractual necesaria (estudio de mercado - proformas), se ha solicitado su reprogramación con memorando No. MTOP-CONS_ZAM-2020-639-ME.</p> <p>HITO 129: Adquisición de repuestos para la maquinaria y vehículos pesados de la DDZCH, existe incumplimiento en razón de no contar con el aval correspondiente, el cual fue solicitado mediante memorando No. MTOP-SUBZ7-2020-0673-ME de fecha 14 de mayo de 2020.</p> <p>HITO 130: Contratación de Obras de mantenimiento en la RVE E50, existe incumplimiento. Mediante memorando No. MTOP-CON_ZAM-2020-760-ME, se solicita su reprogramación en razón de no contar hasta la presente fecha con el componente ambiental del proyecto necesario para definir el presupuesto referencial del mismo, el cual fue solicitado memorando No. MTOP-CON_ZAM-2020-241-ME de fecha 12 de febrero de 2020.</p> <p>HITO 131: Contratación del servicio de mantenimiento de la maquinaria de la DDZCH, con fecha de mayo de 2020 se emite la orden de compra del servicio (contrato).</p> <p>HITO 132: Contrato de arrendamiento de volquetas para la atención de emergencias viales, existe incumplimiento en razón de no contar con el aval correspondiente, el cual fue solicitado mediante memorando No. MTOP-SUBZ7-2020-0786-ME de fecha 04 de junio de 2020.</p> <p>HITO 133: Contrato para la adquisición de asfalto para el Mtto. Rutinario de la RVE, el ítem presupuestario del presente hito fue eliminado dado la modificación presupuestaria memorando No. MTOP-CGP-2020-529-ME.</p> <p>HITO 134: Contrato para la adquisición de neumáticos para los vehículos de la DDZCH, no se ha dado cumplimiento en razón de no contar con el aval correspondiente, el cual fue solicitado mediante memorando No. MTOP-SUBZ7-2020-0685-ME de fecha 16 de mayo de 2020.</p> <p>CUMPLIMIENTO INDICADORES:</p> <p>-Indicador 2: Porcentaje de volumen de material desalojado de la vía.- Existe incumplimiento en lo programado para el presente mes, ya que dado la emergencia sanitaria exclusivamente se han realizado trabajos de mantenimiento emergente, concentrándose en la RVE E50 por ser la vía con mayor usuarios en la provincia, en los tramos E45 y E682 únicamente se ha realizado la limpieza o desalojo de material parcialmente para permitir el paso vehicular encontrándose pendiente completar los trabajos; por tal razón existe un bajo rendimiento y por ende incumplimiento de la meta programada. Una vez exista semáforo amarillo en estos cantones se retomaran los trabajos.</p> <p>-Indicador 3: Número de kilómetros de RVE donde se ha realizado la reconformación de rasante de la vía.- Existe incumplimiento en lo programado para el presente mes, ya que dado la emerg</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>05/06/2020 - 09:36 AM</p> |
| <p>ABRIL 2020</p> <p>CUMPLIMIENTO HITOS:</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>05/05/2020 - 02:47 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|----------------------------------|
| <p>-Dada a la aprobación de la reprogramación del POA 2020 solicitada con memorando No. MTOP-SUBZ7-2020-0407-ME de fecha 24 de marzo, se procede a la reprogramación de los siguientes Hitos: Adquisición de equipos menores destinados para labores de mantenimiento vial, Adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento vial, Adquisición de repuestos para la maquinaria y vehículos pesados de la DDZCH, Contratación del servicio de mantenimiento de la maquinaria de la DDZCH y Contrato de arrendamiento de volquetas para la atención de emergencias viales.</p> <p>-Hito 124: Contrato para la adquisición de combustibles para la maquinaria y vehículos de la DDZCH.- Debido a error reportado por el sistema e-Sigef con el crédito aprobado para este proceso no se puede continuar con el trámite de suscripción del contrato tal como se indica en memorando No. MTOP-FINAN_ZAM-2020-62-ME suscrito por la Analista Financiera Distrital de fecha 04 de mayo de 2020.</p> <p>-Hito 125: Trabajos de Mtto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa y Microempresas, ejecutada.- debido a emergencia sanitaria únicamente se ha ejecutado los trabajos de mantenimiento vial emergente por Administración Directa, mismos que se detallan a continuación:</p> <p>RVE E50 tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Limpieza de derrumbes abscisas 15+390, 34+310, 36+425 y 44+370 (2.578 m3)</p> <p>RVE E45 tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora Limpieza de derrumbes abscisas 73+509 y 34+380 (52,5 m3)</p> <p>RVE E682 tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Limpieza de derrumbes a máquina 11+800, 50+600 (800 m3)</p> <p>CUMPLIMIENTO INDICADORES: -Indicador 2: Porcentaje de volumen de material desalojado de la vía.- Existe incumplimiento en lo programado para el presente mes, en razón de que no se han ejecutado trabajos de limpieza en la RVE E682, donde existen varios derrumbes que restringen el paso vehicular a media vía, encontrándose pendiente su culminación. -Indicador 3: Número de kilómetros de RVE donde se ha realizado la reconformación de rasante de la vía.- Pese a que en el presente mes no se han ejecutado trabajos de mantenimiento vial periódico dada la emergencia sanitaria, existe cumplimiento de la meta acumulada a la fecha. -Indicador 5: Número de kilómetros de RVE donde se ha realizado Mantenimiento Rutinario.- Existe incumplimiento en lo programado para el presente mes, esto en razón de que desde el 18 de marzo de 2020 no se han ejecutado trabajos del servicio contratado, debido a la emergencia sanitaria.</p> | | |
| <p>MARZO 2020</p> <p>CUMPLIMIENTO HITOS: -Hito 122: Trabajos de Mtto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa y Microempresas, ejecutada.- se han ejecutado los siguientes trabajos de mantenimiento:</p> <p>RVE E50 tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Mantenimiento Rutinario 3+000-3+200 (0.2 km)</p> <p>RVE E45 tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora Mantenimiento Rutinario 0+000-0+600 (0.6 km) Limpieza de derrumbe y reconformación de calzada en la abscisa 73+750 Sector de la Saquea (0.12 km). Limpieza de derrumbes menores en varios puntos del Km 73 y 89.65 sector El Mirador (299 m3). Limpieza de las alcantarillas a máquina 72+630, 72+765, 85+635 y 83+445 Limpieza de cunetas a máquina en la abscisa 65+600 (Sector de panguintza). Limpieza de derrumbes y parte del material que se encontraba a un costado de la vía en la abscisa 59+500 (Sector de Piedra lisa).</p> <p>RVE E682 tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Reconformación de la rasante 50+900-52+100, 73+020-77+060 (3.24 km) Reposición de material en la calzada 72+150-77+060 Limpieza de derrumbes a máquina 11+800, 50+600, 52+400 (4 fechas), 53+900, 54+100, 55+100, 55+500, 58+750 y 63+020. (1960 m3)</p> <p>-Hito 123: Hasta la presente fecha no se cuenta con el aval correspondiente para la contratación de la Adquisición de repuestos para la maquinaria y vehículos pesados de la DDZCH, mismo que</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>05/04/2020 - 12:41 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|-------------------------------|
| <p>fue solicitado mediante memorando No. MTOP-CON_ZAM-2020-441-ME de fecha 25 de marzo de 2020.</p> <p>-Hito 124: Contratación del Servicio de Mantenimiento Rutinario de la RVE, con fecha 12 de marzo se contrató el Servicio de Mantenimiento Rutinario para siete de los diez tramos de la RVE y posteriormente con fecha 17 de marzo se contrató para los tres tramos restantes, tal como se indica en memorando No. MTOP-DDZCH-2020-536-ME.</p> <p>-Hito 125: Con fecha 02 de marzo se aprueba el aval para el Contrato para la adquisición de combustibles para la maquinaria y vehículos de la DDZCH (memorando No. MTOP-FINAN_ZAM-2020-40-ME de fecha 09 de marzo de 2020), sin embargo el aval para contratar el servicio de transporte del combustible recién fue aprobado el 20 de marzo (memorando No. MTOP-FINAN_ZAM-2020-49-ME de fecha 25 de marzo de 2020), encontrándose a la fecha en trámite su contratación.</p> <p>CUMPLIMIENTO INDICADORES:</p> <p>-Indicador 2: Volumen de material desalojado de la vía.- Existe incumplimiento en lo programado para el presente mes, esto en razón de que los trabajos de Mantenimiento no se ejecutaron con normalidad debido a la emergencia sanitaria. Desde el 19 de marzo hasta la presente fecha, únicamente se realizan trabajos de mantenimiento emergente.</p> <p>-Indicador 3: Kilómetros de reconformación de rasante de la vía.- Existe cumplimiento de lo programado para el presente mes.</p> <p>-Indicador 5: Kilómetros de Mantenimiento Rutinario de la RVE.- Existe incumplimiento en lo programado para el presente mes, esto en razón de que el contrato de siete de las diez Microempresas encargadas del Mantenimiento Rutinario de la RVE se efectuó el 12 de marzo de 2020 (fecha de aceptación), dando inicio el día lunes 16 marzo sin embargo debido a la emergencia sanitaria los trabajos se ejecutaron únicamente hasta día martes 17 de marzo de 2020, razón por lo que los rendimientos son insignificantes.</p> | | |
| <p>FEBRERO 2020</p> <p>Mediante memorando No. MTOP-DDZCH-2020-239-ME de fecha 10 de febrero de 2020, se pone a conocimiento que, de acuerdo a las reformas planteadas en el sistema e-SIGEF que fueron conforme al POA Institucional 2020, los proyectos que se encuentran asignados con fecha 30 de Enero 2020 son los siguientes: 75200000.506.3861 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.</p> <p>A la fecha se tramitan varios avales para la contratación de servicios, bienes y obras.</p> <p>Trabajos de mantenimiento en el tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Limpieza de alcantarillas a máquina en las abscisas 37+955, 44+942, 48+452, 53+620. .Reconformación de la rasante en los accesos al Puente El Destrozo .Bacheo con lastre en los tramos 38+610-38+630, 41+610-41+615</p> <p>Trabajos de mantenimiento en el tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Reconformación de rasante en el sector de La Saque y Quiringue. .Limpieza de derrumbes en sector La Saquea abscisas 73+090 y 73+500</p> <p>Trabajos de mantenimiento en el tramo Limite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Con fecha 13 de febrero, Autoridades del GAD del cantón Chinchipe, Director Distrital y Supervisor de Conservación Vial del MTOP de Zamora Chinchipe, realizan una reunión de trabajo en la que acuerdan la colaboración conjunta para el mantenimiento del tramo Bellavista _La Balsa, iniciando los trabajos día lunes 17 de febrero, desde el sector de Bellavista.</p> <p>.Reposición de material de la calzada tramo 61+100-74+450 .Cambio planchas de tablero en el Pte. Palanda .Limpieza de derrumbes y desalojo de material abscisas 68+170, 46+730, 44+300, 42+780, 50+900, 49+400, 63+700 y 58+750</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>05/03/2020 - 08:37 AM</p> |
| <p>ENERO 2020</p> <p>Hasta el presente periodo no se cuenta con la asignación de recursos necesarios para el Mto. De la RVE, al respecto con memorando No. MTOP-DDZCH-2019-1961-ME de fecha 27 de noviembre de 2019 se remitió la Programación Operativa Anual 2020 (POA).</p> <p>- Hasta la presente fecha no se cuenta con la asignación de recursos para Mediante memorando</p> <p>Trabajos de mantenimiento en el tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Limpieza de derrumbes en las abscisas 14+450, 15+350, 18+115, 37+258, 37+450, 38+610.</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>05/02/2020 - 11:48 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|-------------------------------|
| <p>.Mantenimiento rutinario en los tramos 45+700-46+900 con una microempresa de la zona (1. Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 2. sello de fisuras y grietas, relleno de huecos aislados 3. Limpieza y reparación de cunetas 5. Limpieza de alcantarillas y cauces de entrada y salida 6. Limpieza de canales 7. Desmonte de la vegetación 22. Participación en actividades programadas).</p> <p>Trabajos de mantenimiento en el tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora:</p> <p>.Limpieza de derrumbes en sector La Saquea .Ampliación y reconformación de la vía en el sector de Quiringue. .Mantenimiento rutinario en los tramos 72+762-72+960 con una microempresa de la zona (1. Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 19. Descontaminación visual 22. Participación en actividades programadas).</p> <p>Trabajos de mantenimiento en el tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa:</p> <p>.Limpieza de derrumbes y desalojo de material abscisas 51+100, 11+800, 52+890, 58+750 (4 veces), 07+800, 10+100; 10+500+730; 11+000; 11+500, 11+800; y 40+200 (Tramo Loja) .Reconformación de la rasante con reposición de material, varios tramos entre Bellavista y El Progreso</p> | | |
| <p>DICIEMBRE 2019</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora:</p> <p>.Trabajos de calce de muro socavado km. 17.79 .Reposición de postes delineadores de vía km. 15. Y 17.8 .Mantenimiento rutinario en los tramos 16+400-17+000, 23+800-33+700, 48+550-57+200 con dos microempresa de la zona (1. Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 2. sello de fisuras y grietas, relleno de huecos aislados 3. Limpieza y reparación de cunetas 5. Limpieza de alcantarillas y cauces de entrada y salida 6. Limpieza de canales 7. Desmonte de la vegetación 12. Remoción y limpieza con carretilla de derrumbes menores 15. Conservación rutinaria de las señales verticales 17. Conservación rutinaria y reposición de los postes de kilometraje 18. Conservación y reposición de guardavías 19. Descontaminación visual 20. Cuidado y vigilancia de la vía 22. Participación en actividades programadas).</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora:</p> <p>.Bacheo menor con material reciclado en la abscisa 2+860 sector Y de El Wismi, 52+810 y en varios puntos del paso lateral de Yantzaza .Limpieza de la alcantarilla 67+672 a máquina .Limpieza del derrumbe en la abscisa 73+750 sector La Saquea, 55+370 sector Paso Lateral de Yantzaza .Mantenimiento rutinario en los tramos 0+000-12+000, 30+220-46+840, 48+630-57+400, 64+400-72+960, 77+000-92+000 con cuatro microempresa de la zona (1. Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 3. Limpieza y reparación de cunetas 4. Limpieza de cunetas de coronación 5. Limpieza de alcantarillas y cauces de entrada y salida 6. Limpieza de canales 7. Desmonte de la vegetación 12. Remoción y limpieza con carretilla de derrumbes menores 14. Limpieza de los cauces o lechos de quebradas y ríos 15. Conservación rutinaria de las señales verticales 17. Conservación rutinaria y reposición de los postes de kilometraje 19. Descontaminación visual 22. Participación en actividades programadas).</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa:</p> <p>.Limpieza de derrumbes a máquina 31+040, 40+500, 42+800 (2 veces), 44+300 (4 veces), 44+800 (7 veces), 45+900; 46+730; 50+100 (4 veces); 51+100, 52+400 (7 veces); 52+550, 53+700, 58+750 (5 veces) .Mantenimiento rutinario en los tramos 0+000-5+000, 30+100-37+100, 83+900-85+300, 60+100-68+500, 86+400-102+500 con cuatro microempresa de la zona (1. Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 2. sello de fisuras y grietas, relleno de huecos aislados 3. Limpieza y reparación de cunetas 5. Limpieza de alcantarillas y cauces de entrada y salida 7. Desmonte de la vegetación 12. Remoción y limpieza con carretilla de derrumbes menores 13. Limpieza de la estructura y barandas de los puentes 15. Conservación rutinaria de las señales verticales 16. Limpieza de la demarcación de la señalización horizontal 17. Conservación rutinaria y reposición de los postes de kilometraje).</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>07/01/2020 - 04:23 PM</p> |
| <p>NOVIEMBRE 2019</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora:</p> <p>.Trabajos de calce de muro socavado km. 17.79 .Reposición de elementos de guardavías (varios tramos)</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>03/12/2019 - 03:35 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|----------------------------------|
| <p>.Limpieza de canal a máquina km 34.31 .Limpieza de encauzamiento y entrada de alcantarillas a máquina km. 34.62 y 36.425 .Mantenimiento rutinario en los tramos 17+000-21+900, 35+470-45+700 con dos microempresa de la zona (1. Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 2. sello de fisuras y grietas, relleno de huecos aislados 3. Limpieza y reparación de cunetas 4. Limpieza de cunetas de coronación 5. Limpieza de alcantarillas y cauces de entrada y salida 6. Limpieza de canales 7. Desmonte de la vegetación 8. Poda, corte y retiro de árboles 12. Remoción y limpieza con carretilla de derrumbes menores 15. Conservación rutinaria de las señales verticales 17. Conservación rutinaria y reposición de los postes de kilometraje 18. Conservación y reposición de guardavías 19. Descontaminación visual 20. Cuidado y vigilancia de la vía 21. Colaboración en la prevención y atención de emergencias 22. Participación en actividades programadas).</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Reconformación de la rasante de la vía sector La Saquea .Limpieza de derrumbes a máquina km. 54.3, 58.7 y 52.657 .Mantenimiento rutinario en los tramos 0+000-30+220, 31+430-64+400, 68+790-75+000, 81+100-92+000 con cuatro microempresa de la zona (1. Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 3. Limpieza y reparación de cunetas 5. Limpieza de alcantarillas y cauces de entrada y salida 7. Desmonte de la vegetación 12. Remoción y limpieza con carretilla de derrumbes menores 14. Limpieza de los cauces o lechos de quebradas y ríos 15. Conservación rutinaria de las señales verticales 19. Descontaminación visual 22. Participación en actividades programadas).</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Limpieza de derrumbes a máquina 11+800, 42+800, 44+300, 52+400. .Mantenimiento rutinario en los tramos 25+700-30+200, 55+200-60+100, 78+300-83+900, 100+000-112+000 con cuatro microempresa de la zona (1. Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 2. sello de fisuras y grietas, relleno de huecos aislados 3. Limpieza y reparación de cunetas 5. Limpieza de alcantarillas y cauces de entrada y salida 6. Limpieza de canales 7. Desmonte de la vegetación 12. Remoción y limpieza con carretilla de derrumbes menores 13. Limpieza de la estructura y barandas de los puentes 22. Participación en actividades programadas).</p> | | |
| <p>OCTUBRE 2019</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Reconstrucción de bordillos de cunetas (varios tramos) .Reposición de guardavías (varios tramos) .Bacheo con material reciclado (varios tramos) .Señalización de Puentes La Rápida, Sabanilla; Soñaderos y Chorrillos con personal de la microempresas, de igual forma los resaltos de La Fragancia y El Limon. .Mantenimiento rutinario en los tramos 1+200-9+900, 21+900-24+100, 45+700-50+100 (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con dos microempresa de la zona.</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Mantenimiento rutinario en los tramos 4+800-27+570, 31+500-81+100 (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con cuatro microempresa de la zona.</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Limpieza de derrumbes a máquina 50+600, 52+400, 44+800 (2 veces), 46+100 (2 veces), 46+200 (2 veces) .Mantenimiento rutinario en los tramos 14+000-25+700, 44+200-56+200, 67+600-79+700, 96+000-112+000 (2 veces) (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con cuatro microempresa de la zona.</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>05/11/2019 - 03:26 PM</p> |
| <p>SEPTIEMBRE 2019</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Reconstrucción de bordillos de cunetas km. 19 (varios tramos) .Limpieza de canal a máquina y desalojo de material acumulado en costado de calzada km. 34.31 .Limpieza y desalojo de material de acumulado en la banquina margen derecha del km. 38.695 .Bacheo con material reciclado km. 44.760, 48.375 .Reconformación de la rasante en accesos al Puente El Destrozo km. 45.415 (Bailey)</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>04/10/2019 - 01:21 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|----------------------------------|
| <p>.Señalización de Puentes Navidades, La Zurita, San Francisco, El Tambo, Cruzado, y puente El Limon con personal de la microempresas, de igual forma los resaltos de El Tambo, El Retorno, La Cascada.</p> <p>.Mantenimiento rutinario en los tramos 9+900-16+600, 24+100-26+450, 28+600-34+710, 50+100-57+200 (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con dos microempresa de la zona.</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora: .Mantenimiento rutinario en los tramos 0+000-31+500, 35+000-92+000 (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con cuatro microempresa de la zona.</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Limpieza de cunetas con máquina, tramo 95+400-96+000, 105+000-106+200 .Limpieza de derrumbes a máquina 56+600 .Reconformación de rasante a máquina, tramo 95+400-96+000, 105+000-106+200 .Mantenimiento rutinario en los tramos 8+000-13+000, 36+200-42+500, 61+500-66+600, 87+000-94+000, 109+000-112+000 (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con cuatro microempresa de la zona.</p> | | |
| <p>AGOSTO 2019</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: ..Reemplazo de tablonces de tablero del puente El Destrozo abscisa 45+370 (28ago2019) .Bacheo a máquina (material reciclado) y personal de la microempresa en varios tramos .Limpieza y desalojo de material de derrumbes a máquina 30+510, 36+425 .Limpieza de entrada y encauzamiento de alcantarillas a máquina 29+190, 30+510 .Reparación de cabezal de salida de alcantarilla (calce muro de ala) 31+090 .Mantenimiento rutinario en los tramos 16+600-19+700, 34+710-43+970-51 (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con dos microempresa de la zona.</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora: .Mantenimiento rutinario en los tramos 1+200-92+000, (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con cuatro microempresa de la zona.</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reconformación de rasante a máquina, tramo 87+100-91+100, 103+170-113+870 .Limpieza de cunetas con máquina, tramo 87+100-91+100, 103+170-113+870 .Reposición de material de la calzada, tramo 87+100-91+100 .Limpieza de derrumbes a máquina 50+600, 52+400 .Mantenimiento rutinario en los tramos 0+000-3+000, 23+700-29+900, 44+700-60+100, 64+600-82+200, 89+200-102+000, 105+000-112+000 (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con cuatro microempresa de la zona.</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>03/09/2019 - 11:20 AM</p> |
| <p>JULIO 2019</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: ..Reemplazo de tablonces de tablero del puente El Destrozo abscisa 45+370 (entrada) .Limpieza y desalojo de material de derrumbes 25+820, 27+150, 27+315, 30+510, 34+310, 37+645 (2), 38+695 (2) y 41+825 .Reconstrucción de cunetas (longitudes menores) varias abscisas entre los km. 22-27 y 50-52 con personal de la microempresa .Construcción de muros km. 30.7 y 31.085 con personal de la microempresa .Colocación de guardavías km. 30.4, 30.7 con personal de la microempresa. .Mantenimiento rutinario en los tramos 19+700-22+500, 43+970-51+000 (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con dos microempresa de la zona.</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora: .Encauzamiento del río Zamora para proteger la margen derecha de la vía, sector La Pista</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>02/08/2019 - 03:51 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|----------------------------------|
| <p>.Mantenimiento rutinario en los tramos 0+000-92+000, (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con cuatro microempresa de la zona.</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reconformación de rasante a máquina, tramo 63+800-65+000 .Limpieza de cunetas con máquina, tramo 63+800-65+000 .Limpieza de derrumbes a máquina 3+440, 35+100, 42+750, 44+300, 46+100, 49+400, 50+600 .Movimiento de tierras sin transporte tramo 70+000-70+150 .Transporte de material de derrumbes 2.485 m3 .Mantenimiento rutinario en los tramos 11+000-23+700, 33+100-44+700, 60+100-64+600, 82+600-85+900, 90+700-105+400 (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con cuatro microempresa de la zona.</p> | | |
| <p>JUNIO 2019</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Reemplazo de tablonces de tablero del puente El Destrozo abscisa 45+370 .Limpieza y desalojo de material de derrumbes 30+310 .Reconstrucción de cunetas (longitudes menores) varias abscisas con personal de la microempresa .Mantenimiento rutinario en los tramos 0+000-3+000, 22+500-26+500, 28+600-31+500 y 51+000-57+200 (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con dos microempresa de la zona.</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Actualmente se realiza los trabajos de encauzamiento del rio Zamora, para lo cual se tiene el apoyo de personal y maquinaria por parte del GAD Municipal de Zamora, GAD Provincial de Zamora Ch. y apoyo de la Comunidad. La maquinaria brindada por parte de las instituciones es la siguiente: 1 excavadora (GAD Municipal de Zamora), 3 excavadoras y 4 volquetas (GAD Provincial de Zamora Chinchipe), 1 excavadora (Comunidad) y 2 excavadoras (MTOPI) Limpieza de derrumbes km. 54.030 y 55.110 Paso Lateral de Yanzatza .Mantenimiento rutinario en los tramos 0+000 - 20+700, 24+410 - 31+000, 27+500 - 48+630, 53+200 - 92+000 (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con cuatro microempresa de la zona.</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reconformación de rasante a máquina, tramo 60+100-71+800 (09 sectores) .Limpieza de cunetas con máquina, tramo 60+100-71+800 (08 sectores) .Reposición de material de la calzada, tramo 60+100-71+800 (San Antonio-El Progreso) .Limpieza de derrumbes a máquina 7+300, 10+000, 11+800, 42+800, 43+450, 44+400, 44+500, 45+600, 45+800, 50+600, 57+750, 58+750. .Transporte de material de derrumbes 1.275 m3 .Mantenimiento del puente Palanda .Explotación de material 760 m3 .Mantenimiento rutinario en los tramos 0+000-11+000, 31+000-57+800, 69+800-82+600, 87+000-88+600 y 108+700-112+000 (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con cuatro microempresa de la zona.</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>03/07/2019 - 10:16 AM</p> |
| <p>MAYO 2019</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Limpieza y desalojo de material de derrumbes 27+150, 33+960, 37+305, 37+645, 38+695 y 48+507 .Mantenimiento rutinario en los tramos 3+000-9+800 y 30+000-41+000 (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con dos microempresa de la zona.</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Mantenimiento rutinario en los tramos 6+000-53+200, 57+200-68+970 y 74+100-92+000 (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con cuatro microempresa de la zona.</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>03/06/2019 - 11:59 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|----------------------------------|
| <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reconformación de rasante a máquina, tramo 4+700-69+700 (10 sectores) .Limpieza de cunetas con máquina, tramo 4+700-69+700 (10 sectores) .Reposición de material de la calzada, tramo 68+100-71+520 (San Antonio-El Progreso) .Limpieza de derrumbes a máquina 26+400, 38+850, 44+800, 50+100, 50+600, 52+400, 53+700, 55+100, 57+750, 58+400, 58+750, 61+400, 62+800, 63+700, 66+900, 67+100, 67+600, 70+200. .Transporte de material de derrumbes, long.prom= 1.100 m. .Mantenimiento rutinario en los tramos 20+500-30+200, 43+900-54+700, 62+250, 69+800 y 95+300, 108+800 (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con cuatro microempresa de la zona.</p> | | |
| <p>ABRIL 2019</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Limpieza y desalojo de material acumulado en banquina de la vía km. 44.22. .Limpieza a máquina de encauzamiento de entrada de alcantarilla 29+190. .Mantenimiento rutinario km. 9.8-17.9, 41-48, (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con dos microempresa de la zona.</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Mantenimiento rutinario km. 0-6, 13.45-24.41, 38.178-57.2, 61.7-72, 83.7-91.75 (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores, cauces de las quebradas o lechos de los ríos, y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con cuatro microempresa de la zona.</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Estabilización talud 26+400 (terraceo) .Transporte de material (piedra) para muro seco 55+400 .Reposición de material de la calzada tramo 46+800 by-pas .Limpieza de derrumbes a máquina km. 26.4, 36.5, 38.85, 44.8, 46.9, 50.1, 52.4, 52.78, 53.7, 55.5, 61.4, 64.3, 65.15, 65.3, 63.7, 65.95, 66.8, 69.9, 71. .Mantenimiento rutinario (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con cuatro microempresa de la zona.</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>02/05/2019 - 01:43 PM</p> |
| <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Limpieza de derrumbes abscisas 31+205, 38+695. Cabe indicar que la descarga, limpieza y desalojo de material del km. 38.695 ocurrido el 07 de febrero de 2019 se prolongó hasta el 22 de marzo, debido a la inestabilidad del talud agravado por las continuas lluvias en la zona. .Mantenimiento rutinario (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con dos microempresa de la zona.</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Mantenimiento rutinario (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con cuatro microempresa de la zona.</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reconformación de la rasante con máquina tramo 20+060-71+200 (varios sectores) .Reposición de material de la calzada tramo 61+400-61+650 .Limpieza de derrumbes a máquina km. 11.8, 35.1, 44.3, 44.8, 46.1, 50.9, 52.0, 52.4, 53.5, 53.7, 54.4, 55.55, 57.7, 58.75, 63.7, 65.5, 66.5, 67.1, 68.8, 69.1, 71.2. Falta por completar la limpieza en varios tramos aproximadamente del 40% del volumen total. .Transporte de material proveniente de derrumbes (desalojo) 2720 m3. .Mantenimiento rutinario (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con cuatro microempresa de la zona.</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>03/04/2019 - 04:57 PM</p> |
| <p>FEBRERO 2019</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Limpieza de derrumbes abscisa 38+695, 38+715, 52+625</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reposición de material de la calzada tramo</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>01/03/2019 - 02:34 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|----------------------------------|
| <p>.Limpieza de derrumbes a máquina abscisas 9+200, 11+800, 13+595, 19+210, 42+800, 44+800, 50+100, 51+150, 52+400, 52+780, 53+000, 53+700, 53+950, 54+400, 54+950, 55+550, 55+970, 56+050, 58+750, 64+200, 68+810</p> <p>.Transporte de material proveniente de derrumbes (desalojo)</p> | | |
| <p>ENERO 2019</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Reemplazo de tablonces de tablero del puente El Destrozo abscisa 45+370 .Limpieza de derrumbes abscisa 23+055, 38+715, 44+350</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Limpieza de derrumbe a máquina abscisa 73+740 sector La Saquea.</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reposición de material de la calzada tramo 51+500-52+000 .Reconformación de la rasante con motoniveladora tramo 51+900-52+400 .Limpieza de derrumbes a máquina varias abscisas .Movimiento de tierras sin transporte tramo 51+900-53+300 .Transporte de material proveniente de derrumbes (desalojo)</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>05/02/2019 - 09:05 PM</p> |
| <p>AGOSTO 2015</p> <p>El mantenimiento de las vías de la red Vial Estatal de la provincia de Zamora Chinchipe se realiza por Administración Directa, en el mes de agosto no se pudo realizar todas las actividades programadas debido a los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falta de operadores de motoniveladora y de cargadora - Falta de recursos económicos para la adquisición de combustibles, lubricantes y repuestos para el equipo caminero. - Falta de maquinaria operativa, la mayoría se encuentra dañada y otras ya han cumplido su periodo de vida útil. - Falta de asignación de recursos económicos para la contratación de las microempresas - por estas razones el mantenimiento se ha realizado en un 54% de lo programado <p>Carretera: Loja - El Tiro - Zamora Otros mantenimientos rutinarios 15 CD Limpieza de cuestas a máquina 2 km Reposición de material en calzada 800 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 2000 m3 Transporte de material 800 m3</p> <p>Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 21 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 21 km Reposición de material en calzada 1456 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 2400 m3 Movimiento de tierras sin transporte 750 m3 Transporte de material 1456 m3 Explotación de material 2260 m3</p> | <p>Luzuriaga Toledo, Javier Alexander</p> | <p>08/01/2019 - 10:30 AM</p> |
| <p>JULIO 2015</p> <p>El mantenimiento de las vías de la RVE que se realiza por Administración Directa, en el presente mes no se ha logrado realizar todas las actividades programadas debido a los siguientes factores negativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Situación invernal fuerte en la región, que ha provocado continuos deslizamientos y derrumbos. -Falta de asignación de recursos para la contratación de microempresas -Falta de asignación de recursos para la adquisición de combustibles y repuestos -Falta de personal de operadores -Falta de maquinaria operativa, se cuenta con la mayoría de la maquinaria dañada. <p>Por estas razones el mantenimiento rutinario en las vías se ha logrado cubrir únicamente en un 76% de lo programado para este mes de julio.</p> <p>Carretera : Loja - El Tiro Zamora Limpieza de cunetas a máquina (con minicargadora) 5,00 km Otros mantenimientos rutinarios 10 CD Reposición de material en calzada 600,00 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 4.000,00 m3</p> <p>Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 24,00 km</p> | <p>Luzuriaga Toledo, Javier Alexander</p> | <p>08/01/2019 - 10:30 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|---|
| <p>Limpieza de cuentas con motoniveladora 24,00 km Reposición de material en calzada 1.474,00 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 6.700,00 m3 Movimiento de tierras sin transporte 4.550,00 m3 Otros mejoramientos 6 CD Transporte de material 1.474,00 m3 Explotación de material 1.474,00 m3</p> | | |
| <p>DICIEMBRE 2018</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Reemplazo de tablonces de tablero del puente El Destrozo abscisa 45+370 .Limpieza de derrumbes abscisa 54+525, 55+035 .Mantenimiento rutinario (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con dos microempresas de la zona hasta el 07 de diciembre de 2018.</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Limpieza de derrumbe a máquina abscisa 73+740 sector La Saquea. .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona hasta el 06 de diciembre de 2018.</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reposición de material de la calzada tramo 50+100-50+200 .Limpieza de derrumbes a máquina abscisas 44+800, 51+200, 64+200 .Transporte de material proveniente de derrumbes (desalojo) .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona hasta el 07 de diciembre de 2018.</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>02/01/2019 - 09:57 AM</p> |
| <p>NOVIEMBRE 2018</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Limpieza de derrumbes a máquina abscisas 36+420, 41+345, 41+800, 44+680 .Limpieza de encauzamiento de quebrada La Voladora, aguas arriba de la alcantarilla 29+245 y en la intersección con el Río San Francisco .Mantenimiento rutinario (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con dos microempresas de la zona L= 20.10km.</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Reencauzamiento de quebrada Cayamatza abscisa. 11+960 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Limpieza de derrumbes a máquina 05+200; 06+700; 11+800; 15+170; 15+700; 26+500; 42+800; 44+800; 48+00; 50+100; 52+400; 52+700; 53+850; 54+960; 49+400; 47+400; 44+250; 66+800; 68+900; 69+100; 71+600 .Mantenimiento al tablero del puente sobre el río Palanda abscisa 34+080. .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona L= 22.6 km.</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>03/12/2018 - 11:14 PM</p> |
| <p>OCTUBRE 2018</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Limpieza de estructura metálica de puente El Destrozo abscisa 45+370 .Mantenimiento rutinario (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con dos microempresas de la zona L= 20.40 km.</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Construcción de bypass, derrocamiento de puente colapsado (hormigón), armado y colocación de puente provisional tipo bailey en quebrada Cayamatza abscisa. 11+960 .Reconformación de rasante a máquina - Sector Quiringue 40+340-40+610 (subtramos en lastre l= 200m) .Ampliación de vía en la abscisa 40+470 sector Quiringue. .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona L= 83 km.</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>31/10/2018 - 02:33 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|----------------------------------|
| <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reconformación de la rasante con máquina tramo 60+100-72+100 .Limpieza de cunetas con máquina tramo 60+100-72+100 .Reposición de material de la calzada tramo 62+500-69+100 .Construcción de drenes L= 230 metros. .Colocación de alcantarillas metálicas L= 22 metros .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona L= 46.52 km.</p> | | |
| <p>SEPTIEMBRE 2018.</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Mantenimiento rutinario (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con dos microempresa de la zona</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Limpieza de derrumbe en las abscisas 73+740 sector La Saquea. .Reposición de material y reconformación de rasante bypass sector La Saquea .Movimiento de tierras con transporte sector La Saquea .Otros mantenimientos rutinarios sector La Saquea .Reconformación de rasante a máquina - Sector Quiríngue 40+340-40+610 (subtramos en lastre l= 200m) .Limpieza de alcantarillas y zanjas de drenaje con excavadora alquilada. .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresa de la zona</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reconformación de la rasante con máquina .Limpieza de cunetas con máquina .Reposición de material de la calzada .Transporte de material .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>02/10/2018 - 02:20 PM</p> |
| <p>AGOSTO 2018.</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Limpieza de derrumbes 15+700, 17+650, 37+650, 55+035 .Limpieza de alcantarillas a máquina: cajón de entrada 14+300, 14+320, 14+620, 14+980, 15+250, 15+300, 15+810, 15+850, 16+330, 17+020, 17+900, 19+670, 21+100, 21+450, 22+010, 22+365, 22+435, 23+125, 24+125, 24+230, 24+600, 25+900, 26+436, 29+550, 30+835, 33+660, 34+070, 35+565, 35+715, 38+010, 47+895, 48+250, 52+220, 53+700, 54+800, 55+100, encauzamiento de salida de alcantarilla 17+900, canal 25+220-22+250. .Mantenimiento rutinario (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con dos microempresa de la zona</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Limpieza de derrumbe en las abscisas 73+740. .Reconformación de rasante a máquina - Sector Quiríngue 40+340-40+610 (subtramos en lastre l= 200m) .Limpieza de alcantarillas y zanjas de drenaje con excavadora alquilada. .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresa de la zona</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Limpieza de cunetas con máquina tramo 99+390-95+690 El Chorro-El Tablón .Reposición de material de la calzada tramo 99+390-95+690 El Chorro-El Tablón .Limpieza de derrumbes varios sectores y desalojo de material .Movimiento de tierras sin transporte, ampliación de curva 112+290 .Limpieza de alcantarillas a máquina (alquilada), varias abscisas. .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>03/09/2018 - 03:54 PM</p> |
| <p>JULIO 2018. Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora:</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>03/08/2018 - 12:04 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|----------------------------------|
| <p>.Mantenimiento rutinario (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con dos microempresa de la zona</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora: .Limpieza de derrumbe en las abscisas Piedra Ilza, La Saquea, Panguintza, San Pablo. .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresa de la zona</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reconformación de la rasante tramo 99+390-113+890 El Chorro-La Balsa .Limpieza de cunetas con máquina tramo 99+390-113+890 El Chorro-La Balsa .Reposición de material de la calzada tramo 99+390-113+890 El Chorro-La Balsa .Movimiento de tierras tramo 113+590-113+790 ampliación de curva .Rellenos 1604 m3 .Explotación de material 6.584 tres canteras .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona</p> | | |
| <p>JUNIO 2018. Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Limpieza y pintado de muros ubicados al filo de calzada y en curva km. 55 .Limpieza de derrumbes a máquina km. 38.15, 44.38. .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con dos microempresa de la zona</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora: .Limpieza de derrumbe en las abscisas 59+490, 61+986, 62+785, 63+280, 69+915, 73+740 . .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresa de la zona</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reconformación de la rasante tramo 51+200-52+000 Palanuma .Limpieza de derrumbes a máquina y transporte en las abscisas 16+116, 23+460, 24+460, 36+100, 50+290, 51+800, 52+700, 53+000, 63+990, 67+100. .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>03/07/2018 - 04:11 PM</p> |
| <p>MAYO 2018. Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Reencauzamiento de quebrada La Zurita km. 25.74 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con dos microempresa de la zona</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora: .Limpieza de derrumbe en las abscisas 73+740 La Saquea .Pintura de resaltos y puentes varias abscisas .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresa de la zona</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reconformación y reposición de material en by pass km. 36.1 .Limpieza de derrumbes a máquina en las abscisas 11+400, 42+300, 48+780, 50+290, 52+700, 56+100, 63+600, 63+990, 64+400. .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>05/06/2018 - 09:51 AM</p> |
| <p>ABRIL 2018. Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Reencauzamiento de quebrada La Zurita km. 25.74 .Pintado de los puentes 25+300 Qda. Navidades, 25+740 La Zurita, 32+515 San Francisco, 32+840 El Tambo, 33+840 Pte. Cruzado, 45+190 La Rapida. .Limpieza y pintado de muros ubicados al filo de calzada y en curva km. 25+300, 30+580, 40+050, 40+600, 50+920 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con dos microempresa de la zona</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora: .Limpieza de derrumbe en las abscisas 73+740 La Saquea</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>02/05/2018 - 03:31 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|---|
| <p>.Pintura de resalto abscisa 90+450 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresa de la zona</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reconformación de la rasante tramo 67+300-71+800 San Antonio-El progreso .Limpieza de cunetas con máquina 67+300-71+800 San Antonio-El progreso .Reposición de material en la calzada tramo 65+800-69+500 sector Qda. de los muertos .Limpieza de derrumbes a máquina y transporte en las abscisas 43+390, 50+290, 52+700, 63+990, 64+400. .Movimiento de tierras abscisa 65+400, 68+300, 68+900 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona</p> | | |
| <p>MARZO 2018. Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Colocación de carpeta asfáltica en el tramo 38+506-39+225, 44+410-44+580 .Nivelación con mezcla asfáltica de la calzada (tramos asentados del pavimento rígido) .Limpieza a máquina del encauzamiento de entrada en la abscisas 29+245 .Pintado de los puentes Sabanilla 48+940 , Soñaderos 50+920, Chorrillos 51+645 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con dos microempresa de la zona</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Limpieza de derrumbe en las abscisas 73+740 La Saquea y reconformación del bypass .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresa de la zona</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reconformación de la rasante tramo 62+900-66+900 .Limpieza de cunetas con máquina 62+900-66+900 .Limpieza de derrumbes a máquina y transporte en las abscisas 19+430, 22+950, 29+000, 29+410, 34+900, 34+950, 35+100, 35+400, 42+850, 46+000, 50+290, 51+200, 52+000, 52+700, 54+200. .Movimiento de tierras abscisa 66+500 . Transporte de material movimiento de tierras desde la abscisa 22+600 a la abscisa 46+000 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>03/04/2018 - 03:43 PM</p> |
| <p>FEBRERO 2018. Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Colocación de material de sub base, base y carpeta asfáltica en el tramo 38+506-39+225 .Limpieza de derrumbes en las abscisas 17+770, 45+330, 49+870, 51+940, 55+010. .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con microempresa de la zona en el tramo Loja-El Tambo de 28.6 km.</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Limpieza de derrumbes en las abscisas 73+740, 88+720, 95+520</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reposición de material de la calzada en el tramo 51+500-52+200 .Limpieza de derrumbes en las abscisas 10+560, 43+320, 44+306, 49+600, 50+290, 51+360, 52+700, 53+100, 53+890, 54+205, 56+100, 57+500, 63+990 .Transporte de material (limpieza de derrumbes) desde las abscisas 51+360, 53+100, 53+890, 54+205, 56+100, 57+500, 63+990 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con microempresas de la zona en el tramo Santa Ana-Bellavista de 30 km.</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>05/03/2018 - 11:08 AM</p> |
| <p>ENERO 2018. Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Obras de protección en Puente La Zurita km. 25.76, calce de estribo, construcción de muro gavión. .Construcción de cabezales de alcantarillas abs. 38+652, 38+824, 39+023, 39+148 .Construcción de subdren lateral derecho tramo: 38+652-39+024 .Reconformación de rasante en tramos a lastre 38+506-39+225, 41+300-41+450, 43+340-43+400, 44+380-44+510 .Reemplazo y re compactación del material de la estructura del pavimento (base) en el tramo 41+300-41+450</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>01/02/2018 - 02:43 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|----------------------------------|
| <p>.Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con una microempresas de la zona.</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona.</p> | | |
| <p>DICIEMBRE 2017.</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Obras de protección en Puente La Zurita km. 25.76, construcción de muro. .Reemplazo de alcantarilla abs. 38+650 y construcción de cabezales .Reconformación de rasante en tramos a lastre 38+506-39+225, 43+340-43+400, 44+380-44+510 .Reemplazo y re compactación del material de la estructura del pavimento (subbase, base) en el tramo 41+300-41+450 .Construcción de cabezales de alc. 44+380 .Colocación de base tramo 44+380-44+510 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con dos microempresas de la zona.</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora: .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona.</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Limpieza de derrumbes a máquina abs. 52+700, 54+390 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona.</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>04/01/2018 - 11:01 AM</p> |
| <p>NOVIEMBRE 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos:</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Limpieza de alcantarillas a máquina entre el km. 40 al 50 Construcción de subdren longitudinal km. 50+450-50+520 Reconformación de rasante en tramos a lastre km. 38.5-39.225, 41.4-41.635, 43.34-43.4, 44.3-44.51 Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de calzada, mto. de resaltos, etc. (2 microempresas)</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora: Limpieza de derrumbe km. 73.85 sector La Saquea Tendido de material escombrera km. 73.85 sector La Saquea Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de calzada, mto. de resaltos, etc. (4 microempresas)</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Limpieza de derrumbes a máquina km. 50.29, 50.7 Mantenimiento rutinario: en los tramos Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Santa Ana, Santa Ana-Bellavista, Bellavista-Zumba y Zumba-La Balsa (3 microempresas)</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>05/12/2017 - 04:27 PM</p> |
| <p>OCTUBRE 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos:</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Calce de muro km. 40.41 y 40.43 Reencauzamiento de cauce en Pte. La Zurita km. 25.74 Reposición de pavimento rígido en tramo 54.96-54.98 Reconformación de rasante en tramos a lastre km. 38.5-39.225, 41.4-41.635, 43.34-43.4, 44.3-44.51 Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de calzada, mto. de resaltos, etc. (2 microempresas)</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora: Limpieza de derrumbe km. 72.75 sector La Saquea Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de calzada, mto. de resaltos, etc. (4 microempresas)</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa:</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>01/11/2017 - 09:51 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|---|
| <p>Reconformación de rasante con motoniveladora en el tramo 93+990-94+490 Reposición de material en la calzada en el tramo 69+250-94+490 varios sectores. Limpieza de derrumbes a máquina km. 63.990 Explotación de material para lastrar km. 93+990 Mantenimiento rutinario: en los tramos Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Santa Ana, Santa Ana-Bellavista, Bellavista-Zumba y Zumba-La Balsa (4 microempresas)</p> | | |
| <p>SEPTIEMBRE 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos:</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Calce de muro km. 40.1 Reparación de resaltos sector El Retorno, La Fragancia y El Limon Reconformación de rasante en tramos a lastre km. 38.5-39.225, 41.4-41.635, 43.34-43.4, 44.3-44.51 Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de calzada, mto. de resaltos, etc., en el tramo Límite Prov. Loja (El Tiro)-El Tambo</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: Reparación de resaltos sector Cumbaratza. Limpieza de derrumbe km. 72.75 sector La Saquea</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Reconformación de rasante con motoniveladora en el tramo 105+890-113+890. Limpieza de cunetas con motoniveladora en varios sectores del tramo 105+890-113+890. Reposición de material en la calzada en el tramo 105+890-113+890 Zumba-Pucapamba. Limpieza de derrumbes a máquina km. 5.710 Mantenimiento rutinario: en los tramos Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Santa Ana, Santa Ana-Bellavista, Bellavista-Zumba y Zumba-La Balsa</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>03/10/2017 - 10:34 AM</p> |
| <p>AGOSTO 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos:</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Reconformación de rasante en tramos a lastre km. 38.5-39.225, 41.4-41.635, 44.3-44.51 Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de calzada, mto. de resaltos, etc., en el tramo Límite Prov. Loja (El Tiro)-El Tambo</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: Limpieza de derrumbe km. 72.75 y km. 73.85 sector La Saquea</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Reposición de material en la calzada y reconformación de la calzada en el tramo Zumba-Pucapamba. Mantenimiento rutinario: en los tramos Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Santa Ana, Santa Ana-Bellavista, Bellavista-Zumba y Zumba-La Balsa</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>01/09/2017 - 03:50 PM</p> |
| <p>JULIO 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos:</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Reconformación de rasante en tramos a lastre km. 38.6-39.225, 41.4-41.635, 44.3-44.51 Limpieza de derrumbes a máquina km. 14+960 Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de derrumbes a mano km 14+960, 25+050, 29+150, 30+650, limpieza de calzada en el tramo Límite Prov. Loja (El Tiro)-El Tambo</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: Limpieza de derrumbe km. 73.85 sector La Saquea Reconformación de rasante en bypass km. 73.85 sector La Saquea Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, puentes y señalización en todo el tramo hasta el 22 de julio de 2017.</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Mejoramiento de vía - ampliación de curvas km. 60.89-71.00 tramo Bellavista-El Progreso. Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, limpieza de derrumbes a mano km. 54.205, 56.1</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>01/08/2017 - 11:05 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|----------------------------------|
| <p>JUNIO 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos:</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Reconformacion de rasante en tramos a lastre km. 38.6-39.225, 41.4-41.635, 44.3-44.51 Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, puentes y señalización en el tramo Límite Prov. Loja (El Tiro)-El Tambo</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora: Estabilización de talud km. 73.85 sector La Saquea, el 16 de junio se concluye el terraceo se encuentra pendiente culminar el desalojo de material Reconformación de rasante en bypass km. 73.85 sector La Saquea Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, puentes y señalización.</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Reconformacion de la calzada con motoniveladora km. 78.29-85.89 Limpieza de cunetas con motoniveladora Km. 78.29-85.89 Repoicion de material en calzada km. 78.29-85.89 tramo Isimanchi-Zumba Limpieza de derrumbes km 52.7-63.99. Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, puentes y señalización.</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>04/07/2017 - 09:53 AM</p> |
| <p>MAYOL 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos:</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Limpieza derrumbe km. 44.4 Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, puentes y señalización.</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora: Estabilización de talud km. 22.15 sector La Saquea, desalojo de material Reconformación de rasante km. 22.15 sector La Saquea by-pass Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, puentes y señalización.</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Reconformacion de la calzada con motoniveladora Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, puentes y señalización.</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>02/06/2017 - 10:40 PM</p> |
| <p>ABRIL 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos:</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Reconformación de la rasante con motoniveladora, km. 38.506-39.225, 41+4-41.635, 44.38-44.51 Limpieza derrumbe km. 45.35 Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, puentes y señalización.</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora: Estabilización de talud km. 22.15 sector La Saquea, desalojo de material Reconformación de rasante km. 22.15 sector La Saquea by-pass Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, puentes y señalización.</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Limpieza de derrumbes km. 10.56, 63.51, 63.89, 63.99. Reposición de material de la calzada km. 62.11 Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, puentes y señalización.</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>03/05/2017 - 02:34 PM</p> |
| <p>MARZO 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos:</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Remoción y desalojo de rocas km. 41.38 sector Velo de Novia Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, puentes y señalización.</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora: Estabilización de talud km. 22.15 sector La Saquea Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, puentes y señalización.</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>04/04/2017 - 08:28 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|----------------------------------|
| <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Limpieza de derrumbes km. 10.56, 52.7, 53.89. Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas y alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a mano.</p> | | |
| <p>FEBRERO 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos:</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Reconformación de la rasante km. 38.5-39.225 sector El Retorno, km. 41.4-41.635, 44.38-44.51 sector Velo de Novia Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, puentes y señalizacion.</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: Limpieza de deslizamientos km. 22.15 sector La Saquea Estabilización de Talud km. 22.15 sector La Saquea Reconformacion de razante km. 22.1-22.15 sector La Saquea y km. 61.67-61.8 sector Quiringue</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Limpieza de derrumbes km. 50.268, 52.7, 56.1, 63.99 Reconformación de rasante km. 10.1-11.5 Limpieza de cunetas con motoniveladora 10.1-11.5 Explotacion de material 410 m3</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>06/03/2017 - 01:27 PM</p> |
| <p>ENERO 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos:</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Reconformación de la rasante km. 38.5-39.225 sector El Retorno, km. 41.4-41.635, 44.38-44.51 sector Velo de Novia Limpieza de calzada y colocación de puente Bailey km. 45.4 sector Velo de Novia Limpieza y desalojo de material sobre la calzada (alud) km. 46.6</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: Limpieza de deslizamiento km. 19.24 sector Chamico Estabilización de Talud km. 22.1 sector La Saquea Limpieza de derrumbe y estabilización talud km. 22.15 sector La Saquea</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Limpieza de derrumbes km. 31.6, 33.2, 39.5, 50.268, 50.818, 51.440, 52.7, 56.1, 63.99 Reposición de material en la calzada km. 42.6-82.4 Limpieza de deslizamiento km. 63.99 sector Bellavista</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>03/03/2017 - 01:39 PM</p> |
| <p>DICIEMBRE 2016 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos:</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora Reconformacion de la rasante km. 38.5-39.225 sector El Retorno, km. 41.4-41.635, 44.38-44.51 sector Velo de Novia</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Sntiago (Chuchumbleta)-Zamora Estabilizacion de Talud km. 22.1 sector La Saquea</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa Limpieza de deslizamiento km. 56.1. Limpieza de calzada km. 54.256-54.424 Reposicion de material en calzada Km. 52.6</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>02/02/2017 - 02:52 PM</p> |
| <p>NOVIEMBRE 2016 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos:</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (sabanilla)-Zamora Estabilizacion de talud mediante conformacion de terrazas km. 30.6 sector San Francisco Estabilizacion de talud mediante la descarga de material suelto km. 35.8 sector Santa Rita Reconformacion de la rasante km. 38.5-39.225 sector El Retorno, km. 41.4-41.635 sector Velo de Novia</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Sntiago (chuchumbleta)-Zamora Reconformacion de rasante km. 61.67-61.8 sector Quiringue</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>05/12/2016 - 01:42 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--|---|
| <p>Estabilizacion de Talud km. 22.1 sector La Saquea</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa Limpieza de cauce y reconformacion de acceso de entrada y salida a Qda. de los Muertos km. 6 Limpieza de derrumbes km. 18.94 Mantenimiento del Puente Agua Dulce km. 43.2</p> | | |
| <p>OCTUBRE 2016</p> <p>Carretera: Loja El Tiro - Zamora - Chuchumbleta Se realizó trabajos de Reconformación de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 2 kilómetros. Se realizó Reposición de material en calzada 1008 m3. Se realizó limpieza de derrumbes un volumen de 15480 m3 sector El Limón, La Saquea, km 38 vía Loja - Zamora y varios deslizamientos a lo largo de la vía Bellavista Zumba.</p> <p>SEPTIEMBRE 2016</p> <p>Carretera: Loja El Tiro - Zamora - Chuchumbleta Se realizó trabajos de Reconformación de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 6 kilómetros. Se realizó Reposición de material en calzada 2078 m3. Se realizó limpieza de derrumbes un volumen de 3008 m3 sector La Saquea y otros derrumbes a lo largo de la vía.</p> | <p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p> | <p>05/12/2016 - 01:42 PM</p> |
| <p>JULIO 2016</p> <p>Carretera: Loja El Tiro - Zamora - Yantzatza Se realizó trabajos de Reconformación de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 3 kilómetros. Se realizó Reposición de material en calzada 600 m3. Se realizó limpieza de derrumbes un volumen de 10000 m3 ABS 30+600, 44+000 y otros derrumbes a lo largo de la vía.</p> | <p>Arevalo Maldonado, Diego Fernando</p> | <p>03/08/2016 - 12:57 PM</p> |
| <p>MAYO 2016</p> <p>Carretera: Loja El Tiro - Zamora - Yantzatza Se realizó trabajos de Reconformación de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 1 kilómetros. Se realizó Reposición de material en calzada 500 m3. Se realizó limpieza de derrumbes un volumen de 14500 m3 ABS 30+600, 44+000 y otros derrumbes a lo largo de la vía.</p> <p>Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Se realizó trabajos de Reconformación de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 2 kilómetros, adicionalmente se realizó limpieza de cunetas con motoniveladora un longitud de 26,50 km, Se realizó Reposición de material en calzada 6118 m3. Se realizó limpieza de derrumbes un volumen de 2000 m3 a lo largo de la vía.</p> | <p>Arevalo Maldonado, Diego Fernando</p> | <p>06/06/2016 - 10:25 AM</p> |
| <p>ABRIL 2016</p> <p>Carretera: Loja El Tiro - Zamora - Yantzatza Se realizó trabajos de Reconformación de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 8 kilómetros, adicionalmente se realizó limpieza de cunetas con motoniveladora un longitud de 16 km Se realizó Reposición de material en calzada 500 m3. Se realizó limpieza de derrumbes un volumen de 30980 m3 ABS 30+600 y otros derrumbes a lo largo de la vía.</p> <p>Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Se realizó trabajos de Reconformación de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 15 kilómetros, adicionalmente se realizó limpieza de cunetas con motoniveladora un longitud de 15 km, Se realizó Reposición de material en calzada 5330 m3. Se realizó limpieza de derrumbes un volumen de 1150 m3 a lo largo de la vía.</p> | <p>Arevalo Maldonado, Diego Fernando</p> | <p>05/05/2016 - 04:52 PM</p> |
| <p>MARZO 2016</p> <p>Carretera: Loja El Tiro - Zamora Se realizó trabajos de Reconformación de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 1,2 kilómetros, adicionalmente se realizó limpieza de cunetas con motoniveladora un longitud de 1,2 km Se realizó Reposición de material en calzada 240 m3. Se realizó limpieza de derrumbes un volumen de 8.944 m3 ABS 38+600.</p> | <p>Arevalo Maldonado, Diego Fernando</p> | <p>06/04/2016 - 08:25 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|-------------------------------|
| <p>Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Se realizó trabajos de Reconfiguración de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 0,8 kilómetros, adicionalmente se realizó limpieza de cunetas con motoniveladora un longitud de 0,8 km, Se realizó Reposición de material en calzada 504 m3</p> | | |
| <p>FEBRERO 2016</p> <p>Carretera: Loja El Tiro - Zamora Se realizó trabajos de Reconfiguración de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 12 kilómetros, adicionalmente se realizó limpieza de cunetas con motoniveladora un longitud de 4 km Se realizó Reposición de material en calzada 608 m3.</p> <p>Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Se realizó trabajos de Reconfiguración de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 12 kilómetros, adicionalmente se realizó limpieza de cunetas con motoniveladora un longitud de 4 km</p> | <p>Arevalo Maldonado, Diego Fernando</p> | <p>05/04/2016 - 05:05 PM</p> |
| <p>ENERO 2016</p> <p>Carretera: Loja El Tiro - Zamora Reconfiguración de rasante con motoniveladora 2 Km Otros mantenimientos rutinarios 1 CD Otros mejoramientos 1 CD Reposición de material en calzada 320 m3</p> <p>Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Reconfiguración de rasante con motoniveladora 3.6 Km Limpieza de cunetas con motoniveladora 1,7 Km</p> | <p>Arevalo Maldonado, Diego Fernando</p> | <p>05/04/2016 - 04:35 PM</p> |
| <p>DICIEMBRE 2015</p> <p>Carretera: Loja El Tiro - Zamora Reconfiguración de rasante con motoniveladora 2 Km Otros mantenimientos rutinarios 1 CD Otros mejoramientos 1 CD</p> <p>Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Reconfiguración de rasante con motoniveladora 9.6 Km Limpieza de cunetas con motoniveladora 3,7 Km Reposición de material en calzada 488 m3</p> | <p>Guaicha Reinoso, Ángel Gustavo</p> | <p>05/01/2016 - 04:38 PM</p> |
| <p>NOVIEMBRE 2015</p> <p>Carretera: Loja El Tiro - Zamora Limpieza de cunetas con motoniveladora 24,00 km Otros mantenimientos rutinarios 2 CD Otros mejoramientos 3 CD</p> <p>Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Reconfiguración de rasante con motoniveladora 10.90 Km Limpieza de cunetas con motoniveladora 5.30 Km Reposición de material en calzada 1328 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 200 m3 Reposición de rellenos 672 m3 Movimiento de tierras sin transporte 600 m3 Explotación de material 1320 m3</p> | <p>Guaicha Reinoso, Ángel Gustavo</p> | <p>07/12/2015 - 10:43 AM</p> |
| <p>OCTUBRE 2015</p> <p>Carretera: Loja El Tiro - Zamora Reconfiguración de rasante con motoniveladora 4,00 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 18,00 km Otros mantenimientos rutinarios 4 CD Reposición de material en calzada 480,00 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 540,00 m3 Supervisión de campo 22 CD Transporte de material 250,00 m3</p> <p>Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa</p> | <p>Román Carrión, Carlos Anibal</p> | <p>05/11/2015 - 09:37 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| Reconformación de rasante con motoniveladora 48 Km Limpieza de cunetas con motoniveladora 16 Km Otros mantenimientos rutinarios 12 CD Reposición de material en calzada 2.810,00 m3 Reposición de rellenos 320,00 m3 Movimiento de tierras sin transporte 3.150,00 m3 Explotación de material 3.160,00 m3 | | |
| SEPTIEMBRE 201 Carretera: Loja - El Tiro - Zamora Reconformación de rasante con motoniveladora 3,00 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 3,00 km Otros mantenimientos rutinarios 15 CD. Reposición de material en calzada 320,00 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 600,00 m3 Supervisión de campo 22 CD Transporte de material 320,00 m3 Explotación de material 320,00 m3 Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 26,00 Km Limpieza de cunetas con motoniveladora 26,00 km Reposición de material en calzada 1.300,00 m3 Movimiento de tierras sin transporte 1.800,00 m3 Transporte de material 1.10,00 m3 Explotación de material 1.830,00 m3 | Román Carrión, Carlos Anibal | 05/10/2015 - 12:02 PM |
| Carretera: Loja - Zamora Otros mantenimientos rutinarios 8 Cd. Reposición de material en calzada 250 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 3000 m3 Supervisión de campo 22 Cd Explotación de material 250 m3 Carretera: Bellavista Zumba La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 37 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 37 km Otros mantenimientos rutinarios 8 Cd. Reposición de material en calzada 560 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 8280 m3 Otros mejoramientos 6 CD. Transporte de material 3710 m3 Explotación de material 560 m3 | Román Carrión, Carlos Anibal | 06/07/2015 - 08:17 PM |
| MAYO 2015 Carretera: Loja - Zamora Limpieza de cunetas con motoniveladora 18 km Otros mantenimientos rutinarios 10 cd. Reposición de material en calzada 60 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 4500 m3 Supervisión de campo 20 cd Transporte de material 60 m3 Explotación de material 60 m3 Carretera: El Retorno La Fragancia Via Antigua Reposición de material en calzada 64 m3 Transporte de material 64 m3 Explotación de material 64 m3 Carretera: Bellavista Zumba La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 37 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 12 km Reposición de material en calzada 1956 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 6470 m3 Movimiento de tierras sin transporte 17950 m3 Transporte de material 1956 m3 Explotación de material 1956 m3 | Román Carrión, Carlos Anibal | 04/06/2015 - 01:50 PM |
| ABRIL 2015 Carretera Loja - Zamora Bacheo de lastre a mano 24 m3 Limpieza de cunetas con motoniveladora 12 km | Román Carrión, Carlos Anibal | 06/05/2015 - 10:58 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| Limpieza de cunetas a mano 6.3 km Limpieza de alcantarillas 126.8 m3 Inspección y mantenimiento de puentes 7 und Roza a mano 5.2 has Otros mantenimiento rutinarios 6 cd Limpieza de derrumbes a máquina 8400 m3 Otros mejoramientos (colocación de señales verticales) 34 und Supervisión d ecampo 22 cd Mantenimiento de instalaciones 10 cd Carretera Bellavista Zumba La Balsa Bacheo de lastre a mano 166 m3 Reconformación d erasante con motoniveladora 30 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 30 km Limpieza de cunetas a mano 0.50 km Limpieza de alcantarillas 136 m3 Roza a mano 4.3 has Otros mantenimientos rutinarios 6 cd Reposición de material en calzada 1008 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 10102 m3 reposición d erellenos 150 m3 Movimiento de tierras sin transporte 4000 m3 Transporte de material 1000 m3 Explotación d ematerial 1000 m3 | | |
| MARZO 2015 Carretera: Loja Zamora Bacheo de lastre a mano 10 m3 Limpieza de cunetas a mano 12,75 km Limpieza de alcantarillas 99,00 m3 Inspección y mantenimiento de puentes 4 Und. Roza a mano 11,13 has Limpieza de derrumbes a maquina 2100,00 m3 Reposición de rellenos 150 m3 Supervisión de campo 22 CD Mantenimiento de instalaciones 10 CD Transporte de material 150,00 m3 Explotan de material 150,00 m3 Carretera : Bellavista - Zumba - La Balsa Bacheo de lastre a mano 468,00 m3 Reconformación de rasante con motoniveladora 30,00 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 30,00 km Limpieza de cuentas a mano 1,75 km Limpieza de alcantarillas 142,00 m3 Roza a mano 4,87 has Otros mantenimientos rutinarios 1 CD Reposición de material en calzada 1050,00 m3 Limpieza de derrumbes a maquina 6300,00 m3 Reposición de rellenos 450,00 m3 Transporte de material 1500,00 m3 Explotación de material 1500,00 m3 | Román Carrión, Carlos Anibal | 05/04/2015 - 07:21 PM |
| FEBRERO 2015 Carretera : Loja - Zamora Bacheo de lastre a mano 10 m3 Limpieza de cunetas a mano 6.20 km Limpieza de alcantarillas 115.40 m3 Roza a mano 5.40 has Otros mantenimientos rutinarios 1 cd. Reposición de material en calzada 300 m3 Limpieza de derrumbes a maquina 2400 m3 Reposición de rellenos 520 m3 Supervisión de campo 20 cd. Mantenimiento de instalaciones 4 dc. Explotación de material 300 m3 Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Bacheo de lastre a mano 60 m3 Reconformación d erasante con motoniveldora 38 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 38 km | Román Carrión, Carlos Anibal | 06/03/2015 - 11:37 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| Limpieza de cunetas a mano 5,65 km Limpieza de alcantarillas 10 m3 Roza a mano 10,35 hás Otros mantenimientos rutinarios 3 cd. Reposición de material en calzada 976 m3 Movimiento de tierras sin transporte 4000 m3 Transporte de material 2264 m3 Explotación de material 976 m3 | | |
| ENERO 2015 Carretera: Loja - Zamora Limpieza de cunetas a mano 9 km Limpieza de alcantarillas 88.5 m3 Roza a mano 12.22 Hás Otros mantenimiento rutinarios 1 CD Limpieza de derrumbes a máquina 2000 m3 Reposición de rellenos 640 m3 Supervisión de campo 21 CD Mantenimiento de instalaciones 6 CD Transporte de material 640 m3 Explotación de material 640 m3 Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Bacheo de lastre a mano 60 m3 Reconformación de rasante con Motoniveladora 24 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 24 km Limpieza de cunetas a mano 6.8 km Limpieza de alcantarillas 28 m3 Roza a mano 9.11 hás Reposición de material en calzada 1650 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 2200 m3 Transporte de materiales 1108 m3 Explotación de material 1108 m3 DICIEMBRE 2014 Carretera: Loja - Zamora Bacheo de lastre a mano 10 m3 Limpieza de cunetas a mano 12 km Limpieza de alcantarillas 53,70 m3 Inspección y mantenimiento de puentes 1 und Roza a mano 6,69 hás Reposición de material en calzada 1.081,00 m3 Movimiento de tierras sin transporte 6.500,00 m3 Transporte de material 6.500 m3 Carretera: Bellavista Zumba La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 24 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 24 km Bacheo de lastre a mano 40 m3 Limpieza de cunetas a mano 4,10 km Limpieza de alcantarillas 91,00 m3 Inspección y mantenimiento de puentes 1 und Roza a mano 15,50 hás Reposición de material en calzada 2.452,00 m3 Explotación de material 3.221,00 m3 | Román Carrión, Carlos Anibal | 05/02/2015 - 11:23 AM |
| NOVIEMBRE 2014 Carretera: Loja Zamora Limpieza de cunetas a mano 12.0 km Limpieza de alcantarillas 54.00 m3 Inspección y mantenimiento de puentes 1 Und. Roza a mano 6.75 hás Otros mantenimientos rutinarios 20 CD Reposición de material en calzada 120.00 m3 Limpieza de derrumbes a mano 13.50 m3 Movimiento de tierras sin Transporte 11400.00 m3 Supervisión de campo 19 CD Mantenimiento de instalaciones 5 CD Transporte de materiales 11400.00 m3 Explotación de material 120.00 m3 | Román Carrión, Carlos Anibal | 02/12/2014 - 11:31 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| Limpieza de señales verticales 1295.00 Und Carretera: Bellavista Zumba La Balsa Bacheo de lastre a mano 65.00 m3 Reconformacion de rasante con motoniveladora 54.00 km Limpieza de cuentas con motoniveladora 54.00 km Limpieza de cunetas a mano 4.0 km Limpieza de alcantarillas 91.00 m3 Roza a mano 15.50 Hás Otros mantenimientos rutinarios 3 CD Limpieza de derrumbes a máquina 4750.00 m3 Transporte de material 2852.00 m3 Explotación de material 432 m3 | | |
| OCTUBRE 2014 carretera Loja - Zamora Limpieza de cunetas a mano 13.60 km Limpieza de alcantarillas 196.40 m3 Roza a mano 6.95 hás Reposición de material en calzada 480,00 m3 Movimiento de tierras sin transporte 12000,00 m3 Supervisión de campo 22 cd Mantenimiento de instalaciones 10 cd. Transporte de materiales 12000,00 m3 Explotación de material 480,00 m3 Carretera Bellavista Zumba La Balsa Bacheo de lastre a mano 60,00 m3 Reconformación de rasante con motoniveladora 54,00 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 54,00 km Limpieza de cunetas a mano 10,40 km Limpieza de alcantarillas 19,50 m3 Roza a mano 13,20 hás Reposición de material en calzada 785,00 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 2500 m3 Movimiento de tierras sin transporte 4250,00 m3 Transporte de materiales 785,00 m3 Explotación de material 785,00 m3 | Román Carrión, Carlos Anibal | 06/11/2014 - 04:33 PM |
| SEPTIEMBRE 2014 Carretera: Loja - Zamora Limpieza de cunetas a mano 22.00 km Limpieza de alcantarillas 153 m3 Roza a mano 9.48 hás Otros mantenimientos rutinarios 1 CD Movimiento de tierras sin transporte 13200 m3 Mantenimiento de instalaciones 7 CD Transporte de material 13200 m3 Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Bacheo de lastre a mano 50 m3 Reconformación de rasante con motoniveladora 21 km Limpieza de cuentas con motoniveladora 21 km Limpieza de cunetas a mano 2.5 km Limpieza de alcantarillas 12 m3 Roza a mano 13.89 hás Reposición de material en calzada 2300 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 2400 m3 Reposición de rellenos 900 m3 Movimiento de tierras sin transporte 600 m3 Otros mejoramientos 24 m3 Explotación de material 3200 m3 | Román Carrión, Carlos Anibal | 06/11/2014 - 04:18 PM |
| AGOSTO 2014 Carretera: Loja - Zamora Limpieza de alcantarillas 3.060,00 m3 Roza a mano 1.17 Hás | Román Carrión, Carlos Anibal | 03/09/2014 - 04:04 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| Limpieza de derrumbes a máquina 17.940 m3 Supervisión de campo 21 cd. Mantenimiento de instalaciones 5 cd Carretera: El Retorno La Fragancia vía Antigua Reconformación de rasante con motoniveladora 9 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 24 km Limpieza de derrumbes a máquina 3.900,00 m3 Movimiento de tierras sin transporte 4.200,00 m3 Carretera: Chuchumbleta - El Quimi - Campamento Mirador y El Quimi Manchinatza Santa Cruz Reconformación de rasante con motoniveladora 18 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 18 km Carretera : Bellavista Zumba La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 30 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 60 km Otros mantenimientos rutinarias 4 cd Reposición de material en calzada 1.760,00 m3 Transporte de material 1.760 m3 Explotación de material 1.760,00 m3 | | |
| JULIO 2014 Carretera : El Tiro Zamora Limpieza de alcantarillas 1560 m3 Reposición de material en calzada 240 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 15900 m3 Movimiento de tierras sin transporte 600 m3 Supervisión de campo 23 CD Transporte de materiales 240 m3 Explotación de material 200 m3 Carretera :El Retorno La Fragancia Limpieza de cunetas con motoniveladora 9 km Carretera: Bellavista Zumba La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 13 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 26 km Otros mantenimientos rutinarios 19 CD Reposición de material en calzada 1640 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 1350 m3 Transporte de materiales 1640 m3 Explotación de material 1640 m3 | Román Carrión, Carlos Anibal | 05/08/2014 - 02:45 PM |
| JUNIO 2014 carretera: Loja - Zamora Limpieza de derrumbes a máquina 11.160,00 m3 Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Reconformación de rasante con Motoniveladora 16 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 16 km Otros mantenimientos rutinarios 26 CD Reposición de material en calzada 200 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 4.100 m3 Transporte de material 200 m3 Explotación de material 200 m3 | Román Carrión, Carlos Anibal | 05/08/2014 - 02:37 PM |
| MAYO 2014 Carretera Loja Zamora Limpieza de derrumbes a máquina 14.600,00 m3 Carretera El Retorno La Fragancia Reconformación de rasante con motoniveladora 40 km Limpieza de cunetas con Motoniveladora 40 km Carretera: Bellavista Zumba La Balsa Reposición de material en calzada 2.160,00 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 730 m3 Colocación de nueva tubería 10 ml Movimiento de tierras sin transporte 1.790 m3 Transporte de material 2.160,00 m3 Explotación de material 1.500,00 m3 | Román Carrión, Carlos Anibal | 03/06/2014 - 03:53 PM |
| ABRIL 2014 Carretera Loja Zamora Limpieza de derrumbes a máquina 6900 m3 Supervisión de campo 21 CD | Román Carrión, Carlos Anibal | 29/05/2014 - 02:21 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--|-------------------------------|
| Apoyo a otras instituciones 294 E/h (Municipio de Yanzatza, encausamiento del río Chicaña sector la Unión) Carretera El Retorno La Fragancia Reconformación de rasante con motoniveladora 3 km Limpieza de cunetas con motoniveladora Carretera Bellavista Zumba La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 6 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 6 km Reposición de material en calzada 1680 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 2910 m3 Movimiento de tierras sin transporte 2150 m3 Transporte de materiales 1680 m3 Explotación de material 2150 m3 | | |
| MARZO 2014 Carretera: Loja Zamora Limpieza de cunetas a mano 2.5 km Limpieza de derrumbes a máquina 11200 m3 Supervisión de campo 21 CD. Carretera: El Retorno La Fragancia Reposición de material en calzada 700 m3 Reposición de rellenos 1200 m3 Transporte de material 700 m3 Carretera: Bellavista Zumba La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 20 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 20 km Reposición de material en calzada 2730 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 6150 m3 Movimiento de tierras sin transporte 2730 m3 Transporte de material 2730 m3 Explotación de material 3350 m3 | Dávila Cadena, Christian Roberto | 23/04/2014 - 02:28 PM |
| FEBRERO 2014 Carretera: Loja Zamora Limpieza de derrumbes a máquina 7500 m3 Carretera: El Retorno la Fragancia Reconformación de rasante con motoniveladora 16 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 16 km Reposición de material en calzada 1420 m3 Reposición de rellenos 3200 m3 Movimiento de tierras sin transporte 3000 m3 Transporte de material 3000 m3 Carretera : Bellavista Zumba La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 24 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 24 km Reposición de material en calzada 2380 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 600 m3 Movimiento de tierras sin transporte 1840 m3 Explotación de material 1840 m3 | Román Carrión, Carlos Anibal | 25/03/2014 - 02:14 PM |
| ENERO 2014 Carretera: Loja Zamora Limpieza de derrumbes a máquina 1800 m3 Carretera: El Retorno la Fragancia Reposición de material en calzada 1000 m3 Transporte de material 300 m3 Carretera: Chuchumbletza El Quimi- Tundayme Mirador , El Quimi Manchinatza Santa Cruz Reconformación de rasante con motoniveladora 24 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 24 km Carretera : Bellavista Zumba La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 18 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 18 km Reposición de material en calzada 740 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 7250 m3 Movimiento de tierras sin transporte 2050 m3 Explotación de material 2310 m3 | Toledo Vásquez, Ximena del Cisne | 11/03/2014 - 04:32 PM |
| DICIEMBRE 2013 carretera Loja Zamora | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| Limpieza de alacatrillas 245 m3 Roza a mano 2.5 há Carretera El Retorno La Fragancia Reposición de material en calzada 2000 m3 Reposición de rellenos 2000 m3 Carretera Bellavista Zumba La Balsa Bacheo de lastre a mano 168 m3 reconformación d erasante con motoniveladora 17 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 17 km Limpieza de cunetas a mano 4.8 km Limpieza de alacatrillas 48 m3 Inspección y mantenimiento de puentes 3 Und. Roza a mano 24 há Reposición de material en calzada 2056 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 120 m3 Movimiento de tierras sin transporte 1620 m3 Explotación de material 1740 m3 | | |
| NOVIEMBRE 2013 Carretera El Tiro Zamora Bacheo de lastre a mano 24 m3 Roza a mano 2.45 Há Otros mejoramientos colocación de tachas 2341 und Carretera El Retorno la Fragancia via Antigua Reconformación de rasante con Motoniv. 15 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 15 km Reposición de material en calzada 430 m3 Reposición de rellenos 1490 m3 Carretera Bellavista Zumba La Balsa Bacheo de lastre a mano 102 m3 Reconformacion de rasante con motoniveladora 19 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 18 km Limpieza de cuentas a mano 1.48 km Limpieza de alcantarillas 48 m3 Roza amano 23.8 há Reposición de material en calzada 1990 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 920 m3 Otros mejoramientos. construcción de 6 muros de piedra 64 m3 Explotación de material 2100 m3 | Román Carrión, Carlos Anibal | 04/12/2013 - 09:01 AM |
| OCTUBRE 2013 Carretera: El Tiro zamora - Roza a mano 4.5 há - Reposición de rellenos 260 m3 Carretera: El Retorno La Fragancia - Bacheo de lastre a mano 30 m3 - Reconformación de rasante con motoniveladora 12 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 24 km - Limpieza de cunetas a mano 3 km - Limpieza de alcantarillas 59.59 m3 - Otros mantenimientos rutinarios 12 CD - Supervisión de campo 22 CD Carretera: Bellavista Zumba La Balsa - Bacheo de lastre a mano 293 m3 - Reconformacion de rasante con motoniveladora 24.5 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 24. 5 km - Limpieza de cunetas a mano 8.25 km - Limpieza de alcantarillas 15.00 m3 - Roza a mano 18.4 há - Reposición de material en calzada 1650 m3 - Limpieza de derrumbes a máquina 310 m3 - Movimiento de tierras sin transporte 950 m3 - Otros mejoramientos (construcción de muros secos) 34 m3 - Explotación de material 1270 m3 | Román Carrión, Carlos Anibal | 06/11/2013 - 02:18 PM |
| SEPTIEMBRE 2013 carretera : Chuchumletza - Tundayme San Marcos y El Quimi Manchinatza - Reconformación d erasante con motoniveladora 10 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 20 km | Román Carrión, Carlos Anibal | 02/10/2013 - 11:46 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Reposición de material en calzada 750 m3 Carretera El Retorno La Fragancia - Bacheo de lastre a mano 60 m3 - Reconformación de rasante con motoniveladora 15 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 20 km - Limpieza de cunetas a mano 3 km - Limpieza de alcantarillas 59,59 m3 - Reposición de material en calzada 650 m3 - Limpieza de derrumbes a máquina 550 m3 - Inspección y mantenimiento de puentes 1 und. - Roza a mano 4.26 has - Mantenimiento de instalaciones 10 CD - Explotación de material 650 m3 Carretera Bellavista Zumba La Balsa - Bacheo de lastre a mano 233 m3 - Reconformación de rasante con motoniveladora 36 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 36 - Limpieza de cunetas a mano 8,20 km - Limpieza de alcantarillas 10 m3 - Reposición de material en calzada 2510 m3 - Roza a mano 4.26 has - Reparación y mantenimiento de señales verticales 150 und. - Movimiento de tierras sin transporte 4880 m3 - Explotación de material 4380 m3 | | |
| <p>AGOSTO 2013</p> <p>Carretera El Tiro - Zamora</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bacheo de lastre a mano 63 m3 - Limpieza de cunetas a mano 3,1 km - Inspección y mantenimiento de puentes 1 Und. - Limpieza de alcantarilla 4 Und. 24 m3 - Roza a mano 2,94 has - Limpieza de derrumbes a mano 30 m3 <p>Carretera Chuchumbletza Tundayme San Marcos Campamento Mirador</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reconformación de rasante con motoniveladora 16 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 16 km - Limpieza de alcantarillas 12 m3 - Servicio de gabarra 96 E/h - Reposición de material en calzada 1090 m3 - Explotación de material 1090 m3 <p>Carretera Bellavista Zumba - La Balsa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bacheo de lastre a mano 239 m3 - Reconformación de rasante con motoniveladora 20 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 20 km - Limpieza de cunetas a mano 1,3 km - Limpieza de alcantarillas 60 m3 - Inspección y mantenimiento de puentes 1 Und. - Roza a mano 24,35 has - Reposición de material en calzada 2030 m3 - Limpieza de derrumbes a máquina 200 m3 - Movimiento de tierras sin transporte 1950 m3 - Explotación de material 2070 m3 <p>JULIO 2013</p> <p>Carretera El Tiro - Zamora</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reposición de material en calzada 100 m3 - Limpieza de derrumbes a máquina 2700 m3 <p>Carretera El Retorno - La Fragancia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limpieza de cunetas a mano 4,7 km km 561 m3 - Limpieza de alcantarillas 45 m3 - Roza a mano 4,56 has - Inspección y mantenimiento de puentes 1 Und. <p>Carretera Chuchumbletza El Quimi - Tundayme San Marcos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reconformación de rasante con motoniveladora 7km <p>Carretera Bellavista Zumba La Balsa</p> | <p>Román Carrión, Carlos Anibal</p> | <p>17/09/2013 - 08:42 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--|---|
| <p>- Bacheo de lastre a mano 187 m3 -Reconformación de rasante con moto 37,8,80 km -Limpieza de cunetas con moto 22,80 km -Limpieza de cunetas a mano 19,1 km -Roza a mano 17,85 hás -Reposición de material en calzada 2620 m3 -Movimiento de tierras sin transporte 1320 m3 -Explotación de material 1320 m3 - Inspección y arreglo de señales verticales 42 Und.</p> <p>JUNIO 2013 Carretera El Tiro - Zamora - Otros mantenimiento rutinarios 32 H/h - Reposición de material en calzada 220 m3 - Limpieza de derrumbes a máquina 12450 m3 - Explotación de material 220 m3 Carretera El Retorno - La Fragancia - Bacheo de lastre a mano 60 m3 - Limpieza de cunetas a mano 3.5 km 418 m3 - Limpieza de alcantarillas 60 m3 - Roza a mano 5.52 hás Carretera Bellavista Zumba La Balsa - Bacheo de lastre a mano -Limpieza de cunetas a mano 0.60 km -Roza a mano 19.40 hás -Reposición de material en calzada 1550 m3 -Movimiento de tierras sin transporte 1020 m3 -Explotación de material 1020 m3</p> | | |
| <p>MAYO 2013 Carrterea: Loja - Zamora - Limpieza de derrumbes a máquina 3850 m3 -Supervisión de campo 176H/h Carretera: El Retorno - La Fragancia - Bacheo d elastre a mano 120 m3 -Reconformacion de rasante con motoniveladora 4 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 7 km - Limpieza de alcantarillas 48 m3 - Roza a mano 9.0 hás - Reposición de material en calzada 1925 m3 -Supervisión de campo 176 H/h - Explotación de material 1925 m3 Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa - Bacheo de lastre a mano 75 m3 - Reconformación de rasante con motoniveladora 11.2 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 11.2 km - Roza a mano 19.00 hás -Reposición de material en calzda 515 m3 - Limpieza de derrumbes a máquina 1920 m3 - Explotación d ematerial 515 m3</p> <p>ABRIL 2013 Carrterea: Loja - Zamora - Limpieza de derrumbes a máquina 5735 m3 -Supervisión de campo 176 H/h Carretera: El Retorno - La Fragancia - Bacheo d elastre a mano 324 m3 -Reconformacion de rasante con motoniveladora 6 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 12 km - Limpieza de cunetas a mano 547.50 m3 - Roza a mano 4.0 hás - Reposición de material en calzada 56 m3 -Supervisión de campo 176 H/h</p> <p>Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa - Bacheo de lastre a mano 167 m3 - Reconformación de rasante con motoniveladora 9.6 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 9.6 km</p> | <p>Román Carrión, Carlos Anibal</p> | <p>02/07/2013 - 04:15 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|----------------------------------|
| <p>- Roza a mano 11.53 há</p> <p>-Reposición de material en calzda 444 m3</p> <p>- Limpieza de derrumbes a máquina 630 m3</p> <p>- Explotación d ematerial 680 m3</p> <p>MARZO 2013</p> <p>Carrterea: Loja - Zamora</p> <p>- Limpieza de derrumbes a máquina 11050 m3</p> <p>Carretera: El Retorno - La Fragancia</p> <p>-Reconformacion de rasante con motoniveladora 17 km</p> <p>- Limpieza de cunetas con motoniveladora 17 km</p> <p>- Roza a mano 2.3 há</p> <p>- Reposición de material en calzada 1000 m3</p> <p>-Supervisión de campo 168 H/h</p> <p>- Explotación de material 1000 m3</p> <p>Carretera: Bellavist - Zumba - La Balsa</p> <p>- Reconformación de rasante con motoniveladora 19.7 km</p> <p>- Limpieza de cunetas con motoniveladora 19.7 km</p> <p>- Roza a mano 6.4 há</p> <p>-Reposición de material en calzda 800 m3</p> <p>- Limpieza de derrumbes a máquina 1160 m3</p> <p>- Explotación d ematerial 800 m3</p> | | |
| <p>FEBRERO 2013</p> <p>Carretera Loja - Zamora</p> <p>* Limpieza de derrumbes a máquina 21600 m3</p> <p>* Supervisión de campo 152 H/h</p> <p>Carretera : El Retorno - la Fragancia</p> <p>* Reconformación de rasante con motoniveladora 15 km</p> <p>* Limpieza de cunetas con motoniveladora 15 km</p> <p>* Reposición de material en calzada 1605 m3</p> <p>* Explotación d ematerial 1605 m3</p> <p>Carretera Bellavista Zumba - La Balsa</p> <p>* Reconformación derasante con motoniveladora 17.8 km</p> <p>* Limpieza de cunetas con motoniveladora 17.8 km</p> <p>* Reposición de material en calzada 970 m3</p> <p>* Limpieza de derrumbes a máquina 880 m3</p> <p>* Movimiento de tierras sin transporte 420 m3 m3</p> <p>* Explotación de material 970 m3</p> <p>Carrterea Chuchumbletza El Quimi Tundayme</p> <p>* Servicio de gabarra 152 E/h</p> | <p>Román Carrión, Carlos Anibal</p> | <p>25/03/2013 - 03:29 PM</p> |
| <p>ENERO 2013</p> <p>Carretera Loja - Zamora</p> <p>* Limpieza de derrumbes a máquina 20400 m3</p> <p>* Supervisión de campo 176 H/h</p> <p>Carrterea : El Retorno - la Fragancia</p> <p>* Reposición de material en calzada 440 m3</p> <p>Carretera Bellavista Zumba - La Balsa</p> <p>* Reconformación d erasante con motoniveladora 6.2 km</p> <p>* Limpieza de cunetas con motoniveladora 6.2 km</p> <p>* Reposición de material en calzada 830 m3</p> <p>* Limpieza de derrumbes a máquina 1100 m3</p> <p>* Explotación de material 830 m3</p> <p>Carrterea Chuchumbletza El Quimi Tundayme</p> <p>* Servicio de gabarra 176 E/h</p> | <p>Román Carrión, Carlos Anibal</p> | <p>25/03/2013 - 03:28 PM</p> |
| <p>DICIEMBRE 2012</p> <p>Carretera El Retorno - la Fragancia</p> <p>* Reconformación de rasante con moto 16 km</p> <p>* Limpieza de cunetas con moto 16 km</p> <p>* Limpieza de alcantarillas 31 m3</p> <p>* Roza a mano 2,25 há</p> <p>* Reposición de material en calzada 600 m3</p> <p>* Transporte de material 600 m3</p> <p>Carretera Chuchumbletza Tundayme</p> <p>* Otros mantenimiento rutinarios 20 CD (Servicio de gabarra)</p> <p>carretera Bellavista Zumba - La Balsa</p> | <p>Román Carrión, Carlos Anibal</p> | <p>25/03/2013 - 03:27 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| *Bacheo de lastre a mano 150 m3 *Reconformación de rasante con moto 5,3 km * Limpieza de cunetas con moto 5,3 km * Inspección y mantenimiento de puentes 2 Und * Roza a mano 15,00 hás * Reposición de material en calzada 2770 m3 * Limpieza de derrumbes a máquina 160 m3 * Movimiento de tierras siun transporte 950 m3 * Explotación de material 2770 m3 | | |
| NOVIEMBRE 2012 Carretera El Retorno - la Fragancia * Reconformación de rasante con moto 17 km * Limpieza de cunetas con moto 17 km * Limpieza de alcantarillas 24 m3 * Roza a mano 1,71 hás * Reposición de material en calzada 200 m3 * Transporte de material 200 m3 Carretera Chuchumbletza Tundayme * Otros mantenimiento rutinarios 21 CD (Servicio de gabarra) carretera Bellavista Zumba - La Balsa *Bacheo de lastre a mano 80 m3 * Limpieza de alcantarillas 8 m3 * Inspección y Mantetenimiento de puentes 2 Und. * Roza a mano 15,00 hás * Reposición de material en calzada 3060 m3 * Explotación de material 3060 m3 | Román Carrión, Carlos Anibal | 25/03/2013 - 03:27 PM |
| OCTUBRE 2012 Carretera El Retorno - la Fragancia * Reconformación d erasante con moto 28 km * Limpieza de cunetas con moto 20 km * Limpieza de alcantarillas 32 m3 * Roza a mano 2,49 hás * reposición de material en calzada 305 m3 Carretera Chuchumbletza Tundayme * Otros mantenimiento rutinarios 20 CD (Servicio de gabarra) carretera Bellavista Zumba - La Balsa *Bacheo d elastre a mano 55 m3 * Limpieza de alcantarillas 8 m3 * Inspección y Mantenimiento de puentes 2 Und. * Roza a mano 19,00 hás *Reposición de material en calzada 4380 m3 *Explotación de material 4380 m3 | Román Carrión, Carlos Anibal | 25/03/2013 - 03:26 PM |
| ACTIVIDADES REALIZADAS: SEPTIEMBRE 2012 Carretera El Retorno - La Fragancia *Reconformacion de rasante con moto 39 km * Limpieza de cunetas con moto 43 km * Limpieza de alcantarillas 36 m3 * Roza mano 3,9 Hás * Inspección y mantenimiento d epuentes 2 Und *Reposición de material en calzada 750 m3 * Limpieza de derrumbes a máquina 1440 m3 Carretera Bellavista Zumba - La Balsa * bacheo d elastre a mano 105 m3 * Reconformación de rasante con moto 8 km *Limpieza de cunetas con moto 8 km * Roza a mano 22,1 hás *Reposición de material en calzada 1020 m3 *Limpieza de derrumbes a máquina 1050 m3 * Mantenimiento de instalaciones 3 Cd AGOSTO 2012 Carretera El Retorno - La Fragancia *Reconformacion de rasante con moto 15 km * Limpieza de cunetas con moto 25 km | Román Carrión, Carlos Anibal | 10/01/2013 - 11:35 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------|-------------------------------|
| <p>*Reposición de material en calzada 1380 m3 * Limpieza de derrumbes a máquina 1200 m3 * Apoyo a otras instituciones 8 E/H Carretera Bellavista Zumba - La Balsa * Reconformación de rasante con moto 26 km *Limpieza de cunetas con moto 48 km *Reposición de material en calzada 3282 m3 *Limpieza de derrumbes a máquina 5000 m3 * reposición de rellenos 1050 m3 * Movimientos de tierras sin transporte 4000 m3 * Mantenimiento de instalaciones 16 Cd</p> <p>JULIO 2012 Carretera El Retorno - La Fragancia * Otros mantenimiento rutinarios 12 CD *Trasporte de materiales 120 m3 * Explotación de material 120 m3 Carretera Bellavista - Zumba - La Balsa *Bacheo d elastre a mano 80 m3 *Reconformación de rsante con moto 20 km * Limpieza de cunetas con moto 40 km * Reposición de material en calzada 4000 m3 *Limpieza de derrumbes a máquina 10850 m3</p> <p>JUNIO 2012 Carretera : El retorno la Francia * Reposición de material en calzada 1000 M3 * Transporte de materiales 2000 m3 * Explotación de material 2000 m3 Carretera Bellavista - Zumba - La Balsa * Reconformación de rasante con motoniveladora 16 km * Limpieza de cunetas con motoniveladora 16 km * Reposición de material en calzada 1000 M3 * Limpieza de derrumbes a máquina 11000 M3 * Transporte de materiales 2000 m3 * Explotación de material 2000 m3</p> <p>MAYO 2012 Carretera : El retorno la Francia * Reconformación de rasante con motoniveladora 48 km * Limpieza de cunetas con motoniveladora 48 km * Reposición de material en calzada 1000 M3 * Reposición d e rellenos 1500 m3 * Limpieza de derrumbes a máquina 3300 M3 * Transporte de materiales 2000 m3 * Explotación de material 1000 m3 * Apoyo a otras Instituciones 672 E/H carretera Chuchumbletza Tundayme *Reposición d eMaterial en calzada 1000 m3 * Explotación de material 1000 m3</p> <p>ABRIL 2012 Carretera : El retorno la Francia * Reconformación de rasante con motoniveladora 10 km * Limpieza de cunetas con motoniveladora 10 km * Reposición de material en calzada 1000 M3 * Limpieza de derrumbes a máquina 1400 M3 * Transporte de materiales 600 m3 * Explotación de material 1000 m3 * Apoyo a otras Instituciones 480 E/H</p> <p>MARZO 2012 Carretera : El retorno la Francia * Reconformación de rasante con motoniveladora 4 km * Reposición de material en calzada 5000 M3 * Limpieza de derrumbes a máquina 7400 M3 * Movimiento de tierras sin transporte7500 m3</p> <p>FEBRERO 2012</p> | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|----------------|-------------------------------|
| <p>Carretera : El retorno la Francia</p> <ul style="list-style-type: none"> * Reconformación de rasante con motoniveladora 17 km * Limpieza de cunetas con Motoniveladora 17 km * Reposición de material en calzada 900 m3 * Reposición de rellenos 600 m3 * Limpieza de derrumbes a máquina 7400 <p>ENERO: 2012</p> <p>Carretera : El retorno la Francia</p> <ul style="list-style-type: none"> * Reconformación de rasante con motoniveladora 15 km * Limpieza de cunetas con Motoniveladora 15 km * Reposición de material en calzada 900 m3 * Reposición de rellenos 600 m3 * Limpieza de derrumbes a máquina 3100 m3 * Explotación de material 1500 m3 * transporte de material 600 m3 | | |

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Problema | Fecha de última actualización | Responsable | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|---------------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| -Demora en la asignación de recursos para el Mto. de la Infraestructura Vial de la Provincia ocasionaría el retraso de las metas programadas | 05/11/2020 | Ximena del Cisne Toledo Vásquez | 50 | 60 | 30 | 6/6 |
| - Retraso en la contratación del Servicio de Mto. Rutinario de la RVE, ocasionaría el incumplimiento de los hitos e indicadores según lo programado | 27/03/2020 | Ximena del Cisne Toledo Vásquez | 50 | 50 | 25 | 2/2 |

Problemas cerrados: 8, Abiertos: 2

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 5- PROYECTO. Tiempo. Fuerte temporal invernal CAUSARIA el retraso de los trabajos de mantenimiento programados. | 26/11/2020 | Javier Alexander Luzuriaga Toledo | 80 % | 50 | 40 | 3/3 |

Riesgos cerrados: 5, Abiertos: 1

LOCALIDADES

| | Localidad de Impacto |
|---|---|
| 1 | Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Chinchipe |
| 2 | Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > El Pangui |
| 3 | Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Palanda |
| 4 | Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Zamora |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en la vía antigua: Zamora-Loja, tramo: La Fragancia-El Retorno, terminado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2012 | | 31/03/2012 | | Sí | 0.4 |
| 2 | EJECUCIÓN: Reconformación de rasante y limpieza de cunetas con motoniveladora en la vía antigua: Zamora-Loja, tramo: La Fragancia-El Retorno, terminado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2012 | | 31/03/2012 | | Sí | 0.4 |
| 3 | EJECUCIÓN: Reconformación de rasante y limpieza de cunetas con motoniveladora en la vía Chuchumbleta-Tundayme-Condor Mirador. Fase 1, terminado | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2012 | | 31/05/2012 | | Sí | 0.4 |
| 4 | EJECUCIÓN: Reconformación de rasante y limpieza de cunetas con motoniveladora en la vía Bellavista-Zumba-La Balsa. Fase 1, terminado | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2012 | | 31/07/2012 | | Sí | 0.4 |
| 5 | EJECUCIÓN. Explotación y reposición de material en calzada en la vía Bellavista-Zumba-La Balsa. Fase 1, terminado | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2012 | | 30/08/2012 | | Sí | 0.4 |
| 6 | EJECUCIÓN: Explotación y reposición de material en calzada en la vía Bellavista-Zumba-La Balsa. Fase 2, terminado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2012 | | 30/09/2012 | | Sí | 0.4 |
| 7 | EJECUCIÓN: Explotación y reposición de material en calzada en la vía Chuchumbleta-Tundayme-Condor Mirador, terminado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2012 | | 30/09/2012 | | Sí | 0.4 |
| 8 | EJECUCIÓN: Reconformación de rasante y limpieza de cunetas con motoniveladora en la vía Bellavista-Zumba-La Balsa. Fase 2, terminado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2012 | | 30/09/2012 | | Sí | 0.4 |
| 9 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en la vía Bellavista - Zumba - la Balsa, terminado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2012 | | 31/10/2012 | | Sí | 0.4 |
| 10 | EJECUCIÓN: Reconformación de rasante y limpieza de cunetas con motoniveladora en la vía Bellavista -Zumba - La Balsa Fase 2, terminado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2012 | | 31/10/2012 | | Sí | 0.4 |
| 11 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en la vía Bellavista-Zumba-La Balsa, terminado | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2012 | | 30/11/2012 | | Sí | 0.4 |
| 12 | EJECUCIÓN: Roza a mano, limpieza de alcantarillas en todas las vías, terminado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2012 | | 31/12/2012 | | Sí | 0.4 |
| 13 | EJECUCIÓN: Trabajos de mantenimiento normalmente en año 2013, terminado | 5-Entregables Intermedios | 02/01/2013 | | 02/01/2013 | | Sí | 0.4 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 14 | EJECUCIÓN: Explotación y reposición de material en calzada en la vía antigua: Zamora-Loja, tramo: La Fragancia-El Retorno, terminado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2013 | | 31/03/2012 | | Sí | 0.4 |
| 15 | EJECUCIÓN: Roza a mano en las vías de la Red Estatal, terminado | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2013 | | 30/04/2013 | | Sí | 0.4 |
| 16 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en las vías de la Red Estatal , terminado | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2013 | | 31/07/2013 | | Sí | 0.4 |
| 17 | EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas en las vías de la Red Estatal, terminado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2013 | | 31/08/2013 | | Sí | 0.4 |
| 18 | EJECUCIÓN: Reconfiguración de rasante con motoniveladora en las vías de la Red Estatal, terminado | 1-Solicitud de Información | 31/12/2013 | | 31/12/2013 | | Sí | 0.4 |
| 19 | EJECUCIÓN: Reposición de material en calzada en las vías de la Red Estatal, terminado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2013 | | 31/12/2013 | | Sí | 0.4 |
| 20 | Ejecución: Inicio de trabajos de mantenimiento para el año 2014, terminado | 4-Inicio de Trabajo | 02/01/2014 | | 02/01/2014 | | Sí | 0.4 |
| 21 | EJECUCIÓN: Explotación de material vías de la Red Estatal, terminado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2014 | | 31/03/2014 | | Sí | 0.4 |
| 22 | EJECUCIÓN: Roza a mano en las vías de la Red Estatal, terminado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2014 | | 30/06/2014 | | Sí | 0.4 |
| 23 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en las vías de la Red Estatal, terminado | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2014 | | 31/07/2014 | | Sí | 0.4 |
| 24 | EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas en las vías de la Red Estatal, terminado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2014 | | 31/08/2014 | | Sí | 0.4 |
| 25 | EJECUCIÓN: Reconfiguración de rasante con motoniveladora en las vías de la Red Estatal, terminado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2014 | | 31/12/2014 | | Sí | 0.4 |
| 26 | EJECUCIÓN: Reposición de material en calzada vías de la Red Estatal, terminado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2014 | | 31/12/2014 | | Sí | 0.4 |
| 27 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en las vías de la Red Estatal, terminado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015 | | 31/03/2015 | | Sí | 0.4 |
| 28 | EJECUCIÓN: Reposición de material en calzada en las vías de la Red Estatal, terminado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015 | | 31/03/2015 | | Sí | 0.4 |
| 29 | EJECUCIÓN: Roza a mano en las vías de la Red Estatal, terminado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015 | | 31/03/2015 | | Sí | 0.4 |
| 30 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal mes de Mayo 2015, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2015 | | 31/05/2015 | | Sí | 0.4 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 31 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Junio 2015, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2015 | | 30/06/2015 | | Sí | 0.4 |
| 32 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en las vías de la Red Estatal, terminado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2015 | | 30/06/2015 | | Sí | 0.4 |
| 33 | EJECUCIÓN: Reposición de material en calzada en las vías de la Red Estatal, terminado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2015 | | 30/06/2015 | | Sí | 0.4 |
| 34 | EJECUCIÓN: Roza a mano en las vías de la Red Estatal, terminado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2015 | | 30/06/2015 | | Sí | 0.4 |
| 35 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Julio 2015, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2015 | | 31/07/2015 | | Sí | 0.4 |
| 36 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Agosto 2015, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2015 | | 31/08/2015 | | Sí | 0.4 |
| 37 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Septiembre 2015, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2015 | | 30/09/2015 | | Sí | 0.4 |
| 38 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en las vías de la Red Estatal, terminado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2015 | | 30/09/2015 | | Sí | 0.4 |
| 39 | EJECUCIÓN: Reposición de material en calzada en las vías de la Red Estatal, terminado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2015 | | 30/09/2015 | | Sí | 0.4 |
| 40 | EJECUCIÓN: Roza a mano en las vías de la Red Estatal, terminado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2015 | | 30/09/2015 | | Sí | 0.4 |
| 41 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Octubre 2015, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2015 | | 31/10/2015 | | Sí | 0.4 |
| 42 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Noviembre 2015, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2015 | | 30/11/2015 | | Sí | 0.4 |
| 43 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Diciembre 2015, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015 | | 31/12/2015 | | Sí | 0.4 |
| 44 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en las vías de la Red Estatal, terminado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015 | | 31/12/2015 | | Sí | 0.4 |
| 45 | EJECUCIÓN: Reposición de material en calzada en las vías de la Red Estatal, terminado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015 | | 31/12/2015 | | Sí | 0.4 |
| 46 | EJECUCIÓN: Roza a mano en las vías de la Red Estatal, terminado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015 | | 31/12/2015 | | Sí | 0.4 |
| 47 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Enero 2016, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2016 | | 31/01/2016 | | Sí | 0.4 |
| 48 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2016 | | 29/02/2016 | | Sí | 0.4 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | Estatal mes de Febrero 2016, ejecutado | | | | | | | |
| 49 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Marzo 2016, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2016 | | 31/03/2016 | | Sí | 0.4 |
| 50 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Abril 2016, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2016 | | 30/04/2016 | | Sí | 0.4 |
| 51 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Mayo 2016, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2016 | | 31/05/2016 | | Sí | 0.4 |
| 52 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Junio 2016, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2016 | | 30/06/2016 | | Sí | 0.4 |
| 53 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Julio 2016, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2016 | | 31/07/2016 | | Sí | 0.4 |
| 54 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Agosto 2016, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2016 | | 31/08/2016 | | Sí | 0.4 |
| 55 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Septiembre 2016, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016 | | 30/09/2016 | | Sí | 0.4 |
| 56 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Octubre 2016, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2016 | | 31/10/2016 | | Sí | 0.4 |
| 57 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Noviembre 2016, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2016 | | 30/11/2016 | | Sí | 0.4 |
| 58 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Diciembre 2016, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2016 | | 30/12/2016 | | Sí | 0.4 |
| 59 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Enero 2017, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2017 | | 31/01/2017 | | Sí | 0.4 |
| 60 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Febrero 2017, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2017 | | 28/02/2017 | | Sí | 0.4 |
| 61 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes deEe Marzo 2017, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2017 | | 31/03/2017 | | Sí | 0.4 |
| 62 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Abril 2017, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2017 | | 30/04/2017 | | Sí | 0.4 |
| 63 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Mayo 2017, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2017 | | 31/05/2017 | | Sí | 0.4 |
| 64 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Junio 2017, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2017 | | 30/06/2017 | | Sí | 0.4 |
| 65 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Julio 2017, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2017 | | 31/07/2017 | | Sí | 0.4 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 66 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Agosto 2017, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2017 | | 31/08/2017 | | Sí | 0.4 |
| 67 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Septiembre 2017, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2017 | | 30/09/2017 | | Sí | 0.4 |
| 68 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Octubre 2017, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2017 | | 31/10/2017 | | Sí | 0.4 |
| 69 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Noviembre 2017, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2017 | | 30/11/2017 | | Sí | 0.4 |
| 70 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Diciembre 2017, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 28/12/2017 | | 28/12/2017 | | Sí | 0.4 |
| 71 | EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Enero 2018, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2018 | | 31/01/2018 | | Sí | 0.4 |
| 72 | EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Febrero 2018, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2018 | | 28/02/2018 | | Sí | 0.4 |
| 73 | EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Marzo 2018, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2018 | | 31/03/2018 | | Sí | 0.4 |
| 74 | EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Abril 2018, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2018 | | 30/04/2018 | | Sí | 0.4 |
| 75 | EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Mayo 2018, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2018 | | 31/05/2018 | | Sí | 0.4 |
| 76 | EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Junio 2018, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2018 | | 30/06/2018 | | Sí | 0.4 |
| 77 | EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Julio 2018, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2018 | | 31/07/2018 | | Sí | 0.4 |
| 78 | EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Agosto 2018, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2018 | | 31/08/2018 | | Sí | 0.4 |
| 79 | EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2018 | | 30/09/2018 | | Sí | 0.4 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| | periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Septiembre 2018, ejecutado | | | | | | | |
| 80 | EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Octubre 2018, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2018 | | 31/10/2018 |  | Sí | 0.4 |
| 81 | EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Noviembre 2018, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2018 | | 30/11/2018 |  | Sí | 0.4 |
| 82 | EJECUCION: Elaboracion de POA 2019, realizado. | 9-Entregables Formales | 31/12/2018 | | 31/12/2018 |  | Sí | 0.4 |
| 83 | EJECUCION: INFORME FINAL 2018 Supervisión de Conservación vial, presentado. | 9-Entregables Formales | 31/12/2018 | | 04/01/2019 |  | Sí | 0.4 |
| 84 | EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Diciembre 2018, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018 | | 31/12/2018 |  | Sí | 0.4 |
| 85 | EJECUCION: "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO CAMINERO, COLOCACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y SEMIRÍGIDO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP DE ZAMORA CH.", ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2019 | | 31/01/2019 |  | Sí | 0.4 |
| 86 | EJECUCION: Trabajos de mantenimiento de la RVE por Administracion Directa, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2019 | | 31/01/2019 |  | Sí | 0.4 |
| 87 | EJECUCION: "CONSTRUCCION DE MUROS DE PROTECCION DEL PUENTE PROVISIONAL SOBRE LA QUEBRADA CAYAMATZA", ejecutado | 2-Publicación de Pliegos | 28/02/2019 | | 18/04/2019 |  | Sí | 0.4 |
| 88 | EJECUCION: "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO CAMINERO, COLOCACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y SEMIRÍGIDO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP DE ZAMORA CH.", ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2019 | | 28/02/2019 |  | Sí | 0.4 |
| 89 | EJECUCION: Servicios de Mtto. Rutinario de la RVE de la Provincia, ejecutado | 3-Adjudicación | 28/02/2019 | | 01/03/2019 |  | Sí | 0.4 |
| 90 | EJECUCION: Trabajos de mantenimiento de la RVE | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2019 | | 28/02/2019 |  | Sí | 0.4 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| | por Administracion Directa, ejecutado | | | | | | | |
| 91 | EJECUCION: "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO CAMINERO, COLOCACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y SEMIRÍGIDO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP DE ZAMORA CH.", ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2019 | | 31/03/2019 |  | Sí | 0.4 |
| 92 | EJECUCION: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, PINTURA, TABLONES, ETC.), ejecutado | 2-Publicación de Pliegos | 31/03/2019 | | 24/04/2019 |  | Sí | 0.4 |
| 93 | EJECUCION: Trabajos de mantenimiento de la RVE por Administracion Directa y Aso. de conservacion vial, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2019 | | 31/03/2019 |  | Sí | 0.4 |
| 94 | EJECUCION:"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO CAMINERO, COLOCACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y SEMIRÍGIDO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP DE ZAMORA CH.", ejecutado | 3-Adjudicación | 01/04/2019 | | 30/04/2019 |  | Sí | 0.4 |
| 95 | EJECUCION: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ejecutado | 9-Entregables Formales | 30/04/2019 | | 20/06/2019 |  | Sí | 0.4 |
| 96 | EJECUCION: Trabajos de mantenimiento de la RVE por Administracion Directa y Aso. de conservacion vial, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2019 | | 30/04/2019 |  | Sí | 0.4 |
| 97 | EJECUCION: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, PINTURA, TABLONES, ETC.), ejecutado | 3-Adjudicación | 01/05/2019 | | 29/05/2019 |  | Sí | 0.4 |
| 98 | EJECUCION: Trabajos de mantenimiento de la RVE por Administracion Directa y Aso. de conservacion vial, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2019 | | 31/05/2019 |  | Sí | 0.4 |
| 99 | EJECUCION: Trabajos de mantenimiento de la RVE por Administracion Directa y Aso. de conservacion vial, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2019 | | 30/06/2019 |  | Sí | 0.4 |
| 100 | EJECUCION: "CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE MENOR PRIORITARIAS EN LA RVE E50, TRAMO: LÍMITE PROVINCIAL LOJA (EL TIRO) - ZAMORA DE 43,735 KM, ejecutado | 3-Adjudicación | 01/07/2019 | | 15/08/2019 |  | Sí | 0.4 |
| 101 | EJECUCION: "OBRAS DE PROTECCION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA GUAGUAYME, DE LA RVE E45", ejecutado | 2-Publicación de Pliegos | 01/07/2019 | | 24/10/2019 |  | Sí | 0.4 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|--|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 102 | EJECUCION: "OBRAS DE PROTECCION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA GUAGUAYME, DE LA RVE E45", ejecutado | 3-Adjudicación | 01/07/2019 | | 25/11/2019 |  | Sí | 0.4 |
| 103 | EJECUCION: "OBRAS DE PROTECCION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA DELICIA, DE LA RVE E45", ejecutado | 2-Publicación de Pliegos | 01/07/2019 | | 24/10/2019 |  | Sí | 0.4 |
| 104 | EJECUCION: "OBRAS DE PROTECCION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA DELICIA, DE LA RVE E45", ejecutado | 3-Adjudicación | 01/07/2019 | | 25/11/2019 |  | Sí | 0.4 |
| 105 | EJECUCION: Trabajos de mantenimiento de la RVE por Administracion Directa y Aso. de conservacion vial, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2019 | | 31/07/2019 |  | Sí | 0.4 |
| 106 | EJECUCION: "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO CAMINERO, COLOCACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y SEMIRÍGIDO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP DE ZAMORA CH.", realizado | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 01/08/2019 | | 14/12/2020 |  | Sí | 0.4 |
| 107 | EJECUCION: "OBRAS DE PROTECCION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA GUAGUAYME, DE LA RVE E45", ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 01/08/2019 | | 23/12/2019 |  | Sí | 0.4 |
| 108 | EJECUCION: "OBRAS DE PROTECCION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA DELICIA, DE LA RVE E45", realizado | 5-Entregables Intermedios | 01/08/2019 | | 20/12/2019 |  | Sí | 0.4 |
| 109 | EJECUCION: Trabajos de mantenimiento de la RVE por Administracion Directa y Aso. de conservacion vial, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2019 | | 31/08/2019 |  | Sí | 0.4 |
| 110 | EJECUCION: Trabajos de mantenimiento de la RVE por Administracion Directa y Aso. de conservacion vial, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2019 | | 30/09/2019 |  | Sí | 0.4 |
| 111 | EJECUCION: "CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE MENOR PRIORITARIAS EN LA RVE E50, TRAMO: LÍMITE PROVINCIAL LOJA (EL TIRO) - ZAMORA DE 43,735 KM, ejecutado | 2-Publicación de Pliegos | 01/10/2019 | | 16/10/2019 |  | Sí | 0.4 |
| 112 | EJECUCION: Trabajos de mantenimiento de la RVE por Administracion Directa y Aso. de conservacion vial, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2019 | | 31/10/2019 |  | Sí | 0.4 |
| 113 | EJECUCION: Trabajos de mantenimiento de la RVE por Administracion Directa y Aso. de conservacion vial, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2019 | | 30/11/2019 |  | Sí | 0.4 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 114 | EJECUCION: Elaboración POA 2020, elaborado. | 9-Entregables Formales | 31/12/2019 | | 27/11/2019 | | Sí | 0.4 |
| 115 | EJECUCION: INFORME FINAL Supervisión de Conservación vial 2019, presentado | 9-Entregables Formales | 31/12/2019 | | 09/01/2020 | | Sí | 0.4 |
| 116 | EJECUCION: Trabajos de mantenimiento de la RVE por Administracion Directa y Aso. de conservacion vial, ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019 | | 31/12/2019 | | Sí | 0.4 |
| 117 | DEFINICIÓN: Programación presupuestaria 2020, aprobada | 1-Solicitud de Información | 01/01/2020 | | 01/01/2020 | | Sí | 2.0 |
| 118 | PLANIFICACIÓN: Ejecución de trabajos de Mtto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa, ejecutada | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2020 | | 31/01/2020 | | Sí | 0.6 |
| 119 | PLANIFICACIÓN: Programación presupuestaria 2020 aprobada | 1-Solicitud de Información | 28/02/2020 | | 10/02/2020 | | Sí | 0.6 |
| 120 | EJECUCIÓN: Ejecución de trabajos de Mtto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa, ejecutada | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2020 | | 29/02/2020 | | Sí | 0.4 |
| 121 | PLANIFICACIÓN: Contratación del Servicio de Mantenimiento Rutinario de la RVE, realizada | 3-Adjudicación | 29/02/2020 | 29/02/2020 | | | No | 0.6 |
| 122 | EJECUCIÓN: Trabajos de Mtto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa y Microempresas, ejecutada | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2020 | | 31/03/2020 | | Sí | 0.4 |
| 123 | PLANIFICACIÓN: Contratación del Servicio de Mantenimiento Rutinario de la RVE, realizada | 3-Adjudicación | 31/03/2020 | | 12/03/2020 | | Sí | 0.6 |
| 124 | PLANIFICACIÓN: Contrato para la adquisición de combustibles para la maquinaria y vehículos de la DDZCH, realizada | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2020 | | 12/11/2020 | | Sí | 0.6 |
| 125 | EJECUCIÓN: Trabajos de Mtto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa y Microempresas, ejecutada | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2020 | | 30/04/2020 | | Sí | 0.4 |
| 126 | EJECUCIÓN: Trabajos de Mtto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa y Microempresas, ejecutada | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2020 | | 31/05/2020 | | Sí | 0.4 |
| 127 | PLANIFICACIÓN: Adquisición de equipos menores destinados para labores de mantenimiento vial, realizada | 3-Adjudicación | 31/05/2020 | 31/05/2020 | | | No | 0.6 |
| 128 | PLANIFICACIÓN: Adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento vial, realizada | 3-Adjudicación | 31/05/2020 | | 09/12/2020 | | Sí | 0.6 |
| 129 | PLANIFICACIÓN: Adquisición de repuestos para la maquinaria y vehículos pesados de la DDZCH, realizada | 3-Adjudicación | 31/05/2020 | 31/05/2020 | | | No | 0.6 |
| 130 | PLANIFICACIÓN: Contratación de Obras de mantenimiento en la RVE E50, realizada | 3-Adjudicación | 31/05/2020 | | 04/12/2020 | | Sí | 0.6 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 131 | PLANIFICACIÓN: Contratación del servicio de mantenimiento de la maquinaria de la DDZCH, realizada | 3-Adjudicación | 31/05/2020 | | 05/05/2020 | | Sí | 0.6 |
| 132 | PLANIFICACIÓN: Contrato de arrendamiento de volquetas para la atención de emergencias viales, ejecutada | 3-Adjudicación | 31/05/2020 | | 09/12/2020 | | Sí | 0.6 |
| 133 | PLANIFICACIÓN: Contrato para la adquisición de asfalto para el Mto. Rutinario de la RVE, realizada | 3-Adjudicación | 31/05/2020 | | 16/04/2020 | | Sí | 0.6 |
| 134 | PLANIFICACIÓN: Contrato para la adquisición de neumáticos para los vehículos de la DDZCH, realizada | 3-Adjudicación | 31/05/2020 | 31/05/2020 | | | No | 0.6 |
| 135 | EJECUCIÓN: Obras de mantenimiento en la RVE E50, ejecutada | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2020 | 31/10/2020 | | | No | 0.4 |
| 136 | EJECUCIÓN: Trabajos de Mto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa y Microempresas, ejecutada | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2020 | | 30/06/2020 | | Sí | 0.4 |
| 137 | PLANIFICACIÓN: Contratación de Obras de mantenimiento en la RVE E682, realizada | 3-Adjudicación | 30/06/2020 | | 30/06/2020 | | Sí | 0.6 |
| 138 | EJECUCIÓN: Obras de mantenimiento en la RVE E682, ejecutada | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2020 | | 31/07/2020 | | Sí | 0.4 |
| 139 | EJECUCIÓN: Recepción de OBRAS DE PROTECCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA GUAGUAYME, DE LA RVE E45, realizada | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/07/2020 | | 30/11/2020 | | Sí | 0.4 |
| 140 | EJECUCIÓN: Trabajos de Mto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa y Microempresas, ejecutada | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2020 | | 31/07/2020 | | Sí | 0.4 |
| 141 | EJECUCIÓN: Obras de mantenimiento en la RVE E45, ejecutada | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2020 | 31/08/2020 | | | No | 0.4 |
| 142 | EJECUCIÓN: Obras de mantenimiento en la RVE E50, ejecutada | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2020 | 31/10/2020 | | | No | 0.4 |
| 143 | EJECUCIÓN: Recepción de OBRAS DE PROTECCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA DELICIA, DE LA RVE E45, realizada | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/08/2020 | | 15/12/2020 | | Sí | 0.4 |
| 144 | EJECUCIÓN: Trabajos de Mto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa y Microempresas, ejecutada | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2020 | | 31/08/2020 | | Sí | 0.4 |
| 145 | PLANIFICACIÓN: Contratación de obras de mantenimiento en la RVE E45, realizada | 3-Adjudicación | 31/08/2020 | 31/08/2020 | | | No | 0.6 |
| 146 | PLANIFICACIÓN: Contrato para la adquisición de mezcla asfáltica para el Mto. de la RVE, realizada | 3-Adjudicación | 31/08/2020 | 31/10/2020 | | | No | 0.6 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 147 | EJECUCIÓN: Recepción provisional de Obras de mantenimiento en la RVE E50, realizada | 9-Entregables Formales | 30/09/2020 | 31/10/2020 | | | No | 0.4 |
| 148 | EJECUCIÓN: Recepción provisional de Obras de mantenimiento en la RVE E682, realizada | 9-Entregables Formales | 30/09/2020 | | 30/09/2020 | | Sí | 0.4 |
| 149 | EJECUCIÓN: Trabajos de Mtto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa y Microempresas, ejecutada | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2020 | | 30/09/2020 | | Sí | 0.4 |
| 150 | EJECUCIÓN: Recepción provisional de Obras de mantenimiento en la RVE E45, realizada | 9-Entregables Formales | 31/10/2020 | 31/10/2020 | | | No | 0.4 |
| 151 | EJECUCIÓN: Trabajos de Mtto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa y Microempresas, ejecutada | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2020 | | 31/10/2020 | | Sí | 0.4 |
| 152 | EJECUCIÓN: Trabajos de Mtto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa y Microempresas, ejecutada | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2020 | | 30/11/2020 | | Sí | 0.4 |
| 153 | EJECUCIÓN: Trabajos de Mtto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa y Microempresas, ejecutada | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2020 | | 31/12/2020 | | Sí | 0.4 |
| 154 | DEFINICIÓN: Programación presupuestaria POA 2021, elaborada. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2021 | 31/01/2021 | | | No | 2.0 |
| 155 | DEFINICIÓN: Presupuesto 2021, aprobado | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2021 | 28/02/2021 | | | No | 2.0 |
| 156 | EJECUCIÓN: Servicio de mantenimiento rutinario de la RVE, contratado | 4-Inicio de Trabajo | 14/05/2021 | 14/05/2021 | | | No | 1.2 |
| 157 | EJECUCIÓN: Proyectos de mantenimiento programados, suscrito | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2021 | 31/12/2021 | | | No | 1.6 |
| 158 | EJECUCIÓN: Servicios de mantenimiento de maquinaria y vehículos, contratado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2021 | 31/12/2021 | | | No | 0.4 |
| 159 | EJECUCIÓN: Trabajos de Mtto. de la RVE de la Provincia 2021, ejecutada | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2021 | 31/12/2021 | | | No | 4.8 |
| 160 | DEFINICIÓN: Programación presupuestaria POA 2022, elaborada. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2022 | 31/01/2022 | | | No | 2.0 |
| 161 | DEFINICIÓN: Presupuesto 2022, aprobado | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2022 | 28/02/2022 | | | No | 2.0 |
| 162 | EJECUCIÓN: Proyectos de mantenimiento programados, suscrito | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2022 | 30/12/2022 | | | No | 1.6 |
| 163 | EJECUCIÓN: Servicio de mantenimiento rutinario de la RVE, contratado | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2022 | 30/12/2022 | | | No | 1.2 |
| 164 | EJECUCIÓN: Servicios de mantenimiento de maquinaria y vehículos, contratado | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2022 | 30/12/2022 | | | No | 0.4 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 165 | EJECUCIÓN: Trabajos de Mto. de la RVE de la Provincia 2022, ejecutada | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2022 | 30/12/2022 | | | No | 4.8 |
| 166 | CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica que el proyecto no se encuentra inmerso en proceso legal, legalizada. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2022 | 31/12/2022 | | | No | 2.5 |
| 167 | CIERRE: Certificación del MEF de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes de liquidar, legalizada. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2022 | 31/12/2022 | | | No | 2.5 |
| 168 | CIERRE: Ficha Resumen de cierre del proyecto, elaborada. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2022 | 31/12/2022 | | | No | 2.5 |
| 169 | CIERRE: Informe Ejecutivo de finalización del proyecto, presentado. | 9-Entregables Formales | 31/12/2022 | 31/12/2022 | | | No | 2.5 |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|----|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | Proyecto se desarrolla de acuerdo a la planificación | Gudiño Mena, Zobeida Guisela | {PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE | 30/06/2017 |
| 2 | Se cumplen actividades planificadas en el proyecto" | Dávila Gómez, Arturo Javier | {PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE | 21/07/2016 |
| 3 | "Limitado mantenimiento en la red estatal, carretera: BELLAVISTA-ZUMBA-LA BALSA" | Dávila Gómez, Arturo Javier | {PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE | 24/12/2015 |
| 4 | "Limitado mantenimiento en la red estatal, carretera: Zamora-Loja" | Guamán Cajas, Victor Carlos | {PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE | 28/07/2015 |
| 5 | Se realizan trabajos de mantenimiento en la red estatal Zamora-Loja" | Guamán Cajas, Victor Carlos | {PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE | 18/03/2015 |
| 6 | "Verificación de trabajos realizados en el mes de septiembre en las vías de la red estatal: Carretera Bellavista-Zumba-La Balsa | Esparza Aguirre, Diego Fernando | {PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE | 14/10/2014 |
| 7 | Seguimiento del proyecto | Paqui Gonzales, Jose Francisco | {PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE | 28/03/2014 |
| 8 | ZAMORA 2: Proyecto se encuentra en curso | Paqui Gonzales, Jose Francisco | {PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE | 19/08/2013 |
| 9 | Seguimiento de cumplimiento y avance del proyecto mantenimiento Red Vial Estatal | Paqui Gonzales, Jose Francisco | {PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE | 23/02/2013 |
| 10 | Historico - Se ejecutan trabajos de mantenimiento. | Paqui Gonzales, Jose Francisco | {PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE | 09/08/2012 |
| 11 | Historico - Conforme a la visita realizada el 20 de junio de 2012, en el tramo: La Fragancia- El Retorno, se evidenció que los trabajos de mantenimiento de la vía aún no se han llevado a cabo en | Paqui Gonzales, Jose Francisco | {PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE | 20/06/2012 |
| 12 | Historico - En ejecución | Paqui Gonzales, Jose Francisco | {PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE | 10/06/2012 |
| 13 | Historico - Proyecto en ejecución. | Paqui Gonzales, Jose Francisco | {PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE | 10/05/2012 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de volumen de material desalojado de la vía | — | - | - | - | 03/01/2012 | - |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 2 | Numero de kilómetros de RVE donde se ha realizado la reconfiguración de rasante de la vía | — | - | - | - | 03/01/2012 | - |
| 3 | Número de kilómetros de RVE donde se ha realizado Mantenimiento Rutinario | — | - | - | - | 01/01/2018 | - |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 17,991,771.41 ** |
| Costo Total: | 13,544,464.89 |
| Total Devengado: | 17,991,771.41 |
| % Costo Total Devengado: | 132.83 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 132.83 %

Perfil Económico 2021

| | Años Previos | Año Actual (2021) | Años Futuros | Total |
|--|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Ppto. Planeado | 29,056,714.25 | 0.00 | 0.00 | 29,056,714.25 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 12,823,621.57 | 0.00 | 0.00 | 12,823,621.57 |
| Ppto. Codificado | 21,367,314.13 | 0.00 | 0.00 | 21,367,314.13 |
| Ppto. Comprometido | 19,873,815.60 | 0.00 | 0.00 | 19,873,815.60 |
| Planeado - Codificado (2021) | | 0.00 | | |
| Programado a Devengar | 15,638,895.27 | 0.00 | 0.00 | 15,638,895.27 |
| Ppto. Devengado | 17,991,771.41 | 0.00 | 0.00 | 17,991,771.41 |
| Pagado Real | 13,836,902.50 | 0.00 | 0.00 | 13,836,902.50 |
| Estimado a fin de año | * 17,991,771.41 | 0.00 | 0.00 | 17,991,771.41 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | -2,352,876.14 | 0.00 | 0.00 | -2,352,876.14 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 115.05 % | 0.00 % | 0.00 % | 115.05 % |
| Ppto. Codificado 998 | 2,125,339.05 | 0.00 | 0.00 | 2,125,339.05 |
| Ppto. Devengado 998 | 2,119,903.44 | 0.00 | 0.00 | 2,119,903.44 |

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

| | |
|----|---|
| 13 | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada. |
| 14 | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos |
| 15 | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo. |
| 16 | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|---|--|--|---------------|
| 1 | | E.6_Estado_Gráfico_-_Septiembre_2014.xls | 06/10/2014 |
| 2 | A.1 Informe Mensual de Conservación - Enero 2012 | A.1_Inf._Mensual.xls | 18/03/2014 |
| 3 | A.2 Informe Mensual de Conservación - Febrero 2012 | A.2_Inf._Mensual.xls | 18/03/2014 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 4 | A.3 Informe Mensual de Conservación - Marzo 2012 | A.3_Inf._Mensual.xls | 18/03/2014 |
| 5 | A.4 Informe Mensual de Conservación - Abril 2012 | A.4_Inf._Mensual.xls | 18/03/2014 |
| 6 | A.5 Informe Mensual de Conservación - Mayo 2012 | A.5_Inf._Mensual.xls | 18/03/2014 |
| 7 | A.6 Trabajos de Conservacion Vial | A.6_Fotos_09mayo2012.pdf | 18/03/2014 |
| 8 | A.7 Informe Mensual de Conservación - Junio 2012 | A.7_Inf._Mensual.xls | 18/03/2014 |
| 9 | A.8 Informe Mensual de Conservación - Julio 2012 | A.8_Inf._Mensual.xls | 18/03/2014 |
| 10 | A.9 Trabajos de Conservacion Vial | A.9_Fotos_11jul2012.pdf | 18/03/2014 |
| 11 | AA.4. Informe_de_Conservación_ABRIL_2016 DIEGO AREVALO | Informe_de_Conservación_ABRIL_2016_DIEGO_AREVALO | 06/09/2016 |
| 12 | AA.5. Informe_de_Conservación_MAYO_2016 DIEGO AREVALO | Informe_de_Conservación_MAYO_2016_DIEGO_AREVALO | 06/09/2016 |
| 13 | AA.6 Informe_de_Conservación_JUNIO_2016 DIEGO AREVALO | Informe_de_Conservación_JUNIO_2016_DIEGO_AREVALO | 06/09/2016 |
| 14 | AA.7. Informe_de_Conservación_JULIO_2016 DIEGO AREVALO | Informe_de_Conservación_JULIO_2016_DIEGO_AREVALO | 06/09/2016 |
| 15 | AA7. Informe_de_Conservación_AGOSTO_2016 DIEGO AREVALO | AA7._Informe_de_Conservación_AGOSTO_2016_DIEGO_AREVALO | 05/10/2016 |
| 16 | AA8. INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2016 | AA8._INFORME_MENSUAL_SEPTIEMBRE_2016.pdf | 05/10/2016 |
| 17 | AA8. Informe_de_Conservación_SEPTIEMBRE_2016 DIEGO AREVALO | AA8._Informe_de_Conservación_SEPTIEMBRE_2016_DIEGO_AREVALO | 05/10/2016 |
| 18 | AA9. Informe_de_Conservación_OCTUBRE_2016 DIEGO AREVALO | AA9._Informe_de_Conservación_OCTUBRE_2016_DIEGO_AREVALO | 05/10/2016 |
| 19 | B.1 Informe Mensual de Conservación - Agosto 2012 | B.1_Inf._Mensual.xls | 18/03/2014 |
| 20 | B.2 Ficha Informativa de Proyecto 2012 | B.2_Reporte_GPR.pdf | 18/03/2014 |
| 21 | B.3 Informe Mensual de Conservación - Septiembre 2012 | B.3_Inf._Mensual.xls | 18/03/2014 |
| 22 | B.4 Aclaratoria a observaciones del Sr. Gobernador | B.4_Oficio_Nro._MTOF-DPZCH-12-329-OF_08oct2012.pdf | 18/03/2014 |
| 23 | B.5 Informe Mensual de Conservacion - Octubre 2012 | B.5_Inf._Mensual.xls | 18/03/2014 |
| 24 | B.6 Informe Mensual Conservación - Noviembre 2012 | B.6_Inf._Mensual.xls | 18/03/2014 |
| 25 | B.7 Informe Mensual Conservación Diciembre 2012 | B.7_Inf._Mensual.xls | 18/03/2014 |
| 26 | B.8 Informe Mensual Conservación Enero 2013 | B.8_Inf._Mensual.xls | 18/03/2014 |
| 27 | B.9 Informe Mensual Conservación - Febrero 2013 | B.9_Inf._Mensual.xls | 18/03/2014 |
| 28 | C.1 Informe Mensual de Conservación - Abril 2013 | C.1_Inf._Mensual.xls | 18/03/2014 |
| 29 | C.2 Informe Mensual de Conservación - Mayo 2013 | C.2_Inf._Mensual.xls | 18/03/2014 |
| 30 | C.3 Informe Mesual de Conservación - Junio 2013 | C.3_Inf._Mensual.xls | 18/03/2014 |
| 31 | C.4 Informe Mensual Conservación - Julio 2013 | C.4_Inf._Mensual.xls | 18/03/2014 |
| 32 | C.5 Informe Mensual de Conservación -Agosto 2013 | C.5_Inf._Mensual.xls | 18/03/2014 |
| 33 | C.6 Informe Mensual Conservación - Septiembre 2013 | C.6_informe_Mesual.xls | 24/03/2014 |
| 34 | C.7 Informe Mensual Conservación - Octubre 2013 | C.7_Informe_mensual.xls | 24/03/2014 |
| 35 | C.8 Informe Mensual de Conservación - Noviembre 2013 | C.8_Inf._Mensual.xls | 18/03/2014 |
| 36 | C.9 Infome Mensual Conservación - Diciembre 2013 | C.9_Inf._Mensual.xls | 18/03/2014 |
| 37 | D.1 Informe Mensual de Conservación - Enero 2014 | D.1_Inf._Mensual.xls | 18/03/2014 |
| 38 | D.2 Informe Mensual Conservación - Febrero 2014 | D.2_Informe_Mensual.xls | 25/03/2014 |
| 39 | D.3 Informe Mensual de Conservación - Marzo 2014 | D.3_Informe_Mensual.xls | 04/04/2014 |
| 40 | D.4 Informe Mensual de Conservación - Abril 2014 | D.4_Informe_Mensual.xls | 08/05/2014 |
| 41 | D.5 Estado Gráfico de Equipo - Abril 2014 | D.5_Estado_Grafico_de_Equipos.xls | 08/05/2014 |
| 42 | D.6 Informe Mensual Conservación - Mayo 2014 | D.6_Informe_Mensual.xls | 04/06/2014 |
| 43 | D.7 Estado Gráfico de Equipo - Mayo 2014 | D.7_Estado_Gráfico_Equipo_-_Mayo_2014.xls | 04/06/2014 |
| 44 | D.8 Informe Mensual de Conservación - Junio 2014 | D.8_Informe_Mensual.xls | 02/07/2014 |
| 45 | D.9 Estado Gráfico Equipo - Junio 2014 | D.9_Estado_gráfico.xls | 02/07/2014 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|---|---------------|
| 46 | E. 3 Informe Mensual de Conservación - Agosto 2014 | E.3_Informe_de_Conservación_-_Agosto_2014.xls | 08/09/2014 |
| 47 | E.1 Informe Mensual de Conservación - Julio 2012 | E.1_Informe_Mensual_Julio_2014.xls | 05/08/2014 |
| 48 | E.2 Estado gráfico Equipo - Julio 2014 | E.2_Estado_Gráfico_Equipo_-_julio_2014.xls | 05/08/2014 |
| 49 | E.4 Estado Gráfico Equipo - Agosto 2014 | E.4_Estado_Gráfico_Equipo_-_Agosto_2014.xls | 08/09/2014 |
| 50 | E.5 Informe Mensual de Conservación - Septiembre 2014 | E.5_Informe_Mensual_de_Conservación_-_Septiembre_2014.xls | 06/10/2014 |
| 51 | E.6 Informe Mensual Conservación - Octubre 2014 | E.6_Informe_Mensual_Conservación_-_Octubre_2014.xls | 07/11/2014 |
| 52 | E.7 Estado Gráfico Equipo - Octubre 2014 | E.7_Estado_Gráfico_Equipo_-_Octubre_2014.xls | 07/11/2014 |
| 53 | E.7.1 Verificable. Riesgo 2_ Acción 2. | MTOP-CON_ZAM-2018-1185-ME.pdf | 05/12/2018 |
| 54 | E.8 Informe Mensual de Conservación - Noviembre 2014 | E.8_Informe_Mensual_de_Conservación_-_Noviembre_2014.xls | 02/12/2014 |
| 55 | E.9 Estado Gráfico Equipo - Noviembre 2014 | E.9_Estado_Gráfico_Equipo_-_Noviembre_2014.xls | 02/12/2014 |
| 56 | F.1 Informe Mensual de Conservación - Diciembre 2014 | F.1_Informe_Mensual_de_Conservación_-_Diciembre_2014.xls | 31/12/2014 |
| 57 | F.2 Estado Gráfico Equipo - Diciembre 2014 | F.2_Estado_Grafico_Equipo_-_Diciembre_2014.xls | 31/12/2014 |
| 58 | F.3 Informe Mensual de Conservación - Enero 2015 | F.3_Informe_Mensual_Conservación_-_Enero_2015.xls | 05/02/2015 |
| 59 | F.4 Estado Gráfico - Enero 2015 | F.4_Estado_Gráfico_Enero_2015.xls | 05/02/2015 |
| 60 | F.5 Informe Mensual Conservación - Febrero 2015 | F.5_Informe_Mensual_Conservación_-_Febrero_2015.xls | 06/03/2015 |
| 61 | F.6 Estado Gráfico de Equipo - Febrero 2015 | F.6_Estado_Gráfico_de_Equipo_-_Febrero_2015.xls | 06/03/2015 |
| 62 | F.7 Informe de Conservación - Marzo 2015 | F.7_Informe_de_Conservación_-_Marzo_2015.xls | 05/04/2015 |
| 63 | F.8 Estado Gráfico Equipo - Marzo 2015 | F.8_Estado_Grafico_Equipo_-_Marzo_2015.xls | 05/04/2015 |
| 64 | F.9 Informe de Conservación - Abril 2015 | F.9_Informe_de_Conservación_-_Abril_2015.xls | 06/05/2015 |
| 65 | G.1 Estado Gráfico Equipo - Abril 2015 | G.1_Estado_Gráfico_Equipo_-_Abril_2015.xls | 06/05/2015 |
| 66 | G.2 Solicitud para contratar operador de motoniveladora | G.2_Solicitud_para_contratar_operador_de_motoniveladora.pdf | 04/06/2015 |
| 67 | G.3 Informe de Conservación - Mayo 2015 | G.3_Informe_de_Conservación_-_Mayo_2015.xls | 04/06/2015 |
| 68 | G.4 Estado Gráfico Equipo - Mayo 2015 | G.4_Estado_Gráfico_-_Equipo_-_Mayo_2015.xls | 04/06/2015 |
| 69 | G.5 Informe de Conservación - Junio 2015 | G.5_Informe_de_Conservación_-_Junio_2015.xls | 07/07/2015 |
| 70 | G.6 Estado Gráfico - Junio 2015 | G.6_Estado_Gráfico_-_Junio_2015.xls | 07/07/2015 |
| 71 | G.7 Informe de Conservación - Julio 2015 | G.7_Informe_de_Conservación_-_Julio_2015.xls | 04/08/2015 |
| 72 | G.8 Estado Gráfico Equipo Julio 2015 | G.8_Estado_Gráfico_Equipo_-_Julio_2015.xls | 04/08/2015 |
| 73 | G.9 Informe de Conservación - Agosto 2015 | G.9_Informe_de_Conservación_-_Agosto_2015.xls | 02/09/2015 |
| 74 | H.1 Estado Gráfico Equipo - Agosto 2015 | H.1_Estado_Gráfico_Equipo_-_Agosto_2015.xls | 02/09/2015 |
| 75 | H.2 Informe de Conservación - Septiembre 2015 | H.2_Informe_de_Conservación_-_Septiembre_2015.xls | 05/10/2015 |
| 76 | H.3 Estado Gráfico Equipo - Septiembre 2015 | H.3_Estado_Gráfico_Equipo_-_Septiembre_2015_2015.xls | 05/10/2015 |
| 77 | H.4 Informe de Conservación - Octubre 2015 | H.4_Informe_de_Conservación_-_Octubre_2015.xls | 04/11/2015 |
| 78 | H.5 Estado Gráfico Equipo - Octubre 2015 | ESTADO_GRAFICO_OCTUBRE_2015.xls | 04/11/2015 |
| 79 | H.6 Informe de Conservación - Noviembre 2015 | H.6_Informe_de_Conservación_-_Noviembre_2015..xls | 07/12/2015 |
| 80 | H.7 Estado Gráfico Equipo - Noviembre 2015 | H.7_Estado_Gráfico_Equipo_-_Noviembre_2015..xls | 07/12/2015 |
| 81 | H.8 Informe de Conservación - Diciembre 2015 | H.8_Informe_de_Conservación_Diciembre_2015..xls | 11/01/2016 |
| 82 | H.9 Estado Gráfico Equipo - Diciembre 2015 | H.9_Estado_Gráfico_Equipo_Diciembre_2015.xls | 11/01/2016 |
| 83 | I. 5 informe mensual de trabajos octubre del 2016 | informe_mensual_de_trabajos_octubre_del_2016.pdf | 08/11/2016 |
| 84 | I.1 Estado Gráfico Equipo - Enero 2016 | I.1_ESTADO_GRAFICO_ENERO_2016.xls | 05/02/2016 |
| 85 | I.2 Estado Gráfico Equipo Febrero 2016 | I.2_ESTADO_GRAFICO_FEBRERO.2016.xls | 18/03/2016 |
| 86 | I.3 Informe de Conservación Febrero 2016 | I.3_Informe_de_Conservación_Febrero_2016.xls | 18/03/2016 |
| 87 | I.4 Informe de Conservación MARZO 2016 DIEGO AREVALO | Informe_de_Conservación_MARZO_2016_DIEGO_AREVALO.xls | 05/05/2016 |
| 88 | I.5 Informe de Conservación Noviembre 2016 | Inf_mensual_conservacion_nov2016.pdf | 03/02/2017 |
| 89 | I.6 Informe de Conservación Diciembre 2016 | Inf_mensual_Dic2016.pdf | 03/02/2017 |
| 90 | I.7 Plan anual de conservacion 2017 | Doc_Inf.anual_de_conservacion_2017.pdf | 03/02/2017 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|--|---------------|
| 91 | I.8 Requerimiento de contratacion de personal | MTOP-CON_ZAM-2017-127-ME.pdf | 03/02/2017 |
| 92 | I.9 Informe_de Conservación_Enero2017 | Inf._mensual_Enero2017.pdf | 03/03/2017 |
| 93 | J.1 Informe_de Inversión_Enero2017 | Inf._inversiones_ene2017.pdf | 03/03/2017 |
| 94 | J.2 Informe_de Conservación_Febrero2017 | Inf._mensual_Febrero2017.pdf | 04/04/2017 |
| 95 | J.3 Memorando solicitando personal | MTOP-DDZCH-2017-759-ME.pdf | 03/05/2017 |
| 96 | J.4 Informe_inversion_Mayo2017 | inf.inversiÓN.mayo.pdf | 04/07/2017 |
| 97 | J.5 Informe_Conservación_Mayo2017 | inf_conservacion_utltimo_mayo2017.xls | 04/07/2017 |
| 98 | J.6 Solicitando asignación presupuestaria pra contratación de personal | MTOP-DDZCH-2017-931-ME.pdf | 03/10/2017 |
| 99 | J.7 Informe_Conservación_Junio2017 | inf.conservacion_junio2017.pdf | 03/10/2017 |
| 100 | J.8 Informe_inversion_Junio2017 | inf.conservacion_junio2017b.pdf | 03/10/2017 |
| 101 | J.9 Informe_Conservación_Julio2017 | inf.conservacion_julio2017.pdf | 03/10/2017 |
| 102 | K.1 Informe_Conservación_Agosto2017 | inf.conservacion_agosto2017.xls | 03/10/2017 |
| 103 | K.2 Informe_trabajos rve E682_septiembre2017 | inf._trabajos_septiembre2017_RVE682.pdf | 03/10/2017 |
| 104 | K.3 Informe_Conservación_Septiembre2017 | inf.conservacion_septiembre2017.pdf | 01/11/2017 |
| 105 | K.4 Informe_trabajos rve E682_octubre2017 | inf._trabajos_octubre2017_RVE682.pdf | 01/11/2017 |
| 106 | K.5 Informe_Conservación_Octubre2017 | Informe_conservacion_octubre2017.xls | 05/12/2017 |
| 107 | K.6 Informe_trabajos rve E682_noviembre2017 | inf._trabajos_noviembre2017_RVE682.pdf | 05/12/2017 |
| 108 | K.8 Informe_trabajos rve E682_diciembre2017 | inf._trabajos_diciembre2017_RVE682.pdf | 04/01/2018 |
| 109 | K.9 Informe_Conservación_Diciembre2017 | inf.conservacion_diciembre2017.pdf | 04/01/2018 |
| 110 | L.1 Verificable. Hito. 71 | inf._trabajos_RVE682_ene2018.pdf | 05/02/2018 |
| 111 | L.1.1 Verificable. Problema 1_ Acción 1. | MTOP-CON_ZAM-2018-28-ME_MTOP-CON_ZAM-2018-102-ME.pdf | 05/12/2018 |
| 112 | L.2 Verificable. Problema 2_ Acción 1 | MTOP-SUBZ7-2018-0227-ME.pdf | 05/03/2018 |
| 113 | L.2.1 Verificable. Riesgo 2_ Acción 1. | MTOP-SUBZ7-2018-0227-ME.pdf | 05/12/2018 |
| 114 | L.3 Verificable. Hito. 71 | Informe_conserv.enero.2018.pdf | 05/03/2018 |
| 115 | L.4 Verificable. Hito. 71 | Informe_inversión_enero_2018.pdf | 05/03/2018 |
| 116 | L.5 Verificable. Hito. 72 | inf._trabajos_RVE682_febrero2018.pdf | 05/03/2018 |
| 117 | L.5.1 Verificable. Problema 1_ Acción 2. | MTOP-ADMIN_ZAM-2018-83-ME.pdf | 05/12/2018 |
| 118 | L.6 Verificable. Hito. 73 | inf._trabajos_RVE682_marzo2018.pdf | 03/04/2018 |
| 119 | L.7 Verificable. Hito. 74 | inf._trabajos_RVE682_abr2018.pdf | 05/06/2018 |
| 120 | L.8 Verificable. Hito. 75 | inf._trabajos_RVE682_may2018.pdf | 05/06/2018 |
| 121 | L.9 Verificable. Hito. 76 | inf._trabajos_RVE682_jun2018.pdf | 03/07/2018 |
| 122 | L2.1 Verificable. Problema 4_ Acción 1. | MTOP-SUBZ7-2018-0227-ME.pdf | 05/12/2018 |
| 123 | M.1 Verificable. Hito. 76 | inf._trabajos_RVE45_jun2018.pdf | 03/07/2018 |
| 124 | M.2 Verificable. Hito. 76 | TRABAJOS_EJECUTADOS_E50_junio2018.pdf | 03/07/2018 |
| 125 | M.3 Verificable. Hito. 72 | Informe_conservación_febrero2018.pdf | 02/08/2018 |
| 126 | M.4 Verificable. Hito. 73 | Informe_conservación_marzo2018.pdf | 02/08/2018 |
| 127 | M.5 Verificable. Hito. 74 | Informe_conservación_abril2018.pdf | 02/08/2018 |
| 128 | M.6 Verificable. Hito. 75 | Informe_conservación_mayo2018.pdf | 02/08/2018 |
| 129 | M.6 Verificable. Hito. 76 | Informe_conservación_junio2018.pdf | 02/08/2018 |
| 130 | M.7 Verificable. Hito. 77 | inf._trabajos_RVE45_jul2018.pdf | 02/08/2018 |
| 131 | M.8 Verificable. Hito. 77 | TRABAJOS_EJECUTADOS_E50_julio2018.pdf | 02/08/2018 |
| 132 | M.9 Verificable. Hito. 77 | inf._trabajos_RVE682_jul2018.pdf | 02/08/2018 |
| 133 | N.1 Verificable. Hito. 77 | Informe_conservación_julio2018.pdf | 03/09/2018 |
| 134 | N.2 Verificable. Hito. 78 | TRABAJOS_EJECUTADOS_E50_agosto2018.pdf | 03/09/2018 |
| 135 | N.3 Verificable. Hito. 78 | inf._trabajos_RVE45_ago2018.pdf | 03/09/2018 |
| 136 | N.4 Verificable. Hito. 78 | inf._trabajos_RVE682_ago2018.pdf | 03/09/2018 |
| 137 | N.5 Verificable. Hito. 78 | Informe_conservación_agosto2018.pdf | 01/10/2018 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|---|---------------|
| 138 | N.6 Verificable. Hito. 79 | inf._trabajos_RVE45_sep2018.pdf | 01/10/2018 |
| 139 | N.7 Verificable. Problema 5_ Acción 2. | MTOP-CON_ZAM-2018-897-ME.pdf | 01/10/2018 |
| 140 | N.8 Verificable. Problema 5_ Acción 2. | MTOP-CON_ZAM-2018-903-ME.pdf | 01/10/2018 |
| 141 | N.9 Verificable. Problema 5_ Acción 2. | MTOP-CON_ZAM-2018-908-ME.pdf | 01/10/2018 |
| 142 | O.1 Verificable. Problema 5_ Acción 2. | MTOP-CON_ZAM-2018-941-ME.pdf | 01/10/2018 |
| 143 | O.2 Verificable. Hito. 79 | Informe_conservación_septiembre2018.pdf | 31/10/2018 |
| 144 | O.3 Verificable. Hito. 80 | inf._trabajos_RVE45_oct2018.pdf | 31/10/2018 |
| 145 | O.4 Verificable. Hito. 80 | inf._trabajos_RVE50_oct2018.pdf | 31/10/2018 |
| 146 | O.5 Verificable. Hito. 80 | inf._trabajos_RVE682_oct2018.pdf | 31/10/2018 |
| 147 | O.6 Verificable. Hito. 81 | inf._trabajos_E682_noviembre_2018.pdf | 03/12/2018 |
| 148 | O.7 Verificable. Hito. 81 | TRABAJOS_EJECUTADOS_noviembreE50.pdf | 03/12/2018 |
| 149 | O.8 Verificable. Riesgo 2_ Acción 2. | MTOP-CON_ZAM-2018-1253-ME.pdf | 05/12/2018 |
| 150 | O.9 Verificable. Hito. 83 | inf._trabajos_RVE_dic2018.pdf | 02/01/2019 |
| 151 | P.1 Verificable. Hito. 82 | reporte_final_de_inversion_mtto._dic2018.pdf | 18/01/2019 |
| 152 | P.2 Verificable. Hito. 84 | P2._PAI_2019_PROYECTOS_INVERSIÓN_CONSOLIDADO | 03/10/2019 |
| 153 | P.3 Verificable. Hito. 85 informe ejecutivo enero2019 | P3._GestionReporteFN_ID22518.pdf | 03/10/2019 |
| 154 | P.4 Verificable. Hito. 86 | P4._Inf._trabajos_ene2019.pdf | 03/10/2019 |
| 155 | P.5 Verificable. Problema 5. Acción 1 | MTOP-CONS_ZAM-2019-139-ME.pdf | 01/03/2019 |
| 156 | P.6 Verificable. Problema 5. aCCIÓN 2 | P6._MTOP-CON_ZAM-2019-540-ME.pdf | 04/10/2019 |
| 157 | P.7 Verificable. HITO 88 Ampliacion de plazo del contrato Construcción de la Cubierta para resguardo del equipo caminero, colocación de pavimento rígido y semirígido en la Dirección Distrital del MTOP Zamora Chinchipe | P7._MTOP-CONS_ZAM-19-06-OF.pdf | 03/10/2019 |
| 158 | P.7.1 Verificable. Problema 3. Acción 1. Reprogramacion del POA (No ejecucion - Qda. Cayamatza) | P8._MTOP-SUBZ7-2019-0538-ME.pdf | 02/07/2019 |
| 159 | P.8 Verificable. Hito. 87 Solicitando reprogramacion del POA (No ejecucion de este hito - Qda. Cayamatza) | P8._MTOP-SUBZ7-2019-0538-ME.pdf | 05/06/2019 |
| 160 | P.9 Verificable. Hito. 89 Ordenes de Compra de Servicios de Mto. Rutinario | MTOP-DDZCH-2019-392-ME.pdf | 02/05/2019 |
| 161 | Q.1 Verificable. Hito. 90 Presentación inf. conservacion de febrero 2019 por el Supervisor de COnservación Vial | MTOP-CON_ZAM-2019-236-ME.pdf | 02/05/2019 |
| 162 | Q.1.1 Verificable. Hito 91 tramite de planilla | MTOP-CONS_ZAM-2019-431-ME.pdf | 05/06/2019 |
| 163 | Q.2 Verificable. Hito. 92 Documento de disposición de inicio del proceso para la adquisición | MTOP-DDZCH-2019-684-ME.pdf | 02/05/2019 |
| 164 | Q.3 Verificable. Hito. 93 | inf.trabajos_RVE_marzo2019.pdf | 03/04/2019 |
| 165 | Q.4 Verificable. Hito. 94 Autorización de suspensión del plazo contractual | MTOP-DDZCH-2019-589-ME_Autoriz-susp-plazo.pdf | 05/06/2019 |
| 166 | Q.4.1 Verificable. Hito. 95 Acta Unica de Recepción, Planilla única y Orden de trabajo_arrendamiento excavadora | Acta_recepción_Unica_Alquiler_excavadora.pdf | 26/11/2019 |
| 167 | Q.5 Verificable. Hito. 96 Informe trabajos conservación abril2019 | inf._trabajos_abril_2019_opt.pdf | 05/06/2019 |
| 168 | Q.6 Verificable. Problema 3. Acción 2 | Q6._MTOP-FINAN_ZAM-2019-78-ME.pdf | 03/10/2019 |
| 169 | Q.7 Verificable. Problema 3. Acción 3 | Q7._MTOP-FINAN_ZAM-2019-76-ME.pdf | 03/10/2019 |
| 170 | Q.8 Verificable. Hito. 97 Adjudicacion contrato para adquisición materiales de construcción | MTOP-ADMIN_ZAM-2019-215-ME.pdf | 03/06/2019 |
| 171 | Q.9 Verificable. Problema 3. Acción 4 | Q9._MTOP-DDZCH-2019-1600-ME.pdf | 04/10/2019 |
| 172 | R.1 Verificable. Problema 3. Resumen avales aprobados | Reporte-ESIGEF_avales.pdf | 02/07/2019 |
| 173 | R.2 Verificable. Hito. 98 Inf.Conservacion_mayo2019 | R2._MTOP-CON_ZAM-2019-701-ME.pdf | 03/07/2019 |
| 174 | R.3 Verificable. Hito.99 Inf.Conservacion_junio2019 | MTOP-CON_ZAM-2019-816-ME.pdf | 06/08/2019 |
| 175 | R.4 Cedula presupuestaria JULIO2019 | Cedula_Presupuestaria_Proyectos_Zamora_Julio_2019.pdf | 02/08/2019 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|---|---------------|
| 176 | R.5 Cedula presupuestaria 998_ JULIO2019 | Cedula_Presupuestaria_fuente_998.pdf | 05/08/2019 |
| 177 | R.5.1 Verificable. Hito.100 Documento indicando que no existen los recursos para aval solicitado | MTOP-DF-2019-759-ME.pdf | 26/11/2019 |
| 178 | R.5.2 Verificable. Hito.101 Sistema oficial de contratación pública_Resumen Información Proceso Contratación 24/10/2019 | Compras_públicas_Información_proceso.pdf | 26/11/2019 |
| 179 | R.5.3 Verificable. Hito.102 Sistema oficial de contratación pública_Resumen Información Proceso Contratación 25/11/2019 | Sistema_oficial_compres_públicas_Informacion_proceso_contratación.pdf | 26/11/2019 |
| 180 | R.5.4 Verificable. Hito.103 Sistema oficial de contratación pública_Resumen Información Proceso Contratación 24/10/2019 | Sistema_oficial_compres_públicas_Informacion_proceso_contratación.pdf | 26/11/2019 |
| 181 | R.5.5 Verificable. Hito.104 Sistema oficial de contratación pública_Resumen Información Proceso Contratación 25/11/2019 | Sistema_oficial_compres_públicas_Informacion_proceso_contratación.pdf | 26/11/2019 |
| 182 | R.6 Verificable. Hito. 105 Inf.Conservacion_julio2019 | MTOP-CON_ZAM-2019-949-ME.pdf | 06/08/2019 |
| 183 | R.6.2 Verificable. Hito. 107. Memorando de tramite de planilla de obra No. 1 | MTOP-CONS_ZAM-2019-1339-ME.pdf | 04/01/2020 |
| 184 | R.6.3 Verificable. Hito. 108. Memorando de tramite de planilla de obra No. 1 | MTOP-CONS_ZAM-2019-1343-ME.pdf | 04/01/2020 |
| 185 | R.7 Reprogramacion POA_zimbra.aprobación | MTOP-SUBZ7-2019-1070-ME.pdf | 03/09/2019 |
| 186 | R.8 Cedula presupuestaria AGOSTO2019 | Reporte_de_Enero-agosto_2019_Proyecto_de_Mantenimiento.pdf | 03/09/2019 |
| 187 | R.9 Verificable. Problema 5_ Acción 3 | MTOP-SUBZ7-2019-0890-ME.pdf | 03/10/2019 |
| 188 | S.1 Verificable. Hito. Trabajos de Mtto. de la RVE por Administración Directa y Aso. de conservación vial_agosto2019 | Inf.mensual_agosto2019.pdf | 04/10/2019 |
| 189 | S.2 Verificable. Hito. Trabajos de Mtto. de la RVE por Administración Directa y Aso. de conservación vial_septiembre2019 | S2_Inf.mensual_septiembre2019.pdf | 04/10/2019 |
| 190 | S.2.1 Verificable. Hito. 112 Documento de disposición de liquidación de la certificación presupuestaria en razón de no contar con los recursos necesarios | MTOP-DDZCH-2019-1702-ME_disposición_liquidación_partidas.pdf | 26/11/2019 |
| 191 | S.3 Cedula presupuestaria ENERO-OCTUBRE2019 | Reporte_de_Enero-Octubre2019_Proyecto_de_Mantenimiento.pdf | 05/11/2019 |
| 192 | S.4 Verificable. Problema 3. Acción 4 | MEF-VGF-2019-0005-C.pdf | 06/11/2019 |
| 193 | S.5 Verificable. Hito. Trabajos de Mtto. de la RVE por Administración Directa y Aso. de conservación vial_octubre2019 | S5_Inf._trabajos_octubre_2019.pdf | 26/11/2019 |
| 194 | S.6 Verificable. Riesgo 3. Acción 1 | Informe.acciones_Riesgo_3.pdf | 27/11/2019 |
| 195 | S.7 Cedula presupuestaria ENERO-NOVIEMBRE2019 | Reporte_de_Enero-Noviembre2019_Proyecto_de_Mantenimiento.pdf | 03/12/2019 |
| 196 | S.8 Verificable. Hito. Trabajos de Mtto. de la RVE por Administración Directa y Aso. de conservación vial_noviembre2019 | S8_inf._trabajos_noviembre_2019.pdf | 03/12/2019 |
| 197 | S.9 Verificable. Hito. Elaboracion de POA 2020 de la Dirección Distrital | MTOP-DDZCH-2019-1961-ME.pdf | 04/01/2020 |
| 198 | T.1 Cedula presupuestaria ENERO-DICIEMBRE2019 | Reporte_de_Enero-Diciembre2019_Proyecto_de_Mantenimiento.pdf | 04/01/2020 |
| 199 | T.2 Verificable. Hito 116. Trabajos de Mtto. de la RVE por Administración Directa y Aso. de conservación vial_diciembre2019 | Inf._trabajos.conservacion_diciembre2019.pdf | 04/01/2020 |
| 200 | T.3 Solicitando rectificación del Indicador: 3. Kilómetros de reconformación de rasante de la vía, ya que de forma involuntaria se procedió a cerrar el indicador sin registrar el valor de "Resultado Acumulado" a diciembre de 2019 | MTOP-DDZCH-2020-25-ME.pdf | 04/01/2020 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|--|---------------|
| 201 | T.4 Verificable. Hito 115. Informe Final _Supervisión de Conservacion Vial | MTOP-CON_ZAM-2020-41-ME.pdf | 10/01/2020 |
| 202 | T.5 Cedula presupuestaria ENERO-DICIEMBRE2019 | Reporte_de_Enero-Diciembre2019._Proyecto_de_Mantenimiento.pdf | 10/01/2020 |
| 203 | T.6 Verificable Hito 118: Ejecución de trabajos de Mtto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa | Inf._trabajos_de_Mtto.RVE_enero2020.pdf | 05/02/2020 |
| 204 | T.7 Verificable. Problema 6: Demora en la asignación de recursos para el Mtto. de la Infraestructura Vial de la Provincia. Acción 1 | MTOP-FINAN_ZAM-2020-20-ME.pdf | 05/02/2020 |
| 205 | T.8 Cedula presupuestaria Enero-Enero_2020 | Reporte_de_Enero2020_Proyecto_de_Mantenimiento.pdf | 05/02/2020 |
| 206 | T.9 Informe de Conservacion vial correspondiente a enero2020 | MTOP-CON_ZAM-2020-204-ME.pdf | 05/03/2020 |
| 207 | U.1 Verificable PROBLEMA 8: Retraso en la contratación del Servicio de Mtto. Rutinario de la RVE. Acción 1. | MTOP-DDZCH-2020-288-ME.pdf | 05/03/2020 |
| 208 | U.2 Cedula presupuestaria Enero-Febrero_2020 | Reporte_de_Enero-febrero2020_Proyecto_de_Mantenimiento.pdf | 05/03/2020 |
| 209 | U.3 Verificable HITO 120: Ejecución de trabajos de Mtto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa | Inf._trabajos_de_Mtto._febrero2020.pdf | 05/03/2020 |
| 210 | U.4 Informe de Conservación Vial_febrero2020 | MTOP-CON_ZAM-2020-360-ME.pdf | 11/03/2020 |
| 211 | U.5 Verificable PROBLEMA 8: Retraso en la contratación del Servicio de Mtto. Rutinario de la RVE. Acción 2. | MTOP-ADMIN_ZAM-2020-83-ME.pdf | 27/03/2020 |
| 212 | U.6 Verificable Problema 6. Acción 2. Documento de trámite de solicitud de aval de procesos para el Mtto. de la Infraestructura Vial de la Provincia. | MTOP-CGP-2020-419-ME.pdf | 05/04/2020 |
| 213 | U.7 Verificable Riesgo1. Acción 1. Documento de trámite de solicitud de aval para la para la contratación del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ZAMORA CHINCHIPE. | MTOP-CGP-2020-419-ME.pdf | 05/04/2020 |
| 214 | U.8 Verificable Hito 122. Informes de trabajos de mantenimiento vial ejecutados en la RVE de la Provincia durante el mes de marzo 2020. | Inf._trabajos_Mtto._marzo2020.pdf | 05/04/2020 |
| 215 | U.9 Cédula Presupuestaria enero-marzo_2020. | cedula_presupuestaria_enero-marzo_2020_incluida_fuente_998.pdf | 05/04/2020 |
| 216 | V.1 Verificable Hito 123. Con memorando No. MTOP-DDZCH-2020-497-ME y memorando No. MTOP-DDZCH-2020-510-ME de fecha 23 y 24 de marzo respectivamente se remite la información concerniente a la contratación del Servicio de Mantenimiento Rutinario de la RVE | MTOP-DDZCH-2020-497-ME.pdf | 05/04/2020 |
| 217 | V.2 Verificable Hito129. Solicitud de aprobación de aval para la Adquisición de repuestos para la maquinaria y vehículos pesados de la DDZCH. | MTOP-CON_ZAM-2020-441-ME.pdf | 05/04/2020 |
| 218 | V.3 Verificable Hito 125: La contratación de la adquisición de combustibles para la maquinaria y vehículos de la DDZCH se encuentra en trámite en razón de que el aval para su transporte recién fue aprobado el 20 de marzo de 2020. | MTOP-FINAN_ZAM-2020-49-ME.pdf | 05/04/2020 |
| 219 | V.3 Verificable Problema 6. Acción 3. Trámite de aprobación de la reprogramación del POA 2020, lo que permitirá reprogramar los ítems que por falta de aval no han podido contratarse hasta la fecha. | MTOP-SUBZ7-2020-0407-ME.pdf | 05/05/2020 |
| 220 | V.4 Cédula Presupuestaria abril_2020. | cedula_presupuestaria_abril_2020_con_998.pdf | 05/05/2020 |
| 221 | V.5 Verificable Hito 124: Contrato para la adquisición de combustibles para la maquinaria y vehículos de la DDZCH.- Persiste el error reportado por el sistema e-Sigef con el crédito aprobado para este proceso es decir la suscripción del contrato. | MTOP-FINAN_ZAM-2020-62-ME.pdf | 05/05/2020 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|--|---------------|
| 222 | V.6 Verificable Hito 125: Informe de trabajos de mantenimiento vial ejecutados en la RVE durante el mes de abril de 2020. | Inf.trabajos_Mtto.RVE_abril2020.pdf | 05/05/2020 |
| 223 | V.7 Informe de Supervisor de Conservación Vial abril_2020. | V7._MTOPI-CON_ZAM-2020-619-ME.pdf | 04/06/2020 |
| 224 | V.8 Cédula Presupuestaria mayo_2020. | V8._cedula_presupuestaria_mayo_2020.pdf | 04/06/2020 |
| 225 | V.9 Verificable Indicador 2: volumen de material desalojado de la vía | V9._Inf.trabajos_mantenimiento_vial_mayo2020.pdf | 04/06/2020 |
| 226 | W.1 Verificable Hito 126: Trabajos de Mtto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa y Microempresas. Informe de trabajos de mantenimiento vial emergente ejecutados por Administración Directa | W1._Inf.trabajos_mantenimiento_vial_mayo2020.pdf | 05/06/2020 |
| 227 | W.2 Solicitud de reprogramación al POA 2020 Dirección Distrital de Zamora Chinchipe. HITO 127 Y 128 | W2._MTOPI-CONS_ZAM-2020-639-ME_reprogramación_POA.pdf | 05/06/2020 |
| 228 | W.3 Verificable Hito 129: solicitud de aval para la adquisición de repuestos para la maquinaria y vehículos pesados de la DDZCH | W3._MTOPI-SUBZ7-2020-0673-ME_(ADQUISICIÓN_DE_REPUESTOS_PARA_MAQUINARIA_(AVAL_APROBADO).pdf | 05/06/2020 |
| 229 | W.4 Verificable Hito 130: Contratación de Obras de mantenimiento en la RVE E50, se solicita su reprogramación en razón de no contar hasta la presente fecha con el componente ambiental del proyecto necesario para definir el presupuesto referencial del mismo | W4._MTOPI-CON_ZAM-2020-760-ME_Contratación_de_Obras_de_mantenimiento_en_la_RVE_E50.pdf | 05/06/2020 |
| 230 | W.5 Verificable Hito 131: Orden de compra del servicio de mantenimiento de la maquinaria de la DDZCH | W5._ORDEN_DE_COMPRA_Y_AUTORIZACION_.pdf | 05/06/2020 |
| 231 | W.6 Verificable Hito 132: solicitud de aval alquiler de vehículos pesados (volquetas) ID 58303 | W6._MTOPI-SUBZ7-2020-0786-ME(ALQUILER_DE_VOLQUETAS).pdf | 05/06/2020 |
| 232 | W.7 Verificable Hito 133: Contrato para la adquisición de asfalto para el Mtto. Rutinario de la RVE, NO se ejecutará su eliminación del POA 2020. | w7._MTOPI-CGP-2020-529-ME(REFORMA_SE_ELIMINO_ADQUISICION_DE_ASFALTO).pdf | 05/06/2020 |
| 233 | W.8 Verificable Hito 134: solicitud de aval para la adquisición de neumáticos para los vehículos de la DDZCH. | W8._MTOPI-SUBZ7-2020-0685-ME-2(ADQUISICIÓN_DE_NEUMATICOS_AVAL_APROBADO).pdf | 05/06/2020 |
| 234 | W.9 Verificable Problema 6. Acción 4. Documento con detalle de procesos con avales aprobados a mayo 2020. | W9._MTOPI-CONS_ZAM-2020-628-ME_avales_aprobados_a_mayo.pdf | 05/06/2020 |
| 235 | X.1 Cédula Presupuestaria junio_2020. | X1._Cedula_presupuestaria_de_gastos_de_inversión_junio_2020.pdf | 04/07/2020 |
| 236 | X.2 Informe de trabajos de mantenimiento vial ejecutados junio_2020. | X2._Informe_trabajos_mtto.pdf | 04/07/2020 |
| 237 | X.3 Informe de Conservación e Inversión correspondiente a JUNIO 2020, emitido por Supervisor de Conservación Vial. | MTOPI-CON_ZAM-2020-903-ME.pdf | 05/08/2020 |
| 238 | X.4 Verificable Hito 135: Contratación de Obras de mantenimiento en la RVE E50, con memorando No. MTOPI-DDZCH-2020-1081-ME de 17 de junio se solicitó la aprobación por parte de los Especialistas Zonales, necesarios para la solicitud de aval | MTOPI-DDZCH-2020-1081-ME.pdf | 05/08/2020 |
| 239 | X.5 Verificable Hito 140: Trabajos de Mtto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa y Microempresas ejecutados en la RVE_julio2020. Reporte de trabajos ejecutados en RVE, emitidos por encargados del reporte de novedades de cada tramo. | Inf.trabajos_mtto.vial_julio2020.pdf | 05/08/2020 |
| 240 | X.6 Cédula Presupuestaria julio_2020. | Cedula_Presupuestaria_enero-julio_2020.pdf | 02/09/2020 |
| 241 | X.7 Verificable Problema 6. Acción 5. Trámite para obtener los avales necesarios para los diferentes procesos previstos en el proyecto de Mtto. De la infraestructura vial de la Provincia. | MTOPI-CONS_ZAM-2020-881-ME_listado_de_avales_aprobados_ago2020.pdf | 02/09/2020 |
| 242 | X.8 Verificable Riesgo 5. Acción No. 02.- Gestionar la asignación de los recursos para los distintos procesos necesarios para el mantenimiento del equipo caminero. | MTOPI-CONS_ZAM-2020-881-ME_listado_de_avales_aprobados_ago2020.pdf | 02/09/2020 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|--|---------------|
| 243 | X.9 Verificable Hito 138: Recepción de OBRAS DE PROTECCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA GUAGUAYME, DE LA RVE E45, actualmente en trámite de aprobación del cierre ambiental necesaria para la recepción definitiva del proyecto. | MTOP-DDZCH-2020-1583-ME_Inf._y_Plan_de_cierre_ambiental_Qda.Guaguayme.pdf | 02/09/2020 |
| 244 | Y.1 Verificable Hito 141: Recepción de OBRAS DE PROTECCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA DELICIA, DE LA RVE E45 actualmente en trámite de aprobación del cierre ambiental necesaria para la recepción definitiva del proyecto. | MTOP-CONS_ZAM-2020-901-ME_observaciones_al_informe_de_cierre_ambiental_Qda.La_Delicia.pdf | 02/09/2020 |
| 245 | Y.2 Verificable Hito 143: Obras de mantenimiento en la RVE E50, en razón de no contar con la viabilidad por parte de especialistas de la Subsecretaria Zonal del proyecto necesario para el trámite del aval, se reprograma en el POA para octubre 2020 | MTOP-SUBZ7-2020-1198-ME_aprobación_reprogramacion_POA.pdf | 02/09/2020 |
| 246 | Y.3 Verificable Hito 144: Trabajos de Mtto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa y Microempresas, se adjunta informes de trabajos de Mtto. Ejecutados en agosto 2020 en la RVE. | Y3._Informe_trabajos_Mtto._ejecutados_en_la_RVE_agosto2020.pdf | 02/09/2020 |
| 247 | Y.4 Cédula Presupuestaria agosto_2020. | Cedula_presupuestaria_enero-agosto_2020.pdf | 02/09/2020 |
| 248 | Y.5 Verificable Hito 146: Contrato para la adquisición de mezcla asfáltica para el Mtto. de la RVE, en razón de no contar con el aval correspondiente, se ha reprogramado en el Poa para octubre 2020 | MTOP-SUBZ7-2020-1198-ME_aprobación_reprogramacion_POA_agosto2020.pdf | 02/09/2020 |
| 249 | Y.6 Indicadores: con memorando No. MTOP-DDZCH-2020-1580-ME s solicita la reprogramación de los indicadores 3 y 5, puesto que la no ejecución de los mismos debido a la emergencia sanitaria causó el incumplimiento de las metas programadas | MTOP-DDZCH-2020-1580-ME_solicitando_reprogramación_de_indicadores_3_y_5.pdf | 03/09/2020 |
| 250 | Y.7 Verificable Hito 147: Recepción provisional de Obras de mantenimiento en la RVE E50, al no contar con el aval correspondiente para su contratación , el proyecto se reprogramo para octubre 2020. | Y7._MTOP-SUBZ7-2020-1198-ME_documento_de_aprobación_de_la_reprogramacion_del_proyecto..pdf | 02/10/2020 |
| 251 | Y.8 Verificable Problema 6. Acción 6. Memorando No. MTOP-CONS_ZAM-2020-1718-ME de fecha 16 de septiembre de 2020, suscrito por el Director Distrital, mediante el cual se informa sobre la aprobación de la reprogramación del POA. | Y8._MTOP-DDZCH-2020-1718-ME.pdf | 04/10/2020 |
| 252 | Y.9 Indicadores: con memorando No. MTOP-CGP-2020-1264-ME suscrito por la Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, se autoriza la reprogramación de metas de los indicadores según lo solicitado en memorando No. MTOP-DDZCH-2020-1580-ME | Y9._MTOP-CGP-2020-1264-ME.pdf | 04/10/2020 |
| 253 | Z.1 Cédula Presupuestaria_septiembre2020. | Z1._cedula_presupuestaria_enero-septiembre_2020_con_998.pdf | 05/10/2020 |
| 254 | Z.2 Verificable Hito 149: Trabajos de Mtto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa y Microempresas ejecutados en septiembre2020 | Z2._Trabajos_ejecutados_RVE_septiembre2020.pdf | 07/10/2020 |
| 255 | Z.3 Verificable Hito 150: Memorando No. MTOP-CGP-2020-1464-ME suscrito por la Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica mediante el cual remite la modificación presupuestaria para que se gestione ante el Ministerio de Finanzas. | MTOP-CGP-2020-1464-ME.pdf | 05/11/2020 |
| 256 | Z.4 Verificable Hito 151: Detalle de los trabajos ejecutados por Administración Directa y microempresas en la RVE durante octubre 2020. | Z4._Trabajos_de_mantenimiento_RVE_octubre2020.pdf | 05/11/2020 |
| 257 | Z.5 Cédula Presupuestaria_enero-octubre2020. | Z5._cedula_presupuestaria_enero-octubre_2020_incluida_fuente_998.pdf | 05/11/2020 |
| 258 | Z.6 Verificable Riesgo 5. Acción No. 03.- Solicitud de liberación de recursos del POA 2020 - SERVICIOS DE | MTOP-CON_ZAM-2020-1625-ME.pdf | 26/11/2020 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|--|---------------|
| | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP DE ZAMORA CHINCHIPE | | |
| 259 | Z.7 Verificable Hito 124: Orden de Compra para la adquisición de combustible para vehículos y la maquinaria de la DDZCH, suscrita al 12 de noviembre de 2020. | ORDEN_DE_COMPRA_combustible.pdf | 04/12/2020 |
| 260 | Z.8 Verificable Hito 138: Acta de Recepción Definitiva de OBRAS DE PROTECCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA GUAGUAYME, DE LA RVE E45. | acta_definitiva_pte-guaguayme-2020-11-30.pdf | 03/12/2020 |
| 261 | Z.9 Verificable Indicadores: Detalle de los trabajos de Mto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa y Microempresas, emitidos por encargados del reporte de novedades de cada tramo. | Trabajos_de_mantenimiento_RVE_noviembre2020.pdf | 03/12/2020 |
| 262 | ZA.1 Cédula Presupuestaria_enero-noviembre2020. | cedula_presupuestaria_enero-noviembre_2020.pdf | 03/12/2020 |
| 263 | ZA.2 Verificable Hito 106: Acta de Recepción Provisional del contrato para la CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO CAMINERO, COLOCACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y SEMIRÍGIDO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP DE ZAMORA CH | acta_provisional-cubierta-14-12-2020.pdf | 05/01/2021 |
| 264 | ZA.3 Verificable Hito 128: Contrato para la ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN-ELECTRICIDAD-PLOMERIA-CARPINTERIA Y SEÑALIZACIÓN VIAL PARA LA | ZA.3_CONTRATO_SIE-MTOPZC-26-2020_adquisición_materiales_construcción.pdf | 05/01/2021 |
| 265 | ZA.4 Verificable Hito 130: Contrato para la ejecución de las OBRAS EMERGENTES DE PROTECCIÓN DEL PUENTE LA ZURITA, UBICADO EN LA RVE E50 TRAMO LÍMITE PROVINCIAL LOJA (EL TIRO)-ZAMORA DE 43.735 KM. | Contrato-MTOPZCH-04-2020-de-04-dic-2020-Obras_protec-pte-Zurita.pdf | 05/01/2021 |
| 266 | ZA.5 Verificable Hito 132: Contrato de SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETAS, DESTINADAS PARA LAS EVENTUALIDADES DE LA DIRECCIÓN DE ZAMORA CHINCHIPE | ZA.5_CONTRATO.alquiler_volquetas.pdf | 05/01/2021 |
| 267 | ZA.6 Verificable Hito 143: Acta de Recepción Definitiva del contrato OBRAS DE PROTECCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA DELICIA, DE LA RVE E45 | acta_definitiva_puente_la-delicia-2020-12-15-legalizada.pdf | 05/01/2021 |
| 268 | ZA.7 Verificable Hito 153: Trabajos de Mto. de la RVE de la Provincia por Administración Directa y Microempresas | ZA.7_Detalle_trabajos_de_Mtto._RVE_ejecutados_diciembre2020.pdf | 05/01/2021 |
| 269 | ZA.8 Cédula Presupuestaria_enero-diciembre2020. | ZA.8_Cedula_presupuestaria_enero-dic_2020_con_998.pdf | 05/01/2021 |

LIGAS EXTERNAS

| Dirección (URL) | |
|-----------------|---|
| 1 | SITOP |
| | http://sitop.mtop.gob.ec:8080/mtop/ |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|----------------------------------|---|--|-------------------------|-------------|
| Altamirano Arias, Fredy Oswaldo | Subsecretario Zonal 7 | Subsecretario Zonal 7 | faltamirano@mtop.gob.ec | |
| Ocampo Veintimilla, Danny Andrei | Director Distrital, Encargado del MTOP Zamora Chinchipe | Director Distrital de Zamora Chinchipe | docampo@mtop.gob.ec | 023974600 |

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|---------------------------------------|---|---|---------------------|-------------|
| Pineda Betancourt, Gabriela Del Cisne | Observadora GPR, Subsecretaría Zonal 7 | Coordinadora de Planificación Zonal 7 | gpineda@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Romero Jimenez, Alexandra Rocio | Analista Financiera Distrital | Analista de Presupuesto Distrital | aromero@mtop.gob.ec | 0999547633 |
| Toledo Vásquez, Ximena del Cisne | Supervisora de Obra, Líder del proyecto | Analista de Infraestructura Distrital 2 | xtoledo@mtop.gob.ec | 023974600 |

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

| Archivo | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 43169_1.jpg | 03/12/2020 |