

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 1
Dirección Provincial Carchi

PROYECTO: K019 MTOP - Mantenimiento Vial de la provincia de Carchi.

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Líder del Proyecto: | Benavides Bolaños, Wellington Renán (wbenavides@mtop.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Chicango Burbano, Mauro Milton | Programas Relacionados: | MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI, Provincia - Carchi, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD |
| Titular: | Benavides Bolaños, Wellington Renán | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 175200000.506.3739 | TIR: | 21.00 % |
| Objetivos Operativos: | 2 | VAN: | 150,000.00 |
| Viabilidad Técnica: | Alta | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 14,373,661.63 |
| Localidad de Gestión: | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | Inversionista nacional | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2013 - 31/12/2021 |
| Fecha de última actualización: | 01/07/2021 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2013 |
| Modificado por: | Benavides Bolaños, Wellington Renán | Fecha del siguiente Hito: | 30/07/2021 |

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN: Proyecto para inversiones en Conservación vial o mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia del Carchi, tanto por proyectos contratados o gastos por administración directa.

Contempla los gastos operacionales de la Dirección Provincial del Carchi del MTOP, así como también los contratos por conservación vial como son: mantenimiento periódico de vías y mantenimiento rutinario a través de las asociaciones de conservación vial (microempresas).

CONTRATOS: 9 contratos con asociaciones de conservación vial, Mantenimiento periódico de la carretera Bolívar - El Angel - Mascarilla.

CONTRATISTAS: OBRACIV CIA LTDA, varios para mantenimiento rutinario.

MONTO CONTRACTUAL BOLIVAR - MASCARILLA: 5'329,683.78 USD

PRODUCTO: Red de carreteras estatales de la provincia del Carchi en buen nivel de mantenimiento.

OBJETIVO: Incrementar o mantener un óptimo nivel de servicio las vías de la REV Carchi.

LINEA BASE: Mantenimiento continuo, niveles aceptables de serviciabilidad.

Beneficios Cualitativos

1. Mejorar el nivel de servicio de las vías de la Red Vial Estatal.
2. Tener en óptimo nivel el rendimiento operativo del equipo caminero.
3. Incrementar la seguridad vial a través de la implementación de señalización con la normativa vigente.

Tipo de Beneficiario

Provincia del Carchi.

Restricciones

TIEMPO: Los contratistas para todas las actividades de mantenimiento periódico y rutinario deberán ejecutar los proyectos en los tiempos estipulados en sus contratos.

COSTO: Deterioros en la vía por situación invernal podría alterar los costos y programaciones financieras a lo largo del año.


RECURSOS: Asignación presupuestaria para el pago relacionado a los servicios contratados mediante Orden de Compra. Ya se cumplió.

ALCANCE: No hubo restricciones. Se obtuvo los objetivos planteados.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 94.40 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2021 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 90 % | 90 % | 90 % | 92 % | 92 % | 93 % | 94 % | 95 % | 96 % | 97 % | 98 % | 100 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 92 % | 93 % | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>JUNIO 2021</p> <p>*La Dirección Distrital de la Provincia del Carchi, informa que en la vía E 182. Se realizan trabajos de mantenimiento, en el tramo de La Chical-Maldonado. Se brinda atención con la maquinaria y personal de la institución, dentro de nuestro compromiso de mantener en óptimas condiciones las vías.</p> <p>*La Dirección Distrital de la Provincia del Carchi, informa que en El Paso Lateral de Tulcán. Se realizan trabajos de limpieza de deslizamientos originados por el desprendimiento de material pertenecientes a los cortes naturales de los taludes. Se brinda atención con la maquinaria y personal de la institución, dentro de nuestro compromiso de mantener en óptimas condiciones las vías.</p> | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 01/07/2021 - 03:02 PM |
| <p>MAYO 2021</p> <p>*La Dirección Distrital de la Provincia del Carchi, informa que en la vía E 186. Se realizan trabajos de mantenimiento vial en el tramo Y de Chical-San Juan de Lachas. Se brinda mantenimiento con la maquinaria y personal de la institución, dentro de nuestro compromiso de mantener en óptimas condiciones las vías.</p> <p>*La Dirección Distrital de la Provincia del Carchi, informa que en la vía E 182. Se realizan trabajos de mantenimiento, en el tramo de La Chical-Maldonado. Se brinda atención con la maquinaria y personal de la institución, dentro de nuestro compromiso de mantener en óptimas condiciones las vías.</p> <p>*La Dirección Distrital del Carchi, a través de Los trabajadores de las asociaciones de conservación vial, en total 12 microempresas laboran diariamente en las vías E10, E182, E 186, E187 El proyecto reactiva la economía de la región norte del país.</p> | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 01/06/2021 - 03:35 PM |
| <p>ABRIL 2021:</p> <p>*Se brinda atención con la maquinaria y personal de la institución, en la vía E 186 Y de Chical - San Juan de Lachas en el km 11+00 se trabaja dando mantenimiento a esta vía, en la colocación de material de préstamo, limpieza de deslizamientos frecuentes en el sector.</p> <p>* Se brinda mantenimiento por administración directa, a través de limpieza de deslizamientos en las vías de la Red Vial Estatal, brindando una libre circulación.</p> <p>* Se trabaja en el mantenimiento de la vía E 10, tramo: El Carmelo-Chingual.</p> | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 04/05/2021 - 04:29 PM |
| <p>MARZO 2021:</p> <p>*Se brinda atención con la maquinaria y personal de la institución, en la vía E 186 Y de Chical - San Juan de Lachas en el km 11+00 se trabaja dando mantenimiento a esta vía, en la colocación de material de préstamo, para estabilizar la capa de rodadura.</p> <p>* Se brinda mantenimiento por administración directa, a través de limpieza de deslizamientos en las vías de la Red Vial Estatal, brindando una libre circulación.</p> | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 05/04/2021 - 10:19 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>FEBRERO 2021:</p> <p>*Se brinda atención con la maquinaria y personal de la institución, en la vía E 186 Y de Chical - San Juan de Lachas en el km 11+00 al Km 12+00 se trabaja para recuperación de la mesa de la vía, interviniendo en un deslizamiento de grandes proporciones.</p> <p>* Se brinda mantenimiento por administración directa, a través de limpieza de deslizamientos en las vías, brindando una libre circulación.</p> | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 05/03/2021 - 11:04 AM |
| <p>ENERO 2021:</p> <p>*Se brinda atención con la maquinaria y personal de la institución, dentro de trabajos por Administración Directa, a nuestras vías de la Red Vial Estatal, en la vía E182, Río Blanco-La Guare, mediante los trabajos de apertura, rectificación de la geometría actual de la vía.</p> <p>* Se brinda mantenimiento por administración directa, a través de limpieza de deslizamientos en las vías, brindando una libre circulación.</p> <p>*Se continua con los trabajos de mantenimiento rutinario a lo largo de la RVE, a través de las asociaciones de conservación vial.</p> | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 04/02/2021 - 03:06 PM |
| <p>DICIEMBRE 2020:</p> <p>*Se brinda atención con la maquinaria y personal de la institución, dentro de trabajos por Administración Directa, a nuestras vías de la Red Vial Estatal, en la vía E182, Río Blanco-La Guaña, mediante los trabajos de apertura, rectificación de la geometría actual de la vía.</p> <p>* Se brinda mantenimiento por administración directa, a través de limpieza de deslizamientos en las vías, brindando una libre circulación.</p> <p>*Se continua con los trabajos de mantenimiento rutinario a lo largo de la RVE, a través de las asociaciones de conservación vial.</p> | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 05/01/2021 - 12:26 PM |
| <p>NOVIEMBRE 2020:</p> <p>*Se brinda atención con la maquinaria y personal de la institución, dentro de trabajos por Administración Directa, a nuestras vías de la Red Vial Estatal, en la vía E182, Río Blanco-La Guaña, mediante los trabajos de apertura, rectificación de la geometría actual de la vía.</p> <p>*Se continua con los trabajos de mantenimiento rutinario a lo largo de la RVE, a través de las asociaciones de conservación vial.</p> | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 03/12/2020 - 04:22 PM |
| <p>OCTUBRE 2020:</p> <p>*Se brinda atención con la maquinaria y personal de la institución, dentro de trabajos por Administración Directa, a nuestras vías de la Red Vial Estatal, en la vía E182, Río Blanco-La Guaña, mediante los trabajos de apertura, rectificación de la geometría actual de la vía.</p> <p>*Se continua con los trabajos de mantenimiento rutinario a lo largo de la RVE, a través de las asociaciones de conservación vial.</p> | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 05/11/2020 - 10:25 AM |
| <p>SEPTIEMBRE 2020:</p> <p>*Se brinda atención con la maquinaria y personal de la institución, dentro de trabajos por Administración Directa, a nuestras vías de la Red Vial Estatal, en la vía E182, El Azuay - La Pradera, mediante los trabajos de limpieza y desalojo de material.</p> <p>*Se continua con los trabajos de mantenimiento rutinario a lo largo de la RVE, a través de las asociaciones de conservación vial.</p> | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 02/10/2020 - 01:03 PM |
| <p>AGOSTO 2020:</p> <p>*Se brinda atención con la maquinaria y personal de la institución, dentro de trabajos por Administración Directa, a nuestras vías de la Red Vial Estatal, en la vía E187, Bolívar-Mascarilla, tramo: Mira-Mascarilla, mediante los trabajos de limpieza y desalojo de material.</p> <p>*Se continua con los trabajos de mantenimiento rutinario a lo largo de la RVE, a través de las asociaciones de conservación vial.</p> | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 02/09/2020 - 10:14 AM |
| <p>JULIO 2020:</p> <p>*Se brinda atención con la maquinaria y personal de la institución, dentro de trabajos por Administración Directa, a nuestras vías de la Red Vial Estatal, en el tramo Lagunas Verdes-El Azuay, y mediante los trabajos de las asociaciones de conservación vial.</p> | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 04/08/2020 - 05:57 PM |
| <p>JUNIO 2020:</p> <p>*Se brinda atención con la maquinaria y personal de la institución, dentro de trabajos por Administración Directa, a nuestras vías de la Red Vial Estatal, en el tramo Tufiño-Lagunas Verdes.</p> | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 03/07/2020 - 11:31 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|-------------------------------|
| <p>MAYO 2020:</p> <p>* Dentro de lo que establece de dar un correcto servicio a la infraestructura y funcionalidad de los corredores logístico zona norte, establece dar mantenimiento a nuestras vías de la red vial estatal.</p> <p>*Se brinda atención con la maquinaria y personal de la institución, dentro de trabajos por Administración Directa, a nuestras vías de la Red Vial Estatal.</p> | <p>Benavides Bolaños, Wellington Renán</p> | <p>04/06/2020 - 03:54 PM</p> |
| <p>Abril 2020:</p> <p>* Dentro de lo que establece de dar un correcto servicio a la infraestructura y funcionalidad de los corredores logístico zona norte, establece dar mantenimiento a nuestras vías de la red vial estatal.</p> <p>*Se brinda atención con la maquinaria y personal de la institución, dentro de trabajos por Administración Directa, a nuestras vías de la Red Vial Estatal.</p> | <p>Benavides Bolaños, Wellington Renán</p> | <p>04/05/2020 - 12:30 PM</p> |
| <p>Marzo 2020:</p> <p>* Se continúa con los trabajos planificados, relacionados al mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal, para el año 2020, por medio de la intervención por Administración Directa, con recursos y contingente de la Institución, utilizando equipo caminero y personal operativo, mediante programaciones semanales de trabajo.</p> <p>* Se realiza el mantenimiento vial del tramo de vía El Azuay-La Pradera, pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables y sin interrupciones vehiculares, se interrumpe el mantenimiento por el estado de emergencia que atraviesa el país.</p> <p>*En espera de asignación de recursos, para la contratación de las Asociaciones de Conservación Vial, y continuar con los programas de mantenimiento vial</p> | <p>Benavides Bolaños, Wellington Renán</p> | <p>02/04/2020 - 04:59 PM</p> |
| <p>FEBRERO 2020:</p> <p>* Se continúa con los trabajos planificados, relacionados al mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal, para el año 2020, por medio de la intervención por Administración Directa, con recursos y contingente de la Institución, utilizando equipo caminero y personal operativo, mediante programaciones semanales de trabajo.</p> <p>* Se realiza el mantenimiento vial del tramo de vía Peñas Blancas-San Marcos, pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables y sin interrupciones vehiculares.</p> <p>*En espera de asignación de recursos, para la contratación de las Asociaciones de Conservación Vial, y continuar con los programas de mantenimiento vial</p> | <p>Benavides Bolaños, Wellington Renán</p> | <p>04/03/2020 - 06:14 PM</p> |
| <p>ENERO 2020:</p> <p>* Se continúa con los trabajos planificados, relacionados al mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal, para el año 2020, por medio de la intervención por Administración Directa, con recursos y contingente de la Institución, utilizando equipo caminero y personal operativo, mediante programaciones semanales de trabajo.</p> <p>* Se realiza el mantenimiento vial del tramo de vía Y de Chical-El Carmen, pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables y sin interrupciones vehiculares.</p> <p>*En espera de asignación de recursos, para la contratación de las Asociaciones de Conservación Vial, y continuar con los programas de mantenimiento vial.</p> | <p>Benavides Bolaños, Wellington Renán</p> | <p>05/02/2020 - 03:07 PM</p> |
| <p>Diciembre 2019:</p> <p>* Se continúa con los diferentes trabajos, planificados dentro del mes de octubre, relacionados al mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, por medio de la intervención por Administración Directa, con recursos y contingente de la Institución, utilizando equipo caminero y personal operativo, mediante programaciones semanales de trabajo.</p> <p>* Se realiza el mantenimiento vial del tramo: "Y" Chical-El Carmen, pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables y sin interrupciones vehiculares.</p> <p>*Se continúa con el mantenimiento por parte de las Asociaciones de Conservación Vial</p> | <p>Benavides Bolaños, Wellington Renán</p> | <p>03/01/2020 - 04:17 PM</p> |
| <p>Noviembre 2019:</p> <p>* Se continúa con los diferentes trabajos, planificados dentro del mes de octubre, relacionados al mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, por medio de la intervención por Administración Directa, con recursos y contingente de la Institución, utilizando equipo caminero y personal operativo, mediante programaciones semanales de trabajo.</p> | <p>Benavides Bolaños, Wellington Renán</p> | <p>02/12/2019 - 04:44 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>* Se realiza el mantenimiento vial del tramo: Tufiño-El Laurel, pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables y sin interrupciones vehiculares.</p> <p>*Se continúa con el mantenimiento por parte de las Asociaciones de Conservación Vial</p> | | |
| <p>Octubre 2019:</p> <p>* Se continúa con los diferentes trabajos, planificados dentro del mes de septiembre, relacionados al mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, por medio de la intervención por Administración Directa, con recursos y contingente de la Institución, utilizando equipo caminero y personal operativo, mediante programaciones semanales de trabajo.</p> <p>* Se realiza el mantenimiento vial del tramo: Chical-Gualchan, pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables y sin interrupciones vehiculares.</p> <p>*Se continúa con el mantenimiento por parte de las Asociaciones de Conservación Vial</p> | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 05/11/2019 - 04:19 PM |
| <p>Septiembre 2019:</p> <p>* Se continúa con los diferentes trabajos, planificados dentro del mes de septiembre, relacionados al mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, por medio de la intervención por Administración Directa, con recursos y contingente de la Institución, utilizando equipo caminero y personal operativo, mediante programaciones semanales de trabajo.</p> <p>* Se realiza el mantenimiento vial del tramo: Chical-El Pailon-Peñas Blancas, pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables y sin interrupciones vehiculares.</p> <p>*Se continúa con el mantenimiento por parte de las Asociaciones de Conservación Vial.</p> | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 04/10/2019 - 03:51 PM |
| <p>Agosto 2019:</p> <p>* Se continúa con los diferentes trabajos, planificados dentro del mes de junio, relacionados al mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, por medio de la intervención por Administración Directa, con recursos y contingente de la Institución, utilizando equipo caminero y personal operativo, mediante programaciones semanales de trabajo.</p> <p>* Se realiza el mantenimiento vial del Tufiño-El Azuay, pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables y sin interrupciones vehiculares.</p> <p>*Se continúa con el mantenimiento por parte de las Asociaciones de Conservación Vial.</p> | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 03/09/2019 - 05:39 PM |
| <p>Julio 2019:</p> <p>* Se continúa con los diferentes trabajos, planificados dentro del mes de junio, relacionados al mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, por medio de la intervención por Administración Directa, con recursos y contingente de la Institución, utilizando equipo caminero y personal operativo, mediante programaciones semanales de trabajo.</p> <p>* Se realiza el mantenimiento vial del tramo Peñas Blancas-San Marcos, pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables y sin interrupciones vehiculares.</p> <p>*Se continúa con el mantenimiento por parte de las Asociaciones de Conservación Vial.</p> | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 02/08/2019 - 11:15 AM |
| <p>Junio 2019:</p> <p>* Se continúa con los diferentes trabajos, planificados dentro del mes de junio, relacionados al mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, por medio de la intervención por Administración Directa, con recursos y contingente de la Institución, utilizando equipo caminero y personal operativo, mediante programaciones semanales de trabajo.</p> <p>* Se realiza el mantenimiento vial del tramo Chical-Peñas Blancas-San Marcos, pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables y sin interrupciones vehiculares.</p> <p>*Se contribuye con maquinaria, personal, equipo técnico, para poder atender el estado de emergencia vial, declarado para la provincia de Sucumbíos.</p> | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 02/07/2019 - 02:58 PM |
| <p>Mayo 2019:</p> <p>* Se continúa con los diferentes trabajos, planificados dentro del mes de abril, relacionados al mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, por medio de la intervención por Administración Directa, con recursos y contingente de la Institución, utilizando equipo caminero y personal operativo, mediante programaciones semanales de trabajo.</p> <p>* Se realiza el mantenimiento vial del tramo Chical-Peñas Blancas, pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables y sin interrupciones vehiculares.</p> | Angulo Santacruz, Jaime Vladimir | 04/06/2019 - 12:07 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|-------------------------------|
| <p>Abril 2019:</p> <p>* Se continúa con los diferentes trabajos, planificados dentro del mes de abril, relacionados al mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, por medio de la intervención por Administración Directa, con recursos y contingente de la Institución, utilizando equipo caminero y personal operativo, mediante programaciones semanales de trabajo.</p> <p>* Se realiza el mantenimiento vial del tramo de vía La Pradera- Chilma, pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables y sin interrupciones vehiculares.</p> | <p>Benavides Bolaños, Wellington Renán</p> | <p>02/05/2019 - 09:15 AM</p> |
| <p>Marzo 2019:</p> <p>* Se continúa con los diferentes trabajos, planificados dentro del mes de marzo, relacionados al mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, por medio de la intervención por Administración Directa, con recursos y contingente de la Institución, utilizando equipo caminero y personal operativo, mediante programaciones semanales de trabajo.</p> <p>* Se realiza el mantenimiento vial del tramo de vía Chical-Gualchan, pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables y sin interrupciones vehiculares.</p> | <p>Benavides Bolaños, Wellington Renán</p> | <p>02/04/2019 - 10:55 AM</p> |
| <p>FEBRERO 2019:</p> <p>* Se continúa con los diferentes trabajos, planificados dentro del presente mes, relacionados al mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal, por medio de la intervención por Administración Directa, con recursos y contingente de la Institución, utilizando equipo caminero y personal operativo, mediante programaciones semanales de trabajo.</p> <p>* Se realiza el mantenimiento vial del tramo de vía El Azuay-La Pradera, pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables y sin interrupciones vehiculares.</p> | <p>Benavides Bolaños, Wellington Renán</p> | <p>02/03/2019 - 09:00 PM</p> |
| <p>ENERO 2019:</p> <p>* Se continúa con los trabajos planificados, relacionados al mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal, para el año 2019, por medio de la intervención por Administración Directa, con recursos y contingente de la Institución, utilizando equipo caminero y personal operativo, mediante programaciones semanales de trabajo.</p> <p>* Se realiza el mantenimiento vial del tramo de vía Tufiño-El Azuay, pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables y sin interrupciones vehiculares.</p> | <p>Benavides Bolaños, Wellington Renán</p> | <p>05/02/2019 - 12:13 PM</p> |
| <p>Diciembre 2018:</p> <p>* Se continúa con los trabajos planificados, relacionados al mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal, mediante la modalidad por Administración Directa, con recursos y contingente de la Institución, utilizando equipo caminero y personal operativo, mediante programaciones semanales de trabajo.</p> <p>* Se realiza el mantenimiento vial del tramo de vía Maldonado-Chical-Peñas Blancas, pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables y sin interrupciones vehiculares.</p> | <p>Benavides Bolaños, Wellington Renán</p> | <p>04/01/2019 - 11:54 AM</p> |
| <p>Noviembre 2018:</p> <p>* Se continúa con los trabajos planificados, relacionados al mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal, mediante la modalidad por Administración Directa, con recursos y contingente de la Institución, utilizando equipo caminero y personal operativo, mediante programaciones semanales de trabajo.</p> <p>* Se realiza el mantenimiento vial del tramo de vía Maldonado-Chical, pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables y sin interrupciones vehiculares.</p> | <p>Benavides Bolaños, Wellington Renán</p> | <p>04/12/2018 - 11:37 AM</p> |
| <p>Octubre 2018:</p> <p>* Se continúa con los trabajos planificados, relacionados al mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal, mediante la modalidad por Administración Directa, con recursos y contingente de la Institución, utilizando equipo caminero y personal operativo, mediante programaciones semanales de trabajo.</p> <p>* Se realiza el mantenimiento vial del tramo de vía Chical-San Marcos, pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables y sin interrupciones vehiculares.</p> | <p>Benavides Bolaños, Wellington Renán</p> | <p>04/11/2018 - 11:52 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Septiembre 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se continúa con los trabajos planificados, relacionados al mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal, mediante la modalidad por Administración Directa, con recursos y contingente de la Institución, utilizando equipo caminero y personal operativo, mediante programaciones semanales de trabajo. - Se realiza el mantenimiento vial del tramo de vía Maldonado-Chical, pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables y sin interrupciones vehiculares. | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 02/10/2018 - 03:29 PM |
| <p>Agosto 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se continúa con los trabajos planificados, relacionados al mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal, mediante la modalidad por Administración Directa, con recursos y contingente de la Institución, utilizando equipo caminero y personal operativo, mediante programaciones semanales de trabajo. - Se realiza el mantenimiento vial del tramo de vía Chical-Gualchan, pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables y sin interrupciones vehiculares. | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 04/09/2018 - 11:08 AM |
| <p>Julio 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se continúa con los trabajos relacionados al mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal, mediante la modalidad de Administración Directa, con recursos de la Institución, utilizando equipo caminero y personal operativo, mediante planificaciones semanales de trabajo. - Se realiza el mantenimiento vial del tramo de vía Chical-Peñas Blancas , pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables y sin interrupciones vehiculares. | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 02/08/2018 - 12:23 PM |
| <p>Junio 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se continúa con los trabajos relacionados al mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal, mediante la modalidad de Administración Directa, con recursos de la Institución, utilizando equipo caminero y personal operativo, mediante planificaciones semanales de trabajo. - Se realiza el mantenimiento vial del tramo de vía Tufiño-Chical , pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables y sin interrupciones vehiculares. | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 02/07/2018 - 12:00 PM |
| <p>Mayo 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se continúa con los trabajos relacionados al mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal, mediante la modalidad de Administración Directa, con recursos de la Institución, utilizando equipo caminero y personal operativo, mediante planificaciones semanales de trabajo. - Se realiza el mantenimiento vial del tramo de vía Tufiño-Maldonado , pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables y sin interrupciones vehiculares. | Escorza Davila, Diego Fernando | 04/06/2018 - 12:03 PM |
| <p>Abril 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se continua con los trabajos relacionados al mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal, mediante la modalidad de Administración Directa, con recursos de la Institución, utilizando equipo caminero y personal operativo, mediante planificaciones semanales de trabajo. - Se realiza el mantenimiento vial del tramo de vía Maldonado - Chical, pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables y sin interrupciones vehiculares. | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 04/05/2018 - 03:34 PM |
| <p>Marzo 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se continua con los trabajos relacionados al mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal, mediante la modalidad de Administración Directa, con recursos de la Institución, implementando equipo caminero y personal operativo, mediante planificaciones semanales de trabajo. - Se realiza el mantenimiento vial del tramo de vía Chical-El Carmen, pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables y sin interrupciones vehiculares. | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 04/04/2018 - 03:10 PM |
| <p>Febrero 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se continua con los trabajos relacionados al mantenimiento rutinario, mediante la modalidad de Administración Directa, con recursos de la Institución, implementando equipo caminero y personal operativo, mediante planificaciones semanales de trabajo. | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 22/03/2018 - 07:49 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| - Se realiza el mantenimiento vial del tramo de vía Chilma-El Laurel, pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables y sin interrupciones vehiculares.. | | |
| Enero 2018: - Se continua con los trabajos relacionados al mantenimiento rutinario, mediante la modalidad de Administración Directa, con recursos de la Institución, implementando equipo caminero y personal operativo, mediante planificaciones semanales de trabajo. - Se realiza el mantenimiento vial del tramo de vía El Azuay-Chilma, pertenecientes a la Red Vial Estatal E 182, mediante un mantenimiento rutinario otorgando vías transitables. | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 22/03/2018 - 07:44 AM |
| Diciembre 2017: - Se da por terminado los trabajos concernientes con el mantenimiento y rehabilitación de los puntos críticos a lo largo de la Red Vial Estatal E 182, brindando las condiciones adecuadas que demanda una vía de un flujo considerable y constante de una vía de primer orden, sigue el proceso de Recepción Definitiva del proyecto. - Se realiza el mantenimiento vial del tramo de vía La Pradera-El Azuay, mediante un mantenimiento rutinario con trabajos por administración directa otorgando vías transitables. | Escorza Davila, Diego Fernando | 05/01/2018 - 02:27 PM |
| Noviembre 2017: - Se da por terminado los trabajos concernientes con el mantenimiento y rehabilitación de los puntos críticos a lo largo de la Red Vial Estatal E 182, brindando las condiciones adecuadas que demanda una vía de un flujo considerable y constante de una vía de primer orden. - Se realiza el mantenimiento vial del tramo de vía El Azuay-Tufiño, mediante un mantenimiento rutinario de las asociaciones viales en conjunto con trabajos por administración directa otorgando vías transitables. | Escorza Davila, Diego Fernando | 03/12/2017 - 12:47 PM |
| Octubre 2017: - Se continúa con el mantenimiento y rehabilitación de los puntos críticos a lo largo de la Red Vial Estatal E 182, proporcionando las condiciones adecuadas que demanda una vía de un flujo considerable y constante de una vía de primer orden. - Se realiza el mantenimiento vial del tramo de vía El Azuay-La Pradera, mediante un mantenimiento rutinario. - Se realiza trabajos de mantenimiento por administración directa, otorgando vías transitables. | Champutiz Burbano, Paúl Andrés | 01/11/2017 - 06:25 PM |
| Septiembre 2017: - Se continúa con el mantenimiento y rehabilitación de los puntos críticos a lo largo de la Red Vial Estatal E 182, proporcionando las condiciones adecuadas que demanda una vía de un flujo considerable y constante. - Se realiza el mantenimiento vial del tramo de vía Tufiño- El Azuay. - La concesionaria PANAVIAL S.A., realiza el mantenimiento de la vía E 35, mediante trabajos según lo establecido en la Fase No.1 establecidos dentro del cronograma de inversiones. | Champutiz Burbano, Paúl Andrés | 03/10/2017 - 02:32 PM |
| Agosto 2017: - Se realiza el mantenimiento y rehabilitación de los puntos críticos a lo largo de la Red Vial Estatal E 182, dentro de las exigencias que demanda una vía de un flujo considerable y constante. - Se realiza el mantenimiento vial del tramo de vía Chical- Maldonado. - Mantenimiento de la vía E 35, por parte de la concesionaria PANAVIAL S.A, trabajos de acuerdo a la Fase No.1 establecidos dentro del cronograma de inversiones. | Champutiz Burbano, Paúl Andrés | 04/09/2017 - 04:17 PM |
| Julio 2017 - Se realiza el mantenimiento y rehabilitación de los puntos críticos a lo largo de la Red Vial Estatal E 182, adecuando a las exigencias que demanda una vía de un flujo considerable. - Se realiza el mantenimiento del tramo de vía Tufiño- Maldonado. - Mantenimiento de la vía E 35, por parte de la concesionaria PANAVIAL S.A. | Champutiz Burbano, Paúl Andrés | 05/08/2017 - 11:42 AM |
| Junio 2017 - Se realiza el mantenimiento rutinario, a lo largo de la Red Estatal, en las Rutas: E182, E10, E188 y E187, brindando servicio, manteniendo un nivel de servicio óptimo, a través de maquinaria y personal de la Dirección Distrital del Carchi. - Se atiende emergencias presentadas dentro de la red vial estatal, generado por eventos naturales, en forma oportuna, desplazando maquinaria y personal en sectores estratégicos. - Se realiza el mantenimiento del tramo de vía Maldonado Chical. | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 04/07/2017 - 04:53 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| - Mantenimiento por parte de la concesionaria PANAVIAL S.A, de la vía E 35. | | |
| <p>Mayo 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se viene realizando el mantenimiento rutinario, a lo largo de la Red Estatal, en las Rutas: E182, E10, E188 y E187, brindando servicio, manteniendo un nivel de servicio óptimo, a través de maquinaria y personal de la Dirección Distrital del Carchi. - Se atiende emergencias presentadas dentro de la red vial estatal, generado por eventos naturales, en forma oportuna, desplazando maquinaria y personal en sectores estratégicos . - Se realiza el mantenimiento del tramo de vía Maldonado Chical, y se realiza la apertura del tramo Peñas Blancas-San Marcos. - Entra en funcionamiento el nuevo puente vehicular sobre el río El Pailón, mediante personal y equipo caminero de la Dirección Distrital del Carchi. | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 05/06/2017 - 12:09 PM |
| <p>Abril 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se viene realizando el mantenimiento rutinario, a lo largo de la Red Estatal, en las Rutas: E182, E10, E188 y E187, brindando servicio, manteniendo un nivel de servicio óptimo de las vías, a través de maquinaria y personal de la Dirección Distrital del Carchi. - Se atiende emergencias presentadas dentro de la red vial estatal, generado por la época invernal, se atiende el evento desplazando maquinaria y personal en sectores estratégicos en forma oportuna. - Se realiza el mantenimiento del tramo de vía Maldonado Chical, y se realiza la apertura del tramo Peñas Blancas-San Marcos. - Entra en funcionamiento el nuevo puente vehicular sobre el río El Pailón, mediante personal y equipo caminero de la Dirección Distrital del Carchi y mediante la contratación para la implantación del puente. | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 04/05/2017 - 08:30 AM |
| <p>Marzo 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se viene realizando el mantenimiento rutinario, a lo largo de la Red Estatal, en las Rutas: E182, E10, E188 y E187, en 250 Km estableciendo un nivel de servicio óptimo de las vías, a través de maquinaria y personal de la Dirección Distrital del Carchi. - Se atiende emergencias presentadas dentro de la red vial estatal, motivo época invernal, para ello se desplaza maquinaria y personal en sectores estratégicos en forma oportuna. - Se realiza el mantenimiento del tramo de vía Maldonado Chical, apertura del tramo Peñas Blancas-San Marcos. - Implantación del nuevo puente vehicular sobre el río El Pailón, mediante personal y equipo caminero de la Dirección Distrital del Carchi y mediante la contratación para la implantación del puente. - Mantenimiento y Rehabilitación de la E 187 tramo Bolívar-Mascarilla, mediante la contratación de los servicios. | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 05/04/2017 - 09:20 AM |
| <p>Febrero 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se viene realizando el mantenimiento rutinario, a lo largo de la Red Estatal, en las Rutas: E182, E10, E188 y E187, en 250 Km estableciendo un nivel de servicio óptimo de las vías, a través de maquinaria y personal de la Dirección Distrital del Carchi. - Se atiende emergencias presentadas dentro de la red vial estatal, de carácter natural como antrópico por administración directa, para ello se desplaza maquinaria y personal en sectores estratégicos en forma oportuna. - Se realiza el mantenimiento del tramo de vía Chical-Quinyul, apertura del tramo Peñas Blancas-San Marcos, implantación del nuevo puente vehicular sobre el río El Pailón, mediante personal y equipo caminero de la Dirección Distrital del Carchi y mediante la contratación para la implantación del puente. | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 01/03/2017 - 02:28 PM |
| <p>Enero 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realiza mantenimiento rutinario, dentro de la Red Estatal, en las Rutas: E182, E10, E188 y E187, en 250 Km estableciendo un nivel de servicio óptimo de las vías., a través de maquinaria y personal de la Dirección Distrital del Carchi. - Se atiende las emergencias de carácter natural como antrópico por administración directa en la RVE, para ello se desplaza maquinaria y personal en sectores estratégicos. - Se realiza el mantenimiento del tramo de vía Maldonado-Chical-Quinyul, y la apertura del tramo Peñas Blancas-San Marcos, mediante personal y equipo caminero de la Dirección Distrital del Carchi. | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 03/02/2017 - 12:44 PM |
| <p>Diciembre 2016</p> | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 04/01/2017 - 02:43 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Se realiza mantenimiento rutinario con 11 asociaciones de conservación vial, dentro de la Red Estatal, en las Rutas: E182, E10, E188 y E187, en 250 Km estableciendo un nivel de servicio óptimo de las vías. - Se atiende las emergencias de carácter antrópico natural por administración directa en la RVE, para ello se desplaza maquinaria y personal en sectores estratégicos. - Se realiza el mantenimiento del tramo de vía Maldonado-Chical, y la apertura del tramo Peñas Blancas-San Marcos, mediante personal y equipo caminero de la Dirección Distrital del Carchi. | | |
| <p>Noviembre 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realiza mantenimiento rutinario con 12 asociaciones de conservación vial, dentro de la Red Estatal, en las Rutas: E182, E10, E188 y E187, en 250 Km estableciendo buen nivel de servicio de las vías. - De igual manera por administración directa se atiende las emergencias de carácter antrópico de carácter natural en la RVE, para ello se desplaza maquinaria y personal en sectores estratégicos e donde se produce la emergencia - Se realiza el mantenimiento del tramo de vía Maldonado-Chical - Peñas Blancas, mediante personal y equipo caminero de la Dirección Distrital del Carchi. | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 06/12/2016 - 11:40 AM |
| <p>OCTUBRE 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continúa con el mantenimiento rutinario con 12 asociaciones de conservación vial en toda la Red Estatal, en las Rutas: E182, E10, E188 y E187, en 250 Km estableciendo buen nivel de servicio de las vías. - De igual manera por administración directa se atiende las emergencias de carácter antrópico natural en la RVE, para ello se desplaza maquinaria y personal en sectores estratégicos e donde se produce la emergencia - Se realiza el mantenimiento del tramo de vía Tufiño-Maldonado-Chical - Peñas Blancas, mediante personal y equipo caminero de la Dirección Distrital del Carchi. | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 07/11/2016 - 08:09 AM |
| <p>SEPTIEMBRE 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continúa el mantenimiento rutinario con 12 microempresas en toda la Red Vial Estatal, en las Rutas: E182, E10, E188 y E187, en 250 Km con el fin de obtener un buen nivel de servicio de las vías. - De igual manera por administración directa se atiende las emergencias de pequeños deslizamientos en la RVE, para ello se desplaza maquinaria y personal en sectores estratégicos. - Se realiza el mantenimiento del tramo de vía Tufiño-Chical - Peñas Blancas, mediante el equipo caminero y personal de la Dirección Distrital del Carchi. | Benavides Bolaños, Wellington Renán | 03/10/2016 - 12:07 PM |
| <p>AGOSTO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continúa el mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal en la provincia del Carchi, en las Rutas: E182, E10, E188 y E187, en 250 Km por administración directa. - Continúan paulatinamente los pagos a proveedores para insumos y materiales utilizados en el mantenimiento vial. - Las asociaciones de conservación vial continúan trabajando en el mantenimiento rutinario de los 250 Km de la Red Vial Estata. | Champutiz Burbano, Paúl Andrés | 03/09/2016 - 12:16 PM |
| <p>JULIO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realiza el mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal en la provincia del Carchi, en las Rutas: E182, E10, E188 y E187, en 250 Km el mismo que deriva en un buen nivel de servicio de las vías. - Se ha paralizado el mantenimiento por administración directa debido a falta de combustible y pagos de rubros para repuestos, neumáticos, materiales, entre otros, presupuestamos para insumo por gastos operacionales mediante el equipo caminero y personal de la Dirección Distrital del Carchi. - Se ha realizado la solicitud respectiva para que el Ministerio de Finanzas acredite los pagos a los proveedores de esta institución. | Champutiz Burbano, Paúl Andrés | 03/09/2016 - 12:16 PM |
| <p>JUNIO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realiza el mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal en la provincia del Carchi, en las Rutas: E182, E10, E188 y E187, en 250 Km con el fin de obtener un buen nivel de servicio de las vías. - Se ha paralizado el mantenimiento por administración directa debido a falta de combustible y pagos de rubros para repuestos, neumáticos, materiales, entre otros.presupuesto para insumo por gastos operacionales mediante el equipo caminero y personal de la Dirección Distrital del Carchi. | Champutiz Burbano, Paúl Andrés | 05/07/2016 - 08:03 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| - Se ha realizado la solicitud respectiva para que el Ministerio de Finanzas acredite los pagos a los proveedores de esta institución. | | |
| <p>MAYO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continúa el mantenimiento rutinario con 12 microempresas en toda la Red Vial Estatal, en las Rutas: E182, E10, E188 y E187, en 250 Km con el fin de obtener un buen nivel de servicio de las vías. - De igual manera por administración directa se atiende las emergencias por pequeños deslizamientos en la RVE, para ello se ha desplegado maquinaria y personal en sectores estratégicos. - Se realiza el mantenimiento del tramo de vía Chical - El Carmen mediante el equipo caminero y personal de la Dirección Distrital del Carchi. - Se realiza el riego de agua para mitigación de emisión de polvo en el tramo de vía Piquiucho - Cunquer en la Panamericana Norte. | Champutiz Burbano, Paúl Andrés | 05/06/2016 - 07:51 PM |
| <p>ABRIL 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empezaron los trabajos de mantenimiento rutinario con 12 microempresas en toda la Red Vial Estatal, en las Rutas: E182, E10, E188 y E187 en 250 Km con el fin de obtener un buen nivel de servicio de las vías. - De igual manera por administración directa se atiende las emergencias por pequeños deslizamientos en la RVE, para ello se ha desplegado maquinaria y personal en sectores estratégicos. - Se brindó apoyo con equipo pesado y sus operadores a la provincia de Esmeraldas debido a las afectaciones suscitadas por el terremoto del 16 de abril. | Champutiz Burbano, Paúl Andrés | 05/05/2016 - 10:31 AM |
| <p>MARZO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó la contratación de 12 microempresas en toda la RVE con el presupuesto asignado para el año 2016, con ello se obtendrá un buen nivel de servicio de las vías y se beneficia a 60 familias del sector con empleo directo. - De igual manera por administración directa terminó el mantenimiento del tramo Piquiucho - Cunquer mediante la mitigación ambiental por contaminación de polvo debido al tráfico vehicular existente de una obra en construcción y además la colocación de material de mejoramiento. - Con el equipo caminero y personal de la Dirección Distrital del Carchi se realizó el mantenimiento y bacheo asfáltico menor de la vía Bolívar - "Y" de El Angel - Mira - Mascarilla. | Champutiz Burbano, Paúl Andrés | 04/04/2016 - 09:11 PM |
| <p>FEBRERO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realiza la planificación para la contratación de microempresas una vez que se asigne el presupuesto 2016, con ello se obtendrá un buen nivel de servicio de las vías y se beneficia a 60 familias del sector con empleo directo. - De igual manera por administración directa se realiza el mantenimiento del tramo Piquiucho - Cunquer mediante la mitigación ambiental por contaminación de polvo debido al tráfico vehicular existente de una obra en construcción y además la colocación de material de mejoramiento apto para la circulación vehicular y mitiga el levantamiento de polvo al ambiente. - Con el equipo caminero de la Dirección Provincial del Carchi se realizó el mantenimiento con bacheo de lastre de la carretera Tufiño - Maldonado - Chical, Ruta E 182 y limpieza de derrumbes en la carretera Chical - El Carmen. | Champutiz Burbano, Paúl Andrés | 04/03/2016 - 10:57 AM |
| <p>ENERO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Culminaron los contratos de microempresas para el mantenimiento rutinario de la RVE del Carchi. Para el año 2016 se está programando la contratación de microempresas una vez que se asigne el presupuesto 2016, con ello se obtendrá un buen nivel de servicio de las vías y se beneficia a 50 familias del sector con empleo directo. - De igual manera por administración directa se realiza el mantenimiento con el equipo caminero de la Dirección Provincial del Carchi en los sectores de Cunquer Ruta E35 y El Pailón Ruta E187, debidos a las emergencias suscitadas como impactos ambientales por contaminación de polvo y deslizamientos respectivamente. - Además se envió equipo a la Dirección Distrital de Esmeraldas como apoyo institucional para cubrir situaciones de emergencia. | Champutiz Burbano, Paúl Andrés | 04/02/2016 - 04:06 PM |
| <p>DICIEMBRE 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Culminaron los trabajos en 36 km del mantenimiento emergente en los tramos: Tulcán - Tufiño de 17.3 Km mediante: bacheo asfáltico, sello de fisuras y señalización. Además en el tramo de 15 Km Tufiño - Potrerillos se realizó el mejoramiento de la estructura de pavimento con capas granulares y ensanchamiento en puntos críticos. En la vía Chical - El Carmen, se realizó la variante en 4 Km para reposición de la vía. | Champutiz Burbano, Paúl Andrés | 07/01/2016 - 09:23 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Se amplió los contratos con las microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE del Carchi hasta el 15 de enero, se beneficia a 50 familias del sector con empleo directo. - De igual manera por administración directa se realiza el mantenimiento con el equipo caminero de la Dirección Provincial del Carchi en los sectores de Cunquer Ruta E35 y El Pailón Ruta E187, debidos a las emergencias suscitadas como impactos ambientales por contaminación de polvo y deslizamientos respectivamente. | | |
| <p>NOVIEMBRE 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se intervienen 36 km por contrato de mantenimiento emergente en los tramos: Tulcán - Tufiño de 17.3 Km con trabajos de mantenimiento periódico por situación de emergencia con los trabajos de bacheo asfáltico, sello de fisuras y señalización. Además en el tramo de 15 Km Tufiño - Potrerillos se realiza el mejoramiento de la estructura de pavimento con capas granulares y ensanchamiento en puntos críticos. En la vía Chical - El Carmen, se realiza variante en 4 Km para reposición de la vía debido afectación sufrido por la actividad sísmica de los volcanes Chiles y Cerro Negro. Tiene un avance del 100%. Se está realizando el trámite de Entrega Recepción de los trabajos del contrato. - Se cuenta con 9 microempresas para el mantenimiento rutinario de la RVE del Carchi, con ello se beneficia a 50 familias del sector con empleo directo. - De igual manera por administración directa se realiza el mantenimiento con el equipo caminero de la Dirección Provincial del Carchi, sobre todo en los sectores de Cunquer Ruta E35 y Mira Ruta E187, debidos a las emergencias suscitadas como impactos ambientales por contaminación de polvo y deslizamientos respectivamente. | <p>Champutiz Burbano, Paúl Andrés</p> | <p>08/12/2015 - 10:13 AM</p> |
| <p>OCTUBRE 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se intervienen 36 km por contrato de mantenimiento emergente en los tramos: Tulcán - Tufiño de 17.3 Km con trabajos de mantenimiento periódico por situación de emergencia con los trabajos de bacheo asfáltico, sello de fisuras y señalización. Además en el tramo de 15 Km Tufiño - Potrerillos se realiza el mejoramiento de la estructura de pavimento con capas granulares y ensanchamiento en puntos críticos. En la vía Chical - El Carmen, se realiza variante en 4 Km para reposición de la vía debido afectación sufrido por la actividad sísmica de los volcanes Chiles y Cerro Negro. Tiene un avance del 78%. - Se cuenta con 9 microempresas para el mantenimiento rutinario de la RVE del Carchi, con ello se beneficia a 50 familias del sector con empleo directo. - De igual manera por administración directa se realiza el mantenimiento con el equipo caminero de la Dirección Provincial del Carchi. | <p>Champutiz Burbano, Paúl Andrés</p> | <p>08/12/2015 - 10:13 AM</p> |
| <p>SEPTIEMBRE 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se interviene en el tramo Tulcán - Tufiño con trabajos de mantenimiento periódico por situación de emergencia bajo la modalidad de contrato, de igual manera para el tramo de Tufiño - El Azuay en la carretera que conduce a Maldonado y en el tramo de vía Chical - El Carmen, en el sector del Km 22. Tiene un avance del 70%. - Se cuenta con 9 microempresas para el mantenimiento rutinario de la RVE del Carchi, se ha completado el mantenimiento rutinario del tramo Las Palmas - Gualchán. - De igual manera por administración directa se realiza el mantenimiento mediante el siguiente equipo:: <ul style="list-style-type: none"> .Rodillo liso Cargadora Tractores .Herramienta de mano. .Camión de logística .Volquetes .Tanque de agua .Tanque de emulsión | <p>Champutiz Burbano, Paúl Andrés</p> | <p>11/10/2015 - 03:06 PM</p> |
| <p>AGOSTO 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se interviene en el tramo Tulcán - Tufiño con trabajos de mantenimiento periódico por situación de emergencia bajo la modalidad de contrato, de igual manera para el tramo de Tufiño - El Azuay en la carretera que conduce a Maldonado y en el tramo de vía Chical - El Carmen, en el sector del Km 22. Tiene un avance del 50%. - Se cuenta con 9 microempresas para el mantenimiento rutinario de la RVE del Carchi. - De igual manera por administración directa se realiza el mantenimiento mediante el siguiente equipo:: <ul style="list-style-type: none"> .Carro escoba .Cortadora de asfalto .Rodillo liso doble tambor .Carro distribuidor de asfalto | <p>Champutiz Burbano, Paúl Andrés</p> | <p>09/09/2015 - 05:11 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> .Camión Volquete .Herramienta de mano. .Camión de logística .Volquetes .Tanque de agua .Tanque de emulsión | | |
| <p>JULIO 2015</p> <p>Se interviene en el tramo Tulcán - Tufiño con trabajos de mantenimiento periódico por situación de emergencia bajo la modalidad de contrato, de igual manera para el tramo de Tufiño - El Azuay en la carretera que conduce a Maldonado y en el tramo de vía Chical - El Carmen, en el sector del Km 22.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se cuenta con 9 microempresas para el mantenimiento rutinario de la RVE del Carchi. - De igual manera por administración directa se realiza el mantenimiento mediante el siguiente equipo:: <ul style="list-style-type: none"> .Carro escoba .Cortadora de asfalto .Rodillo liso doble tambor .Carro distribuidor de asfalto .Camión Volquete .Herramienta de mano. .Camión de logística .Volquetes .Tanque de agua .Tanque de emulsión | <p>Champutiz Burbano, Paúl Andrés</p> | <p>05/08/2015 - 10:49 PM</p> |
| <p>JUNIO 2015</p> <p>Se interviene en el tramo Tulcán - Tufiño con trabajos de bacheo asfáltico menor, para lo cual se dispone la colocación de elementos de seguridad previa la identificación y selección del área a intervenir, la Fiscalización cuida que se cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Se inicia los trabajos a partir del kilómetro 3+00, por situaciones de metodología constructivas.</p> <p>El Equipo empleado es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> .Carro escoba .Cortadora de asfalto .Rodillo liso doble tambor .Carro distribuidor de asfalto .Camión Volquete .Herramienta de mano. .Camión de logística .Volquetes .Tanque de agua .Tanque de emulsión | <p>Benavides Bolaños, Wellington Renán</p> | <p>08/07/2015 - 09:03 AM</p> |
| <p>Mayo 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se devengó menos de lo programado debido a que se está en la espera de la entrega del anticipo concerniente al mantenimiento de varios tramos de la RVE del Carchi. - En este período se ejecutó el mantenimiento rutinario del tramo de Julio Andrade-El Carmelo. mediante las asociaciones de conservación vial. - Se continua con la apertura de del tramo Peñas Blancas - San Marcos, con el movimiento de tierras, dicho Proyecto se encuentra en ejecución. - Por administración directa se realiza el mantenimiento mediante reposición de material de mejoramiento en el sector de en las carreteras: Tufiño - Maldonado y Chical - El Carmen - Continúa la limpieza de derrumbes en la vía Chical - El Carmen | <p>Benavides Bolaños, Wellington Renán</p> | <p>08/06/2015 - 03:02 PM</p> |
| <p>Abril 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se devengó menos de lo programado debido a que se está gestionando los recursos para el mantenimiento de varios tramos de la RVE del Carchi. - En este período se ejecutó el mantenimiento rutinario del tramo de vía Tufiño - El Azuay mediante las asociaciones de conservación vial. - El movimiento de tierras para la apertura del tramo Peñas Blancas - San marcos se encuentra en ejecución. - Por administración directa se realiza el mantenimiento mediante reposición de material de mejoramiento en el sector de Chical - Peñas Blancas. | <p>Champutiz Burbano, Paúl Andrés</p> | <p>10/05/2015 - 08:46 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>Marzo 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se devengó menos de lo programado debido a que se está gestionando los recursos para el mantenimiento de la vía Bolívar - Mascarilla y trabajos de emergencia en otros tramos. - En este período se ejecutó el 50% del mantenimiento rutinario de la carretera Tulcán - Tufiño. - El movimiento de tierras para la apertura del tramo Peñas Blancas - San marcos se encuentra en ejecución con un avance de 12,50 Km de los 50 km previstos. - Por administración directa se realiza el mantenimiento mediante reposición de material de mejoramiento en el sector de Peñas Blancas. - Continúa la limpieza de derrumbes en las carreteras: Tufiño - Maldonado y Chical - El Carmen | Champutiz Burbano, Paúl Andrés | 10/05/2015 - 08:45 PM |
| <p>Marzo 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se devengó menos de lo programado debido a que se está gestionando los recursos para el mantenimiento de la vía Bolívar - Mascarilla y trabajos de emergencia en otros tramos. - En este período se ejecutó el 50% del mantenimiento rutinario de la carretera Tulcán - Tufiño. - El movimiento de tierras para la apertura del tramo Peñas Blancas - San marcos se encuentra en ejecución con un avance de 12,50 Km de los 50 km previstos. - Por administración directa se realiza el mantenimiento mediante reposición de material de mejoramiento en el sector de Peñas Blancas. - Continúa la limpieza de derrumbes en las carreteras: Tufiño - Maldonado y Chical - El Carmen | Chamorro Reyes, Omar Wilfrido | 07/04/2015 - 07:26 PM |
| <p>Febrero 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En este período se ejecutó el lanzamiento del proceso de contratación de las asociaciones de conservación vial. - El movimiento de tierras para la apertura del tramo Peñas Blancas - San marcos se encuentra en ejecución con un avance de 12 Km de los 50 km previstos. - Por administración directa se realiza el mantenimiento mediante reposición de material de mejoramiento en el sector de Peñas Blancas. - De igual manera, debido a las intensas lluvias en la provincia, se realiza la limpieza de derrumbes en la carretera Tufiño - Maldonado y Chical - El Carmen. - En la carretera Bolívar - "Y" de El Ángel - Mira Mascarilla, se procederá a iniciar el proceso de contratación de un mantenimiento periódico. | Chamorro Reyes, Omar Wilfrido | 08/03/2015 - 07:02 PM |
| <p>Enero 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En este período se está realizando el proceso de contratación de las asociaciones de conservación vial - El movimiento de tierras para la apertura del tramo Peñas Blancas - San marcos se encuentra en ejecución con un avance de 11 Km de los 50 km previstos. - Se realizó el mantenimiento del tramo: Maldonado - Chical, mediante la reposición en calzada con material de mejoramiento. - Continúa el mantenimiento periódico en todas las carreteras de la REV del Carchi con maquinaria y personal propio. - En la carretera Bolívar - "Y" de El Ángel - Mira Mascarilla, se recibió la obra por parte de la comisión designada, falta la legalización del Acta de recepción Definitiva. | Chamorro Reyes, Omar Wilfrido | 07/02/2015 - 12:06 PM |
| <p>Diciembre 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En Diciembre no se devengó lo programado presupuestariamente, ya que se contaba con un fondo para emergencias, ya que la provincia se mantuvo en los últimos meses del año en emergencia por continuos temblores en el sector nor-occidental con deslizamientos en las carreteras de la REV del Carchi. - Se realizó la evaluación técnica al mantenimiento rutinario de las microempresas, se presentó las planillas pero no se devengó en el último mes por falta de asignaciones presupuestarias. - El movimiento de tierras para la apertura del tramo Peñas Blancas - San marcos se encuentra en ejecución con un avance de 10 Km de los 50 km previstos. - Se realizó el mantenimiento del tramo: La Pradera - maldonado de la vía Tulcán - Tufiño, mediante el mejoramiento de su capa de rodadura. - Continúa el mantenimiento periódico en todas las carreteras de la REV del Carchi con maquinaria propia y los contratos con las asociaciones de conservación vial. - En la carretera Bolívar - "Y" de El Ángel - Mira Mascarilla, culminó el periodo de mantenimiento. Se encuentra en fase de liquidación. | Chamorro Reyes, Omar Wilfrido | 07/02/2015 - 12:03 PM |
| <p>Noviembre 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En Noviembre no se devengó lo programado presupuestariamente, se tiene reserva de recursos para emergencias viales en época invernal que empieza a partir de octubre. | Chamorro Reyes, Omar Wilfrido | 05/12/2014 - 04:27 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - El movimiento de tierras para la apertura del tramo Peñas Blancas - San marcos se encuentra en ejecución con un avance de 10 Km de los 50 km previstos. - Se realizó el mantenimiento del tramo: La Pradera - maldonado de la vía Tulcán - Tufiño, mediante el mejoramiento de su capa de rodadura. - Continúa el mantenimiento periódico en todas las carreteras de la REV del Carchi con maquinaria propia y los contratos con las asociaciones de conservación vial. - En la carretera Bolívar - "Y" de El Ángel - Mira Mascarilla, culminó el periodo de mantenimiento. Se encuentra en fase de liquidación. | | |
| <p>Octubre 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En Octubre no se devengó lo programado presupuestariamente, se tiene reserva de recursos para emergencias viales en época invernal que empieza a partir de octubre. - Se realizó la limpieza de cunetas y alcantarillas a través de las microempresas viales en la carretera Julio Andrade - El Carmelo - Puente Río Chingual. - Continúa el mantenimiento periódico en todas las carreteras de la REV del Carchi con maquinaria propia y los contratos con las asociaciones de conservación vial. - En la carretera Bolívar - "Y" de El Ángel - Mira Mascarilla, sigue el mantenimiento rutinario de la vía hasta noviembre de 2014. | Chamorro Reyes, Omar Wilfrido | 07/11/2014 - 08:46 AM |
| <p>Septiembre 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En Septiembre no se devengó lo programado presupuestariamente, se tiene reserva de recursos para emergencias viales en época invernal que empieza a partir de octubre. - Se realizó el desbroce y limpieza a través de microempresas del tramo Tufiño - Maldonado - Peñas Blancas. - Continúa el mantenimiento periódico en todas las carreteras de la REV del Carchi con maquinaria propia y los contratos con las asociaciones de conservación vial. - En la carretera Bolívar - "Y" de El Ángel - Mira Mascarilla, sigue el mantenimiento rutinario de la vía hasta noviembre de 2014. | Chamorro Reyes, Omar Wilfrido | 07/10/2014 - 09:52 AM |
| <p>Agosto 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En Agosto no se devengó lo programado presupuestariamente, se tiene reserva de recursos para emergencias viales en época invernal que empieza a partir de octubre. - Se realizó la reposición de material en calzada del tramo La Pradera - Maldonado. - Las microempresas realizaron la limpieza de los istemas de drenaje en la carretera El Carmelo - Puente Río Chingual. - Continúa el mantenimiento periódico en todas las carreteras de la REV del Carchi con maquinaria propia y los contratos con las asociaciones de conservación vial. - En la carretera Bolívar - "Y" de El Ángel - Mira Mascarilla, sigue el mantenimiento rutinario de la vía hasta noviembre de 2014. | Chamorro Reyes, Omar Wilfrido | 05/09/2014 - 11:20 AM |
| <p>Julio 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En Julio no se devengó lo programado presupuestariamente, se tiene reserva de recursos para emergencias viales en época invernal. - Se realizó la reposición de material en calzada del tramo El Carmelo - Puente Río Chingual. - Continúa el mantenimiento periódico en todas las carreteras de la REV del Carchi con maquinaria propia y los contratos con las asociaciones de conservación vial. - En la carretera Bolívar - "Y" de El Ángel - Mira Mascarilla, sigue el mantenimiento rutinario de la vía. | Chamorro Reyes, Omar Wilfrido | 07/08/2014 - 04:38 PM |
| <p>Junio 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En Junio no se devengó lo programado presupuestariamente, se tiene reserva de recursos para emergencias viales en época invernal. - En este periodo se cuenta con un avance de más de 15 Km en el mantenimiento del camino vecinal Peñas Blancas - San Marcos. - Continúa el mantenimiento periódico en todas las carreteras de la REV del Carchi con maquinaria propia y los contratos con las asociaciones de conservación vial. - En la carretera Bolívar - "Y" de El Ángel - Mira Mascarilla, se está realizando la reposición del micropavimento por parte del contratista en la etapa de mantenimiento. | Chamorro Reyes, Omar Wilfrido | 06/07/2014 - 07:15 PM |
| <p>Mayo 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En Mayo no se devengó lo programado presupuestariamente, se tiene reserva de recursos para emergencias viales en época invernal. - Se realizó la evaluación de mantenimiento del tramo: Maldonado - Chical - Peñas Blancas; y El Carmen - San Juan de Lachas. Los trabajos fueron a satisfacción de la fiscalización del MTOP. - Se completó la reposición de material en calzada, tramo: Tufiño - El Azuay. | Chamorro Reyes, Omar Wilfrido | 06/06/2014 - 03:54 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Continúa el mantenimiento periódico en todas las carreteras de la REV del Carchi con maquinaria propia y los contratos con las asociaciones de conservación vial. - En la carretera Bolívar - "Y" de El Ángel - Mira Mascarilla, continua el mantenimiento por el periodo de prueba hasta noviembre del 2014 por parte del contratista. | | |
| <p>Abril 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En Abril no se devengó lo programado presupuestariamente, no se asignaron recursos para el pago de un anticipo por trabajos de implementación de aceras en la vía Tulcán - Tufiño. - Se realizó la evaluación de mantenimiento de los tramos: Tufiño - Maldonado; y Maldonado - Chical - Peñas Blancas. Los trabajos fueron a satisfacción de la fiscalización del MTOP. - Continúa el mantenimiento periódico en todas las carreteras de la REV del Carchi con maquinaria propia y los contratos con las asociaciones de conservación vial. - En la carretera Bolívar - "Y" de El Ángel - Mira Mascarilla, continua el mantenimiento por el periodo de prueba hasta noviembre del 2014 por parte del contratista. | <p>Chamorro Reyes, Omar Wilfrido</p> | <p>06/05/2014 - 08:31 PM</p> |
| <p>Marzo 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En febrero no se devengó lo programado presupuestariamente, ya que se asignó aproximadamente 980.000 USD, la mitad que la provincia requeriría por concepto de obras de conservación vial y gastos operacionales. Cuando se llegue a este techo presupuestario se gestionará en Administración central del MTOP los dineros necesarios para el segundo semestre. Se hará una reprogramación según lo asignado en el Esigef. - Se realizó la limpieza y desbroce del tramo: Chical - San Juan de Lachas mediante las asociaciones de conservación vial (microempresas). - Se realizó la limpieza de alcantarillas en el tramo Tulcán - Tufiño, Ruta E182. - Continúa el mantenimiento periódico en todas las carreteras de la REV del Carchi con maquinaria propia y los contratos con las asociaciones de conservación vial. - En la carretera Bolívar - "Y" de El Ángel - Mira Mascarilla, continua el mantenimiento por el periodo de prueba hasta noviembre del 2014 por parte del contratista. | <p>Chamorro Reyes, Omar Wilfrido</p> | <p>04/04/2014 - 11:40 AM</p> |
| <p>Febrero 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realiza la limpieza de cunetas tramo Tulcán - Tufiño. - Continúa el mantenimiento periódico en todas las carreteras de la REV del Carchi con maquinaria propia y los contratos con las asociaciones de conservación vial. - En la carretera Bolívar - "Y" de El Ángel - Mira Mascarilla, continua el mantenimiento por el periodo de prueba hasta noviembre del 2014 por parte del contratista. - Continúan los trabajos de mantenimiento rutinario a través de microempresas de las vías: Tulcán - Tufiño - Maldonado - Peñas Blancas; Chical - San Juan de Lachas; Julio Andrade - El Carmelo - Puente Río Chingual, los trabajos comprende: limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes; bacheo de lastre a mano, mantenimiento de puentes. - Con maquinaria de La Dirección provincial del Carchi se está realizando el mantenimiento y apertura de la vía Peñas Blancas - San Marcos, se tiene un avance de 15.2 Km. Actualmente se realiza la conformación de la rasante con material de mejoramiento. | <p>Chamorro Reyes, Omar Wilfrido</p> | <p>07/03/2014 - 04:42 PM</p> |
| <p>Enero 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el nuevo año se trabaja con el mantenimiento rutinario en todas las carreteras de la REV del Carchi con maquinaria propia y los contratos con las asociaciones de conservación vial. - En la carretera Bolívar - "Y" de El Ángel - Mira Mascarilla, continua con el mantenimiento por el periodo de prueba hasta noviembre del 2014 por parte del contratista. - Continúan los trabajos de mantenimiento periódico a través de microempresas de las vías: Tulcán - Tufiño - Maldonado - Peñas Blancas; Chical - San Juan de Lachas; Julio Andrade - El Carmelo - Puente Río Chingual, los trabajos comprende: limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes; bacheo de lastre a mano, mantenimiento de puentes. - Con maquinaria de La Dirección provincial del Carchi se está realizando el mantenimiento y apertura de la vía Peñas Blancas - San Marcos, se tiene un avance de 15.3 Km. Actualmente se realiza la conformación de la rasante con material de mejoramiento. | <p>Chamorro Reyes, Omar Wilfrido</p> | <p>10/02/2014 - 08:07 AM</p> |
| <p>Diciembre 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el tramo Tulcán - Tufiño se liquidó el contrato de Veredas en el tramo de Chapuel. - En la carretera Bolívar - "Y" de El Ángel - Mira Mascarilla, el contratista realizó la colocación del micropavimento y señalización horizontal como reposición en la etapa de mantenimiento el cual finaliza a finales del año 2014 - Continúan los trabajos de mantenimiento periódico a través de microempresas de las vías: Tulcán - Tufiño - Maldonado - Peñas Blancas; Chical - San Juan de Lachas; Julio Andrade - El Carmelo - Puente Río Chingual, los trabajos comprende: limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes; bacheo de lastre a mano, mantenimiento de puentes. | <p>Chamorro Reyes, Omar Wilfrido</p> | <p>09/01/2014 - 05:16 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| <p>- Con maquinaria de La Dirección provincial del Carchi se está realizando el mantenimiento y apertura de la vía Peñas Blancas - San Marcos, se tiene un avance de 15.2 Km. Actualmente se realiza la conformación de la rasante con material de mejoramiento.</p> | | |
| <p>Noviembre 2013:</p> <p>- En el tramo Tulcán - Tufiño finalizó la construcción de veredas en el centro poblado de Chapuel, se dió una extensión al contrato para cumplir con las aceras en ambos sentidos.</p> <p>- En la carretera Bolivar - "Y" de El Angel - Mira Mascarilla, el contratista realizó la colocación del micropavimento como reposición en la etapa de mantenimiento el cual finaliza a finales del año 2014</p> <p>- Continúan los trabajos de mantenimiento periódico a través de microempresas de las vías: Tulcán - Tufiño - Maldonado - Peñas Blancas; Chical - San Juan de Lachas; Julio Andrade - El Carmelo - Puente Río Chingual, los trabajos comprende: limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes; bacheo de lastre a mano, mantenimiento de puentes.</p> <p>- Con maquinaria de La Dirección provincial del Carchi se está realizando el mantenimiento y apertura de la vía Peñas Blancas - San Marcos, se tiene un avance de 15.0 Km. Actualmente se realiza la conformación de la rasante con material de mejoramiento.</p> | <p>Chamorro Reyes, Omar Wilfrido</p> | <p>10/12/2013 - 08:02 AM</p> |
| <p>Octubre 2013:</p> <p>- En el tramo Tulcán - Tufiño continua la construcción de veredas en el centro poblado de Chapuel, se dió una extensión al contrato para cumplir con las aceras en todo el poblado.</p> <p>- En la carretera Bolivar - "Y" de El Angel - Mira Mascarilla, el contratista realizó el repintado de la señalización horizontal de la vía como parte de la etapa de mantenimiento el cual finaliza a finales del año 2014</p> <p>- Continúan los trabajos de mantenimiento periódico a través de microempresas de las vías: Tulcán - Tufiño - Maldonado - Peñas Blancas; Chical - San Juan de Lachas; Julio Andrade - El Carmelo - Puente Río Chingual, los trabajos comprende: limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes; bacheo de lastre a mano, mantenimiento de puentes.</p> <p>- Con maquinaria de La Dirección provincial del Carchi se está realizando el mantenimiento y apertura de la vía Peñas Blancas - San Marcos, se tiene un avance de 14.5 Km. Actualmente se realiza la conformación de la rasante con material de mejoramiento.</p> | <p>Chamorro Reyes, Omar Wilfrido</p> | <p>08/11/2013 - 03:59 PM</p> |
| <p>Septiembre 2013:</p> <p>- En el tramo Tulcán - Tufiño continua la construcción de veredas en el centro poblado de Chapuel.</p> <p>- En la carretera Bolivar - "Y" de El Angel - Mira Mascarilla, el contratista está realizando correcciones al pavimento y sellado con micropavimento como parte de la etapa de mantenimiento el cual finaliza a finales del año 2014</p> <p>- Continúan los trabajos de mantenimiento periódico a través de microempresas de las vías: Tulcán - Tufiño - Maldonado - Peñas Blancas; Chical - San Juan de Lachas; Julio Andrade - El Carmelo - Puente Río Chingual, los trabajos comprende: limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes; bacheo de lastre a mano, mantenimiento de puentes.</p> <p>- Con maquinaria de La Dirección provincial del Carchi se está realizando el mantenimiento y apertura de la vía Peñas Blancas - San Marcos, se tiene un avance de 14.0 Km. Actualmente se realiza la conformación de la rasante con material de mejoramiento.</p> | <p>Chamorro Reyes, Omar Wilfrido</p> | <p>06/10/2013 - 02:57 PM</p> |
| <p>Agosto 2013:</p> <p>- En el tramo Tulcán - Tufiño se realizó la conformación del suelo con material de mejoramiento para la construcción de veredas contratada por la Dirección Provincial del Carchi.</p> <p>- Se ha realizado trabajos de mantenimiento como: bacheo asfáltico, limpieza de cunetas y alcantarillas, rosa a mano y limpieza de derrumbes conforme al contrato de mantenimiento periódico de la carretera Bolívar - "Y" de El Angel - Mira - Mascarilla, el cual finaliza a finales del año 2014</p> <p>- Continúan los trabajos de mantenimiento periódico a través de microempresas de las vías: Tulcán - Tufiño - Maldonado - Peñas Blancas; Chical - San Juan de Lachas; Julio Andrade - El Carmelo - Puente Río Chingual, los trabajos comprende: limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes; bacheo de lastre a mano, mantenimiento de puentes.</p> <p>- Con maquinaria de La Dirección provincial del Carchi se está realizando el mantenimiento y apertura de la vía Peñas Blancas - San Marcos, se tiene un avance de 13.5 Km. Actualmente se realiza la conformación de la rasante con material de mejoramiento.</p> | <p>Chamorro Reyes, Omar Wilfrido</p> | <p>04/09/2013 - 02:56 PM</p> |
| <p>Julio 2013:</p> <p>- Se ha realizado trabajos de mantenimiento como: bacheo asfáltico, limpieza de cunetas y alcantarillas, rosa a mano y limpieza de derrumbes conforme al contrato de mantenimiento</p> | <p>Chamorro Reyes, Omar Wilfrido</p> | <p>07/08/2013 - 02:43 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| <p>periódico de la carretera Bolívar - "Y" de El Angel - Mira - Mascarilla, el cual finaliza a finales del año 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continúan los trabajos de mantenimiento periódico a través de microempresas de las vías: Tulcán - Tufiño - Maldonado - Peñas Blancas; Chical - San Juan de Lachas; Julio Andrade - El Carmelo - Puente Río Chingual, los trabajos comprende: limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes; bacheo de lastre a mano, mantenimiento de puentes. - Con maquinaria de La Dirección provincial del Carchi se está realizando el mantenimiento y apertura de la vía Peñas Blancas - San Marcos, se tiene un avance de 13.0 Km. Actualmente se realiza la conformación de la rasante con material de mejoramiento. | | |
| <p>Junio 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se sigue con el mantenimiento de prueba por 2 años del contrato de mantenimiento periódico de la carretera Bolívar - "Y" de El Angel - Mira - Mascarilla, el cual finaliza a finales del año 2014. - En la carretera Tulcán - Tufiño de 17.4 Km se está realizando el bacheo asfáltico por parte del contratista antes de firmar el Acta de Recepción Definitiva. - Continúan los trabajos de mantenimiento periódico a través de microempresas de las vías: Tulcán - Tufiño - Maldonado - Peñas Blancas; Chical - San Juan de Lachas; Julio Andrade - El Carmelo - Puente Río Chingual, los trabajos comprende: limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes; bacheo de lastre a mano, mantenimiento de puentes. - Con maquinaria de La Dirección provincial del Carchi se está realizando el mantenimiento y apertura de la vía Peñas Blancas - San Marcos, se tiene un avance de 13.0 Km. | <p>Chamorro Reyes, Omar Wilfrido</p> | <p>05/07/2013 - 03:57 PM</p> |
| <p>Mayo 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se sigue con el mantenimiento de prueba por 2 años del contrato de mantenimiento periódico de la carretera Bolívar - "Y" de El Angel - Mira - Mascarilla. - En la carretera Tulcán - Tufiño de 17.4 Km se va a realizar bacheo por parte del contratista antes de firmar el Acta de Recepción Definitiva. - Continúan los trabajos de mantenimiento periódico a través de microempresas de las vías: Tulcán - Tufiño - Maldonado - Peñas Blancas; Chical - San Juan de Lachas; Julio Andrade - El Carmelo - Puente Río Chingual, los trabajos comprende: limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes; bacheo de lastre a mano, mantenimiento de puentes. Además se está instalando las balizas reflectivas a lo largo de las vías. - Con maquinaria de La Dirección provincial del Carchi se está realizando el mantenimiento y apertura de la vía Peñas Blancas - San Marcos, se tiene un avance de 12.5 Km. | <p>Chamorro Reyes, Omar Wilfrido</p> | <p>06/06/2013 - 04:16 PM</p> |
| <p>Abril 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se está realizando el mantenimiento de prueba por 2 años del contrato de mantenimiento periódico de la carretera Bolívar - "Y" de El Angel - Mira - Mascarilla, en la cual se han producido derrumbes que el contratista está limpiando con la cuadrilla de mantenimiento y su propio equipo caminero. - Se firmó el Acta de Recepción Definitiva de los trabajos de mantenimiento de la carretera Rumichaca - El Barrial de 2.6 Km. - Continúan los trabajos de mantenimiento periódico a través de microempresas de las vías: Tulcán - Tufiño - Maldonado - Peñas Blancas; Chical - San Juan de Lachas; Julio Andrade - El Carmelo - Puente Río Chingual. - Con maquinaria de La Dirección provincial del Carchi se está realizando el mantenimiento y apertura de la vía Peñas Blancas - San Marcos, se tiene un avance de 12 Km. | <p>Chamorro Reyes, Omar Wilfrido</p> | <p>07/05/2013 - 02:31 PM</p> |
| <p>Marzo 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se está realizando el mantenimiento de prueba por 2 años del contrato de mantenimiento periódico de la carretera Bolívar - "Y" de El Angel - Mira - Mascarilla. - Continúan los trabajos de mantenimiento periódico a través de microempresas de las vías: Tulcán - Tufiño - Maldonado - Peñas Blancas; Chical - San Juan de Lachas; Julio Andrade - El Carmelo - Puente Río Chingual. - Con maquinaria de La Dirección provincial del Carchi se está realizando el mantenimiento y apertura de la vía Peñas Blancas - San Marcos, se tiene un avance de 11,5 Km. | <p>Chamorro Reyes, Omar Wilfrido</p> | <p>16/04/2013 - 08:52 AM</p> |
| <p>Febrero 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó la inspección y elaboró la Recepción Provisional del contrato de mantenimiento periódico de la carretera Bolívar - "Y" de El Angel - Mira - Mascarilla. - Se firmaron los contratos para microempresas de las vías: Tulcán - Tufiño - Maldonado - Chical - Peñas Blancas; Chical - El Carmen - San Juan de Lachas; Julio Andrade - El Carmelo - Puente Río Chingual, rigen a partir de marzo del 2013. - Con maquinaria de La Dirección provincial del Carchi se está realizando el mantenimiento y apertura de la vía Peñas Blancas - San Marcos, se tiene un avance de 11 Km. | <p>Chamorro Reyes, Omar Wilfrido</p> | <p>11/03/2013 - 04:29 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Enero 2013 - Se está procediendo con la liquidación del contrato de mantenimiento periódico de la carretera Bolívar - "Y" de El Angel - Mira - Mascarilla. En trámite la Recepción Provisional. - Se está realizando los procesos de contratación de mcorempresas para las vías: Tulcán - Tuffío - Maldonado - Chical - Peñas Blancas; Chical - El Carmen - San Juan de Lachas; Julio Andrade - El Carmelo - Puente Río Chingual. - Con maquinaria de La Dirección provincial del Carchi se está realizando el mantenimiento y apertura de la vía Peñas Blancas - San Marcos. | Chamorro Reyes, Omar Wilfrido | 31/01/2013 - 03:28 PM |

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Problema | Fecha de última actualización | Responsable | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| Falta la respectiva asignación presupuestaria para contratar nuevos proyectos | 01/07/2021 | Wellington Renán Benavides Bolaños | 30 | 60 | 18 | 1/1 |

Problemas cerrados: 4, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 3- REGIONAL. * General. Falta de asignación presupuestaria para mantenimiento CAUSARÍA deterioro en las vías de la Red Vial Estatal | 01/07/2021 | Wellington Renán Benavides Bolaños | 30 % | 60 | 18 | 1/2 |

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 1

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|--|
| 1 | Zona 1 - Norte > Carchi > Toda la Provincia del Carchi |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en forma SENPLADES elaborado | 1-Solicitud de Información | 15/01/2014 | | 15/01/2014 | | Sí | 8.0 |
| 2 | DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado | 1-Solicitud de Información | 15/01/2014 | | 15/01/2014 | | Sí | 2.0 |
| 3 | PLANEACIÓN: Asignación presupuestaria realizada. | 1-Solicitud de Información | 15/01/2014 | | 15/01/2014 | | Sí | 3.0 |
| 4 | PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida | 1-Solicitud de Información | 15/01/2014 | | 15/01/2014 | | Sí | 5.0 |
| 5 | PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido | 1-Solicitud de Información | 15/01/2014 | | 15/01/2014 | | Sí | 2.0 |
| 6 | EJECUCIÓN: Adjudicación realizada | 3-Adjudicación | 28/02/2014 | | 28/02/2014 | | Sí | 0.25 |
| 7 | EJECUCIÓN: Aval aprobado | 3-Adjudicación | 28/02/2014 | | 28/02/2014 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 8 | EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada | 3-Adjudicación | 28/02/2014 | | 28/02/2014 | | Sí | 0.25 |
| 9 | EJECUCIÓN: Contrato Principal y/o Complementario suscrito | 4-Inicio de Trabajo | 28/02/2014 | | 28/02/2014 | | Sí | 0.25 |
| 10 | EJECUCIÓN: Convenio de Pago suscrito | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2014 | | 28/02/2014 | | Sí | 0.25 |
| 11 | EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas, tramo Tulcán - Tufiño, realizada. | 3-Adjudicación | 28/02/2014 | | 28/02/2014 | | Sí | 0.75 |
| 12 | EJECUCIÓN: Términos de Referencia aprobados | 3-Adjudicación | 28/02/2014 | | 28/02/2014 | | Sí | 0.25 |
| 13 | EJECUCIÓN: Desbroce y limpieza, carretera Tufiño - Maldonado - Chical - Peñas Blancas realizado. | 5-Entregables Intermedios | 15/03/2014 | | 15/03/2014 | | Sí | 0.5 |
| 14 | EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas, tramo Tulcán - Tufiño ejecutada. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2014 | | 31/03/2014 | | Sí | 0.5 |
| 15 | EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas y alcantarillas, carretera Julio Andrade - El Carmelo - Puente Río Chingual ejecutada. | 5-Entregables Intermedios | 15/04/2014 | | 15/04/2014 | | Sí | 0.5 |
| 16 | EJECUCIÓN: Evaluación del mantenimiento, tramo Tufiño - Maldonado realizada. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2014 | | 30/04/2014 | | Sí | 0.5 |
| 17 | EJECUCIÓN: Evaluación del mantenimiento, tramo Maldonado Chical - Peñas Blancas realizada. | 5-Entregables Intermedios | 15/05/2014 | | 15/05/2014 | | Sí | 0.5 |
| 18 | EJECUCIÓN: Evaluación del mantenimiento, tramo Chical - El Carmen realizada. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2014 | | 31/05/2014 | | Sí | 0.5 |
| 19 | EJECUCIÓN: Movimiento de Tierras, tramo: Peñas Blancas - San Marcos, avance 10 Km., ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2014 | | 31/05/2014 | | Sí | 0.5 |
| 20 | EJECUCIÓN: Avance de 15 Km en total del tramo Peñas Blancas - San Marcos ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2014 | | 30/06/2014 | | Sí | 0.5 |
| 21 | EJECUCIÓN: Reposición de material en calzada de la carretera El Carmelo - Puente Río Chingual realizada. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2014 | | 31/07/2014 | | Sí | 0.5 |
| 22 | EJECUCIÓN: Reposición de material en calzada del tramo Lagunas Verdes - La Pradera realizada. | 5-Entregables Intermedios | 15/08/2014 | | 15/08/2014 | | Sí | 1.0 |
| 23 | EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas y alcantarillas, carretera Julio Andrade - El Carmelo - Puente Río Chingual ejecutada. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2014 | | 31/08/2014 | | Sí | 1.0 |
| 24 | EJECUCIÓN: Desbroce y limpieza, carretera Tufiño - Maldonado - Chical - Peñas Blancas realizado. | 5-Entregables Intermedios | 15/09/2014 | | 15/09/2014 | | Sí | 1.0 |
| 25 | EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas y alcantarillas, | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2014 | | 31/10/2014 | | Sí | 0.5 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | carretera Julio Andrade - El Carmelo - Puente Río Chingual ejecutada. | | | | | | | |
| 26 | EJECUCIÓN: Movimiento de Tierras, tramo: Peñas Blancas - San Marcos, avance 10 Km., realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2014 | | 30/11/2014 | | Sí | 0.5 |
| 27 | EJECUCIÓN: Reposición de material en calzada del tramo La Pradera - Maldonado realizada. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2014 | | 30/11/2014 | | Sí | 0.5 |
| 28 | EJECUCIÓN: Evaluación y liquidación económica contrato microempresas realizada 2014. | 5-Entregables Intermedios | 15/12/2014 | | 15/12/2014 | | Sí | 0.5 |
| 29 | EJECUCIÓN: Acta de Entrega Recepción Definitiva carretera Bolívar - El Angel - Mira - Mascarilla legalizada. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2014 | | 31/12/2014 | | Sí | 0.5 |
| 30 | EJECUCIÓN: Evaluación final de trabajos de mantenimiento y Actas de Recepción legalizadas para el año 2015. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2014 | | 31/12/2014 | | Sí | 0.5 |
| 31 | EJECUCIÓN: Contratos de asociaciones de conservación vial legalizados. | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 28/02/2015 | | 28/02/2015 | | Sí | 0.5 |
| 32 | EJECUCIÓN: Programación presupuestaria aprobada (Patrocinador Ejecutivo) | 1-Solicitud de Información | 28/02/2015 | | 28/02/2015 | | Sí | 0.25 |
| 33 | EJECUCIÓN: Aval aprobado | 3-Adjudicación | 02/03/2015 | | 02/03/2015 | | Sí | 0.25 |
| 34 | EJECUCIÓN: Adjudicación realizada | 3-Adjudicación | 28/03/2015 | | 28/03/2015 | | Sí | 0.25 |
| 35 | EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada | 3-Adjudicación | 28/03/2015 | | 28/03/2015 | | Sí | 0.25 |
| 36 | EJECUCIÓN: Contrato Principal y/o Complementario suscrito | 3-Adjudicación | 28/03/2015 | | 28/03/2015 | | Sí | 0.25 |
| 37 | EJECUCIÓN: Convenio de Pago suscrito | 3-Adjudicación | 28/03/2015 | | 28/03/2015 | | Sí | 0.25 |
| 38 | EJECUCIÓN: Términos de Referencia aprobados | 3-Adjudicación | 28/03/2015 | | 28/03/2015 | | Sí | 0.25 |
| 39 | EJECUCIÓN: 50% Mantenimiento rutinario con micorempresa del tramo Tulcán - Tufiño realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015 | | 31/03/2015 | | Sí | 0.5 |
| 40 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario con micorempresa del tramo Tufiño - El Azuay realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2015 | | 30/04/2015 | | Sí | 0.5 |
| 41 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario con micorempresa del tramo El Azuay - La Pradera realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2015 | | 31/05/2015 | | Sí | 0.5 |
| 42 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario con micorempresa del tramo La Pradera - Maldonado realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2015 | | 30/06/2015 | | Sí | 0.5 |
| 43 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario con micorempresa | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2015 | | 31/07/2015 | | Sí | 0.5 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | del tramo Maldonado - Peñas Blancas realizado. | | | | | | | |
| 44 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario con microempresa del tramo Chical - Las Palmas realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2015 | | 31/08/2015 | | Sí | 1.0 |
| 45 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario con microempresa del tramo Las Palmas - Gualchán realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2015 | | 30/09/2015 | | Sí | 1.0 |
| 46 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario con microempresa del tramo Julio Andrade - Bellavista realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2015 | | 31/10/2015 | | Sí | 1.0 |
| 47 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario con microempresa del tramo Bellavista - Puente Chingual realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2015 | | 30/11/2015 | | Sí | 0.5 |
| 48 | EJECUCIÓN: Evaluación y liquidación económica contrato microempresas realizada 2015. | 5-Entregables Intermedios | 15/12/2015 | | 15/12/2015 | | Sí | 1.0 |
| 49 | EJECUCIÓN: Actas de Recepción de servicios contratados, año 2015. | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2015 | | 15/01/2016 | | Sí | 1.0 |
| 50 | EJECUCIÓN: Programación presupuestaria aprobada (Patrocinador Ejecutivo) | 1-Solicitud de Información | 01/02/2016 | | 01/02/2016 | | Sí | 0.25 |
| 51 | EJECUCIÓN: Aval aprobado | 3-Adjudicación | 01/03/2016 | | 01/03/2016 | | Sí | 0.25 |
| 52 | EJECUCIÓN: Adjudicación realizada | 3-Adjudicación | 01/04/2016 | | 01/04/2016 | | Sí | 0.25 |
| 53 | EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada | 3-Adjudicación | 01/04/2016 | | 01/04/2016 | | Sí | 0.25 |
| 54 | EJECUCIÓN: Contrato Principal y/o Complementario suscrito | 3-Adjudicación | 01/04/2016 | | 01/04/2016 | | Sí | 0.25 |
| 55 | EJECUCIÓN: Convenio de Pago suscrito | 4-Inicio de Trabajo | 01/04/2016 | | 01/04/2016 | | Sí | 0.25 |
| 56 | EJECUCIÓN: Orden de Compra por Catálogo Electrónico para servicio de mantenimiento rutinario con microempresas, año 2016, ejecutado. | 3-Adjudicación | 01/04/2016 | | 01/04/2016 | | Sí | 0.5 |
| 57 | EJECUCIÓN: Términos de Referencia aprobados | 3-Adjudicación | 01/04/2016 | | 01/04/2016 | | Sí | 0.25 |
| 58 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario con microempresa del tramo Tulcán-Tufiño realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2016 | | 30/04/2016 | | Sí | 0.5 |
| 59 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario con microempresa del tramo Tufiño - El Azuay realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2016 | | 31/05/2016 | | Sí | 0.5 |
| 60 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario con microempresa del tramo El Azuay - La Pradera realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2016 | | 25/06/2020 | | Sí | 0.5 |
| 61 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario con | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2016 | | 31/08/2016 | | Sí | 0.5 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | microempresa del tramo Chical - El Pailón realizado. | | | | | | | |
| 62 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario con microempresa del tramo La Pradera - Chilma realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2016 | | 31/08/2016 | | Sí | 0.5 |
| 63 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario con microempresa del tramo Chilma - Chical realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016 | | 31/12/2016 | | Sí | 0.5 |
| 64 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario con microempresa del tramo Julio Andrade - El Carmelo realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2016 | | 31/12/2016 | | Sí | 0.5 |
| 65 | EJECUCIÓN: Mantenimiento Periodico por Administración Directa eje vial E 10 realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2016 | | 31/12/2016 | | Sí | 1.0 |
| 66 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario con microempresa del tramo Las Chical - Gualchán realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2016 | | 31/12/2016 | | Sí | 0.5 |
| 67 | EJECUCIÓN: Evaluación y liquidación económica contrato microempresas realizada, año 2016. | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2016 | | 31/12/2016 | | Sí | 1.0 |
| 68 | EJECUCIÓN: Programación presupuestaria aprobada (Patrocinador Ejecutivo) | 1-Solicitud de Información | 01/03/2017 | | 01/03/2017 | | Sí | 0.25 |
| 69 | EJECUCIÓN: Adjudicación realizada | 3-Adjudicación | 01/04/2017 | | 01/04/2017 | | Sí | 0.25 |
| 70 | EJECUCIÓN: Aval aprobado | 3-Adjudicación | 01/04/2017 | | 01/04/2017 | | Sí | 0.25 |
| 71 | EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada | 3-Adjudicación | 01/04/2017 | | 01/04/2017 | | Sí | 0.25 |
| 72 | EJECUCIÓN: Contrato Principal y/o Complementario suscrito | 3-Adjudicación | 01/04/2017 | | 01/04/2017 | | Sí | 0.25 |
| 73 | EJECUCIÓN: Convenio de Pago suscrito | 4-Inicio de Trabajo | 01/04/2017 | | 01/04/2017 | | Sí | 0.25 |
| 74 | EJECUCIÓN: Orden de Compra por Catálogo Electrónico para servicio de mantenimiento rutinario vial con microempresas, año 2017, ejecutado. | 3-Adjudicación | 01/04/2017 | | 29/04/2017 | | Sí | 0.5 |
| 75 | EJECUCIÓN: Términos de Referencia aprobados | 3-Adjudicación | 01/04/2017 | | 01/04/2017 | | Sí | 0.25 |
| 76 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario con microempresa del tramo Bolívar - Mira realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2017 | | 30/04/2017 | | Sí | 0.5 |
| 77 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario con microempresa del tramo Tulcán-Tufiño realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2017 | | 30/04/2017 | | Sí | 1.0 |
| 78 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario con microempresa del tramo Tufiño - El Azuay realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2017 | | 31/05/2017 | | Sí | 0.5 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 79 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario con microempresa del tramo Bolívar - Mira realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2017 | | 30/06/2017 | | Sí | 0.5 |
| 80 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario con microempresa del tramo Julio Andrade - El Carmelo, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2017 | | 31/07/2017 | | Sí | 0.5 |
| 81 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario con microempresa del tramo Chical - El Pailon realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2017 | | 31/08/2017 | | Sí | 0.5 |
| 82 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario con microempresa del tramo Chilma - Chical realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2017 | | 31/08/2017 | | Sí | 0.5 |
| 83 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario con microempresa del tramo Chical - Las Palmas realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2017 | | 30/09/2017 | | Sí | 0.5 |
| 84 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario con microempresa del tramo Las Palmas - Gualchán realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2017 | | 31/10/2017 | | Sí | 0.5 |
| 85 | EJECUCIÓN: Mantenimiento Periodico por Administración Directa eje vial E 182, Bolívar - El Angel - Mira - Mascarilla, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2017 | | 30/11/2017 | | Sí | 0.5 |
| 86 | CIERRE: Actas de Recepción de servicios contratados, año 2017 completados. | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2017 | | 31/12/2017 | | Sí | 1.0 |
| 87 | CIERRE: Evaluación y liquidación económica contrato microempresas, año 2017 realizado. | 9-Entregables Formales | 31/12/2017 | | 31/12/2017 | | Sí | 1.0 |
| 88 | EJECUCIÓN: Programación presupuestaria aprobada (Patrocinador Ejecutivo) | 1-Solicitud de Información | 01/03/2018 | | 01/03/2018 | | Sí | 0.25 |
| 89 | EJECUCIÓN: Adjudicación realizada | 3-Adjudicación | 01/04/2018 | | 01/04/2018 | | Sí | 0.25 |
| 90 | EJECUCIÓN: Aval aprobado | 3-Adjudicación | 01/04/2018 | | 01/04/2018 | | Sí | 0.25 |
| 91 | EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada | 3-Adjudicación | 01/04/2018 | | 01/04/2018 | | Sí | 0.25 |
| 92 | EJECUCIÓN: Contrato Principal y/o Complementario suscrito | 3-Adjudicación | 01/04/2018 | | 01/04/2018 | | Sí | 0.25 |
| 93 | EJECUCIÓN: Convenio de Pago suscrito | 3-Adjudicación | 01/04/2018 | | 01/04/2018 | | Sí | 0.25 |
| 94 | EJECUCIÓN: Términos de Referencia aprobados | 3-Adjudicación | 01/04/2018 | | 01/04/2018 | | Sí | 0.25 |
| 95 | EJECUCIÓN: Orden de Compra por Catálogo Electrónico para servicio de mantenimiento rutinario vial con microempresas, año 2018, ejecutado. | 4-Inicio de Trabajo | 02/04/2018 | | 02/04/2018 | | Sí | 0.5 |
| 96 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2018 | | 30/04/2018 | | Sí | 0.5 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | con microempresa del tramo Tulcán-Tufiño realizado. | | | | | | | |
| 97 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario con microempresa del tramo Tufiño - El Azuay realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2018 | | 31/05/2018 | | Sí | 0.5 |
| 98 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario con microempresa del tramo Bolívar - Mascarilla realizado. | 5-Entregables Intermedios | 29/06/2018 | | 29/06/2018 | | Sí | 0.5 |
| 99 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario con microempresa del tramo Julio Andrade - El Carmelo, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2018 | | 31/07/2018 | | Sí | 0.5 |
| 100 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario con microempresa del tramo Chical - El Pailon realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2018 | | 31/08/2018 | | Sí | 0.5 |
| 101 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario con microempresa del tramo Chilma - Chical realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2018 | | 31/08/2018 | | Sí | 0.5 |
| 102 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario con microempresa del tramo Chical - Las Palmas realizado. | 5-Entregables Intermedios | 28/09/2018 | | 28/09/2018 | | Sí | 0.5 |
| 103 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario con microempresa del tramo Las Palmas - Gualchán realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2018 | | 31/10/2018 | | Sí | 0.5 |
| 104 | EJECUCIÓN: Mantenimiento Periodico por Administración Directa eje vial E 182, Bolívar - El Angel - Mira - Mascarilla, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2018 | | 30/11/2018 | | Sí | 0.5 |
| 105 | CIERRE: Actas de Recepción de servicios contratados, año 2018 completados. | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2018 | | 31/12/2018 | | Sí | 1.0 |
| 106 | CIERRE: Evaluación y liquidación económica contrato microempresas, año 2018 realizado. | 9-Entregables Formales | 31/12/2018 | | 31/12/2018 | | Sí | 1.0 |
| 107 | EJECUCIÓN: Programación presupuestaria aprobada (Patrocinador Ejecutivo) | 1-Solicitud de Información | 01/03/2019 | | 01/03/2019 | | Sí | 0.25 |
| 108 | EJECUCIÓN: Adjudicación realizada | 3-Adjudicación | 01/04/2019 | | 01/04/2019 | | Sí | 0.25 |
| 109 | EJECUCIÓN: Aval aprobado | 3-Adjudicación | 01/04/2019 | | 01/04/2019 | | Sí | 0.25 |
| 110 | EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada | 3-Adjudicación | 01/04/2019 | | 01/04/2019 | | Sí | 0.25 |
| 111 | EJECUCIÓN: Contrato Principal y/o Complementario suscrito | 3-Adjudicación | 01/04/2019 | | 01/04/2019 | | Sí | 0.25 |
| 112 | EJECUCIÓN: Convenio de Pago suscrito | 3-Adjudicación | 01/04/2019 | | 01/04/2019 | | Sí | 0.25 |
| 113 | EJECUCIÓN: Términos de Referencia aprobados | 3-Adjudicación | 01/04/2019 | | 01/04/2019 | | Sí | 0.25 |
| 114 | EJECUCIÓN: Orden de Compra por Catálogo | 4-Inicio de Trabajo | 02/04/2019 | | 23/05/2019 | | Sí | 0.5 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|--|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| | Electrónico para servicio de mantenimiento rutinario vial con microempresas, año 2019, ejecutado. | | | | | | | |
| 115 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, mediante microempresa del tramo Tulcán-Tufiño realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2019 | | 30/05/2019 |  | Sí | 0.5 |
| 116 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, mediante microempresa del tramo Tufiño - El Azuay realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2019 | | 31/05/2019 |  | Sí | 0.5 |
| 117 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, mediante microempresa del tramo El Azuay - La Pradera realizado. | 5-Entregables Intermedios | 29/06/2019 | | 29/06/2019 |  | Sí | 0.5 |
| 118 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, mediante microempresa del tramo La Pradera- Chilma realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2019 | | 31/07/2019 |  | Sí | 0.5 |
| 119 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, mediante microempresa del tramo Chical - El Pailon realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2019 | | 31/08/2019 |  | Sí | 0.5 |
| 120 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, mediante microempresa del tramo Chilma - Chical realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2019 | | 31/08/2019 |  | Sí | 0.5 |
| 121 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, mediante microempresa del tramo Chical - Las Palmas realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2019 | | 30/09/2019 |  | Sí | 0.5 |
| 122 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, microempresa del tramo Las Palmas - Gualchán realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2019 | | 31/10/2019 |  | Sí | 0.5 |
| 123 | EJECUCIÓN: Mantenimiento Periódico por Administración Directa eje vial E 10, Julio Andrade-El Carmelo, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2019 | | 30/11/2019 |  | Sí | 1.0 |
| 124 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, microempresa del tramo Bolívar - Mascarilla realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2019 | | 30/11/2019 |  | Sí | 1.0 |
| 125 | CIERRE: Actas de Recepción de servicios contratados, año 2019 completados. | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2019 | | 31/12/2019 |  | Sí | 1.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 126 | CIERRE: Evaluación y liquidación económica contrato microempresas, año 2019 realizado. | 9-Entregables Formales | 31/12/2019 | | 31/12/2019 | | Sí | 1.0 |
| 127 | EJECUCIÓN: Adjudicación realizada | 3-Adjudicación | 31/07/2020 | | 31/07/2020 | | Sí | 0.25 |
| 128 | EJECUCIÓN: Aval aprobado | 3-Adjudicación | 31/07/2020 | | 31/07/2020 | | Sí | 0.25 |
| 129 | EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada | 3-Adjudicación | 31/07/2020 | | 31/07/2020 | | Sí | 0.25 |
| 130 | EJECUCIÓN: Contrato Principal y/o Complementario suscrito | 3-Adjudicación | 31/07/2020 | | 31/07/2020 | | Sí | 0.25 |
| 131 | EJECUCIÓN: Convenio de Pago suscrito | 3-Adjudicación | 31/07/2020 | | 31/07/2020 | | Sí | 0.25 |
| 132 | EJECUCIÓN: Programación presupuestaria aprobada (Patrocinador Ejecutivo) | 1-Solicitud de Información | 31/07/2020 | | 31/07/2020 | | Sí | 0.25 |
| 133 | EJECUCIÓN: Términos de Referencia aprobados | 3-Adjudicación | 31/07/2020 | | 31/07/2020 | | Sí | 0.25 |
| 134 | EJECUCIÓN: Orden de Compra por Catálogo Electrónico para servicio de mantenimiento rutinario vial con microempresas, año 2020, ejecutado. | 4-Inicio de Trabajo | 31/08/2020 | | 31/08/2020 | | Sí | 0.5 |
| 135 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, mediante microempresa del tramo Tufiño - El Azuay realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2020 | | 31/08/2020 | | Sí | 0.5 |
| 136 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, mediante microempresa del tramo Tulcán-Tufiño realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2020 | | 31/08/2020 | | Sí | 0.5 |
| 137 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, mediante microempresa del tramo El Azuay - La Pradera realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2020 | | 30/09/2020 | | Sí | 0.5 |
| 138 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, mediante microempresa del tramo La Pradera- Chilma realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2020 | | 30/09/2020 | | Sí | 1.0 |
| 139 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, mediante microempresa del tramo Chical - El Pailon realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2020 | | 31/10/2020 | | Sí | 1.0 |
| 140 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, mediante microempresa del tramo Chical - Las Palmas realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2020 | | 31/10/2020 | | Sí | 0.5 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 141 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, mediante microempresa del tramo Chilma - Chical realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2020 | | 31/10/2020 | | Sí | 1.0 |
| 142 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, microempresa del tramo Las Palmas - Gualchán realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2020 | | 30/11/2020 | | Sí | 0.5 |
| 143 | CIERRE: Actas de Recepción de servicios contratados, año 2020 completados. | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2020 | | 31/12/2020 | | Sí | 1.0 |
| 144 | CIERRE: Evaluación y liquidación económica contrato microempresas, año 2020 realizado. | 9-Entregables Formales | 31/12/2020 | | 31/12/2020 | | Sí | 1.0 |
| 145 | EJECUCIÓN: Programación presupuestaria aprobada (Patrocinador Ejecutivo) | 1-Solicitud de Información | 01/03/2021 | | 01/03/2021 | | Sí | 0.25 |
| 146 | EJECUCIÓN: Adjudicación realizada | 3-Adjudicación | 01/04/2021 | | 01/05/2021 | | Sí | 0.25 |
| 147 | EJECUCIÓN: Aval aprobado | 3-Adjudicación | 01/04/2021 | | 01/05/2021 | | Sí | 0.25 |
| 148 | EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada | 3-Adjudicación | 01/04/2021 | | 01/05/2021 | | Sí | 0.25 |
| 149 | EJECUCIÓN: Contrato Principal y/o Complementario suscrito | 3-Adjudicación | 01/04/2021 | | 01/05/2021 | | Sí | 0.25 |
| 150 | EJECUCIÓN: Convenio de Pago suscrito | 4-Inicio de Trabajo | 01/04/2021 | | 01/05/2021 | | Sí | 0.25 |
| 151 | EJECUCIÓN: Términos de Referencia aprobados | 3-Adjudicación | 01/04/2021 | | 01/05/2021 | | Sí | 0.25 |
| 152 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, mediante microempresa del tramo El Azuay - La Pradera realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2021 | | 23/05/2021 | | Sí | 0.5 |
| 153 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, mediante microempresa del tramo La Pradera- Chilma realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2021 | | 31/05/2021 | | Sí | 0.5 |
| 154 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, mediante microempresa del tramo Chical - El Pailon realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2021 | | 23/06/2021 | | Sí | 0.5 |
| 155 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, mediante microempresa del tramo Chilma - Chical realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2021 | 30/07/2021 | | | No | 1.0 |
| 156 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, mediante microempresa del | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2021 | 31/08/2021 | | | No | 1.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | tramo Chical - Las Palmas realizado. | | | | | | | |
| 157 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, microempresa del tramo Las Palmas - Gualchán realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2021 | 30/09/2021 | | | No | 1.0 |
| 158 | EJECUCIÓN: Mantenimiento Periódico por Administración Directa eje vial E 10, Julio Andrade-El Carmelo, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 29/10/2021 | 29/10/2021 | | | No | 1.0 |
| 159 | EJECUCIÓN: Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal del Carchi, microempresa del tramo Bolívar - Mascarilla realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2021 | 30/11/2021 | | | No | 1.0 |
| 160 | CIERRE: Actas de Recepción de servicios contratados, año 2021 completados. | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/12/2021 | 30/12/2021 | | | No | 1.0 |
| 161 | CIERRE: Evaluación y liquidación económica contrato microempresas, año 2021 Realizado. | 9-Entregables Formales | 31/12/2021 | 31/12/2021 | | | No | 1.0 |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|----|--|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | GOBERNACION | Landázuri Camacho, Diego | {PR} - Provincia - CARCHI | 19/10/2015 |
| 2 | GOBERNADOR | Landázuri Camacho, Diego | {PR} - Provincia - CARCHI | 30/03/2015 |
| 3 | SUPERVISION | Landázuri Camacho, Diego | {PR} - Provincia - CARCHI | 31/12/2014 |
| 4 | Mantenimiento Vial de la Provincia del Carchi. | Landázuri Camacho, Diego | {PR} - Provincia - CARCHI | 23/10/2014 |
| 5 | SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI | Navisoy Jiménez, Carlos Iban | {PR} - Provincia - CARCHI | 28/08/2014 |
| 6 | Mantenimiento Vial de la Provincia del Carchi. | Landázuri Camacho, Diego | {PR} - Provincia - CARCHI | 26/09/2014 |
| 7 | Mantenimiento Vial de la Provincia del Carchi. | Navisoy Jiménez, Carlos Iban | {PR} - Provincia - CARCHI | 23/07/2014 |
| 8 | MONITOREO DEL MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI | Navisoy Jiménez, Carlos Iban | {PR} - Provincia - CARCHI | 30/06/2014 |
| 9 | MONITOREO AVANCE DE OBRA | Mafía Herrería, Laura Isabel | {PR} - Provincia - CARCHI | 22/03/2014 |
| 10 | MONITOREO DE OBRA | Mafía Herrería, Laura Isabel | {PR} - Provincia - CARCHI | 29/12/2013 |
| 11 | DESBROCE Y LIMPIEZA, CARRETERA TUFÍÑO - MALDONADO - CHICAL - PEÑAS BLANCAS | Mafía Herrería, Laura Isabel | {PR} - Provincia - CARCHI | 25/10/2013 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--|--------|-------------------|-------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de avance físico de trabajos de mantenimiento vial. | | 100.03 % | 0.695 | 0.6952 | 01/01/2013 | Junio |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 14,373,661.63 ** |
| Costo Total: | 26,389,818.65 |
| Total Devengado: | 12,994,037.72 |
| % Costo Total Devengado: | 49.24 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 49.24 %

Perfil Económico 2021

| | Años Previos | Año Actual (2021) | Años Futuros | Total |
|---|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado | 32,616,365.56 | 1,480,167.19 | 0.00 | 34,096,532.75 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 20,992,613.55 | 1,478,306.06 | 0.00 | 22,470,919.61 |
| Ppto. Codificado | 15,097,652.30 | 1,480,167.19 | 0.00 | 16,577,819.49 |
| Ppto. Comprometido | 11,905,998.03 | 0.00 | 0.00 | 11,905,998.03 |
| Planeado - Codificado (2021) | | 0.00 | | |
| Programado a Devengar | 17,056,667.29 | 1,480,167.19 | 0.00 | 18,536,834.48 |
| Ppto. Devengado | 12,893,494.44 | 100,543.28 | 0.00 | 12,994,037.72 |
| Pagado Real | 9,313,350.68 | 0.00 | 0.00 | 9,313,350.68 |
| Estimado a fin de año | * 12,893,494.44 | 0.00 | 0.00 | 12,893,494.44 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 4,163,172.85 | 1,480,167.19 | 0.00 | 5,643,340.04 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 75.59 % | 6.79 % | 0.00 % | 70.10 % |
| Ppto. Codificado 998 | 902,384.79 | 0.00 | 0.00 | 902,384.79 |
| Ppto. Devengado 998 | 902,384.79 | 0.00 | 0.00 | 902,384.79 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 6,927.43 | 5,803.82 | 6,927.43 | 5,803.82 | 83.78 % | | 0.39 % |

| Presupuesto Mensual 2021 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 6,927.43 | 6,120.46 | 13,854.86 | 11,924.28 | 86.07 % | | 0.81 % |
| Mar | 135,653.30 | 36,591.19 | 149,508.16 | 48,515.47 | 32.45 % | | 3.28 % |
| Abr | 190,918.77 | 15,976.22 | 340,426.93 | 64,491.69 | 18.94 % | | 4.36 % |
| May | 234,727.30 | 20,119.97 | 575,154.23 | 84,611.66 | 14.71 % | | 5.72 % |
| Jun | 195,651.38 | 15,931.62 | 770,805.61 | 100,543.28 | 13.04 % | | 6.79 % |
| Jul | 185,179.91 | | 955,985.52 | | | | |
| Ago | 96,670.23 | | 1,052,655.75 | | | | |
| Sep | 135,000.72 | | 1,187,656.47 | | | | |
| Oct | 97,670.23 | | 1,285,326.70 | | | | |
| Nov | 101,170.23 | | 1,386,496.93 | | | | |
| Dic | 93,670.26 | | 1,480,167.19 | | | | |
| Total | 1,480,167.19 | 100,543.28 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|---|
| 18 | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal PROVINCIAL MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada. |
| 20 | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 1 | A1. Fotografía Trabajos Conservación vial. | E0._Foto_Mantenimiento.jpg | 04/04/2014 |
| 2 | A2. Acta de Recepción Provisional del contrato de mantenimiento de la carretera Rumichaca - El Barrial | E1.Acta_de_Recepción_Provisional_del_contrato_de_mantenimiento_El_Barrial.pdf | 12/02/2014 |
| 3 | A3. Informe Ejecutivo Sitop - Noviembre 2013 | E2.Informe_Ejecutivo_Sitop_-_Noviembre_2013 | 12/02/2014 |
| 4 | A4. Informe Ejecutivo Sitop - Microempresas 2013 | E3.Informe_Ejecutivo_Sitop_-_Microempresas_2013 | 12/02/2014 |
| 5 | A5. Gastos Mantenimiento Carchi 2013 - Esigef | E4.Gastos_Mantenimiento_Carchi_2013_-_Esigef | 12/02/2014 |
| 6 | A6. Fotografía Trabajos con microempresas | E5.Fotografía_Trabajos_con_microempresas.JPG | 12/02/2014 |
| 7 | A7. Mapa vial de la provincia del Carchi | E6.Mapa_vial_de_la_provincia_del_Carchi.pdf | 12/02/2014 |
| 8 | A8. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento Bolívar - Mascarilla, Febrero 2014 | E7._Informe_Ejecutivo_Sitop__Mantenimiento_Bolívar_-_Mascarilla_Febrero_2014.pdf | 07/03/2014 |
| 9 | A9. Fotografía de trabajos de conservación vial. | E8._Foto_Mantenimiento_vial.jpg | 17/03/2014 |
| 10 | B1. Informe Ejecutivo Sitop contrato mantenimiento Bolívar - Mascarilla, Marzo 2014 | E9._Informe_Ejecutivo_Sitop_Bolívar_Mascarilla_Marzo_2014.pdf | 04/04/2014 |
| 11 | B1.1 Informe Ejecutivo Sitop Via Bolívar Mascarilla, Abril 2014 | E9.1._Informe_Ejecutivo_Sitop_Bolívar_Mascarilla_Abril_2014.pdf | 06/05/2014 |
| 12 | B2. Informe Ejecutivo Sitop Mantenimiento Bolívar - Mascarilla, Mayo 2014 | F1._Informe_Ejecutivo_Bolívar_-_Mascarilla_Mayo_2014.pdf | 06/06/2014 |
| 13 | B3. Informe Ejecutivo Sitop Mantenimiento Bolívar - Mascarilla. Mayo 2014 | Informe_Ejecutivo_Bolívar_-_Mascarilla_Mayo_2014.pdf | 06/06/2014 |
| 14 | B4. Informe Ejecutivo Sitop mantenimiento Bolívar - Mascarilla, Agosto 2014 | Informe_Ejecutivo_Bolívar_-_Mascarilla_Agosto_2014.pdf | 05/09/2014 |
| 15 | B5. Informe Ejecutivo Sitop construcción aceras de tufiño, Agosto 2014 | Informe_Ejecutivo_mantenimiento_tufiño_Agosto_2014.pdf | 05/09/2014 |
| 16 | B6. Informe Ejecutivo Sitop Mantenimiento Tulcán - Tufiño, Septiembre 2014 | Informe_Ejecutivo_Sitop_Mantenimiento_Tulcán_-_Tufiño_Septiembre_2014..pdf | 07/10/2014 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|---|---------------|
| 17 | B7. Informe Ejecutivo Sitop Bolivar - Mascarilla, Septiembre 2014 | Informe_Ejecutivo_Sitop_Bolivar_-_Mascarilla_Septiembre_2014.pdf | 07/10/2014 |
| 18 | B8. Informe Ejecutivo Sitop Mantenimiento, Octubre 2014 | Informe_Ejecutivo_Bolivar_-_Mascarilla_Octubre_2014.pdf | 07/11/2014 |
| 19 | B9. Informe Ejecutivo Sitop Mantenimiento Bolívar - Mascarilla, Diciembre 2014 | Informe_Ejecutivo_Bolivar_-_Mascarilla_Diciembre_2014.pdf | 07/01/2015 |
| 20 | C1. Acta de Entrega rcepción Mantenimiento Rutinario tramo Julio Andrade - Buenavista | Acta_Recepción_Mantenimiento_Rutinario_Julio_Andrade_-_Buenavista.pdf | 07/01/2015 |
| 21 | C2. Acta de Entrega Recepción tramo Buena Vista - Puente Chingual. | ACTA_DE_ENTREGA_RECEPCION_BUENA_VISTA_-_CHINGUAL.pdf | 07/01/2015 |
| 22 | C3. Informe Ejecutivo final Mantenimiento Bolívar - Mascarilla, Febrero 2015 | Informe_Ejecutivo_Sitop_Mantenimiento_Bolivar_-_Mascarilla_Febrero_2015.pdf | 09/03/2015 |
| 23 | C4. Hito 19: Acata Recepción Definitiva Mantenimiento Bolívar - Marcarilla, E187 | ACTA_DE_RECEPCIÓN_DEFINITIVA_BOLIVAR_Y_MIRAMONTE.pdf | 05/06/2016 |
| 24 | C5. Informe Ejecutivo Sitop, Marzo 2015 | Informe_Ejecutivo_Mantenimiento_rutinario_Marzo_2015.pdf | 08/04/2015 |
| 25 | C6. Informe Ejecutivo Sitop, Abril 2015 | Informe_Ejecutivo_Mantenimiento_rutinario_Abril_2015.pdf | 08/05/2015 |
| 26 | C7. Informe Ejecutivo Sitop, Mayo 2015 | Informe_Ejecutivo_Mantenimiento_rutinario_Mayo_2015.pdf | 08/06/2015 |
| 27 | C8. Informe Ejecutivo Sitop, Junio 2015 | Informe_Ejecutivo_Mantenimiento_rutinario_Junio_2015.pdf | 08/07/2015 |
| 28 | C9. Informe ejecutivo Sitop Mantenimiento rutinario, Julio 2015 | Informe_Ejecutivo_Mantenimiento_rutinario_Julio_2015.pdf | 12/08/2015 |
| 29 | D1. Informe Ejecutivo Sitop, Agosto 2015. | Informe_Ejecutivo_Mantenimiento_rutinario_Agosto_2015.pdf | 19/09/2015 |
| 30 | D10. Informe Ejecutivo Sitop Mantenimiento emergente, Marzo 2016. | Informe_ejecutivo_Sitop_Mantenimiento_rutinario_Marzo_2016.pdf | 09/04/2016 |
| 31 | D2. Informe ejecutivo Sitop, Mantenimiento Sept 2015 | Informe_Ejecutivo_Mantenimiento_emergente_Septiembre_2015.pdf | 15/09/2015 |
| 32 | D3. Acta de Entrega trabajos Julio Andrade - Buenavista | ACTA_DE_ENTREGA_MICROEMPRESA_JULIO_ANDRADE_BELLAVISTA.jpg | 13/11/2015 |
| 33 | D4. Acta de cumplimiento de trabajos de mantenimiento. | ACTA_ENTREGA_RECEPCION_MANT_BELLAVISTA_-_PTE_CHINGUAL_NOV_15.pdf | 08/12/2015 |
| 34 | D6. Informe ejecutivo Sitop Mantenimiento emergente, Dic 2015 | Informe_Ejecutivo_Mantenimiento_emergente_Diciembre_2015.pdf | 07/01/2016 |
| 35 | D7. Acta de Recepción Definitiva Contrato de microempresa | ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_MICROEMPRESA.pdf | 04/02/2016 |
| 36 | D8. Informe ejecutivo Sitop, Enero 2016. | Informe_ejecutivo_Sitop_Mantenimiento_rutinario_Enero_2016.pdf | 06/02/2016 |
| 37 | D9. Informe Ejecutivo Sitop Mantenimiento emergente, Febrero 2016. | Informe_ejecutivo_Sitop_Mantenimiento_rutinario_Febrero_2016.pdf | 06/03/2016 |
| 38 | E1. Acción Problema: Transferencia de equipo para manteneimeinto de la RVE. | MEMORANDO_PRESTAMO_PLATAFORMA.pdf | 21/07/2016 |
| 39 | E1. Informe ejecutivo Sitop, conservación vial, Mayo 2016 | Informe_ejecutivo_Sitop_Mantenimiento_rutinario_Mayo_2016.pdf | 05/06/2016 |
| 40 | E2. Informe ejecutivo Sitop mantenimiento rutinario, Junio 2016 | Informe_ejecutivo_Sitop_Mantenimiento_rutinario_Junio_2016.pdf | 05/07/2016 |
| 41 | E3. Informe ejecutivo Sitop mantenimiento rutinario, Julio 2016 | Informe_ejecutivo_Sitop_Mantenimiento_rutinario_Julio_2016.pdf | 04/08/2016 |
| 42 | E4. Informe ejecutivo Sitop mantenimiento rutinario, Agosto 2016 | Informe_ejecutivo_Sitop_Mantenimiento_rutinario_agosto_2016.pdf | 06/09/2016 |
| 43 | E5. Informe ejecutivo Sitop mantenimiento rutinario, Septiembre 2016 | Informe_ejecutivo_Sitop_Mantenimiento_rutinario_sept_2016.pdf | 03/10/2016 |
| 44 | E6. Informe ejecutivo Sitop mantenimiento rutinario, octubre 2016 | Informe_ejecutivo_Sitop_Mantenimiento_rutinario_oct_2016.pdf | 01/11/2016 |
| 45 | E7. Informe ejecutivo Sitop mantenimiento rutinario, nov, 2016 | Informe_ejecutivo_Sitop_Mantenimiento_rutinario_nov_2016.pdf | 06/12/2016 |
| 46 | E8. Informe ejecutivo Sitop mantenimiento rutinario, dic, 2016 | Informe_ejecutivo_Sitop_Mantenimiento_rutinario_dic_2016.pdf | 01/01/2017 |
| 47 | F1. Acta de Entrega trabajos Julio Andrade - Buenavista 2016. | ACTA_ENTREGA_RECEPCION_MANT_JULIO_ANDRADE_EL_CARMELO_2016..pdf | 04/01/2017 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---|---------------|
| 48 | F2.Acta de Entrega trabajos Chical-Las Palmas 2016. | ACTA_ENTREGA_RECEPCION_MANT_CHICAL-GUALCHAN_2016..pdf | 04/01/2017 |
| 49 | F3.Acta de cumplimiento de trabajos de mantenimiento 2016. | ACTA_ENTREGA_RECEPCION_MANT_E10_2016..pdf | 04/01/2017 |
| 50 | F4. Hito 44: Orden de Compra por Catálogo Electrónico | Orden_de_Compra_por_Catálogo_Electrónico_Marzo_-_Junio_2017.pdf | 04/05/2017 |
| 51 | G1. Informe Ejecutivo Sitop, EL Pailón Marzo 2017. | Informe_Ejecutivo_Pailón_Sitop_Marzo_2017.pdf | 05/04/2017 |
| 52 | G2. Hito 45: Informe Ejecutivo Sitop, Tulcan-Tufiño_ Abril 2017. | Informe_ejecutivo_Tulcan-Tufiño_Abril_2017.pdf | 04/05/2017 |
| 53 | G3. Hito 46: Informe Ejecutivo Sitop, Tufiño - El Azuay _ Mayo 2017. | Informe_ejecutivo_Tufiño_El_Azuay_Mayo_2017.pdf | 05/06/2017 |
| 54 | G4. Hito 47: Informe Ejecutivo Sitop, Bolívar - Mascarilla _ Junio 2017. | Informe_Ejecutivo_Sitop_Bolívar_-_Mascarilla__Junio_2017..pdf | 04/07/2017 |
| 55 | G5. Hito 48: Informe Ejecutivo Sitop, J.Andrade - El Carmelo _ Junio 2017. | Informe_Ejecutivo_Sitop_J.Andrade_#_El_Carmelo__Junio_2017.pdf | 02/07/2017 |
| 56 | G6. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento_Puntos Críticos _ Julio 2017. | Informe_ejecutivo_Sitop_Mantenimiento_Puntos_Críticos__Julio_2017.pdf | 05/08/2017 |
| 57 | G7. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento_Puntos Críticos _ agosto 2017. | Informe_ejecutivo_Sitop_Mantenimiento_Puntos_Críticos__agosto_2017..pdf | 05/09/2017 |
| 58 | G8. Hito 49: Informe Ejecutivo Sitop, Chical - El Pailon_ Agosto 2017. | Informe_Ejecutivo_Sitop_Chical_PAILON__Agosto_2017.pdf | 05/10/2017 |
| 59 | H01. Hito 51: Acta entrega mensual_Chical-Las Palmas_ septiembre 2017 | ACTA_ENTREGA_RECEPCION_MENSUAL_15_DE_NOVIEMBRE_2017.pdf | 05/09/2017 |
| 60 | H02. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento_Puntos Críticos _ septiembre 2017. | Informe_ejecutivo_Sitop_Mantenimiento_Puntos_Críticos__septiembre_2017..pdf | 05/10/2017 |
| 61 | H03. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento_Puntos Críticos _ octubre 2017. | Informe_ejecutivo_Sitop_Mantenim_Puntos_Críticos__Octubre_2017.pdf | 05/11/2017 |
| 62 | H04. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento_Puntos Críticos _ Noviembre 2017. | Informe_Ejecutivo_Sitop_Mantenim_Puntos_Críticos_Noviembre_2017.PDF | 05/12/2017 |
| 63 | H05. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento_Puntos Críticos _ Diciembre 2017 | Informe_Ejecutivo_Sitop_Puntos_Críticos_Diciembre_2017.pdf | 05/01/2018 |
| 64 | H07. Hito 61: Acta entrega mensual_Chical-El Pailon_2018 | ACTA_ENTREGA_-RECEPCION_TRAMO_CHICAL_-_EL_PAILON.pdf | 04/09/2018 |
| 65 | H08. Hito 62: Acta entrega mensual_Chilma_Chical_2018 | ACTA_ENTREGA_- RECEPPCION_CHILMA-_CHICAL.pdf | 04/09/2018 |
| 66 | I00. Hito 56: Orden de Compra por Catálogo Electrónico 2018 | Orden_de_Compra_por_Catálogo_Electrónico_2018.zip | 04/04/2018 |
| 67 | I01. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento_Puntos Críticos _ Enero 2018 | Informe_Ejecutivo_Sitop_Puntos_Críticos_Enero_2018.PDF | 26/03/2018 |
| 68 | I02. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento_Puntos Críticos _ Febrero 2018 | Informe_Ejecutivo_Sitop_Puntos_Críticos_Febrero_2018.PDF | 26/03/2018 |
| 69 | I03. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento_Puntos Críticos _ Marzo 2018 | Informe_Ejecutivo_Sitop_Puntos_Críticos_Marzo_2018.PDF | 05/04/2018 |
| 70 | I04. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento_Puntos Críticos _ Abril 2018 | Informe_Ejecutivo_Sitop_Puntos_Críticos_Abril_2018.pdf | 04/05/2018 |
| 71 | I05. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento_Puntos Críticos _ Mayo 2018 | Informe_Ejecutivo_Sitop_Puntos_Críticos_Mayo_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 72 | I06. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento_Puntos Críticos _ Junio 2018 | Informe_Ejecutivo_Sitop_Puntos_Críticos_Junio_2018.pdf | 03/07/2018 |
| 73 | I07. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento_Puntos Críticos _ Julio 2018 | Informe_Ejecutivo_Sitop_Puntos_Críticos_Julio_2018.pdf | 02/08/2018 |
| 74 | I08. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento_Puntos Críticos _ Agosto 2018 | Informe_Ejecutivo_Sitop_Puntos_Críticos_AGOSTO_2018.pdf | 05/09/2018 |
| 75 | I09. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento_Puntos Críticos _ Septiembre 2018 | Informe_Ejecutivo_Sitop_Puntos_Críticos_SEPTIEMBRE_2018.pdf | 02/10/2018 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 76 | I10. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento_Puntos Criticos _ Octubre_2018 | Informe_Ejecutivo_Sitop_Puntos_Criticos_OCTUBRE_018.pdf | 04/11/2018 |
| 77 | I11. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento_Puntos Criticos _ Noviembre_2018 | Informe_Ejecutivo_Sitop_Puntos_Criticos_NOVIEMBRE_2018.pdf | 04/12/2018 |
| 78 | I12. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento_Puntos Criticos _ Diciembre_2018 | Informe_Ejecutivo_Sitop_Puntos_Criticos_DICIEMBRE_2018.pdf | 04/01/2019 |
| 79 | J01. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento de la vía E10 paso lateral de Julio Andrade mediante sello asfáltico y señalización _ Enero_2019 | Informe_Ejecutivo_Sitop_PASO_LATERAL_JULIO_ANDRADE_01/ENERO_2019..pdf | 05/02/2019 |
| 80 | J02. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento de la vía E10 paso lateral de Julio Andrade mediante sello asfáltico y señalización _ Febrero_2019 | Informe_Ejecutivo_Sitop_PASO_LATERAL_JULIO_ANDRADE_02/FEBRERO_2019..pdf | 05/03/2019 |
| 81 | J03.- VERIFICABLE: PROBLEMA 3-ACCIÓN 1 (solicitud de recursos de la asignación presupuestaria) | MTOP-DDC-2019-140-ME-1.pdf | 27/03/2019 |
| 82 | Ja1.-Certificación Presupuestaria Obra realizada. | CertificaciónMurodeGaviones.pdf | 02/01/2020 |
| 83 | Ja2.-Publicación Portal Compras Públicas realizada | PUBLICACION_EN_EL_PORTAL_C.P..pdf | 02/01/2020 |
| 84 | Ja3.- CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES Y RECONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS | CONTRATO_CONSTRUCCIÓN_MURO_DE_GAVIONES_Y_RECONSTRUCCIÓN_DE_CUNETAS.pdf | 02/01/2020 |
| 85 | Ja4.- Inicio de trabajos dispuesto. | ACTA_DE_INICIO_DE_TRABAJOS.pdf | 02/01/2020 |
| 86 | Ja5.-Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento de la vía E10 paso lateral de Julio Andrade mediante sello asfáltico y señalización _ Noviembre 2018 | Informe_Ejecutivo_Sitop_MUROS_DE_GAVIONES_Y_RECONSTRUCCIÓN_DE_CUNETAS.pdf | 02/11/2018 |
| 87 | Ja6.-Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento de la vía E10 paso lateral de Julio Andrade mediante sello asfáltico y señalización _ Diciembre 2018 | GPR_Avance_de_obra_M.Gaviones_E10_DICIEMBRE_2018.pdf | 02/12/2018 |
| 88 | Ja7.-Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento de la vía E10 paso lateral de Julio Andrade mediante sello asfáltico y señalización _ Enero 2019 | Informe_Ejecutivo_Sitop_Muro_de_Gaviones_El_Carmelo_Enero_2019..pdf | 02/01/2019 |
| 89 | Ja8.-Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento de la vía E10 paso lateral de Julio Andrade mediante sello asfáltico y señalización _ Febrero 2019 | Informe_Ejecutivo_Sitop_Muro_de_Gaviones_El_Carmelo_feb_2019..pdf | 02/01/2019 |
| 90 | Ja9. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento de la vía E10 paso lateral de Julio Andrade mediante sello asfáltico y señalización _ Marzo 2019 | Informe_Ejecutivo_Sitop_Muro_de_Gaviones_El_Carmelo_MARZO_2019..pdf | 02/03/2019 |
| 91 | Jb10. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento de la vía E10 paso lateral de Julio Andrade mediante sello asfáltico y señalización _ Abril 2019 | Informe_Ejecutivo_Sitop_Muro_de_Gaviones_El_Carmelo_ABRIL_2019..pdf | 02/05/2019 |
| 92 | Jb11. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento de la vía E10 paso lateral de Julio Andrade mediante sello asfáltico y señalización _ Mayo 2019 | Informe_Ejecutivo_Sitop_Muro_de_Gaviones_El_Carmelo_mayo_2019..pdf | 02/05/2019 |
| 93 | Jb12.-ACTA_PROVISIONAL_MUROS_DE_GAVIONES | ACTA_PROVISIONAL_MUROS_DE_GAVIONES.pdf | 02/01/2020 |
| 94 | Jb13.-Informe Técnico de fiscalización aprobado | INFORME_DE_FISCALIZACION_MURO_DE_GAVIONES.pdf | 02/01/2020 |
| 95 | Jb14.-ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA MUROS DE GAVIONES | ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_MUROS_DE_GAVIONES.pdf | 02/01/2020 |
| 96 | Jb15. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento de la vía E10 paso lateral de Julio Andrade mediante sello asfáltico y señalización _ Junio 2019 | Informe_Ejecutivo_Sitop_PASO_LATERAL_JULIO_ANDRADE_02/JUNIO_2019..pdf | 02/06/2019 |
| 97 | Jb16. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento de la vía E10 paso lateral de Julio Andrade mediante sello asfáltico y señalización _ Julio 2019 | Informe_Ejecutivo_Sitop_PASO_LATERAL_JULIO_ANDRADE_02/JULIO_2019..pdf | 02/07/2019 |
| 98 | Jb17. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento de la vía E10 paso lateral de Julio Andrade mediante sello asfáltico y señalización _ Agosto 2019 | Informe_Ejecutivo_Sitop_PASO_LATERAL_JULIO_ANDRADE_02/AGOSTO_2019..pdf | 02/08/2019 |
| 99 | Jb18. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento de la vía E10 paso lateral de Julio Andrade mediante sello asfáltico y señalización _ Septiembre 2019 | Informe_Ejecutivo_Sitop_PASO_LATERAL_JULIO_ANDRADE_02/SEPTIEMBRE_2019..pdf | 02/09/2019 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|---|---------------|
| 100 | Jb19. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento de la vía E10 paso lateral de Julio Andrade mediante sello asfáltico y señalización _ Octubre 2019 | INFORME_EJECUTIVO_PASO_LATERAL_JULIO_ANDRADE_OCTUBRE_2019.pdf | 02/01/2020 |
| 101 | Jb20. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento de la vía E10 paso lateral de Julio Andrade mediante sello asfáltico y señalización _ Noviembre 2019 | Informe_Ejecutivo_Sitop_Muro_de_Gaviones_El_Carmelo_Noviembre_2019..pdf | 02/01/2020 |
| 102 | K0.1.- VERIFICABLE: RIESGO 2-ACCIÓN 2 (PROGRAMACION DE ACTIVIDADES) | Programacion_de_Actividades_mantenimiento_2019.pdf | 22/04/2019 |
| 103 | K0.2.- VERIFICABLE: HITO 68 (ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO) | ORDEN_DE_CONPRA_POR_CATALOGO_ELECTRÓNICO_18062019.pdf | 18/06/2019 |
| 104 | K0.3.- VERIFICABLE: PROBLEMA 3-ACCIÓN 2 (solicitud de recursos de la asignación presupuestaria) | INSISTENCIA_Z1_CARACHI_Solicitud_de_asignación_de_recursos.pdf | 28/06/2019 |
| 105 | K0.4.- VERIFICABLE: Hito 72: Acta entrega mensual tramo: La Praderas-Chilma_julio_2019 _Chical-Las Palmas | ACTA_RECEPACION_MENSUAL_F_P.pdf | 01/08/2019 |
| 106 | K0.9.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes agosto 2019) | Cedula_Presupuestaria_agosto.pdf | 03/09/2019 |
| 107 | K1.1.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes ENERO 2019) | CEDULA_PRESUPUESTARIA_ENERO.pdf | 09/09/2019 |
| 108 | K1.2.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes FEBREO 2019) | CEDULA_PRESUPUESTARIA_FEBRERO.pdf | 09/09/2019 |
| 109 | K1.3.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes MARZO 2019) | CEDULA_PRESUPUESTARIA_MARZO.pdf | 09/09/2019 |
| 110 | K1.4.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes ABRIL 2019) | CEDULA_PRESUPUESTARIA_ABRIL.pdf | 09/09/2019 |
| 111 | K1.5.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes MAYO 2019) | CEDULA_PRESUPUESTARIA_MAYO.pdf | 09/09/2019 |
| 112 | K1.6.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes JUNIO 2019) | CEDULA_PRESUPUESTARIA_JUNIO.pdf | 09/09/2019 |
| 113 | K1.7.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes JULIO 2019) | CEDULA_PRESUPUESTARIA_JULIO.pdf | 09/09/2019 |
| 114 | K1.8.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes AGOSTO 2019) | CEDULA_PRESUPUESTARIA_AGOSTO.pdf | 09/09/2019 |
| 115 | K1.9.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes SEPTIEMBRE 2019) | cedula_presupuestaria_septiembre.pdf | 04/10/2019 |
| 116 | K2.10.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes Octubre 2019) | CEDULA_PRESUPUESTARIA_OCTUBRE_2019.pdf | 05/11/2019 |
| 117 | K2.11.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes Noviembre 2019) | CEDULA_PRESUPUESTARIA_NOVIEMBRE_2019.pdf | 03/12/2019 |
| 118 | K2.12.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes Diciembre 2019) | CEDULA_PRESUPUESTARIA_DICIEMBRE_2019.pdf | 03/01/2020 |
| 119 | K2.13a.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes Enero 2020) | 1_ENERO.pdf | 20/08/2020 |
| 120 | K2.14.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes Febrero 2020) | 2_FEBRERO.pdf | 20/08/2020 |
| 121 | K2.15.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes Marzo 2020) | 3_MARZO.pdf | 20/08/2020 |
| 122 | K2.16.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes Abril 2020) | 4_ABRIL.pdf | 20/08/2020 |
| 123 | K2.17.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes Mayo 2020) | 5_MAYO.pdf | 20/08/2020 |
| 124 | K2.18.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes Junio 2020) | 6_JUNIO.pdf | 20/08/2020 |
| 125 | K2.19.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes Julio 2020) | 7_JULIO.pdf | 20/08/2020 |
| 126 | K2.20.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes Agosto 2020) | EJECUCION_PRESUPUESTARIA_AGOSTO_2020.pdf | 02/09/2020 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|--|---------------|
| 127 | K2.21.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, enero-agosto 2020) | EJECUCION_PRESUPUESTARIA_CONSOLIDADA_DE_ENERO_A_AGOСТО_2020.pdf | 02/09/2020 |
| 128 | K2.24.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, noviembre 2020) | REPORTE_DE_EJECUCIÓN_PRESUPUESTARIA_NOVIEMBRE_2020_MANTENIMIENTO.pdf | 07/12/2020 |
| 129 | L07. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento de la vía E10 paso lateral de Julio Andrade mediante sello asfáltico y señalización _ Junio 2019 | Informe_Ejecutivo_Sitop_PASO_LATERAL_JULIO_ANDRADE_JUNIO_2019.pdf | 02/07/2019 |
| 130 | L08. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento de la vía E10 paso lateral de Julio Andrade mediante sello asfáltico y señalización _ Julio 2019 | Informe_Ejecutivo_Sitop_PASO_LATERAL_JULIO_ANDRADE_JULIO_2019.pdf | 02/08/2019 |
| 131 | L09. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento de la vía E10 paso lateral de Julio Andrade mediante sello asfáltico y señalización _ Agosto_ 2019 | Informe_Ejecutivo_Sitop_PASO_LATERAL_JULIO_ANDRADE_AGOСТО_2019.pdf | 03/09/2019 |
| 132 | L10. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento de la vía E10 paso lateral de Julio Andrade mediante sello asfáltico y señalización _ Septiembre_ 2019 | Informe_Ejecutivo_Sitop_PASO_LATERAL_JULIO_ANDRADE_SEPTIEMBRE_2019.pdf | 04/10/2019 |
| 133 | L11. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento de la vía E10 paso lateral de Julio Andrade mediante sello asfáltico y señalización _ Octubre_ 2019 | INFORME_EJECUTIVO_PASO_LATERAL_JULIO_ANDRADE_OCTUBRE_2019.pdf | 05/11/2019 |
| 134 | L12. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento de la vía E10 paso lateral de Julio Andrade mediante sello asfáltico y señalización _ Noviembre_ 2019 | Informe_Ejecutivo_Sitop_Paso_Lateral_noviembre_2019.pdf | 05/12/2019 |
| 135 | L13. Informe Ejecutivo Sitop, Mantenimiento de la vía E10 paso lateral de Julio Andrade mediante sello asfáltico y señalización _ Diciembre_ 2019 | Informe_Ejecutivo_Sitop_PASO_LATERAL_JULIO_ANDRADE_DICIEMBRE_2019.pdf | 03/01/2020 |
| 136 | M1 VERIFICABLE: RIESGO 1, ACCIÓN 1 (Solicitar presupuesto para cubrir los costos de inversión para mantenimiento vial.) | MTOP-DDC-2020-212-ME-1.pdf | 26/03/2020 |
| 137 | M2 VERIFICABLE: RIESGO 1, ACCIÓN 1 (Gestionar recursos y asignación presupuestaria para componentes de este proyecto programados para el año 2020) | MTOP-CGP-2020-898-ME.pdf | 03/07/2020 |
| 138 | M3 VERIFICABLE: RIESGO 1, ACCIÓN 1 (Solicitar presupuesto para cubrir los costos de inversión para mantenimiento vial.) | MTOP-DDC-2021-531-ME_(2).pdf | 19/05/2021 |
| 139 | M4 VERIFICABLE: PROBLEMA 1, ACCIÓN 1 (Gestionar recursos y asignación presupuestaria para componentes de este proyecto.) | MTOP-DDC-2021-531-ME_(2).pdf | 19/05/2021 |
| 140 | O1 FICHA DEL PROYECTO (COSTO TOTAL DEL PROYECTO SIPeIP) | Ficha_Proyecto-1.pdf | 02/09/2020 |
| 141 | P1. VERIFICABLE HITO 145 EJECUCIÓN (Programación presupuestaria aprobada (Patrocinador Ejecutivo) | POA_2021_PARA_ID_SITOP_ZONA_1_CARCHI-signed-1.pdf | 03/03/2021 |
| 142 | P2. VERIFICABLE HITO 146 EJECUCIÓN: Adjudicación realizada | ORDEN_DE_COMPRA_POR_CATÁLOGO_ELECTRÓNICO_1805/2021_ORDEN_EL_PUN.pdf | 18/05/2021 |
| 143 | P3. VERIFICABLE HITO 147 EJECUCIÓN: Aval aprobado | MTOP-SUBZ1-2021-0838-ME.pdf | 18/05/2021 |
| 144 | P4. VERIFICABLE HITO 148 EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada | certificacion_370373732001620660672.pdf | 18/05/2021 |
| 145 | P5. VERIFICABLE HITO 149 EJECUCIÓN: Contrato Principal y/o Complementario suscrito | ORDEN_DE_COMPRA_POR_CATÁLOGO_ELECTRÓNICO_1805/2021_ORDEN_FRONTERA.pdf | 18/05/2021 |
| 146 | P6. VERIFICABLE HITO 150 EJECUCIÓN: Convenio de Pago suscrito | ORDEN_DE_COMPRA_POR_CATÁLOGO_ELECTRÓNICO_1805/2021_ORDEN_GUALTAL.pdf | 18/05/2021 |
| 147 | P7. VERIFICABLE HITO 151 EJECUCIÓN: Términos de Referencia aprobados | ORDEN_DE_COMPRA_POR_CATÁLOGO_ELECTRÓNICO_1806/2021_ORDEN_15_DE_NOVIEMBRE.pdf | 18/06/2021 |
| 148 | Q.1.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, enero 2021) | ENERO_2021.pdf | 05/04/2021 |
| 149 | Q.2.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, febrero 2021) | FEBRERO_2021.pdf | 05/04/2021 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|--------------------------------------|---------------|
| 150 | Q.3.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, marzo 2021) | MARZO_2021.pdf | 05/04/2021 |
| 151 | Q.6.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, JUNIO 2021) | CEDULA_PRESUPUESTARIA_junio_2021.pdf | 01/07/2021 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|
| ARROYO BURBANO, HERNANDO GONZALO | Administrador del contrato | Director Distrital del Carchi | harroyo@mtop.gob.ec | 0993385475 |
| Benavides Bolaños, Wellington Renán | Supervisor de los trabajos de mantenimiento | COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA | wbenavides@mtop.gob.ec | 0994926228 |
| Chicango Burbano, Mauro Milton | Patrocinador Ejecutivo | Subsecretario Zonal 1 | mchicango@mtop.gob.ec | |
| Ruiz, Fernanda | Supervisora Financiera del Carchi | Supervisora Financiera del Carchi | lruiz@mtop.gob.ec | 0994917109 |

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

| Archivo | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 62489_1.jpg | 05/03/2021 |