

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 5**  
**Dirección Provincial Guayas**

**PROYECTO: K064 MTOP - Mantenimiento Vial de la Provincia del Guayas**

|                                |  |                                 |  |
|--------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Líder del Proyecto:            | Rocohano Granados, Maritza Alexandra (mrocohano@mtop.gob.ec) |                                 |  |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Berrezueta Velez, Gustavo David                              | Programas Relacionados:         | Provincia - Guayas, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD |
| Titular:                       | Santamaria Loor, Kiura Ninoska                               | Prioridad:                      | 0  |
| Tipo de Proyecto:              | Infraestructura  | Retorno Económico:              | 0.00   |
| CUP:                           | 175200000.506.3844   | TIR:                            | 0.00 %   |
| Objetivos Operativos:          | 5  | VAN:                            | 0.00   |
| Viabilidad Técnica:            | Alta   | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 49,074,989.33  |
| Localidad de Gestión:          | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito                             |                                 |  |
| Tipo de Ppto. Externo:         |  | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2011 - 31/12/2021  |
| Fecha de última actualización: | 03/01/2022   | Fecha de Fin Base:              | 02/07/2015   |
| Modificado por:                | Rocohano Granados, Maritza Alexandra                         | Fecha del siguiente Hito:       | 01/09/2020   |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

Por las características del programa de Mantenimiento de la Red Vial del Guayas, el campo de acción es a nivel de la provincia del Guayas y las provincias que la limitan, por lo que los beneficiarios tanto directos, como indirectos, son los pobladores que se encuentran en el área de influencia de los 242,16 km de la Red Vial del Guayas, que son administrados por la DDG.

**PRODUCTO:**

Manteniendo una red vial en óptimas condiciones durante toda su vida útil, fomentara la productividad de la Provincia del Guayas en los principios de equidad, equivalencia, excelencia, sostenibilidad ambiental y competitividad, que hace posible el cumplimiento del plan nacional de desarrollo y los principios del buen vivir.

**LINEA BASE:**

La Red Vial del Guayas esta propensa a un proceso de alta vulnerabilidad debido a la permanente circulación vehicular, exposición al ambiente, clima, etc., siendo necesario que se mantenga un control permanente de la estructura de la misma, para lo cual, el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, por medio de la Dirección Distrital de Guayas, supervisará frecuentemente la Obra, notificará y tomará decisiones si hubiere alguna novedad en cuanto al deterioro, daño o destrucción de alguna de las estructuras, de manera que inmediatamente se den soluciones de reparación o mantenimiento del mismo.

**OBJETIVO GENERAL**

- . Brindar un buen nivel de servicio, seguridad y confort a los usuarios, manteniendo en estado óptimo la infraestructura de la Red Vial correspondiente a la DDG.
- . Facilitar el transporte de la producción agrícola, manteniendo en estado óptimo la infraestructura de todas las modalidades de transporte, que tiene como competencia la DDG.
- . Mejorar las condiciones de movilidad, conectividad entre poblaciones que atraviesan la Provincia, implementando un proceso de movilidad continua, cubriendo requerimientos de infraestructura adecuada a primer nivel, garantizando el desarrollo socio económico de las poblaciones.

**OBJETIVOS ESPECIFICOS:**

- Ejecutar obras Preliminares
- Realizar Accesos a los puentes
- Construcción de Estructuras
- Construcción de obras de Protección
- Realizar Medidas ambientales
- Aplicar Señalización Vial

## DATOS GENERALES

### Descripción

Instalación de Iluminación  
Ejecución de los Estudio de suelos y de Resistencia de materiales  
Realizar trabajos de Consultoría y Fiscalización

### Beneficios Cualitativos

Los beneficios : ahorro en los costos de operación de vehículos, ahorro del costo de operación de vehículos y tiempo de viaje del tráfico existente que son trasladados en forma directa a los usuarios de las vías de la Red Vial del Guayas.

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de movilidad de los usuarios de la Red Vial del Guayas administrada por el MTOP:

+NARANJAL-ENTRADA ESPERANZALIMITE GUAYAS-EL ORO  
+LIM(GYE -LOS RIOS) -EMPALME  
+EMPALME -PICHINCHA  
+PROGRESO -KM 19.4 VIA GUAYAQUIL/PROGRESO  
+KM 19.4 VIA GUAYAQUIL/PROGRESO -GUAYAQUIL  
+PERIMETRAL DE GUAYAQUIL. (VIA DAULE -LA AURORA -LA PUNTILLA/LOOP NORTE Y LOOP ORIENTAL)  
+LA PUNTILLA-DURAN (PUENTE RMA)  
+PUERTO INCA-PANCHO NEGRO(LIMITE GUAYAS-CAÑAR)  
+GUAYAQUIL-LA PUNTILLA  
+LIMITE GUAYAS-LOS RÍOS-PALESTINA  
+SALITRE-LIMITE GUAYAS-LOS RIOS  
+PROGRESO-PLAYAS  
+PLAYAS-POSORJA  
+PUERTO AYORA - CANAL DE ITABACA (GALAPAGOS)

### Tipo de Beneficiario

Usuarios de las vías de la Red Vial del Guayas.

El siguiente perfil tiene como beneficiarios directos a los habitantes de toda la provincia de Guayas (Estos datos son de acuerdo al último censo realizado en el año 2010. Fuente: INEC.):

MUJERES 1´ 829.569  
HOMBRES 1´ 815.914  
TOTAL 3´ 645.483

Beneficiarios Directos: La población beneficiada es la de la provincia del Guayas y sus cantones, además de las Provincias que la limitan.

Beneficiarios por área de influencia: La provincia del Guayas (área de influencia).

### Restricciones

TIEMPO: este proyecto tiene un tratamiento diferente a otros, ya que al ser de mantenimiento constante año a año se incluye en el Plan anual de inversión (2011 al vigente)

COSTO: desde el año 2011 al 2019 se ha presupuestado \$52.832.570,56

ALCANCE: La operación se refiere a los trabajos de eliminación selectiva de vegetación existente dentro de la faja vial. La limpieza comprende además la eliminación de ramaje aéreo y el retiro de cualquier desecho, escombro u otro material en desuso que se encuentre dentro del área prescrita, cualquiera sea su procedencia. La vegetación en muchos casos resulta beneficiosa para el camino y mejora la estética general, permitiendo un viaje más placentero; por lo tanto, no es conveniente programar talas remociones indiscriminadas de toda vegetación existente dentro de la faja, si no que se debe realizar un estudio para establecer áreas o especies individuales deben ser taladas. Los principales factores que se deben considerar para definir los requerimientos del trabajo son:

#Las señales camineras deben encontrarse completamente libres de cualquier vegetación que impida su visión desde, a lo menos, 100 m de distancia.

#La velocidad de diseño de la carretera y los radios de las curvas horizontales definen un despeje lateral mínimo, que asegure la distancia de visibilidad de parada o adelantamiento, tal como se especifica en los numerales 3.202.2 y 3.203.3 del Volumen 3 del NEVI - 12 La vegetación que arraiga en taludes de cortes y terraplenes es esencial para evitar deslizamientos y desprendimientos, por lo tanto sólo debe cortarse a una altura adecuada para que no obstruya la visibilidad en los términos anteriormente señalados.

#En áreas de seguridad, o encauzamiento del tránsito que vira o ingresa a la carretera, ninguna vegetación deberá quedar con una altura mayor que 0,20 m.

#Los arbustos que arraiguen dentro de elementos de drenaje, tales como fosos, contrafosos y otros deben retirarse completamente.

#Deben talarse los árboles o arbustos de tronco de 150 mm o más de diámetro, en la mediana y en las circunstanciales zonas despejadas, pues aumentan la severidad de un eventual accidente.

**Restricciones**

#La operación puede incluir también la aplicación de mata-malezas. Se hará en los sectores definidos en los antecedentes del contrato o donde indique la Fiscalización y en los que previamente se efectuó una limpieza de faja manual o mecanizada.

RECURSOS: Este proyecto está compuesto por componentes: Infraestructura, Servicios de microempresas, Gastos operacionales, fiscalizaciones; dentro de estos componentes se ejecutan contratos por administración directa en donde interviene personal del MTOP y contratos de proveedores externos que cuentan con su personal

CALIDAD: Los trabajos de cada una de las microempresas contratadas son supervisadas y administradas por 2 técnicos del MTOP-Guayas, a fin de garantizar que se cumplan cada uno de los items del contrato.

RIESGO: La falta de pago por parte del Ministerio de Finanzas ocasionaría la paralización de los trabajos.

**VIALIDAD TÉCNICA:**

Operaciones de Conservación Periódica: Las tareas de mantenimiento periódico, son las requeridas para recuperar las condiciones originales del proyecto, especialmente las que corresponden a la rodadura que se ha perdido por la acción del tráfico y de los agentes climáticos como son el viento y la lluvia.


A1.- MANTENIMIENTO RUTINARIO sin proyecto (carpeta asfáltica dos carriles)

En éstas condiciones, la carretera deberá recibir un adecuado mantenimiento para que aún con la superficie de rodadura asfáltica, de 2 carriles, el nivel de servicio sea el mejor que se pueda brindar a los usuarios; para ello, luego de realizar el inventario de las actuales características viales a mantener, se diseñaron las normas de cantidad (nivel de servicio), cantidades de obra y presupuesto anual de mantenimiento rutinario.

|              |              |            |            |                  |        |            |           |           |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | <b>Ejecución</b> | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2011      Fecha de Fin: 31/12/2021

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic   |
| 2021                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 52 %                        | 54 % | 57 % | 60 % | 68 % | 71 % | 74 % | 77 % | 80 % | 83 % | 86 % | 100 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | Estado                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                       | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| DICIEMBRE 2021<br><br>En este mes se han realizados los sig. Pagos por concepto de gastos operacionales:<br><br>Servicios personales por contrato: \$ 11,367.70 (ingresos)<br>Aporte Patronal: \$ 1,097.01<br>Fondos de Reserva: \$ 592.68 (ingresos). | Rocohano Granados, Maritza Alexandra | 03/01/2022 - 12:11 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                       | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Décimo tercer sueldo \$ 7,865.54<br/>                     Décimo cuarto \$ 1,666.63<br/>                     Compensación por Vacaciones no Gozadas por cesación de funciones \$ 3,926.10</p>   |                                      |                               |
| <p><b>NOVIEMBRE 2021</b></p> <p>En este mes se han realizados los sig. Pagos por concepto de gastos operacionales:</p> <p>Servicios personales por contrato: \$ 11,367.70 (ingresos)<br/>                     Aporte Patronal: \$ 1,097.01<br/>                     Fondos de Reserva: \$ 320.46 (ingresos).</p>   | Rocohano Granados, Maritza Alexandra | 02/12/2021 - 12:51 PM         |
| <p><b>OCTUBRE 2021</b></p> <p>En este mes se han realizados los sig. Pagos por concepto de gastos operacionales:</p> <p>Servicios personales por contrato: \$ 9,705.70 (ingresos)<br/>                     Aporte Patronal: \$ 936.62<br/>                     Fondos de Reserva: \$ 320.46 (ingresos).<br/>                     Décimo cuarto sueldo: \$ 115.55 (ingresos).<br/>                     Décimo tercer sueldo: \$ 290.48 (ingresos)</p> <p>Infraestructura \$ 182,394.28<br/>                     Mantenimiento de áreas verdes y vías internas \$ 38,118.88</p>  | Rocohano Granados, Maritza Alexandra | 04/11/2021 - 01:30 PM         |
| <p><b>SEPTIEMBRE 2021</b></p> <p>En este mes se han realizados los sig. Pagos por concepto de gastos operacionales:</p> <p>Servicios personales por contrato: \$ 10,800.00 (ingresos)<br/>                     Aporte Patronal: \$ 1,042.22<br/>                     Fondos de Reserva: \$ 270.90 (ingresos).<br/>                     Décimo cuarto sueldo: \$ 133.32 (ingresos).<br/>                     Décimo tercer sueldo: \$ 381.67 (ingresos)</p> <p>Servicio de voluntariado (microempresas) \$ 108,905.63<br/>                     Mantenimiento de áreas verdes y vías internas \$ 88,868.16</p>                   | Rocohano Granados, Maritza Alexandra | 01/10/2021 - 06:28 PM         |
| <p><b>AGOSTO 2021</b></p> <p>En este mes se han realizados los sig. Pagos por concepto de gastos operacionales:</p> <p>Servicios personales por contrato: \$ 11,915.63 (ingresos)<br/>                     Aporte Patronal: \$ 1,149.88<br/>                     Fondos de Reserva: \$ 1,647.72 (ingresos).<br/>                     Décimo cuarto sueldo: \$ 433.29 (ingresos).<br/>                     Décimo tercer sueldo: \$ 1,192.75 (ingresos)</p> <p>Servicio de voluntariado (microempresas) \$ 175,439.16</p>   | Rocohano Granados, Maritza Alexandra | 03/09/2021 - 08:18 AM         |
| <p><b>JULIO 2021</b></p> <p>En este mes se han realizados los siguientes pagos por concepto de gastos operacionales:</p> <p>Servicios personales por contrato: \$ 12.144.00 (ingresos)<br/>                     Aporte Patronal: \$ 1.171,93<br/>                     Décimo tercer sueldo \$596.42<br/>                     Decimocuarto sueldo \$199.98</p> <p>Por concepto de pagos a microempresas ( servicio de voluntariado ) se canceló \$129,270.93.</p> <p>Se ha cumplido con lo programado en el POA 2021 de gastos operacionales (pago al personal) y servicio de voluntariado (contratación de microempresas).</p> | Rocohano Granados, Maritza Alexandra | 02/08/2021 - 11:25 PM         |
| <p><b>JUNIO 2021</b></p> <p>En este mes se han realizados los siguientes pagos por concepto de gastos operacionales :</p> <p>Servicios personales por contrato: \$ 12,228.00 (ingresos)</p>  | Rocohano Granados, Maritza Alexandra | 02/07/2021 - 11:41 AM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                              | Fecha de última actualización |
|---|---|-------------------------------|
| <p>Aporte Patronal: \$ 1,180.04</p> <p>Por concepto de pagos a microempresas se canceló \$28,657.11.</p> <p>Se ha cumplido con lo programado en el POA 2021 de gastos operacionales (pago al personal) y servicio de voluntariado (contratación de microempresas).</p>  |   |                               |
| <p>MAYO 2021</p> <p>En este mes se han realizados los sig. pagos por concepto de gastos operacionales :</p> <p>Servicios personales por contrato: \$ 12,228.00 (ingresos)<br/>                     Aporte Patronal: \$ 1,180.04<br/>                     Fondos de Reserva: \$688.41 (ingresos).<br/>                     Décimo cuarto sueldo: \$ 166.65 (ingresos).<br/>                     Décimo tercer sueldo: \$ 423.59 (ingresos)</p> <p>Se contrataron las microempresas conforme el POA aprobado, las cuales están en las diferentes vías del Guayas.</p>   | <p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p> | <p>02/06/2021 - 04:36 PM</p>  |
| <p>ABRIL 2021</p> <p>En este mes se han realizados los sig. pagos por concepto de gastos operacionales, conforme el POA aprobado:</p> <p>Servicios personales por contrato: \$ 12,228.00 (ingresos)<br/>                     Aporte Patronal: \$ 1,180.04<br/>                     Fondos de Reserva: \$688.41 (ingresos).<br/>                     Décimo cuarto sueldo: \$ 166.65 (ingresos).<br/>                     Décimo tercer sueldo: \$ 423.59 (ingresos)</p> <p>Se están gestionando la contratación de microempresas para el mantenimiento vial Guayas, conforme los memorándums MTOP-DDG-2021-680-ME, del 31 de marzo del 2021 y el MTOP-DDG-2021-681-ME-del 23 de abril del 2021.</p> | <p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p> | <p>03/05/2021 - 04:00 PM</p>  |
| <p>MARZO 2021</p> <p>En este mes se han realizados los sig. pagos por concepto de gastos operacionales, conforme el POA aprobado:</p> <p>Servicios personales por contrato: \$ 12,228.00 (ingresos)<br/>                     Aporte Patronal: \$ 1,180.04<br/>                     Fondos de Reserva: \$688.41 (ingresos).<br/>                     Décimo cuarto sueldo: \$ 166.65 (ingresos).<br/>                     Décimo tercer sueldo: \$ 423.59 (ingresos)</p>   | <p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p> | <p>01/04/2021 - 05:35 PM</p>  |
| <p>FEBRERO 2021</p> <p>En este mes se han realizados los sig. pagos por concepto de los gastos operacionales, conforme el POA aprobado:</p> <p>Servicios personales por contrato \$ 11,259.67<br/>                     Aporte patronal \$ 1,086.59</p> <p>En enero 2021 se pagó:</p> <p>Servicios personales por contrato \$ 12,228.00<br/>                     Aporte patronal \$ 1,180.04</p>   | <p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p> | <p>02/03/2021 - 11:31 AM</p>  |
| <p>ENERO 2021</p> <p>Hasta la presente fecha no está activo el nuevo programa financiero SINAFIP, motivo por el cual, no se puede registrar la información mensual de GPR-mantenimiento vial. Esta información será presentada en el mes de febrero del 2021.</p>   | <p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p> | <p>02/02/2021 - 02:04 PM</p>  |
| <p>DICIEMBRE 2020.</p> <p>Se han contratado 7 microempresas para el mantenimiento vial de la provincia del Guayas, son:</p> <p>Trabajadores del progreso, fecha de contrato 14 de octubre del 2020.<br/>                     San Isidro, fecha de contrato 14 de octubre del 2020.<br/>                     Ecuavías, fecha de contrato 14 de octubre del 2020.<br/>                     Vías Guayas, fecha de contrato 14 de octubre del 2020.<br/>                     Los Sauces, fecha de contrato 16 de octubre del 2020.</p>  | <p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p> | <p>05/01/2021 - 10:16 AM</p>  |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por  | Fecha de última actualización    |
|---|---|----------------------------------|
| <p>Unidad Nacional, fecha de contrato 14 de octubre del 2020.<br/>Tracto Vial Guayas, fecha de contrato 23 de octubre del 2020.</p>   |   |                                  |
| <p>NOVIEMBRE 2020.</p> <p>Se han contratado 7 microempresas para el mantenimiento vial de la provincia del Guayas, son:</p> <p>Trabajadores del progreso, fecha de contrato 14 de octubre del 2020.<br/>San Isidro, fecha de contrato 14 de octubre del 2020.<br/>Ecuavías, fecha de contrato 14 de octubre del 2020.<br/>Vías Guayas, fecha de contrato 14 de octubre del 2020.<br/>Los Sauces, fecha de contrato 16 de octubre del 2020.<br/>Unidad Nacional, fecha de contrato 14 de octubre del 2020.<br/>Tracto Vial Guayas, fecha de contrato 23 de octubre del 2020.</p> <p>Servicios personales-Recursos humanos:<br/>Servicios personales por contrato: \$ 11,436.15<br/>Aporte Patronal: \$ 1,297.00<br/>Décimo cuarto sueldo: \$ 166.65<br/>Décimo tercer sueldo: \$ 432.59<br/>Fondos de Reserva: \$ 676.58</p>                         | <p>Rocohano<br/>Granados,<br/>Maritza<br/>Alexandra</p> | <p>02/12/2020 -<br/>07:53 PM</p> |
| <p>OCTUBRE 2020.</p> <p>Se han contratado 7 microempresas para el mantenimiento vial de la provincia del Guayas, son:</p> <p>Trabajadores del progreso, fecha de contrato 14 de octubre del 2020.<br/>San Isidro, fecha de contrato 14 de octubre del 2020.<br/>Ecuavías, fecha de contrato 14 de octubre del 2020.<br/>Vías Guayas, fecha de contrato 14 de octubre del 2020.<br/>Los Sauces, fecha de contrato 16 de octubre del 2020.<br/>Unidad Nacional, fecha de contrato 14 de octubre del 2020.<br/>Tracto Vial Guayas, fecha de contrato 23 de octubre del 2020.</p> <p>Servicios personales-Recursos humanos:</p> <p>Por contrato: \$ 20852.04 (ingresos)<br/>Aporte patronal: \$ 2360.08<br/>Fondos de reserva: \$ 676.58 (ingresos).<br/>Décimo cuarto sueldo: \$ 166.65 (ingresos).<br/>Décimo tercer sueldo: \$ 432.59 (ingresos)</p> | <p>Rocohano<br/>Granados,<br/>Maritza<br/>Alexandra</p> | <p>05/11/2020 -<br/>02:13 PM</p> |
| <p>SEPTIEMBRE 2020 .</p> <p>CAUSA: Debido a la situación económica del país no se han asignado recursos económicos para la contratación de los servicios de mantenimiento vial.</p> <p>ACCIONES: Las autoridades superiores están realizando los tramites correspondiente sin que se les entreguen los recursos económicos pertinentes.</p> <p>Servicios personales-Recursos humanos:</p> <p>Por contrato: \$ 9250.72 (ingresos)<br/>Aporte patronal: \$ 1071.20<br/>Fondos de reserva: \$ 812.70 (ingresos).<br/>Décimo cuarto sueldo: \$ 889.99 (ingresos).<br/>Décimo tercer sueldo: \$ 258.67 (ingresos)</p>  | <p>Rocohano<br/>Granados,<br/>Maritza<br/>Alexandra</p> | <p>04/10/2020 -<br/>10:28 PM</p> |
| <p>AGOSTO 2020 .</p> <p>CAUSA: DEBIDO A LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS NO SE HAN ASIGNADO RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL.</p> <p>ACCIONES: LAS AUTORIDADES SUPERIORES ESTÁN REALIZANDO LOS TRAMITES CORRESPONDIENTE SIN QUE SE LES ENTREGUEN LOS RECURSOS ECONÓMICOS PERTINENTES.</p> <p>Servicios personales-Recursos humanos:<br/>Por contrato: \$ 9250.72 (ingresos)</p>   | <p>Rocohano<br/>Granados,<br/>Maritza<br/>Alexandra</p> | <p>02/09/2020 -<br/>08:55 PM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                       | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Aporte patronal: \$ 1071.20<br/>                     Fondos de reserva: \$ 744,64 (ingresos).<br/>                     Décimo cuarto sueldo: \$ 99.99 (ingresos).<br/>                     Décimo tercer sueldo: \$ 258.57 (ingresos)</p>   |                                      |                               |
| <p>JULIO 2020 .</p> <p>CAUSA: Debido a la situación económica del país no se han asignado recursos económicos para la contratación de los servicios de mantenimiento vial (microempresas).</p> <p>ACCIONES: Las autoridades superiores están realizando los trámites correspondientes sin que se les entreguen los recursos económicos pertinentes.</p> <p>Servicios personales-Recursos humanos:<br/>                     Por contrato: \$ 10275.02 (ingresos)<br/>                     Aporte patronal: \$ 1189.81<br/>                     Fondos de reserva: \$ 744,64 (ingresos).<br/>                     Décimo cuarto sueldo: \$ 133.32 (ingresos).<br/>                     Décimo tercer sueldo: \$ 398.34 (ingresos)</p> <p>Servicio de seguridad y vigilancia: \$2093.48</p>   | Rocohano Granados, Maritza Alexandra | 03/08/2020 - 10:27 PM         |
| <p>JUNIO-2020</p> <p>1.- Pago de personal-Sueldos de personal -Proyecto de Inversión- Contrato Ocasional:<br/>                     Servicios personales por contrato: \$ 10,275.05(ingresos)<br/>                     Aporte Patronal: \$ 1,411.70<br/>                     Fondos de Reserva: \$788.54 (ingresos).<br/>                     Décimo cuarto sueldo: \$ 99.99 (ingresos).<br/>                     Décimo tercer sueldo: \$ 258.67 (ingresos)</p> <p>2.-Seguridad y vigilancia: No se han realizado contrataciones.<br/>                     3.- Servicio de voluntariado: No se han realizado contrataciones.<br/>                     4.- Maquinarias y equipos: No se han realizado contrataciones.<br/>                     5.- Infraestructura (micro-empresas): No se han realizado contrataciones, en virtud que se está re-programando el POA 2020.<br/>                     6.-Repuestos y accesorios: No se han realizado contrataciones.<br/>                     7.-Seguros: No se han realizado contrataciones.</p> | Rocohano Granados, Maritza Alexandra | 02/07/2020 - 02:43 PM         |
| <p>MAYO 2020</p> <p>No se han contratado microempresas para el mantenimiento vial de la provincia del Guayas, en virtud que se está reprogramando el POA 2020.</p> <p>Servicios personales-Recursos humanos:<br/>                     por contrato: \$ 12,776.00(ingresos)<br/>                     aporte patronal: \$ 1,232.93<br/>                     fondos de reserva: \$788.54 (ingresos).<br/>                     décimo cuarto sueldo: \$ 99.99 (ingresos).<br/>                     décimo tercer sueldo: \$ 258.67 (ingresos)</p> <p>Mantenimiento rutinario-Empalme Pichincha: obra terminada, en proceso de recepción provisional.</p> <p>Mantenimiento rutinario de la carretera Salitre limite Guayas - Los Ríos a cargo de la Dirección Distrital del MTOP- Guayas: en etapa de prueba.</p> <p>Mantenimiento rutinario vía Palestina-limite Guayas-Los Ríos, trabajos realizados a cargo de la Dirección Distrital del MTOP Guayas: en etapa de prueba.</p>   | Rocohano Granados, Maritza Alexandra | 03/06/2020 - 09:09 PM         |
| <p>ABRIL 2020</p> <p>NO SE HAN CONTRATADO MICROEMPRESAS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, EN VIRTUD QUE SE ESTA RE PROGRAMANDO EL POA 2020.</p> <p>NO SE HAN REALIZADO PAGOS AL PERSONAL EN GASTOS DE INVERSIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO RUTINARIO-EMPALME PICHINCHA: Obra terminada, en proceso de recepción provisional.</p> <p>MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SALITRE LIMITE GUAYAS - LOS RÍOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS: En etapa de prueba.</p>  | Rocohano Granados, Maritza Alexandra | 05/05/2020 - 02:36 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por  | Fecha de última actualización    |
|--|---|----------------------------------|
| <p>MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RÍOS, TRABAJOS REALIZADOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS: En etapa de prueba</p>   |   |                                  |
| <p>MARZO 2020</p> <p>1.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DE ACCESO A MONTE SINÁI DE 4.5 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS<br/>Se aprobó el proyecto en SENPLADES.</p> <p>2.- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA GASTRONÓMICA UBICADA EN LA PARROQUIA GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO).<br/>No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>3.- GASTOS OPERACIONALES: APOORTE PATRONAL<br/>Servicios personales por contrato: \$ 11,100.00(ingresos)<br/>Aporte Patronal: \$ 1,071.20</p> <p>4.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DDG DEL MTOP- PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO- NOCTURNO.<br/>No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>5.- GASTOS OPERACIONALES: HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS.<br/>No se paga en gastos de inversión.</p> <p>6.- GASTOS OPERACIONALES: FONDOS DE RESERVA<br/>Fondos de Reserva: \$695.63 (ingresos).</p> <p>7.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: EMPALME PICHINCHA.<br/>Obra terminada, en proceso de recepción provisional.</p> <p>8.- MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RÍOS, TRABAJOS REALIZADOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.<br/>En etapa de prueba.</p> <p>9.- GASTOS OPERACIONALES: SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, DIURNO-NOCTURNO (SEGURIDAD Y VIGILANCIA)-.<br/>No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>10.- ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO 2018 DE VARIAS VIAS DE LA RED VIAL ESTATAL.<br/>No hay procesos.</p> <p>11.- ADMINISTRACIÓN, COBRO Y RECAUDACIÓN DE Y DEPOSITO DE LA ESTACIÓN DE PEAJE CHONGON - UBICADA EN LA CARRETERA GUAYAQUIL - PROGRESO, PROVINCIA DEL GUAYAS-<br/>No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>12.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.<br/>La vía se encuentra en concesión a la compañía Verdú.<br/>Consorcio ciclovías Guayaquil por el mantenimiento de la ciclovía segregada a la carretera e-40 tramo - Guayaquil- Chongon-Progreso: En etapa de prueba.<br/>Galibo de Progreso: En etapa de prueba.</p> <p>13.- GASTOS OPERACIONALES: DÉCIMO CUARTO SUELDO.<br/>Décimo cuarto sueldo: \$ 99.99 (ingresos).</p> <p>14.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO: PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.<br/>La vía se encuentra en concesión a la compañía Verdú.</p> <p>15.- GASTOS OPERACIONALES: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.<br/>No existen procesos.</p> <p>16.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SALITRE LIMITE GUAYAS - LOS RÍOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.<br/>En etapa de prueba.</p> <p>17.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: NARANJAL A RIÓ 7.<br/>Se firmó la Recepción Definitiva.</p> <p>18.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E40 PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA SECTOR LA PUNTILLA CON UNA EXTENSIÓN DE 17.80 KM.<br/>Ya se firmó el Acta Definitiva.</p> <p>19.- SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO.<br/>Servicios personales por contrato: \$ 11,100.00(ingresos)<br/>Aporte Patronal: \$ 1,071.20</p> <p>20.- GASTOS OPERACIONALES: VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES).<br/>No existen procesos.</p> | <p>Rocohano<br/>Granados,<br/>Maritza<br/>Alexandra</p> | <p>03/04/2020 -<br/>11:26 AM</p> |



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por   | Fecha de última actualización                         |
|--|--|---|
| <p>21.- GASTOS OPERACIONALES: DÉCIMO TERCER SUELDO.<br/>                     Décimo tercer sueldo: \$ 258.67 (ingresos)<br/>                     22.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL<br/>                     Ya se firmó el acta definitiva.<br/>                     23.- AUN NO SE CONTRATA LAS MICROEMPRESAS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL 2020, DEBIDO A QUE ESTA</p>  |  |   |
| <p>INFORME EJECUTIVO-FEBRERO- 2020-MANTENIMIENTO VÍAS GUAYAS</p> <p>1.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DE ACCESO A MONTE SINAI DE 4.5 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS<br/>                     Se aprobó el proyecto en SENPLADES.<br/>                     2.- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA GASTRONÓMICA UBICADA EN LA PARROQUIA GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO).<br/>                     No se ha realizado el contrato todavía del servicio.<br/>                     3.- GASTOS OPERACIONALES: APORTE PATRONAL<br/>                     Servicios personales por contrato: \$ 11,100.00(ingresos)<br/>                     Aporte Patronal: \$ 1,071.20</p> <p>4.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DDG DEL MTOP- PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO- NOCTURNO.<br/>                     No se ha realizado el contrato todavía del servicio.<br/>                     5.- GASTOS OPERACIONALES: HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS.<br/>                     No se paga en gastos de inversión.<br/>                     6.- GASTOS OPERACIONALES: FONDOS DE RESERVA<br/>                     Fondos de Reserva: \$695.63 (ingresos).<br/>                     7.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: EMPALME PICHINCHA.<br/>                     Obra terminada, en proceso de recepción provisional.<br/>                     8.- MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RÍOS, TRABAJOS REALIZADOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.<br/>                     En etapa de prueba.<br/>                     9.- GASTOS OPERACIONALES: SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, DIURNO-NOCTURNO (SEGURIDAD Y VIGILANCIA)-.<br/>                     No se ha realizado el contrato todavía del servicio.<br/>                     10.- ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO 2018 DE VARIAS VÍAS DE LA RED VIAL ESTATAL.<br/>                     No hay procesos.<br/>                     11.- ADMINISTRACIÓN, COBRO Y RECAUDACIÓN DE Y DEPOSITO DE LA ESTACIÓN DE PEAJE CHONGON - UBICADA EN LA CARRETERA GUAYAQUIL - PROGRESO, PROVINCIA DEL GUAYAS-<br/>                     No se ha realizado el contrato todavía del servicio.<br/>                     12.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.<br/>                     La vía se encuentra en concesión a la compañía Verdú.<br/>                     Consorcio ciclovías Guayaquil por el mantenimiento de la ciclovía segregada a la carretera e-40 tramo - Guayaquil- Chongon-Progreso: En etapa de prueba.</p> <p>Galibo de Progreso: En etapa de prueba.<br/>                     13.- GASTOS OPERACIONALES: DÉCIMO CUARTO SUELDO.<br/>                     Décimo cuarto sueldo: \$ 99.99 (ingresos).</p> <p>14.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO: PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.<br/>                     La vía se encuentra en concesión a la compañía Verdú.<br/>                     15.- GASTOS OPERACIONALES: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.<br/>                     No existen procesos.<br/>                     16.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SALITRE LIMITE GUAYAS - LOS RÍOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.<br/>                     En etapa de prueba.<br/>                     17.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: NARANJAL A RIÓ 7.<br/>                     Se firmó la Recepción Definitiva.<br/>                     18.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E40 PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA SECTOR LA PUNTILLA CON UNA EXTENSIÓN DE 17.80 KM.<br/>                     Ya se firmó el Acta Definitiva.<br/>                     19.- SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO.</p> | <p>Rocohano<br/>                     Granados,<br/>                     Maritza<br/>                     Alexandra</p> | <p>04/03/2020 -<br/>                     08:39 AM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por  | Fecha de última actualización    |
|--|---|----------------------------------|
| <p>Servicios personales por contrato: \$ 11,100.00(ingresos)<br/>Aporte Patronal: \$ 1,071.20</p> <p>20.- GASTOS OPERACIONALES: VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.<br/>No existen procesos.</p> <p>21.- GASTOS OPERACIONALES: DÉCIMO TERCER SUELDO.<br/>Décimo tercer sueldo: \$ 258.67 (ingresos)</p> <p>22.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL.<br/>Ya se firmó la recepción definitiva.</p>   |   |                                  |
| <p>RESUMEN EJECUTIVO DICIEMBRE 2019</p> <p>1.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DE ACCESO A MONTE SINAI DE 4.5 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS<br/>Se aprobó el proyecto en SENPLADES.</p> <p>2.- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA GASTRONÓMICA UBICADA EN LA PARROQUIA GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO).<br/>No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>3.- GASTOS OPERACIONALES: APORTE PATRONAL<br/>Servicios personales por contrato: \$12860(ingresos)<br/>Aporte Patronal: \$1241,04</p> <p>4.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DDG DEL MTOP- PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO- NOCTURNO.<br/>No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>5.- GASTOS OPERACIONALES: HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS.<br/>No se paga en gastos de inversión.</p> <p>6.- GASTOS OPERACIONALES: FONDOS DE RESERVA<br/>Fondos de Reserva: \$676,06 (ingresos).</p> <p>7.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: EMPALME PICHINCHA.<br/>Obra terminada, en proceso de recepción provisional.</p> <p>8.- MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RIOS, TRABAJOS REALIZADOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.<br/>En etapa de prueba.</p> <p>9.- GASTOS OPERACIONALES: SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, DIURNO-NOCTURNO (SEGURIDAD Y VIGILANCIA)-.<br/>No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>10.- ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO 2018 DE VARIAS VIAS DE LA RED VIAL ESTATAL.</p> <p>11.- ADMINISTRACION, COBRO Y RECAUDACION DE Y DEPOSITO DE LA ESTACION DE PEAJE CHONGON - UBICADA EN LA CARRETERA GUAYAQUIL - PROGRESO, PROVINCIA DEL GUAYAS-<br/>No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>12.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E-40 TRAMO PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.<br/>La vía se encuentra en concesión a la compañía Verdú.<br/>Consorcio ciclovías Guayaquil por el mantenimiento de la ciclovía segregada a la carretera e-40 tramo - Guayaquil- Chongon-Progreso: En etapa de prueba.</p> <p>Galibo de Progreso: En etapa de prueba.</p> <p>13.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO CUARTO SUELDO.<br/>Décimo cuarto sueldo: \$ 65,66 (ingresos).</p> <p>14.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO: PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.<br/>La vía se encuentra en concesión a la compañía Verdú.</p> <p>15.- GASTOS OPERACIONALES: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.<br/>Se realizó la adjudicación del contrato, por subasta inversa electrónica, por un monto de \$19500 más IVA, al Sr. García Mendoza Jorge Andy.</p> <p>16.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SALITRE LIMITE GUAYAS - LOS RIOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.<br/>En etapa de prueba.</p> <p>17.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: NARANJAL A RIO 7.<br/>En proceso de cumplimiento para la firma de Recepción Definitiva.</p> <p>18.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E40 PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA SECTOR LA PUNTILLA CON UNA EXTENSION DE 17.80 KM.<br/>Ya se firmó el Acta Definitiva.</p> | <p>Rocohano<br/>Granados,<br/>Maritza<br/>Alexandra</p> | <p>04/01/2020 -<br/>10:39 AM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por   | Fecha de última actualización                         |
|--|--|---|
| <p>19.- SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO.<br/>                     Servicios personales por contrato: \$12860(ingresos)<br/>                     Aporte Patronal: \$1241,04</p> <p>20.- GASTOS OPERACIONALES: VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.<br/>                     Se adjudicó el contrato por subasta inversa electrónica, por un valor de \$52000 mas IVA, a POTENZZA SA ,por un plazo de 60 días.</p> <p>21.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO TERCER SUELDO.<br/>                     Décimo tercer sueldo: \$190,59 (ingresos)</p> <p>22.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL.<br/>                     Ya se firmó la recepción definitiva.</p>   |  |   |
| <p>INFORME DE NOVIEMBRE 2019.</p> <p>1.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DE ACCESO A MONTE SINAI DE 4.5 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS<br/>                     Se aprobó el proyecto en SENPLADES.</p> <p>2.- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA GASTRONÓMICA UBICADA EN LA PARROQUIA GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO).<br/>                     No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>3.- GASTOS OPERACIONALES: APORTE PATRONAL<br/>                     Servicios personales por contrato: \$12860(ingresos)<br/>                     Aporte Patronal: \$1241,04</p> <p>4.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DDG DEL MTOP- PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO- NOCTURNO.<br/>                     No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>5.- GASTOS OPERACIONALES: HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS.<br/>                     No se paga en gastos de inversión.</p> <p>6.- GASTOS OPERACIONALES: FONDOS DE RESERVA<br/>                     Fondos de Reserva: \$676,06 (ingresos).</p> <p>7.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: EMPALME PICHINCHA.<br/>                     Obra terminada, en proceso de recepción provisional.</p> <p>8.- MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RIOS, TRABAJOS REALIZADOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.<br/>                     En etapa de prueba.</p> <p>9.- GASTOS OPERACIONALES: SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, DIURNO-NOCTURNO (SEGURIDAD Y VIGILANCIA)-.<br/>                     No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>10.- ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO 2018 DE VARIAS VIAS DE LA RED VIAL ESTATAL.</p> <p>11.- ADMINISTRACION, COBRO Y RECAUDACION DE Y DEPOSITO DE LA ESTACION DE PEAJE CHONGON - UBICADA EN LA CARRETERA GUAYAQUIL - PROGRESO, PROVINCIA DEL GUAYAS-<br/>                     No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>12.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E-40 TRAMO PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.<br/>                     La vía se encuentra en concesión a la compañía Verdú.<br/>                     Consorcio ciclovias Guayaquil por el mantenimiento de la ciclovía segregada a la carretera e-40 tramo - Guayaquil- Chongon-Progreso: En etapa de prueba.</p> <p>Galibo de Progreso: En etapa de prueba.</p> <p>13.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO CUARTO SUELDO.<br/>                     Décimo cuarto sueldo: \$ 65,66 (ingresos).</p> <p>14.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E-40 TRAMO: PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.<br/>                     La vía se encuentra en concesión a la compañía Verdú.</p> <p>15.- GASTOS OPERACIONALES: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.<br/>                     Se realizó la adjudicación del contrato, por subasta inversa electrónica, por un monto de \$19500 más IVA, al Sr. García Mendoza Jorge Andy.</p> <p>16.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SALITRE LIMITE GUAYAS - LOS RIOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.<br/>                     En etapa de prueba.</p> <p>17.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: NARANJAL A RIO 7.<br/>                     En proceso de cumplimiento para la firma de Recepción Definitiva.</p> | <p>Rocohano<br/>                     Granados,<br/>                     Maritza<br/>                     Alexandra</p> | <p>02/12/2019 -<br/>                     09:42 AM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por  | Fecha de última actualización    |
|--|---|----------------------------------|
| <p>18.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E40 PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA SECTOR LA PUNTILLA CON UNA EXTENSION DE 17.80 KM.<br/>Ya se firmó el Acta Definitiva.</p> <p>19.- SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO.<br/>Servicios personales por contrato: \$12860(ingresos)<br/>Aporte Patronal: \$1241,04</p> <p>20.- GASTOS OPERACIONALES: VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.<br/>Se adjudicó el contrato por subasta inversa electrónica, por un valor de \$52000 mas IVA, a POTENZA SA ,por un plazo de 60 días.</p> <p>21.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO TERCER SUELDO.<br/>Décimo tercer sueldo: \$190,59 (ingresos)</p> <p>22.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL.<br/>Ya se firmó la recepción definitiva.</p>   |   |                                  |
| <p>RESUMEN EJECUTIVO OCTUBRE-2019.</p> <p>1.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DE ACCESO A MONTE SINAI DE 4.5 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS<br/>La obra aún no se encuentra en ejecución debido a que se está tramitando la viabilidad con SENPLADES.</p> <p>2.- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA GASTRONÓMICA UBICADA EN LA PARROQUIA GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO).<br/>No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>3.- GASTOS OPERACIONALES: APORTE PATRONAL<br/>Servicios personales por contrato: \$12860(ingresos), \$1176.70 (9,15% patronal),\$64,34 (0,50% IECE)<br/>Aporte Patronal: \$1241,04</p> <p>4.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DDG DEL MTOP- PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO- NOCTURNO.<br/>No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>5.- GASTOS OPERACIONALES: HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS.<br/>No se paga en gastos de inversión.</p> <p>6.- GASTOS OPERACIONALES: FONDOS DE RESERVA<br/>Fondos de Reserva: \$1115,14 (ingresos).</p> <p>7.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: EMPALME PICHINCHA.<br/>Obra terminada, en proceso de recepción provisional.</p> <p>8.- MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RIOS, TRABAJOS REALIZADOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.<br/>Ya se realizó la recepción provisional.</p> <p>9.- GASTOS OPERACIONALES: SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, DIURNO-NOCTURNO (SEGURIDAD Y VIGILANCIA)-.<br/>No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>10.- ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO 2018 DE VARIAS VIAS DE LA RED VIAL ESTATAL.</p> <p>11.- ADMINISTRACION, COBRO Y RECAUDACION DE Y DEPOSITO DE LA ESTACION DE PEAJE CHONGON - UBICADA EN LA CARRETERA GUAYAQUIL - PROGRESO, PROVINCIA DEL GUAYAS-<br/>No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>12.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E-40 TRAMO PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.<br/>La vía se encuentra en concesión a la compañía Verdú.<br/>Consortio ciclovías Guayaquil por el mantenimiento de la ciclovía segregada a la carretera e-40 tramo - Guayaquil- Chongon-Progreso: Ya se firmó el acta de recepción provisional.</p> <p>Galibo de Progreso: la obra está terminada y en funcionamiento dando servicio a la comunidad</p> <p>13.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO CUARTO SUELDO.<br/>Décimo cuarto sueldo: \$ 426,79 (ingresos).</p> <p>14.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO: PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.<br/>La vía se encuentra en concesión a la compañía Verdú.</p> <p>15.- GASTOS OPERACIONALES: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.<br/>Se realizó la adjudicación del contrato, por subasta inversa electrónica, por un monto de \$19500 más IVA, al Sr. García Mendoza Jorge Andy.</p> | <p>Rocohano<br/>Granados,<br/>Maritza<br/>Alexandra</p> | <p>06/11/2019 -<br/>10:06 AM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por  | Fecha de última actualización    |
|--|---|----------------------------------|
| <p>16.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SALITRE LIMITE GUAYAS - LOS RIOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.<br/>Ya se firmó el Acta de recepción provisional.</p> <p>17.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: NARANJAL A RIO 7.<br/>En proceso de cumplimiento para la firma de Recepción Definitiva.</p> <p>18.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E40 PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA SECTOR LA PUNTILLA CON UNA EXTENSION DE 17.80 KM.<br/>Ya se firmó el Acta Provisional.</p> <p>19.- SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO.<br/>Servicios personales por contrato: \$12860(ingresos), \$1176.70 (9,15% patronal), \$64,34(0,50% IECE).<br/>Aporte Patronal: \$1241,04</p> <p>20.- GASTOS OPERACIONALES: VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES).<br/>Se adjudicó el contrato por subasta inversa electrónica, por un valor de \$52000 mas IVA, a POTENZA SA ,por un plazo de 60 días.</p> <p>21.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO TERCER SUELDO.<br/>Décimo tercer sueldo: \$1115,59 (ingresos)</p> <p>22.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL.<br/>Ya se firmó la recepción definitiva.</p>   |   |                                  |
| <p>AGOSTO-2019</p> <p>1.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DE ACCESO A MONTE SINAI DE 4.5 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS .La obra aún no se encuentra en ejecución debido a que se está tramitando la viabilidad con SENPLADES.</p> <p>2.- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA GASTRONÓMICA UBICADA EN LA PARROQUIA GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO).No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>3.- GASTOS OPERACIONALES: APORTE PATRONAL .Servicios personales por contrato: \$ 12,860.00 (ingresos).Aporte Patronal: \$ 1,241.04</p> <p>4.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DDG DEL MTOP- PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO- NOCTURNO. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>5.- GASTOS OPERACIONALES: HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS. No se paga en gastos de inversión.</p> <p>6.- GASTOS OPERACIONALES: FONDOS DE RESERVA .Fondos de Reserva: \$ 744.14</p> <p>7.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: EMPALME PICHINCHA. Obra terminada, en espera de la recepción provisional.</p> <p>8.- MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RIOS, TRABAJOS REALIZADOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. En proceso de recepción provisional.</p> <p>9.- GASTOS OPERACIONALES: SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, DIURNO-NOCTURNO (SEGURIDAD Y VIGILANCIA)-.No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>10.- ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO 2018 DE VARIAS VIAS DE LA RED VIAL ESTATAL. El contrato tiene acta de recepción.</p> <p>11.- ADMINISTRACION, COBRO Y RECAUDACION DE Y DEPOSITO DE LA ESTACION DE PEAJE CHONGON - UBICADA EN LA CARRETERA GUAYAQUIL - PROGRESO, PROVINCIA DEL GUAYAS-<br/>Esta en procesos de contratación mediante el portal de compras públicas.</p> <p>12.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E-40 TRAMO PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La vía se encuentra en proceso de concesión a la compañía Verdú.<br/>Consorcio ciclovías Guayaquil por el mantenimiento de la ciclovía segregada a la carretera e-40 tramo - Guayaquil- Chongon-Progreso: La obra se encuentra terminada con fecha 12 de junio de 2019 ya tiene el acta de recepción provisional.<br/>Galibo de Progreso: Tiene el acta de recepción provisional.</p> <p>13.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO CUARTO SUELDO. Décimo cuarto sueldo: \$ 65.66.</p> <p>14.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO: PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.La vía se encuentra en proceso de concesión a la compañía Verdú.</p> <p>15.- GASTOS OPERACIONALES: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. No se ha realizado el contrato todavía del servicio</p> | <p>Rocohano<br/>Granados,<br/>Maritza<br/>Alexandra</p> | <p>03/09/2019 -<br/>03:38 PM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por  | Fecha de última actualización    |
|--|---|----------------------------------|
| <p>16.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SALITRE LIMITE GUAYAS - LOS RIOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La obra se concluyó el 13 mayo 2019, en trámite Acta recepción provisional.</p> <p>17.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: NARANJAL A RIO 7. Se firmó el Acta de Recepción Provisional el 14 de febrero del 2019, y actualmente se halla en proceso de cumplimiento para la firma de Recepción Definitiva.</p> <p>18.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E40 PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA SECTOR LA PUNTILLA CON UNA EXTENSION DE 17.80 KM. En ejecución, se termina la primera semana de agosto.</p> <p>19.- SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO. Servicios personales por contrato: \$ 12,860.00, Aporte Patronal: \$ 1,241.04</p> <p>20.- GASTOS OPERACIONALES: VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>21.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO TERCER SUELDO. Décimo tercer sueldo: \$ 190.59</p> <p>22.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL. Ya se firmó la recepción definitiva.</p> <p>23.- MICROEMPRESAS-PROVINCIA DEL GUAYAS.</p>  |   |                                  |
| <p>JUNIO 2019</p> <p>1.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DE ACCESO A MONTE SINAI DE 4.5 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS<br/>La obra aún no se encuentra en ejecución debido a que se está tramitando la viabilidad con SENPLADES.</p> <p>2.- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA GASTRONÓMICA UBICADA EN LA PARROQUIA GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO).<br/>No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>3.- GASTOS OPERACIONALES: APORTE PATRONAL .<br/>Servicios personales por contrato: \$12860(ingresos), \$1176.70 (9,15% patronal), \$64,34 (0,50% IECE)<br/>Aporte Patronal: \$1241,04</p> <p>4.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DDG DEL MTOP- PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO- NOCTURNO.<br/>No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>5.- GASTOS OPERACIONALES: HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS.<br/>No se paga en gastos de inversión.</p> <p>6.- GASTOS OPERACIONALES: FONDOS DE RESERVA .<br/>Fondos de Reserva: \$1115,14 (ingresos).</p> <p>7.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: EMPALME PICHINCHA.<br/>Al momento la obra se encuentra suspendida por lluvias desde el 03/03/2019, y con un avance del 25%.</p> <p>8.- MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RÍOS, TRABAJOS REALIZADOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.<br/>En proceso de recepción provisional.</p> <p>9.- GASTOS OPERACIONALES: SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, DIURNO-NOCTURNO (SEGURIDAD Y VIGILANCIA)-.<br/>No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>10.- ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO 2018 DE VARIAS VÍAS DE LA RED VIAL ESTATAL.</p> <p>11.- ADMINISTRACIÓN, COBRO Y RECAUDACIÓN DE Y DEPOSITO DE LA ESTACIÓN DE PEAJE CHONGON - UBICADA EN LA CARRETERA GUAYAQUIL - PROGRESO, PROVINCIA DEL GUAYAS-<br/>No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>12.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.<br/>La vía se encuentra en proceso de concesión a la compañía Verdú.<br/>Consorcio ciclovías Guayaquil por el mantenimiento de la ciclovía segregada a la carretera e-40 tramo - Guayaquil- Chongon-Progreso: Los trabajos finalizaron el 17 de junio de 2019 al 100 %, se han presentado hasta la fecha 2 planillas por un monto de 844844.68 dólares.<br/>Galibo de Progreso: la obra está terminada y en funcionamiento dando servicio a la comunidad</p> <p>13.- GASTOS OPERACIONALES: DÉCIMO CUARTO SUELDO.<br/>Décimo cuarto sueldo: \$ 426,79 (ingresos).</p> | <p>Rocohano<br/>Granados,<br/>Maritza<br/>Alexandra</p> | <p>02/07/2019 -<br/>01:57 PM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                            | Fecha de última actualización    |
|---|---|----------------------------------|
| <p>14.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO: PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.<br/>La vía se encuentra en proceso de concesión a la compañía Verdú.</p> <p>15.- GASTOS OPERACIONALES: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.<br/>No se ha realizado el contrato todavía del servicio</p> <p>16.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SALITRE LIMITE GUAYAS - LOS RÍOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.<br/>La obra se concluyó el 13 mayo 2019, en trámite planilla 3 y Acta recepción provisional.</p> <p>17.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: NARANJAL A RIÓ 7.<br/>Se firmó el Acta de Recepción Provisional el 14 de febrero del 2019, y actualmente se halla en proceso de cumplimiento para la firma de Recepción Definitiva.</p> <p>18.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E40 PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA SECTOR LA PUNTILLA CON UNA EXTENSIÓN DE 17.80 KM.<br/>En ejecución, se termina la primera semana de agosto.</p> <p>19.- SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO.<br/>Servicios personales por contrato: \$12860(ingresos), \$1176.70 (9,15% patronal), \$64,34(0,50% IECE).<br/>Aporte Patronal: \$1241,04</p> <p>20.- GASTOS OPERACIONALES: VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES).<br/>No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>21.- GASTOS OPERACIONALES: DÉCIMO TERCER SUELDO.<br/>Décimo tercer sueldo: \$1115,59 (ingresos)</p> <p>22.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL.<br/>Ya se firmó la recepción definitiva.</p> |   |                                  |
| <p>Mayo 2019.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador.<br/>Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p>  | <p>Salas Aragundi,<br/>Daniel Antonio</p> | <p>05/06/2019 -<br/>09:16 AM</p> |
| <p>Abril 2019.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador.<br/>Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p>   | <p>Salas Aragundi,<br/>Daniel Antonio</p> | <p>06/05/2019 -<br/>04:42 PM</p> |
| <p>Marzo 2019.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador.<br/>Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p>   | <p>Salas Aragundi,<br/>Daniel Antonio</p> | <p>05/04/2019 -<br/>01:16 PM</p> |
| <p>Febrero 2019.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador.<br/>Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p>   | <p>Salas Aragundi,<br/>Daniel Antonio</p> | <p>06/03/2019 -<br/>08:12 AM</p> |
| <p>Enero 2019.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador.<br/>Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p>   |   |                                  |
| <p>Diciembre 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador.<br/>Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p>   | <p>Salas Aragundi,<br/>Daniel Antonio</p> | <p>04/01/2019 -<br/>12:39 PM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>Noviembre 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador.<br/>Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p>  | Salas Aragundi, Daniel Antonio | 05/12/2018 - 08:16 AM         |
| <p>OCTUBRE 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador.<br/>Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p>    | Salas Aragundi, Daniel Antonio | 05/11/2018 - 07:58 AM         |
| <p>Septiembre 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador.<br/>Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p> | Salas Aragundi, Daniel Antonio | 05/10/2018 - 05:16 PM         |
| <p>Agosto 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador.<br/>Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p>     | Salas Aragundi, Daniel Antonio | 04/09/2018 - 09:04 AM         |
| <p>Julio 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador.</p>   | Salas Aragundi, Daniel Antonio | 06/08/2018 - 09:46 AM         |
| <p>Junio 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador</p>  | Salas Aragundi, Daniel Antonio | 05/07/2018 - 08:43 AM         |
| <p>Mayo 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador</p>   | Salas Aragundi, Daniel Antonio | 05/06/2018 - 09:22 AM         |
| <p>Abril 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enalces del intercambiador</p>  |                                |                               |
| <p>Enero 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad</p> <p>Febrero 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad</p> <p>Marzo 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad</p>  | Salas Aragundi, Daniel Antonio | 05/04/2018 - 04:56 PM         |
| <p>Diciembre 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad</p> <p>Noviembre 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad</p>  | Salas Aragundi, Daniel Antonio | 04/01/2018 - 08:48 AM         |
| <p>Octubre 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad</p>  | Salas Aragundi, Daniel Antonio | 01/11/2017 - 02:59 PM         |
| <p>Septiembre 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad</p>   | Salas Aragundi, Daniel Antonio | 10/10/2017 - 09:21 AM         |
| <p>Agosto 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad</p>   | Mendoza Cedeno, José Eugenio   | 06/09/2017 - 11:58 AM         |
| <p>Julio 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad.</p>   | Mendoza Cedeno, José Eugenio   | 02/08/2017 - 04:04 PM         |
| <p>Junio 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad.</p>   | Mendoza Cedeno, José Eugenio   | 04/07/2017 - 02:14 PM         |
| <p>Mayo 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad.</p>  | Calderón Cañar, Edgar Miguel   | 09/06/2017 - 03:23 PM         |



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| Abril 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad.   | Calderón Cañar, Edgar Miguel   | 09/06/2017 - 03:23 PM         |
| Marzo 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad.   | Mendoza Cedeno, José Eugenio   | 04/04/2017 - 11:21 AM         |
| Febrero 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad.   | Mendoza Cedeno, José Eugenio   | 06/03/2017 - 07:27 AM         |
| Enero 2017.- Se terminan los trabajos relacionados con la señalización y el proyecto está terminado al 100% dando servicio a la comunidad.  | Salas Aragundi, Daniel Antonio | 06/02/2017 - 09:10 AM         |
| Diciembre 2016.- Se realizan trabajos de señalización horizontal y vertical en los diferentes enlaces del distribuidor de tráfico. Se tiene en trámite Orden de cambio 7 y contrato complementario                                    | Salas Aragundi, Daniel Antonio | 05/01/2017 - 02:59 PM         |
| Noviembre 2016.- Se realizan trabajos de señalización horizontal y vertical en los diferentes enlaces del distribuidor de tráfico   | Salas Aragundi, Daniel Antonio | 05/12/2016 - 04:03 PM         |
| OCTubre 2016: Se terminan realizar el asfaltado dentro de todos los enlaces del distribuidor de tráfico, se comienza a colocar la pintura de tráfico para la señalización   | Salas Aragundi, Daniel Antonio | 07/11/2016 - 12:07 AM         |
| Septiembre 2016: Se terminan de realizar los trabajos de movimiento de tierras, se procede a realizar asfaltado del enlace 2 3 4 5 6 7. Terminación de cunetas enlace 5   |                                |                               |
| Agosto 2016: Se terminan de realizar los trabajos de movimiento de tierras, se procede a realizar asfaltado del enlace 4 lado derecho; se terminan trabajos en el enlace 5. Terminación de cunetas enlace 3                           | Salas Aragundi, Daniel Antonio | 09/09/2016 - 08:39 AM         |
| JuLIO 2016: Una vez entregado el porcentaje de anticipo faltante, se procedió a realizar los trabajos de sub-base - base en los enlaces 3, 6 y 7; se comenzo a realizar la imprimación de el enlace 4 y 8.                            | Salas Aragundi, Daniel Antonio | 09/09/2016 - 08:35 AM         |
| Junio 2016: Según comunicación de las autoridades se ha entregado el 35% faltante del anticipo con credito chino, la contratista a partir del día lunes 11 de Julio de 2016, entrará a trabajar al 100% con su personal y maquinaria. | Salas Aragundi, Daniel Antonio | 06/07/2016 - 11:09 AM         |
| MAYO 2016: Continuan con los trabajos de fundición del hormigón de las alas del puente, que servirán para contener relleno adicional como resultado de la elevación de 1 m del puente existente.                                      | Calderón Cañar, Edgar Miguel   | 07/06/2016 - 10:41 AM         |
| ABRIL 2016: Continuan con los trabajos de fundición de los incrementos de los estribos en ambos lados del puente, producto de la elevación de 1 m del puente existente  | Calderón Cañar, Edgar Miguel   | 06/05/2016 - 02:01 PM         |
| MARZO 2016: Se han ejecutado trabajos de fundición de los incrementos de los estribos en ambos lados del puente, producto de la elevación de 1 m del puente existente   | Calderón Cañar, Edgar Miguel   | 06/05/2016 - 01:56 PM         |
| FEBRERO 2016:<br><br>Los trabajos se encuentran suspendidos por la contratista por diferentes causas, entre ellas la etapa invernal y el no pago de planillas de obra.  | Calderón Cañar, Edgar Miguel   | 09/03/2016 - 09:04 AM         |
| ENERO 2016:<br><br>Colocación del material en los enlaces 6 y 7   | Calderón Cañar, Edgar Miguel   | 09/03/2016 - 09:03 AM         |
| DICIEMBRE 2015:<br><br>Se realizaron trabajos de imprimación en el enlace 8 y se colocó material de base en el enlace 4   | Calderón Cañar, Edgar Miguel   | 09/03/2016 - 09:01 AM         |
| NOVIEMBRE 2015: La obra se encuentra con un ritmo bajo de avance de obra por motivos de pago de planillas, el MTOP no ha pagado ninguna de las 6 planillas presentadas por la contratista.  | Calderón Cañar, Edgar Miguel   | 24/12/2015 - 11:15 AM         |
| OCTUBRE 2015: Levantamiento de los dos tramos del puente, colocación de mejoramiento, sub base y base en los ocho ramales del distribuidor de tráfico.  | Calderón Cañar, Edgar Miguel   | 24/12/2015 - 11:14 AM         |

Riesgos cerrados: 6, Abiertos: 0

**LOCALIDADES**

| Localidad de Impacto |  |
|----------------------|--|
| 1                    | Zona 5 - Litoral > Guayas > El Empalme |

**LOCALIDADES**

| Localidad de Impacto |  |
|----------------------|--|
| 2                    | Zona 5 - Litoral > Guayas > El Triunfo |
| 3                    | Zona 5 - Litoral > Guayas > Naranjal   |
| 4                    | Zona 5 - Litoral > Guayas > Playas     |

**HITOS**

|    | Hito  | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1  | DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado                  | 4-Inicio de Trabajo                    | 02/07/2014         |                | 02/07/2014 |          | Sí            | 5.0           |
| 2  | DEFINICIÓN: Documento del proyecto en formato SENPLADES elaborado                 | 4-Inicio de Trabajo                    | 02/07/2014         | 01/03/2021     |            |          | No            | 5.0           |
| 3  | Ejecución Adjudicación realizada  | 3-Adjudicación                         | 02/07/2014         |                | 02/07/2014 |          | Sí            | 2.0           |
| 4  | EJECUCIÓN: Inicio de obra realizada   | 4-Inicio de Trabajo                    | 02/07/2014         |                | 02/07/2014 |          | Sí            | 0.5           |
| 5  | PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados                            | 4-Inicio de Trabajo                    | 02/07/2014         |                | 02/07/2014 |          | Sí            | 2.0           |
| 6  | PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido  | 4-Inicio de Trabajo                    | 02/07/2014         |                | 02/07/2014 |          | Sí            | 3.0           |
| 7  | EJECUCIÓN: Movimiento de tierra realizada   | 5-Entregables Intermedios              | 15/09/2015         |                | 15/09/2015 |          | Sí            | 1.0           |
| 8  | EJECUCIÓN: Levantamiento del puente realizada                                     | 5-Entregables Intermedios              | 30/10/2015         |                | 30/10/2015 |          | Sí            | 1.0           |
| 9  | EJECUCIÓN: Obras de drenaje realizada   | 5-Entregables Intermedios              | 30/01/2016         |                | 30/01/2016 |          | Sí            | 1.0           |
| 10 | EJECUCIÓN: Capa de rodadura de hormigón asfáltico realizada                       | 5-Entregables Intermedios              | 14/06/2016         |                | 12/06/2016 |          | Sí            | 4.0           |
| 11 | EJECUCIÓN: Señalización vial realizada  | 5-Entregables Intermedios              | 30/11/2016         |                | 30/11/2016 |          | Sí            | 2.0           |
| 12 | EJECUCIÓN: Señalización vial tramo 2 realizada                                    | 9-Entregables Formales                 | 30/11/2016         |                | 30/11/2016 |          | Sí            | 1.5           |
| 13 | EJECUCIÓN: Señalización vial tramo 3 realizada                                    | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/07/2017         |                | 30/07/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 14 | EJECUCIÓN: Acta de recepción provisional realizada                                | 9-Entregables Formales                 | 30/09/2017         |                | 30/09/2017 |          | Sí            | 1.5           |
| 15 | EJECUCIÓN : GASTOS OPERACIONALES  | 9-Entregables Formales                 | 01/01/2020         |                | 01/01/2020 |          | Sí            | 0.0           |
| 16 | EJECUCIÓN: Aval aprobado realizado ( gastos operacionales)                        | 9-Entregables Formales                 | 01/01/2020         |                | 01/01/2020 |          | Sí            | 1.0           |
| 17 | EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada realizado (gastos operacionales) | 9-Entregables Formales                 | 01/01/2020         |                | 01/01/2020 |          | Sí            | 1.0           |
| 18 | EJECUCIÓN: Programación presupuestaria 2020 aprobada (Patrocinador Ejecutivo)     | 9-Entregables Formales                 | 01/01/2020         |                | 01/01/2020 |          | Sí            | 0.5           |
| 19 | EJECUCIÓN: Aval aprobado ( rehabilitación e infraestructura)                      | 9-Entregables Formales                 | 01/04/2020         |                | 01/04/2020 |          | Sí            | 1.0           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 20 | EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada (rehabilitación e infraestructura)              | 9-Entregables Formales    | 01/04/2020         |                | 01/04/2020 |          | Sí            | 1.0           |
| 21 | EJECUCIÓN: REHABILITACIÓN E INFRAESTRUCTURA  | 9-Entregables Formales    | 01/04/2020         |                | 01/04/2020 |          | Sí            | 0.0           |
| 22 | EJECUCIÓN: Aval aprobado ( servicio de microempresas) bbbb                                       | 9-Entregables Formales    | 01/05/2020         |                | 01/05/2020 |          | Sí            | 1.0           |
| 23 | EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada (servicio de microempresas)                     | 9-Entregables Formales    | 01/05/2020         |                | 01/05/2020 |          | Sí            | 1.0           |
| 24 | EJECUCIÓN: SERVICIO DE MICROEMPRESAS   | 9-Entregables Formales    | 01/05/2020         |                | 01/05/2020 |          | Sí            | 0.0           |
| 25 | EJECUCIÓN: ESTUDIO Y FISCALIZACIÓN   | 9-Entregables Formales    | 01/07/2020         |                | 01/07/2020 |          | Sí            | 0.0           |
| 26 | EJECUCIÓN: Aval aprobado ( estudio y fiscalización)  | 9-Entregables Formales    | 01/07/2020         |                | 01/07/2020 |          | Sí            | 1.0           |
| 27 | EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada ( estudio y fiscalización)                      | 9-Entregables Formales    | 01/07/2020         |                | 01/07/2020 |          | Sí            | 1.0           |
| 28 | EJECUCIÓN: Orden de Compra por Catalogo Electrónico realizado (servicio de microempresas)        | 9-Entregables Formales    | 01/09/2020         | 01/09/2020     |            |          | No            | 1.0           |
| 29 | EJECUCIÓN: Orden de Compra por Catálogo Electrónico realizado ( gastos operacionales)            | 9-Entregables Formales    | 01/10/2020         | 01/10/2020     |            |          | No            | 1.0           |
| 30 | EJECUCIÓN: Orden de Compra por Catálogo Electrónico realizado (estudio y fiscalización)          | 9-Entregables Formales    | 01/10/2020         | 01/10/2020     |            |          | No            | 1.0           |
| 31 | EJECUCIÓN: Orden de Compra por Catálogo Electrónico realizado (rehabilitación e infraestructura) | 9-Entregables Formales    | 01/11/2020         | 01/11/2020     |            |          | No            | 1.0           |
| 32 | EJECUCIÓN: Acta de Recepción Definitiva suscrita (estudio y fiscalización)                       | 9-Entregables Formales    | 31/12/2020         | 31/12/2020     |            |          | No            | 0.5           |
| 33 | EJECUCIÓN: Acta de Recepción Definitiva suscrita (rehabilitación e infraestructura)              | 9-Entregables Formales    | 31/12/2020         | 31/12/2020     |            |          | No            | 0.5           |
| 34 | EJECUCIÓN: Acta de Recepción Definitiva suscrita (servicio de microempresas)                     | 9-Entregables Formales    | 31/12/2020         | 31/12/2020     |            |          | No            | 5.5           |
| 35 | EJECUCIÓN: Acta de Recepción Definitiva suscrito (gastos operacionales)                          | 9-Entregables Formales    | 31/12/2020         | 31/12/2020     |            |          | No            | 0.5           |
| 36 | EJECUCIÓN: Pago de personal realizado  | 5-Entregables Intermedios | 29/01/2021         | 29/01/2021     |            |          | No            | 2.0           |
| 37 | EJECUCIÓN: Pago del personal realizado   | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2021         | 28/02/2021     |            |          | No            | 2.0           |
| 38 | EJECUCIÓN: Contratación de microempresas realizados  | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2021         | 31/03/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 39 | EJECUCIÓN: Pago de personal realizado  | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2021         | 31/03/2021     |            |          | No            | 2.0           |
| 40 | EJECUCIÓN: Contratación de microempresas realizados  | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2021         | 30/04/2021     |            |          | No            | 1.0           |

HITOS

|    | Hito  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 41 | EJECUCIÓN:Pago de personal realizado  | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2021         | 30/04/2021     |            | ▼        | No            | 2.0           |
| 42 | PLANEACIÓN: Proyectos con recursos económicos asignados   | 4-Inicio de Trabajo       | 01/05/2021         | 01/05/2021     |            | ▼        | No            | 5.0           |
| 43 | EJECUCIÓN:Contratación de microempresas   | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2021         | 31/05/2021     |            | ▼        | No            | 1.0           |
| 44 | EJECUCIÓN:Pagos de personal realizados  | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2021         | 31/05/2021     |            | ▼        | No            | 2.0           |
| 45 | EJECUCIÓN:Contratación de microempresas realizados  | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2021         | 30/06/2021     |            | ▼        | No            | 1.0           |
| 46 | EJECUCIÓN:Pagos de personal realizados  | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2021         | 30/06/2021     |            | ▼        | No            | 2.0           |
| 47 | EJECUCIÓN:Contratación de microempresas realizados  | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2021         | 31/07/2021     |            | ▼        | No            | 1.0           |
| 48 | EJECUCIÓN:Pagos de personal realizados  | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2021         | 31/07/2021     |            | ▼        | No            | 2.0           |
| 49 | EJECUCIÓN:Contratación de microempresas realizados  | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2021         | 31/08/2021     |            | ▼        | No            | 1.0           |
| 50 | EJECUCIÓN:Pagos de personal realizados  | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2021         | 31/08/2021     |            | ▼        | No            | 2.0           |
| 51 | EJECUCIÓN:Contratación de microempresas realizados  | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2021         | 30/09/2021     |            | ▼        | No            | 1.0           |
| 52 | EJECUCIÓN:Pagos de personal realizados  | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2021         | 30/09/2021     |            | ▼        | No            | 2.0           |
| 53 | EJECUCIÓN:Contratación de microempresas realizados  | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2021         | 31/10/2021     |            | ▼        | No            | 1.0           |
| 54 | EJECUCIÓN:Pagos de personal realizados  | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2021         | 31/10/2021     |            | ▼        | No            | 2.0           |
| 55 | EJECUCIÓN:Contratación de microempresas realizados  | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2021         | 30/11/2021     |            | ▼        | No            | 1.0           |
| 56 | EJECUCIÓN:Pagos de personal realizados  | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2021         | 30/11/2021     |            | ▼        | No            | 2.0           |
| 57 | CIERRE: Aprobación del Ministro de Obras Públicas, suscrita   | 9-Entregables Formales    | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            | ▼        | No            | 2.0           |
| 58 | CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago, suscrita | 9-Entregables Formales    | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            | ▼        | No            | 1.0           |
| 59 | CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita   | 9-Entregables Formales    | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            | ▼        | No            | 1.0           |
| 60 | CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar, suscrito por el MEF  | 9-Entregables Formales    | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            | ▼        | No            | 1.0           |
| 61 | CIERRE: Documentos habilitantes para cierre del proyecto conforme Instructivo, a la Coordinación General de Planificación entregados.   | 9-Entregables Formales    | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            | ▼        | No            | 1.0           |
| 62 | CIERRE: Formatos de CIERRE/BAJA del proyecto  | 9-Entregables Formales    | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            | ▼        | No            | 1.0           |


**HITOS**

|    | Hito  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
|    | según Acuerdo Nro. 025, elaborados  |                           |                    |                |            |          |               |               |
| 63 | CIERRE: Información registrada del proyecto en los sistemas GPR, SIPeIP y SITOP actualizada             | 9-Entregables Formales    | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            | ▼        | No            | 1.0           |
| 64 | CIERRE: Informe de cierre de Proyectos (Secretaría Técnica Planifica Ecuador) aprobado                  | 9-Entregables Formales    | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            | ▼        | No            | 1.0           |
| 65 | CIERRE: Solicitud a a la Secretaría Técnica Planifica Ecuador para el registro de cierre/baja, suscrita | 9-Entregables Formales    | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            | ▼        | No            | 1.0           |
| 66 | EJECUCIÓN:Contratación de microempresas realizados  | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            | ▼        | No            | 2.0           |
| 67 | EJECUCIÓN:Pagos de personal realizados  | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            | ▼        | No            | 2.0           |

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

|    | Supervisión   | Supervisor                   | Organización Supervisora  | Fecha de creación |
|----|---|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1  | Se han realizado las reparaciones necesarias para tener en optimas condiciones la via, sin embargo hay desprendimientos de hitos de via en el tramo 4 | Monge Espinel, Luis Humberto | {PR} - Provincia - GUAYAS | 30/06/2017        |
| 2  | La obra presenta grandes daños, por tal razon solicitamos al MTOP oficie inmediatamente a la Contratista para que realice las reparaciones necesarias | Monge Espinel, Luis Humberto | {PR} - Provincia - GUAYAS | 26/05/2017        |
| 3  | La obra tiene un 99% de avance se espera que culmine los trabajos el 15 de enero de 2017  | Monge Espinel, Luis Humberto | {PR} - Provincia - GUAYAS | 13/01/2017        |
| 4  | La obra presenta retrasos, la fecha de término de acuerdo a la ampliación era 30 de Nov. de 2016  | Monge Espinel, Luis Humberto | {PR} - Provincia - GUAYAS | 21/12/2016        |
| 5  | Se cumplió el plazo que era el 31 de octubre de 2016 y la obra no está finalizada aun quedan rubros por ejecutar                                      | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 10/11/2016        |
| 6  | La obra presenta un gran avance, se espera que esté lista para el 31 de Octubre de 2016   | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 14/10/2016        |
| 7  | La obra presenta retrasos de acuerdo a la programación de la ficha GPR, se espera que la obra termine el 31 de octubre de 2016                        | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 25/08/2016        |
| 8  | La obra permanece paralizada no se encontró personal en obra  | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 23/05/2016        |
| 9  | La obra se encuentra paralizada   | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 19/02/2016        |
| 10 | Debido a la etapa invernal los trabajos se han retrasado, se espera que la obra culmine el 15 de abril del 2016                                       | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 28/01/2016        |
| 11 | Debido a la etapa invernal los trabajos se han retrasado, se espera que la obra culmine el 15 de abril del 2016                                       | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 28/01/2016        |
| 12 | Los trabajos se ejecutan según lo programado, la obra culminaría a finales de diciembre del 2015  | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 26/11/2015        |
| 13 | Los trabajos se ejecutan según lo programado por la contratista, se solicita actualizar la ficha de GPR para conocer fechas de cumplimiento de hitos  | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 11/09/2015        |
| 14 | Se retoman los trabajos, se espera que la obra culmine el 15 de noviembre del 2015  | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 24/06/2015        |
| 15 | La obra se encuentra suspendida hasta que se realice la declaratoria de utilidad pública  | Panchana Farra, Rolando José | {PR} - Provincia - GUAYAS | 17/04/2015        |

**INDICADORES DEL PROYECTO**

|   | Indicador  | Estado  | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de mantenimiento de la RVE-Guayas (microempresas) |  | 24.35 %           | 1    | 0.2435                | 01/04/2020      | Oct-Dic                    |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00             |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 49,074,989.33 ** |
| Costo Total:                  | 57,664,176.82    |
| Total Devengado:              | 48,717,120.91    |
| % Costo Total Devengado:      | 84.48 %          |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 84.48 %

Perfil Económico 2021

|   | Años Previos    | Año Actual (2021) | Años Futuros | Total         |
|---|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado  | 57,664,176.82   | 1,292,060.33      | 0.00         | 58,956,237.15 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00            | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 22,047,851.36   | 495,706.78        | 0.00         | 22,543,558.14 |
| Ppto. Codificado  | 24,227,493.68   | 1,116,219.68      | 0.00         | 25,343,713.36 |
| Ppto. Comprometido                                      | 54,463,967.36   | 26,666.08         | 0.00         | 54,490,633.44 |
| Planeado - Codificado (2021)                            |                 | 175,840.65        |              |               |
| Programado a Devengar                                   | 49,025,709.29   | 1,292,060.33      | 0.00         | 50,317,769.62 |
| Ppto. Devengado   | 47,782,929.00   | 934,191.91        | 0.00         | 48,717,120.91 |
| Pagado Real   | 40,961,202.30   | 14,050.95         | 0.00         | 40,975,253.25 |
| Estimado a fin de año                                   | * 47,782,929.00 | 0.00              | 0.00         | 47,782,929.00 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 1,242,780.29    | 1,292,060.33      | 0.00         | 2,534,840.62  |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 97.47 %       | 72.30 %           | 0.00 %       | 96.82 %       |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00            | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00            | 0.00              | 0.00         | 0.00          |

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 15,853.93                  | 13,408.04           | 15,853.93                    | 13,408.04             | 84.57 %          |        | 1.04 %       |

| Presupuesto Mensual 2021 |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb                      | 15,853.93                  | 12,346.26           | 31,707.86                    | 25,754.30             | 81.22 %          |        | 1.99 %       |
| Mar                      | 119,270.69                 | 16,670.10           | 150,978.55                   | 42,424.40             | 28.10 %          |        | 3.28 %       |
| Abr                      | 186,756.75                 | 55,888.67           | 337,735.30                   | 98,313.07             | 29.11 %          |        | 7.61 %       |
| May                      | 119,270.69                 | 13,408.04           | 457,005.99                   | 111,721.11            | 24.45 %          |        | 8.65 %       |
| Jun                      | 119,270.69                 | 105,161.69          | 576,276.68                   | 216,882.80            | 37.64 %          |        | 16.79 %      |
| Jul                      | 119,270.69                 | 143,383.26          | 695,547.37                   | 360,266.06            | 51.80 %          |        | 27.88 %      |
| Ago                      | 119,270.69                 | 111,753.55          | 814,818.06                   | 472,019.61            | 57.93 %          |        | 36.53 %      |
| Sep                      | 119,270.69                 | 190,395.68          | 934,088.75                   | 662,415.29            | 70.92 %          |        | 51.27 %      |
| Oct                      | 119,270.69                 | 231,881.97          | 1,053,359.44                 | 894,297.26            | 84.90 %          |        | 69.21 %      |
| Nov                      | 119,270.69                 | 13,228.57           | 1,172,630.13                 | 907,525.83            | 77.39 %          |        | 70.24 %      |
| Dic                      | 119,430.20                 | 26,666.08           | 1,292,060.33                 | 934,191.91            | 72.30 %          |        | 72.30 %      |
| <b>Total</b>             | <b>1,292,060.33</b>        | <b>934,191.91</b>   |                              |                       |                  |        |              |

### OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |  |
|----------------------|--|
| 14                   | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada |
| 15                   | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.  |
| 16                   | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo                       |
| 17                   | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.                                   |
| 18                   | Reducir el índice de incumplimiento de las normativas de transporte pesado, MEDIANTE la implementación del sistema de control de pesos y dimensiones de los vehículos de carga                               |

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo  | Archivo   | Fecha de Alta |
|----|---|---|---------------|
| 1  | A.1 Corrección geométrica.- orden de cambio                                 | orden_de_cambio_no._1_varios_proyectos.pdf                                      | 06/07/2016    |
| 2  | A.2 Corrección geométrica.-Orden de cambio 2                                | ORDEN_DE_CAMBIO_No._2_FIRMADA.pdf   | 06/07/2016    |
| 3  | A.3 Corrección geométrica.-Orden de cambio 3                                | orden_de_cambio_nO._3.pdf   | 06/07/2016    |
| 4  | A.4 Corrección geométrica.-orden de cambio 4                                | orden_de_cambio_no._4_sinohydro_con_fecha.pdf                                   | 06/07/2016    |
| 5  | A.5 Corrección geométrica.-Orden de Cambio 5<br>Aumento de PLazo 30/11/2016 | Orden_de_Cambio_5.pdf   | 11/11/2016    |
| 6  | A.6 Corrección geométrica.-Orden de cambio 6 -<br>30/01/2017                | ORDEN_DE_CAMBIO_No._6_SINOHYDRO.pdf   | 06/02/2017    |
| 7  | A.7 Corrección geométrica.-Reanudación de trabajos                          | Reanudación_de_Trabajos.pdf   | 05/12/2017    |
| 8  | A.8 Corrección geométrica.-Acta de suspensión                               | Acta_de_Suspensión_Temporal_Galibo.pdf  | 05/12/2017    |
| 9  | A.9 Corrección geométrica.-Contrato complementario                          | COntrato_complementario.pdf   | 05/12/2017    |
| 10 | AA. 1 VERIFICABLE DEL SEGUNDO TRIMESTRE<br>ABRIL-JUNIO 2021                 | MANTENIMIENTO_VIAL_GUAYAS-<br>MICROEMPRESAS_Y_CEDULAS_PRESUPUESTARIAS_2021.xlsx | 04/07/2021    |
| 11 | AA. 2 INFORME TRIMESTRAL ABRIL- JUNIO 2021                                  | INFORME__DE_GPR-ABRIL-JUNIO-signed.pdf  | 05/07/2021    |
| 12 | AA. 3 VERIFICABLE CÉDULA PRESUPUESTARIA<br>JULIO 2021                       | CED._PRES._MTTO._VIAL_PROV._GUAYAS_JULIO2021.pdf                                | 02/08/2021    |



**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo  | Archivo  | Fecha de Alta |
|----|---|--|---------------|
| 13 | AA. 4 VERIFICABLE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE SEPTIEMBRE 2021                                | ced._pres._mto._vial_guayas_sept2021.pdf   | 01/10/2021    |
| 14 | AA. 5 CONTRATO DE PODA DE ARBOLES-OCTUBRE 2021  | GestionReporteRH-CONTRATO_DE_PODA_DE_ARBOLES_-OCTUBRE_2021.pdf                       | 18/10/2021    |
| 15 | AA. 6 VERIFICABLE ACTA DE LA MICROEMPRESA FORTALEZA-VIA PALESTINA-MACUL-SEP 2021          | ACTA_DE_ENTREGA_LIQUIDACION_DE_TRABAJO-signed-signed-signed-PALESTINA-MACUL-2021.pdf | 28/10/2021    |
| 16 | AA. 7 VERIFICABLE- ACTA MICROEMPRES GUAYAS-VIA PLAYAS-POSORJA-SEPTIEMBRE 2021.            | ACTA_DE_RECEPCION_SERVICIOS_PLAYAS_POSORJA-signed-1-signed-signed_(1).pdf            | 28/10/2021    |
| 17 | AA. 8 ACTA DEL CONTRATO DE PODA DE ARBOLES-OCTUBRE 2021                                   | GestionReporteRH-ACTA_DE_PODA_DE_ARBOLES-OCTUBRE_2021.pdf                            | 18/10/2021    |
| 18 | AA. 9 VERIFICABLES-ACTA DE MICROEMPRESAS-GUAYAS- VIA EL TRIUNFO-SEPT 2021.                | ACTA_DE_RECEPCION_SERVICIOS_TRIUNFO-signed-3-signed-signed_(1).pdf                   | 28/10/2021    |
| 19 | B.1 JUNIO 2019- RECURSOS HUMANOS-GRUPO GASTO 71 INVERSIÓN.                                | Copia_de_MATRIZ_GRUPO_GASTO_71_INVERSIÓN-1.pdf                                       | 01/07/2019    |
| 20 | B.2 JUNIO 2019-INFORME EJECUTIVO-VÍA NARANJAL-RIÓ SIETE.                                  | NARANJAL_-RIO_SIETE-JUNIO-2019..pdf  | 01/07/2019    |
| 21 | B.3 JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA-VALORES DEVENGADOS EN JUNIO.                         | CEDULA_PRESUPUESTARIA-JUNIO-2019-MANTENIMIENTO_VIAL_GUAYAS..pdf                      | 01/07/2019    |
| 22 | B.4 JUNIO 2019-ACTA DEFINITIVA DE LOS PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL.                      | ACTA_DEFINITIVA_DE_LOS_PUENTES_DE_LA_UNIDAD_NACIONAL-2019..pdf                       | 02/07/2019    |
| 23 | B.5 JUNIO 2019-INFORME EJECUTIVO-VÍA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RÍOS.                    | GestionReporteFN-1-VIA_PALESTINA-LIMITE_GUAYAS-LOS_RIOS-JUNIO..pdf                   | 02/07/2019    |
| 24 | B.6 JUNIO 2019-INFORME EJECUTIVO-VÍA PUNTILLA-LA AURORA.                                  | GestionReporteFN-PUNTILLA-LA-AURORA-JUNIO-2019..pdf                                  | 02/07/2019    |
| 25 | B.7 JUNIO 2019-CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL-GUAYAS-2011 HASTA 2019.                   | CRONOGRAMA_DE_MANTENIMIENTO_VIAL-GUAYAS_DESDE_EL_2011_HASTA_EL_2019..xls             | 02/07/2019    |
| 26 | B.8 JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2011.  | CP_2011-1.pdf  | 02/07/2019    |
| 27 | B.9 JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2012.  | CP_2012.pdf  | 02/07/2019    |
| 28 | BB. 1 VERIFICABLES ACTA MICROEMPRESA ECUAVIAS- VIA PUERTO AZUL-SEPT-2021                  | ACTA_ECUAVIAS-PUERTO_AZUL-PEAJE-2021.pdf   | 28/10/2021    |
| 29 | BB. 2 VERIFICABLE MICROEMPRESA SAUCES-VIA PUNTILLA -LA AURORA-PUENTE VR- SEPT2021         | ACTA_SAUCES-PUNTILLA-AURORA-PUENTES-2021.pdf   | 28/10/2021    |
| 30 | BB. 3 VERIFICABLE MICROEMPRESA EL ROBLE-VIA EMPALME- PICHINCHA                            | EMPALME-PICHINCHA-2021.pdf   | 28/10/2021    |
| 31 | BB. 4 VERIFICABLE MICROEMPRESA SA ISIDRO- VIA PEAJE-CRISTAL-SEPT 2021.                    | PEAJE-CRISTAL-2021.pdf   | 28/10/2021    |
| 32 | BB. 5 VERIFICABLE MICROEMPRESA TRABAJADORES DEL PROGRESO- VIA PROGRESO-CRISTAL-2021.      | PROGRESO-CRISTAL-2021.pdf  | 28/10/2021    |
| 33 | BB. 6 VERIFICABLE MICROEMPRESA CONSERVACION VIAL-PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL-SEPT 2021. | PUENTES_DE_LA_UNIDAD_NACIONAL-2021.pdf   | 28/10/2021    |
| 34 | BB. 7 MICROEMPRESA TRACTOVIAL-VIA SALITRE-VERNAZA-3 MARIAS-SPT 2021.                      | TRACTOVIAL-signed-signed.pdf   | 28/10/2021    |
| 35 | BB. 8 VERIFICABLE CEDULA PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2021                                      | ced._pres._mto._vial_guayas_octubre21.pdf  | 04/11/2021    |
| 36 | BB.9 DOCUMENTOS DE CORRECCION DE INDICADOR -OCTUBRE 2021                                  | QUIPUX_DE_CORRECCION_DE_INDICADOR_MANTENIMIENTO-OCTUBRE_2021.pdf                     | 02/07/2021    |
| 37 | C.1 JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2013.  | CP_2013.pdf  | 02/07/2019    |
| 38 | C.2 JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2014.  | CP_2014.pdf  | 02/07/2019    |
| 39 | C.3 JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2015.  | CP_2015_PROGRAMA_25_Y_56.pdf   | 02/07/2019    |
| 40 | C.4 JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2016.  | CP_2016.pdf  | 02/07/2019    |
| 41 | C.5 JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2017.  | CP_2017.pdf  | 02/07/2019    |
| 42 | C.6 JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2018.  | CP_2018.pdf  | 02/07/2019    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo   | Archivo  | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 43 | C.7 JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2019.                                 | CP_2019.pdf  | 02/07/2019    |
| 44 | C.8 JUNIO 2019-DICTAMEN DE PRIORIDAD-MANTENIMIENTO VÍAS GUAYAS..           | dictamen_de_prioridad_mant._guayas.pdf   | 02/07/2019    |
| 45 | C.9 JUNIO 2019-INFORME DE MANTENIMIENTO VIAL-ACTUALIZACIÓN A MARZO 2017.   | INFORMEINVERSIOMANTENIMIENTOVIALDELAPROVINCIADEGUAYASACTUALIZACION_A_MARZO_2017..pdf                                 | 02/07/2019    |
| 46 | CC 3.- CÉDULA PRESUPUESTARIA DE NOVIEMBRE DEL 2021.                        | ced._pres._mto._vial_guayas_nov2021.pdf  | 02/12/2021    |
| 47 | CC 4 CEDULA PRESUPUESTARIA DE DICIEMBRE 2021                               | ced._pres._mto._vial_guayas_DICIEMBRE_2021.pdf   | 23/12/2021    |
| 48 | CC1 .- ACCION DE RIESGOS-CONTRATACIÓN DE MICROEMPRESAS 2021.               | MTOP-SUBZ5-2021-2253-ME_ACCION_DE_RIESGOS_-2021-GESTION_DE_NECESIDAD_DE_CONTRATACION_DE_MICROEMPRESAS..pdf           | 01/12/2021    |
| 49 | CC2.- ACCIONES DE RIESGOS-SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE MICROEMPRESAS 2021. | MTOP-SUBZ5-2021-2840-ME-ACCIONES_DE_SOLICITUD_DE_CONTRATACION_DE_MICROEMPRESAS_-OCTUBRE_2021-ACCIONES_DE_RIEGOS..pdf | 01/12/2021    |
| 50 | D.1 JUNIO 2019-CONTRATO VÍA SALITRE-VERNAZA.                               | Contrato_Salitre_-_Vernaza-2019..pdf   | 04/07/2019    |
| 51 | D.2 JUNIO 2019-CONTRATO-VÍA PALESTINA-MACUL.                               | GestionReporteRH-CONTRATO-PALESTINA_-MACUL-2019..pdf   | 04/07/2019    |
| 52 | D.3 JUNIO 2019-CONTRATO-PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL.                     | GestionReporteRH-CONTRATO-PUENTES_DE_LA_UNIDAD_NACIONAL-2019..pdf  | 04/07/2019    |
| 53 | D.4 JUNIO 2019-CONTRATO-VÍA LA PUNTILLA.                                   | GestionReporteRH-CONTRATO-VIA_LA_PUNTILLA_2019..pdf  | 04/07/2019    |
| 54 | D.5 JUNIO 2019-CONTRATO VÍA NARANJAL RIO 7.                                | contrato_protocolizado_naranjal_rio_siete.pdf  | 04/07/2019    |
| 55 | D.6 JULIO-2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA-ENERO-2019                            | MTTOGUAYASENERO19.pdf  | 02/08/2019    |
| 56 | D.7 JULIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA - FEBRERO-2019.                       | MTTOGUAYASFEBRERO19.pdf  | 02/08/2019    |
| 57 | D.8 JULIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA-MARZO-2019.                           | MTTOGUAYASMARZO19.pdf  | 02/08/2019    |
| 58 | D.9 JULIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA-ABRIL-2019.                           | MTTOGUAYASABRIL19.pdf  | 02/08/2019    |
| 59 | E.1 JULIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA-MAYO-2019.                            | MTTOGUAYASMAYO19.pdf   | 02/08/2019    |
| 60 | E.2 JULIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA-JUNIO-2019.                           | MTTOGUAYASJUNIO19.pdf  | 02/08/2019    |
| 61 | E.3 JULIO 2019-CEDULA PRESUPUESTARIA-JULIO-2019.                           | MTTOGUAYASJULIO19.pdf  | 02/08/2019    |
| 62 | E.4 JULIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA JULIO-998                             | MTTO._GUAYAS_JUL19_998.pdf   | 05/08/2019    |
| 63 | E.5 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019-INCL. MICROEMPRESAS.                     | Copia_de_INFORMACION_DE_MICROEMPRESAS_AGOSTO2019-CAMPAMENTO.xls  | 08/09/2019    |
| 64 | E.6 CÉDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2019.                                     | CEDULA_PRESUPUESTARIA-MANTENIMIEMNTO_-VIAS_GUAYAS-AGOSTO_2019..pdf   | 04/09/2019    |
| 65 | E.7 CÉDULA PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE -2019                                 | MTTOGUAYASSEPT19-CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf   | 04/10/2019    |
| 66 | E.8 CÉDULA PRESUPUESTARIA 998-SEPTIEMBRE 2019.                             | MTTO._GUAYAS_SEPT19_998-CEDULA_PRESUPUESTARIA-998-SEPTIEMBRE_2019.pdf  | 04/10/2019    |
| 67 | E.9 INFORME DE LAS MICROEMPRESAS-SEPTIEMBRE 2019.                          | INFORMACION_DE_MICROEMPRESAS_SEPTIEMBRE-CAMPAMENTO.xls   | 04/10/2019    |
| 68 | F.1 CÉDULA PRESUPUESTARIA-OCTUBRE 2019                                     | MTTO._GUAYAS_OCT19-CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf   | 05/11/2019    |
| 69 | F.2 CED PRESU NOV 2019   | MTTO._GUAYAS_NOV19.pdf   | 12/12/2019    |
| 70 | F.3 CÉDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2011                                       | ENERO2011.pdf  | 05/12/2019    |
| 71 | F.4 INFORMACIÓN DE GASTOS EN SIPEIP-NOVIEMBRE 2019.                        | DATOS_SIPEIP-NOVIEMBRE_2019.docx   | 21/11/2019    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|     | Descripción de Archivo                 | Archivo            | Fecha de Alta |
|-----|--|--------------------|---------------|
| 72  | F.5 CÉDULA PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2011 | OCT2011.pdf        | 05/12/2019    |
| 73  | F.6 CÉDULA PRESUPUESTARIA NOV 2011     | NOV_2011.pdf       | 05/12/2019    |
| 74  | F.7 CÉDULA PRESUPUESTARIA DIC 2011     | DIC2011.pdf        | 05/12/2019    |
| 75  | F.8 CÉDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2011 | FEB_2011.pdf       | 05/12/2019    |
| 76  | F.9 CÉDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2011   | MZO2011.pdf        | 05/12/2019    |
| 77  | G.1 CÉDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2011   | ABRL2011.pdf       | 05/12/2019    |
| 78  | G.2 CÉDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2011    | MYO2011.pdf        | 05/12/2019    |
| 79  | G.3 CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2011   | JN2011.pdf         | 05/12/2019    |
| 80  | G.4 CÉDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2011   | JL2011.pdf         | 05/12/2019    |
| 81  | G.5 CÉDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2011  | AGOST2011.pdf      | 05/12/2019    |
| 82  | G.6 CÉDULA PRESUPUESTARIA SEPT 2019    | SEPTIEMBRE2011.pdf | 05/12/2019    |
| 83  | G.7 CÉDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2012   | enero.pdf          | 05/12/2019    |
| 84  | G.8 CÉDULA PRESUPUESTARIA NOV 2012     | nov.pdf            | 05/12/2019    |
| 85  | G.9 CÉDULA PRESUPUESTARIA OCT 2012     | oct.pdf            | 05/12/2019    |
| 86  | H.1 CÉDULA PRESUPUESTARIA DIC 2012     | dic.pdf            | 05/12/2019    |
| 87  | H.2 CÉDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2013   | enero.pdf          | 05/12/2019    |
| 88  | H.3 CED PRES OCT 2013                  | oct.pdf            | 05/12/2019    |
| 89  | H.4 CÉDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2012  | ago.pdf            | 05/12/2019    |
| 90  | H.5 CÉDULA PRESUPUESTARIA FEB 2012     | febrero.pdf        | 05/12/2019    |
| 91  | H.6 CÉDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2012   | marzo.pdf          | 05/12/2019    |
| 92  | H.7 CÉDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2012   | abril.pdf          | 05/12/2019    |
| 93  | H.8 CÉDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2012    | nayo.pdf           | 05/12/2019    |
| 94  | H.9 CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2012   | junio.pdf          | 05/12/2019    |
| 95  | I.1 CÉDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2012   | julio.pdf          | 05/12/2019    |
| 96  | I.2 CÉDULA PRESUPUESTARIA SEPT 2012    | sept.pdf           | 05/12/2019    |
| 97  | I.3 CED PRES NOV 2013                  | nov.pdf            | 05/12/2019    |
| 98  | I.4 CED PRES DIC 2013                  | dic.pdf            | 05/12/2019    |
| 99  | I.5 CÉDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2013 | febrero.pdf        | 05/12/2019    |
| 100 | I.6 CÉDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2013   | marzo.pdf          | 05/12/2019    |
| 101 | I.7 CÉDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2013   | abril.pdf          | 05/12/2019    |
| 102 | I.8 CÉDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2013    | mayo.pdf           | 05/12/2019    |
| 103 | I.9 CED PRESUP JUNIO 2013              | junio.pdf          | 05/12/2019    |
| 104 | J.1 CED PRES AGOSTO 2013               | agosto.pdf         | 05/12/2019    |
| 105 | J.2 CED PRES JULIO 2013                | julio.pdf          | 05/12/2019    |
| 106 | J.3 CED PRES ENERO 2014                | enero2014.pdf      | 05/12/2019    |
| 107 | J.4 CED PRES SEPT 2013                 | sept.pdf           | 05/12/2019    |
| 108 | J.5 CED PRES OCT 2014                  | oct2014.pdf        | 05/12/2019    |
| 109 | J.6 CED PRES NOV 2014                  | nov2014.pdf        | 05/12/2019    |
| 110 | J.7 CED PRES OCT 2015                  | oct2015.pdf        | 12/12/2019    |
| 111 | J.8 CED PRES DIC 2014                  | dic2014.pdf        | 05/12/2019    |
| 112 | J.9 CED PRES FEB 2014                  | feb2014.pdf        | 05/12/2019    |
| 113 | K.1 CED PRES MAR 2014                  | mzo2014.pdf        | 05/12/2019    |
| 114 | K.2 CED PRES ABRIL 2014                | abril.pdf          | 05/12/2019    |
| 115 | K.3 CED PRES MAYO 2014                 | mayo2014.pdf       | 05/12/2019    |
| 116 | K.4 CED PRES JUNIO 2014                | junio2014.pdf      | 05/12/2019    |
| 117 | K.5 CED PRES JULIO 2014                | julio2014.pdf      | 05/12/2019    |
| 118 | K.6 CED PRES AGOSTO 2014               | agosto2014.pdf     | 05/12/2019    |
| 119 | K.7 CED PRES SEPT 2014                 | sept2014.pdf       | 05/12/2019    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|     | Descripción de Archivo   | Archivo       | Fecha de Alta |
|-----|--------------------------|---------------|---------------|
| 120 | K.8 CED PRES ENE 2017    | enero17.pdf   | 12/12/2019    |
| 121 | K.9 CED PRES NOV 2019    | nov2015.pdf   | 12/12/2019    |
| 122 | L.1 CED PRES DIC 2015    | dic2015.pdf   | 12/12/2019    |
| 123 | L.2 CED PRES ENERO 2015  | enero2015.pdf | 05/12/2019    |
| 124 | L.3 CED PRES SEPT 2015   | sept2015.pdf  | 12/12/2019    |
| 125 | L.4 CED PRES FEBR 2015   | feb2015.pdf   | 05/12/2019    |
| 126 | L.5 CED PRES MARZO 2015  | marzo.pdf     | 12/12/2019    |
| 127 | L.6 CED PRE MAYO 2016    | myo16.pdf     | 12/12/2019    |
| 128 | L.7 CED PRES ABRIL 2015  | abril2015.pdf | 12/12/2019    |
| 129 | L.8 CED PRES JUNIO 2016  | jn16.pdf      | 12/12/2019    |
| 130 | L.9 CED PRES MAYO 2015   | mayo2015.pdf  | 12/12/2019    |
| 131 | M.1 CED PRES JUNIO 2015  | junio2015.pdf | 12/12/2019    |
| 132 | M.2 CED PRES JULIO 2015  | julio2015.pdf | 12/12/2019    |
| 133 | M.3 CED PRES AGOST 2016  | ago2016.pdf   | 12/12/2019    |
| 134 | M.4 CED PRES AGOST 2015  | ago2015.pdf   | 12/12/2019    |
| 135 | M.5 CED PRES SEPT 2016   | sept2016.pdf  | 12/12/2019    |
| 136 | M.6 CED PRES ENE 2016    | enero16.pdf   | 12/12/2019    |
| 137 | M.7 CED PRES OCT 2016    | oct16.pdf     | 12/12/2019    |
| 138 | M.8 CED PRES OCT 2017    | oct17.pdf     | 12/12/2019    |
| 139 | M.9 CED PRES NOV 2016    | nov.pdf       | 12/12/2019    |
| 140 | N.1 CED PRES NOV 2019    | nov.pdf       | 12/12/2019    |
| 141 | N.2 CED PRES DIC 2016    | dic16.pdf     | 12/12/2019    |
| 142 | N.3 CED PRES FEB 2016    | feb16.pdf     | 12/12/2019    |
| 143 | N.4 CED PRES MAR 2016    | mzo16.pdf     | 12/12/2019    |
| 144 | N.5 CED PRE abril 2016   | abr116.pdf    | 12/12/2019    |
| 145 | N.6 CED PRES JULIO 2016  | jl16.pdf      | 12/12/2019    |
| 146 | N.7 CED PRES ENERO 2017  | enero17.pdf   | 12/12/2019    |
| 147 | N.8 CED PRES NOV 2017    | nov17.pdf     | 12/12/2019    |
| 148 | N.9 CED PRES DIC 2017    | dic17.pdf     | 12/12/2019    |
| 149 | O.1 CED PRES FEB 2017    | feb17.pdf     | 12/12/2019    |
| 150 | O.2 CED PRES MARZ 2017   | mzo17.pdf     | 12/12/2019    |
| 151 | O.3 CED PRES ABRIL 2017  | abril17.pdf   | 12/12/2019    |
| 152 | O.4 CED PRES MAYO 2017   | mayo17.pdf    | 12/12/2019    |
| 153 | O.5 CED PRES JUNIO 207   | junio17.pdf   | 12/12/2019    |
| 154 | O.6 CED PRES JULIO 2017  | julio17.pdf   | 12/12/2019    |
| 155 | O.7 CED PRES AGOSTO 2017 | ago17.pdf     | 12/12/2019    |
| 156 | O.8 CED PRES SEPT 2017   | sept17.pdf    | 12/12/2019    |
| 157 | O.9 CED PRES ABRIL 2018  | abril2018.pdf | 12/12/2019    |
| 158 | P.1 CED PRES MAYO 2018   | mayo2018.pdf  | 12/12/2019    |
| 159 | P.2 CED PRES JUNIO 2018  | jn2018.pdf    | 12/12/2019    |
| 160 | P.3 CED PRES JULIO 2018  | jl18.pdf      | 12/12/2019    |
| 161 | P.4 CED PRES AGOST 2018  | ago2018.pdf   | 12/12/2019    |
| 162 | P.5 CED PRES SEPT 2018   | sep2018.pdf   | 12/12/2019    |
| 163 | P.6 CED PRES ENER 2018   | enero2018.pdf | 12/12/2019    |
| 164 | P.7 CED PRES OCT 2018    | oct2018.pdf   | 12/12/2019    |
| 165 | P.8 CED PRES NOV 2018    | nov2018.pdf   | 12/12/2019    |
| 166 | P.9 CED PRES DIC 2018    | dic2018.pdf   | 12/12/2019    |
| 167 | Q.1 CED PRE FEBR 2018    | feb2018.pdf   | 12/12/2019    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|     | Descripción de Archivo  | Archivo  | Fecha de Alta |
|-----|---|--|---------------|
| 168 | Q.2 CED PRES MARZO 2018   | mzo2018.pdf  | 12/12/2019    |
| 169 | Q.3 CÉDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2020  | CED._PRES._AL_31.01.2020_MTTO._VIAL_GUAYAS-ENERO.pdf                                 | 31/01/2020    |
| 170 | Q.4 CÉDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2020                                      | CED.PRES._MTTO_VIAL_GUAYAS_FEB-2020.pdf  | 04/03/2020    |
| 171 | Q.5 PROYECTO SENPLADES  | 2019-07-22_05-08-30_DICTAMENPRIORIDADPROYECTOMANTENIMIENTO.PDF                       | 19/03/2020    |
| 172 | Q.6 CONTRATO DE GALIBU DE PROGRESO-PRIMERA PARTE                            | GestionReporteRH-CONTRATO_DEL_GALIBU_DE_PROGRESO.pdf                                 | 20/03/2020    |
| 173 | Q.7 CONTRATO DE GALIBU DE PROGRESO.   | GestionReporteRH-CONTRATO_DEL_GALIBU_DE_PROGRESO_-SEGUNDA_PARTE_.pdf                 | 20/03/2020    |
| 174 | Q.8 FICHA SIPeIP (COSTO TOTAL DEL PROYECTO)                                 | Ficha_Proyecto-MANTENIMIENTO_VIAL-2020.pdf   | 20/03/2020    |
| 175 | Q.9 ACTA DEFINITIVA NARANJAL RIO SIETE-2020                                 | ACTA_DEFINITIVA_DEL_PROYECTO_NARANJAL-RIO_SIETE-2020.pdf                             | 25/03/2020    |
| 176 | R.1 MARCO LOGICO MANTENIMIENTO VIAL GUAYAS-2020                             | ML_GUAYAS_1-MANTENIMIENTO_-GUAYAS_2020.JPG   | 27/03/2020    |
| 177 | R.2 MARCO LÓGICO MANTENIMIENTO VIAL GUAYAS 2020-2                           | ML_GUAYAS_2-MANTN-GUAYAS_2020.JPG  | 27/03/2020    |
| 178 | R.3 MARCO LOGICO MANTENIMIENTO VIAL GUAAYAS 2020-3                          | ML_GUAYAS_3-MANTN-GUAYAS-2020.JPG  | 27/03/2020    |
| 179 | R.4 MARCO LÓGICO MANTENIMIENTO VIAL GUAYAS 2020-4                           | ML_GUAYAS_4-MARCO_LOGICO_MANTEN-_GUAYAS.JPG  | 27/03/2020    |
| 180 | R.5 CEDULA PRESUPUESTARIA DE MARZO 2020                                     | CP_MANTENIMIENTO_VIAL-MARZO_2020.pdf   | 02/04/2020    |
| 181 | R.6 CEDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2020  | CEDULA_PRESUPUESTARIA_ABRIL_2020-MANTENIMIENTO_VIAL_GUAYAS.pdf                       | 03/05/2020    |
| 182 | R.7 CEDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2020   | CED._PRES._MTTO_VIAL_GUAYAS_MAY2020.pdf  | 03/06/2020    |
| 183 | R.8 REPROGRAMACION DEL POA 2020   | MTOP-DDG-2020-655-ME-REPROGRAMACION_DEL_POA-_2020.pdf                                | 03/06/2020    |
| 184 | R.9 CEEDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2020                                       | CED._PRES._MTTO_VIAL_GUAYAS_JUN2020.pdf  | 02/07/2020    |
| 185 | S.1 CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2020  | CED._PRES._MTTO_VIAL_GUAYAS_JUN2020.pdf  | 02/07/2020    |
| 186 | S.2 MEMORANDUM DE REPROGRAMACION DE HITOS 2020                              | Hitos_de_proyectos_GPR_mantenimiento_vial_GUAYAS-CORREGIDO-QUITO.xls                 | 03/08/2020    |
| 187 | S.3 CEDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2020.                                       | CED._PRES._MTTO_VIAL_GUAYAS_JUL2020.pdf  | 03/08/2020    |
| 188 | S.4 INSISTENCIA EN ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN MANTENIMIENTO VIAL             | MTOP-DDG-2020-872-ME-INSISTENCIA_DEL_DIRECTOR_SOLICITANDO_RECURSOS.pdf               | 13/08/2020    |
| 189 | S.5 INSISTENCIA EN ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN MANTENIMIENTO VIAL AGOSTO 2020 | MTOP-DDG-2020-1155-ME-INSISTENCIA_DEL_DIRECTOR_SOLICITANDO_RECURSOS-AGOSTO_2020_.pdf | 13/08/2020    |
| 190 | S.6 GESTIÓN DE RIESGO-5 DE JULIO DEL 2020                                   | DOCUMENTO_ZIMBRA-SOLITUD_PARA_GESTION_DE_RIESGO-5_DE_JULIO_DEL_2020.docx             | 01/09/2020    |
| 191 | S.7 CEDULA DE AGOSTO 2020   | CED._PRES._MTTO_VIAL_GUAYAS_AGO2020.pdf  | 02/09/2020    |
| 192 | S.8 CÉDULA PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2020                                   | CED._PRES._MTTO_VIAL_GUAYAS_SEPT2020.pdf   | 04/10/2020    |
| 193 | S.9 RESPALDO RIESGO TRIM-JUL-SEPT   | MTOP-DDG-2020-1387-ME.pdf-SOLICITUD_DE_AVAL.pdf                                      | 08/10/2020    |
| 194 | T.1 RIESGO TRIM-JUL-SEPT  | MTOP-DDG-2020-1441-ME.pdf-JUSTIFICACION_DE_SALDOS_DISPONIBLES.pdf                    | 08/10/2020    |
| 195 | T.2 INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPT-2020                                      | INFORME_DEL_TRIMESTRE_JULIO-SEPTIEMBRE-2020-MANTENIMIENTO_VIAL._(1)-signed.pdf       | 20/10/2020    |
| 196 | T.3 CÉDULA PRESUPUESTARIA DE OCTUBRE 2020                                   | CED._PRES._MTTO_VIAL_GUAYAS_OCT2020.pdf  | 05/11/2020    |
| 197 | T.4 RESPALDO RIESGO OCT-DIC- ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESA 2020-ECUAVIAS     | ASOCIACION_ECUAVIAS-signed-signed-signed.pdf   | 05/11/2020    |
| 198 | T.5 RESPALDO RIESGO OCT-DIC - ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESAS-LOS SAUCES      | ASOCIACION_LOS_SAUCES-signed-signed-signed.pdf                                       | 05/11/2020    |
| 199 | T.6 RESPALDO RIESGO OCT-DIC- ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESA SAN ISIDRO        | ASOCIACION_SAN_ISIDRO-signed-signed-signed.pdf                                       | 05/11/2020    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|     | Descripción de Archivo  | Archivo  | Fecha de Alta |
|-----|---|--|---------------|
| 200 | T.7 RESPALDO RIESGO OCT-DIC- ORDEN DE COMPRA- TRABAJADORES DEL PROGRESOS                          | ASOCIACION_TRAB_DEL_PROGRESO-signed-signed-signed.pdf  | 05/11/2020    |
| 201 | T.8 RESPALDO RIESGO OCT-DIC- ORDEN DE COMPRA DE MICROEMPRESAS TRACTO VIAL GUAYAS                  | ASOCIACION_TRACTO_VIAL_GUAYAS-signed-signed-signed.pdf   | 05/11/2020    |
| 202 | T.9 RESPALDO RIESGO OCT-DIC-ORDEN DE COMPRA DE MICROEMPRESA-UNIDAD NACIONAL                       | ASOCIACION_UNIDAD_NACIONAL-signed-signed-signed.pdf  | 05/11/2020    |
| 203 | U.1 RESPALDO RIESGO OCT-DIC- ORDEN DE COMPRA MICROEMPRES-VIAS GUAYAS                              | ASOCIACION_VIAS_GUAYAS-signed-signed-signed.pdf  | 05/11/2020    |
| 204 | U.2 RESPALDO RIESGO OCT-DIC- DATOS DE MICROEMPRESAS 2020  | MICROEMPRESAS-DATOS.xls  | 05/11/2020    |
| 205 | U.3 CEDULA PRESUPUESTARIA-NOVI-2020-MANTENIMIENTO VIAL.   | R2020-12-01_14-03-42-cedula_noviembre_2020-mantenimiento_vial.pdf  | 02/12/2020    |
| 206 | U.4 INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE-2020.  | INFORME_TRIMESTRAL_OCTUBRE-DICIEMBRE_2020-signed-2-1.txt   | 04/02/2021    |
| 207 | U.5 VERIFICABLE CÉDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2021  | CED._PRES._MTTO_VIAL_GUAYAS_ENERO2021.pdf  | 02/03/2021    |
| 208 | U.6 CEDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2021  | CED._PRES._MTTO_VIAL_GUAYAS_FEBRERO2021.pdf  | 02/03/2021    |
| 209 | U.6 VERIFICABLE CÉDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2021  | CED._PRES._MTTO_VIAL_GUAYAS_FEBRERO2021.pdf  | 02/03/2021    |
| 210 | U.7 VERIFICABLE CEDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2021  | CED._PRES._MTTO_VIAL_GUAYAS_MAR2021.pdf  | 01/04/2021    |
| 211 | U.8 INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2021   | INFORME__DE_GPR-ENERO-MARZO-signed.pdf   | 01/04/2021    |
| 212 | U.9. MEMORANDUM DE APROBACION DE HITOS 2021 -MANTENIMIENTO VIAL GUAYAS                            | MTOP-CGP-2021-435-ME_(1)-APROBACION_DE_HITO_2021-29_DE_ABRIL_2021.pdf                                    | 02/05/2021    |
| 213 | V.1 MATRIZ DE APROBACIÓN DE HITOS ABRIL 2021  | Hitos_de_proyectos_GPR__mantenimiento_vial_GUAYAS-ABRIL-2021.pdf   | 02/05/2021    |
| 214 | V.2 VERIFICABLE CÉDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2021  | CED._PRES._MTTO_VIAL_PROV._GUAYAS_ABRIL2021.pdf  | 02/05/2021    |
| 215 | V.3 VERIFICABLE DE CONTRATACIÓN DE MICROEMPRESAS-31 DE MARZO DEL 2021                             | MTOP-DDG-2021-681-ME-VERIFICABLE_PETICION_DE_RECURSOS_PARA_MICROEMPRESAS                                 | 03/05/2021    |
| 216 | V.4 VERIFICABLE DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN DE MICROEMPRESAS-SUBSECRETARIA ZONAL 5                 | MTOP-SUBZ5-2021-789-ME-VERIFICABLE_DE_LA_SUBSECRETARIA-GESTION_DE_CONTRATACION_DE_MICROEMPRESAS_2021.pdf | 03/05/2021    |
| 217 | V.5 VERIFICABLE DE GESTION DE CONTRATACION DE MICROEMPRESAS-DIRECCION GUAYAS-23 DE ABRIL DEL 2021 | MTOP-DDG-2021-681-ME-VERIFICABLE_PETICION_DE_RECURSOS_PARA_MICROEMPRESAS                                 | 03/05/2021    |
| 218 | V.6 ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESAS ECUAVIAS  | ORDEN_ECUAVIAS-signed-signed-signed.pdf  | 02/06/2021    |
| 219 | V.7 ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESAS ROBLE   | ORDEN_EL_ROBLE-signed-signed-signed.pdf  | 02/06/2021    |
| 220 | V.8 ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESAS FORTALEZA   | ORDEN_LA_FORTALEZA-signed-signed-signed.pdf  | 02/06/2021    |
| 221 | V.9 ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESAS SAUCES  | ORDEN_LOS_SAUCES-signed-signed-signed.pdf  | 02/06/2021    |
| 222 | W. 9 VERIFICABLE CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2021   | CED._PRES._MTTO._VIAL_GUAYAS_JUNIO_2021.pdf  | 02/07/2021    |
| 223 | W.2 ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESAS TRABAJADORES DEL PROGRESO                                       | ORDEN_TRABAJADORES_DEL_PROGRESO-signed-signed-signed.pdf   | 02/06/2021    |
| 224 | W.3 ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESAS TRACTOVIAL  | ORDEN_TRACTO_VIAL_GUAYAS-signed-signed-signed.pdf  | 02/06/2021    |
| 225 | W.4 ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESAS UNIDAD NACIONAL   | ORDEN_UNIDAD_NACIONAL-signed-signed-signed.pdf   | 02/06/2021    |
| 226 | W.5 ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESAS GUAYAS  | ORDEN_VIAS_GUAYAS_1-signed-signed-signed.pdf   | 02/06/2021    |
| 227 | W.6 ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESAS GUAYAS-2  | ORDEN_VIAS_GUAYAS_2-signed-signed-signed.pdf   | 02/06/2021    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|     | Descripción de Archivo  | Archivo  | Fecha de Alta |
|-----|---|--|---------------|
| 228 | W.7 VERIFICABLE CÉDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2021                       | CED_PRES._MTTO._VIAL_GUAYAS_MAY2021.pdf                      | 02/06/2021    |
| 229 | W.8 DESIGNACIÓN DE TÉCNICOS PARA LA SUPERVISIÓN DE MICROEMPRESAS 2021 | MTOP-DDG-2021-1103-ME-contratacion_de_microempresas_2021.pdf | 06/06/2021    |
| 230 | W9. VERIFICABLE CÉDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2021                     | ced._pres._mto._vial_guayas_agosto_2021.pdf                  | 03/09/2021    |

**EQUIPO DEL PROYECTO**

| Nombre                                 | Rol                            | Puesto                                     | Correo Electrónico      | Teléfono(s) |
|--|--------------------------------|--|-------------------------|-------------|
| Berrezueta Velez, Gustavo David        | Subsecretario Regional 5       | Subsecretario/a Zonal 5                    | gberrezueta@mtop.gob.ec |             |
| Rocohano Granados, Maritza Alexandra   | Lider GPR                      | Experto de Infraestructura Provincial      | mrocohan@mtop.gob.ec    |             |
| Rogel García, Genner Lautaro           | Administrador de microempresas | Coordinador Unidad Socio Ambiental Zonal 5 | grogel@mtop.gob.ec      | 023974600   |
| Sanchez Briones, Ghislaine Auxiliadora | Financiero                     | Asistente Financiero Provincial            | gasanchez@mtop.gob.ec   | 52215       |
| Santamaria Loor, Kiura Ninoska         | Director Distrital del Guayas  | Director/a Distrital del Guayas            | ksantamaria@mtop.gob.ec |             |
| Véliz Alcivar, Carlos Alfredo          | Supervisor de microempresas    | Administrador                              | cveliz@mtop.gob.ec      | 0959124214  |

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

| Archivo     | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 86622_1.jpg | 25/03/2020    |