

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial El Oro

PROYECTO: K038 MTOP - Mantenimiento Vial de la Provincia de El Oro

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto: | Barriga Loaiza, Jorge Antonio (jbarriga@mtop.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Punin Burneo, Eduardo Patricio | Programas Relacionados: | |
| Titular: | Cabrera Valarezo, Joe Paul | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 1.78 |
| CUP: | 175200000.506.3851 | TIR: | 37.96 % |
| Objetivos Operativos: | 4 | VAN: | 30,360,188.74 |
| Viabilidad Técnica: | Media | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 8,768,417.45 |
| Localidad de Gestión: | Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | Inversionista internacional | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2018 - 31/12/2021 |
| Fecha de última actualización: | 06/12/2021 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2018 |
| Modificado por: | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | Fecha del siguiente Hito: | 31/12/2021 |

DATOS GENERALES

Descripción

Descripción del Proyecto: El Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP, es el ente rector del Sistema Nacional del Transporte Multimodal formula, implementa y evalúa políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos que garantizan una red de Transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo social y económico del País, teniendo dentro de sus actividades la de llevar adelante la planificación, el diseño, construcción y mantenimiento vial de la red estatal. El Mantenimiento Rutinario, Periodico y de Emergencia de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro, comprende trabajos por Administración Directa, y trabajos realizados por Asociaciones de Conservación Vial (Microempresas): Bacheo asfáltico común, limpieza de cunetas a mano y a máquina, limpieza de alcantarillas, encausamientos, limpieza de derrumbes, sellos asfálticos, reconformación de rasantes, rellenos, mantenimiento de señalización vertical y horizontal. Se incluye obras de mantenimiento a contratar, señalización, mantenimiento de puentes, obras de emergencia.

Línea Base: La Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro cuenta con 400,94 Km de los cuales 209,44 Km se encuentran actualmente en mantenimiento por Administración Directa, conformada por calzada de pavimento flexible y pavimento rígido en buen estado.

Producto:

- . Porcentaje de mantenimiento de la red Vial Estatal 98%
- . Porcentaje de kilómetros construidos y/o rehabilitados 95%
- . Porcentaje de Kilómetros señalizados de la Red Vial Estatal Nacional 100%
- . Porcentaje de maquinaria operativa 95%

Objetivo General:

- Ejecutar el mantenimiento de 400,94 km de la Infraestructura Vial por administración directa, con la finalidad de tener las vías en excelente estado para así brindar un buen servicio a la transportación y así contribuir con el desarrollo social, cultural, comercial, agrícola y ganadero.

Objetivos Específicos:

- . Realizar el mantenimiento vial a través de los gastos operacionales, que permitirán la repotenciación de equipo y maquinaria.
- . Fortalecer el mantenimiento vial a través de actores sociales que se organizan y forman las microempresas para dar el servicio de mantenimiento rutinario.
- . Realizar las obras de infraestructura necesaria que permitan la conectividad y transitabilidad en la vía a fin de garantizar la vida de los usuarios.
- . Realizar los estudios de puntos críticos, puentes y demás obras viales que se presenten en la red vial estatal, y realizar su fiscalización así como la fiscalización de las obras de infraestructura.

Beneficios Cualitativos

Contribuir al Plan Maestro Vial Nacional y en concordancia con la iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana.

Beneficios:

- Mejorar en el tiempo de viaje
- Bajar costos de transportación
- Mejorar la calidad de vida de la población

Beneficios Cualitativos

- Mejorar la circulación vehicular

Tipo de Beneficiario

La población del área de intervención directa del proyecto que se beneficiará con el Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la provincia de El Oro, se caracteriza por desarrollar actividades agrícolas, ganaderas, mineras, pesqueras, acuícolas, turísticas y económicas.

El desarrollo de este proyecto contribuirá a fortalecer el Sistema Vial de la Provincia de El Oro, mejorando las condiciones de vida de los habitantes del área de influencia del proyecto, garantizando una red de transporte seguro y condiciones aceptables de servicio.

Area de influencia: Provincia de El Oro, Cantones:

| CANTÓN | POBLACION |
|------------|-----------|
| ARENILLAS | 26.844 |
| ATAHUALPA | 5.833 |
| BALSAS | 6.861 |
| CHILLA | 2.484 |
| EL GUABO | 50.009 |
| HUAQUILLAS | 48.285 |
| LAS LAJAS | 4.794 |
| MACHALA | 245.972 |
| MARCABELI | 5.450 |
| PASAJE | 72.806 |
| PIÑAS | 25.988 |
| PORTOVELO | 12.200 |
| SANTA ROSA | 69.036 |
| ZARUMA | 24.097 |
| TOTAL | 600.659 |

Restricciones

Restricción de Tiempo: El proyecto tendrá una duración de 4 años (2018-2021)

Restricción de Costo: \$ 38.726.082,74 (Marco Lógico)

Restricción de Calidad: Cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de trabajos de mantenimiento

Restricción de Recursos: Disponibilidad de maquinaria y operadores, abastecimiento de mezcla asfáltica


Restricción Riesgos: Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución de trabajos de mantenimiento vial

Restricción Alcance: Realizar actividades de Mantenimiento Rutinario, Periódico y de Emergencia de los 400,94 km de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro para obtener niveles óptimos de servicio de acuerdo a las NORMAS DE EJECUCIÓN DEL MTOP Y ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES MTOP-001-F-2002.

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2021 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 100 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|---|
| <p>NOVIEMBRE 2021</p> <p>1.- Limpieza de derrumbes menores y alcantarillas en el tramo Paccha-Cerro Azul 2.- Reconstrucción talud inferior en el tramo Buenavista-Paccha sector Cerro Azul km 18+000 3.- Fresado para Bacheo Asfáltico en el tramo E-585 Piñas-portovelo</p> <p>Para el mes de Noviembre de 2021 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia por las Afectaciones por la estación invernal presentados en los tramos de la Red Vial Estatal</p> | <p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p> | <p>05/12/2021 - 11:54 PM</p> |
| <p>OCTUBRE 2021</p> <p>1.- Limpieza de derrumbes menores y alcantarillas en el tramo Paccha-Zaruma km 59 al 60 2.- Bacheo Asfáltico en el CEBAF HUAQUILLAS 3.- Fresado para Bacheo Asfáltico en el tramo E-585 Piñas-portovelo</p> <p>Para el mes de Octubre de 2021 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia por las Afectaciones por la estación invernal presentados en los tramos de la Red Vial Estatal</p> | <p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p> | <p>05/11/2021 - 11:31 AM</p> |
| <p>SEPTIEMBRE 2021</p> <p>1.- Limpieza de derrumbes menores y alcantarillas en el tramo Paccha-Zaruma 2.- Reconstrucción de talud inferior y limpieza de derrumbes km 18+000 del tramo Buenavista-Paccha</p> <p>Para el mes de Septiembre de 2021 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia por las Afectaciones por la estación invernal presentados en los tramos de la Red Vial Estatal</p> | <p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p> | <p>05/10/2021 - 12:50 PM</p> |
| <p>AGOSTO 2021</p> <p>1.- Limpieza de derrumbes menores en el tramo Balsas-Pte. Rio Pindo 2.- reconstrucción de talud inferior y construcción de variante en el km 17+000 del tramo Saracay - Balsas - Rio Pindo 3.- Limpieza de derrumbes menores en el tramo Portovelo-Zaruma 4.- Limpieza de derrumbes menores y alcantarillas en el tramo Paccha-Zaruma 5.- Reconstrucción de talud inferior y limpieza de derrumbes km 18+000 del tramo Buenavista-Paccha</p> <p>Para el mes de Agosto de 2021 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia por las Afectaciones por la estación invernal presentados en los tramos de la Red Vial Estatal</p> | <p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p> | <p>03/09/2021 - 11:39 AM</p> |
| <p>JULIO 2021</p> <p>1.- Limpieza de derrumbes en el tramo La Avanzada - Saracay 2.- reconstrucción de talud inferior y construcción de variante en el km 17+000 del tramo Saracay - Balsas - Rio Pindo 3.- Protección de la cimentación con piedra escollera en el puente Manuel Serrano sector La Iberia</p> <p>Para el mes de Julio de 2021 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia por las Afectaciones por la estación invernal presentados en los tramos de la Red Vial Estatal</p> | <p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p> | <p>05/08/2021 - 03:16 PM</p> |
| <p>JUNIO 2021</p> <p>1.- Limpieza de derrumbe en el tramo E-585 PACCHA-ZARUMA del km 62+000 al km 69+000 2.- Estabilización talud en el tramo E-585 BUENAVISTA-VEGA RIVERA-PACCHA-ZARUMA km 63+000 Quebrada Miranda 3.- Bacheo asfáltico en el tramo E-585 PIÑAS-PROTOVELO 4.- Ejecución de trabajos de Mantenimiento Rutinario a través de MICROEMPRESAS en los tramos de la Red Vial Estatal de El Oro que son atendidos por Administración Directa</p> <p>Para el mes de Junio de 2021 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia por las Afectaciones por la estación invernal presentados en los tramos de la Red Vial Estatal</p> | <p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p> | <p>05/07/2021 - 03:56 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| <p>MAYO 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Limpieza de derrumbes en el tramo E-585 PACCHA-ZARUMA km 17+000 sector Cerro Azul, km 45+000 sector La Urna, km 56+000 sector El cristal, km 70+000 sector Arcapamba 2.- Estabilización talud en el tramo E-585 BUENAVISTA-VEGA RIVERA-PACCHA-ZARUMA km 62+000 sector El Salado 3.- Estabilización talud en el tramo E-585 BUENAVISTA-VEGA RIVERA-PACCHA-ZARUMA km 63+000 Quebrada Miranda 4.- Bacheo asfáltico en el tramo E-585 PIÑAS-PROTOVELO sector El Pache <p>Para el mes de MAYO de 2021 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia por las Afectaciones por la estación invernal presentados en los tramos de la Red Vial Estatal</p> | <p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p> | <p>04/06/2021 - 02:47 PM</p> |
| <p>ABRIL 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Estabilización de talud en el tramo E-585 BUENAVISTA-VEGA RIVERA-PACCHA-ZARUMA km 18+000. 2.- Limpieza de derrumbes en el tramo E-585 PACCHA-ZARUMA km 17+000 sector Cerro Azul, km 45+000 sector La Urna, km 56+000 sector El cristal, km 70+000 sector Arcapamba 3.- Estabilización talud en el tramo E-585 BUENAVISTA-VEGA RIVERA-PACCHA-ZARUMA km 62+000 sector El Salado 4.- Estabilización talud en el tramo E-585 BUENAVISTA-VEGA RIVERA-PACCHA-ZARUMA km 69+000 sector Minas Nuevas 5.- Limpieza de derrumbes en el tramo ARENILLAS-PALMALES-LA VICTORIA-PTE. PUYANGO km 35+000, km 38+000 sector El Tigre 2 6.- Construcción de muro de escollera para protección de las pilas centrales del Puente General Manuel Serrano en el tramo E-25 EL GUABO-Y DEL CAMBIO sector la Iberia socavadas por la creciete del Rio Jubones. <p>Para el mes de ABRIL de 2021 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia por las Afectaciones por la estación invernal presentados en los tramos de la Red Vial Estatal</p> | <p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p> | <p>05/05/2021 - 03:35 PM</p> |
| <p>MARZO 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Estabilización de talud en el tramo E-585 BUENAVISTA-VEGA RIVERA-PACCHA-ZARUMA km 18+000. 2.- Limpieza de derrumbes en el tramo E-585 PACCHA-ZARUMA km 17+000 sector Cerro Azul, km 65+000 sector La Urna, km 62+000 sector El Salado, km 70+000 sector Arcapamba 3.- Limpieza de derrumbes en el tramo E-585 SARACAY-PIÑAS km 10+000 sector Selva Alegre, km 14+000 sector Las Bateas, km 13+000 sector Moro Moro, km 11+000 sector Buenaventura 4.- Limpieza de derrumbes en el tramo E-50 SARACAY-BALSAS-RIO PINDO desde el km 8+500 al km 40+000 (DERRUMBES, DESLAVES, CAÍDA DE ARBOLES Y POSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LO LARGO DE LA VÍA CON MAYOR AFECTACIÓN EN LA CIUDAD DE BALSAS) 5.- Limpieza de derrumbes en el tramo E-585 PIÑAS-PORTOVELO-ZARUMA km 8+000 sector El Osorio 6.- Limpieza de derrumbes en el tramo ARENILLAS-PALMALES-LA VICTORIA-PTE. PUYANGO km 23+000 sector La Victoria, km 42+000 sector El Tigre 2 7.- Construcción de muro de escollera para protección de las pilas centrales del Puente General Manuel Serrano en el tramo E-25 EL GUABO-Y DEL CAMBIO sector la Iberia socavadas por la creciete del Rio Jubones. <p>Para el mes de MARZO de 2021 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia por las Afectaciones por la estación invernal presentados en los tramos de la Red Vial Estatal</p> | <p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p> | <p>05/04/2021 - 11:01 AM</p> |
| <p>FEBRERO 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Estabilización de talud en el tramo E-585 BUENAVISTA-VEGA RIVERA-PACCHA-ZARUMA km 18+000. 2.- Limpieza de derrumbes en el tramo E-585 PACCHA-ZARUMA desde el km 65+000 al km 72+000 sector Minas Nuevas, Arcapamba, Huertas y Malvas 3.- Limpieza de derrumbes en el tramo E-585 SARACAY-PIÑAS desde el km 08+000 al km 16+000 sector El Placer, Tamarindos, Moro Moro y Las Bateas 4.- Limpieza de derrumbes en el tramo E-50 SARACAY-BALSAS-RIO PINDO desde el km 7+500 al km 22+000 sector El Triunfo, Las Orquideas, El Volque y Balsas | <p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p> | <p>05/03/2021 - 10:13 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>5.- Limpieza de derrumbes en el tramo E-585 PIÑAS-PORTOVELO-ZARUMA km 10+000 sector El Pache</p> <p>6.- Limpieza de derrumbes en el tramo ARENILLAS-PALMALES-LA VICTORIA-PTE. PUYANGO desde el km 24+000 al km 45+000 sector La Victoria, Tigre 1 y Tigre 2</p> <p>7.- Construcción de muro de escollera para protección de las pilas centrales del Puente General Manuel Serrano en el tramo E-25 EL GUABO-Y DEL CAMBIO sector la Iberia socavadas por la creciente del Rio Jubones.</p> <p>Para el mes de FEBRERO de 2021 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.</p> | | |
| <p>ENERO 2021</p> <p>1.- Estabilización de talud en el tramo E-585 Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma km 18+000.</p> <p>2.- Limpieza de derrumbes en el tramo E-585 Paccha-Zaruma km 70+000 sector Minas Nuevas.</p> <p>3.- Limpieza de derrumbes menores en el tramo E-585 Saracay-Piñas km 11+000 sector El Placer</p> <p>4.- Limpieza de derrumbes en el tramo E-50 Saracay-Balsas-Rio Pindo km 8+500 sector El triunfo</p> <p>5.- Limpieza de derrumbes en el tramo E585 Piñas-Portovelo-Zaruma km 10+000 sector El Pache</p> <p>Para el mes de ENERO de 2021 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/02/2021 - 09:31 AM |
| <p>DICIEMBRE 2020</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (atención de emergencias viales).</p> <p>2.- Limpieza de derrumbes y estabilización de talud en el tramo E-585 Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma km 18+000.</p> <p>3.- Reconformación y compactación de material de mejoramiento en el tramo E-25 Arenillas-la Victoria-Pte. Puyango Sector El Tigre 2 km 40+000</p> <p>4.- Bacheo Asfáltico Común en el tramo E-585 Piñas-Portovelo.</p> <p>5.- Limpieza de derrumbes menores en el tramo E-585 Saracay-Piñas</p> <p>6.- Limpieza de derrumbes en el tramo E-50 Saracay-Balsas-Rio Pindo</p> <p>Hitos Cumplidos en el mes: HITO 38.- Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Diciembre 2020) realizado.</p> <p>Para el mes de DICIEMBRE de 2020 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/01/2021 - 10:55 AM |
| <p>NOVIEMBRE 2020</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (atención de emergencias viales).</p> <p>2.- Limpieza de derrumbes y estabilización de talud en la carretera Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma km 18+000.</p> <p>3.- Relleno de estructuras de alcantarilla ubicada en el km 2+000 de la carretera Saracay-Balsas-Pte. Rio Pindo.</p> <p>4.- Colocación de carpeta asfáltica en el sector La Florida km 2+000 en la carretera Saracay-Balsas.</p> <p>Hitos Cumplidos en el mes: HITO 37.- Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Noviembre 2020) realizado.</p> <p>Para el mes de NOVIEMBRE de 2020 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 03/12/2020 - 08:49 AM |
| <p>OCTUBRE 2020</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (atención de emergencias viales).</p> <p>2.- Limpieza de derrumbes y estabilización de talud en la carretera Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma km 18+000.</p> <p>3.- Construcción de cunetas, cabezal y muros de ala de alcantarilla ubicada en el km 2+000 de la carretera Saracay-Balsas-Pte. Rio Pindo.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 04/11/2020 - 05:20 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>4.- Colocación de carpeta asfáltica en el sector Las Bateas km 15+00 en la carretera Saracay-Piñas</p> <p>Hitos Cumplidos en el mes: HITO 36.- Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Octubre 2020) realizado.</p> <p>Para el mes de OCTUBRE de 2020 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.</p> | | |
| <p>SEPTIEMBRE 2020</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (atención de emergencias viales). 2.- Limpieza de derrumbes y estabilización de talud en la carretera Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma km 18+000. 3.- Limpieza de parterre y cunetas en la carretera Paso Lateral Pasaje.</p> <p>Hitos Cumplidos en el mes: HITO 35.- Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Septiembre 2020) realizado.</p> <p>Para el mes de SEPTIEMBRE de 2020 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/10/2020 - 10:38 AM |
| <p>AGOSTO 2020</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (atención de emergencias viales). 2.- Limpieza de derrumbes y estabilización de talud en la carretera Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma km 18+000.</p> <p>Hitos Cumplidos en el mes: HITO 34.- Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Agosto 2020) realizado</p> <p>Para el mes de AGOSTO de 2020 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 04/09/2020 - 08:16 AM |
| <p>JULIO 2020</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (atención de emergencias viales). 2.- Limpieza de derrumbes menores en los tramos: Portovelo-Salati-Ambocas, Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma.</p> <p>Hitos Cumplidos en el mes: HITO 33.- Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Julio 2020) realizado</p> <p>Para el mes de JULIO de 2020 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/08/2020 - 10:08 AM |
| <p>JUNIO 2020</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (atención de emergencias viales) 2.- Limpieza de derrumbes menores en los tramos: Portovelo-Salati-Ambocas, Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma, Piñas-Portovelo-Zaruma</p> <p>Hitos Cumplidos en el mes: HITO 32.- Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Junio 2020) realizado</p> <p>Para el mes de JUNIO de 2020 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 03/07/2020 - 11:13 AM |
| <p>MAYO 2020</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (atención de emergencias viales) (Hito cumplido 31) 2.- Limpieza de derrumbes menores en los tramos: Portovelo-Salati-Ambocas, Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma, Saracay-Balsas-Río Pindo (Hito cumplido 31)</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/06/2020 - 11:48 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Para el mes de MAYO de 2020 se ejecutan los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado. | | |
| <p>ABRIL 2020</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (atención de emergencias) (Hito cumplido 30)</p> <p>2.- Limpieza de derrumbes menores en los tramos: Portovelo-Salati-Ambocas, Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma, Pasaje-Quera-Puente Mollopongo; Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango (Hito cumplido 30)</p> <p>Para el mes de ABRIL de 2020 se ejecutan los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/05/2020 - 10:45 PM |
| <p>MARZO 2020</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE por Administración Directa (Hito cumplido 29)</p> <p>2.- Limpieza de derrumbes menores en los tramos: Portovelo-Salati-Ambocas, Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma, Pasaje-Quera-Puente Mollopongo (Hito cumplido 29)</p> <p>3.- Reconstrucción de talud inferior km 22+550 del tramo Saracay-Balsas-Pte. Rio Pindo (Hito cumplido 29)</p> <p>Para el mes de MARZO de 2020 se ejecutan los trabajos de mantenimiento Rutinario, Periódico y de Emergencia de acuerdo a lo programado.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 03/04/2020 - 02:02 PM |
| <p>FEBRERO 2020</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE por Administración Directa (Hito cumplido 28)</p> <p>2.- Limpieza de derrumbes menores en los tramos: Saracay-Piñas, Saracay-Balsas-Rio Pindo, Portovelo-Salati-Ambocas, Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma (Hito cumplido 28)</p> <p>Para el mes de Febrero de 2020 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 03/03/2020 - 10:16 AM |
| <p>ENERO 2020</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE por Administración Directa (Hito cumplido 27)</p> <p>2.- Bacheo Asfáltico en las carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 27)</p> <p>3.- Limpieza de espaldones y cunetas en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 27)</p> <p>Para el mes de Enero de 2020 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 04/02/2020 - 02:06 PM |
| <p>DICIEMBRE 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 26)</p> <p>2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Saracay-Balsas-Puente Río Pindo km 39+500 (Hito cumplido 26)</p> <p>3.- Limpieza de derrumbes menores y alcantarillas en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 26)</p> <p>4.- Bacheo Asfáltico en las carreteras: Paso Lateral Pasaje y Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango (Hito cumplido 26)</p> <p>5.- Limpieza de espaldones y cunetas en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 26)</p> <p>Para el mes de Diciembre de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 04/01/2020 - 12:28 PM |
| <p>NOVIEMBRE 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 25)</p> <p>2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Saracay-Balsas-Puente Río Pindo km 8+500, 16+100 y 39+500 (Hito cumplido 25)</p> <p>3.- Limpieza de derrumbes menores y alcantarillas en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 25)</p> <p>4.- Bacheo Asfáltico en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 25)</p> <p>5.- Limpieza de espaldones y cunetas en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 25)</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/12/2019 - 07:04 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>Para el mes de Noviembre de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p> | | |
| <p>OCTUBRE 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 24) 2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Saracay-Balsas-Puente Río Pindo km 8+500 y 16+100 (Hito cumplido 24) 3.- Limpieza de derrumbes menores en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 24) 4.- Estabilización de talud, de reposición de material de mejoramiento, sub base y base en la carretera Piñas-Saracay sector las Bateas (Hito cumplido 24) 5.- Bacheo Asfáltico en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 24)</p> <p>Para el mes de Octubre de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/11/2019 - 11:08 AM |
| <p>SEPTIEMBRE 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 23) 2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango km 45+500 (Hito cumplido 23) 3.- Limpieza de derrumbes menores en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 23) 4.- Estabilización de talud, de reposición de material de mejoramiento, sub base y base en la carretera Piñas-Saracay sector las Bateas (Hito cumplido 23) 5.- Reposición de señalización vertical (chevrones) en la carretera Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo (Hito cumplido 23)</p> <p>Para el mes de Septiembre de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 04/10/2019 - 11:35 AM |
| <p>AGOSTO 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 22) 2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango km 20+400 (Hito cumplido 22) 3.- Limpieza de derrumbes menores en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 22) 4.- Bacheo Asfáltico Común en el Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 22) 5.- Estabilización de talud, de reposición de material de mejoramiento, sub base y base en la carretera Piñas-Saracay sector las Bateas (Hito cumplido 22)</p> <p>Para el mes de Agosto de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/09/2019 - 02:19 PM |
| <p>JULIO 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 21) 2.- Limpieza de derrumbes menores en las carreteras: La Avanzada-Saracay; Saracay-Piñas (Hito cumplido 21) 3.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango km 20+400 (Hito cumplido 21) 4.- Reconformación de rasante en la carretera Saracay-Piñas sector Monos (Hito cumplido 21) 5.- Bacheo Asfáltico Común en las carreteras: Piñas-Portovelo-Zaruma y Yee del Cambio-Yee de Tillales (Hito cumplido 21)</p> <p>Para el mes de Julio de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/08/2019 - 03:50 PM |
| <p>JUNIO 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 20) 2.- Limpieza de derrumbes menores en las carreteras: Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo y Arenillas-La victoria-Pte. Puyango (Hito cumplido 20) 3.- Estabilización de talud en la carretera Saracay-Piñas sector Las Bateas (Hito cumplido 20) 4.- Mantenimiento de Señalización Horizontal en reductores de velocidad en la carretera La Avanzada-Saracay (Hito cumplido 20)</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 03/07/2019 - 02:33 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>5.- Bacheo Asfáltico Común en la carretera Piñas Portovelo-Zaruma (Hito cumplido 20)</p> <p>Para el mes de Junio de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p> | | |
| <p>MAYO 2019:</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 19)</p> <p>2.- Limpieza de derrumbes en las carreteras: Portovelo- Salati-Ambocas y Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo (Hito cumplido 19)</p> <p>3.- Estabilización de talud en la carretera Saracay-Piñas sector Las Bateas (Hito cumplido 19)</p> <p>4.- Mantenimiento de Señalización Vertical en la carretera Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo (Hito cumplido 19)</p> <p>Para el mes de Mayo de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/06/2019 - 12:50 PM |
| <p>ABRIL 2019:</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 18)</p> <p>2.- Limpieza de derrumbes en las carreteras: Portovelo-Salati-Ambocas; Saracay-Piñas; Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango y Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo (Hito cumplido 18)</p> <p>3.- Bacheo Asfáltico Común en las carreteras: Saracay-Piñas; Saracay-Balsas y La Avanzada-Saracay (Hito cumplido 18)</p> <p>Para el mes de Abril de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 02/05/2019 - 11:24 AM |
| <p>Marzo 2019: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas; Limpieza de derrumbes en la carretera Saracay-Balsas-Río Pindo; Limpieza de derrumbes en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango; Limpieza de derrumbes en la carretera Saracay-Piñas; Limpieza de alcantarillas en la carretera Saracay-Piñas sector Las bateas; Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/04/2019 - 10:39 AM |
| <p>Febrero 2019: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas; Limpieza de derrumbes en la carretera Saracay-Balsas-Río Pindo; Limpieza de derrumbes en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango; Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 01/03/2019 - 11:04 AM |
| <p>Enero 2019: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Reposición de rellenos, limpieza de alcantarillas, construcción de bordillos y bacheo asfáltico en la carretera Saracay-Balsas-Río Pindo; Limpieza de alcantarillas en la carretera la Avanzada-Saracay; Reposición de delineadores retroreflectivos en el Paso Lateral Pasaje; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas; Bacheo asfáltico y limpieza de derrumbes en la carretera Saracay-Piñas; Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/02/2019 - 08:24 AM |
| <p>Diciembre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores y cunetas en la carretera Saracay - Piñas y Piñas - Portovelo, Limpieza de derrumbes en la carretera Arenillas - La Victoria - Pte. Puyango, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 04/01/2019 - 04:05 PM |
| <p>Noviembre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores y cunetas en la carretera Saracay - Piñas, Desmontaje y traslado de puente Bailey desde la carretera Buenavista - Paccha hasta el Campamento Piñas, Reconstrucción de talud inferior en los km 38+300 de la Carretera Saracay - Balsas - Río Pindo, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/12/2018 - 12:08 PM |
| <p>Octubre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Reconstrucción de talud inferior en los km 38+300 de la Carretera Saracay - Balsas - Río Pindo, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/11/2018 - 03:01 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Septiembre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Reconstrucción de talud inferior en los km 15+500 y 25+750 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas. | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/10/2018 - 10:24 AM |
| Agosto 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de alcantarillas y derrumbes menores a máquina en las carretera La Avanzada - Saracay; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carretera Piñas - Portovelo - Zaruma; Reconstrucción de talud inferior en el km 15+500 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo. | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/09/2018 - 11:21 AM |
| Julio 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carretera Saracay - Piñas; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carretera Piñas - Portovelo - Zaruma; Reposición de señalización vertical en las carretera La Avanzada - Saracay, Reconstrucción de talud inferior en el km 15+500 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo. | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 04/08/2018 - 08:47 AM |
| Junio 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carretera Saracay - Piñas; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carretera Piñas - Portovelo - Zaruma; Reposición de señalización vertical en las carreteras: Corralitos - Pasaje, Piñas - Zaruma, Arenillas - La Victoria. | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 04/07/2018 - 08:50 AM |
| Mayo 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carretera Saracay - Piñas; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carretera Piñas - Portovelo - Zaruma. | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/06/2018 - 11:19 AM |
| Abril 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carreteras: Saracay - Piñas, Saracay - Balsas - Rio Pindo; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carreteras: La Avanzada - Saracay, Saracay - Piñas, Piñas - Portovelo - Zaruma. | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 04/05/2018 - 01:24 PM |
| Marzo 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carreteras: Saracay - Piñas, Saracay - Balsas - Rio Pindo; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carreteras: Corralitos - Pasaje, Yee del Enano - Buenavista - Pasaje. | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/04/2018 - 09:58 AM |
| Febrero 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carreteras: Saracay - Piñas, Saracay - Balsas - Rio Pindo, Arenillas - La Victoria - Pte. Puyango. | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 02/03/2018 - 03:48 PM |
| Enero 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Reconfirmación de rasante con material de mejoramiento en el km 33+500 de la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango, Limpieza de espaldones, Bacheo asfáltico común, Limpieza de derrumbes a máquina. | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 19/02/2018 - 04:37 PM |

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 0

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|---|
| 1 | Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | DEFINICION: Proyecto definido | 1-Solicitud de Información | 01/01/2018 | | 01/01/2018 | | Sí | 10.0 |
| 2 | PLANEACION:Justificativos-técnicos-económicos elaborados y aprobados | 1-Solicitud de Información | 01/01/2018 | | 01/01/2018 | | Sí | 10.0 |
| 3 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (enero 2018) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2018 | | 31/01/2018 | | Sí | 1.46 |
| 4 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Febrero 2018) realizado | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2018 | | 28/02/2018 | | Sí | 1.46 |
| 5 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Marzo 2018) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2018 | | 31/03/2018 | | Sí | 1.46 |
| 6 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Abril 2018) realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2018 | | 30/04/2018 | | Sí | 1.46 |
| 7 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Mayo 2018) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2018 | | 31/05/2018 | | Sí | 1.46 |
| 8 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Junio 2018) realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2018 | | 30/06/2018 | | Sí | 1.46 |
| 9 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Julio 2018) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2018 | | 31/07/2018 | | Sí | 1.46 |
| 10 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Agosto 2018) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2018 | | 31/08/2018 | | Sí | 1.46 |
| 11 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Septiembre 2018) realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2018 | | 30/09/2018 | | Sí | 1.46 |
| 12 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Octubre 2018) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2018 | | 31/10/2018 | | Sí | 1.46 |
| 13 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Noviembre 2018) realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2018 | | 30/11/2018 | | Sí | 1.46 |
| 14 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Diciembre 2018) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018 | | 31/12/2018 | | Sí | 1.46 |
| 15 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (enero 2019) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2019 | | 31/01/2019 | | Sí | 1.46 |
| 16 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Febrero 2019) realizado | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2019 | | 28/02/2019 | | Sí | 1.46 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 17 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Marzo 2019) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2019 | | 31/03/2019 | | Sí | 1.46 |
| 18 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Abril 2019) realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2019 | | 30/04/2019 | | Sí | 1.46 |
| 19 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Mayo 2019) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2019 | | 31/05/2019 | | Sí | 1.46 |
| 20 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Junio 2019) realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2019 | | 30/06/2019 | | Sí | 1.46 |
| 21 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Julio 2019) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2019 | | 31/07/2019 | | Sí | 1.46 |
| 22 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Agosto 2019) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2019 | | 31/08/2019 | | Sí | 1.46 |
| 23 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Septiembre 2019) realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2019 | | 30/09/2019 | | Sí | 1.46 |
| 24 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Octubre 2019) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2019 | | 31/10/2019 | | Sí | 1.46 |
| 25 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Noviembre 2019) realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2019 | | 30/11/2019 | | Sí | 1.46 |
| 26 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Diciembre 2019) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019 | | 31/12/2019 | | Sí | 1.46 |
| 27 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (enero 2020) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2020 | | 31/01/2020 | | Sí | 1.46 |
| 28 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Febrero 2020) realizado | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2020 | | 29/02/2020 | | Sí | 1.46 |
| 29 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Marzo 2020) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2020 | | 31/03/2020 | | Sí | 1.46 |
| 30 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Abril 2020) realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2020 | | 30/04/2020 | | Sí | 1.46 |
| 31 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Mayo 2020) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2020 | | 31/05/2020 | | Sí | 1.46 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 32 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Junio 2020) realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2020 | | 30/06/2020 | | Sí | 1.46 |
| 33 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Julio 2020) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2020 | | 31/07/2020 | | Sí | 1.46 |
| 34 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Agosto 2020) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2020 | | 31/08/2020 | | Sí | 1.46 |
| 35 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Septiembre 2020) realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2020 | | 30/09/2020 | | Sí | 1.46 |
| 36 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Octubre 2020) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2020 | | 31/10/2020 | | Sí | 1.46 |
| 37 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Noviembre 2020) realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2020 | | 30/11/2020 | | Sí | 1.46 |
| 38 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Diciembre 2020) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2020 | | 31/12/2020 | | Sí | 1.46 |
| 39 | CIERRE: Acta de terminación de trabajos | 9-Entregables Formales | 31/12/2021 | 31/12/2021 | | | No | 10.0 |
| 40 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro Año 2021 | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2021 | 31/12/2021 | | | No | 17.44 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---------------------------------|--------|-------------------|--------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Número de kilómetros mantenidos | | 92.98 % | 302.72 | 281.47 | 01/01/2018 | Noviembre |

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 8,768,417.45 ** |
| Costo Total: | 4,564,536.38 |
| Total Devengado: | 8,551,054.22 |
| % Costo Total Devengado: | 187.34 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 187.34 %

Perfil Económico 2021

| | Años Previos | Año Actual (2021) | Años Futuros | Total |
|---|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado | 17,485,266.01 | 1,001,667.97 | 0.00 | 18,486,933.98 |
| Ppto. Externo Planeado | 2,715,700.52 | 0.00 | 0.00 | 2,715,700.52 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 9,717,368.84 | 994,439.44 | 0.00 | 10,711,808.28 |
| Ppto. Codificado | 10,897,886.74 | 1,001,667.97 | 0.00 | 11,899,554.71 |
| Ppto. Comprometido | 4,993,819.81 | 784,960.63 | 0.00 | 5,778,780.44 |
| Planeado - Codificado (2021) | | 0.00 | | |
| Programado a Devengar | 10,897,886.74 | 1,001,667.97 | 0.00 | 11,899,554.71 |
| Ppto. Devengado | 7,766,749.48 | 784,304.74 | 0.00 | 8,551,054.22 |
| Pagado Real | 3,635,290.37 | 0.00 | 0.00 | 3,635,290.37 |
| Estimado a fin de año | * 7,766,749.48 | 0.00 | 0.00 | 7,766,749.48 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 3,131,137.26 | 1,001,667.97 | 0.00 | 4,132,805.23 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 71.27 % | 78.30 % | 0.00 % | 71.86 % |
| Ppto. Codificado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Devengado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 9,974.95 | 6,049.42 | 9,974.95 | 6,049.42 | 60.65 % | | 0.60 % |

| Presupuesto Mensual 2021 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 9,974.95 | 8,493.66 | 19,949.90 | 14,543.08 | 72.90 % | | 1.45 % |
| Mar | 9,974.95 | 10,722.20 | 29,924.85 | 25,265.28 | 84.43 % | | 2.52 % |
| Abr | 18,953.30 | 17,622.77 | 48,878.15 | 42,888.05 | 87.74 % | | 4.28 % |
| May | 507,011.45 | 386,899.91 | 555,889.60 | 429,787.96 | 77.32 % | | 42.91 % |
| Jun | 167,342.72 | 113,378.59 | 723,232.32 | 543,166.55 | 75.10 % | | 54.23 % |
| Jul | 91,099.31 | 106,098.95 | 814,331.63 | 649,265.50 | 79.73 % | | 64.82 % |
| Ago | 37,075.71 | 28,254.12 | 851,407.34 | 677,519.62 | 79.58 % | | 67.64 % |
| Sep | 22,849.13 | 21,901.21 | 874,256.47 | 699,420.83 | 80.00 % | | 69.83 % |
| Oct | 35,520.22 | 9,975.01 | 909,776.69 | 709,395.84 | 77.97 % | | 70.82 % |
| Nov | 66,194.31 | 74,908.90 | 975,971.00 | 784,304.74 | 80.36 % | | 78.30 % |
| Dic | 25,696.97 | | 1,001,667.97 | | | | |
| Total | 1,001,667.97 | 784,304.74 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|---|
| 20 | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada. |
| 21 | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos. |
| 22 | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo. |
| 23 | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 1 | A.1 Enero 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial | A_1_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_ENERO_2018.pdf | 02/03/2018 |
| 2 | A.2 Febrero 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial | A_2_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_FEBRERO_2018.pdf | 05/04/2018 |
| 3 | A.3 Marzo 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | A_3_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MTO EL_ORO_MARZO_2018.pdf | 05/04/2018 |
| 4 | A.4 Marzo 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial | A_4_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_MARZO_2018.pdf | 04/05/2018 |
| 5 | A.5 Abril 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | A_5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MTO EL_ORO_ABRIL_2018.pdf | 05/05/2018 |
| 6 | A.6 Abril 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial | A_6_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_ABRIL_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 7 | A.7 Mayo 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial | A_7_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_MAYO_2018.pdf | 04/07/2018 |
| 8 | A.8 Junio 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial | A_8_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_JUNIO_2018.pdf | 04/08/2018 |
| 9 | A.9 Julio 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial | A_9_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_JULIO_2018.pdf | 05/09/2018 |
| 10 | B.1 Agosto 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial | B_1_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_AGOSTO_2018.pdf | 05/10/2018 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|---|---------------|
| 11 | B.2 Septiembre 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | B_2_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf | 05/09/2018 |
| 12 | B.3 Octubre 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | B_3_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf | 05/06/2018 |
| 13 | B.4 Septiembre 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial | B_4_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_SEPTIEMBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 14 | B.5 Noviembre 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | B_5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf | 05/02/2018 |
| 15 | B.6 Diciembre 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | B_6_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf | 04/01/2019 |
| 16 | B.7 Enero 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | B_7_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf | 05/02/2019 |
| 17 | B.8 Febrero 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | B_8_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf | 05/03/2019 |
| 18 | B.9 Marzo 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | B_9_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf | 05/04/2019 |
| 19 | C.1 Abril 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | C.1_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf | 05/05/2019 |
| 20 | C.2 Mayo 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | C.2_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf | 05/06/2019 |
| 21 | C.3 Mayo 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial | C.3_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_MAYO_2018.pdf | 03/07/2019 |
| 22 | C.4 Junio 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | C.4_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf | 05/07/2019 |
| 23 | C.5 Junio 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial | C.5_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_JUNIO_2018.pdf | 05/08/2019 |
| 24 | C.6 Julio 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | C.6_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf | 05/08/2019 |
| 25 | C.7 Julio 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial | C.7_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_JULIO_2019.pdf | 05/09/2019 |
| 26 | C.8 Agosto 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | C.8_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf | 05/09/2019 |
| 27 | C.9 Agosto 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial | C.9_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_AGOSTO_2019.pdf | 04/10/2019 |
| 28 | D.1 Septiembre 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | D.1_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf | 05/09/2019 |
| 29 | D.2 Septiembre 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial | D.2_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_SEPTIEMBRE_2019.pdf | 05/11/2019 |
| 30 | D.3 Octubre 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | D.3_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf | 05/12/2019 |
| 31 | D.4 Octubre 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial | D.4_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_OCTUBRE_2019.pdf | 05/12/2019 |
| 32 | D.5 Noviembre 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | D.5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf | 05/12/2019 |
| 33 | D.6 Diciembre 2019 Respaldo Aprobacion Avaes Mantenimiento Maquinaria | D.6_AVALES_APROBADOS_MANTENIMIENTO_MAQUINARIA.pdf | 04/01/2020 |
| 34 | D.7 Diciembre 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | D.7_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf | 05/12/2019 |
| 35 | D.8 Noviembre 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial | D.8_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_NOVIEMBRE_2019.pdf | 30/01/2020 |
| 36 | D.9 Diciembre 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial | D.9_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOP_EL_ORO_DICIEMBRE_2019.pdf | 30/01/2020 |
| 37 | Designación de líder de proyecto 2021 | Memorando_Nro._MTO-PP-2021-1594-ME.pdf | 22/04/2021 |
| 38 | E.1 Enero 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | E.1_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf | 05/02/2020 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---|---------------|
| 39 | E.2 Febrero 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | E.2_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_FEBRERO_2020.pdf | 03/02/2020 |
| 40 | E.3 Perfil de Proyecto Mantenimiento Vial Formato SENPLADES 2017 | E.3_PERFIL_DE_PROYECTO_MANTENIMIENTO_VIAL_EL_ORO_2017.pdf | 03/02/2020 |
| 41 | E.4 Ficha Tecnica Proyecto Mantenimiento Vial Formato SENPLADES 2017 | E.4_FICHA_TECNICA_PROYECTO_MANTENIMIENTO_VIAL_EL_ORO_2017.pdf | 03/02/2020 |
| 42 | E.5 Marzo 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | E.5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MARZO_2020.pdf | 03/02/2020 |
| 43 | E.6 ABRIL 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | E.6_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_ABRIL_2020.pdf | 03/02/2020 |
| 44 | E.7 MAYO 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | E.7_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MAYO_2020.pdf | 03/02/2020 |
| 45 | E8. JUNIO 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | E8._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_JUNIO_2020.pdf | 03/02/2020 |
| 46 | E9. JUNIO 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Jun 2020 | E9._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_JUNIO_2020.pdf | 03/02/2020 |
| 47 | F1. CONTRATO MICROEMPRESAS 2020 - ORDENES DE COMPRA PARTE 1 | F1._CONTRATO_MICROEMPRESA_2020.pdf | 03/07/2020 |
| 48 | F2. CONTRATO MICROEMPRESAS 2020 - ORDENES DE COMPRA PARTE 2 | F2._CONTRATO_MICROEMPRESA_2020.pdf | 03/07/2020 |
| 49 | F3. ACCION 1. PROBLEMA 1. SOLICITUD AVAL MANTENIMIENTO MAQUINARIA | F3._SOLICITUD_AVAL_MANTENIMIENTO_MAQUINARIA.pdf | 03/07/2020 |
| 50 | F4. ACCION 1. RIESGO 1. REPORTE ATENCION DE EMERGENCIAS RVE EL ORO | F4._INFORME_ATENCION_EMERGENCIAS_RVE_EL_ORO.pdf | 03/07/2020 |
| 51 | F5. JULIO 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | F5._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_JULIO_2020.pdf | 03/07/2020 |
| 52 | F6. JULIO 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Jul 2020 | F6._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_JULIO_2020.pdf | 03/07/2020 |
| 53 | F7. AGOSTO 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | F7._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_AGO_2020.pdf | 03/07/2020 |
| 54 | F8. AGOSTO 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Ago 2020 | F8._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_AGO_2020.pdf | 03/07/2020 |
| 55 | F9. SEPTIEMBRE 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | F9._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_SEPTIEMBRE_2020.pdf | 03/07/2020 |
| 56 | G1. SEPTIEMBRE 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Sep 2020 | G1._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_SEPTIEMBRE_2020.pdf | 03/07/2020 |
| 57 | G2. ACCION 1. RIESGO 1. REPORTE ATENCION DE EMERGENCIAS RVE EL ORO SEPTIEMBRE 2020 | G2._INFORME_ATENCION_EMERGENCIAS_RVE_EL_ORO.pdf | 05/10/2020 |
| 58 | G3. ACCION 1. PROBLEMA 1. SOLICITUD AVAL MANTENIMIENTO MAQUINARIA | G3._SOLICITUD_AVAL_MANTENIMIENTO_MAQUINARIA.pdf | 05/10/2020 |
| 59 | G4. OCTUBRE 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | G4._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_OCTUBRE_2020.pdf | 03/01/2020 |
| 60 | G5. OCTUBRE 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Oct 2020 | G5._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_OCTUBRE_2020.pdf | 03/01/2020 |
| 61 | G6. ACCION 1. PROBLEMA 1. AVALES APROBADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CAMINERO | G6._AVALES_APROBADOS_MANTENIMIENTO_MAQUINARIA_Y_EQUIPO_CAMINERO.pdf | 03/17/2020 |
| 62 | G7. NOVIEMBRE 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | G7._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_NOVIEMBRE_2020.pdf | 03/02/2020 |
| 63 | G8. NOVIEMBRE 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Nov 2020 | G8._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_NOVIEMBRE_2020.pdf | 03/02/2020 |
| 64 | G9. DICIEMBRE 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | G9._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_DICIEMBRE_2020.pdf | 03/01/2020 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta | |
|----|--|--|---------------|--|
| 65 | H1. DICIEMBRE 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Dic 2020 | H1._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_DICIEMBRE_2020.pdf | 05/01/2021 | |
| 66 | H2. ACCION 1. RIESGO 1. REPORTE ATENCION DE EMERGENCIAS Y AFECTACIONES RVE EL ORO DICIEMBRE 2020 | H2.-_INFORME_ATENCION_EMERGENCIAS_VIALES_RVE_EL_ORO.pdf | 05/01/2021 | |
| 67 | H3. ENERO 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | H3._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_ENERO_2021.pdf | 05/02/2021 | |
| 68 | H4. FEBRERO 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | H4._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_FEBRERO_2021.pdf | 05/03/2021 | |
| 69 | H4. MARZO 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | H6._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MARZO_2021.pdf | 05/04/2021 | |
| 70 | H5. FEBRERO 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Feb 2021 | H5._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_ACUMULADO_ENE-FEB_2021.pdf | 05/03/2021 | |
| 71 | H7. MARZO 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Mar 2021 | H7._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_ACUMULADO_ENE-MAR_2021.pdf | 05/04/2021 | |
| 72 | H8. ABRIL 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | H8._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_ABRIL_2021.pdf | 05/05/2021 | |
| 73 | H9. ABRIL 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Abr 2021 | H9._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_ACUMULADO_ENE-ABR_2021.pdf | 05/05/2021 | |
| 74 | I1. MAYO 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | I1._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MAYO_2021.pdf | 05/06/2021 | |
| 75 | I2. MAYO 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-May 2021 | I2._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_ACUMULADO_ENE-MAY_2021.pdf | 05/06/2021 | |
| 76 | I3. JUNIO 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial PERIODO JUNIO 2021 | I3._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_PERIODO_JUNIO_2021.pdf | 05/07/2021 | |
| 77 | I4. JUNIO 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Jun 2021 | I4._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_ACUMULADO_ENE-JUN_2021.pdf | 05/07/2021 | |
| 78 | I5. JULIO 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial PERIODO JULIO 2021 | I5._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_PERIODO_JULIO_2021.pdf | 05/08/2021 | |
| 79 | I6. JULIO 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Jul 2021 | I6._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_ACUMULADO_ENE-JUL_2021.pdf | 05/08/2021 | |
| 80 | I7. AGOSTO 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial PERIODO AGOSTO 2021 | I7._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_PERIODO_AGO_2021.pdf | 05/09/2021 | |
| 81 | I8. AGOSTO 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Ago 2021 | I8._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_ACUMULADO_ENE-AGO_2021.pdf | 05/09/2021 | |
| 82 | I9. SEPTIEMBRE 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial septiembre 2021 | I9._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_SEPTIEMBRE_2021.pdf | 05/10/2021 | |
| 83 | J1. SEPTIEMBRE 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado ene-sep 2021 | J1._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_ACUMULADO_ENE-SEP_2021.pdf | 05/10/2021 | |
| 84 | J2. OCTUBRE 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial octubre 2021 | J2._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_OCTUBRE_2021.pdf | 05/11/2021 | |
| 85 | J3. OCTUBRE 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado ene-oct 2021 | J3._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_ACUMULADO_ENE-OCT_2021.pdf | 05/11/2021 | |
| 86 | J4. NOVIEMBRE 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial noviembre 2021 | J4._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_NOVIEMBRE_2021.pdf | 05/12/2021 | |
| 87 | J5. NOVIEMBRE 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado ene-nov 2021 | J5._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_ACUMULADO_ENE-NOV_2021.pdf | 05/12/2021 | |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-------------|
| Barriga Loaiza, Jorge Antonio | LIDER DEL PROYECTO | Director/a Distrital de El Oro - Encargado | jbarriga@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Cabrera Valarezo, Joe Paul | DIRECTOR DISTRITAL | Director/a Distrital de El Oro | jpcabrera@mtop.gob.ec | |
| González Villavicencio, Volter Hernel | COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA | Analista de Infraestructura Provincial 1 | vgonzalez@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Punin Burneo, Eduardo Patricio | SUBSECRETARIO ZONAL 7 | Subsecretario/a de Transportes y Obras Públicas Zonal 7 | epunin@mtop.gob.ec | |

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

| Archivo | Fecha de Alta |
|--------------|---------------|
| 125216_1.jpg | 02/03/2018 |