

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 6
Dirección Provincial Azuay

PROYECTO: K020 MTOP - Mantenimiento vial de la Provincia del Azuay

Líder del Proyecto:	Rodas Andrade, Daniel Enrique (drodas@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Quezada Jara, Mónica Fabiola	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY, Provincia - Azuay, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3653	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	13,927,447.33
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/02/2012 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	04/05/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	Fecha del siguiente Hito:	31/05/2018

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN:

El Proyecto de Mantenimiento Vial de la Provincia del Azuay contempla la realización de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en las carreteras, E582, E35, E40 tramo Chicti -Sevilla de Oro; y el Mantenimiento por Niveles de servicio de las carreteras E40 tramo Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y E594 Tramo Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig.
 Productos-servicios: a la fecha se da el mantenimiento rutinario en la Provincia de 255 Km, y el mantenimiento por niveles de servicio de 57 km.

Línea Base: Las vías E40 tramo Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y E594 Tramo Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, intervenidas a nivel de pavimento asfáltico, con señalización horizontal y vertical, se entrega en condiciones óptimas para los usuarios. las vías recién intervenidas y que están a nivel de pavimento rígido, con señalización horizontal y vertical, entre ellas la E35 Cúmbe- Oña, E582 Cuenca-Molleturo-El Empalme, están en condiciones óptimas de transitavilidad para los usuarios.

OBJETIVO GENERAL:

Realizar el mantenimiento vial de la red vial estatal a cargo de la Dirección Provincial del Azuay del MTOP con la finalidad de evitar accidentes, disminuir tiempos de viaje y actuar de manera adecuada y eficiente cuando ocurran emergencias.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Realizar trabajos de mantenimientos rutinarios en la red vial estatal de la Provincia del Azuay.
 Realizar trabajos de mantenimiento a vehiculos y equipo caminero de la Dirección Provincial del Azuay.
 Mantener y Mejorar las carreteras E40 y E594 en los tramos Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig.

Beneficios Cualitativos

Mantener en buen estado las vías de la Red Provincial Estatal
 Mejorar el nivel de servicio mediante el mantenimiento de la calzada como de las obras menores que se disponen en las vías a cargo de la Dirección Provincial del Azuay
 Disminuir el tiempo de traslado vehicular.

Tipo de Beneficiario

Los beneficiarios directos son los habitantes de los cantones Cuenca, Oña, Paute, Gualaceo, Chordeleg, Sígsig, Guachapala, El Pan, Sevilla de Oro, Naranjal, Méndez; indirectamente el resto de cantones de la Provincial del Azuay, y los habitantes de Loja, Cañar, Guayas y Morona Santiago.

Restricciones

TIEMPO: La temporada invernal no permite tener 100 % expeditas las vías, aún así se mantiene el tráfico normal, sin interrupciones.
 COSTO: Falta de recursos económicos que permitan la liquides de las empresas contratistas.
 ALCANCE:


Restricciones

El parque automotor de la Dirección Provincial del MTOP-Azuay en la mayoría de casos han cumplido con el tiempo de vida útil. En cuanto a personal para operadores de los equipos se han reducido significativamente.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 91.53 %
 Fecha de Inicio: 01/02/2012 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.</p>	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	03/05/2018 - 08:42 AM
<p>MARZO 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 9 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.</p>	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	05/04/2018 - 03:47 PM
<p>DICIEMBRE 2017: Mantenimiento vial por Administración Directa con 8 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E40: Tramo Puente Chicty-Sevilla de Oro. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.</p>	Vásquez Vásquez, Hugo Francisco	05/01/2018 - 08:22 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
NOVIEMBRE 2017: Mantenimiento vial por Administración Directa con 8 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E40: Tramo Puente Chicty-Sevilla de Oro. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/12/2017 - 02:08 PM
OCTUBRE 2017: Mantenimiento vial por Administración Directa con 8 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E40: Tramo Puente Chicty-Sevilla de Oro. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	01/11/2017 - 02:50 PM
SEPTIEMBRE 2017: Mantenimiento vial por Administración Directa con 8 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E40: Tramo Puente Chicty-Sevilla de Oro. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Brito Puni, Andrea Valerie	03/10/2017 - 04:32 PM
AGOSTO 2017: Mantenimiento vial por Administración Directa con 8 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Restitución de señalización y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E40: Tramo Puente Chicty-Sevilla de Oro. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Brito Puni, Andrea Valerie	04/09/2017 - 03:31 PM
MAYO 2017: El mantenimiento vial por Administración Directa con Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	05/06/2017 - 02:31 PM
ABRIL 2017: El mantenimiento vial por Administración Directa con Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	05/05/2017 - 03:04 PM
MARZO 2017: El mantenimiento vial por Administración Directa con Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	05/04/2017 - 02:25 PM
FEBRERO 2017: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	07/03/2017 - 08:01 AM
ENERO 2017: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	08/02/2017 - 08:07 AM
DICIEMBRE 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	06/01/2017 - 03:42 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.		
NOVIEMBRE 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	05/12/2016 - 10:36 AM
OCTUBRE 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada por incumplimiento.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	05/12/2016 - 10:35 AM
SEPTIEMBRE 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada por incumplimiento	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	27/10/2016 - 12:00 PM
AGOSTO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada por incumplimiento	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	03/10/2016 - 04:37 PM
JULIO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada por incumplimiento del contrato.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	04/08/2016 - 01:21 PM
JUNIO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada por incumplimiento de la contratista.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	29/07/2016 - 07:54 AM
MAYO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	02/06/2016 - 01:28 PM
ABRIL 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio.	Brito Puni, Andrea Valerie	06/05/2016 - 11:25 AM
MARZO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, los trabajos que se realizan son: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	01/04/2016 - 08:15 AM
FEBRERO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, los trabajos que se realizan son: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	05/02/2016 - 07:47 AM
ENERO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa y con Microempresas, los trabajos que se realizan son: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594,	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	08/01/2016 - 07:34 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio.		
DICIEMBRE 2015: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa y con Microempresas, los trabajos que se realizan son: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	04/01/2016 - 01:58 PM
NOVIEMBRE 2015: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa y con Microempresas, los trabajos que se realizan son: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano y Atención de Emergencias En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, se realiza el Mantenimiento por niveles de servicio.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	06/11/2015 - 02:03 PM
OCTUBRE 2015: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa y con Microempresas, los trabajos que se realizan son: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano y Atención de Emergencias En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, se realiza el Mantenimiento por niveles de servicio.		
SEPTIEMBRE 2015: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa y con Microempresas, en lo que corresponde a: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano y Atención de Emergencias En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, se realiza el Mantenimiento por niveles de servicio.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	06/10/2015 - 10:30 AM
AGOSTO 2015: Mantenimiento por Administración Directa y con Microempresas, en los diferentes tramos el personal de las microempresas se encuentran realizando los siguientes trabajos: Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, se realiza el Mantenimiento por niveles de servicio.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	07/09/2015 - 11:56 AM
JULIO 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	06/08/2015 - 03:07 PM
JUNIO 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias	Plaza Quintuña, Galo Patricio	10/07/2015 - 07:52 AM
MAYO 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias	Plaza Quintuña, Galo Patricio	04/06/2015 - 04:21 PM
ABRIL 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias	Plaza Quintuña, Galo Patricio	06/05/2015 - 12:04 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución.</p> <p>Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	07/04/2015 - 03:03 PM
<p>FEBRERO 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución.</p> <p>Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/03/2015 - 12:58 PM
<p>ENERO 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución.</p> <p>Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/03/2015 - 12:58 PM
<p>DICIEMBRE 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución.</p> <p>Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias</p>	Sánchez Zamora, Iván Patricio	06/01/2015 - 08:12 AM
<p>NOVIEMBRE 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución.</p> <p>Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano</p> <p>Se realiza el mantenimiento por niveles de servicio en las vías E40 y E594.</p>	Sánchez Zamora, Iván Patricio	01/12/2014 - 10:31 AM
<p>OCTUBRE 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución.</p> <p>Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano</p> <p>Se coloca señalización horizontal y vertical en las vías E40 y E594. Se inicia con trabajos de mantenimiento a lo largo de esta vías.</p>	Sánchez Zamora, Iván Patricio	01/12/2014 - 10:29 AM
<p>SEPTIEMBRE 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución.</p> <p>Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	09/10/2014 - 08:33 AM
<p>JULIO 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	18/08/2014 - 09:04 AM
<p>AGOSTO 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución.</p> <p>Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano</p>	Galvis Fernández, Mario Ramiro	05/08/2014 - 02:26 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución.	Galvis Fernández, Mario Ramiro	05/08/2014 - 02:24 PM
JUNIO 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano	Galvis Fernández, Mario Ramiro	03/07/2014 - 12:20 PM
MAYO 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano	Galvis Fernández, Mario Ramiro	04/06/2014 - 11:02 AM
ABRIL 2014: Desde el mes de Marzo se reiniciaron las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, hitos 11 a 16, trabajos que realizan las microempresas contratadas para este año. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano	Galvis Fernández, Mario Ramiro	07/05/2014 - 11:13 AM
MARZO 2014 (ALCANCE): Se incrementarán hitos en vista de que se están firmando nuevos contratos con Asociaciones de Conservación Vial, a partir de esto se realizará la reprogramación respectiva (tanto de Hitos como de presupuesto)	Plaza Quintuña, Galo Patricio	14/04/2014 - 10:45 AM
MARZO 2014: Desde este mes de Marzo se reinician las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, hitos 11 a 16, trabajos que realizan las microempresas contratadas para este año. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano	Plaza Quintuña, Galo Patricio	02/04/2014 - 10:11 AM
DICIEMBRE 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, hitos 11 a 16, trabajos que realizan las microempresas	Plaza Quintuña, Galo Patricio	12/03/2014 - 12:20 PM
NOVIEMBRE 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, hitos 11 a 16, trabajos que realizan las microempresas	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/12/2013 - 03:45 PM
OCTUBRE 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	01/11/2013 - 01:49 PM
SEPTIEMBRE 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	07/10/2013 - 11:35 AM
AGOSTO 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	02/09/2013 - 02:52 PM
JULIO 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/08/2013 - 03:07 PM
JUNIO 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	02/07/2013 - 10:54 AM
MAYO 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	03/06/2013 - 11:27 AM
ABRIL 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	03/05/2013 - 09:06 AM
MARZO 2013: Se realiza el mantenimiento rutinario de las diferentes vías, tanto por administración directa como por contratos con microempresas, limpieza de cunetas, derrumbes, alcantarillas, roza a mano.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	30/04/2013 - 08:53 AM
NOVIEMBRE 2012: Los trabajos se desarrollan con total normalidad, las vías se encuentran habilitadas, las labores de limpieza de alcantarillas, cunetas, roza a mano, se realizan con normalidad, se realiza bacheo en tramos que se requieran, de manera continua. OCTUBRE 2012: Las microempresas continúan trabajando con normalidad, las vías se encuentran habilitadas, actividades que realizan: bacheo asfáltico, desbroce, limpieza alcantarillas, limpieza cunetas, construcción muros secos.	Soria Novoa, César	03/12/2012 - 11:52 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2012: Las microempresas continúan trabajando con normalidad, las vías se encuentran habilitadas, actividades que realizan: bacheo asfáltico, desbroce, limpieza alcantarillas, limpieza cunetas, construcción muros secos.</p> <p>AGOSTO 2012: Las microempresas trabajan con normalidad, las vías se encuentran habilitadas, actividades que realizan: bacheo asfáltico, Sellado fisuras, desbroce, limpieza alcantarillas, limpieza cunetas, construcción muros secos.</p> <p>JULIO 2012. Las microempresas trabajan con normalidad, las vías se encuentran habilitadas.</p> <p>JUNIO 2012. Las vías se encuentran abiertas en su totalidad al tráfico vehicular.</p> <p>MAYO 2012: Se continúa con los trabajos de mantenimiento realizada por las microempresas contratadas para el efecto.</p> <p>ABRIL 2012: Se continúan los trabajos de las cinco microempresas, además de tres nuevas contratadas para el mantenimiento del tramo El Descanso hasta el Sigsig y Gualaceo, las vías se encuentran en buen estado, totalmente transitables.</p> <p>MARZO 2012: Se mantienen los trabajos de las cinco microempresas contratadas, las vías están totalmente transitables a pesar del invierno</p> <p>FEBRERO 2012: Se procede a la contratación de cinco microempresas para mantenimiento rutinario y control de emergencias en las vías de la Red vial Estatal a cargo de la Dirección Provincial del Azuay, las mismas que inician los trabajos desde el mes de febrero 2012</p>		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Incumplimiento de contrato	03/05/2018	Olmedo Justiniano Tintin Ordoñez	90	100	90	0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO



Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>5- PROYECTO. * General. El exceso de lluvias CAUSARÍA que las vías presenten derrumbes</p>	03/05/2018	Olmedo Justiniano Tintin Ordoñez	40 %	60	24	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCION: Señalización de puentes, realizado	5-Entregables Intermedios	29/02/2012		09/04/2012		Sí	1.0
2	EJECUCION: Contratación de implementación de BTA's en la vía Cuenca-Molleturo-Las Mercedes, realizado	2-Publicación de Pliegos	12/04/2012		12/04/2012		Sí	1.0
3	EJECUCION: Contratación de implementación de BTA's en la vía El Salado-Léntag, Asociación de conservación vial Sarayunga, realizado	2-Publicación de Pliegos	12/04/2012		12/04/2012		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
4	EJECUCION: Señalética para la vía El Salado-El Descanso-Puente Río Déleg, realizado	3-Adjudicación	15/04/2012		15/04/2012		Sí	1.0
5	EJECUCION: Contratación de 2 microempresas para la vía Lumagpamba-Gualaceo-Matanga, realizado	1-Solicitud de Información	20/04/2012		20/04/2012		Sí	1.0
6	EJECUCION: Matriculación y seguro de vehículos, realizado	1-Solicitud de Información	02/05/2012		02/05/2012		Sí	1.0
7	EJECUCION: Adquisición de equipos y vehículos, realizado	1-Solicitud de Información	15/06/2012		15/06/2012		Sí	1.0
8	EJECUCION: Señalética para la vía Léntag-Quera, realizado	1-Solicitud de Información	02/07/2012		02/07/2012		Sí	1.0
9	EJECUCION: Contratación de 1 microempresa para la vía El Descanso-Chicty, Asociaciones de Conservación vial: Zhumir, Unidos Venceremos y Sígsig, realizado	1-Solicitud de Información	20/07/2012		20/07/2012		Sí	1.0
10	EJECUCION: Contratación de implementación de BTA's en la vía Cumbe-Oña, realizado	1-Solicitud de Información	29/12/2012		29/12/2012		Sí	1.0
11	EJECUCION: Contratación de 2 microempresas para la Vía El Salado El Descanso, Asociaciones de conservación vial: Vía Rápida Cuenca-El Descanso y Turi-Tarqui, realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	1.0
12	EJECUCION: Contratación de 3 microempresas para la vía Léntag-Quera, Asociaciones de Conservación Vial: Léntag, Santa Isabel, Sarayunga, realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	1.0
13	EJECUCION: Contratación de 3 microempresas para la vía Léntag-Quera, Asociaciones de Conservación Vial: Léntag, Santa Isabel, Sarayunga, realizado	1-Solicitud de Información	29/05/2013		29/05/2013		Sí	1.0
14	EJECUCION: Contratación de 2 microempresas para la Vía El Salado El Descanso, Asociaciones de conservación vial: Vía Rápida Cuenca-El Descanso y Turi-Tarqui, realizado	1-Solicitud de Información	31/05/2013		31/05/2013		Sí	1.0
15	EJECUCION: Contratación de 1 microempresa para la vía El Descanso-Chicty, Asociaciones de Conservación vial: Zhumir, realizado	1-Solicitud de Información	15/06/2013		15/06/2013		Sí	1.0
16	EJECUCION: Contratación de 2 microempresas para la vía Lumagpamba-Gualaceo-Matanga, realizado	1-Solicitud de Información	15/06/2013		15/06/2013		Sí	1.0
17	EJECUCION: Matriculación y seguro de vehículos, realizado	1-Solicitud de Información	28/10/2013		28/10/2013		Sí	1.0
18	EJECUCION: Señalización vial, realizado	1-Solicitud de Información	28/12/2013		28/12/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
19	EJECUCION: Contratación de 4 microempresas para la vía Léntag-Quera, Asociaciones de Conservación Vial: el Salado Portete, GirónLéntag, Sarayunga, realizado	5-Entregables Intermedios	20/02/2014		20/02/2014		Sí	1.0
20	EJECUCION: Contratación de 1 microempresa para la vía Medio Ejido - Sayausí, Asociación de Conservación Vial Turi Tarqui, realizado	5-Entregables Intermedios	05/03/2014		05/03/2014		Sí	1.0
21	EJECUCION: Contratación de 1 microempresa para la vía Cumbe - Oña, Asociación de Conservación Vial Susudel, realizado	5-Entregables Intermedios	22/04/2014		22/04/2014		Sí	1.0
22	EJECUCIÓN: Mantenimiento y mejoramiento de las vías E40 E594 (intervención).	5-Entregables Intermedios	25/09/2014		25/09/2014		Sí	1.0
23	EJECUCIÓN: Atención de emergencias realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas y alcantarillas realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Roza a mano realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN: Atención de emergencias realizado	5-Entregables Intermedios	01/01/2015		31/12/2015		Sí	5.0
28	EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas y alcantarillas realizado	5-Entregables Intermedios	01/01/2015		31/12/2015		Sí	5.0
29	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes realizado	5-Entregables Intermedios	01/01/2015		31/12/2015		Sí	5.0
30	EJECUCIÓN: Roza a mano realizado	5-Entregables Intermedios	01/01/2015		31/12/2015		Sí	5.0
31	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario: limpieza, desbroce, roza a mano	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	5.0
32	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario: limpieza, desbroce, roza a mano	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	5.0
33	PLANEACIÓN: Contratación de microempresas	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	5.0
34	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario: limpieza, desbroce, roza a mano	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	5.0
35	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario: limpieza, desbroce, roza a mano	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	9.0
36	PLANEACIÓN: Contratación de Microempresas	5-Entregables Intermedios	29/01/2016		26/02/2016		Sí	5.0
37	EJECUCIÓN: Atención de emergencias realizado	5-Entregables Intermedios	30/03/2016	31/05/2018			No	5.0
38	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes realizado	5-Entregables Intermedios	30/03/2016	31/05/2018			No	5.0


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
39	EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas y alcantarillas realizado	5-Entregables Intermedios	01/09/2016	31/05/2018		▼	No	5.0
40	EJECUCIÓN: Roza a mano realizado	5-Entregables Intermedios	01/09/2016	31/05/2018		▼	No	5.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión de seguimiento	Muñoz Zhunio, Maria Augusta	{PR} - Provincia - AZUAY	16/06/2017
2	Supervisión Seguimiento Negativa	Muñoz Zhunio, Maria Augusta	{PR} - Provincia - AZUAY	26/04/2017
3	Supervisión de Seguimiento	Muñoz Zhunio, Maria Augusta	{PR} - Provincia - AZUAY	24/03/2017
4	Supervisión negativa	Muñoz Zhunio, Maria Augusta	{PR} - Provincia - AZUAY	21/02/2017
5	Supervisión positiva al cumplimiento del programa	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	20/01/2016
6	Supervisión exitosa	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	30/12/2015
7	#Supervisión satisfactoria a el estado de las vías y su mantenimiento en la provincia del Azuay	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	24/04/2015
8	SUPERVISAR A LOS HITOS DEL MES	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	24/12/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de la Red Vial en buen estado.		100.00 %	26	26	01/02/2012	Abril


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	13,927,447.33 **
Costo Total:	12,000,000.00
Total Devengado:	13,927,447.33
% Costo Total Devengado:	116.06 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 116.06 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	17,781,723.24	0.00	0.00	17,781,723.24
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	7,963,727.89	0.00	0.00	7,963,727.89
Ppto. Codificado	20,993,160.52	0.00	0.00	20,993,160.52
Ppto. Comprometido	17,652,720.12	0.00	0.00	17,652,720.12
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	13,486,338.43	0.00	0.00	13,486,338.43
Ppto. Devengado	13,927,447.33	0.00	0.00	13,927,447.33
Pagado Real	12,738,778.49	0.00	0.00	12,738,778.49
Estimado a fin de año	* 13,927,447.33	0.00	0.00	13,927,447.33
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-441,108.90	0.00	0.00	-441,108.90
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 103.27 %	0.00 %	0.00 %	103.27 %
Ppto. Codificado 998	3,127,604.42	0.00	0.00	3,127,604.42
Ppto. Devengado 998	3,127,230.42	0.00	0.00	3,127,230.42

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

13	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
14	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
15	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
16	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 Informe Ejecutivo microempresa Turi-Tarqui, marzo 2014	A.1_Informe_Ejecutivo_microempresa_Turi-Tarqui_marzo_2014.pdf	07/05/2014
2	A.10 Informe ejecutivo Dic 2014	A.10_informe_ejecutivo_dic_2014.pdf	06/01/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
3	A.15 Informe Ejecutivo SITOP, febrero 2015	Informe_ejecutivo_SITOP_Microempresa_Molleturo_febrero_2015.pdf	07/03/2015
4	A.16 Informe Ejecutivo SITOP, marzo 2015	A.16_Informe_Ejecutivo_SITOP__marzo_2015.pdf	07/04/2015
5	A.2 Informe Ejecutivo microempresa Turi-Tarqui, abril 2014	A.2_Informe_Ejecutivo_microempresa_Turi-Tarqui__abril_2014.pdf	07/05/2014
6	A.3 Informe Ejecutivo SITOP mes de Mayo 2014.	A.3_Informe_ejecutivo_SITOP_microempresa_Turi_-_Tarqui.pdf	04/06/2014
7	A.4 Informe Ejecutivo SITOP mes de Junio 2014.	A.4_Informe_Ejecutivo_SITOP__Junio_2014.pdf	03/07/2014
8	A.6 Informe Ejecutivo SITOP, Asoc.Conserv.Vial. Turi-Tarqui, julio 2014	A.8_Informe_Ejecutivo_SITOP__julio_2014.pdf	18/08/2014
9	A.6 Informe Ejecutivo SITOP, Asoc.Conserv.Vial. Turi-Tarqui, septiembre 2014	A.6_Informe_Ejecutivo_SITOP__Turi-Tarqui__septiembre_2014.pdf	09/10/2014
10	A.7 Informe Ejecutivo SITOP, agosto 2014	A.9_Informe_Ejecutivo_SITOP__agosto_2014.pdf	04/09/2014
11	A.8 Informe ejecutivo SITOP Octubre 2014	A.8_Informe_ejecutivo_mes_de_Octubre_2014(Susudel).pdf	06/11/2014
12	A.9 Informe ejecutivo mes de Noviembre 2014	A.9_Informe_ejecutivo_mes_de_Noviembre_2014.pdf	01/12/2014
13	A5. Inf. Ejecutivo Julio 2014 Micro Salado Portete	A5_Informe_Ejecutivo_Julio_2014_Micro_SaladoPortete.pdf	05/08/2014
14	Acta Cumplimiento mensual de trabajo Hierba Buena Junio 2017	Acta_Hierba_Buena_Junio_2017.pdf	04/08/2017
15	Acta Cumplimiento mensual de trabajos El Cajas Agosto 2017	ACTA_EL_CAJAS_AGOSTO.pdf	03/10/2017
16	Acta Cumplimiento mensual de trabajos El Cajas Diciembre 2017	ACTA_EL_CAJAS_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
17	Acta Cumplimiento mensual de trabajos El Cajas Enero 2018	ACTA_EL_CAJAS_ENERO_2018.pdf	05/04/2018
18	Acta Cumplimiento mensual de trabajos El Cajas Noviembre 2017	ACTA_EL_CAJAS_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
19	Acta Cumplimiento mensual de trabajos El Cajas Octubre 2017	ACTA_EL_CAJAS_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
20	Acta Cumplimiento mensual de trabajos El Cajas Septiembre 2017	Acta_Septiembre_2017_EL_CAJAS.pdf	01/11/2017
21	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Agosto 2017	ACTA_HIERBA_BUENA_AGOSTO.pdf	03/10/2017
22	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Diciembre 2017	ACTA_HIERBA_BUENA_CENTRO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
23	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Enero 2018	ACTA_HIERBA_BUENA_ENERO.pdf	05/04/2018
24	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Julio 2017	Acta_Hierba_Buena_Centro_Julio_2017.pdf	05/09/2017
25	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Noviembre 2017	ACTA_HIERBA_BUENA_CENTRO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
26	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Octubre 2017	ACTA_HIERBA_BUENA_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
27	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Septiembre 2017	Acta_Septiembre_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	01/11/2017
28	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Agosto 2017	ACTA_NUEVA_ESPERANZA_AGOSTO.pdf	03/10/2017
29	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Diciembre 2017	ACTA_NUEVA_ESPERANZA__DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
30	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Enero 2018	ACTA_NUEVA_ESPERANZA_ENERO.pdf	05/04/2018
31	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Julio 2017	Acta_Nueva_Esperanza_Julio_2017.pdf	05/09/2017
32	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Junio 2017	Acta_Nueva_Esperanza_Junio_2017.pdf	04/08/2017
33	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Noviembre 2017	ACTA_NUEVA_ESPERANZA_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
34	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Octubre 2017	ACTA_NUEVA_ESPERANZA_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
35	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Septiembre 2017	Acta_Septiembre_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	01/11/2017
36	Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Agosto 2017	ACTA_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_AGOSTO.pdf	03/10/2017
37	Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Diciembre 2017	ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
38	Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Enero 2018	ACTA_MOLLETIRO_ENERO.pdf	05/04/2018
39	Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Julio 2017	Acta_San_Santiago_de_Molleturo_Julio_2017.pdf	05/09/2017
40	Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Junio 2017	Acta_San_Santiago_de_Molleturo_Junio_2017.pdf	04/08/2017
41	Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Noviembre 2017	ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
42	Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Octubre 2017	ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
43	Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Septiembre 2017	Acta_Septiembre_2017_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	01/11/2017
44	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Agosto 2017	ACTA_SAYAUSI_AGOSTO.pdf	03/10/2017
45	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Diciembre 2017	ACTA_SAYAUSI_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
46	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Julio 2017	Acta_Sayausi_Julio_2017.pdf	05/09/2017
47	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Junio 2017	Acta_Sayausi_Junio_2017.pdf	04/08/2017
48	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Noviembre 2017	ACTA_SAYAUSI_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
49	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Octubre 2017	ACTA_SAYAUSI_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
50	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Septiembre 2017	Acta_Septiembre_2017_SAYAUSI.pdf	01/11/2017
51	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Enero 2018	ACTA_SAYAUSI_ENERO.pdf	05/04/2018
52	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Agosto 2017	ACTA_SEVILLA_SE_ORO_AGOSTO.pdf	03/10/2017
53	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Diciembre 2017	ACTA_SEVILLA_DE_ORO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
54	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Enero 2018	ACTA_SEVILLA_DE_ORO_ENERO.pdf	05/04/2018
55	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Julio 2017	Acta_Sevilla_de_Oro_Julio_2017.pdf	05/09/2017
56	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Junio 2017	Acta_Sevilla_de_Oro_Junio_2017.pdf	04/08/2017
57	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Noviembre 2017	ACTA_SEVILLA_DE_ORO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
58	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Octubre 2017	ACTA_SEVILLA_DE_ORO_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
59	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Septiembre 2017	Acta_Septiembre_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf	01/11/2017
60	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Agosto 2017	ACTA_SUSUDEL_AGOSTO.pdf	03/10/2017
61	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Diciembre 2017	ACTA_SUSUDEL_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
62	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Enero 2018	ACTA_SUSUDEL_ENERO.pdf	05/04/2018
63	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Julio 2017	Acta_Susudel_Julio_2017.pdf	05/09/2017
64	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Junio 2017	Acta_Susudel_Junio_2017.pdf	04/08/2017
65	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Noviembre 2017	ACTA_SUSUDEL_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
66	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Octubre 2017	ACTA_SUSUDEL_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
67	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Septiembre 2017	Acta_Septiembre_2017_SUSUDEL.pdf	01/11/2017
68	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Agosto 2017	ACTA_TAMARINDO_CENTRO_AGOSTO.pdf	03/10/2017
69	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Diciembre 2017	ACTA_TAMARINDO_CENTRO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
70	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Enero 2018	ACTA_TAMARINDO_ENERO.pdf	05/04/2018
71	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Julio 2017	Acta_Tamarindo_Centro_Julio_2017.pdf	05/09/2017
72	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Junio 2017	Acta_Tamarindo_Centro_Junio_2017.pdf	04/08/2017
73	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Noviembre 2017	ACTA_TAMARINDO_CENTRO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
74	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Octubre 2017	ACTA_TAMARINDO_CENTRO_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
75	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Septiembre 2017	Acta_Septiembre_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	01/11/2017
76	ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS EL CAJAS FEBRERO 2017	ACTA_EL_CAJAS_mes_Febrero_2017.pdf	02/03/2017
77	ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS EL CAJAS MARZO 2017	ACTA_EL_CAJAS_mes_Marzo_2017.pdf	05/04/2017
78	ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS HIERBA BUENA CENTRO DICIEMBRE 2016	ACTA_DE_CUMPLIMIENTO_DE TRABAJOS_HIERBA BUENA CENTRO_DICIEMBRE_2016.pdf	05/02/2017
79	ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS MICROEMPRESA SAN SANTIAGO DE MOLLETURO DICIEMBRE 2016	ACTA_DE_CUMPLIMIENTO_DE TRABAJOS SAN SANTIAGO DE MOLLETURO_DICIEMBRE_2016.pdf	05/02/2017
80	ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS NUEVA ESPERANZA MARZO 2017	ACTA_NUEVA_ESPERANZA_mes_Marzo_2017.pdf	05/04/2017
81	ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS SAN SANTIAGO DE MOLLETURO MARZO 2017	ACTA_SAN_SANTIAGO_DE MOLLETURO_mes_Marzo_2017.pdf	05/04/2017
82	ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS SUSUDEL MARZO 2017	ACTA_SUSUDEL_mes_Marzo_2017.pdf	05/04/2017
83	Acta El Cajas Marzo 2018	ACTA_EL_CAJAS_MARZO.pdf	04/05/2018
84	Acta Recepción Definitiva EL CAJAS ENERO 2018	ACTA_EL_CAJAS.pdf	05/04/2018
85	Acta Recepción Definitiva HIERBA BUENA CENTRO ENERO 2018	ACTA_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	05/04/2018
86	Acta Recepción Definitiva NUEVA ESPERANZA ENERO 2018	ACTA_NUEVA_ESPERANZA.pdf	05/04/2018
87	Acta Recepción Definitiva PANAVIAL DEL SUR	Acta_Recepción_Definitiva_PANAVIAL_DEL_SUR.pdf	06/09/2016
88	Acta Recepción Definitiva SAN SANTIAGO DE MOLLETURO ENERO 2018	ACTA_SAN_SANTIAGO_DE MOLLETURO.pdf	05/04/2018
89	Acta Recepción Definitiva SAYAUSI	Acta_Recepción_Definitiva_SAYAUSI.pdf	06/09/2016
90	Acta Recepción Definitiva SAYAUSI ENERO 2018	ACTA_SAYAUSI.pdf	05/04/2018
91	Acta Recepción Definitiva SEVILLA DE ORO	Acta_Recepción_Definitiva_SEVILLA_DE_ORO.pdf	06/09/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
92	Acta Recepción Definitiva SEVILLA DE ORO ENERO 2018	ACTA_SEVILLA_DE_ORO.pdf	05/04/2018
93	Acta Recepción Definitiva SUSUDEL	Acta_Recepción_Definitiva_SUSUDEL.pdf	06/09/2016
94	Acta Recepción Definitiva SUSUDEL ENERO 2018	ACTA_SUSUDEL.pdf	05/04/2018
95	Acta Recepción Definitiva TAMARINDO CENTRO	Acta_Recepción_Definitiva_TAMARINDO_CENTRO.pdf	06/09/2016
96	Acta Recepción Definitiva TAMARINDO CENTRO ENERO 2018	ACTA_TAMARINDO_CENTRO.pdf	05/04/2018
97	Acta San Felipe de Oña Marzo 2018	ACTA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_MARZO.pdf	04/05/2018
98	Acta San Santiago de Molleturo Marzo 2018	ACTA_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_MARZO.pdf	04/05/2018
99	Acta Santa Rita Marzo 2018	ACTA_SANTA_RITA_MARZO.pdf	04/05/2018
100	Acta Sayausi Marzo 2018	ACTA_SAYAUSI_MARZO.pdf	04/05/2018
101	Acta Sevilla de Oro Marzo 2018	ACTA_SEVILLA_DE_ORO_MARZO.pdf	04/05/2018
102	Acta Susudel Marzo 2018	ACTA_SUSUDEL_MARZO.pdf	04/05/2018
103	Acta Tamarindo Centro Marzo 2018	ACTA_TAMARINDO_CENTRO_MARZO.pdf	04/05/2018
104	Acta Unidos Venceremos Marzo 2018	ACATA_UNIDOS_VENCEREMOS_MARZO.pdf	04/05/2018
105	E Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Mar 2017	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_15_Km_Mar_2017.pdf	05/04/2017
106	Fotos asociaciones de conservación vial Paute, Gualaceo y Sigsig	Fotos_Asociación_de_Conservación_vial..docx	13/11/2012
107	Fotos Asociaciones de conservación vial Paute, Gualaceo y Sigsig, noviembre 2012	Fotos_Microempresas_Noviembre-1.doc	10/12/2012
108	Fotos microempresas Lentag, Santa Isabel y Sarayunga	fotos_microempresas_léntag_-_quera.doc	26/10/2012
109	Fotos microempresas Turi-Tarqui y Cuenca-EI Descanso	Fotos_Micro_Empresas.docx	26/10/2012
110	GestionReporteFN_Cuenca Molleturo Km 91 al 119 Mar 2016	GestionReporteFN_Cuenca Molleturo Km 91 al 119 Mar 2016.pdf	01/04/2016
111	GestionReporteFN_Chicty - Sevilla Mar 2016	GestionReporteFN_Chicty - Sevilla Mar 2016..pdf	01/04/2016
112	GestionReporteFN_Cuenca Molleturo Km15 al 36 Mar 2016	GestionReporteFN_Cuenca Molleturo Km15 al 36 Mar 2016..pdf	01/04/2016
113	GestionReporteFN_E40 y E594 Mar 2016	GestionReporteFN_E40 y E594 Mar 2016.pdf	01/04/2016
114	GestionReporteFN_la Jarata - Susudel Mar 2016	GestionReporteFN_la Jarata - Susudel Mar 2016..pdf	01/04/2016
115	GestionReporteFN Susudel - Oña Mar 2016	GestionReporteFN Susudel - Oña Mar 2016..pdf	01/04/2016
116	IE Carretera E40 y E594 Abr 2017	GestionReporteFN_E40 y E594 abr 2017.pdf	05/04/2017
117	IE Carretera E40 y E594 Ago 2016	GestionReporteFN_E40 y E594 Ago 2016.pdf	06/09/2016
118	IE Carretera E40 y E594 Dic 2015	GestionReporteFN_E40 y E594 dic 2015.pdf	04/01/2016
119	IE Carretera E40 y E594 Ene 2016.	GestionReporteFN_E40 y E594 ene 2016.pdf	03/02/2016
120	IE Carretera E40 y E594 Feb 2016.	GestionReporteFN_E40 y E594 feb 2016.pdf	01/03/2016
121	IE Carretera E40 y E594 Feb 2017.	GestionReporteFN_E40 y E594 feb 2017..pdf	08/02/2017
122	IE Carretera E40 y E594 Jun 2016	GestionReporteFN_E40 y E594 Jun 2016.pdf	05/07/2016
123	IE Carretera E40 y E594 Mar 2017	GestionReporteFN_E40 y E594 mar 2017.pdf	07/03/2017
124	IE Carretera E40 y E594 May 2016	GestionReporteFN_E40 y E594 May 2016.pdf	02/06/2016
125	IE Carretera E40 y E594 Nov 2015.	GestionReporteFN_E40 y E594 nov 2015.pdf	01/12/2015
126	IE Carretera E40 y E594 Oct 2015.	GestionReporteFN_E40 y E594 oct 2015..pdf	04/11/2015
127	IE Carretera E40 y E594 Sep 2016.	IE_Carretera_E40_y_E594_Sep_2016..pdf	04/10/2016
128	IE Carretera E40 y E594 Sep2015	GestionReporteFN_E40 y E594.pdf	07/10/2015
129	IE Consermin Julio 2016	ID_Consermin_Julio_2016.pdf	09/08/2016
130	IE Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausi Octubre 2017	IE_Octubre_2017_SAYAUSI.pdf	01/11/2017
131	IE Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausi Septiembre 2017	IE_Septiembre_2017_SAYAUSI.pdf	04/10/2017
132	IE EL CAJAS ABRIL 2018	IE_EL_CAJAS_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
133	IE EL CAJAS DICIEMBRE 2017	IE_EL_CAJAS_DICIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
134	IE EL CAJAS ENERO 2018	IE_EL_CAJAS_ENERO_2018.pdf	05/04/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
135	IE EL CAJAS MARZO 2018	IE_EL_CAJAS_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
136	IE EL CAJAS NOVIEMBRE 2017	IE_EL_CAJAS_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
137	IE HIEBA BUENA CENTRO NOVIEMBRE 2017	IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
138	IE HIERBA BUENA CENTRO DICIEMBRE 2017	IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
139	IE HIERBA BUENA CENTRO ENERO 2018	IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_ENERO_2018.pdf	05/04/2018
140	IE Informe_Ejecutivo_ago_2016_Esc._Milen	IE_Informe_Ejecutivo_ago_2016_Esc._Milen.pdf	06/09/2016
141	IE Informe_Ejecutivo_jun_2016_Esc._Milen	IE_Informe_Ejecutivo_jun_2016_Esc._Milen.pdf	05/07/2016
142	IE Informe_Ejecutivo_sep_2016_Esc._Milen	IE_Informe_Ejecutivo_sep_2016_Esc._Milen.pdf	04/10/2016
143	IE Microempresa Chicty - Sevilla Dic 2015	GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_dic_2015.pdf	04/01/2016
144	IE Microempresa Chicty - Sevilla Ene 2016	GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_ene_2016.pdf	03/02/2016
145	IE Microempresa Chicty - Sevilla Feb 2016	GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_feb_2016.pdf	01/03/2016
146	IE Microempresa Chicty - Sevilla Jun 2016	GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_Jun_2016.pdf	05/07/2016
147	IE Microempresa Chicty - Sevilla May 2016	GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_May_2016.pdf	02/06/2016
148	IE Microempresa Chicty - Sevilla Nov 2015	GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_nov_2015..pdf	01/12/2015
149	IE Microempresa Chicty - Sevilla Oct2015	Chicti-Sevilla_de_Oro_Octubre_2015.pdf	13/11/2015
150	IE Microempresa Chicty - Sevilla Sep2015	GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_Sep_2015.pdf	07/10/2015
151	IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Dic 2015	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_dic_2015.pdf	04/01/2016
152	IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Ene 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_ene_2016.pdf	03/02/2016
153	IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Feb 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_feb_2016.pdf	01/03/2016
154	IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Jun 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_Jun_2016.pdf	05/07/2016
155	IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km May 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_May_2016.pdf	02/06/2016
156	IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Nov 2015	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_nov_2015.pdf	01/12/2015
157	IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Oct 2015	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_Oct_2015.pdf	13/11/2015
158	IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Sep2015	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_Sep_2015.pdf	07/10/2015
159	IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Dic 2015	GestionReporteFN__Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_dic_2015.pdf	04/01/2016
160	IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Ene 2016	GestionReporteFN__Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_ene_2016.pdf	03/02/2016
161	IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Feb 2016	GestionReporteFN__Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_feb_2016.pdf	01/03/2016
162	IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Jun 2016	GestionReporteFN__Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_Jun_2016.pdf	05/07/2016
163	IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km May 2016	GestionReporteFN__Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_May_2016.pdf	02/06/2016
164	IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Nov 2015	GestionReporteFN__Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_nov_2015.pdf	01/12/2015
165	IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Oct 2015	GestionReporteFN__Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_Oct_2015.pdf	13/11/2015
166	IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Sep2015	GestionReporteFN__Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_Sep_2015.pdf	07/10/2015
167	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Ago 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_0509/30/2016..pdf	05/09/2016
168	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Dic 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_0510/12/2016.pdf	05/10/2016
169	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Ene 2017	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_0501/26/2017.pdf	05/01/2017
170	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Feb 2017	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_0502/26/2017.pdf	05/02/2017
171	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Nov 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_0511/26/2016.pdf	05/11/2016
172	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Oct 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_0510/26/2016.pdf	05/10/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
173	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Sep 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_01516.pdf	05/09/2017
174	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausí - Abril 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_SAYAUSI.pdf	05/05/2017
175	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausí - Agosto 2017	IE_Agosto_2017_SAYAUSI.pdf	05/09/2017
176	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausí - Julio 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_SAYAUSI.pdf	04/08/2017
177	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausí - Junio 2017	IE_Junio_2017_SAYAUSI.pdf	05/07/2017
178	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausí - Mayo 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_SAYAUSI.pdf	05/06/2017
179	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Abril 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	05/09/2017
180	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Agosto 2017	IE_Agosto_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	05/09/2017
181	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Julio 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	04/08/2017
182	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Junio 2017	IE_Junio_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	05/07/2017
183	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Mayo 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	05/06/2017
184	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Octubre 2017	IE_Octubre_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	01/11/2017
185	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Septiembre 2017	IE_Septiembre_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	04/10/2017
186	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Abril 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	05/05/2017
187	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Agosto 2017	IE_Agosto_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	05/09/2017
188	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Julio 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	04/08/2017
189	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Junio 2017	IE_Junio_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	05/07/2017
190	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Mayo 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	05/06/2017
191	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Octubre 2017	IE_Octubre_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	01/11/2017
192	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Septiembre 2017	IE_Septiembre_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	04/10/2017
193	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Km Ago 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km36_al_06416.pdf	06/09/2016
194	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Km Oct 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km36_al_06416.pdf	06/11/2016
195	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Km Sep 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km36_al_06416.pdf	06/10/2016
196	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 San Santiago de Molleturo - Marzo 2017	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km36_al_06417Santiago_de_Molleturo.pdf	05/04/2017
197	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Km Ago 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km64_al_09116.pdf	06/09/2016
198	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Km Oct 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km64_al_09116.pdf	06/11/2016
199	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Km Sep 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km64_al_09116.pdf	06/10/2016
200	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Abril 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	05/05/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
201	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Agosto 2017	IE_Agosto_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	05/09/2017
202	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Julio 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	04/08/2017
203	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Junio 2017	IE_Junio_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	05/07/2017
204	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Mayo 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	05/06/2017
205	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Octubre 2017	IE_Octubre_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	01/11/2017
206	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Septiembre 2017	IE_Septiembre_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	04/10/2017
207	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Abril 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	05/05/2017
208	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Agosto 2017	IE_Agosto_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	05/09/2017
209	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Julio 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	04/08/2017
210	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Junio 2017	IE_Junio_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	05/07/2017
211	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Marzo 2017	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km91_a05/09/2017va_Esperanza_Marzo	05/09/2017
212	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Mayo 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	05/06/2017
213	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Octubre 2017	IE_Octubre_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	01/11/2017
214	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Septiembre 2017	IE_Septiembre_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	04/10/2017
215	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme KM 36 - KM 64 Dic 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km36_a03/01/20172016.pdf	03/01/2017
216	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme KM 36 - KM 64 Nov 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km36_a05/12/20162016..pdf	05/12/2016
217	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme KM 64 - KM 91 Dic 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km64_a03/01/20172016.pdf	03/01/2017
218	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme KM 64 - KM 91 Nov 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km64_a05/12/20162016..pdf	05/12/2016
219	IE Microempresa Cumbe - Oña km 40+600 - km 62+500 Susudel - Marzo 2017	GestionReporteFN_Cumbe_Oña_Km40+600_al_62+500_Susudel_a05/04/20172017.pdf	05/04/2017
220	IE Microempresa Cumbe Oña 40+600 - 62+500 El Cajas - Agosto 2017	IE_Agosto_2017_El_Cajas.pdf	04/10/2017
221	IE Microempresa Cumbe Oña 40+600 - 62+500 El Cajas - Septiembre 2017	IE_Septiembre_2017_El_Cajas.pdf	04/10/2017
222	IE Microempresa Cumbe Oña 40+600 - 62+500 El Cajas - Septiembre 2017	IE_Octubre_2017_EL_CAJAS.pdf	01/11/2017
223	IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Abril 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_SUSUDEL.pdf	05/05/2017
224	IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Agosto 2017	IE_Agosto_2017_SUSUDEL.pdf	05/09/2017
225	IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Julio 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_SUSUDEL.pdf	04/08/2017
226	IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Junio 2017	IE_Junio_2017_SUSUDEL.pdf	05/07/2017
227	IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Mayo 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_SUSUDEL.pdf	05/06/2017
228	IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Octubre 2017	IE_Octubre_2017_SUSUDEL.pdf	01/11/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
229	IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Septiembre 2017	IE_Septiembre_2017_SUSUDEL.pdf	04/10/2017
230	IE Microempresa El Cajas Julio 2016	IE_Microempresa_El_Cajas_Julio_2016.pdf	09/08/2016
231	IE Microempresa La Jarata - Susudel Dic 2015	GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__dic_2015.pdf	04/01/2016
232	IE Microempresa La Jarata - Susudel Ene 2016	GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__ene_2016.pdf	03/02/2016
233	IE Microempresa La Jarata - Susudel Feb 2016	GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__feb_2016.pdf	01/03/2016
234	IE Microempresa La Jarata - Susudel Jun 2016	GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__Jun_2016.pdf	05/07/2016
235	IE Microempresa La Jarata - Susudel May 2016	GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__May_2016.pdf	02/06/2016
236	IE Microempresa La Jarata - Susudel Nov 2015	GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__nov_2015..pdf	01/12/2015
237	IE Microempresa La Jarata - Susudel Oct 2015	GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__Oct_2015..pdf	06/11/2015
238	IE Microempresa La Jarata - Susudel Sep 2015	GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__Sept_2015.pdf	07/10/2015
239	IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Abril 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf	05/05/2017
240	IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Agosto 2017	IE_Agosto_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf	05/09/2017
241	IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Julio 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf	05/08/2017
242	IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Junio 2017	IE_Junio_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf	05/07/2017
243	IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Mayo 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf	05/06/2017
244	IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Octubre 2017	IE_Octubre_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf	01/11/2017
245	IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Septiembre 2017	IE_Septiembre_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf	04/10/2017
246	IE Microempresa Susudel - Oña Dic 2015	GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_dic_2015.pdf	04/01/2016
247	IE Microempresa Susudel - Oña Ene 2016	GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_ene_2016.pdf	03/02/2016
248	IE Microempresa Susudel - Oña Feb 2016	GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_feb_2016.pdf	01/03/2016
249	IE Microempresa Susudel - Oña Jun 2016	GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_Jun_2016.pdf	05/07/2016
250	IE Microempresa Susudel - Oña May 2016	GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_May_2016.pdf	02/06/2016
251	IE Microempresa Susudel - Oña Nov 2015	GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_nov_2015..pdf	01/12/2015
252	IE Microempresa Susudel - Oña Oct 2015	GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_Oct_2015..pdf	06/11/2015
253	IE Microempresa Susudel - Oña Sep 2015	GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_Sep_2015.pdf	07/10/2015
254	IE NUEVA ESPERANZA DICIEMBRE 2017	IE_NUEVA_ESPERANZA_DICIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
255	IE NUEVA ESPERANZA ENERO 2018	IE_NUEVA_ESPERANZA_ENERO_2018.pdf	05/04/2018
256	IE NUEVA ESPERANZA NOVIEMBRE 2017	IE_NUEVA_ESPERANZA_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
257	IE SAN FELIPE DE OÑA ABRIL 2018	IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
258	IE SAN FELIPE DE OÑA MARZO 2018	IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
259	IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO ABRIL 2018	IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
260	IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO DICIEMBRE 2017	IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
261	IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO ENERO 2018	IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_ENERO_2018.pdf	05/04/2018
262	IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO MARZO 2018	IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
263	IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO NOVIEMBRE 2017	IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
264	IE SANTA RITA ABRIL 2018	IE_SANTA_RITA_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
265	IE SANTA RITA MARZO 2018	IE_SANTA_RITA_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
266	IE SAYAUSI ABRIL 2018	IE_SAYAUSI_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
267	IE SAYAUSI DICIEMBRE 2017	IE_SAYAUSI_DICIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
268	IE SAYAUSI ENERO 2018	IE_SAYAUSI_ENERO_2018.pdf	05/04/2018
269	IE SAYAUSI MARZO 2018	IE_SAYAUSI_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
270	IE SAYAUSI NOVIEMBRE 2017	IE_SAYAUSI_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
271	IE SEVILLA DE ORO ABRIL 2018	IE_SEVILLA_DE_ORO_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
272	IE SEVILLA DE ORO DICIEMBRE 2017	IE_SEVILLA_DE_ORO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
273	IE SEVILLA DE ORO ENERO 2018	IE_SEVILLA_DE_ORO_ENERO_2018.pdf	05/04/2018
274	IE SEVILLA DE ORO MARZO 2018	IE_SEVILLA_DE_ORO_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
275	IE SEVILLA DE ORO NOVIEMBRE 2017	IE_SEVILLA_DE_ORO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
276	IE SUSUDEL ABRIL 2018	IE_SUSUDEL_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
277	IE SUSUDEL DICIEMBRE 2017	IE_SUSUDEL_DICIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
278	IE SUSUDEL ENERO 2018	IE_SUSUDEL_ENERO_2018.pdf	05/04/2018
279	IE SUSUDEL MARZO 2018	IE_SUSUDEL_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
280	IE SUSUDEL NOVIEMBRE 2017	IE_SUSUDEL_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
281	IE TAMARINDO CENTRO ABRIL 2018	IE_TAMARINDO_CENTRO_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
282	IE TAMARINDO CENTRO DICIEMBRE 2017	IE_TAMARINDO_CENTRO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
283	IE TAMARINDO CENTRO ENERO 2018	IE_TAMARINDO_CENTRO_ENERO_2018.pdf	05/04/2018
284	IE TAMARINDO CENTRO MARZO 2018	IE_TAMARINDO_CENTRO_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
285	IE TAMARINDO CENTRO NOVIEMBRE 2017	IE_TAMARINDO_CENTRO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
286	IE UNIDOS VENCEREMOS ABRIL 2018	IE_UNIDOS_VENCEREMOS_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
287	IE UNIDOS VENCEREMOS MARZO 2018	IE_UNIDOS_VENCEREMOS_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
288	Informe Ejecutivo correspondiente al mes de agosto carreteras E40 y E594	Informe_Ejecutivo_SITOP_Agosto_E40_E594..pdf	07/09/2015
289	Informe ejecutivo septiembre 2012	Informe_ejecutivo_septiembre_2012.pdf	24/10/2012
290	Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013 Micro Empresa Cuenca Descanso	MICROEMPRESA_EL_DESCANSO.pdf	03/05/2013
291	Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Empresa Santa Isabel	MICROEMPRESA_SANTA_ISABEL.pdf	03/05/2013
292	Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Empresa Sarayunga	MICROEMPRESA_SARAYUNGA.pdf	03/05/2013
293	Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Empresa Sigsig	MICROEMPRESA_SIGSIG.pdf	03/05/2013
294	Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Empresa Turi Tarqui	MICROEMPRESA_TARQUI.pdf	03/05/2013
295	Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Empresa Unidos Venceremos	MICROEMPRESA_UNIDOS_VENCEREMOS.pdf	03/05/2013
296	Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Empresa Zhumir	MICROEMPRESA_ZHUMIR.pdf	03/05/2013
297	Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Lentag	MICROEMPRESA_LENTAG.pdf	03/05/2013
298	Informe ejecutivo SITOP, agosto 2013, asoc. conserv. vial Sigsig	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Sigsig_agosto_2013.pdf	02/09/2013
299	Informe ejecutivo SITOP, agosto 2013, asoc. conserv. vial Turi-Tarqui	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Turi-Tarqui_agosto_2013.pdf	02/09/2013
300	Informe ejecutivo SITOP, agosto 2013, asoc. conserv. vial Unidos Venceremos	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Unidos_Venceremos_agosto_2013.pdf	02/09/2013
301	Informe ejecutivo SITOP, asociación conservación vial Lentag, noviembre 2012	Informe_ejecutivo_SITOP__mant.lentag__noviembre_2012.pdf	10/12/2012
302	Informe ejecutivo SITOP, asociación conservación vial Sarayunga, noviembre 2012	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Sarayunga_noviembre_2012.pdf	10/12/2012
303	Informe ejecutivo SITOP, asociación conservación vial Sigsig, noviembre 2012	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Sigsig_noviembre_2012.pdf	10/12/2012
304	Informe ejecutivo SITOP, asociación conservación vial Unidos Venceremos, noviembre 2012	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Unidos_Venceremos_noviembre_2012.pdf	10/12/2012
305	Informe ejecutivo SITOP, asociación conservación vial Zhumir, noviembre 2012	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Zhumir_noviembre_2012.pdf	10/12/2012
306	Informe ejecutivo SITOP, julio 2013, asoc. conserv. vial Sigsig	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Sigsig_julio_2013.pdf	05/09/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
307	Informe ejecutivo SITOP, julio 2013, asoci. conserv. vial Unidos Venceremos	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Unidos_Venceremos_julio_2013.pdf	05/06/2013
308	Informe ejecutivo SITOP, junio 2013	Informe_ejecutivo_SITOP__junio_2013__Asoc._Conserv._vial_Unidos_Venceremos.pdf	22/07/2013
309	Informe ejecutivo SITOP, junio 2013	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._conserv._vial_SIGSIG_junio_2013.pdf	22/07/2013
310	Informe ejecutivo SITOP, junio 2013	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Unidos_Venceremos_junio_2013.pdf	22/03/2013
311	Informe ejecutivo SITOP, noviembre 2013, asociación de conservación vial Lentag	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc.cons.vial_Lentag__noviembre_2013.pdf	05/12/2013
312	Informe ejecutivo SITOP, noviembre 2013, asociación de conservación vial Sarayunga	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Sarayunga__noviembre_2013.pdf	05/12/2013
313	Informe ejecutivo SITOP, noviembre 2013, asociación de conservación vial Sigsig	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Sigsig__noviembre_2013.pdf	05/12/2013
314	Informe ejecutivo SITOP, octubre 2012, El descanso	Informe_ejecutivo_SITOP__octubre_2012.pdf.descanso.pdf	13/11/2012
315	Informe ejecutivo SITOP, octubre 2012, lentag	Informe_ejecutivo_SITOP__octubre_2012.pdf.lentag.pdf	13/11/2012
316	Informe ejecutivo SITOP, octubre 2012, Santa Isabel	Informe_ejecutivo_SITOP__octubre_2012.pdf.santa_isabel.pdf	13/11/2012
317	Informe ejecutivo SITOP, octubre 2013	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Sigsig__octubre_2013.pdf	02/12/2013
318	Informe ejecutivo SITOP, octubre 2013	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Unidos_Venceremos__octubre_2013.pdf	06/04/2013
319	Informe ejecutivo SITOP, septiembre 2013, asoci. conserv. vial Unidos Venceremos	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Unidos_Venceremos__septiembre_2013.pdf	07/09/2013
320	Informe ejecutivo SITOP, septiembre 2013, asoci. conserv. vial Zhumir	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Zhumir__septiembre_2013.pdf	07/09/2013
321	Informe ejecutivo SITOP, septiembre 2015.	Informe_ejecutivo_SITOP__septiembre_2015..pdf	06/10/2015
322	Informes ejecutivos SITOP, proyectos de mantenimiento.	Informe_ejecutivo_Abril_2012.pdf	28/05/2012
323	Mantenimiento red vial estatal mes de abril 2015	8.7_abr-%mrve_azuay.xls	06/05/2015
324	Mantenimiento red vial estatal mes de junio 2015	8.7_jun-%mrve_azuay.xls	06/08/2015
325	Matriz mantenimiento junio 2015	8.7_jun-%mrve_azuay.xls	10/07/2015
326	Matriz mantenimiento mayo 2015	8.7_may-%mrve_azuay.xls	05/06/2015
327	Oficios_290716	Oficios_290716.rar	29/07/2016
328	Orden de Compra Microempresa "El Cajas" 5 meses desde 23 Agosto 2017	ORDEN_DE_COMPRA_EL_CAJAS_AGOSTO_2017.PDF	03/10/2017
329	Orden de Compra Microempresa "El Cajas" mes Marzo 2018	A.C.V._EL_CAJAS.pdf	05/04/2018
330	Orden de Compra Microempresa "Hieba Buena Centro" 9 meses desde 13 Abril 2017	ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	12/05/2017
331	Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" mes Diciembre 2016	ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO_DICIEMBRE_2016.pdf	04/01/2017
332	Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" mes Julio 2016	ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO_JULIO_2016.pdf	20/10/2016
333	Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" mes Junio 2016	ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO_JUNIO_2016.pdf	20/10/2016
334	Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" mes Noviembre 2016	ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO_NOVIEMBRE_2016.pdf	05/02/2016
335	Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" mes Octubre 2016	ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO_Octubre_2016.pdf	01/12/2016
336	Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" mes Septiembre 2016	ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO_MES_SEPTIEMBRE_2016.pdf	01/12/2016
337	Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" plazo 8 meses 2018	ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	04/05/2018
338	Orden de Compra Microempresa "Nueva Esperanza" 9 meses desde 13 Abril 2017	ORDEN_DE_COMPRA_NUEVA_ESPERANZA.pdf	12/05/2017
339	Orden de Compra Microempresa "Nueva Esperanza" mes Marzo 2017	ORDEN_DE_COMPRA_NUEVA_ESPERANZA_MARZO_2017.pdf	05/04/2017
340	Orden de Compra Microempresa "Nueva Esperanza" plazo 8 meses 2018	ORDEN_DE_COMPRA_NUEVA_ESPERANZA.pdf	04/05/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
341	Orden de Compra Microempresa "San Felipe de Oña" mes Marzo 2018	A.C.V._SAN_FELIPE_DE_OÑA.pdf	05/04/2018
342	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Marzo 2017	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_03MARZO_2017.pdf	05/04/2018
343	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" 9 meses desde 13 Abril 2017	ORDEN_DE_COMPRA_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	12/05/2017
344	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Agosto 2016	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_01AGOSTO_2016.pdf	05/04/2018
345	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Diciembre 2016	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_01DICIEMBRE_2016.pdf	05/04/2018
346	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Julio 2016	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_01JULIO_2016.pdf	05/04/2018
347	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Junio 2016	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_01JUNIO_2016.pdf	05/04/2018
348	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Marzo 2018	A.C.V._SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	05/04/2018
349	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Noviembre 2016	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_01NOVIEMBRE_2016.pdf	05/04/2018
350	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Octubre 2016	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_01OCTUBRE_2016.pdf	05/04/2018
351	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Septiembre 2016	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_01SEPTIEMBRE_2016.pdf	05/04/2018
352	Orden de Compra Microempresa "Santa Rita" mes Marzo 2018	A.C.V._SANTA_RITA.pdf	05/04/2018
353	Orden de Compra Microempresa "Sayausí" 9 meses desde 13 Abril 2017	ORDEN_DE_COMPRA_SAYAUSI.pdf	12/05/2017
354	Orden de Compra Microempresa "Sayausí" mes Marzo 2018	A.C.V._SAYAUSI.pdf	05/04/2018
355	Orden de Compra Microempresa "Sevilla de Oro" 9 meses desde 13 Abril 2017	ORDEN_DE_COMPRA_SEVILLA_DE_ORO.pdf	12/05/2017
356	Orden de Compra Microempresa "Sevilla de Oro" mes Marzo 2018	A.C.V._SEVILLA_DE_ORO.pdf	05/04/2018
357	Orden de Compra Microempresa "Susudel" 9 meses desde 13 Abril 2017	ORDEN_DE_COMPRA_SUSUDEL.pdf	12/05/2017
358	Orden de Compra Microempresa "Susudel" mes Marzo 2017	ORDEN_DE_COMPRA_SUSUDEL_MARZO_2017.pdf	05/04/2017
359	Orden de Compra Microempresa "Susudel" mes Marzo 2018	A.C.V._SUSUDEL.pdf	05/04/2018
360	Orden de Compra Microempresa "Tamarindo Centro" 9 meses desde 13 Abril 2017	ORDEN_DE_COMPRA_TAMARINDO_CENTRO.pdf	12/05/2017
361	Orden de Compra Microempresa "Tamarindo Centro" mes Marzo 2018	A.C.V._TAMARINDO_CENTRO.pdf	05/04/2018
362	Orden de Compra Microempresa "Unidos Venceremos" mes Marzo 2018	A.C.V._UNIDOS_VENCEREMOS.pdf	05/04/2018
363	Reporte de pagos rubros mantenimiento, marzo 2015	REPORTE_PAGOS_MTTTO.MES_DE_MARZO-15.pdf	08/04/2015
364	Solicitud para creación de contratos en el eSIGEF - Microempresas	MTOP-DPAZ-2015-000258-OF(Creación_de_Contratos_ESIGEF).pdf	07/10/2015
365	Sábana El Cajas Agosto 2017	SABANA_EL_CAJAS_AGOSTO.pdf	03/10/2017
366	Sábana El Cajas Diciembre 2017	SABANA_EL_CAJAS_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
367	Sábana El Cajas Enero 2018	SABANA_EL_CAJAS_ENERO.pdf	05/04/2018
368	Sábana El Cajas Marzo 2018	SABANA_EL_CAJAS_MARZO.pdf	04/05/2018
369	Sábana El Cajas Noviembre 2017	SABANA_EL_CAJAS_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
370	Sábana El Cajas Octubre 2017	SABANA_EL_CAJAS_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
371	Sábana El Cajas Septiembre 2017	Sábana_Septiembre_2017_EL_CAJAS.pdf	01/11/2017
372	Sábana Hierba Buena Centro Agosto 2017	SABANA_HIERBA_BUENA_AGOSTO.pdf	03/10/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
373	Sábana Hierba Buena Centro Diciembre 2017	SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
374	Sábana Hierba Buena Centro Enero 2018	SABANA_HIERBA_BUENA_ENERO.pdf	05/04/2018
375	Sábana Hierba Buena Centro Julio 2017	Sábana_Hierba_Buena_Centro_Julio_2017.pdf	05/09/2017
376	Sábana Hierba Buena Centro Junio 2017	Sábana_Hierba_Buena_Centro_Junio_2017.pdf	04/08/2017
377	Sábana Hierba Buena Centro Noviembre 2017	SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
378	Sábana Hierba Buena Centro Octubre 2017	SABANA_HIERBA_BUENA_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
379	Sábana Hierba Buena Centro Septiembre 2017	Sábana_Septiembre_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	01/11/2017
380	Sábana Nueva Esperanza Agosto 2017	SABANA_NUEVA_ESPERANZA_AGOSTO.pdf	03/10/2017
381	Sábana Nueva Esperanza Diciembre 2017	SABANA_NUEVA_ESPERANZA_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
382	Sábana Nueva Esperanza Enero 2018	SABANA_NUEVA_ESPERANZA_ENERO.pdf	05/04/2018
383	Sábana Nueva Esperanza Julio 2017	Sábana_Nueva_Esperanza_Julio_2017.pdf	05/09/2017
384	Sábana Nueva Esperanza Junio 2017	Sábana_Nueva_Esperanza_Junio_2017.pdf	04/08/2017
385	Sábana Nueva Esperanza Noviembre 2017	SABANA_NUEVA_ESPERANZA_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
386	Sábana Nueva Esperanza Octubre 2017	SABANA_NUEVA_ESPERANZA_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
387	Sábana Nueva Esperanza Septiembre 2017	Sábana_Septiembre_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	01/11/2017
388	Sábana San Felipe de Oña Marzo 2018	SABANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_MARZO.pdf	04/05/2018
389	Sábana San Santiago de Molleturo Agosto 2017	SABANA_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_AGOSTO.pdf	03/10/2017
390	Sábana San Santiago de Molleturo Diciembre 2017	SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
391	Sábana San Santiago de Molleturo Enero 2018	SABANA_MOLLETURO_ENERO.pdf	05/04/2018
392	Sábana San Santiago de Molleturo Julio 2017	Sábana_San_Santiago_de_Molleturo_Julio_2017.pdf	05/09/2017
393	Sábana San Santiago de Molleturo Junio 2017	Sábana_San_Santiago_de_Molleturo_Junio_2017.pdf	04/08/2017
394	Sábana San Santiago de Molleturo Marzo 2018	SABANA_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_MARZO.pdf	04/05/2018
395	Sábana San Santiago de Molleturo Noviembre 2017	SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
396	Sábana San Santiago de Molleturo Octubre 2017	SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
397	Sábana San Santiago de Molleturo Septiembre 2017	Sábana_Septiembre_2017_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	01/11/2017
398	Sábana Santa Rita Marzo 2018	SABANA_SANTA_RITA_MARZO.pdf	04/05/2018
399	Sábana Sayausí Agosto 2017	SABANA_SAYAUSI_AGOSTO.pdf	03/10/2017
400	Sábana Sayausí Diciembre 2017	SABANA_SAYAUSI_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
401	Sábana Sayausí Enero 2018	SABANA_SAYAUSI_ENERO.pdf	05/04/2018
402	Sábana Sayausí Julio 2017	Sábana_Sayausí_Julio_2017.pdf	05/09/2017
403	Sábana Sayausí Junio 2017	Sábana_Sayausí_Junio_2017.pdf	04/08/2017
404	Sábana Sayausí Marzo 2018	SABANA_SAYAUSI_MARZO.pdf	04/05/2018
405	Sábana Sayausí Noviembre 2017	SABANA_SAYAUSI_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
406	Sábana Sayausí Octubre 2017	SABANA_SAYAUSI_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
407	Sábana Sayausí Septiembre 2017	Sábana_Septiembre_2017_SAYAUSI.pdf	01/11/2017
408	Sábana Sevilla de Oro Agosto 2017	SABANA_SEVILLA_SE_ORO_AGOSTO.pdf	03/10/2017
409	Sábana Sevilla de Oro Diciembre 2017	SABANA_SEVILLA_DE_ORO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
410	Sábana Sevilla de Oro Enero 2018	SABANA_SEVILLA_DE_ORO_ENERO.pdf	05/04/2018
411	Sábana Sevilla de Oro Julio 2017	Sábana_Sevilla_de_Oro_Julio_2017.pdf	05/09/2017
412	Sábana Sevilla de Oro Junio 2017	Sábana_Sevilla_de_Oro_Junio_2017.pdf	04/08/2017
413	Sábana Sevilla de Oro Marzo 2018	SABANA_SEVILLA_DE_ORO.pdf	04/05/2018
414	Sábana Sevilla de Oro Noviembre 2017	SABANA_SEVILLA_DE_ORO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
415	Sábana Sevilla de Oro Octubre 2017	SABANA_SEVILLA_DE_ORO_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
416	Sábana Sevilla de Oro Septiembre 2017	Sábana_Septiembre_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf	01/11/2017
417	Sábana Susudel Agosto 2017	SABANA_SUSUDEL_AGOSTO.pdf	03/10/2017
418	Sábana Susudel Diciembre 2017	SABANA_SUSUDEL_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
419	Sábana Susudel Enero 2018	SABANA_SUSUDEL_ENERO.pdf	05/04/2018
420	Sábana Susudel Julio 2017	Sábana_Susudel_Julio_2017.pdf	05/09/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
421	Sábana Susudel Junio 2017	Sábana_Susudel_Junio_2017.pdf	04/08/2017
422	Sábana Susudel Marzo 2018	SABANA_SUSUDEL_MARZO.pdf	04/05/2018
423	Sábana Susudel Noviembre 2017	SABANA_SUSUDEL_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
424	Sábana Susudel Octubre 2017	SABANA_SUSUDEL_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
425	Sábana Susudel Septiembre 2017	Sábana_Septiembre_2017_SUSUDEL.pdf	01/11/2017
426	Sábana Tamarindo Centro Agosto 2017	SABANA_TAMARINDO_CENTRO_AGOSTO.pdf	03/10/2017
427	Sábana Tamarindo Centro Diciembre 2017	SABANA_TAMARINDO_CENTRO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
428	Sábana Tamarindo Centro Julio 2017	Sábana_Tamarindo_Centro_Julio_2017.pdf	05/09/2017
429	Sábana Tamarindo Centro Junio 2017	Sábana_Tamarindo_Centro_Junio_2017.pdf	04/08/2017
430	Sábana Tamarindo Centro Marzo 2018	SABANA_TAMARINDO_CENTRO_MARZO.pdf	04/05/2018
431	Sábana Tamarindo Centro Noviembre 2017	SABANA_TAMARINDO_CENTRO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
432	Sábana Tamarindo Centro Octubre 2017	SABANA_TAMARINDO_CENTRO_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
433	Sábana Tamarindo Centro Septiembre 2017	Sábana_Septiembre_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	01/11/2017
434	Sábana Unidos Venceremos Marzo 2018	SABANA_UNIDOS_VENCEREMOS_MARZO.pdf	04/05/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Quezada Jara, Mónica Fabiola	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretaria Zonal 6	mquezada@mtop.gob.ec	023974600
Rodas Andrade, Daniel Enrique	Lider del Proyecto	Analista de Infraestructura Distrital 1	drodas@mtop.gob.ec	
Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	Administrador	Miembro de Equipo del Azuay	otintin@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
36750_1.jpg	05/04/2018