

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 3**

**Dirección Provincial Tungurahua**

**PROYECTO: K017 MTOP - Mantenimiento Vial De La Provincia De Tungurahua**

Líder del Proyecto:	Gamboa López, Enma katherine (egamboa@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Tello Endara, Juan Carlos	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, Provincia - Tungurahua, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Tello Endara, Juan Carlos	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3799	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	8,911,581.88
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2012 - 31/12/2022
Fecha de última actualización:	05/08/2021	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Tello Endara, Juan Carlos	Fecha del siguiente Hito:	30/07/2021

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Producto/Servicio: Servicio de Mantenimiento de infraestructura vial de la provincia de Tungurahua con la participación de microempresas y por administración directa.

Línea base: La Provincia de Tungurahua cuenta con 242,73 KM de red vial estatal de los cuales 188,73 KM reciben mantenimiento vial mediante microempresas y por administración directa y la diferencia a través de concesión vial.

**Objetivo General:**

Mantener la infraestructura vial de la provincia que pertenece a la red vial estatal en buenas condiciones de movilidad durante todo el año e implementar un proceso de movilidad continua, cubriendo requerimientos de infraestructura adecuada de primer nivel, y garantizando el desarrollo socioeconómico de la población.

**Objetivos Específicos:**

- .Mantener en estado óptimo la infraestructura de la Red Vial, que corresponde a la Dirección Provincial Tungurahua.
- .Garantizar vías en buenas condiciones de circulación vehicular, permitiendo seguridad en sus beneficiarios
- .Disminuir tiempos de viaje y reducir costos de operación de transporte.

**Beneficios Cualitativos**

- El tiempo de desplazamiento se reducirá.
- El comercio va a mejorar en la provincia.
- Se va a contar con mayor seguridad vial en las carreteras.
- Se contribuye con la interconexión provincial y nacional.

**Tipo de Beneficiario**

Beneficiarios Directos :  
 Mujeres 259.800  
 Hombres 244.783

Mantener la infraestructura vial de la provincia que pertenece a la red vial estatal en buenas condiciones de movilidad durante todo el año e implementar un proceso de movilidad continua, cubriendo requerimientos de infraestructura adecuada de primer nivel, y garantizando el desarrollo socioeconómico de la población.

**Restricciones**

Tiempo: El proyecto se planifica ejecutar hasta 2021

Costo: 19.019.715,59

**Restricciones**

Calidad: Con eficiencia y eficacia mantenimiento rutinario 242,73 Km de la RVE: limpieza de cunetas, desbroce de maleza, señalética vertical y horizontal, bacheo y atención de derrumbes y deslizamientos

Recursos: Hasta 2018 recursos con financiamiento de fuente fiscal, 2019 - 2021 recursos con financiamiento con crédito externo


Riesgos: La caída de ceniza volcán Tungurahua causa un mantenimiento permanente de calzada y cunetas, condiciones climáticas

Alcance: Provincia Tungurahua 242,73 KM que corresponde a la red vial estatal

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 87.88 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2012      Fecha de Fin: 31/12/2022

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	78 %	79 %	80 %	82 %	83 %	84 %	85 %	86 %	87 %	88 %	89 %	90 %
	Avance real acumulado											
	78 %	79 %	80 %	81 %	82 %	83 %	84 %					
	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●					

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2021: Se ha procedido a la contratación de microempresas de conservación vial correspondiente al período 2021	Tello Endara, Juan Carlos	05/08/2021 - 08:58 PM
JUNIO 2021: Se ha procedido a la contratación de microempresas de conservación vial correspondiente al período 2021	Tello Endara, Juan Carlos	01/07/2021 - 10:16 AM
MAYO 2021: Se ha procedido a la contratación de microempresas de conservación vial correspondiente al período 2021	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	31/05/2021 - 09:33 PM
ABRIL 2021:  Se está realizando los trámites correspondientes para proceder con la contratación de las Microempresas de Conservación Vial para el presente año 2021.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	04/05/2021 - 09:28 AM
MARZO 2021:  1. Se está realizando los trámites correspondientes para proceder con la contratación de las Microempresas de Conservación Vial para el presente año 2021.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	05/04/2021 - 09:39 PM
FEBRERO 2021:	Pulluquitín Tutasig,	05/04/2021 - 09:12 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
1. El mantenimiento vial se lo realizó con personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales inician desde el 01 de Abril del 2020 hasta el 31 de Diciembre del 2020. realizando el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA tomando las respectivas medidas de seguridad, se cuenta ya con las respectivas actas de recepción definitivas, y no existen valores pendientes de pago.	Washington Efraín	
ENERO 2021:  1. El mantenimiento vial se lo realizó con personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales inician desde el 01 de Abril del 2020 hasta el 31 de Diciembre del 2020. realizando el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA tomando las respectivas medidas de seguridad, se está a la firma de las actas de recepción definitivas.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	05/03/2021 - 01:30 PM
DICIEMBRE 2020:  1. El mantenimiento vial se lo realizó con personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales inician desde el 01 de Abril del 2020 hasta el 31 de Diciembre del 2020. realizando el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA tomando las respectivas medidas de seguridad.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	05/01/2021 - 09:25 PM
NOVIEMBRE 2020:  1. El mantenimiento vial se lo realiza con personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales inician desde el 01 de Abril del 2020 hasta el 31 de Diciembre del 2020. realizando el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA tomando las respectivas medidas de seguridad.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	05/01/2021 - 08:27 AM
OCTUBRE 2020:  1. El mantenimiento vial se lo realiza con personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales inician desde el 01 de Abril del 2020 hasta el 31 de Diciembre del 2020. realizando el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA tomando las respectivas medidas de seguridad.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	05/12/2020 - 10:59 PM
SEPTIEMBRE 2020  1. El mantenimiento vial se lo realiza con personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales inician desde el 01 de Abril del 2020 hasta el 31 de Diciembre del 2020. realizando el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA tomando las respectivas medidas de seguridad.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	05/11/2020 - 01:44 PM
AGOSTO 2020  1. El mantenimiento vial se lo realiza con personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales inician desde el 01 de Abril del 2020 hasta el 31 de Diciembre del 2020. realizando el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA tomando las respectivas medidas de seguridad.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	02/10/2020 - 01:22 PM
JULIO 2020  1. El mantenimiento vial se lo realiza con personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales inician desde el 01 de Abril del 2020 hasta el 31 de Diciembre del 2020. realizando el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA tomando las respectivas medidas de seguridad.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	01/09/2020 - 01:39 PM
JUNIO 2020  1. El mantenimiento vial se lo realiza con personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales inician desde el 01 de Abril del 2020 hasta el 31 de Diciembre del 2020. realizando el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA tomando las respectivas medidas de seguridad.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	04/08/2020 - 01:37 PM
MAYO 2020  1. El mantenimiento vial se lo realiza con personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales inician desde el 01 de Abril del 2020 hasta el 31 de Diciembre del 2020. realizando el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA tomando las respectivas medidas de seguridad.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	05/06/2020 - 01:10 PM
ABRIL 2020  1. El mantenimiento vial se lo realiza con personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales inician desde el 01 de Abril del 2020 hasta el 31 de Diciembre del 2020. realizando el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA tomando las respectivas medidas de seguridad.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	05/05/2020 - 05:11 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
del 2020. realizando el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA tomando las respectivas medidas de seguridad.		
<p>MARZO 2020</p> <p>1. El mantenimiento se lo realizó con le personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales desde el 01 de Abril del 2019 hasta el 31 de Diciembre del 2019 realizaron el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA con completa normalidad.</p>	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	02/04/2020 - 06:34 PM
<p>FEBRERO 2020</p> <p>1. El mantenimiento se lo realizó con le personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales desde el 01 de Abril del 2019 hasta el 31 de Diciembre del 2019 realizaron el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA con completa normalidad.</p>	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	04/03/2020 - 12:41 PM
<p>ENERO 2020</p> <p>1. El mantenimiento se lo realizó con le personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales desde el 01 de Abril del 2019 hasta el 31 de Diciembre del 2019 realizaron el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA con completa normalidad.</p>	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	05/02/2020 - 11:38 AM
<p>ENERO 2019</p> <p>1. El mantenimiento se lo realizó con le personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales desde el 01 de Abril del 2019 hasta el 31 de Diciembre del 2019 realizaron el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA con completa normalidad.</p>	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	05/02/2020 - 11:00 AM
<p>DICIEMBRE 2019</p> <p>1. El mantenimiento se lo realizó con le personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales desde el 01 de Abril realizan el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA con completa normalidad.</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	04/01/2020 - 03:56 PM
<p>NOVIEMBRE 2019</p> <p>1. El mantenimiento se lo realiza con le personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales desde el 01 de Abril realizan el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA con completa normalidad.</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	05/12/2019 - 08:17 AM
<p>OCTUBRE 2019</p> <p>1. El mantenimiento se lo realiza con le personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales desde el 01 de Abril realizan el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA con completa normalidad.</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	04/11/2019 - 09:38 PM
<p>SEPTIEMBRE 2019</p> <p>1. El mantenimiento se lo realiza con le personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales desde el 01 de Abril realizan el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA con completa normalidad.</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	03/10/2019 - 11:03 AM
<p>AGOSTO 2019</p> <p>1. El mantenimiento se lo realiza con le personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales desde el 01 de Abril realizan el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA con completa normalidad.</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	04/09/2019 - 11:04 AM
<p>JULIO 2019</p> <p>1. El mantenimiento se lo realiza con le personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales desde el 01 de Abril realizan el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA con completa normalidad.</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	01/08/2019 - 04:18 PM
<p>JUNIO 2019</p> <p>1. El mantenimiento se lo realiza con le personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales desde el 01 de Abril realizan el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA.</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	03/07/2019 - 10:36 AM
<p>MAYO 2019</p> <p>1. El mantenimiento se lo realiza con le personal del MTOP. y las microempresas de conservación vial, las cuales desde el 01 de Abril realizan el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA.</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	04/06/2019 - 11:23 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2019</p> <p>1. El mantenimiento se lo realiza con el personal del MTOP. y Se contrato las microempresas de conservación vial, las cuales desde el 01 de Abril realizan el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA.</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	02/05/2019 - 03:49 PM
<p>MARZO 2019</p> <p>1. El mantenimiento se lo realizó con el personal del MTOP.</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	01/04/2019 - 08:43 AM
<p>FEBRERO 2019</p> <p>1. El mantenimiento se lo esta realizando con el personal del MTOP. 2. Se están espera de generacion de avales para proceder con la contratación de las microempresas para el 2019</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	01/03/2019 - 12:23 PM
<p>ENERO 2019</p> <p>1. El mantenimiento se lo esta realizando con el personal del MTOP. 2. Se están espera de generacion de avales para proceder con la contratación de las microempresas para el 2019</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	05/02/2019 - 02:11 PM
<p>DICIEMBRE 2018</p> <p>Se cuenta con 9 Microempresas, ejecutando trabajos de mantenimiento en toda la RVE de la Dirección Distrital de Tungurahua con actividades tales como limpieza de cunetas, alcantarillas, señalética vertical, roce a mano, bacheos menores.</p>	González Chávez, Alexandra del Rocio	04/01/2019 - 04:18 PM
<p>OCTUBRE 2018:</p> <p>1. Actualmente se encuentran 9 Microempresas, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT. 2. Está pagado el trabajo de las Asociaciones de Conservación, con planillas en trámite de pago del 8vo mes, cumpliendo con le cronograma establecido.</p>	González Chávez, Alexandra del Rocio	05/12/2018 - 03:58 PM
<p>OCTUBRE 2018:</p> <p>1. Actualmente se encuentran 9 Microempresas, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT. 2. Está pagado el trabajo de las Asociaciones de Conservación, con planillas hasta el SEPTIMO mes, cumpliendo con le cronograma establecido.</p>	González Chávez, Alexandra del Rocio	05/11/2018 - 04:45 PM
<p>SEPTIEMBRE 2018:</p> <p>Actualmente se encuentran 9 Microempresas, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT. Está pagado el trabajo de las Asociaciones de Conservación, con planillas hasta el SEXTO mes, cumpliendo con le cronograma establecido.</p>	González Chávez, Alexandra del Rocio	05/10/2018 - 07:42 PM
<p>AGOSTO 2018:</p> <p>Actualmente se encuentran 9 Microempresas, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT.  Está pagado el trabajo de las Asociaciones de Conservación, con planillas hasta el quinto mes, cumpliendo con le cronograma establecido.</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/09/2018 - 06:48 PM
<p>JUNIO 2018:</p> <p>Actualmente se encuentran 9 Microempresas, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT. Está pagado el trabajo de las Asociaciones de Conservación, con planillas hasta el cuarto mes, cumpliendo con le cronograma establecido.</p>	Galarza García, Diego Fernando	02/08/2018 - 10:00 PM
<p>JUNIO 2018:</p> <p>Actualmente se encuentran 9 Microempresas, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT. Está pagado el trabajo de las Asociaciones de Conservación, con planillas hasta el segundo mes, cumpliendo con le cronograma establecido.</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/07/2018 - 05:52 PM
<p>MAYO 2018:</p> <p>Actualmente se encuentran 9 Asociaciones de Conservación Vial, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT.</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/06/2018 - 11:34 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>ABRIL 2018:</b>                      1. Se realizó la contratación de microempresas para atender la RVE de Tungurahua en los tramos correspondientes.                      2. Los trabajos de las asociaciones de Conservación Vial, iniciaron el 2 de abril del 2018.</p>	Galarza García, Diego Fernando	04/05/2018 - 05:19 PM
<p><b>FEBRERO 2018:</b>                      1. Se realizó la contratación de microempresas para atender la RVE de Tungurahua en los tramos correspondientes.                      2. Los trabajos iniciaron el 2 de abril del 2018</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/04/2018 - 12:38 PM
<p><b>FEBRERO 2018:</b>                      1. El mantenimiento solo esta realizando con el personal del MTOP.                      2. Se están en espera de generación de avales para proceder con la contratación de las microempresas para el 2018</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/03/2018 - 07:23 PM
<p><b>ENERO 2018:</b>                      1. El mantenimiento solo esta realizando con el personal del MTOP.                      2. Se están en espera de generación de avales para proceder con la contratación de las microempresas para el 2018</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/03/2018 - 07:22 PM
<p><b>ENERO 2018:</b>                      1. El mantenimiento solo esta realizando con el personal del MTOP.                      2. Se están en espera de generación de avales para proceder con la contratación de las microempresas para el 2018</p>	Galarza García, Diego Fernando	28/02/2018 - 05:54 PM
<p><b>DICIEMBRE 2017:</b>                      Las microempresas contratadas trabajaron en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), hasta el 29 de Diciembre del 2017.</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/01/2018 - 05:09 PM
<p><b>NOVIEMBRE 2017:</b>                      Las microempresas contratadas se encuentran trabajando en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza),.</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/12/2017 - 04:31 PM
<p><b>OCTUBRE 2017:</b>                      Las microempresas contratadas se encuentran trabajando en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas.</p>	Galarza García, Diego Fernando	01/11/2017 - 01:31 PM
<p><b>SEPTIEMBRE 2017:</b>                      Las microempresas contratadas se encuentran trabajando en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas.</p>	Valencia Vasconez, Jairo David	05/10/2017 - 06:40 PM
<p><b>AGOSTO 2017:</b>                      Las microempresas contratadas se encuentran trabajando en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas.</p>	Valencia Vasconez, Jairo David	05/09/2017 - 05:23 PM
<p><b>JULIO 2017:</b>                      Las microempresas contratadas se encuentran trabajando en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas.</p>	Valencia Vasconez, Jairo David	04/08/2017 - 07:54 PM
<p><b>JUNIO 2017:</b>                      Se realizó el proceso de contrato de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas, e iniciaran sus trabajos a partir del 3 de abril de 2017, y actualmente se encuentran trabajando en la red estatal.</p>	Gamboa López, Enma Katherine	05/07/2017 - 04:38 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>MAYO 2017:</b> Se realizó el proceso de contrato de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas, e iniciaran sus trabajos a partir del 3 de abril de 2017, y actualmente se encuentran trabajando en la red estatal.</p>	Gamboa López, Enma Katherine	05/06/2017 - 04:09 PM
<p><b>ABRIL 2017:</b> Se realizó el proceso de contrato de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas, e iniciaran sus trabajos a partir del 3 de abril de 2017</p>	Gamboa López, Enma Katherine	05/05/2017 - 10:02 AM
<p><b>MARZO 2017:</b> Se comenzó el proceso de contrato de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas, e iniciaran sus trabajos a partir del 3 de abril de 2017.</p>	Gamboa López, Enma Katherine	05/04/2017 - 06:50 PM
<p><b>FEBRERO 2017:</b> No se han contratado Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que se contrataran por catalogo electrónico del portal de compras publicas, una vez que se cuente con el aval del ministerio de finanzas.</p>	Gamboa López, Enma Katherine	05/03/2017 - 10:18 AM
<p><b>ENERO 2017:</b> Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catalogo electrónico por el portal de compras publicas, y concluyeron sus trabajos el 15 de Enero del 2017, actualmente en recepción de los trabajos</p>	Gamboa López, Enma Katherine	06/02/2017 - 10:16 AM
<p><b>DICIEMBRE 2016:</b> Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catalogo electrónico por el portal de compras publicas, y concluyen sus trabajos el 15 de Enero del 2017.</p>	Gamboa López, Enma Katherine	04/01/2017 - 06:28 PM
<p><b>NOVIEMBRE 2016:</b> Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catalogo electrónico por el portal de compras publicas, y concluyeron sus trabajos el 02 de Noviembre, actualmente en tramite de recepción de trabajos y a la espera de recursos para proceder a contratar mas microempresas</p>	Gamboa López, Enma Katherine	05/12/2016 - 06:55 PM
<p><b>OCTUBRE 2016:</b> Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catalogo electrónico por el portal de compras publicas.</p>	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	05/11/2016 - 04:30 PM
<p><b>SEPTIEMBRE 2016:</b> Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catalogo electrónico por el portal de compras publicas.</p>	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	01/10/2016 - 02:23 PM
<p><b>AGOSTO 2016:</b> Se procedio con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotalo-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-</p>	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	04/09/2016 - 11:36 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catalogo electrónico por el portal de compras publicas.		
<p><b>JULIO 2016:</b> Se procedio con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Cahuaji- Pillate Cotalo), mismas que fueron contratadas por catalogo electronico por el portal de compras publicas el 01 de Junio del 2016 y rigen hasta el 30 de Junio del 2016, adicional a ello se procedio a realizar la contratación de la misma forma de dos microempresas para el tramo Pelileo- Baños- Limite provincial con Pastaza, misma que rigen hasta finales de Julio del 2016, luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado, el 15 de Julio se procedio a la compra por catalogo electronico de la microempresa Ramo de Girasol, misma que concluye su trabajo el 15 de Agosto del 2016</p>	Moya Medina, Dilon German	03/08/2016 - 04:24 PM
<p><b>JUNIO 2016:</b> Se procedio con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Cahuaji- Pillate Cotalo), mismas que fueron contratadas por catalogo electronico por el portal de compras publicas el 01 de Junio del 2016 y rigen hasta el 30 de Junio del 2016, adicional a ello se procedio a realizar la contratación de la misma forma de dos microempresas para el tramo Pelileo- Baños- Limite provincial con Pastaza, misma que rigen hasta finales de Julio del 2016, luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p>	Moya Medina, Dilon German	05/07/2016 - 05:51 PM
<p><b>MAYO 2016:</b> Se procedio con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo)., mismas que fueron contratadas por catalogo electronico por el portal de compras publicas el 22 de Abril del 2016 y rigen hasta el 24 de Mayo del 2016 Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p>	Moya Medina, Dilon German	05/06/2016 - 05:01 PM
<p><b>ABRIL 2016:</b> Se procedio con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo)., mismas que fueron contratadas por catalogo electronico por el portal de compras publicas el 22 de Abril del 2016 y rigen hasta el 24 de Mayo del 2016 Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p>	Moya Medina, Dilon German	05/05/2016 - 07:35 PM
<p><b>MARZO 2016:</b> Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p>	Moya Medina, Dilon German	10/04/2016 - 08:41 PM
<p><b>FEBRERO 2016:</b> Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p>	Moya Medina, Dilon German	04/03/2016 - 01:53 PM
<p><b>ENERO 2016:</b> Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p>	Moya Medina, Dilon German	11/02/2016 - 04:22 PM
<p><b>DICIEMBRE 2015:</b> Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p>	Moya Medina, Dilon German	11/02/2016 - 04:21 PM
<p><b>NOVIEMBRE 2015:</b> Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p>		
<p><b>OCTUBRE 2015:</b></p>	Moya Medina, Dilon German	06/11/2015 - 03:51 PM



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.		
SEPTIEMBRE 2015: Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.	Moya Medina, Dilon German	06/11/2015 - 03:51 PM
AGOSTO 2015: Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.	Moya Medina, Dilon German	09/09/2015 - 03:32 PM
JULIO 2015: Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado	Moya Medina, Dilon German	07/08/2015 - 03:40 PM
JUNIO 2015: Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado	Moya Medina, Dilon German	09/07/2015 - 02:35 PM
MAYO 2015:  Se encuentra de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la soicidad del interesado  ABRIL 2015:  Se encuentra de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la soicidad del interesado  Marzo 2015:  Se encuentra de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la soicidad del interesado	Moya Medina, Dilon German	03/06/2015 - 03:20 PM
DICIEMBRE 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas de coronación, roza a mano, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato, limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo	Valencia Vasconez, Jairo David	07/01/2015 - 04:58 PM
NOVIEMBRE 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas de coronación, roza a mano, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato, limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo.	Valencia Vasconez, Jairo David	05/12/2014 - 08:31 AM
AGOSTO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo.	Valencia Vasconez, Jairo David	03/09/2014 - 12:16 PM
JULIO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo.	Valencia Vasconez, Jairo David	08/08/2014 - 12:05 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo.	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	09/07/2014 - 05:17 PM
MAYO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo.	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	08/07/2014 - 07:41 PM
JUNIO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo.		
ABRIL 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos.	Guevara Rodríguez, Luis	30/04/2014 - 03:36 PM
MARZO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Guevara Rodríguez, Luis	01/04/2014 - 09:13 AM
FEBRERO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Guevara Rodríguez, Luis	05/03/2014 - 03:55 PM
ENERO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Guevara Rodríguez, Luis	06/02/2014 - 09:10 AM
DICIEMBRE 2013: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Guevara Rodríguez, Luis	06/02/2014 - 09:09 AM
Noviembre 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Guevara Rodríguez, Luis	28/11/2013 - 01:45 PM
Octubre 2013: Se trabaja con personal y equipo de la Dirección Provincial de Tungurahua en el mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; se procedió adjudicar los procesos en el portal de compras públicas a dos Asociaciones de Conservación vial para el mantenimiento rutinario del paso lateral de Ambato y del tramo desde el redondel de Terremoto hasta Pelileo. Estos contratos inician el 1 de noviembre de 2013, el plazo es de un año.	Guevara Rodríguez, Luis	05/11/2013 - 02:54 PM
Septiembre 2013: Se trabaja con personal y equipo de la Dirección Provincial de Tungurahua en el mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; se ha elevado al portal de compras públicas dos procesos para contratar Asociaciones de Conservación vial para el mantenimiento rutinario de el paso lateral de ambato y del tramo desde el redondel de terremoto hasta Pelileo.	Guevara Rodríguez, Luis	05/11/2013 - 02:51 PM
Agosto 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	05/09/2013 - 03:33 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Julio 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	07/08/2013 - 08:58 AM
Julio 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	07/08/2013 - 08:58 AM
Mayo 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	04/06/2013 - 05:24 PM
Abril 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	02/05/2013 - 11:55 AM
Marzo 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	02/05/2013 - 11:55 AM
Febrero 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	06/03/2013 - 03:53 PM
Enero 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	06/03/2013 - 03:52 PM
Diciembre 2012: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	06/03/2013 - 03:51 PM
Noviembre 2012: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos.	Proaño Paredes, Marco Antonio	07/12/2012 - 02:25 PM
Octubre 2012: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos.  Septiembre 2012: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos en el tramo Redondel de Terremoto Pelileo.  Agosto 2012: Se trabaja con personal y Equipo de DPT en la limpieza de cunetas, , limpieza de alcantarillas, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a máquina en el Paso lateral de Ambato; en la carretera Ambato-Pelileo. Se ha contratado a través del Portal de Compras Públicas dos	Proaño Paredes, Marco Antonio	21/11/2012 - 09:27 AM

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Asociaciones de Conservación Vial para em mantenimiento rutinario y atención de emergencias en dos tramos de la Red Vial Estatal. La carretera Ambato-Guaranda a entrado en etapa de construcción a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, actualmente se da atención a esta via.</p> <p>Julio 2012: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; en la carretera Ambato-Pelileo y culmina el contrato el 31 de julio de 2012, actualmente se elaborán los pliegos para la contratación de las microempresas por un año. La carretera Ambato-Guaranda a entrado en etapa de construcción a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, actualmente se da atención a esta via.</p> <p>Junio 2012: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; en la carretera Ambato-Pelileo. La carretera Ambato-Guaranda a entrado en etapa de construcción a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, actualmente se da atención a esta via.</p> <p>Mayo 2012: Se trabaja con 5 microempresas contratadas para la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; en la carretera Ambato-Pelileo: en la carretera Ambato - Guaranda.</p> <p>Abril 2012: Se trabaja con 5 microempresas contratadas para la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; en la carretera Ambato-Pelileo: en la carretera Ambato - Guaranda.</p> <p>Marzo 2012: Se trabaja con 5 microempresas contratadas para la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina. Se concluye la señalización de las vías; Paso lateral de Ambato;Redondel de terremoto - Totoras;Totoras - Pelileo Tisaleo-Cevallos-Totoras y Rita Vincés.</p> <p>Febrero 2012: Se trabaja con las microempresas en la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina. Atención de emergencias. Se contrata señalización para las vías; Paso lateral de Ambato;Redondel de terremoto - Totoras;Totoras - Pelileo Tisaleo-Cevallos-Totoras y Rita Vincés.</p> <p>Enero 2012: Se trabaja con las microempresas en la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina. Atención de emergencias.</p>		

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

## LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Ambato
2	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Baños de Agua Santa
3	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Mocha
4	Zona 3 - Centro > Tungurahua > San Pedro de Pelileo

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
5	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Tisaleo

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2012		31/01/2012		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/02/2012		29/02/2012		Sí	10.0
3	EJECUCION: Señalización vial de Tungurahua ejecutado.	9-Entregables Formales	15/03/2012		15/03/2012		Sí	0.52
4	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2012		31/03/2012		Sí	0.52
5	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2012		30/04/2012		Sí	0.52
6	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2012		31/05/2012		Sí	0.52
7	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2012		30/06/2012		Sí	0.52
8	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/07/2012		30/07/2012		Sí	0.52
9	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2012		31/08/2012		Sí	0.52
10	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2012		30/09/2012		Sí	0.52
11	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2012		31/10/2012		Sí	0.52
12	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	0.52

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	estatal de Tungurahua ejecutado.							
13	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2012		30/12/2012		Sí	0.52
14	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2013		31/01/2013		Sí	0.52
15	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		28/02/2013		Sí	0.52
16	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2013		31/03/2013		Sí	0.52
17	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		30/04/2013		Sí	0.52
18	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2013		31/05/2013		Sí	0.52
19	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2013		30/06/2013		Sí	0.52
20	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	1-Solicitud de Información	30/07/2013		30/07/2013		Sí	0.52
21	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	1-Solicitud de Información	30/08/2013		30/08/2013		Sí	0.52
22	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.52
23	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/10/2013		30/10/2013		Sí	0.52
24	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.52

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
25	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2013		30/12/2013		Sí	0.52
26	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.52
27	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.52
28	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.52
29	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	0.52
30	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		31/05/2014		Sí	0.52
31	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.52
32	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	0.52
33	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		31/08/2014		Sí	0.52
34	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.52
35	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.52
36	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.52
37	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	0.52

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.							
38	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.52
39	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.52
40	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.52
41	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.52
42	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	0.52
43	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.52
44	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.52
45	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.52
46	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.52
47	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/10/2015		Sí	0.52
48	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.52
49	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.52



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	estatal de Tungurahua ejecutado.							
50	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2016		31/01/2016		Sí	0.52
51	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		29/02/2016		Sí	0.52
52	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		31/03/2016		Sí	0.52
53	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2016		30/04/2016		Sí	0.52
54	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		31/05/2016		Sí	0.52
55	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	0.52
56	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2016		31/07/2016		Sí	0.52
57	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	0.52
58	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.52
59	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.52
60	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.52
61	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.52

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
62	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.52
63	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.52
64	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.52
65	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2017		30/04/2017		Sí	0.52
66	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.52
67	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.52
68	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	0.52
69	EJECUCION: El informe anual respecto al Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua elaborado.	1-Solicitud de Información	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.52
70	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. Fase I	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.52
71	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.52
72	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.52
73	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.52

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
74	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.52
75	EJECUCIÓN: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I	5-Entregables Intermedios	15/03/2018		28/02/2018		Sí	0.52
76	EJECUCION: Firma del contrato e inicio de trabajos Rehabilitación de la carpeta asfáltica en el paso lateral sur Ambato	5-Entregables Intermedios	05/12/2018		05/12/2018		Sí	0.52
77	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	9-Entregables Formales	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.52
78	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.52
79	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.52
80	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.52
81	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.52
82	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.52
83	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.52
84	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.52
85	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.52
86	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.52
87	EJECUCIÓN: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase II	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.52
88	EJECUCION: Rehabilitación del Paso Lateral Sur Ambato	5-Entregables Intermedios	25/03/2019		08/03/2019		Sí	0.52
89	EJECUCION: Contratación de Microempresas para el Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2019		31/03/2019		Sí	0.52
90	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.52
91	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.52

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	estatal de Tungurahua ejecutado.							
92	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.52
93	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.52
94	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.52
95	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.52
96	EJECUCION: Liquidación Económica Rehabilitación Paso Lateral Sur Ambato	5-Entregables Intermedios	25/07/2019		25/07/2019		Sí	0.52
97	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.52
98	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.52
99	EJECUCION: Recepción Provisional Rehabilitación Paso Lateral Sur Ambato	5-Entregables Intermedios	02/08/2019		02/08/2019		Sí	0.52
100	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	5-Entregables Intermedios	31/08/2019		31/08/2019		Sí	0.52
101	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2019		31/08/2019		Sí	0.52
102	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.52
103	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.52
104	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.52
105	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.52
106	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	0.52
107	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	0.52
108	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2019		30/12/2019		Sí	0.52

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
109	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2019		30/12/2019		Sí	0.52
110	EJECUCION: Recepción Definitiva Rehabilitación Paso lateral Sur Ambato	5-Entregables Intermedios	22/06/2020		22/06/2020		Sí	0.52
111	EJECUCION: Servicio de reposición de juntas de dilatación en 21 puentes de la red vial de la provincia de Tungurahua, contratado	4-Inicio de Trabajo	30/10/2020		30/10/2020		Sí	0.52
112	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua período enero diciembre 2020 ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.52
113	EJECUCION: Atención de emergencias en la red vial estatal ejecutada	5-Entregables Intermedios	29/01/2021		29/01/2021		Sí	0.52
114	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y señalización ejecutados	1-Solicitud de Información	29/01/2021		29/01/2021		Sí	0.52
115	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y señalización ejecutados	5-Entregables Intermedios	26/02/2021		26/02/2021		Sí	0.52
116	EJECUCION: Atención de emergencias en la red vial estatal ejecutada	5-Entregables Intermedios	28/02/2021		28/02/2021		Sí	0.52
117	EJECUCION: Atención de emergencias en la red vial estatal ejecutada	5-Entregables Intermedios	31/03/2021		31/03/2021		Sí	0.52
118	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y señalización ejecutados	5-Entregables Intermedios	31/03/2021		31/03/2021		Sí	0.52
119	EJECUCION: Atención de emergencias en la red vial estatal ejecutada	5-Entregables Intermedios	30/04/2021		30/04/2021		Sí	0.52
120	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y señalización ejecutados	5-Entregables Intermedios	30/04/2021		30/04/2021		Sí	0.52
121	EJECUCIÓN: Acta de recepción única Servicio de reposición de juntas de dilatación en 21 puentes de la red vial de la provincia de Tungurahua, suscrita	9-Entregables Formales	30/04/2021	30/07/2021			No	0.52
122	EJECUCION: Atención de emergencias en la red vial estatal ejecutada	5-Entregables Intermedios	28/05/2021		28/05/2021		Sí	0.52
123	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y señalización ejecutados	5-Entregables Intermedios	28/05/2021		28/05/2021		Sí	0.52
124	EJECUCION: Atención de emergencias en la red vial estatal ejecutada	5-Entregables Intermedios	30/06/2021		30/06/2021		Sí	0.52
125	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y señalización ejecutados	5-Entregables Intermedios	30/06/2021		30/06/2021		Sí	0.52

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
126	EJECUCION: Atención de emergencias en la red vial estatal ejecutada	5-Entregables Intermedios	30/07/2021		30/07/2021		Sí	0.52
127	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y señalización ejecutados	5-Entregables Intermedios	30/07/2021		30/07/2021		Sí	0.52
128	EJECUCION: Atención de emergencias en la red vial estatal ejecutada	5-Entregables Intermedios	27/08/2021	27/08/2021			No	0.52
129	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y señalización ejecutados	5-Entregables Intermedios	27/08/2021	27/08/2021			No	0.52
130	EJECUCION: Atención de emergencias en la red vial estatal ejecutada	5-Entregables Intermedios	30/09/2021	30/09/2021			No	0.52
131	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y señalización ejecutados	5-Entregables Intermedios	30/09/2021	30/09/2021			No	0.52
132	EJECUCION: Atención de emergencias en la red vial estatal ejecutada	5-Entregables Intermedios	29/10/2021	29/10/2021			No	0.52
133	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y señalización ejecutados	5-Entregables Intermedios	29/10/2021	29/10/2021			No	0.52
134	EJECUCION: Atención de emergencias en la red vial estatal ejecutada	5-Entregables Intermedios	26/11/2021	26/11/2021			No	0.52
135	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y señalización ejecutados	5-Entregables Intermedios	26/11/2021	26/11/2021			No	0.52
136	EJECUCION: Atención de emergencias en la red vial estatal ejecutada	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	0.52
137	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y señalización ejecutados	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	0.32
138	CIERRE: Acta entrega recepción mantenimiento rutinario suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/01/2022	30/01/2022			No	0.05
139	CIERRE: Formatos de cierre/baja según acuerdo 025, elaborados	5-Entregables Intermedios	30/06/2022	30/06/2022			No	1.05
140	CIERRE: Información del proyecto en los sistemas GPR, SIPeIP y SITOP actualizada	9-Entregables Formales	30/06/2022	30/06/2022			No	0.05
141	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago, suscrito	9-Entregables Formales	31/08/2022	31/08/2022			No	1.05
142	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	9-Entregables Formales	31/08/2022	31/08/2022			No	1.05
143	CIERRE: Documentos habilitantes para cierre/baja conforme Instructivo de Cierre/Baja, entregados a	9-Entregables Formales	15/09/2022	15/09/2022			No	0.05

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	la Coordinación General de Planificación							
144	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuetarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	28/10/2022	28/10/2022			No	1.05
145	CIERRE: Aprobación del Ministro de Obras Públicas, suscrita	9-Entregables Formales	04/11/2022	04/11/2022			No	2.05
146	CIERRE: Solicitud a Senplades para registro de cierre/baja, suscrita	9-Entregables Formales	11/11/2022	11/11/2022			No	1.55
147	CIERRE: Informe de Cierre de Proyectos (Senplades) aprobado	9-Entregables Formales	30/12/2022	30/12/2022			No	2.05

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	TRABAJO EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	29/09/2014

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de incidentes atendidos		100.00 %	1	1	01/01/2019	Abr-Jun
2	Porcentaje de kilómetros atendidos en la RVE Tungurahua		100.00 %	100	100	01/01/2021	Abr-Jun
3	PORCENTAJE DE MICROEMPRESAS EN LABORES DE MANTENIMIENTO VIAL		100.00 %	0	10	01/01/2021	Abr-Jun


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	8,911,581.88 **
Costo Total:	16,230,030.80
Total Devengado:	7,816,621.91
% Costo Total Devengado:	48.16 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 48.16 %

**Perfil Económico 2021**

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	14,569,375.62	1,094,959.97	0.00	15,664,335.59
Ppto. Externo Planeado	0.00	1,694,959.97	0.00	1,694,959.97
Ppto. Aprobado Inicial	11,230,222.14	1,694,959.97	0.00	12,925,182.11
Ppto. Codificado	11,458,435.23	1,094,959.97	0.00	12,553,395.20
Ppto. Comprometido	9,404,168.21	0.00	0.00	9,404,168.21
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	10,328,512.16	1,094,959.97	0.00	11,423,472.13
Ppto. Devengado	7,816,621.91	0.00	0.00	7,816,621.91
Pagado Real	6,398,049.14	0.00	0.00	6,398,049.14
Estimado a fin de año	* 7,816,621.91	1,694,959.97	0.00	9,511,581.88
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	2,511,890.25	-600,000.00	0.00	1,911,890.25
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 75.68 %	0.00 %	0.00 %	68.43 %
Ppto. Codificado 998	513,208.23	0.00	0.00	513,208.23
Ppto. Devengado 998	513,208.22	0.00	0.00	513,208.22

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021**



**Presupuesto Mensual 2021**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.00 %



Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	50,699.59	0.00	50,699.59	0.00	0.00 %		0.00 %
Abr	104,120.00	0.00	154,819.59	0.00	0.00 %		0.00 %
May	130,482.58	0.00	285,302.17	0.00	0.00 %		0.00 %
Jun	128,665.00	0.00	413,967.17	0.00	0.00 %		0.00 %
Jul	95,665.00		509,632.17				
Ago	123,665.00		633,297.17				
Sep	98,665.00		731,962.17				
Oct	110,665.00		842,627.17				
Nov	158,665.00		1,001,292.17				
Dic	93,667.80		1,094,959.97				
<b>Total</b>	<b>1,094,959.97</b>	<b>0.00</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
16	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
18	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
19	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A. ACTAS DE RECEPCION MICROEMPRESAS 2019	actas_entrega_recepcion_microempresas.zip	02/04/2020
2	A1: HITO 76 .- CONTRATO REHABILITACIÓN PASO LATERAL SUR	CONTRATO_PASO_LATERAL_SUR.pdf	19/08/2019
3	A2. HITO 87 .- ACTAS DE RECEPCIÓN UNICA MICROEMPRESA 2018( PARTE 1 )	Microempresas_tungurahua_2018_PARTE_1.rar	19/08/2019
4	A3. HITO 87 .- ACTAS DE RECEPCIÓN UNICA MICROEMPRESA 2018( PARTE 2 )	Microempresas_tungurahua_2018_PARTE_2.rar	19/08/2019
5	A4. HITO 89: CONTRATOS DE MICROEMPRESA 2018( PARTE 1 )	Microempresas_Tungurahua_2019_(PARTE_1).rar	19/08/2019
6	A5. HITO 89: CONTRATOS DE MICROEMPRESA 2018( PARTE 2 )	Microempresas_Tungurahua_2019_( _PARTE_2).rar	19/08/2019
7	A6. HITO 90- HITO 91: PLANILLAS 1 DE AVANCE MICROEMPRESAS	PLANILLA_No_01_MICROEMPRESAS.pdf	27/08/2019
8	A7. HITO 92- HITO 93: PLANILLAS 2 DE AVANCE MICROEMPRESAS	PLANILLA_No_02_MICROEMPRESAS.pdf	27/08/2019
9	A8. HITO 94- HITO 95: PLANILLAS 3 DE AVANCE MICROEMPRESAS	PLANILLA_No_03_MICROEMPRESAS.pdf	27/08/2019
10	A9. HITO 96: PLANILLA DE LIQUIDACIÓN REHABILITACION PASO LATERAL SUR AMBATO	PLANILLA_DE_LIQUIDACION_CAPERTA_ASAFALTICA_PASO_LATERAL_SUR_AMBATO.pdf	27/08/2019
11	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA PASO LATERAL DE AMBATO	ACTA_DEFINITIVA.pdf	23/07/2020
12	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA NUEVO DÍA MAYO 2016	A6.pdf	05/06/2016
13	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA RAMO DE GIRASOLES MAYO 2016	A7.pdf	05/06/2016

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVAS DE MICROEMPRESAS 2020 PARTE 01	ACTAS_DE_RECEPCION_MICROEMPRESAS__2020.part1.28	28/03/2021
15	ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVAS DE MICROEMPRESAS 2020 PARTE 02	ACTAS_DE_RECEPCION_MICROEMPRESAS__2020.part2.28	28/03/2021
16	Asociación de Conservación Vial Nuevo Dia Informe Ejecutivo Septiembre	nuevoDia.pdf	10/10/2012
17	Asociación de Conservación Vial Ramo de Girasoles Informe Ejecutivo Septiembre	GIRASOLES.pdf	10/10/2012
18	ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL PASO LATERAL DE AMBATO	DSC00598.JPG	16/01/2012
19	ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL PASO LATERAL DE AMBATO	DSC00595.JPG	16/01/2012
20	AYUDA MEMORIA ABRIL 2016	A2.pdf	11/05/2016
21	AYUDA MEMORIA CHAUPI DICIEMBRE 2016	D2.pdf	04/01/2017
22	AYUDA MEMORIA CHAUPI ENERO 2017	D7.pdf	06/02/2017
23	AYUDA MEMORIA CHAUPI FEBRERO 2017	D8.pdf	05/03/2017
24	AYUDA MEMORIA CHAUPI JULIO 2016	B2.pdf	03/08/2016
25	AYUDA MEMORIA CHAUPI JUNIO 2017	F3.pdf	05/07/2017
26	AYUDA MEMORIA CHAUPI MAYO2017	E4.pdf	05/06/2017
27	AYUDA MEMORIA CHAUPI NOVIEMBRE 2016	C8.pdf	05/12/2016
28	AYUDA MEMORIA CHAUPI OCTUBRE 2016	C1.pdf	05/11/2016
29	AYUDA MEMORIA CHAUPI SEPTIEMBRE 2016	B9.pdf	05/10/2016
30	AYUDA MEMORIA NUEVO AMANECER QUISAPINCHA JUNIO 2017	F4.pdf	05/07/2017
31	AYUDA MEMORIA NUEVO AMANECER QUISAPINCHA MAYO 2017	E5.pdf	05/06/2017
32	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA DICIEMBRE 2016	D1_(2).pdf	04/01/2017
33	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA ENERO 2017	D4.pdf	06/02/2017
34	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA FEBRERO 2017	E2.pdf	05/03/2017
35	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA JULIO 2016	B1.pdf	03/08/2016
36	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA JUNIO 2016	A7.pdf	05/07/2016
37	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA JUNIO 2017	F1.pdf	05/07/2017
38	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA MAYO 2016	A5.pdf	05/06/2016
39	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA MAYO 2017	E6.pdf	05/06/2017
40	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA NOVIEMBRE 2016	C7.pdf	05/12/2016
41	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA OCTUBRE 2016	C2.pdf	05/11/2016
42	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA S'PTIEMBRE 2016	B8.pdf	05/10/2016
43	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES ABRIL 2017	RAMO_DE_GIRASOLES.pdf	05/05/2017
44	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES AGOSTO 2016	B4.pdf	05/09/2016
45	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES DICIEMBRE 2016	C9.pdf	04/01/2017
46	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES ENERO 2017	D5.pdf	06/02/2017
47	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES FEBRERO 2017	D9.pdf	05/03/2017
48	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES JULIO 2016	A9.pdf	03/08/2016
49	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES JUNIO 2016	A8.pdf	05/07/2016
50	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES JUNIO 2017	F5.pdf	05/07/2017
51	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES MARZO 2017	E3.pdf	05/04/2017
52	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES MAYO 2016	A6.pdf	05/06/2016

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
53	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES MAYO 2017	E7.pdf	05/06/2017
54	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES NOVIEMBRE 2016	C6.pdf	05/12/2016
55	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES OCTUBRE 2016	C4.pdf	05/11/2016
56	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES SEPTIEMBRE 2016	B7.pdf	05/10/2016
57	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO DICIEMBRE 2016	D3.pdf	04/01/2017
58	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO ENERO 2017	D6.pdf	06/02/2017
59	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO FEBRERO 2017	E1.pdf	05/03/2017
60	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO JULIO 2016	B3.pdf	03/08/2016
61	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO JUNIO 2017	F6.pdf	05/07/2017
62	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO MAYO 2017	E8.pdf	05/06/2017
63	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO NOVIEMBRE 2016	C5.pdf	05/12/2016
64	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO OCTUBRE 2016	C3.pdf	05/11/2016
65	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO SEPTIEMBRE 2016	F1.pdf	05/10/2016
66	AYUDA MEMORIA SAHUATO MAYO 2017	E9.pdf	05/06/2017
67	AYUDA MEMORIASAHUATO JUNIO 2017	F2.pdf	05/07/2017
68	B1 INFORME EJECUTIVO ENERO 2013	NUEVO_DIA_ENERO.pdf	07/03/2013
69	B2 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2013	nuevo_dia_febrero.pdf	12/03/2013
70	B3 Informe ejecutivo Abril 2013	PASO_LATERAL_ABRIL.pdf	02/05/2013
71	B4 Informe ejecutivo Abril 2013	TOTORAS-PELILEO.pdf	02/05/2013
72	B5 Informe ejecutivo Mayo 2013	NUEVO_DIA_MAYO.pdf	04/06/2013
73	B6 Informe ejecutivo Mayo 2013	GIRASOLES_MAYO.pdf	04/06/2013
74	B7 INFORME EJECUTIVO JUN 2014 Nuevo día	B7_GestiónReporte_JUN_2014.pdf	10/07/2014
75	B7 INFORME EJECUTIVO JUN 2014 Ramo Girasoles	B7_GestiónReporte_JUN_2014.pdf	10/07/2014
76	BACHEO REALIZADO EN EL PASO LATERAL DE AMBATO	DSC00505.JPG	16/01/2012
77	BACHEO REALIZADO EN EL PASO LATERAL DE AMBATO	DSC00508.JPG	16/01/2012
78	C1 Informe Ejecutivo Enero 2015	InformeEjecutivoEnero2015.pdf	14/04/2015
79	C10_Informe_Ejecutivo_Octubre_2015	C10_Informe_Ejecutivo_Octubre_2015.pdf	06/11/2015
80	C2 Informe Ejecutivo Febrero 2015	InformeEjecutivoFebrero2015.pdf	14/04/2015
81	C6 Informe Ejecutivo JUNIO 2015	Informe_Ejecutivo_JUNIO_2015_.pdf	09/07/2015
82	C7 Informe Ejecutivo JULIO 2015	C7_Informe_Ejecutivo_JULIO_2015.pdf	05/08/2015
83	C7 Informe Ejecutivo JULIO 2015	C8_Informe_Ejecutivo_AGOSTO_2015.pdf	11/09/2015
84	C9 Informe Ejecutivo SEPTIEMBRE 2015	C9_Informe_Ejecutivo_Septiembre_2015.pdf	07/10/2015
85	D02_Informe_Ejecutivo_Febrero_2016	FEBRERO_2016_.pdf	04/03/2016
86	ESTADO DE LAS MICROEMPRESAS JULIO 2020	MICROEMPRESAS_JULIO_2020.xls	04/08/2020
87	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_SAN_JOSE.pdf	05/01/2018
88	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_LOS_CAMINANTES.pdf	05/01/2018
89	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_KAUSAY.pdf	05/01/2018
90	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_RAMO_DE_GIRASOLES.pdf	05/01/2018
91	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_CHAUPI.pdf	05/01/2018
92	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_NUEVO_AMANECER_QUISAPINCHA.pdf	05/01/2018

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
93	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_RIO_NEGRO.pdf	05/01/2018
94	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_SAHUATO.A.pdf	05/01/2018
95	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_SAN_ANTONIO_DE_COTALO.pdf	05/01/2018
96	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Los_Caminates_2017.PDF	05/12/2017
97	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Nuevo_Amanecer_Quisapincha2017.PDF	05/12/2017
98	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Nuevo_Dia2017.PDF	05/12/2017
99	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Ramo_de_Girasoles_2017.PDF	05/12/2017
100	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Rio_Negro_2017.PDF	05/12/2017
101	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Sahuatoa_2017.PDF	05/12/2017
102	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_San_Antonio_de_Cotalo_2017.PDF	05/12/2017
103	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_San_Jose_2017.PDF	05/12/2017
104	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_NUEVO_DÍA.pdf	05/01/2018
105	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Chaupi_abril_2017.PDF	05/12/2017
106	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_Chaupi.PDF	05/11/2017
107	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_Nuevo_Dia_.PDF	05/11/2017
108	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_Ñukanchik_Kawsay.PDF	05/11/2017
109	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_Ramo_de_Girasoles.PDF	05/11/2017
110	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_Río_Negro.PDF	05/11/2017
111	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_Sahuatoa.PDF	05/11/2017
112	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_San_Antonio_de_Cotaló.PDF	05/11/2017
113	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_San_José.PDF	05/11/2017
114	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (CHAUPI)	Acta_entrega_recepcion_Chaupi.pdf	05/04/2018
115	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (LOS CAMINANTES)	Acta_entrega_recepcion_Los_Caminantes.pdf	05/04/2018
116	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (NUEVO AMANECER QUISAPINCHA)	Acta_entrega_recepcion_Nuevo_Amanecer_Quisapincha.pdf	05/04/2018
117	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (NUEVO DIA)	Acta_entrega_recepcion_Nuevo_Dia.pdf	05/04/2018
118	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (Ramo de Girasoles)	Acta_entrega_recepcion_Ramo_de_Girasoles.pdf	05/04/2018
119	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (RIO NEGRO)	Acta_entrega_recepcion__Rio_Negro.pdf	05/04/2018
120	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (SAHUATO.A)	Acta_entrega_recepcion_Sahuatoa.pdf	05/04/2018
121	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (San Antonio de Cotalo)	Acta_entrega_recepcion_San_Antonio_de_Cotalo.pdf	05/04/2018
122	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (SAN JOSE)	Acta_entrega_recepcion_San_Jose.pdf	05/04/2018
123	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (Ñukanchik Kawsay)	Acta_entrega_recepcion_Ñukanchik_Kawsay.pdf	05/04/2018
124	INFORME Incrementar la calidad de la información RIESGO	Informe_de_Riesgo--Incrementar_la_calidad_de_la_información_de_los_Proyectos.pdf	02/04/2019
125	INFORME DE RIESGO Condiciones Climaticas Adversas	Informe_Riesgo--Condiciones_climaticas_adversas_CAUSARIAS.pdf	02/04/2019
126	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2013	GestionReporteFN(24).pdf	05/09/2013
127	Informe ejecutivo abril 2014	B3.-_Informe_ejecutivo.pdf	30/04/2014
128	Informe Ejecutivo correspondiente al mes de Julio 2013	IE_RamoGirasoles_Julio_2013.pdf	07/08/2013
129	Informe ejecutivo enero	nuevo_dia_enero.pdf	08/01/2014

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
130	Informe ejecutivo enero	girasoles_enero.pdf	08/01/2014
131	INFORME EJECUTIVO ENERO 2014	A.1.1.pdf	11/03/2014
132	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2013	girasoles_febrero.pdf	12/03/2013
133	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014	A.2.1.pdf	11/03/2014
134	Informe Ejecutivo julio 2014	InformeEjecutivo_julio_2014.pdf	01/08/2014
135	INFORME EJECUTIVO JUNIO PASO LATERAL	paso_junio.pdf	08/07/2013
136	Informe ejecutivo marzo 14	A3_Informe_ejecutivo_marzo14.pdf	07/04/2014
137	Informe ejecutivo microempresas abril 2012.	Informe_ejecutivo_micro_abril.pdf	08/06/2012
138	INFORME EJECUTIVO MICROEMPRESAS ENERO 2012	INFORME_EJECUTIVO_MICROEMPRESAS_ENE-2012.pdf	16/03/2012
139	INFORME EJECUTIVO MICROEMPRESAS FEBRERO 2012	INFORME_EJECUTIVO_MICROEMPRESAS_FEB-2012.pdf	16/03/2012
140	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE	conse_novie.pdf	10/12/2012
141	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2	conv_nuev.pdf	10/12/2012
142	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE	informe_octu_gi.pdf	22/11/2012
143	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE NUEVO DIA	informe_octubre_nuevo.pdf	22/11/2012
144	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ESTATAL REALIZADO EN EL MES AGOSTO 2015	PROYECTO_MANTENIMIENTO_VIAL_AGOSTO_2015_GPR	07/09/2015
145	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ESTATAL REALIZADO PARA EN EL MES JULIO 2015.	PROYECTO_MANTENIMIENTO_VIAL_JULIO_2015_GPR	06/08/2015
146	MICROEMPRESA CHAUPI JULIO 2017	MICRO_CHAUPI_JULIO_201718220.pdf	30/08/2017
147	MICROEMPRESA NUEVO AMANECER JULIO 2017	NUEVO_AMANECER_JULIO_2017_-_18235.pdf	30/08/2017
148	MICROEMPRESA NUEVO DIA JULIO 2017	MICRO_NUEVO_DIA_JULIO_2017_-_17932.pdf	30/08/2017
149	MICROEMPRESA RAMO DE GIRASOLES JULIO 2017	RAMO_DE_GIRASOLES_JULIO_2017_-_18216.pdf	30/08/2017
150	MICROEMPRESA RIO NEGRO JULIO 2017	RIO_NEGRO_JULIO_2017-_18237.pdf	30/08/2017
151	MICROEMPRESA SAHUATOA JULIO 2017	SAHUATOA_JULIO_2017_-_18238.pdf	30/08/2017
152	MICROEMPRESAS DE CONSERVACION VIAL DE TUNGURAHUA - OCTUBRE 2020	datos_microempresas_OCTUBRE_2020.xls	05/11/2020
153	MICROEMPRESAS MAYO 2020	datos_microempresas_MAYO_2020.xls	05/06/2020
154	NUEVO DIA JULIO 2017	17932.pdf	04/08/2017
155	ORDEN DE COMPRA NUEVO DIA	A3.pdf	11/05/2016
156	ORDEN DE COMPRA NUEVO DIA	A9.pdf	05/07/2016
157	ORDEN DE COMPRA RAMO DE GIRASOL	A4.pdf	11/05/2016
158	ORDEN DE COMPRA RAMO DE GIRASOLES	B1.pdf	05/07/2016
159	REPORTE ESIGEF JULIO 2016	B6.pdf	05/08/2016
160	REPORTE ESIGEF JUNIO 2016	B5.pdf	05/08/2016
161	REPORTE ESIGEF MAYO 2016	B4.pdf	05/08/2016
162	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 1	SAN_JOSE.pdf	05/10/2017
163	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 10	NUEVO_DIA.pdf	05/10/2017
164	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 2	ÑUKANCHIK_KAWSAY.pdf	05/10/2017
165	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 3	LOS_CAMINANTES.pdf	05/10/2017
166	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 4	COTALO.pdf	05/10/2017
167	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 5	SAHUATOA.pdf	05/10/2017
168	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 6	RIO_NEGRO.pdf	05/10/2017
169	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 8	CHAUPI.pdf	05/10/2017
170	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 9	RAMO_DE_GIRASOLES.pdf	05/10/2017
171	T- INFORME EJECUTIVO MES DE AGOSTO RAMO DE GIRASOL	INFORME_EJECUTIVO-planilla_10.GIRASOLES.pdf	01/09/2014
172	T2- INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE MICROEMPRESA RAMO DE GIRASOLES	INF_EJECUTIVO_11.SEPT.girasoles.pdf	06/10/2014

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
173	T3- microempresa ramo de girasoles, septiembre 2014	INF_EJECUTIVO_11.SEPT.girasoles.pdf	06/10/2014
174	T4- Informe Ejecutivo de la Microempresa del mes de Octubre 2014	INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_microempresa_RAMO_DE_GIRASOLES.pdf	06/10/2014
175	T5- Mantenimiento Vial de la Microempresa Ramo de Girasoles-Noviembre 2014	Noviembre_Microempresas_RAMO_DE_GIRASOLES.pdf	05/12/2014

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Chavez Lopez, Guillermo Javier	Subsecretario Regional 3	Subsecretario Zonal 3	gchavez@mtop.gob.ec	
Eguez Brito, Catherine Elizabeth	Analista de Presupuesto	Analista Presupuesto	ceguez@mtop.gob.ec	0998389144
Gamboa López, Enma katherine	Lider técnico	Analista de Infraestructura distrital de Tungurahua	egamboa@mtop.gob.ec	
Tello Endara, Juan Carlos	Director Provincial	Director/a Distrital de Transporte y Obras Públicas de Tungurahua	jtello@mtop.gob.ec	

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
30442_1.jpg	01/09/2020