

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 7**  
**Dirección Provincial El Oro**

**PROYECTO: K038 MTOP - Mantenimiento Vial de la Provincia de El Oro**

Líder del Proyecto:	Barriga Loaiza, Jorge Antonio (jbarriga@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Punin Burneo, Eduardo Patricio	Programas Relacionados:	
Titular:	Quimi Arias, Geovanny Javier	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	1.78
CUP:	175200000.506.3851	TIR:	37.96 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	30,360,188.74
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	8,768,417.45
Localidad de Gestión:	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro		
Tipo de Ppto. Externo:	Inversionista internacional	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2018 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	05/08/2021	Fecha de Fin Base:	31/12/2018
Modificado por:	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2021

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Descripción del Proyecto: El Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP, es el ente rector del Sistema Nacional del Transporte Multimodal formula, implementa y evalúa políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos que garantizan una red de Transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo social y económico del País, teniendo dentro de sus actividades la de llevar adelante la planificación, el diseño, construcción y mantenimiento vial de la red estatal. El Mantenimiento Rutinario, Periodico y de Emergencia de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro, comprende trabajos por Administración Directa, y trabajos realizados por Asociaciones de Conservación Vial (Microempresas): Bacheo asfáltico común, limpieza de cunetas a mano y a máquina, limpieza de alcantarillas, encausamientos, limpieza de derrumbes, sellos asfálticos, reconfiguración de rasantes, rellenos, mantenimiento de señalización vertical y horizontal. Se incluyen obras de mantenimiento a contratar, señalización, mantenimiento de puentes, obras de emergencia.

Línea Base: La Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro cuenta con 400,94 Km de los cuales 209,44 Km se encuentran actualmente en mantenimiento por Administración Directa, conformada por calzada de pavimento flexible y pavimento rígido en buen estado.

**Producto:**

- . Porcentaje de mantenimiento de la red Vial Estatal 98%
- . Porcentaje de kilómetros construidos y/o rehabilitados 95%
- . Porcentaje de Kilómetros señalizados de la Red Vial Estatal Nacional 100%
- . Porcentaje de maquinaria operativa 95%

**Objetivo General:**

- Ejecutar el mantenimiento de 400,94 km de la Infraestructura Vial por administración directa, con la finalidad de tener las vías en excelente estado para así brindar un buen servicio a la transportación y así contribuir con el desarrollo social, cultural, comercial, agrícola y ganadero.

**Objetivos Específicos:**

- . Realizar el mantenimiento vial a través de los gastos operacionales, que permitirán la repotenciación de equipo y maquinaria.
- . Fortalecer el mantenimiento vial a través de actores sociales que se organizan y forman las microempresas para dar el servicio de mantenimiento rutinario.
- . Realizar las obras de infraestructura necesaria que permitan la conectividad y transitabilidad en la vía a fin de garantizar la vida de los usuarios.
- . Realizar los estudios de puntos críticos, puentes y demás obras viales que se presenten en la red vial estatal, y realizar su fiscalización así como la fiscalización de las obras de infraestructura.

**Beneficios Cualitativos**

Contribuir al Plan Maestro Vial Nacional y en concordancia con la iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana.

**Beneficios:**

- Mejorar en el tiempo de viaje
- Bajar costos de transportación
- Mejorar la calidad de vida de la población

**Beneficios Cualitativos**

- Mejorar la circulación vehicular

**Tipo de Beneficiario**

La población del área de intervención directa del proyecto que se beneficiará con el Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la provincia de El Oro, se caracteriza por desarrollar actividades agrícolas, ganaderas, mineras, pesqueras, acuícolas, turísticas y económicas.

El desarrollo de este proyecto contribuirá a fortalecer el Sistema Vial de la Provincia de El Oro, mejorando las condiciones de vida de los habitantes del área de influencia del proyecto, garantizando una red de transporte seguro y condiciones aceptables de servicio.

Area de influencia: Provincia de El Oro, Cantones:

CANTÓN	POBLACION
ARENILLAS	26.844
ATAHUALPA	5.833
BALSAS	6.861
CHILLA	2.484
EL GUABO	50.009
HUAQUILLAS	48.285
LAS LAJAS	4.794
MACHALA	245.972
MARCABELI	5.450
PASAJE	72.806
PIÑAS	25.988
PORTOVELO	12.200
SANTA ROSA	69.036
ZARUMA	24.097
TOTAL	600.659

**Restricciones**

Restricción de Tiempo: El proyecto tendrá una duración de 4 años (2018-2021)

Restricción de Costo: \$ 38.726.082,74 (Marco Lógico)

Restricción de Calidad: Cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de trabajos de mantenimiento

Restricción de Recursos: Disponibilidad de maquinaria y operadores, abastecimiento de mezcla asfáltica


Restricción Riesgos: Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución de trabajos de mantenimiento vial

Restricción Alcance: Realizar actividades de Mantenimiento Rutinario, Periódico y de Emergencia de los 400,94 km de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro para obtener niveles óptimos de servicio de acuerdo a las NORMAS DE EJECUCIÓN DEL MTOP y ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES MTOP-001-F-2002.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 91.65 %

Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Fin: 31/12/2021

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



**Porcentaje de Avance**

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	73 %	73 %	73 %	73 %	73 %	73 %	73 %	73 %	73 %	73 %	73 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>JULIO 2021</b></p> <p>1.- Limpieza de derrumbes en el tramo La Avanzada - Saracay                      2.- reconstrucción de talud inferior y construcción de variante en el km 17+000 del tramo Saracay - Balsas - Río Pindo                      3.- Protección de la cimentación con piedra escollera en el puente Manuel Serrano sector La Iberia</p> <p>Para el mes de Julio de 2021 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia por las Afectaciones por la estación invernal presentados en los tramos de la Red Vial Estatal</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>05/08/2021 - 03:16 PM</p>
<p><b>JUNIO 2021</b></p> <p>1.- Limpieza de derrumbe en el tramo E-585 PACCHA-ZARUMA del km 62+000 al km 69+000                      2.- Estabilización talud en el tramo E-585 BUENAVISTA-VEGA RIVERA-PACCHA-ZARUMA km 63+000 Quebrada Miranda                      3.- Bacheo asfáltico en el tramo E-585 PIÑAS-PROTOVELO                      4.- Ejecución de trabajos de Mantenimiento Rutinario a través de MICROEMPRESAS en los tramos de la Red Vial Estatal de El Oro que son atendidos por Administración Directa</p> <p>Para el mes de Junio de 2021 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia por las Afectaciones por la estación invernal presentados en los tramos de la Red Vial Estatal</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>05/07/2021 - 03:56 PM</p>
<p><b>MAYO 2021</b></p> <p>1.- Limpieza de derrumbes en el tramo E-585 PACCHA-ZARUMA km 17+000 sector Cerro Azul, km 45+000 sector La Urna, km 56+000 sector El cristal, km 70+000 sector Arcapamba                      2.- Estabilización talud en el tramo E-585 BUENAVISTA-VEGA RIVERA-PACCHA-ZARUMA km 62+000 sector El Salado                      3.- Estabilización talud en el tramo E-585 BUENAVISTA-VEGA RIVERA-PACCHA-ZARUMA km 63+000 Quebrada Miranda                      4.- Bacheo asfáltico en el tramo E-585 PIÑAS-PROTOVELO sector El Pache</p> <p>Para el mes de MAYO de 2021 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia por las Afectaciones por la estación invernal presentados en los tramos de la Red Vial Estatal</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>04/06/2021 - 02:47 PM</p>
<p><b>ABRIL 2021</b></p> <p>1.- Estabilización de talud en el tramo E-585 BUENAVISTA-VEGA RIVERA-PACCHA-ZARUMA km 18+000.                      2.- Limpieza de derrumbes en el tramo E-585 PACCHA-ZARUMA km 17+000 sector Cerro Azul, km 45+000 sector La Urna, km 56+000 sector El cristal, km 70+000 sector Arcapamba                      3.- Estabilización talud en el tramo E-585 BUENAVISTA-VEGA RIVERA-PACCHA-ZARUMA km 62+000 sector El Salado                      4.- Estabilización talud en el tramo E-585 BUENAVISTA-VEGA RIVERA-PACCHA-ZARUMA km 69+000 sector Minas Nuevas                      5.- Limpieza de derrumbes en el tramo ARENILLAS-PALMALES-LA VICTORIA-PTE. PUYANGO km 35+000, km 38+000 sector El Tigre 2                      6.- Construcción de muro de escollera para protección de las pilas centrales del Puente General Manuel Serrano en el tramo E-25 EL GUABO-Y DEL CAMBIO sector la Iberia socavadas por la creciete del Río Jubones.</p> <p>Para el mes de ABRIL de 2021 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia por las Afectaciones por la estación invernal presentados en los tramos de la Red Vial Estatal</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>05/05/2021 - 03:35 PM</p>
<p><b>MARZO 2021</b></p> <p>1.- Estabilización de talud en el tramo E-585 BUENAVISTA-VEGA RIVERA-PACCHA-ZARUMA km 18+000.                      2.- Limpieza de derrumbes en el tramo E-585 PACCHA-ZARUMA km 17+000 sector Cerro Azul, km 65+000 sector La Urna, km 62+000 sector El Salado, km 70+000 sector Arcapamba                      3.- Limpieza de derrumbes en el tramo E-585 SARACAY-PIÑAS km 10+000 sector Selva Alegre, km 14+000 sector Las Bateas, km 13+000 sector Moro Moro, km 11+000 sector Buenaventura</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>05/04/2021 - 11:01 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4.- Limpieza de derrumbes en el tramo E-50 SARACAY-BALSAS-RIO PINDO desde el km 8+500 al km 40+000 (DERRUMBES, DESLAVES, CAÍDA DE ARBOLES Y POSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LO LARGO DE LA VÍA CON MAYOR AFECTACIÓN EN LA CIUDAD DE BALSAS)</p> <p>5.- Limpieza de derrumbes en el tramo E-585 PIÑAS-PORTOVELO-ZARUMA km 8+000 sector El Osorio</p> <p>6.- Limpieza de derrumbes en el tramo ARENILLAS-PALMALES-LA VICTORIA-PTE. PUYANGO km 23+000 sector La Victoria, km 42+000 sector El Tigre 2</p> <p>7.- Construcción de muro de escollera para protección de las pilas centrales del Puente General Manuel Serrano en el tramo E-25 EL GUABO-Y DEL CAMBIO sector la Iberia socavadas por la creciente del Río Jubones.</p> <p>Para el mes de MARZO de 2021 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia por las Afectaciones por la estación invernal presentados en los tramos de la Red Vial Estatal</p>		
<p>FEBRERO 2021</p> <p>1.- Estabilización de talud en el tramo E-585 BUENAVISTA-VEGA RIVERA-PACCHA-ZARUMA km 18+000.</p> <p>2.- Limpieza de derrumbes en el tramo E-585 PACCHA-ZARUMA desde el km 65+000 al km 72+000 sector Minas Nuevas, Arcapamba, Huertas y Malvas</p> <p>3.- Limpieza de derrumbes en el tramo E-585 SARACAY-PIÑAS desde el km 08+000 al km 16+000 sector El Placer, Tamarindos, Moro Moro y Las Bateas</p> <p>4.- Limpieza de derrumbes en el tramo E-50 SARACAY-BALSAS-RIO PINDO desde el km 7+500 al km 22+000 sector El Triunfo, Las Orquideas, El Volque y Balsas</p> <p>5.- Limpieza de derrumbes en el tramo E-585 PIÑAS-PORTOVELO-ZARUMA km 10+000 sector El Pache</p> <p>6.- Limpieza de derrumbes en el tramo ARENILLAS-PALMALES-LA VICTORIA-PTE. PUYANGO desde el km 24+000 al km 45+000 sector La Victoria, Tigre 1 y Tigre 2</p> <p>7.- Construcción de muro de escollera para protección de las pilas centrales del Puente General Manuel Serrano en el tramo E-25 EL GUABO-Y DEL CAMBIO sector la Iberia socavadas por la creciente del Río Jubones.</p> <p>Para el mes de FEBRERO de 2021 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>05/03/2021 - 10:13 AM</p>
<p>ENERO 2021</p> <p>1.- Estabilización de talud en el tramo E-585 Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma km 18+000.</p> <p>2.- Limpieza de derrumbes en el tramo E-585 Paccha-Zaruma km 70+000 sector Minas Nuevas.</p> <p>3.- Limpieza de derrumbes menores en el tramo E-585 Saracay-Piñas km 11+000 sector El Placer</p> <p>4.- Limpieza de derrumbes en el tramo E-50 Saracay-Balsas-Rio Pindo km 8+500 sector El triunfo</p> <p>5.- Limpieza de derrumbes en el tramo E585 Piñas-Portovelo-Zaruma km 10+000 sector El Pache</p> <p>Para el mes de ENERO de 2021 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>05/02/2021 - 09:31 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2020</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (atención de emergencias viales).</p> <p>2.- Limpieza de derrumbes y estabilización de talud en el tramo E-585 Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma km 18+000.</p> <p>3.- Reconformación y compactación de material de mejoramiento en el tramo E-25 Arenillas-la Victoria-Pte. Puyango Sector El Tigre 2 km 40+000</p> <p>4.- Bacheo Asfáltico Común en el tramo E-585 Piñas-Portovelo.</p> <p>5.- Limpieza de derrumbes menores en el tramo E-585 Saracay-Piñas</p> <p>6.- Limpieza de derrumbes en el tramo E-50 Saracay-Balsas-Rio Pindo</p> <p>Hitos Cumplidos en el mes: HITO 38.- Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Diciembre 2020) realizado.</p> <p>Para el mes de DICIEMBRE de 2020 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>05/01/2021 - 10:55 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>NOVIEMBRE 2020</b></p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (atención de emergencias viales).                      2.- Limpieza de derrumbes y estabilización de talud en la carretera Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma km 18+000.                      3.- Relleno de estructuras de alcantarilla ubicada en el km 2+000 de la carretera Saracay-Balsas-Pte. Rio Pindo.                      4.- Colocación de carpeta asfáltica en el sector La Florida km 2+000 en la carretera Saracay-Balsas.</p> <p>Hitos Cumplidos en el mes:                      HITO 37.- Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Noviembre 2020) realizado.</p> <p>Para el mes de NOVIEMBRE de 2020 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>03/12/2020 - 08:49 AM</p>
<p><b>OCTUBRE 2020</b></p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (atención de emergencias viales).                      2.- Limpieza de derrumbes y estabilización de talud en la carretera Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma km 18+000.                      3.- Construcción de cunetas, cabezal y muros de ala de alcantarilla ubicada en el km 2+000 de la carretera Saracay-Balsas-Pte. Rio Pindo.                      4.- Colocación de carpeta asfáltica en el sector Las Bateas km 15+00 en la carretera Saracay-Piñas</p> <p>Hitos Cumplidos en el mes:                      HITO 36.- Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Octubre 2020) realizado.</p> <p>Para el mes de OCTUBRE de 2020 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>04/11/2020 - 05:20 PM</p>
<p><b>SEPTIEMBRE 2020</b></p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (atención de emergencias viales).                      2.- Limpieza de derrumbes y estabilización de talud en la carretera Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma km 18+000.                      3.- Limpieza de parterre y cunetas en la carretera Paso Lateral Pasaje.</p> <p>Hitos Cumplidos en el mes:                      HITO 35.- Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Septiembre 2020) realizado.</p> <p>Para el mes de SEPTIEMBRE de 2020 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>05/10/2020 - 10:38 AM</p>
<p><b>AGOSTO 2020</b></p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (atención de emergencias viales).                      2.- Limpieza de derrumbes y estabilización de talud en la carretera Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma km 18+000.</p> <p>Hitos Cumplidos en el mes:                      HITO 34.- Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Agosto 2020) realizado</p> <p>Para el mes de AGOSTO de 2020 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>04/09/2020 - 08:16 AM</p>
<p><b>JULIO 2020</b></p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (atención de emergencias viales).</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>05/08/2020 - 10:08 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2.- Limpieza de derrumbes menores en los tramos: Portovelo-Salati-Ambocas, Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma.</p> <p>Hitos Cumplidos en el mes: HITO 33.- Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Julio 2020) realizado</p> <p>Para el mes de JULIO de 2020 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.</p>		
<p>JUNIO 2020</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (atención de emergencias viales) 2.- Limpieza de derrumbes menores en los tramos: Portovelo-Salati-Ambocas, Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma, Piñas-Portovelo-Zaruma</p> <p>Hitos Cumplidos en el mes: HITO 32.- Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Junio 2020) realizado</p> <p>Para el mes de JUNIO de 2020 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	03/07/2020 - 11:13 AM
<p>MAYO 2020</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (atención de emergencias viales) (Hito cumplido 31) 2.- Limpieza de derrumbes menores en los tramos: Portovelo-Salati-Ambocas, Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma, Saracay-Balsas-Río Pindo (Hito cumplido 31)</p> <p>Para el mes de MAYO de 2020 se ejecutan los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/06/2020 - 11:48 AM
<p>ABRIL 2020</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (atención de emergencias) (Hito cumplido 30) 2.- Limpieza de derrumbes menores en los tramos: Portovelo-Salati-Ambocas, Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma, Pasaje-Quera-Puente Mollopongo; Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango (Hito cumplido 30)</p> <p>Para el mes de ABRIL de 2020 se ejecutan los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/05/2020 - 10:45 PM
<p>MARZO 2020</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE por Administración Directa (Hito cumplido 29) 2.- Limpieza de derrumbes menores en los tramos: Portovelo-Salati-Ambocas, Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma, Pasaje-Quera-Puente Mollopongo (Hito cumplido 29) 3.- Reconstrucción de talud inferior km 22+550 del tramo Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo (Hito cumplido 29)</p> <p>Para el mes de MARZO de 2020 se ejecutan los trabajos de mantenimiento Rutinario, Periódico y de Emergencia de acuerdo a lo programado.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	03/04/2020 - 02:02 PM
<p>FEBRERO 2020</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE por Administración Directa (Hito cumplido 28) 2.- Limpieza de derrumbes menores en los tramos: Saracay-Piñas, Saracay-Balsas-Río Pindo, Portovelo-Salati-Ambocas, Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma (Hito cumplido 28)</p> <p>Para el mes de Febrero de 2020 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	03/03/2020 - 10:16 AM
<p>ENERO 2020</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE por Administración Directa (Hito cumplido 27) 2.- Bacheo Asfáltico en las carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 27) 3.- Limpieza de espaldones y cunetas en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 27)</p> <p>Para el mes de Enero de 2020 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/02/2020 - 02:06 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 26)                      2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Saracay-Balsas-Puente Río Pindo km 39+500 (Hito cumplido 26)                      3.- Limpieza de derrumbes menores y alcantarillas en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 26)                      4.- Bacheo Asfáltico en las carreteras: Paso Lateral Pasaje y Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango (Hito cumplido 26)                      5.- Limpieza de espaldones y cunetas en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 26)</p> <p>Para el mes de Diciembre de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>04/01/2020 - 12:28 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 25)                      2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Saracay-Balsas-Puente Río Pindo km 8+500, 16+100 y 39+500 (Hito cumplido 25)                      3.- Limpieza de derrumbes menores y alcantarillas en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 25)                      4.- Bacheo Asfáltico en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 25)                      5.- Limpieza de espaldones y cunetas en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 25)</p> <p>Para el mes de Noviembre de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>05/12/2019 - 07:04 AM</p>
<p>OCTUBRE 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 24)                      2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Saracay-Balsas-Puente Río Pindo km 8+500 y 16+100 (Hito cumplido 24)                      3.- Limpieza de derrumbes menores en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 24)                      4.- Estabilización de talud, de reposición de material de mejoramiento, sub base y base en la carretera Piñas-Saracay sector las Bateas (Hito cumplido 24)                      5.- Bacheo Asfáltico en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 24)</p> <p>Para el mes de Octubre de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>05/11/2019 - 11:08 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 23)                      2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango km 45+500 (Hito cumplido 23)                      3.- Limpieza de derrumbes menores en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 23)                      4.- Estabilización de talud, de reposición de material de mejoramiento, sub base y base en la carretera Piñas-Saracay sector las Bateas (Hito cumplido 23)                      5.- Reposición de señalización vertical (chevrone) en la carretera Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo (Hito cumplido 23)</p> <p>Para el mes de Septiembre de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>04/10/2019 - 11:35 AM</p>
<p>AGOSTO 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 22)                      2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango km 20+400 (Hito cumplido 22)                      3.- Limpieza de derrumbes menores en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 22)                      4.- Bacheo Asfáltico Común en el Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 22)                      5.- Estabilización de talud, de reposición de material de mejoramiento, sub base y base en la carretera Piñas-Saracay sector las Bateas (Hito cumplido 22)</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>05/09/2019 - 02:19 PM</p>



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Para el mes de Agosto de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>		
<p><b>JULIO 2019</b></p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 21)                  2.- Limpieza de derrumbes menores en las carreteras: La Avanzada-Saracay; Saracay-Piñas (Hito cumplido 21)                  3.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango km 20+400 (Hito cumplido 21)                  4.- Reconformación de rasante en la carretera Saracay-Piñas sector Monos (Hito cumplido 21)                  5.- Bacheo Asfáltico Común en las carreteras: Piñas-Portovelo-Zaruma y Yee del Cambio-Yee de Tillales (Hito cumplido 21)</p> <p>Para el mes de Julio de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/08/2019 - 03:50 PM
<p><b>JUNIO 2019</b></p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 20)                  2.- Limpieza de derrumbes menores en las carreteras: Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo y Arenillas-La victoria-Pte. Puyango (Hito cumplido 20)                  3.- Estabilización de talud en la carretera Saracay-Piñas sector Las Bateas (Hito cumplido 20)                  4.- Mantenimiento de Señalización Horizontal en reductores de velocidad en la carretera La Avanzada-Saracay (Hito cumplido 20)                  5.- Bacheo Asfáltico Comun en la carretera Piñas Portovelo-Zaruma (Hito cumplido 20)</p> <p>Para el mes de Junio de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	03/07/2019 - 02:33 PM
<p><b>MAYO 2019:</b></p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 19)                  2.- Limpieza de derrumbes en las carreteras: Portovelo- Salati-Ambocas y Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo (Hito cumplido 19)                  3.- Estabilización de talud en la carretera Saracay-Piñas sector Las Bateas (Hito cumplido 19)                  4.- Mantenimiento de Señalización Vertical en la carretera Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo (Hito cumplido 19)</p> <p>Para el mes de Mayo de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/06/2019 - 12:50 PM
<p><b>ABRIL 2019:</b></p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 18)                  2.- Limpieza de derrumbes en las carreteras: Portovelo-Salati-Ambocas; Saracay-Piñas; Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango y Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo (Hito cumplido 18)                  3.- Bacheo Asfáltico Común en las carreteras: Saracay-Piñas; Saracay-Balsas y La Avanzada-Saracay (Hito cumplido 18)</p> <p>Para el mes de Abril de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	02/05/2019 - 11:24 AM
<p><b>Marzo 2019:</b> Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas; Limpieza de derrumbes en la carretera Saracay-Balsas-Río Pindo; Limpieza de derrumbes en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango; Limpieza de derrumbes en la carretera Saracay-Piñas; Limpieza de alcantarillas en la carretera Saracay-Piñas sector Las bateas; Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/04/2019 - 10:39 AM
<p><b>Febrero 2019:</b> Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas; Limpieza de derrumbes en la carretera Saracay-Balsas-Río Pindo; Limpieza de derrumbes en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango; Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	01/03/2019 - 11:04 AM



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Enero 2019: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Reposición de rellenos, limpieza de alcantarillas, construcción de bordillos y bacheo asfáltico en la carretera Saracay-Balsas-Rio Pindo; Limpieza de alcantarillas en la carretera la Avanzada-Saracay; Reposición de delineadores retroreflectivos en el Paso Lateral Pasaje; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas; Bacheo asfáltico y limpieza de derrumbes en la carretera Saracay-Piñas; Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/02/2019 - 08:24 AM
Diciembre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores y cunetas en la carretera Saracay - Piñas y Piñas - Portovelo, Limpieza de derrumbes en la carretera Arenillas - La Victoria - Pte. Puyango, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/01/2019 - 04:05 PM
Noviembre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores y cunetas en la carretera Saracay - Piñas, Desmontaje y traslado de puente Bailey desde la carretera Buenavista - Paccha hasta el Campamento Piñas, Reconstrucción de talud inferior en los km 38+300 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/12/2018 - 12:08 PM
Octubre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Reconstrucción de talud inferior en los km 38+300 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/11/2018 - 03:01 PM
Septiembre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Reconstrucción de talud inferior en los km 15+500 y 25+750 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/10/2018 - 10:24 AM
Agosto 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de alcantarillas y derrumbes menores a máquina en las carreteras La Avanzada - Saracay; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carreteras Piñas - Portovelo - Zaruma; Reconstrucción de talud inferior en el km 15+500 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/09/2018 - 11:21 AM
Julio 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carreteras Saracay - Piñas; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carreteras Piñas - Portovelo - Zaruma; Reposición de señalización vertical en las carreteras La Avanzada - Saracay, Reconstrucción de talud inferior en el km 15+500 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/08/2018 - 08:47 AM
Junio 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carreteras Saracay - Piñas; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carreteras Piñas - Portovelo - Zaruma; Reposición de señalización vertical en las carreteras: Corralitos - Pasaje, Piñas - Zaruma, Arenillas - La Victoria.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/07/2018 - 08:50 AM
Mayo 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carreteras Saracay - Piñas; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carreteras Piñas - Portovelo - Zaruma.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/06/2018 - 11:19 AM
Abril 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carreteras: Saracay - Piñas, Saracay - Balsas - Rio Pindo; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carreteras: La Avanzada - Saracay, Saracay - Piñas, Piñas - Portovelo - Zaruma.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/05/2018 - 01:24 PM
Marzo 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carreteras: Saracay - Piñas, Saracay - Balsas - Rio Pindo; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carreteras: Corralitos - Pasaje, Yee del Enano - Buenavista - Pasaje.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/04/2018 - 09:58 AM
Febrero 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	02/03/2018 - 03:48 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
en las carreteras: Saracay - Piñas, Saracay - Balsas - Rio Pindo, Arenillas - La Victoria - Pte. Puyango.		
Enero 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Reconfiguración de rasante con material de mejoramiento en el km 33+500 de la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango, Limpieza de espaldones, Bacheo asfáltico común, Limpieza de derrumbes a máquina.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	19/02/2018 - 04:37 PM

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 0

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICION: Proyecto definido	1-Solicitud de Información	01/01/2018		01/01/2018		Sí	10.0
2	PLANEACION:Justificativos-técnicos-económicos elaborados y aprobados	1-Solicitud de Información	01/01/2018		01/01/2018		Sí	10.0
3	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (enero 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		31/01/2018		Sí	1.46
4	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Febrero 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	1.46
5	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Marzo 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		31/03/2018		Sí	1.46
6	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Abril 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	1.46
7	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Mayo 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	1.46
8	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Junio 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	1.46
9	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Julio 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2018		31/07/2018		Sí	1.46
10	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Agosto 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2018		31/08/2018		Sí	1.46


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
11	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Septiembre 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	1.46
12	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Octubre 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2018		31/10/2018		Sí	1.46
13	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Noviembre 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	1.46
14	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Diciembre 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	1.46
15	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (enero 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2019		31/01/2019		Sí	1.46
16	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Febrero 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	1.46
17	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Marzo 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2019		31/03/2019		Sí	1.46
18	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Abril 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	1.46
19	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Mayo 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	1.46
20	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Junio 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	1.46
21	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Julio 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	1.46
22	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Agosto 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2019		31/08/2019		Sí	1.46
23	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Septiembre 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	1.46
24	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Octubre 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	1.46
25	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Noviembre 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	1.46

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
26	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Diciembre 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	1.46
27	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (enero 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2020		31/01/2020		Sí	1.46
28	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Febrero 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	29/02/2020		29/02/2020		Sí	1.46
29	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Marzo 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2020		31/03/2020		Sí	1.46
30	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Abril 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2020		30/04/2020		Sí	1.46
31	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Mayo 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2020		31/05/2020		Sí	1.46
32	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Junio 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	1.46
33	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Julio 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2020		31/07/2020		Sí	1.46
34	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Agosto 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2020		31/08/2020		Sí	1.46
35	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Septiembre 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		30/09/2020		Sí	1.46
36	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Octubre 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2020		31/10/2020		Sí	1.46
37	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Noviembre 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2020		30/11/2020		Sí	1.46
38	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Diciembre 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	1.46
39	CIERRE: Acta de terminación de trabajos	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021			No	10.0
40	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro Año 2021	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	17.44

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de kilómetros mantenidos		91.48 %	302.72	276.93	01/01/2018	Julio

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	8,768,417.45 **
Costo Total:	4,564,536.38
Total Devengado:	8,416,014.98
% Costo Total Devengado:	184.38 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 184.38 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	17,485,266.01	1,001,667.97	0.00	18,486,933.98
Ppto. Externo Planeado	2,715,700.52	0.00	0.00	2,715,700.52
Ppto. Aprobado Inicial	9,717,368.84	994,439.44	0.00	10,711,808.28
Ppto. Codificado	10,897,886.74	1,001,667.97	0.00	11,899,554.71
Ppto. Comprometido	4,993,819.81	666,501.73	0.00	5,660,321.54
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	10,897,886.74	1,001,667.97	0.00	11,899,554.71
Ppto. Devengado	7,766,749.48	649,265.50	0.00	8,416,014.98
Pagado Real	3,635,290.37	0.00	0.00	3,635,290.37
Estimado a fin de año	* 7,766,749.48	0.00	0.00	7,766,749.48
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	3,131,137.26	1,001,667.97	0.00	4,132,805.23
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 71.27 %	64.82 %	0.00 %	70.73 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	9,974.95	6,049.42	9,974.95	6,049.42	60.65 %		0.60 %



Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	9,974.95	8,493.66	19,949.90	14,543.08	72.90 %		1.45 %
Mar	9,974.95	10,722.20	29,924.85	25,265.28	84.43 %		2.52 %
Abr	18,953.30	17,622.77	48,878.15	42,888.05	87.74 %		4.28 %
May	507,011.45	386,899.91	555,889.60	429,787.96	77.32 %		42.91 %
Jun	167,342.72	113,378.59	723,232.32	543,166.55	75.10 %		54.23 %
Jul	91,099.31	106,098.95	814,331.63	649,265.50	79.73 %		64.82 %
Ago	37,075.71		851,407.34				
Sep	22,849.13		874,256.47				
Oct	35,520.22		909,776.69				
Nov	66,194.31		975,971.00				
Dic	25,696.97		1,001,667.97				
<b>Total</b>	<b>1,001,667.97</b>	<b>649,265.50</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
20	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
21	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
22	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
23	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 Enero 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_1_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_ENERO_2018.pdf	02/03/2018
2	A.2 Febrero 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_2_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_FEBRERO_2018.pdf	05/04/2018
3	A.3 Marzo 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	A_3_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_Mantenimiento_Vial	05/04/2018
4	A.4 Marzo 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_4_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
5	A.5 Abril 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	A_5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_Mantenimiento_Vial	05/05/2018
6	A.6 Abril 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_6_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
7	A.7 Mayo 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_7_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_MAYO_2018.pdf	04/07/2018
8	A.8 Junio 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_8_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_JUNIO_2018.pdf	04/08/2018
9	A.9 Julio 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_9_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_JULIO_2018.pdf	05/09/2018
10	B.1 Agosto 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	B_1_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_AGOSTO_2018.pdf	05/10/2018
11	B.2 Septiembre 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_2_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_Mantenimiento_Vial	05/09/2018

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta	
12	B.3 Octubre 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_3_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/10/2018	
13	B.4 Septiembre 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	B_4_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOR_EL_ORO_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018	
14	B.5 Noviembre 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/11/2018	
15	B.6 Diciembre 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_6_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/12/2018	
16	B.7 Enero 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_7_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/01/2019	
17	B.8 Febrero 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_8_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/02/2019	
18	B.9 Marzo 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_9_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/03/2019	
19	C.1 Abril 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	C.1_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/04/2019	
20	C.2 Mayo 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	C.2_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/05/2019	
21	C.3 Mayo 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	C.3_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOR_EL_ORO_MAYO_2018.pdf	03/07/2019	
22	C.4 Junio 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	C.4_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/06/2019	
23	C.5 Junio 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	C.5_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOR_EL_ORO_JUNIO_2018.pdf	05/08/2019	
24	C.6 Julio 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	C.6_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/08/2019	
25	C.7 Julio 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	C.7_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOR_EL_ORO_JULIO_2019.pdf	05/09/2019	
26	C.8 Agosto 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	C.8_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/09/2019	
27	C.9 Agosto 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	C.9_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOR_EL_ORO_AGOSTO_2019.pdf	04/10/2019	
28	D.1 Septiembre 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	D.1_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/09/2019	
29	D.2 Septiembre 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	D.2_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOR_EL_ORO_SEPTIEMBRE_2019.pdf	05/11/2019	
30	D.3 Octubre 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	D.3_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/11/2019	
31	D.4 Octubre 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	D.4_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOR_EL_ORO_OCTUBRE_2019.pdf	05/12/2019	
32	D.5 Noviembre 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	D.5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/12/2019	
33	D.6 Diciembre 2019 Respaldo Aprobacion Avaes Mantenimiento Maquinaria	D.6_AVALES_APROBADOS_MANTENIMIENTO_MAQUINARIA.pdf	04/01/2020	
34	D.7 Diciembre 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	D.7_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/12/2019	
35	D.8 Noviembre 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	D.8_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOR_EL_ORO_NOVIEMBRE_2019.pdf	30/01/2020	
36	D.9 Diciembre 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	D.9_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOR_EL_ORO_DICIEMBRE_2019.pdf	30/01/2020	
37	Designación de líder de proyecto 2021	Memorando_Nro._MTO-PP-2021-1594-ME.pdf	22/04/2021	
38	E.1 Enero 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	E.1_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/01/2020	
39	E.2 Febrero 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	E.2_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/02/2020	

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
40	E.3 Perfil de Proyecto Mantenimiento Vial Formato SENPLADES 2017	E.3_PERFIL_DE_PROYECTO_MANTENIMIENTO_VIAL_EL_ORO_2020.pdf	03/03/2020
41	E.4 Ficha Tecnica Proyecto Mantenimiento Vial Formato SENPLADES 2017	E.4_FICHA_TECNICA_PROYECTO_MANTENIMIENTO_VIAL_03_2020.pdf	03/03/2020
42	E.5 Marzo 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	E.5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_03_2020.pdf	03/04/2020
43	E.6 ABRIL 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	E.6_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_04_2020.pdf	03/05/2020
44	E.7 MAYO 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	E.7_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_05_2020.pdf	03/06/2020
45	E8. JUNIO 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	E8._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_06_2020.pdf	03/07/2020
46	E9. JUNIO 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Jun 2020	E9._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_JUNIO_2020.pdf	03/07/2020
47	F1. CONTRATO MICROEMPRESAS 2020 - ORDENES DE COMPRA PARTE 1	F1._CONTRATO_MICROEMPRESA_2020.pdf	03/07/2020
48	F2. CONTRATO MICROEMPRESAS 2020 - ORDENES DE COMPRA PARTE 2	F2._CONTRATO_MICROEMPRESA_2020.pdf	03/07/2020
49	F3. ACCION 1. PROBLEMA 1. SOLICITUD AVAL MANTENIMIENTO MAQUINARIA	F3._SOLICITUD_AVAL_MANTENIMIENTO_MAQUINARIA.pdf	03/07/2020
50	F4. ACCION 1. RIESGO 1. REPORTE ATENCION DE EMERGENCIAS RVE EL ORO	F4._INFORME_ATENCION_EMERGENCIAS_RVE_EL_ORO_03_2020.pdf	03/07/2020
51	F5. JULIO 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	F5._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_07_2020.pdf	03/08/2020
52	F6. JULIO 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Jul 2020	F6._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_JULIO_2020.pdf	03/08/2020
53	F7. AGOSTO 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	F7._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_08_2020.pdf	03/09/2020
54	F8. AGOSTO 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Ago 2020	F8._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_AGOSTO_2020.pdf	03/09/2020
55	F9. SEPTIEMBRE 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	F9._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_09_2020.pdf	03/10/2020
56	G1. SEPTIEMBRE 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Sep 2020	G1._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_SEPTIEMBRE_2020.pdf	03/10/2020
57	G2. ACCION 1. RIESGO 1. REPORTE ATENCION DE EMERGENCIAS RVE EL ORO SEPTIEMBRE 2020	G2._INFORME_ATENCION_EMERGENCIAS_RVE_EL_ORO_09_2020.pdf	03/10/2020
58	G3. ACCION 1. PROBLEMA 1. SOLICITUD AVAL MANTENIMIENTO MAQUINARIA	G3._SOLICITUD_AVAL_MANTENIMIENTO_MAQUINARIA.pdf	03/10/2020
59	G4. OCTUBRE 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	G4._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_10_2020.pdf	03/11/2020
60	G5. OCTUBRE 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Oct 2020	G5._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_OCTUBRE_2020.pdf	03/11/2020
61	G6. ACCION 1. PROBLEMA 1. AVALES APROBADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CAMINERO	G6._AVALES_APROBADOS_MANTENIMIENTO_MAQUINARIA_Y_EQUIPO_CAMINERO.pdf	03/12/2020
62	G7. NOVIEMBRE 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	G7._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_11_2020.pdf	03/12/2020
63	G8. NOVIEMBRE 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Nov 2020	G8._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_NOVIEMBRE_2020.pdf	03/12/2020
64	G9. DICIEMBRE 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	G9._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_12_2020.pdf	03/12/2020
65	H1. DICIEMBRE 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Dic 2020	H1._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_DICIEMBRE_2020.pdf	03/12/2020

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
66	H2. ACCION 1. RIESGO 1. REPORTE ATENCION DE EMERGENCIAS Y AFECTACIONES RVE EL ORO DICIEMBRE 2020	H2.- _INFORME_ATENCION_EMERGENCIAS_VIALES_RVE_EL_ORO.pdf	05/01/2021
67	H3. ENERO 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	H3._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_	05/02/2021
68	H4. FEBRERO 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	H4._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_	05/03/2021
69	H4. MARZO 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	H6._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_	05/04/2021
70	H5. FEBRERO 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Feb 2021	H5._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_FEBRERO_2021.pdf	05/03/2021
71	H7. MARZO 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Mar 2021	H7._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MARZO_2021.pdf	05/04/2021
72	H8. ABRIL 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	H8._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_	05/05/2021
73	H9. ABRIL 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Abr 2021	H9._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_ABRIL_2021.pdf	05/05/2021
74	I1. MAYO 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	I1._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_M	05/06/2021
75	I2. MAYO 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-May 2021	I2._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_A	05/06/2021
76	I3. JUNIO 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial PERIODO JUNIO 2021	I3._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_J	05/07/2021
77	I4. JUNIO 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Jun 2021	I4._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_A	05/07/2021
78	I5. JULIO 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial PERIODO JULIO 2021	I5._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_J	05/08/2021
79	I6. JULIO 2021 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Jul 2021	I6._EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_A	05/08/2021

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Barriga Loaiza, Jorge Antonio	LIDER DEL PROYECTO	Director/a Distrital de El Oro - Encargado	jbarriga@mtop.gob.ec	023974600
González Villavicencio, Volter Hernel	COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA	Analista de Infraestructura Provincial 1	vgonzalez@mtop.gob.ec	023974600
Punin Burneo, Eduardo Patricio	SUBSECRETARIO ZONAL 7	Subsecretario/a de Transportes y Obras Públicas Zonal 7	epunin@mtop.gob.ec	
Quimí Arias, Geovanny Javier	DIRECTOR DISTRITAL	DIRECTOR DISTRITAL MTOP - EL ORO	gquimi@mtop.gob.ec	

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
125216_1.jpg	02/03/2018