

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 6

Dirección Provincial Morona Santiago

PROYECTO: K043 MTOP- Mantenimiento Vial de la Provincia de Morona Santiago

Líder del Proyecto:	Tipan Guañuna, Jairo Fernando (jtipan@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Jaramillo Vintimilla, José Francisco	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, Provincia - Morona Santiago
Titular:	Vintimilla Flores, Manuel Alejandro	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3661	TIR:	20.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	13,557,694.30
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/03/2012 - 31/01/2022
Fecha de última actualización:	04/09/2020	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	Fecha del siguiente Hito:	30/09/2020

DATOS GENERALES

Descripción

La realización del Manteamiento de las vías que se encuentran a cargo del MTOP en la Provincia de Morona Santiago.

Contratista: Varios contratos con diferentes contratistas, como Microempresas, etc.

Microempresas: 21 de Marzo, Valle del río, Esperanzas del futuro, Luchando por el Futura, Brisas del Sangay, Brisas del Upano,

Objetivo: Mejorar el nivel de servicio del usuario, integrando zonas productivas agrícolas, ganaderas, turísticas y mineras, implementando mano de obra directa e indirecta, servicio directo a las poblaciones de las Provincias del Azuay, Morona y el resto del país.

Linea base.- proyecto se encuentra a nivel de carpeta asfáltica con cunetas revestidas, con señalización horizontal y vertical.

monto mantenimiento año 2012\$ 4.408.599,39
 monto mantenimiento año 2013\$ 1.287.429,58
 monto mantenimiento año 2014\$ 924.557,59
 monto mantenimiento año 2015\$ 3.058.380,48
 monto mantenimiento año 2016\$ 2.000.000,00
 Valor Total \$ 11.678.967,04

Beneficios Cualitativos

Realizando el Mantenimiento se tiene las vías en buenas condiciones, lo que mejora el Comercio, la fácil salida de los productos agrícolas y ganaderos, se incrementa el Turismo tanto nacional como internacional. Es decir, mejorar el nivel de servicio, seguridad vial y costo de viaje.

Tipo de Beneficiario

Directos:
 Indirectos:
 Población de la Provincia de Morona Santiago y Provincia aledañas


Restricciones

Tiempo: la fecha limite para culmiar las obras es el 31 de Diciembre de 2014

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 86.53 %
 Fecha de Inicio: 01/03/2012 Fecha de Fin: 31/01/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %	85 %	85 %	85 %	87 %	87 %	87 %	89 %
	Avance real acumulado											
	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %	85 %						
	Estado											
	●	●	●	●	●	●						

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2020.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: Se emitio las ordenes de compras para las microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/09/2020 - 09:26 AM
JULIO 2020.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: Se emitio las ordenes de compras para las microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/08/2020 - 07:33 AM
JUNIO 2020.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: Se emitio las ordenes de compras para las microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	03/07/2020 - 10:33 AM
MAYO 2020.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: Se emitio las ordenes de compras para las microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/06/2020 - 05:39 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario.		
ABRIL 2020.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: Se emitio las ordenes de compras para las microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	30/04/2020 - 04:33 PM
MARZO 2020.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., trabaja por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etcuan Bosco - Gualaquiza	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	06/04/2020 - 05:18 PM
FEBRERO 2020.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., trabaja por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etcuan Bosco - Gualaquiza	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/03/2020 - 01:41 PM
ENERO 2020.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario., además se realiza la colocación de carpeta asfáltica en el sector de Gualaquiza, personal del MTOP sigue realizando los trabajos de mejoramiento de la subrasante en el tramo San Juan Bosco - Gualaquiza	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/02/2020 - 09:36 AM
DICIEMBRE 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario., además se realiza la colocación de carpeta asfáltica en el sector de Gualaquiza, personal del MTOP sigue realizando los trabajos de mejoramiento de la subrasante en el tramo San Juan Bosco - Gualaquiza.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/01/2020 - 04:40 PM
NOVIEMBRE 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario., además se realiza la colocación de carpeta asfáltica en el sector de Gualaquiza, personal del MTOP sigue realizando los trabajos de mejoramiento de la subrasante en el tramo San Juan Bosco - Gualaquiza.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/12/2019 - 09:33 AM
OCTUBRE 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/11/2019 - 05:14 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario.		
SEPTIEMBRE 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/10/2019 - 11:26 AM
AGOSTO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 22 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/09/2019 - 04:29 PM
JULIO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 22 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/09/2019 - 04:29 PM
JUNIO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/07/2019 - 03:23 PM
MAYO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	02/07/2019 - 11:36 AM
ABRIL 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	02/05/2019 - 09:56 AM
MARZO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc a nivel de la red vial estatal.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/04/2019 - 07:17 AM
FEBRERO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc a nivel de la red vial estatal.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	01/03/2019 - 07:38 AM
ENERO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/02/2019 - 10:58 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc		
(HITO ASOCIADO 9) DICIEMBRE 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/01/2019 - 09:13 AM
(HITO ASOCIADO 9) NOVIEMBRE 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/12/2018 - 09:05 AM
(HITO ASOCIADO 9) OCTUBRE 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/11/2018 - 04:01 PM
(HITO ASOCIADO 9) SEPTIEMBRE 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/10/2018 - 01:28 PM
(HITO ASOCIADO 9) AGOSTO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/09/2018 - 11:58 AM
HITO ASOCIADO 9) JULIO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	02/08/2018 - 02:58 PM
HITO ASOCIADO 9) JUNIO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Idrovo Aguirre, Romeo Alexander	06/07/2018 - 07:25 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2018. Con fecha 28 de mayo de 2018, se analizo y aprobó los avales de servicio de voluntariado, se inicio con el proceso para la contratación, mientras tanto el mes de mayo hubieron fuertes precipitaciones a lo largo de la RVE, los mismos que provocaron el cierre parcial en algunos tramos, se trabajo con maquinaria por administración directa y con colaboración de la empresa privada se despejo las vías, además existió el apoyo de maquinarias de otras Direcciones Distritales.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/06/2018 - 09:52 AM
HITO ASOCIADO 9) ABRIL 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/05/2018 - 03:07 PM
(HITO ASOCIADO 9) MARZO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/04/2018 - 04:14 PM
(HITO ASOCIADO 9) FEBRERO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	20/03/2018 - 02:34 PM
(HITO ASOCIADO 9) ENERO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	20/03/2018 - 02:33 PM
(HITO ASOCIADO 9) DICIEMBRE 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/01/2018 - 04:45 PM
(HITO ASOCIADO 9) NOVIEMBRE 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	06/12/2017 - 11:06 AM
(HITO ASOCIADO 9) OCTURE 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza,	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	01/11/2017 - 03:42 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc		
SEPTIEMBRE 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/10/2017 - 11:46 AM
AGOSTO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	06/09/2017 - 04:08 PM
JULIO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	04/08/2017 - 12:18 PM
JUNIO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	04/07/2017 - 03:20 PM
MAYO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	05/06/2017 - 04:57 PM
ABRIL 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	03/05/2017 - 02:42 PM
MARZO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	05/04/2017 - 09:58 AM
FEBRERO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., ha realizado trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc.	Saavedra Correa, Jose Luis	07/03/2017 - 12:25 PM
ENERO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., a realizado trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón, además por administración directa en las carreteras tramos	Saavedra Correa, Jose Luis	07/02/2017 - 09:26 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Mendez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc.		
DICIEMBRE 2016.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., a realizado trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón, Plan de Milagro - San Juan Bosco - Kalaglas, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Mendez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc.	Saavedra Correa, Jose Luis	05/01/2017 - 05:33 PM
NOVIEMBRE 2016.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., a realizado trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón, Plan de Milagro - San Juan Bosco - Kalaglas, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Mendez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc.	Arias Castro, Franklin	02/12/2016 - 12:25 PM
OCTUBRE 2016.- La Dirección Distrital del MTOP MS., en este periodo ha realizado labores de mantenimiento rutinario especialmente en los rubros limpieza y estabilización de taludes, limpieza de drenaje, señalización, roza a mano y bacheo menor y mayor de la calzada, especialmente con contratos de microempresas, y por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital, dandose énfasis y prioridad al paso de la vía Cebadas - 09 de Octubre km. 49+000, vía Mendez Morona y Bella Unión - Limón, además se ha tenido el aporte de maquinaria de otras Direcciones Provinciales para afrontar sectores críticos y evitar que se suspenda el tráfico vehicular.	Arias Castro, Franklin	01/11/2016 - 11:15 AM
SEPTIEMBRE 2016.- La Dirección Distrital del MTOP MS., en este periodo ha realizado labores de mantenimiento rutinario especialmente en los rubros limpieza y estabilización de taludes, limpieza de drenaje, señalización, roza a mano y bacheo menor y mayor de la calzada, especialmente con contratos de microempresas, y por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital, dandose énfasis y prioridad al paso de la vía Cebadas - 09 de Octubre km. 49+000, vía Mendez Morona y Bella Unión - Limón.	Arias Castro, Franklin	04/10/2016 - 10:35 AM
AGOSTO 2016.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., a trabajado con microempresas de acuerdo a orden de compra en la red vial estatal, además se a ejecutado trabajos por administración directa en sitios críticos para habilitar el paso vehicular debido a derrumbes por desestabilización de taludes, se debe informar que toda la red estatal de la provincia se encuentra a cargo de la Dirección Distrital de Morona Santiago a excepción de la carretera Sigsig - Matanga - Gualaquiza que se encuentra en construcción y cargo de la Cia. Sinohydro, es necesario repotenciar la maquinaria para cubrir el mantenimiento rutinario de toda la red vial	Arias Castro, Franklin	06/09/2016 - 04:20 PM
JULIO 2016.- La Dirección Distrital de Morona Santiago ha realizado el mantenimiento por administración directa, con microempresas, y con las Cias. Contratistas dando prioridad a las siguientes vías: Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Bella Unión, Macas 09 de octubre, Cebadas 09 de octubre, Méndez Morona, Sigsig - Gualaquiza; Méndez Guarumales.	Arias Castro, Franklin	05/08/2016 - 03:15 PM
JUNIO 2016.- Se ha realizado mantenimiento rutinario de la provincia con el siguiente detalle: vía Plan de Milagro - Limón a cargo de la Cia. Hidrobo Estrada, Méndez - Morona a cargo de la Cia. Fopeco, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral a cargo de la Cia. Fopeco, Plan de Milagro - San Juan Bosco a cargo de la microempresa Transformando Vías, Sucua Logroño - Bella Unión Tramo Sucua - Logroño a cargo de la microempresa Brisas del Upano, Tramo Logroño Méndez a cargo de la microempresa Esperanza del Futuro, Bella Unión - Limón; Bella Unión - Cumtza, a cargo de la microempresa Luchando por el futuro, San Juan Bosco - Gualaquiza, a cargo del MTOP M.S., Macas - Puente Pastaza a cargo del MTOP M.S., Cebadas 09 de octubre a cargo del MTOP M.S., Sigsig - Matanga - Gualaquiza a cargo de la Cia. Sinohydro	Arias Castro, Franklin	05/07/2016 - 12:50 PM
MAYO 2016.- Maquinaria de la Dirección Distrital del MTOP M.S., se encuentra realizando mantenimiento a las siguientes vías: Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza; Bella Unión - Cumtza - Limón, Cebadas - 09 de octubre, además la Cia. Hidrobo Estrada pro medio de contrato vigente se encuentra ejecutando mantenimiento rutinario de la vía Plan de Milagro - Limón, Cia Fopeco de las vías Mendez - Morona, 09 de octubre - Macas y Paso Lateral, vía Mendez - Guarumales, además por medio de orden de trabajo se contrato trabajos de conservación vial con la Asociación Brisas del Upano, tramo Sucua - Logroño, con fecha 12 de mayo de 2016, se adjunta respaldo.	Arias Castro, Franklin	03/06/2016 - 11:06 AM
ABRIL 2016.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., debido a la fuerte estación imperante en la red vial estatal ha priorizado los trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, especialmente en la vía 9 de Octubre -Cebadas, Bella Unión - Limón, Plan de Milagro - San Juan Bosco, además la Cia. Fopeco ha realizado el mantenimiento de la vía, Macas - 9 de octubre y	Arias Castro, Franklin	04/05/2016 - 12:04 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Paso Lateral, Méndez - San José de Morona, lograndose habilitar el tráfico vehicular de manera oportuna		
MARZO 2016.- Los trabajos de mantenimiento rutinario se han realizado con los Contratistas Fopeco e Hidrobo Estrada por medio de contratos vigentes, en el mantenimiento rutinario por administración directa estamos trabajando en la via Bella Unión - Limón y Cebadas 9 de octubre y Plan de Milagro - Gualaquiza, donde se han producido deslizamientos de taludes, taponamiento de vías, por lo que se a priorizado algunos sectores procediendo a la limpieza de materiales y habilitación al tráfico vehicular	Arias Castro, Franklin	04/04/2016 - 02:32 PM
FEBRERO 2016.- Los trabajos de mantenimiento rutinario se han realizado con los Contratistas Fopeco e Hidrobo Estrada por medio de contratos vigentes, en el mantenimiento rutinario por administración directa estamos trabajando en la via Bella Unión .-- Limón y Cebadas 9 de octubre, donde se han producido deslizamientos de taludes, taponamiento de vías, por lo que se a priorizado algunos sectores procediendo a la limpieza de materiales.	Arias Castro, Franklin	02/03/2016 - 11:44 AM
ENERO 2016.- Las empresas contratistas Cia. Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la via Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas, la Supervisión del MTOP M.S., en el informe para el año 2016 solicito se incluya la contratación para la remediación sectores criticos, e implementación de maquinaria para cumplir con el mantenimiento de administración directa, situación que deberá definirse en el mes de febrero 2016, a fin de poder programar los indicadores de cumplimiento para este año, se adjuntan documentos de respaldo	Arias Castro, Franklin	04/02/2016 - 03:46 PM
DICIEMBRE 2015.- Las empresas contratistas Cia. Verdú, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbletza - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la via Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas, la Supervisión del MTOP M.S., en el informe para el año 2016 solicito se incluya la contratación para la remediación sectores criticos, e implementación de maquinaria para cumplir con el mantenimiento de administración directa, situación que deberá definirse en el mes de enero a fin de poder programar los indicadores de cumplimiento para este año	Arias Castro, Franklin	05/01/2016 - 02:53 PM
NOVIEMBRE 2015.- Las empresas contratistas Cia. Verdú, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbletza - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la via Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas, la Supervisión del MTOP M.S., en el informe para el año 2016 solicito se incluya la contratación para la remediación sectores criticos, e implementación de maquinaria para cumplir con el mantenimiento de administración directa	Arias Castro, Franklin	02/12/2015 - 02:40 PM
OCTUBRE 2015.- Autoridades Superiores del MTOP deberán pronunciarse y darles disposiciones referente a la remediación de fallas geologicas, a la via cebadas 9 de octubre, Macas Puente Pastaza, Bella Unión Limón, además las empresas contratistas Cia. Verdú, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbletza - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la via Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas	Arias Castro, Franklin	04/11/2015 - 03:35 PM
SEPTIEMBRE 2015.- Hasta la presente fecha no se ha iniciado el proceso para la contratación de microempresas de mantenimiento rutinario y emergente para la red via l estatal E45, a cargo de la Dirección Provincial del MTOP Morona Santiago, con Memorando Nro. MTOP-DPMS-2015-605-ME, de fecha Macas, 21 de julio de 2015, solicitando se tramite recursos economicos para el proceso de contratación, unicamente se trabaja en sectores puntuales con maquinaria (equipo básico) limpiando derrumbes con maquinaria de la Dirección Provincial de Morona Santiago, especialmente en la via cebadas 9 de octubre, Macas Puente Pastaza, Bella Unión Limón, además las empresas contratistas Cia. Verdú, Cuerpo de Ingenieros, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbletza - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la via Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas	Arias Castro, Franklin	07/10/2015 - 08:31 AM
AGOSTO 2015.- Hasta la presente fecha no se ha iniciado el proceso para la contratación de microempresas de mantenimiento rutinario y emergente para la red via l estatal E45, a cargo de la Dirección Provincial del MTOP Morona Santiago, con Memorando Nro. MTOP-DPMS-2015-605-ME, de fecha Macas, 21 de julio de 2015, solicitando se tramite recursos	Arias Castro, Franklin	01/09/2015 - 10:15 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>economicos para el proceso de contratación, unicamente se trabaja en sectores puntuales con maquinaria (equipo básico) limpiando derrumbes con maquinaria de la Dirección Provincial de Morona Santiago, especialmente en la via cebadas 9 de octubre, Macas Puente Pastaza, Bella Unión Limón, además las empresas contratistas Cia. Verdú, Cuerpo de Ingenieros, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbletza - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la via Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas</p>		
<p>JULIO 2015.- Hasta la presente fecha no se ha iniciado el proceso para la contratación de microempresas de mantenimiento rutinario y emergente para la red via l estatal E45, a cargo de la Dirección Provincial del MTOP Morona Santiago, con Memorando Nro. MTOP-DPMS-2015-605-ME, de fecha Macas, 21 de julio de 2015, solicitando se tramite recursos economicos para el proceso de contratación, unicamente se trabaja en sectores puntuales con maquinaria (equipo básico) limpiando derrumbes con maquinaria de la Dirección Provincial de Morona Santiago, especialmente en la via cebadas 9 de octubre, Macas Puente Pastaza, Bella Unión Limón, además las empresas contratistas Cia. Verdú, Cuerpo de Ingenieros, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbletza - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la via Sigsig - Matanga - Gualaquiza.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>12/08/2015 - 11:51 AM</p>
<p>JUNIO 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., deberá realizar los procesos de contratación para contratación de microempresas de mantenimiento rutinario, se trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores críticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañía Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros, El Consorcio Rosario, realizan mantenimiento rutinario que está estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Sector El Rosario, Méndez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por administración directa de acuerdo con lo programado en el año 2015, estos trabajos deberán ser de manera permanente sin interrupciones.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>08/07/2015 - 11:28 AM</p>
<p>Mayo 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., deberá realizar los procesos de contratación para contratación de microempresas de mantenimiento rutinario, se trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores críticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañía Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros, El Consorcio Rosario, realizan mantenimiento rutinario que está estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Sector El Rosario, Méndez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por administración directa de acuerdo con lo programado en el año 2015, estos trabajos deberán ser de manera permanente sin interrupciones.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>04/06/2015 - 04:13 PM</p>
<p>Abril 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., deberá realizar los procesos de contratación para contratación de microempresas de mantenimiento rutinario, se trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores críticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañía Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros, El Consorcio Rosario, realizan mantenimiento rutinario que está estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Sector El Rosario, Méndez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por administración directa de acuerdo con lo programado en el año 2015.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>06/05/2015 - 03:51 PM</p>
<p>MARZO 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>06/04/2015 - 03:29 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratos con microempresas el periodo 2015 continuarán, las contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por dministración directa continuará con lo programado en el año 2015.		
FEBRERO 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratos con microempresas el periodo 2015 continuarán, las contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por dministración directa continuará con lo programado en el año 2015.	Arias Castro, Franklin	05/03/2015 - 10:49 AM
ENERO 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratos con microempresas el periodo 2015 continuarán, las contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por dministración directa continuará con lo programado en el año 2015.	Arias Castro, Franklin	05/03/2015 - 10:49 AM
DICIEMBRE 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratos con microempresas se han cumplido totalmente el periodo 2014, no ha si con las contratistas que deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por administración directa se ha cumplido con lo programado en el año 2014.	Arias Castro, Franklin	07/01/2015 - 10:41 AM
NOVIEMBRE 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza.	Arias Castro, Franklin	02/12/2014 - 02:23 PM
OCTUBRE 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9	Arias Castro, Franklin	07/11/2014 - 11:33 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza.		
SEPTIEMBRE 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S, trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeca, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza.	Arias Castro, Franklin	03/10/2014 - 10:01 AM
AGOSTO 2014.- Se trabaja con 7 microempresas de conservación vial en el mantenimiento de la red vial troncal amazonica E45 desde Puente Pastaza hasta Llmón, además existen microempresas de conservación vial a cargo de la Cia Fopeca 9 de octubre - Macas y Paso lateral de Macas y la Carretera Méndez - San José, realizandose los siguientes trabajos: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, roza a mano, sello de fisuras, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, arreglo de sectores de hundimientos y asentamientos además se trabaja con maquinaria de la Dirección Provincial de Morona Santiago en los tramos: Sucua - Limón y Plan de Milagro - San Juan Bosco, limpieza de derrumbes, colocación de material en asentamientos, hundimientos, sello de fisuras y nivelación de hundimientos con material asfáltico.	Arias Castro, Franklin	02/09/2014 - 03:58 PM
JULIO 2014.- Se encuentra ejecutando mantenimiento vial limpieza de alcantarillas, limpieza de drenaje, derrumbes a mano, desde el Puente Pastaza hasta Limón. con 6 microempresas, además se encuentra ejecutando mantenimiento rutinario por administración directa en el tramo Bella Unión Limón, Plan de Milagro - San Juan Bosco y Gualaquiza Chiguinda, especialmente en el rubro limpieza de derrumbes y reconfiguración de rasante existente.	Arias Castro, Franklin	05/08/2014 - 11:39 AM
JUNIO 2014.- Las Microempresas continuan trabajando en rubros de roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, en la via troncal amazonica Puente Pastaza - Macas - Limón, además también se encuentra trabajando la maquinaria del MTOP M.S., en el mantenimiento de la carretera Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza; Tramo Plan de Milagro - San Juan Bosco y Carretera Sigsig - Matanga - Gualaquiza; Tramo: El Ideal - La Pradera.	Arias Castro, Franklin	01/08/2014 - 10:08 AM
MAYO 2014.- Las Microempresas continuan trabajando en rubros de roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, en la via troncal amazonica Puente Pastaza - Macas - Limón	Arias Castro, Franklin	04/06/2014 - 09:43 AM
ABRIL 2014.- Microempresas se encuentran trabajando en rubros de roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, en la via troncal amazonica Puente Pastaza - Macas - Limón	Arias Castro, Franklin	06/05/2014 - 06:03 PM
MARZO 2014.- La Dirección Provincial se encuentra realizando los tramites para el proceso de contratación en el portal de compras publicas en el mantenimiento rutinario	Arias Castro, Franklin	06/05/2014 - 06:02 PM
FEBRERO 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., deberá iniciar el proceso para la contratación de las microempresas a nivel provincial.	Arias Castro, Franklin	06/05/2014 - 06:01 PM
ENERO 2014: Trabajos de mantenimiento rutinario con microempresas, estan suspendidos hasta efectuar el proceso de contratación para el año 2014.	Arias Castro, Franklin	18/02/2014 - 01:35 PM
DICIEMBRE 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre Izquierdo Campoverde,	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	06/01/2014 - 09:21 AM
NOVIEMBRE 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre Izquierdo Campoverde,	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	01/12/2013 - 03:14 PM
OCTUBRE 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre Izquierdo Campoverde,	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	01/12/2013 - 03:14 PM
SEPTIEMBRE 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/11/2013 - 09:49 AM
AGOSTO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	02/10/2013 - 07:09 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/09/2013 - 07:33 AM
JUNIO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	29/06/2013 - 03:20 PM
MAYO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	29/06/2013 - 03:20 PM
ABRIL 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	28/05/2013 - 02:39 PM
MARZO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	04/05/2013 - 08:30 AM
FEBRERO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/04/2013 - 01:05 PM
ENERO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/04/2013 - 01:04 PM
DICIEMBRE 2012: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/04/2013 - 01:04 PM
NOVIEMBRE 2012: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/04/2013 - 01:04 PM
OCTUBRE 2012: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre SEPTIEMBRE 2012: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre AGOSTO 2012.- Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre JULIO 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento JUNIO 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento MAYO 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento ABRIL 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento MARZO 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento FEBRERO 2012.-Se ha iniciado con varios trabajos de mantenimiento como la Señalización Vertical y Horizontal en varios tramos de las vías de la Provincia de Morona Santiago, Microempresas para realizar mantenimiento rutinario, ENERO 2012.-Se han considerado varios Proyectos de Mantenimiento dentro de la Provincia	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	02/12/2012 - 10:06 AM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Requerimiento equipo caminero	04/09/2020	Jairo Fernando Tipan Guañuna	10	10	1	0/1

Problemas cerrados: 9, Abiertos: 1

Riesgos cerrados: 7, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	1-Solicitud de Información	01/03/2012		01/03/2012		Sí	5.0
2	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	1-Solicitud de Información	01/03/2012		01/03/2012		Sí	5.0
3	EJECUCIÓN: Inicio Mantenimiento vial con empresas constructoras ejecutado	4-Inicio de Trabajo	02/01/2015		02/01/2015		Sí	5.0
4	EJECUCIÓN: Trabajos de mantenimiento rutinario por administración directa, limpieza de derrumbes, ejecutado 10%	4-Inicio de Trabajo	05/01/2015		05/01/2015		Sí	8.0
5	EJECUCIÓN: Mantenimiento Vial por administración directa, limpieza de derrumbes, ejecutado 50%	5-Entregables Intermedios	02/06/2015		02/06/2015		Sí	8.0
6	EJECUCIÓN: Contratos con Microempresas de mantenimiento rutinario ejecutado	4-Inicio de Trabajo	31/08/2015		31/05/2016		Sí	8.0
7	EJECUCIÓN: Mantenimiento por administracion directa , limpieza de derrumbes ejecutado 60%	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		31/08/2015		Sí	5.0
8	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario con Microempresas contrato legalizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		16/05/2016		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario roza a mano con microempresas ejecutado 50%	5-Entregables Intermedios	01/09/2015		31/08/2016		Sí	5.0
10	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario limpieza de drenajes con microempresa ejecutado 50%	5-Entregables Intermedios	15/10/2015		31/08/2016		Sí	5.0
11	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario roza a mano, con microempresas ejecutado 100%	5-Entregables Intermedios	30/12/2015		31/12/2017		Sí	5.0
12	EJECUCIÓN: Culminación trabajos mantenimiento	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2017		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	rutinario por administración directa concluido							
13	EJECUCIÓN: Limpieza del Campamento Patuca ejecutado	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2017		Sí	5.0
14	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial con microempresas, drenaje ejecutado 100%	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2017		Sí	5.0
15	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo ABRIL - JUNIO 2019	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	1.0
16	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo JULIO - SEPTIEMBRE 2019	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	1.0
17	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo OCTUBRE - DICIEMBRE 2019	5-Entregables Intermedios	30/12/2019		30/12/2019		Sí	1.0
18	CIERRE: Liquidación Económica aprobada 2019	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	1.0
19	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita 2019	5-Entregables Intermedios	31/01/2020		31/01/2020		Sí	1.0
20	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo ABRIL - JUNIO 2020	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	1.0
21	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo JULIO - SEPTIEMBRE 2020	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	30/09/2020			No	2.0
22	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo OCTUBRE - DICIEMBRE 2020	5-Entregables Intermedios	30/12/2020	30/12/2020			No	1.0
23	CIERRE: Liquidación Económica aprobada 2020	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2020	31/12/2020			No	1.0
24	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita 2020	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/01/2021	31/01/2021			No	1.0
25	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo ABRIL - JUNIO 2021	5-Entregables Intermedios	30/06/2021	30/06/2021			No	1.0
26	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo JULIO - SEPTIEMBRE 2021	5-Entregables Intermedios	30/09/2021	30/09/2021			No	2.0
27	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de Morona Santiago periodo OCTUBRE - DICIEMBRE 2021							
28	CIERRE: Liquidación Económica aprobada 2021	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	0.5
29	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita 2021	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	26/01/2022	26/01/2022			No	0.5
30	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	27/01/2022	27/01/2022			No	1.0
31	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	9-Entregables Formales	28/01/2022	28/01/2022			No	1.0
32	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	9-Entregables Formales	29/01/2022	29/01/2022			No	1.0
33	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	30/01/2022	30/01/2022			No	1.0
34	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	31/01/2022	31/01/2022			No	1.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión positiva se pudo verificar los trabajos de mantenimiento	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	16/03/2016
2	Supervisión positiva del mantenimiento vial en el via del sector del Rosario a General Plaza en Limón Indanza	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	19/10/2015
3	Supervisión negativa de la ejecución de proyecto de acuerdo al hito 3 de Mantenimiento Vial por administración directa programado	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	17/07/2015
4	Historico - Existen inconvenientes en el mantenimiento de la vía, en el tramo Bella Unión # Cumtza, por falta de equipo caminero.	Arcos Tuitza, Juan Rafael	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	02/05/2012
5	Historico - El Ministerio ha procedido a contratar los servicios de conservación vial de la Troncal Amazónica, los mismos que mantienen un buen nivel de servicio.	Arcos Tuitza, Juan Rafael	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	30/03/2012

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Estatal en Buen Estado		99.53 %	0.7636	0.76	01/01/2012	Abr-Jun

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	3,503,690.11
Estimado Al Fin Del Proyecto:	13,557,694.30 **
Costo Total:	11,678,967.04
Total Devengado:	11,661,418.55
% Costo Total Devengado:	99.85 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 99.85 %

Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	26,774,440.08	34,249,674.13	0.00	61,024,114.21
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	21,709,132.53	2,000,000.00	0.00	23,709,132.53
Ppto. Codificado	19,757,657.09	2,000,000.00	0.00	21,757,657.09
Ppto. Comprometido	9,668,904.91	8,687.96	0.00	9,677,592.87
Planeado - Codificado (2020)		32,249,674.13		
Programado a Devengar	17,639,627.12	1,951,988.09	0.00	19,591,615.21
Ppto. Devengado	11,605,706.21	55,712.34	0.00	11,661,418.55
Pagado Real	6,268,393.49	8,687.96	0.00	6,277,081.45
Estimado a fin de año	* 11,605,706.21	0.00	0.00	11,605,706.21
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	6,033,920.91	1,951,988.09	0.00	7,985,909.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 65.79 %	2.85 %	0.00 %	59.52 %
Ppto. Codificado 998	485,792.51	0.00	0.00	485,792.51
Ppto. Devengado 998	290,816.35	0.00	0.00	290,816.35

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020



Presupuesto Mensual 2020

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	11,807.52	8,687.96	11,807.52	8,687.96	73.58 %		0.45 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	11,807.53	10,844.10	23,615.05	19,532.06	82.71 %		1.00 %
Mar	25,517.53	0.00	49,132.58	19,532.06	39.75 %		1.00 %
Abr	173,086.54	0.00	222,219.12	19,532.06	8.79 %		1.00 %
May	221,611.54	0.00	443,830.66	19,532.06	4.40 %		1.00 %
Jun	375,052.00	0.00	818,882.66	19,532.06	2.39 %		1.00 %
Jul	194,801.54	0.00	1,013,684.20	19,532.06	1.93 %		1.00 %
Ago	189,357.64	36,180.28	1,203,041.84	55,712.34	4.63 %		2.85 %
Sep	186,911.55		1,389,953.39				
Oct	187,411.55		1,577,364.94				
Nov	186,911.54		1,764,276.48				
Dic	187,711.61		1,951,988.09				
Total	1,951,988.09	55,712.34					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
18	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
19	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
20	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo
21	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		23606_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2019.pdf	05/11/2019
2	16 DE ABRIL - KALAGLAS	W.5.pdf	05/08/2016
3	1_Informe de cumplimiento_Mantenimiento Vial	1_Informe_de_cumplimiento_Mantenimiento_Vial.pdf	23/01/2018
4	22609_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	22609_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
5	22681_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	22681_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
6	23604_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23604_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
7	23604_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23604_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
8	23604_INFORME EJECUTIVO ENERO 2020	23604_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2020.pdf	05/02/2020
9	23604_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23604_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
10	23604_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23604_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
11	23605_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23605_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
12	23605_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23605_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
13	23605_INFORME EJECUTIVO ENERO 2020	23605_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2020.pdf	05/02/2020
14	23605_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23605_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
15	23605_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23605_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
16	23606_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23606_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
17	23606_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23606_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
18	23606_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23606_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
19	23606_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23606_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
20	23607_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23607_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
21	23607_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23607_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
22	23607_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23607_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
23	23607_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23607_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
24	23608_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23608_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
25	23608_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23608_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
26	23608_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23608_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
27	23609_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23609_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
28	23609_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23609_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
29	23609_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23609_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
30	23609_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23609_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
31	23610_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23610_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
32	23610_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23610_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
33	23610_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23610_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
34	23610_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23610_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
35	23611_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23611_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
36	23611_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23611_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
37	23611_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23611_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
38	23611_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23611_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
39	23612_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23612_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
40	23612_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23612_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
41	23612_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23612_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
42	23614_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23614_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
43	23614_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23614_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
44	23614_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23614_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
45	23614_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23614_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
46	23615_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23615_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
47	23615_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23615_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
48	23615_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23615_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
49	23615_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23615_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
50	23616_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23616_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
51	23616_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23616_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
52	23616_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23616_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
53	23616_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23616_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
54	23617_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23617_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
55	23617_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23617_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
56	23617_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23617_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	05/03/2020
57	23617_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23617_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
58	23618_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23618_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
59	23618_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23618_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
60	23618_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23618_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	05/03/2020
61	23618_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23618_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
62	23619_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23619_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
63	23619_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23619_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
64	23619_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23619_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	05/03/2020
65	23619_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23619_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
66	23620_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23620_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
67	23620_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23620_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
68	23620_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23620_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	05/03/2020
69	23621_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23621_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
70	23621_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23621_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
71	23621_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23621_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
72	23621_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23621_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
73	23622_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23622_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
74	23622_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23622_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
75	23622_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23622_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
76	23622_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23622_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
77	23623_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23623_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
78	23623_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23623_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
79	23623_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23623_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
80	23623_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23623_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
81	23624_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23624_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
82	23624_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23624_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
83	23624_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23624_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
84	23624_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23624_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
85	23625_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23625_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
86	23625_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23625_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
87	23625_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23625_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
88	23625_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23625_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
89	23626_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23626_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
90	23626_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23626_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
91	23626_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23626_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
92	23626_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23626_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
93	24207_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	24207_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
94	24207_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	24207_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
95	24309_CONTRATO_MEZCLA ASFALTICA 2019	CONTRATO_MEZCLA ASFALTICA 2019.pdf	05/12/2019
96	24309_INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019	24309_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
97	24309_MTOP-DDMS-19-156-OF	MTOP-DDMS-19-156-OF.pdf	05/12/2019
98	24309_mtop-ddms-2019-1605-me	mtop-ddms-2019-1605-me.pdf	05/12/2019
99	24309_mtop-ddms-2019-1754-me	mtop-ddms-2019-1754-me.pdf	05/12/2019
100	24309_mtop-ddms-2019-1875-me	mtop-ddms-2019-1875-me.pdf	05/12/2019
101	24309_mtop-finan_mor-2019-228-me	mtop-finan_mor-2019-228-me.pdf	05/12/2019
102	25043_CE-20200001849944_limite_chimborazo_-_purshi_san_vicente_ferrer	25043_CE-20200001849944_limite_chimborazo_-_purshi_san_vicente_ferrer.pdf	04/06/2020
103	25044_CE-20200001849951_abanico_-_macas_-_paso_lateral_valle_del_rio	25044_CE-20200001849951_abanico_-_macas_-_paso_lateral_valle_del_rio.pdf	04/06/2020
104	25045_CE-20200001849952_don_bosco_-_rio_pastaza_21_de_marzo	25045_CE-20200001849952_don_bosco_-_rio_pastaza_21_de_marzo.pdf	04/06/2020
105	25046_CE-20200001849984_macas_-_don_bosco_brisas_del_sangay	25046_CE-20200001849984_macas_-_don_bosco_brisas_del_sangay.pdf	04/06/2020
106	25047_CE-20200001849986_sucua_-_logroño_rio_blanco	25047_CE-20200001849986_sucua_-_logroño_rio_blanco.pdf	04/06/2020
107	25048_CE-20200001850005_logroño_-_bella_union_brisas_del_upano	25048_CE-20200001850005_logroño_-_bella_union_brisas_del_upano.pdf	04/06/2020
108	25049_CE-20200001850016_bella_union_-_plan_grande_nunkui	25049_CE-20200001850016_bella_union_-_plan_grande_nunkui.pdf	04/06/2020
109	25050_CE-20200001850023_plan_grande_-_yananas_tres_de_octubre	25050_CE-20200001850023_plan_grande_-_yananas_tres_de_octubre.pdf	04/06/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
110	25051_CE-20200001850024_yananas_-_limon_luchando_por_el_futuro	25051_CE-20200001850024_yananas_-_limon_luchando_por_el_futuro.pdf	04/06/2020
111	25052_CE-20200001850061_limon_-_plan_de_milagro_-_indanza_transformando_vias	25052_CE-20200001850061_limon_-_plan_de_milagro_-_indanza_transformando_vias.pdf	04/06/2020
112	25053_CE-20200001850130_indanza_-_san_juan_bosco_unidos_conservando_vias	25053_CE-20200001850130_indanza_-_san_juan_bosco_unidos_conservando_vias.pdf	04/06/2020
113	25054_CE-20200001850076_el_empalme_-_gualaquiza_los_cedros	25054_CE-20200001850076_el_empalme_-_gualaquiza_los_cedros.pdf	04/06/2020
114	25055_CE-20200001850078_gualaquiza_-_chuchumbletza_san_pedro_de_gualaquiza	25055_CE-20200001850078_gualaquiza_-_chuchumbletza_san_pedro_de_gualaquiza.pdf	04/06/2020
115	25056_CE-20200001850080_entronque_a_santiago_-_san_simon_el_futuro_de_patuca	25056_CE-20200001850080_entronque_a_santiago_-_san_simon_el_futuro_de_patuca.pdf	04/06/2020
116	25057_CE-20200001850085_san_simon_-_yuquianguas_5_de_agosto	25057_CE-20200001850085_san_simon_-_yuquianguas_5_de_agosto.pdf	04/06/2020
117	25058_CE-20200001850087_santiago_-_shaime_tiwintza	25058_CE-20200001850087_santiago_-_shaime_tiwintza.pdf	04/06/2020
118	25059_CE-20200001850128_shaime_-_san_jose_de_morona_pacheco_alvarez	25059_CE-20200001850128_shaime_-_san_jose_de_morona_pacheco_alvarez.pdf	04/06/2020
119	25100_CE-20200001854176_16_de_abril_kalaglas	25100_CE-20200001854176_16_de_abril_kalaglas.pdf	04/06/2020
120	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA BRISAS DEL UPANO	T.2.pdf	06/05/2015
121	ACTA DE RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA.pdf BRISAS DEL SANGAY	ACTA_DE_RECEPCIÓN_ADMINISTRATIVA.pdf	06/04/2020
122	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18637_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(9_DE_OCTUBRE).pdf	04/01/2018
123	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18639_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(21_MARZO).pdf	04/01/2018
124	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18640_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(BRISAS_SANGAY).pdf	04/01/2018
125	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18641_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(BRISAS_UPANO).pdf	04/01/2018
126	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18643_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(ESPERANZAS_DEL_FUTURO).pdf	04/01/2018
127	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18644_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(HEROES_AMAZONIA).pdf	04/01/2018
128	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18659_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(RIO_BLANCO).pdf	04/01/2018
129	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 21 DE MARZO	G.6.pdf	06/05/2014
130	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA BRISAS DEL SANGAY	G.7.pdf	06/05/2014
131	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA BRISAS DEL SANGAY	T.1.pdf	06/05/2015
132	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA BRISAS DEL UPANO	G.8.pdf	06/05/2014
133	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CHIGUINDA MATANGA	G.9.pdf	06/05/2014
134	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA ESPERANZAS DEL FUTURO	T.3.pdf	06/05/2015
135	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LA ESPERANZA	H.1.pdf	06/05/2014
136	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LAS 3 CHORRERAS	H.2.pdf	06/05/2014
137	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LUCHANDO POR EL FUTURO	H.3.pdf	06/05/2014
138	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LUCHANDO POR EL FUTURO	T.4.pdf	06/05/2015
139	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA TRES DE OCTUBRE	T.5.pdf	06/05/2015
140	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA VALLE DEL RIO	H.4.pdf	06/05/2014
141	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA VALLE DEL RIO	T.6.pdf	06/05/2015
142	ACTA RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA.pdf	ACTA_RECEPCIÓN_ADMINISTRATIVA.pdf	06/04/2020
143	ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA 21 DE MARZO	S.9.pdf	06/05/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
144	anticipo_mezcla_asfaltica_2019 (1)	anticipo_mezcla_asfaltica_2019_(1).pdf	05/12/2019
145	cedula de mantenimiento vial de septiembre 2019	cedula_de_mantenimiento_vial_de_septiembre.PDF	05/12/2019
146	cedula mantenimiento vial 2019-12-02	cedula_mantenimiento_vial_2019-12-02.pdf	05/12/2019
147	cedula presupuestaria de agosto 2020	cedula_presupuestaria_de_agosto_2020.pdf	04/09/2020
148	cedula presupuestaria de enero a agosto 2020	cedula_presupuestaria_de_enero_a_agosto_2020.pdf	04/09/2020
149	cedula presupuestaria de mantenimiento vial de octubre 2019	cedula_presupuestaria_de_mantenimiento_vial_de_octubre.PDF	05/12/2019
150	certificacion_presupuestaria_microempresas	certificacion_presupuestaria_microempresas_201160802527008/06/2019.pdf	06/06/2019
151	CONTRATO COMPLEMENTARIO ING. JENRY MENDOZA	A.1.pdf	06/05/2014
152	CONTRATO MANTENIMIENTO 21 DE MARZO	A.5.pdf	06/05/2014
153	CONTRATO MANTENIMIENTO 21 DE MARZO 2014	I.2.pdf	07/05/2014
154	CONTRATO MANTENIMIENTO 3 DE OCTUBRE 2014	I.5.pdf	07/05/2014
155	CONTRATO MANTENIMIENTO BRISAS DEL SANGAY	A.6.pdf	06/05/2014
156	CONTRATO MANTENIMIENTO BRISAS DEL SANGAY 2014	I.1.pdf	07/05/2014
157	CONTRATO MANTENIMIENTO BRISAS DEL UPANO	A.9.pdf	06/05/2014
158	CONTRATO MANTENIMIENTO BRISAS DEL UPANO 2014	I.4.pdf	07/05/2014
159	CONTRATO MANTENIMIENTO ESPERANZA DEL FUTURO	A.4.pdf	06/05/2014
160	CONTRATO MANTENIMIENTO LA ESPERANZA	A.3.pdf	06/05/2014
161	CONTRATO MANTENIMIENTO LAS 3 CHORRERAS	A.8.pdf	06/05/2014
162	CONTRATO MANTENIMIENTO LUCHANDO POR EL FUTURO	A.2.pdf	06/05/2014
163	CONTRATO MANTENIMIENTO VALLE DEL RIO	A.7.pdf	06/05/2014
164	CONTRATO MANTENIMIENTO VALLE DEL RIO 2014	I.3.pdf	07/05/2014
165	FOTOS DE MANTENIMIENTO	S.9.doc	04/06/2015
166	FOTOS DE MANTENIMIENTO ENERO 2016	W.1.doc	04/02/2016
167	FOTOS DE TRABAJOS REALIZADOS	M.6.doc	06/10/2014
168	FOTOS DEL PROYECTO	T.8.doc	01/12/2015
169	FOTOS DEL PROYECTO	U.1.doc	01/12/2015
170	FOTOS HIDROBO ENERO 2016	W.2.PDF	04/02/2016
171	FOTOS MANTENIMIENTO DE LA VIA NOVIEMBRE 2014	O.3.doc	05/12/2014
172	FOTOS MANTENIMIENTO DE LA VIA OCTUBRE 2014	N.5.pdf	05/11/2014
173	FOTOS MANTENIMIENTO PROVINCIA	FOTOS_MANTENIMIENTO_PROVINCIA.pdf	05/07/2016
174	FOTOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	J.8.pdf	31/07/2014
175	INFORME 074 C - Nov. 2015	U.2.doc	02/12/2015
176	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.1.pdf	06/05/2014
177	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.2.pdf	06/05/2014
178	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.3.pdf	06/05/2014
179	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.4.pdf	06/05/2014
180	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.5.pdf	06/05/2014
181	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.6.pdf	06/05/2014
182	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.7.pdf	06/05/2014
183	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	I.7.pdf	07/05/2014
184	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	I.9.pdf	07/05/2014
185	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	J.2.pdf	07/05/2014
186	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	J.4.pdf	07/05/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
187	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	J.6.pdf	07/05/2014
188	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	9_DE_OCTUBRE.pdf	04/05/2017
189	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	16_DE_ABRIL_-_KALAGLAS.pdf	04/05/2017
190	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	21_DE_MARZO.pdf	04/05/2017
191	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	BRISAS_DEL_SANGAY.pdf	04/05/2017
192	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	BRISAS_DEL_UPANO.pdf	04/05/2017
193	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	CASCADAS_DE_CUGUSHA.pdf	04/05/2017
194	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	ESPERANZA_DEL_FUTURO.pdf	04/05/2017
195	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	LOS_CEDROS.pdf	04/05/2017
196	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	LUCHANDO_POR_EL_FUTURO.pdf	04/05/2017
197	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	MIRADOR_SHAIME.pdf	04/05/2017
198	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA.pdf	04/05/2017
199	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	TIWINTZA.pdf	04/05/2017
200	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	TRANSFORMANDO_VIAS.pdf	04/05/2017
201	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	18932.pdf	04/05/2018
202	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20556.pdf	04/05/2018
203	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20557.pdf	04/05/2018
204	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20558.pdf	04/05/2018
205	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20560.pdf	04/05/2018
206	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20561.pdf	04/05/2018
207	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20562.pdf	04/05/2018
208	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20563.pdf	04/05/2018
209	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20564.pdf	04/05/2018
210	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20565.pdf	04/05/2018
211	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20566.pdf	04/05/2018
212	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20567.pdf	04/05/2018
213	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20568.pdf	04/05/2018
214	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20559.pdf	04/05/2018
215	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20569.pdf	04/05/2018
216	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	B.8.pdf	06/05/2014
217	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	B.9.pdf	06/05/2014
218	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.1.pdf	06/05/2014
219	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.2.pdf	06/05/2014
220	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.3.pdf	06/05/2014
221	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.4.pdf	06/05/2014
222	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.5.pdf	06/05/2014
223	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.6.pdf	06/05/2014
224	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	J.7.pdf	03/09/2014
225	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	J.8.pdf	03/09/2014
226	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	J.9.pdf	03/09/2014
227	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	K.1.pdf	03/09/2014
228	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	K.2.pdf	03/09/2014
229	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	K.3.pdf	03/09/2014
230	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	K.4.pdf	05/09/2014
231	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21489.pdf	04/09/2018
232	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21493.pdf	04/09/2018
233	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21494.pdf	04/09/2018
234	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21495.pdf	04/09/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
235	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21498.pdf	04/09/2018
236	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21499.pdf	04/09/2018
237	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21500.pdf	04/09/2018
238	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21501.pdf	04/09/2018
239	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21502.pdf	04/09/2018
240	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21503.pdf	04/09/2018
241	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21504.pdf	04/09/2018
242	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21505.pdf	04/09/2018
243	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21507.pdf	04/09/2018
244	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21508.pdf	04/09/2018
245	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21509.pdf	04/09/2018
246	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21510.pdf	04/09/2018
247	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21512.pdf	04/09/2018
248	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21513.pdf	04/09/2018
249	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21514.pdf	04/09/2018
250	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21515.pdf	04/09/2018
251	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21545.pdf	04/09/2018
252	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21546.pdf	04/09/2018
253	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21560.pdf	04/09/2018
254	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2013	H.7.pdf	07/05/2014
255	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	P.7.pdf	06/01/2015
256	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	P.8.pdf	06/01/2015
257	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	P.9.pdf	06/01/2015
258	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	Q.1.pdf	06/01/2015
259	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	Q.2.pdf	06/01/2015
260	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	Q.3.pdf	06/01/2015
261	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	Q.4.pdf	06/01/2015
262	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21493.pdf	04/01/2019
263	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21494.pdf	04/01/2019
264	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21495.pdf	04/01/2019
265	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21498.pdf	04/01/2019
266	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21500.pdf	04/01/2019
267	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21503.pdf	04/01/2019
268	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21504.pdf	04/01/2019
269	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21507.pdf	04/01/2019
270	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21508.pdf	04/01/2019
271	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21512.pdf	04/01/2019
272	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21513.pdf	04/01/2019
273	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21514.pdf	04/01/2019
274	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21546.pdf	04/01/2019
275	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21489.pdf	04/01/2019
276	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21509.pdf	04/01/2019
277	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21515.pdf	04/01/2019
278	INFORME EJECUTIVO ENERO 2014	H.8.pdf	07/05/2014
279	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	Q.5.pdf	04/03/2015
280	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	Q.6.pdf	04/03/2015
281	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	Q.7.pdf	04/03/2015
282	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	Q.8.pdf	04/03/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
283	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	Q.9.pdf	04/03/2015
284	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	R.1.pdf	04/03/2015
285	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	R.2.pdf	04/03/2015
286	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21493.pdf	05/02/2019
287	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21501.pdf	05/02/2019
288	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21502.pdf	05/02/2019
289	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21505.pdf	05/02/2019
290	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21508.pdf	05/02/2019
291	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21510.pdf	05/02/2019
292	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21512.pdf	05/02/2019
293	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21513.pdf	05/02/2019
294	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21545.pdf	05/02/2019
295	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21546.pdf	05/02/2019
296	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21560.pdf	05/02/2019
297	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21507.pdf	05/02/2019
298	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21500.pdf	05/02/2019
299	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21498.pdf	05/02/2019
300	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014	H.9.pdf	07/05/2014
301	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.3.pdf	04/03/2015
302	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.4.pdf	04/03/2015
303	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.5.pdf	04/03/2015
304	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.6.pdf	04/03/2015
305	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.7.pdf	04/03/2015
306	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.8.pdf	04/03/2015
307	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.9.pdf	04/03/2015
308	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21493.pdf	01/03/2019
309	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21494.pdf	01/03/2019
310	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21495.pdf	01/03/2019
311	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21503.pdf	01/03/2019
312	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21504.pdf	01/03/2019
313	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21508.pdf	01/03/2019
314	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21512.pdf	01/03/2019
315	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21513.pdf	01/03/2019
316	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21514.pdf	01/03/2019
317	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21546.pdf	01/03/2019
318	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21510.pdf	01/03/2019
319	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21505.pdf	01/03/2019
320	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21560.pdf	01/03/2019
321	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21545.pdf	01/03/2019
322	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21502.pdf	01/03/2019
323	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21499.pdf	01/03/2019
324	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21501.pdf	01/03/2019
325	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21498.pdf	01/03/2019
326	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21507.pdf	01/03/2019
327	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21500.pdf	01/03/2019
328	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21489.pdf	01/03/2019
329	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21515.pdf	01/03/2019
330	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21509.pdf	01/03/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
331	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	C.7.pdf	06/05/2014
332	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	C.8.pdf	06/05/2014
333	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	C.9.pdf	06/05/2014
334	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.1.pdf	06/05/2014
335	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.2.pdf	06/05/2014
336	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.3.pdf	06/05/2014
337	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.4.pdf	06/05/2014
338	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.5.pdf	06/05/2014
339	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.6.pdf	06/05/2014
340	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	H.5.pdf	05/08/2014
341	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	H.6.pdf	05/08/2014
342	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	H.7.pdf	05/08/2014
343	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	H.8.pdf	05/08/2014
344	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	H.9.pdf	05/08/2014
345	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	I.1.pdf	05/08/2014
346	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21489.pdf	02/08/2018
347	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21494.pdf	02/08/2018
348	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21495.pdf	02/08/2018
349	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21498.pdf	02/08/2018
350	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21499.pdf	02/08/2018
351	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21501.pdf	02/08/2018
352	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21502.pdf	02/08/2018
353	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21505.pdf	02/08/2018
354	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21507.pdf	02/08/2018
355	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21509.pdf	02/08/2018
356	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21510.pdf	02/08/2018
357	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21514.pdf	02/08/2018
358	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21515.pdf	02/08/2018
359	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21545.pdf	02/08/2018
360	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21560.pdf	02/08/2018
361	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	D.7.pdf	06/05/2014
362	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	D.8.pdf	06/05/2014
363	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	D.9.pdf	06/05/2014
364	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	E.1.pdf	06/05/2014
365	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	E.2.pdf	06/05/2014
366	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	E.3.pdf	06/05/2014
367	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	E.4.pdf	06/05/2014
368	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	E.5.pdf	06/05/2014
369	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	K.8.pdf	08/07/2014
370	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	K.9.pdf	08/07/2014
371	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	L.1.pdf	08/07/2014
372	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	L.2.pdf	08/07/2014
373	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	L.3.pdf	08/07/2014
374	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	L.4.pdf	08/07/2014
375	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	L.5.pdf	08/07/2014
376	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	5_DE_AGOSTO.pdf	06/07/2018
377	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	9_de_octubre.pdf	06/07/2018
378	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	16_DE_ABRIL-KALAGLAS.pdf	06/07/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
379	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	21_DE_MARZO.pdf	06/07/2018
380	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	BRISAS_DEL_SANGAY.pdf	06/07/2018
381	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	BRISAS_DEL_UPANO.pdf	06/07/2018
382	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	EL_FUTURO_DE_PATUCA.pdf	06/07/2018
383	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	ESPERANZAS_DEL_FUTURO.pdf	06/07/2018
384	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	HEROES_DE_LA_AMAZONIA.pdf	06/07/2018
385	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	KIMIUS.pdf	06/07/2018
386	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	LOS_CEDROS.pdf	06/07/2018
387	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	LUCHANDO_POR_EL_FUTURO.pdf	06/07/2018
388	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	MIRADOR_SHAIME.pdf	06/07/2018
389	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	PACHECO_ALVAREZ.pdf	06/07/2018
390	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	RIO_BLANCO.pdf	06/07/2018
391	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA.pdf	06/07/2018
392	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	SAN_VICENTE_FERRER.pdf	06/07/2018
393	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	TIWINZA.pdf	06/07/2018
394	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	TRANSFORMANDO_VIAS.pdf	06/07/2018
395	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	TRES_DE_OCTUBRE.pdf	06/07/2018
396	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	UNIDOS_CONSERVANDO_VIAS.pdf	06/07/2018
397	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	VALLE_DEL_RIO.pdf	06/07/2018
398	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	ZUÑAG-19_DE_AGOSTO.pdf	06/07/2018
399	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23604.pdf	05/07/2019
400	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23605.pdf	05/07/2019
401	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23606.pdf	05/07/2019
402	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23607.pdf	05/07/2019
403	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23608.pdf	05/07/2019
404	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23609.pdf	05/07/2019
405	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23610.pdf	05/07/2019
406	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23611.pdf	05/07/2019
407	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23612.pdf	05/07/2019
408	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23614.pdf	05/07/2019
409	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	E.6.pdf	06/05/2014
410	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	E.7.pdf	06/05/2014
411	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	E.8.pdf	06/05/2014
412	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	E.9.pdf	06/05/2014
413	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	F.1.pdf	06/05/2014
414	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	F.2.pdf	06/05/2014
415	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	F.3.pdf	06/05/2014
416	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	I.6.pdf	07/05/2014
417	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	I.8.pdf	07/05/2014
418	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	J.1.pdf	07/05/2014
419	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	J.3.pdf	07/05/2014
420	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	J.5.pdf	07/05/2014
421	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.1.pdf	06/04/2015
422	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.2.pdf	06/04/2015
423	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.3.pdf	06/04/2015
424	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.4.pdf	06/04/2015
425	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.5.pdf	06/04/2015
426	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.6.pdf	06/04/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
427	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.7.pdf	06/04/2015
428	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	3_DE_OCTUBRE_20564.pdf	05/04/2018
429	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	9_DE_OCTUBRE_20559.pdf	05/04/2018
430	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	16_DE_ABRIL_-_KALAGLAS_20565.pdf	05/04/2018
431	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	21_DE_MARZO_20557.pdf	05/04/2018
432	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	BRISAS_DEL_SANGAY_20558.pdf	05/04/2018
433	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	ESPERANZA_DEL_FUTURO_20561.pdf	05/04/2018
434	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	FUTURO_DE_PATUCA_20568.pdf	05/04/2018
435	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	HEROES_DE_LA_AMAZONIA_20556.pdf	05/04/2018
436	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	KIMIUS_20569.pdf	05/04/2018
437	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	LOS_CEDROS_20566.pdf	05/04/2018
438	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	LUCHANDO_POR_EL_FUTURO_20563.pdf	05/04/2018
439	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	RIO_BLANCO_20560.pdf	05/04/2018
440	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA_20567.pdf	05/04/2018
441	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	VALLE_DEL_RIO_20562.pdf	05/04/2018
442	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	20566.pdf	04/05/2018
443	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21489.pdf	05/04/2019
444	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21493.pdf	05/04/2019
445	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21494.pdf	05/04/2019
446	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21495.pdf	05/04/2019
447	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21498.pdf	05/04/2019
448	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21500.pdf	05/04/2019
449	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21503.pdf	05/04/2019
450	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21504.pdf	05/04/2019
451	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21507.pdf	05/04/2019
452	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21508.pdf	05/04/2019
453	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21509.pdf	05/04/2019
454	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21512.pdf	05/04/2019
455	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21513.pdf	05/04/2019
456	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21514.pdf	05/04/2019
457	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21515.pdf	05/04/2019
458	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21546.pdf	05/04/2019
459	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21501.pdf	05/04/2019
460	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21499.pdf	05/04/2019
461	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21545.pdf	05/04/2019
462	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21560.pdf	05/04/2019
463	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21510.pdf	05/04/2019
464	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21505.pdf	05/04/2019
465	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21502.pdf	05/04/2019
466	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.4.pdf	06/05/2014
467	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.5.pdf	06/05/2014
468	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.6.pdf	06/05/2014
469	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.7.pdf	06/05/2014
470	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.8.pdf	06/05/2014
471	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.9.pdf	06/05/2014
472	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	G.1.pdf	06/05/2014
473	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	G.2.pdf	06/05/2014
474	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	J.8.pdf	04/06/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
475	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	J.9.pdf	04/06/2014
476	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	K.1.pdf	04/06/2014
477	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	K.2.pdf	04/06/2014
478	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	K.3.pdf	04/06/2014
479	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	K.4.pdf	04/06/2014
480	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2013	H.6.pdf	07/05/2014
481	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	N.5.pdf	02/12/2014
482	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	N.6.pdf	02/12/2014
483	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	N.7.pdf	02/12/2014
484	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	N.8.pdf	02/12/2014
485	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	N.9.pdf	02/12/2014
486	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	O.1.pdf	02/12/2014
487	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	O.2.pdf	02/12/2014
488	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18638.pdf	04/12/2017
489	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18642.pdf	04/12/2017
490	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18645.pdf	04/12/2017
491	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18646.pdf	04/12/2017
492	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18656.pdf	04/12/2017
493	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18658.pdf	04/12/2017
494	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18660.pdf	04/12/2017
495	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18661.pdf	04/12/2017
496	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18662.pdf	04/12/2017
497	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18682.pdf	04/12/2017
498	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18931.pdf	04/12/2017
499	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18644_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
500	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18659_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
501	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18932_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
502	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_19118_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
503	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18641_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
504	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18643_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
505	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18640_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
506	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18639_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
507	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18637_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
508	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21489.pdf	05/12/2018
509	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21493.pdf	05/12/2018
510	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21503.pdf	05/12/2018
511	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21504.pdf	05/12/2018
512	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21508.pdf	05/12/2018
513	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21509.pdf	05/12/2018
514	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21512.pdf	05/12/2018
515	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21513.pdf	05/12/2018
516	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21515.pdf	05/12/2018
517	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21546.pdf	05/12/2018
518	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21489.pdf	05/12/2018
519	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21494.pdf	05/12/2018
520	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21495.pdf	05/12/2018
521	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21498.pdf	05/12/2018
522	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21500.pdf	05/12/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
523	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21507.pdf	05/12/2018
524	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21514.pdf	05/12/2018
525	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019	23604_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
526	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019	23605_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
527	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019	23606_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
528	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019	23607_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
529	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019	23608_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
530	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019	23609_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
531	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019	23610_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
532	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019	23612_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
533	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019	24207_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
534	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019	23626_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
535	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019	23617_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
536	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2013	H.5.pdf	07/05/2014
537	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	M.7.pdf	05/11/2014
538	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	M.8.pdf	05/11/2014
539	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	M.9.pdf	05/11/2014
540	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	N.1.pdf	05/11/2014
541	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	N.2.pdf	05/11/2014
542	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	N.3.pdf	05/11/2014
543	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	N.4.pdf	05/11/2014
544	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18637.pdf	01/11/2017
545	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18639.pdf	01/11/2017
546	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18641.pdf	01/11/2017
547	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18643.pdf	01/11/2017
548	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18644.pdf	01/11/2017
549	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18659.pdf	01/11/2017
550	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18932.pdf	01/11/2017
551	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_19118.pdf	01/11/2017
552	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21493.pdf	05/11/2018
553	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21498.pdf	05/11/2018
554	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21500.pdf	05/11/2018
555	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21503.pdf	05/11/2018
556	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21504.pdf	05/11/2018
557	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21507.pdf	05/11/2018
558	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21508.pdf	05/11/2018
559	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21512.pdf	05/11/2018
560	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21513.pdf	05/11/2018
561	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21546.pdf	05/11/2018
562	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2019	23604_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2019.pdf	05/11/2019
563	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2019	23605_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2019.pdf	05/11/2019
564	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2019	23610_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2019.pdf	05/11/2019
565	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013	G.3.pdf	06/05/2014
566	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013	G.4.pdf	06/05/2014
567	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013	G.5.pdf	06/05/2014
568	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	L.8.pdf	06/10/2014
569	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	L.9.pdf	06/10/2014
570	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	M.1.pdf	06/10/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
571	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	M.2.pdf	06/10/2014
572	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	M.3.pdf	06/10/2014
573	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	M.4.pdf	06/10/2014
574	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	M.5.pdf	06/10/2014
575	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21489.pdf	04/10/2018
576	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21493.pdf	04/10/2018
577	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21494.pdf	04/10/2018
578	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21495.pdf	04/10/2018
579	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21499.pdf	04/10/2018
580	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21501.pdf	04/10/2018
581	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21502.pdf	04/10/2018
582	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21503.pdf	04/10/2018
583	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21504.pdf	04/10/2018
584	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21505.pdf	04/10/2018
585	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21508.pdf	04/10/2018
586	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21509.pdf	04/10/2018
587	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21510.pdf	04/10/2018
588	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21512.pdf	04/10/2018
589	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21513.pdf	04/10/2018
590	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21514.pdf	04/10/2018
591	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21515.pdf	04/10/2018
592	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21545.pdf	04/10/2018
593	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21546.pdf	04/10/2018
594	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21560.pdf	04/10/2018
595	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2019	23604.pdf	04/10/2019
596	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2019	23605.pdf	04/10/2019
597	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2019	23606.pdf	04/10/2019
598	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2019	23607.pdf	04/10/2019
599	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2019	23609.pdf	04/10/2019
600	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2019	23611.pdf	04/10/2019
601	INFORME MECANICO JULIO 2016	W.7.xls	05/08/2016
602	INFORME MECANICO ABRIL 2015	S.8.xls	06/05/2015
603	INFORME MECANICO ABRIL 2016	W.3.xls	04/05/2016
604	INFORME MECANICO AGOSTO 2014	K.4.xls	05/09/2014
605	INFORME MECANICO DICIEMBRE 2015	U.6.xls	06/01/2016
606	INFORME MECANICO ENERO 2016	U.8.xls	03/02/2016
607	INFORME MECANICO JULIO 2015	T.2.xls	12/08/2015
608	INFORME MECANICO JUNIO 2015	T.1.xls	08/07/2015
609	INFORME MECANICO MARZO 2015	S.8.xls	06/04/2015
610	INFORME MECANICO MARZO 2016	INFORME_MECANICO_MARZO_2016.xls	05/04/2016
611	INFORME MECANICO MAYO 2015	S.9.xls	05/06/2015
612	INFORME MECANICO MAYO 2016	V.8.xls	03/06/2016
613	INFORME MECANICO NOVIEMBRE 2015	U.4.xls	03/12/2015
614	INFORME MECANICO SEPTIEMBRE 2014	M.6.xls	07/10/2014
615	INFORME MECANICO SEPTIEMBRE 2016	Y.1.pdf	04/10/2016
616	INFORME MECANICO SEPTIEMBRE 2016	Y.2.xls	04/10/2016
617	INFORME MECÁNICO NOVIEMBRE 2014	O.3.xls	05/12/2014
618	Informe Riesgos	Informe_Riesgos.pdf	04/01/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
619	INSPECCIÓN FALLAS GEOLOGICAS PARA MANTENIMIENTO	K.8.doc	08/09/2014
620	INSPECCIÓN FALLAS GEOLOGICAS PARA MANTENIMIENTO	K.9.doc	08/09/2014
621	MANTENIMIENTO CARRETERA GUALAQUIZA - MATANGA	K.6.pdf	03/07/2014
622	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS	T.8.doc	06/11/2015
623	MANTENIMIENTO VIAL PLAN DE MILAGRO - SAN JUAN BOSCO	K.7.pdf	03/07/2014
624	MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA	K.5.pdf	03/07/2014
625	MTOP-ADM_MOR-2016-8-ME	V.1.pdf	03/02/2016
626	mtop-adm_mor-2020-67-me	mtop-adm_mor-2020-67-me.pdf	30/04/2020
627	mtop-cgp-2016-30-me	V.4.pdf	04/02/2016
628	MTOP-CON_MOR-2016-22-ME	V.2.pdf	03/02/2016
629	MTOP-CON_MOR-2016-24-ME	V.3.pdf	03/02/2016
630	MTOP-CON_MOR-2016-24-ME	V.5.pdf	04/02/2016
631	MTOP-CONS_MOR-2016-1-ME	V.6.pdf	04/02/2016
632	MTOP-DDMS-20-68-OF	MTOP-DDMS-20-68-OF.pdf	30/04/2020
633	MTOP-DDMS-2016-390-ME	W.5.pdf	04/05/2016
634	MTOP-DDMS-2016-465-ME	V.9.pdf	03/06/2016
635	MTOP-DDMS-2016-491-ME	MTOP-DDMS-2016-491-ME.pdf	05/07/2016
636	MTOP-DDMS-2016-609-ME	W.9.pdf	05/08/2016
637	MTOP-DDMS-2016-808-ME	W.9.pdf	05/12/2016
638	MTOP-DDMS-2020-560-ME	MTOP-DDMS-2020-560-ME.pdf	30/04/2020
639	MTOP-DDMS-2020-983-ME	MTOP-DDMS-2020-983-ME.pdf	05/08/2020
640	MTOP-DPMS-2015-605-ME	T.3.pdf	12/08/2015
641	MTOP-DPMS-2015-945-ME-1	U.3.pdf	03/12/2015
642	MTOP-DPMS-2016-53-ME	V.7.pdf	04/02/2016
643	MTOP-DPMS-2016-79-ME	V.8.pdf	04/02/2016
644	MTOP-FINAN_MOR-2016-3-ME	V.9.pdf	04/02/2016
645	ORDEN DE COMPRA 16 DE ABRIL - KALAGLAS 2017	ORDEN_DE_COMPRA_16_DE_ABRIL_-_KALAGLAS.pdf	05/04/2017
646	ORDEN DE COMPRA 16 DE ABRIL - KALAGLAS 2019	ORDEN_DE_COMPRA_16_DE_ABRIL_-_KALAGLAS_2019.pdf	02/05/2019
647	ORDEN DE COMPRA 21 DE MARZO 2017	ORDEN_DE_COMPRA_21_DE_MARZO.pdf	05/04/2017
648	ORDEN DE COMPRA 21 DE MARZO 2019	ORDEN_DE_COMPRA_21_DE_MARZO_2019.pdf	02/05/2019
649	ORDEN DE COMPRA 5 DE AGOSTO 2019	ORDEN_DE_COMPRA_5_DE_AGOSTO_2019.pdf	02/05/2019
650	ORDEN DE COMPRA 9 DE OCTUBRE 2019	ORDEN_DE_COMPRA_9_DE_OCTUBRE_2019.pdf	02/05/2019
651	ORDEN DE COMPRA 9 DE OCTUBRE/2017	ORDEN_DE_COMPRA_9_DE_OCTUBRE.pdf	05/04/2017
652	ORDEN DE COMPRA BRISAS DEL SANGAY 2017	ORDEN_DE_COMPRA_BRISAS_DEL_SANGAY.pdf	05/04/2017
653	ORDEN DE COMPRA BRISAS DEL SANGAY 2019	ORDEN_DE_COMPRA_BRISAS_DEL_SANGAY_2019.pdf	02/05/2019
654	ORDEN DE COMPRA BRISAS DEL UPANO 2017	ORDEN_DE_COMPRA_BRISAS_DEL_UPANO.pdf	05/04/2017
655	ORDEN DE COMPRA CASCADAS DE CUGUSHA	ORDEN_DE_COMPRA_CASCADAS_DE_CUGUSHA.pdf	03/05/2017
656	ORDEN DE COMPRA EL FUTURO DE PATUCA 2019	ORDEN_DE_COMPRA_EL_FUTURO_DE_PATUCA_2019.pdf	02/05/2019
657	ORDEN DE COMPRA ESPERANZAS DEL FUTURO 2017	ORDEN_DE_COMPRA_ESPERANZAS_DEL_FUTURO.pdf	05/04/2017
658	ORDEN DE COMPRA ESPERANZAS DEL FUTURO 2019	ORDEN_DE_COMPRA_ESPERANZAS_DEL_FUTURO_2019.pdf	02/05/2019
659	ORDEN DE COMPRA HEROES DE LA AMAZONIA 2019	ORDEN_DE_COMPRA_HEROES_DE_LA_AMAZONIA_2019.pdf	02/05/2019
660	ORDEN DE COMPRA KIMIUS 2019	ORDEN_DE_COMPRA_KIMIUS_2019.pdf	02/05/2019
661	ORDEN DE COMPRA LOS CEDROS 2017	ORDEN_DE_COMPRA_LOS_CEDROS.pdf	05/04/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
662	ORDEN DE COMPRA LOS CEDROS 2019	ORDEN_DE_COMPRA_LOS_CEDROS_2019.pdf	02/05/2019
663	ORDEN DE COMPRA LUCHANDO POR EL FUTURO 2017	ORDEN_DE_COMPRA_LUCHANDO_POR_EL_FUTURO.pdf	05/04/2017
664	ORDEN DE COMPRA MARZO2017_MIRADOR SHAIME 2017	ORDEN_DE_COMPRA_MARZO2017_MIRADOR_SHAIME-1050.pdf	05/04/2017
665	ORDEN DE COMPRA PACHECO ALVAREZ	ORDEN_DE_COMPRA_PACHECO_ALVAREZ.pdf	03/05/2017
666	ORDEN DE COMPRA RIO BLANCO 2019	ORDEN_DE_COMPRA_RIO_BLANCO_2019.pdf	02/05/2019
667	ORDEN DE COMPRA SAN PEDRO DE GUALAQUIZA 2017	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA.pdf	05/04/2017
668	ORDEN DE COMPRA SAN PEDRO DE GUALAQUIZA 2019	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA_2019.pdf	02/05/2019
669	ORDEN DE COMPRA SAN VICENTE FERRER 2019	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_VICENTE_FERRER_2019.pdf	02/05/2019
670	ORDEN DE COMPRA TIWINTZA 2017	ORDEN_DE_COMPRA_TIWINTZA.pdf	05/04/2017
671	ORDEN DE COMPRA TIWINTZA 2019	ORDEN_DE_COMPRA_TIWINTZA_2019.pdf	02/05/2019
672	ORDEN DE COMPRA TRANSFORMANDO VIAS 2017	ORDEN_DE_COMPRA_TRANSFORMANDO_VIAS.pdf	05/04/2017
673	ORDEN DE COMPRA TRANSFORMANDO VIAS 2019	ORDEN_DE_COMPRA_TRANSFORMANDO_VIAS_2019.pdf	02/05/2019
674	ORDEN DE COMPRA UNIDOS CONSERVANDO VIAS 2019	ORDEN_DE_COMPRA_UNIDOS_CONSERVANDO_VIAS_2019.pdf	02/05/2019
675	ORDEN DE COMPRA VALLE DEL RIO 2019	ORDEN_DE_COMPRA_VALLE_DEL_RIO_2019.pdf	02/05/2019
676	ORDEN DE COMPRA ZUÑAC 19 DE AGOSTO 2019	ORDEN_DE_COMPRA_ZUÑAC_19_DE_AGOSTO_2019.pdf	02/05/2019
677	orden de compra_mantenimiento vial-sucua-logroño	V.7.pdf	03/06/2016
678	PINTURA DE LOS PUENTES SOBRE LOS RIOS JURUMBAINO, BLANCO, TIMBIANA Y ARAPICOS	L.6.pdf	16/09/2014
679	RECORRIDO INSPECCION FUNCIONARIOS	T.9.doc	01/12/2015
680	REPORTE DE MAQUINARIA NOVIEMBRE 2015	U.5.pdf	03/12/2015
681	REPORTE DE PRESUPUESTO ABRIL 2014	O.7.pdf	24/12/2014
682	REPORTE DE PRESUPUESTO AGOSTO 2014	P.2.pdf	24/12/2014
683	REPORTE DE PRESUPUESTO DICIEMBRE 2014	P.6.pdf	24/12/2014
684	REPORTE DE PRESUPUESTO ENERO 2014	O.4.pdf	24/12/2014
685	REPORTE DE PRESUPUESTO FEBRERO 2014	O.5.pdf	24/12/2014
686	REPORTE DE PRESUPUESTO JULIO 2014	P.1.pdf	24/12/2014
687	REPORTE DE PRESUPUESTO JUNIO 2014	O.9.pdf	24/12/2014
688	REPORTE DE PRESUPUESTO MARZO 2014	O.6.pdf	24/12/2014
689	REPORTE DE PRESUPUESTO MAYO 2014	O.8.pdf	24/12/2014
690	REPORTE DE PRESUPUESTO NOVIEMBRE 2014	P.5.pdf	24/12/2014
691	REPORTE DE PRESUPUESTO OCTUBRE 2014	P.4.pdf	24/12/2014
692	REPORTE DE PRESUPUESTO SEPTIEMBRE 2014	P.3.pdf	24/12/2014
693	REPORTE GRAFICO ABRIL 2016	W.4.pdf	04/05/2016
694	REPORTE LEGALIZADO ENERO 2016	U.9.pdf	03/02/2016
695	REPORTE MECANICO OCTUBRE 2015	T.7.xls	06/11/2015
696	REPORTE MECANICO SEPTIEMBRE	T.5.pdf	07/10/2015
697	REPORTE MECANICO SEPTIEMBRE	T.6.xls	07/10/2015
698	resolucion_de_contratacion_transformando_vias	resolucion_de_contratacion_transformando_vias.doc	05/07/2016
699	RESUMEN DICIEMBRE 2015	U.7.pdf	06/01/2016
700	RESUMEN INFORME MECANICO JULIO 2016	W.8.pdf	05/08/2016
701	SAN PEDRO DE GUALAQUIZA	W.6.pdf	05/08/2016
702	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIA GUALAQUIZA - CHIGUINDA	J.7.pdf	07/05/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	FINANCIERO MTOP			
	ANALISTA ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO MTOP			
Jaramillo Vintimilla, José Francisco	PATROCINADOR EJECUTIVO MTOP	Subsecretario Zonal 6	jjaramillo@mtop.gob.ec	
Tipan Guañuna, Jairo Fernando	SUPERVISOR VIAL MTOP ETAPA DE MANTENIMIENTO	Coordinador Técnico de Infraestructura Distrital/ Líder de Proyecto	jtipan@mtop.gob.ec	64213
Vintimilla Flores, Manuel Alejandro	ADMINISTRADOR DEL PROYECTO MTOP	Director Distrital Morona Santiago	mavintimilla@mtop.gob.ec	60908085/2703-901 ext. 64201

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
38711_1.jpg	06/04/2020