

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 6

Dirección Provincial Morona Santiago

PROYECTO: K043 MTOP- Mantenimiento Vial de la Provincia de Morona Santiago

Líder del Proyecto:	Tipan Guañuna, Jairo Fernando (jtipan@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Jaramillo Martinez, David Andres	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, Provincia - Morona Santiago
Titular:	Vintimilla Flores, Manuel Alejandro	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3661	TIR:	20.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	16,709,858.57
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/03/2012 - 31/01/2022
Fecha de última actualización:	05/03/2021	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	Fecha del siguiente Hito:	31/03/2021

DATOS GENERALES

Descripción

La realización del Manteamiento de las vías que se encuentran a cargo del MTOP en la Provincia de Morona Santiago.

Contratista: Varios contratos con diferentes contratistas, como Microempresas, etc.

Microempresas: 21 de Marzo, Valle del río, Esperanzas del futuro, Luchando por el Futura, Brisas del Sangay, Brisas del Upano,

Objetivo: Mejorar el nivel de servicio del usuario, integrando zonas productivas agrícolas, ganaderas, turísticas y mineras, implementando mano de obra directa e indirecta, servicio directo a las poblaciones de las Provincias del Azuay, Morona y el resto del país.

Linea base.- proyecto se encuentra a nivel de carpeta asfáltica con cunetas revestidas, con señalización horizontal y vertical.

monto mantenimiento año 2012\$ 4.408.599,39
 monto mantenimiento año 2013\$ 1.287.429,58
 monto mantenimiento año 2014\$ 924.557,59
 monto mantenimiento año 2015\$ 3.058.380,48
 monto mantenimiento año 2016\$ 2.000.000,00
 Valor Total \$ 11.678.967,04

Beneficios Cualitativos

Realizando el Mantenimiento se tiene las vías en buenas condiciones, lo que mejora el Comercio, la fácil salida de los productos agrícolas y ganaderos, se incrementa el Turismo tanto nacional como internacional. Es decir, mejorar el nivel de servicio, seguridad vial y costo de viaje.

Tipo de Beneficiario

Directos:
 Indirectos:
 Población de la Provincia de Morona Santiago y Provincia aledañas


Restricciones

Tiempo: la fecha limite para culmiar las obras es el 31 de Diciembre de 2014

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 91.61 %
 Fecha de Inicio: 01/03/2012 Fecha de Fin: 31/01/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	89 %	89 %	90 %	90 %	90 %	91 %	91 %	91 %	93 %	93 %	93 %	94 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
FEBRERO 2021.- Para el año 2021 han concluido el 80% de las órdenes de compra de las Asociaciones de Conservación Vial, se espera la asignación de presupuesto para realizar las respectivas contrataciones para el año 2021. Actualmente se ha priorizado el equipo caminero para trabajar en el mantenimiento emergente de la vía Sigsig - Gualaquiza.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	03/03/2021 - 02:53 PM
ENERO 2021.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: Se emitio las ordenes de compras para las microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	02/02/2021 - 01:48 PM
DICIEMBRE 2020.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: Se emitio las ordenes de compras para las microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/01/2021 - 02:49 PM
NOVIEMBRE 2020.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: Se emitio las ordenes de compras para las microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	03/12/2020 - 09:42 AM
OCTUBRE 2020.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: Se emitio las ordenes de compras para las microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua -	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/11/2020 - 01:19 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2020.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: Se emitio las ordenes de compras para las microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario.</p>	<p>Tipan Guañuna, Jairo Fernando</p>	<p>05/10/2020 - 12:56 PM</p>
<p>AGOSTO 2020.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: Se emitio las ordenes de compras para las microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario.</p>	<p>Tipan Guañuna, Jairo Fernando</p>	<p>04/09/2020 - 09:26 AM</p>
<p>JULIO 2020.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: Se emitio las ordenes de compras para las microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario.</p>	<p>Tipan Guañuna, Jairo Fernando</p>	<p>05/08/2020 - 07:33 AM</p>
<p>JUNIO 2020.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: Se emitio las ordenes de compras para las microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario.</p>	<p>Tipan Guañuna, Jairo Fernando</p>	<p>03/07/2020 - 10:33 AM</p>
<p>MAYO 2020.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: Se emitio las ordenes de compras para las microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario.</p>	<p>Tipan Guañuna, Jairo Fernando</p>	<p>04/06/2020 - 05:39 PM</p>
<p>ABRIL 2020.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: Se emitio las ordenes de compras para las microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc,</p>	<p>Tipan Guañuna, Jairo Fernando</p>	<p>30/04/2020 - 04:33 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario.		
MARZO 2020.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., trabaja por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etcuan Bosco - Gualaquiza	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	06/04/2020 - 05:18 PM
FEBRERO 2020.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., trabaja por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etcuan Bosco - Gualaquiza	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/03/2020 - 01:41 PM
ENERO 2020.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario., además se realiza la colocación de carpeta asfáltica en el sector de Gualaquiza, personal del MTOP sigue realizando los trabajos de mejoramiento de la subrasante en el tramo San Juan Bosco - Gualaquiza	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/02/2020 - 09:36 AM
DICIEMBRE 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario., además se realiza la colocación de carpeta asfáltica en el sector de Gualaquiza, personal del MTOP sigue realizando los trabajos de mejoramiento de la subrasante en el tramo San Juan Bosco - Gualaquiza.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/01/2020 - 04:40 PM
NOVIEMBRE 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario., además se realiza la colocación de carpeta asfáltica en el sector de Gualaquiza, personal del MTOP sigue realizando los trabajos de mejoramiento de la subrasante en el tramo San Juan Bosco - Gualaquiza.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/12/2019 - 09:33 AM
OCTUBRE 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/11/2019 - 05:14 PM
SEPTIEMBRE 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/10/2019 - 11:26 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario.		
AGOSTO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 22 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/09/2019 - 04:29 PM
JULIO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 22 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/09/2019 - 04:29 PM
JUNIO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/07/2019 - 03:23 PM
MAYO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	02/07/2019 - 11:36 AM
ABRIL 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	02/05/2019 - 09:56 AM
MARZO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc a nivel de la red vial estatal.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/04/2019 - 07:17 AM
FEBRERO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc a nivel de la red vial estatal.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	01/03/2019 - 07:38 AM
ENERO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/02/2019 - 10:58 AM
(HITO ASOCIADO 9) DICIEMBRE 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/01/2019 - 09:13 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc		
(HITO ASOCIADO 9) NOVIEMBRE 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/12/2018 - 09:05 AM
(HITO ASOCIADO 9) OCTUBRE 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/11/2018 - 04:01 PM
(HITO ASOCIADO 9) SEPTIEMBRE 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/10/2018 - 01:28 PM
(HITO ASOCIADO 9) AGOSTO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/09/2018 - 11:58 AM
HITO ASOCIADO 9) JULIO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	02/08/2018 - 02:58 PM
HITO ASOCIADO 9) JUNIO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Idrovo Aguirre, Romeo Alexander	06/07/2018 - 07:25 PM
MAYO 2018. Con fecha 28 de mayo de 2018, se analizo y aprobó los avales de servicio de voluntariado, se inicio con el proceso para la contratación, mientras tanto el mes de mayo hubieron fuertes precipitaciones a lo largo de la RVE, los mismos que provocaron el cierre parcial en algunos tramos, se trabajo con maquinaria por administración directa y con colaboración de la empresa privada se despejo las vías, además existió el apoyo de maquinarias de otras Direcciones Distritales.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/06/2018 - 09:52 AM
HITO ASOCIADO 9) ABRIL 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro -	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/05/2018 - 03:07 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc		
(HITO ASOCIADO 9) MARZO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/04/2018 - 04:14 PM
(HITO ASOCIADO 9) FEBRERO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	20/03/2018 - 02:34 PM
(HITO ASOCIADO 9) ENERO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	20/03/2018 - 02:33 PM
(HITO ASOCIADO 9) DICIEMBRE 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/01/2018 - 04:45 PM
(HITO ASOCIADO 9) NOVIEMBRE 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	06/12/2017 - 11:06 AM
(HITO ASOCIADO 9) OCTURE 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	01/11/2017 - 03:42 PM
SEPTIEMBRE 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/10/2017 - 11:46 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc		
AGOSTO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	06/09/2017 - 04:08 PM
JULIO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	04/08/2017 - 12:18 PM
JUNIO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	04/07/2017 - 03:20 PM
MAYO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	05/06/2017 - 04:57 PM
ABRIL 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	03/05/2017 - 02:42 PM
MARZO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	05/04/2017 - 09:58 AM
FEBRERO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., ha realizado trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Mendez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc.	Saavedra Correa, Jose Luis	07/03/2017 - 12:25 PM
ENERO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., a realizado trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Mendez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc.	Saavedra Correa, Jose Luis	07/02/2017 - 09:26 AM
DICIEMBRE 2016.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., a realizado trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón, Plan de Milagro - San Juan Bosco - Kalaglas, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Mendez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc.	Saavedra Correa, Jose Luis	05/01/2017 - 05:33 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
NOVIEMBRE 2016.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., a realizado trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón, Plan de Milagro - San Juan Bosco - Kalaglas, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Mendez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc.	Arias Castro, Franklin	02/12/2016 - 12:25 PM
OCTUBRE 2016.- La Dirección Distrital del MTOP MS., en este periodo ha realizado labores de mantenimiento rutinario especialmente en los rubros limpieza y estabilización de taludes, limpieza de drenaje, señalización, roza a mano y bacheo menor y mayor de la calzada, especialmente con contratos de microempresas, y por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital, dandose énfasis y prioridad al paso de la vía Cebadas - 09 de Octubre km. 49+000, vía Mendez Morona y Bella Unión - Limón, además se ha tenido el aporte de maquinaria de otras Direcciones Provinciales para afrontar sectores críticos y evitar que se suspenda el tráfico vehicular.	Arias Castro, Franklin	01/11/2016 - 11:15 AM
SEPTIEMBRE 2016.- La Dirección Distrital del MTOP MS., en este periodo ha realizado labores de mantenimiento rutinario especialmente en los rubros limpieza y estabilización de taludes, limpieza de drenaje, señalización, roza a mano y bacheo menor y mayor de la calzada, especialmente con contratos de microempresas, y por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital, dandose énfasis y prioridad al paso de la vía Cebadas - 09 de Octubre km. 49+000, vía Mendez Morona y Bella Unión - Limón.	Arias Castro, Franklin	04/10/2016 - 10:35 AM
AGOSTO 2016.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., a trabajado con microempresas de acuerdo a orden de compra en la red vial estatal, además se a ejecutado trabajos por administración directa en sitios críticos para habilitar el paso vehicular debido a derrumbes por desestabilización de taludes, se debe informar que toda la red estatal de la provincia se encuentra a cargo de la Dirección Distrital de Morona Santiago a excepción de la carretera Sigsig - Matanga - Gualaquiza que se encuentra en construcción y cargo de la Cia. Sinohydro, es necesario repotenciar la maquinaria para cubrir el mantenimiento rutinario de toda la red vial	Arias Castro, Franklin	06/09/2016 - 04:20 PM
JULIO 2016.- La Dirección Distrital de Morona Santiago ha realizado el mantenimiento por administración directa, con microempresas, y con las Cias. Contratistas dando prioridad a las siguientes vías: Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Bella Unión, Macas 09 de octubre, Cebadas 09 de octubre, Méndez Morona, Sigsig - Gualaquiza; Méndez Guarumales.	Arias Castro, Franklin	05/08/2016 - 03:15 PM
JUNIO 2016.- Se ha realizado mantenimiento rutinario de la provincia con el siguiente detalle: vía Plan de Milagro - Limón a cargo de la Cia. Hidrobo Estrada, Méndez - Morona a cargo de la Cia. Foepca, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral a cargo de la Cia. Foepca, Plan de Milagro - San Juan Bosco a cargo de la microempresa Transformando Vías, Sucua Logroño - Bella Unión Tramo Sucua - Logroño a cargo de la microempresa Brisas del Upano, Tramo Logroño Méndez a cargo de la microempresa Esperanza del Futuro, Bella Unión - Limón; Bella Unión - Cumtza, a cargo de la microempresa Luchando por el futuro, San Juan Bosco - Gualaquiza, a cargo del MTOP M.S., Macas - Puente Pastaza a cargo del MTOP M.S., Cebadas 09 de octubre a cargo del MTOP M.S., Sigsig - Matanga - Gualaquiza a cargo de la Cia. Sinohydro	Arias Castro, Franklin	05/07/2016 - 12:50 PM
MAYO 2016.- Maquinaria de la Dirección Distrital del MTOP M.S., se encuentra realizando mantenimiento a las siguientes vías: Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza; Bella Unión - Cumtza - Limón, Cebadas - 09 de octubre, además la Cia. Hidrobo Estrada pro medio de contrato vigente se encuentra ejecutando mantenimiento rutinario de la vía Plan de Milagro - Limón, Cia Foepca de las vías Mendez - Morona, 09 de octubre - Macas y Paso Lateral, vía Mendez - Guarumales, además por medio de orden de trabajo se contrato trabajos de conservación vial con la Asociación Brisas del Upano, tramo Sucua - Logroño, con fecha 12 de mayo de 2016, se adjunta respaldo.	Arias Castro, Franklin	03/06/2016 - 11:06 AM
ABRIL 2016.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., debido a la fuerte estación imperante en la red vial estatal ha priorizado los trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, especialmente en la vía 9 de Octubre -Cebadas, Bella Unión - Limón, Plan de Milagro - San Juan Bosco, además la Cia. Foepca ha realizado el mantenimiento de la vía, Macas - 9 de octubre y Paso Lateral, Méndez - San José de Morona, lograndose habilitar el tráfico vehicular de manera oportuna	Arias Castro, Franklin	04/05/2016 - 12:04 PM
MARZO 2016.- Los trabajos de mantenimiento rutinario se han realizado con los Contratistas Foepca e Hidrobo Estrada por medio de contratos vigentes, en el mantenimiento rutinario por administración directa estamos trabajando en la vía Bella Unión - Limón y Cebadas 9 de octubre y Plan de Milagro - Gualaquiza, donde se han producido deslizamientos de taludes, taponamiento de vías, por lo que se a priorizado algunos sectores procediendo a la limpieza de materiales y habilitación al tráfico vehicular	Arias Castro, Franklin	04/04/2016 - 02:32 PM
FEBRERO 2016.- Los trabajos de mantenimiento rutinario se han realizado con los Contratistas Foepca e Hidrobo Estrada por medio de contratos vigentes, en el mantenimiento rutinario por administración directa estamos trabajando en la vía Bella Unión -- Limón y Cebadas 9 de	Arias Castro, Franklin	02/03/2016 - 11:44 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
octubre, donde se han producido deslizamientos de taludes, taponamiento de vías, por lo que se a priorizado algunos sectores procediendo a la limpieza de materiales.		
ENERO 2016.- Las empresas contratistas Cia. Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas, la Supervisión del MTOP M.S., en el informe para el año 2016 solicito se incluya la contratación para la remediación sectores criticos, e implementación de maquinaria para cumplir con el mantenimiento de administración directa, situación que deberá definirse en el mes de febrero 2016, a fin de poder programar los indicadores de cumplimiento para este año, se adjuntan documentos de respaldo	Arias Castro, Franklin	04/02/2016 - 03:46 PM
DICIEMBRE 2015.- Las empresas contratistas Cia. Verdú, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbleta - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas, la Supervisión del MTOP M.S., en el informe para el año 2016 solicito se incluya la contratación para la remediación sectores criticos, e implementación de maquinaria para cumplir con el mantenimiento de administración directa, situación que deberá definirse en el mes de enero a fin de poder programar los indicadores de cumplimiento para este año	Arias Castro, Franklin	05/01/2016 - 02:53 PM
NOVIEMBRE 2015.- Las empresas contratistas Cia. Verdú, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbleta - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas, la Supervisión del MTOP M.S., en el informe para el año 2016 solicito se incluya la contratación para la remediación sectores criticos, e implementación de maquinaria para cumplir con el mantenimiento de administración directa	Arias Castro, Franklin	02/12/2015 - 02:40 PM
OCTUBRE 2015.- Autoridades Superiores del MTOP deberán pronunciarse y darles disposiciones referente a la remediación de fallas geologicas, a la vía cebadas 9 de octubre, Macas Puente Pastaza, Bella Unión Limón, además las empresas contratistas Cia. Verdú, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbleta - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas	Arias Castro, Franklin	04/11/2015 - 03:35 PM
SEPTIEMBRE 2015.- Hasta la presente fecha no se ha iniciado el proceso para la contratación de microempresas de mantenimiento rutinario y emergente para la red vía I estatal E45, a cargo de la Dirección Provincial del MTOP Morona Santiago, con Memorando Nro. MTOP-DPMS-2015-605-ME, de fecha Macas, 21 de julio de 2015, solicitando se tramite recursos economicos para el proceso de contratación, unicamente se trabaja en sectores puntuales con maquinaria (equipo básico) limpiando derrumbes con maquinaria de la Dirección Provincial de Morona Santiago, especialmente en la vía cebadas 9 de octubre, Macas Puente Pastaza, Bella Unión Limón, además las empresas contratistas Cia. Verdú, Cuerpo de Ingenieros, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbleta - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas	Arias Castro, Franklin	07/10/2015 - 08:31 AM
AGOSTO 2015.- Hasta la presente fecha no se ha iniciado el proceso para la contratación de microempresas de mantenimiento rutinario y emergente para la red vía I estatal E45, a cargo de la Dirección Provincial del MTOP Morona Santiago, con Memorando Nro. MTOP-DPMS-2015-605-ME, de fecha Macas, 21 de julio de 2015, solicitando se tramite recursos economicos para el proceso de contratación, unicamente se trabaja en sectores puntuales con maquinaria (equipo básico) limpiando derrumbes con maquinaria de la Dirección Provincial de Morona Santiago, especialmente en la vía cebadas 9 de octubre, Macas Puente Pastaza, Bella Unión Limón, además las empresas contratistas Cia. Verdú, Cuerpo de Ingenieros, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbleta - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas	Arias Castro, Franklin	01/09/2015 - 10:15 AM
JULIO 2015.- Hasta la presente fecha no se ha iniciado el proceso para la contratación de microempresas de mantenimiento rutinario y emergente para la red vía I estatal E45, a	Arias Castro, Franklin	12/08/2015 - 11:51 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>cargo de la Dirección Provincial del MTOP Morona Santiago, con Memorando Nro. MTOP-DPMS-2015-605-ME, de fecha Macas, 21 de julio de 2015, solicitando se tramite recursos economicos para el proceso de contratación, unicamente se trabaja en sectores puntuales con maquinaria (equipo básico) limpiando derrumbes con maquinaria de la Dirección Provincial de Morona Santiago, especialmente en la via cebadas 9 de octubre, Macas Puente Pastaza, Bella Unión Limón, además las empresas contratistas Cia. Verdú, Cuerpo de Ingenieros, Hidrobo Estrada, Foepca estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbletza - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la via Sigsig - Matanga - Gualaquiza.</p>		
<p>JUNIO 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., deberá realizar los procesos de contratación para contratación de microempresas de mantenimiento rutinario, se trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores críticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañía Foepca, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros, El Consorcio Rosario, realizan mantenimiento rutinario que está estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Sector El Rosario, Méndez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por administración directa de acuerdo con lo programado en el año 2015, estos trabajos deberán ser de manera permanente sin interrupciones.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>08/07/2015 - 11:28 AM</p>
<p>Mayo 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., deberá realizar los procesos de contratación para contratación de microempresas de mantenimiento rutinario, se trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores críticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañía Foepca, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros, El Consorcio Rosario, realizan mantenimiento rutinario que está estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Sector El Rosario, Méndez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por administración directa de acuerdo con lo programado en el año 2015, estos trabajos deberán ser de manera permanente sin interrupciones.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>04/06/2015 - 04:13 PM</p>
<p>Abril 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., deberá realizar los procesos de contratación para contratación de microempresas de mantenimiento rutinario, se trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores críticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañía Foepca, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros, El Consorcio Rosario, realizan mantenimiento rutinario que está estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Sector El Rosario, Méndez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por administración directa de acuerdo con lo programado en el año 2015.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>06/05/2015 - 03:51 PM</p>
<p>MARZO 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Foepca, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratos con microempresas el periodo 2015 continuarán, las contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por dministración directa continuará con lo programado en el año 2015.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>06/04/2015 - 03:29 PM</p>
<p>FEBRERO 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes,</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>05/03/2015 - 10:49 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeca, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratos con microempresas el periodo 2015 continuarán, las contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por dministración directa continuará con lo programado en el año 2015.		
ENERO 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeca, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratos con microempresas el periodo 2015 continuarán, las contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por dministración directa continuará con lo programado en el año 2015.	Arias Castro, Franklin	05/03/2015 - 10:49 AM
DICIEMBRE 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeca, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratos con microempresas se han cumplido totalmente el periodo 2014, no ha si con las contratistas que deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por administración directa se ha cumplido con lo programado en el año 2014.	Arias Castro, Franklin	07/01/2015 - 10:41 AM
NOVIEMBRE 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeca, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza.	Arias Castro, Franklin	02/12/2014 - 02:23 PM
OCTUBRE 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeca, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza.	Arias Castro, Franklin	07/11/2014 - 11:33 AM
SEPTIEMBRE 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S, trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeca, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza.	Arias Castro, Franklin	03/10/2014 - 10:01 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2014.- Se trabaja con 7 microempresas de conservación vial en el mantenimiento de la red vial troncal amazonica E45 desde Puente Pastaza hasta Llmón, además existen microempresas de conservación vial a cargo de la Cia Foepca 9 de octubre - Macas y Paso lateral de Macas y la Carretera Méndez - San José, realizandose los siguientes trabajos: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, roza a mano, sello de fisuras, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, arreglo de sectores de hundimientos y asentamientos además se trabaja con maquinaria de la Dirección Provincial de Morona Santiago en los tramos: Sucua - Limón y Plan de Milagro - San Juan Bosco, limpieza de derrumbes, colocación de material en asentamientos, hundimientos, sello de fisuras y nivelación de hundimientos con material asfáltico.	Arias Castro, Franklin	02/09/2014 - 03:58 PM
JULIO 2014.- Se encuentra ejecutando mantenimiento vial limpieza de alcantarillas, limpieza de drenaje, derrumbes a mano, desde el Puente Pastaza hasta Limón. con 6 microempresas, además se encuentra ejecutando mantenimiento rutinario por administración directa en el tramo Bella Unión Limón, Plan de Milagro - San Juan Bosco y Gualaquiza Chiguinda, especialmente en el rubro limpieza de derrumbes y reconfomación de rasante existente.	Arias Castro, Franklin	05/08/2014 - 11:39 AM
JUNIO 2014.- Las Microempresas continuan trabajando en rubros de roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, en la via troncal amazonica Puente Pastaza - Macas - Limón, además también se encuentra trabajando la maquinaria del MTOP M.S., en el mantenimiento de la carretera Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza; Tramo Plan de Milagro - San Juan Bosco y Carretera Sigsig - Matanga - Gualaquiza; Tramo: El Ideal - La Pradera.	Arias Castro, Franklin	01/08/2014 - 10:08 AM
MAYO 2014.- Las Microempresas continuan trabajando en rubros de roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, en la via troncal amazonica Puente Pastaza - Macas - Limón	Arias Castro, Franklin	04/06/2014 - 09:43 AM
ABRIL 2014.- Microempresas se encuentran trabajando en rubros de roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, en la via troncal amazonica Puente Pastaza - Macas - Limón	Arias Castro, Franklin	06/05/2014 - 06:03 PM
MARZO 2014.- La Dirección Provincial se encuentra realizando los tramites para el proceso de contratación en el portal de compras publicas en el mantenimiento rutinario	Arias Castro, Franklin	06/05/2014 - 06:02 PM
FEBRERO 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., deberá iniciar el proceso para la contratación de las microempresas a nivel provincial.	Arias Castro, Franklin	06/05/2014 - 06:01 PM
ENERO 2014: Trabajos de mantenimiento rutinario con microempresas, estan suspendidos hasta efectuar el proceso de contratación para el año 2014.	Arias Castro, Franklin	18/02/2014 - 01:35 PM
DICIEMBRE 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre Izquierdo Campoverde,	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	06/01/2014 - 09:21 AM
NOVIEMBRE 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre Izquierdo Campoverde,	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	01/12/2013 - 03:14 PM
OCTUBRE 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre Izquierdo Campoverde,	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	01/12/2013 - 03:14 PM
SEPTIEMBRE 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/11/2013 - 09:49 AM
AGOSTO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	02/10/2013 - 07:09 AM
JULIO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/09/2013 - 07:33 AM
JUNIO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	29/06/2013 - 03:20 PM
MAYO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	29/06/2013 - 03:20 PM
ABRIL 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	28/05/2013 - 02:39 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MARZO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	04/05/2013 - 08:30 AM
FEBRERO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/04/2013 - 01:05 PM
ENERO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/04/2013 - 01:04 PM
DICIEMBRE 2012: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/04/2013 - 01:04 PM
NOVIEMBRE 2012: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/04/2013 - 01:04 PM
OCTUBRE 2012: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre SEPTIEMBRE 2012: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre AGOSTO 2012.- Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre JULIO 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento JUNIO 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento MAYO 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento ABRIL 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento MARZO 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento FEBRERO 2012.-Se ha iniciado con varios trabajos de mantenimiento como la Señalización Vertical y Horizontal en varios tramos de las vías de la Provincia de Morona Santiago, Microempresas para realizar mantenimiento rutinario, ENERO 2012.-Se han considerado varios Proyectos de Mantenimiento dentro de la Provincia	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	02/12/2012 - 10:06 AM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Requerimiento equipo caminero	03/03/2021	Jairo Fernando Tipan Guañuna	10	10	1	0/1

Problemas cerrados: 9, Abiertos: 1

Riesgos cerrados: 7, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
No hay información disponible	

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	1-Solicitud de Información	01/03/2012		01/03/2012		Sí	5.0
2	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	1-Solicitud de Información	01/03/2012		01/03/2012		Sí	5.0
3	EJECUCIÓN: Inicio Mantenimiento vial con empresas constructoras ejecutado	4-Inicio de Trabajo	02/01/2015		02/01/2015		Sí	5.0
4	EJECUCIÓN: Trabajos de mantenimiento rutinario por administración directa, limpieza de derrumbes, ejecutado 10%	4-Inicio de Trabajo	05/01/2015		05/01/2015		Sí	8.0
5	EJECUCIÓN: Mantenimiento Vial por administración directa, limpieza de derrumbes, ejecutado 50%	5-Entregables Intermedios	02/06/2015		02/06/2015		Sí	8.0
6	EJECUCIÓN: Contratos con Microempresas de mantenimiento rutinario ejecutado	4-Inicio de Trabajo	31/08/2015		31/05/2016		Sí	8.0
7	EJECUCIÓN: Mantenimiento por administracion directa , limpieza de derrumbes ejecutado 60%	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		31/08/2015		Sí	5.0
8	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario con Microempresas contrato legalizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		16/05/2016		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario roza a mano con microempresas ejecutado 50%	5-Entregables Intermedios	01/09/2015		31/08/2016		Sí	5.0
10	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario limpieza de drenajes con microempresa ejecutado 50%	5-Entregables Intermedios	15/10/2015		31/08/2016		Sí	5.0
11	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario roza a mano, con microempresas ejecutado 100%	5-Entregables Intermedios	30/12/2015		31/12/2017		Sí	5.0
12	EJECUCIÓN: Culminación trabajos mantenimiento rutinario por administración directa concluido	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2017		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN: Limpieza del Campamento Patuca ejecutado	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2017		Sí	5.0
14	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial con microempresas, drenaje ejecutado 100%	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2017		Sí	5.0
15	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo ABRIL - JUNIO 2019	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	1.0
16	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo JULIO - SEPTIEMBRE 2019							
17	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo OCTUBRE - DICIEMBRE 2019	5-Entregables Intermedios	30/12/2019		30/12/2019		Sí	1.0
18	CIERRE: Liquidación Económica aprobada 2019	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	1.0
19	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita 2019	5-Entregables Intermedios	31/01/2020		31/01/2020		Sí	1.0
20	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo ABRIL - JUNIO 2020	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	1.0
21	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo JULIO - SEPTIEMBRE 2020	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		30/09/2020		Sí	2.0
22	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo OCTUBRE - DICIEMBRE 2020	5-Entregables Intermedios	30/12/2020		30/12/2020		Sí	1.0
23	CIERRE: Liquidación Económica aprobada 2020	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2020		31/12/2020		Sí	1.0
24	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita 2020	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2021	31/03/2021			No	1.0
25	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo ABRIL - JUNIO 2021	5-Entregables Intermedios	30/06/2021	30/06/2021			No	1.0
26	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo JULIO - SEPTIEMBRE 2021	5-Entregables Intermedios	30/09/2021	30/09/2021			No	2.0
27	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo OCTUBRE - DICIEMBRE 2021	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	1.0
28	CIERRE: Liquidación Económica aprobada 2021	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	0.5
29	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita 2021	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	26/01/2022	26/01/2022			No	0.5
30	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	27/01/2022	27/01/2022			No	1.0
31	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	9-Entregables Formales	28/01/2022	28/01/2022			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
32	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	9-Entregables Formales	29/01/2022	29/01/2022			No	1.0
33	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendietes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	30/01/2022	30/01/2022			No	1.0
34	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	31/01/2022	31/01/2022			No	1.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión positiva se pudo verificar los trabajos de mantenimiento	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	16/03/2016
2	Supervisión positiva del mantenimiento vial en el via del sector del Rosario a General Plaza en Limón Indanza	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	19/10/2015
3	Supervisión negativa de la ejecución de proyecto de acuerdo al hito 3 de Mantenimiento Vial por administración directa programado	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	17/07/2015
4	Historico - Existen inconvenientes en el mantenimiento de la vía, en el tramo Bella Unión # Cumtza, por falta de equipo caminero.	Arcos Tuitza, Juan Rafael	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	02/05/2012
5	Historico - El Ministerio ha procedido a contratar los servicios de conservación vial de la Troncal Amazónica, los mismos que mantienen un buen nivel de servicio.	Arcos Tuitza, Juan Rafael	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	30/03/2012

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Estatal en Buen Estado		-	-	-	01/01/2012	-

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	3,503,690.11
Estimado Al Fin Del Proyecto:	16,709,858.57 **
Costo Total:	11,678,967.04
Total Devengado:	14,157,094.20
% Costo Total Devengado:	121.22 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 121.22 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	61,024,114.21	2,552,764.37	0.00	63,576,878.58
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	23,709,132.53	4,188,834.30	0.00	27,897,966.83
Ppto. Codificado	23,946,491.39	2,552,764.37	0.00	26,499,255.76
Ppto. Comprometido	12,403,787.23	0.00	0.00	12,403,787.23
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	21,828,461.42	2,552,764.37	0.00	24,381,225.79
Ppto. Devengado	14,157,094.20	0.00	0.00	14,157,094.20
Pagado Real	7,351,404.42	0.00	0.00	7,351,404.42
Estimado a fin de año	* 14,157,094.20	0.00	0.00	14,157,094.20
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	7,671,367.22	2,552,764.37	0.00	10,224,131.59
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 64.86 %	0.00 %	0.00 %	58.07 %
Ppto. Codificado 998	1,124,025.17	0.00	0.00	1,124,025.17
Ppto. Devengado 998	929,049.01	0.00	0.00	929,049.01

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	11,874.07		11,874.07				

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	23,654.07		35,528.14				
Mar	486,024.91		521,553.05				
Abr	692,861.36		1,214,414.41				
May	684,676.07		1,899,090.48				
Jun	210,041.61		2,109,132.09				
Jul	163,077.70		2,272,209.79				
Ago	96,758.93		2,368,968.72				
Sep	27,154.07		2,396,122.79				
Oct	34,967.43		2,431,090.22				
Nov	36,794.91		2,467,885.13				
Dic	84,879.24		2,552,764.37				
Total	2,552,764.37						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
18	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
19	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
20	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo
21	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		23606_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2019.pdf	05/11/2019
2	16 DE ABRIL - KALAGLAS	W.5.pdf	05/08/2016
3	1_Informe de cumplimiento_Mantenimiento Vial	1_Informe_de_cumplimiento_Mantenimiento_Vial.pdf	23/01/2018
4	22609_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	22609_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
5	22681_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	22681_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
6	23604_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23604_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
7	23604_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23604_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
8	23604_INFORME EJECUTIVO ENERO 2020	23604_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2020.pdf	05/02/2020
9	23604_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23604_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
10	23604_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23604_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
11	23605_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23605_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
12	23605_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23605_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
13	23605_INFORME EJECUTIVO ENERO 2020	23605_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2020.pdf	05/02/2020
14	23605_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23605_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
15	23605_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23605_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
16	23606_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23606_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
17	23606_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23606_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
18	23606_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23606_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
19	23606_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23606_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
20	23607_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23607_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
21	23607_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23607_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
22	23607_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23607_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
23	23607_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23607_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
24	23608_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23608_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
25	23608_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23608_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
26	23608_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23608_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
27	23609_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23609_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
28	23609_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23609_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
29	23609_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23609_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
30	23609_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23609_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
31	23610_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23610_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
32	23610_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23610_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
33	23610_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23610_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
34	23610_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23610_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
35	23611_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23611_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
36	23611_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23611_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
37	23611_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23611_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
38	23611_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23611_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
39	23612_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23612_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
40	23612_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23612_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
41	23612_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23612_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
42	23614_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23614_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
43	23614_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23614_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
44	23614_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23614_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
45	23614_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23614_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
46	23615_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23615_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
47	23615_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23615_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
48	23615_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23615_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
49	23615_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23615_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
50	23616_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23616_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
51	23616_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23616_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
52	23616_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23616_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
53	23616_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23616_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
54	23617_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23617_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
55	23617_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23617_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
56	23617_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23617_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	05/03/2020
57	23617_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23617_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
58	23618_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23618_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
59	23618_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23618_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
60	23618_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23618_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	05/03/2020
61	23618_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23618_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
62	23619_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23619_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
63	23619_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23619_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
64	23619_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23619_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	05/03/2020
65	23619_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23619_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
66	23620_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23620_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
67	23620_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23620_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
68	23620_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23620_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	05/03/2020
69	23621_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23621_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
70	23621_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23621_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
71	23621_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23621_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
72	23621_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23621_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
73	23622_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23622_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
74	23622_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23622_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
75	23622_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23622_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
76	23622_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23622_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
77	23623_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23623_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
78	23623_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23623_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
79	23623_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23623_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
80	23623_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23623_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
81	23624_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23624_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
82	23624_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23624_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
83	23624_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23624_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
84	23624_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23624_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
85	23625_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23625_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
86	23625_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23625_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
87	23625_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23625_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
88	23625_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23625_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
89	23626_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23626_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
90	23626_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	23626_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
91	23626_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	23626_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
92	23626_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23626_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
93	24207_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	24207_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
94	24207_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	24207_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	04/03/2020
95	24309_CONTRATO_MEZCLA_ASFALTICA_2019	CONTRATO_MEZCLA_ASFALTICA_2019.pdf	05/12/2019
96	24309_INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019	24309_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
97	24309_MTOP-DDMS-19-156-OF	MTOP-DDMS-19-156-OF.pdf	05/12/2019
98	24309_mtop-ddms-2019-1605-me	mtop-ddms-2019-1605-me.pdf	05/12/2019
99	24309_mtop-ddms-2019-1754-me	mtop-ddms-2019-1754-me.pdf	05/12/2019
100	24309_mtop-ddms-2019-1875-me	mtop-ddms-2019-1875-me.pdf	05/12/2019
101	24309_mtop-finan_mor-2019-228-me	mtop-finan_mor-2019-228-me.pdf	05/12/2019
102	25043_CE-20200001849944_limite_chimborazo_-_purshi_san_vicente_ferrer	25043_CE-20200001849944_limite_chimborazo_-_purshi_san_vicente_ferrer.pdf	04/06/2020
103	25043_INFORME EJECUTIVO ENERO 2021	25043_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2021.pdf	04/02/2021
104	25043_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2021	25043_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2021.pdf	05/03/2021
105	25044_CE-20200001849951_abanico_-_macas_-_paso_lateral_valle_del_rio	25044_CE-20200001849951_abanico_-_macas_-_paso_lateral_valle_del_rio.pdf	04/06/2020
106	25044_INFORME EJECUTIVO ENERO 2021	25044_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2021.pdf	04/02/2021
107	25044_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2021	25044_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2021.pdf	05/03/2021
108	25045_CE-20200001849952_don_bosco_-_rio_pastaza_21_de_marzo	25045_CE-20200001849952_don_bosco_-_rio_pastaza_21_de_marzo.pdf	04/06/2020
109	25045_INFORME EJECUTIVO ENERO 2021	25045_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2021.pdf	04/02/2021
110	25045_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2021	25045_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2021.pdf	05/03/2021
111	25046_CE-20200001849984_macas_-_don_bosco_brisas_del_sangay	25046_CE-20200001849984_macas_-_don_bosco_brisas_del_sangay.pdf	04/06/2020
112	25046_INFORME EJECUTIVO ENERO 2021	25046_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2021.pdf	04/02/2021
113	25046_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2021	25046_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2021.pdf	05/03/2021
114	25047_CE-20200001849986_sucua_-_logroño_rio_blanco	25047_CE-20200001849986_sucua_-_logroño_rio_blanco.pdf	04/06/2020
115	25047_INFORME EJECUTIVO ENERO 2021	25047_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2021.pdf	04/02/2021

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
116	25047_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2021	25047_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2021.pdf	05/03/2021
117	25048_CE-20200001850005_logroño_-_bella_union_brisas_del_upano	25048_CE-20200001850005_logroño_-_bella_union_brisas_del_upano.pdf	04/06/2020
118	25048_INFORME EJECUTIVO ENERO 2021	25048_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2021.pdf	04/02/2021
119	25048_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2021	25048_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2021.pdf	05/03/2021
120	25049_CE-20200001850016_bella_union_-_plan_grande_nunkui	25049_CE-20200001850016_bella_union_-_plan_grande_nunkui.pdf	04/06/2020
121	25050_CE-20200001850023_plan_grande_-_yananas_tres_de_octubre	25050_CE-20200001850023_plan_grande_-_yananas_tres_de_octubre.pdf	04/06/2020
122	25050_INFORME EJECUTIVO ENERO 2021	25050_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2021.pdf	04/02/2021
123	25050_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2021	25050_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2021.pdf	05/03/2021
124	25051_CE-20200001850024_yananas_-_limon_luchando_por_el_futuro	25051_CE-20200001850024_yananas_-_limon_luchando_por_el_futuro.pdf	04/06/2020
125	25051_INFORME EJECUTIVO ENERO 2021	25051_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2021.pdf	04/02/2021
126	25051_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2021	25051_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2021.pdf	05/03/2021
127	25052_CE-20200001850061_limon_-_plan_de_milagro_-_indanza_transformando_vias	25052_CE-20200001850061_limon_-_plan_de_milagro_-_indanza_transformando_vias.pdf	04/06/2020
128	25052_INFORME EJECUTIVO ENERO 2021	25052_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2021.pdf	04/02/2021
129	25052_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2021	25052_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2021.pdf	05/03/2021
130	25053_CE-20200001850130_indanza_-_san_juan_bosco_unidos_conservando_vias	25053_CE-20200001850130_indanza_-_san_juan_bosco_unidos_conservando_vias.pdf	04/06/2020
131	25053_INFORME EJECUTIVO ENERO 2021	25053_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2021.pdf	04/02/2021
132	25054_CE-20200001850076_el_empalme_-_gualaquiza_los_cedros	25054_CE-20200001850076_el_empalme_-_gualaquiza_los_cedros.pdf	04/06/2020
133	25054_INFORME EJECUTIVO ENERO 2021	25054_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2021.pdf	04/02/2021
134	25055_CE-20200001850078_gualaquiza_-_chuchumbletza_san_pedro_de_gualaquiza	25055_CE-20200001850078_gualaquiza_-_chuchumbletza_san_pedro_de_gualaquiza.pdf	04/06/2020
135	25055_INFORME EJECUTIVO ENERO 2021	25055_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2021.pdf	04/02/2021
136	25056_CE-20200001850080_entronque_a_santiago_-_san_simon_el_futuro_de_patuca	25056_CE-20200001850080_entronque_a_santiago_-_san_simon_el_futuro_de_patuca.pdf	04/06/2020
137	25056_INFORME EJECUTIVO ENERO 2021	25056_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2021.pdf	04/02/2021
138	25056_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2021	25056_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2021.pdf	05/03/2021
139	25057_CE-20200001850085_san_simon_-_yuquiangas_5_de_agosto	25057_CE-20200001850085_san_simon_-_yuquiangas_5_de_agosto.pdf	04/06/2020
140	25057_INFORME EJECUTIVO ENERO 2021	25057_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2021.pdf	04/02/2021
141	25057_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2021	25057_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2021.pdf	05/03/2021
142	25058_CE-20200001850087_santiago_-_shaime_tiwintza	25058_CE-20200001850087_santiago_-_shaime_tiwintza.pdf	04/06/2020
143	25058_INFORME EJECUTIVO ENERO 2021	25058_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2021.pdf	04/02/2021
144	25058_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2021	25058_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2021.pdf	05/03/2021
145	25059_CE-20200001850128_shaime_-_san_jose_de_morona_pacheco_alvarez	25059_CE-20200001850128_shaime_-_san_jose_de_morona_pacheco_alvarez.pdf	04/06/2020
146	25059_INFORME EJECUTIVO ENERO 2021	25059_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2021.pdf	04/02/2021
147	25059_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2021	25059_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2021.pdf	05/03/2021
148	25100_CE-20200001854176_16_de_abril_kalaglas	25100_CE-20200001854176_16_de_abril_kalaglas.pdf	04/06/2020
149	25101_INFORME EJECUTIVO ENERO 2021	25101_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2021.pdf	04/02/2021
150	25101_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2021	25101_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2021.pdf	05/03/2021
151	25102_INFORME EJECUTIVO ENERO 2021	25102_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2021.pdf	04/02/2021
152	25102_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2021	25102_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2021.pdf	05/03/2021
153	25103_INFORME EJECUTIVO ENERO 2021	25103_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2021.pdf	04/02/2021
154	25105_INFORME EJECUTIVO ENERO 2021	25105_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2021.pdf	04/02/2021
155	25105_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2021	25105_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2021.pdf	05/03/2021

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
156	25106_INFORME EJECUTIVO ENERO 2021	25106_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2021.pdf	04/02/2021
157	25106_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2021	25106_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2021.pdf	05/03/2021
158	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA BRISAS DEL UPANO	T.2.pdf	06/05/2015
159	ACTA DE RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA.pdf BRISAS DEL SANGAY	ACTA_DE_RECEPCIÓN_ADMINISTRATIVA.pdf	06/04/2020
160	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18637_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(9_DE_OCTUBRE).pdf	04/01/2018
161	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18639_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(21_MARZO).pdf	04/01/2018
162	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18640_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(BRISAS_SANGAY).pdf	04/01/2018
163	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18641_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(BRISAS_UPANO).pdf	04/01/2018
164	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18643_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(ESPERANZAS_DEL_FUTURO).pdf	04/01/2018
165	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18644_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(HEROES_AMAZONIA).pdf	04/01/2018
166	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18659_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(RIO_BLANCO).pdf	04/01/2018
167	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 21 DE MARZO	G.6.pdf	06/05/2014
168	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA BRISAS DEL SANGAY	G.7.pdf	06/05/2014
169	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA BRISAS DEL SANGAY	T.1.pdf	06/05/2015
170	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA BRISAS DEL UPANO	G.8.pdf	06/05/2014
171	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CHIGUINDA MATANGA	G.9.pdf	06/05/2014
172	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA ESPERANZAS DEL FUTURO	T.3.pdf	06/05/2015
173	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LA ESPERANZA	H.1.pdf	06/05/2014
174	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LAS 3 CHORRERAS	H.2.pdf	06/05/2014
175	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LUCHANDO POR EL FUTURO	H.3.pdf	06/05/2014
176	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LUCHANDO POR EL FUTURO	T.4.pdf	06/05/2015
177	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA TRES DE OCTUBRE	T.5.pdf	06/05/2015
178	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA VALLE DEL RIO	H.4.pdf	06/05/2014
179	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA VALLE DEL RIO	T.6.pdf	06/05/2015
180	ACTA RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA.pdf	ACTA_RECEPCIÓN_ADMINISTRATIVA.pdf	06/04/2020
181	ACTA RECEPCIÓN DEFINITVA 21 DE MARZO	S.9.pdf	06/05/2015
182	anticipo_mezcla_asfaltica_2019 (1)	anticipo_mezcla_asfaltica_2019_(1).pdf	05/12/2019
183	cedula de mantenimiento vial de noviembre 2020	cedula_de_mantenimiento_vial_de_noviembre_2020.pdf	03/12/2020
184	cedula de mantenimiento vial de enero a noviembre 2020	cedula_de_mantenimiento_vial_de_enero_a_noviembre_2020.pdf	03/12/2020
185	cedula de mantenimiento vial de septiembre 2019	cedula_de_mantenimiento_vial_de_septiembre.PDF	05/12/2019
186	cedula mantenimiento vial 2019-12-02	cedula_mantenimiento_vial_2019-12-02.pdf	05/12/2019
187	cedula presupuestaria de agosto 2020	cedula_presupuestaria_de_agosto_2020.pdf	04/09/2020
188	cedula presupuestaria de enero a agosto 2020	cedula_presupuestaria_de_enero_a_agosto_2020.pdf	04/09/2020
189	cedula presupuestaria de mantenimiento vial de octubre 2019	cedula_presupuestaria_de_mantenimiento_vial_de_octubre.PDF	05/12/2019
190	certificacion_presupuestaria_microempresas	certificacion_presupuestaria_microempresas_201160802527003/06/2019.pdf	03/06/2019
191	CONTRATO COMPLEMENTARIO ING. JENRY MENDOZA	A.1.pdf	06/05/2014
192	CONTRATO MANTENIMIENTO 21 DE MARZO	A.5.pdf	06/05/2014
193	CONTRATO MANTENIMIENTO 21 DE MARZO 2014	I.2.pdf	07/05/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
194	CONTRATO MANTENIMIENTO 3 DE OCTUBRE 2014	I.5.pdf	07/05/2014
195	CONTRATO MANTENIMIENTO BRISAS DEL SANGAY	A.6.pdf	06/05/2014
196	CONTRATO MANTENIMIENTO BRISAS DEL SANGAY 2014	I.1.pdf	07/05/2014
197	CONTRATO MANTENIMIENTO BRISAS DEL UPANO	A.9.pdf	06/05/2014
198	CONTRATO MANTENIMIENTO BRISAS DEL UPANO 2014	I.4.pdf	07/05/2014
199	CONTRATO MANTENIMIENTO ESPERANZA DEL FUTURO	A.4.pdf	06/05/2014
200	CONTRATO MANTENIMIENTO LA ESPERANZA	A.3.pdf	06/05/2014
201	CONTRATO MANTENIMIENTO LAS 3 CHORRERAS	A.8.pdf	06/05/2014
202	CONTRATO MANTENIMIENTO LUCHANDO POR EL FUTURO	A.2.pdf	06/05/2014
203	CONTRATO MANTENIMIENTO VALLE DEL RIO	A.7.pdf	06/05/2014
204	CONTRATO MANTENIMIENTO VALLE DEL RIO 2014	I.3.pdf	07/05/2014
205	FOTOS DE MANTENIMIENTO	S.9.doc	04/06/2015
206	FOTOS DE MANTENIMIENTO ENERO 2016	W.1.doc	04/02/2016
207	FOTOS DE TRABAJOS REALIZADOS	M.6.doc	06/10/2014
208	FOTOS DEL PROYECTO	T.8.doc	01/12/2015
209	FOTOS DEL PROYECTO	U.1.doc	01/12/2015
210	FOTOS HIDROBO ENERO 2016	W.2.PDF	04/02/2016
211	FOTOS MANTENIMIENTO DE LA VIA NOVIEMBRE 2014	O.3.doc	05/12/2014
212	FOTOS MANTENIMIENTO DE LA VIA OCTUBRE 2014	N.5.pdf	05/11/2014
213	FOTOS MANTENIMIENTO PROVINCIA	FOTOS_MANTENIMIENTO_PROVINCIA.pdf	05/07/2016
214	FOTOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	J.8.pdf	31/07/2014
215	INFORME 074 C - Nov. 2015	U.2.doc	02/12/2015
216	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.1.pdf	06/05/2014
217	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.2.pdf	06/05/2014
218	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.3.pdf	06/05/2014
219	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.4.pdf	06/05/2014
220	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.5.pdf	06/05/2014
221	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.6.pdf	06/05/2014
222	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.7.pdf	06/05/2014
223	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	I.7.pdf	07/05/2014
224	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	I.9.pdf	07/05/2014
225	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	J.2.pdf	07/05/2014
226	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	J.4.pdf	07/05/2014
227	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	J.6.pdf	07/05/2014
228	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	9_DE_OCTUBRE.pdf	04/05/2017
229	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	16_DE_ABRIL_- KALAGLAS.pdf	04/05/2017
230	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	21_DE_MARZO.pdf	04/05/2017
231	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	BRISAS_DEL_SANGAY.pdf	04/05/2017
232	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	BRISAS_DEL_UPANO.pdf	04/05/2017
233	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	CASCADAS_DE_CUGUSHA.pdf	04/05/2017
234	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	ESPERANZA_DEL_FUTURO.pdf	04/05/2017
235	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	LOS_CEDROS.pdf	04/05/2017
236	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	LUCHANDO_POR_EL_FUTURO.pdf	04/05/2017
237	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	MIRADOR_SHAIME.pdf	04/05/2017
238	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA.pdf	04/05/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
239	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	TIWINTZA.pdf	04/05/2017
240	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	TRANSFORMANDO_VIAS.pdf	04/05/2017
241	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	18932.pdf	04/05/2018
242	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20556.pdf	04/05/2018
243	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20557.pdf	04/05/2018
244	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20558.pdf	04/05/2018
245	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20560.pdf	04/05/2018
246	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20561.pdf	04/05/2018
247	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20562.pdf	04/05/2018
248	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20563.pdf	04/05/2018
249	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20564.pdf	04/05/2018
250	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20565.pdf	04/05/2018
251	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20566.pdf	04/05/2018
252	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20567.pdf	04/05/2018
253	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20568.pdf	04/05/2018
254	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20559.pdf	04/05/2018
255	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20569.pdf	04/05/2018
256	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	B.8.pdf	06/05/2014
257	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	B.9.pdf	06/05/2014
258	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.1.pdf	06/05/2014
259	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.2.pdf	06/05/2014
260	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.3.pdf	06/05/2014
261	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.4.pdf	06/05/2014
262	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.5.pdf	06/05/2014
263	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.6.pdf	06/05/2014
264	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	J.7.pdf	03/09/2014
265	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	J.8.pdf	03/09/2014
266	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	J.9.pdf	03/09/2014
267	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	K.1.pdf	03/09/2014
268	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	K.2.pdf	03/09/2014
269	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	K.3.pdf	03/09/2014
270	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	K.4.pdf	05/09/2014
271	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21489.pdf	04/09/2018
272	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21493.pdf	04/09/2018
273	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21494.pdf	04/09/2018
274	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21495.pdf	04/09/2018
275	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21498.pdf	04/09/2018
276	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21499.pdf	04/09/2018
277	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21500.pdf	04/09/2018
278	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21501.pdf	04/09/2018
279	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21502.pdf	04/09/2018
280	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21503.pdf	04/09/2018
281	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21504.pdf	04/09/2018
282	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21505.pdf	04/09/2018
283	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21507.pdf	04/09/2018
284	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21508.pdf	04/09/2018
285	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21509.pdf	04/09/2018
286	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21510.pdf	04/09/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
287	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21512.pdf	04/09/2018
288	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21513.pdf	04/09/2018
289	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21514.pdf	04/09/2018
290	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21515.pdf	04/09/2018
291	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21545.pdf	04/09/2018
292	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21546.pdf	04/09/2018
293	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21560.pdf	04/09/2018
294	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2013	H.7.pdf	07/05/2014
295	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	P.7.pdf	06/01/2015
296	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	P.8.pdf	06/01/2015
297	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	P.9.pdf	06/01/2015
298	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	Q.1.pdf	06/01/2015
299	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	Q.2.pdf	06/01/2015
300	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	Q.3.pdf	06/01/2015
301	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	Q.4.pdf	06/01/2015
302	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21493.pdf	04/01/2019
303	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21494.pdf	04/01/2019
304	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21495.pdf	04/01/2019
305	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21498.pdf	04/01/2019
306	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21500.pdf	04/01/2019
307	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21503.pdf	04/01/2019
308	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21504.pdf	04/01/2019
309	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21507.pdf	04/01/2019
310	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21508.pdf	04/01/2019
311	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21512.pdf	04/01/2019
312	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21513.pdf	04/01/2019
313	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21514.pdf	04/01/2019
314	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21546.pdf	04/01/2019
315	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21489.pdf	04/01/2019
316	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21509.pdf	04/01/2019
317	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21515.pdf	04/01/2019
318	INFORME EJECUTIVO ENERO 2014	H.8.pdf	07/05/2014
319	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	Q.5.pdf	04/03/2015
320	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	Q.6.pdf	04/03/2015
321	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	Q.7.pdf	04/03/2015
322	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	Q.8.pdf	04/03/2015
323	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	Q.9.pdf	04/03/2015
324	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	R.1.pdf	04/03/2015
325	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	R.2.pdf	04/03/2015
326	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21493.pdf	05/02/2019
327	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21501.pdf	05/02/2019
328	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21502.pdf	05/02/2019
329	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21505.pdf	05/02/2019
330	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21508.pdf	05/02/2019
331	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21510.pdf	05/02/2019
332	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21512.pdf	05/02/2019
333	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21513.pdf	05/02/2019
334	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21545.pdf	05/02/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
335	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21546.pdf	05/02/2019
336	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21560.pdf	05/02/2019
337	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21507.pdf	05/02/2019
338	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21500.pdf	05/02/2019
339	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21498.pdf	05/02/2019
340	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014	H.9.pdf	07/05/2014
341	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.3.pdf	04/03/2015
342	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.4.pdf	04/03/2015
343	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.5.pdf	04/03/2015
344	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.6.pdf	04/03/2015
345	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.7.pdf	04/03/2015
346	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.8.pdf	04/03/2015
347	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.9.pdf	04/03/2015
348	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21493.pdf	01/03/2019
349	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21494.pdf	01/03/2019
350	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21495.pdf	01/03/2019
351	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21503.pdf	01/03/2019
352	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21504.pdf	01/03/2019
353	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21508.pdf	01/03/2019
354	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21512.pdf	01/03/2019
355	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21513.pdf	01/03/2019
356	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21514.pdf	01/03/2019
357	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21546.pdf	01/03/2019
358	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21510.pdf	01/03/2019
359	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21505.pdf	01/03/2019
360	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21560.pdf	01/03/2019
361	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21545.pdf	01/03/2019
362	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21502.pdf	01/03/2019
363	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21499.pdf	01/03/2019
364	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21501.pdf	01/03/2019
365	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21498.pdf	01/03/2019
366	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21507.pdf	01/03/2019
367	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21500.pdf	01/03/2019
368	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21489.pdf	01/03/2019
369	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21515.pdf	01/03/2019
370	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21509.pdf	01/03/2019
371	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	C.7.pdf	06/05/2014
372	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	C.8.pdf	06/05/2014
373	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	C.9.pdf	06/05/2014
374	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.1.pdf	06/05/2014
375	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.2.pdf	06/05/2014
376	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.3.pdf	06/05/2014
377	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.4.pdf	06/05/2014
378	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.5.pdf	06/05/2014
379	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.6.pdf	06/05/2014
380	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	H.5.pdf	05/08/2014
381	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	H.6.pdf	05/08/2014
382	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	H.7.pdf	05/08/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
383	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	H.8.pdf	05/08/2014
384	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	H.9.pdf	05/08/2014
385	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	I.1.pdf	05/08/2014
386	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21489.pdf	02/08/2018
387	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21494.pdf	02/08/2018
388	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21495.pdf	02/08/2018
389	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21498.pdf	02/08/2018
390	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21499.pdf	02/08/2018
391	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21501.pdf	02/08/2018
392	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21502.pdf	02/08/2018
393	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21505.pdf	02/08/2018
394	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21507.pdf	02/08/2018
395	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21509.pdf	02/08/2018
396	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21510.pdf	02/08/2018
397	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21514.pdf	02/08/2018
398	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21515.pdf	02/08/2018
399	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21545.pdf	02/08/2018
400	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21560.pdf	02/08/2018
401	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	D.7.pdf	06/05/2014
402	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	D.8.pdf	06/05/2014
403	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	D.9.pdf	06/05/2014
404	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	E.1.pdf	06/05/2014
405	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	E.2.pdf	06/05/2014
406	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	E.3.pdf	06/05/2014
407	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	E.4.pdf	06/05/2014
408	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	E.5.pdf	06/05/2014
409	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	K.8.pdf	08/07/2014
410	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	K.9.pdf	08/07/2014
411	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	L.1.pdf	08/07/2014
412	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	L.2.pdf	08/07/2014
413	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	L.3.pdf	08/07/2014
414	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	L.4.pdf	08/07/2014
415	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	L.5.pdf	08/07/2014
416	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	5_DE_AGOSTO.pdf	06/07/2018
417	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	9_de_octubre.pdf	06/07/2018
418	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	16_DE_ABRIL-KALAGLAS.pdf	06/07/2018
419	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	21_DE_MARZO.pdf	06/07/2018
420	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	BRISAS_DEL_SANGAY.pdf	06/07/2018
421	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	BRISAS_DEL_UPANO.pdf	06/07/2018
422	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	EL_FUTURO_DE_PATUCA.pdf	06/07/2018
423	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	ESPERANZAS_DEL_FUTURO.pdf	06/07/2018
424	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	HEROES_DE_LA_AMAZONIA.pdf	06/07/2018
425	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	KIMIUS.pdf	06/07/2018
426	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	LOS_CEDROS.pdf	06/07/2018
427	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	LUCHANDO_POR_EL_FUTURO.pdf	06/07/2018
428	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	MIRADOR_SHAIME.pdf	06/07/2018
429	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	PACHECO_ALVAREZ.pdf	06/07/2018
430	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	RIO_BLANCO.pdf	06/07/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
431	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA.pdf	06/07/2018
432	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	SAN_VICENTE_FERRER.pdf	06/07/2018
433	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	TIWINZA.pdf	06/07/2018
434	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	TRANSFORMANDO_VIAS.pdf	06/07/2018
435	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	TRES_DE_OCTUBRE.pdf	06/07/2018
436	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	UNIDOS_CONSERVANDO_VIAS.pdf	06/07/2018
437	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	VALLE_DEL_RIO.pdf	06/07/2018
438	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	ZUÑAG-19_DE_AGOSTO.pdf	06/07/2018
439	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23604.pdf	05/07/2019
440	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23605.pdf	05/07/2019
441	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23606.pdf	05/07/2019
442	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23607.pdf	05/07/2019
443	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23608.pdf	05/07/2019
444	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23609.pdf	05/07/2019
445	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23610.pdf	05/07/2019
446	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23611.pdf	05/07/2019
447	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23612.pdf	05/07/2019
448	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23614.pdf	05/07/2019
449	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	E.6.pdf	06/05/2014
450	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	E.7.pdf	06/05/2014
451	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	E.8.pdf	06/05/2014
452	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	E.9.pdf	06/05/2014
453	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	F.1.pdf	06/05/2014
454	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	F.2.pdf	06/05/2014
455	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	F.3.pdf	06/05/2014
456	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	I.6.pdf	07/05/2014
457	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	I.8.pdf	07/05/2014
458	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	J.1.pdf	07/05/2014
459	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	J.3.pdf	07/05/2014
460	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	J.5.pdf	07/05/2014
461	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.1.pdf	06/04/2015
462	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.2.pdf	06/04/2015
463	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.3.pdf	06/04/2015
464	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.4.pdf	06/04/2015
465	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.5.pdf	06/04/2015
466	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.6.pdf	06/04/2015
467	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.7.pdf	06/04/2015
468	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	3_DE_OCTUBRE_20564.pdf	05/04/2018
469	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	9_DE_OCTUBRE_20559.pdf	05/04/2018
470	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	16_DE_ABRIL_- KALAGLAS_20565.pdf	05/04/2018
471	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	21_DE_MARZO_20557.pdf	05/04/2018
472	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	BRISAS_DEL_SANGAY_20558.pdf	05/04/2018
473	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	ESPERANZA_DEL_FUTURO_20561.pdf	05/04/2018
474	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	FUTURO_DE_PATUCA_20568.pdf	05/04/2018
475	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	HEROES_DE_LA_AMAZONIA_20556.pdf	05/04/2018
476	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	KIMIUS_20569.pdf	05/04/2018
477	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	LOS_CEDROS_20566.pdf	05/04/2018
478	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	LUCHANDO_POR_EL_FUTURO_20563.pdf	05/04/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
479	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	RIO_BLANCO_20560.pdf	05/04/2018
480	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA_20567.pdf	05/04/2018
481	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	VALLE_DEL_RIO_20562.pdf	05/04/2018
482	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	20566.pdf	04/05/2018
483	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21489.pdf	05/04/2019
484	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21493.pdf	05/04/2019
485	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21494.pdf	05/04/2019
486	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21495.pdf	05/04/2019
487	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21498.pdf	05/04/2019
488	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21500.pdf	05/04/2019
489	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21503.pdf	05/04/2019
490	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21504.pdf	05/04/2019
491	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21507.pdf	05/04/2019
492	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21508.pdf	05/04/2019
493	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21509.pdf	05/04/2019
494	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21512.pdf	05/04/2019
495	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21513.pdf	05/04/2019
496	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21514.pdf	05/04/2019
497	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21515.pdf	05/04/2019
498	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21546.pdf	05/04/2019
499	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21501.pdf	05/04/2019
500	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21499.pdf	05/04/2019
501	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21545.pdf	05/04/2019
502	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21560.pdf	05/04/2019
503	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21510.pdf	05/04/2019
504	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21505.pdf	05/04/2019
505	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21502.pdf	05/04/2019
506	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.4.pdf	06/05/2014
507	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.5.pdf	06/05/2014
508	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.6.pdf	06/05/2014
509	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.7.pdf	06/05/2014
510	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.8.pdf	06/05/2014
511	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.9.pdf	06/05/2014
512	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	G.1.pdf	06/05/2014
513	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	G.2.pdf	06/05/2014
514	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	J.8.pdf	04/06/2014
515	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	J.9.pdf	04/06/2014
516	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	K.1.pdf	04/06/2014
517	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	K.2.pdf	04/06/2014
518	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	K.3.pdf	04/06/2014
519	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	K.4.pdf	04/06/2014
520	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2013	H.6.pdf	07/05/2014
521	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	N.5.pdf	02/12/2014
522	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	N.6.pdf	02/12/2014
523	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	N.7.pdf	02/12/2014
524	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	N.8.pdf	02/12/2014
525	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	N.9.pdf	02/12/2014
526	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	O.1.pdf	02/12/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
527	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	O.2.pdf	02/12/2014
528	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18638.pdf	04/12/2017
529	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18642.pdf	04/12/2017
530	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18645.pdf	04/12/2017
531	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18646.pdf	04/12/2017
532	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18656.pdf	04/12/2017
533	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18658.pdf	04/12/2017
534	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18660.pdf	04/12/2017
535	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18661.pdf	04/12/2017
536	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18662.pdf	04/12/2017
537	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18682.pdf	04/12/2017
538	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18931.pdf	04/12/2017
539	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18644_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
540	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18659_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
541	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18932_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
542	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_19118_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
543	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18641_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
544	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18643_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
545	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18640_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
546	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18639_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
547	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18637_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
548	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21489.pdf	05/12/2018
549	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21493.pdf	05/12/2018
550	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21503.pdf	05/12/2018
551	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21504.pdf	05/12/2018
552	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21508.pdf	05/12/2018
553	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21509.pdf	05/12/2018
554	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21512.pdf	05/12/2018
555	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21513.pdf	05/12/2018
556	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21515.pdf	05/12/2018
557	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21546.pdf	05/12/2018
558	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21489.pdf	05/12/2018
559	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21494.pdf	05/12/2018
560	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21495.pdf	05/12/2018
561	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21498.pdf	05/12/2018
562	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21500.pdf	05/12/2018
563	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21507.pdf	05/12/2018
564	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21514.pdf	05/12/2018
565	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019	23604_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
566	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019	23605_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
567	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019	23606_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
568	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019	23607_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
569	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019	23608_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
570	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019	23609_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
571	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019	23610_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
572	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019	23612_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
573	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019	24207_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
574	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019	23626_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
575	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019	23617_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
576	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2013	H.5.pdf	07/05/2014
577	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	M.7.pdf	05/11/2014
578	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	M.8.pdf	05/11/2014
579	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	M.9.pdf	05/11/2014
580	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	N.1.pdf	05/11/2014
581	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	N.2.pdf	05/11/2014
582	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	N.3.pdf	05/11/2014
583	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	N.4.pdf	05/11/2014
584	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18637.pdf	01/11/2017
585	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18639.pdf	01/11/2017
586	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18641.pdf	01/11/2017
587	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18643.pdf	01/11/2017
588	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18644.pdf	01/11/2017
589	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18659.pdf	01/11/2017
590	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18932.pdf	01/11/2017
591	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_19118.pdf	01/11/2017
592	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21493.pdf	05/11/2018
593	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21498.pdf	05/11/2018
594	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21500.pdf	05/11/2018
595	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21503.pdf	05/11/2018
596	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21504.pdf	05/11/2018
597	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21507.pdf	05/11/2018
598	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21508.pdf	05/11/2018
599	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21512.pdf	05/11/2018
600	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21513.pdf	05/11/2018
601	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21546.pdf	05/11/2018
602	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2019	23604_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2019.pdf	05/11/2019
603	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2019	23605_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2019.pdf	05/11/2019
604	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2019	23610_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2019.pdf	05/11/2019
605	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013	G.3.pdf	06/05/2014
606	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013	G.4.pdf	06/05/2014
607	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013	G.5.pdf	06/05/2014
608	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	L.8.pdf	06/10/2014
609	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	L.9.pdf	06/10/2014
610	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	M.1.pdf	06/10/2014
611	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	M.2.pdf	06/10/2014
612	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	M.3.pdf	06/10/2014
613	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	M.4.pdf	06/10/2014
614	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	M.5.pdf	06/10/2014
615	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21489.pdf	04/10/2018
616	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21493.pdf	04/10/2018
617	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21494.pdf	04/10/2018
618	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21495.pdf	04/10/2018
619	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21499.pdf	04/10/2018
620	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21501.pdf	04/10/2018
621	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21502.pdf	04/10/2018
622	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21503.pdf	04/10/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
623	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21504.pdf	04/10/2018
624	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21505.pdf	04/10/2018
625	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21508.pdf	04/10/2018
626	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21509.pdf	04/10/2018
627	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21510.pdf	04/10/2018
628	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21512.pdf	04/10/2018
629	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21513.pdf	04/10/2018
630	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21514.pdf	04/10/2018
631	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21515.pdf	04/10/2018
632	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21545.pdf	04/10/2018
633	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21546.pdf	04/10/2018
634	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21560.pdf	04/10/2018
635	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2019	23604.pdf	04/10/2019
636	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2019	23605.pdf	04/10/2019
637	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2019	23606.pdf	04/10/2019
638	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2019	23607.pdf	04/10/2019
639	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2019	23609.pdf	04/10/2019
640	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2019	23611.pdf	04/10/2019
641	INFORME MECANICO JULIO 2016	W.7.xls	05/08/2016
642	INFORME MECANICO ABRIL 2015	S.8.xls	06/05/2015
643	INFORME MECANICO ABRIL 2016	W.3.xls	04/05/2016
644	INFORME MECANICO AGOSTO 2014	K.4.xls	05/09/2014
645	INFORME MECANICO DICIEMBRE 2015	U.6.xls	06/01/2016
646	INFORME MECANICO ENERO 2016	U.8.xls	03/02/2016
647	INFORME MECANICO JULIO 2015	T.2.xls	12/08/2015
648	INFORME MECANICO JUNIO 2015	T.1.xls	08/07/2015
649	INFORME MECANICO MARZO 2015	S.8.xls	06/04/2015
650	INFORME MECANICO MARZO 2016	INFORME_MECANICO_MARZO_2016.xls	05/04/2016
651	INFORME MECANICO MAYO 2015	S.9.xls	05/06/2015
652	INFORME MECANICO MAYO 2016	V.8.xls	03/06/2016
653	INFORME MECANICO NOVIEMBRE 2015	U.4.xls	03/12/2015
654	INFORME MECANICO SEPTIEMBRE 2014	M.6.xls	07/10/2014
655	INFORME MECANICO SEPTIEMBRE 2016	Y.1.pdf	04/10/2016
656	INFORME MECANICO SEPTIEMBRE 2016	Y.2.xls	04/10/2016
657	INFORME MECÁNICO NOVIEMBRE 2014	O.3.xls	05/12/2014
658	Informe Riesgos	Informe_Riesgos.pdf	04/01/2020
659	INSPECCIÓN FALLAS GEOLOGICAS PARA MANTENIMIENTO	K.8.doc	08/09/2014
660	INSPECCIÓN FALLAS GEOLOGICAS PARA MANTENIMIENTO	K.9.doc	08/09/2014
661	MANTENIMIENTO CARRETERA GUALAQUIZA - MATANGA	K.6.pdf	03/07/2014
662	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS	T.8.doc	06/11/2015
663	MANTENIMIENTO VIAL PLAN DE MILAGRO - SAN JUAN BOSCO	K.7.pdf	03/07/2014
664	MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA	K.5.pdf	03/07/2014
665	MTOP-ADM_MOR-2016-8-ME	V.1.pdf	03/02/2016
666	mtop-adm_mor-2020-67-me	mtop-adm_mor-2020-67-me.pdf	30/04/2020
667	mtop-cgp-2016-30-me	V.4.pdf	04/02/2016
668	MTOP-CON_MOR-2016-22-ME	V.2.pdf	03/02/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
669	MTOP-CON_MOR-2016-24-ME	V.3.pdf	03/02/2016
670	MTOP-CON_MOR-2016-24-ME	V.5.pdf	04/02/2016
671	MTOP-CONS_MOR-2016-1-ME	V.6.pdf	04/02/2016
672	MTOP-DDMS-20-68-OF	MTOP-DDMS-20-68-OF.pdf	30/04/2020
673	MTOP-DDMS-2016-390-ME	W.5.pdf	04/05/2016
674	MTOP-DDMS-2016-465-ME	V.9.pdf	03/06/2016
675	MTOP-DDMS-2016-491-ME	MTOP-DDMS-2016-491-ME.pdf	05/07/2016
676	MTOP-DDMS-2016-609-ME	W.9.pdf	05/08/2016
677	MTOP-DDMS-2016-808-ME	W.9.pdf	05/12/2016
678	MTOP-DDMS-2020-560-ME	MTOP-DDMS-2020-560-ME.pdf	30/04/2020
679	MTOP-DDMS-2020-983-ME	MTOP-DDMS-2020-983-ME.pdf	05/08/2020
680	MTOP-DPMS-2015-605-ME	T.3.pdf	12/08/2015
681	MTOP-DPMS-2015-945-ME-1	U.3.pdf	03/12/2015
682	MTOP-DPMS-2016-53-ME	V.7.pdf	04/02/2016
683	MTOP-DPMS-2016-79-ME	V.8.pdf	04/02/2016
684	MTOP-FINAN_MOR-2016-3-ME	V.9.pdf	04/02/2016
685	ORDEN DE COMPRA 16 DE ABRIL - KALAGLAS 2017	ORDEN_DE_COMPRA_16_DE_ABRIL_-_KALAGLAS.pdf	05/04/2017
686	ORDEN DE COMPRA 16 DE ABRIL - KALAGLAS 2019	ORDEN_DE_COMPRA_16_DE_ABRIL_-_KALAGLAS_2019.pdf	02/05/2019
687	ORDEN DE COMPRA 21 DE MARZO 2017	ORDEN_DE_COMPRA_21_DE_MARZO.pdf	05/04/2017
688	ORDEN DE COMPRA 21 DE MARZO 2019	ORDEN_DE_COMPRA_21_DE_MARZO_2019.pdf	02/05/2019
689	ORDEN DE COMPRA 5 DE AGOSTO 2019	ORDEN_DE_COMPRA_5_DE_AGOSTO_2019.pdf	02/05/2019
690	ORDEN DE COMPRA 9 DE OCTUBRE 2019	ORDEN_DE_COMPRA_9_DE_OCTUBRE_2019.pdf	02/05/2019
691	ORDEN DE COMPRA 9 DE OCTUBRE/2017	ORDEN_DE_COMPRA_9_DE_OCTUBRE.pdf	05/04/2017
692	ORDEN DE COMPRA BRISAS DEL SANGAY 2017	ORDEN_DE_COMPRA_BRISAS_DEL_SANGAY.pdf	05/04/2017
693	ORDEN DE COMPRA BRISAS DEL SANGAY 2019	ORDEN_DE_COMPRA_BRISAS_DEL_SANGAY_2019.pdf	02/05/2019
694	ORDEN DE COMPRA BRISAS DEL UPANO 2017	ORDEN_DE_COMPRA_BRISAS_DEL_UPANO.pdf	05/04/2017
695	ORDEN DE COMPRA CASCADAS DE CUGUSHA	ORDEN_DE_COMPRA_CASCADAS_DE_CUGUSHA.pdf	03/05/2017
696	ORDEN DE COMPRA EL FUTURO DE PATUCA 2019	ORDEN_DE_COMPRA_EL_FUTURO_DE_PATUCA_2019.pdf	02/05/2019
697	ORDEN DE COMPRA ESPERANZAS DEL FUTURO 2017	ORDEN_DE_COMPRA_ESPERANZAS_DEL_FUTURO.pdf	05/04/2017
698	ORDEN DE COMPRA ESPERANZAS DEL FUTURO 2019	ORDEN_DE_COMPRA_ESPERANZAS_DEL_FUTURO_2019.pdf	02/05/2019
699	ORDEN DE COMPRA HEROES DE LA AMAZONIA 2019	ORDEN_DE_COMPRA_HEROES_DE_LA_AMAZONIA_2019.pdf	02/05/2019
700	ORDEN DE COMPRA KIMIUS 2019	ORDEN_DE_COMPRA_KIMIUS_2019.pdf	02/05/2019
701	ORDEN DE COMPRA LOS CEDROS 2017	ORDEN_DE_COMPRA_LOS_CEDROS.pdf	05/04/2017
702	ORDEN DE COMPRA LOS CEDROS 2019	ORDEN_DE_COMPRA_LOS_CEDROS_2019.pdf	02/05/2019
703	ORDEN DE COMPRA LUCHANDO POR EL FUTURO 2017	ORDEN_DE_COMPRA_LUCHANDO_POR_EL_FUTURO.pdf	05/04/2017
704	ORDEN DE COMPRA MARZO2017_MIRADOR SHAIME 2017	ORDEN_DE_COMPRA_MARZO2017_MIRADOR_SHAIME-1050.pdf	05/04/2017
705	ORDEN DE COMPRA PACHECO ALVAREZ	ORDEN_DE_COMPRA_PACHECO_ALVAREZ.pdf	03/05/2017
706	ORDEN DE COMPRA RIO BLANCO 2019	ORDEN_DE_COMPRA_RIO_BLANCO_2019.pdf	02/05/2019
707	ORDEN DE COMPRA SAN PEDRO DE GUALAQUIZA 2017	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA.pdf	05/04/2017
708	ORDEN DE COMPRA SAN PEDRO DE GUALAQUIZA 2019	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA_2019.pdf	02/05/2019
709	ORDEN DE COMPRA SAN VICENTE FERRER 2019	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_VICENTE_FERRER_2019.pdf	02/05/2019
710	ORDEN DE COMPRA TIWINTZA 2017	ORDEN_DE_COMPRA_TIWINTZA.pdf	05/04/2017
711	ORDEN DE COMPRA TIWINTZA 2019	ORDEN_DE_COMPRA_TIWINTZA_2019.pdf	02/05/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
712	ORDEN DE COMPRA TRANSFORMANDO VIAS 2017	ORDEN_DE_COMPRA_TRANSFORMANDO_VIAS.pdf	05/04/2017
713	ORDEN DE COMPRA TRANSFORMANDO VIAS 2019	ORDEN_DE_COMPRA_TRANSFORMANDO_VIAS_2019.pdf	02/05/2019
714	ORDEN DE COMPRA UNIDOS CONSERVANDO VIAS 2019	ORDEN_DE_COMPRA_UNIDOS_CONSERVANDO_VIAS_2019.pdf	02/05/2019
715	ORDEN DE COMPRA VALLE DEL RIO 2019	ORDEN_DE_COMPRA_VALLE_DEL_RIO_2019.pdf	02/05/2019
716	ORDEN DE COMPRA ZUÑAC 19 DE AGOSTO 2019	ORDEN_DE_COMPRA_ZUÑAC_19_DE_AGOSTO_2019.pdf	02/05/2019
717	orden de compra_mantenimiento vial-sucua-logroño	V.7.pdf	03/06/2016
718	PINTURA DE LOS PUENTES SOBRE LOS RIOS JURUMBAINO, BLANCO, TIMBIANA Y ARAPICOS	L.6.pdf	16/09/2014
719	RECORRIDO INSPECCION FUNCIONARIOS	T.9.doc	01/12/2015
720	REPORTE DE MAQUINARIA NOVIEMBRE 2015	U.5.pdf	03/12/2015
721	REPORTE DE PRESUPUESTO ABRIL 2014	O.7.pdf	24/12/2014
722	REPORTE DE PRESUPUESTO AGOSTO 2014	P.2.pdf	24/12/2014
723	REPORTE DE PRESUPUESTO DICIEMBRE 2014	P.6.pdf	24/12/2014
724	REPORTE DE PRESUPUESTO ENERO 2014	O.4.pdf	24/12/2014
725	REPORTE DE PRESUPUESTO FEBRERO 2014	O.5.pdf	24/12/2014
726	REPORTE DE PRESUPUESTO JULIO 2014	P.1.pdf	24/12/2014
727	REPORTE DE PRESUPUESTO JUNIO 2014	O.9.pdf	24/12/2014
728	REPORTE DE PRESUPUESTO MARZO 2014	O.6.pdf	24/12/2014
729	REPORTE DE PRESUPUESTO MAYO 2014	O.8.pdf	24/12/2014
730	REPORTE DE PRESUPUESTO NOVIEMBRE 2014	P.5.pdf	24/12/2014
731	REPORTE DE PRESUPUESTO OCTUBRE 2014	P.4.pdf	24/12/2014
732	REPORTE DE PRESUPUESTO SEPTIEMBRE 2014	P.3.pdf	24/12/2014
733	REPORTE GRAFICO ABRIL 2016	W.4.pdf	04/05/2016
734	REPORTE LEGALIZADO ENERO 2016	U.9.pdf	03/02/2016
735	REPORTE MECANICO OCTUBRE 2015	T.7.xls	06/11/2015
736	REPORTE MECANICO SEPTIEMBRE	T.5.pdf	07/10/2015
737	REPORTE MECANICO SEPTIEMBRE	T.6.xls	07/10/2015
738	resolucion_de_contratacion_transformando_vias	resolucion_de_contratacion_transformando_vias.doc	05/07/2016
739	RESUMEN DICIEMBRE 2015	U.7.pdf	06/01/2016
740	RESUMEN INFORME MECANICO JULIO 2016	W.8.pdf	05/08/2016
741	SAN PEDRO DE GUALAQUIZA	W.6.pdf	05/08/2016
742	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIA GUALAQUIZA - CHIGUINDA	J.7.pdf	07/05/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	FINANCIERO MTOP			
	ANALISTA ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO MTOP			
Jaramillo Martinez, David Andres	PATROCINADOR EJECUTIVO MTOP	Subsecretario Zonal 6	djaramillo@mtop.gob.ec	
Tipan Guañuna, Jairo Fernando	SUPERVISOR VIAL MTOP ETAPA DE MANTENIMIENTO	Coordinador Técnico de Infraestructura Distrital/ Líder de Proyecto	jtipan@mtop.gob.ec	64213
Vintimilla Flores, Manuel Alejandro	ADMINISTRADOR DEL PROYECTO MTOP	Director Distrital Morona Santiago	mavintimilla@mtop.gob.ec	60908085/2703-901 ext. 64201

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
38711_1.jpg	04/02/2021